

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

กรุงเทพมหานคร

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร
กทม.	1	68/2559 (พ)	สถาบันโรคผิวหนัง (พ)	อาคารสถาบันโรคผิวหนัง พร้อมรถถอน	22	10892	947.00	43/62	2,193	3 ต.ค. 62	23 เม.ย. 65	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สุพร 081-8442981
	2	16/2563 ลว. 13 ส.ค.63	สถาบันโรคผิวหนัง	งานจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารใหม่	-	-	3.857	-/1	330	11 มี.ค. 64	17 ม.ค. 65	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา,ขยายเวลาเดิม จาก 17 ต.ค. 64 เพิ่ม 100 วัน,ขยายเวลาเดิม จาก 17 ต.ค. 64 เพิ่ม 100 วัน	สุพร 081-8442981
	3	6/2561	วพบ.กรุงเทพมหานคร	อาคารศูนย์การเรียนรู้	10	10755	265.00	22/22	900	11 เม.ย. 64	25 พ.ย. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สุพร 081-8442981
	5	257/2564	สถาบันประสาทวิทยา	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแผนอาคารอำนวยการ	-	-	0.940	-/1	60	8 ส.ค. 64		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10,งคค่าปรับ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทาง กทม.มีคำสั่งให้หยุดงานเป็นเวลา 2 เดือน	สุพร 081-8442981
	6	121/2564(พ)	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	พัฒนาศูนย์ศัลยกรรมทารกแรกเกิด	-	เอกชน	102.000	-/10	400	7 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สุพร 081-8442981
	7	98/2564(พ)	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า	-	เอกชน	13.590	-/1	366	14 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สุพร 081-8442981
	8	113/2562	รพ.นพรัตนราชธานี (พ)	อาคารสถาอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศูนย์ประชุม และที่จอดรถ	8	9133	229.88	15/17	800	16 มี.ค. 64	28 ส.ค. 64	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10,ส่งมอบพื้นที่ล่าช้า/งคค่าปรับ ขยายสัญญาเป็น 17 งวด	เสรี+ปริยาภรณ์ 086-4450095
	9	60/2564 ลว.5 กพ. 64	รพ.นพรัตนราชธานี (พ)	ปรับปรุงอาคาร 4 ตึกผู้ป่วยใน สูดินรีเวชกรรมและกุมารเวชกรรม	-	โรงพยาบาล	159.995	3/8	480	31 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	เสรี+ปริยาภรณ์ 086-4450095
	10	77/2564 ลว.16 เม.ย.64	รพ.นพรัตนราชธานี (พ)	ปรับปรุงห้องประชุม 1	-	โรงพยาบาล	6.260	1/3	150	13 ก.ย. 64	13 ต.ค. 64	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	ปริยาภรณ์ 097-0738668
	11	82/2564 ลว.27 มิ.ย. 65	รพ.นพรัตนราชธานี (พ)	ปรับปรุงพื้นที่ห้องโถงด้านหน้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน พร้อมระบบระบายอากาศ	-	-	2.795	-/4	150	29 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ปริยาภรณ์ 097-0738668
	12	95/2564 ลว.19 ส.ค.64	รพ.นพรัตนราชธานี	ปรับปรุงห้องแยกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ชั้น 1 อาคารนรราชจักรี	-	โรงพยาบาล	4.380	1/4	100	27 พ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ปริยาภรณ์ 097-0738668
	13	83/2561(พ)	รพ.เลิดสิน	อาคารสนับสนุนบริการ 28 ชั้น	28	เอกชน	406.95	33/33	1,020	15 ม.ค. 64	12 ธ.ค. 64	ปกติ	งานแล้วเสร็จ ดำเนินการตรวจรับงานงวดสุดท้ายประมาณ วันที่ 18 พ.ย 64	แมน+ภูวเดช 081-8558182
	14	17/2562	สถาบันราชานุกูล(จ)	อาคารส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูล(คลองกุ่ม)	-	-	5.15	4/6	360	19 มิ.ย. 63	19 ก.ค. 63	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ งคค่าปรับเพราะผู้รับจ้างใช้สิทธิตาม ว.693 คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งงวดงานทั้งหมดสิ้นเดือน ธ.ค 64	ภูวเดช 087-2153599
	15	67/2564 ลว.7 มิ.ย.64	กองวิโรค กรมควบคุมโรค	ปรับปรุงห้องชันนิตระดับ 3	-	แบบหน่วยงาน	18.165	-/5	240	11 มิ.ย. 64	5 ก.พ. 65	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	นवल 0805603069
	16	11/2563	สถาบันราชานุกูล	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725,ช. 109/ก.ค/62	63.49	10/14	500	26 ก.ย. 64	28 ธ.ค. 64	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	ภูวเดช+ไชยพัฒน์ 087-2153599
	17	32/2563	สถาบันราชานุกูล	ปรับปรุงอาคารราชาวดี ชั้น 1 และชั้น 2	-	-	4.880	4/5	150	13 เม.ย. 64	31 พ.ค. 64	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	ไชยพัฒน์ 089-5128333
	18	22/2564	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 (ภายในสถาบันราชานุกูล)	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 24 ห้อง	-	9555	9.599	3/8	360	28 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ไชยพัฒน์ 089-5128333
	21	160/2564(ร)	รพ.ราชวิถี	ปรับปรุงห้องคัดกรองโรคปอด ชั้น 2 ตึกอายุรกรรม	-	เอกชน	7.395	3/5	210	6 ต.ค. 64	7 พ.ย. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา,คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งงวดงาน 4-5 ภายใน 30 วัน	ภูสกร+บรรณวิจิต 089-4770890

รวมมูลค่างานทั้งหมด 2,251.33

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
เขตสุขภาพที่ 1

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ ล้านบาท	ดำเนินการ ก่อสร้างแล้ว เสร็จงวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร
เชียงใหม่	1	11/2564 ลว.14 รค.63	รพ.สวนปรุง (จ)	อาคารพุกพยาบาล 24 ห้อง	3	9555,ช. 100/ก.ค/63	8.500	7/8	360	9 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สุระเชษฐ์ 098-3852416
เชียงราย	2	6/2563 ลว. 24 ส.ค 63	รพ.แม่สาย	อาคารผู้ป่วยใน (156 เตียง) (โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว)	7	10945,ช. 167/พ.ย/62	162.98	10/20	690	15 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สุระเชษฐ์ 098-3852416
แม่ฮ่องสอน	ไม่มีงาน													
ลำพูน	ไม่มีงาน													
ลำปาง	ไม่มีงาน													
พะเยา	3	รพ.พย.9/2563 ลว.28 พ.ค 63	รพ.พะเยา	อาคารผู้ป่วยนอก (6 ชั้น)	6	10904 ,ช. 167/พ.ย./62	159.85	5/6	320	13 เม.ย. 64		ปรับ/ มากกว่า ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่เกินร้อยละ 10.ผู้รับ จ้างยืนยันทำงานต่อ ไม่มีแนวโน้มทั้งงาน	สุรศักดิ์ 088-2821570
แพร่	4	14/2563 ลว.26 พ.ย.62	รพ.สูงเม่น	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43+ อส.ช.258/ ส.ค./52	138.28	14/16	800	3 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สุรศักดิ์+ ภาณุวัฒน์ 088-2821570
	5	24/2564 ลว.8 ก.พ64	รพ.สูงเม่น	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์)	2	1919,ช.162/ มิ.ย/61,ช. 157/พ.ย/62	21.09	3/8	360	20 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สุรศักดิ์+ ภาณุวัฒน์ 088-2821570
	6	26/2563ลว.29 พ.ค.63	รพ.แพร่	อาคารสนับสนุนบริการ (โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว)	5	10153,ช. 156/พ.ย/62	64.44	5/10	750	18 มิ.ย. 65	29 ก.ค. 65	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สุรศักดิ์+ ภาณุวัฒน์
น่าน	ไม่มีงาน													
							รวมมูลค่างานทั้งหมด	555.15						

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

เขตสุขภาพที่ 2

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร	
ตาก	1	8/2563 ลว.2พ.ย.63	รพ.ท่าสองยาง	อาคารผู้ป่วยพระราชทาน	5	11111	135.700	4/16	730	30 พ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	เสรี,ภัทรพล 086-4450095	
	2	118/2564 ลว.27 ม.ค.64	รพ.ท่าสองยาง	อาคารโรงครัว-โรงอาหาร(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)		9539,ช.145/ก.ย/63	9.750	1/6	360	22 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ภัทรพล 093-2925919	
	3	145/2564 ลว.17 มี.ค. 64	รพ.แม่สอด	ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย	-	โรงพยาบาล	18.39	1/5	250	22 พ.ย. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่ไปตามงวดงาน	ภัทรพล 093-2925919	
	4	208/2564ลว.28 มี.ย. 64	รพ.แม่สอด	อาคารพยาธิวิทยาและนิติเวช	-	เอกชน	19.52	-/15	360	27 มี.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ภัทรพล 093-2925919	
	5	122/2564 ลว 29 ม.ค 64	รพ.แม่ระมาด	อาคารพุกพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครั้ว) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	3	9555,ช.157/ก.ย/63	10.200	2/8	360	360	24 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ภัทรพล 093-2925919
	6	116/2564ลว.27 ม.ค.64	รพ.พพบพระ	อาคารทันตกรรมและแพทย์แผนไทย(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	-	10591	8.910	2/8	360	360	27 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ภัทรพล 093-2925919
เพชรบูรณ์	7	2/2564ลว.4 ธ.ค.63	รพ.เพชรบูรณ์	อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น	6	10554,ช.160/พ.ย/62, ช.266/ส.ค/61	224.90	7/25	910	2 มี.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	เสรี 086-4450095	
	8	13/2564ลว.15 ก.ค.64	รพ.หล่มสัก	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	4	8815,ช.149/ ก.ย./63	119.25	-/14	720	5 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	เสรี 086-4450095	
อุดรดิตต์	9	133/2564 ลว.19 ต.ค.63	รพ.อุดรดิตต์	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805,ช.161/ พ.ย/61	455.82	3/32	1,070	24 ก.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	อวยชัย 081-2843306	
	10	658/2564 ลว.30 มี.ย.64	รพ.อุดรดิตต์	ปรับปรุงต่อเติมตึกผู้ป่วยนอก	2	โรงพยาบาล	12.198	3/5	120	28 ต.ค. 64		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	อวยชัย 081-2843306	
สุโขทัย	11	123/2562 ลว.12 มี.ย. 62	รพ.ศรีสังวรสุโขทัย	อาคารบำบัดรักษา	6	10554	231.20	17/25	920	8 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สุศักดิ์ 088-2821570	
	12	148/2564 ลว.8 เม.ย.64	รพ.บ้านด่านลานหอย	อาคารพุกพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครั้ว)	3	9555,ช.155/ก.ย/63	9.75	1/8	360	3 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สุศักดิ์ 088-2821570	
	13	134/2564ลว.23 มี.ค. 64	รพ.สวรรคโลก	อาคารพุกพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครั้ว)	4	9555,ช.152/ก.ย./63	8.75	-/8	360	360	18 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สุศักดิ์ 088-2821570
พิษณุโลก	14	804/2561	รพ.พุทธชินราช	อาคารอำนวยความสะดวกผู้ป่วยนอก	11	10969	629.23	35/36	1,270	19 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	อวยชัย 081-2843306	
	15	419/2564ลว.2 พ.ย.63	รพ.เนินมะปราง	อาคารอุบัติเหตุ-อำนวยความสะดวก	3	10512,ช.148/ ก.ย/63	27.199	4/10	365	29 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	อวยชัย 081-2843306	

รวมมูลค่างานทั้งหมด 1,920.77

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

เขตสุขภาพที่ 3

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ ล้ำบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/ เบริโทร
กำแพงเพชร	1	206/2563	รพ.กำแพงเพชร	อาคารบริการและจอดรถ	10	9034,9034/52,ท.258/ธ.ค/62	163.50	1/22	1,000	27 มิ.ย. 66	31 ต.ค. 66	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน มติที่ประชุมสั่งหยุดงาน เพื่อแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา แก้ไขแล้วส่งมอบวันที่ 4 ก.พ. 2564	ภาพันธุ์ 081-9733918
	2	13/2564 ลว.27 ส.ค. 64	รพ.คลองขลุง	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	9893,ท.280/ธ.ค/62	84.00	-/12	645	3 มิ.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา.มติที่ประชุมสั่งหยุดงานเพื่อแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา	ภาพันธุ์ 081-9733918
พิจิตร	3	124/2563ลว.21 ก.ย. 63	รพ.พิจิตร	อาคารแพทย์ 32 ยูนิต	5	10482,ท.14/ม.ค/63	34.50	2/12	470	4 ม.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	จ.อ.โสภณ 063-6299516
	4	500/2564 ลว.17 มิ.ย.64	รพ.พิจิตร	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153,ท.139/ต.ค/62	63.54	-/10	450	10 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	จ.อ.โสภณ 063-6299516
นครสวรรค์	5	16/2561	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารรังสีและผ่าตัด 6 ชั้น	6	แบบเอกชน	481.46	18/19	975	18 ก.พ. 64		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแบบไม่เกินร้อยละ 10.อยู่ระหว่างพิจารณาถอดหรือลดค่าปรับ ใ้ระบอบาโคริด 19	จ.อ.โสภณ+ไชยวัฒน์ 063-6299516
	6	30/2563	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารผู้ป่วยนอก	5	10953	349.40	7/18	650	15 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	จ.อ.โสภณ+ไชยวัฒน์ 063-6299516
	7	73/2564	สสจ.นครสวรรค์	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	-	8728,ท.49/พ.ค/63	27.80	-/9	425	10 มิ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ไชยวัฒน์ 089-6409266
	8	39/2564	รพ.หนองบัว	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง	2	7919,ท.162/ธ.ค/61,ท.230/ก.ม.ย/39,ท.เม.ย/53,ท.77/ธ.ค/61,ท.88/ธ.ค/61	19.72	2/8	360	3 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ไชยวัฒน์ 089-6409266
	9	40/2564	รพ.หนองบัว	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	1	10406,ท.39/เม.ย/53,ท.77/ธ.ค/61,ท.88/ธ.ค/61	9.00	2/8	300	5 ธ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ไชยวัฒน์ 089-6409266
	10	4/2564	ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	อาคารส่งเสริมสุขภาพ	2	10730,ท.77/ธ.ค/61,ท.39/เม.ย/53	22.89	-/9	360	13 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ไชยวัฒน์ 089-6409266
	11	50/2564ลว.15 พ.ค.64	สนง.ควบคุมโรคที่ 3	อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค	-	10951,ท.39/เม.ย/53,ท.236/พ.ย/63	27.80	-/11	400	28 มิ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ไชยวัฒน์ 089-6409266
	12	112/2564ลว.3ส.ค.64	รพ.ตากสิน	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095,ท.187/ก.ย/63	23.489	-/9	400	7 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ไชยวัฒน์ 089-6409266
ชัยนาท	13	1/2564 ลว.25 ม.ค.64	รพ.หันคา	อาคารพระมงคลกัจจโกศล (เทพพิริณย์ มหามงคลรัฐ)	1	เอกชน	17.00	4/7	210	29 ส.ค. 64		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแบบไม่เกินร้อยละ 10	จ.อ.โสภณ 063-6299516
อุทัยธานี	14	8/2563	รพ.อุทัยธานี	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	9	10838,ท.493/ธ.ค/59	309.00	10/21	570	3 มี.ค. 65	17 เม.ย. 65	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน.ผู้รับจ้างได้ยื่นหนังสือขอยุยสัญญาการก่อสร้างเนื่องจากปัญหาการส่งมอบสถานที่ล่าช้า 45วัน.ผู้รับจ้างยื่นหนังสือขอยุยสัญญาจ้าง โดยแจ้งว่าได้รับผลกระทบจากเหตุมีโรคระบาด โคริด-19	พายุทิ 081-4746110
	15	2/2563	รพ.อุทัยธานี	อาคารจอดรถ	4	11050	69.30	6/13	530	5 พ.ค. 64	28 ธ.ค. 64	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน.ผู้รับจ้างยื่นหนังสือขอยุยสัญญาจ้าง โดยแจ้งว่าได้รับผลกระทบจากเหตุมีโรคระบาด โคริด-19	พายุทิ 081-4746110

รวมมูลค่างานทั้งหมด 1,702.39

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
เขตสุขภาพที่ 4

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจวบ	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน กอแบบแผน/เบอร์โทร
นนทบุรี	1	3/2564จว.29 มี.ค.63	วิทยาลัยบรมราชชนนี จ.นนทบุรี	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	-	8821พ.355/ส.ค/55,พ.309/พ.ค/63	27.752	1/10	420	3 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ประทัย 090-9286655
	2	11/2564 ลว. 20 ก.ย.64	วิทยาลัยบรมราชชนนี จ.นนทบุรี	ปรับปรุงห้องประชุม อาคารเรียนและหอนอน	11	ก.46/ฉ.ย/60	7.500	-/3	120	18 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ประทัย 090-9286655
	3	16/2564 ลว. 29 ก.ย.64	รพ.ศรีธัญญา	ซ่อมแซมหาลาด สำหรับผู้พิการ อาคารผู้ป่วยนอก	-	โรงพยาบาล	1.292	-/3	120	27 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ประทัย 090-9286655
	4	61/2563ลว.29 ก.ย. 63	รพ.พระนั่งเกล้า	อาคารเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย	9	เอกชน	337.000	2/28	900	23 มี.ค. 66		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา ค่าใช้จ่ายกว่ากำหนด 68 วัน, ผู้รับจ้างเริ่มงานช้า, ปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง	ประทัย+สืบสกุล 090-9286655
	5	5/2564 ลว.1มี.ย.64	สง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อาคารจอดรถ 600 คัน	6	10177,ช.334/พ.ย/63	109.980	-/15	600	22 ม.ค. 66		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	วริชญ์ +มังกร 085-1122422
	6	7/2564ลว.28 ก.ย.65	สง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 3 ชั้น 3	-	ก.50/ฉ.ย/64	0.464	-/1	60	27 พ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	วริชพร 093-3145999
	7	22/2564ลว.5 ส.ค. 64	สง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน จำนวน 1 ห้อง สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย		ก.20/ฉ.ค/64	0.476	-/1	85	3 พ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ภาวิช 090-9094609
	8	17/2564 ลว.26 มี.ค.64	กรมควบคุมโรค	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดันต่ำภายในอาคารกรมควบคุมโรค	-	การไฟฟ้าหลวง	8.235	1/2	210	27 ต.ค. 64		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	ภาวิช 090-9094609
	9	81/2564 ลว.16 ส.ค.64	กรมควบคุมโรค	ปรับปรุงสำนักงานศูนย์สารสนเทศ พร้อมอุปกรณ์สำนักงาน อาคาร 2 ชั้น 4	-	กรมควบคุมโรค	2.390	1/3	120	20 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ภาวิช 090-9094609
	10	8/2564 ลว.15 ก.พ. 64	กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	ตกแต่งห้องประชุม 2 ชั้น 1	-	0	6.900	3/4	160	25 ก.ค. 64		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	วริชพร 093-3145999
	11	สพท.4/2564 ลว.20 ก.ย. 64	กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	ปรับปรุงห้อง กลุ่มงานสนับสนุนการขึ้นทะเบียนและผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาคาร 3 ชั้น 3	-	กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	0.480	-/3	90	25 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	วริชพร 093-3145999
	12	44/2562 ลว.2พ.ค.62	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	10	-	219.79	18/22	900	21 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	วริชญ์+วริชพร 085-1122422
	13	57/2563	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	อาคารจอดรถสำนักงาน	6	เอกชน	96.70	8/14	730	13 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	วริชญ์ + มังกร 085-1122422
	14	78/2563 ลว.14 ก.ย.63	สถาบันบำราศนราดูร	อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725,ช.134/ค.ค/62	61.00	7/16	500	27 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	มังกร 089-6966597
	15	49/2564 ลว.14 พ.ค. 64	สถาบันบำราศนราดูร (อาคาร 8 ชั้น 4)	ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวาระดับ 3 และพื้นที่ห้องปฏิบัติการโดยรอบที่เกี่ยวข้อง (Biosafety Level 3 laboratories)	-	เอกชน	24.40	1/5	270	12 ก.พ. 65	7 พ.ค. 65	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญา	กิตติศักดิ์ 081-4062476
	16	10/2564	กรมอนามัย	ปรับปรุงพื้นที่เข็สอภายในอาคารศูนย์เด็กเล็กวัดโลกไทยเหนือ		ก.149/พ.ย/63	11.640	2/5	210	17 พ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จทันตามสัญญาส่งมอบวันที่ 3 ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน	ธิดิ+บรรณวิจิต 081-5532783
	17	25/2563ลว.5 กพ. 62	รพ.พระนั่งเกล้า 2 (วัดสนามบุญ)	ปรับปรุงอาคาร รพ.พระนั่งเกล้า 2	-	แบบโรงพยาบาล	5.70	1/4	240	2 ต.ค. 63	17 ม.ค. 64	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10,ผู้รับจ้างเป็นบริษัทฯ ห้างค้าส่งมอบพื้นที่ช้า,มีการแก้ไขแบบโดยโรงพยาบาล,ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง	ปรีชาภรณ์ 097-0738668
	18	88/2561	รพ.ปากเกร็ด 2	อาคารหอผู้ป่วย 30 เตียง ซักฟอง ฉายกลาง	5	10400+ก.146/ก.ย/53 1 เล่ม , ช. 406/ค.ค/56 62 แผ่น , ช.262/ธ.ค/ 63 3 แผ่น	24.200	-/8	430	24 พ.ค. 64	11 ธ.ค. 64	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่จบในไตรมาสงาน	จิราภรณ์ดี 089-9517951
	19	153/2564(พ)	สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์	งานปรับปรุงพื้นที่สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์	-	เอกชน	5.350	5/6	175	8 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	อรพลา 095-6973918
	20	330/2564	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	อาคารห้องปฏิบัติการและทดลอง (MSI)		11077,ช.260/ก.ย/63	743.000	-/27	1,093	30 ส.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	อภิชาติ+สุติมา 084-5172691

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
เขตสุขภาพที่ 4(ต่อ)

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ ลานบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน กอบแบบแผน/ เบอร์โทร
ปทุมธานี	21	10/2563	รพ.คลองหลวง	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน	10	11097,ช.259/ธ.ค./62	268.885	9/32	1,095	11 ก.ค. 66	31 ต.ค. 66	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาค่างานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	อำพร 099-7359484
	22	20/2564 ลว.30 มี.ค. 64	รพ.ธัญบุรี	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	5	10482	41.8	-/12	450	23 มิ.ย. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาค่างานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	อำพร 099-7359484
	23	161/2564(พ) ลว. 23 กย.64	รพ.มหาวิทยาลัยราชภัฏธัญบุรี	ปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤต	-	เอกชน	25.0	-/4	180	22 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	อำพร 099-7359484
	24	88/2561	รพ.ปทุมธานี	อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น	18	10706	623.00	34/36	1,191	20 ก.ค. 64	9 พ.ย. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ธีรชานันต์ 089-9517951
	25	4/2564	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	อาคารสำนักงาน พร้อมที่จอดรถ 8 คันและถนน คสล.	2	10109,ช.82/พ.ค./62	8.879	1/6	330	1 ก.พ. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาค่างานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	ธีรชานันต์ 089-9517951
	26	19/2564 ลว. 4/มี.ค./2564	รพ.ลาดหลุมแก้ว	อาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	2	9540,ช.207/ก.ย/63	9.660	-/6	300	29 ธ.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาค่างานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	ธีรชานันต์ 089-9517951
	27	112/2564 (พ)	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ	อาคารศูนย์วิจัยทางเภสัชกรรม	-	เอกชน	18.390	-/8	360	28 เม.ย. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาค่างานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	สุพร 081-8442981
อยุธยา	28	1/2562	รพ.วังน้อย	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	-	9893,ช.259/ค.ค./60	87.30	11/12	650	21 ส.ค. 63	7 มิ.ย. 64	ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่ทันร้อยละ 10	สุชาติ 081-9804914
	29	3/2564	รพ.วังน้อย	อาคารโรงครัว โรงอาหาร	2	9539,ช.205/ก.ย/63	7.77	1/6	320	14 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	สุชาติ 081-9804914
สิงห์บุรี	ไม่มีงาน													
สระบุรี	30	387/2564 ลว.14 พ.ค. 64	รพ.พระพุทธบาท	ปรับปรุงห้องแผนก ICUและห้องอื่นๆชั้น 3 อาคารบำบัดรักษา 4 ชั้น	-	ก.122 ก.ย 63	24.88	1/5	180	10 พ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	กิตติพงษ์ 086-6646598
	31	470/2564 ลว. 14 มิ.ย.64	สสจ.สระบุรี	อาคารสำนักงานสาธารณสุข	5	9118,ช.305/ธ.ค./62	42.90	-/12	500	27 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	กิตติพงษ์ 086-6646598
	32	428/2564 ลว. 31 พ.ค. 64	รพ.สระบุรี	อาคาร รพ.ระดับปฐมภูมิ	4	เอกชน	99.40	-/16	700	1 พ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	กิตติพงษ์ 086-6646598
ลพบุรี	33	สธ10/2561	รพ.ชัยบาดาล	อาคารหอผู้ป่วยใน (จำนวน 114 เตียง)	5	10944	91.20	8/14	650	7 ม.ค. 63	21 ส.ค. 64	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาค่างานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน,รวมค่าใช้จ่ายสัญญาเพื่อขยายระยะเวลา	สุชาติ+กิตติพงษ์ 081-9804914
	34	132/2564(พ) ลว. 12 ก.ค. 64	รพ.มะรังลพบุรี	ปรับปรุงโครงสร้างและย้ายเครื่องมือหน่วยเวกทินท์ปลอดเชื้อ ณ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก	-	แบบงานโครงการปรับปรุงโครงสร้างและย้ายเครื่องมือ	13.200	-/2			10 ต.ค. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	กิตติพงษ์ 086-6646598
							รวมมูลค่างานทั้งหมด	3,056.51						

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

เขตสุขภาพที่ 5

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ ล้ำบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร
นครปฐม	1	4/2564	ศูนย์ฝึกอบรมวิทยาลัยนักษิทรบริหารสาธารณสุข(หลวงพ่อบึงอุปถัมภ์)	ปรับปรุงเสาสูง 20 เมตร	-	2427/35	0.4135	-/2	90	20 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	พงศ์ศักดิ์ 081-2088738
กาญจนบุรี	2	470/2564	รพ.มะการักษ์	ติดตั้งโครงสร้างป้าย LED	-	เอกชน	0.69	-/1	60	27 พ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	มงคล 085-3978918
	3	10/2563	รพ.สังขละบุรี	อาคารผู้ป่วยพระราชทาน	-	7919	28.50	6/8	360	2 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	มงคล 085-3978918
	4	193/2564	รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย	1	เอกชน	5.98	4/4	210	1 ก.ย. 64		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่งค่าปรับ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 . งานแล้วเสร็จ รอคณะกรรมการตรวจรับงวดสุดท้าย	มงคล 085-3978918
	5	328/2564	รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	5	10482,ช. 159/ก.ย/63	38.68	-/12	470	1 ก.ย. 65		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่งค่าปรับ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19	มงคล 085-3978918
ประจวบคีรีขันธ์	6	14/2564	รพ.บางสะพาน	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944,ช. 170/พ.ย/62	84.00	3/14	650	18 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	กิตติพัฒน์ 085-9535659
	7	564/2564	รพ.บางสะพาน	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย		ช.24.1/ม.ค/37	14.65	3/7	450	19 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	กิตติพัฒน์ 085-9535659
	8	321/2564	รพ.หัวหิน	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม	6	10129,ช.171/ พ.ย./2566	188.89	-/17	820	30 พ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	พงศ์ศักดิ์+กิตติพัฒน์ 081-2088738
	9	66/2564	รพ.ปราณบุรี	อาคารผู้ป่วยนอก	5	10943,ช.164/ ก.ย./63	141.02	-/16	568	15 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	พงศ์ศักดิ์+กิตติพัฒน์ 081-2088738
ราชบุรี	10	8/2563	ศูนย์อนามัยที่ 5 (ว)	ต่อเติมอาคารชั้น 5 (ปรับจากแบบอาคารผู้ป่วยนอก แบบเลขที่10719)		ก.114/ก.ย/61	14.688	4/5	300	30 พ.ค. 64	120	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่งค่าปรับ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 /ขยายเวลางานก่อสร้าง 120 วัน	วัชร 092-4383296
	11	6/2564	ศูนย์อนามัยที่ 5 (ว)	ปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	-	แบบปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก.125/ก.ย/63	5.889	1/3	120	31 ก.ค. 64	40	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่งค่าปรับ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 /ขยายเวลางานก่อสร้าง 40 วัน	วัชร 092-4383296
	12	7/2564	ศูนย์อนามัยที่ 5 (ว)	ปรับปรุงคลินิกระดานพัฒนาการเด็ก	-	ก.126/ก.ย/63	2.820	-/2	80	9 ต.ค. 64		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	วัชร 092-4383296

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
เขตสุขภาพที่ 5(ต่อ)

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ ล้านบาท	ดำเนินการ ก่อสร้างแล้ว เสร็จงวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน กอง แบบแผน/บอริโทร	
ราชบุรี	13	50/2561	รพ.ราชบุรี	อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก	11	10969	674.88	32/36	1,330	17 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	พงศ์ศักดิ์+วัชร 081-2088738	
	14	7/2562 28ก.พ.62	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	อาคารเรียนและหอนอน	-	9039 และ 9039/พิเศษ	118.00	16/22	1,095	10 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	มงคล+วัชร 085-3978918	
	15	45/2562 ลว.30 ก.ค 61	รพ.บ้านโป่ง	อาคารอุบัติเหตุและบำบัดรักษา	9	แบบเอกชน.ช. 195/มี.ย/61	297.90	13/30	1,000	4 พ.ค. 65	30 มี.ย. 65	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	มงคล+วัชร 085-3978918	
	-	-	รพ.ราชบุรี(ที่ดอนตะโก)	อาคารพักเจ้าหน้าที่4ชั้นยกพื้นชั้นล่าง(48ห้อง)	5	8057	ยกเลิกสัญญาจ้าง								
	16	256/2563	รพ.โพธาราม	อาคารเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725,ช. 464/ต.ค/59	64.40	11/15	580	21 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	พงศ์ศักดิ์ 081-2088738	
	17	11/2562	รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	57.60	7/10	490	2 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	พงศ์ศักดิ์+วัชร 081-2088738	
	18	1/2564	รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง	อาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	-	เอกชน	13.60	3/8	270	29 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	พงศ์ศักดิ์ 081-2088738	
สมุทรสาคร	19	8/2564	รพ.บ้านแพ้ว	อาคารจอดรถ	9	เอกชน	48.46	1/11	475	16 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	พงศ์ศักดิ์ 081-2088738	
	20	345/2564	รพ.กระทุ่มแบน	ติดตั้งระบบปรับอากาศอาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 10 ชั้น	-	-	23.39	3/5	158	18 ต.ค. 64		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	พงศ์ศักดิ์ 081-2088738	
	21	372/2564	รพ.กระทุ่มแบน	ปรับปรุงตกแต่งภายในแผนกผู้ป่วยหนักและห้องแยกผู้ป่วยติด เชื้อตามมาตรฐานสากล	-	เอกชน	33.25	-/8	221	6 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	พงศ์ศักดิ์ 081-2088738	
	22	463/2564	รพ.กระทุ่มแบน	ปรับปรุงตกแต่งอาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 10 ชั้น	-	เอกชน	9.94	-/5	159	20 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	พงศ์ศักดิ์ 081-2088738	
	23	388/2564	รพ.สมุทรสาคร	อาคารจอดรถ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	10	10562	81.49	1/11	547	18 ธ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	จักรภพ+อนันต์ 081-2088738	
สมุทรสงคราม	24	133/2563 ลว 7/ ส.ค./63	รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	74.50	11/12	450	31 ต.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	อนันต์ 090-8501019	
	25	205/2564	รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า	ปรับปรุงพื้นที่ห้องน้ำผู้ป่วยนอก(เก่า)ให้เป็นห้องตรวจ	-	เอกชน	1.499	3/3	120	8 ธ.ค. 64		ปกติ	งานแล้วเสร็จ รอคณะกรรมการตรวจรับ	อนันต์ 090-8501019	
	26	2/2563	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	3	ช.11/ม.ค/63	8.4079	7/8	360	19 พ.ค. 64	10 ก.ย. 64	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่งค่าปรับ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19	อนันต์ 090-8501019	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							2,033.53								

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ สำช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ สำช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
เขตสุขภาพที่ 6

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ ล้านบาท	ดำเนินการ ก่อสร้างแล้ว เสร็จงวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน กอง แบบแผน/บ่ออิฐ
ฉะเชิงเทรา	1	2/2563	รพ.บางปะกง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	9055,ช.180/พ.ย/62	118.78	4/16	720	18 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	โกรสุรีย์ 089-0411649
	2	176/2563	รพ.พุทธโสธร	อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ	10	9906,ช.64/มิ.ย/63	314.80	2/29	1,210	12 ม.ค. 67	8 พ.ค. 67	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	นพดล+พิษณุ 081-8890442
ชลบุรี	3	45/2563	รพ.บางละมุง	อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน 10 ชั้น	10	10097,ก.53/มิ.ย/58+ช.582/ ส.ศ/58+ช.20/ก.พ/63	135.80	13/14	450	20 มิ.ย. 64	12 ส.ค. 64	ปรับปรุง/ไม่ ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับปรุงแต่ด่าปรับ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19	ดำรงเกียรติ+พิษณุ 063-2314265
	4	77/2563	รพ.บางละมุง	อาคารสร้างเสริมสุขภาพและโภชนาการ	7	พิเศษ/2561 กองช่างสุขภาพ เทศบาลเมืองหนองปรือ	32.99	-/11	550	9 ม.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามวงจรมีรายการแก้ไข แบบเสาเข็ม ฐานราก และส่วนอื่นๆ รูปแบบชัดเจน	ดำรงเกียรติ+พิษณุ 063-2314265
	5	38/2564	รพ.บางละมุง	ปรับปรุงพื้นที่คัดกรองและห้องตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ อาคารสมนึก สุศรีการ	-	07/2563รพ.บางละมุง	2.59	-/4	120	3 มิ.ย. 64		ปรับปรุง/ไม่ ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับปรุงแต่ด่าปรับ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 /อยู่ ระหว่างแก้ไขสัญญา	พิษณุ 081-0362022
	6	2/2564	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	อาคารพนักศึกษ (รวมชั้นใต้ดิน)	5	8057,ช.333/พ.ย/63	16.68	-/10	420	17 พ.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามวงจรมีรายการแก้ไข	พิษณุ 081-0362022
	7	116/2564(พ)	รพ.มะเร็งชลบุรี	ทางเดินเชื่อมสองชั้น	-	6204,ช.117/ส.ค/62	6.40	-/3	200	3 ธ.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามวงจรมีรายการแก้ไข	พิษณุ 081-0362022
	8	133/2564(พ)	รพ.มะเร็งชลบุรี	ก่อสร้างห้องพัฒนาห้องผู้ป่วยในเพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งโรยด้วย High dose I-131	-	เอกชน	13.77	-/6	270	12 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	พิษณุ 081-0362022
	9	24/2563	รพ.แหลมฉบัง	อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น	-	10014,ช.242/ก.ค/61	37.24	5/9	475	8 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	นพดล 081-8890442
	10	43/2562	รพ.บ้านบึง	อาคารหอผู้ป่วยใน 114 เตียง	5	10944	87.00	10/14	650	1 พ.ย. 64		ปรับปรุง/ไม่ ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับปรุงแต่ด่าปรับ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 /อยู่ ระหว่างขอยยระยะเวลาการก่อสร้าง	นพดล 081-8890442
	11	36/2563	รพ.พนัสศิรินธร	อาคารอุบัติเหตุ	4	10007,ช.172/พ.ย/62	137.560	4/14	820	24 พ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	นพดล 081-8890442
ระยอง	12	03/2563	รพ.ระยอง	ต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกเป็นศูนย์อำนวยการชีวเวชศาสตร์	5	8254,ช.142/ต.ค/62	44.445	6/16	550	8 เม.ย. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามวงจรมีรายการแก้ไข สัญญานวงจที่ 1-2	ดำรงเกียรติ 063-2314265
	13	810/2563	รพ.เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา	4	9843,ช.181/พ.ย/62	88.450	4/14	540	24 ก.พ. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามวงจรมีรายการแก้ไข	ดำรงเกียรติ 063-2314266
	14	1077/2564	รพ.ปลวกแดง	อาคารผ่าตัด บิทีเหตุ ผู้ป่วยหัก และผู้ป่วยใน	5	ช.117/พ.ย/62	187.000	-/18	800	8 ธ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ดำรงเกียรติ 063-2314266
	15	73/2564	รพ.แกลง	อาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยหนัก	6	10178,ช.179/พ.ย/62	137.500	6/22	809	24 ก.พ. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ส.อ.บุญศักดิ์+แมน 081-4949948
	16	622/2564	รพ.แกลง	อาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง	2	10145,ช.180/ก.ย/63	37.350	1/8	415	10 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ส.อ.บุญศักดิ์+แมน 081-4949948
ตราด	17	125/2564	รพ.ตราด	ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดระบบกรอง อากาศปรับปรุงหอพักผู้ป่วยสามัญ	-	7919,ก.40/เม.ย/63	1.4873	1/2	75	26 ก.ค. 64		ปรับปรุง/ไม่ ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับปรุงแต่ด่าปรับ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19	ส.อ.บุญศักดิ์ 081-4949948

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
เขตสุขภาพที่ 6(ต่อ)

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ ล้านบาท	ดำเนินการ ก่อสร้างแล้ว เสร็จงวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน กอง แบบแผน/เบอร์โทร
จันทบุรี	18	22/2564	รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี	ปรับปรุงอาคารอำนวยการ (ชั้นที่ 1 และชั้นที่2)	-	ก.21/ม.ค/64	1.229	-/1	90	15 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ส.อ.บุญศักดิ์ 081-4949948
	19	18/2564	รพ.พระปกเกล้า	ปรับปรุงหอพัสดุเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ Covid -19 จ.12 ห้อง	-	เอกชน	6.48	-/3	120	12 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	แมน 081-8558182
	20	19/2564	รพ.พระปกเกล้า	ปรับปรุงต่อเติมลิฟต์สำหรับอาคารหอพักนิสิตแพทย์ 5 ชั้น	-	เอกชน	5.46	-/3	140	12 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	แมน 081-8558182
ปราจีนบุรี	21	251/2562 ลว 22/กค/62	รพ.กบินทร์บุรี	อาคารอุบัติเหตุ	4	10491	80.64	10/15	800	29 ก.ย. 64	4 ม.ค. 65	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาดังงานล่าช้าไม่ปฏิบัติตามงวดงาน	ธรรมรัตน์ 085-0194955
	22	236/2564	รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร	อาคารพัสดุ และซ่อมบำรุง	5	9003,ก.77/ม.ย/61,ช.341/ธ.ค/ 63	36.6	-/10	420	10 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ธรรมรัตน์ 085-0194955
	23	30/2564	รพ.บ้านสร้าง	อาคารผู้ป่วยนอก 30 เตียง	2	10464,ช.174/ก.ย/63,ช.127/ ก.ย./62	29.76	-/8	346	12 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ธรรมรัตน์ 085-0194955
สระแก้ว	24	133/2562 ลว 4/ม.ย/62	รพ.สมเด็จพระพุทธราชสระแก้ว	อาคารจอดรถ 8 ชั้น พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย	8	10965	96.59	11/20	840	1 ต.ค. 64		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแก้ค่าปรับ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19	สมภรณ์ 095-2973927
	25	132/2562 ลว 30/พ.ค/62	รพ.สมเด็จพระพุทธราชสระแก้ว	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950	104.39	16/20	720	19 พ.ค. 64	30 ส.ค. 64	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแก้ค่าปรับ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19	สมภรณ์ 095-2973927
	26	163/2562 ลว.9 ก.ย 62	รพ.สมเด็จพระพุทธราชสระแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน	10	10097	308.19	5/32	1,090	3 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	สมภรณ์ 095-2973927
	27	10/2564	รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 52 ห้อง	4	10468,ช.101/ก.ค/63	19.53	2/10	420	14 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	สมภรณ์ 095-2973927
	28	193/2564	รพ.เขาลงกร์	อาคารอุบัติเหตุ	2	8728,ช.184/ก.ย/61	28.00	-/9	365	1 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	สมภรณ์ 095-2973927
สมุทรปราการ	29	4/2562	รพ.บางพลี	อาคารบริการและจอดรถ	9	9034	179.99	13/20	850	20 มิ.ย. 64	28 พ.ย. 64	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ไกรสุรีย์ 089-0411649
	30	51/2563	รพ.บางพลี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	63.40	4/15	580	11 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ไกรสุรีย์ 089-0411649
	31	79/2563	สถาบันราชประชาสมาสัย	อาคารศูนย์สุขภาพที่วันทำงาน(Wellness Center) พร้อมทั้งจอดรถ	7	9043+ช.53/ก.พ/63	65.95	2/16	598	6 มิ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ไกรสุรีย์ 089-0411649
	32	10/2564	สถาบันราชประชาสมาสัย	ปรับปรุงห้องผ่าตัดแบบคลื่นความดันบวก(Positive Pressure)	-	เอกชน	3.40	-/2	90	29 ส.ค. 64		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแก้ค่าปรับ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19	จักรภพ 099-9341541
	33	80/2563	ด่านควบคุมโรคติดต่อทั่วไป	อาคารสำนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และที่พักบุคลากรด่านควบคุมโรคฯ	-	10947,ก.77/ม.ย/61	34.589	2/14	680	27 ม.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาดังงานล่าช้าไม่ปฏิบัติตามงวดงาน	ไกรสุรีย์+จักรภพ 089-0411649
	34	10/2564	รพ.บางจาก	ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 150 ลบม/วัน	-	เอกชน	12.78	-/6	340	29 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	จักรภพ 099-9341541
	35	41/2564	รพ.บางจาก	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43,ช.176/ก.ย/63,ช. 177/ก.ย/63	128.85	-/16	800	16 ส.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ไกรสุรีย์+จักรภพ 089-0411649
							รวมมูลค่างานทั้งหมด	2,605.68						

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

เขตสุขภาพที่ 7

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ ส่วนบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร
ขอนแก่น	1	ขก.0032.1/206/2563	รพ.ขอนแก่น	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950, ข. 147/พ.ย/62	93.70	2/20	700	8 ก.ย. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เป็นไปตามวงจรงาน	อตุล 081-2614386
	-	-	ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายการแพทย์ภูมิภาค	อาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายการแพทย์ภูมิภาค	-	ข.232/กค/61	ยกเลิกสัญญาจ้าง							
	2	ขก 0032/27/2562	รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน	อาคารผู้ป่วยนอก	5	708/43,ข. 258/ส.ค/55	152.49	12/16	815	8 ธ.ค. 64		ปกติ	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เป็นไปตามวงจรงาน	อตุล 081-2614386
	3	91/2564(พ)	รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น	อาคารศูนย์เตรียมความพร้อมกลับสู่สังคม	-	ข.342/ธ.ค/63	18.90	3/10	400	12 เม.ย. 65		ปกติ	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เป็นไปตามวงจรงาน	อตุล 081-2614386
	4	ขก.0032.2/45/2563	รพ.สิรินธรขอนแก่น	อาคารคลอด ผ่าตัด และผู้ป่วยหนัก(ICU)	4	8832	113.72	2/16	815	29 ก.ย. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เป็นไปตามวงจรงาน	อตุล+พิเชษฐ 081-2614386
	5	e058/2564	รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	อาคารพัสดุ	2	เอกชน	6.34	3/6	300	12 ก.ย. 64		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	พิเชษฐ 087-4916224
	6	e077/2564	รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	อาคารผู้ป่วยนอก	5	10943,ข. 105/ส.ค/63	144.747	1/16	660	15 ม.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	อตุล 081-2614386
	7	ขก0032.310/จ. 2/2564	รพ.พล	อาคารผู้ป่วยนอก	3	8708/พิเศษ/43	74.830	-/15	750	26 ส.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	อตุล 081-2614386
	8	42/2563	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	อาคารแปดพักบุคลากรขนาด 20 ยูนิต	6	8440,ข. 122/ส.ค/62	24.416	7/12	400	3 ก.ค. 64		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	พิเชษฐ 087-4916224
9	ขก.0032/26/2564	รพ.โนนศิลา	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง	-	11008,ข. 241/ก.ย/63	25.4	-/8	369	4 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	พิเชษฐ 087-4916224	
มหาสารคาม	10	47/2564	รพ.มหาสารคาม	หอพักแพทย์	10	10095,ข. 150/พ.ย/62	94.45	4/23	860	8 ก.พ. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ศรัณย์ 087-9196567
กาฬสินธุ์	11	12/2560	รพ.ภูผินรายณ์	อาคารสนับสนุนบริการประกอบด้วยระบบซักเลือด ระบบงานครัว ระบบพัสดุและระบบหน่วยจ่ายกลาง	5	แบบเอกชน	64.80	3/15	1,138	6 ม.ค. 63	27 มี.ย. 64	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	สุรัตน์ 081-7171075
	12	12/2564	รพ.ดอนจาน	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง	-	11008	23.20	1/8	360	14 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	สุรัตน์ 081-7171075
	13	กส.090/2564	รพ.กาฬสินธุ์	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10865	29.00	-/18	680	6 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	สุรัตน์ 081-7171075
ร้อยเอ็ด	14	รอ.0032/100/2564	รพ.สุวรรณภูมิ	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	68.50	3/10	450	13 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	นกศักดิ์ 084-4791595
	15	รอ0032/99/2564	รพ.จตุรพักตรพิมาน	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	54.60	2/10	450	13 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	นกศักดิ์ 084-4791595
							รวมมูลค่างานทั้งหมด	989.09						

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

เขตสุขภาพที่ 8

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ ล้างบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร	
อุดรธานี	1	90/2564(พ) ลว.5 มี.ค.64	รพ.มะเร็งอุดรธานี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต	6	10949	74.390	-/18	640	5 ธ.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เป็นไปตามงวดงาน	ศุภมิตร+ธวัชชัย 081-9751906	
	2	อศ.0032/92/2563 ลว.24 ก.ย.63	รพ.สมเด็จพระพุทธบาทบ้านดุง	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944	78.80	3/14		6 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ศุภมิตร 081-9751906	
	3	86/2564	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี	อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ 24 ห้อง	3	9555	8.200	-/8	360	11 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ศุภมิตร 081-9751906	
	-	-	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี	อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ 24 ห้อง	3	9555	ยกเลิกสัญญาจ้าง								
หนองบัวลำภู	4	นภ0032/6/2564	รพ.ศรีบุญเรือง	อาคารตึกผ่าตัด 4 ห้อง	2	เอกชน	18.888	-/8	360	16 เม.ย. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เป็นไปตามงวดงาน	ศุภมิตร+ธวัชชัย 081-9751906	
หนองคาย	5	นค.0032/01/2563	รพ.สมเด็จพระพุทธบาททำบ่อ	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด และ ICU	10	แบบเอกชน,ข.57/ มี.ย/61	739.836	3/19	915	20 ก.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สุกิจ 089-6442559	
เลย	ไม่มีงาน														
บึงกาฬ	6	44/2563 ลว.13 ส.ค. 63	รพ.บึงกาฬ	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน	-	10327,ข.152/ พ.ย/62	377.608	2/24	1,000	10 พ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ศุภมิตร 081-9751906	
สกลนคร	7	สน.21/2563	รพ.สมเด็จพระพุทธบาทสว่างแดนดิน	อาคารผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	4	-	35.866	3/7	505	16 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	วราวุฒิ 082-8492994	
	8	สน.0032.301/1/2564	รพ.วานรนิวาส	อาคารตึกผ่าตัด 4 ห้อง	2	6348,ข.252/ ก.ย/63	20.889	-/8	360	10 มี.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	วราวุฒิ 082-8492994	
	9	171/2562	รพ.สกลนคร	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950	119.99	17/20	700	14 ก.ย. 64		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	สำเร็จ 062-8959596	
นครพนม	10	นพ.50/2561	รพ.นครพนม	อาคารรักษาโรคระดับสูง-ศูนย์หัวใจ-ศูนย์มะเร็ง-ผ่าตัดและวินิจฉัยโรค	11	10506	379.00	21/23	1,095	9 พ.ค. 64		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	สำเร็จ 062-8959596	
	11	นพ.26/2563	รพ.สมเด็จพระพุทธบาทธาตุพนม	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43,ข.258/ ส.ค/52	174.243	2/16	800	10 ก.ย. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เป็นไปตามงวดงาน	สำเร็จ 062-8959596	
	12	21/2564	รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์	ปรับปรุงห้องให้บริการรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT)	-	9668/2558,ก. 22/ก.พ./64	0.360	-/1	60	27 ส.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สำเร็จ 062-8959596	
	13	22/2564	รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์	โรงอาหารและร้านค้า	2	10567,ข.85/ ก.ค/63	15.420	-/8	360	15 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สำเร็จ 062-8959596	
	14	นพ48/2564	รพ.ศรีสงคราม	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	4	8815,ข.251/ ก.ย/63	108.000	-/14	720	27 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สำเร็จ 062-8959596	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							2,151.49								

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

เขตสุขภาพที่ 9

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร
ชัยภูมิ	1	12/2563	รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ	แฟลตพักพยาบาล 40 หน่วย	7	10535	50.88	2/15	570	1 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	อภิชาติ 084-5172691
	2	9/2564	รพ.บ้านแท่น	อาคารผู้ป่วยนอก	2	10402	27.39	-/10	360	25 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	อภิชาติ 084-5172691
	3	10/2564	รพ.จัตุรัส	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	8708	64.45	-/15	650	11 ม.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ชนาเวช 087-5736889
นครราชสีมา	4	7/2560	รพ.เทพรัตนนครราชสีมา	อาคารแฟลตพักแพทย์ 20 หน่วย	6	8440,ช. 489/พ.ย/59	21.56	12/12	685	4 พ.ค. 61		-	อยู่ระหว่างการขึ้นศาล,ผู้รับจ้างส่งงานงวดสุดท้ายเมื่อ 15 ก.ย.63 คณะกรรมการพิจารณาไม่ตรงจรับงานเนื่องจากงานไม่แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขตามบันทึกคณะกรรมการ แต่ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการแก้ไขงานก่อสร้างตั้งแต่ 15 ก.ย. 63 จนถึงปัจจุบันคณะกรรมการเตรียมประชุมยกเลิกสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างต่อไป	ชนาเวช 087-5736889
	5	7/2564	รพ.เทพรัตนนครราชสีมา	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	57.72	-/12	450	24 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ชนาเวช 087-5736889
	6	5/2564	รพ.ปักธงชัย	อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง	7	10945	114.00	-/20	690	8 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ชนาเวช 087-5736889
	7	25/2564	รพ.ปากช่องนานา	อาคารผู้ป่วยนอก	5	10943	140.83	-/16	660	30 มี.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ชนาเวช 087-5736889
สุรินทร์	8	24/2563	รพ.สุรินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	61.61	6/15	580	10 ม.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน,ขยายสัญญา อยู่ 165 วัน รอผู้ว่าอนุมัติ	สมชาย 081-4169492
	9	17/2563	รพ.สุรินทร์	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	62.345	11/12	450	19 ส.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน,อยู่ระหว่างขยายสัญญา 82 วัน	สมชาย 081-4169492
	10	23/2564	รพ.สุรินทร์	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	3	10763	8.9999	6/8	360	25 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สมชาย 081-4169492
	11	17/2564	รพ.ท่าตูม	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	9893,ช.271/ก.ย/64	77.997	-/12	650	23 พ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สมชาย 081-4169492
บุรีรัมย์	12	12/2563	รพ.บุรีรัมย์	อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	9	-	582.86	6/22	1,065	21 ก.พ. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	อติพร+กฤษฎา 089-9478439
	13	19/2562	รพ.บุรีรัมย์	ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	27.70	2/6	330	24 ก.ย. 64		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	อติพร+กฤษฎา 089-9478439

รวมมูลค่างานทั้งหมด 1,276.79

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
เขตสุขภาพที่ 10

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ ล้ำบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร	
มุกดาหาร	ไม่มีงาน														
อุบลราชธานี	1	25/2564	รพ.พระศรีมหาโพธิ์	อาคารโรคหัวใจและร้านค้า	2	10567	16.49	3/8	360	14 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	รัตนพล 084-9363132	
	2	32/2563	รพ.ตระการพิภพผล	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	69.48	8/15	580	28 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	รัตนพล 084-9363132	
	3	39/2564	รพ.ม่วงสามสิบ	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	64.20	-/10	450	1 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	รัตนพล 084-9363132	
ศรีสะเกษ	4	240/2563	รพ.ศรีสะเกษ	อาคารโรงครัว-อาหาร	3	8957	43.96	3/9	450	10 พ.ย. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่ไปตามงวดงาน.ผู้รับจ้างไม่เข้างานตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ปัจจุบัน	รัตนพล 084-9363132	
อำนาจเจริญ	5	130/2563	รพ.อำนาจเจริญ	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง	6	10135	52.80	5/14	550	20 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	รัตนพล+ทศพร 084-9363132	
ยโสธร	6	36/2563	รพ.ยโสธร	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง	6	10135	42.50	4/14	480	31 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	รัตนพล+ทศพร 084-9363132	
	7	ยส.0032/18/2564	รพ.เขื่อนค้ำแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	59.80	-/10	449	8 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ทศพร 084-9363133	
	8	ยส.0032/19/2564	รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา	อาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาคาร พัสตุ	5	10124	23.12	-/10	360	18 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ทศพร 084-9363133	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							372.34								

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

เขตสุขภาพที่ 11

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร
ชุมพร	1	318/2563 ลว. 22 ก.ค.63	รพ.ท่ามะแซ	อาคารผู้ป่วยหนักฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ	5	10003,ข.208/พ.ย/62	43.77	4/14	720	12 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	อนุกุล 088-1213971
	2	252/2564 ลว.9 มี.ค.64	รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	อาคารพลตพทพยาบาล 40 ยูนิท (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	7	10535,ข.122/มิ.ย/60, ข.27/มิ.ค/62	52.97	1/14	500	22 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	อนุกุล 088-1213971
	3	302/2564 ลว. 17 พ.ค.64	รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	4	10915,ข.123/ก.ย/63	46.53	-/11	480	9 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	อนุกุล 088-1213971
ระนอง	ไม่มีงาน													
สุราษฎร์ธานี	4	289/2559	รพ.สุราษฎร์ธานี	อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) 9 ชั้น	9	10804	524.11	17/34	1,366	27 ธ.ค. 62		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับเกินร้อยละ 10/ผู้รับจ้างถูกปรับตั้ง แต่ 27 ธ.ค.62-ปัจจุบัน ผู้รับจ้างมอบปรน ไม่ยกเลิกสัญญา ให้ระยะเวลาผู้รับจ้าง 90 วัน ผู้รับจ้างจะต้องทำงานแล้วเสร็จในวันที่ 9 ก.ค. 64	สมศักดิ์ 093-5843234
	5	111/2563(พ) ลว.28 พ.ค.63	รพ.มะเร็ิงสุราษฎร์ธานี	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น	5	10943,ข.135/ต.ค/62	185.00	9/16	660	19 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สมศักดิ์ 093-5843234
	6	2/2563 ลว.30 ธ.ค. 63	รพ.สวนสราญรมย์	โรงอาหารและร้านค้า	2	10567,ข.25/ส.ค/63	14.96	2/8	410	25 ธ.ค. 64	13 ก.พ. 65	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สมศักดิ์ 093-5843234
	7	613/2564 ลว.31 ส.ค. 64	รพ.ท่าโรงช้าง	อาคารผู้ป่วยนอก (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	4	8883,ข.167/พ.ค/56,ข. 277/ก.ย/61	63.77	5/10	640	23 พ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สมศักดิ์ 093-5843234

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

เขตสุขภาพที่ 11 (ต่อ)

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร	
นครศรีธรรมราช	8	112/2564 ลว. 23 ธ.ค.63	รพ.มหาราช นครฯ	อาคารสนับสนุนบริการ	8	เอกชน,ช.190/ก.ค./60, ช.รพม.นศ./ก.ค./63	95.40	9/11	560	27 มิ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	นัฐฤต 061-9368473	
	9	671/2563 ลว.30 ก.ย. 63	รพ.ร่อนพิบูลย์	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	8708,ช.201/พ.ย/62	74.780	3/10	620	12 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	นัฐฤต 061-9368473	
	10	76/2563 ลว.15 พ.ค.63	สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช	อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค	3	10951,ช.210/ธ.ค/62 จ.9 แผ่น	32.20	9/11	400	12 ต.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เข้าเป็นไปตามงวดงาน	นัฐฤต 061-9368473	
	11	125/2564 ลว.18 ธ.ค.63	รพ.ทุ่งสง	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง)	4	8821,ช.355/ส.ค./55	24.981	4/10	365	18 ธ.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เข้าเป็นไปตามงวดงาน	นัฐฤต 061-9368473	
	-	-	รพ.มหาราช นครฯ	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4	10847,ช.123/มิ.ย/61 จำนวน8แผ่น	ยกเลิกสัญญาจ้าง								
กระบี่	12	420/2564 ลว.5 เม.ย.64	รพ.กระบี่	ปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุ	-	เอกชน	17.489	1/4	180	2 ต.ค. 64		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	ประกอบ 088-7687523	
ภูเก็ต	13	38/2564 ลว.24 ม.ค.64	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโรคหัวใจและชั้นใต้ดิน	10	11041,ช.200/พ.ย/62	583.20	3/36	1,095	22 ม.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	สุทัศน์ +เน่าพงษ์ 087-4570157	
	14	78/2564 ลว. 31 มี.ค.64	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง	8	9448,แบบแปลนอาคารฯ (ส่วนที่เหลือ),ช.296/ก.ค/59	250.30	10/43	963	19 พ.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	สุทัศน์ +เน่าพงษ์ 087-4570157	
	15	18/2564 ลว.23 มี.ค.63	รพ.ฉลอง	อาคารผู้ป่วยใน	7	10945,ช.207/พ.ย/62	141.73	7/20	690	13 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ประกอบ+สุทัศน์ 088-7687523	
	16	5/2564 ลว.22 ก.พ. 64	รพ.สต.กะทู้	อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว	3	5462/2536,ช.215/ก.ย/63	9.35	5/8	360	17 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	สุทัศน์ 087-4570157	
	17	43/2564 ลว.9 ก.ค. 64	รพ.ถลาง	อาคารพักเจ้าหน้าที่(โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	4	10467,ช.002/พ.ย./63	20.68	-/10	420	2 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	สุทัศน์ 087-4570157	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							2,181.22								

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10
- สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
เขตสุขภาพที่ 12

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ ล้างบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร
สตูล	1	143/2563 ลว.8 ก.ย.63	รพ.ละงู	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944,ช.205/ท.บ/62	95.39	4/14	446	20 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	โชคชัย 061-9291615
สงขลา	2	120/2563(พ) ลว. 15 มิ.ย. 63	รพ.ธัญญารักษ์สงขลา	อาคารเรือนนอนและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหญิง	3	10776,ช.16/ท.บ/63,ช.554/ก.ค/58	54.590	10/12	470	28 ก.ย. 64		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	โชคชัย 061-9291615
	3	160/2563	รพ.จะนะ	อาคารบริการ	8	แบบเอกชน	80.00	7/23	900	3 พ.ค. 65	18 ธ.ค. 65	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	โชคชัย 061-9291615
	5	641/2564	รพ.นาหม่อม	อาคารพักแพทย์ 32 หน่วย	5	10482	35.998	-/12	450	14 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	โชคชัย 061-9291615
	8	68/2564 ลว.7 มิ.ย.64	สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่12	อาคารสำนักงานเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง	2	8016,รายการประกอบแบบฯ เอกสารเลขที่ 1/2563	7.800	1/5	360	8 มิ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	โชคชัย 061-9291615
พัทลุง	9	202/2563 ลว.3 ก.ย.63	รพ.ควนขนุน	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	63.49	4/10	450	27 พ.ย. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามวงจรงาน	ประกอบ+นราศักดิ์ 088-7687523
ตรัง	10	103/2562 ลว.2 ก.ย 62	รพ.ตรัง	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805+ช.127/มิ.ย/61	518.00	12/32	1,070	7 ส.ค. 65	26 ต.ค. 65	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามวงจรงาน	ประกอบ 088-7687523
	11	188/2563 ลว.31 มี.ค.62	รพ.ตรัง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ส่วนที่เหลือ)	7	10327	278.653	4/17	730	31 มี.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามวงจรงาน.ผู้รับจ้างนำวัสดุเครื่องจักรไม่สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้และเปลี่ยนชุดแรงงานบ่อย ผู้ควบคุมงานส่งบันทึกให้กรรมการฯ เร่งรัดงาน	ประกอบ 088-7687523
	12	218/2564 ลว.23 มี.ค 64	รพ.ห้วยยอด	อาคารผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	4	เอกชน	38.341	-/7	505	10 ส.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามวงจรงาน	ประกอบ 088-7687523
ปัตตานี	13	805/2564 ลว 18 ก.ค 64	รพ.โคกโพธิ์	อาคารพักแพทย์ 40 ยูนิต	6	11096,ช.20/มี.ค/64	42.11	-/14	460	22 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ประยุทธ 081-5412404
ยะลา	14	1/15 ลว.30/สค/62	รพ.ยะลา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950,ช.131/มิ.ย/61 10 แผน	135.66	10/18	1,080	14 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ประยุทธ+สิทธิโชค 081-5412404
	15	93/2563 ลว.5พ.ค 63	ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	อาคารที่พักพยาบาล 32 ห้อง	4	8813,ช.77/ก.พ/63	12.10	8/8	540	27 ต.ค. 64		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	ประยุทธ 081-5412404
	16	10/2563 ลว.29 พ.ค 63	วสส.ยะลา	อาคารพักบุคลากร 12 ครอบครัว	8	8079,ช.17/ก.พ./63	14.00	6/8	540	20 พ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ประยุทธ 081-5412404
นราธิวาส	17	1654/2564 ลว.16 ก.ย 64	รพ.นราธิวาสราชชนกรินทร์	อาคารโรงครัว โรงอาหาร	3	8957,ช.223/ก.ย/63	54.6096	-/9	675	23 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ประยุทธ + ชัยวิน 081-5412405

รวมมูลค่างานทั้งหมด 1,430.74

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน