

สถานะงานก่อสร้างสถานพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2566

ประจำเดือน ธันวาคม

เขตสุขภาพ	สถานะงานก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการ										จำนวนงานที่แล้วเสร็จ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	หมายเหตุ
	ปกติ		ล่าช้า		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		รวมงานก่อสร้าง					
	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท				
เขต 1	7	1,062.74	0	-	2	132.91	2	94.54	11	1,290.19	-	11	1,290.19	
เขต 2	7	497.58	0	-	3	799.97	0	-	10	1,297.55	แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า 135.70 ล้านบาท	11	1,433.25	
เขต 3	7	483.74	1	67.15	2	248	4	134.06	14	932.45		14	932.45	
เขต 4	17	1,445.49	13	2,157.53	3	397.31	0	-	33	4,000.33	แล้วเสร็จ 5 งาน มูลค่า 21.46 ล้านบาท	38	4,021.79	
เขต 5	5	607.58	4	573.96	1	297.90	2	41.02	12	1,520.46	-	12	1,567.93	สถานะ ล่าช้า รพ.จิตเวชหัวหิน 2 งาน มูลค่า 456.70 ล้านบาท และมูลค่า 47.44 ล้านบาท ยังส่งมอบพื้นที่ไม่ได้ (ส่งระงับการก่อสร้างชั่วคราว)
เขต 6	10	564.69	5	1,232.56	0	-	5	632.04	20	2,429.29	แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า7.7 ล้านบาท	21	2,436.99	
เขต 7	3	868.89	3	75.11	2	103.83	2	166.74	10	1,214.57	แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า 8.44 ล้านบาท	11	1,223.01	
เขต 8	5	344.42	0	-	5	1,127.67	0	-	10	1,472.09	แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า 40.50 ล้านบาท	11	1,512.59	ยกเลิกสัญญา 1 งาน มูลค่า 377.60 ล้านบาท
เขต 9	13	1,965.56	5	952.29	0	-	0	-	18	2,917.85		18	2,917.85	
เขต 10	2	398.88	3	173.79	0	-	2	67.06	7	639.73	-	7	639.73	
เขต 11	8	1,304.46	2	217.20	1	250.30	1	63.77	12	1,835.73	แล้วเสร็จ 2 งาน มูลค่า 99.5 ล้านบาท	14	1,935.23	
เขต 12	9	1,204.85	3	222.95	1	8.50	3	557.99	16	1,994.29	-	16	1,994.29	
เขต 13	5	961.42	3	387.40	1	102.00	0	-	9	1,450.82	แล้วเสร็จ 3 งาน มูลค่า 61.36 ล้านบาท	12	1,512.18	
รวม	98	11,710.30	42	6,059.94	21	3,467.89	21	1,757.22	182	22,995.35		196	23,417.48	
ร้อยละ	53.85		23.08		11.54		11.54							

ข้อมูลผู้ประสานงานกรณีหากมีข้อสงสัยรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	เบอร์โทร	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	นายพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ	096 942 8789	ผู้อำนวยการกองแบบแผน	
2	นายนิสิต ดิษสาย	081 847 3477	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 1	
3	นายกฤษณ์ อยู่คง	081 844 4671	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 2	
4	นายพรกฤษณ์ แทนแก้ว	081 816 2584	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 3	
5	นายเสรีใจ ใจซื่อ	081 810 7433	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 4	
6	นายสุทธิพร ปรีชา	089 732 1581	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 5	
7	นายอับดุลกอเดส อมรีก	094 550 1439	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 6	
8	นายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล	086 977 3248	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 7	
9	นายธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ	086 321 3961	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 8	
10	นายบดินทร์ วิบูลวัฒน์	085 044 5515	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 9,10	
11	นายไพรัช พงศธรกุล	081 456 5825	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 11	
12	นายจักรกริสัน แซ่เล่า	085 044 5515	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 12	
13	นายปฏิภาณ อินทร์ทอง	089 529 4019	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 13	

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2566

เขตสุขภาพที่ ...1.....

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
1	11	1,290.19	7	1062.74	0	0.00	0	0.00	2	132.91	2	94.54	
ร้อยละ	100		63.64		0.00		0.00		18.18		18.18		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	11	งาน	งบประมาณ	1,290.19	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	1062.74	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	132.91	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	94.54	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(..นายนิสิต ดิษสาย..)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ ...1...

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2566

เขตสุขภาพที่ ...1... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
เชียงใหม่	1	2564-2566	รพ.ฮอด	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	9893	ไม่มี	ไม่มี	72.22	80.09	9/12	645	31 มี.ค. 64	4 ม.ค. 66	-	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ	บริษัท เอ็น.เอส.ซี แอนด์ คิวเวลคอปเม้นท์ จำกัด	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	นายณัฐพงศ์ เย็นใจ 084-040-3593 สสจ. เชียงใหม่
รวม	1									80.09										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ สำช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ สำช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(.....)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ ...1...

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2566

เขตสุขภาพที่ ...1.... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ จวค งาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานออกแบบแบบ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
เชียงราย	1	2565-2566	รพ.แม่ลาว	อาคารผู้ป่วยนอก พร้อมอาคารห้องเครื่อง ระบบปรับอากาศ	2	11006+11025	ไม่มี	ไม่มี	60.62	54.32	3/8	605	29/9/65	29 ก.ย. 65	25 พ.ค. 67	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้าเอ็นพีเอส และ เบนเนต	-	นายวิกร ไตรราพงษ์ 063-140-7521 นายก อุตสาหกรรม สสจ.ชร
แพร่	2	2564-2567	รพ.นแพร่	อาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น	11	9039+9039/พิเศษ +ช.299/ค.ค./63	มี	มี	-	114.60	8/22	1070	16 ต.ค. 64	20 ก.ย. 67	19 ส.ค. 65	3 มี.ย. 68	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท แมททริก จำกัด (มหาชน)	นายกานต์พงษ์ กันตพงษ์ 091 853 0509	-
เชียงใหม่	3	2565-2566	รพ.จอมทอง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี	71.96	60.98	11/15	580	28 มี.ค. 65	28 ต.ค. 66	20 ก.ค. 65	ไม่มี	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	หจก.เอ็นพีเอส คอน สตรัคชั่น , บริษัท เบนเนต ซีโอเทคนิคอล อิน โนเวชั่น จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	นายพรภวิชัย ตามบ่า รพ.จอมทอง
	4	2565-2566	รพ.อัญญารักษ์ เชียงใหม่	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	ไม่มี	ไม่มี	-	14.45	6/10	450	1 เม.ย. 65	24 เม.ย. 66	-	18-ต.ค.-66	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	ปรับ/เกินร้อยละ 10	บริษัท ซีเอ็มเอ็น การโยธา จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2418	-
	5	2565-2566	รพ.แม่ออน	อาคารผู้ป่วยนอก (โรงพยาบาลชุมชน) พร้อมห้องเครื่องระบบปรับอากาศ (ขนาดเล็ก)	2	11006+11025 +ช. 84/ก.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	-	54.835	2/8	450	10 ก.พ. 65	4 พ.ค. 67	-	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.เอ็นพีเอส คอน สตรัคชั่น , บริษัท เบนเนต ซีโอเทคนิคอล อิน โนเวชั่น จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	นายวิโรจน์ สิงห์จันทร์ 063-140-7521, นายอริ พงษ์ เอ็นใจ 084-040-3593 สสจ.เชียงใหม่
ลำปาง	6	2565-2566	รพ.มะลิวัลย์ลำปาง	อาคารสนับสนุนบริการ ศูนย์ประชุม และที่ จอดรถ	8	8894	ไม่มี	ไม่มี	-	71.93	9/12	530	7 พ.ค. 65	18 ต.ค. 66	-	18-ธ.ค.-66	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินตามสัญญา	บริษัท ศิลป์โยธา จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	นายณิพัทธ์ กิ่งทะ 099-525-6449

เขตสุขภาพที่ ...1... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ จาก งาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
เชียงใหม่	7	2566-2567	รพ.สวนปรุง	อาคารผู้ป่วยจิตเวชสามัญ 90 เตียง	3	9550/52+ช.127/มี.ย./65 +ก.16/ม.ค./54	ไม่มี	ไม่มี	-	54.99	9/12	450	1 ธ.ค. 65	13 มี.ค. 67	-	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท จินเนกร จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	
	8	2566-2567	รพ.นครพิงค์	อาคารพักแพทย์ 40 คูณ 6 ชั้น	6	11096 + R01-11096-10713-66	ไม่มี	ไม่มี	-	36.85	4/14	530	18 เม.ย. 66	2 ก.ค. 67	-	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ลำพูนพาณิชย์กุล	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2417	นายจิรยุทธ์ กองแดง รพ.นครพิงค์
เชียงราย	9	2566-2567	รพ.พาน	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1 ชั้น	1	10404+R01-11190-10404-66	ไม่มี	ไม่มี	-	8.84	0/8	300	9 ก.ย. 66	4 ก.ค. 67	-	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เอ็มพี คอนแทค จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2419	
เชียงราย	10	2566-2569	รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์	อาคารศูนย์บริการสุขภาพนานาชาติต้นเกิด ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด 14 ชั้น	14	10982+R01-11982-10674-66	ไม่มี	ไม่มี	-	738.30	0/21	1080	27 ก.ย. 66	10 ก.ย. 69	-	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัทไพศาลกิจ ซิสเต็ม จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2420	นายวิกร ไตรราพงศ์ คบส.1 นายธีรยุทธ กุคำโส โยธาธิการ นายศราพงษ์ การณรงค์ โยธาธ ิการ ชร.ร. นายมนัส ยอด สุวรรณ รพ.ชร
รวม	10									1,210.10											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(.....)
หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ ...1...
วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 2

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
2	10	1,297.55	7	497.58	0.00	0.00	0	0.00	3	799.97	0	0.00	
ร้อยละ	100		70.00		0.00		0.00		30.00		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	10	งาน	งบประมาณ	1,297.55	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	497.58	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	799.97	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท

งานแล้วเสร็จ 1 งาน
งบประมาณ 135.70 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายกฤษฎ์ อยู่คง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 2

วันที่.....25 ธันวาคม 2566.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
อุดรดิต์	1	2563-2566	รพ.อุดรดิต์	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805	มี	ไม่มี	455.82	455.82	21/32	1,070	19 ต.ค. 63	24 ก.ย. 66		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา มี ค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บ.ไพศาลกิจซิสเต็ม จำกัด	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	ไม่มี
รวม	1									455.82										

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
ตาก	1	2563 - 2565	รพ.ท่าสองยาง	อาคารผู้ป่วยพระราชทาน	5	11111	ไม่มี	ไม่มี	135.70	135.70	16/16	730	2 พ.ย..63	30 พ.ย.65	-	งานแล้วเสร็จ	งานแล้วเสร็จ	หจก. ตากชาวละออ	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	ไม่มี
เพชรบูรณ์	2	2563 - 2566	รพ.เพชรบูรณ์	อาคารบำบัดรักษา	6	10805	ไม่มี	ไม่มี	224.90	224.90	24/25	910	5 ธ.ค.63	2 มิ.ย.66	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา มี ค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บ.วี สถาปัตย์ จำกัด	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-4450095	ไม่มี
	3	2564 - 2566	รพ.หล่มสัก	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	4	8815	ไม่มี	ไม่มี	119.25	119.25	13/14	720	16 ก.ค.64	5 ก.ค.66	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา มี ค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บ.วี สถาปัตย์ จำกัด	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-4450095	ไม่มี
รวม	3									479.85										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายกฤษฎ์ อยู่คง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้าง เขตที่ 2

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปี 25 ธันวาคม 2566
เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
สุโขทัย	1	2565-2567	รพ.ศรีสันกาลัย	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 3 ชั้น	3	8708	ไม่มี	ไม่มี	82.90	82.90	5/15	748	19 พ.ค. 65	7 มิ.ย. 67	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. รัตนาคะ	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-2821570	ไม่มี
รวม	1									82.90										

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
พิษณุโลก	1	2566-2568	รพ.วังทอง	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 4 ชั้น	4	8708	ไม่มี	ไม่มี	69.69	69.69	2/15	650	23 พ.ค. 66	2 มี.ค. 68	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุอโต้แอร์	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843305	ไม่มี
อุดรดิต์	2	2566-2567	รพ.พิชัย	อาคารผู้ป่วยพิเศษ 12 เตียง	1	10828	ไม่มี	ไม่มี	10.82	10.31	3/8	300	18 มี.ค. 66	11 ม.ค. 67	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ศรีวังชัย บิลดิ้ง อินคัสทรี	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	ไม่มี
	3	2566-2567	รพ.อุดรดิต์	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 72 ยูนิต	6	10949	ไม่มี	ไม่มี	97.68	97.60	5/18	640	14 ก.ย. 65	14 มิ.ย. 67	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนาคะ	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	ไม่มี
สุโขทัย	4	2566-2568	รพ.สุโขทัย	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต	6	10949	ไม่มี	ไม่มี	85.00	85.00	1/18	640	25 เม.ย. 66	23 ม.ค. 68	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า บี.ซี.เอส	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-2821570	ไม่มี
	5	2566-2568	รพ.สวรรคโลก	อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น	6	10976	ไม่มี	ไม่มี	69.86	69.86	0/16	720	19 พ.ค. 66	7 พ.ค. 68	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.คากขาวละออ	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-2821570	ไม่มี
เพชรบูรณ์	6	2566-2568	รพ.หนองไผ่	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 3 ชั้น	3	8708/พิเศษ/43	ไม่มี	ไม่มี	82.88	82.22	2/15	750	9 มี.ค. 66	27 มี.ค. 68	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ไทยถาวรบึงสามพันก่อสร้าง	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-4450095	ไม่มี
รวม	6									414.68										

ลงชื่อ.....
(นายกฤษฎ์ อยู่คง)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 2

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2566
เขตสุขภาพที่ 3

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
3	14	932.45	7	483.74	0	0.00	1	67.15	2	247.50	4	134.06	
ร้อยละ	100		50.00		0.00		7.14		14.29		28.57		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	14	งาน	งบประมาณ	932.45	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	483.74	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	67.15	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	247.50	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	134.06	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

นายพรกฤษณ์ แทนแก้ว

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 3

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอโรโทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กำแพงเพชร	1	2563 - 2566	รพ.กำแพงเพชร	อาคารบริการและจอดรถ	10	9034,9034/52 +ข.258/ ธ.ค./62	ไม่มี	มี		163.50	19 / 22	1000	1 ต.ค. 63	27 มี.ย. 66	31 ต.ค. 66	ปรับไม่เกินร้อยละ 10 ✓	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.กำแพงเพชร ไพโรจน์ก่อสร้าง	ภาณุพันธ์ นิมสวัสดิ์ 081 9733918	
										163.50										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ ๕

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ ๕

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ ๑๐

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ ๑๐

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

นายพรกฤษณ์ แทนแก้ว

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๓

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กำแพงเพชร	1	2564 2566	รพ.คลองขลุง	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ	4	9893 +ข.280/ช.ค./62	ไม่มี	มี		84.00	6 / 12	645	27 ส.ค. 64	3 มิ.ย. 66	15 ต.ค. 66	ปรับไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.กำแพงเพชรไพโรจน์ ก่อสร้าง	ภาณุพันธ์ นิ่มสวัสดิ์ 081 9733918	
พิจิตร	2	2564 - 2565	รพ.พิจิตร	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153 +ข.139/ต.ค.62	ไม่มี	ไม่มี		63.54	9 / 10	450	18 มิ.ย. 64	10 ก.ย. 65		ปรับเกินร้อยละ 10	ค่าปรับ 0%	กิจการร่วมค้า วิทูเอสไอ คอนสตรัคชั่น	จ.อ.โสภณ เทียมสอน 063 6299516	
นครสวรรค์	3	2564 - 2565	รพ.ตาคลี	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095 + ข.187/ก.ย.63	มี	ไม่มี		23.49	6 / 9	400	4 ส.ค. 64	7 ก.ย. 65		ปรับเกินร้อยละ 10	ค่าปรับ 0%	บ.ชาติชาย แอนด์ แอสโซซิ เอทส์ จำกัด	ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ 089 6409266	
อุทัยธานี	4	2564	รพ.หนองฉาง	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095	ไม่มี	มี		23.78	7 / 9	400	22 ส.ค. 64	22 ก.ย. 65	-	ปรับเกินร้อยละ 10	ค่าปรับ 0%	บ.ชาติชาย แอนด์ แอสโซซิ เอทส์ จำกัด	-	นายช่าง สสจ.
พิจิตร	5	2565	รพ.สมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095	-	-		23.25	6 / 9	400	22 พ.ค. 64	25 มิ.ย. 65		ปรับเกินร้อยละ 10	ค่าปรับ 0%	กิจการร่วมค้า วิทูเอส ไคคอนสตรัคชั่น	จ.อ.โสภณ เทียมสอน 063 6299516	นายสุภกิจ ศรีสังข์
										218.06										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ สำข้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ ๕

สถานะ สำข้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ ๕

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ ๑๐

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ ๑๐

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน


นายพรกฤษณ์ แทนแก้ว
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๓

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งานงาน/วค งานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
นครสวรรค์	1	2566	สำนักงานควบคุมโรคที่ 3	ก่อสร้างอาคารชุด 12 ยูนิต (24 ห้อง)	3	11062	ไม่มี	ไม่มี		12.68	1 / 8	360	25 พ.ค. 66	18 พ.ค. 67	ก.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ทริบเบิล ทรี กรุ๊ป จำกัด	ไชยวัฒน์ ศิริภค 089 6409266	นายชนกร แยมสุข สบส.เขตที่3
นครสวรรค์	2	2566	สำนักงานควบคุมโรคที่ 3	ก่อสร้างอาคารคลังยา เวชภัณฑ์ และพัสดุ 2 ชั้น	2	10109	ไม่มี	ไม่มี		7.05	2 / 6	300	25 พ.ค. 66	19 มี.ค. 67	ก.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ทริบเบิล ทรี กรุ๊ป จำกัด	ไชยวัฒน์ ศิริภค 089 6409266	นายชนกร แยมสุข สบส.เขตที่3
พิจิตร	3	2556	โรงพยาบาลพิจิตร	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 800 ลบ.ม./วัน	1	R02-00000-10726-66	ไม่มี	ไม่มี		34.95	2 / 9	450	17 พ.ค. 66	8 ส.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท แชน แทค เอ็นเตอร์ จำกัด	จ.อ.โกลน เทียมสอน 063 6299516	
พิจิตร	4	2556	โรงพยาบาลบางมูลนาก	อาคารคลอด พักผู้ป่วย 90 เตียง	4	R03-8791/53-11260-66	ไม่มี	ไม่มี		67.15	- / 9	350	20 มิ.ย. 66	18 มิ.ย. 67	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ซูโเทท์ เอเนจเนียริง จำกัด	กาญพันธ์ นิ่มสวัสดิ์ 081 9733918	
กำแพงเพชร	5	2556	โรงพยาบาลไทรงาม	อาคารอุบัติเหตุ	2	R03-8728-11229-66	ไม่มี	ไม่มี		31.89	2 / 9	350	4 ก.ค. 66	2 ก.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ท.เจริญภัณฑ์ก่อสร้าง		
ชัยนาท	6	2556	โรงพยาบาลชัยนาท นเรนทร	อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิก พิเศษและส่งเสริมสุขภาพ	5	10964	ไม่มี	ไม่มี		169.17	- / 16	595	7 ส.ค. 66	28 มี.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ท.เจริญภัณฑ์ก่อสร้าง	ไชยวัฒน์ ศิริภค 089 6409266 นายกิตติพัฒน์ ชาวลิต 087 4916224	
พิจิตร	7	2566	โรงพยาบาลพิจิตร	อาคารผู้ป่วยนอก หันตกรรม และพยาธิวิทยาคลินิก	4	R03-00000-10726	ไม่มี	ไม่มี		187.00	- / 18	700	30 ส.ค. 66	29 ก.ค. 68	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด	อยู่ระหว่างขอผู้ควบคุมงาน	
นครสวรรค์	8	2566	สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3	อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 3	4	ข.37/พ.ค.64	ไม่มี	ไม่มี		41.00	2 / 8	450	5 ก.ค. 66	26 ก.ย. 67	ก.ย. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ธัญญ กรุ๊ป จำกัด	ไชยวัฒน์ ศิริภค 089 6409266	นางสาวเทัญแซ ศรีวงศ์
รวม	8									550.89											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ ๕

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ ๕

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ ๑๐

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ ๑๐

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



นายพรกฤษณ์ แทนแก้ว

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๓

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2566
เขตสุขภาพที่ 4

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
4	12	1,495.50	2	206.23	4	405.73	5	506.54	1	377.00	0	0.00	
ร้อยละ	100		16.67		33.33		41.67		8.33		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	12	งาน	งบประมาณ	1,495.50	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	206.23	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	405.73	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	506.54	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	377.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย


สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10



(นายเสรี ใจซื่อ)


นายช่างเครื่องกลอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 4

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานรวม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ปทุมธานี	1	2563 - 2566	รพ.คลองหลวง	อาคารผู้ป่วยนอก - ใน 10 ชั้น	10	10097 + ข.259/ธ.ค./62	มี	ไม่มี		268.89	27 / 32	1095	17 ก.ค. 63	11 ก.ค. 66		ต่ำ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท พุทธะเศรษฐะ จำกัด	อำพร ทิมเจริญ 099 7359484	อนุพงศ์ สิงขัง สสจ.ปทุมธานี
รวมค่างาน										268.89										



(นายเสรี ใจชื่อ)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 4

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ตามแผนการแสวงหา งวดงาน/งวดงาน ประจำปี	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2564 - 2566	รพ.พระนั่งเกล้า	อาคารเขียวชาวด้านอุบัติเหตุ และพักผู้ป่วย	9	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี		377.00	20 / 28	900	5 ต.ค. 63	23 มี.ค. 66		ปรับไม่เกินร้อยละ10	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท พุทธระเทศ จำกัด	ศิริพันธ์ ศรี 089 9517951	นพพล นพคุณ 080 5603069
สระบุรี	2	2564 - 2566	รพ.สระบุรี	อาคาร รพ.ระดับปฐมภูมิ	4	เอกชน	มี	มี (คืนเงินค่า เข็ม จาก 15 เมตร เหลือ 7 เมตร)		99.40	15 / 16	700	31 พ.ค. 64	1 พ.ค. 66		ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท อูโลห์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	กิตติพงษ์ ทุ่งอัน 086 6646598	

รวมค่างาน 476.40

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

(นายเลรี ใจเชื้อ)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 4

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
ลพบุรี	1	2565 - 2567	รพ.ชัยบาดาล	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษา	6	10129	ไม่มี	ไม่มี		198.00	5 / 17	820	4 พ.ย. 64	1 ก.พ. 67	ส.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า มหาทรัพย์ ทรรุวิทย์	กิตติพงษ์ พึ่งอัน 086 6646598	
อ่างทอง	2	2565	สสจ.อ่างทอง	สำนักงาน สสจ.อ่างทอง	5	9118	ไม่มี	ไม่มี		45.84	9 / 12	500	17 ส.ค.65	29 ธ.ค. 66	เจาะสำรวจ ดิน ก.ย. 66		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ซูโธท์ เอนจิ เนียริง จำกัด	สุชาติ จุศิริ 9804914	081
อ่างทอง	3	2565	รพ.วิเศษชัยชาญ	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน 3 ชั้น	3	10954	ไม่มี	ไม่มี		59.80	13 / 14	480	25 ส.ค.65	17 ธ.ค. 66	เจาะสำรวจ ดิน ก.ย. 66		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ซูโธท์ เอนจิ เนียริง จำกัด	-	นายช่างสสจ.อ่างทอง
รวม	3								รวมค่างาน	303.64											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

(นายเสรี ใจซื่อ)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 4


งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
สระบุรี	1	2566	สคร.ที่ 4	ก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24ห้อง) 2 หลัง	4	11062	ไม่มี	ไม่มี	25.5	25.50	4 / 11	540	27 ธ.ค. 65	27 มิ.ย. 67	-	-	ล่าช้า ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ การก่อสร้าง	กิตติพงษ์ พึ่งฮั่น 086 6646598	
สระบุรี	2	2566	ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการ ระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ (จำนวน 2 หลัง)	2	11058	ไม่มี	ไม่มี	2.999	3.00 ✓	2 / 5	320	1 มี.ค. 66	14 ม.ค. 67	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนคร คอนกรีตชิ้น	กิตติพงษ์ พึ่งฮั่น 086 6646598	นายรัฐวิศว์ แบ่งเงิน ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพ ที่ 4
ลพบุรี	3	2566	รพ.มะรังลพบุรี	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน	-	เอกชน	ไม่มี	-		14.00	3 / 4	180	ธ.ค. 65	มิ.ย. 66	-	-	ปกติ ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ. จักรราช คอนกรีต	กิตติพงษ์ พึ่งฮั่น 086 6646598	
สระบุรี	4	2566	ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	ก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24ห้อง)	4	11062	ไม่มี	ไม่มี		11.94 ✓	5 / 8	360	1 เม.ย. 66	24 มี.ค. 67	-	-	ล่าช้า ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท ถวิลนคร จำกัด	กิตติพงษ์ พึ่งฮั่น 086 6646598	
พระนครศรีอยุธยา	5	2566	รพ.เสนา	อาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด LAB และอำนวยการ	5	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	200	192.23	- / 25	800	6 ก.ค. 66	13 ก.ย. 68	-	-	ปกติ ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท เวสต์ เดลคอน จำกัด	ธีรวัฒน์ ศรี 089 9517951	ภาวิธ แก้วสมบัติ 090 9094609
พระนครศรีอยุธยา	6	2566	ศูนย์การแพทย์ กรมการแพทย์ จ. พระนครศรีอยุธยา	ก่อสร้างกำแพงกันดินและปรับพื้นที่ถม ดินพร้อมบดอัดแน่น	-	ก.36/มี.ค./65	ไม่มี	ไม่มี		199.90 ✓	4 / 12	300	3 พ.ค. 66	26 ก.พ. 67	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท สอนั่งการเกษตร จำกัด	อำพร ทิมเจริญ 099 7359484	นายกิตติศักดิ์ เอี่ยมละออ 084 556 3769
รวม	6								รวมค่างาน	446.57											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



(นายเสรี ใจเชื้อ)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้างเขตที่ 4

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 4

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
4	21/	2,504.83/	15/	1,239.26/	0	0.00	4 /	1,245.26/	2/	20.31/	0	0.00	
ร้อยละ	100		71.43		0.00		19.05		9.52		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	21/	งาน	งบประมาณ	2,504.83/	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 5 งาน งบประมาณ 21.46/ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	15/	งาน	งบประมาณ	1,239.26/	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	4/	งาน	งบประมาณ	1,245.26/	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	2/	งาน	งบประมาณ	20.31/	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....
(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการณ์ก่อสร้าง เขตที่ 13
วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2564-2567	330/2564 ลว.20ส.ค.64	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	อาคารห้องปฏิบัติการและทดลอง (MSI)	-	11077.ข.260/ก.ย/63	ไม่มี	ไม่มี	-	743.00 ✓	9/27	1,093	1 ก.ย. 64	30 ส.ค. 67	-	ล่าช้า/เร่งรัด ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	หจก.จ.ธนกิจ	อภิชาติ 08 4517 2691	-
	2	2564-2567	257/2564	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	อาคารปฏิบัติการและจอดรถ	7	11029	ไม่มี	ไม่มี	281.50	249.80 ✓	13/22	1,080	24 ส.ค. 64	30 ส.ค. 67	-	ปกติ ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.ตริทัช เอ็นจิเนียริง จำกัด	มังกร+อโนทัย 08 1844 2981	-
ปทุมธานี	3	2564-2565	112/2564	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติดิบบรมราชชนนี	อาคารศูนย์วิจัยเภสัชกรรม	2	แบบสถาบันโรคผิวหนัง	ไม่มี	การแก้ไขเสาเข็มเจาะระบบแห้ง เป็นเสาเข็มเจาะระบบเปียก และแก้ไขฐานราก	22.00	18.00 ✓	8/8	360	4 พ.ค. 64	28 เม.ย. 65	9 ธ.ค. 66	แล้วเสร็จ ✓	ได้รับสิทธิ์ค่าปรับเป็น 0	บริษัท ซูโลท เอ็นจิเนียริง จำกัด	กฤษฎา 0939299159	-
รวม	3										1,010.80										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 13
วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ
นนทบุรี	1	2564-2567	14/2565 ถว.10 พ.ย. 2564	กรมควบคุมโรค	อาคารศูนย์สาธิตบริการและอาคารจอดรถ	9	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	60.76	480.00 ✓	4/21	900	19 พ.ย. 64	6 พ.ค. 67	9 มี.ค. 65	-	ล่าช้า/เร่งรัด ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บ.ซีเอ็ม แกรนด์ ดี เวลล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	ประทัย+มังกร+ ขจรศักดิ์ 09 0928 6655	-
	2	2565-2566	15/2565 ถว.17 ม.ค. 65	โรงพยาบาลศรีธัญญา	อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช (บ้านสุ่มื่น)	2	แบบ รพ., ศธ 4/2564	ไม่มี	ไม่มี	23.41	18.76 ✓	6/8	520	18 ม.ค. 65	21 มิ.ย. 66	-	3 ธ.ค. 66	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10 ✓	ค่าปรับ 0% จำนวน 165 วัน (สิ้นสุดวันที่ 2 ธค. 66)	บริษัท โปรเจกท์ อินเตอร์เทค จำกัด	ประทัย 09 0928 6655	-
ปทุมธานี	3	2565-2566	148/2565	สถาบันบำบัดรักษา และฟื้นฟู	อาคารที่จอดรถ 10 ชั้น	10	10562+10562/1+ข. 141/ส.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	-	103.50 ✓	9/11	560	13 พ.ค. 65	23 พ.ย. 66	-	-	ปกติ ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทันตร การโยธา	อำพร+ไชยพัฒน์ 09 9735 9484	-
รวม	3										602.26											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายปฏิภาณ อินทรทอง)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้าง เขตที่ 13
วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2566
เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ค่าเงินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอริโทร	
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ
นนทบุรี	1	2566-2567	3/2566	สถาบันวัดชินแห่งชาติ	อาคารสถาบันวัดชินแห่งชาติ คสล. 7ชั้น	7	11131	ไม่มี	ไม่มี	-	108.48	0/12	600	15 ก.พ. 66	7 ต.ค. 67	-	-	ปกติ	ขอสงวนสิทธิ์เนื่องจาก หยุดงานเพื่อแก้ไขสัญญา	บริษัท วัดโนชา การก่อสร้าง จำกัด	ประทัย+วชิราพร 090 928 6655	-
	2	2566-2566	3/2566 ทว 10 พ.ศ. 66	สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	ปรับปรุงสถานีพระบรมราช ชนก ชั้น 8 อาคาร 4 ชั้น 8	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	1.17	2/4	180	11 พ.ค. 66	6 พ.ย. 66	-	16 ต.ค. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	นัดตรวจรับงวดที่3 และ 4 วันที่ 5 ม.ค. 67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองสุวรรณ	ขจรศักดิ์ 08 9696 6597	
	3	2566/2566	3/2566	วิทยาลัยเทคโนโลยีทาง การแพทย์ กาญจนภิเษก ต.ราชบุรีนิยม อ.ไทรน้อย	อาคารพักขยะ (ขนาดเล็ก)	1	11015_R-13-11015- 14684-66	ไม่มี	ไม่มี	-	1.63	3/3	180	17 พ.ค. 66	12 พ.ย. 66	-	4 ต.ค. 66	แล้วเสร็จ	งานแล้วเสร็จตรวจรับเมื่อ วันที่ 20 ต.ค. 66 ถูกปรับ 16 วัน	บริษัท รุ่งเรืองรวม ช่าง จำกัด	กิตติศักดิ์ 0845563769	-
	4	2566/2566	4/2566	วิทยาลัยเทคโนโลยีทาง การแพทย์ กาญจนภิเษก ต.ราชบุรีนิยม อ.ไทรน้อย	ก่อสร้างห้องน้ำรวมสำหรับ นักศึกษา มาตรฐาน ขนาดไม่ น้อยกว่า8ห้อง	1	ข.142/ก.ย./50 , R-13-11163-14684-66	ไม่มี	ไม่มี	-	1.55	1/3	200	17 พ.ค. 66	2 ต.ค. 66	-	17 ต.ค. 66	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ	บริษัท รุ่งเรืองรวม ช่าง จำกัด	กิตติศักดิ์ 0845563769	-
	5	2566-2567	81/2566	สถาบันปารวศนราศูร	ปรับปรุงห้องแยกโรคสำหรับ ผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่และ โรคติดต่ออันตรายร้ายแรง อาคาร ๗	-	แบบโรงพยาบาล	ไม่มี	ไม่มี	-	79.50	0/7	240	4 ส.ค. 66	30 มี.ค. 67	-	-	ปกติ	อยู่ระหว่างรอแก้ไขสัญญา	บริษัท เนชอรัล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด	มังกร + ขจรศักดิ์ 08 9696 6597	
	6	2566-2568	8/2566	วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี จังหวัด นนทบุรี	ระบบระบายน้ำฝน ระบบ ประปา ระบบรวมน้ำเสีย และ ระบบน้ำเสียรวม	-	แบบวิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี	ไม่มี	ไม่มี	-	39.60	0/10	540	12 ส.ค. 66	1 ก.พ. 68	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีพันดร การโยธา	ประทัย + ชิดภัทร 090 928 6655	-
	7	2566-2566	2/2566 ทว. 13 ก.ย.66	สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	ปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องทำงาน ผู้ตรวจราชการกระทรวง อาคาร ๒ ชั้น ๔ และชั้น ๕	-	ก.29/เม.ย./66	ไม่มี	ไม่มี	-	0.90	2/2	90	14 ก.ย. 66	12 ต.ค. 66	-	-	แล้วเสร็จ	นัดตรวจรับงวดที่ 2 และ 3 วันที่ 6 ม.ค. 67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทู ซิทู	ธนาเวช 0875736889	-

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต่อ)

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานที่มอบหมาย	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบน็โท	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอ็โท
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
ปทุมธานี	8	2566-2567	176/2565 (พ) ถว.22 ก.ย. 65	สถาบันบำบัดรักษาและ ฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด แห่งชาติ บรมราชชนนี	อาคารศูนย์อาหาร สถาบัน บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยา เสพติดแห่งชาติ บรมราชชนนี	1	อผจ.นบ. 07/2564	ไม่มี	ไม่มี	-	21.09	3/9	360	07-มิ.ย.-66	31 พ.ค. 67	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา (มีการแก้ไขสัญญา)	บริษัท ดรีมวิญ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ปรียากรณ์ 09 7073 8668	-
	9	2566-2567	56/2566	สถาบันบำบัดรักษาและ ฟื้นฟู	ก่อสร้างอาคารโรงอบ	1	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	8.73	3/5	180	13-ก.ค.-66	8 ม.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	บริษัท พิชญนบน์ จำกัด	ไชยพัฒน์ 0895128333	-
นนทบุรี	10	2566-2566	47/2566 ถว.17 ส.ค. 66	สำนักส่งเสริมและ สนับสนุนอาหารปลอดภัย	จ้างปรับปรุง สำนักส่งเสริมและ สนับสนุนอาหารปลอดภัย	-	ก.12/ก.พ./66	ไม่มี	ไม่มี	-	0.50	1/1	120	18 ส.ค. 66	15 ส.ค. 66	-	-	แล้วเสร็จ	ตรวจรับงาน งวดสุดท้ายเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 66	บริษัท ส. จำนวน วิศวกรรม จำกัด	นพพล 0805603069	-
	11	2566-2567	4/2566 ถว.29 ก.ย. 66	สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา	ปรับปรุงพื้นที่ชั้น ๓ อาคาร ๗ เป็นห้องประชุม	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	0.71	0/1	150	1 ส.ค. 66	29 ก.พ. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	บริษัท ชนาโรจน์ ดีไซน์ จำกัด	วชิราพร 08 6731 8193	-
	12	2566-2567	52/2566 ถว. 26 ก.ย. 66	สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา	ปรับปรุงสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้มาติดต่อของ สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา อาคาร ๓ ชั้น ๓	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	3.67	0/4	120	29 ก.ย. 66	30 ม.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	บริษัท เบอร์ลิน เยอรมนี อินฟอร์ท จำกัด	วชิราพร 08 6731 8194	-
	13	2566-2566	2591/2566 ถว.25 ก.ย.66	สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ อาคาร ๒ ชั้น ๖ ตึกสำนักงาน	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	0.44	1/1	60	11 ส.ค. 66	9 ส.ค. 66	-	-	แล้วเสร็จ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	บริษัท ชาร์โคล ดีไซน์ จำกัด	สิบลูก 080 968 4930	-
	14	2566-2567	12/2566	วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี จังหวัด นนทบุรี	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร หอประชุม	1	ก.141/พ.ย./64	ไม่มี	ไม่มี	-	15.64	0/4	180	23 ก.ย. 66	20 มี.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	บริษัท ชาร์โคล ดีไซน์ จำกัด	ประยงค์+ฐิตามร 090 928 6655	-
	15	2566-2569	14/2566 ถว.29 ก.ย. 66	สถาบันพระบรมราชชนก ภายในโรงพยาบาลศรี ษัญญา	อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก	9	10767	ไม่มี	ไม่มี	-	585.85	2/35	1,095	30 ก.ย. 66	28 ก.ย. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	บริษัท กิจการร่วม ค้า ชู-หมี คอน สตรัคชั่น จำกัด	มังกร + ขจรศักดิ์ + ภิราชนัดต์ 08 9696 6597	-
	16	2566-2567	148/2566 ถว.20 ก.ย. 66	กรมการแพทย์	จ้างซ่อมแซมห้อง PANTRY อาคารกรมการแพทย์	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	0.66	0/2	120	21 ก.ย. 66	18 ม.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	บริษัท ภูพิงค์ 2565 จำกัด	วชิราพร 08 6731 8193	-
	17	2566-2567	18/2566 ถว.9 ส.ค.66	สถาบันพันธุกรรม	งานเดินสายและติดตั้งระบบไฟฟ้า ใต้ดิน สำหรับสถาบันพันธุกรรม	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	9.40	0/1	210	9 ส.ค. 66	มี.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	การไฟฟ้านครหลวง	อนุพันธ์ 0812354453	-
รวม	17										879.52											

หมายเหตุ : ค่าอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ค่าจ้าง หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ

สถานะ ค่าจ้างไม่หัก หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ

สถานะ ปรับไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
นนทบุรี	1	2566-2567	07/2567 ลว.4 ต.ค. 66	สถาบันสิรินธรเพื่อ การฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางการแพทย์แห่งชาติ	ปรับปรุงอาคารพัฒนายาวิชาการ	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	8.93 ✓	1/5	180	5 ต.ค. 66	1 เม.ย. 67	-	-	ปกติ ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท อินเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ เอเชีย จำกัด	อนุพันธ์ 0812354453	-
	2	2566-2567	1/2567 ลว.19 ต.ค.66	วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี จังหวัด นนทบุรี	อาคารโรงจอดรถ	-	9927	ไม่มี	ไม่มี	-	2.29 ✓	0/2	90	20 ต.ค. 66	19 ม.ค. 67	-	-	ปกติ ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท เบธซ์ วินด์ เพาเวอร์ จำกัด	ประทัย 09 0928 6655	-
	3	2566-2567	1/2567 ลว.10 พ.ย. 66	โรงพยาบาลบางใหญ่	ปรับปรุงห้องผ่าตัดมาตรฐานและระบบเวียน อากาศแบบลามินาร์ Clean room with Laminar flow ปรับปรุงระบบอากาศชนิดความ ดันบวกพร้อมควบคุมความชื้นและปรับปรุง โครงสร้างหอผู้ป่วยวิกฤต ICU ระบบอากาศ	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	22.50 ✓	0/5	210	13 ธ.ค. 66	9 ก.ค. 67	-	-	ปกติ ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท ไดนามิก ฮอสพิเทล ซิส เต็มส์ จำกัด	กฤษฎา 0939299159	-
รวม	3										33.72											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2566
เขตสุขภาพที่5....

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
5	12✓	1,520.45✓	5✓	607.58✓	3✓	571.22✓	1✓	2.74✓	1✓	297.90✓	2✓	41.02✓	1.อาคารผู้ป่วยนอก (บ้านคุณพุ่ม) 7 ชั้น รพ.จิตเวชหัวหิน ยังส่งมอบพื้นที่ไม่ได้
ร้อยละ	100		41.67		25.00		8.33		8.33		16.67		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	12 ✓	งาน	งบประมาณ	1,520.45 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	5 ✓	งาน	งบประมาณ	607.58 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	3 ✓	งาน	งบประมาณ	571.22 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1 ✓	งาน	งบประมาณ	2.74 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	1 ✓	งาน	งบประมาณ	297.90 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	2 ✓	งาน	งบประมาณ	41.02 ✓	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย
สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....
(...นายสุทธิพร ปรีชา...)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 5
วันที่...25 ธันวาคม 2566....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2566

เขตสุขภาพที่ ...5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ราชบุรี	1	2562 - 2566	รพ.บ้านโป่ง	อาคารอุบัติเหตุและบำบัดรักษา	9	เอกชน	มี	ไม่มี		297.90	28/30	1057	9 ส.ค. 62	4 พ.ค. 65	12 ก.พ.66	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	ปรับ 0 %	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	มงคล + วีชระ 085-3978918	
										297.90										

เขตสุขภาพที่ ...5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ประจวบคีรีขันธ์	1	2564 - 2566	รพ.ปราณบุรี	อาคารผู้ป่วยนอก คสล. 5 ชั้น	5	10943	ไม่มี	ไม่มี		141.02	12/16	568	23 ก.ย. 64	15 ก.ค. 66	ไม่มี	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามกำหนดของ สัญญา หรืออาจมี ค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	กิจการร่วมค้า "SK-TIS"	พงศ์ศักดิ์ 081-208-8738	
สมุทรสาคร	2	2564 - 2566	สสจ.สมุทรสาคร	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	5	9118+ข.163/ก.ย./63	ไม่มี	ไม่มี		39.50	5/12	570	30 ก.ย. 64	22 เม.ย. 66	10 ส.ค. 66	ปรับ/ มากกว่าร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้ว เสร็จตามกำหนดของ สัญญา มีค่าปรับ มากกว่า ร้อยละ 10	บริษัท สิริ 99 จำกัด	จักรภพ 099-934-1542	
รวม	3										180.52									

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(...นายสุทธิพร ปรีชา...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 5

วันที่...25 ธันวาคม 2566....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2566

เขตสุขภาพที่5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
ราชบุรี	1	2565 - 2567	รพ.ราชบุรี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		68.36	13/15	580	22 มี.ย. 65	8 ก.พ.67	5 ส.ค.65		ปกติ ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.เอส เอส โอ ดี เวลลอปเม้นต์	พงศ์ศักดิ์ 081-208-8738	
นครปฐม	2	2565 - 2567	รพ.ดอนตูม	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 3 ชั้น	3	8708/พิเศษ/43	ไม่มี	ไม่มี		83.02	13/15	650	30 เม.ย. 65	8 ก.พ.67	11 มี.ย.65		ปกติ ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.พี-เทค ซีวิล เอ็น จิเนียริง จำกัด	มานนท์ 081-9981331	วุฒิชัย 081-7711805
สุพรรณบุรี	3	2565 - 2566	รพ.ศรีประจันต์	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 4 ชั้น	4	8708	ไม่มี	12 พ.ค.65		73.50 ✓	5/15	650	16 มี.ค. 65	25 ธ.ค.66	10 มี.ย.65		ล่าช้า ✓	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามกำหนดของ สัญญา หรืออาจมี ค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ.แพคโคคอน จำกัด	มานนท์ 081-9981331	นิพนธ์ 081-8584249
ประจวบคีรีขันธ์	4	2565 - 2568	รพ.จิตเวชหัวหิน	อาคารผู้ป่วยนอก (บ้านคุณพุ่ม) 7 ชั้น	7	9999	ไม่มี	ไม่มี		356.70	0/23	1095	14 มี.ค. 65	14 มี.ค.68	-		ล่าช้า(ระงับการ ก่อสร้าง) ✓	ยังส่งมอบพื้นที่ไม่ได้	บ.ทิวรีคปิวเดอร์ จำกัด	พงศ์ศักดิ์ 081-208-8738 กิตติพัฒน์ 085-9535659	
										581.58											

เขตสุขภาพที่5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
กาญจนบุรี	1	2566 - 2567	รพ.พหลพลพยุหเสนา	อาคารพักเจ้าหน้าที่96ห้อง คสล.7ชั้น (ด้านแผ่นดินไหว)	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		63.99	4/15	580	17 ก.พ. 66	18 ก.ย. 67			ปกติ ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.โซคชัยวัฒนา ก่อสร้าง จำกัด	มงคล 085-3978918	นิกร ช่างรพ.พหลา
สมุทรสาคร	2	2566 - 2566	อ.เมือง จ.สมุทรสาคร	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ ชำนาญการพิเศษ	2	11058	ไม่มี	ไม่มี		1.52	3/5	180	28 ก.พ. 66	26 ส.ค. 66	5 เม.ย. 66		ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10 ✓	งานก่อสร้างยังไม่แล้ว เสร็จตามกำหนดของ สัญญา มีค่าปรับ มากกว่า ร้อยละ 10	บริษัท ภาณภัช จำกัด	จักรภพ 099-934-1541	
นครปฐม	3	2566 - 2569	รพ.นครปฐม	อาคารผู้ป่วยนอก	8	10121+ก.17/ ม.ค./43	ไม่มี	ไม่มี		302.95	2/30	1100	1 มี.ย. 66	4 มี.ย.69			ปกติ ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.สุทัศน์วิศวกรรม (1994) จำกัด	พงศ์ศักดิ์ 0812088738	
สมุทรสงคราม	4	2566-2566	อ.เมือง จ. สมุทรสงคราม	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง (165 ตร.ม.)	2	11078	ไม่มี	ไม่มี		2.74 ✓	3/6	210	7 มี.ย. 66	2 ม.ค. 67	22 ก.ค. 66		ล่าช้า/เร่งรัด ✓	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามกำหนดของ สัญญาหรืออาจมี ค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บริษัท 888 คอน สตรัคชั่น จำกัด	จักรภพ 099-934-1541	
สมุทรสาคร	5	2566-2567	รพ.บ้านแพ้ว	อาคารพักแพทย์ พยาบาลและบุคลากร	7	10309	ไม่มี	ไม่มี		89.26	4/16	650	15พ.ค.66	22ก.พ.68			ปกติ ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	บ.กริไทย เอ็นจิเนีย ริงส์ จำกัด	พงศ์ศักดิ์ 0812088738	
รวม	9									460.45											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(...นายสุทธิพร ปรีชา...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้างเขตที่ 5
วันที่...25 ธันวาคม 2566....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2566

เขตสุขภาพที่6....

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
6	20 /	2,429.29 /	10 /	564.69 /	3 /	816.71 /	2 /	415.85 /	—	—	5 /	632.04 /	
ร้อยละ	100		50.00		15.00		10.00		0.00		25.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	20 /	งาน	งบประมาณ	2,429.29 /	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	10 /	งาน	งบประมาณ	564.69 /	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	3 /	งาน	งบประมาณ	816.71 /	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	2 /	งาน	งบประมาณ	415.85 /	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	5 /	งาน	งบประมาณ	632.04 /	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน
งบประมาณ 7.7 ล้านบาท /

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ

ลงชื่อ.....

(..นายอับดุลกอเดส อมรีก..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 6

วันที่....25 ธันวาคม 2566....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2566

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
สระแก้ว	1	2562 - 2565	รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 10 ชั้น	10	10097	ไม่มี	ไม่มี		295.63	12/32	1090	9 ก.ย. 62	3 ก.ย. 65	2 ธ.ค. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 (ขอใช้ 1.693) ปรับ 0 %	กิจการร่วมค้าเอสพีแมกซ์เอนส์ ที-กับ บิว	สมาคม 095-2973929	
										295.63										

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ฉะเชิงเทรา	1	2563 - 2567	รพ.พุทธโสธร	อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น	10	9906	ไม่มี	ไม่มี		314.80	13/29	1317	29 ก.ย. 63	12 ม.ค. 67	8 พ.ค. 67	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับมากกว่าร้อยละ 5	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	นพตล 081-8890442 ทัศญ 081-0362022	
ชลบุรี	2	2563 - 2565	รพ.พนัสนิคม	อาคารอุบัติเหตุ	4	10007	มี	ไม่มี		137.56	11/14	820	27 ส.ค. 63	24 พ.ย. 65		ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 (ขอใช้ 1.693) ปรับ 0 %	หจก.รินทร์รัตน์	นพตล ยัมเพชร 0818890442	
ระยอง	3	2563 - 2565	รพ.ระยอง	ต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกเป็นศูนย์อาชีวเวชศาสตร์	5	8254	มี	มี		44.45	12/16	550	6 ต.ค. 63	8 เม.ย. 65		ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 (ขอใช้ 1.693) ปรับ 0 %	บ.7มกรา จำกัด	ดำรงศักดิ์เกียรติ 063-2314265	สมนึก แสงแพรว สนง.โยธาธิการและผังเมืองระยอง
ระยอง	4	2563 - 2565	รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชชนนี	อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา	4	9843	มี	ไม่มี		88.45	13/14	540	3 ก.ย. 63	24 ก.พ. 65	3 พ.ค. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 (ขอใช้ 1.693) ปรับ 0 %	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	ดำรงศักดิ์เกียรติ 063-2314265	
สมุทรปราการ	5	2563 - 2565	สถาบันราชประชาสมาสัย	อาคารศูนย์สุขภาพดีวันทำงาน (Wellness Center) พร้อมทั้งจอดรถ	7	9043	ไม่มี	ไม่มี		65.95	11/15	600	15 ต.ค. 63	6 มิ.ย. 65	3 พ.ย. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 (ขอใช้ 1.693) ปรับ 0 %	บ.เอ็นคอนคอน สตรีคชั่น จำกัด	ไกรสุรีย์/จักรภพ 089-0411649	
										651.21										

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ระยอง	1	2564 - 2566	รพ.ปลวกแดง	อาคารผ่าตัด อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยใน	5	10198	มี	ไม่มี		187.00	9/18	800	30 ก.ย. 64	8 ธ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	ดำรงศักดิ์เกียรติ 063-2314265	ชุดิพงศ์ เอื้อธิดาภรณ์ สนง.โยธาธิการและผังเมืองระยอง
สมุทรปราการ	2	2564 - 2566	รพ.บางจาก	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43	ไม่มี	ไม่มี		128.85	8/16	800	8 มิ.ย.64	17 ส.ค.66	18 พ.ย. 66	ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	หจก.คอนเทมโพรรีคอนสตรัคชั่น	ไกรสุรีย์/จักรภพ 089-0411649	
รวม	8									315.85										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(..นายอับดุลกอเดส อมริก..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 6
วันที่.....25 ธันวาคม 2566.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2566

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
สมุทรปราการ	1	2565 - 2568	รพ.สมุทรปราการ	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717+ข.116/ส.ค./64	ไม่มี	ไม่มี		321.65	2/25	1095	30 พ.ค. 65	28 พ.ค. 68	18 ก.ย.65		ล่าช้า ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ.ทิวเวิร์คบีวเตยร์ จำกัด	ไกรสุรีย์ 089-0411649	
ชลบุรี	2	2565 - 2568	รพ.ชลบุรี	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717	ไม่มี	ไม่มี		366.21	10/25	1095	25 เม.ย. 65	25 เม.ย. 68	30 มิ.ย.65		ล่าช้า ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	นพดล 0818890442 พิษณุ 0810362022	
ระยอง	3	2565 - 2566	ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวะและอนามัยสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง	อาคารห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	3	10951	มี	ไม่มี		37.30 ✓	6/11	400	29 ก.ย. 65	2 พ.ย. 66	25 ต.ค. 65		ปกติ ✓	คาดว่าจะสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า เอสเอสที.คอนสตรัคชั่น	ดำรงศัเกียรติ พลสวัสดิ์กุล 063-2314265	
จันทบุรี	4	2565 - 2567	รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี	อาคารฟัคนักศึกษาแพทย์ 72 ยูนิค	8	10950+ข.133/ต.ค./62	ไม่มี	ไม่มี		101.05 ✓	6/20	720	20 ก.ค. 65	9 ก.ค. 67			ล่าช้า/เร่งรัด ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับมากกว่าร้อยละ 5	กิจการร่วมค้า SK-TIS	แมน 0633955625	
										826.21											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา


สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(..นายอับดุลกอเตส อมริก..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 6
วันที่....25 ธันวาคม 2566.....

เขตสุขภาพที่ ...6.... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
ชลบุรี	1	2566 - 2567	วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี จ.ชลบุรี	อาคารหอพักนักศึกษาและอาจารย์ เป็น คสล. 7ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร	7	10309	ไม่มี	ไม่มี		63.8	2/16	650	3 ม.ค. 66	16 ต.ค. 67			ปกติ ✓	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์ รุ่งเรือง 2022	นพพล081-8890442 พิชญ081-0362022	
จันทบุรี	2	2566 - 2567	รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี	อาคารจอดรถ 10 ชั้น	10	10562+10562/1	ไม่มี	ไม่มี		88.88	6/11	545	20 ธ.ค. 65	17 มิ.ย. 67			ปกติ ✓	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	บ.ช.เจริญฤทธิ์ เอ็นจิ เนียริง จำกัด	แมน 0633955625	
ระยอง	3	2566 - 2567	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระยอง	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	5	9118	ไม่มี	ไม่มี		49.54	4/12	570	28 ก.พ. 66	19 ก.ย. 67	24 เม.ย. 66		ปกติ ✓	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	บ.มาร์เวลส์ ดีเวลล อปเม้นท์จำกัด	ดำรงศักดิ์เกียรติ พลสวัสดิ์ศิริกุล 063-2314265	
ชลบุรี	4	2566 - 2567	โรงพยาบาลแหลมฉบัง	อาคารพักคนงาน 48 ยูนิต	4	8057	ไม่มี	ไม่มี		17.30	6/8	360	17 ก.พ. 66	11 ก.พ. 67	24 มี.ค. 66		ปกติ ✓	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิ แอนด์ ที เอ๊าส์ ดีไซน์	ดำรงศักดิ์เกียรติ พลสวัสดิ์ศิริกุล 063-2314265	
ตราด	5	2566-2567	รพ.ตราด	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		58.80	11/15	580	10 ก.พ. 66	12 ต.ค. 67		-	ปกติ ✓	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	บ.สกุลกิจคอนสตรัคชั่น	ส.อ.บุญศักดิ์ 081-4949948	
จันทบุรี	6	2566-2567	รพ.โป่งน้ำร้อน	อาคารชุดตรวจโควิด 24 ห้อง	3	11062	ไม่มี	ไม่มี		13.38	6/8	360	16 ก.พ. 66	11 ก.พ. 67		-	ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	หจก.ว.วิรุฬห์ก่อสร้าง	ส.อ.บุญศักดิ์ 081-4949948	
สระแก้ว	7	2566-2567	รพ.วังน้ำเย็น	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง (พร้อม ลิฟท์)	2	7919	ไม่มี	ไม่มี		20.38	4/9	360	13 ก.พ. 66	8 ก.พ. 67			ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	หจก.ว.วิรุฬห์ก่อสร้าง	สมภาชน์ 0952973927	
ระยอง	8	2566/2567	โรงพยาบาลนิคมพัฒนา	อาคารอุบัติเหตุ	2	8728	ไม่มี	มี		28.31	2/9	420	28 มิ.ย. 66	20 ส.ค. 67			ปกติ ✓	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญชัยชลบุรี ก่อสร้าง	ดำรงศักดิ์เกียรติ พลสวัสดิ์ศิริกุล 063-2314265	
รวม	12									340.39											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา


สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เฝ้าระวัง หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(..นายอับดุลกอดส์ อมรีก.)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้างเขตที่ 6
วันที่.....25 ธันวาคม 2566.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ ประจําวันที่ 25 ธันวาคม 2566
เขตสุขภาพที่ 7

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
7	10 /	1,214.57 /	3 /	868.89 /	-	-	3 /	75.11 /	2 /	103.83 /	2 /	166.74 /	
ร้อยละ	100		30.00				30.00		20.00		20.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	10 /	งาน	งบประมาณ	1,214.57 /	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่เสร็จแล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน งบประมาณ 8.44 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	3 /	งาน	งบประมาณ	868.89 /	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	3 /	งาน	งบประมาณ	75.11 /	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	2 /	งาน	งบประมาณ	103.83 /	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	2 /	งาน	งบประมาณ	166.74 /	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....
(นายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 7
วันที่ 25 ธ.ค. 66.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.7/ สสจ./สนง.โยธาฯ จ.
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ขอนแก่น	1	เงินบริจาค	รพ.พล	อาคารผู้ป่วยนอก	3	8708/พิเศษ/ 43	ไม่มี	ไม่มี	87.90	74.83	7/15	750	7 ส.ค. 64	26 ก.ย. 66	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	หจก.ชัยภูมิสุขภัณฑ์	อดุล ประเทพ 081-2614386	ธีระศักดิ์ วิมลจิตร วัน ชัย กองจันทร์
	2	2564-2566	รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	อาคารผู้ป่วยนอก	5	10943	มี	ไม่มี	182.16	144.75	11/16	660	26 มี.ค. 64	15 ม.ค. 66	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	งตค่าปรับ/ตามมาตรการ ช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	บ.เลิศพัฒนาศรีสะเกษ จำกัด	อดุล ประเทพ 081-2614386	ประเมษ จันทนพิมพ์ พิพัฒน์ พยัคชาติ
กาฬสินธุ์	3	2564-2566	รพ.กาฬสินธุ์	อาคารพักเจ้าหน้าที่	7	10865	ไม่มี	ไม่มี	36.26	29.00	17/18	680	25 ส.ค. 64	6 ก.ค. 66	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งตค่าปรับ/ตามมาตรการ ช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	หจก.รินทรัพย์รัตน์	อรรถพล ขำทอง 094-6308886	ณฐกฤษณ์ โพธิ์ศรี ธนิสร กิตย์บูรณ์

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุล)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและดำเนินการก่อสร้าง เขตที่ 7
วันที่ 25 ธ.ค. 66

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไข แบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.7/ สสจ./สนง.โยธาฯ จ.
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
มหาสารคาม	1	2565-2565	รพ.มหาสารคาม	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 88 ยูนิต	10	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	26.18	21.99	6/7	300	16 ก.พ. 65	12 ธ.ค. 65	ไม่มีงานฐาน ราก	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	งดค่าปรับ/ตามมาตรการ ช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	หจก.ทับทองแห่งการ โยธา	อรรถพล ขำทอง 094-6308886	

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไข แบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.7/ สสจ./สนง.โยธา จ.	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ					
ขอนแก่น	-	2565-2566	รพ.ชนบท	อาคารพัสดุ	2	10109	ไม่มี	ไม่มี		8.44	แล้วเสร็จ	300	21 ธ.ค. 65	16 ต.ค. 66	1 พ.ค. 66	12 พ.ย. 66	แล้วเสร็จ	-	หจก. กิติโชคขอนแก่น	พิเชษฐ เพียหล้า 087-4916224	นายกิจภูมิ ชัยคีตร นายณพดล ชิตทอง	
	1	2566-2566	รพ.ธัญญารักษ์	อาคารส่วนขยายบริการผู้ป่วยนอก	2	เอกชน	มี	มี	เงินบำรุง	3.21	0/5	240	25 มี.ค. 66	19 พ.ย. 66	6 ต.ค. 66	-	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	บ.3 ดับเบิลยู โปรเกรส จำกัด	พิเชษฐ เพียหล้า 087-4916224	นายยศนท มະณีศรี	
	2	2566-2566	รพ.ธัญญารักษ์	อาคารอเนกประสงค์	2	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	เงินบำรุง	2.10	0/5	240	1 เม.ย. 66	26 พ.ย. 66	ส.ค 66	-	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	หจก.กลนาวิสต์ก่อสร้าง	พิเชษฐ เพียหล้า 087-4916224	นายยศนท มະณีศรี	
	3	2566-2568	รพ.ธัญญารักษ์	อาคารคนไข้จิตเวช สามัญ 90 เตียง	3	9950/52 + ข.151/ ก.ย./54	ไม่มี	ไม่มี		65.00	0/12	600	2 ก.ย. 66	23 เม.ย. 68	ยังไม่ได้เริ่ม	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. บุญชนโมนิง	พิเชษฐ เพียหล้า 087-4916224	นายกัมปนาท พัวโสพิศ	
	4	2566-2568	รพ.ขอนแก่น	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	7	10725+R07-10725- 10670-66	ไม่มี	ไม่มี	72.75	69.80	0/15	580	19 ก.ค. 66	17 ก.พ. 68	ยังไม่ได้เริ่ม	-	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	บริษัท รินรัตน์ จำกัด	อดุล ประเทพ 081-2614386	นายคมกฤษ อ่อนพุทธา, นายณพล คำคง,นาย เสถียร คำหงษ์, นายสาคร คอบค้อ	
ร้อยเอ็ด	5	2566-2569	รพ.ร้อยเอ็ด	อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุ และหัวใจ	12	10917+รอ 0033/ ก.ย./2565 R07-10917-10708- 66	ไม่มี	ไม่มี		478.89	1/30	950	25 ก.ย. 66	1 พ.ค. 69	ยังไม่ได้เริ่ม	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ลิงค์ อินโนว่า พร็อพ เพอร์ตี้ จำกัด	กนกศักดิ์ จันทะคาม 084-4791595	-	
กาฬสินธุ์	6	2566-2569	รพ.กาฬสินธุ์	อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น	8	10121	ไม่มี	ไม่มี		325	0/30	1,080	1 ธ.ค. 66	30 พ.ย. 69	ยังไม่ได้เริ่ม	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. สุทัศน์วิศวการ (1994) จำกัด	อรรถพล ขำทอง 094-6308886	ณฐกฤษณ์ โพธิ์ศรี ธนิ สร ถิตย์บูรณ์	
รวม	10	รวมมูลค่างานทั้งหมด										1,214.57										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายชาติศิริภัทร พาทกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 7

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566
เขตสุขภาพที่ 8

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
8	10	1,472.09	5	344.42	0	0.00	0	0.00	5	1,127.67	0	—	
ร้อยละ	100		50.00		0.00		0.00		50.00		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	10	งาน	งบประมาณ	1,472.09	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	344.42	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	1,127.67	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่ยกเลิกสัญญา จำนวน 1 งาน
งบประมาณ 377.60 ล้านบาท
งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน
งบประมาณ 40.50 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....
(นาย ธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ)
หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบและกำกับการก่อสร้างที่ 8
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

เขตสุขภาพที่ ..8... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
หนองคาย	1	2563 - 2566	รพ.สมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ	รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	10	เอกชน	มีการแก้ไขแบบ ผนังสำเร็จรูป + เครื่องปรับอากาศ VRF	มี (แก้ไขความยาวเสาเข็ม)	790.00	739.83	13/19	1241	27 มี.ค. 63	20 ก.ย. 66	24 ส.ค.66	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะงานไม่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาในสัญญา	บ. สหการวิศวกรรม	นายภูเดช น้อยสมบัติ 0872153599	
นครพนม	2	2563 - 2565	รพ.ธาตุพนม	รพ.ธาตุพนม	5	8708/43	ไม่มี	มี	189.00	144.88	8/16	700	3 ก.ค. 63	10 ก.ย. 65	2 ก.พ. 66	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะงานไม่แล้วเสร็จทันตาม ระยะเวลาสัญญา	หจก.สกลไทยอีสาน	นายสำเริง ประกายสกุล 06-2895-9596	
บึงกาฬ	3	2563 - 2566	รพ.บึงกาฬ	รพ.บึงกาฬ	7	10327	ไม่มี	มี	424.00	377.60	1/24	1000	14 ส.ค. 64	10 พ.ค. 66		ยกเลิกสัญญา	ยกเลิกสัญญา เตรียมหาผู้ รับจ้างรายใหม่	บ. ชีววิทย์ พี จก.	นายอุษณีย์ วิไลแก้ว 0819751906	

เขตสุขภาพที่ ...8.. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุดรธานี	4	2564 - 2565	รพ.มะเร็งอุดรธานี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต รพ. มะเร็งอุดรธานี	6	10949	ไม่มี	มี	90.40	74.39	16/18	640	6 มี.ค. 64	5 ธ.ค. 65		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่ทันสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิสุขภัณฑ์	นายอุษณีย์ วิไลแก้ว 0819751906	
หนองคาย	5	2564 - 2565	โรงพยาบาลหนองคาย	อาคารสนับสนุนบริการ โรงพยาบาล หนองคาย	5	10153	มีการแก้ไขแบบ ยกเลิกเครื่องทำความร้อนขนาดใหญ่	มี แก้ไข (แก้ไขความยาวเสาเข็ม)	63.00	60.57	15/18	450	22 ก.ค. 64	14 ต.ค. 65		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่า งานไม่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาในสัญญา	บ.วี ดู คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอลลัชันแนรี	นายภูเดช น้อยสมบัติ 0872153599	
นครพนม	6	2564 - 2565	รพ.ศรีสงคราม	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ รพ.ศรี สงคราม	5	8815	มีการแก้ไขแบบ เครื่องปรับอากาศ VRF	มี	123.00	108.00	13/18	700	7 ส.ค. 64	27 ก.ค. 66		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่า งานไม่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาในสัญญา	หจก.สกลรุ่งเรืองกิจ วิศวกรรม	นายสำเริง ประกายสกุล 06-2895-9596	
รวม	6									1,505.27										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ สำช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ สำช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นาย ธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ)
หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบและกำกับก่อสร้างที่ 8
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

เขตสุขภาพที่ ...8... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์ โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุดรธานี	1	2565 - 2566	กรมการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก	อาคารสุขภาพชุมชนเมือง	4	10847	ไม่มี	ไม่มี	43.00	40.50	13/13	480	15 ก.พ. 65	6 มิ.ย. 66	30 เม.ษ. 65		แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิสุขภัณฑ์	นายคุณฤิ วิไลแก้ว 0819751906	
อุดรธานี	2	2565-2567	สำนักงานป้องกันและควบคุม โรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี	อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน	4	11090	ไม่มี	ไม่มี	71.00	63.40	10/16	540	1 ส.ค. 65	22 ก.ค. 67	10 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	หจก.โนนสะอาดก่อสร้าง	นายคุณฤิ วิไลแก้ว 0819751906	
สกลนคร	3	2565 - 2568	โรงพยาบาลสกลนคร	อาคารพักคนไข้	10	8998	มี(แก้ไขแบบแปลน)	มี(แก้ไขความลึกฐานราก)	156.00	147.40	5/16	565	18 ก.ค. 65	3 เม.ย. 68	1 มี.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท ซีเอ็นเอ็น การ โยธา จำกัด	นายสำริง ประกายสกุล 06-2895-9596	
หนองคาย	4	2566 - 2568	โรงพยาบาลโพนพิสัย	โครงการก่อสร้างหอผู้ป่วยใน(จำนวน 114 เตียง) ความสูง 5 ชั้น	5	10944	ไม่มี	ไม่มี	107.00	93.00	3/14	650	1 มิ.ย. 66	11 มี.ค. 68	21 มิ.ย.6 6		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	หจก.สกลรุ่งเรืองกิจ วิศวกรรม	นายภูวดล น้อยสมบัติ 0872153599	
สกลนคร	5	2566 - 2568	โรงพยาบาลสมเด็จพระ ยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร	โครงการก่อสร้างอาคารพักรพทย์ 40 ยูนิต คสล. 6 ชั้น	6	11096	ไม่มี	ไม่มี	38.00	35.16	2/14	460	9 พ.ค. 66	10 ส.ค. 67	ยังไม่เริ่มงาน ฐานราก		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทโย 2015 คอนสตรัคชั่น	นายวรารุณ อ่อน ศรีระชัย 0992362714	
สกลนคร	6	2566 - 2567	โรงพยาบาลคำตากล้า จังหวัดสกลนคร	โครงการก่อสร้างอาคารโภชนาการ คสล. 1 ชั้น	1	11012	ไม่มี	ไม่มี	6.2(เงินบำรุง)	5.46	-/4	300	2 พ.ค. 66	26 ก.พ. 67	1 มิ.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ช รินทร์คอนสตรัคชั่น	นายวรารุณ อ่อน ศรีระชัย 0992362714	
รวม	6									384.92											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เดินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นาย ธนเศรษฐ์ ชุ่มชาติ)
หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบและกำกับกรก่อสร้างที่ 8
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2566
เขตสุขภาพที่ 9

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
9	18 /	2,917.85/	13 /	1,965.56/	5/	952.29/	-	-	-	-	-	-	
ร้อยละ	100		67.36		32.64		-		-		-		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	18 /	งาน	งบประมาณ	2,917.85 /	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	13 /	งาน	งบประมาณ	1,965.56 /	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	5 /	งาน	งบประมาณ	952.29 /	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....
(นายบัณฑิต วิบูลย์วัฒน์)
แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 9
วันที่

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา ถึงสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ จากงาน/วงค่างานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
บุรีรัมย์	1	24 มี.ค. 63 - 21 ก.พ. 66	รพ. บุรีรัมย์	อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	9 ชั้น	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี		582.86	20/22	1065	24 มี.ค. 63	21 ก.พ. 66	15 ธ.ค. 65	ล่าช้า	ค่างานก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการช่วยเหลือตาม ร.693)	บ. นีคพัฒนาวิริยะนภ	อัคร 089 9478439	-
รวม	1									582.86										-

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา ถึงสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ จากงาน/วงค่างานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ชัยภูมิ	1	2 เม.ย. 64 - 11 มี.ค. 66	รพ. จัตุรัส	อาคารอุบัติเหตุ	5 ชั้น	8708	ไม่มี	ไม่มี		64.44	6/15	650	2 เม.ย. 64	11 มี.ค. 66	-	ล่าช้า	ผู้ว่าจ้างขาดสัญญาจ้าง	บ. ภาณภาย	อภิชาติ 089 6578942	-
บุรีรัมย์	2	23 ก.ย. 64 - 14 ก.ค. 66	รพ. นางรอง	อาคารผู้ป่วยนอก	5 ชั้น	10943	ไม่มี	ไม่มี		149.00	12/16	660	23 ก.ย. 64	14 ก.ค. 66	20 เม.ย. 67	ล่าช้า	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการช่วยเหลือตาม ร.693)	บ. ชัยภูมิสุขภัณฑ์	อัคร 089 9478439	-
สุรินทร์	3	12 ส.ค. 64 - 23 พ.ค. 66	รพ. ท่าตูม	อาคารผู้ป่วยนอก	4 ชั้น	9893	ไม่มี	ไม่มี		77.99	8/12	650	12 ส.ค. 64	23 พ.ค. 66	-	ล่าช้า	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการช่วยเหลือตาม ร.693)	พจก.สุรินทร์ผู้วิจิตรกุล	สมชาย 081 4169492	-
รวม	3									291.43										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่ปรับร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายบัณฑิต วิบูลย์วัฒน์)
แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับทำการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 9
วันที่

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา ถึงสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบแผนที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าเงิน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานะ	สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบแผน เเบบโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เเบบโทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่ยังมีงานฐานราก	ต่อสัญญา					
นครราชสีมา	1	25 มี.ค. 65 - 15 มี.ค. 67	รพ. วิทยาลัย	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	4 ชั้น	8815	ไม่มี	ไม่มี	123.02	89.00 ✓	1/14	720	23 มี.ค. 65	15 มี.ค. 67	30 มี.ย. 65		ปกติ ✓	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. เคบีบีคอนสตรัคชั่น	หมายเลข 087 5736889	จัดแผนก 063 4699965
บุรีรัมย์	2	10 ก.พ. 65 - 29 มี.ย. 67	รพ. บุรีรัมย์	อาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายการแพทย์	6 ชั้น	แบบเอกชน	ไม่มี	มี	180.00	170.89 ✓	8/20	870	10 ก.พ. 65	29 มี.ย. 67	15 มี.ย. 65		ปกติ ✓	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. จีวีคอนวิชั่น	อัตรา 089 9478439	-
																				093 9299159	-
บุรีรัมย์	3	4 มี.ค. 65 - 13 ธ.ค. 66	รพ. กระสัง	อาคารหอผู้ป่วยใน	5 ชั้น	10944	ไม่มี	ไม่มี	103.00	78.00	10/14	650	4 มี.ค. 65	13 ธ.ค. 66	2 พ.ค. 65	30 เม.ย. 66	ล่าช้า	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. เคบีบีคอนสตรัคชั่น	อัตรา 089 9478439	-
																		(มาตรการช่วยเหลือตาม 2.693)		093 9299159	-
สุรินทร์	4	18 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 69	รพ. สุรินทร์	อาคารผู้ป่วยใน 300 เตียง	ชั้น	11039	ไม่มี	ไม่มี	-	328.89 ✓	5/28	1,095	18 ก.ค. 66	16 ก.ค. 69	-		ปกติ ✓	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.สุรินทร์ กูสุมา	หมายเลข 081 4169492	-
รวม	4									666.78											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าตามากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่ปรับร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานะการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายบัณฑิต วัชรวิวัฒน์)
แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 9
วันที่

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปี 25 พุทธศักราช 2566

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/จากงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มงาน ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
นครราชสีมา	1	5 ม.ค. 66 - 17 ก.ค. 67	รพ.จิตเวช	อาคารผู้ป่วยในวิดิจิตเวชและยาเสพติด	5 ชั้น	9668/2558	ไม่มี	ไม่มี	-	83.00 ✓	8/12	560	5 ม.ค. 66	17 ก.ค. 67	10 ก.พ. 66	-	ปกติ ✓	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า NKC	อภิชาติ 089 6578942	-
นครราชสีมา	2	15 ก.ค. 66 - 6 ก.ย. 67	รพ.ศบ.ศรีสะเกษเมือง	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4 ชั้น	10847	ไม่มี	ไม่มี	-	38.50 ✓	0/12	420	15 ก.ค. 66	6 ก.ย. 67	-	-	ปกติ ✓	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.สุระประดิษฐ์ วิศวกรรม กรู๊ป	ธนาเวช 087 5736889	นายช่างโยธา สสจ.
นครราชสีมา	3	21 ก.ย. 66 - 1 ก.ค. 68	รพ.จักราช	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	3 ชั้น	8708/พิเศษ/43	ไม่มี	ไม่มี	-	78.78 ✓	0/15	650	21 ก.ย. 66	1 ก.ค. 68	-	-	ปกติ ✓	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า KTLP	ธนาเวช 087 5736889	นายช่างโยธา สสจ.
ชัยภูมิ	4	7 มิ.ย. 66 - 30 พ.ค. 69	รพ.ชัยภูมิ	อาคารผู้ป่วยในผู้ป่วยหนัก 300 เตียง	8 ชั้น	11039	ไม่มี	ไม่มี	-	319.428 ✓	4/28	1095	7 มิ.ย. 66	30 พ.ค. 69	15 มิ.ย. 66	-	ปกติ ✓	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ชัยภูมิซูเปอร์	อภิชาติ 089 6578942	โยธาจังหวัดชัยภูมิ
ชัยภูมิ	5	4 เม.ย. 66 - 22 ม.ค. 68	รพ.บ้านจระเข้ม	อาคารผู้ป่วยนอก	5 ชั้น	10943	มี	ไม่มี	-	147.00 ✓	2/16	650	4 เม.ย. 66	22 ม.ค. 68	1 พ.ค. 66	-	ปกติ ✓	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เคบีบี คอนสตรัคชั่น	อภิชาติ 089 6578943	โยธาจังหวัดชัยภูมิ
บุรีรัมย์	6	2 พ.ค. 66 - 21 เม.ย. 68	รพ.บุรีรัมย์	อาคารพักนักศึกษาแพทย์ 96 คูณ 12	8 ชั้น	10950	ไม่มี	ไม่มี	-	97.00 ✓	1/20	720	2 พ.ค. 66	21 เม.ย. 68	-	-	ปกติ ✓	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เคบีบี คอนสตรัคชั่น	สมัคร 089 9478439 กฤษฎา 093 9299159	-
บุรีรัมย์	7	31 พ.ค. 66 - 7 มิ.ย. 69	รพ.บุรีรัมย์	อาคารผู้ป่วยนอก(ผ่าตัด และบำบัดรักษา	6 ชั้น	11017	ไม่มี	ไม่มี	-	395.80 ✓	5/21	1,095	31 พ.ค. 66	7 มิ.ย. 69	-	-	ปกติ ✓	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า ชีออน	สมัคร 089 9478439 กฤษฎา 093 9299159	-
บุรีรัมย์	8	1 มิ.ย. 66 - 24 ก.ค. 67	รพ.ศบ. ต.หนองโพรง	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4 ชั้น	10847	ไม่มี	ไม่มี	-	43.67 ✓	1/12	420	1 มิ.ย. 66	24 ก.ค. 67	-	-	ปกติ ✓	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ไทยรุ่งเรืองพาณิชย์ ก่อสร้าง จำกัด	สมัคร 089 9478439 กฤษฎา 093 9299159	-
สุรินทร์	9	29 มิ.ย. 66 - 8 เม.ย. 68	รพ.รัตนสุริ	อาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง	5 ชั้น	10944	ไม่มี	ไม่มี	-	92.49 ✓	3/14	650	29 มิ.ย. 66	8 เม.ย. 68	1 ส.ค. 66	-	ปกติ ✓	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.สุรินทร์ กฤษณา	สมชาย 081 4169492	-
สุรินทร์	10	13 มิ.ย. 66 - 8 ส.ค. 67	รพ. สุรินทร์	อาคารหอรอนด์	10 ชั้น	10562+10562/1	ไม่มี	ไม่มี	-	81.11 ✓	2/11	545	13 มิ.ย. 66	8 ส.ค. 67	5 ส.ค. 66	-	ปกติ ✓	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.สุรินทร์ กฤษณา	สมชาย 081 4169492	-
รวม	10										1,376.78										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/ระงับ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะปรับ/ไม่กินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน


ลงชื่อ.....
(นายบัณฑิต วิบุตย์วัฒน์)
แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 9
วันที่

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 10

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
10	7	639.73	2	398.88	2	131.29	1	42.50	0	0.00	2	67.06	
ร้อยละ	100		28.57		28.57		42.86		-		-		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	639.73	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	398.88	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	131.29	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	42.50	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	67.06	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....
(นายภูสกร อยู่เย็น)

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 10

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา ถึงสิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์ โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ยโสธร	1	28 ก.ย. 63 - 29 มิ.ย. 65	รพ. ยโสธร	อาคารพิกพยาบาล 100 ห้อง	6 ชั้น	10135	ไม่มี	ไม่มี		42.50	14/14	550	25 ก.ย. 63	31 มี.ค. 65	29 มิ.ย. 65	ล่าช้าเร่งรัด	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (ว.693)	พจก. เชิดชัยศิลป์รุ่งเรือง	ทศพร 063 9517947	
ศรีสะเกษ	2	18 ต.ค. 63 - 10 พ.ย. 64	รพ. ศรีสะเกษ	อาคารโรงครัว - โรงอาหาร		8957	ไม่มี	ไม่มี		43.95	6/9	450	18 ต.ค. 63	10 พ.ย. 64		ปรับมากกว่า ร้อยละ 10	1.ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง	บริษัท เพรมเนชั่นทอยเนียร์ ง์ เซอร์วิส จำกัดกับ บริษัท พาวเวอร์ คอนสตรัค ชั่น จำกัด	รัตนพล 082 7899893	
																	2.ขยายสัญญาตาม ว.693			
รวม	2										86.45									

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา ถึงสิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ทำงาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์ โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุบลราชธานี	1	25 พ.ย. 64 - 23 พ.ย. 67	รพ. มะเร็งอุบลราชธานี	อาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน		11039	ไม่มี	ไม่มี		338.00	6/28	1095	25 พ.ย. 64	23 พ.ย. 67	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาคาดการณ์ ส่งงานงวดที่ 6 ประมาณ 28 กพ.65	บริษัท พอร์ทอล เฟรม(ไทย แกลนด์) จำกัดและบริษัท สยามสกุลช่าง จำกัด	รัตนพล 082 7899893	
มุกดาหาร	2	29 ก.ย.64-10 ก.ค.65	รพ. นิคมคำสร้อย	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	3 ชั้น	8708/พิเศษ/43	ไม่มี	ไม่มี		71.49	5/15	650	29 ก.ย. 64	10 ก.ค. 66	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จ (ว.693) หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	กิจการร่วมค้า วายเอสซี	ทศพร 063 9517947	
ยโสธร	3	16 ก.ค. 64 - 8 ต.ค. 65	รพ. ท่าขอนแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอก	3 ชั้น	10946	ไม่มี	ไม่มี		59.80	10/10	380	16 ก.ย. 64	8 ต.ค. 65	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (ว.693)	บ.จิวเจริญโยธร	ทศพร 063 9517947	-
ยโสธร	4	24 ก.ค. 64 - 18 ก.ค. 65	รพ. สมเด็จพระพุทธราชาเลิงนกทา	อาคารซักฟอก ย่อยกลางฯ	4 ชั้น	10124	ไม่มี	ไม่มี		23.11	5/10	360	24 ก.ค. 64	18 ก.ค. 65	-	ปรับมากกว่า ร้อยละ 10	1.ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง 2.ขยายสัญญาตาม ว.693	บ.สกายเพชร	ทศพร 063 9517947	-
รวม	4										492.40									

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้าเร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายภูสกร อยู่เย็น)

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 10

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา ถึงสิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุบลราชธานี	1	29 มี.ค. 65 - 6 ก.พ. 67	รพ. วรวิเศษารบ	อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง	6 ชั้น	9073	ไม่มี	ไม่มี		60.88	10/14	680	29 มี.ค. 65	6 ก.พ. 67	22 มี.ย.65	-	ปกติ	คาดงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้าง	บริษัท เอกชัยอุปถ (2523)จำกัด	รัตนพล 082 7899893	-
รวม	1									60.88											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถค่นเงินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ค่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ค่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายภูสกร อยู่เย็น)

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 10

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 11

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
11	12 ✓	1,835.73 ✓	8	1,304.46 ✓	2 ✓	217.20 ✓	0	0.00	1 ✓	250.30 ✓	1 ✓	63.77 ✓	
ร้อยละ	100		66.67		16.67		0.00		8.33		8.33		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	12 ✓	งาน	งบประมาณ	1,835.73 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	8 ✓	งาน	งบประมาณ	1,304.46 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	2 ✓	งาน	งบประมาณ	217.20 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	1 ✓	งาน	งบประมาณ	250.30 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	1 ✓	งาน	งบประมาณ	63.77 ✓	ล้านบาท

มีงานก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 2 งาน
งบประมาณรวม 99.5 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย


สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....


(นายไพรัช พงศธรกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 11

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ชุมพร	1	2564-2565	525/2564	รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์	อาคารพเลตพักพยาบาล 40 ยูนิต 80 ห้อง	7	10535, ข.122/มิ.ย/60, ข.27/มิ.ค/62	ไม่มี	ไม่มี	48.84	52.97	14/14	500	10 มี.ค. 64	22 ก.ค. 65	-	แล้วเสร็จ		บ.เอ็มพีซี พีวีเจอรี่ เอ็นเนอจี เซฟ จำกัด	อนุกุล 08 8121 3971	นายปัฐพล คุณการ วิศวกรโยธา รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์
	2	2564-2565	302/2564	รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4	10915, ข.213/ก.ย/63	ไม่มี	มี	47.98	46.53	11/11	480	18 พ.ค. 64	9 ก.ย. 65	-	แล้วเสร็จ		บ.สหทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	อนุกุล 08 8121 3971	นายปัฐพล คุณการ วิศวกรโยธา รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ภูเก็ต	3	2564-2567	38/2564 สว. 12 มี.ค.65	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโรคหัวใจและชั้นใต้ดิน	10	11041, ข.200/พ.ย/62, ข.วชร./พิเศษ/1/63	ไม่มี	มี	748.53	583.20	25/36	1,185	23 ม.ค. 64	21 เม.ย. 67	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เวลท์เซ็มเอ็นเคอโฟร์ จำกัด	สุทัศน์ เฒ่าพงษ์ 08 7457 0157	นายอนันต์ ชูช่วย นายช่างโยธาอาวุโส สนง.โยธาธิการและผังเมือง ภูเก็ต
	4	2564-2566	78/2564 สว 31 มี.ค.64	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง	8	9448,แบบแปลนอาคารฯ (ส่วนที่เหลือ), ข.296/ก.ค/59,รายการประกอบแบบฯ (ส่วนที่เหลือ)	มี	มี	258.80	250.30	40/43	963	1 เม.ย. 64	19 พ.ย. 66	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		บ.สยามธรรมนบท	สุทัศน์เฒ่าพงษ์ 08 7457 0157	-
สุราษฎร์ธานี	5	2564-2566	613/2564	รพ.ท่าโรงช้าง	อาคารผู้ป่วยนอก (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	4	8883, ข.167/พ.ค/56, ข.277/ก.ย/61	ไม่มี	ไม่มี	-	63.77	10/11	630	2 ก.ย. 64	23 พ.ค. 66	-	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สยามธรรมนบท จำกัด	สมศักดิ์ 09 3584 3234	นายนำพล ภิวัฒน์ นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง สุราษฎร์ธานี
รวม	5										996.77										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายไพรัช พงศตรกุล)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 11
วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ
สุราษฎร์ธานี	1	2565-2567	302/2564	รพ.สุราษฎร์ธานี	อาคารบริการและจอดรถ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	9	9034+ข.79/ก.ค./64	-	-	207.00	181.90 ✓	8/20	850	17 มี.ย. 65	13 ต.ค. 67	-	-	ล่าช้า ✓	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.คอนสตรัคชั่น เอ็กเซลูซีฟ เนส จำกัด	สมศักดิ์ 09 3584 3234	1.นายเฉลิมชัย ชรมุตร 2. นายฉัตรศักดิ์ บุญอ 3. นายจิรพงศ์ ชุ่มเมือก
	2	2565-2567	377/2565 สว.31 ส.ค.65	รพ.เกาะสมุย	อาคารโรงครัว ภายภาพาบำบัด โรงอาหารซักฟอก นึ่ง จ่ายกลาง และพัสดุ คสล.3 ชั้น	3	10563	-	-		71.50 ✓	2/18	650	31 ส.ค. 65	16 มี.ย. 67	-	-	ปกติ ✓	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.คีน คอนแทรกเตอร์ จำกัด	นัฐฤต 06 1936 8473	นายช่างโยธา สง.สุราษฎร์ธานี
รวม	2										253.40											

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ
นครศรีธรรมราช	1	2566-2567	13/2566 สว.9 พ.ย.65	สำนักงานควบคุมโรคที่ 11	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น	4	10105	-	-		23.36 ✓	7/10	850	10 พ.ย. 65	8 พ.ย. 66	-	-	ปกติ ✓	ค่าตัวแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.โชนิคพร การโยธา จำกัด	นัฐฤต 06 1936 8474	นายช่างโยธา สง.นครศรีธรรมราช
ชุมพร	2	2566-2567	305/66	โรงพยาบาลหลังสวน	ระบบประกอบอาคารอุบัติเหตุ แบบบูรณาการ 7 ชั้น	7	ก.108/ค.ค./ 56+R11-00000-11379-66				35.30 ✓	3/5	210	9 มิ.ย. 66	4 ม.ค. 67			ล่าช้า ✓	ค่าตัวแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัทคอมพาส เอ็นจิ เนียริ่ง จำกัด	นายอนุภพ จงโสภา 0881213971	
สุราษฎร์ธานี	3	2566-2568	139/2566	รพ.เกาะสมุย	อาคาร Marina Hub โรงพยาบาลเกาะสมุย	4	-	-	-		157.68 ✓	-/23	1000	6 ม.ค. 66	2 ต.ค. 68	-	-	ปกติ ✓	ค่าตัวแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. เอส.พี.โยธากิจ(1988)	นัฐฤต 061-936-8473	คุณารณวัชร ใบบายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภูเก็ต	4	2566-2568	05/2566	โรงพยาบาลกลาง	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	5	-10944	-	-		113.99 ✓	-/15	750	8 ก.ย. 66	26 ก.ย. 66	-	-	ปกติ ✓	ค่าตัวแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฉติห อินเตอร์คอน	สุทัศน์ 087-4570157	คุณารณวัชร ใบบายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต
	5	2566-2567	60/2566	โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	จ้างทำโครงสร้างถนน ป้าย และ รั้วบางส่วน	1	เอกชน	-	-		38.90 ✓	-/14	180	13 ก.ย. 66	10 มี.ค. 67	-	-	ปกติ ✓	ค่าตัวแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท พี.เอ็น.เค คอน สตรัคชั่น จำกัด	นายเม้าพงษ์ คอนสมพงษ์ 0818608258 นายสุทัศน์ สงเสริม 0874570157	
กระบี่	6	2566-2568	235/2566	โรงพยาบาลกระบี่	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725+R11-10725-10738- 66+ข.กบ/พิเศษ/1/66		-		68.95 ✓	-/17	580	3 ส.ค. 66	4 มี.ค. 68	-	-	ปกติ ✓	ค่าตัวแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ชินวงศ์ คอน สตรัคชั่น จำกัด	นายเม้าพงษ์ คอนสมพงษ์ 0818๐08258	
พังงา	7	2566-2568	342/2566	โรงพยาบาลพังงา	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและ ห้องประชุม	6	10129+R11-10129-10739- 66		-		246.88 ✓	-/31	820	28 ก.ย. 66	25 ธ.ค. 68	-	-	ปกติ ✓	ค่าตัวแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ลิฟท์ อินโนว่า พร็อพ เพอร์ตี้ จำกัด	นายเม้าพงษ์ คอนสมพงษ์ 0818608258 นายสุทัศน์ สงเสริม 0874570157	
รวม	7										685.06											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายโพธิ์ พงศธรกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 11

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 12

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
12	16	1,994.29	9	1204.85	0	0.00	3	222.95	1	8.50	3	557.99	
ร้อยละ	100		56.25		0.00		18.75		6.25		18.75		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	16	งาน	งบประมาณ	1,994.29	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	9	งาน	งบประมาณ	1204.85	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	222.95	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	8.50	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	557.99	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย


สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายจักรกริสน์ แซ่เล้า)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 12

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วมเบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ตรัง	1	2562-2565	103/2562	รพ.ตรัง	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805,ข.127/ม.ย/61	มี	ไม่มี	610.58	518.00	30/32	1,070	3 ก.ย. 62	7 ส.ค. 65	26 ต.ค. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	บ.งามวงศ์วานการช่าง	ประกอบ 08 8768 7523	-

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วมเบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ตรัง	1	2564-2566	218/2564	รพ.ห้วยยอด	อาคารผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก	4	เอกชน	ไม่มี	มี	43.08	38.34	4/7	505	24 มี.ค. 64	10 ส.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	บ.ตาบใบการโยธา จำกัด	ประกอบ 08 8768 7523	-
	2	2564-2567	91/2565	รพ.ห้วยยอด	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43, ข.19/มี.ค./2564	ไม่มี	มี	152.32	140.00	1/16	800	31 ธ.ค. 64	9 มี.ค. 67	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท สิริ 99 จำกัด	ประกอบ 08 8768 7523	-
นราธิวาส	3	2564-2566	1654/2564	รพ.นราธิวาสราชนครินทร์	อาคารโรงครัว-อาหาร	3	8957, ข.223/ก.ย/63	มี	มี	54.61	54.61	11/20	675	17 ก.ย. 64	23 ก.ค. 66	5 พ.ค. 67	ล่าช้า/เร่งรัด	แก้ไข	พจก.ไอดีพาณิชย์	ประยุทธ+ชัชรินทร์ 08 1541 2404	-
รวม	4										750.95										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายจักรกริสน์ แซ่เล่า)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 12
วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบริโทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
สงขลา	1	2565-2568	561/2565	รพ.สงขลา	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	9	10838+ข.81/ก.ค./64	-	-	511.75	426.90	6/35	1060	29 ส.ค. 65	30 ส.ค. 68	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า AKC	ประยุทธ.โชคชัย 06 1929 1615	-
สตูล	2	2565-2568	127/2565	รพ.สตูล	อาคารบำบัดรักษา	6	10554+ข.67/ก.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	153.85	268.15	7/25	910	28 ก.ค. 65	22 ม.ค. 68		-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ภรณ์เพ็ชร จำกัด	ประยุทธ.โชคชัย 08 1541 2404	-

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบริโทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
สงขลา	1	2566-2566	31/2566	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง	2	11078	ไม่มี	ไม่มี		2.66	3/6	210	27 ก.พ. 23	26 ก.ย. 23			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.วิบูลย์เนชั่นอินทรีย์	โชคชัย 091-5548930	นายภาณุพงษ์ ชุมวงศ์ วิศวกร สบส. เขตที่ 12
	2	2566-2567	369/2566	รพ.สะบ้าย้อย	อาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด	2	11007/R12-11007-11391-66	ไม่มี	ไม่มี		28.34	1/6	365	1 เม.ย. 66	30 มี.ค. 67			ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.อินทระยาสถาปัตย์	จักรีน 0807231685	
	3	2566-2567	502/2566	รพ.สมเด็จ พระบรมราชินีนาถ ณ	แฟลตพยาบาล(อาคารชุดครอบครัว 16 ยูนิต 32 ห้อง)		เอกชน	ไม่มี	ไม่มี		19.70	2/8	360	13 ก.ค. 66	6 ก.ค. 67			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เดชิต วิศวกรรม จำกัด	จักรีน 0807231686	
	4	2566-2566	020/2566	โรงพยาบาลสตูลบุรีรักษ์ สงขลา	โคธมนอกประสงค์		เอกชน	ไม่มี	ไม่มี		1.65	1/2	90	10 ม.ค. 66	11 เม.ย. 66			ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.โยธาพิชญ์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด	โชคชัย 091-5548930	
นราธิวาส	5	2566-2567	564/2566	รพ.สุโหงโกลก	ระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร/วัน	1	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี		32.49	7/9	365	8 เม.ย. 66	22 เม.ย. 67			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.โยธบค เนชั่นเนียร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	ประยุทธ/จักรีน 0815210424	
	6	2566-2566	02416/2566	รพ.นราธิวาสราชนครินทร์	ปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกและหอผู้ป่วยในแผนกจิตเวช	1	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี		8.50	2/4	210	18 เม.ย. 66	14 พ.ย. 67			ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เอ็มซีเอสโอดีเอ็นแอนด์เซอร์วิส จำกัด	จักรีน 0807231685	
พัทลุง	7	2566-2569	305/2566	โรงพยาบาลพัทลุง	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินเป็นอาคารคสล.6ชั้น	6	1264	ไม่มี	ไม่มี		349.60	-/30	1020	24 ก.ค. 66	9 พ.ค. 69			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท งามวงศ์วานการช่าง จำกัด	โชคชัย 091-5548930	คุณาร่วมกับวิศวกรโยธาและนักทำแบบคคค รพ พัทลุง จังหวัดพัทลุง
สงขลา	8	2566-2566	1/2567	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา	อาคารเรียน	6	10144	ไม่มี	ไม่มี		69.26	-/23	720	9 ต.ค. 66	28 ก.ย. 68			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.มิตรผลวิศวกรรม	โชคชัย 091-5548930	
	9	2566-2567	'2/2567	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12	อาคารชุดครอบครัว12ยูนิต(24ครอบครัว)	3	11062	ไม่มี	ไม่มี		16.40	-/8	365	18 ต.ค. 66	18 ต.ค. 67			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.โยธาพิชญ์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด	จักรีน 0807231685	
	10	2566-2567	502/2566	รพ.สมเด็จ พระบรมราชินีนาถ ณ	แฟลตพยาบาล(อาคารชุดครอบครัว 16 ยูนิต 32 ห้อง)	4	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี		19.70	2/8	360	13 ก.ค. 66	6 ก.ค. 67			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เดชิต วิศวกรรม จำกัด	จักรีน 0807231685	
รวม	12										1,243.34											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายจักรกริสน์ แซ่เล่า)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการณ์ก่อสร้าง เขตที่ 12
วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 13

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
13	9	1,450.82	5	961.42	1	59.90	2	327.50	1	102.00	0	0.00	
ร้อยละ	100		55.56		11.11		22.22		11.11		0.00		

สรุป

จำนวนงานทั้งหมดมี

มีจำนวน

9

งาน

งบประมาณ

1,450.82

ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการปกติ

มีจำนวน

5

งาน

งบประมาณ

961.42

ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการล่าช้า

มีจำนวน

1

งาน

งบประมาณ

59.90

ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด

มีจำนวน

2

งาน

งบประมาณ

327.50

ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10

มีจำนวน

1

งาน

งบประมาณ

102.00

ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10

มีจำนวน

0

งาน

งบประมาณ

0.00

ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 3 งาน
งบประมาณ 61.36 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์ โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพฯ	1	2564-2568	139/2564(พ)	รพ.ราชวิถี	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	-	เอกชน	มี	มี	874.50	874.50	9/32	1,450	10 ส.ค. 64	30 ก.ค. 68	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	บริษัท เอ็นแอล ดี เวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่ปรึกษา (ซี ไอที จำกัด)	-
	2	2564-2565	121/2564(พ)	สถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาติมหาราชปิ	พัฒนาศูนย์คัดกรองทารก แรกเกิด	-	แบบจ้างพัฒนาศูนย์ คัดกรองทารกแรกเกิด	ไม่มี	ไม่มี	160.00	102.00	5.1/10	400	2 มิ.ย. 64	7 ก.ค. 65	-	29 ก.ย. 65	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งานถูกปรับ ใช้สิทธิ์ ค่าปรับเป็นร้อยละ 0	บ.เด็กซ์ทริส เอ็นจิ เนียริง จำกัด	อนุพันธ์ 0812354453	-
รวม	2										976.50											

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่ม สัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้าน บาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพฯ	1	2565-2567	176/2565 (พ)	รพ.นพรัตนราชธานี	อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 8 ชั้น หอพักแพทย์ พยาบาล และ เจ้าหน้าที่ อาคารชุด 2 หลัง	8	เอกชน + ข.146/ก.ย./64	ไม่มี	ไม่มี	-	132.00	5/18	650	23 ก.ย. 65	3 ก.ค. 67	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	หจก.คอนเทมโพ รารี คอนสตรัคชั่น	จิราพันธ์+ปริยา ภรณ์ 0899517951	-
รวม	1										132.00											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13
วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพ	1	2565-2566	41/2566	สถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาติมหาราชินี	ปรับปรุงระบบระบายอากาศ ระบบปรับอากาศเพื่อ แก้ปัญหาเชื้อราและปรับปรุง ระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันการ เกิดอัคคีภัยรวมทั้งตกแต่ง สถานที่ให้สวยงามและเป็น มิตรกับเด็ก ชั้น 2	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	29.00	8/8	300	1 ธ.ค. 65	27 ก.ย. 66	-	6 พ.ย. 66	แล้วเสร็จ	รอนัดตรวจรับงานงวด ที่ 8 (งวดสุดท้าย)	บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด	อนุพันธ์ 0812354453	-
	2	2566-2567	29/2566	สถาบันกัลยาราช นครินทร์	อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น	4	11087	ไม่มี	ไม่มี	-	195.50	5/14	540	2 มี.ค. 66	22 ส.ค. 67	-	-	ล่าช้า/ เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท พิธิธชาญ จำกัด	กิรอนันต์+ ไชยพัฒน์ 0899517951	-
	3	2566-2567	142/2566 ลว 9 พ.ค. 66	สถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาติมหาราชินี	โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ หอผู้ป่วย ส.9 เป็น NICU	-	แบบเอกชน	มี	ไม่มี	-	51.50	0/5	240	10 พ.ค. 66	4 ม.ค. 67	-	-	ปกติ	นัดตรวจรับงานงวดที่ 1-4 วันที่ 28 ธ.ค. 66	บริษัท เอส เอส โอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	อนุพันธ์+ฐิตามร 0915149444	-
	4	2566-2566	120/2566 ลว.21 มิ.ย. 66	โรงพยาบาลสงฆ์	ปรับปรุงห้องผ่าตัด	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	24.20	4/4	100	22 มิ.ย. 66	18 ธ.ค. 66	-	-	แล้วเสร็จ	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท เมเจอร์ แอร์คอนดิชั่นนิ่ง จำกัด	อโนทัย + อธิป 081 844 2981	-
	5	2566-2566	5/2566 ลว. 26 มิ.ย. 66	สถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาติมหาราชินี	ปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษ 2 (มหิตลาธิเบศร์ 7ข.)	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	11.30	3/6	210	21 มิ.ย. 66	22 ม.ค. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท เอส เอส โอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	อนุพันธ์ + อธิป 081 844 2981	-
	6	2566-2567	21/2566	สถาบันจิตเวช สมเด็จพระยา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี	-	59.90	1/17	580	2 พ.ค. 66	1 ธ.ค. 67	-	-	ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท เค พี วาย ดี เวลอปเม้นท์ จำกัด	กิรอนันต์+ นรา ศักดิ์ 0899517951	-
	7	2566-2567	6/2566 ลว. 23 ส.ค. 66	โรงพยาบาลราชวิถี	จ้างปรับปรุงบริเวณระเบียงชั้น 5 ห้องตรวจอายุรกรรม อาคารทศมินทรราช	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	8.16	3/3	120	24 ส.ค. 66	21 ธ.ค. 66	-	-	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท เอ็ม วี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ปรียาภรณ์ 09 7073 8668	-
รวม	7										379.56											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ5
สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ5
สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
สถานะการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพ	1	2566-2567	11/2567 ลว.8 พ.ย. 66	โรงพยาบาลราชวิถี	ปรับปรุงพื้นที่หอผู้ป่วยปลูก ถ่ายอวัยวะและหอผู้ป่วยปลูก ถ่ายไขกระดูก ชั้น 17B อาคารทศมินทรอารีราช	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	20.00	0/4	200	9 พ.ย. 66	26 พ.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท เนเซอร์ลิก กรีน อินโนเวชั่น จำกัด	ปรียาภรณ์ 09 7073 8668	-
	2	2566-2567	68/2567 ลว.12 ธ.ค. 66	โรงพยาบาลราชวิถี	ปรับปรุงห้องคลีนรูมสำหรับ ผสมยาเคมีบำบัด ชั้น 16 อาคารทศมินทรอารีราช	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	4.12	0/4	120	27 ธ.ค. 66	10 เม.ย. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท เมเจอร์ แอร์คอนดิชั่นนิ่ง จำกัด	ภูสกร+บรรรวิจิต 0894770889	-
รวม	2										4.12											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
สถานะ สำเร็จ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ5
สถานะ สำเร็จเร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ5
สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 13
วันที่.....