

สถานะงานก่อสร้างสถานพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2566

ประจำเดือน มีนาคม

เขตสุขภาพ	สถานะงานก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการ										จำนวนงานที่แล้วเสร็จ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	หมายเหตุ				
	ปกติ		ล่าช้า		ปรับปรุง/ไม่แน่นอนระยะ 10		รวมงานก่อสร้าง											
	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท								
เขต 1	7	493.94	6	294.06	3	203.49	1	95.85	17	1,087.34	-	17	1,087.34					
เขต 2	4	562.97	2	344.15	6	258.74	0	-	12	1,165.86	-	12	1,165.86					
เขต 3	0	-	7	425.03	0	-	9	764.66	16	1,189.69	-	16	1,189.69					
เขต 4	15	1,399.22	12	1,648.61	7	134.54	3	127.10	37	3,309.47	แล้วเสร็จ 3 งาน มูลค่า 3.71 ล้านบาท	40	3,313.18					
เขต 5	6	548.23	4	517.14	4	536.07	0	-	14	1,601.44	-	14	1,601.44	สถานะ ล่าช้า รพ.จิตเวชหัวหิน 2 งาน มูลค่า 456.70 ล้านบาท และมูลค่า 47.44 ล้านบาท ยังส่งมอบพื้นที่ไม่ได้ (ส่ง ระับการก่อสร้างชั่วคราว)				
เขต 6	5	698.63	7	1,122.69	4	388.98	5	381.03	21	2,591.33	-	21	2,591.33					
เขต 7	0	-	4	199.23	10	596.91	0	-	14	796.14	-	14	796.14					
เขต 8	5	369.01	4	915.29	1	144.88	1	379.00	11	1,808.18	-	11	1,808.18					
เขต 9	7	795.82	5	899.21	0	-	0	-	12	1,695.03	-	12	1,695.03	รอลงนามสัญญา 1 งาน มูลค่า 406 ล้านบาท				
เขต 10	2	398.88	5	240.85	0	-	0	-	7	639.73	-	7	639.73					
เขต 11	7	1,346.61	1	63.77	0	-	4	194.96	12	1,605.34	-	12	1,605.34					
เขต 12	7	810.27	2	194.61	0	-	7	1,055.74	16	2,060.62	-	16	2,060.62					
เขต 13	5	1,241.29	1	8.10	1	2.16	4	338.00	11	1,589.55	แล้วเสร็จ 2 งาน มูลค่า 4.37 ล้านบาท	13	1,593.92					
รวม	70	8,664.87	60	6,872.74	36	2,265.77	34	3,336.34	200	21,139.72		205	21,147.80					

ร้อยละ 35.00

30.00

18.00

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566

เขตสุขภาพที่ ...1.....

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ	
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10			
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท		
1	17	1,087.34	7	493.94	4	220.61	2	73.45	3	203.49	1	95.85		
ร้อยละ	100		41.18		23.53		11.76		17.65		5.88			

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	17	งาน	งบประมาณ	1,087.34	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	493.94	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	220.61	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	73.45	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	203.49	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	95.85	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....


(..นายนิสิต ดิษาย..)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ ...1...

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันี่ 24 มีนาคม 2566

เขตสุขภาพที่ ...1... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
เชียงราย	1	2563-2565	รพ.แม่สาย	อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น	7	10945+ช.167/ท.ย./62	มี	ไม่มี	162.98	132.98	19/20	780	25 ส.ค. 63	15 ก.ค. 65	29 ส.ค. 65 , 5 ก.ค. 67	ปกติ	งดลดค่าปรับร้อยละ 0	บริษัท เวียงพานทวี กันท์ จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	นายวิกร ไตรวาทพงษ์ 063-140-7520
แม่ฮ่องสอน	2	2563-2565	รพ.แม่สะเรียง	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944	ไม่มี	ไม่มี	114.00	95.85	10/14	750	26 ก.ย. 63	16 ต.ค. 65		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ	บริษัท เคนเบอร์ ซีโอ เทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	-

เขตสุขภาพที่ ...1... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2566

เขตสุขภาพที่ ...1.... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งบฯงาน/งบฯงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
เชียงราย	1	2565-2566	รพ.แม่ลาว	อาคารผู้ป่วยนอก พร้อมอาคารห้องเครื่องระบบไปป์ไลน์	2	11006+11025	ไม่มี	ไม่มี	60.62	54.32	0/8	450	28-ก.ย.-65	22-ธ.ค.-66		ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจกรรมร่วมค้นเอ็นพีลัส และ เรบเนค	-	นายวิกร ไตรวาทพงศ์ 063-140-7521 นายกฤตภาส จันทร์หอม สสจ.ชร
แพร่	2	2564-2567	รพ.บ.แพร่	อาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น	11	9039+9039/พิเศษ +ช.299/ พ.ศ./63	มี	มี	-	114.60	2/22	1070	16 ต.ค. 64	20 ก.ย. 67	19 ส.ค. 65	อยู่ระหว่างอนุมัติขยายสัญญา	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่ทันตามสัญญา	บริษัท แมททริค จำกัด (มหาชน)	นายภาณุวัฒน์ กันทรหงษ์ 091 853 0509</	

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 2

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ	
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10			
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท		
2	12	1,165.86	4	562.97	0.00	0.00	2	344.15	6	258.74	0	0.00		
ร้อยละ	100		33.33		0.00		16.67		50.00		0.00			

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	12	งาน	งบประมาณ	1,165.86	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	562.97	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	344.15	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	6	งาน	งบประมาณ	258.74	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายกฤษฎ์ อยู่คง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 2

วันที่.....24 มีนาคม 2566.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปี 24 มีนาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
อุดรดิต์	1	2563-2566	รพ.อุดรดิต์	อาคารวินิจฉัย และรักษา	8	10805	มี	ไม่มี	455.82	455.82	13/32	1,070	19 ต.ค. 63	24 ก.ย. 66		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ไพศาลกิจซิสเต็ม จำกัด	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	ไม่มี
รวม	1									455.82										

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)
---------	-------	---------------------------------	-----------------	--------------	----------------	-----------	------------------------

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปี 24 มีนาคม 2566
เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
สุโขทัย	1	2565-2567	รพ.ศรีสัชนาลัย	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 3 ชั้น	3	8708	ไม่มี	ไม่มี	82.90	82.90	1/15	748	19 พ.ค. 65	7 มิ.ย. 67	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. รัตนาคะ	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ครามนท์ 088-2821570	ไม่มี
ตาก	2	2565-2565	รพ.ท่าสองยาง	อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์	2	9713	ไม่มี	ไม่มี	13.87	13.87	4/6	319	4 ม.ค.65	19 พ.ย.65	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	หจก. ดากขาวละออ	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	ไม่มี
	3	2565-2566	รพ.แม่ระมาด	อาคารจ่ายกลาง	1	แบบเอกชน เลขที่ MRD 002/2564	ไม่มี	ไม่มี	5.66	5.55	1/5	241	20 ก.ค. 65	18 มี.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า บริษัท เพชรไชยา แคมป์พิตอล จำกัด	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	ไม่มี

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 3

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ	
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10			
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท		
3	16	1,189.69	0	0.00	2	86.24	5	338.79	0	0.00	9	764.66		
ร้อยละ	100		0.00		12.50		31.25		0.00		56.25			

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	16	งาน	งบประมาณ	1,189.69	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	86.24	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	338.79	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	9	งาน	งบประมาณ	764.66	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันี่ 24 มีนาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กำแพงเพชร	1	2563 - 2566	รพ.กำแพงเพชร	อาคารบริการและจอดรถ	10	9034,9034/52 +ข.258/ ธ.ค/62	ไม่มี	มี		163.50	12 / 22	1000	1 ต.ค. 63	27 มิ.ย. 66	31 ต.ค. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.กำแพงเพชร ไฟโรจน์ก่อสร้าง	ภาณุพันธ์ นิมสวัสดิ์ 081 9733918	
พิจิตร	2	2563 - 2565	รพ.พิจิตร	อาคารพักแพทย์ 32 ยูนิต	5	10482 +ข.14/ม.ค/63	ไม่มี	ไม่มี		34.50	9 / 12	470	1 ก.ค. 63	4 ม.ค. 65		ปรับเกินร้อยละ 10	ค่าปรับ 0%	กิจการร่วมค้า พาวเวอร์โปร	จ.อ.โสภณ เทียมสอน 063 6299516	
นครสวรรค์	3	2563 - 2565	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารผู้ป่วยพิเศษ 6 ชั้น พร้อม ทางเดินเชื่อม 5 ชั้น	6	เอกชน	มี	ไม่มี		190.00	12 / 18	720	5 ก.ค. 63	25 ก.ย. 65		ปรับเกินร้อยละ 10	ค่าปรับ 0%	บริษัท เจริญภัณฑ์พาณิชย์ (1984) จำกัด	จ.อ.โสภณ เทียมสอน 063 6299516	ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ 089 6409266
อุทัยธานี	4	2563 - 2565	รพ.อุทัยธานี	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	9	10838 +ข.493/ธ.ค./59	มี	มี		309.00	20 / 21	570	10 ส.ค. 63	3 มี.ค. 65	17 เม.ย. 65	ปรับเกินร้อยละ 10	ค่าปรับ 0%	บริษัทเจริญภัณฑ์พาณิชย์(1984)จำกัด	พายุพ ดวงทิม 081 4746110	
อุทัยธานี	5	2563 - 2565	รพ.อุทัยธานี	อาคารจอดรถ	4	11050	ไม่มี	มี		69.30	12 / 13	530	23 พ.ย. 62	5 พ.ค. 64	28 ธ.ค. 64	ปรับเกินร้อยละ 10	ค่าปรับ 0%	บริษัทเจริญภัณฑ์พาณิชย์ (1984)จำกัด	พายุพ ดวงทิม 081 4746110	
										766.30										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



(นายพรกฤษณ์ แทนแก้ว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 3

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันี่ 24 มีนาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอริโทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กำแพงเพชร	1	2564 2566	รพ.คลองขลุง	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ	4	9893 +ข.280/ธ.ค./62	ไม่มี	มี		84.00 ✓	1 / 12	645	27 ส.ค. 64	3 มิ.ย. 66	15 ต.ค. 66	ล่าช้า/เร่งรัด ✓	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.กำแพงเพชรไพโรจน์ ก่อสร้าง	ภาณุพันธ์ นิมสวัสดิ์ 081 9733918	
พิจิตร	2	2564 - 2565	รพ.พิจิตร	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153 +ข.139/ต.ค.62	ไม่มี	ไม่มี		63.54 ✓	6 / 10	450	18 มิ.ย. 64	10 ก.ย. 65		ปรับเกินร้อยละ 10 ✓	ค่าปรับ 0%	กิจการร่วมค้า วิทูรสโ คอนสตรัคชั่น	จ.อ.โสภณ เขียมสอน 063 6299516	
นครสวรรค์	3	2564 - 2565	สนง.ควบคุมโรคที่ 3	อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค		10951 +ข.236/พ.ย./63	ไม่มี	ไม่มี		27.80 ✓	6 / 9	400	24 พ.ค. 64	28 มิ.ย. 65		ปรับเกินร้อยละ 10 ✓	ค่าปรับ 0%	กิจการร่วมค้า เอส เอส พี คอนสตรัคชั่น	ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ 089 6409266	
นครสวรรค์	4	2564 - 2565	รพ.ตาตลี	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095 + ข.187/ก.ย.63	มี	ไม่มี		23.49 ✓	4 / 9	400	4 ส.ค. 64	7 ก.ย. 65		ปรับเกินร้อยละ 10 ✓	ค่าปรับ 0%	บ.ชาดิชยา แอนด์ แอสโซซิ เอทส์ จำกัด	ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ 089 6409266	
อุทัยธานี	5	2564	รพ.หนองฉาง	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095	ไม่มี	มี		23.78 ✓	4 / 9	400	22 ส.ค. 64	22 ก.ย. 65	-	ปรับเกินร้อยละ 10 ✓	ค่าปรับ 0%	บ.ชาดิชยา แอนด์ แอสโซซิ เอทส์ จำกัด	-	นายช่าง สสจ.
พิจิตร	6	2565	รพ.สมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน	อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์	4	11095	-	-		23.25 ✓	6 / 9	400	22 พ.ค 64	25 มิ.ย. 65		ปรับเกินร้อยละ 10 ✓	ค่าปรับ 0%	กิจการร่วมค้า วิทูรส โอคอนสตรัคชั่น	จ.อ.โสภณ เขียมสอน 063 6299516	นายศุภกิจ ศรีสังข์
										245.86										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

(นายพรกฤษณ์ แทนแก้ว)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 3

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันี่ 24 มีนาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งบงาน/งบ งานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุทัยธานี	1	2565	รพ.บ้านไร่	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง	3	9025 +ข.120/ส.ค./64	ไม่มี	ไม่มี		44.84 ✓	5 / 10	365	10 ก.พ. 65	9 ก.พ. 66	2 มิ.ย.65		ล่าช้า ✓	ส่งมอบ รพ.ล่าช้า 5 เม.ย.65	หจก. เอเชียคอนกรีต ก่อสร้าง	พอาทิตย์ ดวงทิม 081 4746110	
นครสวรรค์	2	2565	รพ.โกรกพระ	อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น	4	8186/38	มี	-	41.47	41.40 ✓	5 / 11	366	6 เม.ย.65	19 ส.ค. 66	5 พ.ค.65		ล่าช้า ✓	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ป่าแสพพานิชย์	ไชยวัฒน์ ศิริภค 089 6409266	นายช่าง สสจ.
นครสวรรค์	3	2565	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารจิตเวช 2 ชั้น	2	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี		18.71 ✓	4 / 8	365	7 มี.ค. 65	6 มิ.ย. 66	15 มิ.ย. 65		ล่าช้า/เร่งรัด ✓	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.แสพพัทวิศวกรรม	ไชยวัฒน์ ศิริภค 089 6409266	
กำแพงเพชร	4	2565	รพ.คลองลาน	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	3	10946	ไม่มี	ไม่มี	65.21	58.60 ✓	5 / 10	450	11 พ.ค.65	3 ส.ค. 66	19 ส.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด ✓	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. น.เจริญพันธ์	ภาณุพันธ์ นิมสรวิศ 081 9733918	นายอิศพล ชื่นขวาล 082 768 1288
พิจิตร	5	2565	รพ.สมเด็จพระพุทธราช ตะพานหิน	อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์	2	9713	ไม่มี	ไม่มี		13.98 ✓	2 / 6	320	25 ก.พ. 65	8 มี.ค. 66	1 ธ.ค. 66	8 มี.ค. 66	ล่าช้า/เร่งรัด ✓	คาดว่าจะงานจะถูกปรับ	หจก.ธนาภัสร์รุ่งเรืองการ โยธา	จ.อ.โสภณ เทียมสอน 063 6299516	นายศุภกิจ ศรีสังข์
รวม	5									177.53											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



(นายพรกฤษณ์ แท่นแก้ว)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการณ์ก่อสร้าง เขตที่ 3

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 4

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	17	งาน	งบประมาณ	1292.05	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	157.86	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	399.73	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	594.26	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	74.20	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	66.00	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย


สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10



(นายเสรี ใจซื่อ)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 4

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 24 มีนาคมพ.ศ.2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2563 - 2564	รพ.ปากเกร็ด 2	อาคารหอผู้ป่วย 30 เตียง ซักฟอก จ่ายกลาง	5	10400+ก.146/ก.ย/53 1 เล่ม , ข.406/ต.ค/56 62 แผ่น , ข. 262/ธ.ค/63 3 แผ่น	ไม่มี	ไม่มี		24.20 ✓	6 / 8	480	31 ก.ค. 63	24 พ.ค. 64	31 ม.ค.65	ปรับเกินร้อยละ10 ✓	ปรับเกินร้อยละ 10 ค่าปรับเป็น 0%	หจก. จ ญุกิจ	ธีรวัฒน์ ศรี 089 9517951	
ปทุมธานี	2	2563 - 2566	รพ.คลองหลวง	อาคารผู้ป่วยนอก - ใน 10 ชั้น	10	10097 + ข.259/ธ.ค./62	มี	ไม่มี		268.89 ✓	17 / 32	1095	17 ก.ค. 63	11 ก.ค. 66		ล่าช้า ✓	ค่าคว่างานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท พุทธะเดช จำกัด	อำพร ทิมเจริญ 099 7359484	อนุพงศ์ สิงขัง สสจ.ปทุมธานี
รวมค่างาน										293.09										



(นายเสรี ใจซื่อ)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 4

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 24 มีนาคมพ.ศ.2566


เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2564 - 2566	รพ.พระนั่งเกล้า	อาคารเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุ และพักผู้ป่วย	9	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี		377.00	8 / 28	900	5 ต.ค. 63	23 มี.ค. 66		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท พุทธะเดชะ จำกัด	ธีรวัฒน์ ศรี 089 9517951	นพพล นพคุณ 080 5603069
ปทุมธานี	2	2564 - 2565	รพ.ธัญบุรี	อาคารพยาบาล 32 หน่วย	4	10482	มี	มี		41.80	11 / 12	450	30 มี.ค. 64	25 มิ.ย. 65		ปรับเกินร้อยละ10	ปรับเกินร้อยละ 10	บ. เพ็คโคคอน จก.	อำพร ทิมเจริญ 099 7359484	
สระบุรี	3	2564 - 2565	สสจ.สระบุรี	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	5	9118	มี	มี (คืนเงินค่า เข็ม จาก 15 เมตร เหลือ 7 เมตร)		49.80	8 / 12	450	14 มิ.ย. 64	27 ต.ค. 65		ปรับไม่เกินร้อยละ10	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท ซูโลท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	กิตพงษ์ พงษ์ 086 6646598	
สระบุรี	4	2564 - 2566	รพ.สระบุรี	อาคาร รพ.ระดับปทุมภูมิ	4	เอกชน	มี	มี (คืนเงินค่า เข็ม จาก 15 เมตร เหลือ 7 เมตร)		99.40	8 / 16	700	31 พ.ค. 64	1 พ.ค. 66		ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท ซูโลท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	กิตพงษ์ พงษ์ 086 6646598	

รวมค่างาน 568.00

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน


(นายเสรี ใจเชื้อ)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 4

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที 24 มีนาคม พ.ศ. 2566

เขตสุขภาพที 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
อยุธยา	1	2565	รพ. ท่าเรือ	อาคารพัคแพทย์ 24 ญนิต	4	11095	มี	ไม่มี		24.40 ✓	6 / 9	400	9 พ.ย. 64	13 ธ.ค. 65	พ.ย. 64		ปรับไม่เกินร้อยละ10 ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. สุวรรณพัฒ จก.	สุชาติ จุศิริ 081 9804914	
ลพบุรี	2	2565 - 2567	รพ.ชัยบาดาล	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษา	6	10129	ไม่มี	ไม่มี		198.00 ✓	- / 17	820	4 พ.ย. 64	1 ก.พ. 67	ส.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า มหาทรัพย์ ทริวิศ	กิตพงษ์ ฝั่งอัน 086 6646598	
สระบุรี	3	2565	รพ.วิหารแดง	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟต์)	2	7919	ไม่มี	ไม่มี		19.26 ✓	6 / 8	360	16 มี.ค. 65	10 มี.ค. 66	5 พ.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ระกูลใหญ่ก่อสร้าง จก.	กิตพงษ์ ฝั่งอัน 086 6646598	
สระบุรี	4	2565	สคร.ที่ 4 สระบุรี	อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค	3	10951	ไม่มี	ไม่มี		31.44 ✓	5 / 11	360	28 มี.ย. 65	25 มี.ย. 66	เจาะสำรวจ ดิน ก.ค. 65		ล่าช้า ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท อาร์.พี.โอ.เอส จำกัด	กิตพงษ์ ฝั่งอัน 086 6646598	
อ่างทอง	5	2565	สสจ.อ่างทอง	สำนักงาน สสจ.อ่างทอง	5	9118	ไม่มี	ไม่มี		45.84 ✓	2 / 12	500	17 ส.ค.65	29 ธ.ค. 66	เจาะสำรวจ ดิน ก.ย. 66		ปกติ ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ซูโลท์ เอนจิ เนียริง จำกัด	สุชาติ จุศิริ 081 9804914	
อ่างทอง	6	2565	รพ.วิเศษชัยชาญ	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน 3 ชั้น	3	10954	ไม่มี	ไม่มี		59.80 ✓	- / 14	480	25 ส.ค.65	17 ธ.ค. 66	เจาะสำรวจ ดิน ก.ย. 66		ปกติ ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ซูโลท์ เอนจิ เนียริง จำกัด	-	นายช่างสสจ.อ่างทอง
รวม	6								รวมค่างาน	378.74											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



(นายเสรี ใจชื่อ)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 4

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปี 24 มีนาคม พ.ศ. 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2566	รพ.ไทรน้อย	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย (ขนาด 90 เตียง)	-	แบบก่อสร้างระบบบำบัด สำนักปลัดกระทรวง สาธารณสุข	ไม่มี	ไม่มี	6.821	6.80	- / 4	240	4 ม.ค. 66	31 ส.ค. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ .เอส อาร์ ดี คอน สตรัคชั่น จำกัด	นายอิทธิพร รัตนวราห 087 853 8181	นายกิตติศักดิ์ เอี่ยมละออ 084 556 3769
สระบุรี	2	2566	สคร.ที่ 4	ก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24ห้อง) 2 หลัง	4	11062	ไม่มี	ไม่มี	25.5	25.50	- / 11	540	27 ธ.ค. 65	27 มิ.ย. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ การก่อสร้าง	กิติพงษ์ พึ่งอัน 086 6646598	
สระบุรี	3	2566	ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอ																	

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566
เขตสุขภาพที่ 4

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ	
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10			
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท		
4	20	2,017.42	8	1,241.36	3	116.55	3	538.07	5	60.34	1	61.10		
	100		40.00		15.00		15.00		25.00		5.00			

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	20	งาน	งบประมาณ	2,017.42	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 3 งาน งบประมาณ 3.71 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	8	งาน	งบประมาณ	1,241.36	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	116.55	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	538.07	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	60.34	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	61.10	ล้านบาท	

</

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2563-2565	ทว.14 ก.ย. 63	สถาบันบำราศนราดูร	อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725.ข.134/ค.บ/62	มี	ไม่มี	-	61.10	15/16	500	16 ก.ย. 63	27 ม.ค. 65	6 เม.ย. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	ก่อสร้างให้แล้วเสร็จในเดือน มกราคม 66	บ.ไอทีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด	ขจรศักดิ์+มังกร 08 9696 6597	-

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง
---------	-------	---------------------------------	---------------------	-----------------

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่ม สัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์ โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	6	2564-2567	14/2565 ลว.10 พ.ย. 2564	กรมควบคุมโรค	อาคารศูนย์สาธิตบริการและอาคารจอดรถ	9	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	60.76	480.00	3/21	900	19 พ.ย. 64	6 พ.ค. 67	9 มี.ค. 65	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่างานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บ.ซีเอ็ม แกรนด์ ดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	ประทัย +มังกร+ ขจรศักดิ์ 09 0928 6655	-
	7	2565-2566	15/2565 ลว.17 ม.ค. 65	โรงพยาบาลศรีธัญญา	อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช (บ้านผู้ฝัน)	2	แบบ รพ., ศร 4/2564	ไม่มี	ไม่มี	23.41	18.76	3/8	520	18 ม.ค. 65	21 มี.ย. 66	-	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10				

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2565-2566	1/2566 ลว.2 พ.ย. 65	โรงพยาบาลศิริชัยญา	ปรับปรุงถนนคอนกรีต ทาง เท้า และเชื่อมกันดิน	-	แบบโรงพยาบาล	ไม่มี	ไม่มี	-	8.38	-/5	180	3 พ.ย. 65	1 พ.ค. 66	ไม่มี	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ	บริษัท วัฒนชา การก่อสร้าง จำกัด	นายประทัย อยู่ นาค 090 928 6655	-
	2	2565-2566	53/2566 (พ)	อาคาร 5 ชั้น 4 สถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์	ปรับปรุงพื้นที่สถาบันวิจัย และประเมินเทคโนโลยีทาง การแพทย์ อาคาร 5 ชั้น 4	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	0.725	3/6	180	23 ธ.ค. 65	20 มิ.ย. 66	-	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท ดี.ดี อินฟ ราสตรัคเจอร์ จำกัด	นายนวนพล นพ คุณ 0805603069	-
	3	2566-2567																				

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566

เขตสุขภาพที่6....

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ	
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10			
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท		
6	21	2,591.33	5	698.63	5	670.33	2	452.36	4	388.98	5	381.03		
ร้อยละ	100		23.81		23.81		9.52		19.05		23.81			

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	21	งาน	งบประมาณ	2,591.33	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	698.63	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	670.33	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	452.36	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	388.98	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	381.03	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่ม สัญญา สิ้นสุด สัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ระยอง	1	2564 - 2566	รพ.ปลวกแดง	อาคารผ่าตัด อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยใน	5	10198	มี	ไม่มี		187.00	6/18	800	30 ก.ย. 64	8 ธ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	ดำรงเกียรติ 063-2314265	ชุดพงศ์ เอื้ออุทัยธรรม สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองระยอง
สมุทรปราการ	2	2564 - 2566	รพ.บางจาก	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43	ไม่มี	ไม่มี		128.85	1/16	800	8 มิ.ย.64	17 ส.ค.66	18 พ.ย. 66	ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา หรืออาจมี ค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	หจก.คอนเทมโพรรี คอนสตรัคชั่น	ไกรสุรย์/จักรภพ 089-0411649	
สระแก้ว	3	2564 - 2565	รพ.เขาฉกรรจ์	อาคารอุบัติเหตุ สูง 2 ชั้น	2	8728	ไม่มี	ไม่มี		29.00	8/9	365	18 ก.พ. 64	12 พ						

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2566

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
สมุทรปราการ	1	2565 - 2568	รพ.สมุทรปราการ	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717+ข.116/ส.ค./64	ไม่มี	ไม่มี		321.65	1/25	1095	30 พ.ค. 65	28 พ.ค. 68	18 ก.ย.65		ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	บ.ทริเวิร์คบิวเดอร์ จำกัด	ไกรสุรีย์ 089-0411649	
ชลบุรี	2	2565 - 2568	รพ.ชลบุรี	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717	ไม่มี	ไม่มี		366.21	2/25	1095	25 เม.ย. 65	25 เม.ย. 68	30 มิ.ย.65		ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา หรือปรับไม่ เกินร้อยละ 5	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	นพดล 0818890442 พิษณุ 0810362022	
ชลบุรี	3	2565 - 2566	สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 6 จังหวัด																		

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ ประจําวันที่ 25 มีนาคม 2566
เขตสุขภาพที่ 7

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ	
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10			
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท		
7	14	796.14	-	-	1	0.95	3	198.28	10	596.91	-	-		
ร้อยละ	100		-		7.14		21.43		71.43		-			

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	14	งาน	งบประมาณ	796.14	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	0.95	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	198.28	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	10	งาน	งบประมาณ	596.91	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวัน ที่ 25 มีนาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มงานฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครราชสีมา	1	25 มี.ค. 65 - 15 มี.ค. 67	รพ. พ้วยแกลง	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	4 ชั้น	8815	ไม่มี	ไม่มี	123.02	89.00	1/14	720	23 มี.ค. 65	15 มี.ค. 67	30 มี.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. เคบีพี ดอนสตัคชั่น	ธนาเวช 087 5736889	รัตนกรณ์ 063 4699965
บุรีรัมย์	2	10 ก.พ. 65 - 29 มี.ย. 67	รพ. บุรีรัมย์	อาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์	6 ชั้น	แบบเอกชน	ไม่มี	มี	180.00	170.00	2/20	870	10 ก.พ. 65	29 มี.ย. 67	15 มี.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. นิวัฒน์วิสด	อดิสร 089 9478439 กฤษฎา 093 9299159	- -
บุรีรัมย์	3	4 มี.ค. 65 - 13 ธ.ค. 66	รพ.																		

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวัน ที่ 25 มีนาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มงานฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครราชสีมา	1	5 ม.ค. 66 - 17 ก.ค. 67	รพ. จิตเวช	อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด	5 ชั้น	9668/2558	ไม่มี	ไม่มี		82.999	-/12	560	5 ม.ค. 66	17 ก.ค. 67		-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า NKC	อภิชาติ 089 6578942	-
รวม	1									82.999											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ ☐ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา ☐

สถานะ ลำช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ลำช้า/ง่ังจัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรือ

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุบลราชธานี	1	29 มี.ค. 65 - 6 ก.พ. 67	รพ. วารินชำราบ	อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง	6 ชั้น	9073	ไม่มี	ไม่มี		60.88	1/14	680	29-มี.ค.-65	6-ก.พ.-67	22 มี.ย.65	-	ปกติ	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้าง	บริษัท เอกชัยอุบล (2523)จำกัด	รัตนพล 082 7899893	-
รวม	1									60.88											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ลำช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ลำช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงาน

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 13

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ	
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10			
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท		
13	11	1,589.55	5	1,241.29	0	0.00	1	8.10	1	2.16	4	338.00		
	100		45.45		0.00		9.09		9.09		36.37			

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	11	งาน	งบประมาณ	1,589.55	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 2 งาน งบประมาณ 4.37 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	1,241.29	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	8.10	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	2.16	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10							

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวัน ที่ 24 มีนาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบริโทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพฯ	1	2564-2568	139/2564(พ)	รพ.ราชวิถี	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	-	เอกชน	มี	มี	874.50	874.50	6/32	1,450	10 ส.ค. 64	30 ก.ค. 68	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท เอ็นแอล ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่ปรึกษา (ซีไอที จำกัด)	-
	2	2564-2565	60/2564 ลว.5 ก.พ. 64	รพ.พรรัตน์ราชธานี (พ)	ปรับปรุงอาคาร 4 ตึกผู้ป่วยใน สตินรีเวชกรรมและกุมารเวชกรรม	5	โรงพยาบาล	ไม่มี	ไม่มี	160.00	160.00	7/8	518	5 ก.พ. 64	31 พ.ค. 65	(1) 8 ก.ค. 65 (2) 6 ต.ค. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	คาดว่าจะงานแล้วล่าช้ากว่าสัญญา	พจก.แอสเซนบิลด์	เสรี+บริการณ์ 08 6445 0095	-

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ค่าเงินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์ โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพฯ	1	2565-2565	113/2565(พ) ลว.25 ก.พ.65	รพ.นพรัตนราชธานี	ปรับปรุงโครงสร้างภายในและระบบปรับอากาศ หอผู้ป่วยไฟไหม้ น้ำร้อนลวก (Burn Unit)	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	19.80	18.00	4/7	180	26 ก.พ. 65	24 ส.ค. 65	ไม่มี	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	งานล่าช้ากว่าสัญญา	บ.เอ็กซ์คอน คอน สตรัคชั่น จำกัด	ปริญกรณ์ 09 7073 8668	-
	2	2565-2565	88/2565	โรงพยาบาลเลิดสิน	คลินิกวัดยาง	-	แบบรพ.	ไม่มี	ไม่มี	-	2.16	6/6	180	9 มิ.ย. 65	5 ธ.ค. 65	-	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท สุพัฒนา เจอรวิส จำกัด	ไชยพัฒน์ 08 9512 8333	-
	3</																					

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันี่ 24 มีนาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพ	1	2565-2566	41/2566	สถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาติดมหาราชนิ	ปรับปรุงระบบระบายอากาศ ระบบปรับอากาศเพื่อ แก้ปัญหาเชื้อราและปรับปรุง ระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันการ เกิดอัคคีภัยรวมทั้งตกแต่ง สถานที่ให้สวยงามและเป็น มิตรกับเด็ก ชั้น 2	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	29.000	-/8	300	1 ธ.ค. 65	27 ก.ย. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด	นายสุพร ชุม ทอง 081 844 2981	-
	2	2566-2566	8./2566	ศูนย์ส่งเสริมฯคลอง กุ่มสถาบันราชานุกูล	ก่อสร้างรั้วอาคารศูนย์ส่งเสริมฯ	-	ข.248/ก.ย/66			-	0.389	1/1	45	24 ม.ค. 66	1มี.ค.66	-	-	แล้วเสร็จ	งานแล้วเสร็จทันตาม สัญญา	บริษัท มิ		