

สถานะงานก่อสร้างสถานพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2567

ประจำเดือน มีนาคม

เขตสุขภาพ	สถานะงานก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการ										จำนวนงานที่แล้วเสร็จ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	หมายเหตุ
	ปกติ		ล่าช้า		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		รวมงานก่อสร้าง					
	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท				
เขต 1	5	269.60	0	-	0	-	3	213.00	8	482.60	-	8	482.60	
เขต 2	10	679.94	0	-	1	10.31	1	455.82	12	1,146.07	แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า 119.25 ล้านบาท	13	1,265.32	
เขต 3	5	307.52	2	236.32	2	247.50	3	70.52	12	861.86	แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า 7.05 ล้านบาท	13	868.91	
เขต 4	13	1,482.27	9	1,955.69	2	395.76	0	-	24	3,833.72	แล้วเสร็จ 6 งาน มูลค่า 114.34 ล้านบาท	30	3,952.56	
เขต 5	5	535.58	2	430.20	2	438.92	2	41.02	11	1,445.72	แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า 2.74 ล้านบาท	12	1,448.46	
เขต 6	8	352.68	6	1,293.52	1	187.00	5	580.89	20	2,414.09	แล้วเสร็จ 3 งาน มูลค่า 108.27 ล้านบาท	23	2,522.36	
เขต 7	3	847.29	4	212.84	1	2.10	2	166.74	10	1,228.97	แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า 29.00 ล้านบาท	11	1,228.97	
เขต 8	5	344.42	0	-	3	959.10	0	-	8	1,303.52	-	8	1,303.52	ยกเลิกสัญญา 1 งาน มูลค่า 377.60 ล้านบาท
เขต 9	14	2,084.06	5	952.29	0	-	0	-	19	3,036.35	-	19	3,036.35	
เขต 10	4	410.95	3	421.15	0	-	1	23.11	8	855.21	-	8	855.21	
เขต 11	7	1,265.56	2	220.80	0	-	2	314.07	11	1,800.43	-	11	1,800.43	
เขต 12	9	1,394.64	2	82.95	1	140.00	3	42.65	15	1,660.24	แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า 8.5 ล้านบาท	16	1,668.74	
เขต 13	5	919.72	5	409.18	0	-	0	-	10	1,328.90	-	10	1,328.90	
รวม	93	10,894.23	40	6,214.94	13	2,380.69	22	1,907.82	168	21,397.68	-	182	21,762.33	
ร้อยละ	55.36		23.81		7.74		13.10							

ข้อมูลผู้ประสานงานกรณีหากมีข้อสงสัยรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	เบอร์โทร	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	นายพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ	096 942 8789	ผู้อำนวยการกองแบบแผน	
2	นายนิสิต ดิษสาย	081 847 3477	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 1	
3	นายกฤษฎ์ อยู่คง	081 844 4671	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 2	
4	นายพรกฤษณ์ แทนแก้ว	081 816 2584	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 3	
5	นายเสรีใจ ใจชื่อ	081 810 7433	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 4	
6	นายสุทธิพร ปรีชา	089 732 1581	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 5	
7	นายอับดุลกอดเดส อมรีก	094 550 1439	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 6	
8	นายชาติศักรินทร์ พาหุกุล	086 977 3248	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 7	
9	นายธนเศรษฐ์ ร่มชาติ	086 321 3961	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 8	
10	นายบดีนทร์ วิบูลวัฒน์	081 807 1573	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 9,10	
11	นายไพรัช พงศธรกุล	081 456 5825	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 11	
12	นายจักรกริสัน แซ่เล่า	085 044 5515	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 12	
13	นายปฎิภาณ อินทร์ทอง	089 529 4019	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 13	

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 26 มีนาคม 2567

เขตสุขภาพที่ ...1.....

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
1	8	482.60	5	269.60	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	213.00	
ร้อยละ	100		75.00		0.00		0.00		0.00		25.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	8	งาน	งบประมาณ	482.60	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	269.60	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	213.00	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(..นายนิสิต ดิษสาย..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ ...1...

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2567

เขตสุขภาพที่ ...1... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวด งาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
เชียงใหม่	1	2564-2566	รพ.มอช	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	9893	ไม่มี	ไม่มี	72.22	80.09	9/12	645	31 มี.ค. 64	4 ม.ค. 66	-	ครบถ้วนกว่าร้อยละ 10	อยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิกสัญญา	บริษัท เอ็นเอส ซี แอนด์ ทีวอลคอนเน็ค จำกัด	นายไพโรจน์ เมืองดี 0932925919	นายณัฐพงศ์ เอ็นใจ 084-040-3593 สหจ. เชียงใหม่
รวม	1									80.09										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ค่าต่ำ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ค่าสูง/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่กินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(.....)

หัวหน้างานกลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ ...1...
วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2567

เขตสุขภาพที่ ...1... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งบค งาน/วงเงินทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เสนอให้	ผู้ควบคุมงานร่วม เสนอให้	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
เชียงราย	1	2565-2566	รพ แม่ลาว	อาคารผู้ป่วยนอก พร้อมอาคารห้อง เครื่องระบบไปป์ไลน์	2	11006+11025	ไม่มี	ไม่มี	60.62	54.32	4/8	605	29/9/65	29 ก.ย. 65		25 พ.ค. 67	ปกติ	ค่าความแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้าเอ็นพีเอส และ เบนเนค		นายจิตร ไชยวงศ์ 063-140-7521 นายกฤษณาส จันทน์หอม สสจ.ชร
แพร่	2	2564-2567	รพบ แพร่	อาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น	11	9039+9039/พิเศษ +ช.299/ ค.ค./63	มี	มี	-	114.60	11/22	1070	16 ต.ค. 64	20 ก.ย. 67	19 ต.ค. 65	3 มิ.ย. 68	ปกติ	ค่าความแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท แมทเทค จำกัด (มหาชน)	นายภาณุวัฒน์ กันตพงษ์ 091 853 0509	.
เชียงใหม่	3	2565-2566	รพ จอมทอง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี	71.96	60.98	14/15	580	28 มี.ค. 65	28 ต.ค. 66	20 ก.ค. 65	28-ค.ค.-66	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	ค่าความแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.เอ็นพีเอส คอน สตรัคชั่น , บริษัท เชน เนค ซีโอบีเคอเคอช อีแ นโวลูชั่น จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	นายพรภิษฐ์ คำจุมบ่า รพ.จอมทอง
ลำปาง	4	2565-2566	รพ.มะเขือลำปาง	อาคารสนับสนุนบริการ ศูนย์ประชุม และห้องตรวจ	8	8894	ไม่มี	ไม่มี	-	71.93	10/12	530	7 พ.ค. 65	18 พ.ค. 66	-	10-มี.ค.-67	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	ค่าความแล้วเสร็จไม่ทันตาม สัญญา	บริษัท สดปโยธฯ จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	นายปิติพงษ์ กิ่งทอง 099-525-6449

เขตสุขภาพที่ ...1... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งบค งาน/วงเงินทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เสนอให้	ผู้ควบคุมงานร่วม เสนอให้	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
เชียงใหม่	5	2566-2567	รพ.สวนป่า	อาคารผู้ป่วยจิตเวชถาวร 90 เตียง	3	9550/52+ข 127/มี.ย./65 +ก 16/ม.ค./54	ไม่มี	ไม่มี	-	54.99	11/12	450	1 ธ.ค 65	13 มี.ค 67	-	ไม่มี	ปกติ	ค่าความแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท จินเนมร จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	
	6	2566-2567	รพ.นครพิงค์	อาคารพักแพทย์ 40 คูณ 6 ชั้น	6	11096 + R01-11096-10713-66	ไม่มี	ไม่มี	-	36.85	8/14	530	18 เม.ย 66	2 ก.ค 67	-	ไม่มี	ปกติ	ค่าความแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ลำหูนกอินทรี	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2417	นายธีรยุทธ์ กองแดง รพ.นคร พิงค์
เชียงราย	7	2566-2567	รพ.พาน	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1 ชั้น	1	10404+R01-11190-10404-66	ไม่มี	ไม่มี	-	8.84	1/8	300	9 ก.ย 66	4 ก.ค 67	-	ไม่มี	ปกติ	ค่าความแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เอ็มที คอนแทค จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2419	
รวม	7									402.51											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถผ่านเป็นงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(.....)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ ...1...
วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567

เขตสุขภาพที่ 2

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
2	12	1,146.07	10	679.94	0.00	0.00	0	0.00	1	10.31	1	455.82	
ร้อยละ	100		83.33		0.00		0.00		8.33		8.33		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	12 ✓	งาน	งบประมาณ	1,146.07 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	10 ✓	งาน	งบประมาณ	679.94 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	- ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	- ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	1 ✓	งาน	งบประมาณ	10.31 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	1 ✓	งาน	งบประมาณ	455.82 ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน
งบประมาณ 119.25 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายกฤษฎ์ อยู่คง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 2

วันที่.....25 มีนาคม 2567.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2567

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
อุดรธานี	1	2563-2566	รพ.อุดรธานี	อาคารวินิจฉัย และรักษา	8	10805	มี	ไม่มี	455.82	455.82	26/32	1,070	19 ต.ค. 63	24 ก.ย. 66	7 พ.ย. 67	ค่าปรับเป็น 0%	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา มี ค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10	บ.ไพศาลกิจซิตเต็ม จำกัด	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	ไม่มี
รวม	1									455.82										

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
เพชรบูรณ์	1	2564 - 2566	รพ.หล่มสัก	อาคารผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ	4	8815	ไม่มี	ไม่มี	119.25	119.25	14/14	720	16 ก.ค.64	5 ก.ค 66	-	งานแล้วเสร็จ	งานแล้วเสร็จ	บ.วี สถาปนิคย์ จำกัด	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-4450095	ไม่มี
รวม	1									119.25										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เฝ้าระวัง หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายภูษณ อยู่นาค)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 2

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2567

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
สุโขทัย	1	2565-2567	รพ.ศรีสัชนาลัย	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 3 ชั้น	3	8708	ไม่มี	ไม่มี	82.90	82.90	7/15	748	19 พ.ค. 65	7 มิ.ย. 67	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	พจก. รัตนนาคะ	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ครานนท์ 088-2821570	ไม่มี
รวม	1									82.90										

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
พิษณุโลก	1	2561-2567	รพร.นครไทย	อาคารผ่าตัดคลอดและผู้ป่วยหนัก(ICU)	3	เอกชน	มี	มี	47.39	47.39	7/15	550	13 มี.ค. 61	13 ก.ย. 62	14 มี.ค. 67	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	พจก.คอนแทมโฟรารี คอนสตรัคชั่น	นายอวยชัย สุ่มใจ 081-2843306	ไม่มี
	2	2566-2568	รพ.วังทอง	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 4 ชั้น	4	8708	ไม่มี	ไม่มี	69.69	69.69	4/15	650	23 พ.ค. 66	2 มี.ค. 68	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุออสไนด์	นายอวยชัย สุ่มใจ 081-2843305	ไม่มี
	3	2566-2568	วสส.พิษณุโลก	อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา	6	8294	ไม่มี	ไม่มี	64.49	64.50	2/15	540	27 ก.ย. 66	20 มี.ค. 68		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เกียรติธานิคอนสตรัคชั่น (1990) จำกัด	นายอวยชัย สุ่มใจ 081-2843306	ไม่มี
อุดรธานี	4	2566-2567	รพ.พิชัย	อาคารผู้ป่วยพิเศษ 12 เตียง	1	10828	ไม่มี	ไม่มี	10.82	10.31	7/8	300	18 มี.ค. 66	11 ม.ค. 67	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา มี ค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	พจก.ศรีวังชัย บิลด์ดิ้ง อินดัสทรี	นายอวยชัย สุ่มใจ 081-2843306	ไม่มี
	5	2566-2567	รพ.ลับแล	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	3	10946	ไม่มี	ไม่มี	68.50	68.50	4/10	450	29 มิ.ย. 66	20 ก.ย. 67		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	พจก. รัตนนาคะ	นายอวยชัย สุ่มใจ 081-2843306	ไม่มี
	6	2566-2567	รพ.อุดรดิตถ์	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 72 ยูนิท	6	10949	ไม่มี	ไม่มี	97.68	97.60	9/18	640	14 ก.ย. 65	14 มิ.ย. 67	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนนาคะ	นายอวยชัย สุ่มใจ 081-2843306	ไม่มี
สุโขทัย	7	2566-2568	รพ.สุโขทัย	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิท	6	10949	ไม่มี	ไม่มี	85.00	85.00	2/18	640	25 เม.ย. 66	23 ม.ค. 68	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า บี.ซี.เอส	นายเสรี ชัยสุพธิกุลรัตน์ นายสุรศักดิ์ สวรรค์ครานนท์ 088-2821570	ไม่มี
	8	2566-2568	รพ.สวรรคโลก	อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น	6	10976	ไม่มี	ไม่มี	69.86	69.86	1/16	720	19 พ.ค. 66	7 พ.ค. 68	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	พจก.ตากขาวระอล	นายเสรี ชัยสุพธิกุลรัตน์ นายสุรศักดิ์ สวรรค์ครานนท์ 088-2821570	ไม่มี
	9	2566-2567	รพ.ศรีสัชนาลัย	ระบบบำบัดน้ำเสียคลองวนเวียนขนาด รองรับ 150 ลบ.ม/วัน	1	เอกชน	มี	ไม่มี	12.28	12.28	1/6	350	22 ก.ค. 66	5 ก.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.อินเตอร์เทค เทคโนโลยี จำกัด	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ครานนท์ 088-2821570	ไม่มี
เพชรบูรณ์	10	2566-2568	รพ.หนองไผ่	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 3 ชั้น	3	8708/พิเศษ/ 43	ไม่มี	ไม่มี	82.88	82.22	4/15	750	9 มี.ค. 66	27 มี.ค. 68	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	พจก.ไทยดวาร์บิงสามพันก่อสร้าง	นายเสรี ชัยสุพธิกุลรัตน์ 086-4450095	ไม่มี
รวม	10									607.35										

ลงชื่อ.....

(นายกฤษฎ์ อยู่คง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 2

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567
เขตสุขภาพที่ 3

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
3	12	861.86	5	307.52	1	169.17	1	67.15	2	247.50	3	70.52	
ร้อยละ	100		41.67		8.33		8.33		16.67		25.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	12	งาน	งบประมาณ	861.86	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน งบประมาณ 7.05 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	307.52	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	169.17	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	67.15	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	247.50	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	70.52	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10



นายพรกฤษณ์ แทนแก้ว

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 3

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2567

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบนรโพร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบนรโพร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กำแพงเพชร	1	2563 - 2566	รพ.กำแพงเพชร	อาคารบริการและจอดรถ	10	9034,9034/52 +ข.258/ ธ.ค/62	ไม่มี	มี		163.50	20 / 22	1000	1 ต.ค. 63	27 มิ.ย. 66	31 ต.ค. 66	ปรับไม่เกินร้อยละ10	ค่าปรับ 0%/คาดว่าจะแล้ว เสร็จทันมาตรวจงวดค่าปรับ	หจก.กำแพงเพชร โพธิ์เงินก่อสร้าง	ภานุพันธ์ นิมสรณ์ 081 9733918	
											163.50									

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ ๕
- สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ ๕
- สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ ๑๐
- สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ ๑๐
- สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

นายพรกฤษณ์ แพนแก้ว
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 3

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2567

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ค่าเนิการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอริโทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กำแพงเพชร	1	2564 2566	รพ.คลองขลุง	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ	4	9893 +ข.280/ธ.ค./62	ไม่มี	มี		84.00	7 / 12	645	27 ส.ค. 64	3 มี.ย. 66	15 ต.ค. 66	ปรับไม่เกินร้อยละ10	ค่าปรับ 0%/คาดว่าแล้ว เสร็จทันมาตรการลดค่าปรับ	หจก.กำแพงเพชรโพธิ์จัน ก่อสร้าง	ภาณุพันธ์ นิเมสส์ดี 081 9733918	
นครสวรรค์	3	2564 - 2565	รพ.ศาลาลี	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095 + ข.187/ก.ย.63	มี	ไม่มี		23.49	6 / 9	400	4 ส.ค. 64	7 ก.ย. 65		ปรับเกินร้อยละ 10	ค่าปรับเกินมาตรการ 0% / ยังดำเนินการ	บ.ชาติชาย แอนด์ แอสโซซิ เอทส์ จำกัด	ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ 089 6409266	นางสาวเพ็ญแข ศรีวงศ์ สจจ.นครสวรรค์
อุทัยธานี	4	2564	รพ.หนองฉาง	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095	ไม่มี	มี		23.78	8 / 9	400	22 ส.ค. 64	22 ก.ย. 65	-	ปรับเกินร้อยละ 10	ค่าปรับเกินมาตรการ 0% / ยังดำเนินการ	บ.ชาติชาย แอนด์ แอสโซซิ เอทส์ จำกัด	ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ 089 6409267	นางสาวเพ็ญแข ศรีวงศ์ สจจ.นครสวรรค์
พิจิตร	5	2565	รพ.สมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095	-	-		23.25	7 / 10	400	22 พ.ค. 64	25 มี.ย. 65		ปรับเกินร้อยละ 10	ค่าปรับเกินมาตรการ 0% / ยังดำเนินการ	กิจการร่วมค้า วิทูเอส ไคคอนสตรัคชัน	จ.อ.โสภณ เทียมสอน 063 6299516	นายศุภกิจ ศรีวัช สจจ. พิจิตร
											154.52									

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ ๕

สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ ๕

สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ ๑๐

สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ ๑๐

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

นายพรกฤษณ์ แท่นแก้ว
วิศวกรโยธาชำนานุการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 3

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2567

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งบกลาง/งบงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบลอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบลอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
นครสวรรค์	1	2566	สำนักงานควบคุมโรคที่ 3	ก่อสร้างอาคารชุด 12 ยูนิต (24 ห้อง)	3	11062	ไม่มี	ไม่มี		12.68	3 / 8	360	25 พ.ค. 66	18 พ.ค. 67	ก.ค. 66	-	ปกติ	ค่าความแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ทรัพย์นิเวศ ทรัพย์ จำกัด	โชยวัฒน์ ศิริภค 089 6409266	นายชนากกร แยมสุข สบสมชคธีร
นครสวรรค์	2	2566	สำนักงานควบคุมโรคที่ 3	ก่อสร้างอาคารคลังยา เวชภัณฑ์ และพัสดุ 2 ชั้น	2	10109	ไม่มี	ไม่มี		7.05	6 / 6 (แล้วเสร็จ)	300	25 พ.ค. 66	19 มี.ค. 67	ก.ค. 66	-	แล้วเสร็จ มีนาคม 2567	ค่าความแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ทรัพย์นิเวศ ทรัพย์ จำกัด	โชยวัฒน์ ศิริภค 089 6409266	นายชนากกร แยมสุข สบสมชคธีร
พิจิตร	3	2556	โรงพยาบาลพิจิตร	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 800 ลบ.ม./วัน	1	R02-00000-10726-66	ไม่มี	ไม่มี		34.95	4 / 9	450	17 พ.ค. 66	8 ส.ค. 67	-	-	ปกติ	ค่าความแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท แชน เทค เซ็นเตอร์ จำกัด	จ.อ.โสภณ เทียมสอน 063 6299516	
พิจิตร	4	2556	โรงพยาบาลบางมูลนาก	อาคารคลอด พักผู้ป่วย 90 เตียง	4	R03-8791/53-11260-66	ไม่มี	ไม่มี		67.15	6 / 9	350	20 มี.ย. 66	18 มี.ย. 67	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด	ค่าความแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ซูโอท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	กาญจน์ธน์ นิเมสส์ดี 081 9733918	
กำแพงเพชร	5	2556	โรงพยาบาลไตรภม	อาคารอุบัติเหตุ	2	R03-8728-11229-66	ไม่มี	ไม่มี		31.89	7 / 9	350	4 ก.ค. 66	2 ก.ค. 67	-	-	ปกติ	ค่าความแล้วเสร็จตามสัญญา	ทศก.ท.เจริญภัณฑ์ก่อสร้าง	กาญจน์ธน์ นิเมสส์ดี 081 9733918 นายชิตพล ชื่นชวาล 082 7681287	
ชัยนาท	6	2556	โรงพยาบาลชัยนาท นเรนทร	อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิก พิเศษและส่งเสริมสุขภาพ	5	10964	ไม่มี	ไม่มี		169.17	3 / 16	595	7 ส.ค. 66	28 มี.ค. 67	-	-	ล่าช้า	ค่าความแล้วเสร็จตามสัญญา	ทศก.ท.เจริญภัณฑ์ก่อสร้าง	โชยวัฒน์ ศิริภค 089 6409266 นายกิตติพัฒน์ ชวลิต 087 4916224	
พิจิตร	7	2566	โรงพยาบาลพิจิตร	อาคารผู้ป่วยนอก ทันตกรรม และพยาธิวิทยาคลินิก	4	R03-00000-10726	ไม่มี	ไม่มี		187.00	1 / 18	700	5 ก.ค. 66	29 ก.ค. 68	-	-	ปกติ	ค่าความแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท วิสตาบิลิตี้ จำกัด	จ.อ.โสภณ เทียมสอน 063 6299516	
นครสวรรค์	8	2566	สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3	อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 3	4	ข.37/พ.ค.64	ไม่มี	ไม่มี		41.00	3 / 8	450	31 ส.ค. 66	26 ก.ย. 67	ก.ย. 66	-	ปกติ	ค่าความแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ติญญ กรุ๊ป จำกัด	โชยวัฒน์ ศิริภค 089 6409266	นางสาวเพ็ญนถ ศรีวงศ์ ฤทธจ.นครสวรรค์
รวม	8									550.89											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ ๕

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ ๕

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ ๑๐

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ ๑๐

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



นายพรกฤษณ์ แพนแก้ว
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 3

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567

เขตสุขภาพที่ 4

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
4	16	2,433.70	10	1,151.54	1	15.64	4	1,247.76	1	18.76	0	0.00	
ร้อยละ	100		62.50		6.25		25.00		6.25		0.00		

สรุป

จำนวนงานทั้งหมดมี

มีจำนวน

16

งาน

งบประมาณ

2,433.70

ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 3 งาน
งบประมาณ 4.5 ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการปกติ

มีจำนวน

10

งาน

งบประมาณ

1,151.54

ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการล่าช้า

มีจำนวน

1

งาน

งบประมาณ

15.64

ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด

มีจำนวน

4

งาน

งบประมาณ

1,247.76

ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10

มีจำนวน

1

งาน

งบประมาณ

18.76

ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10

มีจำนวน

0

งาน

งบประมาณ

0.00

ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2567

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		ข้อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2564-2567	330/2564 ลว.20ส.ค.64	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	อาคารห้องปฏิบัติการและทดลอง (MSI)	-	11077.ข.260/ก.ย/63	ไม่มี	ไม่มี	-	743.00	12/27	1,095	1 ก.ย. 64	30 ส.ค. 67		-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ทจก.จ.ธนกิจ	อภิชาติ 08 4517 2691	-
	2	2564-2567	257/2564	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	อาคารปฏิบัติการและจอตรก	7	11029	ไม่มี	ไม่มี	281.50	249.80	15/20	1,080	24 ส.ค. 64	30 ส.ค. 67		-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.ตรีพัช เอ็นจิเนียริง จำกัด	มังกร+อโนทัย 08 1844 2981	-
รวม	2										992.80											

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ข้อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2564-2567	14/2565 ลว.10 พ.ย. 2564	กรมควบคุมโรค	อาคารศูนย์สาธิตบริการและอาคารจอตรก	9	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	60.76	480.00	4/21	900	19 พ.ย. 64	6 พ.ค. 67	9 มี.ค. 65	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	ประทัย+มังกร+ ขจรศักดิ์ 09 0928 6655	-
	2	2565-2566	15/2565 ลว.17 ม.ค. 65	โรงพยาบาลศรีธัญญา	อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช (บ้านสุสัน)	2	แบบ รพ, ศบ 4/2564	ไม่มี	ไม่มี	23.41	18.76	7/8	520	18 ม.ค. 65	21 มิ.ย. 66	-	3 ธ.ค. 66	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ	บริษัท โปรเจกท์ อินเตอร์เทค จำกัด	ประทัย 09 0928 6655	-
รวม	2										498.76											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการจนก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13
วันที่.....

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

၁၆၇

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2567

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/วาคงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบลอร์	ผู้ควบคุมงานร่วม เบลอร์	
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ
นนทบุรี	1	2566-2567	07/2567 สว.4 ต.ค. 66	สถาบันสิรินธรเพื่อ การฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางการแพทย์แห่งชาติ	ปรับปรุงอาคารพัฒนาวิชาการ	-	-	มี	ไม่มี	-	8.93	2/5	180	5 ต.ค. 66	1 เม.ย. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท อินเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ เอเชีย จำกัด	อนุพันธ์ 0812354453	-
	2	2566-2567	1/2567 สว.19 ต.ค.66	วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี จังหวัด นนทบุรี	อาคารโรงจอดรถ	-	9927	ไม่มี	ไม่มี	-	2.29	0/2	90	20 ต.ค. 66	19 ม.ค. 67	-	10 มี.ค. 67	แล้วเสร็จ	งานแล้วเสร็จมีการ ขยายสัญญา 40 วัน	บริษัท เบสซ์ วินด์ เพาเวอร์ จำกัด	ประทัย 09 0928 6655	-
	3	2566-2567	1/2567 สว.10 พ.ย. 66	โรงพยาบาลบางใหญ่	ปรับปรุงห้องผ่าตัดมาตรฐานและระบบเวียน อากาศแบบลามินาร์ Clean room with Laminar flow ปรับปรุงระบบอากาศชนิดความ ดันบวกพร้อมควบคุมความชื้นและปรับปรุง โครงสร้างห้องผู้ป่วยวิกฤต ICU ระบบอากาศ ธรรมดา	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	22.50	1/5	210	13 ธ.ค. 66	9 ก.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท โดนามิก ซอสฟิเทค ซิส เต็มส์ จำกัด	กฤษฎา + นวพล 0939299159	-
ปทุมธานี	4	2566-2567	29/2567 สว.15 ธ.ค.66	โรงพยาบาลมหา วชิราลงกรณ์ธัญบุรี	ปรับปรุงศูนย์บริการให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	16.58	2/4	180	15 ม.ค. 67	12 มี.ย. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท วอลเกอร์ เอสเทท จำกัด	อำพร 0997359484	-
	5	2566-2568	28/2567 สว.15 ธ.ค.67	โรงพยาบาลมหา วชิราลงกรณ์ธัญบุรี	ปรับปรุงหออภิบาลคุณภาพชีวิต	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	30.90	2/4	180	15 ม.ค. 67	12 มี.ย. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท วอลเกอร์ เอสเทท จำกัด	อำพร 0997359484	-
รวม	5										81.20											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีล่าช้าไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีล่าช้ามากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีล่าช้าไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีล่าช้ามากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567

เขตสุขภาพที่ 4

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
4	8 /	1,400.02	3 /	330.73	2	294.39	2 /	397.90	1 /	377.00	0	0.00	
ร้อยละ	100		37.50		25.00		25.00		12.50		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	8	งาน	งบประมาณ	1,400.02	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	330.73	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	294.39	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	397.90	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	377.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 3 งาน
งบประมาณ 114.34 บาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย


สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10



นายเสรี ใจชื่อ

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 4

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ปทุมธานี	1	2563 - 2566	รพ.คลองหลวง	อาคารผู้ป่วยนอก - ใน 10 ชั้น	10	10097 + ข.259/ร.ค./62	มี	ไม่มี		268.89	31 / 32	1095	17 ก.ค. 63	11 ก.ค. 66		ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท พุทธะเดอะ จำกัด	อภาพ พิณเจริญ 099 7359484	อนุพงศ์ สิงห์ สถ.ปทุมธานี
รวมค่างาน										268.89										

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2564 - 2566	รพ.พระนั่งเกล้า	อาคารเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุ และพักผู้ป่วย	9	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี		377.00	23 / 28	900	5 ต.ค. 63	23 มี.ค. 66		ปรับไม่เกินร้อยละ10	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท พุทธะเดอะ จำกัด	ธีรวัฒน์ ศิริ 089 9517951	นพพล นพคุณ 080 5603069
สระบุรี	2	2564 - 2566	รพ.สระบุรี	อาคาร รพ.ระดับปฐมภูมิ	4	เอกชน	มี	มี (คืนเงินค่า เพิ่ม จาก 15 เมตร เหลือ 7 เมตร		99.40	16 / 16 (แล้วเสร็จ)	700	31 พ.ค. 64	1 พ.ค. 66		แล้วเสร็จ มีนาคม 2567	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท ภูเก็ต เอ็นจิเนียริง จำกัด	กิตติพงษ์ พึ่งยืน 086 6646598	
รวมค่างาน										476.40										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



นายเจี๊ยง ใจชื่อ

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 4


งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา				
ลพบุรี	1	2565 - 2567	รพ.ชัยบาดาล	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษา	6	10129	ไม่มี	ไม่มี		198.00	5 / 17	820	4 พ.ย. 64	1 ก.พ. 67	ส.ค. 65	ลำปาง/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	กิจการร่วมค้า มหานครไทย กรุวิศ	กิตติพงษ์ พึ่งอิน 086 6646598	
รวม	1	รวมค่างาน								198.00										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ลำช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ลำช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



นายเสรี ใจชื่อ
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 4

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
สระบุรี	1	2566	สคร.ที่ 4	ก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24ห้อง) 2 หลัง	4	11062	ไม่มี	ไม่มี	25.5	25.50	5 / 11	540	27 ธ.ค. 65	27 มี.ย. 67	-	-	ล่าช้า	ค่าจ้างงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ การก่อสร้าง	กิตพงษ์ พึ่งยืน 086 6646598	
สระบุรี	2	2566	ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการ ระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ (จำนวน 2 หลัง)	2	11058	ไม่มี	ไม่มี	2.999	3.00	5 / 5 (แล้วเสร็จ)	320	1 มี.ค. 66	14 มี.ค. 67	-	-	แล้วเสร็จ มีนาคม 2567	ค่าจ้างงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนคร คอนกรีตเสริม	กิตพงษ์ พึ่งยืน 086 6646598	นายชูวิทย์ แบ่งเงิน ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพ ที่ 4
สระบุรี	4	2566	ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	ก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24ห้อง)	4	11062	ไม่มี	ไม่มี		11.94	8 / 8 (แล้วเสร็จ)	360	1 เม.ย. 66	24 มี.ค. 67	-	-	แล้วเสร็จ มีนาคม 2567	ค่าจ้างงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ดัสตินนคร จำกัด	กิตพงษ์ พึ่งยืน 086 6646598	
พระนครศรีอยุธยา	5	2566	รพ.เสนา	อาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด LAB และ อำนวยการ	5		ไม่มี	ไม่มี	200	192.23	1 / 25	800	6 ก.ค. 66	13 ก.ย. 68	-	-	ปกติ	ค่าจ้างงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เวสต์ เคนทอน จำกัด	ธีรวิทย์ ศรี 089 9517951	ภาวิธ แก้วสมบัติ 090 9094609
พระนครศรีอยุธยา	6	2566	ศูนย์การแพทย์ กรมการแพทย์ จ. พระนครศรีอยุธยา	ก่อสร้างกำแพงกันดินและปรับพื้นที่ถม ดินพร้อมบดอัดแน่น	-	ก.36/มี.ค./65	ไม่มี	ไม่มี		199.90	10 / 12	300	3 พ.ค. 66	26 ก.พ. 67	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด	ค่าจ้างงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ดอนเมืองการเกษตร จำกัด	อำพร พิมเจริญ 099 7359484	นายกิตติศักดิ์ เขื่อนละออง 084 556 3769
นนทบุรี	7	2556	รพ.บางใหญ่	ปรับปรุงห้องผ่าตัดและระบบหมุนเวียน อากาศ , ปรับปรุงห้องผ่าตัดความดันบวก , ปรับปรุงโครงสร้างท่อผู้ป่วย	-	ก.140/ตค/65 , ก.57/ เมษ/63 ,ก71/พค/63	ไม่มี	ไม่มี		22.50	1 / 5	210	13 ธ.ค. 66	9 ก.ค. 67	ไม่มี	-	ปกติ	ค่าจ้างงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท โดมินิก ฮอสติเทล ซิสเต็ม จำกัด		นพพร นพคุณ 080 5603069
สระบุรี	8	2556	รพ.วิหารแดง	อาคาร รพ.ระดับปฐมภูมิ	4		ไม่มี	ไม่มี		116.00	- / 16	700				-	ปกติ	ค่าจ้างงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ซูโหล เอ็มจีเนียริ่ง จำกัด	กิตพงษ์ พึ่งยืน 086 6646598	
รวม	5								รวมค่างาน	571.07											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน


นายเสี ใจชื่อ
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 4

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567

เขตสุขภาพที่5....

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
5	11 ✓	1,445.72 ✓	5 ✓	535.58 ✓	2 ✓	430.20 ✓	—	—	2 ✓	438.92 ✓	2 ✓	41.02 ✓	
ร้อยละ	100		41.67		16.67		0.00		16.67		16.67		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	11 ✓	งาน	งบประมาณ	1,445.72	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	5 ✓	งาน	งบประมาณ	535.58 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	2 ✓	งาน	งบประมาณ	430.20 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	2 ✓	งาน	งบประมาณ	438.92 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	2 ✓	งาน	งบประมาณ	41.02 ✓	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน
งบประมาณ 2.74 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(...นายสุทธิพร ปรีชา...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 5

วันที่...25 มีนาคม 2567....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2567

เขตสุขภาพที่ ...5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ราชบุรี	1	2562 - 2566	รพ.บ้านโป่ง	อาคารอุบัติเหตุและบำบัดรักษา	9	เอกชน	มี	ไม่มี		297.90	28/30	1057	9 ส.ค. 62	4 พ.ค. 65	12 ก.พ.66	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	ปรับ 0 %	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	วัชรระ 085-3978918	
										297.90										

เขตสุขภาพที่ ...5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ประจวบคีรีขันธ์	1	2564 - 2566	รพ.ปราณบุรี	อาคารผู้ป่วยนอก คลส. 5 ชั้น	5	10943	ไม่มี	ไม่มี		141.02	13/16	568	23 ก.ย. 64	15 ก.ค. 66	ไม่มี	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	ปรับ 0 %	กิจการร่วมค้า "SK-TIS"	พงศ์ศักดิ์ 081-208-8738	
สมุทรสาคร	2	2564 - 2566	สสจ.สมุทรสาคร	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	5	9118+ข.163/ก.ย./63	ไม่มี	ไม่มี		39.50	6/12	570	30 ก.ย. 64	22 เม.ย. 66	10 ส.ค. 66	ปรับ/ มากกว่าร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้ว เสร็จตามกำหนดของ สัญญา มีค่าปรับ มากกว่า ร้อยละ 10	บริษัท สิริ 99 จำกัด	จักรภพ 099-934-1542	
รวม	3									180.52										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ สำข้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ สำข้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(...นายสุทธิพร บริษัทา...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 5

วันที่...25 มีนาคม 2567....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2567

เขตสุขภาพที่5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
สุพรรณบุรี	1	2565 - 2566	รพ.ศรีประจันต์	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 4 ชั้น	4	8708	ไม่มี	12 พ.ศ.65		73.50	12/15	650	16 มี.ค. 65	25 ธ.ค.66	10 มี.ย.65	11 เม.ย.67	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามกำหนดของ สัญญา หรืออาจมี ค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ.แพคโคคอน จำกัด	มานนธ์ 081-9981331	นิพนธ์ 081-8584249
ประจวบคีรีขันธ์	2	2565 - 2568	รพ.จิตเวชหัวหิน	อาคารผู้ป่วยนอก (บ้านขุนพุ่ม) 7 ชั้น	7	9999	ไม่มี	ไม่มี		356.70	0/23	1095	14 มี.ค. 65	14 มี.ค.68	-		ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามกำหนดของ สัญญา หรืออาจมี ค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ.ทริเวิร์คบิวเดอร์ จำกัด	พงศ์ศักดิ์ 081-208-8738	
										430.20											

เขตสุขภาพที่5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
กาญจนบุรี	1	2566 - 2567	รพ.พหลพลพยุหเสนา	อาคารพักเจ้าหน้าที่96ห้อง คสล.7ชั้น (ด้านแผ่นดินไหว)	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		63.99	5/15	580	17 ก.พ. 66	18 ก.ย. 67			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.โชคชัยวัฒนา ก่อสร้าง จำกัด		นิกร ช่างรพ.พหลฯ
สมุทรสาคร	2	2566 - 2566	อ.เมือง จ.สมุทรสาคร	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ ข้าราชการพิเศษ	2	11058	ไม่มี	ไม่มี		1.52	3/5	180	28 ก.พ. 66	26 ส.ค. 66	5 เม.ย. 66		ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้ว เสร็จตามกำหนดของ สัญญา มีค่าปรับ มากกว่า ร้อยละ 10	บริษัท ภณภัช จำกัด	จักรภพ 099-934-1541	
นครปฐม	3	2566 - 2569	รพ.นครปฐม	อาคารผู้ป่วยนอก	8	10121+ก.17/ ม.ค./43	ไม่มี	ไม่มี		302.95	3/30	1100	1 มี.ย. 66	4 มี.ย.69			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.สุทิวศิริวิศวกรรม (1994) จำกัด	พงศ์ศักดิ์ 0812088738	
สมุทรสาคร	4	2566-2567	รพ.บ้านแพ้ว	อาคารพักแพทย์ พยาบาลและบุคลากร	7	10309	ไม่มี	ไม่มี		89.26	7/16	650	15พ.ค.66	22ก.พ.68			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	บ.กรีไทย เอ็นจิเนีย ริงส์ จำกัด	พงศ์ศักดิ์ 0812088738	
ราชบุรี	5	45/2567	รพ.ราชบุรี	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 78 คูณิต	7	10725/ข.132 ก.ย. 62	ไม่มี	ไม่มี		71.42	1/15	580	1 พ.ย. 66	3 มี.ย. 68			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.เอส เอส โอ ดี เวลคอปเม้นท์ จำกัด	พงศ์ศักดิ์+วัชร 081-2088738	
กาญจนบุรี	6	25/2567	ศูนย์ควบคุม โรคติดต่อโดยแมลงที่ 5.1	บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4	2	11057	ไม่มี	ไม่มี		7.96	0/5	360	2 มี.ค. 67	27 ธ.ค. 67			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	หจก.ทรัพย์ ประดิษฐ์ก่อสร้าง	วัชร 091-4383296	
รวม	8										537.10										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(...นายสุทธิพร ปรีชา...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 5

วันที่...25 มีนาคม 2567....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567

เขตสุขภาพที่6....

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
6	20	2,414.09	8	352.68	3	748.82	3	544.70	1	187.00	5	580.89	
ร้อยละ	100		40.00		15.00		15.00		5.00		25.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	20	งาน	งบประมาณ	2,414.09	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	8	งาน	งบประมาณ	352.68	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	748.82	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	544.70	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	187.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	580.89	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 3 งาน
งบประมาณ 108.27 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ

ลงชื่อ.....

(..นายอับดุลกอเดส อมริก..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 6

วันที่.....25 มีนาคม 2567.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2567

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา - สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ค่าเงินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วมเบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
สระแก้ว	1	2562 - 2565	รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 10 ชั้น	10	10097	ไม่มี	ไม่มี		295.63	14/32	1090	9 ก.ย. 62	3 ก.ย. 65	2 ธ.ค. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 (ขอใช้ 2.693) ปรับ 0 %	กิจการร่วมค้าเอสพีแมกซ์เอนส์ ที-บีบีว	สมภรณ์ 095-2973929	
											295.63									

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา - สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ค่าเงินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วมเบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ฉะเชิงเทรา	1	2563 - 2567	รพ.พุทธโสธร	อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจเป็นอาคาร คสล.10 ชั้น	10	9906	ไม่มี	ไม่มี		314.80	14/29	1317	29 ก.ย. 63	12 ม.ค. 67	8 พ.ค. 67	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับมากกว่าร้อยละ 5	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	นพดล 081-8890442 พิษณุ 081-0362022	
ชลบุรี	2	2563 - 2565	รพ.พนัสนิคม	อาคารอุบัติเหตุ	4	10007	มี	ไม่มี		137.56	11/14	820	27 ต.ค. 63	24 พ.ย. 65		ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 (ขอใช้ 2.693) ปรับ 0 %	หจก.จินทร์รัตน์	นพดล อัมพพร 0818890442	
ระยอง	3	2563 - 2565	รพ.ระยอง	ต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกเป็นศูนย์อาชีวเวชศาสตร์	5	8254	มี	มี		44.45	13/16	550	6 ต.ค. 63	8 เม.ย. 65		ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 (ขอใช้ 2.693) ปรับ 0 %	บ.7มกรา จำกัด	ดำรงศักดิ์เกียรติ 063-2314265	สมนึก แสงแพรว สอนงโยธาธิการและผังเมืองระยอง
สมุทรปราการ	4	2563 - 2565	สถาบันราชประชาสมาสัย	อาคารศูนย์สุขภาพดีวันทำงาน (Wellness Center) พร้อมที่จอดรถ	7	9043	ไม่มี	ไม่มี		65.95	11/15	600	15 ต.ค. 63	6 มิ.ย. 65	3 พ.ย. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 (ขอใช้ 2.693) ปรับ 0 %	บ.เอ็นคอนคอน ลครักษ์ จำกัด	ไกรสรย์/จักรภพ 089-0411649	
											562.76									

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา - สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ค่าเงินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วมเบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ระยอง	1	2564 - 2566	รพ.ปลวกแดง	อาคารผ่าตัด อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยใน	5	10198	มี	ไม่มี		187.00	10/18	800	30 ก.ย. 64	8 ธ.ค. 66		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	ดำรงศักดิ์เกียรติ 063-2314265	ชุดพงศ์ เอื้อฐิตาภรณ์ สอนงโยธาธิการและผังเมืองระยอง
สมุทรปราการ	2	2564 - 2566	รพ.บางจาก	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43	ไม่มี	ไม่มี		128.85	9/16	800	8 มิ.ย. 64	17 ส.ค. 66	18 พ.ย. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับมากกว่าร้อยละ 5	หจก.คอนเทมโพรซีคอนสตรัคชั่น	ไกรสรย์/จักรภพ 089-0411649	
รวม	7										315.85									

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา


สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(..นายอุบลกฤต อมริท..)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 6
วันที่...25 มีนาคม 2567.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวัน ที่ 25 มีนาคม 2567

เขตสุขภาพที่ ...6.... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
สมุทรปราการ	1	2565 - 2568	รพ.สมุทรปราการ	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717+ข.116/ส.ค./64	ไม่มี	ไม่มี		321.65	2/25	1095	30 พ.ค. 65	28 พ.ค. 68	18 ก.ย.65	ล่าช้า	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ยกเลิกสัญญาจ้าง	บ.ทิวเวอร์คิวดอเตอร์ จำกัด	ไกรสุรีย์ 089-0411649		
ชลบุรี	2	2565 - 2568	รพ.ชลบุรี	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717	ไม่มี	ไม่มี		366.21	11/25	1095	25 เม.ย. 65	25 เม.ย. 68	30 มิ.ย.65	ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	นพดล 0818890442 พิษณุ 0810362022		
ระยอง	3	2565 - 2566	ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวและอนามัยสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง	อาคารห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	3	10951	มี	ไม่มี		37.30	9/11	400	29 ก.ย. 65	2 พ.ย. 66	25 ต.ค. 65	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	งานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา มีค่าปรับเกินร้อยละ 10	กิจการร่วมค้า เอส เอสพี.คอนสตรัคชั่น	ดำรงเกียรติ พลสวัสดิ์กุล 063-2314265		
จันทบุรี	4	2565 - 2567	รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี	อาคารพักนักศึกษาแพทย์ 72 บูนิค	8	10950+ข.133/ค.ค./62	ไม่มี	ไม่มี		101.05	10/20	720	20 ก.ค. 65	9 ก.ค. 67		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับมากกว่าร้อยละ 5	กิจการร่วมค้า SK-TIS	แมน 0633955625		
											826.21										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ค่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(..นายอับดุลเลาะห์ อมรียก..)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้างเขตที่ 6
วันที่...25 มีนาคม 2567.....

เขตสุขภาพที่ ...6.... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
ชลบุรี	1	2566 - 2567	วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี จ.ชลบุรี	อาคารหอพักนักศึกษาและอาจารย์ เป็น คสล. 7ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร	7	10309	ไม่มี	ไม่มี		63.8	3/16	650	3 ม.ค. 66	16 ต.ค. 67			ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินการก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์ รุ่งเรือง 2022	นพดล081-8890442 พิษณุ081-0362022	
จันทบุรี	2	2566 - 2567	รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี	อาคารจอดรถ 10 ชั้น	10	10562+10562/1	ไม่มี	ไม่มี		88.88	8/11	545	20 ธ.ค. 65	17 มิ.ย. 67			ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินการก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	บ.ช.เจริญฤทธิ์ เอ็นจิ เนียริง จำกัด	แมน 0633955625	
ระยอง	3	2566 - 2567	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระยอง	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	5	9118	ไม่มี	ไม่มี		49.54	5/12	570	28 ก.พ. 66	19 ก.ย. 67	24 เม.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินการก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	บ.มาร์เก็ต ดีเวลล อปเม้นท์จำกัด	ดำรงศักดิ์เกียรติ พลสวัสดิ์ศิริกุล 063-2314265	
ตราด	4	2566-2567	รพ.ตราด	อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		58.80	13/15	580	10 ก.พ. 66	12 ต.ค. 67		-	ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินการก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	บ.สกุลกิจคอนสตรัคชั่น	แมน 0633955625	
สระแก้ว	5	2566-2567	รพ.วังน้ำเย็น	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง (พร้อม ลิฟท์)	2	7919	ไม่มี	ไม่มี		20.38	6/9	360	13 ก.พ. 66	8 ก.พ. 67			ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินการก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	หจก. ว.วิรุณหก่อสร้าง	สมชายณั 0952973927	
ระยอง	6	2566/2567	โรงพยาบาลนิคมพัฒนา	อาคารอุบัติเหตุ	2	8728	ไม่มี	มี		28.31	4/9	420	28 มิ.ย. 66	20 ต.ค. 67			ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินการก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญชัยชลบุรี ก่อสร้าง	ดำรงศักดิ์เกียรติ พลสวัสดิ์ศิริกุล 063-2314265	
ชลบุรี	7	2566 - 2567	รพ.เกาะจันทร์จ.ชลบุรี	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 3ชั้น	3	10946	มี	ไม่มี		60.956	3/10	480	8 ก.ย. 66	30 ธ.ค. 67			ล่าช้า	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินการก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	บริษัท อริสเมติก จำกัด	นพดล 081-8890442	
ชลบุรี	8	2567 - 2568	รพ.ชลบุรี จ.ชลบุรี	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 4ชั้น	4	10847	มี	ไม่มี		39.88	1/12	480	8 ม.ค. 67	2 พ.ค. 68			ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินการก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	นพดล 081-8890442	
ฉะเชิงเทรา	9	2566 - 2567	รพ.บางปะกง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมราง ระบายน้ำ พร้อมราง ค.ส.ล. รูปตัวยู- ทอระบายน้ำ และบ่อดัก		2406, ข.51/ม.ย./66	ไม่มี	ไม่มี		3.09	1/2	150	29 พ.ย. 66	26 เม.ย. 66			ปกติ	ปกติ	หจก.พี พี วิศวกรรมการโยธา	ไกรสุรีย์ 089-0411649	
รวม	13									413.64											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/ระงับ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่ปรับร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างใหม่ผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(..นายอัครคุณกฤต อมรวิทย์..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้างเขตที่ 6
วันที่....25 มีนาคม 2567.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ ประจําวันที่ 25 มีนาคม 2567
เขตสุขภาพที่ 7

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
7	10	1,228.97	3	847.29	1	65.00	3	147.84	1	2.10	2	166.74	
ร้อยละ	100		30.00		10.00		30.00		10.00		20.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	10	งาน	งบประมาณ	1,228.97	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	847.29	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	65.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	147.84	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	2.10	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	166.74	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่เสร็จแล้ว จำนวน 1 งาน
งบประมาณ 29 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....
(นายชาติศิริรินทร์ พาหุกุล)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 7
วันที่ 26 มีนาคม 2567

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2567

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบศ.7/ สสจ./สนง.โยธาฯ จ.
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ขอนแก่น	1	เงินบริจาค	รพ.พล	อาคารผู้ป่วยนอก	3	8708/พิเศษ/ 43	มี	ไม่มี	87.90	74.83	10/15	750	7 ส.ค. 64	26 ก.ย. 66	31 พ.ค. 67	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	หจก.ชัยภูมิสุขภัณฑ์	อดุล ประเทพ 081-2614386	ธีระศักดิ์ วิมลจิตร วัน ชัย กองจันทร์
	2	2564-2566	รพ.จิตเวชขอนแก่นราช ชนินทร์	อาคารผู้ป่วยนอก	5	10943	มี	ไม่มี	182.16	144.75	12/16	660	26 มี.ค. 64	15 ม.ค. 66	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	งตค่าปรับ/ตามมาตรการ ช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 % / งบประมาณถูกปรับ งวดที่ 11	บ.เลิศพัฒนาศรีสะเกษ จำกัด	อดุล ประเทพ 081-2614386	ปรเมธ ชื่นพนพิมพ์ พิพัฒน์ พิชัยชาติ
กาฬสินธุ์	-	2564-2566	รพ.กาฬสินธุ์	อาคารพักเจ้าหน้าที่	7	10865	ไม่มี	ไม่มี	36.26	29.00	แล้วเสร็จ	680	25 ส.ค. 64	6 ก.ค. 66	-	-	-	หจก.วินห์รัตน์	ธรรดพล ขำทอง 094-6308886	ณัฐฤกษ์ โพธิ์ศรี ธิปไตย

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการณ์ก่อสร้าง เขตที่ 7
วันที่ 26 มีนาคม 2567

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวัน ที่ 25 มีนาคม 2567

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไข แบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ งวด งาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คบส.7/ สสจ./สนง.โยธา จ.	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ
มหาสารคาม	1	2565-2565	รพ.มหาสารคาม	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 88 ยูนิต	10	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	26.18	21.99	6/7	300	16 ก.พ. 65	12 ธ.ค. 65	ไม่มีงานฐาน ราก	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	งคค่าปรับ/ตามมาตรการ ช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	หจก.หับทองแห่งการ โยธา	อรรถพล ขำทอง 094-6308886	

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไข แบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ งวด งาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คบส.7/ สสจ./สนง.โยธาฯ จ.
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
ขอนแก่น	1	2566-2566	รพ.ชัยภูมิรักษ์	อาคารส่วนขยายบริการผู้ป่วยนอก	2	เอกชน	มี	มี	เงินบำรุง	3.21	2/5	240	25 มี.ค. 66	19 พ.ย. 66	6 ต.ค. 66	-	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	บ.3 ดับเบิ้ลยู โปรเกรส จำกัด	พิเชษฐ เพียรล้ำ 087-4916224	นายศพนท มณีศรี
	2	2566-2566	รพ.ชัยภูมิรักษ์	อาคารอเนกประสงค์	2	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	เงินบำรุง	2.10	2/5	240	1 เม.ย. 66	26 พ.ย. 66	ส.ค 66	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	หจก.สทนาวิสตูก่อสร้าง	พิเชษฐ เพียรล้ำ 087-4916224	นายศพนท มณีศรี
	3	2566-2568	รพ.ชัยภูมิรักษ์	อาคารคนไข้จิตเวช สามัญ 90 เตียง	3	9950/52 + ข. 151/ก.ย./54	ไม่มี	ไม่มี		65.00	0/12	600	2 ก.ย. 66	23 เม.ย. 68	ยังไม่ได้เริ่ม	-	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	หจก. บุญชนโมนิง	พิเชษฐ เพียรล้ำ 087-4916224	นายกัมปนาท พัวโสพิศ
	4	2566-2568	รพ.ขอนแก่น	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	7	10725+R07- 10725-10670-66	ไม่มี	ไม่มี	72.75	69.80	0/15	580	19 ก.ค. 66	17 ก.พ. 68	ยังไม่ได้เริ่ม	-	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	บ.รินรัตน์ จำกัด	อดุล ประเทพ 081-2614386	นายคมกฤช อ่อนพุทธา , นายนพพล คำตง,นาย เสถียร คำหงษ์, นาย สาคร คอบค้อ
	5	2566-2568	ศูนย์อนามัยที่ 7	อาคารพักแพทย์ 40 ยูนิต	6	11096	ไม่มี	ไม่มี		43.40	0/14	480	21 พ.ย. 66	22 ก.พ. 68		-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. ที เอส 2015 คอนสตรัคชั่น	อดุล ประเทพ 081-2614386	
ร้อยเอ็ด	6	2566-2569	รพ.ร้อยเอ็ด	อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุ และหัวใจ	12	10917+รธ 0033/ ก.ย./2565 R07-10917- 10708-66	ไม่มี	ไม่มี		478.89	3/30	950	25 ก.ย. 66	1 พ.ค. 69	ยังไม่ได้เริ่ม	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ลิงค์ อินโนว่า พร็อพ เพอร์ตี้ จำกัด	กนกศักดิ์ จันทะคาม 084-4791595	-
กาฬสินธุ์	7	2566-2569	รพ.กาฬสินธุ์	อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น	8	10121	ไม่มี	ไม่มี		325	0/30	1,080	1 ธ.ค. 66	30 พ.ย. 69	ยังไม่ได้เริ่ม	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. สุทัศน์วิศกรการ (1994) จำกัด	อรรถพล ขำทอง 094-6308886	ณฐกฤษณ์ โพธิ์ศรี ธนีสร ถิตย์บุรณ์
รวม	10	รวมมูลค่างานทั้งหมด									1,228.97										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายชาติศักดิ์กรินทร์ พานุกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 7

วันที่ 25 มีนาคม 2567

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567
เขตสุขภาพที่ 8

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
8	8	1,303.52	5	344.42	0	0.00	0	0.00	3	959.10	0	—	
ร้อยละ	100		62.50		0.00		0.00		37.50		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	8	งาน	งบประมาณ	1,303.52	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	344.42	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	959.10	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่ยกเลิกสัญญา จำนวน 1 งาน
งบประมาณ 377.60 ล้านบาท
—

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....
(นาย ธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ)
หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบและกำกับกับการก่อสร้างที่ 8
วันที่ 25 มีนาคม 2567

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2567

เขตสุขภาพที่ ..8... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ จวดงาน/จวด งานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอริ โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
หนองคาย	1	2563 - 2566	รพ.สมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ	รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	10	เอกชน	มีการแก้ไขแบบ ผนังสำเร็จรูป + เครื่องปรับอากาศ VRF	มี (แก้ไขความยาวเสาเข็ม)	790.00	739.83	14/19	1241	27 มี.ค. 63	20 ก.ย. 66	24 ส.ค.66	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะงานไม่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาในสัญญา	บ. สหการวิศกรรม	นายคุณู๊ วิไลแก้ว 0819751906	นายภูเดช น้อยสมบัติ 0872153599
นครพนม	2	2563 - 2565	รพ.ธาตุพนม	รพ.ธาตุพนม	5	8708/43	ไม่มี	มี	189.00	144.88	11/16	700	3 ก.ค. 63	10 ก.ย. 65	2 ก.พ. 66	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะงานไม่แล้วเสร็จทันตาม ระยะเวลาสัญญา	หจก.สกลไทยอีสาน	นายสำเริง ประทายสกุล 06-2895-9596	
บึงกาฬ	3	2563 - 2566	รพ.บึงกาฬ	รพ.บึงกาฬ	7	10327	ไม่มี	มี	424.00	377.60	1/24	1000	14 ส.ค. 64	10 พ.ค. 66		ยกเลิกสัญญา	ยกเลิกสัญญา เตรียมหาผู้ รับจ้างรายใหม่	บ. ซีวิล พี จก.	นายคุณู๊ วิไลแก้ว 0819751906	นายรัชชัย คำดา 0992362714

เขตสุขภาพที่ ...8... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ จวดงาน/จวด งานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอริ โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุดรธานี	4	2564 - 2565	รพ.มะเห็งอุดรธานี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 คูณ 72 มะเห็งอุดรธานี	6	10949	ไม่มี	มี	90.40	74.39	17/18	640	6 มี.ค. 64	5 ธ.ค. 65		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่ทันสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิสุขภัณฑ์	นายคุณู๊ วิไลแก้ว 0819751906	นายรัชชัย คำดา 0992362714
รวม	5									1,387.70										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ สำงา หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีล่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีล่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีล่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีล่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นาย ธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ)
หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบและกำกับก่อสร้างที่ 8
วันที่ 25 มีนาคม 2567

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2567

เขตสุขภาพที่ ...8... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์ โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุดรธานี	1	2565-2567	สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี	อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน	4	11090	ไม่มี	ไม่มี	71.00	63.40	13/16	540	1 ต.ค. 65	22 ก.พ. 67	10 ก.ย. 65		ปกติ	ศาลาว่าการแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.โนนสะอาดก่อสร้าง	นายคุณวุฒิ วิไลแก้ว 0819751906	
สกลนคร	2	2565 - 2568	โรงพยาบาลสกลนคร	อาคารพักคนไข้	10	8998	มี(แก้ไขแบบแปลน)	มี(แก้ไขความลึกฐานราก)	156.00	147.40	11/16	565	18 ก.ค. 65	3 เม.ย. 68	1 มี.ค. 66		ปกติ	ศาลาว่าการแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ซีเอ็นเอ็น การโยธา จำกัด	นายสำเริง ประยงค์กุล 06-2895-9596	
หนองคาย	3	2566 - 2568	โรงพยาบาลโพนพิสัย	โครงการก่อสร้างหอผู้ป่วยใน(จำนวน 114 เตียง) ความสูง 5 ชั้น	5	10944	ไม่มี	ไม่มี	107.00	93.00	5/14	650	1 มี.ย. 66	11 มี.ค. 68	21 มี.ย. 66		ปกติ	ศาลาว่าการแล้วเสร็จตามสัญญา	พจก.สกลสูงเรืองกิจวิศวกรรม	นายภูเดช น้อยสมบัติ 0872153599	นายพงศกร ทิวคำชา 094464561
สกลนคร	4	2566 - 2568	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชวานานันต์ จังหวัดสกลนคร	โครงการก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 40 บูติค คสล. 6 ชั้น	6	11096	ไม่มี	ไม่มี	38.00	35.16	6/14	460	9 พ.ค. 66	10 ต.ค. 67	ยังไม่เริ่มงานฐานราก		ปกติ	ศาลาว่าการแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอส 2015 คอนสตรัคชั่น	นายวรารุณ อ่อนศรีเจริญ 0992362714	
สกลนคร	5	2566 - 2567	โรงพยาบาลคำตากล้า จังหวัดสกลนคร	โครงการก่อสร้างอาคารโภชนาการ คสล. 1 ชั้น	1	11012	ไม่มี	ไม่มี	6.2(เงินบำรุง)	5.46	2/4	300	2 พ.ค. 66	26 ก.พ. 67	1 มี.ย. 66		ปกติ	ศาลาว่าการแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ชรรัตนคอนสตรัคชั่น	นายวรารุณ อ่อนศรีเจริญ 0992362714	
รวม	5									344.42											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ สำเร็จ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ค่าเข้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นาย ธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ)
หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบและกำกับการณ์ก่อสร้างที่ 8
วันที่ 25 มีนาคม 2567

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567

เขตสุขภาพที่ 9

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
9	19	3,036.35	14	2,084.06	5	952.29	-	-	-	-	-	-	
ร้อยละ	100		68.64		31.36		-		-		-		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	19	งาน	งบประมาณ	3,036.35	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	14	งาน	งบประมาณ	2,084.06	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	952.29	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายกฤษณ์ อยู่คง)

รองผู้อำนวยการกองแบบแผน

กำกับกลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 9

วันที่

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2567

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา ถึงสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การมีโฉนด (มี/ไม่มี)	การมีฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งบกลาง/งบงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					ผลการดำเนินงาน	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอริโทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	ถึงสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
บุรีรัมย์	1	26 มี.ค. 63 - 21 ก.พ. 66	รพ.บุรีรัมย์	อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	9 ชั้น	แบบเลขที่	ไม่มี	ไม่มี		582.86	21/22	1065	24 มี.ค. 63	21 ก.พ. 66	15 ธ.ค. 65	สำเร็จ	ค่าจ้างงานก่อสร้างไม่รวมถึงค่าความสัญญา	บ. เอ็มพัฒนาการวิเศษชัย	ศศิธร 089 9478439	-
																	(มาตรการช่วยเหลือตาม 2.693)		กรุงเทพฯ 093 9299159	-
รวม	1									582.86										

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา ถึงสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การมีโฉนด (มี/ไม่มี)	การมีฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งบกลาง/งบงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					ผลการดำเนินงาน	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอริโทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	ถึงสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ชัยภูมิ	1	2 เม.ย. 64 - 11 มี.ค. 66	รพ.ชัยภูมิ	อาคารอุบัติเหตุ	5 ชั้น	8708	ไม่มี	ไม่มี		64.44	6/15	650	2 เม.ย. 64	11 มี.ค. 66	-	สำเร็จ	ผู้รับจ้างยกเลิกสัญญาจ้าง	บ. ภรณภย	อภิษฎา 089 6578942	-
บุรีรัมย์	2	23 ก.ย. 64 - 14 ก.ค. 66	รพ.นางรอง	อาคารผู้ป่วยนอก	5 ชั้น	10943	ไม่มี	ไม่มี		149.00	14/16	660	23 ก.ย. 64	14 ก.ค. 66	20 เม.ย. 67	สำเร็จ	ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. ชัยภูมิสุวัฒน์	ศศิธร 089 9478439	-
																	(มาตรการช่วยเหลือตาม 2.693)		กรุงเทพฯ 093 9299159	-
สุรินทร์	3	12 ส.ค. 64 - 23 พ.ค. 66	รพ.ท่าตูม	อาคารผู้ป่วยนอก	4 ชั้น	9893	ไม่มี	ไม่มี		77.99	10/12	650	12 ส.ค. 64	23 พ.ค. 66	-	สำเร็จ	ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	ทศก.สินทรัพย์เจริญจิตกร	สมชาย 081 4169492	-
																	(มาตรการช่วยเหลือตาม 2.693)			
รวม	3									291.43										

หมายเหตุ : ค่าอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ สำเร็จ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จความกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ สำเร็จ/เสร็จสิ้น หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จความกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จความกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จความกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

ผลการดำเนินงาน หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ
(นายภฤณี ธิกุล)
รองผู้อำนวยการกองแบบแผน
กำกับกลุ่มออกแบบและดำเนินการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 9
วันที่

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2567

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีเริ่มต้นสัญญา ถึงสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ จากงาน/ราคางบที่อนุมัติ	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เสร็จโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เมาซิโตร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	ถึงสุดสัญญา	วันที่เริ่มงานฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครราชสีมา	1	25 มี.ค. 65 - 15 มี.ค. 67	รพ. พะนังแดง	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	4 ชั้น	8815	ไม่มี	ไม่มี	123.02	89.00	2/14	720	23 มี.ค. 65	15 มี.ค. 67	30 มี.ย. 65		ปกติ ✓	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. เคบีซีคอนสตรัคชั่น	หมายเลข 087 5736889	โทรศัพท์ 063 4699965
บุรีรัมย์	2	10 ก.พ. 65 - 29 มี.ย. 67	รพ. บุรีรัมย์	อาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายการแพทย์	6 ชั้น	แบบเอกชน	ไม่มี	มี	180.00	170.89	10/20	870	19 ก.พ. 65	29 มี.ย. 67	15 มี.ธ. 65		ปกติ ✓	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. ซี.วี.เค.บรีดจี้	มือถือ 089 9478439	-
																				มือถือ 093 9299159	-
บุรีรัมย์	3	4 มี.ค. 65 - 13 ธ.ค. 66	รพ. กระจาย	อาคารหอผู้ป่วย	5 ชั้น	10944	ไม่มี	ไม่มี	103.00	78.00	12/14	650	4 มี.ค. 65	13 ธ.ค. 66	2 พ.ค. 65	30 เม.ย. 66	ล่าช้า ✓	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มีมาตรการขยับแผนคือพ.ค. 2563)	บ. เคบีซีคอนสตรัคชั่น	มือถือ 089 9478439	-
																				มือถือ 093 9299159	-
สุรินทร์	4	18 ก.พ. 66 - 18 ก.ค. 69	รพ. สุรินทร์	อาคารผู้ป่วยใน 300 เตียง	ขึ้น	11039	ไม่มี	ไม่มี	-	328.89	8/28	1,095	18 ก.ค. 66	18 ก.ค. 69	-		ปกติ ✓	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	พณ.สุรินทร์ ภูผา	หมายเลข 081 4169492	-
รวม	4									666.78											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ สำงาญ/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับเกินกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่ปรับร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ 
(นายฤทธิ อนุพงษ์)
รองผู้อำนวยการกองแบบแผน
กำกับกลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 9
วันที่

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2567

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา ถึงสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การขออนุญาต (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานออกแบบ แบบ เเบอริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เเบอริโทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มงาน ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครราชสีมา	1	5 มี.ค. 66 - 17 ก.ค. 67	รพ.จิตเวช	อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด	5 ชั้น	9668/2558	ไม่มี	ไม่มี	-	83.60	9/12	560	5 มี.ค. 66	17 ก.ค. 67	10 ก.พ. 66	-	ปกติ	อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด	กิจการร่วมค้า KCC	บริษัท 089 6578942	-
นครราชสีมา	2	15 ก.ค. 66 - 6 ก.ย. 67	รพ.ศค.ศรีสะเกษ	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4 ชั้น	10847	ไม่มี	ไม่มี	-	38.50	2/12	420	15 ก.ค. 66	6 ก.ย. 67	-	-	ปกติ	อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด	พจก.ศูนย์บริการสุขภาพ วิภาวกรรม จำกัด	สนวช 087 5736889	นายช่างโยธา สขจ.
นครราชสีมา	3	21 ก.ย. 66 - 1 ก.ค. 68	รพ.จักราช	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	3 ชั้น	8708/พิเศษ/43	ไม่มี	ไม่มี	-	78.78	1/15	650	21 ก.ย. 66	1 ก.ค. 68	-	-	ปกติ	อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด	กิจการร่วมค้า K+LP	สนวช 087 5736889	นายช่างโยธา สขจ.
ชัยภูมิ	4	7 มิ.ย. 66 - 30 พ.ค. 69	รพ.ชัยภูมิ	อาคารผู้ป่วยในผู้ป่วยหนัก 300 เตียง	8 ชั้น	11039	ไม่มี	ไม่มี	-	319.428	5/28	1095	7 มิ.ย. 66	30 พ.ค. 69	15 มิ.ย. 66	-	ปกติ	อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด	บริษัทชัยภูมิ	บริษัท 089 6578942	โยธาจังหวัดชัยภูมิ
ชัยภูมิ	5	4 เม.ย. 66 - 22 มี.ค. 68	รพ.บ้านธิ	อาคารผู้ป่วยนอก	5 ชั้น	10943	มี	ไม่มี	-	147.00	3/16	650	4 เม.ย. 66	22 มี.ค. 68	1 พ.ค. 66	-	ปกติ	อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด	บ.เคบีซี คอนสตรัคชั่น	บริษัท 089 6578943	โยธาจังหวัดชัยภูมิ
บุรีรัมย์	6	2 พ.ค. 66 - 21 เม.ย. 68	รพ.บุรีรัมย์	อาคารผู้ป่วยใน 96 เตียง	8 ชั้น	10950	ไม่มี	ไม่มี	-	97.60	4/20	720	2 พ.ค. 66	21 เม.ย. 68	-	-	ปกติ	อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด	บ.เคบีซี คอนสตรัคชั่น	บริษัท 089 9478439 กรุงเทพฯ 093 9299159	-
บุรีรัมย์	7	31 พ.ค. 66 - 7 มิ.ย. 69	รพ.บุรีรัมย์	อาคารผู้ป่วยนอก 100 เตียง	6 ชั้น	11017	ไม่มี	ไม่มี	-	395.80	8/21	1,095	31 พ.ค. 66	7 มิ.ย. 69	-	-	ปกติ	อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด	กิจการร่วมค้า ชัยภูมิ	บริษัท 089 9478439 กรุงเทพฯ 093 9299159	-
บุรีรัมย์	8	1 มิ.ย. 66 - 24 ก.ค. 67	รพ.ศค.ลพบุรี	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4 ชั้น	10847	ไม่มี	ไม่มี	-	43.67	5/12	420	1 มิ.ย. 66	24 ก.ค. 67	-	-	ปกติ	อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด	บ.ไทยรุ่งเรืองพาณิชย์ ก่อสร้าง จำกัด	บริษัท 089 9478439 กรุงเทพฯ 093 9299159	-
สุรินทร์	9	29 มิ.ย. 66 - 9 เม.ย. 68	รพ.รัตนบุรี	อาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง	5 ชั้น	10944	ไม่มี	ไม่มี	-	92.49	3/14	650	29 มิ.ย. 66	9 เม.ย. 68	1 ก.ค. 66	-	ปกติ	อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด	พจก.รัตนบุรี ภูษยา	สน.ชย 081 4169492	-
สุรินทร์	10	13 มิ.ย. 66 - 8 ก.ค. 67	รพ.สุรินทร์	อาคารหอผู้ป่วย	10 ชั้น	10562+10562/1	ไม่มี	ไม่มี	-	81.11	4/11	545	13 มิ.ย. 66	8 ก.ค. 67	5 ก.ค. 66	-	ปกติ	อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด	พจก.รัตนบุรี ภูษยา	สน.ชย 081 4169492	-
บุรีรัมย์	11	26 ก.ค. 66 - 19 มี.ค. 68	รพ.บุรีรัมย์	อาคารหอผู้ป่วย 9 ชั้น	9 ชั้น	ก.53/เม.ย.64	ไม่มี	ไม่มี	-	118.50	0/13	450	26 ก.ค. 66	19 มี.ค. 68	-	-	ปกติ	อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด	บริษัทสยามวิเทศก่อสร้าง จก.	บริษัท 089 9478439 กรุงเทพฯ 093 9299159	-
รวม	11									1,376.78											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าตัวสัญญาตามลำดับงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ค่าจ้าง หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าตัวสัญญาตามลำดับงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไปไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ค่าจ้าง/วัสดุ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าตัวสัญญาตามลำดับงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่ได้รับร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง/สัญญาตามงาน

ลงชื่อ (นายสุชาติ อยู่ทอง)
รองผู้อำนวยการออกแบบแบบ
กำกับควบคุมออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 9
วันที่ _____

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567

เขตสุขภาพที่ 10

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
10	8 ✓	855.21 ✓	4 ✓	410.95 ✓	3 ✓	421.15 ✓	0 ✓	0.00	0	0.00	1 ✓	23.11 ✓	
ร้อยละ	100		48.05		49.24		-		-		2.71		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	8 ✓	งาน	งบประมาณ	855.21 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	410.95 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	421.15 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	23.11 ✓	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายภูสกร อยู่เย็น)

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 9 เม.ย. 67

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวัน 25 มีนาคม 2567

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา ถึงสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณรวมงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานของแบบแผน เบอร์ โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์ โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุบลราชธานี	1	25 พ.ย 64 - 23 พ.ย 67	รพ. มะเร็งอุบลราชธานี	อาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน		11039	ไม่มี	ไม่มี		338.00	9/28	1095	25 พ.ย 64	23 พ.ย. 67	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตาม สัญญาภาคการณื ถึงงวดที่ 6 ประมาณ 28 ก.พ. 65	บริษัท พอร์ทอล เฟรม (ไทย แคนส์) จำกัดและบริษัท ศยามศฤกษัง จำกัด	รัตนพล 082 7899893	
มุกดาหาร	2	29 ก.ย.64-10 ก.พ.65	รพ. นิคมท่าเรือ	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	3 ชั้น	8708/พิเศษ/43	ไม่มี	ไม่มี		71.49	6/15	650	29 ก.ย. 64	10 ก.พ. 66	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จ (2.693) หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	กิจการร่วมค้า วายเอตซี	ทศพร 063 9517947	
ยโสธร	3	24 ก.ก. 64 - 18 ก.ก 65	รพ. สมเด็จพระพุทธราชเลิงนกทา	อาคารร็คพอด ถ่ายกลางๆ	4 ชั้น	10124	ไม่มี	ไม่มี		23.11	5/10	360	24 ก.ก. 64	18 ก.ก. 65	-	ปรับมากกว่า ร้อยละ 10	1.ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง 2.ขยายสัญญาตาม 2.693	บ.สกายเพชร	ทศพร 063 9517947	-
รวม	3									432.60										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา หากว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ค่าจ้าง หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ค่าจ้างเร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง โดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายภูสกร อยู่เย็น)
แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 10
วันที่..... ๑ เม.ย. 6๗

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2567

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา ถึงทุกสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	หมายเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ทำงาน(ล้านบาท)	ค่าน้ำหนักรวมตัวเครื่อง วงจรงาน/วงจรงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานภาพ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน งบวิธี	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์ โท
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุบลราชธานี	1	29 มี.ค. 65 - 6 ก.พ. 67	รพ. วารินชำราบ	อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง	5 ชั้น	9073	ไม่มี	ไม่มี		60.88	11/14	680	29 มี.ค. 65	6 ก.พ. 67	22 มี.ธ 65	-	ปกติ	อาคารก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา อยู่ระหว่างการค้าเงินการแก้ไขสัญญาจ้าง	บริษัท เอกรัตน์อุบล (2523) จำกัด	รัตนพล 082 7899893	-
รวม	I.									60.88											

หมายเหตุ : ทำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ คำว่า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีคำปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ คำว่าเร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีคำปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีคำปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีคำปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานภาพ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายสุกร อยู่เย็น)
แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 10
วันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๗

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2567

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบกะที่	กรณีฉุกเฉิน (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งาน/งบงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานออกแบบ เสนอ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์ โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุบลราชธานี	1.	27 ก.ค. 66 - 18 ก.ค. 68	โรงพยาบาล 50 พรรษา	อาคารถนอมสมุนไพร 8 ชั้น	8 ชั้น	11038	ไม่มี	ไม่มี		164.40	3/14	720	27 ก.ค. 66	18 ก.ค. 68	10 ม.ค. 67	-	ปกติ	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. กิจศิริ ภูมิ	รัตนพล 082 7899893	-
อุบลราชธานี	2.	25 ก.ค. 66 - 4 พ.ค. 68	โรงพยาบาลพระธาตุพนม	อาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง	5 ชั้น	10944	ไม่มี	ไม่มี		101.83	2/14	650	26 ก.ค. 66	4 พ.ค. 68	16 ก.ค. 66		ปกติ	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. อุบลมณศรี ก่อสร้าง	รัตนพล 082 7899893	-
ศรีสะเกษ	3.	28 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 68	โรงพยาบาลกันทรารมย์	อาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง	5 ชั้น	10944	ไม่มี	ไม่มี		83.84	2/14	650	28 ก.ค. 66	9 ก.ค. 68	10 ม.ค. 67		ปกติ	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. กิจพัฒน์ศรี สะเกษ	รัตนพล 082 7899893	
มุกดาหาร	4.	25 ส.ค. 66 - 18 พ.ค. 67	โรงพยาบาลคำชะอี	ห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว	3 ชั้น	11062	ไม่มี	ไม่มี		11.66	0/8	360	24 ส.ค. 66	16 ส.ค. 67	13 ม.ค. 67		ล่าช้า	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้าง	หจก. ไร่จอนันท์ การโยธา	ทศพร 0639517947	
รวม	4.									361.73											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีล่าช้าไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้าเร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีล่าช้ามากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับแก้เล็กน้อย 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีล่าช้าไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับแก้มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีล่าช้าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายภูสกร อยู่เย็น)
แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 10
วันที่..... 9 เม.ย. 67

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567

เขตสุขภาพที่ 11

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
11	11	1,800.43	7 ✓	1,265.56 ✓	1 ✓	181.90 ✓	1 ✓	38.90 ✓	0	0.00	2 ✓	314.07 ✓	
ร้อยละ	100		63.64		9.09		9.09		0.00		18.18		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	11	งาน	งบประมาณ	1,800.43	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	1,265.56	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	181.90	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	38.90	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	314.07	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายไพรัช พงศกรกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 11

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2567

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแปลน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ภูเก็ต	1	2564-2567	38/2564 อ. 12ม.ค.65	รพ.วิชัยภูมิ	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโรคหัวใจ และชั้นใต้ดิน	10	11041, ข 200/พ.บ./62, ข.ขจร./พิเศษ/1/63	ไม่มี	มี	748.53	583.20	29/36	1,185	23 ม.ค. 64	21 เม.ย. 67	-	ปกติ	ค่าตัวแล้วเสร็จตามสัญญา	ร. วรพงษ์พันธ์วงศ์ จังหวัด	สุทิน น่วมพอง 08 7457 0157	น.ศ.ณิศา ขุขีมา นายช่าง ไฟฟ้าอาวุโส สังกัด กรมช่างฝีมือแรงงาน
	2	2564-2566	78/2564 ลว 31 มี.ค.64	รพ.วิชัยภูมิ	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง	8	9448,แบบแปลนอาคารฯ (ส่วนที่เหลือ), ข.29๐/ก.ค./ 59,รายการประกอบแบบฯ (ส่วนที่เหลือ)	มี	มี	258.80	250.30	42/43	963	1 เม.ย. 64	19 พ.ย. 66	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10		น.ศ. นอภ.รณนาท	สุทิน น่วมพอง 08 7457 0157	-
สุราษฎร์ธานี	3	2564-2566	613/2564	รพ.ท่าเรือช้าง	อาคารผู้ป่วยนอก (โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว)	4	8883, ข 167/พ.ค. 56, ข. 277/ก.บ/61	ไม่มี	ไม่มี	-	63.77	10/11	630	2 ก.ย. 64	23 พ.ค. 66	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	ค่าตัวแล้วเสร็จตามสัญญา	น.ศ.น. นอภ.รณนาท 0/ค	ณิศรดี 09 3594 3234	นายณิศา ขุขีมา นายช่าง ไฟฟ้าอาวุโส สังกัด กรมช่างฝีมือแรงงาน
รวม	3										897.27										สุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีล่าช้าไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีล่าช้าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีล่าช้าไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีล่าช้าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลายชื่อ.....

(นายโพธิ์ พงศธรกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและดำเนินการก่อสร้าง เขตที่ 11

วันที่.....

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	ภาพแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานที่การณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบริโทร	
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
สุราษฎร์ธานี	1	2565-2567	302/2564	รพ สุราษฎร์ธานี	อาคารปฏิบัติการและจอตรวจ (โครงสร้างฐานแบบดิบไหว)	4	9034+ข 79/ก ก. 64	-	-	207.00	181.40	9/20	850	17 มิ.ย. 65	13 ต.ค. 67	-	-	ถ่าย	รพ.สุราษฎร์ธานี	บริษัท เบริโทร จำกัด	นาย เบริโทร เบริโทร	นาย เบริโทร เบริโทร
	2	2565-2567	377/2565 ทว.31 ส.ค. 65	รพ เกาะสมุย	อาคารโรงครัว กายภาพบำบัด โรงอาหารซักฟอก นึ่ง จ่ายกลาง และพัสดุ คล.3 ชั้น	3	10563	-	-		71.50	2/18	650	31 ส.ค. 65	16 มิ.ย. 67	-	-	ปกติ	รพ.เกาะสมุย	บริษัท เบริโทร จำกัด	นาย เบริโทร เบริโทร	นาย เบริโทร เบริโทร
รวม	2										253.40											

[illegible]

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

วันที่ _____

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567

เขตสุขภาพที่ 12

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
12	15	1,660.24	9 ✓	1,394.64 ✓	0	0.00	2 ✓	82.95 ✓	1 ✓	140.00 ✓	3 ✓	42.65 ✓	
ร้อยละ	100		60.00		0.00		13.33		6.67		20.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	15 ✓	งาน	งบประมาณ	1,660.24 ✓	ล้านบาท	มีงานก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน งบประมาณรวม 8.5 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	9 ✓	งาน	งบประมาณ	1,394.64 ✓	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00 ✓	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	2 ✓	งาน	งบประมาณ	82.95 ✓	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	1 ✓	งาน	งบประมาณ	140.00 ✓	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	3 ✓	งาน	งบประมาณ	42.65 ✓	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....


(นายจักรกริสน์ แซ่เล้า)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้าง เขตที่ 12

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2567

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ตรัง	1	2564-2566	218/2564	รพ ห้วยยอด	อาคารผู้รับบริการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก	4	เอกชน	ไม่มี	มี	43.08	38.34	4/7	505	24 มี.ค. 64	10 ส.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	อยู่เกินสัญญาแต่รวมค่าใช้ไม่ เกินไปตมวงบประมาณ	บ.สถาปัตย์วิไลธรร จ.ภูเก็ต	พระเกษม 08-8718-7523	-
	2	2564-2567	91/2565	รพ ห้วยยอด	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43, ข.19/มี ค./2564	ไม่มี	มี	152.32	140.00	2/16	800	31 ส.ค. 64	9 มี.ค. 67	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	ค่าจ้างงานเกินงบโครงการ	บริษัท สิริ 45 จำกัด	พระเกษม 08-8718-7523	-
นราธิวาส	3	2564-2566	1654/2564	รพ นราธิวาสราชนครินทร์	อาคารโรงครัว-อาหาร	3	8957, ข.223/ก ย/63	มี	มี	54.61	54.61	12/20	675	17 ก.ย. 64	23 ก.ค. 66	5 พ.ค. 67	สัญญาเสร็จ	ณ.ก	ชอ.โอตังดาเนอส์	ประยูรธรรมะชิน 08-1541-2494	-
รวม	3										8REF1										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ สำงา หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ สำงา/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายจักรกฤษณ์ แซ่ล้า)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 12
วันที่.....

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน/วงเงิน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ
สงขลา	1	2565-2568	561/2565	รพ.สงขลา	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	9	10838+ช.81/ก.ศ./64	-	-	511.75	426.90	8/35	1060	29 ส.ค. 65	30 ส.ค. 68	-	-	ปกติ	ศาลร้าง-นมเดิมรั่วซึม สัญญา	บริษัท ร่ม คัง AKC	ประจวบ ไลน์ 06 1929 1615	-
สตูล	2	2565-2568	127/2565	รพ.สตูล	อาคารนำบัตรรักษา	6	10554+ช.67/ก.ศ./64	ไม่มี	ไม่มี	153.85	268.15	8/25	910	28 ก.ค. 65	22 ม.ค. 68	-	-	ปกติ	ศาลร้าง-นมเดิมรั่วซึม สัญญา	บริษัท ร่ม คัง จังคิต	ประจวบ ไลน์ 06 1541 2474	-

[illegible]

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายจักรกริสน์ แซ่เต๋า)
กลุ่มออกแบบและกำกับการทำสร้าง
วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567

เขตสุขภาพที่ 13

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
13	10	1,328.90	5	919.72	1	1.78	4	407.40	0	0.00	0	0.00	
ร้อยละ	100		50.00		10.00		40.00		0.00		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	10	งาน	งบประมาณ	1,328.90	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	919.72	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	1.78	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	407.40	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 0 งาน

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....
(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2567

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์ โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพฯ	1	2564-2568	139/2564(พ)	รพ.ราชวิถี	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	-	เลขชน	มี	มี	874.50	874.50	9/32	1,450	10 ส.ค. 64	30 ก.ค. 68	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท เอ็นแอล ดีเวลอปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่ปรึกษา (ซีไอที จำกัด)	-
รวม	1										874.50											

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2567

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพฯ	1	2565-2567	176/2565 (พ)	รพ.นพรัตนราชธานี	อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 8 ชั้น หอพักแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ อาคารชุด 2 หลัง	8	เอกชน + ข.146/ก.ย/64	ไม่มี	ไม่มี	-	132.00	9/18	650	23 ก.ย. 65	3 ก.ค. 67	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ทจก คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น	กิราชนันต์+ปริยาภาณ์ 0899517951	-
รวม	1										132.00											

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2567

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
	1	2566-2567	29/2566	สถาบันกัลยาราชนครินทร์	อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น	4	11087	ไม่มี	ไม่มี	-	195.50	4/14	540	2 มี.ค. 66	22 ส.ค. 67	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท พีพิธชาญ จำกัด	กิราชนันต์+ไชยทัศน์ 0899517951	-
	2	2566-2567	21/2566	สถาบันจิตเวชสมเด็จเจ้าพระยา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี	-	59.90	1/17	580	2 พ.ค. 66	1 ธ.ค. 67	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท เค พี วาย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	กิราชนันต์+ นราศักดิ์ 0899517951	-
รวม	2										255.40											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายปฎิภาณ อินทร์ทอง)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13
วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2567

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพ	1	2566-2567	11/2567 ลว.8 พ.ย. 66	โรงพยาบาลราชวิถี	ปรับปรุงพื้นที่หอผู้ป่วยปลูก ถ่ายอวัยวะและหอผู้ป่วยปลูก ถ่ายไขกระดูก ชั้น 17B อาคารทศมินทรราชราช	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	20.00	0/4	200	9 พ.ย. 66	26 พ.ค. 67	-	-	ล่าช้า/ เร่งรัด	อยู่ระหว่างการพิจารณา ขยายสัญญาเนื่องจาก มีการปรับแก้ไข รูปแบบ+งานเพิ่ม	บริษัท เนเชอรัล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด	ปรียาภรณ์ 09 7073 8668	-
	2	2566-2567	68/2567 ลว.12 ธ.ค. 66	โรงพยาบาลราชวิถี	ปรับปรุงห้องคลีนรูมสำหรับ ผสมยาเคมีบำบัด ชั้น 16 อาคารทศมินทรราชราช	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	4.12	2/4	120	27 ธ.ค. 66	10 เม.ย. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท เมเจอร์ แอร์คอนดิชั่นนิ่ง จำกัด	ภูสกร+บรรวิชาติ 0894770889	-
	3	2567-2567	68/2567 ลว.2 ม.ค.67	โรงพยาบาลราชวิถี	ปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุด อาคาร สิรินธร	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	17.45	0/6	240	3 ม.ค. 67	29 ส.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท ที เค พี อิน เทลลิเจนซ์ จำกัด	ภูสกร+บรรวิชาติ 0894770890	-
	4	2567-2567	2/2567 ลว.10 ม.ค. 67	โรงพยาบาลราชวิถี	ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 อาคารทศ มินทรราชราช	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	19.00	3/5	150	29 ม.ค. 67	29 ส.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท วรางคณา เทคโนโลยี จำกัด	ปรียาภรณ์ 09 7073 8668	-
	5	2566-2567	1/2567	สถาบันมะเร็ง แห่งชาติ	จ้างทาสีตึกสถาบันมะเร็ง แห่งชาติ	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	1.78	0/3	150	1 ธ.ค. 66	28 เม.ย. 67	-	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	หจก. บ้านโป่งพันธ์	กฤษฎา 093-9299159	-
	6	2567-2567	18/2567	โรงพยาบาลสงฆ์	ปรับปรุงชั้นลอย ตึกกัลยาณี วัฒนา	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	4.65	0/3	90	18 ก.พ. 67	19 มิ.ย. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอสเซนบิลส์	สิบลกุล	-
รวม	5										67.00											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ5
สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ5
สถานะ ปรับ/ไม่กินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ10
สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ10
สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13
วันที่.....