

ข้อมูลผู้ประสานงานกรณีหากมีข้อสงสัยรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	เบอร์โทร	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	นายอับดุลกอเดส อมริก	094 550 1439	ผู้อำนวยการกองแบบแผน	
2	นายนิสิต ดิษสาย	081 847 3477	กลุ่มออกแบบและกากับการก่อสร้างเขตที่ 1	
3	นายเอกชัย รัตนวัย	081 475 5477	กลุ่มออกแบบและกากับการก่อสร้างเขตที่ 2	
4	นายเวชยันต์ กลั่นกสิกรณ์	081 819 8584	กลุ่มออกแบบและกากับการก่อสร้างเขตที่ 3	
5	นายปิติกัทร ขาวแสง	080 393 9996	กลุ่มออกแบบและกากับการก่อสร้างเขตที่ 4	
6	นางสาวทัศนภรณ์ ศรีอภิวัฒน์	085 701 8207	กลุ่มออกแบบและกากับการก่อสร้างเขตที่ 5	
7	นางสาวสุภากร กำมะหยี่	080 577 3963	กลุ่มออกแบบและกากับการก่อสร้างเขตที่ 6	
8	นายณัฐภัทร ศิริลิ้มประพันธ์	089 619 5998	กลุ่มออกแบบและกากับการก่อสร้างเขตที่ 7	
9	นายธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ	086 921 3961	กลุ่มออกแบบและกากับการก่อสร้างเขตที่ 8	
10	นางสาวศิริณยา ศิริลาภ	086 519 1957	กลุ่มออกแบบและกากับการก่อสร้างเขตที่ 9	
11	นายบดินทร์ วิบูลวัฒน์	081 807 1573	กลุ่มออกแบบและกากับการก่อสร้างเขตที่ 10	
12	นายไพรัช พงศธรกุล	081 456 5825	กลุ่มออกแบบและกากับการก่อสร้างเขตที่ 11	
13	นายจักรกริสน์ แซ่เล่า	085 044 5515	กลุ่มออกแบบและกากับการก่อสร้างเขตที่ 12	
14	นายจิระศักดิ์ โลกมิตร	091 825 7895	กลุ่มออกแบบและกากับการก่อสร้างเขตที่ 13	

สถานะงานก่อสร้างสถานพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2568

ประจำเดือน ตุลาคม 2568

เขตสุขภาพ	สถานะงานก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการ										จำนวนงานที่แล้วเสร็จ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	หมายเหตุ
	ปกติ		ล่าช้า		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		รวมงานก่อสร้าง					
	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท				
เขต 1	8	1,559.71	0	-	0	-	0	-	8	1,559.71		8	1,559.71	
เขต 2	8	619.21	0	-	3	210.76	0	-	11	829.97	แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า 17.90 ล้านบาท	12	847.87	
เขต 3	6	893.26	0	-	0	-	0	-	6	893.26		6	893.26	
เขต 4	19	1,363.53	4	219.38	0	-	0	-	23	1,582.91	แล้วเสร็จ 5 งาน มูลค่า 293.27 ล้านบาท	28	1,876.18	
เขต 5	9	1,158.83	0	-	0	-	0	-	9	1,158.83		9	1,158.83	บอกเลิกสัญญา จำนวน 1 งาน งบประมาณ 356.70 ล้านบาท
เขต 6	10	761.02	3	688.36	0	-	1	295.63	14	1,745.01		14	1,745.01	
เขต 7	7	696.07	6	1,084.10	0	-	0	-	13	1,780.17		13	1,780.17	
เขต 8	16	2,605.38	0	-	0	-	0	-	16	2,605.38		16	2,605.38	
เขต 9	22	2,543.06	1	24.89	0	-	0	-	23	2,567.95	แล้วเสร็จ 2 งาน มูลค่า 140.66 ล้านบาท	25	2,708.61	
เขต 10	5	1,259.99	1	338.00	0	-	1	23.11	7	1,621.10	-	7	1,621.10	
เขต 11	11	1,349.74	3	481.10	0	-	2	84.33	16	1,915.17	-	16	1,915.17	
เขต 12	12	1,306.39	2	387.50	1	426.90	1	268.15	16	2,388.94		16	2,388.94	
เขต 13	10	913.52	3	888.48	1	26.66	0	-	14	1,828.66	แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า 8.07 ล้านบาท	15	1,836.73	
รวม	143	17,029.710	23	4,111.81	5	664.32	5	671.22	176	22,477.060	459.90	185	22,936.96	
ร้อยละ	81.25		13.07		2.84		2.84							

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2568

เขตสุขภาพที่ ...1.....

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
1	8	1,559.71	8	1559.71	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
ร้อยละ	100		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	8	งาน	งบประมาณ	1,559.71	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	8	งาน	งบประมาณ	1559.71	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายนิสิต ดิษสาย)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ ...1...

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2568

เขตสุขภาพที่ ...1.... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งบงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์ โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวน วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
แพร่	1	2568-2569	วพ.แพร่	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 52 ยู นิต 4 ชั้น	4	10468	มี	มี	-	26.20	2/10	420	22 พ.ค. 68	21 ก.ค. 69			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท จิมเมกร จำกัด	นายภาณุวัฒน์ กันทอง 091 853 0509	นายกฤตกรพงศ์ รุ่งเช้า วิศวกร รพ.แพร่
	2	2567-2569	รพ.แพร่	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		71.45	9/15	580	5 ส.ค. 67	7 มี.ค. 69			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท จิมเมกร จำกัด	นายภาณุวัฒน์ กันทอง 091 853 0510	รพ.แพร่
เชียงราย	3	2567-2569	รพ.เชียงรายประชานุ เคราะห์	อาคารศูนย์บริการสุขภาพ นานาชาติชั้นเลิศด้านโรคหัวใจ และหลอดเลือด 14 ชั้น	14	RO1-10982-10674-66	ไม่มี	ไม่มี	-	738.30	13/21	1080	26 ก.ย. 66	10 ก.ค. 69	-		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท ไทคาลกิจ ซิลเต็ม จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2420	นายจิกร ไตรราพงศ์ (สบส.1) .นายศราพงษ์ การุณวงศ์ (ยธ.ชร). นายมนัส ยอดสุวรรณ (รพ.ชร)
	4	2568-2569	ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ที่ 1/1 เชียงราย	อาคารปฏิบัติการศูนย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 1/1 เชียงราย	14	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	253.40	0/19	839	21 ส.ค. 68	8 ธ.ค. 70	-		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	หจก. จรณุกิจ	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2421 นายภาณุวัฒน์ กันทอง 091 853 0508	
	5	2568-2570	รพ.เชียงรายประชานุ เคราะห์	อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น	8	10121 + ข.144/ต.ค./54	ไม่มี	ไม่มี	-	321.80	0/30	1080	14 ส.ค. 68	28 ก.ค. 71	-		ปกติ	หจก.ธนุกิจ	หจก. จรณุกิจ	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2421	นายนิติพงษ์ กัลหา (สบส.1) นายณัฐพล ต้นแก้ว (ยธ.ชร) นายมนัส ยอดสุวรรณ (รพ.ชร) นาย ณัฏฐ์ สุทธฤกษ์(รพ.ชร)
เชียงใหม่	6	2568-2568	รพ.ชอด	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ 4 ชั้น (ส่วนที่เหนือ)	4	9893 + ข.145/ก.ย./63 + ข.620/ต.ค./58	ไม่มี	ไม่มี	-	45.88	3/4	150	3 ม.ค. 68	1 มี.ย. 68	-		หยุดงาน	มีคำสั่งหยุดงานตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2568 (รอ ส่งข้อมูลให้ เงินโยก)	บริษัท ซีเอ็มเอ็น การโยธา จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2421 นายภัทรพล เมืองดี	นายณัฐพงศ์ เอ็นใจ (สสจ.ชม)
ลำปาง	7	2568-2569	ศูนย์บริการการแพทย์ แผนไทยฯ สาขาเขต สุขภาพที่ 1	อาคารศูนย์บริการแพทย์แผน ไทยและการแพทย์ทางเลือก และบริการวิชาการกรมการ แพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำปาง 4 ชั้น	4	10847	ไม่มี	ไม่มี	-	45.73	2/12	480	22 ก.พ. 68	17 เม.ย. 69	-		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท คีน คอน แทรกเตอร์ จำกัด	นายภาณุวัฒน์ กันทอง 091 853 0509	

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2568

เขตสุขภาพที่ ...1.... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งดงาน/ งดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์ โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวน วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
เชียงใหม่	8	2568-2569	รพ.ประสาธ	อาคารจอดรถ 7 ชั้น	7	9043	ไม่มี	ไม่มี	-	56.95	2/10	420	12 ก.พ. 68	7 เม.ย. 69	-		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เอ็ม.อี.ซี วิศวกรรม จำกัด	นายภาณุวัฒน์ กันทอง 091 853 0509	
รวม	8									1,559.71											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ค่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายนิสิต ดิษสาย)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ ...1...
วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2568

เขตสุขภาพที่ 2

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งาน ทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
2	11	829.97	8	619.21	0	0.00	0	0.00	3	210.76	0	0.00	
ร้อยละ	100		72.73		0.00		0.00		27.27		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	11	งาน	งบประมาณ	829.97	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน งบประมาณ 17.90 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	8	งาน	งบประมาณ	619.21	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	210.76	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายเอกชัย รัตนวัย)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 2

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2568

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
พิษณุโลก	1	2566-2568	วสส.พิษณุโลก	อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา	6	8294	ไม่มี	ไม่มี	64.49	64.50	17/20	540	27 ก.ย. 66	20 มี.ค. 68	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บริษัท เกียรติธำณิคอนสตรัคชั่น (1990) จำกัด	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-4450095	ไม่มี
สุโขทัย	2	2566-2568	รพ.สวรรคโลก	อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น	6	10976	ไม่มี	ไม่มี	69.86	69.86	12/16	720	19 พ.ค. 66	7 พ.ค. 68	25-ส.ค.-68	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	หจก.ตากขาวละออ	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ นายสุศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-2821570	ไม่มี
รวม	2									134.36										

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
พิษณุโลก	1	2566-2568	คบส. เขต 2	อาคารสำนักงานศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2	4	11110	ไม่มี	ไม่มี	76.40	76.40	11/12	540	13 ก.พ. 67	5 ส.ค. 68	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บริษัท โชคชัยวัฒนาก่อสร้าง จำกัด	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-4450095	นางสาวปริญภรณ์ ไพบูลย์ นายเทอดไทย สารพิชญ์
	2	2567-2568	รพ.บางกระทุ่ม	อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาล ขนาด 60 เตียง (มาตรฐาน) (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	2	10738	ไม่มี	ไม่มี	45.78	45.78	4/8	360	13 ธ.ค. 67	8 ธ.ค. 68	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท โชคชัยวัฒนาก่อสร้าง จำกัด	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-4450096	ไม่มี
ตาก	3	2567-2569	รพ.แม่สอด	ปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม			ไม่มี	ไม่มี	17.90	17.90	3/4	180	1 ส.ค. 67	26 ม.ค. 68	-	แล้วเสร็จ		บริษัท ออโรราเมตเทค จำกัด	นายภัทรพล เมืองดี 0932925920	ไม่มี
	4	2567-2568	รพ.พพบพระ	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น 52 ห้อง (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	4	10468	ไม่มี	ไม่มี	26.66	26.57	2/10	360	23 ต.ค. 67	17 ต.ค. 68	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ตากขาวละออ	นายภัทรพล เมืองดี 0932925920	ไม่มี
	5	2567-2568	รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ	อาคารศูนย์สุขภาพ 4 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	4	10847+ ข.194/ก.ค./60	ไม่มี	ไม่มี	46.62	40.60	1/12	365	6 ม.ค. 68	5 ม.ค. 69	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ตากขาวละออ	นายภัทรพล เมืองดี 0932925920	ไม่มี
รวม	5									189.35										

ลงชื่อ.....

(นายเอกชัย รัตนวิชัย)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 2

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ	การแก้ไขฐานราก	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
							(มี/ไม่มี)	(มี/ไม่มี)				วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
สุโขทัย	1	2568-2571	รพ.สุโขทัย	อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	8+ชั้นใต้ดิน	10121+R02-10121-10724-67	ไม่มี	ไม่มี	326.68	319.89	1/30	1100	1 มี.ค. 68	4 มี.ค. 71	-	ปกติ ✓	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ตากขาวละออ	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ดรานนท์ 088-2821570	ไม่มี
	2	2568-2570	รพ.ศรีสังวรสุโขทัย	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	7	10725	ไม่มี	ไม่มี	71.96	65.90	3/15	580	7 มี.ค. 68	7 ต.ค. 69	-	ปกติ ✓	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.โจโจ วิศวกรรม	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ดรานนท์ 088-2821570	ไม่มี
	3	2568-2569	รพ.ทุ่งเสลี่ยม	อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง) (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	3	11062	ไม่มี	ไม่มี	29.80	29.69	2/8	360	18 ก.พ. 68	12 ก.พ. 69	-	ปกติ ✓	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท วงจรช่างโยธา จำกัด	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ดรานนท์ 088-2821571	ไม่มี
	4	2568-2569	รพ.ศรีมาศ	อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง) (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	3	11062	ไม่มี	ไม่มี	14.90	14.28	2/8	360	16 พ.ค. 68	10 พ.ค. 69		ปกติ ✓	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. สถาปัตย์ศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ดรานนท์ 088-2821571	ไม่มี
อุดรดิตถ์	5	2568-2569	รพ.อุดรดิตถ์	อาคารระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 1,000 ลบ.ม/ วัน เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	7	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	89.00	76.50	3/14	585	28 ธ.ค. 67	4 ส.ค. 69		ปกติ ✓	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-4450095	ไม่มี
รวม	5									506.26										


ลงชื่อ.....
(นายเอกชัย รัตนวัย)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 2

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2568

เขตสุขภาพที่ 3

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
3	6	893.26	6	893.26	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
ร้อยละ	100.00		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	6	งาน	งบประมาณ	893.26	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	6	งาน	งบประมาณ	893.26	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 0 งาน
งบประมาณ 0 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

(นายเวชยันต์ กลิ่นกสิกรรม)

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 3

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2568

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครสวรรค์	1	2567	โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์	อาคารสนับสนุนและบริการ	8	11037	มี	ไม่มี	164.33	164.33	4 / 14	720	18 ต.ค. 67	8 ต.ค. 69	-	-	ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ไทสมร ก่อสร้าง จำกัด	ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ 089 6409266	
กำแพงเพชร	2	2567	โรงพยาบาลกำแพงเพชร	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก และบำบัดรักษา	10	11127	ไม่มี	ไม่มี	594.00	594.00	3 / 22	1,040	11 ม.ค. 68	16 พ.ย. 70	-	-	ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท พุทธเกษตร จำกัด	ภาณุพันธ์ นิมสวัสดิ์ 081 9733918 นายชิตพล ชื่นชวาล 082-768-1287	
รวม	2									758.33											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ ๕
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ ๕
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ ๑๐
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ ๑๐
- สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน


(นายเวชยันต์ กลิ่นกสิกรรม)
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 3

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2568

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครสวรรค์	1	2568	โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชนครินทร์	อาคารผู้ป่วยในและบำบัด คสส.4 ชั้น	4	R8-111169-12277	มี	มี	113.40	113.40	1 / 18	780	30 เม.ย. 68	18 มิ.ย. 70	-	-	ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ไฟสตร ก่อสร้าง จำกัด	จ.อ โสภณ เทียมสอน 063 629 9516 ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ 089 6409266	
ชัยนาท	2	2568	โรงพยาบาลเนินขาม	อาคารพัสดุ	2	11011	ไม่มี	ไม่มี	7.30	7.30	3 / 9	300	21 เม.ย. 68	14 ก.พ. 69	-	-	ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	หจก. สิบพงษ์ก่อสร้าง	นายกิตติพัฒน์ ขวลิติ 085-953-5659	
ชัยนาท	3	2568	โรงพยาบาลลำพญา จังหวัด ชัยนาท	อาคารฟื้นฟูสภาพ (ระดับปฐมภูมิ)	1	11046	ไม่มี	ไม่มี	6.68	6.68	2 / 6	320	21 เม.ย. 68	26 มี.ค. 69	-	-	ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท นครสวรรค์โย มบิลเคอร์ จำกัด	ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ 089 6409266 ชนกร แยมสุข 081-7072538	
อุทัยธานี	4	2568	โรงพยาบาลบ้านไร่	อาคารพัสดุ	2	11011	ไม่มี	ไม่มี	7.55	7.55	0 / 7	300	22 ก.ค. 68	17 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	หจก. สิบพงษ์ก่อสร้าง	นายกิตติพัฒน์ ขวลิติ 0859535659	
รวม	4									134.93											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



(นายเวชยันต์ กลั่นกลีกรณื)
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้างเขตที่ 3

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2568
เขตสุขภาพที่ 4

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
4	12	732.57	8	513.19	4	219.38	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
ร้อยละ	100		66.67		33.33		0.00		0.00		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	12	งาน	งบประมาณ	732.57	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	8	งาน	งบประมาณ	513.19	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	219.38	ล้านบาท	งบประมาณ 192.23 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10



(นายปิტიภัทร ขาวแสง)
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้างเขตที่ 4

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอริโทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ
พระนครศรีอยุธยา	1	2566	รพ.เสนา	อาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด LAB และ อำนวยการ	5	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	200	192.23	25 / 25 แล้วเสร็จ	800	6 ก.ค. 66	13 ก.ย. 68	พ.ย. 66	-	แล้วเสร็จ ต.ค. 68	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท เวสต์ เดลทอน จำกัด	วิราชนัดด์ สิริ 089 9517951	ภาวิธ แก้วสมบัติ 090 9094609
สระบุรี	2	2556	รพ.วิหารแดง	อาคาร รพ.ระดับปฐมภูมิ	4	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี		116.00	11 / 16	700	17 ม.ค. 67	17 ธ.ค. 68	ก.พ. 67	-	ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท ซูโหล่ เอ็นจิเนียริง จำกัด	กิตพงษ์ พงษ์ 086 6646598	
รวม	1								รวมค่างาน		308.23										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

(นายปิติภัทร ขาวแสง)
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 4

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เภสัชกร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ			
รวม									รวมค่างาน	0.00										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย
สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
สถานะ ค่าเข้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
สถานะ ค่าเข้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน


(นายปิติภัทร ขวแสง)
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 4

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การถม/ใช้แบบ (มี/ไม่มี)	การถม/ใช้ฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน/จำนวน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานของ แบบแผน แบบวิธี	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอโร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
พระนครศรีอยุธยา	1	2568	รพ.เสนา	อาคารพัฒนาศัลย. 4 ชั้น	4	10468	มี	ไม่มี	24.800	24.800	5 / 10	360	10 ต.ค. 67	4-Oct-68	-	-	สำเร็จ	ศสว่านร่วมแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท พริษฐ์อิมบราจ จำกัด	ภวิษย์ แก้วสมบัติ 090 9094609	โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ รพ.เสนา
ลพบุรี	2	2568	รพ.ท่าเรือ	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง	2	10738	ไม่มี	มี (ได้รับค่าแบบฐานราก)	46.503	46.503	5 / 8	360	26 พ.ย.67	8 พ.ย. 68	-	-	สำเร็จ	ศสว่านร่วมแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ช่อสมบูรณ์ คอนกรีตเสริมเหล็ก จำกัด	สิทธิพงษ์ ธีระสิน 086 6646398	
ลพบุรี	3	2568	รพ.ท่าหลวง	อาคารอุบัติเหตุ	2	8728	ไม่มี	มี (จากแบบเดิมเจาะ เป็นฐานรากใหม่)	32.076	32.076	5 / 9	365	8 พ.ย. 67	8 พ.ย. 68	-	-	สำเร็จ	ศสว่านร่วมแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ช่อสมบูรณ์ คอนกรีตเสริมเหล็ก จำกัด	สิทธิพงษ์ ธีระสิน 086 6646398	
ลพบุรี	4	2568	รพ.เวียงลพบุรี	งานก่อสร้างอาคารหน่วยคัดกรอง	2	11011	-	-	7.13	7.13	4 / 4	300	21 ม.ค. 68	17 พ.ย. 68	-	-	ปกติ	ศสว่านร่วมแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท สหะดุสิต จำกัด	สิทธิพงษ์ ธีระสิน 086 6646000	
ลพบุรี	5	2568	รพ.เวียงลพบุรี	งานก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง	7	10725	มี	มี (ลดความยาวเสาเข็ม)	65.9	65.9	7 / 14	500	21 ม.ค. 68	5 มี.ย. 69	-	-	ปกติ	ศสว่านร่วมแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท อัคราพัฒนา จำกัด	สิทธิพงษ์ ธีระสิน 086 6646001	
ลพบุรี	6	2568	รพ.พระนารายณ์ทหาร	อาคารทันตกรรม 16 ตู้	2	11198	ไม่มี	ไม่มี	56	54.9	- / 9	360	28 พ.ค. 68	22 พ.ค. 68			ปกติ	ศสว่านร่วมแล้วเสร็จตามสัญญา	พณ.สุวรร คอนสตรัคชั่น	สิทธิพงษ์ ธีระสิน 086 6646002	
ปทุมธานี	7	2568	รพ.เจ้าลูกกา	ก่อสร้างหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 14 เตียง) โครงสร้างคานแบนดินไหว	5	10944	-	มี	95.46	95.46	3 / 14	750	27 ม.ค. 68	15 ก.พ. 70	-	-	ปกติ	ศสว่านร่วมแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ทรูคอนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำกัด	กิตติศักดิ์ เข็มเพชร 084 5563769	นายอนุพงษ์ สิงห์ธนา ปทุมธานี
อ่างทอง	8	2568	รพ.อ่างทอง	อาคาร X-Ray , คลอด , ICU และพักผู้ป่วย	6	10937	ไม่มี	ไม่มี	201.95	201.95	2 / 24	900	28 มี.ค.68	13-Sep-70	-	-	ปกติ	ศสว่านร่วมแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ภูเก็ต เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธีรารัตน์ สิริ 089 9517951	กิตติศักดิ์ เข็มเพชร 084 5563769
ลพบุรี	9	2568	รพ.เวียงลพบุรี	งานก่อสร้างจ้างปรับปรุงหน่วยขึ้นที่ให้บริการชั้น 2	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	4.7	4.7	1 / 5	180	29 พ.ค. 68	5 พ.ย. 68	-	-	ปกติ	ศสว่านร่วมแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท หะดุสิต จำกัด	สิทธิพงษ์ ธีระสิน 086 6646001	
อ่างทอง	10	2568	รพ.โพธิ์ทอง	ก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤติ	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	29.97	29.97	- / 4	180	15 ส.ค. 68	10 ก.พ. 70	-	-	ปกติ	ศสว่านร่วมแล้วเสร็จตามสัญญา		กิตติศักดิ์ เข็มเพชร 084 5563769	
อยุธยา	11	2568	รพ.วังน้อย	อาคารทันตกรรม 16 ตู้	2	11198	ไม่มี	ไม่มี	53.18	53.18	- / 10	360	18 ก.ย. 68	10-Sep-69	-	-	ปกติ	ศสว่านร่วมแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เวสต์ เกลทคอน จำกัด	ภวิษย์ แก้วสมบัติ 090 9094609	ค.ศ.เขต 4
รวม	11									รวมจำนวน	616.57										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
สถานะ สำเร็จ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
สถานะ ค่าชีวไว้จริง หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน


(นายปิติภัทร จาวันเสอ)
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 4

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2568

พื้นที่ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวง และพื้นที่จังหวัดปริมณฑล

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
4	11	850.34	11 ✓	850.34	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
ร้อยละ	100		100.01		0.00		0.00		0.00		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	11	งาน	งบประมาณ	850.34	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 4 งาน งบประมาณ 101.04 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	11	งาน	งบประมาณ	850.34	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายจิระศักดิ์ โลกมิตร)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2568

พื้นที่ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวง และพื้นที่จังหวัดปริมณฑล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	บทเรมสัญญาสิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ(มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก(มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ(ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	วันสิ้นสุดคำสั่ง
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ					
นนทบุรี	1	2566-2567	3/2566	สถาบันวิคชินแห่งชาติ	อาคารสถาบันวิคชินแห่งชาติ คสล. 7 ชั้น	7	11131	ไม่มี	ไม่มี	-	108.48	9/12	600	15 ก.พ. 66	7 ต.ค. 67	-	2-มิ.ย.-68	ปกติ	ขอสงวนสิทธิ์เนื่องจากหยุดงานเพื่อแก้ไขสัญญา	บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้างจำกัด	ประทัย+วชิราพร 090 928 6655	-	-
	2	2566-2569	14/2566 ลว.29 ก.ย. 66	สถาบันพระบรมราชชนก ภายในโรงพยาบาลศรีธัญญา	อาคารสำนักงานอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก	9	10767	ไม่มี	ไม่มี	-	585.85	21/35	1,095	30 ก.ย. 66	28 ก.ย. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท กิจการร่วมค้า ชู-หมีคอนสตรัคชั่น จำกัด	มังกร + ขจรศักดิ์ + ธีรอนันต์ 08 9696 6597	-	28 ม.ค. 69
รวม	2										694.33												

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2568

พื้นที่ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวง และพื้นที่จังหวัดปริมณฑล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	บทเรมสัญญาสิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ(มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก(มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ(ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	วันสิ้นสุดคำสั่ง
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ					
นนทบุรี	1	2567-2569	41/2567 ลว.28 ส.ค. 67	โรงพยาบาลศรีธัญญา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต 6 ชั้น	6	-	ไม่มี	ไม่มี	-	9.59	8/18	640	29 ส.ค. 67	30 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท จิณณพร จำกัด	ธีรอนันต์+ไชยพัฒน์ 0899517951	-	
	2	2567-2568	250/2567 ลว. 4 ก.ย. 67	สถาบันชีววิทยาศาสตร์การแพทย์	ปรับปรุงอาคารศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Production Unit) สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง	1	-	มี	ไม่มี	-	25.85	3/6	180	5 ก.ย. 67	3 มี.ค. 68	-	27 มิ.ย. 68	แล้วเสร็จ	งานแล้วเสร็จ ถูกปรับ	บริษัท แล็บ สีดเดอร์ จำกัด	ขจรศักดิ์ + ฐิตามร 0915149444	-	
รวม	2										35.44												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการจนก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

gi

ลงชื่อ.....

(นายจิระศักดิ์ โลกมิตร)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2568

พื้นที่ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวง และพื้นที่จังหวัดปริมณฑล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งบค่างาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	วันสิ้นสุดคำสั่ง
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ					
นนทบุรี	1	2567-2568	3/2568 (พ)	สถาบันพรวงอก	ปรับปรุงพื้นที่แผนผู้ป่วยนอก (OPD)	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	69.50	7/7	280	26 ต.ค. 67	1 ส.ค. 68	-	14 พ.ย. 68	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท กิจการร่วมค้าจางวงศ์ วาน จำกัด	มังกร + ชวงรศักดิ์ 0992658228	-	14 พ.ย. 11
	2	2568-2568	109/2568	อาคารสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	ศูนย์ดูแลเด็กเล็กชั้น 1 อาคาร 5 สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	5.50	3/4	160	27 ก.พ. 68	5 ส.ค. 68	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตาม สัญญา	บริษัท ทีแอลที โพลีสปีด โซลูชั่น จำกัด	ประทัย 090-928-6655	-	-
	3	2568-2569	7/2568	อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรม อนามัย	ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สำหรับอาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	32.20	2/4	380	8 ก.พ. 68	2 ก.พ. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตาม สัญญา	บริษัท จี-พาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด	โชยพัฒน์ 0895128333	-	-
	4	2568-2568	132/2568 ถว.31 มี.ค. 68	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	co-working spece สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	1	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	16.96	2/5	180	1 เม.ย. 68	27 ก.ย. 68	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตาม สัญญา	บริษัท รวมพล เทรดดิ้ง (2005) จำกัด	ประทัย + อธิป 090-928-6655	-	-
	5	2568-2568	99/2568	สวนกีฬา กระทรวงสาธารณสุข	ก่อสร้างห้องน้สวณกีฬา กระทรวงสาธารณสุข	1	886709	ไม่มี	ไม่มี	-	3.19	3/3	150	1 ก.พ. 68	20 ก.ค. 68	-	-	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ทีแอลที โพลีสปีด โซลูชั่น จำกัด	อธิป 082-749-6235	-	-
	6	2568-2569	179/2568 (พ) ถว. 30 เม.ย. 68	สถาบันพรวงอก	ปรับปรุงพื้นที่หอผู้ป่วยพิเศษและสามัญ (IPD) ชั้น 6-7	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	72.79	1/7	380	1 พ.ค. 68	15 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตาม สัญญา	บริษัท อินเทอร์เน็ตเวิลด์ จำกัด	ประภอภ + อัฐิมาตร	-	-
	7	2568-2568	16/2568	สถาบันราชานุกูล	ปรับปรุงระบบปะปาและระบบรางน้ำฝน	0	-	ไม่มี	ไม่มี	-	2.50	3/3	90	24 มิ.ย. 68	21 ก.ย. 68	-	-	แล้วเสร็จ	งานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ลิตเตอร์ปีม แมชชีนเบอรี่ จำกัด	โชยพัฒน์ 089 512 8333	-	-
	8	2568-2568	สสท 25/2568 ถว 14 พ.ค. 68	กรมการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก กระทรวง สาธารณสุข	ก่อสร้างเรือนหมอพร เรือนปรุงอาหารเป็นยา ปรับปรุงศาลาแปดเหลี่ยม ปรับปรุงศาลา รับน้ำและปรับปรุงทางเดินในสวนสมุนไพร	1	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	9.98	4/4	120	15 พ.ค. 68	11 ก.ย. 68	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เสมานันท์ จำกัด	สืบสกุล 080 968 4930	-	-
	9	2568-2568	9/2568 ถว.11 ก.ย. 68	กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอณูพันธุศาสตร์ ชั้น 4	1	-	ไม่มี	ไม่มี	-	1.55	1/2	40	12 ก.ย. 68	20 พ.ย. 68	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวีรด์ วันเดอร์	โชยพัฒน์ 089 512 8333	-	-
	10	2568-2568	136/2568 ถว. 13 มิ.ย. 68	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	สนามกีฬาอเนกประสงค์	1	-	ไม่มี	ไม่มี	-	6.17	0/2	120	14 มิ.ย. 68	11 ต.ค. 68	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เลิฟ อินโนเวชั่น เอ็นจิ เนียริง จำกัด	ประทัย+วชิราพร 090 928 6655	-	-
	11	2568-2568	8/2568 ถว. 5 ก.ย. 68	วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข กาญจนบุรีเอก	ก่อสร้างซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	1.27	0/2	90	6 ก.ย. 68	4 ต.ค. 68	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท รมิเทย์ กรุ๊ป คอน สตรัคชั่น จำกัด	ภาวิธ	-	-
รวม	11										221.61												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะปรับ/ไม่ปรับร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



ลงชื่อ.....

(นายจิระศักดิ์ โลกมิตร)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับารก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2568

เขตสุขภาพที่5....

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
5	9	1,158.83	9	1,158.83									บอกเลิกสัญญา จำนวน 1 งาน งบประมาณ 356.70 ล้านบาท (อยู่ใน ขั้นตอน ประเมิน ค่างานคงเหลือ)
ร้อยละ	100		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	9	งาน	งบประมาณ	1,158.83	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	9	งาน	งบประมาณ	1158.83	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(...นางสาวทัศนภรณ์ ศรีอภิวัฒน์...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 5

วันที่...25 ตุลาคม 2568....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2568

เขตสุขภาพที่5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ			
ประจวบคีรีขันธ์	1	2565 - 2568	รพ.จิตเวชหัวหิน	อาคารผู้ป่วยนอก (บ้านคุมห่ม) 7 ชั้น	7	9999	ไม่มี	ไม่มี		356.70	2/23	1095	14 มี.ค. 65	14 มี.ค.68	-		บอกเลิกสัญญา	บอกลิกสัญญา อยู่ใน ขั้นตอน ประเมิน ค่า งานคงเหลือ	พงศ์ศักดิ์ 081-208-8738 ธรรมรัตน์ 085-0194955	
										356.70										

เขตสุขภาพที่5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานรวม เบอร์โทร			
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ							
นครปฐม	1	2566 - 2569	รพ.นครปฐม	อาคารผู้ป่วยนอก	8	10121+ก.17/ ม.ค./43	ไม่มี	ไม่มี		302.95	20/30	1100	1 มิ.ย. 66	4 มิ.ย.69			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.สุทัศน์วิศวกรรม (1994) จำกัด	พงศ์ศักดิ์ 0812088738				
ราชบุรี	2	2567-2570	รพ.ราชบุรี	อาคารสนับสนุนบริการพร้อมที่จอดรถ 10 ชั้น	10	รบ 66-1	ไม่มี	ไม่มี		298.00	5/20	900	4 ก.ย. 67	20 ก.พ. 70			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	วัชรระ 092-4383296				
ราชบุรี	3	2567-2568	รพ.บ้านโป่ง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง	7	10725/ก.86 ก.ย. 66	ไม่มี	ไม่มี		66.27	12/15	580	12 ต.ค. 67	15 พ.ค. 69			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.เอส เอส โอ ดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด	วัชรระ 092-4383296				
กาญจนบุรี	4	2567-2569	รพ.พหลพลพยุหเสนา	อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น	8	11037+10768	ไม่มี	ไม่มี		172.40	0/14	720	6 ม.ค. 68	26 ธ.ค. 69			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	กิจการร่วมค้า เอส เอสพี.คอนสตรัคชั่น	มานนท์ 081-9981331				
ประจวบคีรีขันธ์	5	2567-2568	รพ.ประจวบคีรีขันธ์	อาคารพักแพทย์ 40 ยูนิต	6	11096	ไม่มี	ไม่มี		41.20	8/14	460	23 ต.ค. 67	25 ม.ค. 69			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	หจก.อุ้นรุ่งเรืองค้า วัสดุก่อสร้าง	ธรรมรัตน์ 085-0194955				
										880.82														

เขตสุขภาพที่5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
ราชบุรี	1	2568-2569	รพ.ดำเนินสะดวก	อาคารพักแพทย์ 40 ยูนิต	6	11096	ไม่มี	ไม่มี		40.53	2/14	460	14 ก.พ. 68	19 พ.ค. 69			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.กุลชัยการโยธา จำกัด	มานนท์ 081-9981331	
สมุทรสาคร	2	2568-2569	รพ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร	อาคารจอด 7 ชั้น	7	9043	ไม่มี	ไม่มี		58.20	0/10	420	17 มิ.ย. 68	11 ส.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.เค.วี.เอ็น คอน สตรัคชั่น	จักรภพ 099-934-1541	
สมุทรสาคร	3	2568-2570	รพ.สมุทรสาคร	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		78.42	0/15	580	18 ก.ค. 68	17 ก.พ. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	หจก.ล้วนเจริญ ก่อสร้าง	จักรภพ 099-934-1541	
นครปฐม	4	2568-2569	รพ.นครปฐม	อาคารจอดรถ 10 ชั้น	10	10562+10562/1+ ข.30/ก.พ./54	ไม่มี	ไม่มี		100.86	0/11	545	8 ก.ค. 68	3 ม.ค.70			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.ช.เจริญฤทธิ์ เอ็นจิ เนียริง จำกัด	พงศ์ศักดิ์ 0812088738	
รวม	9										278.01										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะปรับ/ไม่กินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(...นางสาวทัศนภรณ์ ศรีอภิวรรณ...)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 5
วันที่...25 ตุลาคม 2568....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2568

เขตสุขภาพที่6....

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
6	14	1,745.01✓	10✓	761.02✓	2✓	373.56✓	1✓	314.80✓			1✓	295.63✓	
ร้อยละ	100		71.43		14.29		7.14		0.00		7.14		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	14	งาน	งบประมาณ	1,745.01	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	10	งาน	งบประมาณ	761.02	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	373.56	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	314.80	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	295.63	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ

ลงชื่อ.....
(..นางสาวสุภาพร กำมะหยี่..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 6

วันที่....25 ตุลาคม 2568.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2568

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบริโทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
สระแก้ว	1	2562 - 2565	รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 10 ชั้น	10	10097	ไม่มี	ไม่มี		295.63	21/32	1090	9 ก.ย. 62	3 ก.ย. 65	2 ธ.ค. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่า ร้อย ละ 10 (ขอใช้ ะ.693) ปรับ 0 %	กิจการร่วมค้าเอสพี แมกซ์เอนส์ ที-กับ บีว	สมาคม 095-2973929	
										295.63										

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบริโทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ฉะเชิงเทรา	1	2563 - 2567	รพ.พุทธโสธร	อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น	10	9906	ไม่มี	ไม่มี		314.80	24/29	1317	29 ก.ย. 63	12 ม.ค. 67	8 พค. 67	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามสัญญา หรือปรับ มากกว่าร้อยละ 5	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	นพดล 081-8890442 พิษณุ 081-0362022	
รวม	2									314.80										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(..นางสาวสุภาพร กำมธยี่..)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 6
วันที่.....25 ตุลาคม 2568.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2568

เขตสุขภาพที่ ...6.... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
ชลบุรี	1	2565 - 2568	รพ.ชลบุรี	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717	ไม่มี	ไม่มี		366.21	21/25	1095	25 เม.ย. 65	25 เม.ย. 68	30 มิ.ย.65		ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	นพคต 0818890442 พิษณุ 0810362022	
										366.21											

เขตสุขภาพที่ ...6.... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
ปราจีนบุรี	1	2567 - 2568	รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น 48 ห้อง (เพิ่มชั้นใต้ดิน)	4	8057	ไม่มี	ไม่มี		22.64	4/10	420	24 มิ.ย. 67	18 ส.ค. 68		ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	บ.วรากิจ จำกัด	สมภรณ์ 095-2973929		
รวม	2										22.64										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(..นางสาวสุภาพร กัมมะหี..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้างเขตที่ 6
วันที่....25 ตุลาคม 2568.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2568

เขตสุขภาพที่ ...6.... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วมเบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
ระยอง	1	2568/2568	โรงพยาบาลปลวกแดง	อาคารโรงซ่อมบำรุงพัสดุ	2	9543	ไม่มี	ไม่มี		7.35	1/6	300	10 ม.ค. 68	5 พ.ย. 68	3 มี.ค. 68		ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ.ทรานส์คอน 2017 จำกัด	ดำรงเกียรติ พลสวัสดิ์กุล 0629825398	
สมุทรปราการ	2	2568 - 2570	รพ.สมุทรปราการ	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717	ไม่มี	ไม่มี		317.50	2/22	800	10 เม.ย. 68	26 เม.ย. 70			ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้าวายเอส	ไกรสุรีย์ 089-0411649	
จันทบุรี	3	2568 - 2569	รพ.สองพี่น้อง	อาคารชุด 12 ยูนิต (24 ห้อง)	3	11062	ไม่มี	ไม่มี		13.26	2/8	360	25 มี.ค. 68	19 มี.ค. 69			ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ป.ยิ่งรวยการโยธา	แมน 0633955625	
ชลบุรี	4	2568-2569	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ชลบุรี	อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	3	10951	มี	ไม่มี		32.8519	0/11	400	29 มี.ค. 68	2 พ.ค. 69			ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.นิรมิตรรังสรรค์ จำกัด	ดำรงเกียรติ พลสวัสดิ์กุล 0629825398	
ระยอง	5	2568-2569	โรงพยาบาลนิคมพัฒนา	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	ไม่มี	ไม่มี		66.1	0/10	450	13 มิ.ย. 68	5 ก.ย. 69			ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ปิ่นณวัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ดำรงเกียรติ พลสวัสดิ์กุล 0629825398	
ฉะเชิงเทรา	6	2568 - 2569	รพ.พนมสารคาม	อาคารพักอาศัย 42 ห้อง 5 ชั้น	5	8057+ข.31/มี.ค./66	ไม่มี	ไม่มี		20.801999	1/10	420	11 มี.ค. 68	4 พ.ค. 69			ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.กรมกลคอนสตรัคชั่น(2018) จำกัด	พิษณุ 0810362022	
ชลบุรี	7	2568 - 2570	รพ.ชลบุรี	อาคารจอดรถ 10 ชั้น	10	10562+10562/1+ข.30/ก.พ./54	ไม่มี	ไม่มี		87.90	0/11	545	30 ก.ค. 68	25 ม.ค. 70			ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า เคพี ดีเวลลอปเม้นท์ โดย บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	นพดล 0818890442 พิษณุ 0810362022	
สมุทรปราการ	8	2568-2570	สถาบันราชประชาสมาสัย	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		71.402499	0/15	580	1 ส.ค. 68	3 มี.ค. 70			ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.2499 คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด	ไกรสุรีย์ 089-0411649	
ระยอง	9	2568-2570	โรงพยาบาลปลวกแดง	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง)	5	10944	ไม่มี	ไม่มี		104.00	0/14	750	15 ส.ค. 68	3 ก.ย. 70			ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า SST-AUG	ดำรงเกียรติ พลสวัสดิ์กุล 0629825398	
ระยอง	10	2568/2569	โรงพยาบาลระยอง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น	4	10468	ไม่มี	ไม่มี		24.57	1/10	420	9 ก.ย. 68	1 พ.ย. 69			ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ไชยงค์ คำไม้ จำกัด	ดำรงเกียรติ พลสวัสดิ์กุล 0629825398	
รวม	10									745.72640											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(..นางสาวสุภาพร กัมมะหยี่..)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้างเขตที่ 6
วันที่...25 ตุลาคม 2568.....


สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2568
เขตสุขภาพที่ 7

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
7	13 ✓	1,780.17 ✓	7 ✓	696.07 ✓	4 ✓	544.76 ✓	2 ✓	539.34 ✓					
ร้อยละ	100		53.85		30.77		15.38		0.00		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	13	งาน	งบประมาณ	1,780.17	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	696.07	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	544.76	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	539.34	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10


(นายณัฐภัทร ศิริลิมประพันธ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 7

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2568

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คบส.7/ สสจ./สนง. โยธาฯ จ.
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ร้อยเอ็ด	1	2566-2569	รพ.ร้อยเอ็ด	อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุ และหัวใจ	12	10917+รอ 0033/ก.ย./ 2565 R07-10917-10708- 66	ไม่มี	ไม่มี		478.89	25/30	950	25 ก.ย. 66	1 พ.ค. 69	-	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	บ.ลิงค์ อินโนว่า พร็อพ เพอร์ตี้ จำกัด	นกนศักดิ์ จันทะคาม 084-4791595	-
กาฬสินธุ์	2	2566-2569	รพ.กาฬสินธุ์	อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น	8	10121	ไม่มี	ไม่มี		325.00	18/30	1,080	1 ธ.ค. 66	14 พ.ย. 69	-	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	บ. สุทัศน์วิศวกรรม (1994) จำกัด	อรรถพล ขำทอง 094-6308886	ณฤศณณ์ โพธิ์ศรี ธนิสร ถิตย์บุรณ์

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ค่างาน(บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คบส.7/ สสจ./สนง. โยธาฯจังหวัด
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ขอนแก่น	1	2567-2569	สำนักงานควบคุมป้องกัน โรคที่ 7 ขอนแก่น	อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค	3	10951	ไม่มี	ไม่มี	51.07	48.31	6/10	560	16 ก.ย. 67	29 มี.ค. 69		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	หจก. ที เอช 2015 คอนสตรัคชั่น	ทศพร มหาจันทร์ 06-39517947	
	2	2567-2569	รพ.ชุมแพ	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	7	10725,ก.86/ก.ย./66,ข. 464/ต.ค./59, 07-10998-936739-67	ไม่มี	ไม่มี	74.42	69.45	3/15	580	15 ม.ค. 68	17 ส.ค. 69		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	บ.เอ็ม.อี.ซี. วิศวกรรม จำกัด	พิเชษฐ เพียห์ล่า 087-4916224	นายธนภัทร์ สุวรรณสิงห์,นายเกรียงไกร ปากมณ,นายอุทัย อาจพิทักษ์,นายจวิทย์ ไข่มณี
	3	เงินบำรุง ปี 2567	รพ.พล	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 52 ยูนิต	4	10648	ไม่มี	ไม่มี	28.57	27.78	2/10	420	18 มี.ค. 68	11 พ.ค. 69		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ชัยภูมิสมมิตร	ทศพร มหาจันทร์ 06-39517947	1.นายธีรศักดิ์ นิลสีดา นายช่างเทคนิคชำนาญงาน รพ.คส. 2. นายอภิเดช ชัยศิริ นายช่างโยธาชำนาญงาน สสจ.จก. 3. นายเกรียงศักดิ์ แสนมณ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน คนที่ 7

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ค่างาน(บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คบส.7/ สสจ./สนง. โยธาฯจังหวัด
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กาฬสินธุ์	1	2567-2570	รพ.กมลาไสย	อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง)	5	10944+07-11078- 936733-67	ไม่มี	ไม่มี	106.70	101.70	1/14	750	14 มี.ค. 68	2 เม.ย. 70		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.สกลรุ่งเรืองกิจ วิศวกรรม	นกนศักดิ์ จันทะคาม 084-4791595	1.นายธีรชัย วรรณสิงห์ นายช่างโยธาชำนาญงาน สสจ.กาฬสินธุ์ 2.นายพิษณุภร มาลัยทอง นายช่าง ไฟฟ้าชำนาญงาน คบส.7
	2	2567-2570	รพ.ยางตลาด	อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง)	5	10944+07-11081- 936740-67	ไม่มี	ไม่มี	109.49	109.49	4/14	750	15 มี.ค. 68	2 เม.ย. 70		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ลิงค์ อินโนว่า พร็อพ เพอร์ตี้ จำกัด	อรรถพล ขำทอง 094-6308886	นายธีรชัย วรรณสิงห์, นายอรรถพล สุวรรณ พงษ์
ขอนแก่น	3	2568-2569	รพ.ภูพาน่าน	อาคารผู้ป่วยนอก (โรงพยาบาล ชุมชน) พร้อมอาคารห้องเครื่อง ระบบไปป์ไลน์	2	11006,11025 + 07-11012-936732 - 67 + ขก.06/พ.ค./67	ไม่มี	ไม่มี	63.98	60.45	1/8	450	27 ม.ค. 68	22 เม.ย. 69	29 วัน ถึงวันที่ 21 พ.ค.69	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิสุขภัณฑ์	พิเชษฐ เพียห์ล่า 087-4916224	นายธนาพันธ์ สุวรรณจินดา,นายภูวนัย อาจ ทวีกุล,นายประชัย คำพา
	4	2568-2570	รพ.สีชมพู	อาคารพักเจ้าหน้าที่	6	9658 + ขก 01/มิ.ย/68 + 07-10999-976746-68				29.53	0/12	400	1 ต.ค.68	4 พ.ย.69		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.โปรติเจนท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	พิเชษฐ เพียห์ล่า 087-4916224	นายธรรมรัฐ นพแก้ว นาย วัชร ลาดศิลา
ร้อยเอ็ด	5	2567-2570	รพ.เสลภูมิ	อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง)	5	10944+07-11069- 936735-67	ไม่มี	ไม่มี	104.72	102.00	3/14	750	28 ม.ค. 68	16 ก.พ. 70		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	หจก.สกลรุ่งเรืองกิจ วิศวกรรม	นกนศักดิ์ จันทะคาม 084-4791595	1.นายณัฏฐิ นิลวาณิช นายช่างโยธาชำนาญ งาน สสจ.ร้อยเอ็ด
	6	2568-2570	รพ.ร้อยเอ็ด	อาคารหอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (จำนวน 156 เตียง)	7	10945+รอ 001/ก.ค./ 2566	มี	ไม่มี		148.48	6/20	690	18 เม.ย. 68	8 มี.ค. 70		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ลิงค์ อินโนว่า พร็อพ เพอร์ตี้ จำกัด	นกนศักดิ์ จันทะคาม 084-4791595	
มหาสารคาม	7	2568-2570	รพ.วาปีปทุม	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น	5	10943+เอกสาร 07-11058-936734-67	ไม่มี	ไม่มี		176.69	1/12	750	7 พ.ค. 68	27 ธ.ค. 69		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ลิงค์ อินโนว่า พร็อพ เพอร์ตี้ จำกัด	อรรถพล ขำทอง 094-6308886	นายศุภวง วัฒนชัย,นายอรรถพล สุวรรณพงษ์ ,นายสันติสุข วรรณศรี (ผู้ควบคุมงานโยธา การจังหวัดและผังเมือง),สาธารณสุขจังหวัด กาฬสินธุ์
	8	2568-2570	รพ.พยุคนภูมิพิสัย	อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) เป็น อาคาร คสล. 5 ชั้น	5	10944+07-11057- 966726-68	ไม่มี	ไม่มี		102.40	0/14	750	27 ส.ค. 68	10 ก.ย.70		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. ชั่วเขยโสธร	อรรถพล ขำทอง 094-6308886	
รวม	13								รวมมูลค่างานทั้งหมด	1,780.17										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

รูปถ่าย

(นายณัฐภัทร ศิริธิมประพันธ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 7

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2568
เขตสุขภาพที่ 8

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
8	16	2,605.38	16	2,605.38	0	0.00	0	0.00	0	-	0	0.00	
ร้อยละ	100		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	16	งาน	งบประมาณ	2,605.38	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	16	งาน	งบประมาณ	2605.38	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....
(นาย ธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ)
หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบและกำกับก่อสร้างที่ 8
วันที่ 25 ตุลาคม 2568

เขตสุขภาพที่ ..8... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ค่าเงินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/งวด งานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์ โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
หนองคาย	1	2563 - 2566	รพ.สมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ	รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	10	เอกชน	มีการแก้ไขแบบ	มี	790.00	739.83	18/19	1241	27 มี.ค. 63	20 ก.ย. 66	29 พ.ย. 68	ปกติ	คาดว่าจะงานไม่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาในสัญญา	บ. สหการวิศวกรรม	นายดุขฎิ วิไลแก้ว 0819751906	นายภูวนเดช น้อยสงปิติ 0872153599
บึงกาฬ	2	2563 - 2566	รพ.บึงกาฬ	รพ.บึงกาฬ	7	10327	ไม่มี	มี	424.00	377.60	7/24	1000	8 เม.ย. 64	9 ต.ค. 69		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตาม ระยะเวลาสัญญา	หจก.สกลไทยอีสาน	นายดุขฎิ วิไลแก้ว 0819751906	นายธวัชชัย คำตา 0992362714
รวม	2									1,117.43										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา


สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีล่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีล่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



(นาย อนันต์ ชูวนชาติ)
หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบและกำกับการก่อสร้างที่ 8
วันที่ 25 ตุลาคม 2568

หน้า 1 จาก 1

ประจำวันที่ 25 กันยายน 2566

เขตสุขภาพที่ ...8... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ค่าเงินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์ โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพมหานคร	1	2568-2569	โรงพยาบาลพระอาจารย์วัน	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	มี	มี	67.00	59.80	0/10	400	12 มิ.ย. 68	5 ก.ย. 69	1 ต.ค. 68		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	พระเอกาญจนิวิกรย์ จำกัด	นายวรารุณ อ่อนศรีหรือญ 06-2895-9596	
หนองคาย	2	2567 - 2569	โรงพยาบาลหนองคาย	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	7	10725	ไม่มี	ไม่มี	77.00	72.00	11/15	580	12 ก.ย. 67	29 เม.ย. 69	12 ส.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	วรรณรัตน์ จำกัด	นายภูวเดช น้อยสมบัติ 0872153599	
หนองคาย	3	2568-2570	โรงพยาบาลโพนพิสัย	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	7	10725	ไม่มี	ไม่มี	76.00	69.00	0/15	580	8 ส.ค. 68	10 มี.ค. 70	26 ก.ย. 68		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สตีลฟอร์มเมอร์ จำกัด	นายภูวเดช น้อยสมบัติ 0872153599	
อุดรธานี	4	2568-257	โรงพยาบาลอุดรธานี	อาคารผู้ป่วยนอก 9 ชั้น	9	10804	ไม่มี	ไม่มี	570.00	564.00	0/34	1080	18 ก.ย. 68	22 ส.ค. 68	30 ต.ค. 68		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)	นายศุภกิจ วิไลแก้ว 0819751906	
อุดรธานี	5	2567-2570	โรงพยาบาลหนองหาน	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น	5	10943	มี	มี	180	178.4	3/ 12	550	29 พ.ย. 67	21 ก.ค. 69	19 ม.ค. 68		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	วิสตาปัดย์	นายศุภกิจ วิไลแก้ว 0819751906	
อุดรธานี	6	2568-2570	ศูนย์อนามัยที่ 8	อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพ	4	10915	ไม่มี	ไม่มี	49	45.9	1 / 12	400	25 ก.พ. 68	6 พ.ค. 70	20 เม.ย. 68		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	เลิศพัฒน์วิศวกรรม	นายศุภกิจ วิไลแก้ว 0819751906	
หนองบัวลำภู	7	2568-2570	โรงพยาบาลสุวรรณคูหา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น	4	10468	ไม่มี	ไม่มี	25.60	24.20	3 / 8	420	21 ก.พ. 68	2 พ.ค. 70	20 เม.ย. 68		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	เลิศพัฒน์วิศวกรรม	นายพงศกร ทิวคำษา 0944664561	
หนองบัวลำภู	8	2568-2569	โรงพยาบาลหนองบัวลำภู	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง	1	11008	ไม่มี	ไม่มี	30.00	27.80	2 / 8	365	12 เม.ย. 68	6 เม.ย. 69	15 พ.ค. 68		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.โมเสค ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	นายพงศกร ทิวคำษา 0944664561	
นครพนม	9	2568-2569	โรงพยาบาลศรีสงคราม	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง	2	10738	ไม่มี	ไม่มี	49.50	47.90	1 / 9	365	15 มี.ค. 68	11 มี.ค. 69	1 พ.ค. 68		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท อัครธนะดี วิศวกรรม จำกัด	นายวรารุณ อ่อนศรีหรือญ 06-2895-9596	
นครพนม	10	2568-2569	โรงพยาบาลนาหว้า	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	ไม่มี	ไม่มี	67.00	65.90	0/10	400	17 ก.ย. 68	10 ธ.ค. ๑9	1 ต.ค. 68		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	พระเอกาญจนิวิกรย์ จำกัด	นายธวัชชัย คำตา 0992362714	นายวรารุณ อ่อนศรีหรือญ 06-2895-9596
นครพนม	11	2568-2569	โรงพยาบาลจิตเรชนครพนม	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น	4	10468	ไม่มี	ไม่มี	25.60	25.45	1 / 8	420	29 เม.ย. 68	22 มิ.ย. 69	1 พ.ค. 68		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ทรัพย์ธราภักดิ์ จำกัด	นายธวัชชัย คำตา 0992362714	
นครพนม	12	2568-2569	โรงพยาบาลจิตเรชนครพนม	อาคารพัสดุ 2 ชั้น	2	11047	ไม่มี	ไม่มี	8.00	7.60	4 / 8	300	21 ก.พ. 68	11 ธ.ค. 68	5 เม.ย. 68		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ทรัพย์ธราภักดิ์ จำกัด	นายธวัชชัย คำตา 0992362714	
เลย	13	2568-2571	โรงพยาบาลวังสะพุง	อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น	7	10945	ไม่มี	ไม่มี	161.5	160	2 / 16	600	21 ก.พ. 68	9 ก.ย. 70	30 มี.ค. 68		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ชัยภูมิรุจภัณฑ์	นายภูวเดช น้อยสมบัติ 0872153599	
บึงกาฬ	14	2567 - 2569	โรงพยาบาลบึงกาฬ	โครงการก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น	5	11038	ไม่มี	ไม่มี	144.00	140.00	7/ 14	540	21 ก.ย. 67	2 ก.พ. 69	30 พ.ย. 67		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	วรรณรัตน์ จำกัด	นายศุภกิจ วิไลแก้ว 0819751906	นายธวัชชัย คำตา 0992362714
รวม	14									1,487.95											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
สถานะ ลำบาก หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
สถานะ ปรับ/ไม่เก็บร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นาย ธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ)
หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบและกำกับก่อสร้างที่ 8
วันที่ 25 ตุลาคม 2568

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2568
เขตสุขภาพที่ 9

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
9	23	2,567.95	22	2,543.06	0	0.00	1	24.89	0	0.00	0	0.00	
ร้อยละ	100		99.03		0.00		0.97		0.00		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	23	งาน	งบประมาณ	2,567.95	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 2 งาน
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	22	งาน	งบประมาณ	2,543.06	ล้านบาท	งบประมาณ 140.66 บาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	งบบำรุง 0 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	24.89	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....
(นางสาวศิริณยา ศิริลาภ)
สถาปนิกชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 9

วันที่

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2568

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา ถึงสิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ค่าเงินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบริโทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มงานฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
สุรินทร์	1	18 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 69	รพ. สุรินทร์	อาคารผู้ป่วยใน 300 เตียง	ชั้น	11039	ไม่มี	ไม่มี	-	328.89	26/28	1,095	18 ก.ค. 66	16 ก.ค. 69	-		ปกติ	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.สุรินทร์ กูสุมา	สนขาย 081 4169492	-
รวม	1									328.89											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ลำช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ลำช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวศิริณยา ศิริลาภ)
สถาปนิกชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 9

วันที่

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2568

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มงานฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
ชัยภูมิ	1	7 มิ.ย. 66 - 30 พ.ค. 69	รพ.ชัยภูมิ	อาคารผู้ป่วยในผู้ป่วยหนัก 300 เตียง	8 ชั้น	11039	ไม่มี	ไม่มี	-	319.428	17/28	1095	7 มิ.ย. 66	30 พ.ค. 69	15 มิ.ย. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ชัยภูมิสุขภัณฑ์	อภิชาติ 089 6578942	โยธางังหวัคชัยภูมิ
บุรีรัมย์	2	31 พ.ค. 66 - 7 มิ.ย. 69	รพ.บุรีรัมย์	อาคารผู้ป่วยนอกผ่าตัด และบำบัดรักษา	6 ชั้น	11017	ไม่มี	มี	-	395.80	14/21	1,095	31 พ.ค. 66	7 มิ.ย. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า ซีอาเอ	อดิศร 089 9478439 กฤษฎา 093 9299159	-
นครราชสีมา	3	10 ก.พ. 67 - 30 ธ.ค. 68	รพ.โชคชัย	อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง	7 ชั้น	10945	ไม่มี	ไม่มี	-	121.88	15/20	690	10 ก.พ. 67	30 ธ.ค. 68	20 ก.พ. 67	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ชัยภูมิสหะวัฒน์	ชนาเวช 087 5736889	นายช่างโยธา สสจ.
สุรินทร์	4	29 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 68	รพ.จอมพระ	อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน	2 ชั้น	8728 + สสจ.สร 01/ก.ศ./2566	ไม่มี	ไม่มี	เงินบำรุง	24.89	3/9	360	29 มิ.ย. 67	23 มิ.ย. 68	-	6 ธ.ค. 68	ล่าช้า	ช้ากว่าสัญญาจ้าง	หจก.บุญลักษณ์	สมชาย 081 4169492	-
รวม	4									862.00											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/ว่างรืค หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นางสาวศิริณยา ศิริลาภ)

สถาปนิกชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 9

วันที่

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2568

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา ถึงสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งาน/วงจรงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มงานฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
บุรีรัมย์	1	25 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 68	รพ.ห้วยราช	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (มาตรฐาน)	2 ชั้น	10738	ไม่มี	ไม่มี	-	39.79	7/8	360	25 ก.ย. 67	19 ก.ย. 68	-	23 ต.ค. 69	ปกติ -	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.หนองบัวเงินก่อสร้าง	อติศร 089 9478439 093 9299159	-
บุรีรัมย์	2	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	รพ.บ้านด่าน	อาคารบริการ ศัลยกรรม พยาบาล พยาบาล ึ่งกลาง	3 ชั้น	8914/2556	มี	ไม่มี	เงินป่าว่ง	36.78	7/8	360	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	-	14 พ.ย. 69	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.จันทร์เชือกก่อสร้าง จก.	อติศร 089 9478439 093 9299159	-
บุรีรัมย์	3	7 พ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 68	รพ.บุรีรัมย์	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น	7 ชั้น	10725	ไม่มี	มี	เงินป่าว่ง	67.00	4/15	580	7 พ.ย. 67	6 ก.ย. 68	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เอ็ม.อี.ซี.วิศวกรรม จก.	อติศร 089 9478439 093 9299160	-
สุรินทร์	4	5 ธ.ค. 67 - 27 ก.ค. 69	รพ.ศรีณรงค์	อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น	5 ชั้น	11038	ไม่มี	มี	-	134.40	7/14	650	5 ธ.ค. 67	27 ก.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.สุรินทร์ กูณา	สมชาย 081 4169492	-
บุรีรัมย์	5	7 ม.ค. 68 - 1 ม.ค. 69	รพ.บุรีรัมย์	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น 32 ยูนิต	5 ชั้น	8813+ข.569/๓๓/58 + 1-23/พ.ค./65	ไม่มี	ไม่มี	เงินป่าว่ง	13.59	5/8	360	7 ม.ค. 68	1 ม.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ธนาคารพืชพันธ์ จำกัด	093 9299159	-
นครราชสีมา	6	20 ธ.ค. 67 - 24 ม.ค. 69	รพ.ปักธงชัย	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4 ชั้น	11095	ไม่มี	ไม่มี	-	23.88	6/9	400	21 ธ.ค. 67	24 ม.ค. 69	21 ก.พ. 68	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.สุระประสิทธิ์ วิศวกรรม กรุป	ชนาเวช 087 5736889	นายช่างโยธา สสจ.
นครราชสีมา	7	24 ก.พ. 68 - 27 ก.ย. 69	รพ.ปักธงชัย	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7 ชั้น	10725	ไม่มี	ไม่มี	-	67.35	3/15	580	25 ก.พ. 68	27 ก.ย. 69	21 เม.ย. 68	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ประสาพสุช จำกัด	ชนาเวช 087 5736889	นายช่างโยธา สสจ.
นครราชสีมา	8	22 ม.ค. 68 - 17 เม.ย. 69	รพ.ปากช่องนานา	อาคารสนับสนุนบริการ	5 ชั้น	10153	ไม่มี	ไม่มี	-	71.08	6/12	450	23 ม.ค. 68	17 เม.ย. 69	24 ก.พ. 67	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.จักรราช คอนสตรัคชั่น จำกัด	ชนาเวช 087 5736889	นายช่างโยธา สสจ.
นครราชสีมา	9	25 ก.พ. 68 - 15 ม.ค. 70	รพ.สีคิ้ว	อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง	7 ชั้น	10945	ไม่มี	ไม่มี	-	146.43	4/20	690	25 ก.พ. 68	15 ม.ค. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.จักรราช คอนสตรัคชั่น จำกัด	ชนาเวช 087 5736890	นายช่างโยธา สสจ.
นครราชสีมา	10	24 เม.ย. 67 - 2 ก.พ. 69	รพ.มหาสาร	อาคารพนักศึกษแพทย์และอาจารย์	7 ชั้น	10309	ไม่มี	ไม่มี	-	65.40	8/16	650	24 เม.ย. 68	2 ก.พ. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.โอบ เบ็นจิเนียริง จำกัด	อภิชาติ 089 6578942	วิศวกร รพ.มหาสาร
ชัยภูมิ	11	24 เม.ย. 67 - 2 ก.พ. 69	พ.ญ.เขียวฉันทะเกียรติ	อาคารหอพักอาจารย์แพทย์ 40 ยูนิต	6 ชั้น	11096	ไม่มี	ไม่มี	-	38.89	5/14	460	30 พ.ย. 67	4 มิ.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.โอบ เบ็นจิเนียริง จำกัด	อภิชาติ 089 6578943	สนง.โยธาธิการจังหวัดชัยภูมิ
ชัยภูมิ	12	19 พ.ย. 67 - 21 ก.พ. 69	รพ.ชัยภูมิ	อาคารหอพักอาจารย์แพทย์ 40 ยูนิต	7 ชั้น	11096	ไม่มี	ไม่มี	-	37.89	4/14	460	19 พ.ย. 67	21 ก.พ. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.โอบ เบ็นจิเนียริง จำกัด	อภิชาติ 089 6578944	วิศวกร รพ.ชัยภูมิ
ชัยภูมิ	13	29 ก.พ. 68 - 15 ม.ค. 70	รพ.ชัยภูมิ	อาคารจอดรถ 10 ชั้น	10ชั้น	10562+10562/1	ไม่มี	ไม่มี	-	79.35	1/11	545	25 พ.ย. 67	25 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.โอบ เบ็นจิเนียริง จำกัด	อภิชาติ 089 6578945	วิศวกร รพ.ชัยภูมิ นายช่างโยธา สบส 9
รวม	13									821.83											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวศิริณยา ศิริลาภ)
สถาปนิกชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 9
วันที่

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2568

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา ถึงสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอริโทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มงานฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
บุรีรัมย์	1	13 มี.ค. 68 - 11 พ.ค. 70	รพ.บุรีรัมย์	อาคารผู้ป่วย 10 ชั้น	10 ชั้น	เอกชน	ไม่มี	มี	-	177.60	2/20	790	13 มี.ค. 68	11 พ.ค. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ศรีสะเกษทวีมลก่อสร้าง	อติศร 089 9478439 093 9299159	-
บุรีรัมย์	2	3 พ.ค. 68 - 23 มี.ค. 70	รพ.บุรีรัมย์	อาคารรังสีรักษา	6 ชั้น	10749	ไม่มี	ไม่มี	เงินบำรุง	178.00	-/16	690	3 พ.ค. 68	23 มี.ค. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ศรีสะเกษทวีมลก่อสร้าง	อติศร 089 9478439 093 9299160	-
บุรีรัมย์	3	16 พ.ค. 68 - 11 พ.ค. 69	รพ.บุรีรัมย์	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง	2 ชั้น	7919	ไม่มี	ไม่มี	เงินบำรุง	21.78	2/8	360	16 พ.ค. 68	19 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สิภาภณ จก.	อติศร 089 9478439 093 9299159	-
บุรีรัมย์	4	21 ส.ค. 68 - 21 พ.ย. 69	รพ.บุรีรัมย์	อาคารจิตเวชและแพทย์แผนไทย	5 ชั้น	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	เงินบำรุง	89.50	0/11	450	21 ส.ค. 68	21 พ.ย. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.วรรณรัช พัฒนา จก.	อติศร 089 9478439 093 9299160	-
บุรีรัมย์	5	23 ส.ค. 68 - 18 ก.พ. 70	รพ.บุรีรัมย์	อาคารจอดรถ 10 ชั้น	10 ชั้น	10562/1	ไม่มี	ไม่มี	เงินบำรุง	88.35	0/11	545	23 ส.ค. 68	18 ก.พ. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เอส.เค.จี.คอนสตรัคชั่น จก.	อติศร 089 9478439 093 9299161	-
รวม	5									555.23											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน


ลงชื่อ.....
(นางสาวศิริณยา ศิริธาก)
สถาปนิกชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 9

วันที่

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2568

เขตสุขภาพที่ 10

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	
10	7	1,621.10	5	1,259.99	1	338.00	0	0.00	0	0.00	1	23.11	
ร้อยละ	100		77.72		20.85		-		-		1.43		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	1,621.10	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	1,259.99	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	338.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	23.11	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....


(นายบดินทร์ วิบูลย์วัฒน์)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 10

วันที่ 25 ตุลาคม 2568

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2568

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุบลราชธานี	1	25 พ.ย. 64 ถึง 30 มิ.ย. 68	รพ. มะเร็งอุบลราชธานี	อาคารผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยใน (300 เตียง)		11039	ไม่มี	ไม่มี		338.00	23/28	1095	25 พ.ย. 64	23 พ.ย. 67	30 มิ.ย.68	ล่าช้า	งานก่อสร้างดำเนินการล่าช้า กว่าสัญญา / มีแผนจะส่งงาน งวด 24,25,26,27,28 /28 ในวันที่ 30 ต.ค. 68 มีปัญหาขาดสภาพคล่อง	บริษัท พอร์ทอล เฟรม(ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท สยามสกุลช่าง จำกัด	รัตนพล 082 7899893	
ยโสธร	2	24 ก.ค. 64 ถึง 18 ก.ค. 65	รพ. สมเด็จพระยุพราช เลิงนกทา	อาคารซักฟอก จ่ายกลางฯ	4 ชั้น	10124	ไม่มี	ไม่มี		23.11	5/10	360	24 ก.ค. 64	18 ก.ค. 65	-	ปรับ/ มากกว่าร้อยละ 10	1.ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง 2.ขยายสัญญาตาม ว.693 3. ผู้รับจ้างไม่เข้างาน	บ.สกายเพชร	ทศพร 063 9517947	-
รวม	2											361.11								

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



ลงชื่อ.....

(นายบดินทร์ วิบูลย์วัฒน์)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 10

วันที่ 25 ตุลาคม 2568

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2568

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งาน/งวด งานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุบลราชธานี	1	15 ต.ค. 67 ถึง 6 มิ.ย. 69 (งบ 67-69)	โรงพยาบาล 50 พรรษามหา ชิราลงกรณ	อาคารผู้ป่วยนอก	5 ชั้น	10943				178.90	3 /12	600	15 ต.ค. 67	6 มิ.ย. 69		-	ปกติ	คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 4/12 ในวันที่ 25 ต.ค. 2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิริวุฒิ	รัตนพล 082 7899893	-
ยโสธร	2	15 พ.ย. 67 ถึง 24 มี.ค. 70 (งบ 67-70)	โรงพยาบาลยโสธร	อาคารพักแพทย์	10 ชั้น	10095				125.10	4 /23	800	15 พ.ย. 67	24 มี.ค. 70		-	ปกติ	คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 5/23 ในวันที่ 29 ต.ค. 2568	บริษัท เลิศพัฒนา คอนสตรัคชั่น จำกัด	รัตนพล 082 7899893 / นราศักดิ์	-
อุบลราชธานี	3	12 ก.พ. 68 ถึง 9 ส. ค. 70 (งบ 67-70)	โรงพยาบาล พิบูลมังสาหาร	อาคารอุบัติเหตุ วินิจฉัยและ บำบัดรักษา	6 ชั้น	10213				268.00	1 /25	900	21 ก.พ. 68	9 ส.ค. 70		-	ปกติ	คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 2/25 ในวันที่ 30 พ.ย. 2568	บริษัท เลิศพัฒนา คอนสตรัคชั่น จำกัด	รัตนพล 082 7899893	-
รวม	3	572.00																			

572.00

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายบัณฑิต วิบูลย์วัฒน์)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 10

วันที่ 25 ตุลาคม 2568

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2568

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งานงวด/งวด งานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุบลราชธานี	1	19 มิ.ย. 68 ถึง 9 พ. ค. 70 (งบ 68-70)	โรงพยาบาลสมเด็จพระ ยุพราชเดชอุดม	อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น 156 เตียง	7 ชั้น	10945				148.99	2 /20	690	19 มิ.ย. 68	9 พ.ค. 70		-	ปกติ	คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 3/20 ในวันที่ 15 พ.ย. 2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รังสิตวิศวกรรม	รัตนพล 082 7899893	-
อุบลราชธานี	2	3 ก.ย. 68 ถึง 1 ก.ย. 71 (งบ 68 -70)	โรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค์	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน วินิจฉัยรักษา	5 ชั้น	R11-11183 -11325				539.00	0 /35	1095	3 ก.ย. 68	1 ก.ย. 71		-	ปกติ	คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 1/35 ในวันที่ 1 ธ.ค. 2568	บริษัท ชูโล่ อินจิเนียริง จำกัด	รัตนพล 082 7899893	-
รวม	2	687.99																			

687.99

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน


ลงชื่อ.....
(นายบดินทร์ วิบูลย์วัฒน์)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 10
วันที่ 25 ตุลาคม 2568

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2568

เขตสุขภาพที่ 11

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
11	16	1,915.17	11 ✓	1,349.74 ✓	0	0.00	3	481.10	0	0.00	2	84.33	
ร้อยละ	100		68.75		0.00		18.75		0.00		12.50		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	16	งาน	งบประมาณ	1,915.17	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	11	งาน	งบประมาณ	1,349.74	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	481.10	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	84.33	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย


สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....


(นายไพรัช พงศธรกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 11

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2568

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/งวด งานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ร่วม เบอร์โทร	
													จำนวน วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
สุราษฎร์ธานี	1	2565-2567	377/2565 ลว. 31 ส.ค.65	รพ.เกาะสมุย	อาคารโรงครัว กายภาพบำบัด โรงอาหาร ซักฟอก นึ่ง จ่ายกลางและพัสดุ คสล.3 ชั้น	3	10563	-	-		71.50	11/18	650	31 ส.ค. 65	16 มิ.ย. 67	-	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ดิน คอนกรีตเคอร์ จำกัด	บัญชี 06 1936 8473	นายช่างโยธา สจ.สุราษฎร์ธานี
รวม	1											71.50										

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
สุราษฎร์ธานี	1	2566-2568	139/2566	รพ.เกาะสมุย	อาคาร Marina Hub โรงพยาบาลเกาะสมุย	4	-	-	-		157.68	21/23	1000	6 ม.ค. 66	2 ต.ค. 68	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. เอสทีโอเอส(1988)	บัญชี 061-936-8473	ศูนย์ร่วมกับช่างโยธา สจ.สุราษฎร์ธานี
พังงา	2	2566-2568	342/2566	โรงพยาบาลพังงา	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม	6	10129+R11-10129-10739-66		-		246.88	22/31	820	28 ก.ย. 66	25 ธ.ค. 68	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ลิงค์ อินโนวา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	นายเผ่าพงษ์ ,นายสุทัศน์	
นครศรีธรรมราช	3	2566-2567	314/2566 15 มี.ย.2566	วิทยาลัยพยาบาลบรมมราชชนนี นครศรีธรรมราช	อาคารชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24ห้อง)		11062				12.83	6/8	360	21 ส.ค. 66	21 ส.ค. 67			ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.โซตินคร การโยธา จำกัด	บัญชี 06 1936 8473	
รวม	3										417.39											

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/งวด งานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ร่วม เบอร์โทร	
													จำนวน วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
นครศรีธรรมราช	1	2567-2568	281/2567	โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช	อาคารอาคารจอดรถ ร้านจำหน่ายอาหาร และสหกรณ์ร้านค้า (โครงสร้างคานแผ่นดินไหว)		9133	-	-		189.48	9/12	570	9 พ.ค. 67	10 พ.ย. 68	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สยามเพชร (ประเทศไทย) จำกัด	บัญชี 06 1936 8473	
	2	2567-2568	137/2567 ลว.23/ม.ค. 67	ร.พ. มหาราชนครศรีธรรมราช	อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) (โครงสร้างคานแผ่นดินไหว)	5	10944				104.00	9/12	650	23 ม.ค. 67	2 พ.ย. 68			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ทองเจริญ รุ่งเรือง 1998	บัญชี 06 1936 8473	
	3	2565-2566	136/2569	ร.พ. มหาราชนครศรีธรรมราช	อาคารทันตกรรม 5 ชั้น	5	แบบ เอกชน	-	-		81.80	5/16	720	23 ม.ค. 67	11 ม.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ทองเจริญ รุ่งเรือง 1998	บัญชี 06 1936 8473	
สุราษฎร์ธานี	4	2567-2569	337/2567	รพ.สุราษฎร์ธานี	อาคารผู้ป่วยนอก ระดับตติยภูมิเป็นอาคาร คสล. 9ชั้น	9	10804				324.95	6/16	510	19 ส.ค. 67	11 ม.ค. 69			ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)	นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์ 0935843234	
	5	2567-2569	186/2567	รพ.เกาะพะงัน	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ (โครงสร้างคานแผ่นดินไหว เป็น	3	ข79/ก.ค./64				108.15	6/16	750	2 เม.ย. 67	21 เม.ย. 69			ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท คอนสตรัคชั่น เอ็กโซลูทีฟ เนส จำกัด	นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์ 0935843234	
	7	2567-2569	สสท 16/2567	สาขาเขตสุขภาพที่ 11 จ.ชุมพร	อาคารศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและบริการวิชาการกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์สุขภาพ	4	10847	-	-		48.00	7/12	420	24 ส.ค. 67	17 ต.ค. 68	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เกียรติศิริสุขการก่อสร้าง จำกัด	นายอนุกุล จวงโธสง 0881213971	
รวม	6											856.38										

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา				
ชุมพร	1	2568-2569	333/2568	โรงพยาบาลมาบอำมฤต	ระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 60 ลบ.ม.ต่อวัน	1	เอกชน				9.190	3/7	365	8 มี.ค. 68	7 มี.ค. 69		ปกติ ✓	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เอส อาร์ ดี คอนสตรัคชั่น จำกัด	นายอนุกุล จวงโธสง 0881213971	
นครศรีธรรมราช	2	2568-2570	๓๖.239/2568 ลว.19/1.ค.67	โรงพยาบาลท่าศาลา	อาคารพัสดุ		9003				50.00	3/10	650				ปกติ ✓	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ทองเจริญ รุ่งเรือง 1998	บัญชี 06 1936 8473	
ภูเก็ต	3	2568-2568	27/2568	โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	ก่อสร้างกำแพงกันดิน	-					7.74	2/4	180	22 ม.ค. 68	20 ก.ค. 68		ปกติ ✓	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท พรีเมซซ์ เอส&บี จำกัด	สุทัศน์ , เผ่าพงษ์	
	4	2568-2568	29/2568	โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	ทางเชื่อมระหว่างตึกย่นคานไปถึงอาคารอุบัติเหตุ 10 ชั้น	-					8.07	2/4	180	3 เม.ย. 25	30 ก.ย. 25		ปกติ ✓	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท พรีเมซซ์ เอส&บี จำกัด	สุทัศน์ , เผ่าพงษ์	
	5	2568-2570	29/2568	โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	อาคารรังสีรักษา ขนาด 6 ชั้น	-	เอกชน				421.00	1/25	840	1 ส.ค. 68	18 พ.ย. 70		ปกติ ✓	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท วอลท์เซ็นเอ็นเคโอโรจ จำกัด	สุทัศน์ , เผ่าพงษ์	
กระบี่	6	2568-2569	319/2568	โรงพยาบาลอ่าวลึก	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น (โครงสร้างคานแผ่นดินไหว)	3	10946+01-11343-976918-68				73.90	1/10	450	10 ก.ค. 68	2 ต.ค. 69		ปกติ ✓	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ชีวรงค์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	นายเผ่าพงษ์ ,นายสุทัศน์	
รวม	6										569.90										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายโพธิ์ พงศกรกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 11

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2568

เขตสุขภาพที่ 12

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
12	16	2,388.94	12	1306.39	1	309.50	1	78.00	1	426.90	1	268.15	
ร้อยละ	100		75.00		6.25		6.25		6.25		6.25		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	16	งาน	งบประมาณ	2,388.94	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	12	งาน	งบประมาณ	1306.39	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	309.50	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	78.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	426.90	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	268.15	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย


สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....


(นายจักรกริสน์ แซ่เล้า)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 12

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปี 25 ตุลาคม 2568

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
สงขลา	1	2565-2568	561/2565	รพ.สงขลา	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	9	10838+ข.81/ก.ค./64	-	-	511.75	426.90	17/35	1060	29 ส.ค. 65	30 ส.ค. 68	-	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า AKC	ประยุทธ,โชคชัย 06 1929 1615	-
สตูล	2	2565-2568	127/2565	รพ.สตูล	อาคารบำบัดรักษา	6	10554+ข.67/ก.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	153.85	268.15	22/25	910	28 ก.ค. 65	22 ม.ค. 68		-	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ภาณพิเยร์ จำกัด	ประยุทธ+โชคชัย 08 1541 2404	-

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นราธิวาส	1	2566-2570	241/2567	รพ.สุโงโกล-โลก	อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น	6	10554+R12-10554-10751-66 ก.96/สค./65				331.28	10/25	1095	29 ก.พ. 67	28 ก.พ. 70			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	พจก.หาดใหญ่สวทรพกิจก่อสร้าง	ประยุทธ/ชัชรินทร์ 0815210424	
พัทลุง	2	2566-2569	305/2566	โรงพยาบาลพัทลุง	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินเป็นอาคาร คสล.6 ชั้น	6	1264	ไม่มี	ไม่มี		349.60	10/30	1020	24 ก.ค. 66	9 พ.ค. 69			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท งามวงศ์วานการช่าง จำกัด	โชคชัย 091-5548930	ความร่วมมือกับวิศวกรรมโยธาและนายช่างเทคนิค รพ.พัทลุง จังหวัดพัทลุง
สตูล	3	2566-2568	173/2566	โรงพยาบาลละงู	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 5 ชั้น	5	8708/43+ข.258/ส.ค./52				192.44	8/16	800	14 ก.ย. 66	21 พ.ย. 68			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	พจก.โอ ดี สติ อินเดอวิคอน	โชคชัย 091-5548930	ความร่วมมือกับ สจจ.
สงขลา	4	2566-2566	1/2567	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา	อาคารเรียน	6	10144	ไม่มี	ไม่มี		69.26	14/23	720	9 ต.ค. 66	28 ก.ย. 68			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	พจก.มิตรแสวงกรรม	โชคชัย 091-5548930	
ปัตตานี	6	2566-2567	191/2567	รพ.ปัตตานี	อาคารผ่าตัด ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	7	8135,ก.25/ก.พ./65,ข.55/พ.ค./65	ไม่มี	ไม่มี		309.50	6/31	1395	22 ธ.ค. 66	17 ต.ค. 70			ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ภาณพิเยร์ จำกัด	ประยุทธ 0815210424	

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
ยะลา	1	2568-2569	138/2568	รพ.ยะลา	อาคารพลตักพยาบาล 80 ห้อง	7	10535				93.58	5/16	600	22 พ.ย. 67	15 ก.ค. 69			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	พจก.หาดใหญ่สวทรพกิจก่อสร้าง	ประยุทธ/ชัชรินทร์ 0815210424	
	2	2568-2569	141/2568	รพ.ยะลา	อาคารรังสีรักษา	3	10535				78	3/15	540	2 ธ.ค. 67	26 พ.ค. 69			ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท จังฉั่น ยะลา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ประยุทธ/ชัชรินทร์ 0815210424	
นราธิวาส	3	2568-2569	22/2568	ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 12.4 มรจ.นราธิวาส	บ้านพักข้าราชการ (ชานาญงาน/ปฏิบัติ การ/อาวุโส/ชานาญการ)	2	สธ 0727-009				1.471	4/5	270	24 ธ.ค. 67	2 ต.ค. 68			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	พจก. ซี เอส ซี กรุ๊ป	ชัชรินทร์ 0807231685	
สงขลา	4	2568-2568	270/2568	รพ.จะนะ	ส่วนเพิ่มเติมระบบประกอบอาคารบริการ	8	เอกชน				44.836	5/8	330	31 ม.ค. 68	26 พ.ย. 68			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เดชิต วิศวกรรม จำกัด	ประยุทธ 0815210424	
	5	2567-2568	184/2568	โรงพยาบาลนาหม่อม	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	5	10482	-	-		31.48	8/10	350	28 พ.ย. 67	13 พ.ย. 68	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัทพรทิวรี คลอง มะะ จำกัด	โชคชัย 091-5548930	-
	6	2568-2569	7/2568	โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์	อาคาร พักเจ้าหน้าที่ (โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว)	4	10468+ก.113/ธ.ค./58				23.58	1-ต.ค.	420	11 มี.ค. 25	5 พ.ค. 26			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	พจก.พินทุสร ก่อสร้าง	โชคชัย 091-5548930	
	8	2568-2569	318/2568	รพ.สะบ้าย้อย	ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัด น้ำเสียขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน	1	สป.สธ-AL60/Rev.1				8	1/6	360	28 มี.ค. 67	23 มี.ค. 69			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เดชิต วิศวกรรม จำกัด	ชัชรินทร์ 0807231685	
พัทลุง	9	2568-2569	181/2568	โรงพยาบาลพัทลุง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง (โครงสร้าง ด้านแผ่นดินไหว)	7	10725+ข.464/ต.ค./59				60.879	5 /14	500	1 พ.ค. 24	12 ธ.ค. 25			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	พจก.มิตรแสง วิศวกรรม	โชคชัย 091-5548930	ความร่วมมือกับวิศวกรโยธาและนายช่างเทคนิค รพ.พัทลุง จังหวัดพัทลุง
	10	2568-2569	181/2568	โรงพยาบาลพัทลุง	อาคารจอดรถ (โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว)	10	10562+10562/1+ข.30/ก.พ./ 54				99.99	- /11	575	3 ธ.ค. 67	30 มี.ย. 26			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท กิจการร่วมค้ำจาม วงค์วน จำกัด	โชคชัย 091-5548930	ความร่วมมือกับวิศวกรโยธา สำนักงานโยธาธ
รวม	16										2,388.94											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายจักรกริสัน แสงเฝ้า)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับารก่อสร้าง เขตที่ 12

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2568

เขตสุขภาพที่ 13

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
13	14	1,828.66	10	913.52	2	13.98	1	874.50	1	26.66	0	0	
ร้อยละ	100		71.43		14.29		7.14		7.14		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	14	งาน	งบประมาณ	1,828.66	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน งบประมาณ 8.07 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	10	งาน	งบประมาณ	913.52	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	13.98	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	874.50	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	26.66	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	8.07	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....
(นายจิระศักดิ์ โลกมิตร)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้าง เขตที่ 13
วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2568

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ร่วม เบอร์โทร	วันสิ้นสุด คำสั่ง	
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา						สถานะ
กรุงเทพฯ	1	2564-2568	139/2564(พ)	รพ.ราชวิถี	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	-	เอกชน	มี	มี	874.50	874.50	18/32	1,450	10 ส.ค. 64	30 ก.ค. 68	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท เอ็นแอล ดีเวลอปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่ปรึกษา (ซีไอที จำกัด)	-	-
รวม	1										874.50												

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2568

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปทเริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ร่วม เบอร์โทร	วันสิ้นสุด คำสั่ง	
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ						
กรุงเทพฯ	1	2566-2567	22/2567 ลว.7 ธ.ค. 66	โรงพยาบาลสงฆ์	ปรับปรุงกลุ่มงานทันตกรรม	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	26.66	1/5	150	8 ธ.ค. 67	28 ก.ค. 67	-	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ระหว่างขยายสัญญา	บริษัท วอล์คเกอร์ เอสเตท จำกัด	เจษฎา 0830765623	-	-	
รวม	1											26.66												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

ji

(นายจิระศักดิ์ โลกมิตร)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2568

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ร่วม เบอร์โทร	วันสิ้นสุด คำสั่ง
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ					
กรุงเทพฯ	1	2567-2568	107/2568 สว.28 ต.ค. 67	สถาบันประสาท วิทยา	อาคารอเนกประสงค์ชั่วคราว	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	8.07	4/4	120	29 ต.ค. 67	25 ก.พ. 68	-	-	แล้วเสร็จ	งานแล้วเสร็จ งานถูก ปรับ	บริษัท วรากิจ จำกัด	ขจรศักดิ์ + ประกอบ 0887687523	-	-
	2	2568-2571	152/2568 (พ)	สถาบันประสาท วิทยา	อาคารบริการจordanระบบน้ำ เสียระบบปิดและพักเจ้าหน้าที่ 12 ชั้น	12	-	ไม่มี	ไม่มี	-	372.15	0/29	1095	12 มี.ค. 68	10 มี.ค. 71	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	บริษัท เอ็นแอล ดี เวลลอปเม้นต์ จำกัด	อโนทัย + ประกอบ 0887687523	-	-
	3	2568-2570	22/2568 สว. 31 มี.ค. 68	โรงพยาบาลแพทย์ และการแพทย์ ผสมผสาน	โรงพยาบาลแพทย์และ การแพทย์ผสมผสาน 6 ชั้น	6	-	ไม่มี	ไม่มี	-	243.89	1/20	950	1 เม.ย. 68	16 พ.ย. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	บริษัท อาคาร 33 จำกัด	ประกอบ + ธนะชัย 0887687523	-	-
	4	2568-2568	33/2568 สว.19 ก.พ. 68	สถาบันกัลยาณ์ราช นครินทร์	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในนิติจิต เวชและยาเสพติด 5 ชั้น หลังที่ 1	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	4.85	2/4	125	29 มี.ค. 68	24 ก.ย. 68	-	11 ต.ค. 68	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	บริษัท อัสฟ้า สแด้ค จำกัด	ไชยพัฒน์ 0895128333	-	-
	5	2568-2568	68A00423 สว.17 เม.ย. 68	สำนักงาน หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ	ปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงาน ชั้น 4 สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	8.30	0/4	120	3 ก.ค. 68	30 ต.ค. 68	-	-	ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	ทงก.มี 99	ฐิตามร 091-514-9444	-	-
	6	2568-2569	36 / 2568	สถาบันกัลยาณ์ราช นครินทร์	ส่วนประกอบแบบและ ระบบงานอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น	4	11087	ไม่มี	ไม่มี	-	41.46	1 / 5	210	29 ส.ค. 68	26 มี.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท แพคโต คอน จำกัด	ธีรชบัตร์+ ไชยพัฒน์ 0899517951	-	-
	7	2568-2569	19/2568	โรงพยาบาลธนบุรี	จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก	5	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	102.00	1/12	360	8 พ.ค. 68	2 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท คมกฤษ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด	ประทัย+วชิราพร 090 928 6655	-	-
	8	2568-2569	227/2568 (พ) สว. 17 ก.ย. 68	โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์	งานก่อสร้างปรับปรุงหอพัก อาคารซักฟอก	4	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	49.9	0/5	180	18 ก.ย. 68	16 มี.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บริษัท โมเดิร์น ฟอรั่ม เอลท์แอนด์ แคร์ จำกัด (มหาชน)	กิตติศักดิ์	-	-
	9	2568-2569	5/2568 สว.29 เม.ย. 68	โรงพยาบาลราชวิถี	จ้างติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)2500 kW rating และลิฟต์พร้อมโครงสร้าง เหล็ก โครงการอาคาร อุบัติเหตุและฉุกเฉิน (หลังใหม่)	1	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	67.49	0/6	300	6 เม.ย. 68	10 มี.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท เอ็นแอล ดี เวลลอปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)	น.ส.ปริญญณ์ พุทธิวงศกร 065-9458935 นายอธิป ตรียศ 082-7496235	-	-
	10	2568-2568	18/2568 สว.26 มี.ย. 68	กองวินโรด	อาคารชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24ห้อง)	3	11062	ไม่มี	ไม่มี	-	15.74	0/8	360	1 ก.ค. 68	25 มี.ย. 68	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท จิราธน จำกัด	น.ส.ปริญญณ์ พุทธิวงศกร 065-9458935	-	-

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2568

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ร่วม เบอร์โทร	วันสิ้นสุด คำสั่ง
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ					
กรุงเทพฯ	11	2568-2569	88/2568 ทว.28 ส.ศ. 68	สถาบันมะเร็ง แห่งชาติ	ปรับปรุงห้องน้ำส่วนกลางชั้น 1-5 อาคารดำรงนิราทรและ ห้องน้ำ ชั้น 1 อาคารวิโรจระห์ โรคมะเร็ง	5	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	4.15	0/6	220	29 ส.ค. 68	5 เม.ย. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ.สอนสัมพันธ์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	น.ส.ปริยาภรณ์ พุทธิวงศกร 065-9458936		-
	12	2568-2569	18/2568 ทว.17 ก.ค. 68	สถาบันโรคผิวหนัง	ศูนย์บริการสู่ความเป็นเลิศ (Premium Clinic)	1	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	11.89	0/4	210	18 ก.ค. 68	12 ก.พ. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท เนียบ อินเตอร์ เพอร์นิช จำกัด	น.ส.ปริยาภรณ์ พุทธิวงศกร 065-9458937	นายธนาววัฒน์ ปองไป นาย ช่างเทคนิค ส. ผิวหนัง	-
	13	2568-2568	กส 3/2568 ทว.3 ก.ค. 68	สถาบันโรคผิวหนัง	ปรับปรุงห้อง Clinic Anti-aging	1	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	5.68	0/4	180	4 ก.ค. 68	30 ธ.ค. 68	-	-	ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท เนียบ อินเตอร์ เพอร์นิช จำกัด	น.ส.ปริยาภรณ์ พุทธิวงศกร 065-9458938	นายธนาววัฒน์ ปองไป นาย ช่างเทคนิค ส. ผิวหนัง	-
รวม	13										935.57												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายจิระศักดิ์ โคมมิตร)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 13
วันที่.....