

ข้อมูลผู้ประสานงานกรณีหากมีข้อสงสัยรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	เบอร์โทร	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	นายอับดุลกอเดส อมริก	094 550 1439	ผู้อำนวยการกองแบบแผน	
2	นายนิสิต ดิษสาย	081 847 3477	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 1	
3	นายเอกชัย รัตนวัย	081 475 5477	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 2	
4	นายเวชยันต์ กลั่นกสิกรรม	081 819 8584	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 3	
5	นายปิติภัทร ขาวแสง	080 393 9996	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 4	
6	นางสาวทัศนภรณ์ ศรีอภิวัดน์	085 701 8207	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 5	
7	นางสาวสุภาภร กำมะหยี่	080 577 3963	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 6	
8	นายณัฐภัทร ศิริลิ้มประพันธ์	089 619 5998	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 7	
9	นายธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ	086 921 3961	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 8	
10	นางสาวศิริณยา ศิริลาภ	086 519 1957	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 9	
11	นายบดินทร์ วิบูลวัฒน์	081 807 1573	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 10	
12	นายไพรัช พงศธรกุล	081 456 5825	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 11	
13	นายจักรกริสัน แซ่เล่า	085 044 5515	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 12	
14	นายจิระศักดิ์ โลกมิตร	091 825 7895	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 13	

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 24 มกราคม 2569

เขตสุขภาพที่ ...1.....

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ		
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10				
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท			
1	8	1,559.71	8	1559.71	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
ร้อยละ	100		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	8	งาน	งบประมาณ	1,559.71	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	8	งาน	งบประมาณ	1559.71	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....
Lotan amn

(นายนิสิต ดิษสาย)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ ...1...

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที 24 มกราคม 2569

เขตสุขภาพที่ ...1.... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ดำเนินงาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งบงาน/ งบงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์ โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวน วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
แพร่	1	2568-2569	รพ.แพร่	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 52 ยู นิต 4 ชั้น	4	10468	มี	มี	-	26.20	4/10	420	22 พ.ค. 68	21 ก.ค. 69			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท จินนมาร จำกัด	นายภาณุวัฒน์ กันทองษ์ 091 853 0509	นายฤทธิรงค์ รุ่งเช้า วิศวกร รพ.แพร่
	2	2567-2569	รพ.แพร่	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		71.45	11/15	580	5 ส.ค. 67	7 มี.ค. 69			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท จินนมาร จำกัด	นายภาณุวัฒน์ กันทองษ์ 091 853 0510	รพ.แพร่
เชียงราย	3	2567-2569	รพ.เชียงรายประชานุ เคราะห์	อาคารศูนย์บริการสุขภาพ นานาชาติชั้นเลิศด้านโรคหัวใจ และหลอดเลือด 14 ชั้น	14	R01-10982-10674-66	ไม่มี	ไม่มี	-	738.30	15/21	1080	26 ก.ย. 66	10 ก.ค. 69			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท ไทศาลกิจ ซิสเต็ม จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2420	นายวิกร ไตรวงค์ (สบส.1), นายคารพงษ์ การณรงค์ (ยส.สร), นายมนัส ยอดสุวรรณ (รพ.สร)
	4	2568-2569	ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ที่ 1/1 เชียงราย	อาคารปฏิบัติการศูนย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 1/1 เชียงราย	14	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	253.40	0/20	839	21 ส.ค. 68	8 ส.ค. 70			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	หจก. จธนกิจ	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2421 นายภาณุวัฒน์ กันทองษ์ 091 853 0508	
	5	2568-2570	รพ.เชียงรายประชานุ เคราะห์	อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น	8	10121 + ข.144/ต.ค./54	ไม่มี	ไม่มี	-	321.80	0/30	1060	14 ส.ค. 68	28 ก.ค. 71			ปกติ	หจก.จธนกิจ	หจก. จธนกิจ	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2421	นายบัณฑิตพงษ์ กัลปะ (สบส.1) นายวิรุฬห์ ต้นแก้ว (ยส.สร) นายมนัส ยอดสุวรรณ (รพ.สร) นาย ณัฐพล สุทธิคุณ(รพ.สร)
เชียงใหม่	6	2568-2568	รพ.ฮอด	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ 4 ชั้น (ส่วนที่เหลือ)	4	9293 - ข.145/ก.ย./63 + ข.620/ต.ฟ./58	ไม่มี	ไม่มี	-	45.88	3/4	150	3 ม.ค. 68	1 มี.ย. 68			หยุดงาน	มีคำสั่งให้หยุดงานตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย. 68 โดยนายแพทย์ วิมลรัตน์	บริษัท ซีเอ็นเอ็น การโยธา จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2421 นายภัทรพล เมืองดี	นายวิรุฬห์ ธีรใจ (สสจ.นม)
ลำปาง	7	2568-2569	ศูนย์บริการการแพทย์ แม่ข่าย สาขางศ สุขภาพที่ 1	อาคารศูนย์บริการแพทย์แม่ ข่ายและการแพทย์ทางเลือก และให้บริการวิชาการกรมการ แพทย์แม่ข่ายและการแพทย์ ทางเลือก สาขางศสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำปาง 4 ชั้น	4	10847	ไม่มี	ไม่มี	-	45.73	4/12	480	22 ก.พ. 68	17 เม.ย. 69			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท คีน คอน แทรกเตอร์ จำกัด	นายภาณุวัฒน์ กันทองษ์ 091 853 0509	

โดย นาย...

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2569

เขตสุขภาพที่ ...1.... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วมเบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา				
เชียงใหม่	8	2568-2569	รพ.ประสาท	อาคารจอดรถ 7 ชั้น	7	9043	ไม่มี	ไม่มี	-	56.95	5/10	420	12 ก.พ. 68	7 เม.ย. 69	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เอ็ม.อี.ซี วิศวกรรม จำกัด	นายภาณุวัฒน์ กันทพงษ์ 091 853 0509	
รวม	8									1,559.71										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา


สถานะ สำงา หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ สำงา/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ 

(นายนิติ ดิษสาย)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ ...1...

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มกราคม 2569

เขตสุขภาพที่ 2

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
2	8	643.29	5	506.26	0	0.00	0	0.00	3	137.03	0	0.00	
ร้อยละ	100		62.50		0.00		0.00		37.50		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	8	งาน	งบประมาณ	643.29	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	506.26	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	137.03	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน งบประมาณ 45.78 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายเอกชัย รัตนวัย)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 2

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มกราคม 2569

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
สุโขทัย	1	2566-2568	รพ.สวรรคโลก	อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น	6	10976	ไม่มี	ไม่มี	69.86	69.86	12/16	720	19 พ.ค. 66	7 พ.ค. 68	25-ส.ค.-68	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10	หจก.ตากขาวละออ	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ นายสุรศักดิ์ สวรรค์ครามนท์ 088-2821570	ไม่มี
รวม	1									69.86										

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต	
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ					
พิษณุโลก	1	2567-2568	รพ.บางกระพุ่ม	อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาล ขนาด 60 เตียง (มาตรฐาน) (โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว)	2	10738	ไม่มี	ไม่มี	45.78	45.78	8/8	360	13 ธ.ค. 67	8 ธ.ค. 68	-	งานแล้วเสร็จ	งานแล้วเสร็จ	บริษัท ไชคชัยวัฒนาก่อสร้าง จำกัด	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-4450096	ไม่มี	
ตาก	2	2567-2568	รพ.พหุพระ	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น 52 ห้อง (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	4	10468	ไม่มี	ไม่มี	26.66	26.57	3/10	360	23 ต.ค. 67	17 ต.ค. 68	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10	หจก.ตากขาวละออ	นายภัทรพล เมืองดี 0932925920	ไม่มี	
	3	2567-2568	รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ	อาคารศูนย์สุขภาพ 4 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	4	10847+ ข.194/ก.ค./60	ไม่มี	ไม่มี	46.62	40.60	1/12	365	6 ม.ค. 68	5 ม.ค. 69	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10	หจก.ตากขาวละออ	นายภัทรพล เมืองดี 0932925920	ไม่มี	
รวม	3									112.95											

ลงชื่อ.....

(นายเอกชัย รัตนวิชัย)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 2

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ค่าเงินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
สุโขทัย	1	2568-2571	รพ.สุโขทัย	อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	8+ ชั้นใต้ดิน	10121+ R02-10121-10724-67	ไม่มี	ไม่มี	326.68	319.89	2/30	1100	1 มี.ค. 68	4 มี.ค. 71	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ตากขาวละออ	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-2821570	ไม่มี
	2	2568-2570	รพ.ศรีสังวรสุโขทัย	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	7	10725	ไม่มี	ไม่มี	71.96	65.90	6/15	580	7 มี.ค. 68	7 ต.ค. 69	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.โจโจ วิศวกรรม	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-2821570	ไม่มี
	3	2568-2569	รพ.ทุ่งเสลี่ยม	อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	3	11062	ไม่มี	ไม่มี	29.80	29.69	5/8	360	18 ก.พ. 68	12 ก.พ. 69	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท วงจรช่างโยธา จำกัด	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-2821571	ไม่มี
	4	2568-2569	รพ.ศรีมาศ	อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	3	11062	ไม่มี	ไม่มี	14.90	14.28	5/8	360	16 พ.ค. 68	10 พ.ค. 69	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. สถาปัตย์ศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-2821571	ไม่มี
อุตรดิตถ์	5	2568-2569	รพ.อุตรดิตถ์	อาคารระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 1,000 ลบ.ม./วัน เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	7	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	89.00	76.50	8/14	585	28 ธ.ค. 67	4 ส.ค. 69	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด	นายเสรี ชัยสุทธิภูธรรัตน์ 086-4450095	ไม่มี
รวม	5											506.26								


 ลงชื่อ.....
 (นายเอกชัย รัตนวิชัย)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 2

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มกราคม 2569

เขตสุขภาพที่ 3

เขตสุขภาพที่	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
3	10	1,367.31	9	1,344.06	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	23.25	
ร้อยละ	100.00		90.00		0.00		0.00		0.00		10.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	10	งาน	งบประมาณ	1,367.31	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	9	งาน	งบประมาณ	1,344.06	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	23.25	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

(นายเวชยันต์ กลิ่นกสิกรรม)
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 3

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มกราคม 2569

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ค่าเงินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
พิจิตร	1	2565	รพ.สมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095	-	-		23.25	7 / 9	400	22 พ.ค. 64	25 มิ.ย. 65		ปรับเกินร้อยละ 10	ค่าปรับเกินมาตรการ 0% / ยังดำเนินการ	กิจการร่วมค้า วิทูร-อศ ไอคอนสตูดิโอ	จ.อ.โสภณ เทียมสอน 063 6299516	นายศุภกิจ ศรีสังข์ สจจ. พิจิตร
										23.25										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา


สถานะ ค่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ ๕

สถานะ ค่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ ๕

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ ๑๐

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ ๑๐

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



(นายเวชยันต์ กลิ่นกลิ่น)

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 3

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มกราคม 2569

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ค่าเงินการแล้ว เสร็จ วงเงิน/ จำนวนทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
นครสวรรค์	1	2567	โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์	อาคารสนับสนุนและบริการ	8	11037 + 03-10675- 946716-67	มี	ไม่มี	164.33	164.33	7 / 14	720	18 ต.ค. 67	8 ต.ค. 69	-	-	ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท โพลีธรก่อสร้าง จำกัด	ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ 089 6409266		
กำแพงเพชร	2	2567	โรงพยาบาลกำแพงเพชร	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วย นอก และบำบัดรักษา	10	11127	ไม่มี	ไม่มี	594.00	594.00	3 / 22	1,040	11 ม.ค. 68	16 พ.ย. 70	-	-	ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท พุทธเคหะ จำกัด	ภาณุพันธ์ นิมสวัสดิ์ 081 9733918 นายชิตพล ชินชวาล 082-768-1287		
รวม	2									758.33												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

(นายเวษยันต์ กลิ่นกลีกรณ)

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 3

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มกราคม 2569

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ค่าเงินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานรวม เบอร์โทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ข้อสัญญา						
นครสวรรค์	1	2568	โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราช นครินทร์	อาคารผู้ป่วยในและบำบัด 4 ชั้น	4	RF-11169-12277	มี	มี	113.40	113.40	3 / 18	780	30 เม.ย. 68	18 มิ.ย. 70	-	-	ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท โพรสกร ก่อสร้าง จำกัด	จ.อ โสภณ เทียมสอน 063 629 9516 ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ 089 6409266		
ชัยนาท	2	2568	โรงพยาบาลเนินขาม	อาคารพัสดุ	2	10109	ไม่มี	ไม่มี	7.30	7.30	7 / 9	300	21 เม.ย. 68	14 ก.พ. 69	-	-	ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	หจก. สิบพงษ์ก่อสร้าง	นายกิตติพัฒน์ ขวลิค 085-953-5659		
ชัยนาท	3	2568	โรงพยาบาลสัทยา จังหวัดชัยนาท	อาคารฟื้นฟูสภาพ	1	11046	ไม่มี	ไม่มี	6.68	6.68	3 / 6	320	21 เม.ย. 68	26 มี.ค. 69	-	-	ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท นครสวรรค์โย มบิลเคอร์ จำกัด	ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ 089 6409266 ธนกร แยมสุช 081-7072538		
อุทัยธานี	4	2568	โรงพยาบาลบ้านไร่	อาคารพัสดุ(ระดับปฐมภูมิ)	2	10109	ไม่มี	ไม่มี	7.55	7.55	3/7	300	22 ก.ค. 68	17 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	หจก. สิบพงษ์ก่อสร้าง	นายกิตติพัฒน์ ขวลิค 0859535659		
นครสวรรค์	5	2568	โรงพยาบาลแม่เปิน	อาคารผู้ป่วยนอก (โรงพยาบาล ชุมชน) พร้อมอาคารห้องเครื่อง ระบบไปป์ไลน์	2	11006+11025	ไม่มี	ไม่มี	65.70	65.70	0/10	480	11 ก.ย.68	3 ม.ค.70			ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	หจก.นำแสงพานิชย์ ก่อสร้าง	ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ 089 6409266 ธนกร แยมสุช 081-7072538 นางสาวเพ็ญแข ศรีวงศ์ 080-118-5554		
นครสวรรค์	6	2568	โรงพยาบาลแม่เปิน	อาคารชุดครอบครัว 12 ยูนิต 24 ห้อง	3	11062	ไม่มี	ไม่มี	15.22	15.22	0/8	360	20 ส.ค.68	14 ส.ค.69			ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท อนุรักษ์การ เจด 1996 จำกัด	ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ 089 6409266 ธนกร แยมสุช 081-7072538 นางสาวเพ็ญแข ศรีวงศ์ 080-118-5554		
อุทัยธานี	7	2568	โรงพยาบาลอุทัยธานี	อาคารผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยใน คลอด ผ่าตัด	7	576601	ไม่มี	ไม่มี	369.88	369.88	0/22	1080	16 ก.ย. 68	30 ส.ค. 71			ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.เจริญภัณฑ์พาณิชย์ (1984)จำกัด	นายกิตติพัฒน์ ขวลิค 0859535659 นายไชยวัฒน์ ศิริ เกตุ 0896409266		
รวม	7									585.73												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่กินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานะการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

(นาย.วชิรนต์ กลิ่นกสิกรรม)
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 3

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มกราคม 2569

เขตสุขภาพที่ 4

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
4	9	568.74	6	456.96	1	24.80	1	54.90	1	32.08	0	0.00	
ร้อยละ	100		66.67		11.11		11.11		11.11		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	9	งาน	งบประมาณ	568.74	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	6	งาน	งบประมาณ	456.96	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	24.80	ล้านบาท	งบประมาณ 116 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	54.90	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	32.08	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10



(นายปิติภัทร ขาวแสง)

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้างเขตที่ 4

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งบกลาง/ งบกลางทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ
สระบุรี	2	2556	รพ.วิหารแดง	อาคาร รพ.ระดับปฐมภูมิ	4	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี		116.00	16 / 16 แล้วเสร็จ	700	17 ม.ค. 67	17 ธ.ค. 68	ก.พ. 67	-	แล้วเสร็จ ม.ค. 69	ศาลขวางบ่อแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บริษัท จูโลท เอ็นจิ เนียริง จำกัด	กิติพงษ์ พิงอิน 086 6646598	
รวม	0									รวมค่างาน	116.00										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



(นายปิติภัทร ขาวแสง)
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 4

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งานตาม/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา				
พระนครศรีอยุธยา	1	2568	รพ.เสนา	อาคารพักแพทย์ คสล. 4 ชั้น	4	10468	มี	ไม่มี	24.800	24.800	7 / 10	360	10 ต.ค. 67	4-ต.ค.-68	-	-	สำเร็จ	บริษัท ทรัพย์ชัยนคร จำกัด	ภาวิศ แก้วสมบัติ 090 9094609	โชติจักรและมิ้ง เมืองจันทร์ พระนครศรีอยุธยา และ รพ.เสนา
ลพบุรี	2	2568	รพ.ท่าหลวง	อาคารอุบัติเหตุ	2	8728	ไม่มี	มี (จากเสาเข็มเจาะเป็นฐานรากแฉิม)	32.076	32.076	8 / 9	365	8 พ.ย. 67	8 พ.ย. 68	-	-	ปรับไม่เกินร้อยละ 10	บริษัท ทองสยาม คอนกรีตเสริมเหล็ก จำกัด	กิตติพงษ์ ฝั่งยืน 086 6646598	
ลพบุรี	3	2568	รพ.มะรังลพบุรี	งานก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง	7	10725	มี	มี (ลดความยาวเสาเข็ม)	65.9	65.9	11 / 14	500	21 ม.ค. 68	5 มิ.ย. 69	-	-	ปกติ	บริษัท อัครราชคอนกรีต จำกัด	กิตติพงษ์ ฝั่งยืน 086 6646601	
ลพบุรี	4	2568	รพ.พระนารายณ์หาราช	อาคารทันตกรรม 16 ยูนิต	2	11198	ไม่มี	ไม่มี	56	54.9	2 / 9	360	28 พ.ค. 68	22 พ.ค. 69	-	-	สำเร็จ/เร่งรัด	รพ.ยูวอร์ คอนกรีตเสริมเหล็ก	กิตติพงษ์ ฝั่งยืน 086 6646602	
ปทุมธานี	5	2568	รพ.ลำลูกกา	ก่อสร้างหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114เตียง) โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว	5	10944	-	มี	95.46	95.46	6 / 14	750	27 ม.ค. 68	15 ก.พ. 70	-	-	ปกติ	บริษัท สมฤกษ์ คอนกรีตเสริมเหล็ก แอนด์ เทรคคิง จำกัด	กิตติศักดิ์ เอี่ยมละออ 084 5563769	นายอนุพงษ์ สิงขิง สสจ.ปทุมธานี
อ่างทอง	6	2568	รพ.อ่างทอง	อาคาร X-Ray , คลอด , ICU และพักผู้ป่วย	6	10937	ไม่มี	ไม่มี	201.95	201.95	3 / 24	900	28 มี.ค.68	13-ก.ย.-70	-	-	ปกติ	บริษัท ซูโงห์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธีรวัฒน์ ศรี 089 9517951	กิตติศักดิ์ เอี่ยมละออ 084 5563769
อ่างทอง	7	2568	รพ.โพธิ์ทอง	ก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤติ	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	29.97	29.97	2 / 4	180	15 ส.ค. 68	10 ก.พ. 70	-	-	ปกติ		กิตติศักดิ์ เอี่ยมละออ 084 5563769	
อยุธยา	8	2568	รพ.วังน้อย	อาคารทันตกรรม 16 ยูนิต	2	11198	ไม่มี	ไม่มี	53.18	53.18	- / 10	360	18 ก.ย. 68	10-ก.ย.-69	-	-	ปกติ	บริษัท เวลด์ เสด็ย จำกัด	ภาวิศ แก้วสมบัติ 090 9094609	ศบส.เขต 4
อ่างทอง	9	2568	รพ.อ่างทอง	อาคารพักอาศัย จำนวน 21 ห้อง	3	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	(เงินบริจาค)	10.5	- / 9	330	8 ก.ย. 68	4 ส.ค. 68	-	-	ปกติ	บริษัท ซูโงห์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธีรวัฒน์ ศรี 089 9517951	กิตติศักดิ์ เอี่ยมละออ 084 5563769
รวม	9								รวมค่างาน	568.74										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ สำเร็จ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ สำเร็จ/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

(นายปิติภัทร ชาวแสง)
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 4

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 26 มกราคม 2568
พื้นที่ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวง และพื้นที่จังหวัดปริมณฑล

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
4	11	811.60	8	691.45	0	0.00	0	0.00	2	11.67	1	108.48	
ร้อยละ	100		72.73		0.00		0.00		18.18		9.09		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	11	งาน	งบประมาณ	811.60	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	8	งาน	งบประมาณ	691.45	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	11.67	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	108.48	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน งบประมาณ 1.55 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ..... 

(นายจิระศักดิ์ โลกมิตร)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 มกราคม 2568

พื้นที่ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวง และพื้นที่จังหวัดปริมณฑล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	บทเรม สัญญา สิ้นสุด สัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบลอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ร่วม เบลอร์โทร	วันสิ้นสุด คำสั่ง			
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา						สถานะ		
นนทบุรี	1	2566-2567	3./2566	สถาบันวัดชิน แห่งชาติ	อาคารสถาบันวัดชิน แห่งชาติ คสล. 7 ชั้น	7	11131	ไม่มี	ไม่มี	-	108.48	11/12	600	15 ก.พ. 66	7 ต.ค. 67	-	2-มิ.ย.-68	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	ขอสงวนสิทธิ์ เนื่องจากหยุดงาน เพื่อแก้ไขสัญญา	บริษัท วัดโนชา การก่อสร้าง จำกัด	ประทัย+วชิราพร 090 928 6655	-	-	-	
	2	2566-2569	14/2566 ลว.29 ก.ย. 66	สถาบันพระบรม ราชชนก ภายใน โรงพยาบาลศรี ัญญา	อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก	9	10767	ไม่มี	ไม่มี	-	585.85	26/35	1,095	30 ก.ย. 66	28 ก.ย. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท กิจการ ร่วมค้า ชู-หมี คอนสตรัคชั่น จำกัด	มังกร + ชรศักดิ์ + ธีรชานด์ 08 9696 6597	-	28 ม.ค. 69		
รวม	2										694.33														

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 มกราคม 2568

พื้นที่ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวง และพื้นที่จังหวัดปริมณฑล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	บทเรม สัญญา สิ้นสุด สัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบลอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ร่วม เบลอร์โทร	วันสิ้นสุด คำสั่ง			
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา						สถานะ		
นนทบุรี	1	2567-2569	41/2567 ลว.28 ส.ค. 67	โรงพยาบาลศรี ัญญา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยู นิต 6 ชั้น	6	10949	ไม่มี	ไม่มี	-	9.59	11/18	640	29 ส.ค. 67	30 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท จินณพร จำกัด	ธีรชานด์-ไชยพัฒน์ 0899517951	-	-	-	
รวม	1										9.59														

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ คำชี้แจง หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ คำชี้แจงเร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายจิระศักดิ์ โลกมิตร)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 มกราคม 2568

พื้นที่ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวง และพื้นที่จังหวัดปริมณฑล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ค่าเงินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เภสัชโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เภสัชโทร	วันสิ้นสุดคำสั่ง			
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา						สถานะ		
นนทบุรี	1	2568-2568	109/2568	อาคารสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	ศูนย์ดูแลเด็กเล็กชั้น 1 อาคาร 5 สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	5.50	3/4	160	27 ก.พ. 68	5 ส.ค. 68	-	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตาม สัญญา	บริษัท พีแอนด์ ทีคอนสตรัคชั่น จำกัด	ประทัย 090-928-6655	-	-	-	
	2	2568-2569	179/2568 (ท) สว. 30 เม.ย. 68	สถาบันทรวงอก	ปรับปรุงพื้นที่หอผู้ป่วยพิเศษและสามัญ (IPD) ชั้น 6-7	-	-	มี	ไม่มี	-	72.79	3/7	380	1 พ.ค. 68	15 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา คาดว่า งานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท อินเทอร์เน็ตเวิลด์ จำกัด	ประกอบ + สุติฉน	-	-	-	
	4	2568-2568	136/2568 สว. 13 มิ.ย. 68	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	สนามกีฬารอบประมง	1	876707	ไม่มี	ไม่มี	-	6.17	1/2	120	14 มิ.ย. 68	11 ต.ค. 68	-	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เลิฟ อินโนเวชั่น เอ็นจิ เนียริง จำกัด	ประทัย+วชิราพร 090 928 6655	-	-	-	
	5	2568-2569	3/2569	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	ปรับปรุงพื้นที่ส่วนบริการธุรกิจสุขภาพ	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	1.27	0/2	60	7 พ.ย. 68	6 ม.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เลิฟ อินโนเวชั่น เอ็นจิ เนียริง จำกัด	ประทัย+วชิราพร 090 928 6655	-	-	-	
	6	2568-2569	18/2568 สว.26 ก.ย. 68	สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)	ปรับปรุงห้องตรวจบริเวณอาคารสุขภาพ แห่งชาติและปรับปรุงบริเวณทางลาดด้านหลัง อาคารสุขภาพแห่งชาติที่ทรุดตัว	-	886712,สวรส.2568	ไม่มี	ไม่มี	-	3.10	1/2	180	1 พ.ย. 68	29 เม.ย. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท วาซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	ประทัย 090-928-6655	-	-	-	
รวม	5										88.83														

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 มกราคม 2568

พื้นที่ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวง และพื้นที่จังหวัดปริมณฑล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ค่าเงินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เภสัชโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เภสัชโทร	วันสิ้นสุดคำสั่ง			
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา						สถานะ		
นนทบุรี	1	2568-2569	4/2569 (ท) สว.3 ต.ค. 68	สถาบันทรวงอก	ปรับปรุงสำนักงานอายุรศาสตร์หัวใจ	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	12.62	1/6	210	4 ต.ค. 68	1 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท เดชพันทิพย์ จำกัด	วชิราพร	-	-	16 มี.ค. 69	
	2	2568-2569	01/2569 สว. 24 ต.ค. 68	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	ปรับปรุงและติดตั้งตู้รับทิ้งของเสีย ชั้น 4	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	1.38	2/3	120	25 ต.ค. 68	21 ก.พ. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตาม สัญญา	บริษัท ฮะดอม เดคคอร์ชั่น จำกัด	อินทัย	-	-	16 มี.ค. 69	
ปทุมธานี	3	2568-2569	1/2569 (ง) สว. 17 ต.ค. 68	โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) กรมการแพทย์	งานซื้อขายระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง โครงการส่งเสริมการ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า กับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) กรมการแพทย์ ค.ประชาติปิยะ อธิคุณบุรี จ.ปทุมธานี	4	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	4.85	0/3	180	18 ต.ค. 68	15 เม.ย. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตาม สัญญา	บริษัท พีซีซี ไฟทาลอจิน จำกัด	กิติศักดิ์ 081 4062476	-	-	-	
รวม	3										18.85														

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ สำงา หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ สำงา/ว่างรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายจิระศักดิ์ โลกมีดวง)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 13
วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มกราคม 2569

เขตสุขภาพที่5....

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ	
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10			
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท		
5	11	1,975.10	11	1,975.10										บอกละสัญญา จำนวน 1 งาน งบประมาณ 356.70 ล้านบาท (อยู่ใน ขั้นตอน ประเมิน ค่างานคงเหลือ)
ร้อยละ	100		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	11	งาน	งบประมาณ	1,975.10	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	11	งาน	งบประมาณ	1,975.10	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(...นางสาวทัศนภรณ์ ศรีอภิวัฒน์...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 5

วันที่...25 มกราคม 2569....


(...นางสาว ทัศนภรณ์...)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 5
วันที่...25 มกราคม 2569....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มกราคม 2569

เขตสุขภาพที่5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบริโทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา				
ประจวบคีรีขันธ์	1	2565 - 2568	รพ.จิตเวชหัวหิน	อาคารผู้ป่วยนอก (บ้านकुุ่ม) 7 ชั้น	7	9999	ไม่มี	ไม่มี		356.70	2/23	1095	14 มี.ค. 65	14 มี.ค.68	-		บอกละสัญญาฯ อยู่ใน ชั้นตอน ประเมิน ค่า งานคงเหลือ	พงศศักดิ์ 081-208-8738 ธรรมรัตน์ 085-0194955		
										356.70										

เขตสุขภาพที่5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบริโทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
นครปฐม	1	2566 - 2569	รพ.นครปฐม	อาคารผู้ป่วยนอก	8	10121+ก.17/ ม.ค./43	ไม่มี	ไม่มี		302.95	24/30	1100	1 มี.ย. 66	4 มี.ย.69		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.สุทัศน์วิศวกรรม (1994) จำกัด	พงศศักดิ์ 0812088738			
ราชบุรี	2	2567-2570	รพ.ราชบุรี	อาคารสนับสนุนบริการพร้อมห้องตรวจ 10 ชั้น	10	รบ 66-1	ไม่มี	ไม่มี		298.00	6/20	900	4 ก.ย. 67	20 ก.พ. 70		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	วัชรระ 092-4383296			
กาญจนบุรี	3	2567-2569	รพ.พหลพลพยุหเสนา	อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น	8	11037+10768	ไม่มี	ไม่มี		172.40	2/14	720	6 ม.ค. 68	26 ธ.ค. 69		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	กิจการร่วมค้า เอส เอสพี.คอนสตรัคชั่น	มานนท์ 081-9981331			
ประจวบคีรีขันธ์	4	2567-2568	รพ.ประจวบคีรีขันธ์	อาคารพักแพทย์ 40 คูณิต	6	11096	ไม่มี	ไม่มี		41.20	12/14	460	23 ต.ค. 67	25 ม.ค. 69		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	หจก.อูนรุ่งเรืองค้า วัสดุก่อสร้าง	ธรรมรัตน์ 085-0194955			
รวม	4											814.55										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ สำงา หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ สำงา/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(...นางสาวทัศนภรณ์ ศรีอภิวัฒน์...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้างเขตที่ 5

วันที่...25 มกราคม 2569....



(นางสาวทัศนภรณ์ ศรีอภิวัฒน์)
11/01/2019 10:00 AM

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มกราคม 2569

เขตสุขภาพที่ ...5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
ราชบุรี	1	2568-2569	รพ.ดำเนินสะดวก	อาคารพักแพทย์ 40 ยูนิต	6	11096	ไม่มี	ไม่มี		40.53	5/14	460	14 ก.พ. 68	19 พ.ค. 69			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.กุลชัยการโยธา จำกัด	มานนท์ 081-9981331		
สมุทรสาคร	2	2568-2569	รพ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร	อาคารจอดรถ 7 ชั้น	7	9043	ไม่มี	ไม่มี		58.20	2/10	420	17 มิ.ย. 68	11 ส.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.เค.วี.เอ็น คอน สตรัคชั่น	จักรภพ 099-934-1541		
สมุทรสาคร	3	2568-2570	รพ.สมุทรสาคร	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		78.42	4/15	580	18 ก.ค. 68	17 ก.พ. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	หจก.ล้วนเจริญ ก่อสร้าง	จักรภพ 099-934-1541		
นครปฐม	4	2568-2569	รพ.นครปฐม	อาคารจอดรถ 10 ชั้น	10	10562+10562/1+ ข.30/ก.พ./54	ไม่มี	ไม่มี		100.856789	2/11	545	8 ก.ค. 68	3 ม.ค.70			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.ช.เจริญฤทธิ์ เอ็นจิ เนียริง จำกัด	พงศ์ศักดิ์ 0812088738		
ประจวบคีรีขันธ์	5	2568-2570	รพ.สามร้อยยอด	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุและผู้ป่วยใน	5	10690	ไม่มี	ไม่มี		158.75	1/20	850	22 ก.ค. 68	18 พ.ย. 70			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.สยามสกุลช่าง จำกัด	พงศ์ศักดิ์ 081-208-8738 ธรรมรัตน์ 085-0194955		
สุพรรณบุรี	6	2568-2571	รพ.เจ้าพระยายมราช	อาคารพักพยาบาล 400 ห้อง 12 ชั้น	12	รพจ.400-2566	ไม่มี	ไม่มี		188.7963	1/24	1000	16 ก.ย. 68	11 มิ.ย.71			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.คมกฤษ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด	มานนท์ 081-9981331		
สมุทรสงคราม	7	2568-2571	รพ.สมเด็จพระพุทธ เลิศหล้า	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน คสส. 10 ชั้น	7	10097+ก.90/ มิ.ย./64	ไม่มี	ไม่มี		535.00	0/34	1120	6 พ.ย. 68	30 พ.ย. 71	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.พุทธเศษ จำกัด	พงศ์ศักดิ์ 0812088738 จักร ภพ 099-934-1541		
รวม	7									1,160.55												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ สำงา หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ สำงา/แจ้งคิด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เก็บร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(...นางสาวทัศนภรณ์ ศรีอภิวัฒน์...)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 5
วันที่...25 มกราคม 2569....

A
(นายสุพจน์ อธิวัฒน์)
17 ม.ค. 69

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มกราคม 2569

เขตสุขภาพที่6....

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
6	13	1,378.80	9	738.38			2	337.44	1	7.35	1	295.63	
ร้อยละ	100		69.23		0.00		15.38		7.69		7.69		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	13	งาน	งบประมาณ	1,378.80	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	9	งาน	งบประมาณ	738.38	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	337.44	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	7.35	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	295.63	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ

ลงชื่อ.....
 (.นางสาวสุภาพร กำมะหยี่..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 6
 วันที่....25 มกราคม 2569.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มกราคม 2569

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)				สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบริโทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา					
สระแก้ว	1	2562 - 2565	รพ.สมเด็จพระยุพราช สระแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 10 ชั้น	10	10097	ไม่มี	ไม่มี		295.63	21/32	1090	9 ก.ย. 62	3 ก.ย. 65	2 ธ.ค. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่า ร้อย ละ 10 (ขอใช้ 6.693) ปรับ 0 %	กิจการร่วมค้าเอสที แมกซิเอนส์ ที-ที-บี บี	สมภรณ์ 095-2973929	
										295.63										

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)				สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบริโทร			
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา							
ฉะเชิงเทรา	1	2563 - 2567	รพ.พุทธโสธร	อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น	10	9906	ไม่มี	ไม่มี		314.80	24/29	1317	29 ก.ย. 63	12 ม.ค. 67	8 พค. 67	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา หรือปรับ มากกว่าร้อยละ 5	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	นพตล 081-8890442 พิษณุ 081-0362022			
รวม	2											314.80										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
 (...นางสาวสุภาพร กำมะหยี่...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 6
 วันที่...25 มกราคม 2569.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มกราคม 2569

เขตสุขภาพที่ ...6.... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอโรโทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
ปราจีนบุรี	1	2567 - 2568	รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น 48 ห้อง (เพิ่มขึ้นได้ทุน)	4	8057	ไม่มี	ไม่มี		22.64	4/10	420	24 มี.ย. 67	18 ส.ค. 68			ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา หรือปรับ มากกว่าร้อยละ 5	บ.วรากิจ จำกัด	สมภรณ์ 095-2973929	
รวม	1									22.64											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

 (...นางสาวสุภาพร กัมมะหยี่...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้างเขตที่ 6
 วันที่...25 มกราคม 2569.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มกราคม 2569

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เเบอริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอริโทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา				
ระยอง	1	2568/2568	โรงพยาบาลปลวกแดง	อาคารห้องซุ่มบำรุงพัสดุ	2	9543	ไม่มี	ไม่มี	7.35	1/6	300	10 ม.ค. 68	5 พ.ย. 68	3 มี.ค. 68		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10	บ.ทรานส์คอน 2017 จำกัด	ดำรงเกียรติ พลสวัสดิ์สิกุล 0629825398	
สมุทรปราการ	2	2568 - 2570	รพ.สมุทรปราการ	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717	ไม่มี	ไม่มี	317.50	5/22	800	10 เม.ย. 68	26 เม.ย. 70		ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้าวายเอส	โรสุรีย์ 089-0411649		
จันทบุรี	3	2568 - 2569	รพ.สองพี่น้อง	อาคารชุด 12 ยูนิต (24 ห้อง)	3	11062	ไม่มี	ไม่มี	13.26	3/8	360	25 มี.ค. 68	19 มี.ค. 69		ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	ทจก.ป.ยิ่งรวยการโยธา	แมน 0633955625		
ชลบุรี	4	2568-2569	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ชลบุรี	อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	3	10951	มี	ไม่มี	32.8519	3/11	400	29 มี.ค. 68	2 พ.ค. 69		ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.นิมิตรรังสรรค์ จำกัด	ดำรงเกียรติ พลสวัสดิ์สิกุล 0629825398		
ระยอง	5	2568-2569	โรงพยาบาลนิคมพัฒนา	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	ไม่มี	ไม่มี	66.1	1/10	450	13 มี.ย. 68	5 ก.ย. 69		ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ปิ่นมรัตน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ดำรงเกียรติ พลสวัสดิ์สิกุล 0629825398		
ฉะเชิงเทรา	6	2568 - 2569	รพ.พนมสารคาม	อาคารพักอาศัย 42 ห้อง 5 ชั้น	5	8057+ข.31/มี.ค.ว/66	ไม่มี	ไม่มี	20.801999	6/10	420	11 มี.ค. 68	4 พ.ค. 69		ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.กรมลคอนสตรัคชั่น(2018) จำกัด	พิชญ 0810362022		
ชลบุรี	7	2568 - 2570	รพ.ชลบุรี	อาคารจอดรถ 10 ชั้น	10	10562+10562/1+ข.30/ก.พ./54	ไม่มี	ไม่มี	87.90	0/11	545	30 ก.ค. 68	25 ม.ค. 70		ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า เคพี ดีเวลลอปเม้นท์ โดย บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	นพดล 0818890442 พิชญ 0810362022		
สมุทรปราการ	8	2568-2570	สถาบันราชประชาสมาสัย	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี	71.402499	0/15	580	1 ส.ค. 68	3 มี.ค. 70		ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.2499 คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	โรสุรีย์ 089-0411649		
ระยอง	9	2568-2570	โรงพยาบาลปลวกแดง	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง)	5	10944	ไม่มี	ไม่มี	104.00	0/14	750	15 ส.ค. 68	3 ก.ย. 70		ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า SST-AUG	ดำรงเกียรติ พลสวัสดิ์สิกุล 0629825398		
ระยอง	10	2568/2569	โรงพยาบาลระยอง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น	4	10468	ไม่มี	ไม่มี	24.57	2/10	420	9 ก.ย. 68	1 พ.ย. 69		ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.โซยองส์ ค้าไม้ จำกัด	ดำรงเกียรติ พลสวัสดิ์สิกุล 0629825398		
รวม	10								745.72640											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ค่าซ้ำ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ค่าซ้ำ/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ 
 (..นางสาวสุภาพร กำมะหยี่..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้างเขตที่ 6

วันที่...25 มกราคม 2569.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ ประจําวันที่ 25 มกราคม 2569
เขตสุขภาพที่ 7

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างาน ทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	
7	15	1,880.93	9	1,471.25	2	117.76	4	291.93					
ร้อยละ	100		60.00		13.33		26.67		0.00		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	15	งาน	งบประมาณ	1,880.93	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	9	งาน	งบประมาณ	1,471.25	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	117.76	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	291.93	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

จิรัฐิน

(นายณัฐภัทร ศิริลิ้มประพันธ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ(ด้านออกแบบและคำนวณ)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 7

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569
เขตสุขภาพที่ 8

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	
8	17	2,733.88	13	1743.02			3	247.38	1	743.48			
ร้อยละ		100		76.47		0.00		17.65		5.88			0.00

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	17	งาน	งบประมาณ	2,733.88	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	13	งาน	งบประมาณ	1743.02	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	247.38	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	743.48	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10


(นายธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ)

สถาปนิกชำนาญการ(ด้านวางผังและออกแบบ)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 8

นครพนม	3	2568-2569	รพ.ศรีสงคราม	อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง (มาตรฐาน) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น	2	10738	57,936,000	2/8	360	17 มี.ค. 68	11 มี.ค. 69		งานปกติ	บริษัท อัครธนะดีวิศวกรรม จำกัด	นายวราวุฒิ อ่อนศรีอรัญ	2568-2569	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
	4	2568-2568	โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชชนครินทร์	อาคารพัสดุ 2 ชั้น	2	10109+ก.79/ส.ค./66	7,600,000	6/6	300	15 ก.พ. 68	11 ธ.ค. 68		งานแล้วเสร็จ	บริษัท ทรัพย์ธารา ก่อสร้าง จำกัด	นายธวัชชัย คำตา	2568	ไม่มี
	5	2568-2569	โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชชนครินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น	4	10468+08-12277-976764-68	25,450,000	2/10	420	29 เม.ย. 68	22 มิ.ย. 69		ล่าช้า/เร่งรัด	บริษัท ทรัพย์ธารา ก่อสร้าง จำกัด	นายธวัชชัย คำตา	2568-2569	ไม่มี
	6	2568-2569	รพ.นาหว้า	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	3	10946+ช.43/พ.ค.66+ก.74/ส.ค.66	65,900,000	0/10	450	17 ก.ย. 68	10 ธ.ค. 69		งานปกติ	กิจการร่วมค้า เอ็ม.อี.ซี.ไทยอิสาน	นายธวัชชัย คำตา นายวราวุฒิ อ่อนศรีอรัญ	2568-2569	สาธารณสุขจังหวัดนครพนม
สกลนคร	7	2568-2570	รพ.พังโคน	อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (114 เตียง) เป็นอาคาร คสล.5ชั้น	5	10944+08-11092-966740-68+ก.76/ส.ค./66	103,835,100	2/14	750	27 ส.ค. 68	15 ก.ย. 70		งานปกติ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลรุ่งเรืองกิจวิศวกรรม	นายวราวุฒิ อ่อนศรีอรัญ นายพงศกร ทิวงศ์ษา	2568-2570	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร, สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
	8	2568-2569	รพ.พระอาจารย์มั่น	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	3	10946+ช.43/พ.ค.66+ก.74/ส.ค.66	59,880,000	4/10	450	13 มิ.ย. 68	5 ก.ย. 69		งานปกติ	บริษัท พรหมภาณุเจริญวิกรย์ จำกัด	นายธวัชชัย คำตา นายวราวุฒิ อ่อนศรีอรัญ	2568-2569	สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
หนองบัวลำภู	9	2567-2569	รพ.สุวรรณคูหา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น	4	10468	24,450,000	10/10	420	31 ต.ค. 67	23 ธ.ค. 68	19 ม.ค. 69	งานแล้วเสร็จ	เลิศพัฒนาวิศวกรรม	นายพงศกร ทิวงศ์ษา	2568	นางนิรมล พรหมน้อย สบส.เขต 8
	10	2568-2569	โรงพยาบาลโนนสัง	อาคารพัสดุ 2 ชั้น	2	10109	7,777,000	3/6	300	26 มิ.ย. 68	21 เม.ย. 69		งานปกติ	หจก.วิสาทรการโยธา	นายพงศกร ทิวงศ์ษา	2568	นางนิรมล พรหมน้อย สบส.เขต 8
อุดรธานี	11	2568-2569	ศูนย์อนามัยที่ 8	อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพ	4	10847	45,900,000	5/12	420	26 ก.พ. 68	20 เม.ย. 69		งานปกติ	เลิศพัฒนาวิศวกรรม	นายพงศกร ทิวงศ์ษา นายศุภภูมิ วิไลแก้ว	2568	นายกิตติชัย นามบุญมี นางนิรมล พรหมน้อย สบส.เขต 8
	12	2568-2671	รพ.อุดรธานี	อาคารผู้ป่วยนอก 9 ชั้น และ 1 ชั้นใต้ดิน	9	10804	564,000,000	2/34	1070	18 ก.ย. 68	22 ส.ค. 71		งานปกติ	บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	นายศุภภูมิ วิไลแก้ว	2568-2571	(ผู้ควบคุมงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุดรธานี) วิศวกร ร.พ.อุดรธานี
	13	2568-2570	รพ.หนองหาน	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น	5	10943	178,400,000	7/12	600	29 พ.ย. 68	21 ก.ค. 70		งานปกติ	บริษัท ซีเอ็นเอ็น การโยธา จำกัด	นายศุภภูมิ วิไลแก้ว	2568-2570	สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี/นายช่าง ร.พ.หนองหาน

เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ พ.ศ.2569

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	ปีที่เริ่มสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ และ เอกสาร เลขที่	รวมค่างาน /ล้านบาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กอแบบแผน /เบอร์โทร	เงินงบประมาณ ปี พ.ศ /เงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ.	ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกอแบบแผน
									วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
สกลนคร	1	029/2569	รพ.สกลนคร	ปรับปรุงและต่อเติมงานระบบประกอบอาคารพักคนไข้ เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น	10	8998 +1655/2568 +ป 1/1655/พ.ค./68	41,500,000	-0/5	210	23 ธ.ค. 68	20 ก.ย. 69		งานปกติ	บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด	นายวราวุฒิ อ่อนศรีอรัญ	2569	โรงพยาบาลสกลนคร	

2,765,928,360.500

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ .

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมาก

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

(นายธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ)

สถาปนิกชำนาญการ(ด้านวางผังและกอแบบ)

หัวหน้ากลุ่มกอแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 8

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	ปีที่เริ่มสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ และ เอกสารเลขที่	รวมค่างาน /ล้านบาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน /เบอร์โทร	เงินงบประมาณ ปี พ.ศ./เงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ.	ผู้ควบคุมงาน สบ.ส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
									วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
หนองคาย	1	2563-2566	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในห้องคลอด ห้องผ่าตัดและICU 10 ชั้น	10 ชั้น	แบบเอกชน + ข 57/ม.ย./61	743,482,042	18 / 19	1241	30 พ.ค. 63	20 ส.ค. 66	ครั้งที่ 1(326 วัน)ครั้งที่ 2(500 วัน)	อยู่ในช่วงถูกปรับ	คาดว่างานจะแล้วเสร็จ 31 มกราคม 2569	บ. สหการวิศวกรรม	นายศุภกิจ วิไลแก้ว 0819751906 นายภูวเดช น้อยสมบัติ 0872153599	2563-2566	1. นายช่างโยธาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	ปีที่เริ่มสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ และ เอกสารเลขที่	รวมค่างาน /ล้านบาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน /เบอร์โทร	เงินงบประมาณ ปี พ.ศ./เงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ.	ผู้ควบคุมงาน สบ.ส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
									วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
ปทุมธานี	1	2567-2569	รพ.ปทุมธานี	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.7ชั้น	7	10327 +อ.ส.ข.190ก.ค.65	377,444,000	12/23	940	23 มี.ค. 67	18 ต.ค. 69		งานปกติ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครไทยอิสาน	นายธวัชชัย คำตา นายศุภกิจ วิไลแก้ว	2567-2569	ผู้ควบคุมงานโยธาธิการจังหวัดและผังเมือง,สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี	
	2	2567-2569	รพ.ปทุมธานี	อาคารสนับสนุน 5ชั้นเป็นอาคาร คสล.5ชั้น	5	11038	140,096,333	13/14	540	11 ก.ย. 67	5 มี.ค. 69		งานปกติ	บริษัท วรรณรัช พัฒนา จำกัด	นายธวัชชัย คำตา นายศุภกิจ วิไลแก้ว	2568-2569	ผู้ควบคุมงานโยธาธิการจังหวัดและผังเมือง,สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี	
หนองคาย	3	2567-2569	โรงพยาบาลหนองคาย	โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น	7 ชั้น	10725+86/ก.ย./66 + เอกสาร 08-10706-946738-67	72,480,000	13 / 15	580	21 ก.ย. 67	23 เม.ย. 69	-	งานปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท วรรณรัช พัฒนา จำกัด	นายภูวเดช น้อยสมบัติ 0872153599	2567-2569	1. นายช่างโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย 2. วิศวกรโรงพยาบาลหนองคาย 3. นายช่างโยธา โรงพยาบาลหนองคาย
หนองบัวลำภู	4	2568-2569	รพ.หนองบัวลำภู	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง	1	11008+ก76/ส.ค./66	27,868,888	6/9	360	12 เม.ย. 68	6 เม.ย. 69		งานปกติ	หจก โมเสค ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	นายพงศกร ทิววงศ์ษา	2567	-	

เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	ปีที่เริ่มสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ และ เอกสารเลขที่	รวมค่างาน /ล้านบาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน /เบอร์โทร	เงินงบประมาณ ปี พ.ศ./เงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ.	ผู้ควบคุมงาน สบ.ส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
									วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
หนองคาย	1	2568-2570	โรงพยาบาลโพนพิสัย	โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น	7 ชั้น	10725 + ก.86/ก.ย./66 + เอกสาร 08-11092-966740-68 + ก.147/ก.ย./53	69,480,000	1 / 15	580	8 ส.ค. 68	10 มี.ค. 70	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท สติลฟอร์เมอร์ จำกัด	นายภูวเดช น้อยสมบัติ 0872153599นายอนุกุล จวงใสสง 0881213971	2568-2570	-
เลย	2	2568-2569	โรงพยาบาลวังสะพุง	โครงการก่อสร้างหอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (156 เตียง) เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น	7 ชั้น	10945 + ก.77/ส.ค./66 + เอกสาร 08-11036-946753-67	152,448,998	4/ 20	690	17 ม.ค. 68	7 ต.ค. 69	-	ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิสุขภัณฑ์	นายภูวเดช น้อยสมบัติ 0872153599	2568-2569	1 นายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 มกราคม 2569
เขตสุขภาพที่ 9

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
9	24	2,778.05	22	2,357.36	0	0.00	2	420.69	0	0.00	0	0.00	
ร้อยละ	100		84.86		0.00		15.14		0.00		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	24	งาน	งบประมาณ	2,778.05	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ	จำนวน	งาน
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	22	งาน	งบประมาณ	2,357.36	ล้านบาท	งบประมาณ	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	งบบำรุง	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	420.69	ล้านบาท			
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท			
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท			

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....


(นางสาวศิริณยา ศิริลาภ)

สถาปนิกชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 9

วันที่

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มกราคม 2569

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มงานฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
สุรินทร์	1	18 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 69	รพ. สุรินทร์	อาคารผู้ป่วยใน 300 เตียง	ชั้น	11039	ไม่มี	ไม่มี	-	328.89	27/28	1,095	18 ก.ค. 66	16 ก.ค. 69	-		ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.สุรินทร์ กฤษณา	หมายเลข 081 4169492	-	
รวม	1									328.89												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

 (นางสาวศิริณญา ศิริธาดา)
 สถาปนิกชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 9
 วันที่

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มกราคม 2569

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานของแบบแผนเบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มงานฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
ชัยภูมิ	1	7 มี.ย. 66 - 30 พ.ค. 69	รพ.ชัยภูมิ	อาคารผู้ป่วยในผู้ป่วยหนัก 300 เตียง	8 ชั้น	11039	ไม่มี	ไม่มี	-	319.428	20/28	1095	7 มี.ย. 66	30 พ.ค. 69	15 มี.ย. 66	-	ปกติ	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ชัยภูมิพัฒนา	อภิชชาติ 089 6578942	โยธางังหวัดชัยภูมิ	
บุรีรัมย์	2	31 พ.ค. 66 - 7 มี.ย. 69	รพ.บุรีรัมย์	อาคารผู้ป่วยนอกท่าติด และป้าปิดรักษา	6 ชั้น	11017	ไม่มี	มี	-	395.80	16/21	1,095	31 พ.ค. 66	7 มี.ย. 69	-	-	ล่าช้า	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า ชีอาเอ	อติศร 089 9478439 กฤษญา 093 9299159	-	
นครราชสีมา	3	10 ก.พ. 67 - 30 ธ.ค. 68	รพ.โชคชัย	อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง	7 ชั้น	10945	ไม่มี	ไม่มี	-	121.88	20/20	690	10 ก.พ. 67	30 ธ.ค. 68	20 ก.พ. 67	-	ปกติ	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ชัยภูมิเคหะวัฒน์	ชนาเวช 087 5736889	นายช่างโยธา สจ.จ.	
สุรินทร์	4	29 มี.ย. 67 - 23 มี.ย. 68	รพ.จอมพระ	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน	2 ชั้น	8728 + สหจ.สร 01/ก.ค./2566	ไม่มี	ไม่มี	เงินบำรุง	24.89	3/9	360	29 มี.ย. 67	23 มี.ย. 68	-	6 ธ.ค. 68	ล่าช้า	ข้ากว่าสัญญาจ้าง	หจก.บุญลักษณ์	สมชาย 081 4169492	-	
รวม	4									862.00												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่กินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

 (นางสาวศิริเวทยา ศิริลาภ)
 สถาปนิกชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 9
 วันที่

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มกราคม 2569

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา ถึงสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผนเบสรืโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบสรืโทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มงานฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
บุรีรัมย์	1	7 พ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 68	รพ.บุรีรัมย์	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น	7 ชั้น	10725	ไม่มี	มี	เงินป่วง	67.00	6/15	580	7 พ.ย. 67	6 ก.ย. 68	-	-	ปกติ	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เอ็ม.อี.ซี.วิศวกรรม จก.	อัคริร 089 9478439 กฤษฎา 093 9299160	-	
สุรินทร์	2	5 ธ.ค. 67 - 27 ก.ค. 69	รพ.ศรีณรงค์	อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น	5 ชั้น	11038	ไม่มี	มี	-	134.40	12/14	650	5 ธ.ค. 67	27 ก.ค. 69	-	-	ปกติ	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.สุรินทร์ กฤษฎา	สมชาย 081 4169492	-	
บุรีรัมย์	3	7 ม.ค. 68 - 1 ม.ค. 69	รพ.บุรีรัมย์	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น 32 ยูนิค	5 ชั้น	8813+ช.569/ช.58 + 1-23/พ.ค./65	ไม่มี	ไม่มี	เงินป่วง	13.59	8/8	360	7 ม.ค. 68	1 ม.ค. 69	-	-	ปกติ	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ธนาสิริพัฒนาชัย จำกัด	กฤษฎา 093 9299159	-	
นครราชสีมา	4	20 ธ.ค. 67 - 24 ม.ค. 69	รพ.ปักธงชัย	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิค	4 ชั้น	11095	ไม่มี	ไม่มี	-	23.88	9/9	400	21 ธ.ค. 67	24 ม.ค. 69	21 ก.พ. 68	-	ปกติ	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.สุระประสิทธิ์ วิศวกรรม กฤษฎา	ชนาเวช 087 5736889	นายช่างโยธา สสจ.	
นครราชสีมา	5	24 ก.พ. 68 - 27 ก.ย. 69	รพ.ปักธงชัย	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7 ชั้น	10725	ไม่มี	ไม่มี	-	67.35	6/15	580	25 ก.พ. 68	27 ก.ย. 69	21 เม.ย. 68	-	ปกติ	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ประสาทรฐ จำกัด	ชนาเวช 087 5736889	นายช่างโยธา สสจ.	
นครราชสีมา	6	22 ม.ค. 68 - 17 เม.ย. 69	รพ.ปากช่องนานา	อาคารสนับสนุนบริการ	5 ชั้น	10153	ไม่มี	ไม่มี	-	71.08	10/12	450	23 ม.ค. 68	17 เม.ย. 69	24 ก.พ. 67	-	ปกติ	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.จักรราช คอนสตรัคชั่น จำกัด	ชนาเวช 087 5736889	นายช่างโยธา สสจ.	
นครราชสีมา	7	25 ก.พ. 68 - 15 ม.ค. 70	รพ.สีคิ้ว	อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง	7 ชั้น	10945	ไม่มี	ไม่มี	-	146.43	7/20	690	25 ก.พ. 68	15 ม.ค. 70	-	-	ปกติ	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ประสาทรฐ จำกัด	ชนาเวช 087 5736890	นายช่างโยธา สสจ.	
นครราชสีมา	8	24 เม.ย. 67 - 2 ก.พ. 69	รพ.มหาสาร	อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และอาจารย์	7 ชั้น	10309	ไม่มี	ไม่มี	-	65.40	14/16	650	24 เม.ย. 68	2 ก.พ. 69	-	-	ปกติ	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.โอบ เบ็นจิเนียร์ จำกัด	อภิชาติ 089 6578942	วิศวกร รพ.มหาสาร	
ชัยภูมิ	9	24 เม.ย. 67 - 2 ก.พ. 69	รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ	อาคารหอพักอาจารย์แพทย์ 40 ยูนิค	6 ชั้น	11096	ไม่มี	ไม่มี	-	38.89	14/14	460	30 พ.ย. 67	4 มิ.ค. 69	-	-	ปกติ	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.วิสุทธิ ซินเทสิส จำกัด	อภิชาติ 089 6578943	สง.โยธาธิการจังหวัดชัยภูมิ	
ชัยภูมิ	10	19 พ.ย. 67 - 21 ก.พ. 69	รพ.ชัยภูมิ	อาคารหอพักอาจารย์แพทย์ 40 ยูนิค	7 ชั้น	11096	ไม่มี	ไม่มี	-	37.89	13/14	460	19 พ.ย. 67	21 ก.พ. 69	-	-	ปกติ	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ประวีร์ วิศวกรรม จำกัด	อภิชาติ 089 6578944	วิศวกร รพ.ชัยภูมิ	
ชัยภูมิ	11	29 ก.พ. 68 - 15 ม.ค. 70	รพ.ชัยภูมิ	อาคารจอดรถ 10 ชั้น	10ชั้น	10562+10562/1	ไม่มี	ไม่มี	-	79.35	7/11	545	25 พ.ย. 67	25 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ชัยภูมิสุขวัฒน์	อภิชาติ 089 6578945	วิศวกร รพ.ชัยภูมิ นายช่างโยธา สบส 9	
รวม	11									745.26												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
 (นางสาวศิริธยา สิริธากา)
 สถานปณืชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับารก่อสร้าง เขตที่ 9
 วันที่

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มกราคม 2569

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา ถึงสิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบแผน เบลอร์	ผู้ควบคุมงานร่วม เบลอร์		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มงานฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
บุรีรัมย์	1	13 มี.ค. 68 - 11 พ.ค. 70	รพ.บุรีรัมย์	อาคารผู้ป่วย 10 ชั้น	10 ชั้น	เอกชน	ไม่มี	มี	-	177.60	2/20	790	13 มี.ค. 68	11 พ.ค. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ศรีสะเกษวิมลก่อสร้าง	ยุติกร 089 9478439 กดขงฎา 093 9299159	-	
บุรีรัมย์	2	3 พ.ค. 68 - 23 มี.ค. 70	รพ.บุรีรัมย์	อาคารรังสีรักษา	6 ชั้น	10749	ไม่มี	ไม่มี	เงินบำรุง	178.00	1/16	690	3 พ.ค. 68	23 มี.ค. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ศรีสะเกษวิมลก่อสร้าง	ยุติกร 089 9478439 กดขงฎา 093 9299160	-	
บุรีรัมย์	3	16 พ.ค. 68 - 11 พ.ค. 69	รพ.บุรีรัมย์	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง	2 ชั้น	7919	ไม่มี	ไม่มี	เงินบำรุง	21.78	5/8	360	16 พ.ค. 68	19 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สิภาณ จก.	ยุติกร 089 9478439 กดขงฎา 093 9299159	-	
บุรีรัมย์	4	21 ส.ค. 68 - 21 พ.ย. 69	รพ.บุรีรัมย์	อาคารจิตเวชและแพทย์แผนไทย	5 ชั้น	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	เงินบำรุง	89.50	0/11	450	21 ส.ค. 68	21 พ.ย. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.วรรณวิศ พัฒนา จก.	ยุติกร 089 9478439 กดขงฎา 093 9299160	-	
บุรีรัมย์	5	23 ส.ค. 68 - 18 ก.พ. 70	รพ.บุรีรัมย์	อาคารจอดรถ 10 ชั้น	10 ชั้น	10562/1	ไม่มี	ไม่มี	เงินบำรุง	88.35	1/11	545	23 ส.ค. 68	18 ก.พ. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เอส.เค.จี.คอนสตรัคชั่น จก.	ยุติกร 089 9478439 กดขงฎา 093 9299161	-	
นครราชสีมา	6	31 ส.ค. 68 - 26 ส.ค. 69	สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9	อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9	5 ชั้น	10786	ไม่มี	ไม่มี	-	41.89	1/9	360	1 พ.ย. 68	26 ส.ค. 69	1 ส.ค. 68	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท แมคโดคอน จำกัด	ชนาเวช 087 5736889	นายช่างโยธา สสจ.	
นครราชสีมา	7	4 ธ.ค. 68 - 3 มี.ค. 71	รพ.พิมาย	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม	6 ชั้น	10129	ไม่มี	ไม่มี	-	209.88	-/17	819	5 ธ.ค. 68	3 มี.ค. 71	5 ม.ค. 69	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า LECC	ชนาเวช 087 5736889	นายช่างโยธา สสจ.	
สุรินทร์	8	23 ม.ค. 69 - 27 ก.พ. 70	รพ.พนมดงรัก	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น	5 ชั้น	9658	ไม่มี	ไม่มี	เงินพระราชทาน	34.90	0/12	400	23 ม.ค. 69	27 ก.พ. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.สุรินทร์ กฤษณา	ณชาย 081 4169492	-	
รวม	8									841.90												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
 (นางสาวศิริธิดา ศิริธาน)
 สถาปนิกชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 9
 วันที่

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มกราคม 2569

เขตสุขภาพที่ 10

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	
10	6	1,283.10	5	1,259.99	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	23.11	
ร้อยละ	100		98.20		0.00		-		-		1.80		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	6	งาน	งบประมาณ	1,283.10	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	1,259.99	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	23.11	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....



(นายบดินทร์ วิบูลย์วัฒน์)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 10

วันที่ 25 มกราคม 2569

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มกราคม 2569

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบลอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์ตโร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
ยโสธร	1	24 ก.ค. 64 ถึง 18 ก.ค. 65	รพ. สมเด็จพระยุพราช เลิงนกทา	อาคารซักฟอก กระจายกลางฯ	4 ชั้น	10124	ไม่มี	ไม่มี		23.11	5/10	360	24 ก.ค. 64	18 ก.ค. 65	-	ปรับ/ มากกว่าร้อยละ ละ 10	1.ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง 2.ขยายสัญญาตาม ๖.693 3. ผู้รับจ้างไม่เข้างาน	บ.สกายเพชร		-	
รวม	1									23.11											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



ลงชื่อ.....

(นายบัณฑิต วิบูลย์วัฒน์)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 10

วันที่ 25 มกราคม 2569

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มกราคม 2569

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ค่าเงินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/งวด งานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
อุบลราชธานี	1	15 ต.ค. 67 ถึง 6 มิ.ย. 69 (งบ 67-69)	โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครณ	อาคารผู้ป่วยนอก	8 ชั้น	10943				178.90	4 /12	600	15 ต.ค. 67	6 มิ.ย. 69		-	ปกติ	คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 5/12 ในวันที่ 20 ม.ค. 2569 / มีเหตุปะทะชายแดน ขาดแคลน แรงงาน และวัสดุขึ้นราคา	ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิริวุฒิ	รัตนพล 082 7899893	-	
ยโสธร	2	15 พ.ย. 67 ถึง 24 มี.ค. 70 (งบ 67-70)	โรงพยาบาลยโสธร	อาคารพักแพทย์	10 ชั้น	10095				125.10	6 /23	800	15 พ.ย. 67	24 มี.ค. 70		-	ปกติ	คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 7,8/23 ในวันที่ 30 ม.ค. 2569 / มีปัญหาขาดแคลนแรงงานและ วัสดุผสมคอนกรีต	บริษัท เลิศพัฒนา คอนสตรัคชั่น จำกัด	รัตนพล 082 7899893 / นราศักดิ์ 083 7332324	-	
อุบลราชธานี	3	12 ก.พ. 68 ถึง 9 ส.ค. 70 (งบ 67-70)	โรงพยาบาล พิบูลมังสาหาร	อาคารอุบัติเหตุ วินิจฉัยและ บำบัดรักษา	6 ชั้น	10213				268.00	1 /25	900	21 ก.พ. 68	9 ส.ค. 70		-	ปกติ	คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 2/25 ในวันที่ 30 ม.ค. 2569 / มีเหตุปะทะชายแดน ขาดแคลน แรงงาน และวัสดุขึ้นราคา	บริษัท เลิศพัฒนา คอนสตรัคชั่น จำกัด	รัตนพล 082 7899893 / ขจรศักดิ์ 099 2658228	-	
รวม	3									572.00												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่กินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายบัณฑิต วิบูลย์วัฒน์)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 10

วันที่ 25 มกราคม 2569

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มกราคม 2569

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งาน/งวด งานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
อุบลราชธานี	1	19 มิ.ย. 68 ถึง 9 พ. ค. 70 (งบ 68-70)	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม	อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น 156 เตียง	7 ชั้น	10945				148.99	2 /20	690	19 มิ.ย. 68	9 พ.ค. 70		-	ปกติ	คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 3,4/20 ในวันที่ 30 ม.ค. 2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รังสิตวิศวกรรม	รัตนพล 082 7899893	-	
อุบลราชธานี	2	3 ก.ย. 68 ถึง 1 ก.ย. 71 (งบ 68 -70)	โรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค์	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน วินิจฉัยรักษา	5 ชั้น	R11-11183 -11325				539.00	0 /35	1095	3 ก.ย. 68	1 ก.ย. 71		-	ปกติ	คาดว่าจะส่งงานงวดที่1,2/35ในวันที่ 20 ม.ค. 69/ มีเหตุปะทะชายแดน ขาดแคลนแรงงาน และวัสดุขึ้นราคา	บริษัท ซูไลท์ อินจิเนียริง จำกัด	รัตนพล 082 7899893	-	
รวม	2																					

687.99

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



ลงชื่อ.....

(นายบัณฑิต วิบูลย์วัฒน์)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 10

วันที่ 25 มกราคม 2569

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 26 มกราคม 2569

เขตสุขภาพที่ 11

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง								หมายเหตุ		
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10			ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท		จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท
11	13	2,017.38	10	1,512.78	0	0.00	2	433.10	0	0.00	1	71.50	
ร้อยละ	100		76.92		0.00		15.38		0.00		7.69		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	13	งาน	งบประมาณ	2,017.38	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	10	งาน	งบประมาณ	1,512.78	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	433.10	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	71.50	ล้านบาท

มีงานก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 0 งาน
งบประมาณรวม 0 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10


ลงชื่อ.....

(นายไพรัช พงศกรกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 11

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 มกราคม 2569

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ งวดงาน/ งวดงาน	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบลอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอรโทร		
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
สุราษฎร์ธานี	1	2565-2567	377/2565 ลว.31 ส.ค.65	รพ.เกาะสมุย	อาคารโรงครัว ภายภาพบำบัด โรงอาหาร ซีกฟอก นึ่ง จ่ายกลางและฟลัด คสล.3 ชั้น	3	10563	-	-		71.50	11/18	650	31 ส.ค. 65	16 มี.ย. 67	-	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ศิน คอนแทรกเตอร์ จำกัด	นัฎกฤต 06 1936 8473	นายช่างโยธา สจจ.สุราษฎร์ธานี	
รวม	1										71.50												

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ งวดงาน/ งวดงาน	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบลอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอรโทร		
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
พังงา	1	2566-2568	342/2566	โรงพยาบาลพังงา	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้อง ประชุม	6	10129+R11-10129- 10739-66	-	-		246.88	27/31	820	28 ก.ย. 66	25 ธ.ค. 68	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ลิงค์ อินโนว่า พร็อพ เพอร์ตี้ จำกัด	นายเผ่าพงษ์ ,นายสุทัศน์		
รวม	1										246.88												

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ งวดงาน/ งวดงาน	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบลอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอรโทร		
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
นครศรีธรรมราช	1	2567-2568	281/2567	โรงพยาบาลมหาราชน นครศรีธรรมราช	อาคารอาคารจอดรถ ร้านจำหน่ายอาหาร และสหกรณ์ร้านค้า (โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว)	8	9133	-	-		189.48	11/12	570	9 พ.ค. 67	10 พ.ย. 68	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สยามเพชร (ประเทศไทย) จำกัด	นัฎกฤต 06 1936 8473		
	2	2567-2568	137/2567 ลว. 23/ม.ค.67	ร.พ. มหาราชน นครศรีธรรมราช	อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	5	10944	-	-		104.00	11/12	650	23 ม.ค. 67	2 พ.ย. 68	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ทองเจริญ รุ่งเรือง 1998	นัฎกฤต 06 1936 8473		
	3	2565-2566	136/2569	ร.พ. มหาราชน นครศรีธรรมราช	อาคารทันตกรรม 5 ชั้น	5	แบบ เอกชน	-	-		81.80	11/16	720	23 ม.ค. 67	11 ม.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ทองเจริญ รุ่งเรือง 1998	นัฎกฤต 06 1936 8473		
สุราษฎร์ธานี	4	2567-2569	337/2567	รพ.สุราษฎร์ธานี	อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)เป็น อาคาร คสล.9ชั้น	9	10804	-	-		324.95	9/16	510	19 ส.ค. 67	11 ม.ค. 69	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)	นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์ 0935843234		
	5	2567-2569	186/2567	รพ.เกาะพัง	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ (โครงสร้าง ด้านแผ่นดินไหว เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น	3	ข79/ก.ค./64	-	-		108.15	7/15	750	2 เม.ย. 67	21 เม.ย. 69	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท คอนสตรัคชั่น เอ็กคู ซิฟเนส จำกัด	นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์ 0935843234		
รวม	5										808.38												

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ งวดงาน/ งวดงาน	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบลอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอรโทร		
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
นครศรีธรรมราช	1	2568-2570	สจ.239/2568 ลว. 19/11/67	โรงพยาบาลท่าศาลา	อาคารฟลัด	5	9003	-	-		50.00	5/10	650	19 พ.ย. 67	12 ก.พ. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ทองเจริญ รุ่งเรือง 1998	นัฎกฤต 06 1936 8473		
ภูเก็ต	2	2568-2570	29/2568	โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	อาคารรังสีรักษา ขนาด 6 ชั้น	6	เอกชน	-	-		421.00	3/25	840	1 ส.ค. 68	18 พ.ย. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท วอลท์เซ็นเอ็นเดอ ไพร์ซ์ จำกัด	สุทัศน์ , เผ่าพงษ์		
กระบี่	3	2568-2569	319/2568	โรงพยาบาลอ่าวลึก	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น (โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว)	3	10946+01-11343- 976918-68	-	-		73.90	1/10	450	10 ก.ค. 68	2 ต.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ชินวงค์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	นายเผ่าพงษ์ ,นายสุทัศน์		
	4	2568-2571	346/2568	โรงพยาบาลกระบี่	อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น	6	10554+11-10738- 966738-68	-	-		289.97	0/28	910	6 ต.ค. 68	2 เม.ย. 71	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท สยามธรรมนนท์ จำกัด	นายเผ่าพงษ์ ,นายสุทัศน์		
	5	2568-2569	347/2568	โรงพยาบาลกระบี่	อาคารนิติเวชและพยาธิวิทยาภาค 3 ชั้น	3	เอกชน	-	-		25.00	1/15	360	3 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ชินวงค์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	นายเผ่าพงษ์ ตอนสมพงษ์		
พังงา	6	2568-2570	352/2568	โรงพยาบาลพังงา	ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 600 ลูกบาศก์ เมตร/วัน	-	เอกชน	-	-		30.75	1/14	570	1 ก.ย. 68	3 เม.ย. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เอนเทค โทคัลส์ จำกัด	สุทัศน์ 087-4570157		
รวม	6										890.62												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....


(นายโพธิ์ พงศกรกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 11
วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 26 มกราคม 2569

เขตสุขภาพที่ 12

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
12	16	2,343.88	11	1558.10	3	439.64	1	78.00	0	0.00	1	268.15	
ร้อยละ	100		68.75		18.75		6.25		0.00		6.25		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	16	งาน	งบประมาณ	2,343.88	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	11	งาน	งบประมาณ	1558.10	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	439.64	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	78.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	268.15	ล้านบาท

มีงานก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 0 งาน
งบประมาณรวม 0 ล้านบาท
มีงานก่อสร้างยกเลิกสัญญา จำนวน 1 งาน
งบประมาณรวม 426.9 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....
(นายจักรกริสน์ แซ่เล่า)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 12

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 มกราคม 2569

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
สงขลา	1	2565-2568	561/2565	รพ.สงขลา	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	9	10838+ข.81/ก.ค./64	-	-	511.75	426.90	17/35	1060	29 ต.ค. 65	30 ต.ค. 68	-	-	ยกเลิกสัญญา	ยกเลิกสัญญา	กิจการร่วมค้า AKC	ประยุทธ โชคชัย 06 1929 1615	-	
สตูล	2	2565-2568	127/2565	รพ.สตูล	อาคารบำบัดรักษา	6	10554+ข.67/ก.ค./64	-	-	153.85	268.15	22/25	910	28 ก.ค. 65	22 เม.ค. 68	-	-	ปรับมากกว่าร้อยละ 10	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ภิรมย์พีร จำกัด	ประยุทธ โชคชัย 08 1541 2404	-	
รวม	2										695.05												

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
บรจิวาส	1	2566-2570	241/2567	รพ.สุโขทัย	อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น	6	10554+R12-10554-10751-66 ก.96/ สค./65	-	-	-	331.28	13/25	1095	29 ก.พ. 67	28 ก.พ. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.หาดใหญ่สตรทกก่อสร้าง	ประยุทธ โชคชัย 0815210424		
พัทลุง	2	2566-2569	305/2566	โรงพยาบาลพัทลุง	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินเป็นอาคาร คสล.6ชั้น	6	1264	-	-	-	349.60	10/30	1020	24 ก.ค. 66	9 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท รามวงส์วิศวกรรม จำกัด	โชคชัย 091-5548930	คณาจารย์กับวิศวกรโยธา และนายช่างเทคนิค รพ. พัทลุง จังหวัดพัทลุง	
สตูล	3	2566-2568	173/2566	โรงพยาบาลสตูล	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 5 ชั้น	5	8708/43+ข.258/ส.ค./52	-	-	-	192.44	13/16	800	14 ก.ย. 66	21 พ.ย. 68	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.โอ ดี อินเทอร์เน็ต	โชคชัย 091-5548930	คณาจารย์ร่วมกับ สจ.	
สงขลา	4	2566-2566	1/2567	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา	อาคารเรียน	6	10144	-	-	-	69.26	21/23	720	9 ต.ค. 66	28 ก.ย. 68	-	-	ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.มิตรแสงวิศวกรรม	โชคชัย 091-5548930		
ปัตตานี	5	2566-2567	191/2567	รพ.ปัตตานี	อาคารผ่าตัด ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	7	8135,ก.25/ก.พ./65,ข.55/พ.ค./65	-	-	-	309.50	8/31	1395	22 ต.ค. 66	17 ต.ค. 70	-	-	ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ภิรมย์พีร จำกัด	ประยุทธ 0815210424		
รวม	5										1252.08												

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
ยะลา	1	2568-2569	138/2568	รพ.ยะลา	อาคารผ่าตัดพยาบาล 80 ห้อง	7	10535	-	-	-	93.58	9/16	600	22 พ.ย. 67	15 ก.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.หาดใหญ่สตรทกก่อสร้าง	ประยุทธ โชคชัย 0815210424		
	2	2568-2569	141/2568	รพ.ยะลา	อาคารรังสีรักษา	3	10535	-	-	-	78.00	6/15	540	2 ต.ค. 67	26 พ.ค. 69	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท จัสติน ยะลา เอ็นเนอร์ยีโฟลด์ จำกัด	ประยุทธ โชคชัย 0815210424		
	3	2568-2571	138/2568	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	อาคารเรียนและหอนอน	11	9039/พิศข+ข.55 มี.ค./54	-	-	-	128.70	0/23	1070	20 มี.ย. 68	18 มี.ย. 71	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.บำรุงโยธากิจ	ประยุทธ โชคชัย 0815210424		
สงขลา	4	2568-2569	7/2568	โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาชวนครินทร์	อาคาร พักเจ้าหน้าที่ (โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว)	4	10468+ก.113/ก.ค./58	-	-	-	23.58	3/10	420	11 มี.ค. 25	5 พ.ค. 26	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.พันธุรก่อสร้าง	โชคชัย 091-5548930		
	5	2568-2569	318/2568	รพ.สะบ้าย้อย	ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำ เสียขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน	1	สป.สข.AL60/Rev.1	-	-	-	8.00	3/6	360	28 มี.ค. 67	23 มี.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เดชิต วิศวกรรม จำกัด	ชัชวรินทร์ 0807231685		
	6	2568-2569	147/2568	โรงพยาบาลสตูล	อาคารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยประสงฆ์(แบบ แพทย์แผนไทย-จิตเวชและยาเสพติด)	2	9638+12-11405-976734-68	-	-	-	13.38	0/10	360	26 ต.ค. 68	20 ต.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.โอ ดี อินเทอร์เน็ต	โชคชัย 091-5548930	วิศวกรโยธา สจ.โยธาธิการ จังหวัดสตูล เจ้าหน้าที่ สจ.สตูล	
พัทลุง	7	2568-2569	181/2568	โรงพยาบาลพัทลุง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง (โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว)	7	10725+ข.464/ค.ค./59	-	-	-	60.88	6/14	500	1 พ.ค. 24	12 ต.ค. 25	-	-	ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.มิตรแสงวิศวกรรม	โชคชัย 091-5548930	คณาจารย์กับวิศวกรโยธา และนายช่างเทคนิค รพ. พัทลุง จังหวัดพัทลุง	
	8	2568-2569	181/2568	โรงพยาบาลพัทลุง	อาคารจอดรถ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	10	10562+10562/1+ข.30/ก.พ./54	-	-	-	99.99	4/11	575	3 ต.ค. 67	30 มี.ย. 26	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท กิจการร่วมค้าวงษ์วงษ์ จำกัด	โชคชัย 091-5548930	คณาจารย์กับวิศวกรโยธา สำนักงานโยธาธิการและผัง เมือง จังหวัดพัทลุง	
ตรัง	9	2568-2570	198/2568	โรงพยาบาลตรัง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน	7	10372+936706	-	-	-	284.80	1/10	575	17 มี.ย. 68	12 เม.ค. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า วายเอส	นายประกอบ กิตติคุณ 088-768-7523		
รวม	9										790.91												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่กินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายจักรกริชณ์ แซ่เส้า)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 12
วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข


ประจำวันที่ 26 มกราคม 2569

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ งวดงาน/งวด งานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
													จำนวน วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่ เริ่มฐาน ราก	ต่อ สัญญา	สถานะ					
ตรัง	1	2568-2569	1/2569	โรงพยาบาลตรัง	อาคารรังสีรักษา 1 ชั้น	1	เอกชน	-	-	-	32.75	0/10	360	3 ต.ค. 68	27 ก.ย. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท งามวงศ์วาน การช่าง จำกัด	นายเผ่าพงษ์ 081-860-8258		
รวม	1										32.75												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



ลงชื่อ.....

(นายจักรกริสัน แซ่เล่า)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 12

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 26 มกราคม 2568

เขตสุขภาพที่ 13

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
13	16	1,108.41	12	654.02	2	377.83	1	49.90	1	26.66	0	0.00	
ร้อยละ	100		75.00		12.50		6.25		6.25		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	16	งาน	งบประมาณ	1,108.41	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	12	งาน	งบประมาณ	654.02	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	377.83	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	49.90	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	26.66	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 0 งาน

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10


ลงชื่อ.....

(นายจิระศักดิ์ โลกมิตร)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 มกราคม 2568

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ร่วม เบอร์โทร	วันสิ้นสุด คำสั่ง	
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา						สถานะ
กรุงเทพฯ	1	2566-2567	22/2567 ลว.7 ธ.ค. 66	โรงพยาบาลสงฆ์	ปรับปรุงกลุ่มงานทันตกรรม	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	26.66	1/5	150	8 ธ.ค. 67	28 ก.ค. 67	-	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ระหว่างขยายสัญญา	บริษัท วอลด์ เกอร์ เอสเตท จำกัด	เจษฎา 0830765623	-	-
รวม	1										26.66												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ค่าจ้าง หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ค่าจ้าง/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายจิระศักดิ์ โลกมิตร)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 มกราคม 2568

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ร่วม เบอร์โทร	วันสิ้นสุด คำสั่ง	
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา						สถานะ
กรุงเทพฯ	1	2568-2571	152/2568 (พ)	สถาบันประสาทวิทยา	อาคารบริการจอตระบบน้ำเสียระบบปิดและพักเจ้าหน้าที่ 12 ชั้น	12	-	ไม่มี	ไม่มี	-	372.15	1/29	1095	12 มี.ค. 68	10 มี.ค. 71	-	-	ล่าช้า	อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา	บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	อโนทัย + ประกอบ 0887687523	-	-
	2	2568-2570	22/2568 สว. 31 มี.ค. 68	โรงพยาบาลแพทย์และการแพทย์ผสมผสาน	โรงพยาบาลแพทย์และการแพทย์ผสมผสาน 6 ชั้น	6	-	ไม่มี	ไม่มี	-	243.89	2/20	950	1 เม.ย. 68	16 พ.ย. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท อาคาร 33 จำกัด	ประกอบ + ธนะชัย 0887687523	-	-
	3	2568-2569	36 / 2568	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	ส่วนประกอบแบบและระบบงานอาคารผู้โดยสารนอก 4 ชั้น	4	11087	ไม่มี	ไม่มี	-	41.46	2 / 5	210	29 ส.ค. 68	26 มี.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท แพคโซคอน จำกัด	ฉัตรนภัทร์+ไชยพัฒน์ 0899517951	-	-
	4	2568-2569	19/2568	โรงพยาบาลدنพริทัศน์	จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก	5	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	102.00	5/12	360	8 พ.ค. 68	2 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท คมกฤษคอนสตรัคชั่นแอนด์ เทรคดิ้ง จำกัด	ประทีป+วชิราพร 090 928 6655	-	-
	5	2568-2569	227/2568 (ท) สว. 17 ก.ย. 68	โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์	งานก่อสร้างปรับปรุงหอพักอาคารซักฟอก	4	เอกชน	มี	ไม่มี	-	49.9	0/5	180	18 ก.ย. 68	16 มี.ค. 69	-	7 เม.ย. 69	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท โมเดิร์นฟอรัม เอลท์นอนด์ แคร่ จำกัด (มหาชน)	กิตติศักดิ์	-	-
	6	2568-2569	5/2568 สว.29 เม.ย. 68	โรงพยาบาลตราขวิด	จ้างติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)2500 kW rating และลิฟท์พร้อมโครงสร้างเหล็ก โครงการอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (หลังใหม่)	1	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	67.49	4/6	300	6 เม.ย. 68	10 มี.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	น.ส.ปริญญารักษ์ พุทธิวงศกร 065-9458935 นายอชิป ตรียศ 082-7496235	-	-
	7	2568-2568	18/2568 สว.26 มี.ย. 68	กองวินโรด	อาคารชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24ห้อง)	3	11062	ไม่มี	ไม่มี	-	15.74	2/8	360	1 ก.ค. 68	25 มี.ย. 68	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท จิราชน จำกัด	น.ส.ปริญญารักษ์ พุทธิวงศกร 065-9458935	-	-
	8	2568-2569	88/2568 สว.28 ส.ค. 68	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	ปรับปรุงห้องน้ำส่วนกลางชั้น 1-5 อาคารดำรงนิราศและห้องน้ำ ชั้น 1 อาคารวิเคราะห์โรคมะเร็ง	5	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	4.15	2/6	220	29 ส.ค. 68	5 เม.ย. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สอนสัมฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	น.ส.ปริญญารักษ์ พุทธิวงศกร 065-9458936	-	-
	9	2568-2569	18/2568 สว.17 ก.ค. 68	สถาบันโรคผิวหนัง	ศูนย์บริการสู่ความเป็นเลิศ (Premium Clinic)	1	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	11.89	2/4	210	18 ก.ค. 68	12 ก.พ. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เนียบอินเตอร์ เพอร์นิช จำกัด	น.ส.ปริญญารักษ์ พุทธิวงศกร 065-9458937	นายธนาววัฒน์ ปองไป นาย ช่างเทคนิค ส. ผิวหนัง	-

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 มกราคม 2568

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ร่วม เบอร์โทร	วันสิ้นสุด คำสั่ง			
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา						สถานะ		
	10	2568-2568	กส.3/2568 สว.3 ก.ศ. 68	สถาบันโรคผิวหนัง	ปรับปรุงห้อง Clinic Anti-aging	1	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	5.68	2/4	180	4 ก.ค. 68	30 ธ.ค. 68	-	-	ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท เนียบ อินเตอร์ เทอร์นิช จำกัด	น.ส.ปริญญารัตน์ พุทธิ วศกร 065-9458938	นายธนวัฒน์ ปองไป นาย ช่างเทคนิค ส. ผิวหนัง			
	11	2568-2569	1/2569 สว. 5 พ.ย. 68	โรงพยาบาลราชวิถี	ปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยชั้นใต้ดิน ถึง ชั้น3 และงานระบบ ประกอบอาคารอุบัติเหตุ เดิน (หลังใหม่)	3	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	100.50	1/5	180	6 พ.ย. 68	4 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท เอ็นแอล ซี เวลล์โฮมมอนด์ จำกัด (มหาชน)	ปริญญารัตน์ + วชิราพร 065-9458939	-	23 มี.ค. 69		
	12	2568-2569	6/2568 (พ) สว.3 ต.ค. 68	โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์	งานก่อสร้างปรับปรุง OPD โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญา ไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	1	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	31.75	1/8	290	4 ต.ค. 68	20 ก.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท เอ็กซ์คอน คอนสตรัคชั่น จำกัด	นายอชิป ตริยศ 082-7496235 นาย กิตติศักดิ์ บุญแสน 081 4062476	สุทธิศักดิ์ แพงทรัพย์ นายช่าง เทคนิคฯ (รพ. สงฆ์)			
	13	2568-2569	220/2568 (พ)สว.26 ต.ค. 68	โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์	งานก่อสร้างปรับปรุงกลุ่มงาน รังสีวิทยา โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	1	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	19.80	1/7	215	27 ส.ค. 68	29 มี.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท เอ็กซ์คอน คอนสตรัคชั่น จำกัด	นายอชิป ตริยศ 082-7496235 นาย กิตติศักดิ์ บุญแสน 081 4062476	สุทธิศักดิ์ แพงทรัพย์ นายช่าง เทคนิคฯ (รพ. สงฆ์)			
	14	2568-2569	22/2569	โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์	ปรับปรุงโรงน้ำห้องประชุม และระบบปรับอากาศ ชั้น 9 ตึกกัลยาณีวัฒนา	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	7.90	0/4	90	13 ธ.ค. 68	11 เม.ย. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท เทรนเนอร์ ยี จำกัด	ไชยพัฒน์	-	11 เม.ย. 12		
	15	2568-2570	23/2570	โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์	ปรับปรุงระบบปรับอากาศ ชั้น 7-8 ตึกกัลยาณีวัฒนา	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	7.45	0/4	150	13 ธ.ค. 68	11 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท เทรนเนอร์ ยี จำกัด	ไชยพัฒน์	-	11 พ.ค. 12		
รวม	15										1,081.75														

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ค่าใช้จ่ายเกิน หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่กินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายจิระศักดิ์ โสภมิตร)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....