

ข้อมูลผู้ประสานงานกรณีหากมีข้อสงสัยรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	เบอร์โทร	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	นายอับดุลกอเดส อมรีก	094 550 1439	ผู้อำนวยการกองแบบแผน	
2	นายนิสิต ดิษสาย	081 847 3477	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 1	
3	นายเอกชัย รัตนวัย	081 475 5477	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 2	
4	นายเวชยันต์ กลั่นกสิกรรม	081 819 8584	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 3	
5	นายปิติภัทร ขาวแสง	080 393 9996	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 4	
6	นางสาวทัศนภรณ์ ศรีอภิวัดน์	085 701 8207	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 5	
7	นางสาวสุภาภร กำมะหยี่	080 577 3963	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 6	
8	นายณัฐภัทร ศิริลิ้มประพันธ์	089 619 5998	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 7	
9	นายธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ	086 921 3961	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 8	
10	นางสาวศิริณยา ศิริลาภ	086 519 1957	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 9	
11	นายบดินทร์ วิบูลวัฒน์	081 807 1573	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 10	
12	นายไพรัช พงศธรกุล	081 456 5825	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 11	
13	นายจักรกริสัน แซ่เล่า	085 044 5515	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 12	
14	นายจิระศักดิ์ โลกมิตร	091 825 7895	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 13	

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569
 เขตสุขภาพที่ ...1.....

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
1	8	1,761.33	3	1313.50	0	0.00	4	376.38	1	71.45	0	0.00	
ร้อยละ	100		37.50		0.00		50.00		12.50		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	8	งาน	งบประมาณ	1,761.33	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	1313.50	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	376.38	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	71.45	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน
 งบประมาณ 45.88 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย


สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....


(นายนิสิต ดิษสาย)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ ...1...
 วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

เขตสุขภาพที่ ...1... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งดงาน/ งดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์ โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวน วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
แพร่	1	2568-2569	รพ.แพร่	อาคารที่จอดรถยนต์ 52 คัน ชั้น 4 ชั้น	4	10468	มี	มี	-	26.20	4/10	420	22 พ.ค. 68	21 ก.ค. 69			ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท จินเนกร จำกัด	นายภาณุวัฒน์ กันทอง 091 853 0509	นายฤทธิรงค์ รุ่งเช้า วิศวกร รพ.แพร่
	2	2567-2569	รพ.แพร่	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		71.45	13/15	580	5 ส.ค. 67	7 มี.ค. 69			ปรับ	ปรับไม่เกินร้อยละ 10	บริษัท จินเนกร จำกัด	นายภาณุวัฒน์ กันทอง 091 853 0510	รพ.แพร่
เชียงราย	3	2567-2569	รพ.เชียงรายประชานุ เคราะห์	อาคารศูนย์บริการสุขภาพ นานาชาติระดับตติยการโรคหัวใจ และหลอดเลือด 14 ชั้น	14	R01-10982-10674-66	ไม่มี	ไม่มี	-	738.30	17/21	1080	26 ก.ย. 66	10 ก.ค. 69			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท ไททาลกิจ จิตรภูมิ จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2420	นายวิกร ไตรราพงศ์ (คนส.1), นายศราวุฒ การุณวงศ์ (คน.สร), นายณัฐ ยอดสุวรรณ (รพ.สร)
	4	2568-2569	ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ที่ 1/1 เชียงราย	อาคารปฏิบัติการศูนย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 1/3 เชียงราย	14	เอชเซน	ไม่มี	ไม่มี	-	253.40	0/20	839	21 ส.ค. 68	8 ธ.ค. 70			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	หจก. จงบุญกิจ	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2421 นายภาณุวัฒน์ กันทอง 091 853 0508	
	5	2568-2570	รพ.เชียงรายประชานุ เคราะห์	อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น	8	10121 + ข.144/ค.ค./54	ไม่มี	ไม่มี	-	321.80	1/30	1080	14 ส.ค. 68	28 ก.ค. 71			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	หจก. จงบุญกิจ	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2421	นายณัฐพงษ์ กิ่งระ (คนส.1)/นายณัฐพล ศันแก้ว(คน.สร) /นาย ณัฐ ยอดสุวรรณ/รพ. สร)/นายณัฐพล สุทธิอุ (รพ.สร)
เชียงใหม่		2568-2568	รพ.ยอด	อาคารผู้ป่วยนอก - ออบัติเหตุ 4 ชั้น (ส่วนที่เหลือ)	4	9893 - ข.145/ก.บ./63 + ข.620/ค.ค./58	ไม่มี	ไม่มี	-	45.88	4/4	150	3 ส.ค. 68	1 มี.ย. 68			ไม่ถึงเสร็จ		บริษัท ซีเอ็นเอ็น การโยธา จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2421 นายวิกรเทพ เมืองดี	นายณัฐพงษ์ กันใจ (สจ.ชม)
ลำปาง	6	2568-2569	ศูนย์บริการการแพทย์ แผนกโศก สาขาส่ง สุขภาพที่ 1	อาคารศูนย์บริการแพทย์แผน ไทยและการแพทย์ทางเลือก และนวัตกรรมการกรรมการ แพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก สาขาส่งสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำปาง 4 ชั้น	4	10847	ไม่มี	ไม่มี	-	45.73	5/12	480	22 ก.พ. 68	17 เม.ย. 69			ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จแล้ว กว่าสัญญา	บริษัท สัน คอน แอสเตอร์ จำกัด	นายภาณุวัฒน์ กันทอง 091 853 0509	

ใบเสนอราคา

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข


ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

เขตสุขภาพที่ ...1.... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์ โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวน วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา				
เชียงใหม่	7	2568-2569	รพ.ประสาธ	อาคารจอดรถ 7 ชั้น	7	9043	ไม่มี	ไม่มี	-	56.95	5/10	420	12 ก.พ. 68	7 เม.ย. 69	-	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญา	บริษัท เอ็ม.อี.ซี วิศวกรรม จำกัด	นายภาณุวัฒน์ กันทอง 091 853 0509	
ปาน	8	2567-2570	รพ.สมเด็จพระพุทธ บิดา	อาคารผู้ป่วยนอก วิจัยวิจัย และ บำบัดรักษา	5	11084	มี	มี	-	247.50	1/14	510	21 ต.ค. 67	15 เม.ย. 69	-	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญา	บริษัท ไซคีย์ รับเหมาก่อสร้าง จำกัด	น.ส. ปวีณาภรณ์ พุดธิวงกร 065-9458935	จสย. อธิพัชร์ บุณมาณะ ยศ. น่าน/น.ส. อรกานต์ ไถโลสง ยศ. น่าน/นาย กฤตภาส จันทร์นอม สพ.ส.1/นายวิระพันธ์ เนตรสิทธิ์ รพ. สมเด็จพระ พุทธราชบิดา/นายยุทธการ สายลับ สจจ. น่าน
รวม	8									1.761.53										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ 

(นายนิติติ ดิษส่าย)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ ...1....

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เขตสุขภาพที่ 2

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน (ล้านบาท)	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน (ล้านบาท)	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน (ล้านบาท)	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน (ล้านบาท)	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน (ล้านบาท)	
2	13	1,193.488	10	1,056.458	0	-	1	40.600	2	96.430	0	-	
ร้อยละ		100		76.92		0.00		7.69		15.38		0.00	

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	13 งาน	งบประมาณ	1,193.488	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	10 งาน	งบประมาณ	1,056.458	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	- งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1 งาน	งบประมาณ	40.600	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	2 งาน	งบประมาณ	96.430	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	- งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายเอกชัย รัตนวิชัย)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 2

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	เลขที่แบบ	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
สุโขทัย	1	2566-2568	รพ.สวรรคโลก	อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น	6	10976	ไม่มี	ไม่มี	69.860	69.860	12/16	720	19 พ.ค. 66	7 พ.ค. 68	25 ส.ค. 68	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10	พจก.ตากขาวละออ	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-445-0095 นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-282-1570	ไม่มี
รวม	1								69.860											

ลงชื่อ.....

(นายเอกชัย รัตนวิทย์)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 2

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	เลขที่แบบ	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต	
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ					
ตาก	1	2567-2568	รพ.พพระ	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น 52 ห้อง (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	4	10468	ไม่มี	ไม่มี	26.660	26.570	3/10	360	23 ต.ค. 67	17 ต.ค. 68	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10	หจก.ตากชาวละออ	นายภัทรพล เมืองดี 093-292-5920	ไม่มี	
	2	2568-2569	รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	อาคารศูนย์สุขภาพ 4 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	4	10847 +ข.194/ก.ค./60	ไม่มี	ไม่มี	46.620	40.600	1/12	365	6 ม.ค. 68	5 ม.ค. 69	14 มิ.ย. 69	ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ตากชาวละออ	นายภัทรพล เมืองดี 093-292-5920	ไม่มี	
สุโขทัย	3	2568-2571	รพ.สุโขทัย	อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	8+ ชั้นใต้ดิน	10121 +R02-10121-10724-67	ไม่มี	ไม่มี	326.680	319.890	2/30	1100	1 มี.ค. 68	4 มี.ค. 71	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ตากชาวละออ	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-282-1570 นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-445-0095	ไม่มี	
รวม	3									387.060											

ลงชื่อ.....
(นายเอกชัย รัตนวิชัย)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 2

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

เขตสุขภาพที่ 3

เขตสุขภาพที่	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
3	11	1,522.31	10	1,499.06	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	23.25	
ร้อยละ		100.00	90.91		0.00		0.00		0.00		9.09		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	11	งาน	งบประมาณ	1,522.31	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	10	งาน	งบประมาณ	1,499.06	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	23.25	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

(นายเวชยันต์ กลั่นศิริกรณ)

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 3

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบริโทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
พิจิตร	1	2565	รพ.สมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน	อาคารพักแพทย์ 24 ชั้น	4	11095	-	-		23.25	7 / 9	400	22 พ.ค. 64	25 มิ.ย. 65		เปิดปีงบประมาณ 20	ค่าปรับคุณภาพการ 0% / ยังดำเนินการ	กิจการร่วมค้า วิไลเอส โกลบอลดีเอ็ม	จ.อ.โยธม เกษมทอง 063 6299516	นายศุภกิจ ศรีสิทธิ์ ยศจ. พิจิตร	
										23.25											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา


สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ ๕

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ ๕

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ ๑๐

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ ๑๐

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



(นายเวชยันต์ กลั่นกลีกรณ์)

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้างเขตที่ 3

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สัญญา สัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(เงินบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ รวบรวม/รายงานแล้ว	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบแปลน เบลวโธ	ผู้ควบคุมงานรับ เบลวโธ	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
นครสวรรค์	1	2568	โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนกินทร์	อาคารผู้ป่วยในและบ้านพัก 4 ชั้น	4	P8-11169-12277	มี	มี	113.40	113.40	3 / 18	780	30 เม.ย. 68	18 ธ.ค. 70	-	-	ปกติ	บริษัท โกลบอล เทคโนโลยี	จ.อ โสภณ เทียมชยชน 063 629 9516 ไชยวัฒน์ ศิริภค 089 6409266		
ชัยนาท	2	2568	โรงพยาบาลชัยนาท	อาคารพัสดุ	2	10109	ไม่มี	ไม่มี	7.30	7.30	7 / 9	300	21 เม.ย. 68	14 ก.พ. 69	-	-	ปกติ	บริษัท สยามวิบูลย์	นายศักดิ์สิทธิ์ ขวดี 085-953-5659		
ชัยนาท	3	2568	โรงพยาบาลชัยนาท	อาคารที่พักผู้ป่วย	1	11046	ไม่มี	ไม่มี	6.68	6.68	3 / 6	320	21 เม.ย. 68	26 มี.ค. 69	-	-	ปกติ	บริษัท นครสวรรค์โฮมบิลดิ้ง จำกัด	ไชยวัฒน์ ศิริภค 089 6409266 ชนาท แฉิมสุช 081-7072538		
สุโขทัย	4	2568	โรงพยาบาลสุโขทัย	อาคารพัสดุ(ระดับปฐมภูมิ)	2	10109	ไม่มี	ไม่มี	7.55	7.55	3/7	300	22 ก.ย. 68	17 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	บริษัท สยามวิบูลย์	นายศักดิ์สิทธิ์ ขวดี 0859535659		
นครสวรรค์	5	2568	โรงพยาบาลแม่มิ้น	อาคารผู้ป่วยนอก (โรงพยาบาลชุมชน) หรืออาคารห้องเครื่องระบบไอที	2	11006+11025	ไม่มี	ไม่มี	65.70	65.70	0/10	480	11 ก.ย.68	3 ม.ค.70			ปกติ	บริษัท สยามวิบูลย์	ไชยวัฒน์ ศิริภค 089 6409266 ชนาท แฉิมสุช 081-7072538 นางสาววิมล แซ่ ศรีวงศ์ 080-118-5554		
นครสวรรค์	6	2568	โรงพยาบาลแม่มิ้น	อาคารพัสดุห้องครัว 12 ตู้ชนิด 24 ช่อง	3	11062	ไม่มี	ไม่มี	15.22	15.22	0/8	360	20 ส.ค.68	14 ส.ค.69			ปกติ	บริษัท สยามวิบูลย์	ไชยวัฒน์ ศิริภค 089 6409266 ชนาท แฉิมสุช 081-7072538 นางสาววิมล แซ่ ศรีวงศ์ 080-118-5554		
สุโขทัย	7	2568	โรงพยาบาลสุโขทัย	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน หลอดน้ำดี	7	576601	ไม่มี	ไม่มี	369.88	369.88	0/22	1080	16 ก.ย. 68	30 ส.ค. 71			ปกติ	บริษัท สยามวิบูลย์	นายศักดิ์สิทธิ์ ขวดี 0859535659 นายไชยวัฒน์ ศิริภค 0896409266		
กำแพงเพชร	8	2568	โรงพยาบาลกำแพงเพชร	อาคารพัสดุ ผู้ป่วยนอก และ ผู้ป่วยใน	5	11111+ก.76/ก.ย./65	ไม่มี	ไม่มี	155.00	155.00	0/16	730	19 ส.ค. 68	18 ส.ค. 70			ปกติ	บริษัท สยามวิบูลย์	นายจิตรพล ชื่นชวรส 082-768-1287		
รวม	8									740.73											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา


สถานะ คำพิพากษา หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีคำปรับเป็นร้อยละ 5

สถานะ คำชี้แจงคดี หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีคำปรับเป็นร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่ปรับร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีคำปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีคำปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



(นายเวชยันต์ กลั่นกลสิกรรม)

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 3

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ รอจ่าย/ งวดงานร้อยละ	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบลริโธร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบลริโธร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
นครสวรรค์	1	2567	โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์	อาคารสนับสนุนและบริการ	8	11037 + 03-10675- 946716-67	มี	ไม่มี	164.33	164.33	7 / 14	720	18 พ.ค. 67	8 พ.ค. 69			ปกติ	บริษัท โกลบอล เทคโนโลยี จำกัด	ไชยวัฒน์ สวัสดิ์ 089 6409266		
กำแพงเพชร	2	2567	โรงพยาบาลกำแพงเพชร	อาคารศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ นอก และบำบัดรักษา	10	11127	ไม่มี	ไม่มี	594.00	594.00	5 / 22	1,040	11 ม.ค. 68	16 พ.ค. 70			ปกติ	บริษัท สว่างสุขพัฒนา จำกัด	กาญจนา นิมะวิเศษ 081 9733918 นายเชษฐา ชินสว่าง 032-768-1287		
รวม	2									758.33											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา


สถานะ สำเร็จ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ค่าใช้จ่ายเร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่ปรับร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



(นายเวชยันต์ กลั่นกลิกรณ์)

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 3

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569
เขตสุขภาพที่ 4

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
4	9	568.74	6	456.96	1	24.80	1	54.90	1	32.08	0	0.00	
ร้อยละ	100		66.67		11.11		11.11		11.11		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	9	งาน	งบประมาณ	568.74	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	6	งาน	งบประมาณ	456.96	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	24.80	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	54.90	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	32.08	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10



(นายปิติภัทร ขาวแสง)

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 4


งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีเริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ จวงงาน/ จวงงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สัญญาการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ข้อสัญญา					สถานะ
พระนครศรีอยุธยา	1	2568	รพ.เสนา	อาคารที่พักแพทย์ คสล. 4 ชั้น	4	10468	มี	ไม่มี	24.800	24.800	7 / 10	360	10 พ.ค. 67	4-ค.ค.-68	-	-	ถ้าเข้า	การช่างเมืองระยอง คสล.สัญญา	บริษัท ทรัพย์วิสาหกิจ จังหวัด	การวิษ ภาวิธสมบัติ 090 9094609	โยธาธิการและ เมืองจังหวัด พระนครศรีอยุธยา และ รพ.เสนา
สทบุรี	2	2568	รพ.ท่าหลวง	อาคารอุบัติเหตุ	2	8728	ไม่มี	มี (จาก เสาเข็มเจาะ เป็นฐานราก ใหม่)	32.076	32.076	8 / 9	365	8 พ.ย. 67	8 พ.ย. 68	-	-	ปรับไม่เกิน ร้อยละ10	การช่างเมืองระยอง คสล.สัญญา	บริษัท ทองเกษม คอน สตรัคชั่น แอนด์ ซิตี พัฒนา จำกัด	วิศิษฐ์ พึ่งอิน 085 6646598	
สทบุรี	3	2568	รพ.มะลิสาครบุรี	งานก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง	7	10725	มี	มี (ลดความ ยาวเสาเข็ม)	65.9	65.9	11 / 14	500	21 มี.ค. 68	5 มี.ย. 69	-	-	ปกติ	การช่างเมืองระยอง คสล.สัญญา	บริษัท อัครราชคอนกรีต วิสาหกิจ	วิศิษฐ์ พึ่งอิน 086 6646601	
สทบุรี	4	2568	รพ.พระนารายณ์ ทหารราช	อาคารรพ.คหกรรม 26 คูณ 26	2	11198	ไม่มี	ไม่มี	56	54.9	2 / 9	360	28 พ.ค. 68	22 พ.ค. 69	-	-	ถ้าเข้า/ปรับ	การช่างเมืองระยอง คสล.สัญญา	พณ.บุวรร คอนกรีตวิสาหกิจ	วิศิษฐ์ พึ่งอิน 086 6646602	
ปทุมธานี	5	2568	รพ.ลำลูกกา	ก่อสร้างหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114เตียง) โครงสร้างคานแผ่นคานไหว	5	10944	-	มี	95.46	95.46	6 / 14	750	27 มี.ค. 68	15 ก.พ. 70	-	-	ปกติ	การช่างเมืองระยอง คสล.สัญญา	บริษัท ภาณุคอน สตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส วิสาหกิจ	กิติศักดิ์ เอี่ยมละออ 084 5563769	นายชเกรียงย์ สิงะรัง ธอง.ปทุมธานี
อ่างทอง	6	2568	รพ.อ่างทอง	อาคาร X-Ray , คลอด , ICU และพัก ผู้ป่วย	6	10937	ไม่มี	ไม่มี	201.95	201.95	3 / 24	900	28 มี.ค.68	13-ก.ย.-70	-	-	ปกติ	การช่างเมืองระยอง คสล.สัญญา	บริษัท ชูเมท เอนจิ เนียริ่ง จำกัด	กิติศักดิ์ ศิริ 089 9517951	กิติศักดิ์ เอี่ยม ละออ 084 5563769
อ่างทอง	7	2568	รพ.โพธิ์ทอง	ก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤติ	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	29.97	29.97	2 / 4	180	15 ส.ค. 68	10 ก.พ. 70	-	-	ปกติ	การช่างเมืองระยอง คสล.สัญญา		กิติศักดิ์ เอี่ยมละออ 084 5563769	
อยุธยา	8	2568	รพ.วังน้อย	อาคารรพ.คหกรรม 16 คูณ 26	2	11198	ไม่มี	ไม่มี	53.18	53.16	- / 10	360	18 ก.ย. 68	10-ก.ย.-69	-	-	ปกติ	การช่างเมืองระยอง คสล.สัญญา	บริษัท วิเศษ คอนกรีต วิสาหกิจ	การวิษ ภาวิธสมบัติ 090 9094609	ถนนเขต 4
อ่างทอง	9	2568	รพ.อ่างทอง	อาคารพักอาศัย จำนวน 21 ห้อง	3	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	(เงินบริจาค)	10.5	- / 9	330	8 ก.ย. 68	4 ส.ค. 68	-	-	ปกติ	การช่างเมืองระยอง คสล.สัญญา	บริษัท ชูเมท เอนจิ เนียริ่ง จำกัด	กิติศักดิ์ ศิริ 089 9517951	กิติศักดิ์ เอี่ยม ละออ 084 5563769
รวม	9								รวมค่างาน	568.74											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ถ้าเข้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ถ้าเข้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สัญญาการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน


(นายปัทม์ภัทร ชาวแสง)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 4

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569
พื้นที่ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวง และพื้นที่จังหวัดปริมณฑล

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
4	9	808.95	6	688.80	0	0.00	0	0.00	2	11.67	1	108.48	
ร้อยละ	100		66.67		0.00		0.00		22.22		11.11		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	9	งาน	งบประมาณ	808.95	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	6	งาน	งบประมาณ	688.80	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	11.67	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	108.48	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 2 งาน งบประมาณ 2.65 ล้านบาท
--

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ..... 

(นายจิระศักดิ์ โลกมิตร)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

พื้นที่ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวง และพื้นที่จังหวัดปริมณฑล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	บทแรม สัญญา สิ้นสุด	สัญญา จ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงาน ร่วม เบริโทร	วันสิ้นสุด คำสั่ง			
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา						สถานะ		
นนทบุรี	1	2566-2567	3/2566	สถาบันวัดชิน แห่งชาติ	อาคารสถาบันวัดชิน แห่งชาติ คสล. 7 ชั้น	7	11131	ไม่มี	ไม่มี	-	108.48	11/12	600	15 ก.พ. 66	7 ต.ค. 67	-	2-มิ.ย.-68	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	ขอสงวนสิทธิ์ เนื่องจากหยุดงาน เพื่อแก้ไขสัญญา	บริษัท วัฒโน ชากรก่อสร้าง จำกัด	ประทัย+วชิราพร 090 928 6655	-	-	-	
	2	2566-2569	14/2566 สว.29 ก.ย. 66	สถาบันพระบรม ราชชนก ภายใน โรงพยาบาลศรี ชัยญาติ	อาคารสำนักงาน อธิการบดี สถาบันพระ บรมราชชนก	9	10767	ไม่มี	ไม่มี	-	585.85	26/35	1,095	#####	28 ก.ย. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้ว เสร็จทันตามสัญญา	บริษัท กิจการ ร่วมค้า ซู-หมี คอนสตรัคชั่น จำกัด	มังกร + ชงศักดิ์ + ธีรรัตน์ 08 9696 6597	-	28 ม.ค. 69		
รวม	2										694.33														

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

พื้นที่ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวง และพื้นที่จังหวัดปริมณฑล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	บทแรม สัญญา สิ้นสุด	สัญญา จ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงาน ร่วม เบริโทร	วันสิ้นสุด คำสั่ง			
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา						สถานะ		
นนทบุรี	1	2567-2569	41/2567 สว.28 ส.ค. 67	โรงพยาบาลศรี ชัยญาติ	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต 6 ชั้น	6	10949	ไม่มี	ไม่มี	-	9.59	11/18	640	#####	30 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้ว เสร็จทันตามสัญญา	บริษัท จินณพร จำกัด	ธีรรัตน์+ไชยวัฒน์ 0899517951	-	-	-	
รวม	1										9.59														

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ค่าเช่า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ค่าเช่า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



ลงชื่อ.....

(นายจิระศักดิ์ โลกมิตร)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปี 2569

พื้นที่ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวง และพื้นที่จังหวัดปริมณฑล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญาสิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การเปลี่ยนแปลง (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานของแบบแผน เภรโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เภรโทร	วันสิ้นสุดค่าจ้าง			
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา						สถานะ		
นนทบุรี	1	2568-2568	109/2568	อาคารสำนักงานปศุสัตว์กระทรวงสาธารณสุข	ศูนย์ดูแลเด็กเล็กชั้น 1 อาคาร 5 สำนักงานปศุสัตว์กระทรวงสาธารณสุข	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	5.50	3/4	160	27 ก.พ. 68	5 ต.ค. 68	-	-	ปรับ/ไม่ปรับร้อยละ 10	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ทีเอ็มพี โซฟต์สโกลิโคอิน จำกัด	ประทัย 090-928-6655	-	-	-	
	2	2568-2569	179/2568 (พ) สว. 30 เม.ย. 68	สถาบันทรวงอก	ปรับปรุงพื้นที่หอผู้ป่วยพิเศษและสามัญ (IPD) ชั้น 6-7	-	-	มี	ไม่มี	-	72.79	3/7	380	1 พ.ค. 68	15 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด	ประภัสสร + อรุณดา	-	-	-	
	4	2568-2568	136/2568 สว. 13 มี.ย. 68	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	สนามกีฬาเทนนิสกลางแจ้ง	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	6.17	1/2	120	14 มี.ย. 68	11 ต.ค. 68	-	-	ปรับ/ไม่ปรับร้อยละ 10	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เอ็มโอบีเอ็นเอ จำกัด	ประทัย+วิภากร 090-928-6655	-	-	-	
	5	2568-2569	3/2569	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	ปรับปรุงพื้นที่ส่วนบริการผู้ป่วยสุขภาพ	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	1.27	2/2	60	7 พ.ย. 68	6 เม.ย. 69	-	-	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	บริษัท เอสวายเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด	ธนะชัย นาคพันธ์ 098-272-3068	-	-	-	
	6	2568-2569	18/2568 สว.26 ก.ย. 68	สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)	ปรับปรุงห้องตรวจบริเวณอาคารสุขภาพแห่งชาติและปรับปรุงบริเวณทางออกด้านหน้าอาคารสุขภาพแห่งชาติที่ทรุดตัว	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	886712,สวรส. 2568	3.10	1/2	180	1 พ.ย. 68	29 เม.ย. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท วาจิ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	ประทัย 090-928-6655	-	-	-
รวม	5										88.83														

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปี 2569

พื้นที่ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวง และพื้นที่จังหวัดปริมณฑล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญาสิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การเปลี่ยนแปลง (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานของแบบแผน เภรโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เภรโทร	วันสิ้นสุดค่าจ้าง			
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา						สถานะ		
นนทบุรี	1	2568-2569	4/2569 (พ) สว.3 ต.ค. 68	สถาบันทรวงอก	ปรับปรุงสำนักงานอายุรศาสตร์หัวใจ	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	12.62	1/6	210	4 ต.ค. 68	1 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท เสดิพันธ์กรุ๊ป จำกัด	วิจิราพร	-	-	16 มี.ค. 69	
	2	2568-2569	01/2569 สว. 24 ต.ค. 68	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	ปรับปรุงและติดตั้งตู้กดน้ำดื่มอัตโนมัติ ชั้น 4	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	1.38	2/3	120	25 ต.ค. 68	21 ก.พ. 69	-	-	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	บริษัท อะตอม เทคโนโลยี จำกัด	อนันต์ชัย	-	-	-	
ปทุมธานี	3	2568-2569	1/2569 (ก) สว. 17 ต.ค. 68	โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) กรมการแพทย์	งานซื้อขี้นกและขี้นกไก่จากฟาร์มเลี้ยงงานและอาหารสัตว์ พร้อมติดตั้งโครงการส่งเสริมการผลิตไข่ไก่จากฟาร์มเลี้ยงงานรูปแบบมุ่งเป้าที่เกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มการผลิตไข่ไก่จากฟาร์มเลี้ยงงานตามโครงการ 97(4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) กรมการแพทย์ ต.ปะชาธิปไตย อ.อัญบุรี จ.ปทุมธานี	4	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	4.85	0/3	180	18 ต.ค. 68	15 เม.ย. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท พีทีที โกลบอล จำกัด	กิติศักดิ์ 081-4062476	-	-	-	
รวม	3										18.85														

หมายเหตุ :

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ สำงา หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ สำงาไม่เสร็จ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่ปรับร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



ลงชื่อ.....
(นายจิระศักดิ์ โภคมิตร)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13
วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

เขตสุขภาพที่5....

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ	
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10			
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท		
5	10	1,933.90	10	1,933.90										บอกลีกสัญญา จำนวน 1 งาน งบประมาณ 356.70 ล้านบาท (อยู่ในขั้นตอน ประเมิน ค่างานคงเหลือ)
ร้อยละ	100		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	10	งาน	งบประมาณ	1,933.90	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	10	งาน	งบประมาณ	1933.90	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน
งบประมาณ 41.2 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย


สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....


(...นางสาวทัศนภรณ์ ศรีอภิวัดน์...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 5

วันที่...25 กุมภาพันธ์ 2569....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

เขตสุขภาพที่ ...5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบริโทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา				
ประจวบคีรีขันธ์	1	2565 - 2568	รพ.จิตเวชหัวหิน	อาคารผู้ป่วยนอก (บ้านคุณพุ่ม) 7 ชั้น	7	9999	ไม่มี	ไม่มี		356.70	2/23	1095	14 มี.ค. 65	14 มี.ค.68	-		บอกเลิกสัญญา อยู่ใน ขั้นตอน ประเมิน ค่า งานคงเหลือ		พงศศักดิ์ 081-208-8736 อรุณรัตน์ 085-0194955	
										356.70										

เขตสุขภาพที่ ...5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบริโทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา						
นครปฐม	1	2566 - 2569	รพ.นครปฐม	อาคารผู้ป่วยนอก	8	10121+ก.17/ ม.ค./43	ไม่มี	ไม่มี		302.95	26/30	1100	1 มี.ย. 66	4 มี.ย.69			คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.สุทัศน์วิศวะการ (1994) จำกัด	พงศศักดิ์ 0812088738			
ราชบุรี	2	2567-2570	รพ.ราชบุรี	อาคารสนับสนุนบริการพร้อมที่จอดรถ 10 ชั้น	10	รย 66-1	ไม่มี	ไม่มี		298.00	6/20	900	4 ก.ย. 67	20 ก.พ. 70			คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.แก้วทองระคิด จำกัด	วีระ 092-4383296			
กาญจนบุรี	3	2567-2569	รพ.เทพพลพยาบาล	อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น	8	11037+10768	ไม่มี	ไม่มี		172.40	3/14	720	6 ม.ค. 68	26 ธ.ค. 69			คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามสัญญา	กิจการร่วมค้า เอส เอสพีคอนสตรัคชั่น	มานนท์ 081-9981331			
รวม	3											773.35										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ คำข้ง หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ คำข้ง/ไม่เสร็จ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่ครบร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ หมายถึง สถานประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....


(...นางสาวทัศนีย์ภรณ์ ศรีอภิวัฒน์...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 5
วันที่...25 กุมภาพันธ์ 2569....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

เขตสุขภาพที่5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ข้อสัญญา					สถานะ	
ราชบุรี	1	2568-2569	รพ.ดำเนินสะดวก	อาคารพักแพทย์ 40 เตียง	6	11096	ไม่มี	ไม่มี		40.53	6/14	460	14 ก.พ. 68	19 พ.ค. 69			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.กุลชัยการโยธา จำกัด	มานนท์ 081-9981331		
สมุทรสาคร	2	2568-2569	รพ.พระสมุทร จ.สมุทรสาคร	อาคารจอด 7 ชั้น	7	9043	ไม่มี	ไม่มี		58.20	3/10	420	17 มิ.ย. 68	11 ส.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.ศ.วี.เอ็น คอน สตรัคชั่น	จักรภพ 099-934-1541		
สมุทรสาคร	3	2568-2570	รพ.สมุทรสาคร	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		78.42	4/15	580	18 ก.ค. 68	17 ก.พ. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	หจก.ฉ้วนเจริญ ก่อสร้าง	จักรภพ 099-934-1541		
นครปฐม	4	2568-2569	รพ.นครปฐม	อาคารจอดรถ 10 ชั้น	10	10562+10562/1+ ข.30/ก.พ./54	ไม่มี	ไม่มี		100.856789	4/11	545	8 ก.ค. 68	3 ม.ค. 70			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.เนจวิญญูที เอ็นจิ เนียริง จำกัด	พงศ์ศักดิ์ 0812088738		
ประจวบคีรีขันธ์	5	2568-2570	รพ.สามร้อยยอด	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้บัติเหตุและผู้ป่วยใน	5	10690	ไม่มี	ไม่มี		158.75	2/20	850	22 ก.ค. 68	18 พ.ย. 70			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.สยามกลายช่าง จำกัด	พงศ์ศักดิ์ 081-208-8738 จรัมรัตน์ 085-0190955		
สุพรรณบุรี	6	2568-2571	รพ.เจ้าพระยาบรมราช	อาคารที่พักพยาบาล 400 ห้อง 12 ชั้น	12	รพจ.400-2566	ไม่มี	ไม่มี		188.7963	1/24	1000	16 ก.ย. 68	11 มิ.ย. 71			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.ศ.ภ.ช คอนสตรัคชั่น ออเนด เทรดดิ้ง จำกัด	มานนท์ 081-9981331		
สมุทรสงคราม	7	2568-2571	รพ.สมเด็จพระพุทธ เมตตา	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน คลส. 10 ชั้น	7	10097-ก.90/ มิ.ย./64	ไม่มี	ไม่มี		535.00	0/34	1120	6 พ.ย. 68	30 พ.ย. 71	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.พุทธเมตตา จำกัด	พงศ์ศักดิ์ 0812088738 จักร ภพ 099-934-1541		
รวม	7									1,160.55												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา


สถานะ ชำ้ช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ค่าจ้างเสร็จ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่ปรับร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างมีเงินค้างจ่ายค่าปรับของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างมีเงินแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



(นางสาวทัศนีย์ ศรีอภิวัฒน์...)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 5
วันที่...25 กุมภาพันธ์ 2569....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

เขตสุขภาพที่6....

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
6	13	1,378.80	6	535.42	3	202.95	2	337.44			2	302.98	
ร้อยละ	100		46.15		23.08		15.38			0.00		15.38	

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	13	งาน	งบประมาณ	1,378.80	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	6	งาน	งบประมาณ	535.42	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	202.95	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	337.44	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	302.98	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ

ลงชื่อ.....

 (...นางสาวสุภาพร กำมะหยี่...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้างเขตที่ 6

วันที่.....25 กุมภาพันธ์ 2569.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

เขตสุขภาพที่...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา ถึงสิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
สระแก้ว	1	2562 - 2565	รพ.สมเด็จพระพุทธราช สระแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอกใน 10 ชั้น	10	10097	ไม่มี	ไม่มี		295.63	21/32	1090	9 ก.ย. 62	3 ก.ย. 65	2 ต.ค. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 (ขอใช้ 7.693) ปรับ 0 %	กิจการร่วมค้าเอสพี แมกซ์เอนส์ ที-กับ ปีว	สมภรณ์ 095-2973929	
										295.63										

เขตสุขภาพที่...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา ถึงสิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ						
ฉะเชิงเทรา	1	2563 - 2567	รพ.พุทธโสธร	อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น	10	9906	ไม่มี	ไม่มี		314.80	24/29	1317	29 ก.ย. 63	12 ต.ค. 67	8 พ.ค. 67	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา หรือปรับ มากกว่าร้อยละ 5	บ.แก้วทองวงษ์ จำกัด	บพค 081-8890442 พันญ 081-0362022			
รวม	2											314.80										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

 (...นางสาวสุภาพร กัมมะหยี่...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้างเขตที่ 6
 วันที่...25 กุมภาพันธ์ 2569....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วมเบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	คือสัญญา					สถานะ
ปราจีนบุรี	1	2567 - 2568	รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น 48 ห้อง (เพิ่มขึ้นได้ทุน)	4	8057	ไม่มี	ไม่มี		22.64	6/10	420	24 มี.ย. 67	18 ส.ค. 68			ล่าช้าเร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับมากกว่าร้อยละ 5	บ.วราภิจ จำกัด	สมภาชน์ 095-2973929	
รวม	1									22.64											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ชกดี หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถประเมินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา


สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้าเร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับในขั้นร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ 
(นางสาวสุภาพร กัมมะหยี่...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้างเขตที่ 6
วันที่...25 กุมภาพันธ์ 2569....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ข้อสัญญา				
ระยอง	1	2568/2568	โรงพยาบาลสวคนแดง	อาคารโรงซ่อมบำรุงพิเศษ	2	9543	ไม่มี	ไม่มี	7.35	3/6	300	10 ม.ค. 68	5 พ.ย. 68	3 มี.ค. 68	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	งานไม่แล้วเสร็จตาม สัญญา มีค่าปรับ มากกว่า ร้อยละ 10	บ.ทรานส์คอน 2017 จำกัด	ดำรงเกียรติ พลสวัสดิ์กุล 0629825398		
สมุทรปราการ	2	2568 - 2570	รพ.สมุทรปราการ	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717	ไม่มี	ไม่มี	317.50	6/22	800	10 เม.ย. 68	26 เม.ย. 70		ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้าชายแดน	โทรสุรีย์ 089-0411649		
ฉะเชิงเทรา	3	2568 - 2569	รพ.สองพี่น้อง	อาคารชุด 12 คูณ 12 (24 ห้อง)	3	11062	ไม่มี	ไม่มี	13.26	6/8	360	25 มี.ค. 68	19 มี.ค. 69		ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	หจก.ป๋วยรุ่งเรืองการ โยธา	แมน 0633955625		
ชลบุรี	4	2568-2569	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ชลบุรี	อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ชลบุรี	3	10951	มี	ไม่มี	32.8519	4/11	400	29 มี.ค. 68	2 พ.ค. 69		ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามสัญญา /อาจมี ค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ.นิรมิตรังสรรค์ จำกัด	ดำรงเกียรติ พลสวัสดิ์กุล 0629825398		
ระยอง	5	2568-2569	โรงพยาบาลนิคมพัฒนา	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	ไม่มี	ไม่มี	66.1	1/10	450	13 มี.ย. 68	5 ก.ย. 69		ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามสัญญา /อาจมี ค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ.ป็นนวิวัฒน์ คอน สตรัคชั่น จำกัด	ดำรงเกียรติ พลสวัสดิ์กุล 0629825398		
ฉะเชิงเทรา	6	2568 - 2569	รพ.พนมสารคาม	อาคารพักอาศัย 42 ห้อง 5 ชั้น	5	8057+ช.31/มี.ค./66	ไม่มี	ไม่มี	20.801999	7/10	420	11 มี.ค. 68	4 พ.ค. 69		ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	บ.ภรณกลคอน สตรัคชั่น(2018) จำกัด	พิษณุ 0810362022		
ชลบุรี	7	2568 - 2570	รพ.ชลบุรี	อาคารจอดรถ 10 ชั้น	10	10562+10562/1+ช. 30/ก.พ./54	ไม่มี	ไม่มี	87.90	0/11	545	30 ก.ค. 68	25 ม.ค. 70		ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า เคที ทีเวลอปเม้นท์ โดย บ.มกิวทอง กะรัต จำกัด	นพทล 0818890442 พิษณุ 0810962022		
สมุทรปราการ	8	2568-2570	สถาบันราชประชา สาสมัย	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี	71.402499	4/15	580	1 ส.ค. 68	3 มี.ค. 70		ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	บ.2499 คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด	โทรสุรีย์ 089-0411649		
ระยอง	9	2568-2570	โรงพยาบาลสวคนแดง	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง)	5	10944	ไม่มี	ไม่มี	104.00	0/14	750	15 ส.ค. 68	3 ก.ย. 70		ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามสัญญา /อาจมี ค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	กิจการร่วมค้า SST-AUG	ดำรงเกียรติ พลสวัสดิ์กุล 0629825398		
ระยอง	10	2568/2569	โรงพยาบาลระยอง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น	4	10468	ไม่มี	ไม่มี	24.57	3/10	420	9 ก.ย. 68	1 พ.ย. 69		ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	บ.โยธยงค์ คำไม้ จำกัด	ดำรงเกียรติ พลสวัสดิ์กุล 0629825398		
รวม	10								745,72640											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่ปรับร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(..นางสาวสุภาพร กำมะหยี่..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 6
วันที่...25 กุมภาพันธ์ 2569....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ ประจําวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569
เขตสุขภาพที่ 7

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างาน ทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	
7	16	1,883.48	10	1,473.80	2	117.76	4	291.93					
ร้อยละ	100		62.50		12.50		25.00		0.00		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	16	งาน	งบประมาณ	1,883.48	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	10	งาน	งบประมาณ	1,473.80	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	117.76	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	291.93	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย


สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10


(นายธีระวัฒน์ ทรมิฤทธิ์)

สถาปนิกชำนาญการ(ด้านวางผังและออกแบบ)

รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 7

งานก่อสร้างอาคารบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวัน ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Table with 15 columns: จังหวัด, ลำดับ, ปีที่เริ่มสัญญา, สถานที่ก่อสร้าง, รายการสิ่งก่อสร้าง, ความสูง, แบบเลขที่, การแก้ไขแบบ, การแก้ไขฐานราก, วงเงินงบประมาณ, ค่างาน(ล้านบาท), ค่าดำเนินการแล้วเสร็จ, ระยะเวลา/งวดงานทั้งหมด, ระยะเวลา (วัน), สถานะ, สถานการณ์, ผู้รับจ้าง, ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน, ผู้ควบคุมงาน คสส./ สสจ./ สสน. โยธาฯ จ.

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Table with 15 columns: จังหวัด, ลำดับ, ปีที่เริ่มสัญญา, สถานที่ก่อสร้าง, รายการสิ่งก่อสร้าง, ความสูง, แบบเลขที่, การแก้ไขแบบ, การแก้ไขฐานราก, วงเงินงบประมาณ, ค่างาน(บาท), ค่าดำเนินการแล้วเสร็จ, ระยะเวลา/งวดงานทั้งหมด, ระยะเวลา (วัน), สถานะ, สถานการณ์, ผู้รับจ้าง, ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน, ผู้ควบคุมงาน คสส./ สสจ./ สสน. โยธาฯจังหวัด

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

Table with 15 columns: จังหวัด, ลำดับ, ปีที่เริ่มสัญญา, สถานที่ก่อสร้าง, รายการสิ่งก่อสร้าง, ความสูง, แบบเลขที่, การแก้ไขแบบ, การแก้ไขฐานราก, วงเงินงบประมาณ, ค่างาน(บาท), ค่าดำเนินการแล้วเสร็จ, ระยะเวลา/งวดงานทั้งหมด, ระยะเวลา (วัน), สถานะ, สถานการณ์, ผู้รับจ้าง, ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน, ผู้ควบคุมงาน คสส./ สสจ./ สสน. โยธาฯจังหวัด

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

Table with 15 columns: จังหวัด, ลำดับ, ปีที่เริ่มสัญญา, สถานที่ก่อสร้าง, รายการสิ่งก่อสร้าง, ความสูง, แบบเลขที่, การแก้ไขแบบ, การแก้ไขฐานราก, วงเงินงบประมาณ, ค่างาน(บาท), ค่าดำเนินการแล้วเสร็จ, ระยะเวลา/งวดงานทั้งหมด, ระยะเวลา (วัน), สถานะ, สถานการณ์, ผู้รับจ้าง, ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน, ผู้ควบคุมงาน คสส./ สสจ./ สสน. โยธาฯจังหวัด

รวมมูลค่างานทั้งหมด 1,883.48

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าความคืบหน้างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าความคืบหน้างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าความคืบหน้างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
สถานะ ปรับ/ไม่เก็บร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สถาปนิกรับใบอนุญาตดำเนินงานด้านสถาปัตยกรรม
รักษาการหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 7

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

เขตสุขภาพที่ 8

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ	
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10			
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท		
8	17	2,733.88	13	1743.02			3	247.38	1	743.48				
ร้อยละ		100		76.47		0.00		17.65		5.88			0.00	

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	17	งาน	งบประมาณ	2,733.88	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	13	งาน	งบประมาณ	1743.02	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	247.38	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	743.48	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย


สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10



(นายธนเศรษฐี ร่วมชาติ)

สถาปนิกชำนาญการ(ด้านวางผังและออกแบบ)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 8

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ 2569

เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	ปีที่เริ่มสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ และ เอกสารเลขที่	รวมค่างาน / ล้านบาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน ก่อแบบแผน /บอกรื้อ	เงินงบประมาณ ปี พ.ศ./เงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ.	ผู้ควบคุมงาน สบ.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
									วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
หนองคาย	1	2563-2566	โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธราชทัฬหี	โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัดและ ICU 10 ชั้น	10 ชั้น	แบบเลขที่ + ๖ 57/ม.ย./61	743,482,042	18 / 19	1241	30 พ.ค. 63	20 ส.ค. 66	ครั้งที่ 1(326 วัน)ครั้งที่ 2(500 วัน)	อยู่ในช่วงดูแลปรับ	คาดว่างานจะแล้วเสร็จ 31 มกราคม 2569	น. สหการวิศวกรรม	นายคุณูญี วิไลแก้ว 0819751906 นายภูวเดช น้อยสมมติ 0872153599	2563-2566	1. นายช่างโยธาโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธ

เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	ปีที่เริ่มสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ และ เอกสารเลขที่	รวมค่างาน / ล้านบาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน ก่อแบบแผน /บอกรื้อ	เงินงบประมาณ ปี พ.ศ./เงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ.	ผู้ควบคุมงาน สบ.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
									วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
บึงกาฬ	1	2567-2569	รพ.บึงกาฬ	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.7ชั้น	7	10327 +อ.ย.190ก.ค. 65	377,444,000	12/23	940	23 มี.ค. 67	18 ค.ค. 69		งานปกติ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครไพฑูริสถาน	นายระวีชัย คำสา นายคุณูญี วิไลแก้ว	2567-2569	ผู้ควบคุมงานโยธาธิการจังหวัดและผังเมือง สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ	
	2	2567-2569	รพ.บึงกาฬ	อาคารสนับสนุน 5ชั้นเป็นอาคาร คสล.5ชั้น	5	11038	140,096,333	13/14	540	11 ก.ย. 67	5 มี.ค. 69		งานปกติ	บริษัท วรรณวิชัย พัฒนา จำกัด	นายระวีชัย คำสา นายคุณูญี วิไลแก้ว	2568-2569	ผู้ควบคุมงานโยธาธิการจังหวัดและผังเมือง สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ	
หนองคาย	3	2567-2569	โรงพยาบาลหนองคาย	โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น	7 ชั้น	10725+85/ก.ย./66 + เอกสาร 08-10706-946738-67	72,480,000	13 / 15	560	21 ก.ย. 67	23 เม.ย. 69	-	งานปกติ	คาดว่า จะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท วรรณวิชัย พัฒนา จำกัด	นายภูวเดช น้อยสมมติ 0872153599	2567-2569	1. นายช่างโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดหนองคาย 2. วิศวกรโยธาของโรงพยาบาลหนองคาย 3. นายช่างโยธา โรงพยาบาลหนองคาย
หนองบัวลำภู	4	2568-2569	รพ.หนองบัวลำภู	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง	1	11008+ก76/ส.ค./66	27,868,888	6/9	360	12 เม.ย. 68	6 เม.ย. 69		งานปกติ	หจก โมเสค ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	นายพงษ์กร ทิวังค์ษา	2567	-	

เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	ปีที่เริ่มสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ และ เอกสารเลขที่	รวมค่างาน / ล้านบาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน ก่อแบบแผน /บอกรื้อ	เงินงบประมาณ ปี พ.ศ./เงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ.	ผู้ควบคุมงาน สบ.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
									วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
หนองคาย	1	2568-2570	โรงพยาบาลโพนพิสัย	โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น	7 ชั้น	10725 + ก.86/ก.ย./66 + เอกสาร 08-11092-966740-68 + ก.147/ก.ย./53	69,480,000	1 / 15	580	8 ส.ค. 68	10 มี.ค. 70	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่า จะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท สกลนครไพฑูริสถาน จำกัด	นายภูวเดช น้อยสมมติ 0872153599นายบุญกุล จ้างใสสง 0681213971	2568-2570	-
เลย	2	2568-2569	โรงพยาบาลวังสะพุง	โครงการก่อสร้างหอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (156 เตียง) เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น	7 ชั้น	10945 + ก.77/ส.ค./66 + เอกสาร 08-11036-946753-67	152,448,998	4/ 20	690	17 มี.ค. 68	7 ส.ค. 69	-	ล่าช้า/ เร่งรัด	คาดว่า จะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิสุขภัณฑ์	นายภูวเดช น้อยสมมติ 0872153599	2568-2569	1 นายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

นครพนม	3	2568-2569	รพ.ศรีสงคราม	อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง (มาตรฐาน) เป็นอาคาร คลส. 2 ชั้น	2	10738	57,936,000	2/8	360	17 มี.ค. 68	11 มี.ค. 69		งานปกติ	บริษัท อัครนิเวศวิศวะกรรม จำกัด	นายวราวุฒิ อ่อนศรีอริญ	2568-2569	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
	4	2568-2568	โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชชนกวิรินทร์	อาคารโรงสุ 2 ชั้น	2	10109+ก.79/ส.ค./66	7,600,000	6/6	300	15 ก.พ. 68	11 ธ.ค. 68		งานแล้วเสร็จ	บริษัท ทรัพย์ธรรมา ก่อสร้าง จำกัด	นายธวัชชัย คำตา	2568	ไม่มี
	5	2568-2569	โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชชนกวิรินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น	4	10468+08-12277-976764-68	25,450,000	2/10	420	29 เม.ย. 68	22 มี.ย. 69		ล่าช้า/ระงับ	บริษัท ทรัพย์ธรรมา ก่อสร้าง จำกัด	นายธวัชชัย คำตา	2568-2569	ไม่มี
	6	2568-2569	รพ.นาหว้า	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	3	10946+ข.43/พ.ค.66+ก.74/ส.ค.66	65,900,000	0/10	450	17 ก.ย. 68	10 ธ.ค. 69		งานปกติ	กิจการร่วมค้า เอ็ม.อี.ซี.โอบีโอฮาน	นายธวัชชัย คำตา นายวราวุฒิ อ่อนศรีอริญ	2568-2569	สาธารณสุขจังหวัดนครพนม
สกลนคร	7	2568-2570	รพ.พังโคน	อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (114 เตียง) เป็นอาคาร คลส.5ชั้น	5	10944+08-11092-966740-68+ก.76/ส.ค./66	103,835,100	2/14	750	27 ส.ค. 68	15 ก.ย. 70		งานปกติ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกสรรเรืออภิวิศกรรม	นายวราวุฒิ อ่อนศรีอริญ นายพงศกร ทิวังค์ษา	2568-2570	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร, สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
	8	2568-2569	รพ.พระอาจารย์มั่น	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	3	10946+ข.43/พ.ค.66+ก.74/ส.ค.66	59,880,000	4/10	450	13 มี.ย. 68	5 ก.ย. 69		งานปกติ	บริษัท จรธรณากายวิกรม จำกัด	นายธวัชชัย คำตา นายวราวุฒิ อ่อนศรีอริญ	2568-2569	สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
หนองบัวลำภู	9	2567-2569	รพ.สุวรรณคูหา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น	4	10468	24,450,000	10/10	420	31 ค.ค. 67	23 ธ.ค. 68	19 ม.ค. 69	งานแล้วเสร็จ	เลิศพัฒนวิศวะการ	นายพงศกร ทิวังค์ษา	2568	นายนิรมล พรหมน้อย สบส.เขต 8
	10	2568-2569	โรงพยาบาลโนนสัง	อาคารโรงสุ 2 ชั้น	2	10109	7,777,000	3/6	300	26 มี.ย. 68	21 เม.ย. 69		งานปกติ	หจก.วิสาขการโยธา	นายพงศกร ทิวังค์ษา	2568	นายนิรมล พรหมน้อย สบส.เขต 8
อุดรธานี	11	2568-2569	ศูนย์อนามัยที่ 8	อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพ	4	10847	45,900,000	5/12	420	26 ก.พ. 68	20 เม.ย. 69		งานปกติ	เลิศพัฒนวิศวะการ	นายพงศกร ทิวังค์ษา นายอุษฎิ วิไลแก้ว	2568	นายดิศชัย นามบุญมี นางนิรมล พรหมน้อย สบส.เขต 8
	12	2568-2671	รพ.อุดรธานี	อาคารผู้ป่วยนอก 9 ชั้น และ 1 ชั้นใต้ดิน	9	10804	564,000,000	2/34	1070	18 ก.ย. 68	22 ส.ค. 71		งานปกติ	บริษัท เอ็มแอล ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	นายอุษฎิ วิไลแก้ว	2568-2571	(ผู้ควบคุมงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุดรธานี) วิศวกร ร.ม.อุดรธานี
	13	2568-2570	รพ.หนองหาน	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น	5	10943	178,400,000	7/12	600	29 พ.ย. 68	21 ส.ค. 70		งานปกติ	บริษัท ซีเอ็นเอ็น การโยธา จำกัด	นายอุษฎิ วิไลแก้ว	2568-2570	สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี/นายช่าง รพ.หนองหาน

เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ พ.ศ.2569

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	ปีเริ่มสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ และ เอกสาร เลขที่	รวมค่างาน /ล้านบาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบ แผน /เนอวิโพร	ปีงบประมาณ ปี พ.ศ. /ปีงบออก	ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
									วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
สกลนคร	1	029/2569	รพ.สกลนคร	ปรับปรุงและต่อเติมงานระบบประปาอาคารพักคนไข้ เป็นอาคาร คลส. 10 ชั้น	10	8998 + 1655/2568 +ป 1/1655/พ.ค./68	41,500,000	0/5	210	23 ธ.ค. 68	20 ก.ย. 69		งานปกติ	บริษัท วี.เอส.บี. จำกัด	นายวราวุฒิ อ่อนศรีอริญ	2569	โรงพยาบาลสกลนคร	

2765,928,360,500

หมายเหตุ : ค่าอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่จบยอด
- สถานะ ล่าช้า/ระงับ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมาก
- สถานะ ปรับปรุง/ไม่ทันระยะ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน 10
- สถานะ ปรับขนาดกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

(นายธนเศรษฐ์ จันทชาติ)

สถาปนิกชำนาญการ(ด้านวางแผนและออกแบบ)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกิจการก่อสร้างเขตที่ 8

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569
เขตสุขภาพที่ 9

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
9	22	2,740.58	20	2,319.89	0	0.00	2	420.69	0	0.00	0	0.00	
ร้อยละ		100		84.65		0.00		15.35		0.00		0.00	

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	22	งาน	งบประมาณ	2,740.58	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	20	งาน	งบประมาณ	2,319.89	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	420.69	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 2 งาน
งบประมาณ 23.88 ล้านบาท
งบบำรุง 13.59 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นางสาวศิริณยา ศิริลาภ)

สถาปนิกชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 9

วันที่

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา ถึงสิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/รายงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานออกแบบแบบแปลน	ผู้ควบคุมงานร่วม เบลริโพร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มงานฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
สุรินทร์	1	18 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 69	รพ. สุรินทร์	อาคารผู้ป่วยใน 300 เตียง	ชั้น	11039	ไม่มี	ไม่มี	-	328.89	27/28	1,095	18 ก.ค. 66	16 ก.ค. 69	-		ปกติ	ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	พช.สุรินทร์ กฤษณา	สนชชย 081 4169492	-	
รวม	1									328.89												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ 
 (นางสาวศิริธยา ศิริธยา)
 ประธานนิชานาญการ
 หัวหน้ากลุ่มออกแบบและทำการก่อสร้าง เขตที่ 9
 วันที่

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา ถึงสิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งาน/วงเงินทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มงานฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
ชัยภูมิ	1	7 มี.ย. 66 - 30 พ.ค. 69	รพ.ชัยภูมิ	อาคารผู้ป่วยในผู้ป่วยหนัก 300 เตียง	8 ชั้น	11039	ไม่มี	ไม่มี	-	319.428	20/28	1095	7 มี.ย. 66	30 พ.ค. 69	15 มี.ย. 66	-	ปกติ	ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ชัยภูมิสุขภัณฑ์	อภิชาติ 089 6578942	โยธาทวีร์จิตติภูมิ	
บุรีรัมย์	2	31 พ.ค. 66 - 7 มี.ย. 69	รพ.บุรีรัมย์	อาคารผู้ป่วยนอกผ่าตัด และผ่าตัดรักษา	6 ชั้น	11017	ไม่มี	มี	-	395.80	16/21	1,095	31 พ.ค. 66	7 มี.ย. 69	-	-	ล่าช้า	ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า ชีวบาง	อติพร 089 9478439 ฤกษ์ภา 093 9299159	-	
นครราชสีมา	3	10 ก.พ. 67 - 30 ธ.ค. 68	รพ.โชคชัย	อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง	7 ชั้น	10945	ไม่มี	ไม่มี	-	121.88	20/20	690	10 ก.พ. 67	30 ธ.ค. 68	20 ก.พ. 67	-	ปกติ	ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	พจก.ชัยภูมิทระวินท์	ชนนษา 087 5736889	นายช่างโยธา สจจ.	
สุรินทร์	4	29 มี.ย. 67 - 23 มี.ย. 68	รพ.จนท.พระ	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน	2 ชั้น	8728 + สจจ.สร 01/ก.ค./2566	ไม่มี	ไม่มี	เงินป่าจุง	24.89	3/9	360	29 มี.ย. 67	23 มี.ย. 68	-	6 ก.ค. 68	ล่าช้า	จ้างทำสัญญาจ้าง	พจก.บุญสิทธิ์	สนชวย 081 4169492	-	
รวม	4									862.00												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่ปรับร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่ปรับ ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน


 ลงชื่อ.....
 (นางสาวศิริยามา ศิริยามา)
 สถาปนิกชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 9
 วันที่

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งาน/วงเงินทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบแผน เบล็ท	ผู้ควบคุมงานร่วม เบล็ท	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มงานฐานราก	ค่อสัญญา					สถานะ
บุรีรัมย์	1	7 พ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 68	รพ.บุรีรัมย์	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น	7 ชั้น	10725	ไม่มี	มี	เงินป่าจุง	67.00	6/15	580	7 พ.ย. 67	6 มิ.ย. 68	-	-	ปกติ	คหจก.งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เอ็ม.ดี.ซี.วิศวกรรม จก.	ชติศร 089 9478439 กฤตญา 093 9299160	-
สุรินทร์	2	5 ธ.ค. 67 - 27 ก.ค. 69	รพ.ศรีณรงค์	อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น	5 ชั้น	11038	ไม่มี	มี	-	134.40	12/14	650	5 ธ.ค. 67	27 ก.ค. 69	-	-	ปกติ	คหจก.งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.สุรินทร์ กฤษา	สมชาย 081 4169492	-
นครราชสีมา	3	24 ก.พ. 68 - 27 ก.ย. 69	รพ.บัวทอง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7 ชั้น	10725	ไม่มี	ไม่มี	-	67.35	6/15	580	25 ก.พ. 68	27 ก.ย. 69	21 เม.ย. 68	-	ปกติ	คหจก.งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ประสาธสุข จำกัด	ชนาเวช 087 5736889	นายช่างโยธา สสจ.
นครราชสีมา	4	22 มี.ค. 68 - 17 เม.ย. 69	รพ.ปากช่องนานา	อาคารสนับสนุนบริการ	5 ชั้น	10153	ไม่มี	ไม่มี	-	71.08	10/12	450	23 มี.ค. 68	17 เม.ย. 69	24 ก.พ. 67	-	ปกติ	คหจก.งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.จักรราช คอนสตรัคชั่น จำกัด	ชนาเวช 087 5736889	นายช่างโยธา สสจ.
นครราชสีมา	5	25 ก.พ. 68 - 15 มี.ค. 70	รพ.สีคิ้ว	อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง	7 ชั้น	10945	ไม่มี	ไม่มี	-	146.43	7/20	690	25 ก.พ. 68	15 มี.ค. 70	-	-	ปกติ	คหจก.งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ประสาธสุข จำกัด	ชนาเวช 087 5736890	นายช่างโยธา สสจ.
นครราชสีมา	6	24 เม.ย. 67 - 2 ก.พ. 69	รพ.มหาสาร	อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และอาจารย์	7 ชั้น	10309	ไม่มี	ไม่มี	-	65.40	14/16	650	24 เม.ย. 68	2 ก.พ. 69	-	-	ปกติ	คหจก.งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.โอบ เบ็นโยนนิ่ง จำกัด	อภิชาติ 089 6578942	วิศวกร รพ.มหาสาร
ชัยภูมิ	7	24 เม.ย. 67 - 2 ก.พ. 69	รพ.ชัยภูมิภควทบึงไธสง	อาคารหอพักอาจารย์แพทย์ 40 ยูนิต	6 ชั้น	11096	ไม่มี	ไม่มี	-	38.89	14/14	460	30 พ.ย. 67	4 มิ.ย. 69	-	-	ปกติ	คหจก.งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.วิสุดี ซิมพลีส์ จำกัด	อภิชาติ 089 6578943	สนง.โยธาธิการโยธาชัยภูมิ
ชัยภูมิ	8	19 พ.ย. 67 - 21 ก.พ. 69	รพ.ชัยภูมิ	อาคารหอพักอาจารย์แพทย์ 40 ยูนิต	7 ชั้น	11096	ไม่มี	ไม่มี	-	37.89	13/14	460	19 พ.ย. 67	21 ก.พ. 69	-	-	ปกติ	คหจก.งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ประวีร์ วิศวกรรม จำกัด	อภิชาติ 089 6578944	วิศวกร รพ.ชัยภูมิ
ชัยภูมิ	9	29 ก.พ. 68 - 15 มี.ค. 70	รพ.ชัยภูมิ	อาคารจอดรถ 10 ชั้น	10 ชั้น	10562+10562/1	ไม่มี	ไม่มี	-	79.35	7/11	545	25 พ.ย. 67	25 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	คหจก.งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ชัยภูมิคอนกรีต	อภิชาติ 089 6578945	วิศวกร รพ.ชัยภูมิ นายช่างโยธา สสจ 9
รวม	9									707.79											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ค่าจ้าง หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ค่าจ้างเร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานะการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน


 ลงชื่อ.....
 (นางสาวศิริธยา พิธิลาภ)
 สถาปนิกชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 9
 วันที่

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา - สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ วัสดุงาน/วงเงินทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบริโทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มงานฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ					
บุรีรัมย์	1	13 มี.ค. 68 - 11 พ.ค. 70	รพ.บุรีรัมย์	อาคารผู้ป่วย 10 ชั้น	10 ชั้น	แยกชน	ไม่มี	มี	-	177.60	2/20	790	13 มี.ค. 68	11 พ.ค. 70	-	-	ปกติ	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ศรีสมบทวิมลก่อสร้าง	อัคร 089 9478439 ฤกษ์ญา 093 9299159	-	
บุรีรัมย์	2	3 พ.ค. 68 - 23 มี.ค. 70	รพ.บุรีรัมย์	อาคารรังสีรักษา	6 ชั้น	10749	ไม่มี	ไม่มี	เงินป่างู	178.00	1/16	690	3 พ.ค. 68	23 มี.ค. 70	-	-	ปกติ	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ศรีสมบทวิมลก่อสร้าง	อัคร 089 9478439 ฤกษ์ญา 093 9299160	-	
บุรีรัมย์	3	16 พ.ค. 68 - 11 พ.ค. 69	รพ.บุรีรัมย์	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง	2 ชั้น	7919	ไม่มี	ไม่มี	เงินป่างู	21.78	5/8	360	16 พ.ค. 68	19 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สิริภมร จก.	อัคร 089 9478439 ฤกษ์ญา 093 9299159	-	
บุรีรัมย์	4	21 มี.ค. 68 - 21 พ.ย. 69	รพ.บุรีรัมย์	อาคารจิตเวชและแพทย์แผนไทย	5 ชั้น	แยกชน	ไม่มี	ไม่มี	เงินป่างู	89.50	0/11	450	21 มี.ค. 68	21 พ.ย. 69	-	-	ปกติ	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.บรรณวิทย์พัฒนา จก.	อัคร 089 9478439 ฤกษ์ญา 093 9299160	-	
บุรีรัมย์	5	23 มี.ค. 68 - 18 ก.พ. 70	รพ.บุรีรัมย์	อาคารจอดรถ 10 ชั้น	10 ชั้น	10562/1	ไม่มี	ไม่มี	เงินป่างู	88.35	1/11	545	23 มี.ค. 68	18 ก.พ. 70	-	-	ปกติ	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เอส.เค.อี.คอนกรีตขั้น จก.	อัคร 089 9478439 ฤกษ์ญา 093 9299161	-	
นครราชสีมา	6	31 มี.ค. 68 - 26 มี.ค. 69	สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9	อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9	5 ชั้น	10786	ไม่มี	ไม่มี	-	41.89	1/9	360	1 พ.ย. 68	26 มี.ค. 69	1 มี.ค. 68	-	ปกติ	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เทคโนโลยีคอนกรีต	ธนากร 087 5736889	นายช่างโยธา สสจ.	
นครราชสีมา	7	4 มี.ค. 68 - 3 มี.ค. 71	รพ.นิคมาย	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม	6 ชั้น	10129	ไม่มี	ไม่มี	-	209.88	-/17	819	5 มี.ค. 68	3 มี.ค. 71	5 มี.ค. 69	-	ปกติ	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า LECC	ธนากร 087 5736889	นายช่างโยธา สสจ.	
สุรินทร์	8	23 มี.ค. 69 - 27 ก.พ. 70	รพ.พนมดงรัก	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น	5 ชั้น	9658	ไม่มี	ไม่มี	เงินพระราชทาน	34.90	0/12	400	23 มี.ค. 69	27 ก.พ. 70	-	-	ปกติ	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	พจ.สุรินทร์ ฤกษ์ญา	ธนากร 081 4169492	-	
รวม	8									841.90												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 5 หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ 
 (นางสาวศิริณยา สิริอากร)
 สถาปนิกชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 9
 วันที่

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

เขตสุขภาพที่ 10

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	
10	7	1,377.04	6	1,353.93	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	23.11	
ร้อยละ	100		98.32		0.00		-		-		1.68		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	1,377.04	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	6	งาน	งบประมาณ	1,353.93	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	23.11	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....



(นายบดินทร์ วิบูลย์วิวัฒน์)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 10

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานออกแบบ แผน เบลอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบลอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
ยโสธร	1	24 ก.ค. 64 ถึง 18 ก.ค. 65	รพ. สมเด็จพระยุพราช 6	อาคารซักฟอก กระจายกลางฯ	4 ชั้น	10124	ไม่มี	ไม่มี		23.11	5/10	360	24 ก.ค. 64	18 ก.ค. 65	-	ปรับ/ มากกว่าร้อยละ 10	1.ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง 2.ขยายสัญญาตาม ว.693 3. ผู้รับจ้างไม่เข้างาน	บ.สกายเพชร		-	
รวม	1									23.11											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



ลงชื่อ.....

(นายบัณฑิต วิบูลย์วัฒน์)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 10

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง (ล้านบาท)	ค่าเป็นการแล้ว เสร็จ งวดงาน/งวด งานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
อุบลราชธานี	1	15 ต.ค. 67 ถึง 6 มิ.ย. 69 (งบ 67-69)	โรงพยาบาล 50 พรรษา 6	อาคารผู้ป่วยนอก	5 ชั้น	10943				178.90	5 /12	600	15 ต.ค. 67	6 มิ.ย. 69		-	ปกติ	คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 6/12 ในวันที่ 28 ก.พ. 2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิริวิทย์	รัตนพล 082 7899893	-	
ยโสธร	2	15 พ.ย. 67 ถึง 24 มี.ค. 70 (งบ 67-70)	โรงพยาบาลยโสธร	อาคารพิกแพทย์	10 ชั้น	10095				125.10	6 /23	800	15 พ.ย. 67	24 มี.ค. 70		-	ปกติ	คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 7,8/23 ในวันที่ 20 ก.พ. 2569	บริษัท เลิศพัฒนา คอนสตรัคชั่น จำกัด	รัตนพล 082 7899893 / นราศักดิ์ 083 7332324	-	
อุบลราชธานี	3	12 ก.พ. 68 ถึง 9 ส.ค. 70 (งบ 67-70)	โรงพยาบาล พิบูลมังสาหาร	อาคารอุบัติเหตุ วินิจฉัยและ บำบัดรักษา	6 ชั้น	10213				268.00	1 /25	900	21 ก.พ. 68	9 ส.ค. 70		-	ปกติ	คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 2/25 ในวันที่ 9 ก.พ. 2569 / มีการปรับแผนงาน เพิ่มจำนวนคนงานและวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ให้ทันตามแผนในสัญญา	บริษัท เลิศพัฒนา คอนสตรัคชั่น จำกัด	รัตนพล 082 7899893 / ขจรศักดิ์ 099 2658228	-	
รวม	3									572.00												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ สำงา หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ สำงา/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



ลงชื่อ.....

(นายบัณฑิต ธีรวิวัฒน์)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 10

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งานงวด/ งานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
อุบลราชธานี	1	19 มิ.ย. 68 ถึง 9 พ. ค. 70 (งบ 68-70)	โรงพยาบาลสมเด็จพระ 6	อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น 156 เตียง	7 ชั้น	10945				148.99	2 /20	690	19 มิ.ย. 68	9 พ.ค. 70		-	ปกติ	คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 3,4/20 ในวันที่ 28 ม.ค. 2569	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รังสิตวิศวกรรม	รัตนพล 082 7899893	-	
อุบลราชธานี	2	3 ก.ย. 68 ถึง 1 ก.ย. 71 (งบ 68 -70)	โรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค์	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน วินิจฉัยรักษา	8 ชั้น	R11-11183 -11325				539.00	1 /35	1095	3 ก.ย. 68	1 ก.ย. 71		-	ปกติ	คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 2 /35 ในวันที่ 26 ก.พ. 2569	บริษัท ซูไลท์ อินจิเนียริ่ง จำกัด	รัตนพล 082 7899893	-	
รวม	2									687.99												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ สำงา หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ สำงา/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



ลงชื่อ.....

(นายบัณฑิต วิบูลย์วัฒน์)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 10

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ
ศรีสะเกษ	1	20 ม.ค. 69 ถึง 13 ก.ค. 70 (งบ 69-70)	โรงพยาบาล อุทุมพรพิสัย	อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน	3 ชั้น	126601				93.94	0 / 15	540	20 ม.ค. 69	13 ก.ค. 70			ปกติ	ระดับดินถมที่ สูง 3-4 เมตร	บริษัท ส.การโยธา จำกัด	รัตนพล 082 7899893	
รวม	1									93.94											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



ลงชื่อ.....

(นายบัณฑิต วิบูลย์วัฒน์)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 10

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

เขตสุขภาพที่ 11

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
11	12	1,827.90	9	1,323.30	0	0.00	2	433.10	0	0.00	1	71.50	
ร้อยละ	100		75.00		0.00		16.67		0.00		8.33		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	12	งาน	งบประมาณ	1,827.90	ล้านบาท	มีงานก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน งบประมาณรวม 189.48 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	9	งาน	งบประมาณ	1,323.30	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	433.10	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	71.50	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....


(นายไพรัช พงศธรกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 11

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง (ล้านบาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ งวดงาน/ งวดงาน	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
สุราษฎร์ธานี	1	2565-2567	377/2565 ลว.31 ส.ศ.65	รพ.เกาะสมุย	อาคารโรงครัว ภายภาพบำบัด โรงอาหาร ซักฟอก น้ จ่ายกลางและพัสดุ คลส.3 ชั้น	3	10563	-	-		71.50	11/18	650	31 ส.ค. 65	16 มี.ย. 67	-	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สิน คอนแทรคเตอร์ จำกัด	บัญชี 06 1936 8473	นายชาญชัย สสจ.สุราษฎร์ธานี	
รวม	1										71.50												

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง (ล้านบาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ งวดงาน/ งวดงาน	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
พังงา	1	2566-2568	342/2566	โรงพยาบาลพังงา	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้อง ประชุม	6	10129+R11-10129- 10739-66	-	-		246.88	30/31	820	28 ก.ย. 66	25 ส.ค. 68	-	1 มี.ย. 69	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ลิงค์ อิมโนวา พร็อพ เพอร์ตี้ จำกัด	นายเผ่าพงษ์ ,นายสุทัศน์		
รวม	1										246.88												

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง (ล้านบาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ งวดงาน/ งวดงาน	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
นครศรีธรรมราช	1	2567-2568	281/2567	โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช	อาคารอาคารจอดรถ ร้านจำหน่ายอาหาร และสหกรณ์ร้านค้า (โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว)	8	9133	-	-		189.48	12/12	570	9 พ.ค. 67	10 พ.ย. 68	-	-	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	บ.สยามเพชร (ประเทศไทย) จำกัด	บัญชี 06 1936 8473		
	2	2567-2568	137/2567 ลว. 23/ม.ค.67	ร.พ. มหาราชนครศรีธรรมราช	อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	5	10944	-	-		104.00	11/12	650	23 ม.ค. 67	2 พ.ย. 68	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	ทจก.ทองเจริญ รุ่งเรือง 1998	บัญชี 06 1936 8473		
	3	2565-2566	136/2569	ร.พ. มหาราชนครศรีธรรมราช	อาคารทันตกรรม 5 ชั้น	5	แบบ เอกชน	-	-		81.80	12/16	720	23 ม.ค. 67	11 ม.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	ทจก.ทองเจริญ รุ่งเรือง 1998	บัญชี 06 1936 8473		
สุราษฎร์ธานี	4	2567-2569	337/2567	รพ.สุราษฎร์ธานี	อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)เป็น อาคาร คลส.9ชั้น	9	10804	-	-		324.95	11/16	510	19 ส.ค. 67	11 ม.ค. 69	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ไทยโพลีคอนกรีต จำกัด (มหาชน)	นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์ 0935843234		
	5	2567-2569	186/2567	รพ.เกาะพัง	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ (โครงสร้าง ด้านแผ่นดินไหว เป็นอาคาร คลส.3 ชั้น	3	ข79/ก.ค./64	-	-		108.15	9/15	750	2 เม.ย. 67	21 เม.ย. 69	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท คอนสตรัคชั่น เอ็กเซล ซีพีเอส จำกัด	นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์ 0935843234		
รวม	5										808.38												

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง (ล้านบาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ งวดงาน/ งวดงาน	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
นครศรีธรรมราช	1	2568-2570	สช.239/2568 ลว. 19/11/67	โรงพยาบาลท่าศาลา	อาคารพัสดุ	5	9003	-	-		50.00	6/10	650	19 พ.ย. 67	12 ก.พ. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	ทจก.ทองเจริญ รุ่งเรือง 1998	บัญชี 06 1936 8473		
ภูเก็ต	2	2568-2570	29/2568	โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	อาคารรังสีรักษา ขนาด 6 ชั้น	6	เอกชน	-	-		421.00	3/25	840	1 ส.ค. 68	18 พ.ย. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท วอลท์เซ็นเอ็นเดอ โพรซ์ จำกัด	สุทัศน์ , เผ่าพงษ์		
กระบี่	3	2568-2569	319/2568	โรงพยาบาลอ่าวลึก	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น (โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว)	3	10946+01-11343- 976918-68	-	-		73.90	3/10	450	10 ก.ค. 68	2 ส.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท จีวนท์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	นายเผ่าพงษ์ ,นายสุทัศน์		
	4	2568-2571	346/2568	โรงพยาบาลกระบี่	อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น	6	10554+11-10738- 966738-68	-	-		289.97	2/28	910	6 ส.ค. 68	2 เม.ย. 71	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท สยามธรรมเนท จำกัด	นายเผ่าพงษ์ ,นายสุทัศน์		
	5	2568-2569	347/2568	โรงพยาบาลกระบี่	อาคารนิติเวชและพยาธิวิทยาภาควิภาค 3 ชั้น	3	เอกชน	-	-		25.00	2/15	360	3 ส.ค. 68	30 ก.ย. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท จีวนท์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	นายเผ่าพงษ์ ดอนสมพงษ์		
พังงา	6	2568-2570	352/2568	โรงพยาบาลพังงา	ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 600 ลูกบาศก์ เมตร/วัน	-	เอกชน	-	-		30.75	1/14	570	1 ก.ย. 68	3 เม.ย. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เอ็มเทค โพลีทรี จำกัด	สุทัศน์ 087-4570157		
รวม	6										890.62												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ



(นายไพรัช พงศกรกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 11

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

เขตสุขภาพที่ 12

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
12	15	2,274.62	11	1558.10	2	370.38	1	78.00	0	0.00	1	268.15	
ร้อยละ		100	73.33		13.33		6.67		0.00		6.67		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	15	งาน	งบประมาณ	2,274.62	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	11	งาน	งบประมาณ	1,558.10	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	370.38	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	78.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	268.15	ล้านบาท

มีงานก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน
งบประมาณรวม 69.26 ล้านบาท
มีงานก่อสร้างยกเลิกสัญญา จำนวน 0 งาน
งบประมาณรวม 0 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย


สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....


(นายจักรกริสณ์ แซ่เล้า)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 12

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปี 2569

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม/งวดรวม ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานออกแบบ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
สุโขทัย	1	2565-2568	127/2565	รพ.สุโขทัย	อาคารปศุสัตว์	6	10554+ท.67/ท.ค./64	-	-	153.85	268.15	22/25	910	28 ก.ค. 65	22 ต.ค. 68	-	ปรับปรุงอาคาร 10	ปกติ	คำขวัญแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท กรณ์เพชร จำกัด	ประยุทธ-โชคชัย 0815412404	-	
รวม	1										268.15												

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม/งวดรวม ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานออกแบบ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
นราธิวาส	1	2566-2570	241/2567	รพ.สุไหงโกก	อาคารปศุสัตว์ 6 ชั้น	6	10554+H12-10554-10751-66 ก.96/ สท./65	-	-	-	331.28	13/25	1095	29 ก.ค. 67	28 ก.ค. 70	-	ปกติ	คำขวัญแล้วเสร็จตามสัญญา	พจ.ทศ.ใหญ่ธรรมกิจก่อสร้าง	ประยุทธ-โชคชัย 0815210424	-		
พังงา	2	2566-2569	305/2566	โรงพยาบาลพังงา	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินเป็นอาคาร 4 ชั้น	6	1264	-	-	-	349.60	16/30	1020	20 ก.ค. 66	9 ก.ค. 69	-	ปกติ	คำขวัญแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท งามวงศ์วานการช่าง จำกัด	โชคชัย 091-5548930	ศูนย์ร่วมกับวิศวกรโยธา และนายช่างเทคนิค รพ. พังงา จังหวัดพังงา		
สุโขทัย	3	2566-2568	173/2566	โรงพยาบาลสุโขทัย	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 5 ชั้น	5	8708/43+ท.258/ท.ค./52	-	-	-	192.44	14/16	800	14 ก.ค. 66	21 ก.ค. 68	-	ปกติ	คำขวัญแล้วเสร็จตามสัญญา	ทศ.โอเค อีทีเอ็นคอนกรีต	โชคชัย 091-5548930	ศูนย์ร่วมกับ รพ.สต.		
สงขลา	4	2566-2566	1/2567	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครสงขลา	อาคารเรียน	6	10144	-	-	-	69.26	21/23	720	9 ก.ค. 66	28 ก.ค. 68	-	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	พจ.มิตรสวัสดิกกรรม	โชคชัย 091-5548930	-		
ปัตตานี	5	2566-2567	191/2567	รพ.ปัตตานี	อาคารฝ่ายผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	7	8135.ก.25/ท.ค./65.ท.55/ท.ค./65	-	-	-	309.50	9/31	1395	22 ต.ค. 66	17 ต.ค. 70	-	ล่าช้า	คำขวัญแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท กรณ์เพชร จำกัด	ประยุทธ 0815210424	-		
รวม	5										1252.08												

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม/งวดรวม ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานออกแบบ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
ยะลา	1	2568-2569	138/2568	รพ.ยะลา	อาคารหอผู้ป่วยรวม 80 ห้อง	7	10535	-	-	-	93.58	11/16	600	22 ก.ค. 67	15 ก.ค. 69	-	ปกติ	คำขวัญแล้วเสร็จตามสัญญา	พจ.ทศ.ใหญ่ธรรมกิจก่อสร้าง	ประยุทธ-โชคชัย 0815210424	-		
	2	2568-2569	141/2568	รพ.ยะลา	อาคารรังสีวิทยา	3	10535	-	-	-	79.00	6/15	540	2 ก.ค. 67	26 ก.ค. 69	-	ล่าช้าเร่งรัด	คำขวัญแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท วัฒนวิมล เอเซีย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ประยุทธ-โชคชัย 0815210424	-		
	3	2568-2571	138/2568	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	อาคารเรียนและหอพัก	11	9039/ท.ค.ท.ท.55 มี.ค.54	-	-	-	128.70	0/23	1070	20 มิ.ย. 68	18 มิ.ย. 71	-	ปกติ	คำขวัญแล้วเสร็จตามสัญญา	พจ.ปฎิภาสโยธา	ประยุทธ-โชคชัย 0815210424	-		
สงขลา	4	2568-2569	7/2568	โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่ (โครงการบ้านแม่ต้นโพธิ์)	4	10468+ก.113/ท.ค./58	-	-	-	23.58	4/10	420	11 มี.ค. 25	5 ก.ค. 26	-	ปกติ	คำขวัญแล้วเสร็จตามสัญญา	พจ.กันทรก่อสร้าง	โชคชัย 091-5548930	-		
	5	2568-2569	518/2568	รพ.สะบ้าย้อย	ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน	1	สท.6-AI 60/Rev.1	-	-	-	8.00	5/6	360	28 มิ.ย. 67	23 มิ.ย. 69	-	ปกติ	คำขวัญแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เจริญวิภากรณ จำกัด	โชคชัย 0807231685	-		
	6	2568-2569	147/2568	โรงพยาบาลสงขลบุรี	อาคารส่งเสริมสุขภาพและศูนย์ประสาธน์แบบแพทย์แผนไทย (จิตเวชและยาเสพติด)	2	9638+12-11405 976/34-68	-	-	-	13.38	0/10	360	26 ก.ค. 68	20 ก.ค. 69	-	ปกติ	คำขวัญแล้วเสร็จตามสัญญา	ทศ.โอเค อีทีเอ็นคอนกรีต	โชคชัย 091-5548930	วิศวกรโยธา นายช่างโยธา จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
พังงา	7	2568-2569	181/2568	โรงพยาบาลพังงา	อาคารช่างเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง (โครงการบ้านแม่ต้นโพธิ์)	7	10725+ท.664/ท.ค./59	-	-	-	60.88	6/14	500	1 ก.ค. 24	12 ก.ค. 25	-	ล่าช้า	คำขวัญแล้วเสร็จตามสัญญา	พจ.มิตรสวัสดิกกรรม	โชคชัย 091-5548930	ศูนย์ร่วมกับวิศวกรโยธา และนายช่างเทคนิค รพ. พังงา จังหวัดพังงา		
	8	2568-2569	181/2568	โรงพยาบาลพังงา	อาคารจอดรถ (โครงการบ้านแม่ต้นโพธิ์)	10	10562+10562/1+ท.30/ท.ค./54	-	-	-	99.95	5/21	575	3 ก.ค. 67	30 มิ.ย. 26	-	ปกติ	คำขวัญแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท กิจการร่วมค้าหจก.วงษ์ จำกัด	โชคชัย 091-5548930	ศูนย์ร่วมกับวิศวกรโยธา กำกับงานก่อสร้างและ เมือง จังหวัดพังงา		
ศรีสะเกษ	9	2568-2570	198/2568	โรงพยาบาลศรีสะเกษ	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน	7	10572+936706	-	-	-	264.80	2/10	575	17 มิ.ย. 68	12 ก.ค. 70	-	ปกติ	คำขวัญแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า วายเอต	นายประสิทธิ์ สัตติคุณ 088-768-7523	-		
รวม	9										790.91												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
 สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีล่าช้าไปเกินร้อยละ 5
 สถานะ ปรับปรุง/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีล่าช้าไปเกินร้อยละ 5
 สถานะ ปรับปรุง/ล่าช้า หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีล่าช้าไปเกิน ร้อยละ 10
 สถานะ ปรับปรุง/ล่าช้า หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีล่าช้าไปเกินกว่า ร้อยละ 20
 สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
 (นายจักรกฤษณ์ แซ่เต๋)
 หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 12
 วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข


ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้าน บาท)	ค่าเป็นการ แล้วเสร็จ งวดงาน/งวด งานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบลริโพร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอริโพร	
													จำนวน วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่ เริ่มฐาน ราก	ต่อ สัญญา	สถานะ					
ตรัง	1	2568-2569	1/2569	โรงพยาบาลตรัง	อาคารรังสีรักษา 1 ชั้น	1	เอกชน	-	-	-	32.75	1/10	360	3 ต.ค. 68	27 ก.ย. 69	-	-	ปกติ	ค่าจ้างแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท งามวงศ์วาน การช่าง จำกัด	นายเผ่าพงษ์ 081-860-8258		
รวม	1										32.75												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



ลงชื่อ.....

(นายจักรกริช คุ้มเจ้า)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 12

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569
เขตสุขภาพที่ 13

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
13	16	1,108.41	12	654.02	2	377.83	1	49.90	1	26.66	0	0.00	
ร้อยละ	100		75.00		12.50		6.25		6.25		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	16	งาน	งบประมาณ	1,108.41	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	12	งาน	งบประมาณ	654.02	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	377.83	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	49.90	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	26.66	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 0 งาน

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10


 ลงชื่อ.....
 (นายจิระศักดิ์ โลกมิตร)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13
วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผนเบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	วันสิ้นสุดคำสั่ง		
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา						สถานะ	
กรุงเทพฯ	1	2566-2567	22/2567 ถ.ว. ๖.๓. 66	โรงพยาบาลสงฆ์	ปรับปรุงกลุ่มงานทันตกรรม	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	26.66	1/5	150	8 ธ.ค. 67	28 ก.ค. 67	-	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ระหว่างขยายสัญญา	บริษัท วอลต์ เคอร์ เอสเตท จำกัด	เจษฎา 0830765623	-	-	-
รวม	1										26.66													

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ค่าจ้าง หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ค่าจ้าง/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายจิระศักดิ์ โภภมิตร)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการณ์ก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุม งานร่วม เบอร์โทร	วัน สิ้นสุด คำสั่ง	
													จำนวน วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่ เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา						สถานะ
กรุงเทพฯ	1	2568-2571	152/2568 (พ)	สถาบันประสาทวิทยา	อาคารบริการจอตระบบ น้ำเสียระบบปิดและพัก เจ้าหน้าที่ 12 ชั้น	12	-	ไม่มี	ไม่มี	-	372.15	1/29	1095	12 มี.ค. 68	10 มี.ค. 71	-	-	ล่าช้า	อยู่ระหว่างแก้ไข สัญญา	บริษัท เอ็นแอล ดีเวลอปเม้นต์ จำกัด	อินทัย + ประกอบ 0887687523	-	-
	2	2568-2570	22/2568 ถว. 31 มี.ค. 68	โรงพยาบาลแพทย์ และการแพทย์ ผสมผสาน	โรงพยาบาลแพทย์และ การแพทย์ผสมผสาน 6 ชั้น	6	-	ไม่มี	ไม่มี	-	243.89	3/20	950	1 เม.ย. 68	16 พ.ย. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	บริษัท อาคาร 33 จำกัด	ประกอบ + ธนะชัย 0887687523	-	-
	3	2568-2569	36 / 2568	สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์	ส่วนประกอบแบบและ ระบบงานอาคารผู้โดยสาร 4 ชั้น	4	11087	ไม่มี	ไม่มี	-	41.46	2 / 5	210	29 ส.ค. 68	26 มี.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท แฟคโต คอน จำกัด	ธีรวัฒน์-โยทัยพันธ์ 0899517951	-	-
	4	2568-2569	19/2568	โรงพยาบาล นพรัตน์	จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก	5	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	102.00	5/12	360	8 พ.ค. 68	2 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท คมฤกษ์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด	ประทัย-จิราพร 090 928 6655	-	-
	5	2568-2569	227/2568 (พ) ถว. 17 ก.ย. 68	โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์	งานก่อสร้างปรับปรุงหอพัก อาคารซักฟอก	4	เอกชน	มี	ไม่มี	-	49.9	0/5	180	18 ก.ย. 68	16 มี.ค. 69	-	7 เม.ย. 69	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บริษัท โมเดิร์น ฟอรัม เอลท์ แอนด์แคร์ จำกัด (มหาชน)	กิตติศักดิ์	-	-
	6	2568-2569	5/2568 ถว.29 เม.ย. 68	โรงพยาบาลราชวิถี	จ้างติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)2500 KW rating และดีพาร์ทเมนท์ โครงสร้างเหล็ก โครงการ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (หลังใหม่)	1	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	67.49	4/6	300	6 เม.ย. 68	10 มี.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท เอ็นแอล ดีเวลอปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)	น.ส.ปริญญารัตน์ พุทธิ วงศกร 065-9458935 นายอภิป ตรียศ 082-7496235	-	-
	7	2568-2568	18/2568 ถว.26 มี.ย. 68	กองร้อยโรค	อาคารชุดครอบครัว 12 ยู นิท (24ห้อง)	3	11062	ไม่มี	ไม่มี	-	15.74	2/8	360	1 ก.ค. 68	25 มี.ย. 68	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท จิราชน จำกัด	น.ส.ปริญญารัตน์ พุทธิ วงศกร 065-9458935	-	-
	8	2568-2569	88/2568 ถว.28 ส.ค. 68	สถาบันมะเร็ง แห่งชาติ	ปรับปรุงห้องน้ำส่วนกลาง ชั้น 1-5 อาคารดำรงนิราศ และ ห้องน้ำ ชั้น 1 อาคาร วิเคราะห์โรคมะเร็ง	5	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	4.15	2/6	220	29 ส.ค. 68	5 เม.ย. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ.สอนสัมพันธ์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	น.ส.ปริญญารัตน์ พุทธิ วงศกร 065-9458936	-	-
	9	2568-2569	18/2568 ถว.17 ก.ค. 68	สถาบันโรคผิวหนัง	ศูนย์บริการสุขภาพพรีเมียม (Premium Clinic)	1	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	11.89	2/4	210	18 ก.ค. 68	12 ก.พ. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท เนียว อินเตอร์ เฟอร์ นิช จำกัด	น.ส.ปริญญารัตน์ พุทธิ วงศกร 065-9458937	นายธนวัฒน์ ปองไป นาย ช่างเทคนิค ส.ผิวหนัง	-

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบลอร์โทร	ผู้ควบคุม งานร่วม เบอรโทร	วัน สิ้นสุด คำสั่ง		
													จำนวน วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่ เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา						สถานะ	
กรุงเทพฯ	10	2568-2568	กล 3/2568 ลว.3 ก.ศ. 68	สถาบันโรคผิวหนัง	ปรับปรุงห้อง Clinic Anti-aging	1	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	5.68	2/4	180	4 ก.ค. 68	30 ธ.ค. 68	-	-	ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท เนียบ อินเตอร์ เพอร์ นิช จำกัด	น.ส.ปรียาภรณ์ พุทธิ วงศกร 065-9458938	นายธนาววัฒน์ ปองไป นาย ช่างเทคนิค ส.ผิวหนัง	-	
	11	2568-2569	1/2569 ลว.5 พ.ย. 68	โรงพยาบาลราชวิถี	ปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยชั้นใต้ ดิน ถึง ชั้น3 และงานระบบ ประกอบอาคารอุบัติเหตุ ลิฟต์เดิน (หลังใหม่)	3	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	100.50	1/5	180	6 พ.ย. 68	4 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)	ปรียาภรณ์ + วชิรา พร 065-9458939	-	23 มี.ค. 69	
	12	2568-2569	6/2568 (พ) ลว.3 ต.ค. 68	โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์	งานก่อสร้างปรับปรุง OPD โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่ง พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	1	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	31.75	1/8	290	4 ต.ค. 68	20 ก.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท เอ็กซ์คอน คอนสตรัคชั่น จำกัด	นายอชิป ตรียศ 082-7496235 นายกิตติศักดิ์ บุญแสน 081 4062476	สุทธิศักดิ์ แพงทรัพย์ นายช่าง เทคนิคฯ (รพ.สงฆ์)	-	
	13	2568-2569	220/2568 (พ)ลว.26 สค. 68	โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์	งานก่อสร้างปรับปรุงกลุ่ม งานรังสีวิทยา โรงพยาบาล สงฆ์ แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร	1	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	19.80	1/7	215	27 ส.ค. 68	29 มี.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท เอ็กซ์คอน คอนสตรัคชั่น จำกัด	นายอชิป ตรียศ 082-7496235 นายกิตติศักดิ์ บุญแสน 081 4062476	สุทธิศักดิ์ แพงทรัพย์ นายช่าง เทคนิคฯ (รพ.สงฆ์)	-	
	14	2568-2569	22/2569	โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์	ปรับปรุงโครงสร้างห้อง ประชุม และระบบปรับ อากาศ ชั้น 9 ตึกกัลยาณี วัฒนา	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	7.90	0/4	90	13 ธ.ค. 68	11 เม.ย. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท เทรนเนอร์รี่ จำกัด	ไชยพัฒน์	-	11 เม.ย. 12	
	15	2568-2570	23/2570	โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์	ปรับปรุงระบบปรับอากาศ ชั้น 7-8 ตึกกัลยาณีวัฒนา	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	7.45	0/4	150	13 ธ.ค. 68	11 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท เทรนเนอร์รี่ จำกัด	ไชยพัฒน์	-	11 พ.ค. 12	
รวม	15										1,081.75													

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน


ลงชื่อ.....
(นายจิระศักดิ์ โลกมิตร)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 13
วันที่.....