

ข้อมูลผู้ประสานงานกรณีหากมีข้อสงสัยรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	เบอร์โทร	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	นายอับดุลกอเดส อมริก	094 550 1439	ผู้อำนวยการกองแบบแผน	
2	นายนิสิต ดิษสาย	081 847 3477	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 1	
3	นายเอกชัย รัตนวัย	081 475 5477	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 2	
4	นายเวชยันต์ กลั่นกสิกรรม	081 819 8584	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 3	
5	นายปิติภัทร ขาวแสง	080 393 9996	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 4	
6	นางสาวทัศนภรณ์ ศรีอภิวัดน์	085 701 8207	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 5	
7	นางสาวสุภาภร กำมะหยี่	080 577 3963	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 6	
8	นายณัฐภัทร ศิริลิ้มประพันธ์	089 619 5998	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 7	
9	นายธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ	086 921 3961	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 8	
10	นางสาวศิริณยา ศิริลาภ	086 519 1957	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 9	
11	นายบดินทร์ วิบูลวัฒน์	081 807 1573	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 10	
12	นายไพรัช พงศธรกุล	081 456 5825	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 11	
13	นายจักรกริสัน แซ่เล่า	085 044 5515	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 12	
14	นายจิระศักดิ์ โลกมิตร	091 825 7895	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 13	

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2569
 เขตสุขภาพที่ ...1.....

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
1	8	1,761.33	3	1313.50	0	0.00	4	376.38	1	71.45	0	0.00	
ร้อยละ	100		37.50		0.00		50.00		12.50		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	8	งาน	งบประมาณ	1,761.33	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	1313.50	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	376.38	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	71.45	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายนิสิต ดิษสาย)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ ...1...

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2569

เขตสุขภาพที่ ...1.... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์ โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวน วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
แพร่	1	2568-2569	วพบ.แพร่	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 52 ยู นิต 4 ชั้น	4	10468	มี	มี	-	26.20	4/10	420	22 พ.ค. 68	21 ก.ค. 69			ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท จิณณกร จำกัด	นายภาณุวัฒน์ กันทองษ์ 091 853 0509	นายกฤตยุทธพงศ์ รุ่งเช้า วิศวกร รพ.แพร่
	2	2567-2569	รพ.แพร่	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		71.45	13/15	580	5 ส.ค. 67	7 มี.ค. 69			ปรับ	ปรับไม่เกินร้อยละ 10	บริษัท จิณณกร จำกัด	นายภาณุวัฒน์ กันทองษ์ 091 853 0510	รพ.แพร่
เชียงราย	3	2567-2569	รพ.เชียงรายประชานุ เคราะห์	อาคารศูนย์บริการสุขภาพ นานาชาติชั้นเลิศด้านโรคหัวใจ และหลอดเลือด 14 ชั้น	14	R01-10982-10674-66	ไม่มี	ไม่มี	-	738.30	17/21	1080	26 ก.ย. 66	10 ก.ค. 69			ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท ไทศาลกิจ ซิสเต็ม จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2420	นายวิกร โค้วราพงศ์ (ศบส.1), นายดาราทพงษ์ การวงษ์ (ยธ.ชธ), นายมนัส ยอดสุวรรณ (รพ.ชธ)
	4	2568-2569	ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ที่ 1/1 เชียงราย	อาคารปฏิบัติการศูนย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 1/1 เชียงราย	14	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	253.40	0/20	839	21 ส.ค. 68	8 ธ.ค. 70			ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตาม สัญญา	หจก. จรณุกิจ	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2421 นายภาณุวัฒน์ กันทองษ์ 091 853 0508	
	5	2568-2570	รพ.เชียงรายประชานุ เคราะห์	อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น	8	10121 + ข.144/ค.ค./54	ไม่มี	ไม่มี	-	321.80	1/30	1080	14 ส.ค. 68	28 ก.ค. 71			ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตาม สัญญา	หจก. จรณุกิจ	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2421	นายนิติพงษ์ กัลหะ (ศบส.1)/นายณัฐพล คืนแก้ว(ยธ.ชธ)/นาย มนัส ยอดสุวรรณ(รพ. ชธ)/นายณัฐพล สุทรคุด (รพ.ชธ)
ลำปาง	6	2568-2569	ศูนย์บริการการแพทย์ แผนไทย สาขาเขต สุขภาพที่ 1	อาคารศูนย์บริการแพทย์แผน ไทยและการแพทย์ทางเลือก และบริการวิชาการกรมการ แพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำปาง 4 ชั้น	4	10847	ไม่มี	ไม่มี	-	45.73	5/12	480	22 ก.พ. 68	17 เม.ย. 69			ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าแล้วเสร็จล่าช้า กว่าสัญญา	บริษัท คีน คอน แทรกเตอร์ จำกัด	นายภาณุวัฒน์ กันทองษ์ 091 853 0509	
เชียงใหม่	7	2568-2569	รพ.ประสาธ	อาคารจอดรถ 7 ชั้น	7	9043	ไม่มี	ไม่มี	-	56.95	5/10	420	12 ก.พ. 68	7 เม.ย. 69			ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ระหว่างการแก้ไข สัญญา	บริษัท เอ็ม.อี.ซี วิศวกรรม จำกัด	นายภาณุวัฒน์ กันทองษ์ 091 853 0509	

Handwritten signature

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข


ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2569

เขตสุขภาพที่ ...1.... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เเบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เเบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา				
น่าน	8	2567-2570	รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว	อาคารผู้ป่วยนอก วิจัย และบำบัดรักษา	5	11084	มี	มี		247.50	1/14	510	21 ต.ค. 67	15 เม.ย. 69	-	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญา	บริษัท โชคชัยวัฒนาก่อสร้าง จำกัด	น.ส. ปริญญาพร พุทธิวงศกร 065-9458935	จสอ.ธีรยุทธ บุญมาปะ ยธ.น่าน/น.ส. อรภาณต์ ไลโรสย ยธ.น่าน/นาย กฤตภาส จันทร์หอม สบส.1/นายวิระพันธ์ เคนตรพิทย์ รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว/นายยุทธการ สายสัน สสจ.น่าน
รวม	8									1,761.33										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายนิสิต ดิษสาย)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ ...1....

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 2

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน (ล้านบาท)	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน (ล้านบาท)	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน (ล้านบาท)	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน (ล้านบาท)	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน (ล้านบาท)	
2	14	1,241.454	11	1,104.424	0	-	1	40.600	1	26.570	1	69.860	
ร้อยละ		100		78.57		0.00		7.14		7.14		7.14	

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	14 งาน	งบประมาณ	1,241.454	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	11 งาน	งบประมาณ	1,104.424	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	- งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1 งาน	งบประมาณ	40.600	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	1 งาน	งบประมาณ	26.570	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	1 งาน	งบประมาณ	69.860	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายเอกชัย รัตนวิชัย)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 2

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 มีนาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566																					
จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้น สัญญา- สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	เลขที่แบบ	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต	
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ					
สุโขทัย	1	2566-2568	รพ.สวรรคโลก	อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น	6	10976	ไม่มี	ไม่มี	69.860	69.860	12/16	720	19 พ.ค. 66	7 พ.ค. 68	25 ส.ค. 68	ปรับมากกว่า ร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตาม กำหนดของสัญญา มีค่าปรับเกิน ร้อยละ 10	พจก.ตากขาวละออ	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-445-0095 นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-282-1570	ไม่มี	
รวม	1								69.860												

ลงชื่อ.....
(นายเอกชัย รัตนวิทย์)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 2

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	เลขที่แบบ	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
ตาก	1	2567-2568	รพ.พบพระ	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น 52 ห้อง (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	4	10468	ไม่มี	ไม่มี	26.660	26.570	3/10	360	23 ต.ค. 67	17 ต.ค. 68	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10	พจก.ตากชาวละออ	นายภัทรพล เมืองดี 093-292-5920	ไม่มี
	2	2568-2569	รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	อาคารศูนย์สุขภาพ 4 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	4	10847 +ข.194/ก.ศ./60	ไม่มี	ไม่มี	46.620	40.600	1/12	365	6 ม.ค. 68	5 ม.ค. 69	14 มิ.ย. 69	ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	พจก.ตากชาวละออ	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-282-1570 นายภัทรพล เมืองดี 093-292-5920	ไม่มี
สุโขทัย	3	2568-2571	รพ.สุโขทัย	อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	8+ ชั้นใต้ดิน	10121 +R02-10121-10724-67	ไม่มี	ไม่มี	326.680	319.890	2/30	1100	1 มี.ค. 68	4 มี.ค. 71	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	พจก.ตากชาวละออ	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-282-1570 นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-445-0095	ไม่มี
รวม	3									387.060										

ลงชื่อ.....
(นายเอกชัย รัตนวิทย์)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับารก่อสร้าง เขตที่ 2

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	เลขที่แบบ	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต	
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ					
สุโขทัย	1	2568-2569	รพ.ทุ่งเสลี่ยม	อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง) (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	3	11062	ไม่มี	ไม่มี	29.800	29.690	8/8	360	18 ก.พ. 68	12 ก.พ. 69	-	ปกติ	งานแล้วเสร็จ	บริษัท วงจรช่างโยธา จำกัด	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-282-1570	ไม่มี	
	2	2568-2569	รพ.ศรีสวรรค์สุโขทัย	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	7	10725	ไม่มี	ไม่มี	71.960	65.900	8/15	580	7 มี.ค. 68	7 ต.ค. 69	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.โจใจ วิศวกรรม	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-282-1570	ไม่มี	
	3	2568-2569	รพ.ศิริมาศ	อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง) (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	3	11062	ไม่มี	ไม่มี	14.900	14.280	6/8	360	16 พ.ค. 68	10 พ.ค. 69	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท วงจรช่างโยธา จำกัด	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-282-1570	ไม่มี	
	4	2568-2571	รพ.สุโขทัย	อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	6	10554	มี	มี	263.285	263.285	0/25	910	15 พ.ย. 68	12 พ.ค. 71	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ซีเอ็นเอ็น การโยธา จำกัด	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-282-1570 นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-445-0095	ไม่มี	
อุตรดิตถ์	5	2568-2569	รพ.อุตรดิตถ์	อาคารระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 1,000 ลบ.ม./วัน (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	7	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	89.000	76.500	9/14	585	28 ธ.ค. 67	4 ส.ค. 69	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ฮีสเทิร์น ไทย คอนซัลติง 1992 จำกัด	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-445-0095	ไม่มี	
	6	2569-2570	รพ.น้ำปาด	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	3	10946 +ก.113ธ.ค.58	มี	มี	71.800	71.080	0/10	450	13 ม.ค. 69	8 เม.ย. 70	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-445-0095	ไม่มี	
พิษณุโลก	7	2568-2570	รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก (บึงแก่งใหญ่)	อาคารรังสีรักษา (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	6	10749 +ก.12ม.ค.62	ไม่มี	ไม่มี	154.800	154.800	0/16	750	16 เม.ย. 68	5 ต.ค. 70	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ไทยถาวร	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-445-0095	ไม่มี	
ตาก	8	2569-2570	รพ.ท่าสองยาง	ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียขนาด 120 ลบ.ม./วัน (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	-	R02-11173/11241 +5419	ไม่มี	ไม่มี	16.890	16.890	0/8	360	22 ม.ค. 69	16 ม.ค. 70	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เอส อาร์ ดี คอนสตรัคชั่น จำกัด	นายภัทรพล เมืองดี 093-292-5920	ไม่มี	
	9	2569-2570	รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 40 ยูนิต (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	6	11096	ไม่มี	ไม่มี	44.143	44.143	0/14	460	9 ก.พ. 69	18 พ.ค. 70	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ตากชาวละออ	นายภัทรพล เมืองดี 093-292-5920	ไม่มี	
รวม	9								736.568												


ลงชื่อ.....

(นายเอกชัย รัตนวิชัย)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 2

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	เลขที่แบบ	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต	
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ					
สุโขทัย	1	2568-2570	ตำบลบ้านป้อม อำเภอศรีมาศ จังหวัดสุโขทัย	อาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	4	10847+916601	ไม่มี	ไม่มี	47.966	47.966	0/12	420	26 ธ.ค. 68	18 ก.พ. 70	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ทจก. ท.เจริญภัณฑ์ก่อสร้าง	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ดรานนท์ 088-282-1570	ไม่มี	
รวม	1								47.966												


 ลงชื่อ.....
 (นายเอกชัย รัตนวิทย์)
 หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 2

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 3

เขตสุขภาพที่	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
3	11	1,522.31	10	1,499.06	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	23.25	
ร้อยละ		100.00		90.91		0.00		0.00		0.00		9.09	

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	11	งาน	งบประมาณ	1,522.31	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	10	งาน	งบประมาณ	1,499.06	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	23.25	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย


สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10



(นายเวชยันต์ กลั่นกสิกรรม)

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 3

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
พิจิตร	1	2565	รพ.สมเด็จพระพุทธราช ตะพานหิน	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095	-	-		23.25	7 / 9	400	22 พ.ค. 64	25 มี.ย. 65		ปรับเพิ่มร้อยละ 10	ค่าปรับเกินมาตรการ 0% / บังคับดำเนินการ	กิจการร่วมค้า วิชาเอส ไอคอนล็คชั่น	จ.อ.โสมณ เทียมสอน 063 6299516	นายศุภกิจ ศรีสังข์ สสจ. พิจิตร
										23.25										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ ๕

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ ๕

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ ๑๐

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ ๑๐

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

(นายเวชยันต์ กลั่นกลสิกรณ์)

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 3

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีเริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค้างจ่าย (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งดงาน/ งดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
บกรสวรรค์	1	2567	โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์	อาหารสนับสนุนและบริการ	8	11037 + 03-10675-946716-67	มี	ไม่มี	164.33	164.33	7 / 14	720	18 ต.ค. 67	8 ต.ค. 69	-	-	ปกติ	แล้วเสร็จทั้งหมดสัญญา	บริษัท โทสรร ก่อสร้าง จำกัด	โชติวัฒน์ สิวินสุ 089 6409266		
กำแพงเพชร	2	2567	โรงพยาบาลกำแพงเพชร	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วย นอก และบำบัดรักษา	10	11127	ไม่มี	ไม่มี	594.00	594.00	5 / 22	1,040	11 ม.ค. 68	16 พ.ย. 70	-	-	ปกติ	แล้วเสร็จทั้งหมดสัญญา	บริษัท พุทธธนะ จำกัด	ภานุพันธ์ ชิมศักดิ์ 081 9733918 นายนิพนธ์ ชินขวณ 082-768-1287		
รวม	2									758.33												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ สำช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ สำช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

(นายเวชยันต์ กลิ่นสีกรณม์)

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้างเขตที่ 3

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีเริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	ภาพเขียนแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ค่าเงินตามงวดงาน/งวดงานค้ำประกัน	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมออกแบบแบบแปลน	ผู้ควบคุมงานร่วม	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ค่อสัญญา					สถานะ
นครสวรรค์	1	2568	โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนินทร์	อาคารผู้ป่วยในและบำบัด 4 ชั้น	4	R8-11169-12277	มี	มี	113.40	113.40	3 / 18	780	30 เม.ย. 68	18 มิ.ย. 70	-	-	ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ไทสรรก่อสร้าง จำกัด	จ.อ โสภณ เทียมมอย 063 629 9516 ไชยวัฒน์ ศิริภค 089 6409266	
ชัยนาท	2	2568	โรงพยาบาลนิคมสาม	อาคารพัสดุ	2	10109	ไม่มี	ไม่มี	7.30	7.30	7 / 9	300	21 เม.ย. 68	14 ก.ค. 69	-	-	ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	พจก. เทคเซอร์ก่อสร้าง	นายกิตติพันธ์ ขวลิค 085-953-5659	
ชัยนาท	3	2568	โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดชัยนาท	อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพ	1	11046	ไม่มี	ไม่มี	6.68	6.68	3 / 6	320	21 เม.ย. 68	26 มี.ค. 69	-	-	ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท นครสวรรค์โยธมปัญญา จำกัด	ไชยวัฒน์ ศิริภค 089 6409266 ชนกร อัมมสุข 081-7072538	
อุทัยธานี	4	2568	โรงพยาบาลบ้านไร่	อาคารพัสดุ(ระดัประถมภูมิ)	2	10109	ไม่มี	ไม่มี	7.55	7.55	3/7	300	22 ก.ค. 68	17 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	พจก. สิบงษ์ก่อสร้าง	นายกิตติพันธ์ ขวลิค 0859535659	
นครสวรรค์	5	2568	โรงพยาบาลแม่เปิน	อาคารผู้ป่วยนอก (โรงพยาบาลชุมชน) ครอบคลุมอาคารห้องเครื่องระบบไปป์ไลน์	2	11006+11025	ไม่มี	ไม่มี	65.70	65.70	0/10	480	11 ก.ย.68	3 ม.พ.70	-	-	ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	พจก.บ้านสหพานิชย์ก่อสร้าง	ไชยวัฒน์ ศิริภค 089 6409266 ชนกร อัมมสุข 081-7072538 นางสาวเทัญชัช ศรีวงษ์ 080-118-5554	
นครสวรรค์	6	2568	โรงพยาบาลแม่เปิน	อาคารชุดครอบครัว 12 คูณ 24 ห้อง	3	11062	ไม่มี	ไม่มี	15.22	15.22	0/8	360	20 ส.ค.68	14 ส.ค.69	-	-	ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ภูมิภัณฑ์โปรเจค 1996 จำกัด	ไชยวัฒน์ ศิริภค 089 6409266 ชนกร อัมมสุข 081-7072538 นางสาวเทัญชัช ศรีวงษ์ 080-118-5554	
อุทัยธานี	7	2568	โรงพยาบาลอุทัยธานี	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน คลอด ผ่าตัด	7	576601	ไม่มี	ไม่มี	369.88	369.88	0/22	1080	16 ก.ย. 68	30 ส.ค. 71	-	-	ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.เจริญภัณฑ์พาณิชย์ (1984)จำกัด	นายกิตติพันธ์ ขวลิค 0859535659 นายไชยวัฒน์ ศิริภค 0896409266	
กำแพงเพชร	8	2568	โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3	อาคารผ่าตัด ผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยใน	5	11111+ก.76/มิ.ย./63	ไม่มี	ไม่มี	155.00	155.00	0/16	730	19 ก.ค. 68	18 ก.ค. 70	-	-	ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.ซีเอ็มเอ็น การโยธา จก.	นายพิชิตพล ชื่นชวาล 082-768-1287	
รวม	8									740.73											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา


สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เป็นร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่ปรับร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



(นายเวชยันต์ กลั่นศิริกรณั)
วิศวกรหรือสถาปนิก
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้างเขตที่ 3

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 4

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
4	9	568.74	6	456.96	1	24.80	1	54.90	1	32.08	0	0.00	
ร้อยละ	100		66.67		11.11		11.11		11.11		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	9	งาน	งบประมาณ	568.74	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	6	งาน	งบประมาณ	456.96	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	24.80	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	54.90	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	32.08	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10



(นายปิติภัทร ขาวแสง)

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 4

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ จวคงาน/ จวคงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบบรโทร	ผู้ควบคุมงาน ร่วม เบบรโทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
พระนครศรีอยุธยา	1	2568	รพ.เสนา	อาคารห้กแพทย์ คสล. 4 ชั้น	4	10468	มี	ไม่มี	24.800	24.800	9 / 10	360	10 ต.ค. 67	4-ค.ค.-68	-	-	ล่าช้า	คทว่างานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บริษัท ทรัพย์อิมเมค จำกัด	ภาวิศ แก้วสมบัติ 090 9094609	ไม่มีภาพและมี เมืองจังหวัด พระนครศรีอยุธยา และ หนาเนา	
ลพบุรี	2	2568	รพ.ท่าหลวง	อาคารอุบัติเหตุ	2	8728	ไม่มี	มี (จาก เสาเข็มเจาะ เป็นฐานราก แฉ)	32.076	32.076	9 / 9	365	8 พ.ย. 67	8 พ.ย. 68	-	-	ปรับไปไป ร้อยละ10	คทว่างานแล้วเสร็จ กว่าที่สัญญา	บริษัท ทองมยม คอน สตรัคชั่น แอนด์ ซิต ทิลาย จำกัด	กิติพงษ์ ฟ้าอิน 086 6646598		
ลพบุรี	3	2568	รพ.มะรังห้วยโพธิ์	งานก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง	7	10725	มี	มี (ลดความ ยาวเสาเข็ม)	65.9	65.9	12 / 14	500	21 ม.ค. 68	5 มิ.ย. 69	-	-	ปกติ	คทว่างานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บริษัท จักรวรรดิคอน กรีต จำกัด	กิติพงษ์ ฟ้าอิน 086 6646601		
ลพบุรี	4	2568	รพ.พระนารายณ์ หาราช	อาคารทันตกรรม 16 ยูนิต	2	11198	ไม่มี	ไม่มี	56	54.9	2 / 9	360	28 พ.ค. 68	22 พ.ค. 69	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คทว่างานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	นท.ยุทธ คอนสตรัคชั่น	กิติพงษ์ ฟ้าอิน 086 6646602		
ปทุมธานี	5	2568	รพ.ลำลูกกา	ก่อสร้างหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114เตียง) โครงสร้างค้ำยันดินไหว	5	10944	-	มี	95.46	95.46	6 / 14	750	27 ม.ค. 68	15 ก.พ. 70	-	-	ปกติ	คทว่างานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บริษัท ควบคุม คอน สตรัคชั่น แอนด์ เซค ทิง จำกัด	กิติศักดิ์ เอี่ยมระ อ 084 5563769	นายอนุพงษ์ สิง สิง ปทุมธานี	
อ่างทอง	6	2568	รพ.อ่างทอง	อาคาร X-Ray , คลอด , ICU และพัก ผู้ป่วย	6	10937	ไม่มี	ไม่มี	201.95	201.95	3 / 24	900	28 มี.ค.68	13-ก.ย.-70	-	-	ปกติ	คทว่างานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บริษัท ชูโชค เนิน เนิน จำกัด	ธีรอนันต์ ธี ริ 089 9517951	กิติศักดิ์ เอี่ยม ระอ 084 5563769	
อ่างทอง	7	2568	รพ.โพธิ์ทอง	ก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤติ	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	29.97	29.97	3 / 4	180	15 ส.ค. 68	10 ก.พ. 70	-	-	ปกติ	คทว่างานแล้วเสร็จ ตามสัญญา		กิติศักดิ์ เอี่ยมระ อ 084 5563769		
อยุธยา	8	2568	รพ.วังน้อย	อาคารทันตกรรม 16 ยูนิต	2	11198	ไม่มี	ไม่มี	53.18	53.18	1/10	360	18 ก.ย. 68	10-ก.ย.-69	-	-	ปกติ	คทว่างานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บริษัท เวสต์ เบลคอน จำกัด	ภาวิศ แก้วสมบัติ 090 9094609	สบ.เขต 4	
อ่างทอง	9	2568	รพ.อ่างทอง	อาคารพักอาศัย จำนวน 21 ห้อง	3	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	(เงินบริจาค)	10.5	- / 9	330	8 ก.ย. 68	4 ส.ค. 68	-	-	ปกติ	คทว่างานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บริษัท ชูโชค เนิน เนิน จำกัด	ธีรอนันต์ ธี ริ 089 9517951	กิติศักดิ์ เอี่ยม ระอ 084 5563769	
รวม	9								รวมค่าจ้าง	568.74												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่กินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

(นายปัทมภัทร ชาวแสง)
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและดำเนินการก่อสร้างเขตที่ 4

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2569

พื้นที่ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวง และพื้นที่จังหวัดปริมณฑล

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
4	10	712.75	9	707.25	0	0.00	0	0.00	1	5.50	0	0.00	
ร้อยละ	100		90.00		0.00		0.00		10.00		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	10	งาน	งบประมาณ	712.75	ล้านบาท	มีงานก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 2 งาน				
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	9	งาน	งบประมาณ	707.25	ล้านบาท	งบประมาณรวม 114.65 ล้านบาท				
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	มีงานก่อสร้างยกเลิกสัญญา จำนวน 0 งาน				
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	งบประมาณรวม 0 ล้านบาท				
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	5.50	ล้านบาท					
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท					

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายจิระศักดิ์ โลกมิตร)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2569

พื้นที่ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวง และพื้นที่จังหวัดปริมณฑล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	บพรม สัญญา สิ้นสุด	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งดงาน/ งดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ร่วม เบอร์โทร	วันสิ้นสุด คำสั่ง		
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา						สถานะ	
นนทบุรี	1	2566-2567	3./2566	สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	อาคารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ คล. 7 ชั้น	7	11131	ไม่มี	ไม่มี	-	108.48	12/12	600	15 ก.พ. 66	7 ต.ค. 67	-	2-มี.ย.-68	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	บริษัท วัฒนชากร ก่อสร้าง จำกัด	ประทัย+วชิราพร 090 928 6655	-	-	
	2	2566-2569	14/2566 ลว.29 ก.ย. 66	สถาบันพระบรมราชชนก ภายในโรงพยาบาลศรี ัญญา	อาคารสำนักงานอำนวยการ สถาบัน พระบรมราชชนก	9	10767	ไม่มี	ไม่มี	-	585.85	29/35	1,095	30 ก.ย. 66	28 ก.ย. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท กิจการร่วมค้า ชู-หมี คอนสตรัคชั่น จำกัด	มังกร + ธีรอนันต์ 08 9696 6597	-	28 ม.ค. 69	
รวม	2										694.33													

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2569

พื้นที่ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวง และพื้นที่จังหวัดปริมณฑล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	บพรม สัญญา สิ้นสุด	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งดงาน/ งดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ร่วม เบอร์โทร	วันสิ้นสุด คำสั่ง		
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา						สถานะ	
นนทบุรี	1	2567-2569	41/2567 ลว.28 ส.ค. 67	โรงพยาบาลศรีัญญา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต 6 ชั้น	6	10949	ไม่มี	ไม่มี	-	9.59	14/18	640	29 ส.ค. 67	30 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท จินณพร จำกัด	ธีรอนันต์+ไชยพัฒน์ 0899517951	-	-	
รวม	1										9.59													

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ สำงั หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ สำงั/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



ลงชื่อ.....

(นายจิระศักดิ์ โลกมิตร)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2569

พื้นที่ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวง และพื้นที่จังหวัดปริมณฑล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วมเบอร์โทร	วันสิ้นสุดคำสั่ง			
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา						สถานะ		
นนทบุรี	1	2568-2568	109/2568	อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ศูนย์ดูแลเด็กเล็กชั้น 1 อาคาร 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	5.50	3/4	160	27 ก.พ. 68	5 ส.ค. 68	-	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ทีแอนด์ที โฮลดิ้ง จำกัด	ประทัย 090-928-6655	-	-	-	
	2	2568-2569	179/2568 (พ) ลว. 30 เม.ย. 68	สถาบันทรวงอก	ปรับปรุงพื้นที่หอผู้ป่วยพิเศษและสามัญ (IPD) ชั้น 6-7	-	-	มี	ไม่มี	-	72.79	3/7	380	1 พ.ค. 68	15 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท อิมเตอร์เพอร์เนเจอร์ จำกัด	ประทัย	-	-	-	
	4	2568-2568	136/2568 ลว.13 มี.ย. 68	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	สนามกีฬาอนุเคราะห์	1	876707	ไม่มี	ไม่มี	-	6.17	2/2	120	14 มี.ย. 68	11 ส.ค. 68	-	-	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	บริษัท เลิฟ อินโนเวชั่น เอนจิเนียริ่ง จำกัด	ประทัย+วชิราพร 090 928 6655	-	-	-	
	6	2568-2569	18/2568 ลว.26 ก.ย. 68	สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)	ปรับปรุงที่จอดรถบริเวณอาคารสุขภาพแห่งชาติและปรับปรุงบริเวณทางลงด้านหลังอาคารสุขภาพแห่งชาติที่ทรุดตัว	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	886712, สวรส. 2568	1/2	180	1 พ.ย. 68	29 เม.ย. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท วาซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	ประทัย 090-928-6655	-	-	-	
รวม	4										87.56														

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2569

พื้นที่ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวง และพื้นที่จังหวัดปริมณฑล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วมเบอร์โทร	วันสิ้นสุดคำสั่ง			
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา						สถานะ		
นนทบุรี	1	2568-2569	4/2569 (พ) ลว.3 ส.ค. 68	สถาบันทรวงอก	ปรับปรุงสำนักงานอายุรศาสตร์หัวใจ	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	12.62	1/6	210	4 ส.ค. 68	1 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท เคนเทคกรุ๊ป จำกัด	วชิราพร	-	-	16 มี.ค. 69	
	2	2568-2569	01/2569 ลว. 24 ส.ค. 68	รพ.ศรีธัญญา	ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง	2	10846	ไม่มี	ไม่มี	-	2.89	2/6	210	23 ส.ค. 68	20 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท อะคอม เทคโนโลยี จำกัด	ไชยพัฒน์	-	-	-	
	3	2569	กส. 1/2569 ลว. 9 ก.พ. 69	สถาบันโรคผิวหนัง สาขาทรวงอกกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงศูนย์บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	8.34	0/4	180	10 ก.พ. 69	8 ส.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท เคนเทคกรุ๊ป จำกัด	วชิราพร + ณัฐพัชร	-	-	-	
	4	2569	6/2569	กรมอนามัย	ปรับปรุงห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	7.22	0/3	210	29 ม.ค. 69	26 ส.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท เนลเน็ท ซัพพลาย จำกัด	ประทัย 090-928-6655	-	-	-	
ปทุมธานี	4	2568-2569	1/2569 (ร) ลว.17 ส.ค. 68	โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) กรมการแพทย์	งานซื้อขายระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้ากับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตาม มาตรา 97(4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) กรมการแพทย์ ต.ประชาธิปไตย อ.ธัญบุรี จ. ปทุมธานี	4	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	4.85	0/3	180	18 ส.ค. 68	15 เม.ย. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท พีซีซี โพลีเทค จำกัด	กิตติศักดิ์ 081 4062476	-	-	-	
รวม	5										35.92														

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



ลงชื่อ.....

(นายจิระศักดิ์ โภกมิตร)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2569

เขตสุขภาพที่5....

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ	
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10			
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท		
5	10	1,933.90	10	1,933.90										บอกเลิกสัญญา จำนวน 1 งาน งบประมาณ 356.70 ล้านบาท (อยู่ในขั้นตอน ประเมิน ค่างานคงเหลือ)
ร้อยละ	100		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	10	งาน	งบประมาณ	1,933.90	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	10	งาน	งบประมาณ	1933.90	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(...นางสาวทัศนภรณ์ ศรีอภิวัฒน์...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 5

วันที่...25 มีนาคม 2569....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2569

เขตสุขภาพที่5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา				
ประจวบคีรีขันธ์	1	2565 - 2568	รพ.จิตเวชหัวหิน	อาคารผู้ป่วยนอก (บ้านคุณพุ่ม) 7 ชั้น	7	9999	ไม่มี	ไม่มี		356.70	2/23	1095	14 มี.ค. 65	14 มี.ค.68	-		บอกลีกสัญญา อยู่ใน ขั้นตอน ประเมิน ค่า งานคงเหลือ		พงศศักดิ์ 081-208-8738 ธรรมรัตน์ 085-0194955	
										356.70										

เขตสุขภาพที่5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
นครปฐม	1	2566 - 2569	รพ.นครปฐม	อาคารผู้ป่วยนอก	8	10121+ก.17/ ม.ค./43	ไม่มี	ไม่มี		302.95	27/30	1100	1 มิ.ย. 66	4 มิ.ย.69			คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.สุทัศน์วิศวกรรม (1994) จำกัด	พงศศักดิ์ 0812088738		
ราชบุรี	2	2567-2570	รพ.ราชบุรี	อาคารสนับสนุนบริการพร้อมที่จอดรถ 10 ชั้น	10	รบ 66-1	ไม่มี	ไม่มี		298.00	8/20	900	4 ก.ย. 67	20 ก.พ. 70			คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	วัชร 092-4383296		
กาญจนบุรี	3	2567-2569	รพ.พหลพลพยุหเสนา	อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น	8	11037+10768	ไม่มี	ไม่มี		172.40	5/14	720	6 ม.ค. 68	26 ธ.ค. 69			คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามสัญญา	กิจการร่วมค้า เอส เอสพี.คอนสตรัคชั่น	มานนท์ 081-9981331		
รวม	3										773.35										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา


สถานะ สำงา หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ สำงา/แจ้งรััด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่กินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(...นางสาวทัศนีย์ ศรีอภิวัฒน์...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้างเขตที่ 5

วันที่...25 มีนาคม 2569....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2569

เขตสุขภาพที่ ...5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบลอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอโรโทร			
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ		
ราชบุรี	1	2568-2569	รพ.ดำเนินสะดวก	อาคารพักแพทย์ 40 ยูนิต	6	11096	ไม่มี	ไม่มี		40.53	7/14	460	14 ก.พ. 68	19 พ.ค. 69			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.กุลชัยการโยธา จำกัด	มานนท์ 081-9981331			
สมุทรสาคร	2	2568-2569	รพ.กระทู้แม่แบน จ.สมุทรสาคร	อาคารจอด 7 ชั้น	7	9043	ไม่มี	ไม่มี		58.20	4/10	420	17 มี.ย. 68	11 ส.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.เค.วี.เอ็น คอน สตรัคชั่น	จักรภพ 099-934-1541			
สมุทรสาคร	3	2568-2570	รพ.สมุทรสาคร	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		78.42	4/15	580	18 ก.ค. 68	17 ก.พ. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	หจก.ล้วนเจริญ ก่อสร้าง	จักรภพ 099-934-1541			
นครปฐม	4	2568-2569	รพ.นครปฐม	อาคารจอดรถ 10 ชั้น	10	10562+10562/1+ ช.30/ก.พ./54	ไม่มี	ไม่มี		100.856789	4/11	545	8 ก.ค. 68	3 ม.ค.70			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.ช.เจริญฤทธิ์ เอ็นจิ เนียริง จำกัด	พงศ์ศักดิ์ 0812088738			
ประจวบคีรีขันธ์	5	2568-2570	รพ.สามร้อยยอด	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุและผู้ป่วยใน	5	10690	ไม่มี	ไม่มี		158.75	3/20	850	22 ก.ค. 68	18 พ.ย. 70			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.สยามสกุลช่าง จำกัด	พงศ์ศักดิ์ 081-208-8738 ธรรมรัตน์ 085-0194955			
สุพรรณบุรี	6	2568-2571	รพ.เจ้าพระยาอภัยราช	อาคารพักพยาบาล 400 ห้อง 12 ชั้น	12	รพจ.400-2566	ไม่มี	ไม่มี		188.7963	1/24	1000	16 ก.ย. 68	11 มี.ย.71			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.คมกฤษ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด	มานนท์ 081-9981331			
สมุทรสงคราม	7	2568-2571	รพ.สมเด็จพระพุทธ เลิศหล้า	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน คสล. 10 ชั้น	7	10097+ก.90/ มี.ย./64	ไม่มี	ไม่มี		535.00	1/34	1120	6 พ.ย. 68	30 พ.ย. 71	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.พุทธเศษะ จำกัด	พงศ์ศักดิ์ 0812088738 จักร ภพ 099-934-1541			
รวม	7									1,160.55													

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา


สถานะ สำงา หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ สำงา/ไม่ได้รับร้อยละ 10 หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่ได้รับร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(...นางสาวทัศนภรณ์ ศรีอภิวัฒน์...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้างเขตที่ 5
วันที่...25 มีนาคม 2569....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2569

เขตสุขภาพที่6....

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
6	14	1,729.35	8	925.30	3	202.95	1	22.64			2	302.98	
ร้อยละ	100		57.14		21.43		7.14		0.00		14.29		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	14	งาน	งบประมาณ	1,453.87	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	8	งาน	งบประมาณ	925.30	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	202.95	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	22.64	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	302.98	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน งบประมาณ 314.8 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ

ลงชื่อ.....

(..นางสาวสุภาพร กำมะหยี่..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 6

วันที่....25 มีนาคม 2569.....



โกมล พิวกเลี้ยง

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ด้านออกแบบและคำนวณ)

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2569

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
สระแก้ว	1	2562 - 2565	รพ.สมเด็จพระพุทธพรหม สระแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 10 ชั้น	10	10097	ไม่มี	ไม่มี		295.63	21/32	1090	9 ก.ย. 62	3 ก.ย. 65	2 ต.ค. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 (ขอใช้ ว.693) ปรับ 0 %	กิจการร่วมค้าเอสทีแมกซ์เอนส์ ที-กับ จิว	สมาคม 095-2973929	
รวม	1									295.63										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ค่าเข้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ค่าเข้าเร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(..นางสาวสุภาพร กำมะหยี่..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 6

วันที่...25 มีนาคม 2569.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2569

เขตสุขภาพที่ ...6.... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ก่อสร้าง					สถานะ
ปราจีนบุรี	1	2567 - 2568	รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น 48 ห้อง (เพิ่มชั้นใต้ดิน)	4	8057	ไม่มี	ไม่มี		22.64	6/10	420	24 มี.ย. 67	18 ส.ค. 68		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา หรือปรับ มากกว่าร้อยละ 5	บ.วรากิจ จำกัด	สมภรณ์ 095-2973929		
รวม	1									22.64											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับเกินกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(..นางสาวสุภาพร กัมมะหยี่..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้างเขตที่ 6

วันที่.....25 มีนาคม 2569.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2569

เขตสุขภาพที่ ...6.... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
ระยอง	1	2568/2568	โรงพยาบาลปลวกแดง	อาคารโรงซ่อมบำรุงพัสดุ	2	9543	ไม่มี	ไม่มี		7.35	3/6	300	10 ม.ค. 68	5 พ.ย. 68	3 มี.ค. 68		ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	งานไม่แล้วเสร็จตาม สัญญา มีค่าปรับ มากกว่า ร้อยละ 10	บ.พรานสีคอน 2017 จำกัด	ดำรงเกียรติ พลสวัสดิ์กุล 0629825398	
สมุทรปราการ	2	2568 - 2570	รพ.สมุทรปราการ	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717	ไม่มี	ไม่มี		317.50	7/22	800	10 เม.ย. 68	26 เม.ย. 70		ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้าวายเอส	ไกรสุรีย์ 089-0411649		
จันทบุรี	3	2568 - 2569	รพ.สองพี่น้อง	อาคารชุด 12 ยูนิต (24 ห้อง)	3	11062	ไม่มี	ไม่มี		13.26	6/8	360	25 มี.ค. 68	19 มี.ค. 69		ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	ทงก.ป.ยิ่งรวยการ โยธา	แมน 0633955625		
ชลบุรี	4	2568-2569	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ชลบุรี	อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	3	10951	มี	ไม่มี		32.8519	5/11	400	29 มี.ค. 68	2 พ.ค. 69		ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา /อาจมี ค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ.นิรมิตรรังสรรค์ จำกัด	ดำรงเกียรติ พลสวัสดิ์กุล 0629825398		
ระยอง	5	2568-2569	โรงพยาบาลนิคมพัฒนา	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	ไม่มี	ไม่มี		66.1	2/10	450	13 มี.ย. 68	5 ก.ย. 69		ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา /อาจมี ค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ.ปัดฉัตรคอน สตรัคชั่น จำกัด	ดำรงเกียรติ พลสวัสดิ์กุล 0629825398		
ฉะเชิงเทรา	6	2568 - 2569	รพ.พนมสารคาม	อาคารพักอาศัย 42 ห้อง 5 ชั้น	5	8057+ช.31/ฉ.ค./66	ไม่มี	ไม่มี		20.801999	8/10	420	11 มี.ค. 68	4 พ.ค. 69		ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	บ.กรรณคอน สตรัคชั่น(2018) จำกัด	ทิชณู 0810362022		
ชลบุรี	7	2568 - 2570	รพ.ชลบุรี	อาคารจอดรถ 10 ชั้น	10	10562+10562/1+ช. 30/ก.พ./54	ไม่มี	ไม่มี		87.90	1/11	545	30 ก.ค. 68	25 ม.ค. 70		ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า เคพี ดีเวลอปเม้นท์ โดย บ.แก้วทอง กะรัต จำกัด	นพดล 0818890442 ทิชณู 0810362022		
สมุทรปราการ	8	2568-2570	สถาบันราชประชา สมาลัย	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		71.402499	6/15	580	1 ส.ค. 68	3 มี.ค. 70		ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	บ.2499 คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอป เม้นต์ จำกัด	ไกรสุรีย์ 089-0411649		
ระยอง	9	2568-2570	โรงพยาบาลปลวกแดง	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง)	5	10944	ไม่มี	ไม่มี		104.00	2/14	750	15 ส.ค. 68	3 ก.ย. 70		ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา /อาจมี ค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	กิจการร่วมค้า SST-AUG	ดำรงเกียรติ พลสวัสดิ์กุล 0629825398		
ระยอง	10	2568/2569	โรงพยาบาลระยอง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น	4	10468	ไม่มี	ไม่มี		24.57	3/10	420	9 ก.ย. 68	1 พ.ย. 69		ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	บ.โซยองส์ ค้าไม้ จำกัด	ดำรงเกียรติ พลสวัสดิ์กุล 0629825398		
ฉะเชิงเทรา	11	2568 - 2570	รพ.วัดสมานรัตนาราม	อาคารบำบัดรักษา 9 ชั้น	9	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี		325	0/15	600	21 มี.ย. 68	10 ก.พ. 70		ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	บ.ไพศาลกิจซิสเต็ม จำกัด	นพดล 0818890442 ทิชณู 0810362022		
ฉะเชิงเทรา	12	2568 - 2569	รพ.วัดสมานรัตนาราม	ปรับปรุงแผนกจักษุ ชั้น 3	1		ไม่มี	ไม่มี		44.72	1/5	260	19 พ.ย. 68	6 ส.ค. 69		ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	บ.เมเจอร์แอร์ คอนดิชั่นนิ่ง จำกัด	นพดล 0818890442 ทิชณู 0810362022		
รวม	12									1,115.44640											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/แจ้งรัล หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(..นางสาวสุภาพร ก้ามะหิย..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้างเขตที่ 6

วันที่...25 มีนาคม 2569....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2569
เขตสุขภาพที่ 7

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ	
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10			
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท		
7	16	1,883.48	10	1,473.80	2	117.76	4	291.93						
ร้อยละ	100		62.50		12.50		25.00		0.00		0.00			

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	16	งาน	งบประมาณ	1,883.48	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	10	งาน	งบประมาณ	1,473.80	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	117.76	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	291.93	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10


(นายธีระวัฒน์ ธรรมิทธิ)

สถาปนิกชำนาญการ(ด้านวางแผนและออกแบบ)
รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 7

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)				สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.7/ สสจ./สนง.โยธาฯ จ.	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา					สถานะ
ร้อยเอ็ด	1	2566-2569	รพ.ร้อยเอ็ด	อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุและหัวใจ	12	10917+รช 0033/ก.ย./2565 R07-10917-	ไม่มี	ไม่มี		478.89	28/30	950	25 ก.ย. 66	1 พ.ค. 69	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ลิงค์ อินโนว่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	กนกศักดิ์ จันทร์คาม 084-4791595	-
กาฬสินธุ์	2	2566-2569	รพ.กาฬสินธุ์	อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น	8	10121	ไม่มี	ไม่มี		325.00	25/30	1,080	1 ธ.ค. 66	14 พ.ย. 69	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. สุทัศน์วิศวกรรม (1994) จำกัด	อรรถพล ชำทอง 094-6308886	ณัฐกฤษณ์ โพธิ์ศรี ธนวิทย์ ฤทธิบุรณ์

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ค่างาน(บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)				สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.7/ สสจ./สนง.โยธาฯ จังหวัด	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา					สถานะ
ขอนแก่น	1	2567-2569	สำนักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 7 ขอนแก่น	อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค	3	10951	ไม่มี	ไม่มี	51.07	48.31	9/10	560	16 ก.ย. 67	29 มี.ค. 69		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เป็นไปตามงวดงาน	ทงก. ที เอช 2015 คอนสตรัคชั่น	ทศพร มหาจันทร์ 06-39517947	
	2	2567-2569	รพ.ชุมแพ	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	7	10725,1,86/ท.ย./ 66,ช.464/ต.ค./ 59, 07-10998- 026720-67	ไม่มี	ไม่มี	74.42	69.45	8/15	580	15 ม.ค. 68	17 ส.ค. 69		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เป็นไปตามงวดงาน	บ.เอ็ม.อี.ซี. วิศวกรรม จำกัด	พิเชษฐ เพียห์ล่า 087-4916224	นายธานีพร สุวรรณจินดา,นายเกรียงไกร ปากเมย,นายภูวนัย อาจทวีกุล,นายสุนันท์ อิมผล
	3	เงินบำรุง ปี 2567	รพ.พล	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 52 ยูนิต	4	10648	ไม่มี	ไม่มี	28.57	27.78	3/10	420	18 มี.ค. 68	11 พ.ค. 69		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เป็นไปตามงวดงาน	ทงก.ชัยภูมิสมมิตร	ทศพร มหาจันทร์ 06-39517947	1.นายธีระศักดิ์ วิมลจิตร นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน รพ.พล 2. นายกิจภูมิ ชัยศักดิ์รา นายช่างโยธาชำนาญงาน สสจ.ขก. 3. นายณรงค์ศักดิ์ แสนสม นายช่างโยธา ปลัดทีมงาน สบส. 7

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ค่างาน(บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)				สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.7/ สสจ./สนง.โยธาฯ จังหวัด	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา					สถานะ
กาฬสินธุ์	1	2567-2570	รพ.กมลาไสย	อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง)	5	10944+07-11078- 936733-67	ไม่มี	ไม่มี	106.70	101.70	4/14	750	14 มี.ค. 68	2 เม.ย. 70		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เป็นไปตามงวดงาน	ทงก.สกลรุ่งเรืองกิจ วิศวกรรม	กนกศักดิ์ จันทร์คาม 084-4791595	1.นายฉัตรชัย วรรณสิงห์ นายช่างโยธา ชำนาญงาน สสจ.กาฬสินธุ์ 2.นายพีระยุทธ มาลัยพวง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน สบส.7
	2	2567-2570	รพ.ยางตลาด	อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง)	5	10944+07-11081- 936740-67	ไม่มี	ไม่มี		109.49	8/14	750	15 มี.ค. 68	2 เม.ย. 70		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ลิงค์ อินโนว่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	อรรถพล ชำทอง 094-6308886	นายฉัตรชัย วรรณสิงห์ ,นายอรรถพล สุวรรณหงษ์
ขอนแก่น	3	2568-2569	รพ.ภูผาม่าน	อาคารผู้ป่วยนอก (โรงพยาบาลชุมชน) พร้อมอาคารห้องเครื่องระบบไปป์ไลน์	2	11006,11025 + 07-11012-936732 - 67 + ชก.06/ 9658 + ชก 01/ มิ.ย/68 + 07-10999-	ไม่มี	ไม่มี	63.98	60.45	1/8	479	27 ม.ค. 68	22 เม.ย. 69	29 วัน ถึงวันที่ 21 พ.ค.69	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เป็นไปตามงวดงาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิสุภภัณฑ์	พิเชษฐ เพียห์ล่า 087-4916224	นายธานีพร สุวรรณจินดา,นายภูวนัย อาจทวีกุล,นายประชัย คำพา
	4	2568-2570	รพ.สีชมพู	อาคารพักเจ้าหน้าที่	6	มิ.ย/68 + 07-10999-	ไม่มี	ไม่มี		29.53	2/12	400	1 ต.ค.68	4 พ.ย.69		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.โปรติโซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	พิเชษฐ เพียห์ล่า 087-4916224	นายธรรมรัฐ นพแก้ว นายวัชระ ลาดศิลา
	5	2568 - 2570	รพ.สิรินธร	อาคารคลอด ผ่าตัด และผู้ป่วยหนัก (ICU)	4	8832 + ช.148/ พ.ย/62				99.90	0/11	495	11 พ.ย. 68	20 มี.ค. 70		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.บี.ซี.คอนซัลแตนท์ จำกัด	พิเชษฐ เพียห์ล่า 087-4916224	นายธานีพร สุวรรณจินดา นายพีระยุทธ มาลัยพวง นายณพรัตน์ สีละวัน
ร้อยเอ็ด	6	2567-2570	รพ.เสลภูมิ	อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง)	5	10944+07-11069- 936735-67	ไม่มี	ไม่มี	104.72	102.00	5/14	750	28 ม.ค. 68	16 ก.พ. 70		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เป็นไปตามงวดงาน	ทงก.สกลรุ่งเรืองกิจ วิศวกรรม	กนกศักดิ์ จันทร์คาม 084-4791595	1.นายณัฐ นนดีวัลย์ นายช่างโยธาชำนาญงาน สสจ.ร้อยเอ็ด
	7	2568-2570	รพ.ร้อยเอ็ด	อาคารหอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (จำนวน 156 เตียง)	7	10945+รช 001/ ก.ค./2566	มี	ไม่มี		148.48	10/20	690	18 เม.ย. 68	8 มี.ค. 70		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ลิงค์ อินโนว่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	กนกศักดิ์ จันทร์คาม 084-4791595	
มหาสารคาม	8	2568-2570	รพ.วาปีปทุม	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น	5	10943+เอกสาร 07-11058- 936734-67	ไม่มี	ไม่มี		176.69	6/12	750	7 พ.ค. 68	27 ธ.ค. 69		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ลิงค์ อินโนว่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	อรรถพล ชำทอง 094-6308886	นายสว่าง วงศ์เบ็ญ,นายอรรถพล สุวรรณหงษ์ ,นายสันติสุข วรรณศรี (ผู้ควบคุมงานโยธาธิการจังหวัดและผังเมือง),สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
	9	2568-2570	รพ.พยัคฆภูมิพิสัย	อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) เป็น อาคาร คสล. 5 ชั้น	5	10944+07-11057- 966726-68	ไม่มี	ไม่มี		102.40	2/14	750	27 ส.ค. 68	10 ก.ย.70		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	ทงก. จิวเฮงไฮดร	อรรถพล ชำทอง 094-6308886	

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ขอนแก่น	1	2569	รพ.จิตเวช ขอนแก่น	อาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 100 – 500 KW.	1	9891				0.87	1/3	120	1 ต.ค. 68	9 มี.ค. 69		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท 3ดับเบิ้ลยู โป รเกส จำกัด	ทศพร มหาจันทร์ 06-39517947	1.นายประเมธ จันทร์พิมพ์ นายช่างเทคนิค รพ.ขอนแก่น 2.พิเชษฐ โคติภานุ นายช่างเทคนิค รพ.ขอนแก่น
มหาสารคาม	2	2569	วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม	ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเดิมอากาศ ขนาด 120 ลูกบาศก์เมตร/วัน	5	826702	ไม่มี	ไม่มี		2.55	0/3	120	10 ก.พ. 69	9 มิ.ย. 69		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เอส แอนด์ ที วอเตอร์ทรีเทเมนท์	อรรถพล ชำทอง 094-6308886	
รวม	16									รวมมูลค่างานทั้งหมด		1,883.48								

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

(นายธีระวัฒน์ ตรีมิตร)

สถาปนิกชำนาญการ(ด้านวางแผนและออกแบบ)

รักษาการหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกิจการก่อสร้างเขตที่ 7

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 8

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
8	16	2,849.11	13	1422.87			3	624.82	1	57.94	1	743.482	
ร้อยละ		100	81.25		0.00		18.75		6.25		6.25		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	16	งาน	งบประมาณ	2,849.11	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	13	งาน	งบประมาณ	1422.87	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	624.82	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	57.94	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	743.48	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10



(นายธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ)

สถาปนิกชำนาญการ(ด้านวางแผนและออกแบบ)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 8

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปี 25 มีนาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	ปีที่เริ่มสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ และ เอกสาร เลขที่	รวมค่างาน /ล้านบาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน /บอริโทร	เงินงบประมาณ ปี พ.ศ./เงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ.	ผู้ควบคุมงาน สบ.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
									วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
หนองคาย	1	2563-2566	โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธราชทำนอง	โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัดและICU 10 ชั้น	10 ชั้น	แบบเอกชน + ข 57/น.ย./61	743,482,042	18 / 19	1241	30 พ.ค. 63	20 ส.ค. 66	ครั้งที่ 1(326 วัน)ครั้งที่ 2(500 วัน)	อยู่ในช่วงถูกปรับ	งานถูกปรับเกินกว่าร้อยละ10	บ. สหการวิศวกรรม	นายคุณิ วิไลแก้ว 0819751906 นายภูวเดช น้อยสมบัติ 0872153599	2563-2566	1. นายช่างโยธาโรงพยาบาลสมเด็จพระทำนอง

เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	ปีที่เริ่มสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ และ เอกสาร เลขที่	รวมค่างาน /ล้านบาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน /บอริโทร	เงินงบประมาณ ปี พ.ศ./เงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ.	ผู้ควบคุมงาน สบ.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
									วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
บึงกาฬ	1	2567-2569	รพ.บึงกาฬ	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.7ชั้น	7	10327 +อ.ข.190ก.ล. 65	377,444,000	14/23	940	23 มี.ค. 67	18 ส.ค. 69		ล่าช้า/เร่งรัด		ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครไทยอิสาน	นายรัชชัย คำดา นายคุณิ วิไลแก้ว	2567-2569	ผู้ควบคุมงานโยธาธิการจังหวัดและผังเมือง,สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
	2	2567-2569	รพ.บึงกาฬ	อาคารสนับสนุน 5ชั้นเป็นอาคาร คสล.5ชั้น	5	11038	140,096,333	14/14	540	11 ก.ย. 67	5 มี.ค. 69		งานแล้วเสร็จ		บริษัท วรรณวิษ พัฒนา จำกัด	นายรัชชัย คำดา นายคุณิ วิไลแก้ว	2568-2569	ผู้ควบคุมงานโยธาธิการจังหวัดและผังเมือง,สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
หนองคาย	3	2567-2569	โรงพยาบาลหนองคาย	โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น	7 ชั้น	10725+86/ก.ย./66 + เอกสาร 08-10706-946738-67	72,480,000	14 / 15	580	21 ก.ย. 67	23 เม.ย. 69	-	งานปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท วรรณวิษ พัฒนา จำกัด	นายภูวเดช น้อยสมบัติ 0872153599	2567-2569	1. นายช่างโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย 2. วิศวกรโรงพยาบาลหนองคาย 3. นายช่างโยธา โรงพยาบาลหนองคาย
หนองบัวลำภู	4	2568-2569	รพ.หนองบัวลำภู	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง	1	11008+ก76/ส.ค./66	27,868,888	8/8	360	12 เม.ย. 68	6 เม.ย. 69		งานแล้วเสร็จ		หจก ไมสเทค ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	นายพงศ์กร ทิววงศ์ษา	2567	-

เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	ปีที่เริ่มสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ และ เอกสาร เลขที่	รวมค่างาน /ล้านบาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน /บอริโทร	เงินงบประมาณ ปี พ.ศ./เงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ.	ผู้ควบคุมงาน สบ.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
									วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
หนองคาย	1	2568-2570	โรงพยาบาลโพนพิสัย	โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น	7 ชั้น	10725 + ก.86/ก.ย./66 + เอกสาร 08-11092-966740-68 + ก.147/ก.ย./53	69,480,000	1 / 15	580	8 ส.ค. 68	10 มี.ค. 70	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท สติลพร้อมเมอร์ จำกัด	นายภูวเดช น้อยสมบัติ 0872153599นายอนุภฏ จวงโธสง 0881213971	2568-2570	-
เลย	2	2568-2569	โรงพยาบาลวังสะพุง	โครงการก่อสร้างหอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (156 เตียง) เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น	7 ชั้น	10945 + ก.77/ส.ค./66 + เอกสาร 08-11036-946753-67	152,448,998	4/ 20	690	17 มี.ค. 68	7 ส.ค. 69	-	ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิสุโขทัย	นายภูวเดช น้อยสมบัติ 0872153599	2568-2569	1 นายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

นครพนม	3	2568-2569	รพ.ศรีสงคราม	อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง (มาตรฐาน) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น	2	10738	57,936,000	3/8	360	17 มี.ค. 68	11 มี.ค. 69		งานปลูกปรับ		บริษัท อัครนครวิศวกรรม จำกัด	นายวรารุณี อ่อนศรีรัฐ	2568-2569	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
	5	2568-2569	โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชชนกรินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น	4	10468+08-12277-976764-68	25,450,000	2/10	420	29 เม.ย. 68	22 มิ.ย. 69		ถ้าเข้า/เร่งรัด		บริษัท พรวิทย์ธรรมา ก่อสร้าง จำกัด	นายวิชชัย คำดา	2568-2569	ไม่มี
	6	2568-2569	รพ.นาหว้า	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	3	10946+ข.43/พ.ค.66+ก.74/ส.ค.66	65,900,000	3/10	450	17 ก.ย. 68	10 ธ.ค. 69		งานปกติ		กิจการร่วมค้า เอ็ม.อี.ซี.ไทยอีสาน	นายวิชชัย คำดา นายวรารุณี อ่อนศรีรัฐ	2568-2569	สาธารณสุขจังหวัดนครพนม
สกลนคร	7	2568-2570	รพ.พังโคน	อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (114 เตียง) เป็นอาคาร คสล. 5ชั้น	5	10944+08-11092-9667 40-68+ก.76/ส.ค./66	103,835,100	2/14	750	27 ส.ค. 68	15 ก.ย. 70		งานปกติ		ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลรุ่งเรืองกิจวิศวกรรม	นายวรารุณี อ่อนศรีรัฐ นายพงศกร ทิวังษา	2568-2570	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร, สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
	8	2568-2569	รพ.พระอารามย์	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	3	10946+ข.43/พ.ค.66+ก.74/ส.ค.66	59,880,000	5/10	450	13 มิ.ย. 68	5 ก.ย. 69		งานปกติ		บริษัท พรหมกาญจนาวิกรม จำกัด	นายวิชชัย คำดา นายวรารุณี อ่อนศรีรัฐ	2568-2569	สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
หนองบัวลำภู	9	2568-2569	โรงพยาบาลโนนสัง	อาคารพัสดุ 2 ชั้น	2	10109	7,777,000	3/6	300	26 มิ.ย. 68	21 เม.ย. 69		งานปกติ		พจก.วิสาขารการโยธา	นายพงศกร ทิวังษา	2568	บางนิรมล พรหมน้อย สบส.เขต 8
อุดรธานี	10	2568-2569	ศูนย์อนามัยที่ 8	อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพ	4	10847	45,900,000	5/12	420	26 ก.พ. 68	20 เม.ย. 69		งานปกติ		เลิศพัฒนาวชิรกรรม	นายพงศกร ทิวังษา นายอุษฎิ วิไลแก้ว	2568	นายศักดิ์ชัย นามบุญมี นางนิรมล พรหมน้อย สบส.เขต 8
	11	2568-2671	ร.พ.อุดรธานี	อาคารผู้ป่วยนอก 9 ชั้น และ 1 ชั้นใต้ดิน	9	10804	564,000,000	3/34	1070	18 ก.ย. 68	22 ส.ค. 71		งานปกติ		บริษัท เอ็มแอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	นายอุษฎิ วิไลแก้ว	2568-2571	(ผู้ควบคุมงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุดรธานี) วิศวกร ร.พ.อุดรธานี
	12	2568-2570	ร.พ.หนองหาน	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น	5	10943	178,400,000	8/12	600	29 พ.ย. 68	21 ก.ค. 70		งานปกติ		บริษัท ซีเอ็มเอ็น การโยธา จำกัด	นายอุษฎิ วิไลแก้ว	2568-2570	สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี/นายช่าง ร.พ.หนองหาน

เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ พ.ศ.2569

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	ปีเริ่มสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ และ เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ส่วนบาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบ /บอริโทร	เงินงบประมาณปี พ.ศ./เงินนอกงบประมาณปี พ.ศ.	ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
									วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
สกลนคร	1	029/2569	รพ.สกลนคร	ปรับปรุงและต่อเติมงานระบบประกอบอาคารพักคนไข้ เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น	10	8998 +1655/2568 +ป 1/1655/พ.ค./68	41,500,000	1/5	210	23 ธ.ค. 68	20 ก.ย. 69		งานปกติ		บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด	นายวรารุณี อ่อนศรีรัฐ	2569	โรงพยาบาลสกลนคร
	2	สน 001/2569	รพ.พังโคน	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน บำบัดรักษา และสำนักงาน เป็นอาคาร คสล. 4ชั้น	4	11160+08-11092-9467 49-67+สสจ สน 003/1/2567	283,200,000	-/19	1080	15 มี.ค. 69	29 ธ.ค. 71		งานปกติ		กิจการร่วมค้า เอ็ม.อี.ซี.ไทยอีสาน	นายวรารุณี อ่อนศรีรัฐ นายอุษฎิ วิไลแก้ว	2569-2571	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร, สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8

2,849,113,139.500

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ดำช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีล่าช้าเล็กน้อย
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีล่าช้ามาก
- สถานะ ปรับไม่ทันร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีล่าช้าเล็กน้อย ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับไม่ทันกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีล่าช้ามากกว่าร้อยละ 10



(นายธนเศรษฐี รุ่งชาติ)

สถานีนิต้านาญการ(ด้านวางผังและออกบบ)

หัวหน้ากลุ่มออกนบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 8

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 9

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
9	19	2,598.40	16	2,055.83	1	121.88	2	420.69	0	0.00	0	0.00	
ร้อยละ	100		79.12		4.69		16.19		0.00		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	19	งาน	งบประมาณ	2,598.40	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	16	งาน	งบประมาณ	2,055.83	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	121.88	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	420.69	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 3 งาน
งบประมาณ 142.18 ล้านบาท
งบบำรุง 0 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....
(นางสาวศิริณยา ศิริลาภ)

สถาปนิกชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 9

วันที่

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา ถึงสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/จากงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอริโทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มงานฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
สุรินทร์	1	18 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 69	รพ. สุรินทร์	อาคารผู้ป่วยใน 300 เตียง	ชั้น	11039	ไม่มี	ไม่มี	-	328.89	27/28	1,095	18 ก.ค. 66	16 ก.ค. 69	-		ปกติ	ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.สุรินทร์ ฤๅณา	หมายเลข 081 4169492	-	
รวม	1									328.89												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา


สถานะ ลำช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ลำช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

 (นางสาวศิริลยา ศิริลภา)
 สถาปนิกชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 9
 วันที่

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข


ณ วันที่ 25 มีนาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา ถึงสิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบแปลน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มงานฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
ชัยภูมิ	1	7 มี.ย. 66 - 30 พ.ค. 69	รพ.ชัยภูมิ	อาคารผู้ป่วยในผู้ป่วยหนัก 300 เตียง	8 ชั้น	11039	ไม่มี	ไม่มี	-	319.428	20/28	1095	7 มี.ย. 66	30 พ.ค. 69	15 มี.ย. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ชัยภูมิสุขภัณฑ์	ธัชชาติ 089 6578942	โยธางังหวัดชัยภูมิ	
บุรีรัมย์	2	31 พ.ค. 66 - 7 มี.ย. 69	รพ.บุรีรัมย์	อาคารผู้ป่วยนอกผ่าตัด และบำบัดรักษา	6 ชั้น	11017	ไม่มี	มี	-	395.80	16/21	1,095	31 พ.ค. 66	7 มี.ย. 69	-	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า ชียาอ	อติศร 089 9478439 กฤชฎา 093 9299159	-	
นครราชสีมา	3	10 ก.พ. 67 - 30 ธ.ค. 68	รพ.โชคชัย	อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง	7 ชั้น	10945	ไม่มี	ไม่มี	-	121.88	18/20	690	10 ก.พ. 67	30 ธ.ค. 68	20 ก.พ. 67	-	ล่าช้า	ช้ากว่าสัญญาจ้าง	หจก.ชัยภูมิคอนกรีต	ชนาเวช 087 5736889	นายช่างโยธา สจ.จ.	
สุรินทร์	4	29 มี.ย. 67 - 23 มี.ย. 68	รพ.จอมพระ	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน	2 ชั้น	8728 + สทจ.สร 01/ก.ค./2566	ไม่มี	ไม่มี	เงินบำรุง	24.89	3/9	360	29 มี.ย. 67	23 มี.ย. 68	-	6 ธ.ค. 68	ล่าช้า/งงรัด	ช้ากว่าสัญญาจ้าง	หจก.บุญลักษณ์	สมชาย 081 4169492	-	
รวม	4									862.00												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
 สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
 สถานะ ล่าช้า/งงรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
 สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
 สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
 สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน


 ลงชื่อ.....
 (นางสาวศิริธยา หิริธาดา)
 สถาบันกษัตริย์
 หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 9
 วันที่

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานออกแบบแบบโยธา	ผู้ควบคุมงานร่วม เวยรโทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มงานฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
บุรีรัมย์	1	7 พ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 68	รพ.บุรีรัมย์	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น	7 ชั้น	10725	ไม่มี	มี	เงินบำรุง	67.00	9/15	580	7 พ.ย. 67	6 ก.ย. 68	-	-	ปกติ	คาคว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เอ็ม.อี.ซี.วิศวกรรม จก.	ชติกร 089 9478439 กฤษฏา 093 9299160	-	
สุรินทร์	2	5 ธ.ค. 67 - 27 ก.ค. 69	รพ.ศรีนครินทร์	อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น	5 ชั้น	11038	ไม่มี	มี	-	134.40	12/14	650	5 ธ.ค. 67	27 ก.ค. 69	-	-	ปกติ	คาคว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	ทศ.สุรินทร์ ฤศมา	สมชาย 081 4169492	-	
นครราชสีมา	3	24 ก.พ. 68 - 27 ก.ย. 69	รพ.ปักธงชัย	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7 ชั้น	10725	ไม่มี	ไม่มี	-	67.35	7/15	580	25 ก.พ. 68	27 ก.ย. 69	21 เม.ย. 68	-	ปกติ	คาคว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ประสาทรสุข จำกัด	ธนเวช 087 5736889	นายช่างโยธา สสจ.	
นครราชสีมา	4	22 ม.ค. 68 - 17 เม.ย. 69	รพ.ปากช่องนานา	อาคารสนับสนุนบริการ	5 ชั้น	10153	ไม่มี	ไม่มี	-	71.08	11/12	450	23 ม.ค. 68	17 เม.ย. 69	24 ก.พ. 67	-	ปกติ	คาคว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.จักรราช คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนเวช 087 5736889	นายช่างโยธา สสจ.	
นครราชสีมา	5	25 ก.พ. 68 - 15 ม.ค. 70	รพ.สีคิ้ว	อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง	7 ชั้น	10945	ไม่มี	ไม่มี	-	146.43	8/20	690	25 ก.พ. 68	15 ม.ค. 70	-	-	ปกติ	คาคว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ประสาทรสุข จำกัด	ธนเวช 087 5736890	นายช่างโยธา สสจ.	
ชัยภูมิ	6	29 ก.พ. 68 - 15 ม.ค. 70	รพ.ชัยภูมิ	อาคารจอดรถ 10 ชั้น	10ชั้น	10562+10562/1	ไม่มี	ไม่มี	-	79.35	7/11	545	25 พ.ย. 67	25 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	คาคว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ชัยภูมิคอนกรีต	อภิชาติ 089 6578945	วิศวกร รพ.ชัยภูมิ นายช่างโยธา สบส 9	
รวม	6									565.61												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาคว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา


สถานะ สำงา หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาคว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ สำงา/งังติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาคว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ 
 (นางสาวศิริณยา ศิริอาภา)
 สถาปนิกชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้าง เขตที่ 9
 วันที่

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา ถึงสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ค่าเงินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบแผนเบสรืโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอรืโทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มงานฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
บุรีรัมย์	1	13 มี.ค. 68 - 11 พ.ค. 70	รพ.บุรีรัมย์	อาคารผู้ป่วย 10 ชั้น	10 ชั้น	เอกชน	ไม่มี	มี	-	177.60	2/20	790	13 มี.ค. 68	11 พ.ค. 70	-	-	ปกติ	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ศรีสะเกษวิมลก่อสร้าง	อัคร 089 9478439 กฤษฎา 093 9299159	-	
บุรีรัมย์	2	3 พ.ค. 68 - 23 มี.ค. 70	รพ.บุรีรัมย์	อาคารรังสีรักษา	6 ชั้น	10749	ไม่มี	ไม่มี	เงินบำรุง	178.00	1/16	690	3 พ.ค. 68	23 มี.ค. 70	-	-	ปกติ	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ศรีสะเกษวิมลก่อสร้าง	อัคร 089 9478439 กฤษฎา 093 9299160	-	
บุรีรัมย์	3	16 พ.ค. 68 - 11 พ.ค. 69	รพ.บุรีรัมย์	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง	2 ชั้น	7919	ไม่มี	ไม่มี	เงินบำรุง	21.78	6/8	360	16 พ.ค. 68	19 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สิริกานจก.	อัคร 089 9478439 กฤษฎา 093 9299159	-	
บุรีรัมย์	4	21 ส.ค. 68 - 21 พ.ย. 69	รพ.บุรีรัมย์	อาคารจิตเวชและแพทย์แผนไทย	5 ชั้น	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	เงินบำรุง	89.50	1/11	450	21 ส.ค. 68	21 พ.ย. 69	-	-	ปกติ	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.วรรณรัฐ พัฒนา จก.	อัคร 089 9478439 กฤษฎา 093 9299160	-	
บุรีรัมย์	5	23 ส.ค. 68 - 18 ก.พ. 70	รพ.บุรีรัมย์	อาคารจอดรถ 10 ชั้น	10 ชั้น	10562/1	ไม่มี	ไม่มี	เงินบำรุง	88.35	1/11	545	23 ส.ค. 68	18 ก.พ. 70	-	-	ปกติ	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เอส.เค.จี.คอนสตรัคชั่น จก.	อัคร 089 9478439 กฤษฎา 093 9299161	-	
นครราชสีมา	6	31 ค.ค. 68 - 26 ค.ค. 69	สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9	อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9	5 ชั้น	10786	ไม่มี	ไม่มี	-	41.89	1/9	360	1 พ.ย. 68	26 ค.ค. 69	1 ส.ค. 68	-	ปกติ	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท แพร่โตคอน จำกัด	ธนาเวช 087 5736889	นายช่างโยธา สจจ.	
นครราชสีมา	7	4 ส.ค. 68 - 3 มี.ค. 71	รพ.พิมาย	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม	6 ชั้น	10129	ไม่มี	ไม่มี	-	209.88	-/17	819	5 ส.ค. 68	3 มี.ค. 71	5 ม.ค. 69	-	ปกติ	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า LECC	ธนาเวช 087 5736889	นายช่างโยธา สจจ.	
สุรินทร์	8	23 ม.ค. 69 - 27 ก.พ. 70	รพ.พนมดงรัก	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น	5 ชั้น	9658	ไม่มี	ไม่มี	เงินพระราชทาน	34.90	0/12	400	23 ม.ค. 69	27 ก.พ. 70	-	-	ปกติ	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.สุรินทร์ กฤษฎา	สมชาย 081 4169492	-	
รวม	8									841.90												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา


สถานะ คำช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีคำปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ คำช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีคำปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีคำปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีคำปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน


 ลงชื่อ.....
 (นางสาวศิริณยา ศิริลาภ)
 สถาปนิกชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 9
 วันที่

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 10

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
10	10	1,563.91	9	1,540.80	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	23.11	
ร้อยละ		100		98.52		0.00		-		-		1.48	

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	10	งาน	งบประมาณ	1,563.91	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	9	งาน	งบประมาณ	1,540.80	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	23.11	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....


(นายบัณฑิต วิบูลย์วัฒน์)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 10

วันที่ 25 มีนาคม 2569

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
ยโสธร	1	24 ก.ค. 64 ถึง 18 ก.ค. 65	รพ. สมเด็จพระยุพราช เลิงนกทา	อาคารซักฟอก กระจายกลางฯ	4 ชั้น	10124	ไม่มี	ไม่มี		23.11	5/10	360	24 ก.ค. 64	18 ก.ค. 65	-	ปรับ/ มากกว่าร้อยละ 10	1.ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง 2.ขยายสัญญาตาม ฎ.693 3. ผู้รับจ้างไม่เข้างาน	บ.สกายเพชร		-	
รวม	1									23.11											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



ลงชื่อ.....

(นายบัณฑิต วิบูลย์วัฒน์)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 10

วันที่ 25 มีนาคม 2569

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/งวด งานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
อุบลราชธานี	1	15 ต.ค. 67 ถึง 6 มิ.ย. 69 (งบ 67-69)	โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ	อาคารผู้ป่วยนอก	5 ชั้น	10943				178.90	5 /12	600	15 ต.ค. 67	6 มิ.ย. 69		-	ปกติ	คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 6/12 ในวันที่ 30 มี.ค. 2569 งวดงานตามสัญญาเป็นอาคาร 4 ชั้น แต่อาคารมี 5 ชั้น งานจึงดูล่าช้า	ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิริวิวัฒน์	รัตนพล 082 7899893	-	
ยโสธร	2	15 พ.ย. 67 ถึง 24 มี.ค. 70 (งบ 67-70)	โรงพยาบาลยโสธร	อาคารพักแพทย์	10 ชั้น	10095				125.10	8 /23	800	15 พ.ย. 67	24 มี.ค. 70		-	ปกติ	คาดว่าจะส่งครั้งต่อไปเป็น งานงวดที่ 9,10/23	บริษัท เลิศพัฒนา คอนสตรัคชั่น จำกัด	รัตนพล 082 7899893 / นราศักดิ์ 083 7332324	-	
อุบลราชธานี	3	12 ก.พ. 68 ถึง 9 ส.ค. 70 (งบ 67-70)	โรงพยาบาล พิบูลมังสาหาร	อาคารอุบัติเหตุ วินิจฉัยและ บำบัดรักษา	6 ชั้น	10213				268.00	2 /25	900	21 ก.พ. 68	9 ส.ค. 70		-	ปกติ	คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 3/25 ในวันที่ 25 มี.ค. 2569 / มีการปรับแผนงาน เพิ่มจำนวนคนงานและวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ให้ทันตามแผนในสัญญา	บริษัท เลิศพัฒนา คอนสตรัคชั่น จำกัด	รัตนพล 082 7899893 / ชจรศักดิ์ 099 2658228	-	
รวม	3									572.00												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



ลงชื่อ.....

(นายบัณฑิต วิบูลย์วัฒน์)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 10

วันที่ 25 มีนาคม 2569

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/งวด งานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบลอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบลอร์โทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
อุบลราชธานี	1	19 มี.ย. 68 ถึง 9 พ. ค. 70 (งบ 68-70)	โรงพยาบาลสมเด็จพระ พุทธราชเดชอุดม	อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น 156 เตียง	7 ชั้น	10945				148.99	5 /20	690	19 มี.ย. 68	9 พ.ค. 70		-	ปกติ	คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 6/20 ในวันที่ 10 เม.ย. 69 มีปัญหาเรื่องราคาสินค้าและวัสดุ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รังสิตวิศวกรรม	รัตนพล 082 7899893	-	
อุบลราชธานี	2	3 ก.ย. 68 ถึง 1 ก.ย. 71 (งบ 68 -70)	โรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค์	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน วินิจฉัยรักษา	8 ชั้น	R11-11183 -11325				539.00	2 /35	1095	3 ก.ย. 68	1 ก.ย. 71		-	ปกติ	คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 3 /35 ในวันที่ 30 มี.ค. 2569	บริษัท ชูโล่ อี.บี.บี.บี จำกัด	รัตนพล 082 7899893	-	
รวม	2									687.99												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ สำข้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ สำข้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



ลงชื่อ.....

(นายบัณฑิต วิบูลย์วัฒน์)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 10

วันที่ 25 มีนาคม 2569

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/งวด งานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
ศรีสะเกษ	1	20 ม.ค. 69 ถึง 13 ก.ค. 70 (งบ 69-70)	โรงพยาบาล อุทุมพรพิสัย	อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน	3 ชั้น	126601				93.94	0 / 15	540	20 ม.ค. 69	13 ก.ค. 70		-	ปกติ	คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 1/15 ในวันที่ 19 เม.ย. 69 มีปัญหาระดับ ดินถมที่ สูง 3-4 เมตร ต้องปรับแบบ	บริษัท ส.การโยธา 1993 จำกัด	รัตนพล 082 7899893	-	
ศรีสะเกษ	2	30 ม.ค. 69 ถึง 13 มิ.ย. 70 (งบ 69-70)	โรงพยาบาลกันทรลักษ์	อาคารรักษาพยาบาล (รพ. ขนาด 400 เตียง)	4 ชั้น	8816+ช.58 พค/58 และ 10-10929- 966738-68				144.89	0 / 10	500	30 ม.ค. 69	13 มิ.ย. 70		-	ปกติ	คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 1/15 ในวันที่ 29 เม.ย. 69 ต้องกลับแบบก่อสร้างเพื่อความ เหมาะสมกับสถานที่ก่อสร้าง	บริษัท ส.การโยธา 1993 จำกัด	รัตนพล 082 7899893	-	
อุบลราชธานี	3	9 มี.ค. 69 ถึง 4 มี.ค. 70 (งบ 69-70)	โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์	อาคาร 5ชั้น หอผู้ป่วย 30เตียง ซักฟอก,จ่ายกลาง,โรงครัว พัสดุ	5 ชั้น	10400 + อส 10-12269- 936862-69				30.50	0 / 8	360	9 มี.ค. 69	4 มี.ค. 70		-	ปกติ	คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 1/8 ในวันที่ 7 มิ.ย. 69 ปัญหาน้ำมันขาดแคลน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลการโยธา	รัตนพล 082 7899893	-	
อุบลราชธานี	4	3 ก.พ. 69 ถึง 28 ม.ค. 70 (งบ 69-70)	โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์	อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต 24 ห้อง	3 ชั้น	11062 + อส 10-12269- 936863-69				11.48	0 / 8	360	3 ก.พ. 69	28 ม.ค. 70		-	ปกติ	ปัญหาน้ำมันขาดแคลน	บริษัท ส.การโยธา 1993 จำกัด	รัตนพล 082 7899893	-	
รวม	4									280.81												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ สำข้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ สำข้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายบดินทร์ วิบูลย์วัฒน์)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 10

วันที่ 25 มีนาคม 2569

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 11

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
11	12	1,827.90	8	1,219.30	0	0.00	2	433.10	0	0.00	2	175.50	
ร้อยละ	100		66.67		0.00		16.67		0.00		16.67		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	12	งาน	งบประมาณ	1,827.90	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	8	งาน	งบประมาณ	1,219.30	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	433.10	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	175.50	ล้านบาท

มีงานก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 0 งาน
งบประมาณรวม 0 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10


ลงชื่อ.....

(นายไพรัช พงศธรกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 11

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไข แบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ งวดงาน/ งวดงาน	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบลอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอรโทร		
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
สุราษฎร์ธานี	1	2565-2567	377/2565 ลว.31 ส.ค.65	รพ.เกาะสมุย	อาคารโรงครัว ภายภพบำบัด โรงอาหาร ซักฟอก หนึ่ง จ่ายกลางและพัสดุ คสล.3 ชั้น	3	10563	-	-		71.50	13/18	650	31 ส.ค. 65	16 มิ.ย. 67	-	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	บ.ศีน คอนแทรกเตอร์ จำกัด	นัฎฤต 06 1936 8473	นายช่างโยธา สสจ.สุราษฎร์ธานี	
รวม	1										71.50												

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไข แบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ งวดงาน/ งวดงาน	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบลอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอรโทร		
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
พังงา	1	2566-2568	342/2566	โรงพยาบาลพังงา	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม	6	10129+R11-10129- 10739-66	-	-		246.88	30/31	820	28 ก.ย. 66	25 ธ.ค. 68	-	1 มิ.ย. 69	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ลิงค์ อินโนว่า หรือฟอรัตี้ จำกัด	นายเผ่าพงษ์ ,นาย สุทัศน์		
รวม	1										246.88												

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไข แบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ งวดงาน/ งวดงาน	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบลอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอรโทร		
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
นครศรีธรรมราช	1	2567-2568	137/2567 ลว.23/ ม.ค.67	ร.พ. มหาราช นครศรีธรรมราช	อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	5	10944				104.00	11/12	650	23 ม.ค. 67	2 พ.ย. 68	-	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	ทจก.ทองเจริญ รุ่งเรือง 1998	นัฎฤต 06 1936 8473		
	2	2565-2566	136/2569	ร.พ. มหาราช นครศรีธรรมราช	อาคารทันตกรรม 5 ชั้น	5	แบบ เอกชน	-	-		81.80	14/16	720	23 ม.ค. 67	11 ม.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	ทจก.ทองเจริญ รุ่งเรือง 1998	นัฎฤต 06 1936 8473		
สุราษฎร์ธานี	3	2567-2569	337/2567	รพ.สุราษฎร์ธานี	อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)เป็นอาคาร คสล.9ชั้น	9	10804				324.95	11/16	510	19 ส.ค. 67	11 ม.ค. 69	-	4 ก.ค. 69	ล่าช้า/เร่งรัด	บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)	นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์ 0935843234			
	4	2567-2569	186/2567	รพ.เกาะพัง	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ (โครงสร้างต้าน แผ่นดินไหว เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น	3	ข79/ก.ค./64				108.15	9/15	750	2 เม.ย. 67	21 เม.ย. 69	-	15 พ.ค. 69-	ล่าช้า/เร่งรัด	บริษัท คอนสตรัคชั่น เอ็กคูซิฟเนส จำกัด	นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์ นายสิบลกุล บุญมา วงศ์			
รวม	4										618.90												

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไข แบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ งวดงาน/ งวดงาน	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบลอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอรโทร		
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
นครศรีธรรมราช	1	2568-2570	สธ.239/2568 ลว. 19/11/67	โรงพยาบาลท่าศาลา	อาคารพัสดุ	5	9003				50.00	7/10	650	19 พ.ย. 67	12 ก.พ. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	ทจก.ทองเจริญ รุ่งเรือง 1998	นัฎฤต 06 1936 8473		
ภูเก็ต	2	2568-2570	29/2568	โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	อาคารรังสีรักษา ขนาด 6 ชั้น	6	เอกชน				421.00	3/25	840	1 ส.ค. 68	18 พ.ย. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท วอลท์เซ็นเอ็นเดอ ไพร์ซ์ จำกัด	สุทัศน์ , เผ่าพงษ์		
กระบี่	3	2568-2569	319/2568	โรงพยาบาลอ่าวลึก	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น (โครงสร้างต้าน แผ่นดินไหว)	3	10946+01-11343- 976918-68				73.90	3/10	450	10 ก.ค. 68	2 ต.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ชินวงศ์ คอน สตรัคชั่น จำกัด	นายเผ่าพงษ์ ,นาย สุทัศน์		
	4	2568-2571	346/2568	โรงพยาบาลกระบี่	อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น	6	10554+11-10738- 966738-68				289.97	2/28	910	6 ต.ค. 68	2 เม.ย. 71	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท สยามธรรมเนนท์ จำกัด	นายเผ่าพงษ์ ,นาย สุทัศน์		
	5	2568-2569	347/2568	โรงพยาบาลกระบี่	อาคารนิเวศและพหุวิทยาการ 3 ชั้น	3	เอกชน				25.00	3/15	360	3 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ชินวงศ์ คอน สตรัคชั่น จำกัด	นายเผ่าพงษ์ ดอน สมพงษ์		
พังงา	6	2568-2570	352/2568	โรงพยาบาลพังงา	ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร/ วัน	-	เอกชน				30.75	1/14	570	1 ก.ย. 68	3 เม.ย. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เอนเทค โพลีเทคส์ จำกัด	สุทัศน์ 087-4570157		
รวม	6										890.62												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายไพรัช พงศกรกุล)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 11
วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 12

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
12	15	2,662.42	11	1945.90	2	370.38	1	78.00	0	0.00	1	268.15	
ร้อยละ		100		73.33		13.33		6.67		0.00		6.67	

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	15	งาน	งบประมาณ	2,662.42	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	11	งาน	งบประมาณ	1945.90	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	370.38	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	78.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	268.15	ล้านบาท

มีงานก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 0 งาน งบประมาณรวม 0 ล้านบาท
มีงานก่อสร้างยกเลิกสัญญา จำนวน 0 งาน งบประมาณรวม 0 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....
(นายจักรกริสน์ แซ่เต้า)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 12
วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ
สตูล	1	2565-2568	127/2565	รพ.สตูล	อาคารบำบัดรักษา	6	10554+ข.67/ก.ค./64	-	-	153.85	268.15	22/25	910	28 ก.ค. 65	22 มี.ค. 68	-	-	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	บริษัท ธารณพิพิธ จำกัด	ประยุทธ์-โชคชัย 08 1541 2404	-
รวม	1										268.15											

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ
นราธิวาส	1	2566-2570	241/2567	รพ.สุโฆโลก-สท	อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น	6	10554+R12-10554-10751-66 ก.96/ สท/65	-	-	-	331.28	16/25	1095	29 ก.พ. 67	28 ก.พ. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.หาดใหญ่ธรพรทกิจก่อสร้าง	ประยุทธ์-ชัชวิน 0815210424	
พัทลุง	2	2566-2569	305/2566	โรงพยาบาลพัทลุง	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินเป็นอาคาร ๓๓.๖ชั้น	6	1264	-	-	-	349.60	16/30	1020	24 ก.ค. 66	9 ก.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท รณวงค์วงษ์การช่าง จำกัด	โชคชัย 091-5548930	ความร่วมมือกับวิศวกรโยธา และนายช่างเทคนิค รท. พิทลุง จังหวัดพัทลุง
สตูล	3	2566-2568	173/2566	โรงพยาบาลละงู	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 5 ชั้น	5	8708/43+ข.258/ส.ค./52	-	-	-	192.44	15/16	800	14 ก.ย. 66	21 ก.ย. 68	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.โอ ดีส อินเทอร์เน็ต	โชคชัย 091-5548930	ความร่วมมือกับ สสจ.
ปัตตานี	5	2566-2567	191/2567	รพ.ปัตตานี	อาคารผ่าตัด ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	7	8135,ก.25/ก.พ./65,ข.55/ก.ค./65	-	-	-	309.50	9/31	1395	22 ก.ค. 66	17 ก.ค. 70	-	-	ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ธารณพิพิธ จำกัด	ประยุทธ์ 0815210424	
รวม	4										1182.82											

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ
ยะลา	1	2568-2569	138/2568	รพ.ยะลา	อาคารแพทย์ทันตกรรม 80 ห้อง	7	10535	-	-	-	93.58	11/16	600	22 ก.ย. 67	15 ก.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.หาดใหญ่ธรพรทกิจก่อสร้าง	ประยุทธ์/ชัชวิน 0815210424	
	2	2568-2569	141/2568	รพ.ยะลา	อาคารรังสีรักษา	3	10535	-	-	-	78.00	7/15	540	2 ก.ค. 67	26 ก.ค. 69	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท จีดีเอ็น อยุธยา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ประยุทธ์/ชัชวิน 0815210424	
	3	2568-2571	138/2568	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	อาคารเรียนและทอนอน	11	9039/พิเศษ+ข.55 มี.ค.54	-	-	-	128.70	0/23	1070	20 มิ.ย. 68	18 มิ.ย. 71	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ปาร์กโยธากิจ	ประยุทธ์/ชัชวิน 0815210424	
สงขลา	4	2568-2569	7/2568	โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนรินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่ (โครงสร้างคานแผ่นดินไหว)	4	10468+ก.113/ก.ค./58	-	-	-	23.58	4/10	420	11 มี.ค. 25	5 ก.ค. 26	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.พันธุกรรมก่อสร้าง	โชคชัย 091-5548930	
	5	2568-2569	147/2568	โรงพยาบาลละงู	อาคารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยประจําตำบล(แบบแพทย์ แผนไทย-จิตเวชและยาเสพติด)	2	9638+12-11405-976734-68	-	-	-	13.38	0/10	360	26 ก.ค. 68	20 ก.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.โอ ดีส อินเทอร์เน็ต	โชคชัย 091-5548930	วิศวกรโยธา สนง.โยธาธิการ จังหวัดสตูล เจ้าหน้าที่ สสจ.สตูล
	6	2568-2571	450/2568	โรงพยาบาลหาดใหญ่	ก่อสร้างอาคารอาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน ๓๐๐ เตียง	8	11039	-	-	-	395.80	3/28	1095	2 ก.ย. 68	13 ก.ค. 71	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท วอลท์เช็มเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ประยุทธ์ 081-5412404 โชคชัย 091-5548930	วิศวกรโยธา รพ.หาดใหญ่
พัทลุง	7	2568-2569	181/2568	โรงพยาบาลพัทลุง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง (โครงสร้างคาน แผ่นดินไหว)	7	10725+ข.464/ก.ค./59	-	-	-	60.88	11/14	500	1 ก.ค. 24	12 ก.ค. 25	-	-	ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.มิตรและวิศวกรรม	โชคชัย 091-5548930	ความร่วมมือกับวิศวกรโยธา และนายช่างเทคนิค รท. พิทลุง จังหวัดพัทลุง
	8	2568-2569	181/2568	โรงพยาบาลพัทลุง	อาคารจอดรถ (โครงสร้างคานแผ่นดินไหว)	10	10562+10562/1+ข.30/ก.พ./54	-	-	-	99.99	5/11	575	3 ก.ค. 67	30 มิ.ย. 26	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท กิจการร่วมค้า รณวงค์วงษ์ จำกัด	โชคชัย 091-5548930	ความร่วมมือกับวิศวกรโยธา สำนักงานโยธาธิการและผัง เมือง จังหวัดพัทลุง
ตรัง	9	2568-2570	198/2568	โรงพยาบาลตรัง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน	7	10372+936706	-	-	-	284.80	1/10	575	17 มิ.ย. 68	12 มี.ค. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า วายเอส	นายประกอบ กิตติคุณ 088-768-7523	
รวม	9										1,178.71											

หมายเหตุ : ค่าอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
 สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10
 สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10
 สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
 สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
 สถานะการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
 (นายจักรกริชมัน แซ่เต้า)
 หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการณ์ก่อสร้าง เขตที่ 12
 วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ งวดงาน/งวด งานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
													จำนวน วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่ เริ่มฐาน ราก	ต่อ สัญญา					สถานะ
ตรัง	1	2568-2569	1/2569	โรงพยาบาลตรัง	อาคารรังสิริรักษา 1 ชั้น	1	เอกชน	-	-	-	32.75	1/10	360	3 ต.ค. 68	27 ก.ย. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท งามวงศ์วาน การช่าง จำกัด	นายเผ่าพงษ์ 081-860-8258	
รวม	1										32.75											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา


สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



ลงชื่อ.....

(นายจักรกริสัน แซ่เล่า)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 12

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 13

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
13	15	995.38	11	901.25	0	0.00	1	49.90	2	17.57	1	26.66	
ร้อยละ	100		73.33		0.00		6.67		13.33		6.67		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	15	งาน	งบประมาณ	995.38	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	11	งาน	งบประมาณ	901.25	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	49.90	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	17.57	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	26.66	ล้านบาท

มีงานก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 3 งาน
งบประมาณรวม 116.85 ล้านบาท
มีงานก่อสร้างยกเลิกสัญญา จำนวน 0 งาน
งบประมาณรวม 0 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....


(นายจิระศักดิ์ โลกมิตร)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งดงาน/ งดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานรวม เบอร์โทร	วันสิ้นสุดคำสั่ง		
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา						สถานะ	
กรุงเทพฯ	1	2566-2567	22/2567 ลว.7 ฐ.ค. 66	โรงพยาบาลสงฆ์	ปรับปรุงกลุ่มงานทันตกรรม	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	26.66	2/5	150	8 ฐ.ค. 67	28 ก.ค. 67	-	-	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	บริษัท วอลต์ เกอร์ เอสเตท จำกัด	เจษฎา 0830765623	-	-	
รวม	1										26.66													

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายจิระศักดิ์ โลกมิตร)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบลริโพร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบลริโพร	วันสิ้นสุดคำสั่ง		
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา						สถานะ	
กรุงเทพฯ	1	2568-2571	152/2568 (พ)	สถาบันประสาทวิทยา	อาคารบริการจอร์จระบบน้ำเสีย ระบบปิดและพักเจ้าหน้าที่ 12 ชั้น	12	R13-11158-12439+67	มี	ไม่มี	-	372.15	1/29	1095	12 มี.ค. 68	10 มี.ค. 71	-	7 ส.ค. 71	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอป เมนต์ จำกัด	ประทัย +อโนทัย 090-928-6655	-	-	-
	2	2568-2570	22/2568 สว. 31 มี.ค. 68	โรงพยาบาลแพทย์และ การแพทย์ผสมผสาน	โรงพยาบาลแพทย์และการแพทย์ ผสมผสาน 6 ชั้น	6		ไม่มี	ไม่มี	-	243.89	3/20	960	1 เม.ย. 68	16 พ.ย. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท อาคาร 33 จำกัด	ประทัย + ธนชัย 090-928-6655	-	-	-
	3	2568-2569	36 / 2568	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	ส่วนประกอบแบบและระบบงาน อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น	4	11087	ไม่มี	ไม่มี	-	41.46	5 / 5	210	29 ส.ค. 68	26 มี.ค. 69	-	-	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	บริษัท แพคโคคอน จำกัด	ดิรานันต์+ไชยพัฒน์ 0899517951			-
	4	2568-2569	19/2568	โรงพยาบาลพรัตน	จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์แพทย์ ศาสตร์ชั้นคลินิก	5		ไม่มี	ไม่มี	-	102.00	8/12	360	8 พ.ค. 68	2 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท คมกฤษ คอน สตรัคชั่น แอนด์ เทคดิง จำกัด	นายประทัย อยู่ภาค น.ส.วิราพร ภิฤฎิอุจิตร น.ส.ปริยาภรณ์ พุทธิ วงศกร			-
	5	2568-2569	227/2568 (พ) สว. 17 ก.ย. 68	โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์	งานก่อสร้างปรับปรุงห้องพัก อาคารซักฟอก	4		มี	ไม่มี	-	49.9	0/5	180	18 ก.ย. 68	16 มี.ค. 69	-	7 เม.ย. 69	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท โมเดิร์นฟอรัม เฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด (มหาชน)	นายกิติศักดิ์ บุญแสน 081 4062476			-
	6	2568-2569	5/2568 สว.29 เม.ย. 68	โรงพยาบาลราชวิถี	จ้างติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator/2500 kW rating และลิฟต์พร้อมโครงสร้างเหล็ก โครงการอาคารอุบัติเหตุและ ฉุกเฉิน (หลังใหม่)	1		ไม่มี	ไม่มี	-	67.49	6/6	300	6 เม.ย. 68	10 มี.ค. 69	-	-	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอป เมนต์ จำกัด (มหาชน)	น.ส.ปริยาภรณ์ พุทธิ วงศกร 065-9458935 นายอชิป ตรียศ 082-7496235			-
	7	2568-2568	18/2568 สว.26 มี.ย. 68	กองวันโรค	อาคารชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24ห้อง)	3	11062	ไม่มี	ไม่มี	-	15.74	2/8	360	1 ก.ค. 68	25 มี.ย. 68	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท จิราชน จำกัด	น.ส.ปริยาภรณ์ พุทธิ วงศกร 065-9458935			-
	8	2568-2569	88/2568 สว.28 ส.ค. 68	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	ปรับปรุงห้องน้ำส่วนกลางชั้น 1-5 อาคารดำรงนราทรและ ห้องน้ำ ชั้น 1 อาคารวิเคราะห์โรคมะเร็ง	5		ไม่มี	ไม่มี	-	4.15	4/6	220	29 ส.ค. 68	5 เม.ย. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สอนสัมฤทธิ์ เอ็นจิ เนียริง จำกัด	น.ส.ปริยาภรณ์ พุทธิ วงศกร 065-9458936			-
	9	2568-2569	18/2568 สว.17 ก.ค. 68	สถาบันโรคผิวหนัง	ศูนย์บริการสู่ความเป็นเลิศ (Premium Clinic)	1		ไม่มี	ไม่มี	-	11.89	2/4	210	18 ก.ค. 68	12 ก.พ. 69	-	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	บริษัท เน็บบ อินเนอร์ เฟอร์นิช จำกัด	น.ส.ปริยาภรณ์ พุทธิ วงศกร 065-9458937	นายธนวัฒน์ ปอ ไป นายช่างเทคนิค ส.มิวหนัง		

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งบงาน/ งบงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบริงโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบริงโทร	วันสิ้นสุดคำสั่ง	
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา						สถานะ
กรุงเทพฯ	10	2568-2568	กส 3/2568 ลว.3 ก.ศ. 68	สถาบันโรคผิวหนัง	ปรับปรุงห้อง Clinic Anti-aging	1	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	5.68	2/4	180	4 ก.ค. 68	30 ธ.ค. 68	-	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	บริษัท เน็บบ อินเตอร์ เพอร์นิช จำกัด	น.ส.ปรียาภรณ์ พุทธิ วงศกร 065-9458938	นายธนาวัดน์ ปอง ไป นายช่างเทคนิค ส.ผิวหนัง	-
	11	2568-2569	1/2569 ลว. 5 พ.ย. 68	โรงพยาบาลราชวิถี	ปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยชั้นใต้ดิน ถึง ชั้น3 และงานระบบประกอบ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน (หลังใหม่)	3	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	100.50	1/5	180	6 พ.ย. 68	4 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอป เมนต์ จำกัด (มหาชน)	ปรียาภรณ์ + วชิราพร 065-9458939	-	23 มี.ค. 69
	12	2568-2569	6/2568 (พ) ลว.3 ต.ค. 68	โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์	งานก่อสร้างปรับปรุง OPD โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	1	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	31.75	1/8	290	4 ต.ค. 68	20 ก.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เอ็กซ์คอน คอน สตรัคชั่น จำกัด	นายอชิป ตรียศ 082-7496235 นายกิตติศักดิ์ บุญแสน 081 4062476	สุทธิศักดิ์ แพง ทรัพย์ นายช่าง เทคนิคฯ (รพ.สงฆ์)	-
	13	2568-2569	220/2568 (พ)ลว.26 ต.ค. 68	โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์	งานก่อสร้างปรับปรุงกลุ่มงานรังสี วิทยา โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่ง พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	1	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	19.80	1/7	215	27 ต.ค. 68	29 มี.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เอ็กซ์คอน คอน สตรัคชั่น จำกัด	นายอชิป ตรียศ 082-7496235 นายกิตติศักดิ์ บุญแสน 081 4062476	สุทธิศักดิ์ แพง ทรัพย์ นายช่าง เทคนิคฯ (รพ.สงฆ์)	-
รวม	13										1,066.40												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา


สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/ไม่เสร็จ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน


 ลงชื่อ.....
 (นายจิระศักดิ์ โภกนิมิตร)
 หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 13
 วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงาน ร่วม เบริโทร	วันสิ้นสุดคำสั่ง	
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา						สถานะ
กรุงเทพฯ	1	2568-2569	22/2569	โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์	ปรับปรุงโถงหน้าห้องประชุม และระบบ ปรับอากาศ ชั้น 9 ตึกกัลยาณิวัฒนา	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	7.90	4/4	90	13 ส.ค. 68	11 เม.ย. 69	-	-	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	บริษัท เทรนเนอร์ยี จำกัด	ไชยพัฒน์	-	11 เม.ย. 12
	2	2568-2570	23/2570	โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์	ปรับปรุงระบบปรับอากาศ ชั้น 7-8 ตึก กัลยาณิวัฒนา	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	7.45	0/4	150	13 ส.ค. 68	11 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท เทรนเนอร์ยี จำกัด	ไชยพัฒน์	-	11 พ.ค. 12
	3	2569	62/2569	โรงพยาบาลเลิดสิน	ปรับปรุงห้อง TPN โรงพยาบาลเลิดสิน	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	2.45	0/7	260	10 มี.ค. 69	6 ส.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท อินเทลลิเจนท์ แอร์ จำกัด	ไชยพัฒน์	-	-
	4	2569	20/2569	สถาบันกัลยาณิวัฒนาครินทร์	จ้างปรับปรุงรั้วระแนงบังตารอบอาคาร ผู้ป่วยนอก 4 ชั้น	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	1.37	0/1	60	20 ก.พ. 69	5 เม.ย. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท เฟคโคคอน จำกัด	ไชยพัฒน์	-	-
รวม	4										19.17												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

gi

ลงชื่อ.....

(นายจิระศักดิ์ โลกมิตร)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....