

ข้อมูลผู้ประสานงานกรณีหากมีข้อสงสัยรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	เบอร์โทร	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	นายอับดุลกอเดส อมริก	094 550 1439	ผู้อำนวยการกองแบบแผน	
2	นายนิสิต ดิษสาย	081 847 3477	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 1	
3	นายเอกชัย รัตนวัย	081 475 5477	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 2	
4	นายเวชยันต์ กลั่นกสิกรณ์	081 819 8584	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 3	
5	นายปิติกัทร ขาวแสง	080 393 9996	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 4	
6	นางสาวทัศนภรณ์ ศรีอภิวัดน์	085 701 8207	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 5	
7	นางสาวสุภากร กำมะหยี่	080 577 3963	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 6	
8	นายณัฐภัทร ศิริลิ้มประพันธ์	089 619 5998	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 7	
9	นายธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ	086 921 3961	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 8	
10	นางสาวศิริณยา ศิริลาภ	086 519 1957	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 9	
11	นายบดินทร์ วิบูลวัฒน์	081 807 1573	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 10	
12	นายไพรัช พงศธรกุล	081 456 5825	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 11	
13	นายจักรกริสัน แซ่เล้า	085 044 5515	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 12	
14	นายจิระศักดิ์ โลกมิตร	091 825 78		

สถานะงานก่อสร้างสถานพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2569

ประจำเดือน กรกฎาคม 2569

เขตสุขภาพ	สถานะงานก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการ										จำนวนงานที่แล้วเสร็จ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	หมายเหตุ				
	ปกติ		ล่าช้า		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		รวมงานก่อสร้าง									
	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท								
เขต 1	3	1,370.45	1	247.50	0	-	1	45.73	5	1,663.68	แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า 26.20	6	1,689.88					
เขต 2	10	1,075.104	1	40.600	0	-	2	96.430	13	1,212.134		13	1,212.134					
เขต 3	10	1,511.63	0	-	0	-	0	-	10	1,511.63		10	1,511.63					
เขต 4	8	974.																

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2569

เขตสุขภาพที่ ...1.....

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ	
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10			
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท		
1	5	1,663.68	3	1370.45	0	0.00	1	247.50	0	0.00	1	45.73		
ร้อยละ	100		60.00		0.00		20.00		0.00		20.00			

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	1,663.68	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	1370.45	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0				

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566																				
จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	เลขที่แบบ	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ จังหวัด/งวดงานทั้งหมด	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบค. เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
สุโขทัย	1	2566-2568	รพ.สวรรคโลก	อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น	6	10976	ไม่มี	ไม่มี	69.860	69.860	14/16	720	19 พ.ค. 66	7 พ.ค. 68	25 ส.ค. 68	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มี			

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567																				
จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	เลขที่แบบ	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส. เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
ตาก	1	2567-2568	รพ.พบพระ	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น 52 ห้อง (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	4	10468	ไม่มี	ไม่มี	26.660	26.570	3/10	360	23 ต.ค. 67	17 ต.ค. 68	-	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับเกินร้อยละ 10	พจก.ตากชาวละออ	นายภัทรพล เมือง	

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ

เขตสุขภาพที่

สรุป งานก่อสร้างสถาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข</

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพใน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวง

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัด

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

||
||
||

