

ข้อมูลผู้ประสานงานกรณีหากมีข้อสงสัยรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	เบอร์โทร	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	นายอับดุลกอเดส อมริก	094 550 1439	ผู้อำนวยการกองแบบแผน	
2	นายนิสิต ดิษสาย	081 847 3477	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 1	
3	นายเอกชัย รัตนวัย	081 475 5477	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 2	
4	นายเวชยันต์ กลั่นกสิกรณ์	081 819 8584	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 3	
5	นายปิติกัทร ขาวแสง	080 393 9996	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 4	
6	นางสาวทัศนภรณ์ ศรีอภิวัดน์	085 701 8207	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 5	
7	นางสาวสุภากร กำมะหยี่	080 577 3963	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 6	
8	นายณัฐภัทร ศิริลิ้มประพันธ์	089 619 5998	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 7	
9	นายธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ	086 921 3961	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 8	
10	นางสาวศิริณยา ศิริลาภ	086 519 1957	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 9	
11	นายบดินทร์ วิบูลวัฒน์	081 807 1573	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 10	
12	นายไพรัช พงศธรกุล	081 456 5825	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 11	
13	นายจักรกริสัน แซ่เล่า	085 044 5515	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 12	
14	นายจิระศักดิ์ โลกมิตร	091 825 7895	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 13	

สถานะงานก่อสร้างสถานพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2569

ประจำเดือน มิถุนายน 2569

เขตสุขภาพ	สถานะงานก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการ										จำนวนงานที่แล้วเสร็จ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	หมายเหตุ
	ปกติ		ล่าช้า		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		รวมงานก่อสร้าง					
	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท				
เขต 1	3	1,313.50	3	330.65	1	45.73	0	-	7	1,689.88		7	1,689.88	
เขต 2	9	1,060.454	1	40.600	0	-	2	96.430	12	1,197.484		12	1,197.484	
เขต 3	9	1,482.93	0	-	0	-	0	-	9	1,482.93	แล้วเสร็จ 3 งาน มูลค่า 21.53	12	1,504.46	
เขต 4	11	994.48	5	334.15	2	18.12	0	-	18	1,346.75	แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า 65.90 ล้านบาท	19	1,412.65	
เขต 5	11	1,679.82	0	-	0	-	0	-	11	1,679.82	แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า 302.95 ล้านบาท	12	1,982.77	บอกลิกสัญญา จำนวน 1 งาน งบประมาณ 356.70 ล้านบาท
เขต 6	8	928.73	4	225.59	0	-	1	7.35	13	1,161.67		13	1,161.67	
เขต 7	6	919.06	7	447.72	2	88.23	0	-	15	1,455.01	แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า 2.55 ล้านบาท	16	1,457.560	
เขต 8	11	1,456.42	3	599.37	2	83.39	1	743.482	17	2,882.66		17	2,882.66	
เขต 9	16	1,888.08	0	-	1	395.80	1	24.89	18	2,308.77		18	2,308.77	
เขต 10	9	1,540.80	0	-	0	-	0	-	9	1,540.80		9	1,540.80	
เขต 11	7	962.50	2	433.10	0	-	1	104.00	10	1,499.60	แล้วเสร็จ 2 งาน มูลค่า 328.68 ล้านบาท	12	1,828.28	อยู่ระหว่างพิจารณาบอกลิกสัญญา จำนวน 1 งาน งบประมาณ 104 ล้านบาท
เขต 12	14	1,935.07	2	387.50	0	-	1	268.15	17	2,590.72		17	2,590.72	
เขต 13	9	4,097.23	2	65.64	2	19.34	1	26.66	14	4,208.87		14	4,208.87	
รวม	123	20,259.074	29	2,864.32	10	650.61	8	1,270.96	170	25,044.966	849.621	178	25,766.576	
ร้อยละ	72.35		17.06		5.88		4.71							

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2569

เขตสุขภาพที่ ...1.....

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
1	7	1,689.88	3	1313.50	0	0.00	3	330.65	1	45.73	0	0.00	
ร้อยละ	100		42.86		0.00		42.86		14.29		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	1,689.88	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	1313.50	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	330.65	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	45.73	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายนิสิต ดิษสาย)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ ...1...

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2569

เขตสุขภาพที่ ...1.... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์ โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวน วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
แพร่	1	2568-2569	วทบ แพร่	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 52 ยู นิท 4 ชั้น	4	10468	มี	มี	-	26.20	7/10	420	22 พ.ค. 68	21 ก.ค. 69			ล่าช้า/เร่งรัด	ความแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท จินเนกร จำกัด	นายภาณุวัฒน์ กันทพงษ์ 091 853 0509	นายกฤตยุทธพงศ์ รุ่งเช้า วิภากร รพ.แพร่
เชียงราย	2	2567-2569	รพ.เชียงรายประชานุ เคราะห์	อาคารศูนย์บริการสุขภาพ นานาชาติชั้นเลิศด้านโรคหัวใจ และหลอดเลือด 14 ชั้น	14	ร01-10982-10674-66	ไม่มี	ไม่มี	-	738.30	19/21	1080	26 ก.ย. 66	10 ก.ค. 69	-		ปกติ	ความแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท ไผ่ศาลกิจ จิสมัน จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2420	นายวิกร ไตรวรพงศ์ (ทบส.1),นายดารารักษ์ การณรงค์ (ชช.ชช.), นายณัฐ อยดสุวรรณ (รพ.ชร)
	3	2568-2569	ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ที่ 1/1 เชียงราย	อาคารปฏิบัติการศูนย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 1/1 เชียงราย	14	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	253.40	1/20	839	21 ส.ค. 68	8 ก.ค. 70	-		ปกติ	อยู่ระหว่างการแก้ไข สัญญา	หจก. จอปปี้กิจ	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2421 นายภาณุวัฒน์ กันทพงษ์ 091 853 0508	
	4	2568-2570	รพ.เชียงรายประชานุ เคราะห์	อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น	8	10121 + ข.144/ค.ค./54	ไม่มี	ไม่มี	-	321.80	3/30	1080	14 ส.ค. 68	28 ก.ค. 71	-		ปกติ	ความแล้วเสร็จตาม สัญญา	หจก. จอปปี้กิจ	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2421	นายกิตติพงษ์ กิตติพะ (ทบส.1)/นายณัฐพล ตันแก้ว(ชช.ชช)/นาย ณัฐ อยดสุวรรณ(รพ ชร)/นายณัฐพล สุวณัฐ (รพ.ชร)
ลำปาง	5	2568-2569	ศูนย์บริการการแพทย์ แผนไทย สาขาสห สุขภาพที่ 1	อาคารศูนย์บริการแพทย์แผน ไทยและการแพทย์ทางเลือก และสาขาวิชาการกรรมการ แพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก สาขาสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำปาง 4 ชั้น	4	10847	ไม่มี	ไม่มี	-	45.73	7/12	480	22 ก.พ. 68	17 เม.ย. 69	-		ปรับ ไม่เกิน ร้อยละ 10	ปรับ	บริษัท คีน คอน สตรัคชั่น จำกัด	นายภาณุวัฒน์ กันทพงษ์ 091 853 0509	
เชียงใหม่	6	2568-2569	รพ.ประสาธ	อาคารจอดรถ 7 ชั้น	7	9043	ไม่มี	ไม่มี	-	56.95	5/10	420	12 ก.พ. 68	7 เม.ย. 69	-		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ระหว่างการแก้ไข สัญญา	บริษัท เอ็ม.อี.ซี วิภากรรณ จำกัด	นายภาณุวัฒน์ กันทพงษ์ 091 853 0509	

โดย นาย

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2569

เขตสุขภาพที่ ...1.... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ จวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์ โทร	ผู้ควบคุมมาร่วม เบอร์โทร
												จำนวน วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
บ้าน	7	2567-2570	รพ.สมเด็จพระยุพราช บ้าน	อาคารผู้ป่วยนอก 3 มิ.ย. และ บ้านพัก	5	11084	มี	มี	-	247.50	2/14	510	21 ต.ค. 67	15 เม.ย. 69	-		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ระหว่างการแก้ไข สัญญา	บริษัท โชคชัย โยธาการก่อสร้าง จำกัด	น.ส. ปวีณาพร พุทธวิมล 065-9458935	จสอ.ธีรยุทธ บุญมาเป ยธ บ้าน/น.ส. ยรภรณ์ ไลโรธ ยธ บ้าน/นาย กมลวรรณ จันทร์หอม สนก 1/นายธีรวัฒน์ เบครทียะ ร.ท. สมเด็จ ยพราชปวี/นายยุทธการ สายลับ ลสง บ้าน
รวม	7									1,689.88											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายนิสิต ดิษสาย)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ ...1...

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569

เขตสุขภาพที่ 2

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2

เขต สุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่างาน (ล้านบาท)	จำนวน งาน	รวมมูลค่างาน (ล้านบาท)	จำนวน งาน	รวมมูลค่างาน (ล้านบาท)	จำนวน งาน	รวมมูลค่างาน (ล้านบาท)	จำนวน งาน	รวมมูลค่างาน (ล้านบาท)	
2	12	1,197.484	9	1,060.454	0	-	1	40.600	0	-	2	96.430	
ร้อยละ	100		75.00		0.00		8.33		0.00		16.67		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	12 งาน	งบประมาณ	1,197.484 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	9 งาน	งบประมาณ	1,060.454 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	- งาน	งบประมาณ	- ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1 งาน	งบประมาณ	40.600 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	- งาน	งบประมาณ	- ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	2 งาน	งบประมาณ	96.430 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายเอกชัย รัตนวัย)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 2

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566																				
จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	เลขที่แบบ	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
สุโขทัย	1	2566-2568	รพ.สวรรคโลก	อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น	6	10976	ไม่มี	ไม่มี	69.860	69.860	14/16	720	19 พ.ค. 66	7 พ.ค. 68	25 ส.ค. 68	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับเกินร้อยละ 10	พจก.ตากขาวละเอียด	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-282-1570	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-445-0095
รวม	1									69.860										

ลงชื่อ.....
(นายเอกชัย รัตนชัย)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 2

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567																				
จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	เลขที่แบบ	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
ตาก	1	2567-2568	รพ.พบพระ	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น 52 ห้อง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	4	10468	ไม่มี	ไม่มี	26.660	26.570	3/10	360	23 ต.ค. 67	17 ต.ค. 68	-	ปรับมากกว่าร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับเกินร้อยละ 10	หจก.ตากชาวละออ	นายภัทรพล เมืองดี 093-292-5920	ไม่มี
	2	2568-2569	รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	อาคารศูนย์สุขภาพ 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	4	10847 +ข.194/ก.ค./60	ไม่มี	ไม่มี	46.620	40.600	1/12	365	6 ม.ค. 68	5 ม.ค. 69	14 มิ.ย. 69	ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ตากชาวละออ	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-282-1570 นายภัทรพล เมืองดี 093-292-5920	ไม่มี
สุโขทัย	3	2568-2571	รพ.สุโขทัย	อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	8+ ชั้นใต้ดิน	10121 +R02-10121-10724-67	ไม่มี	ไม่มี	326.680	319.890	2/30	1100	1 มี.ค. 68	4 มี.ค. 71	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ตากชาวละออ	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-282-1570	นายเสรี ชัยสุพิทักษ์รัตน์ 086-445-0095
รวม	3									387.060										



ลงชื่อ.....
 (นายเอกชัย รัตนชัย)
 หัวหน้ากลุ่มออกแบบและทำการก่อสร้าง เขตที่ 2

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568																				
จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	เลขที่แบบ	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ค่าเงินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
	1	2568-2569	รพ.ศรีสวรรค์อุทัย	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	7	10725	ไม่มี	ไม่มี	71.960	65.900	11/15	580	7 มี.ค. 68	7 ต.ค. 69	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.โจโจ วิศวกรรม	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ดราพันธ์ 088-282-1570	ไม่มี
	2	2568-2571	รพ.สุโขทัย	อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	6	10554	มี	มี	263.285	263.285	0/25	910	15 พ.ย. 68	12 พ.ค. 71	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ซีเอ็นเอ็น การโยธา จำกัด	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ดราพันธ์ 088-282-1570	นายเสรี ชัยสุทธิกุล รัตน์ 086-445-0094
อุดรดิต	3	2568-2569	รพ.อุดรดิต	อาคารระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 1,000 ลบ.ม./วัน (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	7	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	89.000	76.500	11/14	585	28 ธ.ค. 67	4 ต.ค. 69	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนสตรัค 1992 จำกัด		นายเสรี ชัยสุทธิกุล รัตน์ 086-445-0095
	4	2569-2570	รพ.น้ำปาด	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	3	10946 +ก.113ธ.ค.58	มี	มี	71.800	71.080	3/10	450	13 ม.ค. 69	8 เม.ย. 70	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด		นายเสรี ชัยสุทธิกุล รัตน์ 086-445-0096
พิษณุโลก	5	2568-2570	รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก (บึงแก่งใหญ่)	อาคารรังสีรักษา (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	6	10749 +ก.12ม.ค.62	ไม่มี	ไม่มี	154.800	154.800	1/16	750	16 เม.ย. 68	5 ต.ค. 70	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ไทยถาวร		นายเสรี ชัยสุทธิกุล รัตน์ 086-445-0097
ตาก	6	2569-2570	รพ.ท่าสองยาง	ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียขนาด 120 ลบ.ม./วัน (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	-	R02- 11173/11241 +5419	ไม่มี	ไม่มี	16.890	16.890	2/8	360	22 ม.ค. 69	16 ม.ค. 70	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เอส อาร์ ดี คอน สตรัคชั่น จำกัด	นายกัทรพล เมืองดี 093-292-5920	ไม่มี
	7	2569-2570	รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 40 หน่วย (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	6	11096	ไม่มี	ไม่มี	44.143	44.143	0/14	460	9 ก.พ. 69	18 พ.ค. 70	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ตากชาวละออ	นายกัทรพล เมืองดี 093-292-5920	ไม่มี
รวม	7										692.598									

ลงชื่อ.....
 (นายเอกชัย รัตนชัย)
 หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 2

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569																				
จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	เลขที่แบบ	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานศบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
สุโขทัย	1	2568-2570	ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย	อาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 4 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	4	10847+916601	ไม่มี	ไม่มี	47.966	47.966	1/12	420	26 ธ.ค. 68	18 ก.พ. 70	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	พจก. ท.เจริญภัณฑ์ก่อสร้าง	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-282-1570	ไม่มี
รวม	1									47.966										

ลงชื่อ.....
(นายเอกชัย รัตนวิทย์)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 2

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569

เขตสุขภาพที่ 3

เขต สุขภาพที่	จำนวนงาน ทั้งหมด	รวมมูลค่างาน ทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	
3	9		9	1,482.93	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
ร้อยละ	100.00		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	9	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	9	งาน	งบประมาณ	1,482.93	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 3 งาน
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	งบประมาณ 21.53 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

(นายเวชยันต์ กลั่นกลสิกรณ์)

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 3

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2569

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
นครสวรรค์	1	2567	โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์	อาคารสนับสนุนและบริการ	8	11037 + 03-10675-946716-67	มี	ไม่มี	164.33	164.33	8 / 14	720	18 ต.ค. 67	8 ต.ค. 69	-	-	ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ไทสมร ก่อสร้าง จำกัด	ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ 089 6409266	
กำแพงเพชร	2	2567	โรงพยาบาลกำแพงเพชร	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก และบำบัดรักษา	10	11127	ไม่มี	ไม่มี	594.00	594.00	7 / 22	1,040	11 ม.ค. 68	16 พ.ย. 70	-	-	ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ทูมคอนสตรัค จำกัด	กาญจน์ นิมสรวิทย์ 081 9733918 นายจิตพล ชื่นชาต 082-768-1287	
รวม	2									758.33											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

(นายเวชยันต์ กลั่นกลกรณื)

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 3

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที 25 มิถุนายน 2569

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบแผนเบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วมเบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ผลสัญญา	สถานะ				
นครสวรรค์	1	2568	โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนกรินทร์	อาคารผู้ป่วยในและบำบัด 4 ชั้น	4	R8-11169-12277	มี	มี	113.40	113.40	6 / 18	780	30 เม.ย. 68	18 มิ.ย. 70	-	-	ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท โพธิ์สร ก่อสร้าง จำกัด	จ.อ โสภณ เทียมสอน 063 629 9516 ไซวัฒน์ ศิริภค 089 6409266	
ชัยนาท	2	2568	โรงพยาบาลเป็นขาม	อาคารพัสดุ	2	10109	ไม่มี	ไม่มี	7.30		7 / 9	300	21 เม.ย. 68	14 ก.พ. 69	-	-	แล้วเสร็จ มี.ค. 69	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	พจก. สืบพงษ์ก่อสร้าง	นายกิตติพัฒน์ ขวสิทธิ์ 085-953-5659	
ชัยนาท	3	2568	โรงพยาบาลสรรพางค์ จังหวัดชัยนาท	อาคารฟื้นฟูสภาพ	1	11046	ไม่มี	ไม่มี	6.68		3 / 6	320	21 เม.ย. 68	26 มี.ค. 69	-	-	แล้วเสร็จ มี.ค. 69	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท นครสวรรค์โยธาบิลเดอร์ จำกัด	ไซวัฒน์ ศิริภค 089 6409266 ธนกร แยมสุข 081-7072538	
อุทัยธานี	4	2568	โรงพยาบาลบ้านไร่	อาคารพัสดุ(ระดับปฐมภูมิ)	2	10109	ไม่มี	ไม่มี	7.55		4 / 7	300	22 ก.ค. 68	17 พ.ค. 69	-	-	แล้วเสร็จ มี.ค. 69	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	พจก. สืบพงษ์ก่อสร้าง	นายกิตติพัฒน์ ขวสิทธิ์ 0859535659	
นครสวรรค์	5	2568	โรงพยาบาลแม่เปิน	อาคารผู้ป่วยนอก (โรงพยาบาลชุมชน) พร้อมอาคารห้องเครื่องระบบไปป์ไลน์	2	11006+11025	ไม่มี	ไม่มี	65.70	65.70	3 /10	480	11 ก.ย.68	3 ม.ค.70			ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	พจก.น้ำแสงพานิชย์ก่อสร้าง	ไซวัฒน์ ศิริภค 089 6409266	
																				ธนกร แยมสุข 081-7072538	
																				นางสาวเพ็ญแข ศรีวงศ์ 080-118-5554	
นครสวรรค์	6	2568	โรงพยาบาลแม่เปิน	อาคารชุดครอบครัว 12 บุนิต 24 ห้อง	3	11062	ไม่มี	ไม่มี	15.22	15.22	6 / 8	360	20 ส.ค.68	14 ส.ค.69			ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท อนุรักษ์โปรเจค 1996 จำกัด	ไซวัฒน์ ศิริภค 089 6409266	
																				ธนกร แยมสุข 081-7072538	
																				นางสาวเพ็ญแข ศรีวงศ์ 080-118-5554	
อุทัยธานี	7	2568	โรงพยาบาลอุทัยธานี	อาคารผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยใน คลอด ผ่าตัด	7	576601	ไม่มี	ไม่มี	369.88	369.88	0 / 22	1080	16 ก.ย. 68	30 ส.ค. 71			ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.เจริญภัณฑ์พาณิชย์ (1984)จำกัด	นายกิตติพัฒน์ ขวสิทธิ์ 0859535659 นายไซวัฒน์ ศิริภค 0896409266	
กำแพงเพชร	8	2568	โรงพยาบาลชามังกรวิทยารักษ์บุรี	อาคารผ่าตัด ผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยใน	5	11111+ก.76/มิ.ย./63	ไม่มี	ไม่มี	155.00	155.00	0 / 16	730	19 ธ.ค. 68	18 ธ.ค. 70			ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.ซีเอ็นเอ็น การโยธาจก.	นายชิตพล ชื่นจวาล 082-768-1287	
รวม	8									719.20											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ดำช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ5

สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

(นายเวชยันต์ กตัญญูศิริกร)

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 3

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2569

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งบคงเหลือ/ งบคงจ่ายทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	พอสัญญา	สถานะ				
ชัยนาท	1	2569	สสอ.หนองมะโมง	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน /ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ	2	11057	ไม่มี	ไม่มี	1.25	1.25	4 / 8	180	4 ก.พ. 69	3 ส.ค. 69	-	-	ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท โกส คอน สตรัคชั่น 2004 จำกัด	นายกิตติพันธ์ ขวทิศ 085-953-5659	
ชัยนาท	2	2569	โรงพยาบาลเนินขาม	อาคารพัสดุ	2	11047	ไม่มี	ไม่มี	4.15	4.15	2 / 7	240	2 มี.ค. 69	27 ต.ค. 69	-	-	ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	นงก. สุคนธา	นายกิตติพันธ์ ขวทิศ 085-953-5659	
รวม	2									5.40											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ10
- สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน


(นายเวชยันต์ กลิ่นกสิกรรม)
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 3

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569

เขตสุขภาพที่ 4

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
4	8	-	3	302.46	2	212.45	3	121.70	0	0.00	0	0.00	
ร้อยละ	100		37.50		25.00		37.50		0.00		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	8	งาน	งบประมาณ	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	302.46	ล้านบาท งบประมาณ 65.90 บาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	212.45	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	121.70	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10



(นายปิติกัทร ขาวแสง)

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 4

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบริโทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
ลพบุรี	1	2568	รพ.มะรังลพบุรี	งานก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง	7	10725	มี	มี (ลดความยาวเสาเข็ม)	65.9	65.9	14 / 14	500	21 ม.ค. 68	5 มิ.ย. 69	-	-	แล้วเสร็จ	ค่าคว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท อัครราชคอนสตรัคชั่น จำกัด	กิตติพงษ์ พึ่งฮั่น 086 6646601	
ลพบุรี	2	2568	รพ.พระนารายณ์มหา ราช	อาคารทันตกรรม 16 ยูนิต	2	11198	ไม่มี	ไม่มี	56	54.9	3 / 9	360	28 พ.ค. 68	22 พ.ค. 69			ล่าช้า/เร่งรัด	ค่าคว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ยูวาร์ คอนสตรัคชั่น	กิตติพงษ์ พึ่งฮั่น 086 6646602	
ปทุมธานี	3	2568	รพ.ลำลูกกา	ก่อสร้างหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน114 เตียง) โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว	5	10944	-	มี	95.46	95.46	7 / 14	750	27 ม.ค. 68	15 ก.พ. 70	-	-	ปกติ	ค่าคว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท คมกฤษ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เทรคคิง จำกัด	กิตติศักดิ์ เอี่ยมละออ 084 5563769	นายอนุพงษ์ สิงขัง สสจ.ปทุมธานี
อ่างทอง	4	2568	รพ.อ่างทอง	อาคาร X-Ray , คลอด , ICU และพักผู้ป่วย	6	10937	ไม่มี	ไม่มี	201.95	201.95	3 / 24	900	28 มี.ค.68	13-ก.ย.-70	-	-	ล่าช้า	ค่าคว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท รุโธฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	กิราณันต์ สิริ 089 9517951	กิตติศักดิ์ เอี่ยมละออ 084 5563769
อยุธยา	5	2568	รพ.วังน้อย	อาคารทันตกรรม 16 ยูนิต	2	11198	ไม่มี	ไม่มี	53.18	53.18	2/10	360	18 ก.ย. 68	10-ก.ย.-69	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด	ค่าคว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด	ภาวิธ แก้วสมบัติ 090 9094609	สบส.เขต 4
อ่างทอง	6	2568	รพ.อ่างทอง	อาคารพักอาศัย จำนวน 21 ห้อง	3	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	(เงินบริจาค)	10.5	1 / 9	330	8 ก.ย. 68	4 ส.ค. 69	-	-	ล่าช้า	ค่าคว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท รุโธฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	กิราณันต์ สิริ 089 9517951	กิตติศักดิ์ เอี่ยมละออ 084 5563769
ลพบุรี	7	2568	รพ.ชัยบาดาล	อาคารอุบัติเหตุ บำบัดรักษา และห้องประชุม	6	10129	มี	-	240.00	207.00	1 / 11	620	15-ม.ค.-69	27-ก.ย.-70	-	-	ปกติ	ค่าคว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท อัครราชคอนสตรัคชั่น จำกัด	กิตติพงษ์ พึ่งฮั่น 086 6646601	
อยุธยา	8	2568	รพ.สมเด็จพระ สังฆราช (นครหลวง)	ระบบบำบัดน้ำเสีย AS (ตะกอนเร่ง) ขนาด 300 ลบ.ม./วัน	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	13.62	13.62	2 / 5	420	9 ก.ย. 68	3 พ.ย. 69	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด	ค่าคว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท อิมเตอร์เทค เทคโนโลยี จำกัด	ภาวิธ แก้วสมบัติ 090 9094609	สนง.โยธาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รวม	8									รวมค่างาน	702.51										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



(นายปิติภัทร ขาวแสง)

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 4

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ค่าเป็นการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
สระบุรี	1	2569	สคร.ที่ 4	ปรับปรุงห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 2	-	แบบจ้างปรับปรุงห้อง ประชุมทานตะวัน ชั้น 2	ไม่มี	ไม่มี	2.759	2.76	- / 5	120	28 เม.ย. 69	25 ส.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	หจก. โพธิ์พี คอน สตรัคชั่น 9	กิตติพงษ์ พึ่งอัน 086 6646601	
รวม									รวมค่างาน	2.76											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



(นายปิติภัทร ขาวแสง)

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 4

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569

พื้นที่ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวง และพื้นที่จังหวัดปริมณฑล

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
4	10	710.14	8	692.02	0	0.00	0	0.00	2	18.12	0	0.00	
ร้อยละ	100		80.00		0.00		0.00		20.00		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	10	งาน	งบประมาณ	710.14	ล้านบาท	มีงานก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 0 งาน
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	8	งาน	งบประมาณ	692.02	ล้านบาท	งบประมาณรวม 0 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	มีงานก่อสร้างยกเลิกสัญญา จำนวน 0 งาน
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	งบประมาณรวม 0 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	18.12	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายจิระศักดิ์ โลกมิตร)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2569

พื้นที่ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวง และพื้นที่จังหวัดปริมณฑล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรมการช่างบริหารการช่างและช่างเทคนิค กรมช่างเทคนิค																			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2569

พื้นที่ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวง และพื้นที่จังหวัดปริมณฑล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567																							
จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบลริโพร	ผู้ควบคุมงาน ร่วม เบลริโพร	วันสิ้นสุด ค่าตั้ง	
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา						สถานะ
นนทบุรี	1	2567-2569	41/2567 สว.28 ส.ค. 67	โรงพยาบาลศิริสัญญา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 คูณ 6 ชั้น	6	10949	ไม่มี	ไม่มี	-	9.59	17/18	640	29 ส.ค. 67	30 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท จิณทร จำกัด	ธีรวัฒน์-ไชยพันธ์ 0899517951	-	
รวม	1										9.59												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย
สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีล่าช้าไม่เกินร้อยละ 5
สถานะ ล่าช้า/ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 5
สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

gi

ลงชื่อ.....

(นายจิระศักดิ์ โลกมิตร)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและทำการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปี 2569

พื้นที่ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวง และพื้นที่จังหวัดปริมณฑล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ แผนแม่บทกระทรวงสาธารณสุข และพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘																							
จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งบกลาง/ งบกลางทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	วันสิ้นสุดค่าจ้าง	
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา						สถานะ
นนทบุรี	1	2568-2568	109/2568	อาคารสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	ศูนย์ดูแลเด็กเล็กชั้น 1 อาคาร 5 สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	-	-	-	-	-	5.50	3/4	160	27 ก.พ. 68	5 ส.ค. 68	-	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	บริษัท พีแอนด์ โซท์สปีด โซลูชั่น จำกัด	ประทัย 090-928-6655	-	-
	2	2568-2569	179/2568 (พ) ลว. 30 เม.ย. 68	สถาบันทรวงอก	ปรับปรุงพื้นที่หอผู้ป่วยพิเศษและสามัญ (IPD) ชั้น 6-7	-	-	มี	ไม่มี	-	72.79	4/7	380	1 พ.ค. 68	15 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา ค่าความ แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท อินเทอร์เน็ตเเจอร์ จำกัด	ประทัย	-	-
รวม	2										78.29												

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปี 2569

พื้นที่ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวง และพื้นที่จังหวัดปริมณฑล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569																								
จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งบกลาง/ งบกลางทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	วันสิ้นสุดค่าจ้าง		
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา						สถานะ	
นนทบุรี	1	2568-2569	4/2569 (พ) ลว.3 ค.ค. 68	สถาบันทรวงอก	ปรับปรุงสำนักงานอายุรศาสตร์หัวใจ	-	แบบเอกชน	-	-	-	12.62	2/6	210	4 ค.ค. 68	1 พ.ค. 69	-	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท เติชินทร์กรุ๊ป จำกัด	วิจิราพร	-	-	16 มี.ค. 69
	2	2568-2569	01/2569 ลว. 24 ค.ค. 68	รพ.ศรีธัญญา	ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการอำนวยการ ระดับสูง	2	10846	-	-	-	2.89	4/6	210	23 ค.ค. 68	20 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท อะคอม เดคคอเรชั่น จำกัด	ไชยพัฒน์	-	-	-
	3	2569	กส. 1/2569 ลว. 9 ก.พ. 69	สถาบันโรคผิวหนัง สาขากะโหลงศีรษะ	ปรับปรุงศูนย์บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ	-	แบบเอกชน	-	-	-	8.34	0/4	180	10 ก.พ. 69	8 ค.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท เติชินทร์กรุ๊ป จำกัด	วิจิราพร + ณัฐ พัชร	-	-	-
	4	2569	6/2569	กรมอนามัย	ปรับปรุงห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	-	แบบเอกชน	-	-	-	7.22	2/3	210	29 ม.ค. 69	26 ค.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท เนลเนท ซัพพลาย จำกัด	ประทัย 090-928-6655	-	-	-
	5	2569	5/2569	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	ปรับปรุงพื้นที่ส่วนบริการธุรกิจสุขภาพ	-	เอกสารเลขที่ 04-15214- 926922-69	-	-	-	0.49	0/1	60	9 มิ.ย. 69	7 ค.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท บีคิว เฟอร์นิเจอร์ จำกัด	ธนะชัย 098-272-3068	-	-	-
ปทุมธานี	6	2568-2569	1/2569 (จ) ลว. 17 ค.ค. 68	โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) กรมการแพทย์	งานขยายระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง โครงการส่งเสริม การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่ง เป้ากับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อติดตามความ มาตรา 97(4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) กรมการ แพทย์ ต.ประจักษ์ศิลปชัย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี	4	เอกชน	-	-	-	4.85	2/3	180	18 ค.ค. 68	15 เม.ย. 69	-	-	ปกติ	ส่งงานตามสัญญา รอตรวจรับงาน งวดที่ 3 (รอเอกสารการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค) (ช่วงค่าปรับ)	บริษัท พีซีซี โพลีกลิน จำกัด	กิตติศักดิ์ 081 4062476	-	-	-
รวม	6										36.41													

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ คำจ้าง หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีคำปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ คำจ้างเร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีคำปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีคำปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีคำปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายจิระศักดิ์ โภกมิตร)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569

เขตสุขภาพที่5....

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
5	11	1,679.82	11	1,679.82									บอกเลิกสัญญา จำนวน 1 งาน งบประมาณ 356.70 ล้านบาท (อยู่ใน ขั้นตอน ประเมิน ค่างานคงเหลือ)
ร้อยละ	100		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	11	งาน	งบประมาณ	1,679.82	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	11	งาน	งบประมาณ	1679.82	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน
งบประมาณ 302.95 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(...นางสาวทัศนีย์ ศรือภักดิ์...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 5

วันที่...25 มิถุนายน 2569....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปี 25 มิถุนายน 2569

เขตสุขภาพที่ 5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ			
ประจวบคีรีขันธ์	1	2565 - 2568	รพ.จิตเวชหัวหิน	อาคารผู้ป่วยนอก (บ้านคุณพุ่ม) 7 ชั้น	7	9999	ไม่มี	ไม่มี		356.70	2/23	1095	14 มี.ค. 65	14 มี.ค.68	-		บอกเลิกสัญญา อยู่ใน ขั้นตอน ประเมิน ค่า งานคงเหลือ		พงศ์ศักดิ์ 081-208-8738 ธรรมรัตน์ 085-0194955	
										356.70										

เขตสุขภาพที่ 5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
ราชบุรี	1	2567-2570	รพ.ราชบุรี	อาคารสนับสนุนบริการพร้อมห้องตรวจ 10 ชั้น	10	รบ 66-1	ไม่มี	ไม่มี		298.00	9/20	900	4 ก.ย. 67	20 ก.พ. 70			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	วัชรระ 092-4383296	
กาญจนบุรี	2	2567-2569	รพ.พหลพลพยุห.สนา	อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น	8	11037+10768	ไม่มี	ไม่มี		172.40	7/14	720	6 ม.ค. 68	26 ธ.ค. 69			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	กิจการร่วมค้า เอส เอสพี.คอนสตรัคชั่น	มานนท์ 081-9981331	
รวม	2									470.40											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ดำเนินการล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับเกินร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(...นางสาวทัศนีย์ ศรีอภิวัฒน์...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้างเขตที่ 5

วันที่...25 มิถุนายน 2569....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2569

เขตสุขภาพที่ ...5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
ราชบุรี	1	2568-2569	รพ.ดำเนินสะดวก	อาคารพักแพทย์ 40 ยูนิต	6	11096	ไม่มี	ไม่มี		40.53	10/14	460	14 ก.พ. 68	19 พ.ค. 69			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.กุลชัยการโยธา จำกัด	มานนท์ 081-9981331	
สมุทรสาคร	2	2568-2569	รพ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร	อาคารจอดรถ 7 ชั้น	7	9043	ไม่มี	ไม่มี		58.20	7/10	420	17 มิ.ย. 68	11 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.เค.วี.เอ็น คอน สตรัคชั่น	จักรภพ 099-934-1541	
สมุทรสาคร	3	2568-2570	รพ.สมุทรสาคร	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		78.42	5/15	580	18 ก.ค. 68	17 ก.พ. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	หจก.ส่วบเจริญ ก่อสร้าง	จักรภพ 099-934-1541	
นครปฐม	4	2568-2569	รพ.นครปฐม	อาคารจอดรถ 10 ชั้น	10	10562+10562/1+ ข.30/ก.พ./54	ไม่มี	ไม่มี		100.856789	6/11	545	8 ก.ค. 68	3 ม.ค.70			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.ชมเจริญโยธา เอ็นจิ เนียริง จำกัด	พงศ์ศักดิ์ 0812088738	
ประจวบคีรีขันธ์	5	2568-2570	รพ.สามร้อยยอด	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุและผู้ป่วยใน	5	10690	ไม่มี	ไม่มี		158.75	4/20	850	22 ก.ค. 68	18 พ.ย. 70			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.สยามสกลช่าง จำกัด	พงศ์ศักดิ์ 081-208-8738 ธรรมรัตน์ 085-0194955	
สุพรรณบุรี	6	2568-2571	รพ.เจ้าพระยาอภัยมัย	อาคารพักพยาบาล 400 ห้อง 12 ชั้น	12	รพช 400-2566	ไม่มี	ไม่มี		188.7963	2/24	1000	16 ก.ย. 68	11 มิ.ย. 71			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.คมกช คอนสตรัคชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด	มานนท์ 081-9981331	
สมุทรสงคราม	7	2568-2571	รพ.สมเด็จพระพุทธ เลิศหล้า	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน คล. 10 ชั้น	7	10097+ก.90/ มิ.ย./64	ไม่มี	ไม่มี		535.00	2/34	1120	6 พ.ย. 68	30 พ.ย. 71	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.พุทธเชชเช จำกัด	พงศ์ศักดิ์ 0812388738 จักร ภพ 099-934-1541	
นครปฐม	8	2568-2570	รพ.หัวขลุ	อาคารทันตกรรม 8 ยูนิต	1	11197	ไม่มี	ไม่มี		24.00	1/8	330	17 ก.พ. 69	12 ม.ค.70	18 พ.ค. 69		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	หจก.ชัยคอนกรีต	จักรภพ 099-934-1541	
นครปฐม	9	2568-2570	รพ.นครชัยศรี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น	4	10468	ไม่มี	ไม่มี		24.87	1/10	420	31 มี.ค. 69	24 พ.ค.70			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ. ชมเจริญโยธาชัยรูป จก.	จักรภพ 099-934-1541	
รวม	9									1,209.42											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ คำพิ้ง หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ยังไม่สามารถส่งมอบงานตามสัญญา หรืออาจมีคำปรับแก้สัญญา 5

สถานะ คำพิ้ง/แก้ไข หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ยังไม่สามารถส่งมอบงานตามสัญญา หรืออาจมีคำปรับแก้สัญญา 5

สถานะ ปรับ/ไม่แก้ไข หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีคำปรับแก้สัญญา 10

สถานะ ปรับ/ยกเลิกสัญญา หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีคำปรับแก้สัญญา 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(...นางสาวทัศนารณ์ ศรีอภิวัฒน์...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 5

วันที่...25 มิถุนายน 2569....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569

เขตสุขภาพที่6....

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
6	13	1,161.67	8	928.73	3	202.95	1	22.64			1	7.35	
ร้อยละ	100		61.54		23.08		7.69		0.00		7.69		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	13	งาน	งบประมาณ	1,161.67	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	8	งาน	งบประมาณ	928.73	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	202.95	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	22.64	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	7.35	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10


สถานะ

ลงชื่อ.....

(..นางสาวสุภาพร กำมะหยี่..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 6

วันที่....25 มิถุนายน 2569.....


(นางสาวกุลนันท์ สำราญใจ)

สถาปนิกชำนาญการ

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๖

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวัน 25 มิถุนายน 2569

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ค่าเงินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
ปราจีนบุรี	1	2567 - 2568	รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น 48 ห้อง (เพิ่มชั้นใต้ดิน)	4	8057	ไม่มี	ไม่มี		22.64	7/10	420	24 มิ.ย. 67	18 ส.ค. 68			ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามสัญญา หรือปรับ มากกว่าร้อยละ 5	บ.วราภิจ จำกัด	ไชยพัฒน์ 089-5128333	
รวม	1									22.64											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เก็บร้อยละ 10 หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10


สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(..นางสาวสุภาพร กัมมะหิ..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 6

วันที่...25 มิถุนายน 2569....



(นางสาวกุลนันทน์ สำราญใจ)

สถาปนิกชำนาญการ

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๖

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2569

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญาสิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ค่าเงินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ก่อสร้างสัญญา	สถานะ				
ระยอง	1	2568/2568	โรงพยาบาลปลวกแดง	อาคารโรงซ่อมบำรุงพัสดุ	2	9543	ไม่มี	ไม่มี		7.35	3/6	300	10 ม.ค. 68	5 พ.ย. 68	3 มี.ค. 68		ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	งานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10	บ.พรมสกล 2017 จำกัด	ดำรงเกียรติ พลศรีศิริกุล 0629825398	
สมุทรปราการ	2	2568 - 2570	รพ.สมุทรปราการ	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717	ไม่มี	ไม่มี		317.50	8/22	800	10 เม.ย. 68	26 เม.ย. 70			ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้าวายเอส	ไกรสรชัย 089-0411649	
ชลบุรี	3	2568-2569	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ชลบุรี	อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	3	10951	มี	ไม่มี		32.8519	5/11	400	29 มี.ค. 68	2 พ.ค. 69			ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา /อาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ.นิรมิตรวิมลรงค์ จำกัด	ดำรงเกียรติ พลศรีศิริกุล 0629825398	
ระยอง	4	2568-2569	โรงพยาบาลนิคมพัฒนา	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	ไม่มี	ไม่มี		66.1	3/10	450	13 มิ.ย. 68	5 ก.ย. 69			ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา /อาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ.ปิ่นมณีรัตน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ดำรงเกียรติ พลศรีศิริกุล 0629825398	
ฉะเชิงเทรา	5	2568 - 2569	รพ.พนมสารคาม	อาคารพักอาศัย 42 ห้อง 5 ชั้น	5	8057+ช.31/ค.ค./66	ไม่มี	ไม่มี		20.801999	9/10	420	11 มี.ค. 68	4 พ.ค. 69			ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.กรรณกลคอนสตรัคชั่น(2018) จำกัด	พิชญ 0810362022	
ชลบุรี	6	2568 - 2570	รพ.ชลบุรี	อาคารจอดรถ 10 ชั้น	10	10562+10562/1+ช.30/ก.พ./54	ไม่มี	ไม่มี		87.90	2/11	545	30 ก.ค. 68	25 ม.ค. 70			ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า เคพี ดีเวลลอปเม้นท์ โดย บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	บทพล 0818890442 พิชญ 0810362022	
สมุทรปราการ	7	2568-2570	สถาบันราชประชาสมาสัย	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		71.402499	8/15	580	1 ส.ค. 68	3 มี.ค. 70			ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.2495 คอนสตรัคชั่น ลอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ไกรสรชัย 089-0411649	
ระยอง	8	2568-2570	โรงพยาบาลปลวกแดง	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง)	5	10944	ไม่มี	ไม่มี		104.00	2/14	750	15 ส.ค. 68	3 ก.ย. 70			ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา /อาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	กิจการร่วมค้า SST-AUG	ดำรงเกียรติ พลศรีศิริกุล 0629825398	
ระยอง	9	2568/2569	โรงพยาบาลระยอง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น	4	10468	ไม่มี	ไม่มี		24.57	4/10	420	9 ก.ย. 68	1 พ.ย. 69			ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ไชยวงศ์ คำไม้ จำกัด	ดำรงเกียรติ พลศรีศิริกุล 0629825398	
ฉะเชิงเทรา	10	2568 - 2570	รพ.วัดสมานรัตนาราม	อาคารผู้ป่วยรักษา 9 ชั้น	9	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี		325	5/15	600	21 มิ.ย. 68	10 ก.พ. 70			ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ไพศาลกิจวิเศษณ์ จำกัด	บทพล 0818890442 พิชญ 0810362022	
ฉะเชิงเทรา	11	2568 - 2569	รพ.วัดสมานรัตนาราม	ปรับปรุงแผนกฉุกเฉิน ชั้น 3	1	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี		44.72	1/5	260	19 พ.ย. 68	6 ส.ค. 69			ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เมเจอร์แอร์ คอนดิชั่นนิ่ง จำกัด	บทพล 0818890442 พิชญ 0810362022	
ตราด	12	2569 - 2570	รพ.พระปิ่นนาราย	อาคารเภสัชกรรม	4	10289	ไม่มี	ไม่มี		36.84	-/12	520	12 ม.ค. 69	16 มิ.ย. 70			ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ว่องไวไทย ออ.	เมณ 0633955625	
รวม	12									1,139.03140											

หมายเหตุ : ค่าอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ค่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(..นางสาวสุภาพร กัมมะหี..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 6

วันที่...25 มิถุนายน 2569....


(นางสาวกุลนันท์ สำราญใจ)

สถาปนิกชำนาญการ

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ ๖

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ ประจําวันที่ 25 มิถุนายน 2569
เขตสุขภาพที่ 7

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
7	15	1,455.01	6	919.06	4	216.59	3	231.13	2	88.23			
ร้อยละ	100		40.00		26.67		20.00		13.33		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	15	งาน	งบประมาณ	1,455.01	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน งบประมาณ 2.55 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	6	งาน	งบประมาณ	919.06	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	216.59	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	231.13	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	88.23	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

(นายธีระวัฒน์ ตรีสุทธิ)

สถาปนิกชำนาญการ(ด้านวางผังและออกแบบ)

รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 7

(นายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ (ด้านวางผังและออกแบบ)

รองผู้อำนวยการกองแบบแผน

กำกับกลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๗ และ ๘

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งานตาม/งวด งานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน สบส.7/ สสจ./สนง.โยธาฯ จ.
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กาฬสินธุ์	1	2566-2569	รพ.กาฬสินธุ์	อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น	8	10121	ไม่มี	ไม่มี		325.00	26/30	1,080	1 ต.ค. 66	14 พ.ย. 69	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ. สุทธิศิริวิศวกรรม (1994) จำกัด	อรรถพล ขำทอง 094-6308886	ณัฐกฤษณ์ โพธิ์ศรี ธนีสร์ ถิพย์บุรณ์

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งานตาม/งวด งานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน สบส.7/ สสจ./สนง.โยธาฯ จังหวัด
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ขอนแก่น	1	2567-2569	รพ.ชุมแพ	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	7	10725,ก.86/ก.ย./ 66,ข.464/ค.ค./59, 07-10998-936739- 67	ไม่มี	ไม่มี	74.42	69.45	11/15	580	15 ม.ค. 68	17 ส.ค. 69		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่จ้าง ล่าช้าไม่ไปเป็นไปตามงวด งาน	บ.เอ็ม.อี.ซี. วิศวกรรม จำกัด	พิเชษฐ เพ็ญหล้า 087-4916224	นายธานีพร สุวรรณจินดา,นายเกรียงไกร ปาก เมย,นายภูวนัย อาจทวีกุล,นายสุนันท์ อิมผล
	2	เงินบำรุง ปี 2567	รพ.พล	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 52 ยูนิต	4	10648	ไม่มี	ไม่มี	28.57	27.78	4/10	420	18 มี.ค. 68	11 พ.ค. 69		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ความก้าวหน้าของสัญญา มี ค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	หจก.ชัยภูมิสหมิตร	-	1.นายธีระศักดิ์ วัฒนจิตร นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน รพ.พล 2. นายกิจภูมิ ชัยศักดิ์รา นายช่างโยธาชำนานุกรงาน สสจ.ขก. 3. นาย ณรงค์ศักดิ์ แสนสม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สบส. 7

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งานตาม/งวด งานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน สบส.7/ สสจ./สนง.โยธาฯ จังหวัด
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กาฬสินธุ์	1	2567-2570	รพ.กมลาไสย	อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง)	5	10944+07-11078- 936733-67	ไม่มี	ไม่มี	106.70	101.70	5/14	750	14 มี.ค. 68	2 เม.ย. 70		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่จ้าง ล่าช้าไม่ไปเป็นไปตามงวด งาน	หจก.สกลรุ่งเรืองกิจ วิศวกรรม	กนกศักดิ์ จันทะคาม 084-4791595	1.นายฉัตรชัย วรรณสิงห์ นายช่างโยธาชำนานุกร งาน สสจ.กาฬสินธุ์ 2.นายพีระยุทธ มาลัยพวง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน สบส.7
	2	2567-2570	รพ.ยางตลาด	อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง)	5	10944+07-11081- 936740-67	ไม่มี	ไม่มี		109.49	8/14	750	15 มี.ค. 68	2 เม.ย. 70		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ.ลิงค์ อินโนว่า หรือฟ เพอร์ตี จำกัด	อรรถพล ขำทอง 094-6308886	นายฉัตรชัย วรรณสิงห์ ,นายอรรถพล สุวรรณพงษ์
ขอนแก่น	3	2568-2569	รพ.ภูผาม่าน	อาคารผู้ป่วยนอก (โรงพยาบาลชุมชน) พร้อม อาคารห้องเครื่องระบบไปป์ไลน์	2	11006,11025 + 07-11012-936732 - 67 + ขก.06/พ.ค./67 9658 + ขก 01/มิ.ย./ 68 + 07-10999- 976746-68	ไม่มี	ไม่มี	63.98	60.45	2/8	479	27 ม.ค. 68	22 เม.ย. 69	29 วัน ถึงวันที่ 21 พ.ค.69	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตาม กำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่ เกิน ร้อยละ 10	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิ สุขภัณฑ์	พิเชษฐ เพ็ญหล้า 087-4916224	นายธานีพร สุวรรณจินดา,นายภูวนัย อาจทวี กุล,นายประชัย คำพา
	4	2568-2570	รพ.สีชมพู	อาคารพักเจ้าหน้าที่	6	68 + 07-10999- 976746-68	ไม่มี	ไม่มี		29.53	5/12	400	1 ค.ค.68	4 พ.ย.69		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่จ้าง ล่าช้าไม่ไปเป็นไปตามงวด งาน	บ.โปรติโซน แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด	พิเชษฐ เพ็ญหล้า 087-4916224	นายธรรมรัฐ นพแก้ว นายวัชร ชาติศิลา
	5	2568 - 2570	รพ.สิรินธร	อาคารคลอด ผ่าตัด และผู้ป่วยหนัก (ICU)	4	8832 + ข.148/พ.ย/ 62				99.90	3/11	495	11 พ.ย. 68	20 มี.ค. 70		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่จ้าง ล่าช้าไม่ไปเป็นไปตามงวด งาน	บ.บี.ซี.คอนซอลแตนท์ จำกัด	พิเชษฐ เพ็ญหล้า 087-4916224	นายธานีพร สุวรรณจินดา นายพีระยุทธ มาลัยพวง นายพนรัตน์ สีละวัน
ร้อยเอ็ด	6	2567-2570	รพ.เสถภูมิ	อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง)	5	10944+07-11069- 936735-67	ไม่มี	ไม่มี	104.72	102.00	6/14	750	28 ม.ค. 68	16 ก.พ. 70		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่จ้าง ล่าช้าไม่ไปเป็นไปตามงวด งาน	หจก.สกลรุ่งเรืองกิจ วิศวกรรม	กนกศักดิ์ จันทะคาม 084-4791595	1.นายณัฏฐิ นนติวาลัย นายช่างโยธาชำนานุกรงาน สสจ.ร้อยเอ็ด
	7	2568-2570	รพ.ร้อยเอ็ด	อาคารหอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (จำนวน 156 เตียง)	7	10945+รช 001/ ก.ค./2566	มี	ไม่มี		148.48	12/20	690	18 เม.ย. 68	8 มี.ค. 70		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท ลิงค์ อินโนว่า หรือฟเพอร์ตี จำกัด	กนกศักดิ์ จันทะคาม 084-4791595	
มหาสารคาม	8	2568-2570	รพ.วาปีปทุม	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น	5	10943+เอกสาร 07-11058-936734- 67	ไม่มี	ไม่มี		176.69	7/12	750	7 พ.ค. 68	27 ต.ค. 69		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ.ลิงค์ อินโนว่า หรือฟ เพอร์ตี จำกัด	อรรถพล ขำทอง 094-6308886	นายสว่าง วงศ์เปี้ย,นายอรรถพล สุวรรณพงษ์, นายสันติสุข วรรณศรี (ผู้ควบคุมงานโยธาธิการ จังหวัดและผังเมือง),สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
	9	2568-2570	รพ.พยัคฆภูมิพิสัย	อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) เป็น อาคาร คสล. 5 ชั้น	5	10944+07-11057- 966726-68	ไม่มี	ไม่มี		102.40	4/14	750	27 ส.ค. 68	10 ก.ย.70		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	หจก. จั๋วเซงยโฮตร	อรรถพล ขำทอง 094-6308886	

(นายชาติศักดิ์กรินทร์ พาทกุล)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ (ด้านวางแผนและออกแบบ) ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ ๗

รองผู้อำนวยการกองแบบแผน

กำกับกลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ ๗ และ ๘

(นายธีระวัฒน์ ธรรมิทธิ)

สถาปนิกชำนาญการ

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2569

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/งวด งานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.7/ สสจ./สนง.โยธา จังหวัด
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ขอนแก่น	1	2569	รพ.จิตเวช ขอนแก่น	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง 2 ชั้น	2	11078	ไม่มี	ไม่มี		2.714	1/6	210	14 ม.ค. 69	11 ส.ค. 69		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งงาน ล่าช้าไม่เป็นไปตามงวด งาน	บริษัท 3ดับเบิลยู โปรเกรส จำกัด	ทศพร มหาจันทร์ 06-39517947	1.นายประมุข จันทนพิมพ์ นายช่างเทคนิค รพ.ขอนแก่น 2.นายทรงพล ทรงแสงฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา
	2	2569	รพ.ขอนแก่น	อาคารพักนักศึกษาแพทย์ 96 เตียง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		42.43	2/7	250	5 ม.ค. 69	12 ก.ย. 69		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งงาน ล่าช้าไม่เป็นไปตามงวด งาน	บริษัท วิสุรีย์ ซิสเต็ม จำกัด	ทศพร มหาจันทร์ 06-39517947	
	3	2569	รพ.ชัยภูมิรักษ์ขอนแก่น	อาคารคนไข้จิตเวช สามีญ์ 90 เตียง	3	9950/52 +ช.151/ก.ย./ 64				57.00	0/9	415	20 พ.ค. 69	8 ก.ค. 70		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท สยามสกุลช่าง จำกัด	นายพิษณุ เพ็ญกล้า 0874916224	นายกัมปนาท พัวโสพิศ
มหาสารคาม	-	2569	วิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคาม	ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเดิมอากาศ ขนาด 120 ลูกบาศก์เมตร/วัน	5	826702	ไม่มี	ไม่มี		2.55	3/3	120	10 ก.พ. 69	9 มิ.ย. 69		แล้วเสร็จ	-	บริษัท เอส แอนด์ ที วอ เตอร์ทรีเม้นท์ จำกัด	อรรถพล ขำทอง 094-6308886	
รวม	15											รวมมูลค่างานทั้งหมด	1,455.01							

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน


(นายธีระวัฒน์ ธรรมกุล)
สถาปนิกชำนาญการ(ด้านวางแผนและออกแบบ)
รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 7


(นายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล)
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ (ด้านวางแผนและออกแบบ)
รองผู้อำนวยการกองแบบแผน
กำกับกลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๗ และ ๘

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569
เขตสุขภาพที่ 8

เขตสุขภาพที่ 8

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่างาน ทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้าน บาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	
8	17	2,882.66	11	1,456.42			3	599.37	2	83.39	1	743.482	
ร้อยละ	100		64.71		0.00		17.65		11.76		5.88		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	17	งาน	งบประมาณ	2,882.66	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	11	งาน	งบประมาณ	1456.42	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	599.37	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	83.39	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	743.48	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10


(นายณัฐวุฒิ สุธอรณ)


สถาปนิกปฏิบัติการ(ด้านวางผังและออกแบบ)

ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 8


(นายชาติศิริพันธ์ พาหุกุล)
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ (ด้านวางผังและออกแบบ)
รองผู้อำนวยการกองแบบแผน
กำกับกลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๗ และ ๘

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข																		
ประจำปี 2563																		
เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563																		
จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	ปีที่เริ่มสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ และ เอกสารเลขที่	รวมค่างาน /ล้านบาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ จวค./จวค.งานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน /บอริโทร	เงินงบประมาณ ปี พ.ศ./เงินออกงบประมาณ ปี พ.ศ.	ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
									วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
หนองคาย	1	2563-2566	โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธราชฟาปอ	โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในห้องคลอด ห้องผ่าตัดและICU 10 ชั้น	10 ชั้น	แบบเลขทง + ข 57/ม.ย./61	743,482,042	18 / 19	1241	30 พ.ค. 63	20 ส.ค. 66	ครั้งที่ 1(326 วัน)ครั้งที่ 2(500 วัน)	อยู่ในช่วงถูกปรับ	งานถูกปรับเงินกว่าร้อยละ 10	บ. สหการวิศวกรรม	นายคุณฐิติ วิไลแก้ว 0819751906 นายภูเดช น้อยสมบัติ 0872153599	2563-2566	1. นายช่างโยธาโรงพยาบาลสมเด็จพระฟาปอ
เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567																		
จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	ปีที่เริ่มสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ และ เอกสารเลขที่	รวมค่างาน /ล้านบาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ จวค./จวค.งานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน /บอริโทร	เงินงบประมาณ ปี พ.ศ./เงินออกงบประมาณ ปี พ.ศ.	ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
									วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
ปทุมธานี	1	2567-2569	รพ.ปทุมธานี	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.7ชั้น	7	10327 +ธส.ข.190ก.ค. 65	377,444,000	16/23	940	23 มี.ค. 67	18 ส.ค. 69		ล่าช้า/เร่งรัด	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกสกรไทยอิสาน	นายอรรถชัย คำลา นายคุณฐิติ วิไลแก้ว	2567-2569	ผู้ควบคุมงานโยธาธิการจังหวัดและผังเมือง สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี	
เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568																		
จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	ปีที่เริ่มสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ และ เอกสารเลขที่	รวมค่างาน /ล้านบาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ จวค./จวค.งานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน /บอริโทร	เงินงบประมาณ ปี พ.ศ./เงินออกงบประมาณ ปี พ.ศ.	ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
									วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
หนองคาย	1	2568-2570	โรงพยาบาลโพนพิสัย	โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น	7 ชั้น	10725 + ก.86/ก.ย./66 + เอกสาร 08-11092-966740-68 + ก.147/ก.ย./53	69,480,000	4/ 15	580	8 ส.ค. 68	10 มี.ค. 70	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท เอสพีพีเอ็มเมอร์ จำกัด	นายภูเดช น้อยสมบัติ 0872153599นายอนุตล จวงโธสง 0881213971	2568-2570	-
เลย	2	2568-2569	โรงพยาบาลวังสะพุง	โครงการก่อสร้างหอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (156 เตียง) เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น	7 ชั้น	10945 + ก.77/ส.ค./66 + เอกสาร 08-11036-946753-67	152,448,998	6/ 20	690	17 มี.ค. 68	7 ส.ค. 69	-	ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิสุขภัณฑ์	นายภูเดช น้อยสมบัติ 0872153599	2568-2569	1 นายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย


 (นายณัฐวุฒิ สุworun)
 สถาปนิกปฏิบัติการ (ด้านวางผังและออกแบบ)
 ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 8


 (นายชาติศักดิ์กรินทร์ พาทกุล)
 สถาปนิกชำนาญการพิเศษ (ด้านวางผังและออกแบบ)
 รองผู้อำนวยการกองแบบแผน
 กำกับกลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๗ และ ๘

๓๙๖

นครพนม	3	2568-2569	รพ.ศรีสงคราม	อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง (มาตรฐาน) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น	2	10738	57,936,000	4/8	360	17 มี.ค. 68	11 มี.ค. 69		งานปลูกปรับ		บริษัท สุทธธนะวิศวกรรม จำกัด	นายวรารุณ อ่อนศรีเจริญ	2568-2569	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
	4	2568-2569	โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชชนกวิบูลย์	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น	4	10468+08-12277-976764-68	25,450,000	3/10	420	29 เม.ย. 68	22 มี.ย. 69		งานปลูกปรับ		บริษัท พรชัยธรรมา ก่อสร้าง จำกัด	นายอริชัย คำพา	2568-2569	ไม่มี
	5	2568-2569	รพ.นาหว้า	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	3	10946+ข.43/พ.ค.66+ก.74/ค.ค.66	65,900,000	6/10	450	17 ก.ย. 68	10 ธ.ค. 69		งานปกติ		กิจการร่วมค้า เอ็ม.อี.ซี.ไทยอีสาน	นายอริชัย คำพา นายวรารุณ อ่อนศรีเจริญ	2568-2569	สาธารณสุขจังหวัดนครพนม
สกลนคร	6	2568-2570	รพ.พังโคน	อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (114 เตียง) เป็นอาคาร คสล.5ชั้น	5	10944+08-11092-966740-68+ก.76/พ.ค./66	103,835,100	4/14	750	27 ส.ค. 68	15 ก.ย. 70		งานปกติ		ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกกรู้งเรืองกิจวิศวกรรม	นายวรารุณ อ่อนศรีเจริญ นายพงศกร พิววงศ์ษา	2568-2570	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร, สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
	7	2568-2569	รพ.พระอาจารย์มั่น	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	3	10946+ข.43/พ.ค.66+ก.74/ค.ค.66	59,880,000	7/10	450	13 มี.ย. 68	5 ก.ย. 69		งานปกติ		บริษัท พรหมภาณุเจริญวิทย์ จำกัด	นายอริชัย คำพา นายวรารุณ อ่อนศรีเจริญ	2568-2569	สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
หนองบัวลำภู	8	2568-2569	โรงพยาบาลโนนสัง	อาคารพัสดุ 2 ชั้น	2	10109	7,777,000	3/6	300	26 มี.ย. 68	21 เม.ย. 69		งานปกติ		พจก.วิสาหการโยธา	นายพงศกร พิววงศ์ษา	2568	นางนิรมล พานน้อย สบย.เขต 8
อุดรธานี	9	2568-2569	ศูนย์อนามัยที่ 8	อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพ	4	10847	45,900,000	9/12	420	26 ก.พ. 68	20 เม.ย. 69		งานปกติ		บริษัทพัฒนาวิศวกรรม	นายพงศกร พิววงศ์ษา นายสุชาติ วิไลแก้ว	2568	นายกิตติชัย นามบุญมี นางนิรมล พานน้อย สบย.เขต 8
	10	2568-2671	ร.พ.อุดรธานี	อาคารผู้ป่วยนอก 9 ชั้น และ 1 ชั้นใต้ดิน	9	10804	564,000,000	4/34	1070	18 ก.ย. 68	22 ส.ค. 71		งานปกติ		บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	นายสุชาติ วิไลแก้ว	2568-2571	(ผู้ควบคุมงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุดรธานี) วิศวกร ร.พ.อุดรธานี
	11	2568-2570	ร.พ.หนองหาน	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น	5	10943	178,400,000	11/12	600	29 พ.ย. 68	21 ก.ค. 70		งานปกติ		บริษัท ซี.เอ็น.เอ็น การโยธา จำกัด	นายสุชาติ วิไลแก้ว	2568-2570	สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี/นายช่าง ร.พ.หนองหาน
เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ พ.ศ.2569																		
จังหวัด	ลำดับงานแยกและ	ปีที่เริ่มสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ และ เอกสารเลขที่	รวมค่ารวม/ล้านบาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ จวตที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน /บสร.โทร	เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. /เงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ.	ผู้ควบคุมงาน สบย.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
									วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
สกลนคร	1	2568-2569	รพ.สกลนคร	ปรับปรุงและต่อเติมงานระบบประปาอาคารพักคนไข้ เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น	10	8998 +1655/2568 +ป 1/1655/พ.ค./68	41,500,000	3/5	210	23 ส.ค. 68	20 ก.ย. 69		งานปกติ		บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด	นายวรารุณ อ่อนศรีเจริญ	2569	โรงพยาบาลสกลนคร
	2	2569-2570	รพ.พังโคน	อาคารผู้ป่วยนอก ตู้นิเทศฉุกเฉิน ป้ายรักษาและสำนักงาน เป็นอาคาร คสล.4ชั้น	4	11160+08-11092-946749-67+ตลข สบ 003/1/2567	283,200,000	0/19	1080	15 ม.ค. 69	29 ส.ค. 71		งานปกติ		กิจการร่วมค้า เอ็ม.อี.ซี.ไทยอีสาน	นายวรารุณ อ่อนศรีเจริญ นายสุชาติ วิไลแก้ว	2569-2571	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร, สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
อุดรธานี	3	2569-2570	รพ.ทุ่งฝน	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เป็นอาคารคสล.3ชั้น	3	10846	38,490,000	0/11	450	27 เม.ย. 69	20 ก.ค. 69		งานปกติ		ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิ่งไทย	นายอนุชุต จวงโสมง	2569-2570	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี, สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
หนองคาย	4	2569	โรงพยาบาลโพนพิสัย	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 250 ลบ.ม./วัน		826709	11,860,000	0/8	360	17 มี.ย. 69	11 มี.ย. 69		งานปกติ		กิจการร่วมค้า จีพี	นายอนุชุต จวงโสมง	2569	ไม่มี
เลย	5	2569	โรงพยาบาลนาหว้า	อาคารผู้ป่วยใน 30เตียง	1	11008	27,800,000	1/8	360	13 ก.พ. 69	18 ม.ค. 70		ปกติ		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ดี เอ็น พาณิช	นายพงศกร พิววงศ์ษา	2569	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
เลย	6	2569	โรงพยาบาลภูหลวง	อาคารผู้ป่วยใน 30เตียง	1	11008	27,880,000	0/8	360	11 ก.พ. 69	22 ม.ค. 70		ปกติ		บริษัท ห้างหุ้นส่วน บี.โอ.ที คอนสตรัคชั่น	นายพงศกร พิววงศ์ษา	2569	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

2,882,663,139.500

หมายเหตุ : ค่าอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เต็มร้อยละ

สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมาก

สถานะ ปรับ/ไม่เต็มร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10


(นายชาติศิริพันธุ์ พาทูกุล)
(นายณัฐวุฒิ สุขอรุณ)

สถาปนิกปฏิบัติการ(ด้านวางผังและออกแบบ)

ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 8


(นายชาติศิริพันธุ์ พาทูกุล)
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ (ด้านวางผังและออกแบบ)
รองผู้อำนวยการกองแบบแผน
กำกับกลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๗ และ ๘

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569
เขตสุขภาพที่ 9

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
9	18	2,308.77	16	1,888.08	0	0.00	0	0.00	1	395.80	1	24.89	
ร้อยละ	100		81.78		0.00		0.00		17.14		1.08		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	18	งาน	งบประมาณ	2,308.77	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 0 งาน
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	16	งาน	งบประมาณ	1,888.08	ล้านบาท	งบประมาณ 0 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	งบบำรุง 0 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	395.80	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	24.89	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....
(นางสาวศิริณยา ศิริลาภ)
สถาปนิกชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 9
วันที่

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา ถึงสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/วงเงินทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มงานฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
ชัยภูมิ	1	7 มิ.ย. 66 - 30 พ.ค. 69	รพ ชัยภูมิ	อาคารผู้ป่วยในผู้ป่วยหนัก 300 เตียง	8 ชั้น	11039	ไม่มี	ไม่มี	-	319.428	24/28	1093	7 มิ.ย. 66	30 พ.ค. 69	15 มิ.ย. 66	-	ปกติ	ค่าความก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ ชัยภูมิสุขภัณฑ์	มือถือ 089 6378942	โทรศัพท์จังหวัดชัยภูมิ
บุรีรัมย์	2	31 พ.ค. 66 - 7 มิ.ย. 69	รพ บุรีรัมย์	อาคารผู้ป่วยนอกท่าพิลา และบ้านพักรักษา	6 ชั้น	11017	ไม่มี	มี	-	395.80	16/21	1,095	31 พ.ค. 66	7 มิ.ย. 69	-	-	ปรับ/ไม่เก็บร้อยละ 10	ค่าความก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า ชีอราธ	มือถือ 089 9478439 กฤชภา 093 9299159	-
สุรินทร์	3	29 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 68	รพ จอมพระ	อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน	2 ชั้น	8728 + ตตจ.ร.ร 01/ก.ค./2566	ไม่มี	ไม่มี	เงินบำรุง	24.89	6/9	360	29 มิ.ย. 67	23 มิ.ย. 68	-	6 พ.ค. 68	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	ค่าก่อสร้างสัญญาจ้าง	พช.บุญลักษณ์	หมายเลข 081 4169492	-
รวม	3									740.12											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ค่าจ้าง หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ค่าจ้างเร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เก็บร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



ลงชื่อ
(นางสาวศิริณยา ศิริธนาภ)
ผู้อำนวยการ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 9

วันที่ _____

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา ถึงสิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ ควบคุมงาน/ราคาตามทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานของแบบแผน เสร็จโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เสร็จโทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มงานฐานราก	ค่อสัญญา	สถานะ				
บุรีรัมย์	1	7 พ.ย 67 - 9 มิ.ย 68	รพ.บุรีรัมย์	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น	7 ชั้น	10725	ไม่มี	มี	เงินว่าง	67.00	12/15	580	7 พ.ย 67	6 พ.ย 68	-	-	ปกติ	ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เอ็ม ซี ซี วิศวกรรม ขก	ชศิศร 089 9478439 กฤชฎา 093 9299160	-
สุรินทร์	2	5 ต.ค. 67 - 27 ก.ค. 69	รพ.ศรีณรงค์	อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น	5 ชั้น	11038	ไม่มี	มี	-	134.40	13/14	650	5 ต.ค. 67	27 ก.ค. 69	-	-	ปกติ	ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	พจก สุรินทร์ กฤษกร	สมชาย 091 4169492	-
นครราชสีมา	3	24 ก.พ. 68 - 27 ก.ย. 69	รพ.เปาโลชัย	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7 ชั้น	10725	ไม่มี	ไม่มี	-	67.35	11/15	580	25 ก.พ 68	27 ก.ย. 69	21 เม.ย 68	-	ปกติ	ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ประจักษ์สุข จำกัด	ธนพารณ 087 5736889	นายช่างโยธา สสจ.
นครราชสีมา	4	25 ก.พ. 68 - 15 มี.ค. 70	รพ.สีดา	อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง	7 ชั้น	10945	ไม่มี	ไม่มี	-	146.43	11/20	690	25 ก.พ. 68	15 มี.ค. 70	-	-	ปกติ	ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ประจักษ์สุข จำกัด	ธนพารณ 087 5736890	นายช่างโยธา สสจ.
ชัยภูมิ	5	29 ก.พ. 68 - 15 มี.ค. 70	รพ.ชัยภูมิ	อาคารหอตรวจ 10 ชั้น	10ชั้น	10562+10562/1	ไม่มี	ไม่มี	-	79.35	8/11	545	25 พ.ย 67	25 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ชัยภูมิสุขภัณฑ์	อภิชาติ 089 6578945	วิศวกร รพ.ชัยภูมิ นายช่างโยธา เขต 9
รวม	5									494.53											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดสัญญา

สถานะ ค่าจ้าง หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ค่าจ้างผิด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง อาจประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวศิริธยา ศิริธาก)
สถาปนิกชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 9

วันที่

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา ถึงสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบแปลนที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งาน/วงเงินทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน84แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบงกิติร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มงานฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
บุรีรัมย์	1	13 มี.ค. 68 - 11 พ.ค. 70	รพ.บุรีรัมย์	อาคารผู้ป่วย 10 ชั้น	10 ชั้น	เอกชน	ไม่มี	มี	-	177.60	5/20	790	13 มี.ค. 68	11 พ.ค. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. ศรีระเกษมทวีตก่อสร้าง	อัคริศ 089 9478439 093 9299159	-
บุรีรัมย์	2	3 พ.ค. 68 - 23 มี.ค. 70	รพ.บุรีรัมย์	อาคารรังสีรักษา	6 ชั้น	10789	ไม่มี	ไม่มี	เงินป่างู	178.00	3/16	690	3 พ.ค. 68	23 มี.ค. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. ศรีระเกษมทวีตก่อสร้าง	อัคริศ 089 9478439 093 9299160	-
บุรีรัมย์	3	21 ธ.ค. 68 - 21 พ.ย. 69	รพ.บุรีรัมย์	อาคารพิเศษและแพทย์แผนไทย	5 ชั้น		ไม่มี	ไม่มี	เงินป่างู	89.50	4/11	450	21 ธ.ค. 68	21 พ.ย. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. วรระวีจ วัฒนา จก.	อัคริศ 089 9478439 093 9299160	-
บุรีรัมย์	4	23 ธ.ค. 68 - 18 ก.พ. 70	รพ.บุรีรัมย์	อาคารจอดรถ 10 ชั้น	10 ชั้น	10562/1	ไม่มี	ไม่มี	เงินป่างู	88.35	3/11	545	23 ธ.ค. 68	18 ก.พ. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. เอส.เค. จี. คอนสตรัคชั่น จก.	อัคริศ 089 9478439 093 9299161	-
นครราชสีมา	5	31 ธ.ค. 68 - 26 ธ.ค. 69	สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9	อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9	5 ชั้น	10786	ไม่มี	ไม่มี	-	41.89	2/9	360	1 พ.ย. 68	26 ธ.ค. 69	1 ธ.ค. 68	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท แฟคโคคอน จำกัด	ชนาเวช 087 5736889	นายช่างโยธา ศศจ.
นครราชสีมา	6	4 ธ.ค. 68 - 3 มี.ค. 71	รพ.พิมาย	อาคารอุบัติเหตุ-ปากีสถานและห้องประชุม	6 ชั้น	10129	ไม่มี	ไม่มี	-	209.88	2/17	819	5 ธ.ค. 68	3 มี.ค. 71	5 มี.ค. 69	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า LECC	ธนพวง 087 5736889	นายช่างโยธา ศศจ.
สุรินทร์	7	23 มี.ค. 69 - 27 ก.พ. 70	รพ.พนมดงรัก	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น	5 ชั้น	9658	ไม่มี	ไม่มี	เงินพระราชทาน	34.90	4/12	400	23 มี.ค. 69	27 ก.พ. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	พจก.สุรินทร์ กฤษณา	สมชาย 081 4169492	-
นครราชสีมา	8	26 ก.พ. 69 - 20 มิ.ย. 70	รพ.บัวใหญ่	อาคารพัฒนารบ 100 ห้อง	6 ชั้น	10135	ไม่มี	ไม่มี		50.38	4/14	480	26 ก.พ. 69	20 มิ.ย. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	พจก.บูรพาประสิทธิ์ วิศวกรรม กสิป	อภิชาติ 089 6578945	
นครราชสีมา	9	1 พ.ค. 69 - 18 มิ.ย. 71	รพ.หลวงพ่อดูน ปัตติภูมิ	อาคารวินิจฉัยและบำบัดรักษา	4 ชั้น	11083	ไม่มี	ไม่มี		191.00	0/18	780	1 พ.ค. 69	18 มิ.ย. 71	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. เอ็มพีพัฒนาคอน สตรัคชั่น จำกัด	อภิชาติ 089 6578945	
บุรีรัมย์	8	30 เม.ย. 69 - 24 เม.ย. 70	รพ.บุรีรัมย์	อาคารพัก 32 บูด	5 ชั้น	8813	ไม่มี	มี	เงินป่างู	12.62	0/8	360	30 เม.ย. 69	24 เม.ย. 70	8 พ.ค. 70	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. สีตภาณ จก.	กฤษฏา 093 9299159	-
รวม	9									1,074.12											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีล่าช้าไปเกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีล่าช้าไปเกินกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีล่าช้าไปไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีล่าช้าไปมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ 
(นางสาวศิริณดา ศิริงาม)
สถาปนิกชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขต 9
วันที่ _____

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569
เขตสุขภาพที่ 10

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	
10	9	1,540.80	9	1,540.80	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
ร้อยละ	100		100.00		0.00		-		-		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	9	งาน	งบประมาณ	1,540.80	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	9	งาน	งบประมาณ	1,540.80	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10



ลงชื่อ.....
 (นายบดินทร์ วิบูลย์วัฒน์)
 หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 10
 วันที่ 25 มิถุนายน 2569

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2569

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/งวด งานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
อุบลราชธานี	1	15 ต.ค. 67 ถึง 6 มิ.ย. 69 (งบ 67-69)	โรงพยาบาล 50 พรรษามหา ชิราลงกรณ	อาคารผู้ป่วยนอก	5 ชั้น	10943				178.90	5 /12	600	15 ต.ค. 67	6 มิ.ย. 69		-	ล่าช้า ตามสัญญา	คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 6,7/12 หลังจากแก้ไขสัญญาแล้วเสร็จ อยู่ในช่วงฤดูฝนและงานเทศกาล มีการแก้ไขสัญญาและปรับวงคงาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิริวุฒิ	รัตนพล 082 7899893	-	
ยโสธร	2	15 พ.ย. 67 ถึง 24 มี.ค. 70 (งบ 67-70)	โรงพยาบาลยโสธร	อาคารพักแพทย์	10 ชั้น	10095				125.10	11 /23		15 พ.ย. 67	800	15 พ.ย. 67	-	ปกติ	คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 12/23 ในวันที่ 20 ก.ค. 2569 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ความไม่สงบตะวันออกกลาง	บริษัท เลิศพัฒนา คอนสตรัคชั่น จำกัด	รัตนพล 082 7899893 / นราศักดิ์ 083 7332324	-	
อุบลราชธานี	3	21 ก.พ. 68 ถึง 9 ส.ค. 70 (งบ 67-70)	โรงพยาบาล พิบูลมังสาหาร	อาคารอุบัติเหตุ วินิจฉัยและ บำบัดรักษา	6 ชั้น	10213				268.00	4 /25	900	21 ก.พ. 68	9 ส.ค. 70		-	ปกติ	คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 5/25 ในวันที่ 15 ก.ค. 2569 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ความไม่สงบตะวันออกกลาง สินค้า ขึ้นราคาจากการปรับราคาน้ำมัน	บริษัท เลิศพัฒนา คอนสตรัคชั่น จำกัด	รัตนพล 082 7899893	-	
รวม	3	572.00																				

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายบัณฑิต วิบูลย์วัฒน์)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 10
วันที่ 25 มิถุนายน 2569

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2569

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งบคงงาน/งวด งานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ
อุบลราชธานี	1	19 มิ.ย. 68 ถึง 9 พ.ค. 70 (งบ 68-70)	โรงพยาบาลสมเด็จพระ พุทธราชเดชอุดม	อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น 156 เตียง	7 ชั้น	10945				148.99	8 /20	690	19 มิ.ย. 68	9 พ.ค. 70		-	ปกติ	คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 9/20 ในวันที่ 30 มิ.ย. 2569 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ความไม่สงบตะวันออกกลาง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รังสิตวิศวกรรม	รัตนพล 082 7899893	-
อุบลราชธานี	2	3 ก.ย. 68 ถึง 1 ก.ย. 71 (งบ 68 -70)	โรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค์	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน วินิจฉัยรักษา	8 ชั้น	R11-11183 -11325				539.00	2 /35		3 ก.ย. 68	1095	3 ก.ย. 68	-	ปกติ	คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 3/35 ในวันที่ 25 มิ.ย. 2569 วัสดุก่อสร้าง เหล็ก เข้าหน้างาน ล่าช้า และเข้าฤดูฝน	บริษัท ซูโลท อินจิเนียริง จำกัด	รัตนพล 082 7899893	-
รวม	2									687.99											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายบัณฑิต วิบูลย์วัฒน์)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 10
วันที่ 25 มิถุนายน 2569

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวัน ที่ 25 มิถุนายน 2569

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ค่าเงินการแล้ว เสร็จ งานงวด/งวด งานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอริโทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ข้อสัญญา	สถานะ				
ศรีสะเกษ	1	20 ม.ค. 69 ถึง 13 ก.ค. 70 (งบ 69-70)	โรงพยาบาล อุทุมพรพิสัย	อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน	3 ชั้น	126601				93.94	0 / 15	540	20 ม.ค. 69	13 ก.ค. 70		-	ปกติ	คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 1/15 ในวันที่ 15 ก.ค. 2569 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ความไม่สงบตะวันออกกลาง	บริษัท ส.การโยธา 1993 จำกัด	รัตนพล 082 7899893	-
ศรีสะเกษ	2	30 ม.ค. 69 ถึง 13 มิ.ย. 70 (งบ 69-70)	โรงพยาบาลกันทรลักษณ์	อาคารรักษาพยาบาล (รพ. ขนาด 400 เตียง)	4 ชั้น	8816+ข.58 พค/58 และ 10-10929- 966738-68				144.89	0 / 10		30 ม.ค. 69	500	30 ม.ค. 69	-	ปกติ	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ความไม่สงบตะวันออกกลาง เข้าฤดูฝน	บริษัท ส.การโยธา 1993 จำกัด	รัตนพล 082 7899893	-
อุบลราชธานี	3	9 มี.ค. 69 ถึง 4 มี.ค. 70 (งบ 69-70)	โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์	อาคาร 5ชั้น หอผู้ป่วย 30เตียง ซักฟอก,จ่ายกลาง,โรงครัว พัสดุ	5 ชั้น	10400 + อส 10-12269- 936862-69				30.50	0 / 8	360	9 มี.ค. 69	4 มี.ค. 70		-	ปกติ	คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 1/8 ในวันที่ 25 มิ.ย. 2569 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ความไม่สงบตะวันออกกลาง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลการโยธา	รัตนพล 082 7899893	-
อุบลราชธานี	4	3 ก.พ.. 69 ถึง 28 ม.ค. 70 (งบ 69-70)	โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์	อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต 24 ห้อง	3 ชั้น	11062 + อส 10-12269- 936863-69				11.48	0 / 8	360	3 ก.พ. 69	28 ม.ค. 70		-	ปกติ	คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 1,2/8 หลังจากแก้ไขสัญญาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญา	บริษัท ส.การโยธา 1993 จำกัด	รัตนพล 082 7899893	-
รวม	4									280.81											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน


ลงชื่อ.....
(นายบัณฑิต วิบูลย์วัฒน์)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 10
วันที่ 25 มิถุนายน 2569

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569

เขตสุขภาพที่ 11

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
11	10	1,499.60	7	962.50	0	0.00	2	433.10	0	0.00	1	104.00	
ร้อยละ	100		70.00		0.00		20.00		0.00		10.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	10	งาน	งบประมาณ	1,499.60	ล้านบาท	มีงานก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 2 งาน งบประมาณรวม 328.68 ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาออกเเลิกสัญญา จำนวน 1 งาน งบประมาณรวม 104 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	962.50	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	433.10	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	104.00	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายไพรัช พงศธรกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 11

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2569

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไข แบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ งวดงาน/ งวดงาน	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบลริโธ	ผู้ควบคุมงาน ร่วม เบลริโธ
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
พังงา	1	2566-2568	342/2566	โรงพยาบาลพังงา	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม	6	10129+R11-10129-10739-66		-		246.88	31/31	820	28 ก.ย. 66	25 ธ.ค. 68	-	1 มิ.ย. 69	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	บริษัท ลิงค์ อินโนว่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	นายเผ่าพงษ์ ,นาย สุทัศน์	
รวม	1										246.88											

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไข แบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ งวดงาน/ งวดงาน	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบลริโธ	ผู้ควบคุมงาน ร่วม เบลริโธ
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครศรีธรรมราช	1	2567-2568	137/2567 สว.23/ม.ค.67	ร.พ. มหาราช นครศรีธรรมราช	อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	5	10944				104.00	12/12	650	23 ม.ค. 67	2 พ.ย. 68	-	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	อยู่ระหว่างพิจารณา สัญญา	ทจก.ทองเจริญ รุ่งเรือง 1998	นิติบุคคล 06 1936 8473	
	2	2565-2566	136/2569	ร.พ. มหาราช นครศรีธรรมราช	อาคารทันตกรรม 5 ชั้น	5	แบบ เอกชน	-	-	-	81.80	16/16	720	23 ม.ค. 67	11 ม.ค. 69	-	-	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	ทจก.ทองเจริญ รุ่งเรือง 1998	นิติบุคคล 06 1936 8473	
สุราษฎร์ธานี	3	2567-2569	337/2567	รพ.สุราษฎร์ธานี	อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)เป็นอาคาร คลส.9ชั้น	9	10804				324.95	14/16	510	19 ส.ค. 67	11 ม.ค. 69	-	4 ก.ค. 69	ล่าช้า/เร่งรัด	ล่าช้า/เร่งรัด	บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)	นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์ 0935843234	
	4	2567-2569	186/2567	รพ.เกาะพะนัง	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว เป็นอาคาร คลส.3 ชั้น	3	ข79/ก.ค./64				108.15	12/15	750	2 เม.ย. 67	21 เม.ย. 69	-	15 พ.ค. 69-	ล่าช้า/เร่งรัด	ล่าช้า/เร่งรัด	บริษัท คอนสตรัคชั่น เอ็กคูซิฟแนส จำกัด	นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์ นายสิบลกุล บุญมาวงศ์	
รวม	4										618.90											

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไข แบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ งวดงาน/ งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบลริโธ	ผู้ควบคุมงาน ร่วม เบลริโธ
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
ภูเก็ต	1	2568-2570	29/2568	โรงพยาบาลสิริภูเก็ต	อาคารรังสีรักษา ขนาด 6 ชั้น	6	เอกชน				421.00	3/25	840	1 ส.ค. 68	18 พ.ย. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท วอลท์เซ็นเอ็น เทอโพรซ์ จำกัด	สุทัศน์ , เผ่าพงษ์	
กระบี่	2	2568-2569	319/2568	โรงพยาบาลอ่าวลึก	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	3	10946+01-11343-976918-				73.90	5/10	450	10 ก.ค. 68	2 ต.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ชินวงศ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	นายเผ่าพงษ์ ,นาย สุทัศน์	
	3	2568-2571	346/2568	โรงพยาบาลกระบี่	อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น	6	10554+11-10738-966738-60				289.97	2/28	910	6 ต.ค. 68	2 เม.ย. 71	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท สยามธรรมนันท จำกัด	นายเผ่าพงษ์ ,นาย สุทัศน์	
	4	2568-2569	347/2568	โรงพยาบาลกระบี่	อาคารนิติเวชและพยาธิวิทยากายวิภาค 3 ชั้น	3	เอกชน				25.00	5/15	360	3 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ชินวงศ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	นายเผ่าพงษ์ ตอนสมพงษ์	
พังงา	5	2568-2570	352/2568	โรงพยาบาลพังงา	ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร/วัน	-	เอกชน				30.75	1/14	570	1 ก.ย. 68	3 เม.ย. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เอนเทค โพลีเทค จำกัด	สุทัศน์ 087-4570157	
สุราษฎร์ธานี	6	2568-2570	5/2569	โรงพยาบาลพระแสง	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	3	10946				74.64	2/15	420	12 ธ.ค. 68	13 มี.ค. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ที.เอส.ดี.เวลโลป เมอร์ธ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด	นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์ 0935843234	
รวม	6										915.26											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายไพรัช พงศกรกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการณ์ก่อสร้าง เขตที่ 11
วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2569

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การ แก้ไข แบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานจาก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้าน บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ งวดงาน/งวด งานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
สุราษฎร์ธานี	1	2569-2570	สอ. 270/2569	โรงพยาบาลท่าศาลา	อาคารจอดรถ 3 ชั้น	3	10103	-	-	-	47.24	0/6	360	28 มี.ค. 69	22 มี.ค. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ศิริวิทย์การช่าง จำกัด	มือถือ 06 1936 8473	
รวม	1										47.24											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายไพรัช พงศธรกุล)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 11
วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569

เขตสุขภาพที่ 12

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
12	17	2,590.72	14	1935.07	1	309.50	1	78.00	0	0.00	1	268.15	
ร้อยละ	100		82.35		5.88		5.88		0.00		5.88		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	17	งาน	งบประมาณ	2,590.72	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	14	งาน	งบประมาณ	1935.07	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	309.50	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	78.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	268.15	ล้านบาท

มีงานก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 0 งาน
งบประมาณรวม 0 ล้านบาท
มีงานก่อสร้างยกเลิกสัญญา จำนวน 0 งาน
งบประมาณรวม 0 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายจักรกริสน์ แซ่เล่า)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 12

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2569
เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
สตูล	1	2565-2568	127/2565	รพ.สตูล	อาคารบำบัดรักษา	6	10554+ร.67/ก.ค./64	-	-	153.85	268.15	22/25	910	28 ก.ค. 65	22 ม.ค. 68		-	ป.ป.น.มากกว่าร้อยละ 10	ป.ป.น.มากกว่าร้อยละ 10	บริษัท ภาณสิทธิ์ จำกัด	ประสุทธ+โชคชัย 08 1541 2404	-
รวม	1										268.15											

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)		ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นราธิวาส	1	2566-2570	241/2567	รพ.ศูนย์โรง-ลก	อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น	6	10554+R12-10554-10751-66 ก.96/ สท./65	-	-	-	331.27	18/25	1095	29 ก.พ. 67	28 ก.พ. 70			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ทราฟิเคอร์รพกิจก่อสร้าง	ประสุทธ+ชินวิน 0815210424	
พัทลุง	2	2566-2569	305/2566	โรงพยาบาลพัทลุง	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินเป็นอาคาร ๓๓.๘ชั้น	6	1264	-	-	-	349.60	24/30	1020	24 ก.ค. 66	9 ก.ค. 69			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท งานวงศ์วนการช่าง จำกัด	โชคชัย 091-5548930	บูรณาการร่วมกับวิศวกรโยธา และนายช่างเทคนิค รพ. พัทลุง จังหวัดพัทลุง
ปัตตานี	3	2566-2567	191/2567	รพ.ปัตตานี	อาคารผ่าตัด ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	7	8135,ก.25/ก.พ./65,ท.55/ท.ค./65	-	-	-	309.50	9/31	1395	22 ก.ค. 66	17 ต.ค. 70			ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ภาณสิทธิ์ จำกัด	ประสุทธ 0815210424	
รวม	3										990.37											

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
ยะลา	1	2568-2569	138/2568	รพ.ยะลา	อาคารเพิ่มตึกพยาบาล 80 ห้อง	7	10535	-	-	-	93.58	12/16	600	22 พ.ย. 67	15 ก.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ทราฟิเคอร์รพกิจก่อสร้าง	ประสุทธ+ชินวิน 0815210424	
	2	2568-2569	141/2568	รพ.ยะลา	อาคารรังสีรักษา	3	10535	-	-	-	78.00	7/15	540	2 ส.ค. 67	26 พ.ค. 69	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท จีเอ็มบี ยะลา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ประสุทธ+ชินวิน 0815210424	
	3	2568-2571	138/2568	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	อาคารเรียนและหอประชุม	11	9039/พิเศษ+ท.55 มี.ค.54				128.70	1/23	1070	20 มิ.ย. 69	18 มิ.ย. 71			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	นพจ.พัชรโยธกิจ	ประสุทธ+ชินวิน 0815210424	
สงขลา	4	2568-2569	7/2568	โรงพยาบาลพิเศษของเขตการขนส่งสินค้า	อาคาร หักเจ้าหน้าที (โครงสร้างพื้นแผ่นคานในวง)	4	10468+ก.113/ท.ค./58	-	-	-	23.58	6/10	420	11 มี.ค. 68	5 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.จินสุภาก่อสร้าง	โชคชัย 091-5548930	
	5	2568-2571	450/2568	โรงพยาบาลหาดใหญ่	ก่อสร้างอาคารขยายผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน ๓๐๐ เตียง	8	11039	-	-	-	395.80	3/28	1095	2 ก.ย. 68	13 ต.ค. 71	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท วอลท์เซ็นเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ประสุทธ 081-5412404 โชคชัย 091-5548930	วิศวกรโยธา รพ.หาดใหญ่
	6	2568-2570	371/2568	โรงพยาบาลสิรินธร	อาคารผู้ป่วยนอก (โรงพยาบาลชุมชน) พร้อมอาคาร ห้องเครื่องระบบไปป์ไลน์ (ขนาดเล็ก) (โครงสร้างคาน แผ่นคานในวง)	2	11006+11025	-	-	-	60.65	3/10	620	22 เม.ย. 68	1 ม.ค. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.มิตรและวิศวกรรม	โชคชัย 091-5548930	วิศวกรโยธา สน.12
สตูล	7	2568-2569	147/2568	โรงพยาบาลสตูล	อาคารเพิ่มเตียงสุขภาพและอเนกประสงค์(ระบบแพทย์ แผนกโสต-จักษุและทันตแพทย์)	2	9638+12-11405-976734-68	-	-	-	13.38	2/10	360	26 ส.ค. 68	20 ส.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ไอ ดีส อิมเตอร์คอน	โชคชัย 091-5548930	วิศวกรโยธา สน.1โยธาธิการ จังหวัดสตูล เจ้าหน้าที่ และสตูล
พัทลุง	8	2568-2569	181/2568	โรงพยาบาลพัทลุง	อาคารจอดรถ (โครงสร้างคานแผ่นคานในวง)	10	10562+10562/1+ท.30/ท.พ./54	-	-	-	99.99	6/11	575	3 ก.ค. 67	30 มิ.ย. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท กิจการร่วมค้างานวงศ์วน จำกัด	โชคชัย 091-5548930	บูรณาการร่วมกับวิศวกรโยธา สำนักงานโยธาธิการและผัง เมือง จังหวัดพัทลุง
สงขลา	9	2568-2570	198/2568	โรงพยาบาลสงขลา	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน	7	10372+936706	-	-	-	284.80	2/10	575	17 มิ.ย. 68	12 ม.ค. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า วายเอส	นพปวิธยาณ ศิริศิริคุณ 088-768-7523	
รวม	9										1,178.48											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10
สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10
สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



ลงชื่อ.....

(นายจักรกริชณั นธ์คำ)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้าง เขตที่ 12

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันี่ 25 มิถุนายน 2569

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ งวดงาน/งวด งานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอริโทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่ เริ่มฐาน ราก	ต่อ สัญญา	สถานะ				
ศรี่ง	1	2568-2569	1/2569	โรงพยาบาลตรัง	อาคารรั้งสิริศึกษา 1 ชั้น	1	เอกชน	-	-	-	32.75	2/10	360	3 ต.ค. 68	27 ก.ย. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท งามวงศ์วาน การช่าง จำกัด	นายประกอบ กิตติคุณ	
	2	2569-2570	73/2569	โรงพยาบาลตรัง	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 72 คูณมิติ	6	10949	-	-	-	99.80	0/18	640	22 ม.ค. 69	23 ต.ค. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท เติตติ วิศวกรรม จำกัด	นายประกอบ กิตติคุณ	
ยะลา	3	2569-2570	27/2569	ศูนย์วันโรคที่ 12 จ.ยะลา	อาคารสำนักงาน	2	8732/56	-	-	-	7.02	0/6	300	11 มี.ค. 69	11 ม.ค. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	กิจการร่วมค้า อีสระ โกลบอล กรุ๊ป ๑	ชัชกริน 0807231685	
	4	2569-2570	4/2569	ศูนย์วันโรคที่ 12 จ.ยะลา	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด	2	11056	-	-	-	14.15	0/5	405	26 มี.ค. 69	5 พ.ค. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท ก้าวมันวิวัฒน กิจ จำกัด	ชัชกริน 0807231685	
รวม	4										153.72											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ สำข้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ5

สถานะ สำข้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

มีงานก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 0 งาน

งบประมาณรวม 0 ล้านบาท

ลงชื่อ.....
(นายจักรกริสน์ แซ่เล่า)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 12
วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569
เขตสุขภาพที่ 13

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
13	14	4,208.87	9	4,097.23	1	15.74	1	49.90	2	19.34	1	26.66	
ร้อยละ	100		64.29		7.14		7.14		14.29		7.14		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	14	งาน	งบประมาณ	4,208.87	ล้านบาท	มีงานก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 0 งาน งบประมาณรวม 0 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	9	งาน	งบประมาณ	4,097.23	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	15.74	ล้านบาท	มีงานก่อสร้างยกเลิกสัญญา จำนวน 0 งาน งบประมาณรวม 0 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	49.90	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	19.34	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	26.66	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....
(นายจิระศักดิ์ โลกมิตร)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13
วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2569

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญา จ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ร่วม เบอร์โทร	วันสิ้นสุด คำสั่ง	
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา						สถานะ
กรุงเทพฯ	1	2566-2567	22/2567 สว.7 ธ.ค. 66	โรงพยาบาลสงฆ์	ปรับปรุงกลุ่มงานทันตกรรม	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	26.66	2/5	150	8 ธ.ค. 67	28 ก.ค. 67	-	-	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	บริษัท วอล็คเกอร์ เอสเตท จำกัด	เจษฎา 0830765623	-	-
รวม	1										26.66												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายจิระศักดิ์ โถกนิตร)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข																							
ประจำวันที 26 มิถุนายน 2569																							
เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568																							
จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ ว่างงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	วันสิ้นสุดคำสั่ง	
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา						สถานะ
กรุงเทพฯ	1	2568-2571	152/2568 (พ)	สถาบันประสาทวิทยา	อาคารบริการจอดรถระบบน้ำเสีย ระบบปิดและพักเจ้าหน้าที่ 12 ชั้น	12	R13-11158-12439+67	มี	ไม่มี	-	372.15	2/29	1095	12 มี.ค. 68	10 มี.ค. 71	-	7 ส.ค. 71	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอป เมนต์ จำกัด	ประทัย + โอนทัย 090-928-6655	-	-
	2	2568-2570	22/2568 ถว. 31 มี.ค. 68	โรงพยาบาลการแพทย์และ การแพทย์ผสมผสาน	โรงพยาบาลการแพทย์และการแพทย์ ผสมผสาน 6 ชั้น	6	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	243.89	3/20	960	1 เม.ย. 68	16 พ.ย. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท อาคาร 33 จำกัด	ประทัย+อนะชัย+ น.ส.ปริยาภรณ์ 090-928-6655	-	-
	3	2568-2569	19/2568	โรงพยาบาลธนบุรี	จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์แพทย์ ศาสตรชินคลินิก	5	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	102.00	11/12	360	8 พ.ค. 68	2 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท สมกฤษ คอน สตรัคชัน แอนด์ เทคคิง จำกัด	นายประทัย อยู่นาค น.ส.วชิราพร ภูฏไญจิตร น.ส.ปริยาภรณ์ พุทธิ วงศ์กร		-
	4	2568-2569	227/2568 (พ) ถว. 17 ก.ย. 68	โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์	งานก่อสร้างปรับปรุงหอพัก อาคารซักฟอก	4	แบบเอกชน	มี	ไม่มี	-	49.9	1/5	180	18 ก.ย. 68	16 มี.ค. 69	-	5 ส.ค. 69	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท โมเดิร์นฟอรัม เฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด (มหาชน)	นายกิตติศักดิ์ บุญแสน 081 4062476		-
	5	2568-2568	18/2568 ถว.26 มี.ย. 68	กองวินโรศ	อาคารชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24ห้อง)	3	11062	ไม่มี	ไม่มี	-	15.74	4/8	360	1 ก.ค. 68	25 มี.ย. 68	-	-	ล่าช้า	อยู่ระหว่างการพิจารณา ของคณะกรรมการปรับ	บริษัท จีราวน จำกัด	น.ส.ปริยาภรณ์ พุทธิ วงศ์กร 065-9458935		-
	6	2568-2569	18/2568 ถว.17 ก.ค. 68	สถาบันโรคผิวหนัง	ศูนย์บริการสู่ความเป็นเลิศ (Premium Clinic)	1	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	11.89	3/4	210	18 ก.ค. 68	12 ก.พ. 69	-	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	บริษัท เน็บบ อินเตอร์ เฟอริมิช จำกัด	น.ส.ปริยาภรณ์ พุทธิ วงศ์กร 065-9458937	นายชนาวีวัฒน์ ปอง ไป นายช่างเทคนิค ส.ผิวหนัง	-

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข																							
ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2569																							
เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)																							
จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอริโทร	วันสิ้นสุดค่าจ้าง	
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา						สถานะ
กรุงเทพฯ	7	2568-2569	6/2568 (พ) ถว 3 คค. 68	โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์	งานก่อสร้างปรับปรุง OPD โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	1	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	31.75	1/8	290	4 ค.ค. 68	20 ก.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เอ็กซ์คอน คอน สตรัคชั่น จำกัด	นายอธิป ศรียศ 082-7496235 นายกิตติศักดิ์ บุญแสน 081 4062476	สุทธิศักดิ์ แพง ทรัพย์ นายช่าง เทคนิคฯ (รพ.สงฆ์)	-
	8	2568-2569	220/2568 (พ)ถว.26 สค. 68	โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์	งานก่อสร้างปรับปรุงกลุ่มงานรังสี วิทยา โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่ง พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	1	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	19.80	2/7	215	27 ส.ค. 68	29 มี.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เอ็กซ์คอน คอน สตรัคชั่น จำกัด	นายอธิป ศรียศ 082-7496235 นายกิตติศักดิ์ บุญแสน 081 4062476	สุทธิศักดิ์ แพง ทรัพย์ นายช่าง เทคนิคฯ (รพ.สงฆ์)	-
รวม	8											847.12											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ลำช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ค่าจ้าง/งัดลด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ชะงัก/ไม่ทันร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายจิระศักดิ์ โลกนิตร)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13
วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันี่ 25 มิถุนายน 2569

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอริโทร	ผู้ควบคุมงาน ร่วม เบอริโทร	วันสิ้นสุดค่าตั้ง	
													จำนวน วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา						สถานะ
กรุงเทพ	1	2568-2569	23/2570	โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์	ปรับปรุงระบบปรับอากาศ ชั้น 7-8 ตึก กัลยาณิวัฒนา	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	7.45	2/4	120	22 พ.ย. 68	14 ก.พ. 69	-	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	บริษัท เทรนนอร์รี่ จำกัด	ไชยพัฒน์	-	
	2	2569	62/2569	โรงพยาบาลเคทีเอ็น	ปรับปรุงห้อง TPN โรงพยาบาลเคทีเอ็น	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	2.45	1/3	260	10 มี.ค. 69	6 ส.ค. 69	-	-	ปกติ	ค่าตัวแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท อินเทลลิเจนท์ แอร์ จำกัด	ไชยพัฒน์	-	-
	3	2569	117/2569 (พ)ทอ 12 ก.พ. 69	โรงพยาบาลราชวิถี	ปรับปรุงชั้น 12 ตึกสิรินธร รพ.ราชวิถี	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	23.79	1/6	240	13 ก.พ. 69	10 ต.ค. 69	-	-	ปกติ	ค่าตัวแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการค้าร่วม เนียบ-เอ็นโก้	น.ส.ปริญภรณ์ พุทธิวงศกร		
	4	2569	141/2569	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	ปรับปรุงอาคารสำนักงานการกีดกัน อันตราย	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	16.40	1/5	180	10 มี.ค. 69	5 ก.ย. 69	-	-	ปกติ	ค่าตัวแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท สยาม คอนโม คอน สตรัคชั่น จำกัด	ประทัย+อโนทัย 090-928-6655		
	5	2569-2574	192/2569 (พ)	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	ก่อสร้างสถาบันมะเร็งแห่งชาติแห่งใหม่ (สาขาบางขุนเทียน)	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	3285.00	0/60	1800	11 มี.ย. 69	15 พ.ค. 74	-	-	ปกติ	ค่าตัวแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เอ็นมอล ดีเวลลอป เมนต์ จำกัด (มหาชน)	โกสุรย์+ประทัย วิจิราพร+จักรภพ 089-041-1649		
รวม	5										3,335.09												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

gi

ลงชื่อ.....
(นายจิระศักดิ์ โถกนิตร)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 13
วันที่.....