

ข้อมูลผู้ประสานงานกรณีหากมีข้อสงสัยรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	เบอร์โทร	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	นายอัปเดตกอดเตส อมริก	094 550 1439	ผู้อำนวยการกองแบบแผน	
2	นายนิสิต ดิษสาย	081 847 3477	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 1	
3	นายเอกชัย รัตนวัย	081 475 5477	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 2	
4	นายเวชยันต์ กลั่นกสิกรรม	081 819 8584	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 3	
5	นายปิติภัทร ขาวแสง	080 393 9996	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 4	
6	นางสาวทัศนภรณ์ ศรีอภิวัดน์	085 701 8207	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 5	
7	นางสาวสุภาภร กำมะหยี่	080 577 3963	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 6	
8	นายณัฐภัทร ศิริลิ้มประพันธ์	089 619 5998	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 7	
9	นายธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ	086 921 3961	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 8	
10	นางสาวศิริณยา ศิริลาภ	086 519 1957	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 9	
11	นายบดินทร์ วิบูลวัฒน์	081 807 1573	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 10	
12	นายไพรัช พงศธรกุล	081 456 5825	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 11	
13	นายจักรกริสัน แซ่เล่า	085 044 5515	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 12	
14	นายจิระศักดิ์ โลกมิตร	091 825 7895	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 13	

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 ประจำวันที่ 24 เมษายน 2569
 เขตสุขภาพที่ ...1.....

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
1	7	1,689.88	3	1313.50	0	0.00	4	376.38	0	0.00	0	0.00	
ร้อยละ	100		42.86		0.00		57.14		0.00		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	1,689.88	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	1313.50	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	376.38	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน
 งบประมาณ 71.45 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย


สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....


(นายนิสิต ดิษสาย)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ ...1...
 วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวัน 24 เมษายน 2569

เขตสุขภาพที่ ...1... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์ โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวน วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
แพร่	1	2568-2569	วทบ.แพร่	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 52 ยู นิต 4 ชั้น	4	10468	มี	มี	-	26.20	6/10	420	22 พ.ค. 68	21 ก.ค. 69			ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท จินฉวน จำกัด	นายภาณุวัฒน์ กันทงษ์ 091 853 0509	นายกฤตกรพงศ์ รุ่งเจ้า วิศกร รท.แพร่
		2567-2569	รท.แพร่	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		71.45	15/15	580	5 ส.ค. 67	7 มี.ค. 69			แล้วเสร็จ		บริษัท จินฉวน จำกัด	นายภาณุวัฒน์ กันทงษ์ 091 853 0510	รท.แพร่
เชียงราย	2	2567-2569	รพ.เชียงรายประชานุ เคราะห์	อาคารศูนย์บริการสุขภาพ นานาชาติชั้นเลิศด้านโรคหัวใจ และหลอดเลือด 14 ชั้น	14	R01-10982-10674-66	ไม่มี	ไม่มี	-	738.30	18/21	1080	26 ก.ย. 66	10 ก.ค. 69	-		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท ไททาลกิจ ซิสเต็ม จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2420	นายวิกร โค้วราพงศ์ (คปส.1), นายดาราทอง การณรงค์ (ยธ.สร), นายมนัส ยอดสุวรรณ (รท.สร)
	3	2568-2569	ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ที่ 1/1 เชียงราย	อาคารปฏิบัติการศูนย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 1/1 เชียงราย	14	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	253.40	0/20	839	21 ส.ค. 68	8 ส.ค. 70	-		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	หจก. จอนุกิจ	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2421 นายภาณุวัฒน์ กันทงษ์ 091 853 0508	
	4	2568-2570	รพ.เชียงรายประชานุ เคราะห์	อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น	8	10121 + ข.144/ค.ค./54	ไม่มี	ไม่มี	-	321.80	2/30	1080	14 ส.ค. 68	28 ก.ค. 71	-		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	หจก. จอนุกิจ	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2421	นายนิคิพงษ์ กัลหะ (คปส.1)/นายณัฐพล คันแก้ว(ยธ.สร)/นาย มนัส ยอดสุวรรณ(รท. สร)/นายณัฐพล สุทธิคุณ (รท.สร)
ลำปาง	5	2568-2569	ศูนย์บริการการแพทย์ แผนไทยฯ สาขาเขต สุขภาพที่ 1	อาคารศูนย์บริการแพทย์แผน ไทยและการแพทย์ทางเลือก และบริการวิชาการกรรมการ แพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำปาง 4 ชั้น	4	10847	ไม่มี	ไม่มี	-	45.73	5/12	480	22 ก.พ. 68	17 เม.ย. 69	-		ปรับ ไม่เกิน ร้อยละ 10	แล้วเสร็จล่าช้ากว่า สัญญา	บริษัท คีน คอน แทรกเตอร์ จำกัด	นายภาณุวัฒน์ กันทงษ์ 091 853 0509	
เชียงใหม่	6	2568-2569	รพ.ประสาธ	อาคารจอดรถ 7 ชั้น	7	9043	ไม่มี	ไม่มี	-	56.95	5/10	420	12 ก.พ. 68	7 เม.ย. 69	-		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ระหว่างงานแก้ไข สัญญา	บริษัท เอ็ม.อี.ซี วิศวกรรม จำกัด	นายภาณุวัฒน์ กันทงษ์ 091 853 0509	

Luon am

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 24 เมษายน 2569

เขตสุขภาพที่ ...1... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์ โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวน วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
บ้าน	7	2567-2570	รพ.สมเด็จพระยุพราช ปัว	อาคารผู้ป่วยนอก วินิจฉัย และ บำบัดรักษา	5	11084	มี	มี		247.50	2/14	510	21 ต.ค. 67	15 เม.ย. 69			ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ระหว่างการแก้ไข สัญญา	บริษัท โชคชัย วัฒนาก่อสร้าง จำกัด	น.ส. ปริญญา พุทธิวงศกร 065-9458935	จสอ.ธีรยุทธ บุญมาปะ ยธ.บ้าน/น.ส. อรกานต์ ไลโรสง ยธ.บ้าน/นาย กฤตภาส จันทร์หอม สสส.1/นายวิระพันธ์ เนตรทิพย์ รพ.สมเด็จพระ ยุพราชปัว/นายยุทธการ สายสัน สสจ.บ้าน
รวม	7									1,689.88											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
Luon

(นายนิสิต ดิษสาย)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ ...1...

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2569

เขตสุขภาพที่ 2

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน (ล้านบาท)	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน (ล้านบาท)	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน (ล้านบาท)	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน (ล้านบาท)	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน (ล้านบาท)	
2	13	1,211.764	10	1,074.734	0	-	1	40.600	0	-	2	96.430	
ร้อยละ		100		76.92		0.00		7.69		0.00		15.38	

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	13 งาน	งบประมาณ	1,211.764 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	10 งาน	งบประมาณ	1,074.734 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	- งาน	งบประมาณ	- ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1 งาน	งบประมาณ	40.600 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	- งาน	งบประมาณ	- ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	2 งาน	งบประมาณ	96.430 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายเอกชัย รัตนวัย)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 2

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 เมษายน 2569

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้น สัญญา- สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	เลขที่แบบ	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต	
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ					
สุโขทัย	1	2566-2568	รพ.สวรรคโลก	อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น	6	10976	ไม่มี	ไม่มี	69.860	69.860	12/16	720	19 พ.ค. 66	7 พ.ค. 68	25 ส.ค. 68	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตาม กำหนดของสัญญา มีค่าปรับเกิน ร้อยละ 10	ทจก.ตากขาวละออ	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-445-0095 นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-282-1570	ไม่มี	
รวม	1									69.860											

ลงชื่อ.....
(นายเอกชัย รัตนวิทย์)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 2

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	เลขที่แบบ	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
ตาก	1	2567-2568	รพ.พพระ	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น 52 ห้อง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	4	10468	ไม่มี	ไม่มี	26.660	26.570	3/10	360	23 ต.ค. 67	17 ต.ค. 68	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับเกิน ร้อยละ 10	พจก.ตากชาวละออ	นายภัทรพล เมืองดี 093-292-5920	ไม่มี
	2	2568-2569	รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	อาคารศูนย์สุขภาพ 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	4	10847 +ช.194/ก.ค./60	ไม่มี	ไม่มี	46.620	40.600	1/12	365	6 ม.ค. 68	5 ม.ค. 69	14 มี.ย. 69	ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	พจก.ตากชาวละออ	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-282-1570 นายภัทรพล เมืองดี 093-292-5920	ไม่มี
สุโขทัย	3	2568-2571	รพ.สุโขทัย	อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	8+ ชั้นใต้ดิน	10121 +R02-10121- 10724-67	ไม่มี	ไม่มี	326.680	319.890	2/30	1100	1 มี.ค. 68	4 มี.ค. 71	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	พจก.ตากชาวละออ	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-282-1570 นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-445-0095	ไม่มี
รวม	3									387.060										

ลงชื่อ.....
(นายเอกชัย รัตนวิทย์)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 2

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	เลขที่แบบ	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต	
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ					
สุโขทัย	1	2568-2570	ตำบลบ้านป้อม อำเภอสว่างวีรกูล จังหวัดสุโขทัย	อาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	4	10847+916601	ไม่มี	ไม่มี	47.966	47.966	0/12	420	26 ธ.ค. 68	18 ก.พ. 70	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. ท.เจริญภัณฑ์ก่อสร้าง	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ทรานนท์ 088-282-1570	ไม่มี	
รวม	1								47.966												

ลงชื่อ.....
(นายเอกชัย รัตนวิทย์)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 2

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2569

เขตสุขภาพที่ 3

เขตสุขภาพที่	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
3	11	1,522.31	10	1,499.06	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	23.25	
ร้อยละ		100.00		90.91		0.00		0.00		0.00		9.09	

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	11	งาน	งบประมาณ	1,522.31	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	10	งาน	งบประมาณ	1,499.06	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	23.25	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10



(นายเวชยันต์ กลั่นศิริกรม)

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 3

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2569

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งดงาน/ งดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
นครสวรรค์	1	2567	โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์	อาคารสนับสนุนและบริการ	8	11037 + 03-10675-946716-67	มี	ไม่มี	164.33	164.33	7 / 14	720	18 ต.ค. 67	8 ต.ค. 69	-	-	ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท โทสรรร ก่อสร้าง จำกัด	ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ 089 6409266		
กำแพงเพชร	2	2567	โรงพยาบาลกำแพงเพชร	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก และบำบัดรักษา	10	11127	ไม่มี	ไม่มี	594.00	594.00	6 / 22	1,040	11 ม.ค. 68	16 พ.ย. 70	-	-	ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท พุทธรุฑะ จำกัด	ภาณุพันธ์ นิมสรณ์ 081 9733918 นายชิตพล ชินชวาล 082-768-1287		
รวม	2									758.33												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



(นายเวชยันต์ กลั่นสิริกรณ์)

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 3

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2569

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งบงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
นครสวรรค์	1	2568	โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ ราชนครินทร์	อาคารผู้ป่วยในและบำบัด 4 ชั้น	4	R8-11169-12277	มี	มี	113.40	113.40	3 / 18	780	30 เม.ย. 68	18 มิ.ย. 70	-	-	ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท โฟสตร ก่อสร้าง จำกัด	จ.อ โสภณ เขียมสอน 063 629 9516 ไชยวัฒน์ ศิริโกตุ 089 6409266		
ชัยนาท	2	2568	โรงพยาบาลเนินขาม	อาคารพัสดุ	2	10109	ไม่มี	ไม่มี	7.30	7.30	7 / 9	300	21 เม.ย. 68	14 ก.พ. 69	-	-	ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	หจก. สิบพงษ์ก่อสร้าง	นายกิตติพันธ์ ขวสิต 085-953-5659		
ชัยนาท	3	2568	โรงพยาบาลสรรพยา จังหวัด ชัยนาท	อาคารฟื้นฟูสภาพ	1	11046	ไม่มี	ไม่มี	6.68	6.68	3 / 6	320	21 เม.ย. 68	26 มี.ค. 69	-	-	ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท นครสวรรค์โสม นบิลเคอร์ จำกัด	ไชยวัฒน์ ศิริโกตุ 089 6409266 ชนกร แยมสุช 081-7072538		
อุทัยธานี	4	2568	โรงพยาบาลบ้านไร่	อาคารพัสดุ(ระดับชุมชน)	2	10109	ไม่มี	ไม่มี	7.55	7.55	4/7	300	22 ก.ค. 68	17 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	หจก. สิบพงษ์ก่อสร้าง	นายกิตติพันธ์ ขวสิต 0859535659		
นครสวรรค์	5	2568	โรงพยาบาลแม่เปิน	อาคารผู้ป่วยนอก (โรงพยาบาล ชุมชน) พร้อมอาคารห้องเครื่อง ระบบไปป์ไลน์	2	11006+11025	ไม่มี	ไม่มี	65.70	65.70	2/10	480	11 ก.ย.68	3 ม.ค.70			ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	หจก.น้ำนงพานิชย์ ก่อสร้าง	ไชยวัฒน์ ศิริโกตุ 089 6409266 ชนกร แยมสุช 081-7072538 นางสาวเพ็ญแข ศรีวงศ์ 080-118-5554		
นครสวรรค์	6	2568	โรงพยาบาลแม่เปิน	อาคารชุดครอบครัว 12 หน่วย 24 ห้อง	3	11062	ไม่มี	ไม่มี	15.22	15.22	5/8	360	20 ส.ค.68	14 ส.ค.69			ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ณิชุกานต์โปร เจค 1996 จำกัด	ไชยวัฒน์ ศิริโกตุ 089 6409266 ชนกร แยมสุช 081-7072538 นางสาวเพ็ญแข ศรีวงศ์ 080-118-5554		
อุทัยธานี	7	2568	โรงพยาบาลอุทัยธานี	อาคารผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยใน คลอด ผ่าตัด	7	576601	ไม่มี	ไม่มี	369.88	369.88	0/22	1080	16 ก.ย. 68	30 ส.ค. 71			ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.เจริญภัณฑ์พาณิชย์ (1984)จำกัด	นายกิตติพันธ์ ขวสิต 0859535659 นายไชยวัฒน์ ศิ ริโกตุ 0896409266		
กำแพงเพชร	8	2568	โรงพยาบาลชาวนาสุโขทัย	อาคารผ่าตัด ผู้ป่วยหนัก และ ผู้ป่วยใน	5	11111+ก.76/มิ.ย./63	ไม่มี	ไม่มี	155.00	155.00	0/16	730	19 ส.ค. 68	18 ส.ค. 70			ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.ซีเอ็นเอ็น การโยธา จก.	นายชิตพล ชื่นขวาล 082-768-1287		
รวม	8									740.73												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



(นายเวษยันต์ ก้านกลีกรณ)

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 3

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2569

เขตสุขภาพที่ 4

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
4	8	718.86	7	663.96	0	0.00	1	54.90	0	0.00	0	0.00	
ร้อยละ	100		87.50		0.00		12.50		0.00		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	8	งาน	งบประมาณ	718.86	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	663.96	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 2 งาน
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	งบประมาณ 56.876 บาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	54.90	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10



(นายปิติภัทร ขาวแสง)

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 4

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
พระนครศรีอยุธยา	1	2568	รพ.เสนา	อาคารพักแพทย์ คสล. 4 ชั้น	4	10468	มี	ไม่มี	24.800	24.800	10 / 10	360	10 ต.ค. 67	4-ต.ค.-68	-	-	แล้วเสร็จ 31.ค.69	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ทรัพย์อิมมาการ จำกัด	ภาวิศ แก้วสมบัติ 090 9094609	โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา และ รพ.เสนา	
ลพบุรี	2	2568	รพ.ท่าหลวง	อาคารอุบัติเหตุ	2	8728	ไม่มี	มี (จากเสาเข็มเจาะ เป็นฐานรากแม่)	32.076	32.076	9 / 9	365	8 พ.ย. 67	8 พ.ย. 68	-	-	แล้วเสร็จ 31.ค.69	คาดว่าจะแล้วเสร็จล่าช้ากว่าสัญญา	บริษัท ทองสยาม คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	กิติพงษ์ ฝั่งอัน 086 6646598		
ลพบุรี	3	2568	รพ.มะรังลพบุรี	งานก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง	7	10725	มี	มี (ลดความยาวเสาเข็ม)	65.9	65.9	12 / 14	500	21 ม.ค. 68	5 มิ.ย. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท จักรวรรคอนสตรัคชั่น จำกัด	กิติพงษ์ ฝั่งอัน 086 6646601		
ลพบุรี	4	2568	รพ.พระนารายณ์มหา	อาคารทันตกรรม 16 ยูนิต	2	11198	ไม่มี	ไม่มี	56	54.9	3 / 9	360	28 พ.ค. 68	22 พ.ค. 69	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ภูวกร คอนสตรัคชั่น	กิติพงษ์ ฝั่งอัน 086 6646602		
ปทุมธานี	5	2568	รพ.ลำลูกกา	ก่อสร้างหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน114เตียง) โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว	5	10944	-	มี	95.46	95.46	6 / 14	750	27 ม.ค. 68	15 ก.พ. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท สมกฤษ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เทรคคิง จำกัด	กิตติศักดิ์ เอี่ยมละออ 084 5563769	นายอนุพงษ์ สิงขัง สสจ.ปทุมธานี	
อ่างทอง	6	2568	รพ.อ่างทอง	อาคาร X-Ray , คลอด , ICU และพักผู้ป่วย	6	10937	ไม่มี	ไม่มี	201.95	201.95	3 / 24	900	28 มี.ค.68	13-ก.ย.-70	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ซูโม่ เอ็นจิเนียริง จำกัด	ธีรชานด์ ศิริ 089 9517951	กิตติศักดิ์ เอี่ยมละออ 084 5563769	
อ่างทอง	7	2568	รพ.โพธิ์ทอง	ก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤติ	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	29.97	29.97	3 / 4	180	15 ส.ค. 68	10 ก.พ. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา		กิตติศักดิ์ เอี่ยมละออ 084 5563769		
อยุธยา	8	2568	รพ.วังน้อย	อาคารทันตกรรม 16 ยูนิต	2	11198	ไม่มี	ไม่มี	53.18	53.18	1/10	360	18 ก.ย. 68	10-ก.ย.-69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เวลด์ เอสคอน จำกัด	ภาวิศ แก้วสมบัติ 090 9094609	สบส.เขต 4	
อ่างทอง	9	2568	รพ.อ่างทอง	อาคารพักอาศัย จำนวน 21 ห้อง	3	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	(เงินบริจาค)	10.5	1 / 9	330	8 ก.ย. 68	4 ส.ค. 68	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ซูโม่ เอ็นจิเนียริง จำกัด	ธีรชานด์ ศิริ 089 9517951	กิตติศักดิ์ เอี่ยมละออ 084 5563769	
ลพบุรี	10	2568	รพ.ชัยบาดาล	อาคารอุบัติเหตุ บำบัดรักษา และห้องประชุม	6	10129	มี	-	240.00	207.00	- / 11	620	15-ม.ค.-69	27-ก.ย.-70	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท จักรวรรคอนสตรัคชั่น จำกัด	กิติพงษ์ ฝั่งอัน 086 6646601		
รวม	8									รวมค่างาน		775.74										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



(นายปิติภัทร ขาวแสง)

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 4

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 26 เมษายน 2569

พื้นที่ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวง และพื้นที่จังหวัดปริมณฑล

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
4	9	709.65	8	704.15	0	0.00	0	0.00	1	5.50	0	0.00	
ร้อยละ	100		88.89		0.00		0.00		11.11		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	9	งาน	งบประมาณ	709.65	ล้านบาท	มีงานก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน				
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	8	งาน	งบประมาณ	704.15	ล้านบาท	งบประมาณรวม 3.10 ล้านบาท				
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	มีงานก่อสร้างยกเลิกสัญญา จำนวน 0 งาน				
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	งบประมาณรวม 0 ล้านบาท				
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	5.50	ล้านบาท					
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท					

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10



ลงชื่อ.....

(นายจิระศักดิ์ โลกมิตร)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 เมษายน 2569

พื้นที่ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวง และพื้นที่จังหวัดปริมณฑล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงาน ร่วม เบริโทร	วันสิ้นสุด คำสั่ง			
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา						สถานะ		
นนทบุรี	1	2566-2569	14/2566 สว.29 ก.ย. 66	สถาบันพระบรมราชชนก ภายในโรงพยาบาลศรีธัญญา	อาคารสำนักงานอิกการบี สถาบัน พระบรมราชชนก	9	10767	ไม่มี	ไม่มี	-	585.85	31/35	1,095	30 ก.ย. 66	28 ก.ย. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท กิจการร่วมค้า ชู-หมี คอนสตรัคชั่น จำกัด	มังกร + ธีรอนันต์ 08 9696 6597	-	-	28 ม.ค. 69	
รวม	1										585.85														

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 เมษายน 2569

พื้นที่ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวง และพื้นที่จังหวัดปริมณฑล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงาน ร่วม เบริโทร	วันสิ้นสุด คำสั่ง			
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา						สถานะ		
นนทบุรี	1	2567-2569	41/2567 สว.28 ส.ค. 67	โรงพยาบาลศรีธัญญา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิค 6 ชั้น	6	10949	ไม่มี	ไม่มี	-	9.59	14/18	640	29 ส.ค. 67	30 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท จินณพร จำกัด	ธีรอนันต์+ไชยพัฒน์ 0899517951	-	-		
รวม	1										9.59														

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ สำคัญ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ สำคัญเร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



ลงชื่อ.....

(นายจิระศักดิ์ โลกมิตร)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 เมษายน 2569

พื้นที่ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวง และพื้นที่จังหวัดปริมณฑล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	วันสิ้นสุดคำสั่ง			
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา						สถานะ		
นนทบุรี	1	2568-2568	109/2568	อาคารสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	ศูนย์ดูแลเด็กเล็กชั้น 1 อาคาร 5 สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	5.50	3/4	160	27 ก.พ. 68	5 ส.ค. 68	-	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	บริษัท พีแอนด์ ไซท์สปีด โซลูชั่น จำกัด	ประทัย 090-928-6655	-	-	-	
	2	2568-2569	179/2568 (พ) ถว. 30 เม.ย. 68	สถาบันทรวงอก	ปรับปรุงพื้นที่หอผู้ป่วยพิเศษและสามัญ (IPD) ชั้น 6-7	-	-	มี	ไม่มี	-	72.79	3/7	380	1 พ.ค. 68	15 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา คาดว่างาน แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท อินเทอร์เน็ตเวิลด์เจอร์ จำกัด	ประทัย	-	-	-	
	3	2568-2569	18/2568 ถว.26 ก.ย. 68	สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)	ปรับปรุงที่จอดรถบริเวณอาคารสุขภาพ แห่งชาติและปรับปรุงบริเวณทางเดินด้านหลัง อาคารสุขภาพแห่งชาติที่ทรุดตัว	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	886712.สวรส. 2568	3.10	2/2	180	1 พ.ย. 68	29 เม.ย. 69	-	-	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	บริษัท วาชิ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	ประทัย 090-928-6655	-	-	-
รวม	3												81.39												

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 เมษายน 2569

พื้นที่ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวง และพื้นที่จังหวัดปริมณฑล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	วันสิ้นสุดคำสั่ง			
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา						สถานะ		
นนทบุรี	1	2568-2569	4/2569 (พ) ถว.3 ต.ค. 68	สถาบันทรวงอก	ปรับปรุงสำนักงานอายุรศาสตร์หัวใจ	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	12.62	2/6	210	4 ต.ค. 68	1 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท เดชินทร์กรุ๊ป จำกัด	วชิราพร	-	-	16 มี.ค. 69	
	2	2568-2569	01/2569 ถว. 24 ต.ค. 68	รพ.ศรีธัญญา	ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการอำนวยการ ระดับสูง	2	10846	ไม่มี	ไม่มี	-	2.89	2/6	210	23 ธ.ค. 68	20 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ะตอม เดคคองเซ็น จำกัด	ไชยพัฒน์	-	-	-	
	3	2569	กส. 1/2569 ถว. 9 ก.พ. 69	สถาบันโรคผิวหนัง สาขากระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงศูนย์บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	8.34	0/4	180	10 ก.พ. 69	8 ส.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท เดชินทร์กรุ๊ป จำกัด	วชิราพร + ณัฐ พัชร	-	-	-	
	4	2569	6/2569	กรมอนามัย	ปรับปรุงห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	7.22	1/3	210	29 ม.ค. 69	26 ส.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท เนลเน็ท ซัพพลาย จำกัด	ประทัย 090-928-6655	-	-	-	
ปทุมธานี	5	2568-2569	1/2569 (ง) ถว. 17 ต.ค. 68	โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) กรมการแพทย์	งานซื้อขายระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง โครงการส่งเสริม การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่ง เป้ากับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อโครงการตาม มาตรา 97(4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) กรมการ แพทย์ ด.ประชาจิตต์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี	4	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	4.85	0/3	180	18 ต.ค. 68	15 เม.ย. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท พีซีซี โฟทโวลติน จำกัด	กิตติศักดิ์ 081 4062476	-	-	-	
รวม	5												35.92												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ค่าจ้าง หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ค่าจ้าง/รังสิต หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



ลงชื่อ.....

(นายจิระศักดิ์ โลกมิตร)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2569

เขตสุขภาพที่5....

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ	
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10			
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท		
5	12	1,982.77	12	1,982.77										บอกเลิกสัญญา จำนวน 1 งาน งบประมาณ 356.70 ล้านบาท (อยู่ในขั้นตอน ประเมิน ค่างานคงเหลือ)
ร้อยละ	100		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	12	งาน	งบประมาณ	1,982.77	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	12	งาน	งบประมาณ	1982.77	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย


สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10



(นายสุทธิพร ปรีงา)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ (ด้านวางแผนและออกแบบ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กำกับกลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๕,๖

ลงชื่อ.....

(...นางสาวทัศนภรณ์ ศรีอภิวัฒน์...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 5

วันที่...25 เมษายน 2569....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2569

เขตสุขภาพที่5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
ประจวบคีรีขันธ์	1	2565 - 2568	รพ.จิตเวชหัวหิน	อาคารผู้ป่วยนอก (บ้านคุณพุ่ม) 7 ชั้น	7	9999	ไม่มี	ไม่มี		356.70	2/23	1095	14 มี.ค. 65	14 มี.ค.68	-		บอกเลิกสัญญา	บอกเลิกสัญญา อยู่ใน ขั้นตอน ประเมิน ค่า งานคงเหลือ		พงศ์ศักดิ์ 081-208-8738 ธรรมรัตน์ 085-0194955	
										356.70											

เขตสุขภาพที่5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
นครปฐม	1	2566 - 2569	รพ.นครปฐม	อาคารผู้ป่วยนอก	8	10121+ก.17/ ม.ค./43	ไม่มี	ไม่มี		302.95	27/30	1100	1 มี.ย. 66	4 มี.ย.69			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.สุทัศน์วิศวกรรม (1994) จำกัด	พงศ์ศักดิ์ 0812088738		
ราชบุรี	2	2567-2570	รพ.ราชบุรี	อาคารสนับสนุนบริการพร้อมห้องตรวจ 10 ชั้น	10	รพ 66-1	ไม่มี	ไม่มี		298.00	9/20	900	4 ก.ย. 67	20 ก.พ. 70			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	วัชรระ 092-4383296		
กาญจนบุรี	3	2567-2569	รพ.พหลพลพยุหเสนา	อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น	8	11037+10768	ไม่มี	ไม่มี		172.40	6/14	720	6 ม.ค. 68	26 ธ.ค. 69			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามสัญญา	กิจการร่วมค้า เอส เอสพี.คอนสตรัคชั่น	มานนท์ 081-9981331		
รวม	3									773.35												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ คำช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เงินรั้ง หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เก็บร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
 (...นางสาวทัศนีย์ ศรีอภิวัฒน์...)
 หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 5
 วันที่...25 เมษายน 2569....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2569

เขตสุขภาพที่5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบลริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอริโทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
ราชบุรี	1	2568-2569	รพ.ดำเนินสะดวก	อาคารพักแพทย์ 40 ยูนิต	6	11096	ไม่มี	ไม่มี		40.53	8/14	460	14 ก.พ. 68	19 พ.ค. 69			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.กุลชัยการโยธา จำกัด	มานนท์ 081-9981331		
สมุทรสาคร	2	2568-2569	รพ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร	อาคารจอดรถ 7 ชั้น	7	9043	ไม่มี	ไม่มี		58.20	5/10	420	17 มิ.ย. 68	11 ส.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.เค.วี.เอ็น คอน สตรัคชั่น	จักรภพ 099-934-1541		
สมุทรสาคร	3	2568-2570	รพ.สมุทรสาคร	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		78.42	4/15	580	18 ก.ค. 68	17 ก.พ. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	หจก.ล้วนเจริญ ก่อสร้าง	จักรภพ 099-934-1541		
นครปฐม	4	2568-2569	รพ.นครปฐม	อาคารจอดรถ 10 ชั้น	10	10562+10562/1+ พ.30/ก.พ./54	ไม่มี	ไม่มี		100.856789	4/11	545	8 ก.ค. 68	3 ม.ค.70			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.จ.เจริญฤทธิ์ เอ็นจิ เนียริง จำกัด	พงศ์ศักดิ์ 0812088738		
ประจวบคีรีขันธ์	5	2568-2570	รพ.สามร้อยยอด	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุและผู้ป่วยใน	5	10690	ไม่มี	ไม่มี		158.75	3/20	850	22 ก.ค. 68	18 พ.ย. 70			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.สยามสกุลช่าง จำกัด	พงศ์ศักดิ์ 081-208-8738 ธรรมรัตน์ 085-0194955		
สุพรรณบุรี	6	2568-2571	รพ.เจ้าพระยาอภัยมัยราช	อาคารพักพยาบาล 400 ห้อง 12 ชั้น	12	รพจ.400-2566	ไม่มี	ไม่มี		188.7963	1/24	1000	16 ก.ย. 68	11 มิ.ย.71			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.คมกฤษ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด	มานนท์ 081-9981331		
สมุทรสงคราม	7	2568-2571	รพ.สมเด็จพระพุทธ เลิศหล้า	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน คลส. 10 ชั้น	7	10097+ก.90/ มิ.ย./64	ไม่มี	ไม่มี		535.00	1/34	1120	6 พ.ย. 68	30 พ.ย. 71	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.พุทธศุภะ จำกัด	พงศ์ศักดิ์ 0812088738 จักร ภพ 099-934-1541		
นครปฐม	8	2568-2570	รพ.ห้วยพสุ	อาคารทันตกรรม 8 ยูนิต	1	11197	ไม่มี	ไม่มี		24.00	-/8	330	17 ก.พ. 69	12 ม.ค.70	18 พ.ค. 69		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	หจก.ชัยโยคอนกรีต	จักรภพ 099-934-1541		
นครปฐม	9	2568-2570	รพ.นครชัยศรี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น	4	10468	ไม่มี	ไม่มี		24.87	-/10	420	31 มิ.ค. 69	24 พ.ค.70			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ. น.เอกเจริญชัยกรุป จก.	จักรภพ 099-934-1541		
รวม	7									1,209.42												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ค่าจ้าง หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ค่าจ้าง/เงินรั้ง หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(...นางสาวทัศนภรณ์ ศรีอภิวัฒน์...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 5

วันที่...25 เมษายน 2569....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2569

เขตสุขภาพที่6....

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
6	14	1,752.93	8	948.88	3	202.95	1	22.64			2	302.98	
ร้อยละ	100		57.14		21.43		7.14		0.00		14.29		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	14	งาน	งบประมาณ	1,477.46	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	8	งาน	งบประมาณ	948.88	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	202.95	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	22.64	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	302.98	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน งบประมาณ 13.255 ล้านบาท
--

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ

ลงชื่อ.....

(..นางสาวสุภาพร กำมะหยี่..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 6

วันที่....25 เมษายน 2569.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2569

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
สระแก้ว	1	2562 - 2565	รพ.สมเด็จพระยุพราช สระแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอกใน 10 ชั้น	10	10097	ไม่มี	ไม่มี		295.63	21/32	1090	9 ก.ย. 62	3 ก.ย. 65	2 ธ.ค. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่า ร้อย ละ 10 (ขอใช้ ว.693) ปรับ 0 %	กิจการร่วมค้าเอสที แมกซ์เอนส์ ที-กับ บีว	สมภาษณ์ 095-2973929	
รวม	1									295.63										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา


สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
 (..นางสาวสุภาพร กำมะหะฮี..)
 หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 6
 วันที่...25 เมษายน 2569.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2569

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบริโทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
ปราจีนบุรี	1	2567 - 2568	รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น 48 ห้อง (เพิ่มชั้นใต้ดิน)	4	8057	ไม่มี	ไม่มี		22.64	7/10	420	24 มี.ย. 67	18 ส.ค. 68			ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับมากกว่าร้อยละ 5	บ.วรากิจ จำกัด	สมภรณ์ 095-2973929	
รวม	1									22.64											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา


สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เงินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....


(..นางสาวสุภาพร กำมะหยี่..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 6

วันที่.....25 เมษายน 2569.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2569

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบลอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอรโทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					
ระยอง	1	2568/2568	โรงพยาบาลปลวกแดง	อาคารโรงซ่อมบำรุงวัสดุ	2	9543	ไม่มี	ไม่มี		7.35	3/6	300	10 ม.ค. 68	5 พ.ย. 68	3 มี.ค. 68		ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	งานไม่แล้วเสร็จตาม สัญญา มีค่าปรับ มากกว่า ร้อยละ 10	บ.ทรานส์คอน 2017 จำกัด	ดำรงเกียรติ พลสวัสดิ์กุล 0629825398	
สมุทรปราการ	2	2568 - 2570	รพ.สมุทรปราการ	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717	ไม่มี	ไม่มี		317.50	8/22	800	10 เม.ย. 68	26 เม.ย. 70		ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้าวายเอส	โกรสุรีย์ 089-0411649		
ชลบุรี	3	2568-2569	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ชลบุรี	อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 6	3	10951	มี	ไม่มี		32.8519	5/11	400	29 มี.ค. 68	2 พ.ค. 69		ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา /อาจมี ค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ.นิรมิตรังสรรค์ จำกัด	ดำรงเกียรติ พลสวัสดิ์กุล 0629825398		
ระยอง	4	2568-2569	โรงพยาบาลนิคมพัฒนา	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	ไม่มี	ไม่มี		66.1	2/10	450	13 มี.ย. 68	5 ก.ย. 69		ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา /อาจมี ค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ.ปิ่นแก้วคอน สตรัคชั่น จำกัด	ดำรงเกียรติ พลสวัสดิ์กุล 0629825398		
ฉะเชิงเทรา	5	2568 - 2569	รพ.พนมสารคาม	อาคารพักอาศัย 42 ห้อง 5 ชั้น	5	8057+ช.31/มี.ค./66	ไม่มี	ไม่มี		20.801999	9/10	420	11 มี.ค. 68	4 พ.ค. 69		ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	บ.กรมกลคอน สตรัคชั่น(2018) จำกัด	พิชญ 0810362022		
ชลบุรี	6	2568 - 2570	รพ.ชลบุรี	อาคารจอดรถ 10 ชั้น	10	10562+10562/1+ช. 30/ก.พ./54	ไม่มี	ไม่มี		87.90	1/11	545	30 ก.ค. 68	25 ม.ค. 70		ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า เคพี ดีเวลอปเม้นท์ โดย บ.แก้วทอง กะรัต จำกัด	นพตล 0818890442 พิชญ 0810362022		
สมุทรปราการ	7	2568-2570	สถาบันราชประชา สมภสัย	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		71.402499	8/15	580	1 ส.ค. 68	3 มี.ค. 70		ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	บ.2499 คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอป เม้นต์ จำกัด	โกรสุรีย์ 089-0411649		
ระยอง	8	2568-2570	โรงพยาบาลปลวกแดง	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง)	5	10944	ไม่มี	ไม่มี		104.00	2/14	750	15 ส.ค. 68	3 ก.ย. 70		ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา /อาจมี ค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	กิจการร่วมค้า SST-AUG	ดำรงเกียรติ พลสวัสดิ์กุล 0629825398		
ระยอง	9	2568/2569	โรงพยาบาลระยอง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น	4	10468	ไม่มี	ไม่มี		24.57	3/10	420	9 ก.ย. 68	1 พ.ย. 69		ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	บ.ไชยงค์ คำไม้ จำกัด	ดำรงเกียรติ พลสวัสดิ์กุล 0629825398		
ฉะเชิงเทรา	10	2568 - 2570	รพ.วัดสมานรัตนาราม	อาคารบำบัดรักษา 9 ชั้น	9	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี		325	0/15	600	21 มี.ย. 68	10 ก.พ. 70		ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	บ.ไพศาลกิจซีสเต็ม จำกัด	นพตล 0818890442 พิชญ 0810362022		
ฉะเชิงเทรา	11	2568 - 2569	รพ.วัดสมานรัตนาราม	ปรับปรุงแผนกจักษุ ชั้น 3	1	-	ไม่มี	ไม่มี		44.72	1/5	260	19 พ.ย. 68	6 ส.ค. 69		ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	บ.เมเจอร์เนอร์ คอนดิชันนิ่ง จำกัด	นพตล 0818890442 พิชญ 0810362022		
ตราด	12	2568 - 2570	รพ.พระปิ่นมหาราช	อาคารเภสัชกรรม	4	10289	ไม่มี	ไม่มี		36.84	-/12	520	12 ม.ค. 69	16 มี.ย. 70		ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินงาน ก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ทอเกษตรไทย จก.	แมน 0633955625		
รวม	12									1,139,03140											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/แจ้งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(..นางสาวสุภาพร กัมระทัย..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 6

วันที่....25 เมษายน 2569....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ ประจําวันที่ 25 เมษายน 2569
เขตสุขภาพที่ 7

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ	
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10			
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท		
7	17	1,880.32	11	1,518.07	2	70.32	4	291.93						
ร้อยละ	100		64.71		11.76		23.53		0.00		0.00			

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	17	งาน	งบประมาณ	1,880.32	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	11	งาน	งบประมาณ	1,518.07	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	70.32	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	291.93	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน
งบประมาณ 48.31 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

วิรัตน์

(นายณัฐภัทร ศิริลิ้มประพันธ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ(ด้านออกแบบและคำนวณ)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 7

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2569

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/งวด งานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.7/ สสจ./สนง.โยธาฯ จ.
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ร้อยเอ็ด	1	2566-2569	รพ.ร้อยเอ็ด	อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุและหัวใจ	12	10917+รช 0033/ ก.ย./2565 R07-10917-10708-	ไม่มี	ไม่มี		478.89	29/30	950	25 ก.ย. 66	1 พ.ค. 69	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ.ลิงค์ อินโนว่า พร็อพ เพอร์ตี้ จำกัด	กนกศักดิ์ จันทร์คาม 084-4791595	-
กาฬสินธุ์	2	2566-2569	รพ.กาฬสินธุ์	อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น	8	10121	ไม่มี	ไม่มี		325.00	25/30	1,080	1 ธ.ค. 66	14 พ.ย. 69	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ. สุกตวิศวะการ (1994) จำกัด	อรรถพล ขำทอง 094-6308886	ณัฐกฤษณ์ โพธิ์ศรี ธนีสร์ ธิติบุรณ์

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/งวด งานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.7/ สสจ./สนง.โยธาฯ จังหวัด
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ขอนแก่น	-	2567-2569	สำนักงานควบคุมป้องกันโรค ที่ 7 ขอนแก่น	อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค	3	10951	ไม่มี	ไม่มี	51.07	48.31	10/10	560	16 ก.ย. 67	29 มี.ค. 69		แล้วเสร็จ	-	ทจก. ที เอช 2015 คอนสตรัคชั่น	ทศพร มหาจันทร์ 06-39517947	
	1	2567-2569	รพ.ชุมแพ	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	7	10725,ก.86/ก.ย./ 66,ข.464/ต.ค./59, 07-10998-936739- 67	ไม่มี	ไม่มี	74.42	69.45	8/15	580	15 ม.ค. 68	17 ส.ค. 69		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งาน ล่าช้าไม่เป็นไปตามงวด งาน	บ.เอ็ม.อี.ซี. วิศวกรรม จำกัด	พิเชษฐ เพ็ญกล้า 087-4916224	นายธานีพร สุวรรณจินดา,นายเกรียงไกร ปาก เมย,นายภูวนัย อาจทวีกุล,นายสุนันท์ อิมผล
	2	เงินบำรุง ปี 2567	รพ.พล	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 52 ยูนิต	4	10648	ไม่มี	ไม่มี	28.57	27.78	3/10	420	18 มี.ค. 68	11 พ.ค. 69		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งาน ล่าช้าไม่เป็นไปตามงวด งาน	ทจก.ชัยภูมิสมิตรี	ทศพร มหาจันทร์ 06-39517947	1.นายธีระศักดิ์ วิมลจิตร นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน รพ.พล 2. นายกิจภูมิ ชัยศักดิ์รา นายช่างโยธาชำนาญงาน สสจ.ขก. 3. นาย ณรงค์ศักดิ์ แสนสม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ศบส. 7

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/งวด งานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.7/ สสจ./สนง.โยธาฯ จังหวัด
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กาฬสินธุ์	1	2567-2570	รพ.กมลาไสย	อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง)	5	10944+07-11078- 936733-67	ไม่มี	ไม่มี	106.70	101.70	5/14	750	14 มี.ค. 68	2 เม.ย. 70		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งาน ล่าช้าไม่เป็นไปตามงวด งาน	ทจก.สกลรุ่งเรืองกิจ วิศวกรรม	กนกศักดิ์ จันทร์คาม 084-4791595	1.นายฉัตรชัย วรรณสิงห์ นายช่างโยธาชำนาญ งาน สสจ.กาฬสินธุ์ 2.นายพิระยุทธ มาลัยพวง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ศบส.7
	2	2567-2570	รพ.ยางตลาด	อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง)	5	10944+07-11081- 936740-67	ไม่มี	ไม่มี		109.49	8/14	750	15 มี.ค. 68	2 เม.ย. 70		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ.ลิงค์ อินโนว่า พร็อพ เพอร์ตี้ จำกัด	อรรถพล ขำทอง 094-6308886	นายฉัตรชัย วรรณสิงห์,นายอรรถพล สุวรรณพงษ์
ขอนแก่น	3	2568-2569	รพ.ภูผาม่าน	อาคารผู้ป่วยนอก (โรงพยาบาลชุมชน) พร้อม อาคารห้องเครื่องระบบไปป์ไลน์	2	11006,11025 + 07-11012-936732 - 67 + ขก.06/พ.ค./67 9658 + ขก 01/มี.ย/ 976746-68	ไม่มี	ไม่มี	63.98	60.45	1/8	479	27 ม.ค. 68	22 เม.ย. 69	29 วัน ถึงวันที่ 21 พ.ค.69	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งาน ล่าช้าไม่เป็นไปตามงวด งาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิ สุภภัณฑ์	พิเชษฐ เพ็ญกล้า 087-4916224	นายธานีพร สุวรรณจินดา,นายภูวนัย อาจทวี กุล,นายประชัย คำพา
	4	2568-2570	รพ.สีชมพู	อาคารพักเจ้าหน้าที่	6	68 + 07-10999- 976746-68	ไม่มี	ไม่มี		29.53	3/12	400	1 ต.ค.68	4 พ.ย.69		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ.โปรติโซน แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด	พิเชษฐ เพ็ญกล้า 087-4916224	นายธรรมรัฐ นพแก้ว นายวิระชะ ลาดศิลา
	5	2568 - 2570	รพ.สิรินธร	อาคารคลอด ผ่าตัด และผู้ป่วยหนัก (ICU)	4	8832 + ข.148/พ.ย/ 62				99.90	1/11	495	11 พ.ย. 68	20 มี.ค. 70		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ.บี.ซี.คอนซัลแตนท์ จำกัด	พิเชษฐ เพ็ญกล้า 087-4916224	นายธานีพร สุวรรณจินดา นายพิระยุทธ มาลัยพวง นายนพรัตน์ สีละวัน
ร้อยเอ็ด	6	2567-2570	รพ.เสถภูมิ	อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง)	5	10944+07-11069- 936735-67	ไม่มี	ไม่มี	104.72	102.00	5/14	750	28 ม.ค. 68	16 ก.พ. 70		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งาน ล่าช้าไม่เป็นไปตามงวด งาน	ทจก.สกลรุ่งเรืองกิจ วิศวกรรม	กนกศักดิ์ จันทร์คาม 084-4791595	1.นายณัฐ นนดีวาเลย์ นายช่างโยธาชำนาญงาน สสจ.ร้อยเอ็ด
	7	2568-2570	รพ.ร้อยเอ็ด	อาคารหอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (จำนวน 156 เตียง)	7	10945+รช 001/ ก.ค./2566	มี	ไม่มี		148.48	11/20	690	18 เม.ย. 68	8 มี.ค. 70		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท ลิงค์ อินโนว่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	กนกศักดิ์ จันทร์คาม 084-4791595	
มหาสารคาม	8	2568-2570	รพ.วาปีปทุม	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น	5	10943+เอกสาร 07-11058-936734- 67	ไม่มี	ไม่มี		176.69	6/12	750	7 พ.ค. 68	27 ธ.ค. 69		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ.ลิงค์ อินโนว่า พร็อพ เพอร์ตี้ จำกัด	อรรถพล ขำทอง 094-6308886	นายสว่าง วงศ์เบ็ญ,นายอรรถพล สุวรรณพงษ์, นายสันติสุข วรรณศรี (ผู้ควบคุมงานโยธาธิการ จังหวัดและผังเมือง),สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
	9	2568-2570	รพ.พยัคฆภูมิพิสัย	อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) เป็น อาคาร คล. 5 ชั้น	5	10944+07-11057- 966726-68	ไม่มี	ไม่มี		102.40	2/14	750	27 ส.ค. 68	10 ก.ย.70		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตาม สัญญา	ทจก. จิวเจมไฮสตร	อรรถพล ขำทอง 094-6308886	

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2569

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/งวด งานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)				สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส./ สสจ./สนง.โยธา จังหวัด			
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา							
ขอนแก่น	1	2569	รพ.จิตเวช ขอนแก่น	อาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 100 – 500 KW.	1	9891	ไม่มี	ไม่มี		0.87	1/3	120	1 ต.ค. 68	9 มี.ค. 69		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งงาน ล่าช้าไม่เป็นไปตามงวด งาน	บริษัท 3ดับเบิลยู โปรเกรส จำกัด	ทศพร มหาจันทร์ 06-39517947	1.นายประเมษ จันทนพิมพ์ นายช่างเทคนิค รพ.ขอนแก่น 2.พิเชษฐ โคติกาวินา นาย ช่างเทคนิค รพ.ขอนแก่น		
	2	2569	รพ.จิตเวช ขอนแก่น	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง 2 ชั้น	2	11078	ไม่มี	ไม่มี		2.714	0/6	210	14 ม.ค. 69	11 ส.ค. 69		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท 3ดับเบิลยู โปรเกรส จำกัด	ทศพร มหาจันทร์ 06-39517947	1.นายประเมษ จันทนพิมพ์ นายช่างเทคนิค รพ.ขอนแก่น 2.นายทรงพล ทรงแสงฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา		
	3	2569	รพ.ขอนแก่น	อาคารพักนักศึกษาแพทย์ 96 ยูนิต	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		42.43	0/7	250	5 ม.ค. 69	12 ก.ย. 69		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท วิสุรีย์ ซิสเต็ม จำกัด	ทศพร มหาจันทร์ 06-39517947			
มหาสารคาม	4	2569	วิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคาม	ระบบบำบัดน้ำเสียรูปเติมอากาศ ขนาด 120 ลูกบาศก์เมตร/วัน	5	826702	ไม่มี	ไม่มี		2.55	0/3	120	10 ก.พ. 69	9 มิ.ย. 69		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท เอส แอนด์ ที วอ เตอร์ทรีทเม้นท์ จำกัด	อรรถพล ชำทอง 094-6308886			
รวม	17											รวมมูลค่างานทั้งหมด										1,880.32

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ศิริกัญ

(นายณัฐภัทร สิริลิ้มประพันธ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ(ด้านออกแบบและคำนวณ)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 7

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2569

เขตสุขภาพที่ 8

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
8	16	2,849.11	13	1422.87			3	624.82	1	57.94	1	743.482	
ร้อยละ		100	81.25		0.00		18.75		6.25		6.25		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	16	งาน	งบประมาณ	2,849.11	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	13	งาน	งบประมาณ	1422.87	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	624.82	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	57.94	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	743.48	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10



(นายธนเศรษฐ์ ร่มชาติ)

สถาปนิกชำนาญการ(ด้านวางผังและออกแบบ)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้างเขตที่ 8

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ 2569

เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	ปีที่เริ่มสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ และ เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กงแบบแผน /บอริโทร	เงินงบประมาณ ปี พ.ศ./เงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ.	ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
									วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
หนองคาย	1	2563-2566	โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธราชท่าปอ	โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัดและICU 10 ชั้น	10 ชั้น	แบบเอกชน + ข 57/น.ย./61	743,482,042	18 / 19	1241	30 พ.ค. 63	20 ต.ค. 66	ครั้งที่ 1(326 วัน)ครั้งที่ 2(500 วัน)	อยู่ในช่วงถูกปรับ	งานถูกปรับเกินกว่าร้อยละ10	บ. สหการวิศวกรรม	นายอุษณีย์ วิไลแก้ว 0819751906 นายภูวเดช น้อยสมบัติ 0872153599	2563-2566	1. นายช่างโยธาโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธราชท่าปอ

เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	ปีที่เริ่มสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ และ เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กงแบบแผน /บอริโทร	เงินงบประมาณ ปี พ.ศ./เงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ.	ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
									วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
ปทุมธานี	1	2567-2569	รพ.ปทุมธานี	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร ๓๓๐.7ชั้น	7	10327 +อ.ส.ข.190ก.๓.65	377,444,000	15/23	940	23 มี.ค. 67	18 ต.ค. 69		ล่าช้า/เร่งรัด	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครโฮมอีฮาน	นายวิชัย คำตา นายอุษณีย์ วิไลแก้ว	2567-2569	ผู้ควบคุมงานโยธาธิการจังหวัดและผังเมือง สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี	
หนองคาย	2	2567-2569	โรงพยาบาลหนองคาย	โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง เป็นอาคาร ๓๓๐.7 ชั้น	7 ชั้น	10725+86/ก.๘/66 + เอกสาร 08-10706-946738-67	72,480,000	15 / 15	580	21 ก.ย. 67	23 เม.ย. 69	-	งานแล้วเสร็จ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท วรรณวิทย์ วัฒนา จำกัด	นายภูวเดช น้อยสมบัติ 0872153599	2567-2569	1. นายช่างโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดหนองคาย 2. วิศวกรโรงพยาบาลหนองคาย 3. นายช่างโยธา โรงพยาบาลหนองคาย

เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	ปีที่เริ่มสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ และ เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กงแบบแผน /บอริโทร	เงินงบประมาณ ปี พ.ศ./เงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ.	ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
									วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
หนองคาย	1	2568-2570	โรงพยาบาลโพนพิสัย	โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง เป็นอาคาร ๓๓๐.7 ชั้น	7 ชั้น	10725 + ก.86/ก.๘/66 + เอกสาร 08-11092-966740-68 + ก.147/ก.๘/53	69,480,000	1 / 15	580	8 ต.ค. 68	10 มี.ค. 70	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท สติลฟอรัมเมอร์ จำกัด	นายภูวเดช น้อยสมบัติ 0872153599นายอนุชิต จวงโสมง 0881213971	2568-2570	-
เลย	2	2568-2569	โรงพยาบาลวังสะพุง	โครงการก่อสร้างหอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (156 เตียง) เป็นอาคาร ๓๓๐.7 ชั้น	7 ชั้น	10945 + ก.77/ก.๘/66 + เอกสาร 08-11036-946753-67	152,448,998	5/ 20	690	17 มี.ค. 68	7 ต.ค. 69	-	ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิสุขภัณฑ์	นายภูวเดช น้อยสมบัติ 0872153599	2568-2569	1 นายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

นภทรภม	3	2568-2569	ท.ศีสงกรม	อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง (มาตรฐาน) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น	2	10738	57,936,000	4/8	360	17 มี.ค. 68	11 มี.ค. 69		งานผูกปรับ	บริษัท อัครธนะวิศวกรรม จำกัด	นายวราวุฒิ อ่อนศรีเจริญ	2568-2569	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
	4	2568-2569	โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชชนินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น	4	10468+08-12277-976764-68	25,450,000	3/10	420	29 เม.ย. 68	22 มี.ย. 69		ค้าขาย/เจริญ	บริษัท ทวีทรัพย์ธรา ก่อสร้าง จำกัด	นายธวัชชัย คำดา	2568-2569	ไม่มี
	5	2568-2569	ร.น.นาหว้า	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	3	10946+ข.43/ท.ค.66+ก.74/ต.ค.66	65,900,000	4/10	450	17 ก.ย. 68	10 ต.ค. 69		งานปกติ	กิจการร่วมค้า เอ็ม.อี.ซี.ไทยอิสลาม	นายวราวุฒิ อ่อนศรีเจริญ	2568-2569	สาธารณสุขจังหวัดนครพนม
สกลนคร	6	2568-2570	ท.พังโคน	อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (114 เตียง) เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น	5	10944+08-11092-966740-68+ก.76/ต.ค./66	103,835,100	3/14	750	27 ส.ค. 68	15 ก.ย. 70		งานปกติ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลรุ่งเรืองวิศวกรรม	นายวราวุฒิ อ่อนศรีเจริญ นายหงสกร หิวงค์ษา	2568-2570	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร, สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
	7	2568-2569	ท.พระอาจารย์มั่น	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	3	10946+ข.43/ท.ค.66+ก.74/ต.ค.66	59,880,000	6/10	450	13 มี.ย. 68	5 ก.ย. 69		งานปกติ	บริษัท พรรณภายูเจริญ จำกัด	นายวราวุฒิ อ่อนศรีเจริญ	2568-2569	สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
หนองบัวลำภู	8	2568-2569	โรงพยาบาลโมโนมัง	อาคารพัสดุ 2 ชั้น	2	10109	7,777,000	3/6	300	26 มี.ย. 68	21 เม.ย. 69		งานปกติ	หจก.วิสาทรการโยธา	นายหงสกร หิวงค์ษา	2568	นางนิรมล พรหมน้อย สบส.เขต 8
อุดรธานี	9	2568-2569	ศูนย์อนามัยที่ 8	อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพ	4	10847	45,900,000	9/12	420	26 ก.พ. 68	20 เม.ย. 69		งานปกติ	เลิศพัฒนวิศวกรรม	นายหงสกร หิวงค์ษา นายศุภฤกษ์ วิไลแก้ว	2568	นายกิตติชัย บามบุญมี นางนิรมล พรหมน้อย สบส.เขต 8
	10	2568-2671	ร.พ.อุดรธานี	อาคารผู้ป่วยนอก 9 ชั้น และ 1 ชั้นใต้ดิน	9	10804	564,000,000	4/34	1070	18 ก.ย. 68	22 ส.ค. 71		งานปกติ	บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	นายศุภฤกษ์ วิไลแก้ว	2568-2571	(ผู้ควบคุมงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุดรธานี) วิศวกร ร.พ.อุดรธานี
	11	2568-2570	ร.พ.หนองหาน	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น	5	10943	178,400,000	8/12	600	29 พ.ย. 68	21 ก.ค. 70		งานปกติ	บริษัท ซีเอ็มเอ็น การโยธา จำกัด	นายศุภฤกษ์ วิไลแก้ว	2568-2570	สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี/นายช่าง ร.พ.หนองหาน

เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ พ.ศ.2569

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	ปีที่เริ่มสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่ และ เอกสารเลขที่	รวมค่าจ้าง/ล้านบาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/จากงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ					สถานที่	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน /บสร./โทร	เงินงบประมาณ ปี พ.ศ./เงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ.	ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน
									วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ก่อสร้าง	สถานะ					
สกลนคร	1	2568-2569	ร.พ.สกลนคร	ปรับปรุงและต่อเติมงานระบบประกอบอาคารพักคนไข้ เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น	10	8998 +1655/2568 +ป 1/1655/ท.ค./68	41,500,000	1/5	210	23 ต.ค. 68	20 ก.ย. 69		งานปกติ	บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด	นายวราวุฒิ อ่อนศรีเจริญ	2569	โรงพยาบาลสกลนคร	
	2	2569-2570	ร.พ.พังโคน	อาคารผู้ป่วยนอก อุดมทิศดูแลเงิน บำบัดรักษา และสำนักงาน เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น	4	11160+08-11092-946749-67+สสจ.จน 003/1/2567	283,200,000	-/19	1080	15 เม.ย. 69	29 ต.ค. 71		งานปกติ	กิจการร่วมค้า เอ็ม.อี.ซี.ไทยอิสลาม	นายวราวุฒิ อ่อนศรีเจริญ นายศุภฤกษ์ วิไลแก้ว	2569-2571	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร, สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8	

2,649,113,139.500

หมายเหตุ : ค่าอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ค่าจ้าง หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ

สถานะ ค่าจ้างเร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

(นายอนันต์สร้อย ขำมาชาติ)

สถาปนิกชำนาญการ(ด้านวางแผนและออกแบบ)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการณ์ก่อสร้างเขตที่ 8

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2569

เขตสุขภาพที่ 9

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
9	17	2,147.63	15	1,702.05	0	0.00	1	420.69	0	0.00	1	24.89	
ร้อยละ	100		79.25		0.00		19.59		0.00		1.16		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	17	งาน	งบประมาณ	2,147.63	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	15	งาน	งบประมาณ	1,702.05	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	420.69	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	24.89	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 2 งาน
งบประมาณ 450.77 ล้านบาท
งบบำรุง 0 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....


(นางสาวศิริณยา ศิริลาภ)

สถาปนิกชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 9

วันที่

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2569

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/วงเงินทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบแผนเบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มงานฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ					
ชัยภูมิ	1	7 มิ.ย. 66 - 30 พ.ค. 69	รพ.ชัยภูมิ	อาคารผู้ป่วยในผู้ป่วยหนัก 300 เตียง	8 ชั้น	11039	ไม่มี	ไม่มี	-	319.428	20/28	1095	7 มิ.ย. 66	30 พ.ค. 69	15 มิ.ย. 66	-	ปกติ	ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ชัยภูมิสุขภัณฑ์	อภิชาติ 089 6578942	โยธางังหัดชัยภูมิ	
บุรีรัมย์	2	31 พ.ค. 66 - 7 มิ.ย. 69	รพ.บุรีรัมย์	อาคารผู้ป่วยนอกผ่าตัด และบำบัดรักษา	6 ชั้น	11017	ไม่มี	มี	-	395.80	16/21	1,095	31 พ.ค. 66	7 มิ.ย. 69	-	-	ล่าช้า	ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า ชีโยธ	อติพร 089 9478439 ฤกษ์ญา 093 9299159	-	
สุรินทร์	3	29 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 68	รพ.จอมพระ	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน	2 ชั้น	8728 + สสจ.สร 01/ก.ค./2566	ไม่มี	ไม่มี	เงินบำรุง	24.89	5/9	360	29 มิ.ย. 67	23 มิ.ย. 68	-	6 ต.ค. 68	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	จ้างว่าสัญญาจ้าง	ทศก.บุญลักษณ์	สมชาย 081 4169492	-	
รวม	3									740.12												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา


สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

 (นางสาวศิริณยา ศิริลาภา)
 สถาปนิกชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 9
 วันที่

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2569

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา ถึงสิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบแผน เสร็จโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เสร็จโทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มงานฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ					
บุรีรัมย์	1	7 พ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 68	รพ.บุรีรัมย์	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น	7 ชั้น	10725	ไม่มี	มี	เงินบำรุง	67.00	9/15	580	7 พ.ย. 67	6 ก.ย. 68	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เอ็ม.อี.ซี.วิศวกรรม จก.	อดีศร 089 9478439 กฤษฎา 093 9299160	-	
สุรินทร์	2	5 ธ.ค. 67 - 27 ก.ค. 69	รพ.ศรีจรูญ	อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น	5 ชั้น	11038	ไม่มี	มี	-	134.40	13/14	650	5 ธ.ค. 67	27 ก.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.สุรินทร์ ภูสุภา	สมชาย 081 4169492	-	
นครราชสีมา	3	24 ก.พ. 68 - 27 ก.ย. 69	รพ.ปักธงชัย	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7 ชั้น	10725	ไม่มี	ไม่มี	-	67.35	9/15	580	25 ก.พ. 68	27 ก.ย. 69	21 เม.ย. 68	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ประสาทรูส จำกัด	ชนาเวช 087 5736889	นายช่างโยธา สสจ.	
นครราชสีมา	4	22 ม.ค. 68 - 17 เม.ย. 69	รพ.ปากช่องนานา	อาคารสนับสนุนบริการ	5 ชั้น	10153	ไม่มี	ไม่มี	-	71.08	12/12	450	23 ม.ค. 68	17 เม.ย. 69	24 ก.พ. 67	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.จักรราช คอนสตรัคชั่น จำกัด	ชนาเวช 087 5736889	นายช่างโยธา สสจ.	
นครราชสีมา	5	25 ก.พ. 68 - 15 ม.ค. 70	รพ.สีคิ้ว	อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง	7 ชั้น	10945	ไม่มี	ไม่มี	-	146.43	9/20	690	25 ก.พ. 68	15 ม.ค. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ประสาทรูส จำกัด	ชนาเวช 087 5736890	นายช่างโยธา สสจ.	
ชัยภูมิ	6	29 ก.พ. 68 - 15 ม.ค. 70	รพ.ชัยภูมิ	อาคารจอดรถ 10 ชั้น	10ชั้น	10562+10562/1	ไม่มี	ไม่มี	-	79.35	7/11	545	25 พ.ย. 67	25 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ชัยภูมิสุขภัณฑ์	อภิชาติ 089 6578945	วิศวกร รพ.ชัยภูมิ นายช่างโยธา สบส 9	
รวม	6									565.61												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา


สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เรื้อรัง หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ 
 (นางสาวศิริณยา สิริธำ)
 สถาปนิกชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 9
 วันที่

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2569

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา - สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานของแบบแผนเบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มงานฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
บุรีรัมย์	1	13 มี.ค. 68 - 11 พ.ค. 70	รพ.บุรีรัมย์	อาคารผู้ป่วย 10 ชั้น	10 ชั้น	เอกชน	ไม่มี	มี	-	177.60	5/20	790	13 มี.ค. 68	11 พ.ค. 70	-	-	ปกติ	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ศรีสะเกษวิมลก่อสร้าง	อัคร 089 9478439 กฤษฎา 093 9299159	-	
บุรีรัมย์	2	3 พ.ค. 68 - 23 มี.ค. 70	รพ.บุรีรัมย์	อาคารรังสีรักษา	6 ชั้น	10749	ไม่มี	ไม่มี	เงินบำรุง	178.00	1/16	690	3 พ.ค. 68	23 มี.ค. 70	-	-	ปกติ	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ศรีสะเกษวิมลก่อสร้าง	อัคร 089 9478439 กฤษฎา 093 9299160	-	
บุรีรัมย์	3	16 พ.ค. 68 - 11 พ.ค. 69	รพ.บุรีรัมย์	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง	2 ชั้น	7919	ไม่มี	ไม่มี	เงินบำรุง	21.78	7/8	360	16 พ.ค. 68	19 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สิรินธร จก.	อัคร 089 9478439 กฤษฎา 093 9299159	-	
บุรีรัมย์	4	21 มี.ค. 68 - 21 พ.ย. 69	รพ.บุรีรัมย์	อาคารจิตเวชและแพทย์แผนไทย	5 ชั้น	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	เงินบำรุง	89.50	2/11	450	21 มี.ค. 68	21 พ.ย. 69	-	-	ปกติ	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.วรรณรัช พัฒนา จก.	อัคร 089 9478439 กฤษฎา 093 9299160	-	
บุรีรัมย์	5	23 ส.ค. 68 - 18 ก.พ. 70	รพ.บุรีรัมย์	อาคารจอดรถ 10 ชั้น	10 ชั้น	10562/1	ไม่มี	ไม่มี	เงินบำรุง	88.35	1/11	545	23 ส.ค. 68	18 ก.พ. 70	-	-	ปกติ	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เอส.เค.จี.คอนสตรัคชั่น จก.	อัคร 089 9478439 กฤษฎา 093 9299161	-	
นครราชสีมา	6	31 ส.ค. 68 - 26 ต.ค. 69	สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9	อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9	5 ชั้น	10786	ไม่มี	ไม่มี	-	41.89	1/9	360	1 พ.ย. 68	26 ต.ค. 69	1 ส.ค. 68	-	ปกติ	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เฟคโคคอน จำกัด	ชนาเวช 087 5736889	นายช่างโยธา สสจ.	
นครราชสีมา	7	4 ส.ค. 68 - 3 มี.ค. 71	รพ.พิมาย	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม	6 ชั้น	10129	ไม่มี	ไม่มี	-	209.88	1/17	819	5 ส.ค. 68	3 มี.ค. 71	5 ม.ค. 69	-	ปกติ	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า LECC	ชนาเวช 087 5736889	นายช่างโยธา สสจ.	
สุรินทร์	8	23 มี.ค. 69 - 27 ก.พ. 70	รพ.พนมดงรัก	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น	5 ชั้น	9658	ไม่มี	ไม่มี	เงินพระราชทาน	34.90	2/12	400	23 มี.ค. 69	27 ก.พ. 70	-	-	ปกติ	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.สุรินทร์ กูญ	สมชาย 081 4169492	-	
รวม	8									841.90												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย


สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ 
 (นางสาวศิริณยา ศิริธาดา)
 สถาปนิกชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 9
 วันที่

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2569

เขตสุขภาพที่ 10

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	
10	10	1,563.91	9	1,540.80	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	23.11	
ร้อยละ	100		98.52		0.00		-		-		1.48		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	10	งาน	งบประมาณ	1,563.91	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	9	งาน	งบประมาณ	1,540.80	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	23.11	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย


สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....


(นายบัณฑิต วิบูลย์วัฒน์)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 10

วันที่ 25 เมษายน 2569

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2569

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ยโสธร	1	24 ก.ค. 64 ถึง 18 ก.ค. 65	รพ. สมเด็จพระยุพราช เลิงนกทา	อาคารซักฟอก กระจายๆ	4 ชั้น	10:24	ไม่มี	ไม่มี		23.11	5/10	360	24 ก.ค. 64	18 ก.ค. 65	-	ปรับ/ มากกว่าร้อยละ 10	1.ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง 2.ขยายสัญญาตาม 2.693 3. ผู้รับจ้างไม่เข้างาน	บ.สกายเพชร		-
รวม	1									23.11										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

 (นายบดินทร์ วิบูลย์วัฒน์)
 หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 10
 วันที่ 25 เมษายน 2569

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2569

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
อุบลราชธานี	1	15 ต.ค. 67 ถึง 6 มิ.ย. 69 (งบ 67-69)	โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาชิราลงกรณ	อาคารผู้ป่วยนอก	5 ชั้น	10943				178.90	5 /12	600	15 ต.ค. 67	6 มิ.ย. 69		-	ล่าช้า ตามสัญญา	คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 6/12 ในวันที่ 30 เม.ย. 2569 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ความไม่สงบตะวันออกกลาง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิริวิภา	รัตนพล 082 7899893	-	
ยโสธร	2	15 พ.ย. 67 ถึง 24 มี.ค. 70 (งบ 67-70)	โรงพยาบาลยโสธร	อาคารพักแพทย์	10 ชั้น	10095				125.10	8 /23	800	15 พ.ย. 67	24 มี.ค. 70		-	ปกติ	คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 9-10/23 ในวันที่ 30 เม.ย. 2569 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ความไม่สงบตะวันออกกลาง	บริษัท เลิศพัฒนา คอนสตรัคชั่น จำกัด	รัตนพล 082 7899893 / นราศักดิ์ 083 7332324	-	
อุบลราชธานี	3	12 ก.พ. 68 ถึง 9 ส.ค. 70 (งบ 67-70)	โรงพยาบาล พิบูลมังสาหาร	อาคารอุบัติเหตุ วินิจฉัยและ บำบัดรักษา	6 ชั้น	10213				268.00	2 /25	900	21 ก.พ. 68	9 ส.ค. 70		-	ปกติ	คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 3/25 ในวันที่ 30 เม.ย. 2569 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ความไม่สงบตะวันออกกลาง	บริษัท เลิศพัฒนา คอนสตรัคชั่น จำกัด	รัตนพล 082 7899893 / ขจรศักดิ์ 099 2658228	-	
รวม	3									572.00												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

 (นายบดินทร์ วิบูลย์วิวัฒน์)
 หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 10
 วันที่ 25 เมษายน 2569

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2569

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
อุบลราชธานี	1	19 มิ.ย. 68 ถึง 9 พ. ค. 70 (งบ 68-70)	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม	อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น 156 เตียง	7 ชั้น	10945				148.99	5 /20	690	19 มิ.ย. 68	9 พ.ค. 70		-	ปกติ	คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 6/20 ในวันที่ 30 มี.ค. 2569 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ความไม่สงบตะวันออกกลาง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รังสิตวิศวกรรม	รัตนพล 082 7899893	-	
อุบลราชธานี	2	3 ก.ย. 68 ถึง 1 ก.ย. 71 (งบ 68 -70)	โรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค์	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน วิทยาลัยฯ	8 ชั้น	R11-11183 -11325				539.00	2 /35	1095	3 ก.ย. 68	1 ก.ย. 71		-	ปกติ	คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 6/20 ในวันที่ 30 เม.ย. 2569 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ความไม่สงบตะวันออกกลาง	บริษัท ฮูโล่ อินจิเนียริ่ง จำกัด	รัตนพล 082 7899893	-	
รวม	2																					

687.99

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ สำงา หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ สำงา/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



ลงชื่อ.....

(นายบัณฑิต วิบูลย์วัฒน์)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 10

วันที่ 25 เมษายน 2569

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2569

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งดงาน/ งดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
ศรีสะเกษ	1	20 ม.ค. 69 ถึง 13 ก.ค. 70 (งบ 69-70)	โรงพยาบาล อุทุมพรพิสัย	อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน	3 ชั้น	126601				93.94	0 / 15	540	20 ม.ค. 69	13 ก.ค. 70		-	ปกติ	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ความไม่สงบตะวันออกกลาง	บริษัท ส.การโยธา 1993 จำกัด	รัตนพล 082 7899893	-	
ศรีสะเกษ	2	30 ม.ค. 69 ถึง 13 มิ.ย. 70 (งบ 69-70)	โรงพยาบาลกันทรลักษณ์	อาคารรักษาพยาบาล (รพ. ขนาด 400 เตียง)	4 ชั้น	8816+ข.58 พค/58 และ 10-10929- 966738-68				144.89	0 / 10	500	30 ม.ค. 69	13 มิ.ย. 70		-	ปกติ	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ความไม่สงบตะวันออกกลาง	บริษัท ส.การโยธา 1993 จำกัด	รัตนพล 082 7899893	-	
อุบลราชธานี	3	9 มี.ค. 69 ถึง 4 มี.ค. 70 (งบ 69-70)	โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์	อาคาร 5 ชั้น หอผู้ป่วย 30เตียง ซีกฟอก,จ่ายกลาง,โรงครัว พัสดุ	5 ชั้น	10400 + อส 10-12269- 936862-69				30.50	0 / 8	360	9 มี.ค. 69	4 มี.ค. 70		-	ปกติ	คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 1/8 ในวันที่ 7 มิ.ย. 2569 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ความไม่สงบตะวันออกกลาง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลการโยธา	รัตนพล 082 7899893	-	
อุบลราชธานี	4	3 ก.พ. 69 ถึง 28 ม.ค. 70 (งบ 69-70)	โรงพยาบาล พระศรีมหาโพธิ์	อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต 24 ห้อง	3 ชั้น	11062 + อส 10-12269- 936863-69				11.48	0 / 8	360	3 ก.พ. 69	28 ม.ค. 70		-	ปกติ	ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ความไม่สงบตะวันออกกลาง	บริษัท ส.การโยธา 1993 จำกัด	รัตนพล 082 7899893	-	
รวม	4																					

280.81

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ สำงา หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ สำงา/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

 (นายบดินทร์ วิบูลย์วัฒน์)
 หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 10
 วันที่ 25 เมษายน 2569

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 26 เมษายน 2569

เขตสุขภาพที่ 11

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
11	13	1,902.54	8	1,212.14	0	0.00	2	433.10	0	0.00	3	257.30	
ร้อยละ	100		61.54		0.00		15.38		0.00		23.08		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	13	งาน	งบประมาณ	1,902.54	ล้านบาท	มีงานก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 0 งาน				
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	8	งาน	งบประมาณ	1,212.14	ล้านบาท	งบประมาณรวม 0 ล้านบาท				
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	มีงานก่อสร้างยกเลิกสัญญา จำนวน 0 งาน				
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	433.10	ล้านบาท	งบประมาณรวม 0 ล้านบาท				
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท					
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	257.30	ล้านบาท					

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....


(นายไพรัช พงศธรกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 11

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 เมษายน 2569

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไข แบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ งวดงาน/ งวดงาน	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบริโทร		
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
สุราษฎร์ธานี	1	2565-2567	377/2565 ลว.31 ส.ศ.65	รพ.เกาะสมุย	อาคารโรงครัว ภายนอกพำนัก โรงพยาบาลช็อกฟอก นี้่ง จ่ายกลางและพิธี ศส.3 ชั้น	3	10563	-	-		71.50	17/18	650	31 ส.ค. 65	16 มี.ย. 67	-	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	บ.คีน คอนแทรกเตอร์ จำกัด	นัฐกฤต 06 1936 8473	นายช่างโยธา สจ.สุราษฎร์ธานี	
รวม	1										71.50												

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไข แบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ งวดงาน/ งวดงาน	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบริโทร		
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
พังงา	1	2566-2568	342/2566	โรงพยาบาลพังงา	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม	6	10129+R11-10129- 10739-66		-		246.88	30/31	820	28 ก.ย. 66	25 ธ.ค. 68	-	1 มี.ย. 69	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ลิงค์ อินโนวา หรือเพอร์ดี จำกัด	นายเผ่าพงษ์ ,นาย สุทัศน์		
รวม	1										246.88												

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไข แบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ งวดงาน/ งวดงาน	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบริโทร		
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
นครศรีธรรมราช	1	2567-2568	137/2567 ลว.23/ ม.ค.67	ร.พ. มหาวิทยาลัยศรีธรรมราช	อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) (โครงสร้างคานแผ่นดินไหว)	5	10944		-		104.00	12/12	650	23 ม.ค. 67	2 พ.ย. 68	-	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	อยู่ระหว่างพิจารณาเอกสาร สัญญา	พจ.ทองเจริญ รุ่งเรือง 1998	นัฐกฤต 06 1936 8473		
	2	2565-2566	136/2569	ร.พ. มหาวิทยาลัยศรีธรรมราช	อาคารทันตกรรม 5 ชั้น	5	แบบ เอกชน	-	-		81.80	14/16	720	23 ม.ค. 67	11 ม.ค. 69	-	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	อยู่ระหว่างพิจารณาเอกสาร สัญญา	พจ.ทองเจริญ รุ่งเรือง 1998	นัฐกฤต 06 1936 8473		
สุราษฎร์ธานี	3	2567-2569	337/2567	รพ.สุราษฎร์ธานี	อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)เป็นอาคาร คสล.9ชั้น	9	10804		-		324.95	11/16	510	19 ส.ค. 67	11 ม.ค. 69	-	4 ก.ค. 69	ล่าช้า/เร่งรัด	ล่าช้า/เร่งรัด	บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)	นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์ 0935843234		
	4	2567-2569	186/2567	รพ.เกาะพะงัน	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ (โครงสร้างคาน แผ่นดินไหว เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น	3	ข79/ก.ศ./64		-		108.15	9/15	750	2 เม.ย. 67	21 เม.ย. 69	-	15 พ.ค. 69-	ล่าช้า/เร่งรัด	ล่าช้า/เร่งรัด	บริษัท คอนสตรัคชั่น เอ็กคิอุซิฟเนส จำกัด	นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์ นายสืบสกุล บุญมา วงศ์		
รวม	4										618.90												

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไข แบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ งวดงาน/ งวดงาน	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบริโทร		
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ	
นครศรีธรรมราช	1	2568-2570	สธ.239/2568 ลว. 19/11/67	โรงพยาบาลท่าศาลา	อาคารพัสดุ	5	9003		-		50.00	7/10	650	19 พ.ย. 67	12 ก.พ. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	พจ.ทองเจริญ รุ่งเรือง 1998	นัฐกฤต 06 1936 8473		
ภูเก็ต	2	2568-2570	29/2568	โรงพยาบาลวชิรภูเก็ต	อาคารรังสีรักษา ขนาด 6 ชั้น	6	เอกชน		-		421.00	3/25	840	1 ส.ค. 68	18 พ.ย. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท วอลท์เซ็นเอ็นดี ไพร์ จำกัด	สุทัศน์ , เผ่าพงษ์		
กระบี่	3	2568-2569	319/2568	โรงพยาบาลอ่าวลึก	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น (โครงสร้างคาน แผ่นดินไหว)	3	10946+01-11343- 976918-68		-		73.90	3/10	450	10 ก.ค. 68	2 ต.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ชินวงศ์ คอน สตรัคชั่น จำกัด	นายเผ่าพงษ์ ,นาย สุทัศน์		
	4	2568-2571	346/2568	โรงพยาบาลกระบี่	อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น	6	10554+11-10738- 966738-68		-		289.97	2/28	910	6 ต.ค. 68	2 เม.ย. 71	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท สยามธรรมมณต์ จำกัด	นายเผ่าพงษ์ ,นาย สุทัศน์		
	5	2568-2569	347/2568	โรงพยาบาลกระบี่	อาคารนิติเวชและพยาธิวิทยาภาควิชาค 3 ชั้น	3	เอกชน		-		25.00	4/15	360	3 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ชินวงศ์ คอน สตรัคชั่น จำกัด	นายเผ่าพงษ์ ตอน สมพงษ์		
พังงา	6	2568-2570	352/2568	โรงพยาบาลพังงา	ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร/วัน	-	เอกชน		-		30.75	1/14	570	1 ก.ย. 68	3 เม.ย. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เอ็มทศ โพลีเทค จำกัด	สุทัศน์ 087-4570157		
สุราษฎร์ธานี	7	2568-2570	5/2569	โรงพยาบาลพระแสง	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	3	10946		-		74.64	0/15	420	12 ธ.ค. 68	13 มี.ค. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ที.เอส.ดีเวลอป เมนท์ แอนด์คอน สตรัคชั่น จำกัด	นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์ 0935843234		
รวม	7										965.26												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายไพรัช พงศกรกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 11

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 26 เมษายน 2569

เขตสุขภาพที่ 12

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
12	14	2,469.98	10	1753.46	1	370.38	1	78.00	0	0.00	2	268.15	
ร้อยละ		100	71.43		7.14		7.14		0.00		14.29		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	14	งาน	งบประมาณ	2,469.98	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	10	งาน	งบประมาณ	1753.46	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	370.38	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	78.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	268.15	ล้านบาท

มีงานก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน งบประมาณรวม 192.44 ล้านบาท
มีงานก่อสร้างยกเลิกสัญญา จำนวน 0 งาน งบประมาณรวม 0 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายจักรกริสน์ แซ่เล่า)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 12

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 เมษายน 2569

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ค่าเงินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร			
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ		
สตูล	1	2565-2568	127/2565	รพ.สตูล	อาคารบำบัดรักษา	6	10554+ท.67/ก.ค./64	-	-	153.85	268.15	22/25	910	28 ก.ค. 65	22 เม. 68	-	-	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	บริษัท ภาณมิตร จำกัด	ประยุทธ-โชคชัย 08 1541 2404	-	-	
รวม	1										268.15													

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)		ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร			
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ		
นราธิวาส	1	2566-2570	241/2567	รพ.สุโหงโกลก	อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น	6	10554+R12-10554-10751-66 ก.96/ สท./65	-	-	-	331.28	16/25	1095	29 ก.ค. 67	28 ก.ค. 70	-	-	ปกติ	คตว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ภาคใหญ่สหกิจก่อสร้าง	ประยุทธ/ชัชวิน 0815210424			
พัทลุง	2	2566-2569	305/2566	โรงพยาบาลพัทลุง	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินเป็นอาคาร ๓๓.๖ ชั้น	6	1264	-	-	-	349.60	16/30	1020	24 ก.ค. 66	9 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	คตว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท งามวงศ์วานการช่าง จำกัด	โชคชัย 091-5548930	คุณนงน่วมกับวิศวกรโยธา และนายช่างเทคนิค รพ. พัทลุง จังหวัดพัทลุง		
สตูล	3	2566-2568	173/2566	โรงพยาบาลละงู	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 5 ชั้น	5	8708/43+ท.258/ท.ค./52	-	-	-	192.44	16/16	800	14 ก.ย. 66	21 พ.ย. 68	-	-	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	หจก.โด คิส อินเทอร์เน็ต	โชคชัย 091-5548930	คุณนงน่วมกับ สจลจ.		
ปัตตานี	5	2566-2567	191/2567	รพ.ปัตตานี	อาคารผ่าตัด ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	7	8135,ก.25/ก.ท./65,ท.55/ท.ค./65	-	-	-	309.50	9/31	1395	22 ธ.ค. 66	17 ต.ค. 70	-	-	ล่าช้า	คตว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ภาณมิตร จำกัด	ประยุทธ 0815210424			
รวม	4										1182.82													

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ค่าเงินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร			
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ		
ยะลา	1	2568-2569	138/2568	รพ.ยะลา	อาคารแพทย์พยาบาล 80 ห้อง	7	10535	-	-	-	93.58	11/16	600	22 พ.ย. 67	15 ก.ค. 69	-	-	ปกติ	คตว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ภาคใหญ่สหกิจก่อสร้าง	ประยุทธ/ชัชวิน 0815210424			
	2	2568-2569	141/2568	รพ.ยะลา	อาคารรังสีรักษา	3	10535	-	-	-	78.00	7/15	540	2 ธ.ค. 67	26 พ.ค. 69	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คตว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท จีดีเอ็ม ยะลา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ประยุทธ/ชัชวิน 0815210424			
	3	2568-2571	138/2568	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	อาคารเรียนและหอนอน	11	9039/พิเศษ+ท.55 มี.ค.54	-	-	-	128.70	0/23	1070	20 มิ.ย. 68	18 มิ.ย. 71	-	-	ปกติ	คตว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ปาร์จันโยกิจ	ประยุทธ/ชัชวิน 0815210424			
สงขลา	4	2568-2569	7/2568	โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่ (โครงสร้างคานแผ่นคานใน)	4	10468+ก.113/ท.ค./58	-	-	-	23.58	5/10	420	11 มี.ค. 68	5 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	คตว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.พันมิตรก่อสร้าง	โชคชัย 091-5548930			
	5	2568-2569	147/2568	โรงพยาบาลละงู	อาคารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยประจำตำบล(แบบแพทย์ แผนไทย-จิตเวชและยาเสพติด)	2	9638+12-11405-976734-68	-	-	-	13.38	0/10	360	26 ส.ค. 68	20 ส.ค. 69	-	-	ปกติ	คตว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.โด คิส อินเทอร์เน็ต	โชคชัย 091-5548930	วิศวกรโยธา นางโยชิตา จังหวัดสตูล		
	6	2568-2571	450/2568	โรงพยาบาลหาดใหญ่	ก่อสร้างอาคารอาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยอื่น ๓๐๐ เตียง	8	11039	-	-	-	395.80	3/28	1095	2 ก.ย. 68	13 ส.ค. 71	-	-	ปกติ	คตว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท วอลท์เซ็นเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ประยุทธ 081-5412404 โชคชัย 091-5548930	วิศวกรโยธา รพ.หาดใหญ่		
พัทลุง	7	2568-2569	181/2568	โรงพยาบาลพัทลุง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง (โครงสร้างคาน แผ่นคานใน)	7	10725+ท.464/ท.ค./59	-	-	-	60.88	13/14	500	1 พ.ค. 67	12 ธ.ค. 68	-	-	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	หจก.มิตรและวิศวกรรม	โชคชัย 091-5548930	คุณนงน่วมกับวิศวกรโยธา และนายช่างเทคนิค รพ. พัทลุง จังหวัดพัทลุง		
	8	2568-2569	181/2568	โรงพยาบาลพัทลุง	อาคารจอดรถ (โครงสร้างคานแผ่นคานใน)	10	10562+10562/1+ท.30/ก.ท./54	-	-	-	99.99	5/11	575	3 ธ.ค. 67	30 มิ.ย. 69	-	-	ปกติ	คตว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท กิจการร่วมค้างามวงศ์วาน จำกัด	โชคชัย 091-5548930	คุณนงน่วมกับวิศวกรโยธา สำนักงานโยธาธิการและผัง เมือง จังหวัดพัทลุง		
ศรีง	9	2568-2570	198/2568	โรงพยาบาลตรัง	อาคารชันวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน	7	10372+936706	-	-	-	284.80	1/10	575	17 มิ.ย. 68	12 เม.ค. 70	-	-	ปกติ	คตว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า วายเอต	นายประกอบ กิตติคุณ 088-768-7523			
รวม	9										1,178.71													

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10
- สถานะ ล่าช้าเร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายจักรกริสน์ น่งเส้า)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 12
วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 เมษายน 2569

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ งวดงาน/งวด งานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบลอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์ตโร	
													จำนวน วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่ เริ่มฐาน ราก	ต่อ สัญญา					สถานะ
ตรัง	1	2568-2569	1/2569	โรงพยาบาลตรัง	อาคารรังสิริรักษา 1 ชั้น	1	เอกชน	-	-	-	32.75	1/10	360	3 ต.ค. 68	27 ก.ย. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท งามวงศ์วาน การช่าง จำกัด	นายประกอบ กิตติคุณ	
รวม	1										32.75											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ค่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ5

สถานะ ค่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายจักรกริสน์ แซ่เล่า)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 12
วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 26 เมษายน 2569

เขตสุขภาพที่ 13

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
13	14	1,017.80	9	923.67	0	0.00	1	49.90	2	17.57	1	26.66	
ร้อยละ	93		64.29		0.00		7.14		14.29		7.14		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	14	งาน	งบประมาณ	1,017.80	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	9	งาน	งบประมาณ	923.67	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	49.90	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	17.57	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	26.66	ล้านบาท

มีงานก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 3 งาน
งบประมาณรวม 13.42 ล้านบาท
มีงานก่อสร้างยกเลิกสัญญา จำนวน 0 งาน
งบประมาณรวม 0 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....


(นายจिरศักดิ์ โลกมิตร)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 เมษายน 2569

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งดงาน/ งดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ร่วม เบอร์โทร	วันสิ้นสุด คำสั่ง		
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา						สถานะ	
กรุงเทพฯ	1	2566-2567	22/2567 สว.7 ฐ.ค. 66	โรงพยาบาลสงฆ์	ปรับปรุงกลุ่มงานทันตกรรม	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	26.66	2/5	150	8 ฐ.ค. 67	28 ก.ค. 67	-	-	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	บริษัท วอล็ค เกอร์ เอสเตท จำกัด	เจษฎา 0830765623	-	-	
รวม	1										26.66													

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ สำข้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ สำข้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายจิระศักดิ์ โสภมิตร)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการณ์ก่อสร้าง เขตที่ 13
วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 เมษายน 2569

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบ แผน เบบอริท	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอริท	วันสิ้นสุดคำสั่ง		
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา						สถานะ	
กรุงเทพฯ	1	2568-2571	152/2568 (พ)	สถาบันประสาทวิทยา	อาคารบริการจอตระดับน้ำเสีย ระบบปิดและพักเจ้าหน้าที่ 12 ชั้น	12	R13-11158-12439+67	มี	ไม่มี	-	372.15	1/29	1095	12 มี.ค. 68	10 มี.ค. 71	-	7 ส.ค. 71	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เอ็มแอล ดีเวลลอป เมนต์ จำกัด	ประทัย +อนนทัย 090-928-6655	-	-	-
	2	2568-2570	22/2568 ถว. 31 มี.ค. 68	โรงพยาบาลแพทย์และ การแพทย์ผสมผสาน	โรงพยาบาลแพทย์และการแพทย์ ผสมผสาน 6 ชั้น	6		ไม่มี	ไม่มี	-	243.89	3/20	960	1 เม.ย. 68	16 พ.ย. 70	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท อาคาร 33 จำกัด	ประทัย+อนนชัย+ น.ส.ปริยาภรณ์ 090-928-6655	-	-	-
	3	2568-2569	19/2568	โรงพยาบาลธนบุรี	จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์แพทย์ ศาสตร์ชั้นคลินิก	5		ไม่มี	ไม่มี	-	102.00	9/12	360	8 พ.ค. 68	2 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท คมกฤษ คอน สตรัคชั่น แอนด์ เทคคิง จำกัด	นายประทัย อยู่ภาค น.ส.วิจิราพร ภิไธยจิตร น.ส.ปริยาภรณ์ พุทธิ วงศกร	-	-	-
	4	2568-2569	227/2568 (พ) ถว. 17 ก.ย. 68	โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์	งานก่อสร้างปรับปรุงห้องพัก อาคารซักฟอก	4		มี	ไม่มี	-	49.9	0/5	180	18 ก.ย. 68	16 มี.ค. 69	-	7 เม.ย. 69	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท โมเดิร์นฟอรัม เฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด (มหาชน)	นายกิตติศักดิ์ บุญแสน 081 4062476	-	-	-
	5	2568-2568	18/2568 ถว.26 มี.ย. 68	กองวังโรค	อาคารชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24ห้อง)	3		ไม่มี	ไม่มี	-	15.74	3/8	360	1 ก.ค. 68	25 มี.ย. 68	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท จิราชน จำกัด	น.ส.ปริยาภรณ์ พุทธิ วงศกร 065-9458935	-	-	-
	6	2568-2569	88/2568 ถว.28 ส.ค. 68	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	ปรับปรุงห้องน้ำส่วนกลางชั้น 1-5 อาคารดำรงนราดูร์และ ห้องน้ำ ชั้น 1 อาคารวิเคราะห์โรคมะเร็ง	5		ไม่มี	ไม่มี	-	4.15	6/6	220	29 ส.ค. 68	5 เม.ย. 69	-	-	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	บ.สอนสัมฤทธิ์ เอ็นจิ เนียริง จำกัด	น.ส.ปริยาภรณ์ พุทธิ วงศกร 065-9458936	-	-	-
	7	2568-2569	18/2568 ถว.17 ก.ค. 68	สถาบันโรคผิวหนัง	ศูนย์บริการสู่ความเป็นเลิศ (Premium Clinic)	1		ไม่มี	ไม่มี	-	11.89	3/4	210	18 ก.ค. 68	12 ก.พ. 69	-	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	บริษัท เน็บบ อินเตอร์ เพอร์นิช จำกัด	น.ส.ปริยาภรณ์ พุทธิ วงศกร 065-9458937	นายธนาววัฒน์ ปอง ไป นายช่างเทคนิค ส.ผิวหนัง	-	-

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	วันสิ้นสุดคำสั่ง			
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา						สถานะ		
กรุงเทพฯ	8	2568-2568	กส 3/2568 สว.3 ก.ศ. 68	สถาบันโรคผิวหนัง	ปรับปรุงห้อง Clinic Anti-aging	1	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	5.68	2/4	180	4 ก.ค. 68	30 ธ.ค. 68	-	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	บริษัท เน็บบ อินเตอร์ เพอร์นิช จำกัด	น.ส.ปรียาภรณ์ พุทธิ วงศกร 065-9458938	นายอนาวรัตน์ ปอง ไป นายช่างเทคนิค ส.ฉวีหนึ่ง	-	-	
	9	2568-2569	1/2569 สว. 5 พ.ย. 68	โรงพยาบาลราชวิถี	ปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยชั้นใต้ดิน ถึง ชั้น3 และงานระบบประกอบ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน (หลังใหม่)	3	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	100.50	3/5	180	6 พ.ย. 68	4 พ.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอป เมนต์ จำกัด (มหาชน)	ปรียาภรณ์ + วชิราพร 065-9458939	-	23 มี.ค. 69		
	10	2568-2569	6/2568 (พ) สว.3 ต.ค. 68	โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์	งานก่อสร้างปรับปรุง OPD โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	1	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	31.75	1/8	290	4 ต.ค. 68	20 ก.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เอ็กซ์คอน คอน สตรัคชั่น จำกัด	นายอชิป ตริยศ 082-7496235 นายกิตติศักดิ์ บุญแสน 081 4062476	สุทธิศักดิ์ แพง ทรัพย์ นายช่าง เทคนิคฯ (รพ.สงฆ์)	-	-	
	11	2568-2569	220/2568 (พ)สว.26 ต.ค. 68	โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์	งานก่อสร้างปรับปรุงกลุ่มงานรังสี วิทยา โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่ง พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	1	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	19.80	1/7	215	27 ส.ค. 68	29 มี.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เอ็กซ์คอน คอน สตรัคชั่น จำกัด	นายอชิป ตริยศ 082-7496235 นายกิตติศักดิ์ บุญแสน 081 4062476	สุทธิศักดิ์ แพง ทรัพย์ นายช่าง เทคนิคฯ (รพ.สงฆ์)	-	-	
รวม	11												957.45												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา


สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน


 ลงชื่อ.....
 (นายจิระศักดิ์ โคมมิตร)
 หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 13
 วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปี 2569

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งาน/ งานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ร่วม เบอร์โทร	วันสิ้นสุดคำสั่ง		
													จำนวน วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา						สถานะ	
กรุงเทพฯ	1	2568-2569	23/2570	โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์	ปรับปรุงระบบปรับอากาศ ชั้น 7-8 ตึก กัญญาวัฒนา	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	7.45	2/4	120	22 พ.ย. 68	14 ก.พ. 69	-	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	บริษัท เทรนนอร์ซี่ จำกัด	โชยพัฒน์	-		
	2	2568-2569	22/2569	โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์	จ้างปรับปรุงโครงสร้างห้องประชุมและระบบ ปรับอากาศ ชั้น 9	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	7.90	4/4	120	21 พ.ย. 68	13 ก.พ. 69	-	-	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	บริษัท เทรนนอร์ซี่ จำกัด	โชยพัฒน์			
	2	2569	62/2569	โรงพยาบาลเลิดสิน	ปรับปรุงห้อง TPN โรงพยาบาลเลิดสิน	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	2.45	0/7	260	10 มี.ค. 69	6 ส.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท อินเทลเจนท์ แอร์ จำกัด	โชยพัฒน์	-	-	
	3	2569	20/2569	สถาบันกัญชาบ้านศรีนครินทร์	จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคาร ผู้ป่วยนอก 4 ชั้น	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	1.37	1/1	60	20 ก.พ. 69	5 เม.ย. 69	-	-	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	บริษัท เพคโคคอน จำกัด	โชยพัฒน์	-		
	4	2569	117/2569 (พลว.12 ก.พ. 69	โรงพยาบาลราชวิถี	ปรับปรุงชั้น 12 ตึกสิรินธร รพ.ราชวิถี	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	23.79	0/6	240	13 ก.พ. 69	10 ต.ค. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการค้าร่วม เนียบ-เอ็นโก้	น.ส.ปริญภรณ์ พุทธิวงศกร			
รวม	5										42.96													

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ji

ลงชื่อ.....

(นายจิระศักดิ์ โลกมิตร)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....