

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 เมษายน 2564

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ								หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ปรับ		วิกฤต		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
กทม	15	2,120.21	8	1,815.72	2	293.37	4	10.55	1	0.58	
1	6	587.45	4	423.94	1	3.66	1	159.85	-	-	
2	10	2,087.24	10	2,087.24	-	-	-	-	-	-	
3	12	1,518.45	10	1,002.50	1	34.50	1	481.46	-	-	
4	25	1,978.42	19	1,857.61	1	87.30	4	27.81	1	5.70	
5	21	1,995.16	15	1,870.99	2	22.83	2	18.58	2	82.76	
6	29	2,387.86	24	2,163.01	2	137.38	3	87.47	-	-	
7	15	1,262.50	11	739.37	3	488.22	-	-	1	34.91	
8	18	2,227.16	11	1,662.21	4	537.49	2	10.48	1	16.97	
9	16	1,729.71	8	1,046.57	5	139.67	2	521.91	1	21.56	
10	8	744.54	5	473.48	1	43.96	2	227.10	-	-	
11	15	2,523.25	12	1,690.26	-	-	1	268.89	2	564.11	
12	14	1,410.36	13	1,131.71	1	278.65	-	-	-	-	
รวมทั้งหมด	204	22,572.31	150	17,964.61	23	2,067.02	22	1,814.09	9	726.59	
ร้อยละ	100		73.53		11.27		10.78		4.41		

สรุป จำนวนงานทั้งหมดมี 204 งาน งบประมาณจำนวน 22,572.31 ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการปกติมี 150 งาน งบประมาณจำนวน 17,964.61 ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการล่าช้ามี 23 งาน งบประมาณจำนวน 2,067.02 ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการปรับมี 22 งาน งบประมาณจำนวน 1,814.09 ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการวิกฤตมี 9 งาน งบประมาณจำนวน 726.59 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ



สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)



สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)



สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)



สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2564

กรุงเทพมหานคร

จังหวัด	ลำดับ งาน แยกแค่ ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
กทม.	1	68/2559 (พ)	สถาบันโรคผิวหนัง (พ)	อาคารสถาบันโรคผิวหนัง พร้อมรถนอน	22	10892	947.00	41/62	1,849	3 ต.ค. 62	23 เม.ย. 65	ปกติ	อยู่ระหว่างขึ้นคอนกรีตแบบแปลง รูปแบบรายการพิจารณาเพิ่มเติม ขยายเวลาครั้งที่ 4 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 เม.ย.65	-	สุพร 081-8442981	
	2	16/2563 ลว.13 ส.ค63	สถาบันโรคผิวหนัง	งานจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารใหม่	-	-	3.857	-/1	210	11 มี.ค. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	-	สุพร 081-8442981	
	3	6/2561	วพบ.กรุงเทพมหานคร	อาคารศูนย์การเรียนรู้	10	10755	265.00	19/22	900	11 เม.ย. 64	9 ก.ค. 64	ปกติ	คาดว่าจะจบแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	สุพร 081-8442981	
	4	113/2562	รพ.นพรัตนราชชนนี (พ)	อาคารสถานีเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศูนย์ ประชุม และห้องตรวจ	-	9133	229.88	12/15	635	16 มี.ค. 64	30 เม.ย. 64	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ไม่เป็นไปตามงวดงาน ล่าช้ามา 86 วัน	ส่งมอบพื้นที่ล่าช้า,ล่าช้ามา 86 วัน	เสรี+ปริยาภรณ์ 086-4450095	
	5	60/2564 ลว.5 กพ.64	รพ.นพรัตนราชธานี (พ)	ปรับปรุงอาคาร 4 ตึกผู้ป่วยใน สูดินรเวชกรรมและ กุมารเวชกรรม	-	โรงพยาบาล	159.995	-/12	480	31 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะจบแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	เสรี+ปริยาภรณ์ 086-4450095	
	6	83/2561(พ)	รพ.เลิดสิน	อาคารสนับสนุนบริการ 28 ชั้น	28	แบบเอกชน	406.95	30/33	1,020	15 ม.ค. 64	12 ก.ย. 64	ปกติ	คาดว่าจะจบแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	แมน+ภาวเดช 081-8558182	
	7	17/2562	สถาบันราชานุกูล(จ)	อาคารส่งเสริมพัฒนาการราชานุกูล(คลองกุ่ม)	-	-	5.15	4/6	360	19 มิ.ย. 63	19 ก.ค. 63	ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ผู้ว่าจ้าง ยินยอมไม่ปรับ,คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งงวดงาน ทั้งหมดสิ้นเดือน พ.ค. 64	-	ภาวเดช 087-2153599	
	8	11/2563	สถาบันราชานุกูล	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725,ข.109/ก.ค/ 62	63.49	6/14	500	26 ก.ย. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	ภาวเดช+โชยพัฒน์ 087-2153599	
	9	13/2563	สถาบันราชานุกูล	ปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ำอาคารอำนวยการ	-	-	1.039	1/3	210	2 ก.พ. 64	13 มี.ค. 64	ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	-	โชยพัฒน์ 089-5128333	
	10	23/2563	สถาบันราชานุกูล	งานซ่อมแซมห้องน้ำผู้ป่วยชาย-หญิง หอผู้ป่วยออทิสติก 1	-	ก.69/ก.ค./62	0.579	1/2	120	21 ธ.ค. 63		วิกฤต	มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10,คาดว่าจะจบ แล้วเสร็จ เดือน พ.ค.2564	-	โชยพัฒน์ 089-5128333	
	11	32/2563	สถาบันราชานุกูล	ปรับปรุงอาคารราชาวดี ชั้น 1 และชั้น 2	-	-	4.880	3/5	150	13 เม.ย. 64	31 พ.ค. 64	ปกติ	คาดว่าจะจบแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	โชยพัฒน์ 089-5128333	
	12	22/2564	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 (ภายในสถาบันราชานุกูล)	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 24 ห้อง	-	9555	9.599	-/8	365	28 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะจบแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	โชยพัฒน์ 089-5128333	
	13	113/2564(ร)	รพ.ราชวิถี	ตกแต่งภายในศูนย์ไตเทียม ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี	-	-	14.90	-/5	180	21 มิ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะจบแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	กุลกร+บรรณวิจิต 089-4770890	
	14	160/2564(ร)	รพ.ราชวิถี	ปรับปรุงห้องหัดการโรคปอด ชั้น 2 ตึกอายุรกรรม	-	เอกชน	7.395	-/5	210	6 ต.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะจบแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	กุลกร+บรรณวิจิต 089-4770890	
	15	8/2564 ลว.5 กพ.64	สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์	ปรับปรุงห้องกลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ	-	เอกชน	0.495	-/1	60	6 เม.ย. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10 , ผู้รับจ้างทำงานช้า	-	กิตติศักดิ์ 081-4062476	

รวมมูลค่างานทั้งหมด 2,120.21

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ
- หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า
- หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ
- หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต
- หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาคตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,ส่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2564

เขตสุขภาพที่ 1

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ค่าเนิการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
เชียงใหม่	1	7/2564 ลว.1 ธ.ค 64	โรงพยาบาลสิญญารักษ์เชียงใหม่ (พ)	โคมเอนกประสงค์	-	แบบโรงพยาบาล	3.66	1/3	150	30 เม.ย. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้ากว่าสัญญา 21 วัน	-	สุระเชษฐ์ 098-3852416	
	2	11/2564 ลว.14 ธค.63	รพ.สวนปรง (จ)	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง	3	9555,ข.100/ก.ค/63	8.500	-/8	360	9 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	สุระเชษฐ์ 098-3852416	
เชียงราย	3	6/2563 ลว. 24 ส.ค 63	รพ.แม่สาย	อาคารผู้ป่วยใน (156 เตียง) (โครงสร้างต้นแผ่นดินไหว)	7	10945	162.98	4/20	690	15 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	สุระเชษฐ์ 098-3852416	
แม่ฮ่องสอน	ไม่มีงาน															
ลำพูน	ไม่มีงาน															
ลำปาง	ไม่มีงาน															
พะเยา	4	รพ.พย.9/2563 ลว.28 พ.ค 63	รพ.พะเยา	อาคารผู้ป่วยนอก (6 ชั้น)	6	10904,ข. 167/พ.ย./62	159.85	2/6	320	13 เม.ย. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	-	สุรศักดิ์ 088-2821570	
แพร่	5	14/2563 ลว.26 พ.ย. 62	รพ.สูงเม่น	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43+ธส.ข.258/ ส.ค./52	188.02	9/16	800	3 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	สุรศักดิ์+ภาณุวัฒน์ 088-2821570	
	6	26/2563ลว.29 พ.ค.63	รพ.แพร่	อาคารสนับสนุนบริการ (โครงสร้างต้นแผ่นดินไหว)	5	10153,ข.156/ พ.ย/62	64.44	3/10	750	18 มิ.ย. 65	29 ก.ค. 65	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	สุรศักดิ์+ภาณุวัฒน์ 088-2821570	
น่าน	ไม่มีงาน															
รวมมูลค่างานทั้งหมด							587.45									

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2564

เขตสุขภาพที่ 2

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ค่า เงินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
ตาก	1	145/2564 ลว.17 มี.ค 64	รพ.แม่สอด	ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย	-	โรงพยาบาล	18.39	-/5	250	22 พ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	ภัทรพล 093-2925919	
	2	8/2563 ลว.2พ.ย.63	รพ.ท่าสองยาง	อาคารผู้ป่วยพระราชทาน	5	11111	135.700	1/16	730	30 พ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	เสรี,ภัทรพล 086-4450095	
เพชรบูรณ์	3	8/2561	รพ.เพชรบูรณ์	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง	8	9448	239.00	32/34	1050	23 มี.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	เสรี 086-4450095	
	4	2/2564 ลว.4 ธ.ค.63	รพ.เพชรบูรณ์	อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น	6	10554,ข.160/พ.ย./ 62,ข.266/ธ.ค/61	224.90	-/25	910	2 มี.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	เสรี 086-4450095	
	5	16/2562	รพ.สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง	6	9073	62.90	13/14	680	19 มี.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อวยชัย 081-2843306	
อุดรธานี	6	133/2564 ลว.19 ค.ค.63	รพ.อุดรธานี	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805,ข.161/พ.ย./ 61	455.82	-/32	1,070	24 ก.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อวยชัย 081-2843306	
สุโขทัย	7	123/2562 ลว.12 มี.ย. 62	รพ.ศรีสวรรค์สุขภาพ	อาคารบำบัดรักษา	6	10554	231.20	17/25	920	8 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	สุรศักดิ์ 088-2821570	
พิษณุโลก	8	804/2561	รพ.พุทธชินราช	อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก	11	10969	629.23	27/36	1,270	19 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อวยชัย 081-2843306	
	9	730/2562	รพ.สมเด็จพระพุทธราชนครไทย	อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง	6	9073,ข.146/มี.ย/61 จำนวน 8 แผ่น	62.90	12/14	680	24 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อวยชัย 081-2843306	
	10	419/2564 ลว.2 พ.ย.63	รพ.เนินมะปราง	อาคารอุบัติเหตุ-อำนวยการ	3	10512,ข.148/ ก.ย/63	27.199	-/10	365	29 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อวยชัย 081-2843306	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							2,087.24									

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้ไขแบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2564

เขตสุขภาพที่ 3

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้างแล้ว เสร็จวันที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
กำแพงเพชร	1	206/2560	รพ.กำแพงเพชร	อาคารบริการและจอดรถ	10	9034,9034/52,พ. 258/ก.พ/62	163.50	-/18	1,000	27 มิ.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	ภาณุพันธ์ 081-9733918	
พิจิตร	2	124/2563 ลว.21 ก.ย. 63	รพ.พิจิตร	อาคารแพทย์32 ยูนิต	5	10482,พ.14/ม.ค/ 63	34.50	1/12	470	4 ม.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามวงจรงาน	-	จ.อ.โสภณ 063-6299516	
นครสวรรค์	3	16/2561	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารรังสีและผ่าตัด 6 ชั้น	6	แบบเอกชน	481.46	18/19	975	18 ก.พ. 64		ปรับ	มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10	อยู่ระหว่างพิจารณาลดหรือลด ค่าปรับ โรคระบาดโควิด 19	จ.อ.โสภณ+ไชยวัฒน์ 063-6299516	
	4	30/2563	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารผู้ป่วยนอก	5	10953	349.40	2/18	650	15 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	จ.อ.โสภณ+ไชยวัฒน์ 063-6299516	
	5	31/2563	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	ทางเดินเชื่อม	-	ก.88 มิ.ย.61,พ.13/ ม.ค/63	15.459	5/10	316	5 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	ไชยวัฒน์ 089-6409266	
	6	10/2563	รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่	5	8057	16.88	6/8	420	14 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	ไชยวัฒน์ 089-6409266	
	7	90/2563	สสจ.นครสวรรค์	อาคาร สสจ.คสส	4	10628	32.96	4/8	360	10 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	ไชยวัฒน์ 089-6409266	
	8	39/2564	รพ.หนองบัว	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง	2	7919,พ.162มิ.ย/61,พ.230/ ก.ย/57,ก.39/ม.ย/53,ก.77/ มิ.ย/61,ก.88มิ.ย/61	20.00	-/8	360	3 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	ไชยวัฒน์ 089-6409266	
	9	40/2564	รพ.หนองบัว	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	1	10404,ก.39/ม.ย/53,ก.77/ มิ.ย/61,ก.88มิ.ย/61	9.00	-/8	300	5 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	ไชยวัฒน์ 089-6409266	
ชัยนาท	10	1/2564 ลว.25 ม.ค.64	รพ.หันคา	อาคารพระมงคลกิตติโกศล (เทพทริณีย์ มหามงคลรัฐ)	1	เอกชน	17.00	-/7	210	29 ส.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	จ.อ.โสภณ 063-6299516	
อุทัยธานี	11	8/2563	รพ.อุทัยธานี	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	9	10838,พ.493/ก.ค./ 59	309.00	4/21	570	3 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	พชีพ 081-4746110	
	12	2/2563	รพ.อุทัยธานี	อาราคจอดรถ	4	11050	69.30	4/13	530	5 พ.ค. 64	13 ต.ค. 64	ปกติ	คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา	-	พชีพ 081-4746110	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,518.45									

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ
- หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า
- หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ
- หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต
- หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้จ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2564

เขตสุขภาพที่ 4

จังหวัด	ลำดับ งาน แยกแต่ ละเขต	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
นนทบุรี	1	9/2564 ลว.23 พ.ย 63	รพ.ศรีธัญญา	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 ม. ความยาว 820 ม. พร้อมผนวกกันดิน	-	เอกชน	8.437	1/3	120	23 มี.ค. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10. อยู่ระหว่างขอจดค่าปรับ	-	ประทัย 090-9286655	
	2	11/2564 ลว.27 พ.ย 63	รพ.ศรีธัญญา	ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,000 ม.	-	เอกชน	7.909	2/4	220	23 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	ประทัย 090-9286655	
	3	3/2564 ลว.29 มี.ค.63	วิทยาลัยบรมราชชนนี จ.นนทบุรี	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	-	8821พ.355/ค.ค/ 55,พ.309/ค.ค/63	27.752	-/10	420	3 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	ประทัย 090-9286655	
	4	61/2563 ลว. 29 ก.ย. 63	รพ.พระนั่งเกล้า	อาคารเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย	9	เอกชน	337.000	-/28	900	23 มี.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา. ล่าช้ากว่ากำหนด 68 วัน,ผู้รับจ้าง เริ่มงานช้า,ปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง	-	ประทัย+สืบสกุล 090-9286655	
	5	4/2564 ลว.17 มี.ค.64	สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	งานปรับปรุงตกแต่งสำนักงานกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และสร้างสามัคคีปรองดอง		ก.108/ส.ค./ 63	2.934	-/2	170	24 ส.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	ภาวิธ 090-9094609	
	6	8/2564 ลว.15 ก.พ 64	กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	ตกแต่งห้องประชุม 2 ชั้น 1	-	กรมการแพทย์แผน ไทยและแพทย์ทางเลือก	6.900	1/4	160	25 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	วชิราพร 093-3145999	
	7	9/2564 ลว.19 ก.พ 64	กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องผู้บริหาร อาคาร1 ชั้น 2	-	กรมการแพทย์แผน ไทยและแพทย์ทางเลือก	0.494	-/1	60	20 เม.ย. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	-	วชิราพร 093-3145999	
	8	44/2562 ลว. 2พค.62	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	10	-	219.79	15/22	900	31 ต.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	วรัชญ์+วชิราพร 085-1122422	
	9	57/2563	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	อาคารจอดรถสำนักงานฯ	6	เอกชน	96.70	-/14	730	13 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	วรัชญ์ +มังกร 085-1122422	
	10	15/2564	สถาบันบำราศนราดูร	ปรับปรุงหอแยกโรคผู้ป่วย	4	-	49.93	2/7	215	20 มี.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	วรัชญ์ +มังกร 085-1122422	
	11	78/2563 ลว.14 ก.ย.63	สถาบันบำราศนราดูร	อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725,พ.134/ ต.ค/62	61.00	3/16	500	27 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	มังกร 089-6966597	
	12	7/2564	กรมอนามัย	งานปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาและถังเก็บน้ำ	-	เอกชน	3.077	-/4	180	7 ส.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อชิป 081-5532783	
	13	25/2563ลว.5 กพ. 62	รพ.พระนั่งเกล้า 2 (วัดลานนาบุญ)	ปรับปรุงอาคาร รพ.พระนั่งเกล้า 2	-	แบบโรงพยาบาล	5.70	-/4	240	2 ต.ค. 63	17 มี.ค. 64	วิกฤต	อยู่ในช่วงปรับ มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10,ผู้รับจ้างยืนยันจะทำงานต่อ	ส่งมอบพื้นที่เข้ามีการแก้ไขแบบโดย โรงพยาบาล,ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง	ปรีชาภรณ์ 097-0738668	
	14	10/2563	รพ.ปากเกร็ด 2	หอผู้ป่วย ชักฟอก ฉายกลาง โรงครัว 30 เตียง	5	10400+ก.146/ก.ย/53 1 เสน , พ.406/ค.ค/56 62 แผน , พ.262/ค.ค/63 3 แผน	24.200	-/8	270	24 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา		ธีรธนาวัฒน์ 089-9517951	
	15	4/2563	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	การติดตั้งระบบส่องสว่างพร้อมชุดโคมไฟโซลาร์เซลล์	-	ก.78/มี.ย./63	0.375	-/1	60	31 มี.ค. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกิน ร้อยละ 10		จักรภาพ 099-9341541	

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 เมษายน 2564
เขตสุขภาพที่ 4(ต่อ)

จังหวัด	ลำดับ งาน แยกแ่ ละเขต	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่/ เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้างแล้ว เสร็จงวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
ปทุมธานี	16	10/2563	รพ.คลองหลวง	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน	10	11097,ข. 259/ธ.ค./62	268.885	4/32	1,095	11 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อำพร 099-7359484	
	17	161/2563	รพ.ประชาธิปัตย์	ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดฝังใต้ดิน	-	-	6.300	3/4	180	29 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อำพร 099-7359484	
	18	165/2563	รพ.ประชาธิปัตย์	ปรับปรุงอาคารอุบัติเหตุ	-	-	4.700	3/5	120	3 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อำพร 099-7359484	
	19	88/2561	รพ.ปทุมธานี	อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น	18	10706	623.00	31/36	1,080	20 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	ธีรธนันต์ 089-9517951	
	20	4/2564	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4	อาคารสำนักงาน พร้อมห้องตรวจ 8 คันและถนน คสล.	2	10109,ข.82/ พ.ค./62	8.879	-/5	330	1 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	ธีรธนันต์ 089-9517951	
	21	19/2564 ลว. 4/มี.ค./	รพ.ลาดหลุมแก้ว	อาคารโรงซักฟอก(โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	2	9540,ข.207/ ก.ย/63	9.660	-/6	300	29 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	ธีรธนันต์ 089-9517951	
อยุธยา	22	1/2562	รพ.วังน้อย	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	-	9893	87.30	5/12	640	21 ส.ค. 63	7 มี.ย. 64	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	สุชาติ 081-9804914	
สิงห์บุรี	ไม่มีงาน															
สระบุรี	23	256/2563	รพ.พระพุทธบาท	ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศและระบายอากาศ	4	ก.146 ก.ย 53	18.50	2/3	210	26 พ.ย. 63	23 เม.ย. 64	ปรับ	ยกเว้นค่าปรับ เพราะอยู่ในช่วงรอแก้ไขสัญญา		กิตติพงษ์ 086-6646598	
ลพบุรี	24	สธ10/2561	รพ.ชัยบาดาล	อาคารหอผู้ป่วยใน (จำนวน 114 เตียง)	5	10944	91.20	7/14	650	7 ม.ค. 63	21 ส.ค. 64	ปกติ	แก้ไขสัญญาแล้วเสร็จ,คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา		สุชาติ+กิตติพงษ์ 081-9804914	
	25	152/2563(พ)	รพ.มะเริงลพบุรี	ปรับปรุงอาคารบำบัดรักษา	-	ก.29 มี.ค.63	7.800	1/2	130	8 ธ.ค. 63	4 ก.ย. 64	ปกติ	ยกเว้นค่าปรับ ไม่มีการดำเนินงาน เนื่องจากรอแก้ไขสัญญา		กิตติพงษ์ 086-6646598	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,978.42									

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ
- หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า
- หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ
- หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต
- หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2564

เขตสุขภาพที่ 5

จังหวัด	ลำดับ งาน แยกแ่ ละเขต	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ ล้านบาท	ดำเนินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กอง แบบแผน/บอริโทร	ผู้ควบคุมงาน คบส. เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
นครปฐม								ไม่มีงาน								
กาญจนบุรี	1	316/2560	รพ.มะการักษ์	อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรฯ	8	แบบเอกชน	70.70	16/18	700	28 ก.พ. 62	30 ก.ย. 62	วิกฤต	อยู่ในช่วงปรับเกินร้อยละ 10	เหตุล่าช้าจากการบริหารจัดการ ของ ผรจ. และปัญหาขาดแคลน แรงงานจากผลกระทบโควิด-19/ ประชุมเร่งรัดการก่อสร้างประจำ	มงคล 085-3978918	
	2	10/2563	รพ.สังขละบุรี	อาคารผู้ป่วยพระราชทาน		7919	28.50	2/8	360	2 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	มงคล 085-3978918	
	3	136/2564	รพ.พหลพลพยุหเสนา	ปรับปรุงห้องพักรผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 9 อาคาร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช	-	ก.117/ก.ย/ 63	6.80	1/3	120	23 เม.ย. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	-	มงคล 085-3978918	
	4	193/2564	รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย	1	แบบเอกชน	5.98	-/4	210	1 ก.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	มงคล 085-3978918	
ประจวบคีรีขันธ์	5	428/2560	รพ.บางสะพาน	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ 5 ชั้น	5	8708/43	165.70	16/16	800	5 ต.ค. 62	5 พ.ค. 64	ปกติ	งานแล้วเสร็จ ควบคุมปรับ งานงวดสุดท้ายแล้วได้ ขยายเวลา 70 วัน		กิตติพัฒน์ 085-9535659	
	6	14/2564	รพ.บางสะพาน	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944,ข. 170/พ.ย/62	84.00	1/14	650	18 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	กิตติพัฒน์ 085-9535659	
	7	564/2564	รพ.บางสะพาน	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย		ข.24.1/มี.ค/37	14.65	-/7	450	19 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	กิตติพัฒน์ 085-9535659	
ราชบุรี	8	001/2563 ลว. 3 ต.ค 62	ศูนย์อนามัยที่ 5 (ว)	ต่อเติมพื้นที่ทำงานแผนกเอกซเรย์ พยาธิ	-	ก.48/เม.ย/61	12.06	5/7	300	18 ก.ค. 63	102 วัน	วิกฤต	อยู่ในช่วงปรับเกินร้อยละ 10	ได้รับการขยายเวลาจากเหตุโควิด-19	จสอ.ทนกศักดิ์ 089-2007229	
	9	8/2563	ศูนย์อนามัยที่ 5 (ว)	ต่อเติมอาคารชั้น 5 (ปรับจากแบบอาคารผู้ป่วย นอกาแบบเลขที่10719)		ก.114/ก.ย/ 61	14.688	1/5	300	30 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	จสอ.ทนกศักดิ์ 089-2007229	
	10	77/2563	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ.ราชบุรี	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและห้อง ความดันลบ	-	ก.93/ก.ค/61	11.780	3/5	160	6 ก.พ. 64	42 วัน	ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	-	จสอ.ทนกศักดิ์ 089-2007229	

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 เมษายน 2564
เขตสุขภาพที่ 5(ต่อ)

จังหวัด	ลำดับ งาน แยกแ่ ละเขต	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่/ เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ ล้านบาท	ดำเนินการ ก่อสร้างแล้ว เสร็จงวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กอง แบบแผน/บอโรโทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส. เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
ราชบุรี	11	50/2561	รพ.ราชบุรี	อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก	11	10969	674.88	27/36	1,330	17 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	จสอ.ทงกศักดิ์+วัชรระ 089-2007229	
	12	7/2562 28 ก.พ.62	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	อาคารเรียนและหอนอน	-	9039 และ 9039/พิเศษ	118.00	14/22	1,095	10 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	จสอ.ทงกศักดิ์+วัชรระ 089-2007229	
	13	45/2562 ลว. 30 ก.ค 61	รพ.บ้านโป่ง	อาคารอุบัติเหตุและบำบัดรักษา	9	แบบเอกชน,ช. 195/มิ.ย/61	297.90	10/30	1,000	4 พ.ค. 65	30 มิ.ย. 65	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	จสอ.ทงกศักดิ์+มงคล 089-2007229	
	14	34/2564 ลว.16 ธ.ค.63	รพ.ราชบุรี(ที่คอนตะโก)	อาคารพักเจ้าหน้าที่4ชั้นยกพื้นชั้นล่าง(48ห้อง)	5	8057	15.70	-/10	420	9 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	จสอ.ทงกศักดิ์+วัชรระ 089-2007229	
	15	256/2563	รพ.โพธาราม	อาคารเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725,ช. 464/ค.ค/59	64.40	4/15	580	21 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	พงศ์ศักดิ์ 081-2088738	
	16	11/2562	รพ.สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	57.60	4/10	490	2 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	พงศ์ศักดิ์+วัชรระ 081-2088738	
	17	164/2564	รพ.ดำเนินสะดวก	ระบบประปาบาดาล 1 ระบบ	-	1221(200)สำนักงานบริหาร จัดการน้ำ,7041,7042,ก. 88(ฉบับ6.1,ก.140)ก.ม.53	8.25	-/5	240	3 ต.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	วัชรระ 092-4383296	
สมุทรสาคร	18	1/2563	รพ.บ้านแพ้ว	โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว	9	แบบเอกชน	246.24	9/10	440	4 เม.ย. 64	28 ก.ค. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	พงศ์ศักดิ์+อัมรินทร์ 081-2088738	
สมุทรสงคราม	19	133/2563 ลว 7/ส.ค./63	รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	74.50	8/12	450	31 ต.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	-	อัมรินทร์ 090-8501019	
	20	2/2563	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	3	ช.11/ม.ค/63	8.4079	2/8	360	19 พ.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามงวดงาน	ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจาก แรงงานหลักเป็นแรงงานต่างด้าว โดนมาตรการป้องกัน โควิด-19	อัมรินทร์ 090-8501019	
	21	3/2563	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	อาคาร สนง.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5	2	9636,ช.12/ ม.ค/63	14.4178	3/8	360	19 พ.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามงวดงาน	ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจาก แรงงานหลักเป็นแรงงานต่างด้าว โดนมาตรการป้องกัน โควิด-19	อัมรินทร์ 090-8501019	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,995.16									

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2564

เขตสุขภาพที่ 6

จังหวัด	ลำดับ งาน แยกแ่ ละเขต	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ ล้านบาท	ค่าเงินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ค่าเงินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กอง แบบแผน/บอริพร	ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบ แผน
ฉะเชิงเทรา	1	2/2563	รพ.บางปะกง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	9055,ข.180/ พ.ย./62	118.78	2/16	720	18 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ไกรสุรีย์ 089-0411649	
	2	176/2563	รพ.พุทธโสธร	อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ	10	9906,ข.64/ มิ.ย./63	314.80	-/29	1,210	12 ม.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	นพดล+พิษณุ 081-8890442	
ชลบุรี	3	45/2563	รพ.บางละมุง	อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน 10 ชั้น	10	10097,ก.53/มิ.ย/ 58+ข.582/ก.ค/58+ ข.20/ก.พ/63	135.80	11/14	450	20 มิ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ดำรงเกียรติ+พิษณุ 063-2314265	
	4	77/2563	รพ.บางละมุง	อาคารสร้างเสริมสุขภาพและโภชนาการ	7	พิเศษ/2561 กองช่าง สุขาภิบาล เทศบาล เมืองหนองรี	32.99	-/11	550	9 ม.ค. 65		ล่าช้า	ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด ในวงงาน	มีการแก้ไขแบบเสาเข็ม ฐานราก และส่วนอื่นๆ รูปแบบชัดเจน	ดำรงเกียรติ+พิษณุ 063-2314265	
	5	35/2564	รพ.บางละมุง	ต่อเติมโครงสร้างและกันห้องเก็บของ หอผู้ป่วย ศัลยกรรมชาย ชั้น 4 อาคารอุบัติเหตุบำบัดรักษาและ ห้องประชุม	-	08/2563รพ. บางละมุง	0.36	-/1	60	29 มี.ค. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแบบไม่เกินร้อยละ 10	-	พิษณุ 081-0362022	
	6	38/2564	รพ.บางละมุง	ปรับปรุงพื้นที่คัดกรองและห้องตรวจโรคระบบ ทางเดินหายใจ อาคารสมนึก สุขศรีการ	-	07/2563รพ. บางละมุง	2.59	-/4	120	3 มิ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	พิษณุ 081-0362022	
	7	2/2564	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	อาคารพักนักศึกษา (รวมชั้นใต้ดิน)	5	8057,ข.333/ พ.ย./63	16.68	-/10	420	17 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	พิษณุ 081-0362022	
	8	24/2563	รพ.แหลมฉบัง	อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น	-	10014,ข.242/ ก.ค/61	37.24	3/9	475	8 ก.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	นพดล 081-8890442	
	9	43/2562	รพ.บ้านบึง	อาคารหอผู้ป่วยใน 114 เตียง	5	10944	87.00	8/14	650	4 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	นพดล 081-8890442	
	10	36/2563	รพ.พนัสนิคม	อาคารอุบัติเหตุ	4	10007,ข.172/ พ.ย./62	137.560	2/14	820	24 พ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	นพดล 081-8890442	
	11	54/2564	รพ.ชลบุรี	ทางเดินเชื่อมอาคาร 10 ชั้น		รายละเอียดทุกแผนผัง เฉพาะการจ้างทำทางเดิน เชื่อมอาคาร 10 ชั้น 9,24 น.	3.000	-/2	100	21 เม.ย. 64	30 พ.ค. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		นพดล 081-8890442	
	12	03/2563	รพ.ระยอง	ต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกเป็นศูนย์อายุรเวชศาสตร์	5	8254,ข.142/ ค.ค/62	44.445	1/16	550	8 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ดำรงเกียรติ 063-2314265	
ระยอง	13	73/2564	รพ.แกลง	อาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยหนัก	6	10178,ข.179/ พ.ย./62	137.500	1/22	809	24 ก.พ. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ส.อ.บุญศักดิ์+แมน 081-4949948	
	14	810/2563	รพ.เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา	4	9843,ข.181/ พ.ย./62	88.450	1/14	540	24 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ดำรงเกียรติ 063-2314266	
ตราด	15	145/2560	รพ.ตราด	อาคารจอดรถ	7	9043	40.5	8/9	360	14 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ส.อ.บุญศักดิ์ 081-4949948	

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้ไขแบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2564

เขตสุขภาพที่ 6(ต่อ)

จังหวัด	ลำดับ งาน แยกแต่ ละเขต	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ ล้านบาท	ดำเนินการ ก่อสร้างแล้ว เสร็จงวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กอง แบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต ร่วมกับกองแบบ แผน
จันทบุรี	16	9/2562 ลว.30 กย. 62	วพบ.พระปกเกล้า	อาคารหอพักนักศึกษาและอาจารย์	7	10309	62.81	10/14	530	15 มี.ค. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	ขาดแคลนแรงงานเหตุโควิด-19 และมี วัสดุสิ่งนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น ลิกซ์ต์ อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายเวลา 95 วัน	ส.อ.บุญศักดิ์+เมฆ 081-4949948	
ปราจีนบุรี	17	251/2562 ลว 22/กค/62	รพ.กบินทร์บุรี	อาคารอุบัติเหตุ	4	10491	80.64	8/15	800	29 ก.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ธรรมรัตน์ 085-0194955	
สระแก้ว	18	97/2563	รพ.อรัญประเทศ	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 10 ชั้น	10	10097	135.00	12/14	450	20 มิ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สมภาชน์ 095-2973927	
	19	8/2562 ลว4/มิ.ย.	รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	อาคารจอดรถ 8 ชั้น พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย	8	10965	96.59	7/20	840	1 ต.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สมภาชน์ 095-2973927	
	20	132/2562 ลว 30/พ.ค/62	รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950	104.39	12/20	720	19 พ.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาค่าจ้างล่าช้าเป็นไปตามวงจรงาน	-	สมภาชน์ 095-2973927	
	21	163/2562 ลว. 9 ก.ย 62	รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน	10	10097	308.19	5/32	1,090	3 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สมภาชน์ 095-2973927	
	22	10/2564	รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 52 ห้อง	4	10468,ช. 101/ก.ค/63	19.53	-/10	420	14 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สมภาชน์ 095-2973927	
สมุทรปราการ	23	4/2562	รพ.บางพลี	อาคารบริการและจอดรถ	9	9034	179.99	8/20	850	20 มิ.ย. 64	7 ธ.ค. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ไกรสุรย์ 089-0411649	
	24	51/2563	รพ.บางพลี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	63.40	2/15	580	11 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ไกรสุรย์ 089-0411649	
	25	58/2563 ลว. 22 ม.ค.63	รพ.สมุทรปราการ	งานปรับปรุงห้องผ่าตัด 1 หลัง	-	-	24.30	3/4	280	29 ต.ค. 63	20 เม.ย. 64	ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10		ไกรสุรย์ 089-0411649	
	26	79/2563	สถาบันราชประชาสมาสัย	อาคารศูนย์สุขภาพดีวันทำงาน(Wellness Center) พร้อมทั้งจอดรถ	7	9043+ช.53/ ก.พ/63	65.95	1/16	628	6 มิ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ไกรสุรย์ 089-0411649	
	27	80/2563	ด่านควบคุมโรคกองโรคติดต่อทั่วไป	อาคารสำนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง ประเทศ และที่พักบุคลากรด่านควบคุมโรคฯ	-	10947,ก.77/ มิ.ย/61	34.589	-/14	680	27 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ไกรสุรย์+จักรภพ 089-0411649	
	28	4/2564	รพ.ยูวประสาทไวยไทยอิมม์	ปรับปรุงระบบระบายอากาศ ชั้น 1 อาคาร ผู้ป่วยนอกและอำนวยการ	-	แบบโรงพยาบาล	1.9999	2/3	120	30 มี.ค. 64	3 พ.ค. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	จักรภพ 099-9341541	
	29	10/2564	รพ.บางจาก	ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 150 ลบม/วัน	-	เอกชน	12.78	-/6	340	29 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	จักรภพ 099-9341541	

รวมมูลค่างานทั้งหมด

2,387.86

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2564

เขตสุขภาพที่ 7

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่/ เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ ล้านบาท	ดำเนินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
ขอนแก่น	1	ขก0032/17/2563	รพ.บ้านไผ่	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	3	8708/พิเศษ.ข.215/ ก.ม./57	45.26	3/9	420	14 ต.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สุกิจ 089-6442559	
	2	ขก.0032.1/206/2563	รพ.ขอนแก่น	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950, ข.147/ท.ม/ 62	93.70	-/20		8 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	อดุล 081-2614386	
	3	116/2562(พ)	ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาค	อาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาค	-	ข.232/กค/61 จำนวน 204 แผ่น	399.00	2/22	750	29 ก.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาค่าจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	สัญญาเมื่ออาคาร 40 กวาทัง แบ่งเป็น ครึ่ง ไม่เกิน 22ครึ่ง	อดุล 081-2614386	
	4	ขก 0032/27/2562	รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน	อาคารผู้ป่วยนอก	5	8708	152.49	8/16	800	8 ธ.ค. 64		ปกติ	อยู่ในสัญญาค่าจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	อดุล 081-2614386	
	5	91/2564(พ)	รพ.ธัญญารัชขอนแก่น	อาคารศูนย์เตรียมความพร้อมกลับสู่สังคม	-	ข.342/ธ.ค/ 63	18.90	-/10	400	12 มี.ค. 65		ปกติ	อยู่ในสัญญาค่าจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	อดุล 081-2614386	
	6	ขก.0032.2/45/2563	รพ.สิรินธร	อาคารคลอด ผ่าตัด และผู้ป่วยหนัก(ICU)	4	8832	113.72	-/16	815	23 ธ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	อดุล+พิเชษฐ 081-2614386	
	7	e080/2563	รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่ (รวมใต้ถุน)	5	-	16.766	9/10	420	16 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	พิเชษฐ 087-4916224	
	8	e058/2564	รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	อาคารพัสดุ	2	เอกชน	6.34	-/6	300	12 ก.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	พิเชษฐ 087-4916224	
	9	e077/2564	รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	อาคารผู้ป่วยนอก	5	เอกชน	144.747	-/16	660	15 ม.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	พิเชษฐ 087-4916224	
	10	42/2563	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	อาคารแพลตฟอร์มบุคลากรขนาด 20 ยูนิต	6	8440,ข.122/ส.ค/62	24.416	-/12	400	3 ก.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาค่าจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	พิเชษฐ 087-4916224	
มหาสารคาม	11	62/2562	รพ.มหาสารคาม	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 88 ยูนิต	4	-	34.91	5/11	365	8 ก.พ. 63		วิกฤต	อยู่ในช่วงปรับเกินร้อยละ 10	เข้างานช้า,ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง, คณะกรรมการกำกับสั่งทำหนังสือ ยกเลิกสัญญา	ศรินทร์ 087-9196567	
	12	47/2564	รพ.มหาสารคาม	หอพักแพทย์	10	10095,ข.150/ท.ม./ 62	94.45	-/23	860	4 เม.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ศรินทร์ 087-9196567	
	13	10/2563	วิทยาลัยพยาบาลสิรินธร	อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง	3	9555,ข.15/ม.ค./63	8.488	3/8	360	25 ก.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ศรินทร์ 087-9196567	
กาฬสินธุ์	14	12/2560	รพ.ร.กนิธารายณ์	อาคารสนับสนุนบริการประกอบด้วยระบบจักริต ระบบงานครัว ระบบผลิตและระบบหน่วยจ่ายกลาง	5	แบบเอกชน	64.80	3/15	1,138	6 ม.ค. 63	27 มี.ย. 64	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาค่าจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตาม งวดงาน	-	สุรัตน์ 081-7171075	
ร้อยเอ็ด	15	รอ0032/43/2561	รพ.สุวรรณภูมิ	อาคารผู้ป่วย 114 เตียง	5	8605	44.51	15/17	600	11 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	กนกศักดิ์ 084-4791595	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,262.50									

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่โดยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้ไขแบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2564

เขตสุขภาพที่ 8

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
อุดรธานี	1	อค0032/81/2562	รพ.หนองหาน	อาคารผู้ป่วยนอก	3	8708/พิเศษ/43	70.47	14/15	750	21 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	คุชมี 081-9751906	
	2	7/2563 ลว.27 เม.ย.63	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง	-	9555	9.340	5/8	365	30 เม.ย. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแก้ไขไม่เกินร้อยละ 10	-	คุชมี 081-9751906	
	3	18/2564 ลว.3 ธ.ค. 63	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี	อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ 24 ห้อง	3	9555	7.888	1/8	360	28 พ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	คุชมี 081-9751906	
	4	154/2563 ลว.5 ส.ค.63	รพ.มะเร็งอุดรธานี	ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าโรงพยาบาล	-		23.049	3/13	330	8 เม.ย. 64	ก.ค 64	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตาม งวดงาน	-	คุชมี 081-9751906	
	5	177/2563 ลว.30 ก.ย. 63	รพ.มะเร็งอุดรธานี	ปรับปรุงคุณภาพอากาศอาคารอำนวยการ และผู้ป่วยนอก ชั้น 1-3	-	-	15.454	-/3	210	28 เม.ย. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตาม งวดงาน	-	คุชมี 081-9751906	
	6	90/2564(พ) ลว.5 มี.ค.64	รพ.มะเร็งอุดรธานี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต	6	10949	74.390	-/18	640	5 ธ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	คุชมี+อริชัย 081-9751906	
	7	อค.0032/92/2563 ลว.24 ก.ย.63	รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944	78.80	3/14		6 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	คุชมี 081-9751906	
	8	อค.0032.1/0225/2563 ลว.1ก.ย. 63	รพ.อุดรธานี	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 44 ยูนิต	-	-	23.55	5/12		27 ส.ค. 64	1 พ.ย. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	คุชมี 081-9751906	
	9	7/2564 ลว.9 ธ.ค. 63	อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ (BSL 3)	-	-	6.19	-/3	180	7 มิ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	คุชมี 081-9751906	
หนองคาย	10	นค.0032/01/2563	รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด และ ICU	10	แบบเอกชน.ข.57/ มี.ย/61	739.836	-/19	915	28 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สุกิจ 089-6442559	
เลย	11	14/2562	รพ.เชียงคาน	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ	5	8708/41	73.37	9/14	1,105	10 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สุกิจ 089-6442559	
	12	8/2562	รพ.จิตเวชเลยราชชนรินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่	5	8057	16.97	8/10	423	23 มี.ค. 63	20 ส.ค. 63	วิกฤต	อยู่ในช่วงปรับแก้ไขร้อยละ 10	โรงพยาบาลท่าหนึ่งสัปดาห์ติดตามงานทุก เดือน ผู้รับจ้างยินยอมให้ปรับ	สุกิจ 089-6442559	
บึงกาฬ	13	44/2563 ลว.13 ส.ค. 63	รพ.บึงกาฬ	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน	-	10327,ข.152/ พ.ย./62	377.608	1/24	1000	10 พ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	คุชมี 081-9751906	
สกลนคร	14	สน.21/2563	รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน	อาคารผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	4	-	35.866	1/7	505	16 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	วราวุฒิ 082-8492994	
	15	171/2562	รพ.สกลนคร	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950	119.99	8/20	700	14 ก.ย. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตาม งวดงาน	-	สำเริง 062-8959596	
นครพนม	16	นพ.50/2561	รพ.นครพนม	อาคารรักษาโรคระดับสูง-ศูนย์หัวใจ-ศูนย์มะเร็ง-ผ่าตัดและวินิจฉัยโรค	11	10506	379.00	19/23	1,095	9 พ.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตาม งวดงาน	-	สำเริง 062-8959596	
	17	นพ.26/2563	รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43,ข.258/ ส.ค/52	174.243	-/16	800	10 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สำเริง 062-8959596	
	18	5/2564	รพ.จิตเวชนครพนมราชชนรินทร์	อาคารพักขยะ	-	11015,ข.86/ก.ค/63	1.138	-/2	100	22 เม.ย. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแก้ไขไม่เกินร้อยละ 10	-	สำเริง 062-8959596	

รวมมูลค่างานทั้งหมด

2,227.16

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)

สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)

สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้ไขแบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้จ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2564

เขตสุขภาพที่ 9

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง(ชั้น)	แบบเลขที่/ เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ชม.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
ชัยภูมิ	1	12/2563	รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ	แฟลตพักพยาบาล 40 ยูนิต	7	10535	50.88	2/15	570	1 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	อภิชาติ 084-5172691	
นครราชสีมา	2	56/2561	รพ.มหาราชนครราชสีมา	อาคารพักคนไข้ 596 เตียง	8	9448	459.41	31/34	1,090	24 มี.ค. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแผนไม่เกินร้อยละ 10	-	อดิสร + อภิชาติ 089-9478439	
	3	7/2560	รพ.เทพรัตนนครราชสีมา	อาคารแฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต	6	8440,ช. 489/พ.ย./59	21.56	12/12	685	4 พ.ค. 61		วิกฤต	ผู้รับจ้างส่งงานงวดสุดท้ายเมื่อ 15 ก.ย. 63 คณะกรรมการพิจารณาไม่ตรงจ้งงานเนื่องจากงานไม่แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขตามบันทึกคณะกรรมการ แต่ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการแก้ไขงานก่อสร้างตั้งแต่ 15 ก.ย. 63 จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการเตรียมประชุมยกเลิกสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างต่อไป	-	ชนาเวช 087-5736889	
	4	7/2564	รพ.เทพรัตนนครราชสีมา	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	57.72	-/12	450	24 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ชนาเวช 087-5736889	
	5	5/2564	รพ.ปักธงชัย	อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง	7	10945	114.00	-/20	690	8 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ชนาเวช 087-5736889	
สุรินทร์	6	14/2562	รพ.ปราสาท	อาคารอุบัติเหตุ	4	10007	142.80	12/14	1,000	10 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สมชาย 081-4169492	
	7	21/2563	รพ.ลำโรงเทา	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์)	2	7919+ช.244/ก.บ./62	16.49	4/8	360	24 พ.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาดังงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	สมชาย 081-4169492	
	8	22/2563	รพ.โนนทรายดำ	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์)	2	7919+ช.243/ก.บ./62	16.39	4/8	360	24 พ.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาดังงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	สมชาย 081-4169492	
	9	23/2563	รพ.ศรีณรงค์	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์)	2	7919+ช.246/ก.บ./62	16.75	4/8	360	24 พ.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาดังงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	สมชาย 081-4169492	
	10	24/2563	รพ.สุรินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	61.61	2/15	580	10 ม.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สมชาย 081-4169492	
	11	17/2563	รพ.สุรินทร์	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	62.345	6/12	450	19 ส.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาดังงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	สมชาย 081-4169492	
	12	23/2564	รพ.สุรินทร์	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	3	10763	8.9999	-/8	360	25 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สมชาย 081-4169492	
	13	25/2563	รพ.ศรีณรงค์	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43	62.500	4/5	240	3 เม.ย. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแผนไม่เกินร้อยละ 10	-	สมชาย 081-4169492	
บุรีรัมย์	14	12/2563	รพ.บุรีรัมย์	อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	9	-	582.86	3/22	1,065	21 ก.พ. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	อดิสร+ณัชญา 089-9478439	
	15	19/2562	รพ.บุรีรัมย์	ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	27.70	-/6	330	24 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	อดิสร+ณัชญา 089-9478439	
	16	11/2563	รพ.นาโพธิ์	อาคารผู้ป่วยนอก 30 เตียง	2	10464,ช.242/ ธ.บ./62	27.695	5/8	360	24 พ.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาดังงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	-	อดิสร 089-9478439	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							1,729.71									

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่โดยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จจนกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2564

เขตสุขภาพที่ 10

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
มุกดาหาร	1	45/2561	รพ.มุกดาหาร	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717	292.207	19/21	1,095	10 ก.ค. 64	5 ธ.ค. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	รัตนพล+ทศพร 084-9363132	
อุบลราชธานี	2	11/2563	รพ.พระศรีมหาโพธิ์	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครั้ว) 2 หลัง	-	9555	14.60	7/8	360	8 มี.ค. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายสัญญา 30 วัน	รัตนพล 084-9363132	
	3	25/2564	รพ.พระศรีมหาโพธิ์	อาคารโรคคว่ำและร้นค้ำ	2	10567	16.49	1/8	360	14 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	รัตนพล 084-9363132	
	4	32/2563	รพ.ตระการพิชผล	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	69.48	1/15	580	28 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	รัตนพล 084-9363132	
ศรีสะเกษ	6	240/2563	รพ.ศรีสะเกษ	อาคารโรงครัว-อาหาร	3	8957	43.96	1/9	450	10 พ.ย. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	-	รัตนพล 084-9363132	
อำนาจเจริญ	7	63/2562	รพ.อำนาจเจริญ	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	5	9035	212.50	12/15	800	14 เม.ย. 64		ปรับ	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 11	อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายสัญญา 82 วัน	รัตนพล+ทศพร 084-9363132	
	8	130/2563	รพ.อำนาจเจริญ	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง	6	10135	52.80	1/14	550	20 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	รัตนพล+ทศพร 084-9363132	
ยโสธร	9	36/2563	รพ.ยโสธร	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง	6	10135	42.50	1/14	480	31 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	รัตนพล+ทศพร 084-9363132	

รวมมูลค่างานทั้งหมด

744.54

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลขข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2564

เขตสุขภาพที่ 11

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน สบ.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
ชุมพร	1	227/2561	รพ.หลังสวน	อาคารบูรณาการ 7 ชั้น	7	ข.192/กค/60	268.89	34/34	900	17 ก.ย. 63	15 ต.ค. 63	ปรับ	งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการ แก้ไขสัญญาและการพิจารณา ของคณะกรรมการฯ	-	อนุกุล 088-1213971	
	2	318/2563 ลว. 22 ก.ค.63	รพ.ท่าแซะ	อาคารผู้ป่วยหนักฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ	5	10003,ข. 208/พ.ย/62	43.77	-/14	720	12 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	อนุกุล 088-1213971	
ระนอง	ไม่มีงาน															
สุราษฎร์ธานี	3	289/2559	รพ.สุราษฎร์ธานี	อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) 9 ชั้น	9	10804	524.11	17/34	1,366	27 ธ.ค. 62		วิกฤต	กรรมการเสนอผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาการ มอบให้ผู้รับจ้างดำเนินการได้ถึง 10 ม.ค. 64	กรรมการเสนอผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาการ มอบให้ผู้รับจ้างดำเนินการได้ถึง 10 ม.ค. 65 (จากเหตุที่ปรับเกินร้อยละ 10)	สมศักดิ์ 093-5843234	
	4	111/2563(พ) ลว.28 พ.ค.63	รพ.มะเร็ตสุราษฎร์ธานี	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น	5	10943,ข.135/ ต.ค/62	185.00	3/16	660	19 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สมศักดิ์ 093-5843234	
	5	2/2563 ลว.30 ธ.ค 63	รพ.สวนสราญรมย์	โรงอาหารและร้านค้า	2	10567,ข.25/ ส.ค/63	14.96	-/8	360	25 ธ.ค. 64	13 ก.พ. 65	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	-	*วราฤทธิ์ 088-2731657

หมายเหตุ : ผู้ควบคุมงาน สบ.เขต *นายวราฤทธิ์ หล้าคำ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สังกัด สบ.เขต 11

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลยข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10(สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,ส่งหุุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2564

เขตสุขภาพที่ 11 (ต่อ)

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง(ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	ดำเนินการ ก่อสร้าง แล้วเสร็จ งวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
นครศรีธรรมราช	6	171/2561	รพ.มหาราช นครฯ	อาคารผู้ป่วยนอก	8	10804	490.00	31/34	1,050	7 มิ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	-	นัฐกฤต 088-493-8386	
	7	163/2562 ลว.30มค62	รพ.มหาราช นครฯ	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4	10847,ข.123/ฉ.ย/61 จำนวนชิ้น	40.00	9/12	360	31 ม.ค. 63		วิกฤต	อยู่ในช่วงปรับเกินมากกว่า ร้อยละ10	ผู้รับจ้างยื่นเงินจะทำงานต่อและยอม ให้ปรับ ผู้ควบคุมงานส่งบันทึกให้ กรรมการเร่งรัดงานแล้ว	นัฐกฤต 088-493-8386	
	8	112/2564 ลว. 23 ธ.ค.63	รพ.มหาราช นครฯ	อาคารสนับสนุนบริการ	8	เอกชน,ข.190/ก.ค./ 60,ข.รพ.ม.นค./ ก.ค/63	90.00	2/10	560	27 มิ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	-	นัฐกฤต 088-493-8386	
	9	671/2563 ลว.30 ก.ย 63	รพ.ร่อนพิบูลย์	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	8708,ข.201/ พ.ย/62	74.780	1/15	620	12 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	-	นัฐกฤต 088-493-8386	
	10	76/2563 ลว.15 พ.ค.63	สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จ. นครศรีธรรมราช	อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค	3	10951,ข.210/ ธ.ค/62 จ.จ. เน้น	32.20	4/11	400	12 ต.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	-	นัฐกฤต 088-493-8386	
	11	125/2564 ลว.18 ธ.ค.63	รพ.ทุ่งสง	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ถุนโล่ง)	4	8821,ข. 355/ส.ค./55	24.981	-/8	365	18 ธ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	-	นัฐกฤต 088-493-8386	
	12	36/2564 ลว.16 มี.ค.64	ศูนย์พัฒนาการ สาธารณสุขมูลฐานภาคใต้	ปรับปรุงทาสีอาคาร(บริหาร,ฝึกอบรม, ห้องพัก,โรงอาหาร)	-	-	0.285	-/1	60	24 พ.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	-	นัฐกฤต 088-493-8386	
กระบี่	ไม่มีงาน															
ภูเก็ต	13	38/2564 ลว24 ม.ค64	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโรคหัวใจและชั้นใต้ดิน	10	11041,ข.200/ พ.ย/62	583.20	-/36	1,095	22 ม.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ประกอบ+สุทัศน์ 088-7687523	
	14	18/2564 ลว.23 มี.ค.63	รพ.ฉลอง	อาคารผู้ป่วยใน	7	10945,ข.207/ พ.ย/62	141.73	2/20	690	13 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ประกอบ+สุทัศน์ 088-7687523	
	15	5/2564 ลว.22 ก.พ64	รพ.สต.กะทู้	อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว	3	5462/2536,ข. 215/ก.ย/63	9.35	-/8	360	17 ก.พ. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	-	สุทัศน์ 087-4570157	
รวมมูลค่างานทั้งหมด							2,523.25									

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ลำช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เลขข้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ10 (สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการแก้แบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 เมษายน 2564
เขตสุขภาพที่ 12

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ ล้านบาท	ดำเนินการ ก่อสร้างแล้ว เสร็จงวดที่	ระยะ ดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	สาเหตุ/การแก้ไข	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต ร่วมกับกอง แบบแผน
สตูล	1	143/2563 ลว.8 ก.ย.63	รพ.ละงู	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944,ข.205/พ.ย/62	95.39	-/14	446	20 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	โชคชัย 061-9291615	
สงขลา	2	900/2560	รพ.สะเดา	อาคารอุบัติเหตุ 4 ชั้น	4	10491	88.48	14/15	800	30 ต.ค. 62	6 ก.ค. 64	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	โชคชัย 061-9291615	
	3	120/2563(พ) ลว.15 มิ.ย. 63	รพ.ธัญญารักษ์สงขลา	อาคารเรือนนอนและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหญิง	3	10776,ข.16/ก.พ/63,ข. 554/ก.ค/58	54.590	2/12	470	28 ก.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	โชคชัย 061-9291615	
	4	160/2563	รพ.จะนะ	อาคารบริการ	8	แบบเอกชน	80.00	2/23	900	3 พ.ค. 65	18 ธ.ค. 65	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	โชคชัย 061-9291615	
	5	578/2563 ลว.23 ก.ย.63	รพ.บางกล่ำ	อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู(ส่วนที่เหลือ)	3	แบบเอกชน	22.19	4/7	270	20 มิ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	โชคชัย 061-9291615	
	6	38/2564 ลว.15 ม.ค. 64	รพ.นาหม่อม	รั้วตาข่ายถัก 370 เมตร	-	-	1.33	-/3	150	12 มิ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	โชคชัย 061-9291615	
	7	388/2564 ลว.9 มี.ค 64	รพ.หาดใหญ่	ปรับปรุงห้องฉุกเฉิน	-	เอกชน	8.14	-/6	180	6 ก.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	โชคชัย 061-9291615	
พัทลุง	8	202/2563 ลว.3 ก.ย.63	รพ.ควนขนุน	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	63.49	2/10	450	27 พ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	โชคชัย 061-9291615	
ตรัง	9	103/2562 ลว.2 ก.ย 62	รพ.ตรัง	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805+ข.127/ฉ.ย/61	518.00	10/32	1,070	7 ส.ค. 65	26 ต.ค. 65	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ประกอบ 088-7687523	
	10	188/2563 ลว.31 มี.ค.62	รพ.ตรัง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน(ส่วนที่เหลือ)	7	10327	278.653	1/17	730	31 มี.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามความ แผนงานที่วางไว้และเปลี่ยนแปลงงบประมาณบ่อย ผู้ควบคุมงานสับสนกับที่ให้กรรมการฯ เร่งรัดงาน		ประกอบ 088-7687523	
	11	218/2564 ลว.23/มี.ค/64	รพ.ห้วยยอด	อาคารผผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก	4	แบบอาคารผู้ป่วยนอก การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ ทางเลือก 4ชั้น (ไม่แจ้ง เลขที่แบบ) ๑.57 แผ่น	38.341	-/7	731	31 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ประกอบ 088-7687523	
ปัตตานี	ไม่มีงาน															
ยะลา	12	1/15 ลว.30/สค/62	รพ.ยะลา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950,ข.131/ฉ.ย/61 10 แผ่น	135.66	8/18	1,080	14 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ประยุทธ+สิทธิโชค 081-5412404	
	13	93/2563 ลว.5พ.ค 63	ศูนย์อนามัยยที่ 12 ยะลา	อาคารที่พักพยาบาล 32 ห้อง	4	8813,ข.77/ฉ.ย/61	12.10	5/8	540	27 ต.ค. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ประยุทธ 081-5412404	
	14	สพข.10/2563	วสส.ยะลา	อาคารพักบุคลากร 12 ครอบครัว	8	8079,ข.17/ก.พ/63	14.00	4/8	540	20 พ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	-	ประยุทธ 081-5412404	
นราธิวาส	ไม่มีงาน															

รวมมูลค่างานทั้งหมด 1,410.36

หมายเหตุ : คำอธิบายตามสี แสดงความหมายสถานะ

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 (สีเขียว)
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เคยซื้อกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5 (สีเหลือง)
- สถานะ ปรับ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (สีส้ม)
- สถานะ วิกฤต หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ10 (สีแดง)

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน
สาเหตุและการแก้ไข หมายถึง สาเหตุและการแก้ไขงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานหรือระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เช่น มีการกัแบบ,สั่งหยุดงาน,เกิดการส่งมอบงานล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างเข้างานช้า เป็นต้น