

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2565

เขตสุขภาพที่ 1

| เขตสุขภาพ | จำนวนงานทั้งหมด | รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท | สถานะงานก่อสร้างฯ |                      |          |                      |                |                      |                       |                      |                       |                      | หมายเหตุ                |
|-----------|-----------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
|           |                 |                             | ปกติ              |                      | ล่าช้า   |                      | ล่าช้า/เร่งรัด |                      | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 |                      | ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 |                      |                         |
|           |                 |                             | จำนวนงาน          | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน       | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน              | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน              | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท |                         |
| 1         | 22              | 1,219.26                    | 15                | 1024.76              | 0        | 0.00                 | 3              | 103.47               | 1                     | 9.99                 | 2                     | 81.04                | ยังไม่ได้ลงนามสัญญา1งาน |
|           |                 |                             |                   |                      |          |                      |                |                      |                       |                      |                       |                      |                         |

|      |                                          |         |    |     |          |          |         |                         |
|------|------------------------------------------|---------|----|-----|----------|----------|---------|-------------------------|
| สรุป | จำนวนงานทั้งหมดมี                        | มีจำนวน | 22 | งาน | งบประมาณ | 1,219.26 | ล้านบาท | ยังไม่ได้ลงนามสัญญา1งาน |
|      | จำนวนงานดำเนินการปกติ                    | มีจำนวน | 15 | งาน | งบประมาณ | 1024.76  | ล้านบาท |                         |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า                  | มีจำนวน | 0  | งาน | งบประมาณ | 0.00     | ล้านบาท |                         |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด          | มีจำนวน | 3  | งาน | งบประมาณ | 103.47   | ล้านบาท |                         |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 - | มีจำนวน | 1  | งาน | งบประมาณ | 9.99     | ล้านบาท |                         |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 - | มีจำนวน | 2  | งาน | งบประมาณ | 81.04    | ล้านบาท |                         |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

  
ลงชื่อ.....

( นายนิลิต ดิษสาย )

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 1  
วันที่ 30 มิ.ย. 65

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2565

เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| จังหวัด    | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง | รายการสิ่งก่อสร้าง         | ความสูง | แบบเลขที่           | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงาน<br>ทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |            |                       | สถานการณ์                 | ผู้รับจ้าง                                  | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เบอร์โทร                                        | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร    |
|------------|-------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|---------|---------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|            |       |                                 |                 |                            |         |                     |                           |                              |                          |                 |                                                | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา   | สถานะ                 |                           |                                             |                                                                           |                                 |
| ลำปาง      | 1     | 2563-2564                       | รพ.วังเหนือ     | อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ | 3       | 10946               | ไม่มี                     | ไม่มี                        | 53.95                    | 59.95           | 8/10                                           | 450                 | 1 ก.ค. 63  | 24 ก.ค. 64   |            | ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 | อยู่ในช่วงปรับ            | กิจการร่วมค้า เพาเวอร์ โปร                  | -                                                                         | นายนิติพงษ์ กัลยา 099-525-6448  |
| แพร่       | 2     | 2563-2565                       | รพ.แพร่         | อาคารสนับสนุนบริการ        | 5       | 10153+ข.156/พ.ย./62 | มี                        | ไม่มี                        | -                        | 64.44           | 9/10                                           | 750                 | 30 พ.ค. 63 | 18 มิ.ย. 65  | 29 ก.ค. 65 | ปกติ                  | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา | บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด           | นายสุศักดิ์ สวรรค์ธนาภรณ์ 088 282 1570 , นายภาณุฉัตร ปัทมาพร 091 853 0509 | -                               |
| เชียงราย   | 3     | 2563-2565                       | รพ.แม่สาย       | อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น      | 7       | 10945+ข.167/พ.ย./62 | มี                        | ไม่มี                        | 162.98                   | 132.98          | 17/20                                          | 780                 | 25 ส.ค. 63 | 15 ก.ค. 65   | 29 ส.ค. 65 | ปกติ                  | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา | บริษัท เวียงพานทวีโรเมท์ จำกัด              | นายสุระพงษ์ นิลญาใจ 098 385 2416                                          | นายวิกร ไตรวาพพงษ์ 063-140-7520 |
| แม่ฮ่องสอน | 4     | 2563-2565                       | รพ.แม่สะเรียง   | อาคารผู้ป่วยใน             | 5       | 10944               | ไม่มี                     | ไม่มี                        | 114.00                   | 95.85           | 8/14                                           | 750                 | 26 ก.ย. 63 | 16 ต.ค. 65   |            | ปกติ                  | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา | บริษัท เคนเบอร์ ซีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด | -                                                                         | นายวิสิ์ ทฬ่อวรณ์ 081-951-6387  |

เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| จังหวัด   | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง              | รายการสิ่งก่อสร้าง                          | ความสูง | แบบเลขที่                              | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงาน<br>ทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |             |              |          |                         | สถานการณ์                    | ผู้รับจ้าง                                     | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เบอร์โทร                                        | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร                                                 |
|-----------|-------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|---------|----------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|----------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|           |       |                                 |                              |                                             |         |                                        |                           |                              |                          |                 |                                                | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา  | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา | สถานะ                   |                              |                                                |                                                                           |                                                                              |
| แพร่      | 1     | 2564-2565                       | รพ.สูงเม่น                   | อาคารผู้ป่วย 60 เตียง พร้อมลิฟท์            | 2       | 7919+ข.162/นิ.ย./61 + อส.ข.157/พ.ย./62 | มี                        | ไม่มี                        | 21.90                    | 21.09           | 6/8                                            | 360                 | 26 ก.พ. 64  | 20 ก.พ. 65   | -        | ปรับ / มากกว่าร้อยละ 10 | อยู่ในช่วงปรับ               | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวียงซีเทคอบริต              | นายสุศักดิ์ สวรรค์ธนาภรณ์ 088 282 1570 , นายภาณุฉัตร ปัทมาพร 091 853 0509 | -                                                                            |
| เชียงราย  | 2     | 2564-2565                       | รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์    | อาคารรังสีรักษา                             | 6       | 10749                                  | ไม่มี                     | ไม่มี                        | -                        | 123.00          | 6/16                                           | 760                 | 26 มี.ค. 64 | 14 เม.ย. 66  | -        | ปกติ                    | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา    | บริษัท ซูโงเทคเนจีเนียร์ จำกัด                 | -                                                                         | นายวิกร ไตรวาพพงษ์ 063-140-7521                                              |
| ลำปาง     | 3     | 2564-2565                       | รพ.จาง                       | อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ                  | 3       | 10946                                  | ไม่มี                     | ไม่มี                        | -                        | 54.88           | 7/10                                           | 450                 | 21 เม.ย. 64 | 15 ก.ค. 65   | -        | ล่าช้า/เร่งรัด          | คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา | บริษัท ดี เอนจิเนียริ่ง จำกัด                  | -                                                                         | นายนิติพงษ์ กัลยา 099-525-6449                                               |
| เชียงใหม่ | 4     | 2564-2566                       | รพ.ฮอด                       | อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ                  | 4       | 9893                                   | ไม่มี                     | ไม่มี                        | 72.22                    | 80.09           | 4/12                                           | 645                 | 31 มี.ค. 64 | 4 ม.ค. 66    | -        | ปกติ                    | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา    | บริษัท เอ็น.เอส.ซี แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด   | -                                                                         | นายวิสิ์ ทฬ่อวรณ์ 081-951-6389 นายเกรียงไกร ปาณเม 091-831-9673               |
|           | 5     | 2564-2566                       | สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 1    | อาคารอำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 | 4       | เอกชน                                  | ไม่มี                     | ไม่มี                        | -                        | 59.00           | 5/12                                           | 650                 | 3 พ.ค. 64.  | 11 ก.พ. 66.  | -        | ปกติ                    | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครเสี่ยรายทวีศักดิ์ คอนกรีต | -                                                                         | นายวิโรจน์ สิทธิพิทักษ์ 063-140-7521, ว่าที่ร้อยตรีภาณุฉัตร ชาติ 086-116-285 |
|           | 6     | 2564-2565                       | รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว        | อาคารพักแพทย์ 24 คูณัด                      | 4       | 11095                                  | ไม่มี                     | ไม่มี                        | 25.40                    | 23.19           | 3/9                                            | 400                 | 1 มิ.ย. 64  | 5 ก.ค. 65    | -        | ล่าช้า / เร่งรัด        | คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บานสุริยะ                    | -                                                                         | นายวิสิ์ ทฬ่อวรณ์ 081-951-6389                                               |
|           | 7     | 2564-2565                       | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน | อาคารส่งเสริสุขภาพและเอนกประสงค์            | 2       | 9636/1                                 | ไม่มี                     | ไม่มี                        | 11.00                    | 9.99            | 4/7                                            | 360                 | 8 พ.ย. 64   | 2 พ.ค. 65    | -        | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10   | อยู่ในช่วงปรับ               | ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนฤทธิ์                   | -                                                                         | นายวิสิ์ ทฬ่อวรณ์ 081-951-6389                                               |
|           | 8     | 2564-2565                       | รพ.ลำพูน(สาขาเวียงยอง)       | อาคารเมสิจ หันถกรรม อำนวยการ                | 3       | 10367                                  | ไม่มี                     | ไม่มี                        | 31.77                    | 25.40           | 4/10                                           | 450                 | 1 มิ.ย. 64  | 24 ส.ค. 65   | -        | ล่าช้า / เร่งรัด        | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา    | บริษัท เคนราท จำกัด                            | -                                                                         | นายวิสิ์ ทฬ่อวรณ์ 081-951-6390                                               |
|           | 9     | 2564-2566                       | รพ.ลำพูน                     | อาคารสนับสนุนบริการ                         | 5       | 10153                                  | ไม่มี                     | ไม่มี                        | 76.47                    | 65.00           | 7/12                                           | 450                 | 2 ก.ค. 64   | 7 ต.ค. 65    | -        | ปกติ                    | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา    | ห้างหุ้นส่วน เชน เอ็ม ซี อินเทอร์เน็ต คอน      | -                                                                         | นายวิสิ์ ทฬ่อวรณ์ 081-951-6391                                               |
| รวม       | 13    |                                 |                              |                                             |         |                                        |                           |                              |                          | 814.86          |                                                |                     |             |              |          |                         |                              |                                                |                                                                           |                                                                              |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....  
( นายณิลล ดิมลสม )  
หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 1  
วันที่ 30 มิ.ย. 65

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2565

เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| จังหวัด   | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง              | รายการสิ่งก่อสร้าง                                | ความสูง | แบบเลขที่                      | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>วงจงาน/วงจงานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |                     |                     |                      |          | สถานการณ์              | ผู้รับจ้าง                  | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เบอร์โทร                                        | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร                                                      |                                                                                      |
|-----------|-------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|           |       |                                 |                              |                                                   |         |                                |                           |                              |                          |                 |                                            | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา          | สิ้นสุดสัญญา        | วันที่เริ่มฐานราก    | ต่อสัญญา |                        |                             |                                                                           |                                                                                   | สถานะ                                                                                |
| เชียงราย  | 1     | ยังไม่ลงนาม                     | รพ.แม่ลาว                    | อาคารผู้ป่วยนอก พร้อมอาคารห้องเครื่องระบบป๊อปไลน์ |         | 11006+11025                    | ไม่มี                     | ไม่มี                        | 60.62                    |                 | 0/8                                        | -                   | ยังไม่ได้ลงนามสัญญา | ยังไม่ได้ลงนามสัญญา | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | ไม่มี    | ยังไม่ได้ลงนามสัญญา    | ยังไม่ได้ลงนามสัญญา         | -                                                                         | -                                                                                 | -                                                                                    |
| แพร่      | 2     | 2564-2567                       | รพ.บ.แพร่                    | อาคารเรียนและหอนอน                                | 11      | 9039+9039/พิเศษ +ข.299/ค.ค./63 | มี                        | มี                           | -                        | 114.60          | 0/22                                       | 1070                | 16 ต.ค. 64          | 20 ก.ย. 67          | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | ไม่มี    | ปกติ + มีการแก้ไขสัญญา | ค่าความแล้วเสร็จตามสัญญา    | บริษัท พี.ซี.พี. จำกัด                                                    | นายสุศักดิ์ สวรรค์คาราบท 088 282 1570 ,<br>นายภาณุวัฒน์<br>กันทรพรณ์ 091 853 0509 | -                                                                                    |
| เชียงใหม่ | 3     | 2564-2565                       | รพ.ดอยเต่า                   | ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 60 ลบ.ม.                    | 1       | เอกชน                          | ไม่มี                     | ไม่มี                        | -                        | 4.59            | 2/4                                        | 210                 | 10 ต.ค. 64          | 27 ก.ค. 65          | 14 มี.ค. 65          | ไม่มี    | ปกติ                   | ค่าความแล้วเสร็จตามสัญญา    | บริษัท เอ็มไวรอลอเม้นมอลล์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด                     | -                                                                                 | นายเกรียงไกร ปากนาย<br>091-831-96738                                                 |
|           | 4     | 2565-2566                       | รพ.จอมทอง                    | อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง                       | 7       | 10725                          | ไม่มี                     | ไม่มี                        | 71.96                    | 60.98           | 0/15                                       | 580                 | 28 มี.ค. 65         | 28 ต.ค. 66          | 2 กค.65              | ไม่มี    | ปกติ                   | ค่าความแล้วเสร็จตามสัญญา    | หจก.เอ็นพีเอส คอนสตรัคชั่น , บริษัท เรนเนทซีแอนด์ทีเอส อีนิโนเวชั่น จำกัด | -                                                                                 | นายวิสิี หล่ออารมณ์<br>081-951-6389                                                  |
|           | 5     | 2565-2566                       | สนง.สาธารณสุขเชียงใหม่       | อาคารสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่           | 3       | 8491                           | ไม่มี                     | ไม่มี                        | -                        | 59.00           | 0/9                                        | 365                 | 26 มี.ค. 65         | 25 เม.ย. 66         | 27 มิ.ย. 65          | ไม่มี    | ปกติ                   | ค่าความแล้วเสร็จตามสัญญา    | บริษัท ศิลาปิโยธา จำกัด                                                   | นายสุระชัย ปัญญาใจ<br>098 385 2416                                                | นายณัฐพงศ์ เป้นใจ<br>084-040-3593 นายช่างนิธรา สหะ เชียงใหม่                         |
|           | 6     | 2565-2566                       | รพ.สัญญาหิรัญ เชียงใหม่      | อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น                            | 3       | 10946                          | ไม่มี                     | ไม่มี                        | -                        | 64.4            | 0/10                                       | 450                 | 1 เม.ย. 65          | 24 เม.ย. 66         |                      | ไม่มี    | ปกติ                   | ค่าความแล้วเสร็จตามสัญญา    | บริษัท ซี.เอ็ม.เอ็ม. การโยธา จำกัด                                        | นายสุระชัย ปัญญาใจ<br>098 385 2417                                                | -                                                                                    |
|           | 7     | 2565-2566                       | งป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียง | อาคารชุดครอบครัว 32 ยูนิต 24 ห้อง                 | 3       | 11062                          | ไม่มี                     | ไม่มี                        | -                        | 14.45           | 0/8                                        | 360                 | 15 มี.ค. 65.        | 9 มี.ค. 66.         | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | ไม่มี    | ปกติ                   | ค่าความแล้วเสร็จตามสัญญา    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงโมกข์ทรัพย์นิรมิต<br>ก่อสร้าง                   | -                                                                                 | นายโรจน์ สิงห์จันทร์<br>063-140-7521,<br>ว่าที่ร้อยตรีภาณุพันธ์ ชาติ<br>086-116-2858 |
| น่าน      | 8     | 2565-2566                       | รพ.เฉลิมพระเกียรติ           | อาคารพักแพทย์ 12 ยูนิต                            | 3       | 11062                          | ไม่มี                     | ไม่มี                        | -                        | 14.45           | 0/8                                        | 360                 | 8 ก.พ. 64           | 3 ก.พ. 66           | 30 เม.ย. 64          | ไม่มี    | ปกติ                   | ค่าความแล้วเสร็จทันตามสัญญา | บริษัท เท.ศ. วัชรเรือง 2020                                               | -                                                                                 | นายวิสิี หล่ออารมณ์<br>081-951-6389                                                  |
| ลำปาง     | 9     | 2565-2566                       | รพ.มะเร็ตลำปาง               | อาคารสนับสนุนบริการ ศูนย์ประชุมและที่จอดรถ        | 8       | 8894                           | ไม่มี                     | ไม่มี                        | -                        | 71.93           | 0/12                                       | 530                 | 7 พ.ค. 65           | 18 ต.ค. 66          |                      | ไม่มี    | ปกติ                   | ค่าความแล้วเสร็จทันตามสัญญา | บริษัท ศิลาปิโยธา จำกัด                                                   | นายสุระชัย ปัญญาใจ<br>098 385 2416                                                | นายณัฐพงศ์ กัสพะ<br>099-525-6449 นายเกรียงไกร ปากนาย                                 |
| รวม       | 9     |                                 |                              |                                                   |         |                                |                           |                              |                          | 404.40          |                                            |                     |                     |                     |                      |          |                        |                             |                                                                           |                                                                                   |                                                                                      |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

  
ลงชื่อ.....  
( นายปิลิต สัมสา )  
หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 1  
วันที่ 30 มี.ย. 65

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565

เขตสุขภาพที่ 2

| เขตสุขภาพ | จำนวนงานทั้งหมด | รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท | สถานะงานก่อสร้าง |                      |          |                      |                |                      |                       |                      |                       |                      | หมายเหตุ                                                                   |
|-----------|-----------------|-----------------------------|------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|           |                 |                             | ปกติ             |                      | ล่าช้า   |                      | ล่าช้า/เร่งรัด |                      | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 |                      | ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 |                      |                                                                            |
|           |                 |                             | จำนวนงาน         | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน       | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน              | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน              | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท |                                                                            |
| 2         | 17              | 1,437.89                    | 3                | 674.42               | 0        | 0.00                 | 4              | 425.47               | 9                     | 338.00               | 0                     | 0.00                 | ยังไม่ระบุสถานะงาน 1 งาน<br>รพ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์<br>งบประมาณปี พ.ศ. 2565 |
|           |                 |                             |                  |                      |          |                      |                |                      |                       |                      |                       |                      |                                                                            |

|      |                                        |         |    |     |          |          |         |
|------|----------------------------------------|---------|----|-----|----------|----------|---------|
| สรุป | จำนวนงานทั้งหมดมี                      | มีจำนวน | 17 | งาน | งบประมาณ | 1,437.89 | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการปกติ                  | มีจำนวน | 3  | งาน | งบประมาณ | 674.42   | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า                | มีจำนวน | 0  | งาน | งบประมาณ | -        | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด        | มีจำนวน | 4  | งาน | งบประมาณ | 425.47   | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 | มีจำนวน | 9  | งาน | งบประมาณ | 338.00   | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 | มีจำนวน | 0  | งาน | งบประมาณ | -        | ล้านบาท |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายกฤษฎ์ อยู่คง)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 2

วันที่.....29 มิถุนายน 2565.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2565

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

| จังหวัด | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง    | รายการสิ่งก่อสร้าง | ความสูง | แบบเลขที่ | การแก้ไขแบบ<br>(มี / ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี / ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ<br>(ล้านบาท) | จำนวน (ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |             |              |          |                       | สถานการณ์                                                          | ผู้รับจ้าง       | ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/<br>เบอร์โทร    | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร |
|---------|-------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------|-----------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|         |       |                                 |                    |                    |         |           |                             |                                |                             |                 |                                            | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา  | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา | สถานะ                 |                                                                    |                  |                                       |                              |
| สุโขทัย | 1     | 2562-2564                       | รพ.ศรีสวรรค์สุขภาพ | อาคารบำบัดรักษา    | 6       | 10554     | ไม่มี                       | ไม่มี                          | 231.20                      | 231.19          | 21/25                                      | 920                 | 12 มี.ย. 62 | 8 ต.ค. 64    |          | ปรับ/ไม่ปรับร้อยละ 10 | งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 | บ.วี เสดย์ จำกัด | นายสุศักดิ์ สวรรค์ครานนท์ 088-2821570 |                              |
| รวม     | 1     |                                 |                    |                    |         |           |                             |                                |                             | 231.19          |                                            |                     |             |              |          |                       |                                                                    |                  |                                       |                              |

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| จังหวัด  | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง | รายการสิ่งก่อสร้าง    | ความสูง | แบบเลขที่ | การแก้ไขแบบ<br>(มี / ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี / ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ<br>(ล้านบาท) | จำนวน (ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |          |       | สถานการณ์                | ผู้รับจ้าง                 | ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/<br>เบอร์โทร | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร |
|----------|-------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|---------|-----------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|----------|-------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|          |       |                                 |                 |                       |         |           |                             |                                |                             |                 |                                            | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา | สถานะ |                          |                            |                                    |                              |
| อุดรธานี | 1     | 2563-2566                       | รพ.อุดรธานี     | อาคารวินิจฉัยและรักษา | 8       | 10805     | ไม่มี                       | ไม่มี                          | 455.82                      | 455.82          | 6/32                                       | 1,070               | 19 ต.ค. 63 | 24 ต.ค. 66   |          | ปกติ  | ค่าจ้างแล้วเสร็จตามสัญญา | บ.ไพฑูริย์เจริญวัฒนา จำกัด | นายอวยชัย ภูมิใจ 081-2843306       |                              |
| รวม      | 1     |                                 |                 |                       |         |           |                             |                                |                             | 455.82          |                                            |                     |            |              |          |       |                          |                            |                                    |                              |

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| จังหวัด | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง | รายการสิ่งก่อสร้าง                  | ความสูง | แบบเลขที่ | การแก้ไขแบบ<br>(มี / ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี / ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ<br>(ล้านบาท) | จำนวน (ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |             |              |             |                       | สถานการณ์                                                                                        | ผู้รับจ้าง                | ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/<br>เบอร์โทร                       | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร |
|---------|-------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
|         |       |                                 |                 |                                     |         |           |                             |                                |                             |                 |                                            | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา  | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา    | สถานะ                 |                                                                                                  |                           |                                                          |                              |
| ตาก     | 1     | 2564 - 2565                     | รพ.ท่าสองยาง    | อาคารผู้ป่วยพระราชทาน               | 6       | 11111     | ไม่มี                       | ไม่มี                          | 132.70                      | 135.70          | 6/16                                       | 730                 | 2 พ.ย. 63   | 30 พ.ย. 65   |             | ปกติ                  | ค่าจ้างแล้วเสร็จตามสัญญา                                                                         | พจก. ศาขางดะฮอ            | นายเสรี ชัยสุทธิกิจวิทย์<br>นายกัทธพล เมืองดี 0932925919 |                              |
|         | 2     | 2564 - 2564                     | รพ.ท่าสองยาง    | อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์              | 6       | 9713      | ไม่มี                       | ไม่มี                          | 13.87                       | 13.87           | 0/6                                        | 319                 | 3 ม.ค. 64   | 18 พ.ย. 64   |             | ปรับ/ไม่ปรับร้อยละ 10 | งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10                               | พจก. ศาขางดะฮอ            | นายกัทธพล เมืองดี 0932925919                             |                              |
|         | 3     | 2564 - 2565                     | รพ.ท่าสองยาง    | อาคารโรงครัว- โรงอาหาร              | 2       | 9539      | ไม่มี                       | ไม่มี                          | 9.75                        | 9.75            | 4/6                                        | 360                 | 28 ม.ค. 64  | 22 ม.ค. 65   |             | ปรับ/ไม่ปรับร้อยละ 10 | งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10                               | พจก. ศาขางดะฮอ            | นายกัทธพล เมืองดี 0932925919                             |                              |
|         | 4     | 2564 - 2565                     | รพ.พบพระ        | อาคารทันตกรรมและแพทย์แผนไทย         | 2       | 10591     | ไม่มี                       | ไม่มี                          | 8.91                        | 8.91            | 4/8                                        | 360                 | 2 ก.พ. 64   | 27 ม.ค. 65   |             | ปรับ/ไม่ปรับร้อยละ 10 | งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10                               | พจก. ศาขางดะฮอ            | นายกัทธพล เมืองดี 0932925919                             |                              |
|         | 5     | 2564 - 2565                     | รพ.แม่ระมาด     | อาคารพิกษณบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) | 3       | 9555      | ไม่มี                       | ไม่มี                          | 10.2                        | 10.20           | 6/8                                        | 360                 | 29 ม.ค. 64  | 23 ม.ค. 65   |             | ปรับ/ไม่ปรับร้อยละ 10 | งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10                               | พจก. เมธีพัฒน์รุ่ง        | นายกัทธพล เมืองดี 0932925919                             |                              |
|         | 6     | 2564 - 2564                     | รพ.แม่สอด       | ระบบบำบัด น้ำเสีย                   |         | แบบเอกชน  | ไม่มี                       | ไม่มี                          | 18.39                       | 18.39           | 3/5                                        | 250                 | 18 มี.ค. 64 | 22 พ.ย. 64   | 21 มี.ค. 65 | ปรับ/ไม่ปรับร้อยละ 10 | งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10                               | บ.แซน เพค เซ็นเตอร์ จำกัด | นายกัทธพล เมืองดี 0932925919                             |                              |
|         | 7     | 2564 - 2565                     | รพ.แม่สอด       | อาคารพยาบาลและนิติเวช               | 3       | แบบเอกชน  | ไม่มี                       | ไม่มี                          | 19.52                       | 19.52           | 2/15                                       | 360                 | 29 มี.ย. 64 | 23 มี.ย. 65  |             | ล่าช้า/เร่งรัด        | การประมูลเริ่มแรกก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างรวมก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดสัญญา หรือตามสัญญา | พจก. ศาขางดะฮอ            | นายกัทธพล เมืองดี 0932925919                             |                              |

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| จังหวัด   | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง   | รายการสิ่งก่อสร้าง                      | ความสูง | แบบเลขที่ | การวางผังแบบ<br>(มี / ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี / ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่าขน (ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งาน/งานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |          |                       | สถานการณ์                                                             | ผู้รับจ้าง                    | ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/<br>เบอร์โทร      | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร |
|-----------|-------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------|-----------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
|           |       |                                 |                   |                                         |         |           |                              |                                |                             |                 |                                      | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา | สถานะ                 |                                                                       |                               |                                         |                              |
| เพชรบูรณ์ | 8     | 2564 - 2566                     | รพ.เพชรบูรณ์      | อาคารบำบัดรักษา                         | 8       | 10805     | ไม่มี                        | ไม่มี                          | 224.90                      | 224.90          | 7/25                                 | 910                 | 5 ธ.ค.63   | 2 มี.ย.66    |          | ล่าช้า/เร่งรัด        | ค่าความแล้วเสร็จตามสัญญา                                              | บ.วี สดายุชัย จำกัด           | นายเสริ ชัยสุทธิกุลรัตน์<br>086-4450095 |                              |
|           | 9     | 2564 - 2566                     | รพ.หนองบัว        | อาคารผู้ป่วยนอกและ<br>อุบัติเหตุ        | 4       | 8815      | ไม่มี                        | ไม่มี                          | 119.25                      | 119.25          | 1/14                                 | 720                 | 16 ก.ค.64  | 5 ก.ค.66     |          | ล่าช้า/เร่งรัด        | ค่าความแล้วเสร็จตามสัญญา                                              | บ.วี สดายุชัย จำกัด           | นายเสริ ชัยสุทธิกุลรัตน์<br>086-4450095 |                              |
| อุดรธานี  | 10    | 2564 - 2565                     | รพ.พิบูลย์        | อาคารผู้ป่วยนอก                         | 3       | 10946     | ไม่มี                        | ไม่มี                          | 61.80                       | 61.80           | 0/10                                 | 450                 | 2 ก.ย.64   | 25 พ.ย.65    |          | ล่าช้า/เร่งรัด        | ค่าความแล้วเสร็จตามสัญญา                                              | พจก.ถ้ำป่าง มิตร คอนสตรัคชั่น | นายอวยชัย คุ้มใจ<br>081-2843306         |                              |
| สุโขทัย   | 11    | 2564 - 2565                     | รพ.สวรรคโลก       | อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง<br>(12 ครอบครัว) | 3       | 9555      | ไม่มี                        | ไม่มี                          | 8.75                        | 8.75            | 3/8                                  | 360                 | 14 มี.ค.64 | 18 มี.ค.65   |          | ปรับ/ไม่ปรับร้อยละ 10 | งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 | บ.เอกพันธ์ผู้ลงทุนก่อสร้าง    | นายสุรศักดิ์ สวรรคคานนท์<br>088-2821570 |                              |
|           | 12    | 2564 - 2565                     | รพ.บ้านด่านลานหอย | อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง<br>(12 ครอบครัว) | 3       | 9555      | ไม่มี                        | ไม่มี                          | 9.86                        | 9.75            | 6/8                                  | 360                 | 9 เม.ย.64  | 3 เม.ย.65    |          | ปรับ/ไม่ปรับร้อยละ 10 | งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 | บ.ธินันท์ จำกัด               | นายสุรศักดิ์ สวรรคคานนท์<br>088-2821570 |                              |
| พิษณุโลก  | 13    | 2564 - 2565                     | รพ.เนินมะปราง     | อาคารอุบัติเหตุ-อำนวยการ                | 3       | 10512     | ไม่มี                        | ไม่มี                          | 27.19                       | 27.19           | 9/10                                 | 365                 | 30 ม.ค.64  | 29 ม.ค.65    |          | ปรับ/ไม่ปรับร้อยละ 10 | งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 | พจก.พิษณุโลกได้ออร์ทิซซี่     | นายอวยชัย คุ้มใจ<br>081-2843306         |                              |
| รวม       | 13    |                                 |                   |                                         |         |           |                              |                                |                             | 667.98          |                                      |                     |            |              |          |                       |                                                                       |                               |                                         |                              |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าความสามารถคำนวณงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าความก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าความก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่ปรับร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นายอภิชัย ใจอยู่คง)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 2

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| จังหวัด   | ลำดับ | ปีงบประมาณ<br>สัญญา | สถานที่ก่อสร้าง | รายการสิ่งก่อสร้าง             | ความสูง | แบบเลขที่ | ภาพเขียนแบบ<br>(M / 1/50) | ภาพโครงสร้าง<br>(M / 1/10) | วงเงินงบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่ารวม (ล้านบาท) | ค่าเงินการจ้าง จาก<br>ที่จ้างงานพิเศษ | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |                |              |       | ผลการรวม                                                                          | ผู้รับจ้าง   | ผู้ควบคุมงานแบบแผน/<br>แบบที่             | ผู้ควบคุมงาน งบรวม |
|-----------|-------|---------------------|-----------------|--------------------------------|---------|-----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|------------|--------------|----------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------|
|           |       |                     |                 |                                |         |           |                           |                            |                             |                  |                                       | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | วันที่เริ่มฐาน | ชื่อย่อสัญญา | สถานะ |                                                                                   |              |                                           |                    |
| สุโขทัย   | 1     | 2565-2567           | รพ.ศรีนครินทร์  | อาคารผู้ป่วยนอก-ฉุกเฉิน 3 ชั้น | 3       | 8708      | ไม่มี                     | ไม่มี                      | 82.90                       | 82.90            | -                                     | 748                 | 19 พ.ค. 65 | 7 มิ.ย. 67   | -              | -            | ปกติ  | คาดว่าจะดำเนินการตามสัญญา<br>เสร็จตามสัญญา                                        | พจก. รัตนมาศ | นายสุศักดิ์ สารพัดาร<br>เบอร์ 086-2821570 | -                  |
| เพชรบูรณ์ | 2     | 2565                | รพ.หนองไผ่      | อาคารผู้ป่วยนอก-ฉุกเฉิน 3 ชั้น | 3       | 8708      | -                         | -                          | -                           | -                | -                                     | -                   | -          | -            | -              | -            | -     | ยังไม่ได้ดำเนินการ ะงัดสัญญา<br>เนื่องจากมีการมีโครงการที่ขัด<br>กับค่าจ้างประมาณ | -            | -                                         | -                  |
| รวม       | 2     |                     |                 |                                |         |           |                           |                            | 82.90                       |                  |                                       |                     |            |              |                |              |       |                                                                                   |              |                                           |                    |

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างสามารถดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาได้


สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างสามารถดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาได้ แต่ล่าช้ากว่ากำหนดสัญญา 10 วันขึ้นไป

สถานะ ปักค้าง/ระงับ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างสามารถดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาได้ แต่ระงับการดำเนินการสัญญา หรือมีการเปลี่ยนแปลงสัญญา 5

สถานะ ปัก/ไม่ดำเนินการ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่ดำเนินการตามสัญญา มีค่าจ้างไม่ดำเนินการ 10

สถานะ ปัก/ยกเลิกสัญญา 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่ดำเนินการตามสัญญา มีค่าจ้างไม่ดำเนินการ 10

สถานะรวม หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ   
(นายฤกษ์ อนุพงษ์)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 2

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2565

เขตสุขภาพที่ 3

| เขตสุขภาพ | จำนวนงานทั้งหมด | รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท | สถานะงานก่อสร้างฯ |                      |          |                      |                |                      |                       |                      |                       |                      | หมายเหตุ |
|-----------|-----------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------|
|           |                 |                             | ปกติ              |                      | ล่าช้า   |                      | ล่าช้า/เร่งรัด |                      | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 |                      | ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 |                      |          |
|           |                 |                             | จำนวนงาน          | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน       | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน              | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน              | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท |          |
| 3         | 17              | 2,015.30                    | 3                 | 144.84               | 2        | 147.54               | 9              | 1,137.66             | 1                     | 34.50                | 2                     | 550.76               |          |
|           |                 |                             |                   |                      |          |                      |                |                      |                       |                      |                       |                      |          |

|      |                                          |         |    |     |          |          |         |
|------|------------------------------------------|---------|----|-----|----------|----------|---------|
| สรุป | จำนวนงานทั้งหมดมี                        | มีจำนวน | 17 | งาน | งบประมาณ | 2,015.30 | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการปกติ                    | มีจำนวน | 3  | งาน | งบประมาณ | 144.84   | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า                  | มีจำนวน | 2  | งาน | งบประมาณ | 147.54   | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด          | มีจำนวน | 9  | งาน | งบประมาณ | 1,137.66 | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 - | มีจำนวน | 1  | งาน | งบประมาณ | 34.50    | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 - | มีจำนวน | 2  | งาน | งบประมาณ | 550.76   | ล้านบาท |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

นายพรกฤษณ์ แท่นแก้ว

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2565

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

| จังหวัด   | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง     | รายการสิ่งก่อสร้าง          | ความสูง | แบบเลขที่ | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐาน<br>ราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>จริงงาน/งวดงานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |             |              |            |                                                      | สถานการณ์                     | ผู้รับจ้าง             | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เบอร์โทร | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร     |
|-----------|-------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------|-----------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
|           |       |                                 |                     |                             |         |           |                           |                                  |                                 |                 |                                             | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา  | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา   | สถานะ                                                |                               |                        |                                    |                                  |
| นครสวรรค์ | 1     | 2561 - 2564                     | รพ.สวรรค์ประชารักษ์ | อาคารรังสี และผ่าตัด 6 ชั้น | 6       | เอกชน     | มี                        | ไม่มี                            |                                 | 481.46          | 18 / 19                                     | 975                 | 20 มิ.ย. 61 | 18 ก.พ. 64   | 30 ก.ค. 64 | ปรับเกินร้อยละ 10<br>มาตรการค่าปรับเป็น<br>ร้อยละ 0% | อยู่ระหว่างพิจารณาขอเลิกสัญญา | บริษัท ซีวิล ที. จำกัด | จ.อ.โสมณ เทียมสอน<br>063 6299516   | ไชยวัฒน์ ศิริภักุ<br>089 6409266 |

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| จังหวัด   | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง     | รายการสิ่งก่อสร้าง                                     | ความสูง | แบบเลขที่                      | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐาน<br>ราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>จริงงาน/งวดงานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |             |                      | สถานการณ์               | ผู้รับจ้าง                               | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เบอร์โทร  | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร     |
|-----------|-------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|           |       |                                 |                     |                                                        |         |                                |                           |                                  |                                 |                 |                                             | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา    | สถานะ                |                         |                                          |                                     |                                  |
| กำแพงเพชร | 1     | 2563 - 2566                     | รพ.กำแพงเพชร        | อาคารบริการและจอดรถ                                    | 10      | 9034,9034/52 +ข.258/<br>ธ.ค/62 | ไม่มี                     | มี                               |                                 | 163.50          | 3 / 22                                      | 1000                | 1 ต.ค. 63  | 27 มิ.ย. 66  | 31 ต.ค. 66  | ล่าช้า/เร่งรัด       | ค่าตัวแล้วเสร็จตามสัญญา | หจก.กำแพงเพชร<br>ไฟฟ้านอกสร้าง           | ภาณุพันธ์ นัมสวัสดิ์<br>081 9733918 |                                  |
| พิจิตร    | 2     | 2563 - 2565                     | รพ.พิจิตร           | อาคารพักแพทย์ 32 ยูนิต                                 | 5       | 10482 +ข.14/ม.ค/63             | ไม่มี                     | ไม่มี                            |                                 | 34.50           | 6 / 12                                      | 470                 |            | 4 ม.ค. 65    |             | ปรับไม่เกินร้อยละ 10 | ปรับไม่เกินร้อยละ 10    | กิจการร่วมค้า พาวเวอร์เบร                | จ.อ.โสมณ เทียมสอน<br>063 6299516    |                                  |
| นครสวรรค์ | 3     | 2563 - 2565                     | รพ.สวรรค์ประชารักษ์ | อาคารผู้ป่วยนอก                                        | 5       | 10953                          | มี                        | ไม่มี                            |                                 | 349.40          | 17 / 18                                     | 650                 |            | 15 พ.ค. 65   |             | ล่าช้า/เร่งรัด       | ล่าช้า/เร่งรัด          | บริษัท ที.สถาปัตย์                       | จ.อ.โสมณ เทียมสอน<br>063 6299516    | ไชยวัฒน์ ศิริภักุ<br>089 6409266 |
| นครสวรรค์ | 4     | 2563 - 2565                     | รพ.สวรรค์ประชารักษ์ | อาคารผู้ป่วยพิเศษ 6 ชั้น พร้อม<br>ทางเดินเชื่อม 5 ชั้น | 6       | เอกชน                          |                           |                                  |                                 | 190.00          | 7 / 18                                      | 720                 | 5 ก.ค. 63  | 25 ก.ย. 65   |             | ล่าช้า/เร่งรัด       | ค่าตัวแล้วเสร็จตามสัญญา | บริษัท เจริญภัณฑ์พาณิชย์<br>(1984) จำกัด | จ.อ.โสมณ เทียมสอน<br>063 6299516    | ไชยวัฒน์ ศิริภักุ<br>089 6409266 |
| อุทัยธานี | 5     | 2563 - 2565                     | รพ.อุทัยธานี        | อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ                           | 9       | 10838 +ข.493/ธ.ค./59           | มี                        | มี                               |                                 | 309.00          | 17 / 21                                     | 570                 | 10 ส.ค. 63 | 3 มี.ค. 65   | 17 เม.ย. 65 | ล่าช้า/เร่งรัด       | ค่าตัวแล้วเสร็จตามสัญญา | บริษัทเจริญภัณฑ์<br>พาณิชย์(1984)จำกัด   | พาทิพ คงเทิน<br>081 4746110         |                                  |
| อุทัยธานี | 6     | 2563 - 2565                     | รพ.อุทัยธานี        | อาคารจอดรถ                                             | 4       | 11050                          | ไม่มี                     | มี                               |                                 | 69.30           | 8 / 12                                      | 530                 | 23 พ.ย. 62 | 5 พ.ค. 64    | 28 ธ.ค. 64  | ปรับเกินร้อยละ 10    | ปรับไม่เกินร้อยละ 10    | บริษัทเจริญภัณฑ์พาณิชย์<br>(1984)จำกัด   | พาทิพ คงเทิน<br>081 4746110         |                                  |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

33

นายพรกฤษณ์ แทนแก้ว

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 3

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| จังหวัด   | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง    | รายการสิ่งก่อสร้าง            | ความสูง | แบบเลขที่             | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐาน<br>ราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |             |              |            |                | สถานการณ์                 | ผู้รับจ้าง                               | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เบอร์โทร  | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร |
|-----------|-------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|------------|----------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|           |       |                                 |                    |                               |         |                       |                           |                                  |                                 |                 |                                            | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา  | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา   | สถานะ          |                           |                                          |                                     |                              |
| กำแพงเพชร | 1     | 2564-2566                       | รพ.คลองขลุง        | อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ  | 4       | 9893 + ข.280/ธ.ค./62  | ไม่มี                     | มี                               |                                 | 84.00           | - / 12                                     | 645                 | 27 ส.ค. 64  | 3 มิ.ย. 66   | 15 ต.ค. 66 | ล่าช้า         | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา | หจก.กำแพงเพชรไพโรจน์<br>ก่อสร้าง         | ภานุพันธ์ นิมสวัสดิ์<br>081 9733918 |                              |
| พิจิตร    | 2     | 2564 - 2565                     | รพ.พิจิตร          | อาคารสนับสนุนบริการ           | 5       | 10153 + ข.139/ต.ค.62  | ไม่มี                     | ไม่มี                            |                                 | 63.54           | 2 / 10                                     | 450                 |             | 10 ก.ย. 65   |            | ล่าช้า         | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา | กิจการร่วมค้า วิฑูเรสไฮ<br>คอนสตรัคชั่น  | จ.อ.ไมกน เทียมสอน<br>063 6299516    |                              |
| นครสวรรค์ | 3     | 2564 - 2565                     | รพ.บรรพตพิสัย      | อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน     |         | 8728 + ข.49/พ.ค./63   | มี                        | มี                               |                                 | 27.80           | 6 / 9                                      | 425                 | 17 เม.ย. 64 | 10 มิ.ย. 65  |            | ล่าช้า/เร่งรัด | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา | หจก. บำรุงพาณิชย์<br>ก่อสร้าง            | ไชยวัฒน์ ศิริวิภา<br>089 6409266    |                              |
| นครสวรรค์ | 4     | 2564 - 2565                     | ศูนย์อนามัยที่ 3   | อาคารส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | 2       | 10730                 | มี                        | มี                               |                                 | 22.89           | 4 / 9                                      | 360                 | 19 มี.ค. 64 | 13 มี.ค. 65  | 9 พ.ค. 65  | ล่าช้า/เร่งรัด | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา | บริษัท สมุทรนาถ จำกัด                    | ไชยวัฒน์ ศิริวิภา<br>089 6409266    |                              |
| นครสวรรค์ | 5     | 2564 - 2565                     | สนง.ควบคุมโรคที่ 3 | อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค  |         | 10951 + ข.236/พ.ย./63 | ไม่มี                     | ไม่มี                            |                                 | 27.80           | 5 / 9                                      | 400                 | 24 พ.ค. 64  | 28 มิ.ย. 65  |            | ล่าช้า/เร่งรัด | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา | กิจการร่วมค้า เอส เอส ที<br>คอนสตรัคชั่น | ไชยวัฒน์ ศิริวิภา<br>089 6409266    |                              |
| นครสวรรค์ | 6     | 2564 - 2565                     | รพ.ตาคลี           | อาคารพักแพทย์ 24 ชั่วโมง      | 4       | 11095 + ข.187/ก.ย.63  | มี                        | ไม่มี                            |                                 | 23.49           | - / 9                                      | 400                 | 4 ส.ค. 64   | 7 ก.ย. 65    |            | ล่าช้า/เร่งรัด | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา | บ.ชาติชาย แอนด์ แอลโซซี<br>เอทส์ จำกัด   | ไชยวัฒน์ ศิริวิภา<br>089 6409266    |                              |
| อุทัยธานี | 7     | 2564                            | รพ.หนองฉาง         | อาคารพักแพทย์ 24 ชั่วโมง      | 4       | 11095                 |                           |                                  |                                 | 23.78           | 2/ 9                                       | 400                 | 22 ส.ค. 64  | 22 ก.ย. 65   | -          | ล่าช้า/เร่งรัด |                           | บ.ชาติชาย แอนด์ แอลโซซี<br>เอทส์ จำกัด   | -                                   | นายช่าง สสจ.                 |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



นายพรกฤษณ์ แทนแก้ว  
หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 3

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| จังหวัด   | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง | รายการสิ่งก่อสร้าง      | ความสูง | แบบเลขที่           | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐาน<br>ราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน(ล้าน<br>บาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงาน<br>ทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |                               |          |       | สถานการณ์                 | ผู้รับจ้าง                    | ผู้ควบคุมงานกองแบบ<br>แผน เบอร์โทร | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร |
|-----------|-------|---------------------------------|-----------------|-------------------------|---------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------------------------|----------|-------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|           |       |                                 |                 |                         |         |                     |                           |                                  |                                 |                     |                                                | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | วันที่เริ่มฐานราก             | ต่อสัญญา | สถานะ |                           |                               |                                    |                              |
| อุทัยธานี | 1     | 2565                            | รพ.บ้านไร่      | อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง | 3       | 9025 +จ.120/ส.ค./64 |                           |                                  |                                 | 44.84               | - / 10                                         | 365                 | 10 ก.พ. 65 | 9 ก.พ. 66    | 2 มี.ย.65                     |          | ปกติ  | ส่งมอบ พท.ลำซิว 5 เม.ย.65 | พชก. เจริญทองกริต<br>ก่อสร้าง | พชาติ ศวณิน<br>081 4746110         |                              |
| นครสวรรค์ | 2     | 2565                            | รพ.โกรกพระ      | อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น  | 4       | 8186/38             | มี                        | -                                | 41.47                           | 41.40               | 1 / 11                                         | 366                 | 6 เม.ย.65  | 19 ส.ค. 66   | 5 พ.ค.65                      |          | ปกติ  | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา | พชก. บำรุงพาณิชย์             | ไชยวัฒน์ ศิริภค<br>089 6409266     | นายช่าง สสจ.                 |
| กำแพงเพชร | 3     | 2565                            | รพ.คลองลาน      | อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น  | 3       | 10946               | -                         | -                                | 65.21                           | 58.60               | - / 10                                         | 450                 | 11 พ.ค.65  | 3 ส.ค. 66    | ประมาณ สบ. ที่<br>4 มี.ย.2565 |          | ปกติ  | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา | พชก. พ.เจริญพันธ์             | กาญจน์ นิมสิริทธิ์<br>081 9733918  |                              |
|           |       |                                 |                 |                         |         |                     |                           |                                  |                                 |                     |                                                |                     |            |              |                               |          |       |                           |                               |                                    |                              |
| รวม       | 3     |                                 |                 |                         |         |                     |                           |                                  |                                 | 144.84              |                                                |                     |            |              |                               |          |       |                           |                               |                                    |                              |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ลำช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ลำช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

นายพรกฤษณ์ แท่นแก้ว

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 3

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2565  
เขตสุขภาพที่ 4

| เขตสุขภาพ | จำนวน<br>งานทั้งหมด | รวมมูลค่า<br>งานทั้งหมด/<br>ล้านบาท | สถานะงานก่อสร้างฯ |                          |              |                          |                |                          |                       |                          |                       |                          | หมายเหตุ        |
|-----------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
|           |                     |                                     | ปกติ              |                          | ล่าช้า       |                          | ล่าช้า/เร่งรัด |                          | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 |                          | ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 |                          |                 |
|           |                     |                                     | จำนวน<br>งาน      | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวน<br>งาน | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวน<br>งาน   | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวนงาน              | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวน<br>งาน          | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท |                 |
| 4         | 17                  | 1,797.92                            | 0                 | 0.00                     | 3            | 387.55                   | 5              | 691.00                   | 4                     | 51.11                    | 3                     | 652.90                   | แล้วเสร็จ 2 งาน |
|           |                     |                                     |                   |                          |              |                          |                |                          |                       |                          |                       |                          |                 |

|      |                                          |         |    |     |          |          |         |                                 |
|------|------------------------------------------|---------|----|-----|----------|----------|---------|---------------------------------|
| สรุป | จำนวนงานทั้งหมดมี                        | มีจำนวน | 17 | งาน | งบประมาณ | 1,797.92 | ล้านบาท | แล้วเสร็จ 2 งาน (15.37 ล้านบาท) |
|      | จำนวนงานดำเนินการปกติ                    | มีจำนวน | 0  | งาน | งบประมาณ | 0.00     | ล้านบาท |                                 |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า                  | มีจำนวน | 3  | งาน | งบประมาณ | 387.55   | ล้านบาท |                                 |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด          | มีจำนวน | 5  | งาน | งบประมาณ | 691.00   | ล้านบาท |                                 |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 - | มีจำนวน | 4  | งาน | งบประมาณ | 51.11    | ล้านบาท |                                 |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 - | มีจำนวน | 3  | งาน | งบประมาณ | 652.90   | ล้านบาท |                                 |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10



(นายเสรี ใจชื่อ)  
 นายช่างเครื่องกลอาวุโส  
 หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ ๔

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

| เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 |       |                                 |                 |                            |         |           |                           |                                                                         |                             |                     |                                                |                     |            |              |          |                                                      |                     |                         |                                    |                              |
|-------------------------------------|-------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|---------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| จังหวัด                             | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง | รายการสิ่งก่อสร้าง         | ความสูง | แบบเลขที่ | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี)                                            | วงเงินงบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน<br>(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงาน<br>ทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |          |                                                      | สถานการณ์           | ผู้รับจ้าง              | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เบอร์โทร | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร |
|                                     |       |                                 |                 |                            |         |           |                           |                                                                         |                             |                     |                                                | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา | สถานะ                                                |                     |                         |                                    |                              |
| ปทุมธานี                            | 1     | 2561 - 2564                     | รพ.ปทุมธานี     | อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น | 18      | 10706     | มี                        | มี (เข็มเจาะเปียกเฉพาะ dai. 0.80 เมตร 24 เมตร เพิ่มความยาวเป็น 32 เมตร) |                             | 623.00              | 36 / 36 (แล้วเสร็จ)                            | 1080                | 6 ส.ค. 61  | 20 ก.ค. 64   |          | ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10<br>มาตรการค่าปรับเป็นร้อยละ 0% | รอแก้ไขแบบท้ายสัญญา | บ.โพลสาลกิจ ชิสเต็ม จก. | ธีรอนันต์ ศิริ<br>089 9517951      |                              |

| เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |       |                                 |                 |                                            |         |                                                                                 |                           |                              |                             |                     |                                                |                     |            |              |            |                       |                               |                        |                                    |                                |
|-------------------------------------|-------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| จังหวัด                             | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง | รายการสิ่งก่อสร้าง                         | ความสูง | แบบเลขที่                                                                       | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน<br>(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงาน<br>ทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |            |                       | สถานการณ์                     | ผู้รับจ้าง             | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เบอร์โทร | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร   |
|                                     |       |                                 |                 |                                            |         |                                                                                 |                           |                              |                             |                     |                                                | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา   | สถานะ                 |                               |                        |                                    |                                |
| นนทบุรี                             | 1     | 2563 - 2564                     | รพ.ปากเกร็ด 2   | อาคารหอผู้ป่วย 30 เตียง<br>ซักฟอก จ่ายกลาง | 5       | 10400+ก.146/ก.ย/53 1<br>เล่ม , ข.406/ต.ค/56 62<br>แผ่น , ข.262/ธ.ค/63 3<br>แผ่น | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                             | 24.20               | 2 / 8                                          | 480                 | 31 ก.ค. 63 | 24 พ.ค. 64   | 31 ม.ค. 65 | ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 | ปรับเกินร้อยละ 10             | หจก. จ อนุกิจ          | ธีรอนันต์ ศิริ<br>089 9517951      |                                |
| ปทุมธานี                            | 2     | 2563 - 2566                     | รพ.คลองหลวง     | อาคารผู้ป่วยนอก - ใน 10 ชั้น               | 10      | 10097 + ข.259/ธ.ค./62                                                           | มี                        | ไม่มี                        |                             | 268.89              | 13 / 32                                        | 1095                | 17 ก.ค. 63 | 11 ก.ค. 66   |            | ล่าช้า                | คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม<br>สัญญา | บริษัท พุทธะเดชะ จำกัด | อำพร ทิมเจริญ<br>099 7359484       | อนุพงศ์ สิงขัง<br>สสจ.ปทุมธานี |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

  
(นายเสรี ใจชื่อ)  
นายช่างเครื่องกลอาวุโส  
หัวหน้างานสนับสนุนฝ่ายสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 4

| เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |       |                                 |                                        |                                                                                            |         |                      |                           |                                                         |                             |                     |                                                |                     |             |              |             |                       |                               |                                            |                                     |                                |
|-------------------------------------|-------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| จังหวัด                             | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง                        | รายการสิ่งก่อสร้าง                                                                         | ความสูง | แบบเลขที่            | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี)                            | วงเงินงบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน<br>(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงาน<br>ทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |             |              |             |                       | สถานการณ์                     | ผู้รับจ้าง                                 | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เบอร์โทร  | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร   |
|                                     |       |                                 |                                        |                                                                                            |         |                      |                           |                                                         |                             |                     |                                                | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา  | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา    | สถานะ                 |                               |                                            |                                     |                                |
| นนทบุรี                             | 1     | 2564 - 2566                     | รพ.พระนั่งเกล้า                        | อาคารเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุ<br>และพักผู้ป่วย                                              | 9       | เอกชน                | ไม่มี                     | ไม่มี                                                   |                             | 377.00              | 3 / 28                                         | 900                 | 5 ต.ค. 63   | 23 มี.ค. 66  |             | ล่าช้า/เร่งรัด        | คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม<br>สัญญา | บริษัท พุทธะเดชะ<br>จำกัด                  | ธีรธนต์ ศิริ<br>089 9517951         | นวพล นพคุณ<br>080 5603069      |
| นนทบุรี                             | 2     | 2564 - 2565                     | รพ.พระนั่งเกล้า<br>2 (วัดลานนา<br>บุญ) | ปรับปรุงอาคาร รพ.พระนั่งเกล้า<br>2 (วัดลานนาบุญ)                                           | -       | แบบโรงพยาบาล         | ไม่มี                     | ไม่มี                                                   |                             | 5.70                | 3 / 4                                          | 240                 | 5 ก.พ. 63   | 2 ต.ค. 63    | 17 ม.ค. 65  | ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 | ปรับเกินร้อยละ 10             | บ.คุณพันพิมพ์ จก.                          | ปรียาภรณ์ 097 0738668               |                                |
| ปทุมธานี                            | 3     | 2564 - 2565                     | รพ.ธัญบุรี                             | อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย                                                                    | 4       | 10482                | มี                        | มี                                                      |                             | 41.80               | 5 / 12                                         | 450                 | 30 มี.ค. 64 | 25 มิ.ย. 65  |             | ล่าช้า/เร่งรัด        | คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม<br>สัญญา | บ. เพ็คโคคอน จก.                           | อำพร ทิมเจริญ<br>099 7359484        |                                |
| ปทุมธานี                            | 4     | 2564 - 2565                     | รพ.ลาดหลุมแก้ว                         | อาคารซักฟอก จ่ายกลาง                                                                       | 2       | 9540 + ข.207/ก.ย./63 | มี                        | มี                                                      |                             | 9.66                | 2 / 6                                          | 416                 | 4 มี.ค. 64  | 29 ธ.ค. 64   | 24 เม.ย. 65 | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 | คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม<br>สัญญา | ทจก. ปุสสร้างเงิน คอน<br>สตรัคชั่น         | กิตติศักดิ์ เข็มละออ<br>084 5563769 | อนุพงศ์ สิงขัง<br>สสจ.ปทุมธานี |
| อยุธยา                              | 5     | 2564 - 2565                     | รพ.วังน้อย                             | อาคารโรงครัวโรงอาหาร                                                                       | 2       | 9539 +ข.205/ก.ย./63  | ไม่มี                     | ไม่มี                                                   |                             | 7.77                | 6 / 6                                          | 320                 |             | 14 ก.พ. 65   |             | แล้วเสร็จ             | คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม<br>สัญญา | บ.เอ็น แอน เอ็ม<br>คอนสตรัคชั่น จก.        | สุชาติ จูศิริ 081<br>9804914        |                                |
| สระบุรี                             | 6     | 2564 - 2565                     | รพ.พระพุทธบาท                          | ปรับปรุงห้องแผนก ICU                                                                       | -       | ก.122/ก.ย./63        | ไม่มี                     | ไม่มี                                                   |                             | 24.88               | 3 / 5                                          | 180                 | 15 พ.ค. 64  | 10 พ.ย. 64   |             | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 | คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม<br>สัญญา | บริษัท วอลส์เฮอร์<br>เอสเตท จำกัด          | กิตติพงษ์ พึ่งอัน<br>086 6646598    |                                |
| สระบุรี                             | 7     | 2564 - 2565                     | สสจ.สระบุรี                            | อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด                                                              | 5       | 9118                 | มี                        | มี (คืนเงินค่าเช่าเพิ่ม จาก<br>15 เมตร เหลือ 7<br>เมตร) |                             | 49.80               | 4 / 12                                         | 450                 | 14 มิ.ย. 64 | 27 ต.ค. 65   |             | ล่าช้า/เร่งรัด        | คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม<br>สัญญา | บริษัท ซูโลท์ เอ็นจิ<br>เนียริง จำกัด      | กิตติพงษ์ พึ่งอัน<br>086 6646598    |                                |
| สระบุรี                             | 8     | 2564 - 2566                     | รพ.สระบุรี                             | อาคาร รพ.ระดับปฐมภูมิ                                                                      | 4       | เอกชน                | มี                        | มี (คืนเงินค่าเช่าเพิ่ม จาก<br>15 เมตร เหลือ 7<br>เมตร) |                             | 99.40               | 5 / 16                                         | 700                 | 31 พ.ค. 64  | 1 พ.ค. 66    |             | ล่าช้า                | คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม<br>สัญญา | บริษัท ซูโลท์ เอ็นจิ<br>เนียริง จำกัด      | กิตติพงษ์ พึ่งอัน<br>086 6646598    |                                |
| ลพบุรี                              | 9     | 2564 - 2565                     | รพ.มะรังลพบุรี                         | ปรับปรุงโครงสร้างและย้าย<br>เครื่องมือหน่วยเวชภัณฑ์ปลอด<br>เชื้อ ณ. อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 | -       | เอกชน                | ไม่มี                     | ไม่มี                                                   |                             | 13.20               | 1 / 2                                          |                     | 12 ก.ค. 64  | 10 ต.ค. 64   |             | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 | ปรับไม่เกินร้อยละ 10          | บริษัท เมเจอร์ แอร์<br>คอนดิชั่นนิ่ง จำกัด | กิตติพงษ์ พึ่งอัน<br>086 6646598    |                                |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา


สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



(นายเสรี ใจชื่อ)  
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ ๔

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| จังหวัด  | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง | รายการสิ่งก่อสร้าง                                    | ความสูง | แบบเลขที่                        | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน<br>(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงาน<br>ทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |             |              |                                                             |          |                    | สถานการณ์                        | ผู้รับจ้าง                                | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เบริโทร     | ผู้ควบคุมงาน<br>ร่วม เบริโทร |
|----------|-------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|          |       |                                 |                 |                                                       |         |                                  |                           |                              |                             |                     |                                                | จำนวน<br>วัน        | เริ่มสัญญา  | สิ้นสุดสัญญา | วันที่เริ่ม<br>ฐานราก                                       | ต่อสัญญา | สถานะ              |                                  |                                           |                                       |                              |
| นนทบุรี  | 1     | 2565                            | รพ.บางบัวทอง2   | ท่อรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำ<br>เสีย 300 ลบ.ม./วัน | -       | เอกชน                            | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                             | 7.60                | 3 / 3                                          | 150                 | 5 ม.ค. 65   | 3 มิ.ย. 65   | 1 เม.ย. 65                                                  |          | แล้วเสร็จ มิ.ย. 65 | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม<br>สัญญา | บริษัท เอส อาร์ ที คอน<br>สตรัคชั่น จำกัด | กิตติศักดิ์ เอี่ยมละออ<br>084 5563769 | อติภัทร รัตนวราห             |
| ปทุมธานี | 2     | 2565                            | รพ.ธัญบุรี      | ก่อสร้างลิฟต์                                         | -       | แบบก่อสร้างลิฟต์<br>ณ.รพ.ธัญบุรี | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                             | 3.37                | 1 / 3                                          |                     | 1 ต.ค. 64   | 29 มี.ค. 65  | พ.ย. 64                                                     |          | ปกติ               | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม<br>สัญญา | บ. เยอมันลิฟต์ จก.                        | อำพร ทิมเจริญ<br>099 7359484          |                              |
| อยุธยา   | 3     | 2565                            | รพ. ท่าเรือ     | อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต                                | 4       | 11095                            | มี                        | ไม่มี                        |                             | 24.40               | 3 / 9                                          | 400                 | 9 พ.ย. 64   | 13 ธ.ค. 65   | พ.ย. 64                                                     |          | ปกติ               | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม<br>สัญญา | บ. สุวรรณพัฒ จก.                          | สุชาติ จุศิริ<br>081 9804914          |                              |
| ลพบุรี   | 4     | 2565 - 2567                     | รพ.ชัยบาดาล     | อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษา                            | 6       | 10129                            | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                             |                     |                                                | 820                 | 4 พ.ย. 64   | 1 ก.พ. 67    | ยังไม่ได้เริ่ม<br>งานฐานราก<br>(ผู้รับจ้างไม่<br>เข้าทำงาน) |          | ปกติ               | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม<br>สัญญา | กิจการร่วมค้า มหา<br>ทรัพย์ ทูริวิรค      | กิตติพงษ์ พึ่งอัน<br>086 6646598      | ชิตพล ชื่นขวาล               |
|          |       |                                 |                 |                                                       |         |                                  |                           |                              |                             | 198.00              | - / 17                                         |                     |             |              |                                                             |          |                    |                                  |                                           |                                       |                              |
| สระบุรี  | 5     | 2565                            | รพ.วิหารแดง     | อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟต์)                    | 2       | 7919                             | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                             | 19.26               | 1 / 8                                          | 360                 | 16 มี.ค. 65 | 10 มี.ค. 65  | 5 พ.ค. 65                                                   |          | ปกติ               | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม<br>สัญญา | บ.ตระกูลใหญ่ก่อสร้าง<br>จก.               | กิตติพงษ์ พึ่งอัน<br>086 6646598      |                              |
| รวม      | 5     |                                 |                 |                                                       |         |                                  |                           |                              |                             | 252.62              |                                                |                     |             |              |                                                             |          |                    |                                  |                                           |                                       |                              |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

  
(นายเสรี ใจชื่อ)  
นายช่างเครื่องกลอาวุโส  
หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ ๔

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เขตสุขภาพที่ ....5....

| เขตสุขภาพ | จำนวน<br>งานทั้งหมด | รวมมูลค่า<br>งานทั้งหมด/<br>ล้านบาท | สถานะงานก่อสร้าง |                          |              |                          |                |                          |                       |                          |                       |                          | หมายเหตุ |
|-----------|---------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------|
|           |                     |                                     | ปกติ             |                          | ล่าช้า       |                          | ล่าช้า/เร่งรัด |                          | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 |                          | ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 |                          |          |
|           |                     |                                     | จำนวน<br>งาน     | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวน<br>งาน | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวน<br>งาน   | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวนงาน              | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวน<br>งาน          | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท |          |
| 5         | 16                  | 2,346.35                            | 11               | 1212.38                  | -            | -                        | 2              | 336.58                   | 3                     | 797.39                   |                       |                          |          |
|           |                     |                                     |                  |                          |              |                          |                |                          |                       |                          |                       |                          |          |

|      |                                          |         |    |     |          |          |         |
|------|------------------------------------------|---------|----|-----|----------|----------|---------|
| สรุป | จำนวนงานทั้งหมดมี                        | มีจำนวน | 16 | งาน | งบประมาณ | 2,346.35 | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการปกติ                    | มีจำนวน | 11 | งาน | งบประมาณ | 1212.38  | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า                  | มีจำนวน | -  | งาน | งบประมาณ | -        | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด          | มีจำนวน | 2  | งาน | งบประมาณ | 336.58   | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 - | มีจำนวน | 3  | งาน | งบประมาณ | 797.39   | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 - | มีจำนวน | 0  | งาน | งบประมาณ | 0.00     | ล้านบาท |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(...นายสุทธิพร ปรีชา...)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 5

วันที่...30 มิถุนายน 2565....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2565

เขตสุขภาพที่ ...5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

| จังหวัด | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง        | รายการสิ่งก่อสร้าง           | ความสูง | แบบเลขที่         | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |            |                       | สถานการณ์      | ผู้รับจ้าง                  | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เอร์โพร | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เอร์โพร |  |
|---------|-------|---------------------------------|------------------------|------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|
|         |       |                                 |                        |                              |         |                   |                           |                              |                             |                 |                                            | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา   | สถานะ                 |                |                             |                                   |                             |  |
| ราชบุรี | 1     | 45/2562                         | รพ.บ้านโป่ง            | อาคารอุบัติเหตุและบำบัดรักษา | 9       | เอกชน             | มี                        | ไม่มี                        |                             | 297.90          | 18/30                                      | 1057                | 9 ส.ค. 62  | 4 พ.ค. 65    | 30 มิ.ย.65 | ล่าช้า/เร่งรัด        | ล่าช้า/เร่งรัด | บ.แก้วทองละรัด จำกัด        | มงคล + วัชร                       | 085-3978918                 |  |
| ราชบุรี | 2     | 11/2562                         | รพ.ศูนย์ราชบุรี        | อาคารอำนวยการ-ผู้ป่วยนอก     | 11      | 10969             | มี                        | ไม่มี                        |                             | 674.88          | 35/36                                      | 1095                | 28 ก.พ. 62 | 2 ม.ค. 65    | 24 มี.ค.65 | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 | ปรับ 0 %       | บ.เชียงใหม่วิระวิศกร        | พงศ์ศักดิ์-วัชร                   | 081-208-8738                |  |
| ราชบุรี | 3     | 7/2562                          | วพบ.บรมราชชนนี ราชบุรี | อาคารเรียนและหอนอน           | 11      | 9039และ9039/พิเศษ | มี                        | ไม่มี                        |                             | 118.00          | 21/22                                      | 1075                | 28 ก.พ. 62 | 10 ก.พ. 65   | 2 มิ.ย.65  | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 | ปรับ 0 %       | บ.เอนคอนคอน สตรัคชั่น จำกัด | มงคล + วัชร                       | 085-3978918                 |  |
|         |       |                                 |                        |                              |         |                   |                           |                              |                             | 1,090.78        |                                            |                     |            |              |            |                       |                |                             |                                   |                             |  |

เขตสุขภาพที่ ...5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| จังหวัด         | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง                   | รายการสิ่งก่อสร้าง                                    | ความสูง | แบบเลขที่          | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |             |              |             |                           | สถานการณ์                                    | ผู้รับจ้าง                                 | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เบลอพร                  | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบลอพร |  |
|-----------------|-------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|--------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|--|
|                 |       |                                 |                                   |                                                       |         |                    |                           |                              |                             |                 |                                            | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา  | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา    | สถานะ                     |                                              |                                            |                                                   |                            |  |
| นครปฐม          | 1     | บุธ0032/<br>84/2564             | รพ.นครชัยศรี                      | ซ่อมแซมทางเทียบรถฉุกเฉินและ<br>หลังคาคลุมพร้อมถนนคสล. |         | 7427/35            | มี                        | ไม่มี                        |                             | 4.51            | 1/3                                        | 130                 | 15 พ.ย. 64  | 25 มี.ค. 65  | ไม่มี       | ปรับ/ไม่เกิน<br>ร้อยละ 10 | ปรับ 0 %                                     | บ.ช.เอกเจริญชัยกรุ๊ป<br>จำกัด              | พงศ์ศักดิ์<br>081-208-8738                        |                            |  |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 2     | 164/2564                        | รพ.บางสะพาน                       | อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง                       | 5       | 10944              | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                             | 84.00           | 8/14                                       | 650                 | 7 ต.ค. 63   | 18 ก.ค. 65   | ไม่มี       | ปกติ                      | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ<br>ตามสัญญา             | หจก.ศรีสะเกษทวีผล<br>ก่อสร้าง              | กิตติพัฒน์<br>085-9535659                         |                            |  |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 3     | 321/2564                        | รพ.หัวหิน                         | อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและ<br>ห้องประชุม           | 6       | 10129              | มี                        | มี                           |                             | 188.89          | 3/17                                       | 820                 | 2 มี.ค. 64  | 19 ธ.ค. 66   | 15 มี.ค. 67 | ปกติ                      | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ<br>ตามสัญญา             | บ.สิงค์ อินโนว่า พร็อพ<br>เพอร์ตี้ จำกัด   | กิตติพัฒน์<br>085-9535659                         |                            |  |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 4     | 662/2564                        | รพ.ปราณบุรี                       | อาคารผู้ป่วยนอก คสล. 5 ชั้น                           | 5       | 10943              | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                             | 141.02          | 2/16                                       | 568                 | 23 ก.ย. 64  | 15 ก.ค. 66   | ไม่มี       | ปกติ                      | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ<br>ตามสัญญา             | กิจการร่วมค้า "SK-TIS"                     | กิตติพัฒน์<br>085-9535659                         |                            |  |
| กาญจนบุรี       | 5     | 324/2564                        | รพ.สมเด็จพระสังฆราช<br>องค์ที่ 19 | อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย                               | 5       | 10482              | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                             | 38.68           | 6/12                                       | 470                 | 20 พ.ค. 64  | 1 ก.ย. 65    | ไม่มี       | ล่าช้า/เร่งรัด            | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จแต่<br>เลขชื้อกำหนดสัญญา | บ.สฤติยสถาปัตย์<br>จำกัด                   | มงคล<br>085-3978918                               |                            |  |
| สมุทรสาคร       | 6     | 8/2564                          | รพ.บ้านแพ้ว                       | อาคารจอดรถ                                            | 9       | เอกชน              | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                             | 48.46           | 7/11                                       | 480                 | 25 มิ.ย. 64 | 16 ก.ย. 65   | 15พ.ย.65    | ปกติ                      | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ<br>ตามสัญญา             | บ. กรัฟไทย เอ็น<br>จิเนียริงส์ จำกัด       | พงศ์ศักดิ์<br>081-208-8738                        |                            |  |
| สมุทรสาคร       | 7     | 388/2564                        | รพ.สมุทรสาคร                      | อาคารจอดรถ คสล. 10 ชั้น                               | 10      | 10562+10562/1      | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                             | 81.49           | 5/11                                       | 545                 | 21 มิ.ย. 64 | 18 ธ.ค. 65   | 23 ม.ค. 66  | ปกติ                      | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ<br>ตามสัญญา             | บริษัท ข.เจริญฤทธิ์<br>เอ็นจิเนียริง จำกัด | จักรภพ<br>099-934-1542,<br>อณิษฐ์<br>090-850-1019 |                            |  |
| สมุทรสาคร       | 8     | 595/2564                        | สธจ.สมุทรสาคร                     | อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด                         | 5       | 9118+ข.163/ก.ย./63 | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                             | 39.50           | -/12                                       | 570                 | 30 ก.ย. 64  | 22 เม.ย. 66  | ไม่มี       | ปกติ                      | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ<br>ตามสัญญา             | บริษัท สิริ 99 จำกัด                       | จักรภพ<br>099-934-1542,<br>อณิษฐ์<br>090-850-1019 |                            |  |
| รวม             | 11    |                                 |                                   |                                                       |         |                    |                           |                              |                             | 626.55          |                                            |                     |             |              |             |                           |                                              |                                            |                                                   |                            |  |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(...นายสุทธิพร ปรีชา...)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 5  
วันที่...30 มิถุนายน 2565....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2565

เขตสุขภาพที่ ....5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| จังหวัด         | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง | รายการสิ่งก่อสร้าง                   | ความสูง | แบบเลขที่     | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงาน<br>ทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |             |              |                       |          | สถานการณ์ | ผู้รับจ้าง                                                   | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เบอร์โทร     | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร                            |                        |
|-----------------|-------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
|                 |       |                                 |                 |                                      |         |               |                           |                              |                                 |                 |                                                | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา  | สิ้นสุดสัญญา | วันที่เริ่ม<br>ฐานราก | ต่อสัญญา |           |                                                              |                                        |                                                         | สถานะ                  |
| ราชบุรี         | 1     | 215/2565                        | รพ.ราชบุรี      | อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น           | 7       | 10725         | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                                 | 68.36           | -/15                                           | 580                 | 22 มิ.ย. 65 | 8 ก.พ.67     | -                     |          | ปกติ      | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ<br>ตามสัญญา                             | บ.เอส เอส โอ ดี<br>เวลลอปเม้นต์        | พงศ์ศักดิ์<br>081-208-8738                              |                        |
| นครปฐม          | 2     | นฐ 0033 /<br>173/2565           | รพ.ดอนตูม       | อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 3 ชั้น    | 3       | 8708/พิเศษ/43 | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                                 | 83.02           | -/15                                           | 650                 | 30 เม.ย. 65 | 8 ก.พ.67     | 11 มิ.ย.65            |          | ปกติ      | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ<br>ตามสัญญา                             | บ.ที-เทค ซีวิล เอ็น<br>จิเนียริง จำกัด | มานนธ์<br>081-9981331                                   | วุฒิชัย<br>081-7711805 |
| สุพรรณบุรี      | 3     | สป<br>0032/6/2565               | รพ.ศรีประจันต์  | อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 4 ชั้น    | 4       | 8708          | ไม่มี                     | 12 พ.ค.65                    |                                 | 73.50           | -/15                                           | 650                 | 16 มี.ค. 65 | 25 ธ.ค.66    | 10 มิ.ย.65            |          | ปกติ      | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ<br>ตามสัญญา                             | บ.แพคโคคอน จำกัด                       | มานนธ์<br>081-9981331                                   | นิพนธ์<br>081-8584249  |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 4     | 20/2565                         | รพ.จิตเวชหัวหิน | อาคารผู้ป่วยนอก (บ้านคุณพุ่ม) 7 ชั้น | 7       | 9999          | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                                 | 356.70          | -                                              | 1095                | 14 มี.ค. 65 | 14 มี.ค.68   | -                     |          | ปกติ      | ยังส่งมอบพื้นที่ไม่ได้<br>(ส่งมอบรับงานก่อสร้าง<br>ชั่วคราว) | บ.ทรีแวิคคิวเตอร์<br>จำกัด             | พงศ์ศักดิ์<br>081-208-8738<br>กิตติพัฒน์<br>085-9535659 |                        |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 5     | 18/2565                         | รพ.จิตเวชหัวหิน | อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น           | 5       | 10942         | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                                 | 47.44           | -                                              | 450                 | 28 ก.พ. 65  | 24 พ.ค.66    | -                     |          | ปกติ      | ยังส่งมอบพื้นที่ไม่ได้<br>(ส่งมอบรับงานก่อสร้าง<br>ชั่วคราว) | บ.ประเสริฐโชนธนา<br>จำกัด              | พงศ์ศักดิ์<br>081-208-8738<br>กิตติพัฒน์<br>085-9535659 |                        |
| รวม             | 5     |                                 |                 |                                      |         |               |                           |                              |                                 | 629.02          |                                                |                     |             |              |                       |          |           |                                                              |                                        |                                                         |                        |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(...นายสุทธิพร ปรีชา...)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 5

วันที่...30 มิถุนายน 2565....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เขตสุขภาพที่ ....6....

| เขตสุขภาพ | จำนวน<br>งานทั้งหมด | รวมมูลค่า<br>งานทั้งหมด/<br>ล้านบาท | สถานะงานก่อสร้างฯ |                          |              |                          |                |                          |                       |                          |                       |                          | หมายเหตุ                  |
|-----------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
|           |                     |                                     | ปกติ              |                          | ล่าช้า       |                          | ล่าช้า/เร่งรัด |                          | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 |                          | ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 |                          |                           |
|           |                     |                                     | จำนวน<br>งาน      | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวน<br>งาน | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวน<br>งาน   | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวนงาน              | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวน<br>งาน          | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท |                           |
| 6         | 30                  | 2,963.53                            | 7                 | 1092.04                  | 5            | 526.67                   | 8              | 859.27                   | 8                     | 482.96                   | 1                     | 2.59                     | ยกเลิกประกาศรายชื่อ 1 งาน |
|           |                     |                                     |                   |                          |              |                          |                |                          |                       |                          |                       |                          |                           |

|      |                                          |         |    |     |          |          |         |                             |
|------|------------------------------------------|---------|----|-----|----------|----------|---------|-----------------------------|
| สรุป | จำนวนงานทั้งหมดมี                        | มีจำนวน | 30 | งาน | งบประมาณ | 2,963.53 | ล้านบาท | (ยกเลิกประกาศรายชื่อ 1 งาน) |
|      | จำนวนงานดำเนินการปกติ                    | มีจำนวน | 7  | งาน | งบประมาณ | 1092.04  | ล้านบาท |                             |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า                  | มีจำนวน | 5  | งาน | งบประมาณ | 526.67   | ล้านบาท |                             |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด          | มีจำนวน | 8  | งาน | งบประมาณ | 859.27   | ล้านบาท |                             |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 - | มีจำนวน | 8  | งาน | งบประมาณ | 482.96   | ล้านบาท |                             |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 - | มีจำนวน | 1  | งาน | งบประมาณ | 2.59     | ล้านบาท |                             |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....  
(..นายอับดุลกอเดส อมริก..)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 6

วันที่....30 มิถุนายน 2565.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที 30 มิถุนายน 2565

เขตสุขภาพที ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

| จังหวัด     | ลำดับ | ปีทีเริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง           | รายการสิ่งก่อสร้าง                      | ความสูง | แบบเลขที          | การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |            |                        | สถานการณ์                                          | ผู้รับจ้าง                              | ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร | ผู้ควบคุมงานร่วมเบอร์โทร |
|-------------|-------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------|------------|--------------|------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|             |       |                             |                           |                                         |         |                   |                        |                           |                          |                 |                                         | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา   | สถานะ                  |                                                    |                                         |                                |                          |
| สมุทรปราการ | 1     | 4/2562                      | รพ.บางพลี                 | อาคารบริการและจอดรถ                     | 9       | 9034,ข.179/ฉ.ย/61 | มี                     | ไม่มี                     |                          | 179.99          | 18/20                                   | 1,011               | 22 ก.พ. 62 | 20 มิ.ย. 64  | 6 เม.ย.65  | ปรับ/ไม่เก็บ ร้อยละ 10 | มีค่าปรับไม่เก็บ ร้อยละ 10 (ขอใช้ ๖.693) ปรับ 0 %  | บ.แก้วทองกะรัต จำกัด                    | โทรสุรย์ 089-0411649           |                          |
| สมุทรปราการ | 2     | 51/2563                     | รพ.บางพลี                 | อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96ห้อง       | 7       | 10725             | ไม่มี                  | ไม่มี                     |                          | 63.40           | 7/15                                    | 580                 | 9 ก.ย. 63  | 11 เม.ย. 65  | 18 ส.ค. 65 | ล่าช้า/เร่งรัด         | คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับมากกว่าร้อยละ 5 | บ.แก้วทองกะรัต จำกัด                    | โทรสุรย์ 0890411649            |                          |
| สระแก้ว     | 3     | 163/2562                    | รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว | อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 10 ชั้น              | 10      | 10097             | ไม่มี                  | ไม่มี                     |                          | 295.63          | - 5/32                                  | 1090                | 9 ก.ย. 62  | 3 ก.ย. 65    |            | ล่าช้า                 | คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับไม่เกินร้อยละ 5 | กิจการร่วมค้าเอสทีแมกซ์เอนส์ ที-กับปิ๋ว | สมภาพณ 095-2973929             |                          |
| สระแก้ว     | 4     | 133/2562                    | รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว | อาคารจอดรถ 8 ชั้น พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย | 8       | 10965             | ไม่มี                  | ไม่มี                     |                          | 96.59           | 19/20                                   | 720                 | 4 มิ.ย. 62 | 1 ต.ค. 64    | 22 ธ.ค. 64 | ปรับ/ไม่เก็บ ร้อยละ 10 | มีค่าปรับไม่เก็บ ร้อยละ 10 (ขอใช้ ๖.693) ปรับ 0 %  | บ.SPT ซีวิลกรุ๊ป                        | สมภาพณ 095-2973927             |                          |
| สระแก้ว     | 5     | 132/2562                    | รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว | อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ูณิต             | 8       | 10950             | ไม่มี                  | ไม่มี                     |                          | 104.39          | 19/20                                   | 840                 | 31 พ.ค. 62 | 19 พ.ค. 64   | 30 ส.ค. 64 | ปรับ/ไม่เก็บ ร้อยละ 10 | มีค่าปรับไม่เก็บ ร้อยละ 10 (ขอใช้ ๖.693) ปรับ 0 %  | บ.สยาม KPT                              | สมภาพณ 095-2973927             |                          |
|             |       |                             |                           |                                         |         |                   |                        |                           |                          | 740.00          |                                         |                     |            |              |            |                        |                                                    |                                         |                                |                          |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เก็บร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....  
(..นายอัฒกุลกอดเศ อดริก..)   
หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที 6  
วันที่....30 มิถุนายน 2565.....

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| จังหวัด     | ลำดับ | ปีที่เริ่ม<br>สัญญา สิ้นสุด<br>สัญญา | สถานที่ก่อสร้าง                                            | รายการสิ่งก่อสร้าง                                                           | ความสูง | แบบเลขที่ | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงาน<br>ทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |            |                | สถานที่                                            | ผู้รับจ้าง                         | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เบอร์โทร        | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร |
|-------------|-------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|------------|----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|             |       |                                      |                                                            |                                                                              |         |           |                           |                              |                                 |                 |                                                | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา   | สถานะ          |                                                    |                                    |                                           |                              |
| ฉะเชิงเทรา  | 1     | 2/2563                               | รพ.บางปะกง                                                 | อาคารอำนวยการและจอดรถ                                                        | 4       | 9055      | มี                        | ไม่มี                        |                                 | 118.78          | 7/16                                           | 720                 | 28 ก.ย. 63 | 18 ก.ย. 65   | ไม่มี      | ล่าช้า/เร่งรัด | คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับมากกว่าร้อยละ 5 | บ.ชลบุรี พี เอส การโยธา จำกัด      | โทรศัพท์ 0890411649                       |                              |
| ฉะเชิงเทรา  | 2     | 176/2563                             | รพ.พุทธโสธร                                                | อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจเป็นอาคาร คสล.10 ชั้น                         | 10      | 9906      | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                                 | 314.80          | 2/29                                           | 1317                | 29 ก.ย. 63 | 12 ม.ค. 67   | 8 พ.ค. 67  | ล่าช้า/เร่งรัด | คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับมากกว่าร้อยละ 5 | บ.แก้วทองกะรัต จำกัด               | นพตล 081-8890442<br>พิษณุ 081-0362022     |                              |
| ชลบุรี      | 3     | 36/2563                              | รพ.พนัสนิคม                                                | อาคารอุบัติเหตุ                                                              | 4       | 10007     | มี                        | ไม่มี                        |                                 | 137.56          | 7/14                                           | 820                 | 27 ส.ค. 63 | 24 พ.ย. 65   |            | ล่าช้า         | คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับไม่เกินร้อยละ 5 | หจก.วินทร์รัตน์                    | นพตล อัมเพ็ชร 0818890442                  |                              |
| ระยอง       | 4     | 03/2563                              | รพ.ระยอง                                                   | ต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกเป็นศูนย์ยาชีวเวชศาสตร์                                | 5       | 8254      | มี                        | มี                           |                                 | 44.45           | 6/16                                           | 550                 | 6 ต.ค. 63  | 8 เม.ย. 65   |            | ล่าช้า/เร่งรัด | คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับมากกว่าร้อยละ 5 | บ.วิมกรา จำกัด                     | ดำรงเกียรติ 063-2314265                   |                              |
| ระยอง       | 5     | 810/2563                             | รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา                                                 | 4       | 9843      | มี                        | ไม่มี                        |                                 | 88.45           | 7/14                                           | 540                 | 30 ก.ย. 64 | 8 ธ.ค. 66    | 3 พ.ค. 65  | ล่าช้า/เร่งรัด | คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับมากกว่าร้อยละ 5 | บ.แก้วทองกะรัต จำกัด               | ดำรงเกียรติ 063-2314265                   |                              |
| ระยอง       | 6     | 73/2564                              | รพ.แมลง                                                    | อาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยหนัก                                     | 6       | 10178     | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                                 | 137.50          | 16/22                                          | 809                 | 6 พ.ย. 63  | 24 ก.พ. 66   |            | ปกติ           | คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา                      | กิจการร่วมค้า สกุลกิจ แอนด์ ศิริรา | แมน 0633955625 /<br>บุญศักดิ์ 087-4869561 |                              |
| สมุทรปราการ | 7     | 79/2563                              | สถาบันราชประชาสมาสัย                                       | อาคารศูนย์สุขภาพที่วันทำงาน (Wellness Center) พร้อมที่จอดรถ                  | 7       | 9043      | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                                 | 65.95           | 5/16                                           | 600                 | 15 ต.ค. 63 | 6 มิ.ย. 65   | 3 พ.ย. 65  | ล่าช้า/เร่งรัด | คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับมากกว่าร้อยละ 5 | บ.เอ็นคอนคอน สตรีคชั่น จำกัด       | โทรศัพท์/จักรภพ 089-0411649               |                              |
| สมุทรปราการ | 8     | 80/2563                              | ด่านควบคุมโรคคอกง                                          | อาคารสำนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และที่พักบุคลากรด่านควบคุมโรคฯ | 6       | 10947     | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                                 | 34.59           | 7/14                                           | 680                 | 28 ก.ย. 63 | 25 ส.ค. 65   | 24 ก.พ. 66 | ล่าช้า/เร่งรัด | คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับมากกว่าร้อยละ 5 | บ.กรีนไทยคอน สตรีคชั่น จำกัด       | โทรศัพท์/จักรภพ 089-0411649               |                              |
|             |       |                                      |                                                            |                                                                              |         |           |                           |                              |                                 |                 | 942.08                                         |                     |            |              |            |                |                                                    |                                    |                                           |                              |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....  
(..นายอัปคุลกลอส อมริก..)   
หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 6  
วันที่...30 มิถุนายน 2565....

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| จังหวัด     | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง             | รายการสิ่งก่อสร้าง                                                          | ความสูง | แบบเลขที่                          | การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |             |              |            |                        | สถานการณ์                                            | ผู้รับจ้าง                          | ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร         | ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร |
|-------------|-------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|------------|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
|             |       |                              |                             |                                                                             |         |                                    |                        |                           |                          |                 |                                         | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา  | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา   | สถานะ                  |                                                      |                                     |                                        |                           |
| ชลบุรี      | 1     | 38/2564                      | รพ.บางละมุง                 | ปรับปรุงพื้นที่คัดกรองและห้องตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ อาคารสมนึก สุทธิการ    | -       | 07/2563.                           | ไม่มี                  | ไม่มี                     | 2.59                     | 3/4             |                                         | 120                 | 3 ก.พ. 64   | 3 มิ.ย. 64   |            | ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10 | มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10                           | บ.ชลบุรี พี เอส การโยธา จำกัด       | พิษณุ 081-0362022                      |                           |
| ชลบุรี      | 2     | 2/2564                       | วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร | อาคารพักนักศึกษา เป็นอาคาร ค.ส.ล. 5 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน)                    | 5       | 8057                               | ไม่มี                  | มี                        | 16.68                    | 8/10.           |                                         | 420                 | 23 มี.ค. 64 | 17 พ.ค. 65   |            | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10  | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10                                | หจก.พัฒนาพาณิชก่อสร้าง              | พิษณุ 081-0362023                      |                           |
| ชลบุรี      | 3     | 133/2564(ท)                  | รพ.เมธีรังษีชลบุรี          | พัฒนาผู้ป่วยในเพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งโรยด้วย HIGH DOSE I-131                | 1       | เอกชลอกแบบ                         | ไม่มี                  | ไม่มี                     | 13.77                    | 6/6.            |                                         | 270                 | 17 ก.ค. 64  | 12 เม.ย. 65  |            | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10  | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10                                | บ.นิวเคลียสสมเท                     | พิษณุ 081-0362023                      |                           |
| ระยอง       | 4     | 1077/2564                    | รพ.ปลวกแดง                  | อาคารผ่าตัด อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยใน                             | 5       | 10198                              | ไม่มี                  | ไม่มี                     | 187.00                   | 2/18            |                                         | 800                 | 30 ก.ย. 64  | 8 ธ.ค. 66    |            | ปกติ                   | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา                            | บ.แก้วทองระดั จำกัด                 | ดำรงเกียรติ 063-2314265                |                           |
| ระยอง       | 5     | 622/2564                     | รพ. แกลง                    | อาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง                                                     | 2       | 10145                              | ไม่มี                  | ไม่มี                     | 37.35                    | 6/8             |                                         | 415                 | 21 พ.ค. 64  | 10 ก.ค. 65   |            | ล่าช้า                 | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับไม่เกินร้อยละ 5 | บริษัท ไทยยงค์ จำกัด                | แมน 0633955625 / บุญศักดิ์ 087-4869561 |                           |
| สมุทรปราการ | 6     | 41/2564                      | รพ.บางจาก                   | อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ                                                  | 5       | 8708/43                            | ไม่มี                  | ไม่มี                     | 128.85                   | - /16           |                                         | 800                 | 8 มิ.ย.64   | 17 ส.ค.66    |            | ล่าช้า/เร่งรัด         | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับมากกว่าร้อยละ 5 | หจก.คอนกรีตโพธิ์คอนกรีตชั่น         | ไกรสรย์/จักรภพ 089-0411649             |                           |
| สมุทรปราการ | 7     | 10/2564                      | รพ.บางจาก                   | ระบบบำบัดน้ำเสียขนาด150ลบม./วัน                                             |         | แบบ รพ.บางจาก                      | ไม่มี                  | ไม่มี                     | 12.78                    | 2/6             |                                         | 340                 | 23 ก.พ. 64  | 29 ม.ค. 65   | 2 พ.ค. 65  | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10  | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10                                | บริษัท ไทย บิลบอร์ด จำกัด           | จักรภพ 099-9341541                     |                           |
| ฉะเชิงเทรา  | 8     | 19/2564                      | รพ.พระปกเกล้า               | ต่อเติมลิฟต์สำหรับอาคารหอพักนิสิตแพทย์ 5 ชั้น ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก | 5       | แบบเอกชน                           | ไม่มี                  | ไม่มี                     | 5.46                     | 1/3             |                                         | 240                 | 14 ก.ย. 64  | 12 พ.ค. 65   | 9 ก.ย. 65  | ปกติ                   | คาดว่าจะสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา     | บ. ชุมราษฎร์วิศวกรรม จำกัด          | แมน 0633955625                         |                           |
| สระแก้ว     | 9     | 193/2564                     | รพ.เขาฉกรรจ์                | อาคารอุบัติเหตุ สูง 2 ชั้น                                                  | 2       | 8728                               | ไม่มี                  | ไม่มี                     | 29.00                    | 4/9             |                                         | 365                 | 18 ก.พ. 64  | 12 พ.ค. 65   |            | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10  | มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (ขอใช้ 1.693) ปรับ 0 %    | กิจการร่วมค้า เอสเอสพี คอนสตรัคชั่น | สมภาษณ์ 095-2973929                    |                           |
| สระแก้ว     | 10    | 10/2564                      | รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ | อาคารพักเจ้าหน้าที่ 52 ห้อง สูง 4 ชั้น                                      | 4       | 10468                              | ไม่มี                  | ไม่มี                     | 19.53                    | 6/10            |                                         | 420                 | 12 พ.ค. 64  | 14 เม.ย. 65  | 11 ก.ย. 65 | ล่าช้า                 | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับไม่เกินร้อยละ 5 | บ.อาร์.พี.โอ.เอส. จำกัด             | สมภาษณ์ 095-2973928                    |                           |
| ปราจีนบุรี  | 11    | 30/2564                      | รพ.บ้านสร้าง                | อาคารผู้ป่วยนอก 30 เตียง                                                    | 2       | 10464 ข.134/ก.ย./63, ข.127/ก.ย./62 | มี                     | มี                        | 29.76                    | 3/8             |                                         | 360                 | 18 พ.ค. 64  | 12 พ.ค. 65   | -          | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10  | มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (ขอใช้ 1.693) ปรับ 0 %    | กิจการร่วมค้า เอสเอสพี คอนสตรัคชั่น | ธรรมรัตน์ สุขจิระ 0850194955           |                           |
| ปราจีนบุรี  | 12    | 236/2564                     | รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร      | อาคารพัสดุและซ่อมบำรุง                                                      | 5       | 9003 ข.341/ธ.ค./63                 | มี                     | ไม่มี                     | 36.60                    | 6/10            |                                         | 450                 | 18 พ.ค. 64  | 10 ส.ค. 65   | -          | ล่าช้า                 | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับไม่เกินร้อยละ 5 | ชลบุรี พี.เอส.การโยธา จำกัด         | ธรรมรัตน์ สุขจิระ 0850194955           |                           |
| ปราจีนบุรี  | 13    | 04/2565                      | รพท.อภัยภูเบศร              | อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา                                                  | 5       | 8489 ข.419/ต.ค./55                 | ไม่มี                  | ไม่มี                     | 37.232                   | - /8            |                                         | 320                 | 8 เม.ย. 65  | 21 ก.พ. 66   | -          | ปกติ                   | คาดว่าจะสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา     | บ.สยามวิห เอนิจ เนียรัง จำกัด       | ธรรมรัตน์ สุขจิระ 0850194955           |                           |
| รวม         | 26    |                              |                             |                                                                             |         |                                    |                        |                           | 556.60                   |                 |                                         |                     |             |              |            |                        |                                                      |                                     |                                        |                           |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....  
(นายอัครกฤต อมริณ.)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 6  
วันที่.....30 มิถุนายน 2565.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2565

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| จังหวัด     | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง                                 | รายการสิ่งก่อสร้าง                | ความสูง | แบบเลขที่           | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไข<br>ฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงาน<br>ทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |             |              |                       |          | สถานการณ์ | ผู้รับจ้าง                                               | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เบริโทร | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบริโทร         |       |
|-------------|-------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------|
|             |       |                                 |                                                 |                                   |         |                     |                           |                                  |                                 |                 |                                                | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา  | สิ้นสุดสัญญา | วันที่เริ่ม<br>ฐานราก | ต่อสัญญา |           |                                                          |                                   |                                     | สถานะ |
| สมุทรปราการ | 1     | 158/2565                        | รพ.สมุทรปราการ                                  | อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น | 14      | 10717+ข.116/ส.ค./64 | ไม่มี                     | ไม่มี                            |                                 | 321.65          | - /25                                          | 1095                | 30 พ.ค. 65  | 28 พ.ค. 68   | -                     |          | ปกติ      | คาดว่าจะสามารถ<br>ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว<br>เสร็จตามสัญญา | บ.ทิวเวิร์คบิวเดอร์<br>จำกัด      | ไกรสุรีย์<br>089-0411649            |       |
| ชลบุรี      | 2     | 2565                            | รพ.ชลบุรี                                       | อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น | 14      | 10717               | ไม่มี                     | ไม่มี                            |                                 | 366.21          | -/25                                           |                     | 25 เม.ย. 65 | 25 เม.ย. 68  | 30 มิ.ย.65            |          | ปกติ      | คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม<br>สัญญา                            | บ.แก้วทองกะรัต<br>จำกัด           | นพดล 0818890442<br>พิษณุ 0810362022 |       |
| ชลบุรี      | 3     | 2565                            | สำนักงานป้องกันควบคุม<br>โรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี | อาคารชุดพักอาศัย 40 ยูนิต 6 ชั้น  | 6       | 11096               | ไม่มี                     | ไม่มี                            |                                 | 36.99           | 1/14                                           |                     | 1 มี.ค. 65  | 3 มิ.ย. 66   | 24 มี.ค. 65           |          | ปกติ      | คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม<br>สัญญา                            | บ.บรรพต คอน<br>สตรัคชั่น จำกัด    | นพดล ยิ้มเพชร<br>0818890442         |       |
| ชลบุรี      | 4     | 2565                            | วิทยาลัยการพยาบาล<br>จังหวัดชลบุรี              | อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และอาจารย์ |         | 10309               |                           |                                  |                                 |                 |                                                |                     |             |              |                       |          |           | ยกเลิกประกาศรายชื่อ<br>ผู้ชนะการเสนอราคา                 |                                   |                                     |       |
| รวม         | 4     |                                 |                                                 |                                   |         |                     |                           |                                  |                                 | 724.85          |                                                |                     |             |              |                       |          |           |                                                          |                                   |                                     |       |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/ระงับ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....  
(..นายอับดุลเดช อมริก..)  
หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 6  
วันที่...30 มิถุนายน 2565....

1/4

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565

เขตสุขภาพที่ 7

| เขตสุขภาพ | จำนวน<br>งานทั้งหมด | รวมมูลค่า<br>งานทั้งหมด/<br>ล้านบาท | สถานะงานก่อสร้าง |                          |          |                          |                |                          |                       |                          |                       |                          | หมายเหตุ |
|-----------|---------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|----------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------|
|           |                     |                                     | ปกติ             |                          | ล่าช้า   |                          | ล่าช้า/เร่งรัด |                          | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 |                          | ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 |                          |          |
|           |                     |                                     | จำนวนงาน         | รวมมูลค่างาน/<br>ล้านบาท | จำนวนงาน | รวมมูลค่างาน/<br>ล้านบาท | จำนวนงาน       | รวมมูลค่างาน/<br>ล้านบาท | จำนวนงาน              | รวมมูลค่างาน/<br>ล้านบาท | จำนวนงาน              | รวมมูลค่างาน/<br>ล้านบาท |          |
| 7         | 19                  | 894.41                              | -                | -                        | 7        | 184.37                   | 9              | 662.28                   | 3                     | 47.76                    | -                     | -                        |          |
| ร้อยละ    | 100                 |                                     | -                |                          | 36.84    |                          | 47.37          |                          | 15.79                 |                          | -                     |                          |          |

|      |                                          |         |    |     |          |        |         |
|------|------------------------------------------|---------|----|-----|----------|--------|---------|
| สรุป | จำนวนงานทั้งหมดมี                        | มีจำนวน | 19 | งาน | งบประมาณ | 894.41 | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการปกติ                    | มีจำนวน | -  | งาน | งบประมาณ | -      | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า                  | มีจำนวน | 7  | งาน | งบประมาณ | 184.37 | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด          | มีจำนวน | 9  | งาน | งบประมาณ | 662.28 | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 - | มีจำนวน | 3  | งาน | งบประมาณ | 47.76  | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 - | มีจำนวน | -  | งาน | งบประมาณ | -      | ล้านบาท |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....  
( นายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล )

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 7  
วันที่ 28 มิ.ย. 65

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2565

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

| จังหวัด   | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง | รายการสิ่งก่อสร้าง                                                                        | ความ<br>สูง | แบบเลขที่ | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐาน<br>ราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน(ล้าน<br>บาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงาน<br>ทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |           |                | สถานการณ์                                     | ผู้รับจ้าง            | ผู้ควบคุมงานออกแบบแบบ<br>เลขที่โทร        | ผู้ควบคุมงาน คบส.7/<br>สสจ./ทพ.โตธาร จ. |
|-----------|-------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
|           |       |                                 |                 |                                                                                           |             |           |                           |                                  |                                 |                     |                                                | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา  | สถานะ          |                                               |                       |                                           |                                         |
| กาฬสินธุ์ | 1     | 2562-2566                       | รพ.ภูผินารายณ์  | อาคารสนับสนุนบริการประกอบด้วย<br>ระบบซีกวิต ระบบงานครัว ระบบ<br>พัดลมและระบบหน่วยจ่ายกลาง | 5           | เอกชน     | มี                        | มี                               | 70.52                           | 64.80               | 8/15                                           | 1,560               | 23 พ.ค. 61 | 6 ม.ค. 63    | 3 ม.ค. 66 | ล่าช้า/เร่งรัด | อยู่ในสัญญาตามงานล่าช้าไม่<br>เป็นไปตามงวดงาน | หจก.ภาพสินธุ์ก่อสร้าง | กนกศักดิ์ จันทะคามปุระพรหม<br>084-4791595 | นิศชัย วรณสิงห์                         |

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| จังหวัด | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง                 | รายการสิ่งก่อสร้าง                       | ความ<br>สูง | แบบเลขที่ | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐาน<br>ราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ทำงาน(ล้าน<br>บาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงาน<br>ทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |             |                | สถานการณ์                                   | ผู้รับจ้าง                   | ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน<br>เบอร์โทร                           | ผู้ควบคุมงาน คบส.7/<br>สสจ. เบอร์โทร                               |
|---------|-------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|         |       |                                 |                                 |                                          |             |           |                           |                                  |                                 |                    |                                                | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา    | สถานะ          |                                             |                              |                                                             |                                                                    |
| ขอนแก่น | 1     | 2563-2565                       | รพ.ขอนแก่น                      | อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต             | 8           | 10950     | มี                        | ไม่มี                            | 123.09                          | 93.70              | 8/20                                           | 720                 | 19 ก.ย. 63 | 8 ก.ย. 65    | -           | ล่าช้า/เร่งรัด | อยู่ในสัญญาตามค่าจ้างไม่<br>เป็นไปตามงวดงาน | กิจการร่วมค้า เอ็มเอส        | อตุล ประเทษ<br>081-2614386                                  | คมกฤษ อ่อนพุทธา , นร<br>พล คำตอ , เสือชัย คำตอ , นร<br>สาคร สอนค้อ |
|         | 2     | 2563-2565                       | รพ.สิรินธร                      | อาคารคลอด ผ่าตัด และผู้ป่วยหนัก<br>(ICU) | 4           | 8832      | มี                        | ไม่มี                            | 122.65                          | 113.72             | 3/17                                           | 815                 | 30 ก.ย. 63 | 23 ธ.ค. 65   | -           | ล่าช้า/เร่งรัด | อยู่ในสัญญาตามค่าจ้างไม่<br>เป็นไปตามงวดงาน | บ.ขอนแก่น อินทิเรีย<br>จำกัด | อตุล ประเทษ<br>081-2614386,<br>พิเชษฐ เพ็ญผล<br>087-4916224 | ธารนิพร สุวรรณจินดา<br>นพรัตน์ สีละวัน                             |
|         | 3     | 2563-2565                       | วิทยาลัยการสาธารณสุขสิ<br>รินธร | อาคารแพทย์ตึกบุคลากรขนาด 20 ย<br>ูนิต    | 6           | 8440      | ไม่มี                     | ไม่มี                            | 28.00                           | 24.42              | 11/12                                          | 732                 | 29 พ.ค. 63 | 3 ก.ค. 64    | 30 มิ.ย. 65 | ล่าช้า         | อยู่ในสัญญาตามค่าจ้างไม่<br>เป็นไปตามงวดงาน | บ.ทองเกตุวิทย์กรรม<br>จำกัด  | พิเชษฐ เพ็ญผล<br>087-4916224                                | คมสัน ปิยะชาพล                                                     |

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| จังหวัด | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง             | รายการสิ่งก่อสร้าง                        | ความ<br>สูง | แบบเลขที่         | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐาน<br>ราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่าจ้าง(ล้าน<br>บาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงาน<br>ทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |             |              |             |                           | สถานการณ์                                      | ผู้รับจ้าง                          | ผู้ควบคุมงานกองแบบแปลน<br>เบอร์โทร | ผู้ควบคุมงาน คบส.7/<br>สสจ./สนง.ไอราฯ จ. |
|---------|-------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|         |       |                                 |                             |                                           |             |                   |                           |                                  |                                 |                      |                                                | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา  | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา    | สถานะ                     |                                                |                                     |                                    |                                          |
| ขอนแก่น | 1     | เงินบริจาค                      | รพ.พล                       | อาคารผู้ป่วยนอก                           | 3           | 8708/<br>พิเศษ/43 | ไม่มี                     | ไม่มี                            | 87.90                           | 74.83                | 1/15                                           | 750                 | 7 ส.ค. 64   | 26 ก.ย. 66   | -           | ล่าช้า/เร่งรัด            | อยู่ในสัญญาตามค่าจ้างไม่<br>เป็นไปตามงวดงาน    | หจก.ชัยภูมิสุขภัณฑ์                 | อตุล ประเทษ<br>081-2614386         | ธีระศักดิ์ วัฒนจิตร<br>วันชัย กองจันทร์  |
|         | 2     | 2564-2565                       | รพ.ธัญบุรีรักษารักษา        | อาคารศูนย์เตรียมความพร้อมกลับสู่<br>สังคม | 2           | เอกชน             | มี                        | ไม่มี                            | 20.00                           | 18.90                | 7/10                                           | 400                 | 9 มี.ค. 64  | 12 เม.ย. 65  | 1 พ.ค. 65   | ปรับ/ไม่เกิน<br>ร้อยละ 10 | งค่าปรับถึง 31 ก.ค.65<br>ตามหนังสือเวียน ว.693 | บ.ขอนแก่น ควอลิตี้<br>คอนกรีต จำกัด | อตุล ประเทษ<br>081-2614386         | กันภรณ์ คำโตพิศ                          |
|         | 3     | 2564-2566                       | รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ | อาคารผู้ป่วยนอก                           | 5           | 10943             | มี                        | ไม่มี                            | 182.16                          | 144.75               | 3/16                                           | 660                 | 26 มี.ค. 64 | 15 เม.ค. 66  | -           | ล่าช้า/เร่งรัด            | อยู่ในสัญญาตามค่าจ้างไม่<br>เป็นไปตามงวดงาน    | บ.เลิศพัฒนาศรีวิเศษ<br>จำกัด        | อตุล ประเทษ<br>081-2614386         | ปารเมศ จันทพันธ์<br>พิพัฒน์ พันธ์ชาติ    |
|         | 4     | 2564-2565                       | รพ.โนนศิลา                  | อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง                   | 1           | 11008             | ไม่มี                     | ไม่มี                            | 26.64                           | 25.40                | 3/8                                            | 427                 | 30 เม.ย. 64 | 4 เม.ย. 65   | 30 มิ.ย. 65 | ล่าช้า/เร่งรัด            | อยู่ในสัญญาตามค่าจ้างไม่<br>เป็นไปตามงวดงาน    | หจก.ศิริวัฒน์ก่อสร้าง<br>(1999)     | พิเชษฐ เพ็ญผล<br>087-4916224       | กัญจน์ ชัยศักดิ์<br>วันชัย กองจันทร์     |

หมายเหตุ : ค่าอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

  
28 มิ.ย. 65

## งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2565

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| จังหวัด   | ลำดับ | ปีเริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง  | รายการสิ่งก่อสร้าง      | ความ<br>สูง | แบบเลขที่ | การแก้ไข<br>แบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไข<br>ฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน<br>(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ งานตาม/<br>งวดงานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |             |                  |            |                           | สถานการณ์                                     | ผู้รับจ้าง                       | ผู้ควบคุมงานของแบบแผน<br>เบอร์โทร       | ผู้ควบคุมงาน สนส./<br>สสจ./สนง.ไออา จ. |
|-----------|-------|------------------------------|------------------|-------------------------|-------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|           |       |                              |                  |                         |             |           |                               |                                  |                                 |                     |                                                 | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา  | สิ้นสุด<br>สัญญา | ต่อสัญญา   | สถานะ                     |                                               |                                  |                                         |                                        |
| มหาสารคาม | 5     | 2564-2566                    | รพ.มหาสารคาม     | หอพักแพทย์              | 10          | 10095     | ไม่มี                         | ไม่มี                            | 122.86                          | 94.45               | 10/23                                           | 860                 | 26 พ.ย. 63  | 4 เม.ย. 66       |            | ล่าช้า                    | อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่<br>เป็นไปตามงวดงาน | บ.สุทัศน์วิศวกรรม<br>(1994)จำกัด | ศรัณย์ หงษ์เจริญ<br>087-9196567         |                                        |
| กาฬสินธุ์ | 6     | 2564-2565                    | รพ.คอนจวน        | อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง | 1           | 11008     | ไม่มี                         | ไม่มี                            | 27.98                           | 23.20               | 7/8                                             | 340                 | 9 เม.ย. 64  | 14 มี.ค. 65      | 24 ก.ค. 65 | ปรับ/ไม่เกิน<br>ร้อยละ 10 | มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10                    | หจก.แม็ค วอเตอร์<br>พรอปเพอร์ตี้ | ศรัณย์ หงษ์เจริญ<br>087-9196567         | ฉัตรชัย วรรณสิงห์                      |
|           | 7     | 2564-2566                    | รพ.กาฬสินธุ์     | อาคารพักเจ้าหน้าที่     | 7           | 10865     | ไม่มี                         | ไม่มี                            | 36.26                           | 29.00               | 3/18                                            | 680                 | 25 ส.ค. 64  | 6 ก.ค. 66        |            | ล่าช้า                    | อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่<br>เป็นไปตามงวดงาน | หจก.จินทรรัตน์                   | ศรัณย์ หงษ์เจริญ<br>087-9196567         | ณัฐกฤษณ์ โพธิ์ศรี<br>ธน ธิติบุญ        |
| ร้อยเอ็ด  | 8     | 2564-2565                    | รพ.สุวรรณภูมิ    | อาคารสนับสนุนบริการ     | 5           | 10153     | มี                            | ไม่มี                            | 74.24                           | 68.50               | 5/10                                            | 450                 | 19 เม.ย. 64 | 13 ก.ค. 65       |            | ล่าช้า/เร่งรัด            | อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่<br>เป็นไปตามงวดงาน | หจก.จิวชัยโฮม                    | กนกศักดิ์ จันทะคามประเทพ<br>084-4791595 | ณัฏฐิ นนศิริวอ                         |
|           | 9     | 2564-2565                    | รพ.จุฑารัตนพัฒน์ | อาคารผู้ป่วยนอก         | 3           | 10946     | ไม่มี                         | ไม่มี                            | 67.02                           | 54.60               | 5/10                                            | 450                 | 19 เม.ย. 64 | 13 ก.ค. 65       |            | ล่าช้า/เร่งรัด            | อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่<br>เป็นไปตามงวดงาน | บ.วสิษฐ์วันดี การโยธา<br>จำกัด   | กนกศักดิ์ จันทะคามประเทพ<br>084-4791595 | ณัฏฐิ นนศิริวอ                         |

## หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา


สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



4/4

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2565

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| จังหวัด   | ลำดับ | ปีเริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง | รายการสิ่งก่อสร้าง                                                           | ความ<br>สูง | แบบเลขที่ | การแก้ไข<br>แบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไข<br>ฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน<br>(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ งวดงาน/<br>วงงานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |                  |                       |                           |                                         | สถานการณ์                                      | ผู้รับจ้าง                          | ผู้ควบคุมงานกองแบบ<br>แผน เบอร์โทร | ผู้ควบคุมงาน ศบ.7/<br>สสจ./สนง.โยธา จ.  |  |
|-----------|-------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--|
|           |       |                              |                 |                                                                              |             |           |                               |                                  |                                 |                     |                                                | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุด<br>สัญญา | วันที่เริ่ม<br>ฐานราก | ต่อสัญญา                  | สถานะ                                   |                                                |                                     |                                    |                                         |  |
| มหาสารคาม | 1     | 2565-2565                    | รพ.มหาสารคาม    | อาคารพักอาจารย์แพทย์ 88 ยูนิต                                                | 10          | เอกชน     | ไม่มี                         | ไม่มี                            | 26.18                           | 21.99               | 0/7                                            | 300                 | 16 ก.พ. 65 | 12 ธ.ค. 65       | ไม่มีงาน<br>ฐานราก    |                           | ล่าช้า/เร่งรัด                          | อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่<br>เป็นไปตามวงจางาน | หจก. หับทองเพ่งการ<br>โยธา          | ศรินทร์ หงษ์เจริญ<br>087-9196567   |                                         |  |
| ขอนแก่น   | 2     | 2565-2566                    | รพ.ชนบท         | อาคารส่งเสริมสุขภาพและ<br>อเนกประสงค์(แบบแพทย์แผนไทย/ จิต<br>เวชและยาเสพติด) | 2           | 9638      | ไม่มี                         | ไม่มี                            | 12.51                           | 12.11               | 0/7                                            | 360                 | 12 ม.ค. 65 | 6 ม.ค. 66        | 3 พ.ค. 65             |                           | ล่าช้า                                  | อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่<br>เป็นไปตามวงจางาน | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สก<br>โรงการไฟฟ้า | พิเชษฐ เพียรกล้า<br>087-4916224    | กิจภูมิ ชัยคิตรา<br>ธำนิษฐ์ สุวรรณจินดา |  |
| กาฬสินธุ์ | 3     | 2565-2565                    | รพ. นามน        | อาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชน<br>(ชายแดน) แบบ ก.                             | 1           | 10830     | ไม่มี                         | มี                               | 1.65                            | 1.65                | 2/4                                            | 180                 | 28 ธ.ค. 64 | 26 มิ.ย. 65      | 15 ม.ค. 65            |                           | ล่าช้า                                  | อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่<br>เป็นไปตามวงจางาน | หจก. พ.พ.ศร วิศวกรรม                | -                                  | ณิครชัย วรรณสิงห์<br>080-7539197        |  |
| ร้อยเอ็ด  | 4     | 2565-2565                    | รพ. ทุ่งเขาหลวง | อาคารส่งเสริมสุขภาพและ<br>อเนกประสงค์                                        | 2           | 9638      | ไม่มี                         | ไม่มี                            | 12.51                           | 11.98               | 0/7                                            | 360                 | 3 ก.พ. 65  | 29 ม.ค. 66       | ยังไม่เริ่ม<br>งาน    |                           | ล่าช้า                                  | อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่<br>เป็นไปตามวงจางาน | บ.เขียวสุวรรณ จำกัด                 | -                                  | ณัฏฐิ นนดีวาลัย<br>083-2378347          |  |
|           | 5     | 2565-2565                    | รพ.ธวัชบุรี     | อาคารส่งเสริมสุขภาพและ<br>อเนกประสงค์                                        | 2           | 9638      | ไม่มี                         | ไม่มี                            | 6.07                            | 5.66                | 0/3                                            | 160                 | 30 ธ.ค. 64 | 8 มิ.ย. 65       | ไม่มีงาน<br>ฐานราก    | ปรับ/ไม่เกิน<br>ร้อยละ 10 | งค/ตค ค่าปรับ ตาม<br>หนังสือเวียน ว.693 | บ.เอส 77 จำกัด                                 | -                                   | ณัฏฐิ นนดีวาลัย<br>083-2378347     |                                         |  |
|           | 6     | 2565-2565                    | รพ. พนมไพร      | อาคารส่งเสริมสุขภาพและ<br>อเนกประสงค์                                        | 2           | 9638      | ไม่มี                         | ไม่มี                            | 12.51                           | 10.76               | 0/7                                            | 360                 | 3 ก.พ. 65  | 29 ม.ค. 66       | ยังไม่เริ่ม<br>งาน    |                           | ล่าช้า                                  | อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่<br>เป็นไปตามวงจางาน | บ.เอส 77 จำกัด                      | -                                  | ณัฏฐิ นนดีวาลัย<br>083-2378347          |  |
| รวม       | 19    |                              |                 |                                                                              |             |           |                               |                                  |                                 |                     | รวมมูลค่างานทั้งหมด                            | 894.41              |            |                  |                       |                           |                                         |                                                |                                     |                                    |                                         |  |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

  
๒๙ มิ.ย. ๖๕.

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2565

เขตสุขภาพที่ 8

| เขตสุขภาพ | จำนวนงานทั้งหมด | รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท | สถานะงานก่อสร้างฯ |                      |          |                      |                |                      |                       |                      |                       |                      | หมายเหตุ |
|-----------|-----------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------|
|           |                 |                             | ปกติ              |                      | ล่าช้า   |                      | ล่าช้า/เร่งรัด |                      | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 |                      | ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 |                      |          |
|           |                 |                             | จำนวนงาน          | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน       | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน              | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน              | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท |          |
| 8         | 18              | 2,166.16                    | 6                 | 196.46               | 3        | 183.84               | 5              | 1331.21              | 2                     | 39.78                | 2                     | 414.87               |          |
| ร้อยละ    | 100             |                             | 38.89             |                      | 16.67    |                      | 22.22          |                      | 11.11                 |                      | 11.11                 |                      |          |

|      |                                          |         |    |     |          |          |         |
|------|------------------------------------------|---------|----|-----|----------|----------|---------|
| สรุป | จำนวนงานทั้งหมดมี                        | มีจำนวน | 18 | งาน | งบประมาณ | 2,166.16 | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการปกติ                    | มีจำนวน | 6  | งาน | งบประมาณ | 196.46   | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า                  | มีจำนวน | 3  | งาน | งบประมาณ | 183.84   | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด          | มีจำนวน | 5  | งาน | งบประมาณ | 1331.21  | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 - | มีจำนวน | 2  | งาน | งบประมาณ | 39.78    | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 - | มีจำนวน | 2  | งาน | งบประมาณ | 414.87   | ล้านบาท |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....  
(นาย ธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ ..8...

วันที่ 25 มิถุนายน 2565

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปี 25 มิถุนายน 2565

เขตสุขภาพที่ ..8... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

| จังหวัด    | ลำดับ | ปีที่เริ่ม<br>สัญญา สิ้นสุด<br>สัญญา | สถานที่ก่อสร้าง | รายการสิ่งก่อสร้าง                                                       | ความสูง | แบบเลขที่ | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>วงจงาน/วงจงาน<br>ทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |          |                       | สถานการณื                     | ผู้รับจ้าง      | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เอร์โทร | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เอร์โทร |
|------------|-------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|----------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|            |       |                                      |                 |                                                                          |         |           |                           |                              |                             |                 |                                                | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา | สถานะ                 |                               |                 |                                   |                             |
| รพ. นครพนม | 1     | 2561-2564                            | รพ. นครพนม      | อาคารรักษาโรคระดับสูง-ศูนย์<br>หัวใจ-ศูนย์มะเร็งผ่าตัดและ<br>วินิจฉัยโรค | 9       | 10506     | มีการแก้ไขแบบ             | มี                           | 414.00                      | 379.00          | 22/23                                          | 1,215               | 10 พ.ค. 61 | 9 พ.ค. 64    | 6 ก.ย.64 | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 | อยู่ในช่วงปรับไม่เกินร้อยละ10 | พจก.สกลโฮยีสถาน | นายสำเริง<br>06-2895-9596         |                             |

เขตสุขภาพที่ ..8... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| จังหวัด  | ลำดับ | ปีที่เริ่ม<br>สัญญา สิ้นสุด<br>สัญญา | สถานที่ก่อสร้าง                    | รายการสิ่งก่อสร้าง                 | ความสูง | แบบเลขที่ | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี)                             | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>วงจงาน/วงจงาน<br>ทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |             |              |           |                       | สถานการณื                                     | ผู้รับจ้าง         | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เอร์โทร | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เอร์โทร |
|----------|-------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|          |       |                                      |                                    |                                    |         |           |                                                       |                              |                             |                 |                                                | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา  | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา  | สถานะ                 |                                               |                    |                                   |                             |
| อุดรธานี | 1     | 2563 - 2565                          | รพ.สมเด็จพระพุทธราช<br>บ้านดุง     | รพ.สมเด็จพระพุทธราชบ้านดุง         | 7       | 10944     | มี                                                    | มี                           | 115.00                      | 78.80           | 10/14                                          | 650                 | 25 ก.ย. 63  | 6 ก.ค. 65    |           | ปกติ                  | ทว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา                      | บ. วี.สถาปัตย์ จก. | นายคุณูญ วิไลแก้ว<br>0819751906   |                             |
| หนองคาย  | 2     | 2563 - 2566                          | รพ.สมเด็จพระพุทธราช<br>ท่าบ่อ      | รพ.สมเด็จพระพุทธราชท่าบ่อ          | 10      | เอกชน     | มีการแก้ไขแบบ<br>ผนังสำเร็จรูป + เครื่องปรับอากาศ VRF | มี<br>(แก้ไขความยาวเสาเข็ม)  | 790.00                      | 739.84          | 6/19                                           | 1241                | 27 มี.ค. 63 | 20 ก.ย. 66   | 24 ส.ค.66 | ล่าช้า/เร่งรัด        | อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้า<br>ไม่เป็นไปตามวงจงาน | บ. สหการวิศวกรรม   | นายภูวนศ น้อย<br>สมบัติ0872153599 |                             |
| สกลนคร   | 3     | 2563 - 2565                          | รพ.สมเด็จพระพุทธราช<br>สว่างแดนดิน | รพ.สมเด็จพระพุทธราชสว่างแดน<br>ดิน | 4       | เอกชน     | มี(โครงสร้าง)                                         | ไม่มี                        | 39.00                       | 35.87           | 6/7                                            | 505                 | 29 ก.ย. 63  | 16 ก.พ. 66   |           | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 | อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10             | บ. สโาเจนการไฟฟ้า  | นายวรวิทย์ อ่อน<br>ศรีระชัย       |                             |
| นครพนม   | 4     | 2563 - 2565                          | รพ.ธาตุพนม                         | รพ.ธาตุพนม                         | 5       | 8708/43   | ไม่มี                                                 | มี                           | 189.00                      | 144.89          | 3/16                                           | 700                 | 3 ก.ค. 63   | 10 ก.ย. 65   | 2 ก.พ. 66 | ล่าช้า                | ทว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา                      | พจก.สกลโฮยีสถาน    | นายสำเริง<br>0628959596           |                             |
| บึงกาฬ   | 5     | 2563 - 2566                          | รพ.บึงกาฬ                          | รพ.บึงกาฬ                          | 7       | 10327     | ไม่มี                                                 | มี                           | 377.00                      | 377.61          | 1/24                                           | 1000                | 14 ส.ค. 64  | 10 พ.ค. 66   |           | ล่าช้า/เร่งรัด        | ยยกเลิกสัญญา เตรียมหา<br>ผู้รับจ้างรายใหม่    | บ. ซีวีเอส ที จก.  | นายคุณูญ วิไลแก้ว<br>0819751906   |                             |

เขตสุขภาพที่ ...8... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| จังหวัด     | ลำดับ | ปีที่เริ่ม<br>สัญญา สิ้นสุด<br>สัญญา | สถานที่ก่อสร้าง                | รายการสิ่งก่อสร้าง                                              | ความสูง | แบบเลขที่ | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี)                       | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี)      | วงเงินงบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>วงจงาน/วงจงาน<br>ทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |             |              |          |                       | สถานการณื                                      | ผู้รับจ้าง                                | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เอร์โทร         | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เอร์โทร |
|-------------|-------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|----------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|             |       |                                      |                                |                                                                 |         |           |                                                 |                                   |                             |                 |                                                | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา  | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา | สถานะ                 |                                                |                                           |                                           |                             |
| อุดรธานี    | 1     | 2564 - 2565                          | รพ.มะแข้งอุดรธานี              | อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิค รพ.<br>มะแข้งอุดรธานี              | 6       | 10949     | ไม่มี                                           | มี                                | 90.40                       | 74.39           | 5/18                                           | 640                 | 6 มี.ค. 64  | 5 ธ.ค. 65    |          | ล่าช้า/เร่งรัด        | อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้า<br>ไม่เป็นไปตามวงจงาน  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ชัยภูมิสุขภัณฑ์      | นายคุณูญ วิไลแก้ว<br>0819751907           |                             |
| อุดรธานี    | 2     | 2564 - 2565                          | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8            | อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ 24 ห้อง<br>สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 | 3       | 9555      | ไม่มี                                           | ไม่มี                             | 9.00                        | 8.20            | 6/8                                            | 360                 | 17 ส.ค. 64  | 11 ส.ค. 65   |          | ปกติ                  | ทว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา                       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>วิทย์กุลก่อสร้าง     | นายคุณูญ วิไลแก้ว<br>0819751907           |                             |
| หนองคาย     | 3     | 2564 - 2565                          | โรงพยาบาลหนองคาย               | อาคารสนับสนุนบริการ<br>โรงพยาบาลหนองคาย                         | 5       | 10153     | มีการแก้ไขแบบ<br>ยกเลิเครื่องทำความร้อนขนาดใหญ่ | มี แก้ไข<br>(แก้ไขความยาวเสาเข็ม) | 63.00                       | 60.57           | 3/18                                           | 450                 | 22 ก.ค. 64  | 22 ก.ค. 65   |          | ล่าช้า/เร่งรัด        | อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้า<br>ไม่ได้ไปไปตามวงจงาน | บ.วี อู คอนสตรัคชั่น<br>แอนด์ คอลเลอเพนน์ | นายภูวนศ น้อย<br>สมบัติ0872153600         |                             |
| สกลนคร      | 4     | 2564 - 2565                          | รพ.วารินวิาส                   | อาคารที่พักอาศัย 4 ห้อง รพ.วาริน<br>วิาส                        | 2       | 6348      | ไม่มี                                           | มี                                | 22.00                       | 20.89           | 3/8                                            | 360                 | 16 มิ.ย. 64 | 10 มิ.ย. 65  |          | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 | อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้า<br>ไม่เป็นไปตามวงจงาน  | บ.เพชรรวมสาแสน<br>มุกดาหาร                | นายวรวิทย์ อ่อน<br>ศรีระชัย<br>0800262214 |                             |
| หนองบัวลำภู | 5     | 2564 - 2565                          | โรงพยาบาลศรีบุญเรือง           | อาคารผ่าตัด                                                     | 2       | 6348      | ไม่มี                                           | มี                                | 22.00                       | 18.89           | 5/8                                            | 360                 | 21 เม.ย.64  | 16 เม.ย. 65  |          | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 | ทว่างานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา                    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ศรีวิทันการโยธา      | นายคุณูญ วิไลแก้ว<br>0819751907           |                             |
| นครพนม      | 6     | 2564 - 2565                          | รพ.จิตเวชนครพนมราช<br>นครินทร์ | โรงอาหารและร้านค้า รพ.จิตเวช<br>นครพนมราชนครินทร์               | 2       | 10567     | ไม่มี                                           | ไม่มี                             | 18.00                       | 15.42           | 5/8                                            | 350                 | 21 ก.ค. 64  | 15 ก.ค. 65   |          | ปกติ                  | ทว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา                       | พจก. วรา2015                              | นายสำเริง<br>0628959596                   |                             |
| นครพนม      | 7     | 2564 - 2565                          | รพ.ศรีสงคราม                   | อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ<br>รพ.ศรีสงคราม                    | 5       | 8815      | ไม่มี                                           | มี                                | 123.00                      | 108.00          | 4/18                                           | 700                 | 7 ส.ค. 64   | 27 ก.ค. 66   |          | ปกติ                  | ทว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา                       | พจก.สกลรุ่งเรืองกิจ<br>วิศวกรรม           | นายสำเริง<br>0628959596                   |                             |
| รวม         | 13    |                                      |                                |                                                                 |         |           |                                                 |                                   |                             | 2,062.37        |                                                |                     |             |              |          |                       |                                                |                                           |                                           |                             |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



(นาย ธนเศรษฐ์ วัฒนชาติ)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ ..8...  
วันที่ 25 มิถุนายน 2565

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2565

เขตสุขภาพที่ ...8... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| จังหวัด     | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง                              | รายการสิ่งก่อสร้าง                                           | ความสูง | แบบเลขที่     | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่าจ้าง(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>เวลาจ/ม/วินาทีทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |             |              |                       |          |                         | สถานะการณื                                                   | ผู้รับจ้าง                           | ผู้ควบคุมงานออกแบบ<br>แบบ เบริโทร | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบริโทร |
|-------------|-------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|             |       |                                 |                                              |                                                              |         |               |                           |                              |                             |                  |                                             | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา  | สิ้นสุดสัญญา | วันที่เริ่ม<br>ฐานราก | ต่อสัญญา | สถานะ                   |                                                              |                                      |                                   |                             |
| หนองบัวลำภู | 1     | 2565 - 2566                     | โรงพยาบาลหนองบัวลำภู                         | อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น<br>แบบเลขที่ 8728      | 2       | 8728          | ไม่มี                     | มี(แก้ไขความลึกฐานราก)       | 30,572,700.00               | 27.27            | /9                                          | 365                 | 11 ก.พ. 65  | 11 ก.พ. 66   | 6 พ.ค. 65             |          | ล่าช้า                  | ค่างานแล้วเสร็จตาม<br>สัญญา แก้ไขสัญญาคืนค่า<br>เลขที่ 3 นคร | บริษัท เอ็มทีเอ็น วิศว<br>การ จำกัด  | นายพชร พิงค์พา<br>0944664561      |                             |
| อุดรธานี    | 2     | 2564 - 2565                     | กรมการแพทย์แผนไทยและ<br>การแพทย์ทางเลือก     | อาคารสุขภาพชุมชนเมือง                                        | 4       | 10847         | ไม่มี                     | ไม่มี                        | 43.00                       | 40.50            | 1/13                                        | 480                 | 15 ก.พ. 65  | 6 มิ.ย. 66   |                       | ปกติ     | ค่างานแล้วเสร็จตามสัญญา | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ชัยภูมิสุขภัณฑ์                         | นายสุทธิ วิไลแก้ว<br>0819751907      |                                   |                             |
| เลย         | 3     | 2565 - 2565                     | โรงพยาบาลจิตเวชเลยราช<br>นครินทร์ จังหวัดเลย | อาคารพักเจ้าหน้าที่ (บ้านพักคนงาน)<br>ส่วนที่ ๒๓๐ จังหวัดเลย | 5       | 8057          | ไม่มี                     | ไม่มี                        | 13,525,300.00               | 11.68            | /4                                          | 180                 | 20 เม.ย. 65 | 16 ต.ค. 65   | ไม่มีฐานราก           |          | ล่าช้า                  | ค่างานแล้วเสร็จตามสัญญา                                      | พจ. บี.โอ.ที.คอน<br>สตรัคชั่น        | นายอรพล จาทอง<br>0956973918       |                             |
| อุดรธานี    | 4     | 2564 - 2565                     | วิทยาลัยพยาบาลบรมราช<br>ชนนีนี จ. อุดรธานี   | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพยาบาล                                   | 1       | ก.112/ก.ย./61 | ไม่มี                     | ไม่มี                        | 2.90                        | 2.54             | 2/3                                         | 180                 | 13 เม.ค. 65 | 11 ก.ค. 65   | ไม่มีฐานราก           |          | ปกติ                    | ค่างานแล้วเสร็จตามสัญญา                                      | พจ.อุดรพัฒน์มี<br>แอนด์ คอนสตรัคชั่น | นายสุทธิ วิไลแก้ว<br>0819751907   |                             |
| หนองคาย     | 5     | 2564 - 2565                     | โรงพยาบาลหนองคาย                             | ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย                                     | 1       | นค-181201     | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                             | 21.80            | 2/6                                         | 365                 | 30 ธ.ค. 64  | 29 ธ.ค.65    |                       | ปกติ     | ค่างานแล้วเสร็จตามสัญญา | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรี<br>พันธุการโยธา                        | นายสุทธิ วิไลแก้ว<br>0819751907      |                                   |                             |
| รวม         | 5     |                                 |                                              |                                                              |         |               |                           |                              |                             | 103.79           |                                             |                     |             |              |                       |          |                         |                                                              |                                      |                                   |                             |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่ปรับร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานะการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นาย ธนเศรษฐี ร่วมชาติ)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่

..8...

วันที่ 25 มิถุนายน 2565

## สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2565

## เขตสุขภาพที่ 9

| เขตสุขภาพ | จำนวน<br>งานทั้งหมด | รวมมูลค่า<br>งานทั้งหมด/<br>ล้านบาท | สถานะงานก่อสร้างฯ |                          |              |                          |                |                          |                       |                          |                       |                          | หมายเหตุ                                         |
|-----------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
|           |                     |                                     | ปกติ              |                          | ล่าช้า       |                          | ล่าช้า/เร่งรัด |                          | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 |                          | ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 |                          |                                                  |
|           |                     |                                     | จำนวน<br>งาน      | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวน<br>งาน | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวน<br>งาน   | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวนงาน              | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวน<br>งาน          | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท |                                                  |
| 9         | 14                  | 2,096.30                            | 9                 | 1,489.87                 | 4            | 200.43                   | -              | -                        | -                     | -                        | -                     | -                        | อยู่ระหว่างประกาศใหม่ 1 งาน<br>( 406.00 ล้านบาท) |
|           |                     |                                     |                   |                          |              |                          |                |                          |                       |                          |                       |                          |                                                  |

|      |                                          |         |    |     |          |          |         |                                              |
|------|------------------------------------------|---------|----|-----|----------|----------|---------|----------------------------------------------|
| สรุป | จำนวนงานทั้งหมดมี                        | มีจำนวน | 14 | งาน | งบประมาณ | 2,096.30 | ล้านบาท | อยู่ระหว่างประกาศใหม่ 1 งาน (406.00 ล้านบาท) |
|      | จำนวนงานดำเนินการปกติ                    | มีจำนวน | 9  | งาน | งบประมาณ | 1,489.87 | ล้านบาท |                                              |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า                  | มีจำนวน | 4  | งาน | งบประมาณ | 200.43   | ล้านบาท |                                              |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด          | มีจำนวน | -  | งาน | งบประมาณ | -        | ล้านบาท |                                              |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 - | มีจำนวน | -  | งาน | งบประมาณ | -        | ล้านบาท |                                              |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 - | มีจำนวน | -  | งาน | งบประมาณ | -        | ล้านบาท |                                              |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

( นายพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ )

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 9

วันที่ 30 มิถุนายน 2565

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปี 25 มิถุนายน 2565

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| จังหวัด    | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง            | รายการสิ่งก่อสร้าง           | ความสูง | แบบเลขที่ | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงาน<br>ทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |             |              |            |        | สถานการณ์                                                   | ผู้รับจ้าง           | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เบอร์โทร     | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร |
|------------|-------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------|-----------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------|
|            |       |                                 |                            |                              |         |           |                           |                              |                             |                 |                                                | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา  | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา   | สถานะ  |                                                             |                      |                                        |                              |
| นครราชสีมา | 1     | เริ่มสัญญาปี 2563               | รพ. ปักธงชัย               | อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง     | 7 ชั้น  | 10945     | มี                        | ไม่มี                        |                             | 114.00          | 8/20                                           | 690                 | 18 พ.ย. 63  | 8 ต.ค. 65    | -          | ปกติ   | คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา                        | บ. พุทธเดชะ จำกัด    | ธนาเวช 087 5736889                     | รัตนกรณ์ 063 4699965         |
| นครราชสีมา | 2     | เริ่มสัญญาปี 2563               | รพ. เทพรัตน์<br>นครราชสีมา | อาคารสนับสนุนบริการ          | 5 ชั้น  | 10153     | มี                        | มี                           |                             | 57.72           | 8/12                                           | 450                 | 30 ธ.ค. 63  | 24 มี.ค. 65  | 22 ก.ค. 65 | ล่าช้า | คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา                        | บ. เลิศพัฒนาศรีสะเกษ | ธนาเวช 087 5736889                     | รัตนกรณ์ 063 4699965         |
| นครราชสีมา | 3     | เริ่มสัญญาปี 2563               | รพ. ด่านขุนทด              | อาคารผู้ป่วยใน               | 5 ชั้น  | 10944     | มี                        | ไม่มี                        |                             | 80.19           | 8/14                                           | 650                 | 15 ธ.ค. 63  | 25 ก.ย. 65   | -          | ปกติ   | คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา                        | บ. ชัยภูมิสุขภัณฑ์   | อภิชาติ 089 6578942                    | รัตนกรณ์ 063 4699965         |
| ชัยภูมิ    | 4     | เริ่มสัญญาปี 2563               | รพ. ภูเขียว                | อาคารพัทยาบาล 40 ยูนิต       | 5 ชั้น  | 10535     | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                             | 50.88           | 14/15                                          | 470                 | 15 ธ.ค. 63  | 1 เม.ย. 65   | -          | ล่าช้า | คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จหรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 | หจก. เจริญรุ่งเรือง  | อภิชาติ 089 6578942                    | -                            |
| บุรีรัมย์  | 5     | เริ่มสัญญาปี 2563               | รพ. บุรีรัมย์              | อาคารความเป็นเลิศทางการแพทย์ | 9 ชั้น  | แบบเอกชน  | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                             | 582.86          | 9/22                                           | 1065                | 24 มี.ค. 63 | 21 ก.พ. 66   | -          | ปกติ   | คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา                        | บ. เลิศพัฒนาศรีสะเกษ | อดิสร 089 9478439<br>กฤษฎา 085 8672716 | -<br>-                       |
| รวม        | 5     |                                 |                            |                              |         |           |                           |                              |                             | 885.65          |                                                |                     |             |              |            |        |                                                             |                      |                                        |                              |

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| จังหวัด    | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง | รายการสิ่งก่อสร้าง | ความสูง | แบบเลขที่ | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงาน<br>ทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |             |              |          |        | สถานการณ์                                                   | ผู้รับจ้าง                | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เบอร์โทร     | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร |
|------------|-------|---------------------------------|-----------------|--------------------|---------|-----------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
|            |       |                                 |                 |                    |         |           |                           |                              |                             |                 |                                                | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา  | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา | สถานะ  |                                                             |                           |                                        |                              |
| นครราชสีมา | 1     | เริ่มสัญญาปี 2564               | รพ. ปากช่องนานา | อาคารผู้ป่วยนอก    | 5 ชั้น  | 10943     | มี                        | ไม่มี                        |                             | 140.83          | 2/16                                           | 660                 | 9 มิ.ย. 64  | 30 มี.ค. 66  | -        | ปกติ   | คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา                        | บ.จักรราชคอนสตรัคชั่น     | ธนาเวช 087 5736889                     | รัตนกรณ์ 063 4699965         |
| ชัยภูมิ    | 2     | เริ่มสัญญาปี 2564               | รพ. จัตุรัส     | อาคารอุบัติเหตุ    | 5 ชั้น  | 8708      | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                             | 64.44           | 3/15                                           | 650                 | 2 เม.ย. 64  | 11 ม.ค. 66   | -        | ล่าช้า | คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา                        | บ. ภรมกาย                 | ธนาเวช 087 5736889                     | -                            |
| ชัยภูมิ    | 3     | เริ่มสัญญาปี 2564               | รพ. บ้านแท่น    | อาคารผู้ป่วยนอก    | 2 ชั้น  | 10420     | มี                        | ไม่มี                        |                             | 27.39           | 5/10                                           | 360                 | 25 มี.ค. 64 | 25 มี.ค. 65  | -        | ล่าช้า | คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จหรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 | บ. ชัยภูมิสุขภัณฑ์        | อภิชาติ 089 6578942                    | -                            |
| บุรีรัมย์  | 4     | เริ่มสัญญาปี 2564               | รพ. นางรอง      | อาคารผู้ป่วยนอก    | 5 ชั้น  | 10943     | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                             | 149.00          | 2/16                                           | 660                 | 23 ก.ย. 64  | 14 ก.ค. 66   | -        | ปกติ   | คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา                        | บ. ชัยภูมิสุขภัณฑ์        | อดิสร 089 9478439<br>กฤษฎา 085 8672716 | -<br>-                       |
| สุรินทร์   | 5     | เริ่มสัญญาปี 2564               | รพ. ท่าตูม      | อาคารผู้ป่วยนอก    | 4 ชั้น  | 9893      | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                             | 77.99           | 2/12                                           | 650                 | 12 ส.ค. 64  | 23 พ.ค. 66   | -        | ปกติ   | คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา                        | หจก.สุรินทร์รุ่งวิจิตรกุล | สมชาย 081 4169492                      | -                            |
| รวม        | 5     |                                 |                 |                    |         |           |                           |                              |                             | 459.65          |                                                |                     |             |              |          |        |                                                             |                           |                                        |                              |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

( นายพงศ์พันธุ์ จิสุวรรณ )

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 9

วันที่ 30 มิถุนายน 2565

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2565

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| จังหวัด    | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง | รายการสิ่งก่อสร้าง               | ความสูง | แบบเลขที่ | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงาน<br>ทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |             |              |                          |          |              | สถานการณ์                              | ผู้รับจ้าง               | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เบอริโทร            | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอริโทร |
|------------|-------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------|-----------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------------------|----------|--------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
|            |       |                                 |                 |                                  |         |           |                           |                              |                             |                 |                                                | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา  | สิ้นสุดสัญญา | วันที่เริ่มงาน<br>ฐานราก | ต่อสัญญา | สถานะ        |                                        |                          |                                               |                              |
| นครราชสีมา | 1     | เริ่มสัญญาปี 2565               | รพ. ห้วยแถลง    | อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ     | 4 ชั้น  | 8815      | ไม่มี                     | ไม่มี                        | 123.02                      | 89.00           | /14                                            | 720                 | 23 มี.ค. 65 | 15 มี.ค. 67  | 30 มิ.ย. 65              |          | ปกติ         | คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา   | บ. เคบีบี<br>ดอนสตัคชั่น | ธนาเวช 087<br>5736889<br>กฤษฎา 085<br>8672716 | รัตนกรณ์ 063<br>4699965      |
| บุรีรัมย์  | 2     | เริ่มสัญญาปี 2565               | รพ. บุรีรัมย์   | าคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพท | 6 ชั้น  | แบบเอกชน  | ไม่มี                     | มี                           | 180.00                      | 170.00          | /20                                            | 870                 | 10 ก.พ. 65  | 29 มิ.ย. 67  | 15 มิ.ย. 65              |          | ปกติ         | คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา   | บ. นิวัฒน์วิสดุ          | อดิสร 089 9478439<br><br>กฤษฎา 085<br>8672716 | -<br><br>-                   |
| บุรีรัมย์  | 3     | เริ่มสัญญาปี 2565               | รพ. กระสัง      | อาคารหอผู้ป่วยใน                 | 5 ชั้น  | 10944     | ไม่มี                     | ไม่มี                        | 103.00                      | 86.00           | /14                                            | 650                 | 4 มี.ค. 65  | 13 ธ.ค. 66   | 2 พ.ค. 65                |          | ปกติ         | คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา   | บ. นิวัฒน์วิสดุ          | อดิสร 089 9478439<br><br>กฤษฎา 085<br>8672716 | -<br><br>-                   |
| สุรินทร์   | 4     | -                               | รพ. สุรินทร์    | อาคารผู้ป่วยใน 300 เตียง         |         | 11039     | ไม่มี                     | ไม่มี                        | 406.00                      | 406.00          | /28                                            | -                   | -           | -            |                          |          | ยกเลิกประกาศ | อยู่ระหว่างจัดทำประกาศหาผู้รับจ้างใหม่ |                          | สมชาย 081<br>4169492                          |                              |
| รวม        | 4     |                                 |                 |                                  |         |           |                           |                              |                             | 751.00          |                                                |                     |             |              |                          |          |              |                                        |                          |                                               |                              |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

  
ลงชื่อ.....  
( นายพงศ์พันธุ์ จิสุวรรณ )  
หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 9  
วันที่ 30 มิถุนายน 2565

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2565

เขตสุขภาพที่ ....10..

| เขตสุขภาพ | จำนวน<br>งานทั้งหมด | รวมมูลค่า<br>งานทั้งหมด/<br>ล้านบาท | สถานะงานก่อสร้างฯ |                          |              |                          |                |                          |                       |                          |                       |                          | หมายเหตุ        |
|-----------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
|           |                     |                                     | ปกติ              |                          | ล่าช้า       |                          | ล่าช้า/เร่งรัด |                          | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 |                          | ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 |                          |                 |
|           |                     |                                     | จำนวน<br>งาน      | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวน<br>งาน | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวน<br>งาน   | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวน<br>งาน          | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวน<br>งาน          | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท |                 |
| 10        | 10                  | 748.03                              | 5                 | 548.08                   | 4            | 191.35                   | -              | -                        | -                     | -                        | -                     | -                        | แล้วเสร็จ 1 งาน |
|           |                     |                                     |                   |                          |              |                          |                |                          |                       |                          |                       |                          | (69.48 ล้านบาท) |

|      |                                          |         |    |     |          |        |         |
|------|------------------------------------------|---------|----|-----|----------|--------|---------|
| สรุป | จำนวนงานทั้งหมดมี                        | มีจำนวน | 10 | งาน | งบประมาณ | 748.03 | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการปกติ                    | มีจำนวน | 5  | งาน | งบประมาณ | 548.08 | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า                  | มีจำนวน | 4  | งาน | งบประมาณ | 191.35 | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด          | มีจำนวน | -  | งาน | งบประมาณ | -      | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 - | มีจำนวน | -  | งาน | งบประมาณ | -      | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 - | มีจำนวน | -  | งาน | งบประมาณ | -      | ล้านบาท |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย


สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ..........  
(.....นายบดินทร์ วิบูลย์วัฒน์.....)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 10

วันที่.....25 มิ.ย. 65.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2565

เขตสุขภาพที่ ...10... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| จังหวัด     | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง | รายการสิ่งก่อสร้าง          | ความสูง | แบบเลขที่ | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงาน<br>ทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |            |        | สถานการณ์                       | ผู้รับจ้าง                     | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เบอร์โทร | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร |
|-------------|-------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------|-----------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|------------|--------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|             |       |                                 |                 |                             |         |           |                           |                              |                             |                 |                                                | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา   | สถานะ  |                                 |                                |                                    |                              |
| อุบลราชธานี | 1     | เริ่มสัญญาปี 2563               | รพ. ตระการพิชผล | อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง | 7 ชั้น  | 10725     | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                             | 69.48           | 15/15                                          | 580                 | 242425     | 28 เม.ย. 65  | -          | ปกติ   | ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา | ทจก. สหอุทัยชัยเท<br>รตติง     | รัตนพล 082 7899893                 | ทศพร 063 9517947             |
| อำนาจเจริญ  | 2     | เริ่มสัญญาปี 2563               | รพ. อำนาจเจริญ  | อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง     |         | 10135     | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                             | 52.80           | 12/14                                          | 550                 | 44063      | 20 ก.พ. 22   | 27 พ.ค. 22 | ล่าช้า | ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ         | บ. บุษยาการสร้าง               | รัตนพล 082 7899893                 | ทศพร 063 9517947             |
| ยโสธร       | 3     | เริ่มสัญญาปี 2563               | รพ. ยโสธร       | อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง     |         | 10135     | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                             | 42.50           | 12/14                                          | 550                 | 44099      | 31 มี.ค. 22  | 29 ม.ค. 22 | ปกติ   | ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา | ทจก. เชิดชัยศิลป์<br>รุ่งเรือง | รัตนพล 082 7899893                 | ทศพร 063 9517947             |
| ศรีสะเกษ    | 4     | เริ่มสัญญาปี 2563               | รพ. ศรีสะเกษ    | อาคารโรงครัว - โรงอาหาร     |         | 8957      | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                             | 43.95           | 13/15                                          | 450                 | 242387     | 10 พ.ย.64    | -          | ล่าช้า | ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ         | กิจการร่วมค้า<br>เพาเวอร์โปร   | รัตนพล 082 7899893                 | ทศพร 063 9517947             |
|             |       |                                 |                 |                             |         |           |                           |                              |                             |                 |                                                |                     |            |              |            |        | ๖.693 ค่าปรับเป็น 0             |                                |                                    |                              |
| รวม         |       |                                 |                 |                             |         |           |                           |                              |                             | 208.73          |                                                |                     |            |              |            |        |                                 |                                |                                    |                              |

เขตสุขภาพที่ ...10... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| จังหวัด     | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง       | รายการสิ่งก่อสร้าง           | ความสูง | แบบเลขที่     | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงาน<br>ทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |          |        | สถานการณ์                                          | ผู้รับจ้าง                  | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เบอร์โทร | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร |
|-------------|-------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------|---------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|----------|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|             |       |                                 |                       |                              |         |               |                           |                              |                             |                 |                                                | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา | สถานะ  |                                                    |                             |                                    |                              |
| อุบลราชธานี | 1     | เริ่มสัญญาปี 2564               | รพ. มะเร็งอุบลราชธานี | อาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน |         | 11039         | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                             | 338.00          | 2/28                                           | 1095                | 25 พ.ย. 64 | 23 พ.ย. 67   | -        | ปกติ   | ค่างานก่อสร้างแล้ว<br>เสร็จตามสัญญา                | กิจการร่วมค้า เอส<br>เอสพีฯ | รัตนพล 082<br>7899893              | ทศพร 063<br>9517947          |
| อุบลราชธานี | 2     | เริ่มสัญญาปี 2564               | รพ. ม่วงสามสิบ        | อาคารผู้ป่วยนอก              | 3 ชั้น  | 10946         | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                             | 64.20           | 6/10                                           | 450                 | 9 มิ.ย. 64 | 1 ก.ย. 65    | -        | ปกติ   | ค่างานก่อสร้างแล้ว<br>เสร็จตามสัญญา                | บ. เลิศพัฒนาศรียะ<br>เกษ    | รัตนพล 082<br>7899893              | ทศพร 063<br>9517947          |
| มุกดาหาร    | 3     | เริ่มสัญญาปี 2564               | รพ. นิคมคำสร้อย       | อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ | 3 ชั้น  | 8708/พิเศษ/43 | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                             | 71.49           | 1/15                                           | 650                 | 29 ก.ย. 64 | 10 ก.ค. 66   | -        | ล่าช้า | ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ<br>หรืออาจมีค่าปรับไม่เกิน | กิจการร่วมค้า วาย           | รัตนพล 082                         | ทศพร 063                     |
| ยโสธร       | 4     | เริ่มสัญญาปี 2564               | รพ. คำเขื่อนแก้ว      | อาคารผู้ป่วยนอก              | 3 ชั้น  | 10946         | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                             | 42.50           | 4/10                                           | 380                 | 16 ก.ย. 64 | 8 ต.ค. 65    | -        | ปกติ   | ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ                            | บ.จิวชัยยโสธร               | ทศพร 063                           | -                            |
| ยโสธร       | 5     | เริ่มสัญญาปี 2564               | สมเด็จพระยุพราชเลิงนา | อาคารซักฟอก จ่ายกลางฯ        | 4 ชั้น  | 10124         | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                             | 23.11           | 1/10                                           |                     | 24 ก.ค. 64 | 18 ก.ค. 65   | -        | ปกติ   | ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ                            | บ.สกายเพชร                  | 0๔17๐๐7                            | -                            |
| รวม         |       |                                 |                       |                              |         |               |                           |                              |                             | 539.30          |                                                |                     |            |              |          |        | ร้อยละ 5                                           |                             |                                    |                              |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(.....นายบดินทร์ วิบูลย์วัฒน์.....)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 10

วันที่.....25 มิ.ย. 65.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2565

เขตสุขภาพที่ ...10.... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| จังหวัด     | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง | รายการสิ่งก่อสร้าง       | ความสูง | แบบเลขที่ | การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |             |              |                   |          |       | สถานการณื | ผู้รับจ้าง                          | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เบริโทร | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอโรโทร |
|-------------|-------|------------------------------|-----------------|--------------------------|---------|-----------|------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------------|----------|-------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|             |       |                              |                 |                          |         |           |                        |                           |                          |                 |                                            | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา  | สิ้นสุดสัญญา | วันที่เริ่มฐานราก | ต่อสัญญา | สถานะ |           |                                     |                                   |                              |
| อุบลราชธานี | 1     | เริ่มสัญญาปี 2565            | รพ. วารินชำราบ  | อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง | 6 ชั้น  | 9073      | ไม่มี                  | ไม่มี                     |                          | 60.88           | /14                                        | 680                 | 28 มี.ค. 65 | 6 ก.พ. 65    | 22 มี.ย. 65       | -        | -     | ปกติ      | ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา | น.เอกชัย                          | วันทศ 082 7899893            |
|             |       |                              |                 |                          |         |           |                        |                           |                          |                 |                                            |                     |             |              |                   |          |       |           |                                     |                                   |                              |
|             |       |                              |                 |                          |         |           |                        |                           |                          |                 |                                            |                     |             |              |                   |          |       |           |                                     |                                   |                              |
| รวม         | 1     |                              |                 |                          |         |           |                        |                           |                          | 60.88           |                                            |                     |             |              |                   |          |       |           |                                     |                                   |                              |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานะการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(.....นายคตินทร์ วิบุลย์วัฒน์.....)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 10

วันที่.....25 มิ.ย. 65.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2565

เขตสุขภาพที่ 11

| เขตสุขภาพ | จำนวน<br>งานทั้งหมด | รวมมูลค่า<br>งานทั้งหมด/<br>ล้านบาท | สถานะงานก่อสร้างฯ |                          |              |                          |                |                          |                       |                          |                       |                          | หมายเหตุ                                        |
|-----------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|           |                     |                                     | ปกติ              |                          | ล่าช้า       |                          | ล่าช้า/เร่งรัด |                          | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 |                          | ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 |                          |                                                 |
|           |                     |                                     | จำนวน<br>งาน      | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวน<br>งาน | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวน<br>งาน   | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวน<br>งาน          | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวน<br>งาน          | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท |                                                 |
| 11        | 13                  | 2,198.82                            | 7                 | 1342.55                  | 4            | 145.16                   | 0              | 0.00                     | 0                     | 0.00                     | 1                     | 524.11                   | มีงานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เริ่มสัญญา จำนวน 1 งาน |
|           |                     |                                     |                   |                          |              |                          |                |                          |                       |                          |                       |                          |                                                 |

|      |                                        |         |    |     |          |          |         |                                                             |
|------|----------------------------------------|---------|----|-----|----------|----------|---------|-------------------------------------------------------------|
| สรุป | จำนวนงานทั้งหมดมี                      | มีจำนวน | 13 | งาน | งบประมาณ | 2,198.82 | ล้านบาท | มีงานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เริ่มสัญญา จำนวน 1 งาน 187 ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการปกติ                  | มีจำนวน | 7  | งาน | งบประมาณ | 1342.55  | ล้านบาท |                                                             |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า                | มีจำนวน | 4  | งาน | งบประมาณ | 145.16   | ล้านบาท |                                                             |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด        | มีจำนวน | 0  | งาน | งบประมาณ | 0.00     | ล้านบาท |                                                             |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 | มีจำนวน | 0  | งาน | งบประมาณ | 0.00     | ล้านบาท |                                                             |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 | มีจำนวน | 1  | งาน | งบประมาณ | 524.11   | ล้านบาท |                                                             |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นางสาวประภัสสร จิราภรณ์)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 11

วันที่..... 30 มิถุนายน 2565

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2565

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

| จังหวัด      | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง | รายการสิ่งก่อสร้าง                     | ความสูง | แบบเลขที่ | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |             |              |          | สถานการณ์                 | ผู้รับจ้าง        | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เบอร์โทร | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร |
|--------------|-------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------|---------|-----------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|----------|---------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|
|              |       |                                 |                 |                                        |         |           |                           |                              |                          |                 |                                            | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา  | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา | สถานะ                     |                   |                                    |                              |
| สุราษฎร์ธานี | 1     | 2559-2565                       | รพ.สุราษฎร์ธานี | อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) 9 ชั้น | 9       | 10804     | มี                        | ไม่มี                        | -                        | 524.11          | 17/34                                      | 1,201               | 31 มี.ค. 59 | 27 ธ.ค. 62   | -        | ปรับ/มากกว่า<br>ร้อยละ 10 | บ.เสรีการโยธา จก. | สมศักดิ์ 09 3584 3234              | -                            |

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| จังหวัด       | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง       | รายการสิ่งก่อสร้าง                     | ความสูง | แบบเลขที่           | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |             | สถานการณ์ | ผู้รับจ้าง                    | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เบอร์โทร | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร |
|---------------|-------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------|---------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|               |       |                                 |                       |                                        |         |                     |                           |                              |                          |                 |                                            | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา    | สถานะ     |                               |                                    |                              |
| ชุมพร         | 1     | 2563-2565                       | รพ.ท่าแซะ             | อาคารผู้ป่วยหนักฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ | 5       | 10003,ข.208/ท.ย./62 | ไม่มี                     | มี                           | -                        | 43.77           | 12/14                                      | 720                 | 23 ก.ค. 63 | 12 ก.ค. 65   | -           | ปกติ      | บ.สหทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | อนุช 08 8121 3971                  | -                            |
| นครศรีธรรมราช | 2     | 2563-2566                       | รพ.ร่อนพิบูลย์        | อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ             | 4       | 8708,ข.201/ท.ย./62  | ไม่มี                     | ไม่มี                        | 80.00                    | 74.78           | 6/10                                       | 620                 | 1 ต.ค. 63  | 12 ส.ค. 65   | -           | ปกติ      | หจก.เอส.พี.โยธากิจ (1988)     | บุญฤทธ 06 1936 8473                | -                            |
| สุราษฎร์ธานี  | 3     | 2563-2565                       | รพ.มะเจิงสุราษฎร์ธานี | อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น                 | 5       | 10943,ข.135/ต.ค./62 | มี                        | ไม่มี                        | -                        | 185.00          | 12/16                                      | 660                 | 29 พ.ค. 63 | 19 มี.ค. 65  | 27 มิ.ย. 65 | ปกติ      | บ.สยามธรรมบอนด์ จำกัด         | สมศักดิ์ 09 3584 3234              | -                            |

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| จังหวัด       | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง        | รายการสิ่งก่อสร้าง                            | ความสูง | แบบเลขที่                                                                      | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |             |              |          | สถานการณ์ | ผู้รับจ้าง                              | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เบอร์โทร | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร |
|---------------|-------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|----------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|               |       |                                 |                        |                                               |         |                                                                                |                           |                              |                          |                 |                                            | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา  | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา | สถานะ     |                                         |                                    |                              |
| ชุมพร         | 1     | 2564-2565                       | รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ | อาคารพลัดพักพยาบาล 40 เตียง 80 ห้อง           | 7       | 10535, ข.122/มิ.ย./60, ข.27/มิ.ค/62                                            | ไม่มี                     | ไม่มี                        | 48.84                    | 52.97           | 5/14                                       | 500                 | 10 มี.ค. 64 | 22 ก.ค. 65   | -        | ล่าช้า    | บ.เอ็มพีซี พิวเจอร์ เอ็มเมอซี เซฟ จำกัด | อนุช 08 8121 3971                  | -                            |
|               | 2     | 2564-2565                       | รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ | อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง                    | 4       | 10915, ข.213/ก.ย/63                                                            | ไม่มี                     | มี                           | 47.98                    | 46.53           | 1/11                                       | 480                 | 18 พ.ค. 64  | 9 ก.ย. 65    | -        | ล่าช้า    | บ.สหทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด           | อนุช 08 8121 3971                  | -                            |
| นครศรีธรรมราช | 3     | 2563-2564                       | รพ.ทุ่งสง              | อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้น ได้ดูแล)      | 4       | 8821, ข.355/ส.ค./55                                                            | ไม่มี                     | ไม่มี                        | 25.00                    | 24.98           | 6/8                                        | 365                 | 18 ส.ค. 63  | 18 ธ.ค. 64   | -        | ล่าช้า    | บ.มหาอุษาค์ดำรงพัฒนา จำกัด              | บุญฤทธ 06 1936 8473                | -                            |
| ภูเก็ต        | 4     | 2563-2565                       | รพ.ฉลอง                | อาคารผู้ป่วยใน                                | 7       | 10945, ข.207/ท.ย/62                                                            | ไม่มี                     | มี                           | 164.56                   | 141.73          | 15/20                                      | 690                 | 24 พ.ย. 63  | 23 ต.ค. 65   | -        | ปกติ      | บ.สหโยธาธดาภิษฐ์ จำกัด                  | ปรกรอน-สุทัศน์ 08 8768 7523        | -                            |
|               | 5     | 2564-2565                       | รพ.ถลาง                | อาคารพักเจ้าหน้าที่ (โครงสร้าง ตันแน่นดินไหว) | 4       | 10468, ข.218/ท.ย/63                                                            | ไม่มี                     | มี                           | 24.10                    | 20.68           | 4/10                                       | 420                 | 10 ก.ค. 64  | 2 ก.ย. 65    | -        | ล่าช้า    | บ.กนกกร เรือเอสเคพ จำกัด                | สุทัศน์ 08 7457 0157               | -                            |
|               | 6     | 2564-2567                       | รพ.วชิระภูเก็ต         | อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโรคหัวใจ และชั้นใต้ดิน  | 10      | 11041, ข.200/ท.ย/62, ข.วชร/พิเศษ/1/63                                          | ไม่มี                     | มี                           | 748.53                   | 583.20          | 9/36                                       | 1,185               | 23 ม.ค. 64  | 21 เม.ย. 67  | -        | ปกติ      | บ.วอสหพัฒนาเคอโร จำกัด                  | สุทัศน์-นภาพร 08 7457 0157         | -                            |
|               | 7     | 2564-2566                       | รพ.วชิระภูเก็ต         | อาคารพักคนไข้ 298 เตียง                       | 8       | 9448,แบบแปลนอาคารฯ (ส่วนที่เหลือ), ข.296/ก.ค/59,รายการประกอบแบบฯ(ส่วนที่เหลือ) | มี                        | มี                           | 258.80                   | 250.30          | 14/43                                      | 963                 | 1 เม.ย. 64  | 19 พ.ย. 66   | -        | ปกติ      | บ.สยามธรรมบอนด์                         | สุทัศน์-นภาพร 08 7457 0157         | -                            |
| สุราษฎร์ธานี  | 8     | 2564-2566                       | รพ.ท่าโรงช้าง          | อาคารผู้ป่วยนอก (โครงสร้าง ตันแน่นดินไหว)     | 4       | 8883, ข.167/ท.ค/56, ข.277/ก.ย/61                                               | ไม่มี                     | ไม่มี                        | -                        | 63.77           | 2/10                                       | 630                 | 2 ก.ย. 64   | 23 พ.ค. 66   | -        | ปกติ      | บ.สยามธรรมบอนด์ จำกัด                   | สมศักดิ์ 09 3584 3234              | -                            |
| รวม           | 12    |                                 |                        |                                               |         |                                                                                |                           |                              |                          | 2,011.82        |                                            |                     |             |              |          |           |                                         |                                    |                              |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ   
(นางสาวประภัสสร จิตจรรณ)  
หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 11  
วันที่ 30 มิถุนายน 2565

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2565

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| จังหวัด      | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง | รายการสิ่งก่อสร้าง                              | ความสูง | แบบเลขที่         | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |                       |          | สถานการณ์                                                                       | ผู้รับจ้าง | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เบอร์โทร | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร |
|--------------|-------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------|
|              |       |                                 |                 |                                                 |         |                   |                           |                              |                          |                 |                                            | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | วันที่เริ่ม<br>ฐานราก | ต่อสัญญา | สถานะ                                                                           |            |                                    |                              |
| สุราษฎร์ธานี | 1     | -                               | รพ.สุราษฎร์ธานี | อาคารบริการและจอดรถ<br>(โครงสร้างถาวรแบบดินไหว) | -       | 9034+ข.79/ก.ค./64 | ไม่มี                     | ไม่มี                        | 207.00                   | 187.00          | -                                          | -                   | -          | -            | -                     | -        | เซ็นสัญญาแล้ว<br>(ขณะบื้อ รพ.สุ<br>ราษฎร์ธานี ส่ง<br>สัญญาจ้างให้กอง<br>แบบแผน) | -          | -                                  | -                            |
| รวม          | 1     |                                 |                 |                                                 |         |                   |                           |                              |                          | 187.00          |                                            |                     |            |              |                       |          |                                                                                 |            |                                    |                              |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ   
(นางสาวประสิทธิ์ จิราภรณ์)  
หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 11  
วันที่ 30 มิถุนายน 2565

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2565

เขตสุขภาพที่ 12

| เขตสุขภาพ | จำนวน<br>งานทั้งหมด | รวมมูลค่า<br>งานทั้งหมด/<br>ล้านบาท | สถานะงานก่อสร้างฯ |                          |              |                          |                |                          |                       |                          |                       |                          | หมายเหตุ                                        |
|-----------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|           |                     |                                     | ปกติ              |                          | ล่าช้า       |                          | ล่าช้า/เร่งรัด |                          | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 |                          | ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 |                          |                                                 |
|           |                     |                                     | จำนวน<br>งาน      | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวน<br>งาน | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวน<br>งาน   | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวน<br>งาน          | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวน<br>งาน          | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท |                                                 |
| 12        | 25                  | 1,555.33                            | 12                | 470.50                   | 8            | 1084.84                  | 0              | 0.00                     | 0                     | 0.00                     | 0                     | 0.00                     | มีงานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เริ่มสัญญา จำนวน 5 งาน |
|           |                     |                                     |                   |                          |              |                          |                |                          |                       |                          |                       |                          |                                                 |

|      |                                        |         |    |     |          |          |         |                                                 |
|------|----------------------------------------|---------|----|-----|----------|----------|---------|-------------------------------------------------|
| สรุป | จำนวนงานทั้งหมดมี                      | มีจำนวน | 25 | งาน | งบประมาณ | 1,555.33 | ล้านบาท | มีงานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เริ่มสัญญา จำนวน 5 งาน |
|      | จำนวนงานดำเนินการปกติ                  | มีจำนวน | 12 | งาน | งบประมาณ | 470.50   | ล้านบาท |                                                 |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า                | มีจำนวน | 8  | งาน | งบประมาณ | 1084.84  | ล้านบาท |                                                 |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด        | มีจำนวน | 0  | งาน | งบประมาณ | 0.00     | ล้านบาท |                                                 |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 | มีจำนวน | 0  | งาน | งบประมาณ | 0.00     | ล้านบาท |                                                 |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 | มีจำนวน | 0  | งาน | งบประมาณ | 0.00     | ล้านบาท |                                                 |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย


สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายไพรัช พงศกรกุล)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 12

วันที่.....30 มิถุนายน 2565.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2565

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

| จังหวัด | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง | รายการสิ่งก่อสร้าง           | ความสูง | แบบเลขที่          | การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |            |        | สถานการณ์                            | ผู้รับจ้าง                  | ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร | ผู้ควบคุมงานร่วมเบอร์โทร |
|---------|-------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|---------|--------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|------------|--------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|         |       |                                 |                 |                              |         |                    |                        |                           |                          |                 |                                            | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา   | สถานะ  |                                      |                             |                                |                          |
| ตรัง    | 1     | 2562-2565                       | รพ.ตรัง         | อาคารวินิจฉัยและรักษา        | 8       | 10805,ข.127/ม.ย/61 | มี                     | ไม่มี                     | 610.58                   | 518.00          | 16/32                                      | 1,070               | 3 ก.ย. 62  | 7 ส.ค. 65    | 26 ต.ค. 65 | ล่าช้า | อยู่ในสัญญาแต่ล่าช้าไม่เป็นไปตามเวลา | น.จมาวงศ์การช่าง            | ประกอบ 08 8768 7523            | -                        |
| ยะลา    | 2     | 2562-2565                       | รพ.ยะลา         | อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต | 8       | 10950,ข.131/ม.ย/61 | มี                     | ไม่มี                     | 142.04                   | 135.66          | 13/18                                      | 1,080               | 31 ส.ค. 62 | 14 ส.ค. 65   | -          | ปกติ   | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา            | พจก.หาดใหญ่สัรพรทิจก่อสร้าง | ประยุทธ+สิทธิโชค 08 876 87523  | -                        |

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| จังหวัด | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง | รายการสิ่งก่อสร้าง                                          | ความสูง | แบบเลขที่          | การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |            |        | สถานการณ์                               | ผู้รับจ้าง                              | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เบอร์โทร | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร |
|---------|-------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|         |       |                                 |                 |                                                             |         |                    |                        |                           |                          |                 |                                            | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา   | สถานะ  |                                         |                                         |                                    |                              |
| ตรัง    | 1     | 2563-2566                       | รพ.ตรัง         | อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน(ส่วนที่เหนือ) | 7       | 10327,ข.300/ข.ค/62 | ไม่มี                  | มี                        | 322.62                   | 278.65          | 6/17                                       | 730                 | 1 เม.ย. 63 | 31 มี.ค. 65  | -          | ล่าช้า | อยู่ในสัญญาแต่ล่าช้าไม่เป็นไปตามเวลางาน | กิจการร่วมค้า เอสที-แมกซ์เฮนส์-ทีดีบีวี | ประกอบ 08 8768 7523                | -                            |
| พัทลุง  | 2     | 2563-2565                       | รพ.ควนขนุน      | อาคารผู้ป่วยนอก                                             | 3       | 10946,ข.202/ท.ย/62 | มี                     | มี                        | 72.00                    | 63.49           | 9/10                                       | 450                 | 4 ก.ย. 63  | 27 พ.ย. 64   | 13 ม.ค. 65 | ล่าช้า | อยู่ในช่วงปรับแก้ไขไม่เกินร้อยละ 10     | พจก.เอส.พี.โยธากิจ (1988)               | ประกอบ+บรรดาศิ 08 8768 7523        | -                            |
| สตูล    | 3     | 2563-2565                       | รพ.ละงู         | อาคารผู้ป่วยใน                                              | 5       | 10944,ข.205/ท.ย/62 | มี                     | มี                        | 98.64                    | 95.39           | 9/14                                       | 446                 | 9 ก.ย. 63  | 20 ก.ค. 65   | 15 ก.ย. 65 | ปกติ   | คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา            | พจก.ไอ ดีส อินเทอร์เน็ต                 | โรตชัย 06 1929 1615                | -                            |

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| จังหวัด  | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง           | รายการสิ่งก่อสร้าง                                                               | ความสูง | แบบเลขที่                                | การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |             |              |             |        | สถานการณ์                                   | ผู้รับจ้าง                    | ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร | ผู้ควบคุมงานร่วมเบอร์โทร |
|----------|-------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|          |       |                                 |                           |                                                                                  |         |                                          |                        |                           |                          |                 |                                            | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา  | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา    | สถานะ  |                                             |                               |                                |                          |
| ตรัง     | 1     | 2564-2566                       | รพ.ห้วยยอด                | อาคารผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก                                 | 4       | เอกชน                                    | ไม่มี                  | มี                        | 43.08                    | 38.34           | -/7                                        | 505                 | 24 มี.ค. 64 | 10 ส.ค. 65   | -           | ล่าช้า | อยู่ในสัญญาแต่ล่าช้าไม่เป็นไปตามเวลา        | บ.คาทในการโยธา จำกัด          | ประกอบ 08 8768 7523            | -                        |
|          | 2     | 2564-2567                       | รพ.ห้วยยอด                | อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ                                                       | 5       | 8708/43,<br>ข.19/มี.ค./2564              | ไม่มี                  | มี                        | 152.32                   | 140.00          | -/16                                       | 800                 | 31 ธ.ค. 64  | 9 มี.ค. 67   | -           | ล่าช้า | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา                   | บริษัท สิริ 99 จำกัด          | ประกอบ 08 8768 7523            | -                        |
| นราธิวาส | 3     | 2564-2566                       | รพ.นราธิวาสราชนครินทร์    | อาคารโรงครัว-อาหาร                                                               | 3       | 8957,<br>ข.223/ก.ย/63                    | มี                     | มี                        | 54.61                    | 54.61           | 1/9                                        | 675                 | 17 ก.ย. 64  | 23 ก.ค. 66   | -           | ปกติ   | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา                   | พจก.โอทีพาณิชย์               | ประยุทธ+จวิธร 08 1541 2404     | -                        |
| ปัตตานี  | 4     | 2564-2565                       | รพ.โคกโพธิ์               | อาคารพักแพทย์ 40 ยูนิต                                                           | 6       | 11096,<br>ข.20/มี.ค/64                   | ไม่มี                  | มี                        | 42.24                    | 42.11           | -/14                                       | 460                 | 20 ก.ค. 64  | 25 ต.ค. 65   | -           | ปกติ   | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา                   | พจก.ชินโอเคพี                 | ประยุทธ 08 1541 2404           | -                        |
| สงขลา    | 5     | 2564-2565                       | รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ | ส่วนประกอบแบบและระบบงานอาคารผู้ป่วยในนิติเวชและสารเสพติด (อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น) | -       | ก.72/มี.ย/60,<br>รพจ.สข.202/พ.ย/63       | มี                     | ไม่มี                     | 15.55                    | 15.55           | 5/7                                        | 210                 | 29 มี.ค. 64 | 25 ต.ค. 64   | 28 มี.ย. 65 | ปกติ   | คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา                | บ.เพนเวอร์ เอสแอนด์ จำกัด     | โรตชัย 06 1929 1615            | -                        |
|          | 6     | 2564 - 2565                     | รพ.นาหม่อม                | อาคารพักแพทย์ 32 หน่วย                                                           | 5       | 10482                                    | ไม่มี                  | มี                        | 44.25                    | 36.00           | -/12                                       | 450                 | 22 มี.ย. 64 | 14 ก.ย. 65   | -           | ล่าช้า | อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ | บ.หาดใหญ่เน็ทการ จำกัด        | โรตชัย 06 1929 1615            | -                        |
|          | 7     | 2564 - 2565                     | สง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 12 | อาคารสำนักงานเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง                      | 3       | 8016,รายการประกอบแบบาเอกสารเลขที่ 1/2563 | ไม่มี                  | มี                        | 7.87                     | 7.80            | 3/5                                        | 360                 | 14 มี.ย. 64 | 8 มี.ย. 65   |             | ล่าช้า | อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ | บ.ณัฐพัชร์ วิศวกรรมโยธา จำกัด | โรตชัย 06 1929 1615            | -                        |

เขตสุขภาพที่ 12 นอกปีงบประมาณ

| จังหวัด | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง | รายการสิ่งก่อสร้าง       | ความสูง | แบบเลขที่                    | การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |            |       | สถานการณ์                 | ผู้รับจ้าง                      | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เบอร์โทร | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร |
|---------|-------|---------------------------------|-----------------|--------------------------|---------|------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|------------|-------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|         |       |                                 |                 |                          |         |                              |                        |                           |                          |                 |                                            | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา   | สถานะ |                           |                                 |                                    |                              |
| สงขลา   | 1     | 2564-2565                       | รพ.จะนะ         | อาคารบริการ              | 8       | เอกชน                        | มี                     | มี                        | 80.00                    | 80.00           | 11/23                                      | 900                 | 15 พ.ย. 62 | 3 พ.ค. 65    | 18 ธ.ค. 65 | ปกติ  | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา | บ.เคจิต วิศวกรรม จำกัด          | ประยุทธ+โรตชัย 08 1541 2404        | -                            |
|         | 2     | 2565-2565                       | รพ.นาหม่อม      | โรงพักคอยอาคารผู้ป่วยนอก | -       | แบบก่อสร้างปรับปรุงโรงพักคอย | ไม่มี                  | ไม่มี                     | -                        | 4.90            | -/1                                        | 240                 | 1 ก.พ. 65  | 28 ธ.ย. 65   | -          | ปกติ  | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา | บ.ศรัทธาธนาชชา คณสหวิชั่น จำกัด | โรตชัย 06 1929 1615                | -                            |
| รวม     | 14    |                                 |                 |                          |         |                              |                        |                           |                          | 1,510.50        |                                            |                     |            |              |            |       |                           |                                 |                                    |                              |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....  
(นายโพธิ์ พงศกรกุล)  
หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 12  
วันที่..... 30 มิถุนายน 2565

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2565

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| จังหวัด  | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง                       | รายการสิ่งก่อสร้าง                                         | ความสูง | แบบเลขที่                                                                                    | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) | ค้างงาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |             |              |                       |          | สถานการณ์                                                 | ผู้รับจ้าง                | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เบอร์โทร | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร |       |
|----------|-------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------|
|          |       |                                 |                                       |                                                            |         |                                                                                              |                           |                              |                          |                  |                                            | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา  | สิ้นสุดสัญญา | วันที่เริ่ม<br>ฐานราก | ต่อสัญญา |                                                           |                           |                                    |                              | สถานะ |
| ตรัง     | 1     | 2565-2565                       | ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง | ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการอนุวิทยาทางการแพทย์                 | -       | ก.136/ค.ค./63                                                                                | มี                        | ไม่มี                        | 2.79                     | 2.56             | -/3                                        | 85                  | 4 ม.ค. 65   | 29 มี.ค. 65  | -                     | -        | ล่าช้า                                                    | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา | หจก.พิณธรรมคำดี การก่อสร้าง        | ประกอบ 08 8768 7523          | -     |
|          | 2     | -                               | รพ.หาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   | อาคารแพทย์แผนไทย                                           | -       | 9728+ข.75/ก.ค./64                                                                            | -                         | -                            | 4.34                     | -                | -                                          | -                   | -           | -            | -                     | -        | สงจ.อยู่ระหว่างพิจารณางบประมาณ E-bidding                  | -                         | -                                  | -                            |       |
| ปัตตานี  | 3     | -                               | รพ.ยะรัง                              | อาคารผู้ป่วยนอก 60 เตียง (พร้อมลิฟต์)                      | -       | 7919+ข.162/นิ.ย./61+ข.78/ก.ค./64                                                             | ไม่มี                     | ไม่มี                        | 22.40                    | 22.34            | -/8                                        | 360                 | 29 เม.ย. 65 | 24 เม.ย. 66  | -                     | -        | ปกติ                                                      | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา | หจก.สันโศภิตี                      | ประยุทธ์ 08 1541 2404        | -     |
|          | 4     | -                               | รพ.ทุ่งยางแดง                         | อาคารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยประสงค์ (ชายแดนใต้)            | -       | 9638+ข.77/ก.ค./64                                                                            | -                         | -                            | 13.52                    | -                | -                                          | -                   | -           | -            | -                     | -        | อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางครั้งที่ 2                        | -                         | -                                  | -                            |       |
|          | 5     | -                               | รพ.ปัตตานี                            | อาคารผ่าตัด ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ                        | -       | 8135+ข.80/ก.ค./64                                                                            | -                         | -                            | 153.85                   | -                | -                                          | -                   | -           | -            | -                     | -        | -                                                         | -                         | -                                  | -                            | -     |
| สงขลา    | 6     | 2564-2565                       | รพ.จิตเวชสงขลาราชนรินทร์              | อาคารพัสดุ                                                 | 2       | 10109+ข.68/ก.ค./64                                                                           | ไม่มี                     | มี                           | 8.26                     | 6.98             | 2/6                                        | 300                 | 24 ธ.ค. 64  | 19 ต.ค. 65   | -                     | -        | ปกติ                                                      | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา | หจก.พิณธรรมก่อสร้าง                | ไพศณัย 06 1929 1615          | -     |
|          | 7     | -                               | รพ.สงขลา                              | อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ                               | 9       | 10838+ข.81/ก.ค./64                                                                           | -                         | -                            | 511.75                   | -                | -                                          | -                   | -           | -            | -                     | -        | ประกาศ E-bidding. อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลางไป สสป. | -                         | -                                  | -                            |       |
|          | 8     | 2565-2565                       | รพ.ธัญญารักษ์สงขลา                    | บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง                           | 2       | 10078+ข.178/ข.ค./64                                                                          | -                         | -                            | -                        | 2.66             | -/5                                        | 210                 | 2 มิ.ย. 65  | 28 ธ.ค. 65   | -                     | -        | ปกติ                                                      | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา | หจก.โมราทิพย์ เอ็นเตอร์ไพร์ จำกัด  | ไพศณัย 06 1929 1615          | -     |
|          | 9     | 2565-2565                       | รพ.ธัญญารักษ์สงขลา                    | อาคารเรือนนอนและอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหญิง (เพิ่มเติม) | -       | แบบรูปโครงการก่อสร้างอาคารเรือนนอนและอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหญิง (เพิ่มเติม)+ข.68/ก.ค./64 | -                         | -                            | -                        | 6.98             | -/1                                        | 90                  | 2 มิ.ย. 65  | 19 ส.ค. 65   | -                     | -        | ปกติ                                                      | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา | หจก.มิตรผลวิศวกรรม                 | ไพศณัย 06 1929 1615          | -     |
| นราธิวาส | 10    | 2565-2566                       | ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อไต่ตอยแลงที่ 12.4 | อาคารสำนักงานศูนย์ควบคุมโรคติดต่อไต่ตอยแลงที่ 12.4         | 2       | 8732+ก.77/นิ.ย./61+สคร.12ก.1/2565                                                            | ไม่มี                     | ไม่มี                        | -                        | 3.32             | -/6                                        | 450                 | 12 พ.ค. 65  | 4 ส.ค. 66    | -                     | -        | ปกติ                                                      | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา | หจก.จี เอส ซี กรุ๊ป                | ประยุทธ์+ชัยธ 08 1541 2404   | -     |
| สตูล     | 11    | -                               | รพ.สตูล                               | อาคารบำบัดรักษา                                            | 6       | 10554+ข.67/ก.ค./64                                                                           | -                         | -                            | 153.85                   | -                | -                                          | -                   | -           | -            | -                     | -        | -                                                         | -                         | -                                  | -                            | -     |
| รวม      | 11    |                                 |                                       |                                                            |         |                                                                                              |                           |                              |                          | 44.84            |                                            |                     |             |              |                       |          |                                                           |                           |                                    |                              |       |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา


สถานะ สำเร็จ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ สำเร็จ/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ   
(นายปวิช พงษ์ทอง)  
หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 12  
วันที่ 30 มิถุนายน 2565

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2565  
เขตสุขภาพที่ 13

| เขตสุขภาพ | จำนวนงานทั้งหมด | รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท | สถานะงานก่อสร้างฯ |                      |          |                      |                |                      |                       |                      |                       |                      | หมายเหตุ                                        |
|-----------|-----------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
|           |                 |                             | ปกติ              |                      | ล่าช้า   |                      | ล่าช้า/เร่งรัด |                      | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 |                      | ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 |                      |                                                 |
|           |                 |                             | จำนวนงาน          | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน       | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน              | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน              | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท |                                                 |
| 13        | 39              | 4,781.85                    | 18                | 3870.98              | 5        | 91.82                | 5              | 431.66               | 6                     | 75.14                | 4                     | 294.24               | มีงานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เริ่มสัญญา จำนวน 1 งาน |
|           |                 |                             |                   |                      |          |                      |                |                      |                       |                      |                       |                      |                                                 |

|      |                                        |         |    |     |          |          |         |
|------|----------------------------------------|---------|----|-----|----------|----------|---------|
| สรุป | จำนวนงานทั้งหมดมี                      | มีจำนวน | 39 | งาน | งบประมาณ | 4,781.85 | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการปกติ                  | มีจำนวน | 18 | งาน | งบประมาณ | 3870.98  | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า                | มีจำนวน | 5  | งาน | งบประมาณ | 91.82    | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด        | มีจำนวน | 5  | งาน | งบประมาณ | 431.66   | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 | มีจำนวน | 6  | งาน | งบประมาณ | 75.14    | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 | มีจำนวน | 4  | งาน | งบประมาณ | 294.24   | ล้านบาท |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....  
(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)  
หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 13  
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2565

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

| จังหวัด  | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง      | รายการสิ่งก่อสร้าง                     | ความสูง | แบบเลขที่           | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ (ล้าน<br>บาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงาน<br>ทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |             |              |            |       | สถานการณื            | ผู้รับจ้าง                                        | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เบอร์โทร | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร |
|----------|-------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------|---------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|------------|-------|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|          |       |                                 |                      |                                        |         |                     |                           |                              |                              |                 |                                                | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา  | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา   | สถานะ |                      |                                                   |                                    |                              |
| กรุงเทพฯ | 1     | 2559-2565                       | สถาบันโรคผิวหนัง (พ) | อาคารสถาบันโรคผิวหนัง พร้อม<br>รื้อถอน | 22      | 10892,ข.527/ฉ.ย./58 | มี                        | มี                           | 1148.28                      | 1,044.96        | 55/62                                          | 1,260               | 21 เม.ย. 59 | 3 ต.ค. 62    | 19 ส.ค. 65 | ปกติ  | แล้วเสร็จทันตามสัญญา | บ.อินทิ เอบจียีเอชริ่ง แอนด์<br>คอนสตรัคชั่นจำกัด | สุพร 08 1844 2981                  | -                            |

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

| จังหวัด  | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง   | รายการสิ่งก่อสร้าง    | ความสูง | แบบเลขที่           | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ (ล้าน<br>บาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงาน<br>ทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |            |       | สถานการณื                                                   | ผู้รับจ้าง                                        | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เบอร์โทร | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร |
|----------|-------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|---------|---------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|          |       |                                 |                   |                       |         |                     |                           |                              |                              |                 |                                                | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา   | สถานะ |                                                             |                                                   |                                    |                              |
| กรุงเทพฯ | 1     | 2561-2564                       | วพบ.กรุงเทพมหานคร | อาคารศูนย์การเรียนรู้ | 10      | 10755,ข.563/ส.ค./58 | มีแก้ไข                   | มีแก้ไข                      | 305.15                       | 265.00          | 22/22                                          | 900                 | 25 ต.ค. 61 | 11 เม.ย. 64  | 24 พ.ย. 64 | ปกติ  | งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขอ<br>อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ | บ.นิวเทคโบลียี เอ็นจิ<br>เนียริง คอนสัคชั่น จำกัด | สุพร 08 1844 2981                  | -                            |

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

| จังหวัด  | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง      | รายการสิ่งก่อสร้าง          | ความสูง | แบบเลขที่        | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ (ล้าน<br>บาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงาน<br>ทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |            |                           | สถานการณื                                                                                                                                                                  | ผู้รับจ้าง                         | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เบอร์โทร | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร |
|----------|-------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------|------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|          |       |                                 |                      |                             |         |                  |                           |                              |                              |                 |                                                | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา   | สถานะ                     |                                                                                                                                                                            |                                    |                                    |                              |
| กรุงเทพฯ | 1     | 2562-2564                       | รพ.นพรัตนราชธานี (พ) | อาคารสถาบันอาชีวเวชศาสตร์ ำ | 8       | 9133,ข.213/กค/60 | ไม่มี                     | ไม่มี                        | 229.88                       | 229.88          | 16/17                                          | 770                 | 6 ก.พ. 62  | 16 มี.ค. 64  | 29 ก.ค. 64 | ปรับ/มากกว่า<br>ร้อยละ 10 | เก็บรายละเอียด และมีการแก้ไข<br>งานระบบให้ถูกต้อง, ยังไม่ได้<br>แจ้งทดสอบระบบอาคารทั้งหมด<br>, มีการแก้ไขสัญญางานเพิ่ม, มี<br>การสั่งหยุดงานเนื่องจากโรค<br>ระบาด โควิด-19 | บ.ไทยสยามนครพร้อม<br>เทอร์ดี จำกัด | เสรี+ปรียาภรณ์ 08 6445<br>0095     | -                            |

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| จังหวัด  | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง   | รายการสิ่งก่อสร้าง                   | ความสูง | แบบเลขที่          | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ (ล้าน<br>บาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงาน<br>ทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |             |                           | สถานการณื                                       | ผู้รับจ้าง                    | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เบอร์โทร | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร |
|----------|-------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------|--------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|          |       |                                 |                   |                                      |         |                    |                           |                              |                              |                 |                                                | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา    | สถานะ                     |                                                 |                               |                                    |                              |
| กรุงเทพฯ | 1     | 2563-2565                       | สถาบันโรคผิวหนัง  | งานจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคาร<br>ใหม่ | -       | เอกชน              | ไม่มี                     | ไม่มี                        | 5.00                         | 3.86            | 1/1                                            | 330                 | 9 มี.ค. 63 | 11 มี.ค. 64  | 23 มี.ย. 65 | ปกติ                      | งานแล้วเสร็จ คณะกรรมการ<br>ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว | การไฟฟ้าหนทรหลวง              | สุพร 08 1844 2981                  | -                            |
| นนทบุรี  | 2     | 2563-2565                       | สถาบันปรัาศนราดูร | อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง      | 7       | 10725,ข.134/ต.ค/62 | มี                        | ไม่มี                        | -                            | 61.10           | 8/16                                           | 500                 | 16 ก.ย. 63 | 27 ม.ค. 65   | 6 เม.ย. 65  | ปรับ/มากกว่า<br>ร้อยละ 10 | ก่อสร้างให้แล้วเสร็จในเดือน<br>กันยายน 65       | บ.ไอทีเอ็ม เทคโบลียี<br>จำกัด | ชงศักดิ์+มังกร 08 9696<br>6597     | -                            |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....  
(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)  
หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 13  
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| จังหวัด  | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง                                           | รายการสิ่งก่อสร้าง                                                                                                     | ความสูง | แบบเลขที่                            | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี)                                        | วงเงินงบประมาณ (ล้าน<br>บาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงาน<br>ทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |             |              |             |                       | สถานการณ์                                                                                                                                                         | ผู้รับจ้าง                                     | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เบอร์โทร | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร |
|----------|-------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|          |       |                                 |                                                           |                                                                                                                        |         |                                      |                           |                                                                     |                              |                 |                                                | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา  | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา    | สถานะ                 |                                                                                                                                                                   |                                                |                                    |                              |
| กรุงเทพฯ | 1     | 2564-2568                       | รพ.ราชวิถี                                                | อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน                                                                                              | -       | เอกชน                                | มี                        | มี                                                                  | 874.50                       | 874.50          | 4/32                                           | 1,450               | 10 ส.ค. 64  | 30 ก.ค. 68   |             | ปกติ                  | คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา                                                                                                                                      | บริษัท เอ็มแอล ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)     | บริษัทที่ปรึกษา (ซีไอที จำกัด)     | -                            |
|          | 2     | 2564-2565                       | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 (ภายในสถาบันราชานุกูล)               | อาคารพักเจ้าหน้าที่ 24 ห้อง                                                                                            | -       | 9555                                 | ไม่มี                     | ไม่มี                                                               | -                            | 9.60            | 5/8                                            | 360                 | 17 มี.ค. 64 | 11 มี.ค. 65  | 25 เม.ย. 65 | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 | งานถูกปรับ งานก่อสร้างเริ่มถูกปรับ                                                                                                                                | บ.วิทย์ไพชาการก่อสร้าง จำกัด                   | โชยพัฒน์ 08 9512 8333              | -                            |
|          | 3     | 2564-2565                       | รพ.พรตน์ราชธานี (พ)                                       | ปรับปรุงอาคาร 4 ตึกผู้ป่วยใน สูตินรีเวชกรรมและกุมารเวชกรรม                                                             | 5       | โรงพยาบาล                            | ไม่มี                     | ไม่มี                                                               | 160.00                       | 160.00          | 5/8                                            | 518                 | 7 ก.พ. 64   | 31 พ.ค. 65   | 8 ก.ค. 65   | ล่าช้า/เร่งรัด        | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา                                                                                                                                         | หจก.แอสแซมบลีส์                                | เสรี+ปิยารักษ์ 08 6445 0095        | -                            |
|          | 4     | 2564-2564                       | รพ.พรตน์ราชธานี (พ)                                       | ปรับปรุงพื้นที่ห้องโถงด้านหน้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน พร้อมระบบระบายอากาศ                                                | 1       | แบบเอกชน                             | ไม่มี                     | ไม่มี                                                               | 3.00                         | 2.79            | 2/4                                            | 150                 | 2 ส.ค. 64   | 29 ธ.ค. 64   |             | ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 | มีหนังสือแจ้งค่าปรับเกินร้อยละ 10 และรอหนังสือตอบรับจาก ผวจ. (ภายในวันที่ 27 เม.ย. 65) มีแนวโน้มตั้งงาน มีประชุมพิจารณายกเลิกสัญญาวันที่ 24 พ.ค. 65 เวลา 13.00 น. | บ.เอ็มพี พลัส จำกัด                            | ปิยารักษ์ 09 7073 8668             | -                            |
|          | 5     | 2564-2565                       | สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติดิมิทราซิณี                       | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารสยามบรมราชกุมารี                                                                            | -       | เอกชน                                | ไม่มี                     | ไม่มี                                                               | 13.59                        | 13.59           | 1/1                                            | 366                 | 19 มี.ค. 64 | 14 มี.ค. 65  | 12 พ.ค. 65  | ปกติ                  | งานก่อสร้างแล้วเสร็จ คณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อย                                                                                                                | การไฟฟ้าการหลวง                                | สุพร 08 1844 2981                  | -                            |
|          | 6     | 2564-2565                       | สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติดิมิทราซิณี                       | พัฒนาศูนย์ศัลยกรรมทารกแรกเกิด                                                                                          | -       | แบบจ้างพัฒนาศูนย์ศัลยกรรมทารกแรกเกิด | ไม่มี                     | ไม่มี                                                               | 160.00                       | 102.00          | -/10                                           | 400                 | 2 มิ.ย. 64  | 7 ก.ค. 65    |             | ล่าช้า/เร่งรัด        | อยู่ระหว่างขยายระยะเวลาก่อสร้าง                                                                                                                                   | บ.เด็กซ์ทรัสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด             | สุพร 08 1844 2981                  | -                            |
|          | 7     | 2564-2565                       | สถาบันประสาทวิทยา                                         | ปรับปรุงห้องแรงดันบวกเพื่อป้องกันผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด - 19                                                       |         | ก.9/ม.ค./64                          | ไม่มี                     | ไม่มี                                                               | 3.65                         | 3.65            | 1/2                                            | 120                 | 23 พ.ค. 64  | 21 เม.ย. 65  |             | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 | งานถูกปรับ                                                                                                                                                        | บริษัท มาสเตอร์ บิซิเนส พาร์ทเนอร์ โกลด์ จำกัด | สุพร 08 1844 2981                  |                              |
| นนทบุรี  | 8     | 2564-2566                       | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                              | อาคารจอดรถ 600 คัน                                                                                                     | 6       | 10177,ข.334/พ.ย/63                   | ไม่มี                     | มีแก้ไข                                                             | 125.00                       | 109.98          | 4/18                                           | 600                 | 2 มิ.ย. 64  | 22 ม.ค. 66   |             | ล่าช้า/เร่งรัด        | รอแก้ไขสัญญา, ส่งชุดงานตามคำสั่งจังหวัด นนทบุรี มาตรวจ ออกใบรับคืบคลอนได้ 19 คัน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2564 - 5 สิงหาคม 2564                                    | บ.กิจการร่วมค้าจางวงส์ วาน จำกัด               | มังกร+ภิราชนันต์ 08 9696 6597      | -                            |
|          | 9     | 2564-2567                       | กรมวิทยาศาสตร์แพทย์                                       | อาคารห้องปฏิบัติการและทดสอบ (MSI)                                                                                      | -       | 11077,ข.260/ก.ย/63                   | ไม่มี                     | ไม่มี                                                               | -                            | 743.00          | 2/27                                           | 1,093               | 1 ก.ย. 64   | 30 ส.ค. 67   |             | ปกติ                  | คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา                                                                                                                                      | หจก.จ.ธนกิจ                                    | อภิชาติ 08 4517 2691               | -                            |
|          | 10    | 2564-2567                       | กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ                                   | อาคารปฏิบัติการและจอดรถ                                                                                                | 7       | 11029                                | ไม่มี                     | ไม่มี                                                               | 281.50                       | 249.80          | 2/22                                           | 1,080               | 24 ส.ค. 64  | 30 ส.ค. 67   |             | ปกติ                  | คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา                                                                                                                                      | บ.ศรีพัช เอ็นจิเนียริง จำกัด                   | สุพร+ไธย 08 1844 2981              | -                            |
|          | 11    | 2564-2565                       | วิทยาลัยบรมราชชนนี                                        | อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย                                                                                                | 4       | 8821,ข.309/ค.ค/63                    | ไม่มี                     | ไม่มี                                                               | -                            | 27.75           | 4/10                                           | 420                 | 9 เม.ย. 64  | 2 ก.ค. 65    |             | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 | อยู่ระหว่างขยายระยะเวลา                                                                                                                                           | บ.อติสา กรุ๊ป จำกัด                            | ประทัย 09 0928 6655                | -                            |
|          | 12    | 2564-2565                       | กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก                         | ปรับปรุงห้อง กลุ่มงานสนับสนุน การขึ้นทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาคาร 3 ชั้น 3                                       | 1       | กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก    | ไม่มี                     | ไม่มี                                                               | -                            | 0.47            | 2/3                                            | 90                  | 27 ก.ย. 64  | 25 ธ.ค. 64   |             | ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 | มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10                                                                                                                                         | บ.เอส.เพอร์ฟิเจอร์ จำกัด                       | วชิราพร 08 6731 8193               | -                            |
|          | 13    | 2564-2564                       | กรมควบคุมโรค                                              | ปรับปรุงสำนักงานศูนย์สารสนเทศ พร้อมอุปกรณ์สำนักงาน อาคาร 2 ชั้น 4                                                      | -       | กรมควบคุมโรค                         | ไม่มี                     | ไม่มี                                                               | -                            | 2.39            | 3/3                                            | 120                 | 23 ส.ค. 64  | 20 ธ.ค. 64   |             | ปกติ                  | สิ้นสุดสัญญา 20 ธันวาคม 2564                                                                                                                                      | หจก.เอสอาร์พี กรุ๊ป เอ็นจิเนียริง              | ภาวิธ 09 0909 4609                 | -                            |
|          | 14    | 2564-2565                       | สถาบันป्राศนราศูร (อาคาร 8 ชั้น 4 )                       | ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3 และพื้นที่ห้องปฏิบัติการโดยรอบที่เกี่ยวข้อง (Biosafety Level 3 laboratories) | -       | เอกชน                                | มีแก้ไขแบบ                | ไม่มี                                                               | 25.00                        | 24.40           | 1/5                                            | 270                 | 14 พ.ค. 64  | 12 ก.พ. 65   | 7 พ.ค. 65   | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 | ต่อสัญญาถึงวันที่ 7 พ.ค. 2565, มีคำสั่งจังหวัดนนทบุรีให้หยุดงานก่อสร้าง 27 มิ.ย. 64 เนื่องจากโรคระบาด โควิด-19                                                    | บ.โกลบอลเทค จำกัด                              | กิตติศักดิ์ 08 1406 2476           | -                            |
| ปทุมธานี | 15    | 2564-2565                       | สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี | อาคารศูนย์วิจัยเภสัชกรรม                                                                                               | 2       | แบบสถาบันโรคผิวหนัง                  | ไม่มี                     | การแก้ไขเสาเข็มเจาะระบบแห้ง เป็นเสาเข็มเจาะระบบเปียก และแก้ไขฐานราก | 22.00                        | 18.00           | -/8                                            | 360                 | 4 พ.ค. 64   | 28 เม.ย. 65  | 23 ก.ค. 65  | -                     | ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง อยู่ระหว่างแก้ไขงานเสาเข็มเจาะ                                                                                                         | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านโป่งเพ็งทิส              | สุพร 08 1844 2981                  | -                            |
| รวม      | 20    |                                 |                                                           |                                                                                                                        |         |                                      |                           |                                                                     |                              | 3,946.73        |                                                |                     |             |              |             |                       |                                                                                                                                                                   |                                                |                                    |                              |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....  
(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)  
หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 13  
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2565

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| จังหวัด  | ลำดับ     | ปีที่เริ่ม<br>สัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง                                    | รายการสิ่งก่อสร้าง                                         | ความสูง     | แบบเลขที่                                    | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงาน<br>ทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |             |              |                       |                       | สถานการณ์                       | ผู้รับจ้าง                                     | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เบนจอร์โท            | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบนจอร์โท       |       |
|----------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
|          |           |                                     |                                                    |                                                            |             |                                              |                           |                              |                          |                 |                                                | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา  | สิ้นสุดสัญญา | วันที่เริ่มฐาน<br>ราก | ต่อสัญญา              |                                 |                                                |                                                |                                     | สถานะ |
| กรุงเทพฯ | 1         | 2565-2565                           | รพ.นพรัตนราชธานี                                   | ปรับปรุงโครงสร้างภายในและระบบปรับอากาศ หอผู้ป่วยไฟ         | -           | เอกชน                                        | ไม่มี                     | ไม่มี                        | 19.80                    | 18.00           | 1/7                                            | 180                 | 26 ก.พ. 65  | 24 ส.ค. 65   | -                     | -                     | ปกติ                            | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา                      | บ.เอ็กซ์คอน คอน<br>สตรัคชั่น จำกัด             | ปริมาณ 09 7073 8668                 | -     |
|          | 2         | 2564-2565                           | รพ.ราชวิถี                                         | ปรับปรุงหอพักพยาบาล 6 ชั้น (เดิม)                          | -           | เอกชน                                        | ไม่มี                     | ไม่มี                        | 36.20                    | 36.20           | 4/5                                            | 225                 | 19 พ.ย. 64  | 2 ก.ค. 65    | -                     | -                     | ล่าช้า                          | มีการสั่งหยุดงานเนื่องจากโรคระบาด โควิด-19     | กิจการร่วมค้า เอ ไอคอน<br>นิค                  | กุศล+บรรณวิฑิต 08 9477 0890         | -     |
|          | 3         | 2564-2565                           | รพ.ราชวิถี                                         | ปรับปรุงพื้นที่ห้องตรวจคลินิก นานาชาติ ชั้น 1 ตึกอายุรกรรม | -           | เอกชน                                        | ไม่มี                     | ไม่มี                        | 7.95                     | 7.95            | 3/4                                            | 120                 | 18 พ.ย. 64  | 18 มี.ค. 65  | -                     | -                     | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10           | มีการสั่งหยุดงานและเครื่องปรับอากาศ ส่งล่าช้า  | บ.เน็บบ อินดอร์ เพอร์นิช จำกัด                 | กุศล+บรรณวิฑิต 08 9477 0890         | -     |
|          | 4         | 2565-2565                           | รพ.ราชวิถี                                         | ปรับปรุงห้องตรวจผู้มีบุตรยาก และห้องปฏิบัติการมนุษย์พันธุ  | 1           | เอกชน                                        | ไม่มี                     | ไม่มี                        | -                        | 21.00           | 1/4                                            | 180                 | 25 มี.ค. 65 | 20 ก.ย. 65   | -                     | -                     | ล่าช้า                          | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา                | บริษัท พลัส โซเนซซ์ จำกัด                      | โชยพัฒน์+ชจรศักดิ์ 08 9512 8333     | -     |
|          | 5         | 2565-2565                           | รพ.ราชวิถี 2 (รังสิต)                              | สะพานข้ามคลอง โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)                  | -           | แบบก่อสร้างสะพานข้ามคลองรพ.ราชวิถี 2(รังสิต) | ไม่มี                     | มี                           | -                        | 5.83            | 1/4                                            | 240                 | 21 ม.ค. 65  | 17 ก.ย. 65   | -                     | -                     | ล่าช้า                          | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา                | บริษัท ป่าส้ม คอน จำกัด                        | อำพร 09 9735 9484                   | -     |
|          | 6         | 2565-2565                           | รพ.เลิดสิน                                         | จ้างตกแต่งภายในอาคารสนับสนุนภายใน 28 ชั้น                  | -           | แปลนงานจ้างตกแต่งภายใน อาคารสนับสนุน         | ไม่มี                     | ไม่มี                        | -                        | 27.90           | 1/5                                            | 150                 | 25 มี.ค. 65 | 21 ส.ค. 65   | -                     | -                     | ล่าช้า                          | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา                | บริษัท ฑูแมกซ์ จำกัด                           | โชยพัฒน์ 08 9512 8333               | -     |
|          | 7         | 2565-2565                           | รพ.เลิดสิน                                         | คลินิกวัดยาง                                               | -           | แบบรพ.                                       | ไม่มี                     | ไม่มี                        | -                        | 2.16            | -/6                                            | 180                 | 9 มิ.ย. 65  | 5 ธ.ค. 65    | -                     | -                     | ปกติ                            | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา                | บริษัท สุพัฒนานะเซอร์วิส จำกัด                 | โชยพัฒน์ 08 9512 8333               | -     |
|          | 8         | 2564-2565                           | รพ.สงฆ์                                            | ปรับปรุงห้องส่องกล้อง พร้อมห้องประกอบการใช้งาน             | -           | รูปแบบเอกสารประกอบแบบ                        | ไม่มี                     | ไม่มี                        | -                        | 17.65           | 4/4                                            | 180                 | 2 พ.ย. 64   | 30 เม.ย. 65  | -                     | -                     | ปกติ                            | งานปรับปรุงแล้วเสร็จทันตามสัญญา คณะกรรมการ     | บ. ไมเคิลเพอร์เนอเบรท์ แอนด์แคร์ จำกัด (มหาชน) | สุพร 08 1844 2981                   | -     |
|          | 9         | 2565-2565                           | สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชนิ                   | ปรับปรุงขยายพื้นที่หอ PICU มหิตลาชั้น 4 และพัฒนาหอ         | -           | เอกชน                                        | ไม่มี                     | ไม่มี                        | 61.00                    | 58.00           | -/5                                            | 240                 | 14 ม.ค. 65  | 11 ก.ย. 65   | -                     | -                     | ล่าช้า/เร่งรัด                  | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา                | บริษัท เด็ชท์โฮส แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด       | สุพร 08 1844 2981                   | -     |
| นนทบุรี  | 10        | 2564-2567                           | กรมควบคุมโรค                                       | อาคารศูนย์สาธิตบริการและอาคารจอดรถ                         | 9           | เอกชน                                        | ไม่มี                     | ไม่มี                        | 60.76                    | 480.00          | 1/21                                           | 900                 | 19 พ.ย. 64  | 6 พ.ค. 67    | -                     | -                     | ปกติ                            | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา                | บ.ซีเอ็ม แมรเกต ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)   | ประทัย+มังกร+ชจรศักดิ์ 09 0928 6655 | -     |
|          | 11        | 2565-2566                           | โรงพยาบาลศรีธัญญา                                  | อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช (บ้านสุหิณ)               | 2           | แบบ รพ., ศร 4/2564                           | ไม่มี                     | ไม่มี                        | 23.41                    | 18.76           | -/8                                            | 120                 | 18 ม.ค. 65  | 21 มิ.ย. 66  | -                     | -                     | ปกติ                            | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา                | บริษัท โปรเจกท์ อินดอร์เทค จำกัด               | ประทัย 09 0928 6655                 | -     |
|          | 12        | 2565-2565                           | สำนักงานปลัดกระทรวง                                | จ้างปรับปรุงอาคารสระน้ำ                                    | -           | ก.109/ส.ค./64                                | ไม่มี                     | ไม่มี                        | -                        | 1.69            | -/2                                            | 120                 | 1 ก.พ. 65   | 1 พ.ค. 65    | -                     | 7 มิ.ย. 65            | ล่าช้า/เร่งรัด                  | ผู้รับจ้าง ทำเอกสารขออนุมัติวัสดุ, ขอสงวนสิทธิ | บริษัท นกฟีนทอยนสตรัคชั่น แอนด์ อินทีเรียลส์   | นพพล 08 0560 3069                   | -     |
|          | 13        | 2564-2565                           | กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก               | ห้องน้ำสำหรับห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 1                      | -           | พ.179/ธ.ค./64                                | ไม่มี                     | ไม่มี                        | -                        | 0.89            | -/3                                            | 150                 | 12 เม.ย. 65 | 8 ก.ย. 65    | -                     | -                     | ล่าช้า                          | เหตุการณ์ปกติคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา         | บริษัท เมน คอนสตรัคชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด         | สิบลกุล 08 0968 4928                | -     |
|          | 14        | 2565-2565                           | สำนักงานคณะกรรมการอาหาร                            | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารของอาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์         | 1           | -                                            | ไม่มี                     | ไม่มี                        | -                        | 3.60            | 1/2                                            | 180                 | 18 มี.ค. 65 | 27 ก.ย. 65   | -                     | -                     | ปกติ                            | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา                | บริษัท พิลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด              | วิจิราพร 08 6731 8193               | -     |
|          | 15        | 2565-2565                           | สำนักงานคณะกรรมการอาหาร                            | จ้างติดตั้งฝ้าเพดาน (เพิ่มเติม) สำหรับอาคารศูนย์บริการ     | 10          | แบบแปลนงานก่อสร้างติดตั้งฝ้าเพดาน            | ไม่มี                     | ไม่มี                        | -                        | 1.50            | -/1                                            | 120                 | 1 เม.ย. 65  | 30 ก.ค. 65   | -                     | -                     | ปกติ                            | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา                | บริษัท อติศรีรังสรรค์ จำกัด                    | วิจิราพร 08 6731 8193               | -     |
|          | 16        | 2565-2565                           | กรมอนามัย                                          | ปรับปรุงลิฟต์อาคารกรมอนามัยอาคาร 2-4 และปรับปรุงลิฟต์      | -           | แบบรูปรายการฯ,ก.122/ต.ค./64,ก.123/ต.ค.64     | ไม่มี                     | ไม่มี                        | -                        | 10.91           | -/3                                            | 180                 | 9 มี.ค. 65  | 4 ก.ย. 65    | -                     | -                     | ปกติ                            | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา                | บริษัท ดีทริจส์ กรุ๊ป จำกัด                    | อธิป                                | -     |
| 17       | 2565-2566 | สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ | จ้างปรับปรุงพื้นที่ หอผู้ป่วยรวมสามัญชาย-สามัญหญิง | -                                                          | แบบก่อสร้าง | ไม่มี                                        | ไม่มี                     | -                            | 1.79                     | 1/2             | 100                                            | 24 ก.พ. 65          | 4 มิ.ย. 66  | -            | -                     | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา | บ. สยามพัฒนาการช่าง จำกัด                      | โชยพัฒน์ 08 9512 8333                          | -                                   |       |
| ปทุมธานี | 18        | 2565-2566                           | สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด            | แนวท่อส่งน้ำเสียภายในพื้นที่สถาบันฯ                        | -           | แบบสถาบันฯ                                   | ไม่มี                     | ไม่มี                        | -                        | 17.80           | -/3                                            | 180                 | 1 เม.ย. 65  | 27 ก.ย. 66   | -                     | -                     | ปกติ                            | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา                | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีหิณคร การโยธา             | อำพร 09 9735 9484                   | -     |
|          | 19        | 2565-2566                           | สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด            | อาคารที่จอดรถ 10 ชั้น                                      | 10          | 10562+10562/1+ช.141/ส.ค./64                  | ไม่มี                     | ไม่มี                        | -                        | 103.50          | -/11                                           | 560                 | 13 พ.ค. 65  | 23 พ.ย. 66   | -                     | -                     | ปกติ                            | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา                | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีหิณคร การโยธา             | อำพร+โชยพัฒน์ 09 9735 9484          | -     |
| รวม      | 19        |                                     |                                                    |                                                            |             |                                              |                           |                              |                          | 835.13          |                                                |                     |             |              |                       |                       |                                 |                                                |                                                |                                     |       |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....  
(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 13  
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565