

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 1

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่างาน ทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
1	23	1,141.63	16	960.21	0	0.00	2	46.37	1	21.09	3	113.94	ยังไม่ได้ลงนาม 1 สัญญา
ร้อยละ		100		84.10		0.00		4.07		1.85		9.98	

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	23	งาน	งบประมาณ	1,141.63	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	16	งาน	งบประมาณ	960.21	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	46.37	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	21.09	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	113.94	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ

(นายนิสิต ดิษสาย)

หัวหน้างานสนับสนุนงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 1

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)				สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบลอร์	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอริโทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา					
ลำปาง	1	2563-2564	รพ.วังเหนือ	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	3	10946	ไม่มี	ไม่มี	-	59.95	7/10	450	1 ก.ค. 63	24 ก.ค. 64	ไม่มี	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ	บริษัท เวียงพานทวี กันท์ จำกัด	-	นายนิติพงษ์ กัลหะ 099-525-6448
	2	2563-2565	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ลำปาง	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ลำปาง	5	9118	มี	ไม่มี	44.00	44.00	11/12	500	1 ก.ค. 63	21 ม.ค. 65	31 ม.ค. 65	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ	กิจการร่วมค้า เพาเวอร์ โปร	-	นายนิติพงษ์ กัลหะ 099-525-6448
แพร่	3	2563-2565	รพ.แพร่	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153+ข.156/พ.ย./62	มี	ไม่มี	64.44	64.44	8/10	750	30 พ.ค. 63	18 มิ.ย. 65	29 ก.ค. 65	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ซีซีเอส คอร์ ปอเรชั่น จำกัด	นายสุศักดิ์ สวรรค์ครา นนท์ 088 282 1570 นาย ภาณุวัฒน์ กันทรพงษ์ 091 853 0509	-
เชียงใหม่	4	2563-2565	รพ.แม่สาย	อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น	7	10945+ข.167/พ.ย./62	มี	ไม่มี	162.98	132.98	16/20	780	25 ส.ค. 63	15 ก.ค. 65	29 ส.ค. 65	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เวียงพานทวี กันท์ จำกัด	นายสุรพงษ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	นายวิกร ไตรราชพงษ์ 063-140-7520
แม่ฮ่องสอน	5	2563-2565	รพ.แม่สะเรียง	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944	ไม่มี	ไม่มี	114.00	95.85	9/14	750	26 ก.ย. 63	16 ต.ค. 65	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เคนเบอร์ ซีโอ เทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด	-	นายวิสิ ทวลาธมนน์ 081-951-6387

เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	วงเงิน E-Bidding (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)				สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบลอร์	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอริโทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา					
แพร่	1	2564-2565	รพ.สูงเม่น	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง พร้อมลิฟท์	2	7919+ข.162/มิ.ย./61 + ส.ช.157/พ.ย./62	มี	ไม่มี	21.09	21.09	4/8	360	26 ก.พ. 64	20 ก.พ. 65	ไม่มี	ปรับ / ไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวียงชัยคอนกรีต	นายสุศักดิ์ สวรรค์ ครามนท์ 088 282 1570	-
เชียงใหม่	2	2564-2565	รพ.เชิงราชประชานุเคราะห์	อาคารรังสีรักษา	6	10749	ไม่มี	ไม่มี	-	123.00	6/16	760	26 มี.ค. 64	14 เม.ย. 66	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ชูโลทเอนจิ เมอริจ จำกัด	นายวิกร ไตรราชพงษ์ 063-140-7521	
ลำปาง	3	2564-2565	รพ.งาว	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	3	10946	มี	ไม่มี	-	54.88	6/10	450	21 เม.ย. 64	15 ก.ค. 65	30 มิ.ย. 65	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ดี เอย์เจเนอริจ จำกัด	-	นายนิติพงษ์ กัลหะ 099-525-6449
เชียงใหม่	4	2564-2566	รพ.ฮอด	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	9893	ไม่มี	ไม่มี	72.22	80.09	4/12	645	31 มี.ค. 64	4 เม.ย. 66	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เอ็นเอส ซี แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	-	นายวิโรจน์ สิงห์จันทร์ 063-140-7521. ว่าที่ร้อยตรีภา บุรัส ยาดี 086-116-2858
	5	2564-2566	สง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 1	อาคารอำนวยการ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 1	4	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	59.00	59.00	5/12	650	3 พ.ค. 64.	11 ก.พ. 66.	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นคร เชียงใหม่วิศกดิ์ คอนกรีต	-	081-951-6388 นาย เกียรติกร ปาณเมย 091-831-9673
น่าน	6	2564-2565	รพ.สมเด็จพระพรราชปิ๋ว	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095	ไม่มี	ไม่มี	-	23.19	3/9	400	1 มิ.ย. 64	5 ก.ค. 65	ไม่มี	ล่าช้า / ว่างรืด	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่านสุริยะ	-	นายวิสิ ทวลาธมนน์ 081-951-6389
	7	2564-2565	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด น่าน	อาคารส่งเสริมสุขภาพและ เอนาประสงค์	2	9636/1	ไม่มี	ไม่มี	11.00	9.98	4/7	360	8 พ.ย. 64	2 พ.ค. 65	ไม่มี	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนฤทธิ	-	นายวิสิ ทวลาธมนน์ 081-951-6389
ลำพูน	8	2564-2565	รพ.ลำพูน(ลำชาเวียงยอง)	อาคารนสช ทนตรกรรม อำนวยการ	3	10367	ไม่มี	ไม่มี	25.40	23.19	4/10	450	1 มิ.ย. 64	24 ส.ค. 65	ไม่มี	ล่าช้า / ว่างรืด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เคนเทท จำกัด	-	นายวิสิ ทวลาธมนน์ 081-951-6390
	9	2564-2566	รพ.ลำพูน	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	ไม่มี	ไม่มี	76.47	65.00	5/12	450	2 ก.ค. 64	7 ต.ค. 65	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วน เอส เอ็ม ซี อินเทอร์เน็ต คอน สตรัคชั่น	-	นายวิสิ ทวลาธมนน์ 081-951-6391
รวม	14									856.65										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายความว่า การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา ☐

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	วงเงิน E-Bidding (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)				สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร			
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยาย สัญญา					สถานะ		
เชียงราย	1	ยังไม่ลงนาม	รพ.แม่ลาว	อาคารผู้ป่วยนอก พร้อมอาคารห้อง เครื่องระบบไปป์ไลน์	1	11006+11025	ไม่มี	ไม่มี	60.62	-	0/8	-	ยังไม่ได้ลง นามสัญญา	ยังไม่ได้ลง นามสัญญา	ไม่มี	ยังไม่ได้ลงนาม สัญญา	ยังไม่ได้ลงนามสัญญา	-	-			
แพร่	2	2564-2567	รพ.แพร่	อาคารเรียนและหอนอน	11	9039+9039/พิเศษ +ข.299/ ต.ค./63	มี	มี	114.60	11.46	0/22	1070	16 ต.ค. 64	20 ก.ย. 67	ไม่มี	ปกติ + มีการ แก้ไขสัญญา	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท พีเชฟ จำกัด	นายสุรศักดิ์ สวรรค์รานนท์ 088 282 1570 , นายกาญจน์ กับพงษ์ 091 853 0509	-		
เชียงใหม่	3	2564-2565	รพ.ดอยคำ	ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 60 ลบ.ม.	1	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	4.59	1/4	210	10 ต.ค. 64	27 ก.ค. 65	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เอ็นไวรอนเม้น มอ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	-	นายวีโรจน์ สิงห์จันทร์ 063-140-7521, ว่าที่ร้อยตรีภา บุวีศ ยาดี 086-116-2858		
	4	2565-2566	รพ.จอมทอง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี	71.96	60.98	0/15	580	24 มี.ค. 65	28 ต.ค. 66	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.เอ็นพีเอส คอน สตรัคชั่น , บริษัท เรบ เบค ซีโอเทคนิคอลล อิน โนเวชั่น จำกัด	-	นายวีธี ฆาลอารมณ 081-951-6389		
	5	2565-2566	สนง.สาธารณสุขเชียงใหม่	อาคารสำนักงานสาธารณสุข จังหวัด เชียงใหม่	3	8491	ไม่มี	ไม่มี	-	37.40	0/9	365	26 มี.ค. 65	25 เม.ย. 66	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ศิลป์โยธา จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	นายณัฐพงษ์ เอ็นใจ 084-040-3593 นายช่างโยธา สจจ. เชียงใหม่		
	6	2565-2566	สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 1	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	ไม่มี	ไม่มี	-	60.98	0/10	450	1 เม.ย. 65	24 เม.ย. 66	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ซีเอ็นเอ็น การ โยธา จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2417	-		
	7	2565-2566	รพ.สิรินธร เชียงใหม่	อาคารชุดคอนกรีต 32 ยูนิต 24 ห้อง	3	11062	ไม่มี	ไม่มี	-	14.45	0/8	360	15 มี.ค. 65.	9 มี.ค. 66.	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ทริย์อินดิส ก่อสร้าง	-	นายวีโรจน์ สิงห์จันทร์ 063-140-7521, ว่าที่ร้อยตรีภาบุวีศ ยาดี 086-116-2858		
น่าน	8	2565-2566	รพ.เฉลิมพระเกียรติ	อาคารพักแพทย์ 12 ยูนิต	3	11062	ไม่มี	ไม่มี	-	23.19	3/9	400	1 มี.ย. 64	5 ก.ค. 65	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เค เค รุ่งเรือง 2020	-	นายวีธี ฆาลอารมณ 081-951-6389		
ลำปาง	9	2565-2566	รพ.แม่แจ่มลำปาง	อาคารสนับสนุนบริการ ศูนย์ประชุม และพิพิธภัณฑ์	8	8894	ไม่มี	ไม่มี	-	71.93	0/12	530	7 พ.ค. 65	18 ต.ค. 66	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ศิลป์โยธา จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	นายณัฐพงษ์ กัสพะ 099-525-6449 นายเกษียร ปากเมย		
รวม	9																				284.98	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ ไม่หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา □

สถานะ ลำช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ค่าจ้างจำกัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่ปรับร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2565

เขตสุขภาพที่ 2

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
2	17	1,438.10	3	674.42	0	0.00	4	425.47	9	338.21	0	0.00	อยู่ระหว่างพิจารณา 1 งาน
ร้อยละ	100		17.65		0.00		23.53		52.94		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	17	งาน	งบประมาณ	1438.10	ล้านบาท	(อยู่ระหว่างพิจารณา 1 งาน)
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	674.42	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	425.47	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	9	งาน	งบประมาณ	338.21	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายภุชงค์ อยู่คง)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 2

วันที่.....6 มิถุนายน 2565.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปี 6 มิถุนายน 2565

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้น สัญญา-สิ้นสุด สัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์ โทร
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
สุโขทัย	1	2562-2564	รพ.ศรีสังวร สุโขทัย	อาคาร บำบัดรักษา	6	10554	ไม่มี	ไม่มี	231.20	231.40	27/25	920	12 มิ.ย. 62	8 ธ.ค. 64		ปรับ/ไม่ เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา มี ค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บ.วี สตาปติย์ จำกัด	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรา นนท์ 088-2821570	
รวม	1									231.40										

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้น สัญญา-สิ้นสุด สัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน สป.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุดรธานี	1	2563-2566	รพ.อุดรธานี	อาคาร วินิจฉัย และรักษา	8	10805	ไม่มี	ไม่มี	455.82	455.82	6/32	1,070	19 ต.ค. 63	24 ต.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ.ไพศาลกิจซีสเต็ม จำกัด	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	
รวม	1								455.82											

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้น สัญญา-สิ้นสุด สัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน สป.เขต	
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
ตาก	1	2564 - 2565	รพ.ท่าสองยาง	อาคารผู้ป่วย พระราชทาน	6	11111	ไม่มี	ไม่มี	132.70	135.70	6/16	730	2 พ.ย.63	30 พ.ย.65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	ทจก. ตากชาวละอ	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ นายภัทรพล เมืองดี 0932925919		
	2	2564 - 2564	รพ.ท่าสองยาง	อาคารคลัง ยาและ เวชภัณฑ์	6	9713	ไม่มี	ไม่มี	13.87	13.87	0/6	319	3 ม.ค.64	18 พ.ย.64		ปรับ/ไม่ เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา มี ค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	ทจก. ตากชาวละอ	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919		
	3	2564 - 2565	รพ.ท่าสองยาง	อาคารโรง ครัว-โรง อาหาร	2	9539	ไม่มี	ไม่มี	9.75	9.75	4/6	360	28 ม.ค.64	22 ม.ค.65		ปรับ/ไม่ เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา มี ค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	ทจก. ตากชาวละอ	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919		
	4	2564 - 2565	รพ.พพระ	อาคารทันต กรรมและ แพทย์แผน ไทย	2	10591	ไม่มี	ไม่มี	8.91	8.91	4/8	360	2 ก.พ.64	27 ม.ค.65		ปรับ/ไม่ เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา มี ค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	ทจก. ตากชาวละอ	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919		
	5	2564 - 2565	รพ.แม่ระมาด	อาคารพัก พยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)	3	9555	ไม่มี	ไม่มี	10.2	10.20	6/8	360	29 ม.ค.64	23 ม.ค.65		ปรับ/ไม่ เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา มี ค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	ทจก.เกียรติพัฒนา	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919		
	6	2564 - 2564	รพ.แม่สอด	ระบบบำบัด น้ำเสีย			แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	18.39	18.39	3/5	250	18 มี.ค.64	22 พ.ย.64	21 ม.ค.65	ปรับ/ไม่ เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา มี ค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บ.ชนบท เอ็ม เตอร์ จำกัด	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	
	7	2564 - 2565	รพ.แม่สอด	อาคารพยาธิ และนิติเวช	3		แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	19.52	19.52	2/15	360	29 มิ.ย.64	23 มิ.ย.65		ล่าช้า/ เร่งรัด	การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ ระหว่างสัญญา คาดว่างาน ก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนด ของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับ มากกว่าร้อยละ 5	ทจก. ตากชาวละอ	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้น สัญญา-สิ้นสุด สัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต	
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
เพชรบูรณ์	8	2564 - 2566	รพ.เพชรบูรณ์	อาคาร บำบัดรักษา	8	10805,ช.160/ พ.ย./62	ไม่มี	ไม่มี	224.90	224.90	7/25	910	5 ธ.ค.63	2 มิ.ย.66		ล่าช้า/ เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ.วี สถาปัตย์ จำกัด	นายเสรี ชัยสุทธิรัตนัน 086-4450095		
	9	2564 - 2566	รพ.หล่มสัก	อาคารผู้ป่วย นอกและ อุบัติเหตุ	4	8815,ช.149/ก.ย./ 63	ไม่มี	ไม่มี	119.25	119.25	1/14	720	16 ก.ค.64	5 ก.ค.66		ล่าช้า/ เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ.วี สถาปัตย์ จำกัด	นายเสรี ชัยสุทธิรัตนัน 086-4450095		
อุดรดิตถ์	10	2564 - 2565	รพ.พิชัย	อาคารผู้ป่วย นอก	3	10946,ช.150/ ก.ย./63	ไม่มี	ไม่มี	61.80	61.80	0/10	450	2 ก.ย.64	25 พ.ย.65		ล่าช้า/ เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	หจก.ลำปาง ภัทร คอนสตรัคชั่น	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306		
สุโขทัย	11	2564 - 2565	รพ.สวรรคโลก	อาคารพัก พยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)	3	9555,ช.152/ก.ย./63	ไม่มี	ไม่มี	8.75	8.75	3/8	360	14 มี.ค.64	18 มี.ค.65		ปรับ/ไม่ เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้ว เสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บ.เอกพันธ์ผู้พงษ์ ก่อสร้าง	นายสุรศักดิ์ สวรรคตรา นนท์ 088-2821570		
	12	2564 - 2565	รพ.บ้านด่าน ลานหอย	อาคารพัก พยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)	3	9555,ช.155/ก.ย./63	ไม่มี	ไม่มี	9.75	9.75	3/8	360	9 เม.ย.64	3 เม.ย.65		ปรับ/ไม่ เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้ว เสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บ.อิสนันท์ จำกัด	นายสุรศักดิ์ สวรรคตรา นนท์ 088-2821570		
พิษณุโลก	13	2564 - 2565	รพ.เนินมะปราง	อาคาร อุบัติเหตุ- อำนวยการ	3	10512,ช.148/ ก.ย./63	ไม่มี	ไม่มี	27.19	27.19	9/10	365	30 ม.ค.64	29 ม.ค.65		ปรับ/ไม่ เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้ว เสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	หจก.พิษณุออกโต้ แอร์พานิชซ์	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306		
รวม	13									667.98											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายความว่า การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 ประจำปีที่ 6 มิถุนายน 2565
 เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
เพชรบูรณ์	1	2565	รพ.หนองไผ่	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 3 ชั้น	3	8708/พิเศษ/43										อยู่ระหว่างการพิจารณาของทางจังหวัด				
สุโขทัย	2	2565-2567	รพ.ศรีสัชชนาลัย	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 3 ชั้น	3	8708/พิเศษ/43	ไม่มี	ไม่มี	82.90	82.90		19 พ.ค. 65	7 มิ.ย. 67		ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา		นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-2821570		
รวม	2									82.90										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายความว่า การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายความว่า การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายความว่า การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายความว่า งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายความว่า งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายความว่า การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 3

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
3	18	2,021.50	4	151.05	2	147.54	9	1,137.65	1	34.50	2	550.76	แล้วเสร็จ 1 งาน
ร้อยละ	100		22.22		11.11		50.00		5.56		11.11		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	18	งาน	งบประมาณ	2,021.50	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	151.05	ล้านบาท	(แล้วเสร็จ 1 งาน งบประมาณ 19.25 ล้านบาท)
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	147.54	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	9	งาน	งบประมาณ	1137.65	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	34.50	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	550.76	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

นายพรกฤษณ์ แทนแก้ว

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 3

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เภรโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เธรโทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครสวรรค์	1	2561 - 2564	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารรังสี และผ่าตัด 6 ชั้น	6	เอกชน	มี	ไม่มี		481.46	18 / 19	975	20 มี.ย. 61	18 ก.พ. 64	30-Jul-64	ปรับเกือบจะ 10 มาตรการค่าปรับ เป็นร้อยละ 0%	อยู่ระหว่างพิจารณาบอกเลิกสัญญา	บริษัท ซีวิล ที จำกัด	จ.อ.โสมก เทียมสอน 063 6299516	ไชยวัฒน์ ศิริภค 089 6409266

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่ม สัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เภรโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เธรโทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กำแพงเพชร	1	2563 - 2566	รพ.กำแพงเพชร	อาคารบริการและจอดรถ	10	9034,9034/52 +ข.258/ จ.ค/62	ไม่มี	มี		163.50	2 / 22	1000	1 ต.ค. 63	27 มี.ย. 66	31-Oct-66	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.กำแพงเพชร ไฟโรจน์ก่อสร้าง	ภาณุพันธ์ นิมสรวิศรี 081 9733918	
พิจิตร	2	2563 - 2565	รพ.พิจิตร	อาคารพักแพทย์ 32 ยูนิต	5	10482 +ข.14/ม.ค/63	ไม่มี	ไม่มี		34.50	5 / 12	470		4 ม.ค. 65		ปรับไม่เกินร้อยละ 10	ปรับไม่เกินร้อยละ 10	กิจการร่วมค้า พาวเวอร์ โมโร	จ.อ.โสมก เทียมสอน 063 6299516	
นครสวรรค์	3	2563 - 2565	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารผู้ป่วยนอก	5	10953	มี	ไม่มี		349.40	14 / 18	650		15 พ.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	ล่าช้า/เร่งรัด	บริษัท วี.สถาปัตย์	จ.อ.โสมก เทียมสอน 063 6299516	ไชยวัฒน์ ศิริภค 089 6409266
นครสวรรค์	4	2563 - 2565	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารผู้ป่วยพิเศษ 6 ชั้น พร้อม ทางเดินเชื่อม 5 ชั้น	6	เอกชน				190.00	7 / 18	720	5 ก.ค. 63	25 ก.ย. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เจริญภัณฑ์ พาณิชย์ (1984) จำกัด	จ.อ.โสมก เทียมสอน 063 6299516	ไชยวัฒน์ ศิริภค 089 6409266
อุทัยธานี	5	2563 - 2565	รพ.อุทัยธานี	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	9	10838 +ข.493/จ.ค./59	มี	มี		309.00	17 / 21	570	10 ส.ค. 63	3 มี.ค. 65	17 เม.ย. 65	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัทเจริญภัณฑ์ พาณิชย์(1984)จำกัด	พัทธ์ ดวงกิน 081 4746110	
อุทัยธานี	6	2563 - 2565	รพ.อุทัยธานี	อาคารจอดรถ	4	11050	ไม่มี	มี		69.30	8 / 12	530	23 พ.ย. 62	5 พ.ค. 64	28 ธ.ค. 64	ปรับเกือบร้อยละ 10	ปรับไม่เกินร้อยละ 10	บริษัทเจริญภัณฑ์พาณิชย์ (1984)จำกัด	พัทธ์ ดวงกิน 081 4746110	

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน/วงเงิน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กำแพงเพชร	1	2564-2566	รพ.คลองขลุง	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ	4	9893 + ข.280/ร.ค./62	ไม่มี	มี		84.00	2 / 12	645	27 ส.ค. 64	3 มิ.ย. 66	15 ต.ค. 66	ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.กานทองเพชร โพธิ์โรงก่อสร้าง	ภานุพันธ์ นิมสวัสดิ์ 081 9733918	
พิจิตร	2	2564 - 2565	รพ.พิจิตร	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153 + ข.139/ต.ค.62	ไม่มี	ไม่มี		63.54	6 / 12	450		10 ก.ย. 65		ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า วิฑูเชติย คอนสตรัคชั่น	จ.อ.โฆภน เข้มสอน 063 6299516	
นครสวรรค์	3	2564 - 2565	รพ.บรรพตพิสัย	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน		8728 + ข.49/พ.ค./63	มี	มี		27.80	5 / 9	425	17 เม.ย. 64	10 มิ.ย. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. บำรุงพาณิชย์ ก่อสร้าง	โชยวัฒน์ ศิริบท 089 6409266	
นครสวรรค์	4	2564 - 2565	รพ.หนองบัว	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง	2	7919 + ข.312/ต.ค./63	มี	มี		19.25	8 / 8	360	9 ก.พ. 64	3 ก.พ. 65		แล้วเสร็จ เดือน พฤษภาคม 2565	แล้วเสร็จ	หจก. บำรุงพาณิชย์ ก่อสร้าง	โชยวัฒน์ ศิริบท 089 6409266	
นครสวรรค์	5	2564 - 2565	ศูนย์อนามัยที่ 3	อาคารส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	2	10730	มี	มี		22.89	4 / 9	360	19 มี.ค. 64	13-Mar-65	9 พ.ค. 65	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท สมุทรมา จำกัด	โชยวัฒน์ ศิริบท 089 6409266	
นครสวรรค์	6	2564 - 2565	สนง.ควบคุมโรคที่ 3	อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค		10951 + ข.236/พ.ย./63	ไม่มี	ไม่มี		27.80	4 / 9	400	24 พ.ค. 64	28 มิ.ย. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า เอส เอช พี คอนสตรัคชั่น	โชยวัฒน์ ศิริบท 089 6409266	
นครสวรรค์	7	2564 - 2565	รพ.ตากสิน	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095 + ข.187/ก.ย.63	มี	ไม่มี		23.49	- / 9	400	4 ส.ค. 64	7 ก.ย. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ชาติชาย แอนด์ แอส โซซิเอทส์ จำกัด	โชยวัฒน์ ศิริบท 089 6409266	
อุทัยธานี	8	2564	รพ.หนองฉาง	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095				23.78	2/ 9	400	22 ส.ค. 64	22 ก.ย. 65	-	ล่าช้า/เร่งรัด	ล่าช้า	บ.ชาติชาย แอนด์ แอส โซซิเอทส์ จำกัด	-	นายช่าง สสจ.

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา ☐

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีงบประมาณ สิ้นสุด ถัดมา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งบกลาง/ งบกลางทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
อุทัยธานี	1	2565	รพ.บ้านไร่	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง	3	9025 +ข.120/ส.ค./64				44.84	- / 10	365	10 ก.พ. 65	9 ก.พ. 66		ปกติ	ส่งมอบ รพ.ลำซิว 5 เม.ย.65	หจก. เอเชียคอนกรีต ก่อสร้าง	พชพ ดวรัตน์ 081 4746110		
อุทัยธานี	2	2565	รพ.โกรกพระ	อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น	4	8186/38	มี	รณการ ทดสอยดิน	41,469,500	41.40	- / 11	366	6 เม.ย.65	19 ส.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. น่านสหพาณิชย์	ไพโรจน์ ศรีโกศ 089 6409266	นายช่าง สสจ.	
กำแพงเพชร	3	2565	รพ.คลองลาน	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	3	10946	-	-	65,209,600	45.56	- / 10	367	11 พ.ค.65	3 ส.ค.2565		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. พ.เจริญพันธ์	ภาณุพันธ์ นิมหวิทธิ์ 081 9733918		
รวม	3									131.80											

หมายเหตุ : ค่าอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ลำช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ลำช้าเร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 4

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
4	18	1,816.31	5	252.62	2	368.29	5	494.76	3	47.74	3	652.90	
ร้อยละ	100		27.78		11.11		27.78		16.67		16.67		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	18	งาน	งบประมาณ	1,816.31	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	252.62	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	368.29	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	494.76	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	47.74	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	652.90	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย


สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....


(นายเสรี ใจชื่อ)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 4

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงาน ร่วม เบริโทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ปทุมธานี	1	2561 - 2564	รพ.ปทุมธานี	อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น	18	10706	มี	มี (เข็มเจาะ เป็ยิก เฉพาะ dal. 0.80 เมตร เพิ่ม ความยาวเป็น 32 เมตร)		623.00	36 / 36 (แล้ว เสร็จ)	1080	6 ส.ค. 61	20 ก.ค. 64		ปรับเกินร้อยละ 10 มาตรการค่าปรับเป็น ร้อยละ 0%	รอแก้ไขแบบท้ายสัญญา	น.ไพฑูริย์กิจ อิมเต็ม จก.	ธีรอนันต์ สิริ 089 9517951	

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงาน ร่วม เบริโทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2563 - 2564	รพ.ปากเกร็ด 2	อาคารหอผู้ป่วย 30 เตียง ซีกฟอก จ่ายกลาง	5	10400+ก.146/ก.ย/53 1 เล่ม , ข.406/ต.ค/56 62 แผ่น , ข. 262/ธ.ค/63 3 แผ่น	ไม่มี	ไม่มี		24.20	2 / 8	480	31 ก.ค. 63	24 พ.ค. 64	31-Jan-65	ปรับเกินร้อยละ 10	ปรับเกินร้อยละ 10	พจก. จ อญกิจ	ธีรอนันต์ สิริ 089 9517951	
ปทุมธานี	2	2563 - 2566	รพ.คลองหลวง	อาคารผู้ป่วยนอก - ใน 10 ชั้น	10	10097 + ข.259/ธ.ค./62	มี	ไม่มี		268.89	12 / 32	1095	17 ก.ค. 63	11 ก.ค. 66		ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บริษัท พุทธะเทชะ จำกัด	อำพร ทิมเจริญ 099 7359484	อนุพงศ์ สิงขัง สถง.ปทุมธานี

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)				สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงาน ร่วม เบริโทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา					
นนทบุรี	1	2564 - 2566	รพ.พระนั่งเกล้า	อาคารเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุ และพักผู้ป่วย	9	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี		377.00	3 / 28	900	5 ต.ค. 63	23 มี.ค. 66		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บริษัท พุทธะเดชะ จำกัด	ธีรารัตน์ ศิริ 089 9517951	บวพล นพคุณ 080 5603069
นนทบุรี	2	2564 - 2565	รพ.พระนั่งเกล้า 2 (วัดลานนาบุญ)	ปรับปรุงอาคาร รพ.พระนั่งเกล้า 2 (วัดลานนาบุญ)	-	แบบโรงพยาบาล	ไม่มี	ไม่มี		5.70	3 / 4	240		2 ต.ค. 63	17-Jan-64	ปรับเกินร้อยละ 10	ปรับเกินร้อยละ 10	บ.คุณทิม จก.	บริษัทกรม 097 0738668	
ปทุมธานี	3	2564 - 2565	รพ.ธัญบุรี	อาคารพยาบาล 32 หน่วย	4	10482	มี	มี		41.80	4 / 12	450	30 มี.ค. 64	25 มี.ย. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.เพ็ดไดคอน จก.	อำพร ทิมเจริญ 099 7359484	
ปทุมธานี	4	2564 - 2565	รพ.ลาดหลุมแก้ว	อาคารซักฟอก จ่ายกลาง	2	9540 + ข.207/ก.ย./63	มี	มี		9.66	2 / 6	416	4 มี.ค. 64	29 ธ.ค. 64	24-Apr-65	ปรับไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามสัญญา	หจก. บูร้งเงิน คอน สตรัคชั่น	กิติศักดิ์ เข็มมอ 084 5563769	อนุพงษ์ สิงข สงจ.ปทุมธานี
ปทุมธานี	5	2564 - 2565	สถาบันบำบัดรักษา และฟื้นฟูยาเสพติด แห่งชาติ	อาคารวิจัยเภสัชกรรม		เอกชน	มี	ไม่มี		18.39	- / 8			28 เม.ย. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามสัญญา		สุพร ชุมทอง 081 8442981	
อยุธยา	6	2564 - 2565	รพ.วังน้อย	อาคารโรงครัวโรงพยาบาล	2	9539 +ข.205/ก.ย./63	ไม่มี	ไม่มี		7.77	2 / 6	320		14 ก.พ. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.เอ็น แอน เอ็ม คอนสตรัคชั่น จก.	สุชาติ จูศิริ 081 9804914	
สระบุรี	7	2564 - 2565	รพ.พระพุทธบาท	ปรับปรุงห้องแผนก ICU	-	ก.122/ก.ย./63	ไม่มี	ไม่มี		24.88	3 / 5	180	15 พ.ค. 64	10 พ.ย. 64		ปรับไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บริษัท วอลเตอร์ เอสเตท จำกัด	กิติพงษ์ ฟ้าอัน 086 6646598	
สระบุรี	8	2564 - 2565	สสจ.สระบุรี	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	5	9118	มี	มี (คืนเงินค่า เพิ่ม จาก 15 เมตร เหลือ 7 เมตร)		49.80	2 / 12	450	14 มี.ย. 64	27 ต.ค. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บริษัท ซูโงท์ เอ็นจิ เนียริง จำกัด	กิติพงษ์ ฟ้าอัน 086 6646598	
สระบุรี	9	2564 - 2566	รพ.สระบุรี	อาคาร รพ.ระดับปฐมภูมิ	4	เอกชน	มี	มี (คืนเงินค่า เพิ่ม จาก 15 เมตร เหลือ 7 เมตร)		99.40	4 / 16	700	31 พ.ค. 64	1 พ.ค. 66		ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บริษัท ซูโงท์ เอ็นจิ เนียริง จำกัด	กิติพงษ์ ฟ้าอัน 086 6646598	
ลพบุรี	10	2564 - 2565	รพ.มะเร็งลพบุรี	ปรับปรุงโครงสร้างและย้าย เครื่องมีอหน่วยเวชภัณฑ์ปลอด เชื้อ ณ. อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี		13.20	1 / 2		12 ก.ค. 64	10 ต.ค. 64		ปรับไม่เกินร้อยละ 10	ปรับไม่เกินร้อยละ 10	บริษัท เมเจอร์ แอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	กิติพงษ์ ฟ้าอัน 086 6646598	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายความว่า การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งดงาน/ งดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)				สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ร่วม เบอร์โทร		
												จำนวน วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา					สถานะ	
นนทบุรี	1	2565	รพ.บางบัวทอง2	ท่อรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำ เสีย 300 ลบ.ม./วัน	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี		7.60	2 / 3	150	5 ม.ค. 65	3 มี.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บริษัท เอส ซี คอน สตรัคชั่น จำกัด	กิติศักดิ์ เข็มละอ 084 5563769	ธิตทิพร รัตนวราท	
ปทุมธานี	2	2565	รพ.ธัญบุรี	ก่อสร้างลิฟต์	-	แบบก่อสร้างลิฟต์ ณ.รพ. ธัญบุรี	ไม่มี	ไม่มี		3.37	- / 3		1 ต.ค. 64	29-Mar-65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	น. เขอมนลิพท์ จก.	อำพร ทิมเจริญ 099 7359484		
อยุธยา	3	2565	รพ.ท่าเรือ	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095	มี	ไม่มี		24.40	1 / 9	400	9 พ.ย. 64	13 ธ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	น. สุวรรณพัฒ จก.	สุชาติ จุฑี 081 9804914		
ลพบุรี	4	2565 - 2567	รพ.ชัยบาดาล	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษา	6	10129	ไม่มี	ไม่มี		198.00	- / 17	820	4 พ.ย. 64	1 ก.พ. 67		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	กิจการร่วมค้า มหา ทรัพย์ ทรัพย์วิศ	กิติพงษ์ ฝั่งสัน 086 6646598	อิตพล ชัยชวาล	
สระบุรี	5	2565	รพ.วิหารแดง	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟต์)	2	7919	ไม่มี	ไม่มี		19.26	- / 8	360	16 มี.ค. 65	10 มี.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.ตระกูลใหญ่ก่อสร้าง จก.	กิติพงษ์ ฝั่งสัน 086 6646598		
รวม	5									252.62											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที่5....

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
5	16	2,347.51	11	1213.54	1	118.00	2	336.58	2	679.39			

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	16	งาน	งบประมาณ	2,347.51	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	11	งาน	งบประมาณ	1213.54	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	118.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	336.58	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	679.39	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(...นายสุทธิพร ปรีชา...)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 5

วันที่...6 มิถุนายน 2565....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที่ ...5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบลริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบลริโทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
ราชบุรี	1	45/2562	รพ.บ้านโป่ง	อาคารอุบัติเหตุและบำบัดรักษา	9	เอกชน	มี	ไม่มี		297.90	16/30	1000	9 ส.ค. 62	4 พ.ค. 65	30 มิ.ย.65	ล่าช้า/เร่งรัด	ล่าช้า/เร่งรัด	บ.แก้วทองกระจัด จำกัด	มงคล + วีระ 085-3978918		
ราชบุรี	2	11/2562	รพ.ศูนย์ราชบุรี	อาคารอำนวยการ-ผู้ป่วยนอก	11	10969	มี	ไม่มี		674.88	35/36	1095	28 ก.พ. 62	2 ม.ค. 65	24 มิ.ค.65	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	ปรับ 0 %	บ.เชียงใหม่ วิศวรร	พงศ์ศักดิ์+วีระ 081-208-8738		
ราชบุรี	3	7/2562	วพ.บรมราชชนนี ราชบุรี	อาคารเรียนและหอนอน	11	9039และ9039/พิเศษ	มี	ไม่มี		118.00	20/22	1075	28 ก.พ. 62	10 ก.พ. 65	2 มิ.ย.65	ล่าช้า	ล่าช้า	บ.เอนคอนคอน สตรีคชั่น จำกัด	มงคล + วีระ 085-3978918		
										1,090.78											

เขตสุขภาพที่ ...5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบลริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบลริโทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครปฐม	1	นส0032/ 84/2564	รพ.นครชัยศรี	ซ่อมแซมทางเทียบรถฉุกเฉินและ หลังคาคลุมพร้อมถนนคสล.		7427/35	มี	ไม่มี		4.509	0/3	130	15 พ.ย. 64	25 มี.ค. 65	ไม่มี	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	ปรับ 0 %	บ.ช.เอกเจริญชัยกรุป จำกัด	พงศ์ศักดิ์ 081-208-8738	
ประจวบคีรีขันธ์	2	164/2564	รพ.บางสะพาน	อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง	5	10944	ไม่มี	ไม่มี		84.00	8/14	650	7 ต.ค. 63	18 ก.ค. 65	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	ทงก.ศรีสะเกษทวีรส ก่อสร้าง	กิตติพัฒน์ 085-9535659	
ประจวบคีรีขันธ์	3	321/2564	รพ.หัวหิน	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและ ห้องประชุม	6	10129	มี	มี		188.888	3/17	820	2 มี.ค. 64	19 ธ.ค. 66	15 มี.ค. 67	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.สิงห์ อินโนว่า พร็อบ เพอริตี้ จำกัด	กิตติพัฒน์ 085-9535659	
ประจวบคีรีขันธ์	4	662/2564	รพ.ปราณบุรี	อาคารผู้ป่วยนอก คสล. 5 ชั้น	5	10943	ไม่มี	ไม่มี		141.020	2/16	568	23 ก.ย. 64	15 ก.ค. 66	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	กิจการร่วมค้า "SK-TIS"	กิตติพัฒน์ 085-9535659	
กาญจนบุรี	5	324/2564	รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	5	10482	ไม่มี	ไม่มี		38.676	5/12	470	20 พ.ค. 64	1 ก.ย. 65	ไม่มี	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จแต่ เลยข้อกำหนดสัญญา	บ.สตีลดีสถาปัตย์ จำกัด	มงคล 085-3978918	
สมุทรสาคร	6	8/2564	รพ.บ้านแพ้ว	อาคารจอดรถ	9	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี		48.456	6/11	480	25 มิ.ย. 64	16 ก.ย. 65	15พ.ย.65	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ. กวีไทย เอ็น จิเนียร์ส จำกัด	พงศ์ศักดิ์ 081-208-8738	
สมุทรสาคร	7	388/2564	รพ.สมุทรสาคร	อาคารจอดรถ คสล. 10 ชั้น	10	10562+10562/1	ไม่มี	ไม่มี		81.490	3/11	545	21 มิ.ย. 64	18 ธ.ค. 65	23 ม.ค. 66	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บริษัท ช.เจริญฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	จักรภพ 099-934-1542, อนันต์ 090-850-1019	
สมุทรสาคร	8	595/2564	สสจ.สมุทรสาคร	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	5	9118+บ.163/ก.ย./63	ไม่มี	ไม่มี		39.500	-/12	570	30 ก.ย. 64	22 เม.ย. 66	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บริษัท สิริ 99 จำกัด	จักรภพ 099-934-1542, อนันต์ 090-850-1019	
รวม	11									626.54										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที่5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
ราชบุรี	1		รพ.ราชบุรี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น	7	10725				69.5275			ลงนามสัญญา ฯ วันที่ 2 มิ.ย.65			ปกติ	รองนวมสัญญา		พงศศักดิ์ 081-208-8738		
นครปฐม	2	นฐ 0033 / 173/2565	รพ.ดอนตูม	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 3 ชั้น	3	8708/พิเศษ/43	ไม่มี	ไม่มี		83.02	-/15	650	30 เม.ย. 65	8 ก.พ.67		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.พี-เทค ซิวิล เอ็น จิเนียร์ริง จำกัด	มานนท์ 081-9981331	วุฒิชัย 081-7711805	
สุพรรณบุรี	3	สพ 0032/6/2565	รพ.ศรีประจันต์	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 4 ชั้น	4	8708	ไม่มี	มี		73.50	-/15	650	16 มี.ค. 65	25 ธ.ค.66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.แพคโคคอน จำกัด	มานนท์ 081-9981331	นิพนธ์ 081-8584249	
ประจวบคีรีขันธ์	4	20/2565	รพ.จิตเวชหัวหิน	อาคารผู้ป่วยนอก (บ้านคุณพุ่ม) 7 ชั้น	7	9999	ไม่มี	ไม่มี		356.70	-	1095	14 มี.ค. 65	14 มี.ค.68		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.ทรูเวิร์คบิวเดอร์ จำกัด	พงศศักดิ์ 081-208-8738		
ประจวบคีรีขันธ์	5	18/2565	รพ.จิตเวชหัวหิน	อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น	5	10942	ไม่มี	ไม่มี		47.439	-	450	28 ก.พ. 65	24 พ.ค.66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.ประเสริฐโยธนา จำกัด	พงศศักดิ์ 081-208-8738		
รวม	5									630.19											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที่6....

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
6	31	3,021.45	11	1310.80	11	1328.13	4	143.53	4	236.41	1	2.59	

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	31	งาน	งบประมาณ	3,021.45	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	11	งาน	งบประมาณ	1310.80	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	11	งาน	งบประมาณ	1328.13	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	143.53	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	236.41	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	2.59	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(..นายอัครกฤต อมริก..)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 6

วันที่....6 มิถุนายน 2565....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
สมุทรปราการ	1	4/2562	รพ.บางพลี	อาคารบริการและจอดรถ	9	9034	มี	ไม่มี		179.99	17/20	1011	22 ก.พ. 62	6 เม.ย. 65	6 เม.ย. 65	ปรับ	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	โกรสุรีย์ 0890411649		
สมุทรปราการ	2	51/2563	รพ.บางพลี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		63.40	6/15	580	9 ก.ย. 63	11 เม.ย. 65	18 ส.ค. 65	ล่าช้า/เร่งรัด	ล่าช้า/เร่งรัด	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	โกรสุรีย์ 0890411649		
สระแก้ว	3	134/2562	รพ.สมเด็จพระพุทธราช สระแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 10 ชั้น	10	10097	ไม่มี	ไม่มี		295.63	5/32	1090	9 ก.ย. 62	3 ก.ย. 65		ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา หรือปรับไม่ เกินร้อยละ 5	กิจการร่วมค้า JWM	สมภาชน์ 095-2973927		
สระแก้ว	4	133/2562	รพ.สมเด็จพระพุทธราช สระแก้ว	อาคารจอดรถ 8 ชั้น พร้อมระบบ บำบัดน้ำเสีย	8	10965	ไม่มี	ไม่มี		96.59	19/20	720	4 มี.ย. 62	1 ต.ค. 64	22 ธ.ค. 64	ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา หรือปรับไม่ เกินร้อยละ 5	บ.SPT ซิวลกรู๊ป	สมภาชน์ 095-2973927		
สระแก้ว	5	132/2562	รพ.สมเด็จพระพุทธราช สระแก้ว	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950	ไม่มี	ไม่มี		104.39	19/20	840	31 พ.ค. 62	19 พ.ค. 64	30 ส.ค. 64	ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา หรือปรับไม่ เกินร้อยละ 5	บ.สยาม KPT	สมภาชน์ 095-2973927		
											740.00										

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
ฉะเชิงเทรา	1	2/2563	รพ.บางปะกง	อาคารอำนวยการและจอดรถ	4	9055	มี	ไม่มี		118.78	7/16	720	28 ก.ย. 63	18 ก.ย. 65	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	บ.ชลบุรี บี เอส การ โยธา จำกัด	โกรสุรีย์ 0890411649		
ฉะเชิงเทรา	2	176/2563	รพ.พุทธโสธร	อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น	10	9906	ไม่มี	ไม่มี		314.80	2/29	1317	29 ก.ย. 63	12 เม.ค. 67	8 พ.ค. 67	ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา หรือปรับไม่ เกินร้อยละ 5		นพดล 081-8890442 พิชญ์ 081-0362022		
ชลบุรี	3	24/2563	รพ.แหลมฉบัง	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10014	มี	ไม่มี		37.24	6/9	475	21 พ.ค. 63	8 ก.ย. 64		ปรับ	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		นพดล อิมพีเรียล 0818890442		
ชลบุรี	4	36/2563	รพ.พนัสนิคม	อาคารอุบัติเหตุ	4	10007	มี	ไม่มี		137.56	7/14	820	27 ส.ค. 63	24 พ.ย. 65		ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา หรือปรับไม่ เกินร้อยละ 5		นพดล อิมพีเรียล 0818890442		
ระยอง	5	03/2563	รพ.ระยอง	ต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกเป็นศูนย์อา ชีวเวชศาสตร์	5	8254	มี	มี		44.445	6/16	550	6 ต.ค. 63	8 เม.ย. 65		ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา หรือปรับไม่ เกินร้อยละ 5	บ.7มกรา จำกัด	ดำรงเกียรติ 063-2314265		
ระยอง	6	810/2563	รพ.เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี	อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา	4	9843	มี	ไม่มี		88.450	2/18	800	30 ก.ย. 64	8 ธ.ค. 66	3 พ.ค. 65	ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา หรือปรับไม่ เกินร้อยละ 5	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	ดำรงเกียรติ 063-2314265		
ระยอง	7	73/2564	รพ.แกลง	อาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยนอกและ ผู้ป่วยหนัก	6	10178	ไม่มี	ไม่มี		137.500	15/22	809	6 พ.ย. 63	24 ก.พ. 66		ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา หรือปรับไม่ เกินร้อยละ 5	กิจการร่วมค้า สกฤกษ์ แอนด์ ศิริธาดา	แมน 0633955625/ บุญศักดิ์ 087-4869561		
สมุทรปราการ	8	79/2563	สถาบันราชประชาสมาสัย	อาคารศูนย์สุขภาพที่วันทำงาน (Wellness Center) พร้อมที่จอดรถ	7	9043	ไม่มี	ไม่มี		65.950	4/16	600	15 ต.ค. 63	6 มิ.ย. 65	3 พ.ย. 65	ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา หรือปรับไม่ เกินร้อยละ 5	บ.เอ็นคอนคอน สตรีทซ์ จำกัด	โกรสุรีย์/จักรภพ 089-0411649		
สมุทรปราการ	9	80/2563	ด่านควบคุมโรคกอง โรคติดต่อทั่วไป	อาคารสำนักงานด่านควบคุม โรคติดต่อระหว่างประเทศ และที่ พักบุคลากรด่านควบคุมโรคฯ	6	10947	ไม่มี	ไม่มี		34.589	7/14	680	28 ก.ย. 63	25 ส.ค. 65	24 ก.พ. 66	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	บ.กรีนไทยคอน สตรีทซ์ จำกัด	โกรสุรีย์/จักรภพ 089-0411649		
											979.32										

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบลริ์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอริ์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ชลบุรี	1	38/2564	รพ.บางละมุง	ปรับปรุงพื้นที่คัดกรองและห้องตรวจ โรคระบบทางเดินหายใจ อาคาร สมนึก สุขศรีการ	-	07/2563.	ไม่มี	ไม่มี		2.59	3/4	120	3 ก.พ. 64	3 มิ.ย. 64		ปรับ	ปรับ/เกินร้อยละ 10	พิษณุ 081-0362022		
ชลบุรี	2	2/2564	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิ รินธร	อาคารพักนักศึกษา เป็นอาคาร ค. ส.ล. 5 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน)	5	8057	ไม่มี	มี		16.68	8/10.	420	23 มี.ค. 64	17 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตาม สัญญา	พิษณุ 081-0362023		
ชลบุรี	3	116/2564.(พ)	รพ.มะเร็ิงชลบุรี	ทางเดินเชื่อมสองชั้น	2	6204	ไม่มี	ไม่มี		6.40	3/3.	200	17 พ.ค. 64	3 ธ.ค. 64		ปรับ	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 อยู่ ระหว่างงานแก้ไขสัญญา ปรับ 0 %	พิษณุ 081-0362023		
ชลบุรี	4	133/2564.(พ)	รพ.มะเร็ิงชลบุรี	พัฒนาผู้ป่วยในเพื่อรักษาผู้ป่วย มะเร็งโรยอต์ด้วย HIGH DOSE I-131	1	เอกชลอกแบบ	ไม่มี	ไม่มี		13.77	4/6.	270	17 ก.ค. 64	12 เม.ย. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	ล่าช้า/เร่งรัด	พิษณุ 081-0362023		
ระยอง	5	1077/2564	รพ.ปลวกแดง	อาคารผ่าตัด อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยใน	5	10198	ไม่มี	ไม่มี		187.00	2/18	800	30 ก.ย. 64	8 ธ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	บ.แก้วทองระดี จำกัด	ดำรงเกียรติ 063-2314265	
ระยอง	6	622/2564	รพ. แกลง	อาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง	2	10145	ไม่มี	ไม่มี		37.35	5/8	415	21 พ.ค. 64	10 ก.ค. 65		ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา หรือปรับไม่ เกินร้อยละ 5	บริษัท ไทยยงค์ คำไม้ จำกัด	แมน 0633955625 / บุญศักดิ์ 087-4869561	
สมุทรปราการ	7	41/2564	รพ.บางจาก	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43	ไม่มี	ไม่มี		128.85	- /16	800	8 มิ.ย.64	17 ส.ค.66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	หจก.คอนเนคโทรวีร์ คอนเนคชั่น	โกรธรัย/จักรภพ 089-0411649	
สมุทรปราการ	8	10/2564	รพ.บางจาก	ระบบบำบัดน้ำเสียขนาด150ลบม./ วัน		แบบ รพ.บางจาก	ไม่มี	ไม่มี		12.78	2/6	340	23 ก.พ. 64	29 ม.ค. 65	2 พ.ค. 65	ปรับ	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	บริษัท ไทย บิลบอร์ด จำกัด	จักรภพ 099-9341541	
จันทบุรี	9	19/2564	รพ.พระปกเกล้า	ต่อเติมลิฟต์สำหรับอาคารหอพัก นิสิตแพทย์ 5 ชั้น ศูนย์แพทยศาสตร ศึกษาชั้นคลินิก	5	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี		5.46	-/3	240	14 ก.ย. 64	12 พ.ค. 65	9 ก.ย. 65	ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา หรือปรับไม่ เกินร้อยละ 5	บ. ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด	แมน 0633955625	
สระแก้ว	10	193/2564	รพ.เขาฉกรรจ์	อาคารอุบัติเหตุ สูง 2 ชั้น	2	8728	ไม่มี	ไม่มี		28.00	3/9	365	18 ก.พ. 64	12 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	กิจการร่วมค้าSPคอ นทวีคชั่น	สมภาษณ์ 095-2973927	
สระแก้ว	11	10/2564	รพ.จิตเวชสระแก้วฯ	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 52 ห้อง สูง 4 ชั้น	4	10468	ไม่มี	ไม่มี		19.53	4/10	420	12 พ.ค. 64	14 เม.ย. 65	11 ก.ย.65	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	บริษัท อาร์.ที.ไอ.เอส จำกัด	สมภาษณ์ 095-2973927	
ปราจีนบุรี	12	30/2564	รพ.บ้านสร้าง	อาคารผู้ป่วยนอก 30 เตียง	2	10464	มี	มี		29.76	3/8	360	18 พ.ค. 64	12 พ.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	ล่าช้ากว่าที่กำหนดใน งวดงาน	กิจการร่วมค้าSPคอ นทวีคชั่น	ธรรมรัตน์ สุขจิระ 0850194955	
ปราจีนบุรี	13	236/2564	รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร	อาคารพัสดุ และซ่อมบำรุง	5	9003	มี	ไม่มี		36.60	5/10	450	18 พ.ค. 64	10 ส.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	ล่าช้ากว่าที่กำหนดใน งวดงาน	กิจการร่วมค้าSPคอ นทวีคชั่น	ธรรมรัตน์ สุขจิระ 0850194955	
รวม	27									524.77										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
สมุทรปราการ	1	2565	รพ.สมุทรปราการ	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717				374.1651						ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา			
ชลบุรี	2	2565	รพ.ชลบุรี	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717	ไม่มี	ไม่มี		366.2094	1/25		25 เม.ย. 65	25 เม.ย. 68		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา			
ชลบุรี	3	2565	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี	อาคารชุดพักอาศัย 40 ยูนิต 6 ชั้น	6	11096	ไม่มี	ไม่มี		36.99	1/14		1 มี.ค. 65	3 มี.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา			
ชลบุรี	4	2565	วิทยาลัยการพยาบาลจังหวัดชลบุรี	อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และอาจารย์		10309										ปกติ	ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญาจ้าง			
รวม	4									777.36										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายความว่า การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ สำงา หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ สำงา/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 7

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
7	19	894.41	5	65.50	4	215.69	7	565.46	3	47.76	-	-	
ร้อยละ	100		26.32		21.05		36.84		15.79		-		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	19	งาน	งบประมาณ	894.41	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	65.50	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	215.69	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	565.46	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	47.76	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 7

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)				สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน สบส.7/ สจจ. เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา					สถานะ
กาฬสินธุ์	1	2562-2566	รพ.ภูผินารายณ์	อาคารสนับสนุนบริการ ประกอบด้วยระบบซีกรีด ระบบงาน ครัว ระบบพัดลมและระบบหน่วยจ่าย กลาง	5	เอกชน	มี	มี	70.52	64.80	6/15	1,560	23 พ.ค. 61	6 ม.ค. 63	3 ม.ค. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่ เป็นไปตามงวดงาน	หจก.ภาพสินธุ์ก่อสร้าง	กนกศักดิ์ จันทะคามประเทพ 084-4791595	

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)				สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน สบส.7/ สจจ. เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา					สถานะ
ขอนแก่น	1	2563-2565	รพ.ขอนแก่น	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950	มี	ไม่มี	123.09	93.70	6/20	720	19 ก.ย. 63	8 ก.ย. 65	-	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่ เป็นไปตามงวดงาน	กิจการร่วมค้า เอ็มเอส	อดุล ประเทพ 081-2614386	
	2	2563-2565	รพ.สิรินธร	อาคารคลอด ผ่าตัด และผู้ป่วยหนัก (ICU)	4	8832	มี	ไม่มี	122.65	113.72	3/17	815	30 ก.ย. 63	23 ธ.ค. 65	-	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่ เป็นไปตามงวดงาน	บ.ขอนแก่น อินทีเรีย จำกัด	อดุล ประเทพ 081-2614386, พิเชษฐ เทียเหล็ก 087-4916224	
	3	2563-2565	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิ รินธร	อาคารพลตพักบุคลากรขนาด 20 ยูนิต	6	8440	ไม่มี	ไม่มี	28.00	24.42	11/12	732	29 พ.ค. 63	3 ก.ค. 64	31 พ.ค. 65	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่ เป็นไปตามงวดงาน	บ.ทองเกล้าวิศวกรรม จำกัด	พิเชษฐ เทียเหล็ก 087-4916224	

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)				สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน สบส.7/ สจจ. เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา					สถานะ
ขอนแก่น	1	เงินบริจาค	รพ.พล	อาคารผู้ป่วยนอก	3	8708/ พิเศษ/43	ไม่มี	ไม่มี	87.90	74.83	-/15	750	7 ส.ค. 64	26 ก.ย. 66	-	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่ เป็นไปตามงวดงาน	หจก.ชัยภูมิสุขภัณฑ์	อดุล ประเทพ 081-2614386	
	2	2564-2565	รพ.ธัญญาวิรัชขอนแก่น	อาคารศูนย์เตรียมความพร้อมกลับสู่ สังคม	2	เอกชน	มี	ไม่มี	20.00	18.90	6/10	400	9 มี.ค. 64	12 เม.ย. 65	1 พ.ค. 65	ปรับ/ไม่ เกินร้อยละ 10	งด/ลด ค่าปรับ ตาม หนังสือเวียน ว.693	บ.ขอนแก่น ควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด	อดุล ประเทพ 081-2614386	
	3	2564-2566	รพ.จิตเวชขอนแก่นราชน ครินทร์	อาคารผู้ป่วยนอก	5	10943	มี	ไม่มี	182.16	144.75	3/16	660	26 มี.ค. 64	15 ม.ค. 66	-	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่ เป็นไปตามงวดงาน	บ.เลิศพัฒนาศรีสะเกษ จำกัด	อดุล ประเทพ 081-2614386	
	4	2564-2565	รพ.โนนศิลา	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง	1	11008	ไม่มี	ไม่มี	26.64	25.40	3/8	340	30 เม.ย. 64	4 เม.ย. 66	-	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่ เป็นไปตามงวดงาน	หจก.สิริวัฒน์ก่อสร้าง (1999)	พิเชษฐ เทียเหล็ก 087-4916224	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไข แบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งบงาน/ งบงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คบส.7/ สจจ. เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
มหาสารคาม	5	2564-2566	รพ.มหาสารคาม	หอพักแพทย์	10	10095	ไม่มี	ไม่มี	122.86	94.45	10/23	860	26 พ.ย. 63	8 เม.ย. 66		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	บ.สุทัศน์วิศวกรรม (1994)จำกัด	ศรัณย์ หงษ์เจริญ 087-9196567	
กาฬสินธุ์	6	2564-2565	รพ.ดอนจาน	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง	1	11008	ไม่มี	ไม่มี	27.98	23.20	4/8	340	9 เม.ย. 64	#####		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	หจก.แบล็ค วอเตอร์ พรอเพอร์ตี้	สุรัตน์ พลเยี่ยม 081-7171075	
	7	2564-2566	รพ.กาฬสินธุ์	อาคารพักเจ้าหน้าที่	7	10865	ไม่มี	ไม่มี	36.26	29.00	2/18	680	25 ส.ค. 64	6 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	หจก.รินทรัพย์	สุรัตน์ พลเยี่ยม 081-7171075	
ร้อยเอ็ด	8	2564-2565	รพ.สุวรรณภูมิ	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	มี	ไม่มี	74.24	68.50	5/10	450	#####	#####		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	หจก.จิวชัยไฮสตร	นกศักดิ์ จันทร์คามประ เทพ 084-4791595	
	9	2564-2565	รพ.จตุรพักตรพิมาน	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	ไม่มี	ไม่มี	67.02	54.60	4/10	450	#####	#####		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	บ.वलย์รันดี การโยธา จำกัด	นกศักดิ์ จันทร์คามประ เทพ 084-4791595	

เขตสุขภาพที 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไข แบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งบงาน/ งบงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คบส.7/ สจจ. เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
มหาสารคาม	1	2565-2565	รพ.มหาสารคาม	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 88 ยูนิต	10	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	26.18	21.99	-/7	300	16 ก.พ. 65	#####		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	หจก.ทับทองแห่งการ โยธา	ศรัณย์ หงษ์เจริญ 087-9196567		
ขอนแก่น	2	2565-2566	รพ.ชนบท	อาคารส่งเสริมสุขภาพและ อเนกประสงค์(แบบแพทย์แผนไทย/ จิตเวชและยาเสพติด)	2	9638	ไม่มี	ไม่มี	12.51	12.11	-/7	360	12 ม.ค. 65	6 ม.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สภา โรงการไฟฟ้า	พิเชษฐ เพ็ญกล้า 087-4916224		
กาฬสินธุ์	3	2565-2565	รพ.นามน	อาคารสถานบริการสาธารณสุข ชุมชน(ชายแดน) แบบ ก.	1	10830	ไม่มี	มี	1.65	1.65	2/4	180	28 ธ.ค. 64	#####		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	หจก.พ.พงศธร วิศวกรรม	-	ฉัตรชัย วรรณสิงห์ 080-7539197	
ร้อยเอ็ด	4	2565-2565	รพ.ทุ่งเขาหลวง	อาคารส่งเสริมสุขภาพและ อเนกประสงค์	2	9638	ไม่มี	ไม่มี	12.51	11.98	-/7	360	3 ก.พ. 65	#####		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ.เชี่ยวชาญ รพ. จำกัด	-	นุมนิต นนติวัลย์ 083-2378347	
	5	2565-2565	รพ.ธวัชบุรี	อาคารส่งเสริมสุขภาพและ อเนกประสงค์	2	9638	ไม่มี	ไม่มี	6.07	5.66	-/3	160	30 ธ.ค. 64	8 มิ.ย. 65		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งด/ลด ค่าปรับ ตาม หนังสือเวียน ว.693	บ.เอส 77 จำกัด	-	นุมนิต นนติวัลย์ 083-2378347	
	6	2565-2565	รพ.พนมไพร	อาคารส่งเสริมสุขภาพและ อเนกประสงค์	2	9638	ไม่มี	ไม่มี	12.51	10.76	1/7	360	3 ก.พ. 65	#####		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ.เอส 77 จำกัด	-	นุมนิต นนติวัลย์ 083-2378347	
รวม	19								รวมมูลค่างานทั้งหมด	894.41											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 8

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
8	18	2,166.14	8	306.01	2	144.89	5	1281.49	3	414.87	-	0.00	
ร้อยละ	100		44.44		11.11		27.78		16.67		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	18	งาน	งบประมาณ	2,166.14	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	8	งาน	งบประมาณ	306.01	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	144.89	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	1281.49	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	414.87	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10□

ลงชื่อ.....

(นาย ธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ ..8...

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที่ ..8.. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)				สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา					สถานะ
พ.นครพนม	1	2561-2564	รพ.นครพนม	อาคารรักษาโรคระดับสูง-ศูนย์หัวใจ-ศูนย์มะเร็ง-ผ่าตัดและวินิจฉัยโรค	9	10506	มีการแก้ไขแบบ	มี	414.00	379.00	22/23	1,215	10 พ.ค. 61	9 พ.ค. 64	6 ก.ย.64	ปรับ/ไม่กิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับไม่กินร้อยละ 10	หจก.สกลไทยอิสาน	นายสำเริง 06-2895-9596	

เขตสุขภาพที่ ..8.. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)				สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา					สถานะ
อุดรธานี	1	2563 - 2565	รพ.สมเด็จพระพุทธบาทบัวบก	รพ.สมเด็จพระพุทธบาทบัวบก	7	10944	มี	มี	115.00	78.80	10/14	650	25 ก.ย. 63	6 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. วี.สถาปัตย์ จก.	นายคุณูฏี วิไลแก้ว 0819751906	
หนองคาย	2	2563 - 2566	รพ.สมเด็จพระพุทธบาทบัวบก	รพ.สมเด็จพระพุทธบาทบัวบก	10	เอกชน	มีการแก้ไขแบบ ผนังสำเร็จรูป + เครื่องปรับอากาศ VR	มี (แก้ไขความยาวเสาเข็ม)	790.00	739.84	5/19	1241	27 มี.ค. 63	20 ก.ย. 66	24 ส.ค.66	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่จ่ายล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	บ. สหการวิศวกรรม	นายภูวนเดช น้อยสมบัติ0872153599	
สกลนคร	3	2563 - 2565	รพ.สมเด็จพระพุทธบาทบัวบก	รพ.สมเด็จพระพุทธบาทบัวบก	4	เอกชน	มี(โครงสร้าง)	ไม่มี	39.00	35.87	6/7	505	29 ก.ย. 63	16 ก.พ. 66		ปรับ/ไม่กิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่กินร้อยละ 10	บ. สหการวิศวกรรม	นายวีระวัฒน์ ศรีหรือชัย 0628959596	
นครพนม	4	2563 - 2565	รพ.ธาตุพนม	รพ.ธาตุพนม	5	8708/43	ไม่มี	มี	189.00	144.89	3/16	700	3 ก.ค. 63	10 ก.ย. 65	2 ก.พ. 66	ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.สกลไทยอิสาน	นายสำเริง 0628959596	
บึงกาฬ	5	2563 - 2566	รพ.บึงกาฬ	รพ.บึงกาฬ	7	10327	ไม่มี	มี	377.00	377.608	1/24	1000	14 ส.ค. 64	10 พ.ค. 66		ล่าช้า/เร่งรัด	*เตรียมยกเลิกสัญญาเนื่องจากผู้รับจ้างไม่มีงบประมาณและกรณีพิเศษของ	บ. ซีวิล พี จก.	นายคุณูฏี วิไลแก้ว 0819751906	

เขตสุขภาพที่ ...8.. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)				สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา					สถานะ
อุดรธานี	1	2564 - 2565	รพ.แม่เหล็กอุดรธานี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 หน่วย รพ.แม่เหล็กอุดรธานี	6	10949	ไม่มี	มี	90.40	74.390	5/18	640	6 มี.ค. 64	5 ธ.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่จ่ายล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิสุขภัณฑ์	นายคุณูฏี วิไลแก้ว 0819751907	
อุดรธานี	2	2564 - 2565	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8	อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ 24 ห้อง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8	3	9555	ไม่มี	ไม่มี	9.00	8.200	4/8	360	17 ส.ค. 64	11 ส.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิพคุณก่อสร้าง	นายคุณูฏี วิไลแก้ว 0819751907	
หนองคาย	3	2564 - 2565	โรงพยาบาลหนองคาย	อาคารสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลหนองคาย	5	10153	มีการแก้ไขแบบ ยกเลิกเครื่องทำความร้อนขนาดใหญ่	มีแก้ไข (แก้ไขความยาวเสาเข็ม)	63.00	60.569	3/18	450	22 ก.ค. 64	22 ก.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่จ่ายล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	บ.วี ดู คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอลแลคชั่น	นายภูวนเดช น้อยสมบัติ0872153600	
สกลนคร	4	2564 - 2565	รพ.วานรนิวาส	อาคารฝึกผ่าตัด 4 ห้อง รพ.วานรนิวาส	2	6348	ไม่มี	มี	22.00	20.889	3/8	360	16 มิ.ย. 64	10 มิ.ย. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่จ่ายล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	บ.เพชรรวมสามัคคี มุกดาหาร	นายวีระวัฒน์ ศรีหรือชัย 0992362714	
หนองบัวลำภู	5	2564 - 2565	โรงพยาบาลศรีบุญเรือง	อาคารผ่าตัด	2	6348	ไม่มี	มี	22.000	18.89	3/8	360	21 เม.ย.64	16 เม.ย. 65		ปรับ/ไม่กิน ร้อยละ 10	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทันตกรรมวิทยา	นายคุณูฏี วิไลแก้ว 0819751907	
นครพนม	6	2564 - 2565	รพ.จิตเวชนครพนมราชชนรินทร์	โรงอาหารและร้านค้า รพ.จิตเวชนครพนมราชชนรินทร์	2	10567	ไม่มี	ไม่มี	18.00	15.420	2/8	350	21 ก.ค. 64	15 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. วราร2015	นายสำเริง 0628959596	
นครพนม	7	2564 - 2565	รพ.ศรีสงคราม	อาคารผู้ป่วยและอุบัติเหตุ รพ.ศรีสงคราม	5	8815	ไม่มี	มี	123.00	108.000	2/14	700	7 ส.ค. 64	27 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.สกลรุ่งเรืองกิจวิศวกรรม	นายสำเริง 0628959596	
รวม	13									2,062.35										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่กินร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่กินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นาย อนุชคุณูฏี วัฒนชาติ)
หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ ..8..
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที่ ...8... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบลอโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบลอโทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
หนองบัวลำภู	1	2565 - 2566	โรงพยาบาลหนองบัวลำภู	อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น แบบเลขที่ 8728	2	8728	ไม่มี	มี(แก้ไขความลึกฐานราก)	30,572,700.00	27.27	/9	365	11 ก.พ. 65	11 ก.พ. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา แก้ไขสัญญาสินค้าเสาเข็ม 3 เมตร	บริษัท เลิศพัฒนาวิศวกรรม จำกัด	นายพงศกร ทั่วงศ์ษา 0944664561		
อุดรธานี	2	2564 - 2565	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	อาคารสุขภาพชุมชนเมือง	4	10847	ไม่มี	ไม่มี	43.00	40.50	1/13	480	15 ก.พ. 65	6 มี.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิสุขภัณฑ์	นายคุณฐิติ โลแก้ว 0819751907		
เลย	3	2565 - 2565	โรงพยาบาลจิตเวชและราชชนครินทร์ จังหวัดเลย	อาคารพักเจ้าหน้าที่ (บ้านพักคนงาน) ส่วนใหญ่ จังหวัดเลย	5	8057	ไม่มี	ไม่มี	13,525,300.00	11.680	1/4	180	20 เม.ย. 65	16 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. บี.ไอ.ที.คอนสตรัคชั่น	นายอรุณพล ช่างทอง 0956973918		
อุดรธานี	4	2564 - 2565	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ. อุดรธานี	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักพยาบาล	1	ก.112/ก.ย./61	ไม่มี	ไม่มี	2.90	2.54	1/3	180	13 ม.ค. 65	11 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. อุดมพลเน็จ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	นายคุณฐิติ โลแก้ว 0819751907		
หนองคาย	5	2564 - 2565	โรงพยาบาลหนองคาย	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย	1	นค-181201	ไม่มี	ไม่มี		21.80	1/6	365	30 ธ.ค. 64	29 ธ.ค.65		ปกติ	คาดว่าจะงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีพัฒนการโยธา	นายคุณฐิติ โลแก้ว 0819751907		
รวม	5									103.79											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ลำช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ลำช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นาย ธนเศรษฐี ร่วมชาติ)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขต

สุขภาพที่ ...8...

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 9

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
9	13	1,395.44	9	971.45	4	423.99	-	-	-	-	-	-	-

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	13	งาน	งบประมาณ	1,395.44	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	9	งาน	งบประมาณ	971.45	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	423.99	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

(.....)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 9.

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอริโทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครราชสีมา	1	เริ่มสัญญาปี 2563	รพ. ปักธงชัย	อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง	7 ชั้น	10945	มี	ไม่มี		114.00	7/20	690	18 พ.ย. 63	8 พ.ย. 65	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. พุทธเศษ จำกัด	จนารช 087 5736889	รัตนกรณื 063 4699965
นครราชสีมา	2	เริ่มสัญญาปี 2563	รพ. เทพรัตน์ นครราชสีมา	อาคารสนับสนุนบริการ	5 ชั้น	10153	มี	มี		57.72	8/12	450	30 ธ.ค. 63	24 มี.ค. 65	22 ก.ค. 65	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. เลิศพัฒนาวิริยะ เกษ	จนารช 087 5736889	รัตนกรณื 063 4699965
นครราชสีมา	3	เริ่มสัญญาปี 2563	รพ. ด่านขุนทด	อาคารผู้ป่วยใน	5 ชั้น	10944	มี	ไม่มี		80.19	8/14	650	15 ธ.ค. 63	25 ก.ย. 65	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. ชัยภูมิสุขภัณฑ์	อภิชาติ 089 6578942	รัตนกรณื 063 4699965
ชัยภูมิ	4	เริ่มสัญญาปี 2563	รพ. ภูเขียว	อาคารพักพยาบาล 40 ยูนิต	5 ชั้น	10535	ไม่มี	ไม่มี		50.88	13/15	470	15 ธ.ค. 63	1 เม.ย. 65	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จ	หจก. เจริญรุ่งเรือง	อภิชาติ 089 6578942	-
รวม	4									302.79							2.693 ค่าปรับเป็น 0			

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอริโทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครราชสีมา	1	เริ่มสัญญาปี 2564	รพ. ปาต่องานานา	อาคารผู้ป่วยนอก	5 ชั้น	10943	มี	ไม่มี		140.83	3/16	660	9 มิ.ย. 64	30 มี.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.จักรราชคอน สตรัคชั่น	จนารช 087 5736889	รัตนกรณื 063 4699965
ชัยภูมิ	2	เริ่มสัญญาปี 2564	รพ. จัตุรัส	อาคารอุบัติเหตุ	5 ชั้น	8708	ไม่มี	ไม่มี		64.44	3/15	650	2 เม.ย. 64	11 มี.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. ภรมภาย	จนารช 087 5736889	-
ชัยภูมิ	3	เริ่มสัญญาปี 2564	รพ. บ้านแท่น	อาคารผู้ป่วยนอก	2 ชั้น	10420	มี	ไม่มี		27.39	4/10	360	25 มี.ค. 64	25 มี.ค. 65	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จ	บ. ชัยภูมิสุขภัณฑ์	อภิชาติ 089 6578942	-
บุรีรัมย์	4	เริ่มสัญญาปี 2564	รพ. นางรอง	อาคารผู้ป่วยนอก	5 ชั้น	10943	ไม่มี	ไม่มี		149.00	2/16	660	23 ก.ย. 64	14 ก.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. ชัยภูมิสุขภัณฑ์	อดิสร 089 9478439 กฤษฎา 085 8672716	-
สุรินทร์	5	เริ่มสัญญาปี 2564	รพ. ท่าตูม	อาคารผู้ป่วยนอก	4 ชั้น	9893	ไม่มี	ไม่มี		77.99	2/12	650	12 ส.ค. 64	23 พ.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. สุรินทร์รุ่งวิจิตร กุล	สมชาย 081 4169492	-
รวม	5									459.65							2.693 ค่าปรับเป็น 0			

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบลริโพร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอริโพร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
นครราชสีมา	1	เริ่มสัญญาปี 2565 สิ้นสุดสัญญา	รพ. ห้วยแถลง	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	4 ชั้น	8815	ไม่มี	ไม่มี	123.02	89.00	/14	720	23 มี.ค. 65	15 มี.ค. 67	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. พุทธิเดช จำกัด	ธนาพร 087 5736889 กฤษฎา 085 8672716	รัตนกรณ์ 063 4699965	
บุรีรัมย์	2	เริ่มสัญญาปี 2565	รพ. บุรีรัมย์	อาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์	6 ชั้น	แบบเอกชน	ไม่มี	มี	180	170.00	/20	870	10 ก.พ. 65	29 มี.ย. 67	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. นิวตันนิวส์ค	อติพร 089 9478439 กฤษฎา 085 8672716	- -	
บุรีรัมย์	3	เริ่มสัญญาปี 2565	รพ. กระสัง	อาคารผู้ป่วยใน	5 ชั้น	10944	ไม่มี	ไม่มี	103	86.00	/14	650	4 มี.ค. 65	13 ธ.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. นิวตันนิวส์ค	อติพร 089 9478439 กฤษฎา 085 8672716	- -	
สุรินทร์	4	-	รพ. สุรินทร์	อาคารผู้ป่วยใน 300 เตียง		11039	ไม่มี	ไม่มี	406	288.00	/28	-	-	-	-	ยังไม่ลงนามสัญญา	อยู่ระหว่างส่งเรื่องเข้าสำนักงบประมาณ				
รวม	4									633.00											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ คำช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีล่าช้าไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้าเกิน 5 หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 10

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ		
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10				
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท			
10	10	808.91	7	640.67	3	168.24	-	-	-	-	-	-	-		

<u>สรุป</u>	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	10	งาน	งบประมาณ	808.91	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	640.67	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	168.24	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(...นายบัณฑิต วิบูลย์วัฒน์...)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่

10

วันที่.....6 มิถุนายน 2565.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุบลราชธานี	1	เริ่มสัญญาปี 2563	รพ. ตระการพิฆผล	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7 ชั้น	10725	ไม่มี	ไม่มี		69.48	15/15	580	25 ก.ย. 63	28 เม.ย. 65	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	ทศก. สหอุทัยชัยเขต ตั้ง	รัตนพล 082 7899893	ทศพร 063 9517947
อำนาจเจริญ	2	เริ่มสัญญาปี 2563	รพ. อำนาจเจริญ	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง		10135	ไม่มี	ไม่มี		52.80	12/14	550	20 ส.ค. 63	20 ก.พ. 65	27 พ.ค. 65	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จ	บ. บุญยกการสร้าง	รัตนพล 082 7899893	ทศพร 063 9517947
ยโสธร	3	เริ่มสัญญาปี 2563	รพ. ยโสธร	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง		10135	ไม่มี	ไม่มี		42.50	12/14	550	25 ก.ย. 63	31 มี.ค. 65	29 มิ.ย. 65	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	ทศก. เซตซ์ศิลป์ รุ่งเรือง	รัตนพล 082 7899893	ทศพร 063 9517947
ศรีสะเกษ	4	เริ่มสัญญาปี 2563	รพ. ศรีสะเกษ	อาคารโรงครัว - โรงอาหาร		8957	ไม่มี	ไม่มี		43.95	13/15	450	18 ส.ค. 63	10 พ.ย. 64		ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จ ว.693 ค่าปรับเป็น 0	กิจการร่วมค้าเพาเวอร์ โปร	รัตนพล 082 7899893	ทศพร 063 9517947
รวม	4									208.73										

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุบลราชธานี	1	เริ่มสัญญาปี 2564	รพ. มะเร็งอุบลราชธานี	อาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน		11039	ไม่มี	ไม่มี		338.00	2/28	1095	25 พ.ย. 64	23 พ.ย. 67	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า เอสเอส ทีฯ	รัตนพล 082 7899893	ทศพร 063 9517947
อุบลราชธานี	2	เริ่มสัญญาปี 2564	รพ. ม่วงสามสิบ	อาคารผู้ป่วยนอก	3 ชั้น	10946	ไม่มี	ไม่มี		64.20	6/10	450	9 มิ.ย. 64	1 ก.ย. 65	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. เลิศพัฒนาศรีสะเกษ	รัตนพล 082 7899893	ทศพร 063 9517947
มุกดาหาร	3	เริ่มสัญญาปี 2564	รพ. นิคมคำสร้อย	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	3 ชั้น	8708/พิเศษ/43	ไม่มี	ไม่มี		71.49	1/15	650	29 ก.ย. 64	10 ก.ค. 66	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จ หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	กิจการร่วมค้า วายเอสซี	รัตนพล 082 7899893	ทศพร 063 9517947
ยโสธร	4	เริ่มสัญญาปี 2564	รพ. คำเขื่อนแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอก	3 ชั้น	10946	ไม่มี	ไม่มี		42.50	4/10	380	16 ก.ย. 64	8 ต.ค. 65	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. ชั่วชัยโยโสธร	ทศพร 063 9517947	-
ยโสธร	5	เริ่มสัญญาปี 2564	พ. สมเด็จพระพุทธราชเลิงนก	อาคารพักพ่อ จ่ายกลาง	4 ชั้น	10124	ไม่มี	ไม่มี		23.11	1/10		24 ก.ค. 64	18 ก.ค. 65	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จ หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ. สกายเพชร	ทศพร 063 9517947	-
รวม	5									539.30										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เก็บร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปี 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าเงินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบลริโธ	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอริโธ
											จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุบลราชธานี	1	เริ่มสัญญาปี 2565	รพ. วารินชำราบ	อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง	6 ชั้น	9073	ไม่มี	ไม่มี	60.88	/14	680	28 มี.ค. 65	6 ก.พ. 67	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ.เอกชัย	รัตนพล 082 7899893	-
รวม	1								60.88										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ คำช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ คำช้า/ง่มหัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 11

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
11	16	2,107.22	8	1437.95	4	145.16	0	0.00	0	0.00	1	524.11	มีงานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เริ่มสัญญา จำนวน 3 งาน

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	16	งาน	งบประมาณ	2107.22	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	8	งาน	งบประมาณ	1437.95	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	145.16	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	524.11	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย


สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10


 ลงชื่อ.....
 (.....)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 11
 วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เเบอริท	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอริท	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
สุราษฎร์ธานี	1	2559-2565	รพ.สุราษฎร์ธานี	อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) 9 ชั้น	9	10804	มี	ไม่มี	-	524.11	17/34	1,201	31 มี.ค. 59	27 ธ.ค. 62		สถานะ	ปรับปรุงมากกว่าร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10, ผู้รับจ้างถูกปรับตั้งแต่ 27 ธ.ค. 62-ปัจจุบัน และไม่มีกรปฏิบัติตาม	บ.บริการโยธา จก.	สมศักดิ์ 09 3584 3234	-

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เเบอริท	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอริท
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ชุมพร	1	2563-2565	รพ.ท่าชนะ	อาคารผู้ป่วยหนักฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ	5	10003, ๒.208/ท.ย./62	ไม่มี	มี	-	43.77	11/14	720	23 ก.ค. 63	12 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สหทรัพย์ คอน สตรัคชั่น จำกัด	อนุบล 08 8121 3971	-
นครศรีธรรมราช	2	2563-2566	รพ.จันทิบุลย์	อาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุ	4	8708, ๒.201/ท.ย./62	ไม่มี	ไม่มี	80.00	74.78	5/10	620	1 ต.ค. 63	12 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หกเลอ ทีโยธากิจ (1988)	บัญชาต 06 1936 8473	-
สุราษฎร์ธานี	3	2563-2565	รพ.มะเร็ตสุราษฎร์ธานี	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น	5	10943,๒.135/ท.ค./62	มี	ไม่มี	-	185.00	12/16	660	29 พ.ค. 63	19 มี.ค. 65	27 มี.ย. 65	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สยามธรรมณท์ จำกัด	สมศักดิ์ 09 3584 3234	-

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เเบอริท	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอริท	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
ชุมพร	1	2564 - 2565	รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	อาคารเพื่อพักพยาบาล 40 เตียง 80 ห้อง	7	10535, ๒.122/มี.ย./60, ๒.27/มี.ค./62	ไม่มี	ไม่มี	48.84	52.97	4/14	500	10 มี.ค. 64	22 ก.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามวงเงินงาน	บ.เอ็มพีซี จิวเจอร์ เอ็นเนอจี เซฟ จำกัด	อนุบล 08 8121 3971	-	
	2	2564 - 2565	รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4	10915,๒.113/ก.ย./63	ไม่มี	มี	47.98	46.53	1/11	480	18 พ.ค. 64	9 ก.ย. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามวงเงินงาน	บ.สหทรัพย์ คอน สตรัคชั่น จำกัด	อนุบล 08 8121 3971	-	
นครศรีธรรมราช	3	2563-2565	รพ.นราธิวาส	อาคารสนับสนุนบริการ	8	เอกชน,๒.190/ก.ค./60,๒.รพ.น.ศ./ก.ค./63	ไม่มี	ไม่มี	95.40	95.40	10/11	560	9 ธ.ค. 63	27 มี.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เม็คติคองท จำกัด	บัญชาต 06 1936 8473	-	
	4	2563-2564	รพ.ทุ่งสง	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้น ใต้ดินโล่ง)	4	8821,๒.๒55/ส.ค./55	ไม่มี	ไม่มี	25.00	24.98	5/10	365	18 ส.ค. 63	18 ธ.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามวงเงินงาน	บ.มหาฤกษ์ดำรง พัฒนา จำกัด	บัญชาต 06 1936 8473	-	
ภูเก็ต	5	2563-2565	รพ.ฉลอง	อาคารผู้ป่วยใน	7	10945,๒.207/ท.ย./62	ไม่มี	มี	164.56	141.73	13/20	690	24 พ.ย. 63	23 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สยามโยธาปัตย์ จำกัด	ประกอบ+สุทัศน์ 08 8768 7523	-	
	6	2564-2565	รพ.ถลาง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ (โครงสร้างด้าน ผนังดินไหว)	4	10468,๒.118/ท.ย./63	ไม่มี	มี	24.10	20.68	3/10	420	10 ก.ค. 64	2 ก.ย. 65		ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.กานธร เวียล เอสเทท จำกัด	สุทัศน์ 08 7457 0157	-	
	7	2564-2567	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโรคหัวใจและ ชั้นใต้ดิน	10	11041, ๒.200/ท.ย./62, ๒.๖๖๖/พิ.ศษ./1/63	ไม่มี	มี	748.53	583.20	8/36	1,185	23 มี.ค. 64	21 เม.ย. 67		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.วอท์เชินเอ็นเอส โฟร์ จำกัด	สุทัศน์+เผ่าพงษ์ 08 7457 0157	-	
	8	2564-2566	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง	8	9448,แบบแปลนอาคาร(ส่วนที่เหลือ), ๒.296/ก.ค./59,รายการประกอบแบบ(ส่วนที่เหลือ)	มี	มี	258.80	250.30	14/43	963	1 เม.ย. 64	19 พ.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สยามธรรมณท์	สุทัศน์+เผ่าพงษ์ 08 7457 0157	-	
สุราษฎร์ธานี	9	2564-2566	รพ.ท่าเรือช้าง	อาคารผู้ป่วยนอก (โครงสร้างด้าน ผนังดินไหว)	4	8883, ๒.167/ท.ค./56, ๒.277/ก.ย./61	ไม่มี	ไม่มี	-	63.77	1/10	630	2 ก.ย. 64	23 พ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สยามธรรมณท์ จำกัด	สมศักดิ์ 09 3584 3234	-	
รวม	13									2,107.22											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายความว่า การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ5

สถานะ ล่าช้าเร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ5

สถานะ ปรับไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
พังงา	1	-	รพ.สต.นิคมท้ายเหมือง	อาคารสถานีอนามัย	-	8170/2536+ข.73/ก.ค./64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ชุมพร	2	-	รพ.ปะทิว	อาคารส่งเสริมสุขภาพ และ อเนกประสงค์ (โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว)	-	9638+ข.76/ก.ค./64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สุราษฎร์ธานี	3	-	รพ.สุราษฎร์ธานี	อาคารบริการและจอดรถ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	-	9034+ข.79/ก.ค./64	-	-	187.92	-	-	-	-	-	-	ประมูลแล้ว	อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา	-	-	-
รวม	3									-										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 12

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
12	22	1,542.38	10	597.54	6	881.35	0	0.00	1	63.49	0	0.00	มีงานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เริ่มสัญญา จำนวน 5 งาน

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	22	งาน	งบประมาณ	1542.38	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	10	งาน	งบประมาณ	597.54	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	6	งาน	งบประมาณ	881.35	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	63.49	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายไพรัช พงศธรกุล)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 12

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปี 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เฮอร์โท	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โท
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ตรัง	1	2562-2565	รพ.ตรัง	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805.๓1.๒7/ม.ย/61	มี	ไม่มี	610.58	518.00	15/32	1,070	3 ก.ย. 62	7 ส.ค. 65	26 ต.ค. 65	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่ไปเปิดตามงวดงาน	บ.งามวงสว่างการช่าง	ประกอบ 08 8768 7523	-
ยะลา	2	2562-2565	รพ.ยะลา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950.๓1.31/ม.ย/61	มี	ไม่มี	142.04	135.66	11/18	1,080	31 ส.ค. 62	14 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.หาดใหญ่สตรพิจ ก่อสร้าง	ประยูทธ + สิทธิโชค 08 876 87523	-

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เฮอร์โท	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โท
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ตรัง	1	2563-2566	รพ.ตรัง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และ อุบัติเหตุฉุกเฉิน(ส่วนที่เหนือ)	7	10327.๓.300/ธ.ค/62	ไม่มี	มี	322.62	278.65	6/17	730	1 เม.ย. 63	31 มี.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่ไปเปิดตามงวดงาน	กิจการร่วมค้า เอสที- แมกซ์เอนส์ทีดับบีว	ประกอบ 08 8768 7523	-
พัทลุง	2	2563-2565	รพ.ควนขนุน	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946, ๓.202/พ.ย/62	มี	มี	72.00	63.49	9/10	450	4 ก.ย. 63	27 พ.ย. 64	13 ม.ค. 65	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแก้ไม่เกินร้อยละ 10	หจก.เอส.พี.โอเอทิจ(1988)	ประกอบ+นราศักดิ์ 08 8768 7523	-
สตูล	3	2563-2565	รพ.ละงู	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944.๓.205/ท.ย/62	มี	มี	98.64	95.39	8/14	446	9 ก.ย. 63	20 ก.ค. 65	15 ก.ย. 65	ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	หจก.ไอ ดีส อินเตอร์คอน	โชคชัย 06 1929 1615	-

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เฮอร์โท	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โท
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ตรัง	1	2564-2566	รพ.ห้วยยอด	อาคารผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก	4	เอกชน	ไม่มี	มี	43.08	38.34	-7	505	24 มี.ค. 64	10 ส.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่ไปเปิดตามงวดงาน	บ.ตากใบการโยธา จำกัด	ประกอบ 08 8768 7523	-
	2	2564-2567	รพ.ห้วยยอด	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43.๓.19/ม.ค./2564	ไม่มี	มี	152.32	140.00	-16	800	31 ธ.ค. 64	9 มี.ค. 67		ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท สิริ 99 จำกัด	ประกอบ 08 8768 7523	-
นราธิวาส	3	2564-2566	รพ.นราธิวาสราชชนก	อาคารโรงครัว-อาหาร	3	8957, ๓.223/ก.ย/63	มี	มี	54.61	54.61	-9	675	17 ก.ย. 64	23 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.โอดีพาณิชย์	ประยูทธ+ชินัน 08 1541 2404	-
ปัตตานี	4	2564-2565	รพ.โคกโพธิ์	อาคารพักแพทย์ 40 ยูนิต	6	11096.๓.20/ม.ค/64	ไม่มี	มี	42.24	42.11	-14	460	20 ก.ค. 64	25 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ชั้นไอเคที	ประยูทธ 08 1541 2404	-
สงขลา	5	2564-2565	รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์	ส่วนประกอบแบบและระบบงานอาคาร ผู้ป่วยในนิติเวชและสารเสพติด (อาคาร ผู้ป่วยใน 5 ชั้น)	-	ก.72/ม.ย/60, รพช.๓๒/ท.ย/63	มี	ไม่มี	15.55	15.55	3,5/7	210	29 มี.ค. 64	25 ต.ค. 64	28 มี.ย. 65	ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.เพาเวอร์ เอสแอนด์ จำกัด	โชคชัย 06 1929 1615	-
	6	2564 - 2565	รพ.นาหม่อม	อาคารพักแพทย์ 32 หน่วย	5	10482	ไม่มี	มี	44.25	36.00	-12	450	22 มี.ย. 64	14 ก.ย. 65		ล่าช้า	อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ	บ.หาดใหญ่ทันการ จำกัด	โชคชัย 06 1929 1615	-
	7	2564 - 2565	สง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 12	อาคารสำนักงานฝ่ายรังโรคและก๊วย สุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง	3	8016,รายการประกอบแบบอา เอกสารเลขที่ 1/2563	ไม่มี	มี	7.87	7.80	3/5	360	14 มี.ย. 64	8 มี.ย. 65		ล่าช้า	อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ	บ.เอ็นพีซี วิศวกรรมโยธา จำกัด	โชคชัย 06 1929 1615	-

เขตสุขภาพที่ 12 นอกปีงบประมาณ

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เฮอร์โท	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โท	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
สงขลา	1	2564-2565	รพ.จะนะ	อาคารบริการ	8	เอกชน	มี	มี	80.00	80.00	11/23	900	15 พ.ย. 62	3 พ.ค. 65	18 ธ.ค. 65	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เดชวิศ วิศวกรรม จำกัด	ประยูทธ+โชคชัย 08 1541 2404	-	
	2	2565-2565	รพ.นาหม่อม	โรงพักคอยอาคารผู้ป่วยนอก	-	แบบก่อสร้างปรับปรุงโรงพักคอย	ไม่มี	ไม่มี	-	4.90	-/1	240	1 ก.พ. 65	28 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ศรีทองชลา คอน สตรัคชั่น จำกัด	โชคชัย 06 1929 1615	-	
รวม	14									1,510.50											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เเบอริโธร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอริโธร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
ตรัง	1	2565-2565	ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง	ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการอณูวิทยา ทางการแพทย์	-	ก.136/ต.ค./63	มี	ไม่มี	2.79	2.56	-/3	85	4 ม.ค. 65	29 มี.ค. 65	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงแล้วเสร็จตาม สัญญา	ทจก.พิบูลธรรมศักดิ์ การก่อสร้าง	ประกอบ 08 8768 7523	-	
	2	-	รพ.หาดสำราญเฉลิมพระ เกียรติ 80 พรรษา	อาคารแพทย์แผนไทย	-	9728+ข.75/ก.ค./64	-	-	4.34	-	-	-	-	-	-	-	สสจ.อยู่ระหว่างพิจารณา งบประมาณ E-bidding	-	-	-	
ปัตตานี	3	-	รพ.ยะรัง	อาคารผู้ป่วยนอก 60 เตียง (พร้อม ลิฟต์)	-	7919+ข.162/น.ย./61+ข. 78/ก.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	22.40	22.34	-/8	360	29 เม.ย. 65	24 เม.ย. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะงแล้วเสร็จตาม สัญญา	ทจก.ชันโนคิวตี	ประยูทธ 08 1541 2404	-	
	4	-	รพ.ทุ่งยางแดง	อาคารส่งเสริมสุขภาพและ อเนกประสงค์ (ชายแดนใต้)	-	9638+ข.77/ก.ค./64	-	-	13.52	-	-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างจัดทำราคา กลางครั้งที่ 2	-	-	-	
	5	-	รพ.ปัตตานี	อาคารผ่าตัด ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	-	8135+ข.80/ก.ค./64	-	-	153.85	-	-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างแก้ไขปรับแบบ รูปรายการ และกำหนด ราคา	-	-	-	
สงขลา	6	2564-2565	รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์	อาคารพัสดุ	2	10109+ข.68/ก.ค./64	ไม่มี	มี	8.26	6.98	-/6	300	24 ธ.ค. 64	19 ต.ค. 65	-	ปกติ	คาดว่าจะงแล้วเสร็จตาม สัญญา	ทจก.พินทุสรก่อสร้าง	โชคชัย 06 1929 1615	-	
	7	-	รพ.สงขลา	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	9	10838+ข.81/ก.ค./64	-	-	511.75	-	-	-	-	-	-	-	ประกาศ E-bidding, อยู่ ระหว่างขอความเห็นชอบ ราคากลางไป สงป.	-	-	-	
สตูล	8	-	รพ.สตูล	อาคารบำบัดรักษา	6	10554+ข.67/ก.ค./64	-	-	153.85	-	-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างแก้ไขปรับแบบ รูปรายการ และกำหนด ราคา	-	-	-	
รวม	8									31.88											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่กินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 13

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
13	39	4,780.69	19	3914.12	5	98.42	7	475.81	4	56.80	4	235.53	

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	39	งาน	งบประมาณ	4780.69	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	19	งาน	งบประมาณ	3914.12	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	98.42	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	475.81	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	56.80	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	235.53	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(.....)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานกรณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพฯ	1	2559-2565	สถาบันโรคผิวหนัง (พ)	อาคารสถาบันโรคผิวหนัง พร้อมรื้อถอน	22	10892.ข.527/มี.ย./58	มี	มี	1,148.28	1,044.96	52/62	1,260	21 เม.ย. 59	3 ต.ค. 62	19 ส.ค. 65	ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.อินพี เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่นจำกัด	สุพร 08 1844 2981	-

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานกรณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพฯ	1	2561-2564	วพ.กรุงเทพมหานคร	อาคารศูนย์การเรียนรู้	10	10755.ข.563/ส.ค./58	มีแก้ไข	มีแก้ไข	305.15	265.00	22/22	900	25 ต.ค. 61	11 เม.ย. 64	24 พ.ย. 64	ปกติ	งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการ	บ.นิวเทคโนโลยี เอ็นจิ เนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด	สุพร 08 1844 2981	-

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานกรณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพฯ	1	2562-2564	รพ.นพรัตนราชธานี (พ)	อาคารสถาบันอาชีวเวชศาสตร์ ฯ	8	9133, ข.213/กค/60	ไม่มี	ไม่มี	229.88	229.88	16/17	770	6 ก.พ. 62	16 มี.ค. 64	29 ก.ค. 64	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	เก็บรายละเอียด และมีการแก้ไขงานระบบ ให้ออกต้อง, ยังไม่ได้แจ้งทดสอบระบบอาคาร ทั้งหมด, มีการแก้ไขสัญญางานเพิ่ม, มีการ สั่งหยุดงานเนื่องจากโรคระบาด โควิด-19	บ.ไทยสยามนครพร้อม เพอร์ตี จำกัด	เสรี+ปริยกรณ์ 08 6445 0095	-

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานกรณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพฯ	1	2563-2565	สถาบันโรคผิวหนัง	งานจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารใหม่	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	5.00	3.86	-/1	330	9 มี.ค. 63	11 มี.ค. 64	23 มี.ย. 65	ปกติ	ชะลองานก่อสร้าง เนื่องจากไม่สามารถส่ง มอบพื้นที่ด้านอาคารได้	การไฟฟ้านครหลวง	สุพร 08 1844 2981	-
นนทบุรี	2	2563-2565	สถาบันบำราศนราดูร	อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725, ข.134/ต.ค/62	มี	ไม่มี	-	61.10	8/16	500	16 ก.ย. 63	27 ม.ค. 65	6 เม.ย. 65	ล่าช้า	อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา ค่าปรับร้อยละ 0	บ.ไอทีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด	ชจรศักดิ์+มังกร 08 9696 6597	-

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญาสิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานของแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
กรุงเทพฯ	1	2564-2568	รพ.ราชวิถี	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	-	เอกชน	มี	มี	874.50	874.50	4/32	1,450	10 ส.ค. 64	30 ก.ค. 68		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท เอ็นแอล ดีเวลอปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่ปรึกษา (ซีไอที จำกัด)	-	
	2	2564-2565	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 (ภายในสถาบันราชานุกูล)	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 24 ห้อง	-	9555	ไม่มี	ไม่มี	-	9.60	5/8	360	17 มี.ค. 64	11 มี.ค. 65	25 เม.ย. 65	ล่าช้า	ล่าช้ากว่าสัญญา	บ.วัดในซากการก่อสร้าง จำกัด	โชยพัฒน์ 08 9512 8333	-	
	3	2564-2565	รพ.นพรัตนราชธานี (พ)	ปรับปรุงอาคาร 4 ตึกผู้ป่วยใน สูดินวีเวชกรรมและกุมารเวชกรรม	5	โรงพยาบาล	ไม่มี	ไม่มี	160.00	160.00	4/8	518	7 ก.พ. 64	31 พ.ค. 65	8 ก.ค. 65	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ททก.แอลแชนบิลด์	เสรี+ปริยภรณ์ 08 6445 0095	-	
	4	2564-2564	รพ.นพรัตนราชธานี (พ)	ปรับปรุงพื้นที่ห้องโถงด้านหน้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน พร้อมระบบระบายอากาศ	1	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	3.00	2.79	2/4	150	2 ส.ค. 64	29 ธ.ค. 64		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีหนังสือแจ้งค่าปรับเกินร้อยละ 10 และรอหนังสือขอปรับจาก ผรจ. (ภายในวันที่ 27 เม.ย. 65) มีแนวโน้มที่จะงาน มีประชุมพิจารณาเลือกสัญญาวันที่ 24 พ.ค. 65 เวลา 13.00 น.	บ.เอ็มบี พลัส จำกัด	ปริยภรณ์ 09 7073 8668	-	
	5	2564-2565	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาตินิมิต्तราชธานี	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	13.59	13.59	1/1	366	19 มี.ค. 64	14 มี.ค. 65	12 พ.ค. 65	ปกติ	งานก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับทอดพิจารณางานเปลี่ยนแปลง	การไฟฟ้านครหลวง	สุพร 08 1844 2981	-	
	6	2564-2565	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาตินิมิต्तราชธานี	พัฒนาศูนย์ศัลยกรรมทารกแรกเกิด	-	แบบจ้างพัฒนาศูนย์ศัลยกรรมทารกแรกเกิด	ไม่มี	ไม่มี	160.00	102.00	-/10	400	2 มิ.ย. 64	7 ก.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ระหว่างขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง	บ.เด็คซ์วิสต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	สุพร 08 1844 2981	-	
	7	2564-2565	สถาบันประสานวิทยาราชภัฏ	ปรับปรุงห้องแรงดันบวกเพื่อป้องกันผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด - 19	-	ก.9/น.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	3.65	3.65	-/2	120	23 พ.ค. 64	21 เม.ย. 65		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานถูกปรับ	บริษัท มาสเตอร์ บิสซิเนส พาร์ทเนอร์ โกลด์ จำกัด	สุพร 08 1844 2981	-	
นนทบุรี	8	2564-2566	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อาคารจอดรถ 600 คัน	6	10177, ข.334/พ.ย/63	ไม่มี	มีแก้ไข	125.00	109.98	-/18	600	2 มิ.ย. 64	22 ม.ค. 66		ล่าช้า/เร่งรัด	รอแก้ไขสัญญา, สั่งหยุดงานตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี มาตรการงักโรคติดต่อโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 - 5 สิงหาคม 2564	บ.กิจการร่วมค้าวงษ์วาน จำกัด	มังกร+ภิราชนันต์ 08 9696 6597	-	
	9	2564-2567	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	อาคารห้องปฏิบัติการและทดลอง (MSI)	-	11077, ข.260/ก.ย/63	ไม่มี	ไม่มี	-	743.00	2/27	1,093	1 ก.ย. 64	30 ส.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ททก.จ.ธนกิจ	อภิชาติ+บรรณวิดิ+กุลสร 08 4517 2691	-	
	10	2564-2567	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	อาคารปฏิบัติการและจอดรถ	7	11029	ไม่มี	ไม่มี	281.50	249.80	2/22	1,080	24 ส.ค. 64	30 ส.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.ตรีวิทย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	สุพร+อินทีย์ 08 1844 2981	-	
	11	2564-2565	วิทยาลัยบรมราชชนนี	อาคารพยาบาล 32 หน่วย	4	8821, ข.309/ต.ค/63	ไม่มี	ไม่มี	-	27.75	4/10	420	9 เม.ย. 64	2 ก.ค. 65		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ระหว่างขอขยายระยะเวลา	บ.อติลา กรุ๊ป จำกัด	ประทัย 09 0928 6655	-	
	12	2564-2565	กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	ปรับปรุงห้อง กลุ่มงานสนับสนุนการขึ้นทะเบียนและผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาคาร 3 ชั้น 3	1	กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	ไม่มี	ไม่มี	-	0.47	2/3	90	27 ก.ย. 64	25 ธ.ค. 64		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10	บ.เอส.เฟอร์นิเจอร์ จำกัด	วชิราพร 08 6731 8193	-	
	13	2564-2564	กรมควบคุมโรค	ปรับปรุงสำนักงานศูนย์สารสนเทศ พร้อมอุปกรณ์สำนักงาน อาคาร 2 ชั้น 4	-	กรมควบคุมโรค	ไม่มี	ไม่มี	-	2.39	3/3	120	23 ส.ค. 64	20 ธ.ค. 64		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	สิ้นสุดสัญญา 20 ธันวาคม 2564, ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงาน	ททก.เอสอาร์พี กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง	ททก.วิชัย 09 0909 4609	-	
	14	2564-2565	สถาบันปรีชาชนนาราช (อาคาร 8 ชั้น 4)	ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3 และพื้นที่ห้องปฏิบัติการโดยรอบที่เกี่ยวข้อง (Biosafety Level 3 laboratories)	-	เอกชน	มีแก้ไขแบบ	ไม่มี	25.00	24.40	1/5	270	14 พ.ค. 64	12 ก.พ. 65	7 พ.ค. 65	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	ต่อสัญญาถึงวันที่ 7 พ.ค. 2565, มีคำสั่งจังหวัดนนทบุรีให้หยุดงานก่อสร้าง 27 มิ.ย. 64 เนื่องจากโรคระบาด โควิด-19	บ.โบลบอลเทค จำกัด	กิติศักดิ์ 08 1406 2476	-	
ปทุมธานี	15	2564-2565	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แห่งชาติปทุมธานี	อาคารศูนย์วิจัยเภสัชกรรม	2	แบบสถาบันโรคผิวหนัง	ไม่มี	การแก้ไขเสาเข็มเจาะระบบแห้ง เป็นเสาเข็มเจาะระบบเปียก และแก้ไขฐานราก	22.00	18.00	-/8	360	4 พ.ค. 64	28 เม.ย. 65	23 ก.ค. 65	ปกติ	ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง จะออกงานก่อสร้าง เหตุเปลี่ยนแปลงเสาเข็มเจาะระบบแห้ง เป็นเสาเข็มเจาะระบบเปียก	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านโป่ง เพ็ญทิพย์	สุพร 08 1844 2981	-	
รวม	20								3,946.73												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ ไม่หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา []

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขรายการ (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานของ แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
กรุงเทพฯ	1	2565-2565	รพ.พรตราชธานี	ปรับปรุงโครงสร้างภายในและระบบปรับอากาศ ห้องผู้ป่วยใหม่ในร้อแลก (Bum Unit)	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	19.80	18.00	1/7	180	26 ก.พ. 65	24 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เอ็กซ์คอน คอนสตรัคชั่น จำกัด	ปริญกรณ์ 09 7073 8668	-	
	2	2564-2565	รพ.ราชวิถี	ปรับปรุงหอพักพยาบาล 6 ชั้น (เดิม)	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	36.20	36.20	1/5	225	19 พ.ย. 64	2 ก.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	มีการสั่งหยุดงานเนื่องจากโรคระบาด โควิด-19	กิจการร่วมค้า เอ โอคอนนิก	ภูธร+บรรณวิจิต 08 9477 0890	-	
	3	2564-2565	รพ.ราชวิถี	ปรับปรุงพื้นที่ห้องตรวจคลื่นกิกนนาชาติ ชั้น 1 ตึก อายุรกรรม	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	7.95	7.95	3/4	120	18 พ.ย. 64	18 มี.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	มีการสั่งหยุดงานและเครื่องปรับอากาศ ส่งล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19	บ.เนชั่น อินเตอร์ เพอริช จำกัด	ภูธร+บรรณวิจิต 08 9477 0890	-	
	4	2565-2565	รพ.ราชวิถี	ปรับปรุงห้องตรวจผู้มีบุตรยากและห้องปฏิบัติการ มนุษย์พันธุศาสตร์ ชั้น 6 อาคารศูนย์การแพทย์	1	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	21.00	-/4	180	25 มี.ค. 65	20 ก.ย. 65		ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท พิล็อก โซนอจ จำกัด	โชยพัฒน์+จรงค์ศักดิ์ 08 9512 8333	-	
	5	2565-2565	รพ.ราชวิถี 2 (รังสิต)	สะพานข้ามคลอง โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)	-	แบบก่อสร้างสะพานข้าม คลองรพ.ราชวิถี 2(รังสิต)	ไม่มี	มี	-	5.83	-/4	240	21 มี.ค. 65	17 ก.ย. 65		ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ป่ามม จำกัด	อำพร 09 9735 9484	-	
	6	2565-2565	รพ.เลิดสิน	จ้างตกแต่งภายในอาคารสนับสนุนภายใน 28 ชั้น	-	แปลงงานจ้างตกแต่งภายใน อาคารสนับสนุน 28 ชั้น	ไม่มี	ไม่มี	-	27.90	-/5	150	25 มี.ค. 65	21 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ทูแมกซ์ จำกัด	โชยพัฒน์ 08 9512 8333	-	
	7	2564-2565	รพ.สศท	ปรับปรุงห้องส่งกล้อง หรือห้องประกอบการใช้ งาน	-	รูปแบบเอกสารประกอบแบบ	ไม่มี	ไม่มี	-	17.65	4/4	180	2 พ.ย. 64	30 เม.ย. 65		ปกติ	งานก่อสร้างปรับปรุงแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ. โมเดิร์นเทอร์เนอท์ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด	สุพร 08 1844 2981	-	
	8	2565-2565	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหารา ราชินี	ปรับปรุงขยายพื้นที่หอ PICU มติหลายชั้น 4 และ พัฒนาหอผู้ป่วยวิกฤติหัวใจเด็ก CCU	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	61.00	58.00	-/5	240	14 มี.ค. 65	11 ก.ย. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท เด็กรัสท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สุพร 08 1844 2981	-	
นนทบุรี	9	2564-2567	กรมควบคุมโรค	อาคารศูนย์สาธิตบริการและอาคารจอดรถ	9	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	60.76	480.00	-/21	900	19 พ.ย. 64	6 พ.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลอป เมนท์ จำกัด (มหาชน)	ประยงค์+มังกร+จรง ศักดิ์ 09 0928 6655	-	
	10	2565-2566	โรงพยาบาลศรีธัญญา	อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช (บ้านผู้ฝัน)	2	แบบ รท. ศธ 4/2564	ไม่มี	ไม่มี	23.41	18.76	-/8	120	18 มี.ค. 65	21 มี.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท โปรเจกท์ อินเนอร์ เทค จำกัด	ประยงค์ 09 0928 6655	-	
	11	2565-2565	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	จ้างปรับปรุงอาคารสระน้ำ	-	ก.109/ส.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	-	1.69	-/2	120	1 ก.พ. 65	1 พ.ค. 65	243046	ล่าช้า/เร่งรัด	ผู้รับจ้าง ทำเอกสารอนุมัติวัสดุ ของลงมติ คำปรับและขยายเวลา, ขอเพิ่ม-ลด เปรียบเทียบ ปริมาณงาน, สภาพอากาศ ฝนตก มีน้ำขังทำให้ทำการ ก่อสร้างไม่ได้	บริษัท นากาโม คอน สตรัคชั่น แอนด์ อินทีเรีย จำกัด	นพพล 08 0560 3069	-	
	12	2564-2565	กรมการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก	ห้องน้ำสำหรับห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 1	-	ข.179/ธ.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	-	0.89	-/3	150	12 เม.ย. 65	8 ก.ย. 65		ล่าช้า	ดำเนินการอนุมัติใช้วัสดุ ผู้รับจ้างดำเนินการวัสดุเพื่อ นำมาก่อสร้างล่าช้า	บริษัท เมน คอนสตรัคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด	สิบลูก 08 0968 4928	-	
	13	2565-2565	สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารของอาคารศูนย์บริการ ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	1	-	ไม่มี	ไม่มี	-	3.60	1/2	180	18 มี.ค. 65	27 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ฟิลเลอร์ (ประเทค ไทย) จำกัด	วิจิราพร 08 6731 8193	-	
	14	2565-2565	สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา	จ้างติดตั้งฝ้าเพดาน (พื้นเดิม) สำหรับอาคาร ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	10	แบบแปลนงานก่อสร้างติดตั้ง ฝ้าเพดาน	ไม่มี	ไม่มี	-	1.50	-/1	120	1 เม.ย. 65	30 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท อติครรังสรรค์ จำกัด	วิจิราพร 08 6731 8193	-	
	15	2565-2565	กรมอนามัย	ปรับปรุงลิฟต์อาคารกรมอนามัย อาคาร 2-4 และ ปรับปรุงลิฟต์กรมอนามัย อาคาร 3-5	-	แบบบูรณาการก.ก.122/ ต.ค./64,ก.123/ต.ค.64	ไม่มี	ไม่มี	-	10.91	-/3	180	9 มี.ค. 65	4 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ดีทริสท์ กรุ๊ป จำกัด	วิจิราพร 08 6731 8193	-	
	16	2565-2565	กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ จำนวน 3 แห่ง	-	สธ 0413.1/3879	ไม่มี	ไม่มี	-	1.00	-/1	75	2 มี.ค. 65	15 พ.ค. 65		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	ของง/คคสปรับในอัตราร้อยละ 0 ตามหนังสือที่ กค (ทว)0405.2/693 ลงวันที่ 6 ส.ค. 64, เร่งรัดการ ทำงานของผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเดีย แควท	สิบลูก 08 0968 4928	-	
17	2565-2566	สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู สมรรถภาพทางกายกรมแพทย์แผนงชาติ	จ้างปรับปรุงพื้นที่ หอประชุมสามัญชาสามัญ หญิง	-	แบบก่อสร้าง	ไม่มี	ไม่มี	-	1.79	-/2	100	24 ก.พ. 65	4 มี.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ. สยามพัฒนาการช่าง จำกัด	โชยพัฒน์ 08 9512 8333	-		
ปทุมธานี	18	2565-2566	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติด ยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์	แนวท่อส่งน้ำเสียภายในพื้นที่สถาบันา	-	แบบสถาบันา	ไม่มี	ไม่มี	-	17.80	-/3	180	1 เม.ย. 65	27 ก.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทีนตร การโยธา	อำพร 09 9735 9484	-	
	19	2565-2566	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติด ยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์	อาคารที่จอดรถ 10 ชั้น	10	10562+10562/1+ข.141/ ส.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	-	103.50	-/11	560	13 พ.ค. 65	23 พ.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทีนตร การโยธา	อำพร+โชยพัฒน์ 09 9735 9484	-	
รวม	19									833.97											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ [] ฝึกผลิต การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา []

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10