

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

เขตสุขภาพที่ 1

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
1	19	1,189.69	14	1036.19	1	23.19	1	9.99	2	65.49	1	53.95	
ร้อยละ	100		73.68		5.26		5.26		10.53		5.26		

**สรุป** จำนวนงานทั้งหมดมี 19 งาน งบประมาณจำนวน 1,189.69 ล้านบาท  
 จำนวนงานดำเนินการปกติ มี 13 งาน งบประมาณจำนวน 910.81 ล้านบาท  
 จำนวนงานดำเนินการล่าช้า มี 1 งาน งบประมาณจำนวน 23.19 ล้านบาท  
 จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด มี 1 งาน งบประมาณจำนวน 9.99 ล้านบาท  
 จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 มี 2 งาน งบประมาณจำนวน 65.49 ล้านบาท  
 จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 มี 1 งาน งบประมาณจำนวน 53.95 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2565

เขตสุขภาพที่ 1

ปีงบประมาณ 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
แพร่	1	2563-2565	26/2563 ลว.29 พ.ค. 63	รพ.แพร่	อาคาร สนับสนุน บริการ	5	10153, ข.156/พ.ย./62	64.44	7/10	750	30 พ.ค. 63	18 มิ.ย. 65	29 ก.ค. 65	ปกติ	คาดว่าแล้ว เสร็จตาม สัญญา	บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088 282 1570 , นายภาณุวัฒน์ กันทงษ์ 091 853 0509	
เชียงราย	2	2563-2565	6/2563 ลว.24 ส.ค. 63	รพ.แม่สาย	อาคารผู้ป่วยใน	7	10945, ข.167/พ.ย./62	162.98	16/20	780	25 ส.ค. 63	15 ก.ค. 65	29 ส.ค. 65	ปกติ	คาดว่าแล้ว เสร็จตาม สัญญา	บริษัท เวียง พานทวีภัณฑ์ จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	นายวิกร โตวรา พงษ์063-140-7520
ลำปาง	3	2563-2565	242/2563 ลว.31 ส.ค. 63	สำนักงานสา ธารณสุขจังหวัด ลำปาง	อาคาร สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดลำปาง	5	9118	44.40	11/12	500	1 ก.ค. 63	21 ม.ค. 65	31 ม.ค. 65	ปรับ /ไม่ เกินร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ	กิจการร่วมค้า เพาเวอร์ โพร	-	นายนิติพงษ์ กัลหะ 099-525-6448
	4	2563-2564	241/2563 ลว.1 ก.ค. 63	รพ.วังเหนือ	อาคาร ผู้ป่วยนอก- อุบัติเหตุ	3	10946	53.95	7/10	450	1 ก.ค. 63	24 ก.ค. 64		ปรับ/ มากกว่า ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ	บริษัท เวียง พานทวีภัณฑ์ จำกัด	-	นายนิติพงษ์ กัลหะ 099-525-6448
แม่ฮ่องสอน	5	2563-2565	18/2563 ลว.25 ก.ย. 63	รพ.แม่สะเรียง	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944	95.85	7/14	750	26 ก.ย. 63	16 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าแล้ว เสร็จตาม สัญญา	บริษัท เคนเบอร์ จีไอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด		นายวิธิ ทวล อารมณ์ 081-951-6387

ปีงบประมาณ 2564

จังหวัด	ลำดับ	บทเรขาคณิต สัญญา-สิ้นสุด สัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ตารางเมตร/งวดงาน	ระยะดำเนินการ (วัน)				สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต	
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา					
แพร่	1	2564 - 2565	24/2564 ลว.25 ก.พ. 64	รพ.สูงเม่น	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง พร้อมลิฟท์	2	7919+ข.162/ มิ.ย./61 + อส.ข. 157/พ.ย./62	21.09	4/8	360	26 ก.พ. 64	20 ก.พ. 65		ปรับ /ไม่ เกินร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ	ห้างหุ้นส่วน จำกัด เวียงชัย คอนกรีต	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรา นนท์ 088 282 1570 นายภาณุวัฒน์ กันทงษ์ 091 853 0509	-
เชียงราย	2	2564-2566	174/2564 ลว.25 มี.ค. 64	รพ.เชียงราย ประชานุเคราะห์	อาคารรังสี รักษา	6	10749	123.00	6/16	760	26 มี.ค. 64	14 เม.ย. 66		ปกติ	คาดว่าแล้ว เสร็จตาม สัญญา	บริษัท ชูโลโก้ เอนจิเนียริ่ง จำกัด		นายวิกร โตวรา พงษ์063-140-7521
ลำปาง	3	2564-2565	270/2564 ลว. 20 เม.ย. 64	รพ.งาว	อาคาร ผู้ป่วยนอก- อุบัติเหตุ	3	10946	54.88	6/10	450	21 เม.ย. 64	15 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าแล้ว เสร็จทันตาม สัญญา	บริษัท ดี เอนจี เนียริ่ง จำกัด	-	นายนิติพงษ์ กัลละ 099-525-6449
เชียงใหม่	4	2564-2566	51/2564 ลว. 30 มี.ค. 64	รพ.ฮอด	อาคารผู้ป่วย นอก-อุบัติเหตุ	4	9893	80.09	4/12	645	31 มี.ค. 64	4 ม.ค. 66		ปกติ	คาดว่าแล้ว เสร็จตาม สัญญา	บริษัท เอ็น. เอส.ซี แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	-	นายวิโรจน์ สิงห์ จันทร์ 063-140-7521, ว่าที่ร้อยตรีภานุวัส ยาตี 086-116-2858
	5	2564-2566	43/2564 ลว. 2 พ.ค. 64	สำนักงาน ป้องกันควบคุม โรคที่ 1	อาคาร อำนวยการ สำนักงาน ป้องกันควบคุม โรคที่ 1	4	เอกชน	59.00	5/12	650	3 พ.ค. 64.	11 ก.พ. 66.		ปกติ	คาดว่าแล้ว เสร็จตาม สัญญา	ห้างหุ้นส่วน จำกัด นคร เชียงรายทวิศักดิ์ คอนกรีต	-	นายวิธี หวลอารมณ์ 081-951-6388 นายเกรียงไกร ปากเมย 091-831-9673
น่าน	6	2564-2565	2/2564 ลว. 31 พ.ค. 64	รพ.สมเด็จพระ ยุพราชปัว	อาคารพัก แพทย์ 24 ยู นิต	4	11095	23.19	3/9	400	1 มิ.ย. 64	5 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าแล้ว เสร็จทันตาม สัญญา	ห้างหุ้นส่วน จำกัด น่านสุริยะ	-	นายวิธี หวล อารมณ์ 081-951-6389
	7	2564-2565	1/2564 ลว. 7 พ.ย. 64	สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดน่าน	อาคารส่งเสริม สุขภาพและ เอนกประสงค์	2	9636/1	9.99	4/7	360	8 พ.ย. 64	2 พ.ค. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าแล้ว เสร็จทันตาม สัญญา	ห้างหุ้นส่วน จำกัด รุ่งนฤทธิ์	-	นายวิธี หวล อารมณ์ 081-951-6389
ลำพูน	8	2564-2565	81/2564 ลว.30 พ.ค. 64	โรงพยาบาล ลำพูน(สาขา เวียงยอง)	อาคารเภสัช ทันตกรรม อำนวยการ	3	10367	25.40	3/10	450	1 มิ.ย. 64	24 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าแล้ว เสร็จตาม สัญญา	บริษัท เคเกรท จำกัด	-	นายวิธี หวล อารมณ์ 081-951-6390
	9	2564-2566	82/2564 ลว. 1 ก.ค. 64	โรงพยาบาล ลำพูน	อาคาร สนับสนุน บริการ	5	10153	65.00	6/12	450	2 ก.ค. 64	7 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าแล้ว เสร็จตาม สัญญา	ห้างหุ้นส่วน เอส เอ็ม จี อินเตอร์ เทค คอน สตรัคชั่น	-	นายวิธี หวล อารมณ์ 081-951-6391

ปีงบประมาณ 2565

จังหวัด	ลำดับ	บทบรรณคดี สัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ตารางเมตร/งวดงาน	ระยะดำเนินการ (วัน)				สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต	
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา					
แพร่	1	2564-2567	1/2565 ลว.15 ต.ค. 64	วิทยาลัย พยาบาลบรม ชนนี	อาคารเรียน และหอนอน	11	9039+9039/ พิเศษ +ข.299/ ต.ค./63	114.60	0/22	1070	16 ต.ค. 64	20 ก.ย. 67		ปกติ + มีการ แก้ไข สัญญา	คาดว่าแล้ว เสร็จตาม สัญญา	บริษัท พีเซ็ฟ จำกัด	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088 282 1570 , นายภาณุวัฒน์ กันทองษ์ 091 853 0509	-
เชียงใหม่	2	2564-2565	39/2565 ลว. 20 ต.ค. 64	โรงพยาบาล ธัญญารักษ์ เชียงใหม่	รั้ว คอนกรีต บล็อก	1	3882/2526	0.88	1/2	120	21 ต.ค. 64	19 มี.ค. 65		ปรับ /ไม่ เกินร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ	บริษัท เค สกาย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	-
เชียงใหม่	3	2564-2565	16/2565 ลว. 9 ต.ค. 64	โรงพยาบาล ดอยเต่า	ระบบบำบัด น้ำเสีย ขนาด 60 ลบ.ม.	1	เอกชน	4.59	1/4	210	10 ต.ค. 64	27 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าแล้ว เสร็จตาม สัญญา	บริษัท เอ็นไว รอลเม้นมอล แอนด์ เอ็นจิ เนียริ่ง จำกัด	-	นายวีเจจัน สงห จันทร์ 063-140-7521, ว่าที่ร้อยตรีภาณุวัส ยาดี 086 116 2858
เชียงใหม่	4	2565-2566	53/2565 ลว. 23 มี.ค. 65	โรงพยาบาล จอมทอง	อาคารพัก เจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	60.98	0/15	580	24 มี.ค. 65	28 ต.ค. 66		ปกติ	คาดว่าแล้ว เสร็จตาม สัญญา	หจก.เอ็นพลัส คอนสตรัคชั่น , บริษัท เรบเนค จี โอเทคนิคคอล อินโนเวชั่น จำกัด	-	นายวิธิ หวล อารมณ์ 081-951-6389
เชียงใหม่	4	2565-2566	30/2565 ลว. 25 มี.ค. 65	สำนักงาน สาธารณสุข เชียงใหม่	อาคาร สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัด เชียงใหม่	3	8491	60.98	0/9	365	26 มี.ค. 65	25 เม.ย. 66		ปกติ	คาดว่าแล้ว เสร็จตาม สัญญา	บริษัท ศิลป์โยธา จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	นายณัฐพงศ์ เย็น ใจ 084-040-3593 นายช่างโยธา สสจ. เชียงใหม่
เชียงใหม่	5	2565-2566	129/2565( พ) ลว. 30 มี.ค. 65	โรงพยาบาล ธัญญารักษ์ เชียงใหม่	อาคารผู้ป่วย นอก	3	10946	64.4	0/10	450	1 เม.ย. 65	24 เม.ย. 66		ปกติ	คาดว่าแล้ว เสร็จตาม สัญญา	บริษัท ซีเอ็นเอ็น การโยธา จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2417	
รวม	19							1,189.69										

ปกติ 1036.19  
ล่าช้า 23.19  
ล่าช้า/เร่งรัด 9.99  
ปรับไม่เกินร้อยละ 10 65.49  
ปรับเกินร้อยละ 10 53.95

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

เขตสุขภาพที่ 2

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
1	15	1,355.20	2	591.52	0	0.00	4	425.47	9	338.21	0	0.00	
ร้อยละ	100		13.33		0.00		26.67		60.00		0.00		

สรุป จำนวนงานทั้งหมดมี 15 งาน งบประมาณจำนวน 1,355.20 ล้านบาท  
 จำนวนงานดำเนินการปกติ มี 2 งาน งบประมาณจำนวน 591.52 ล้านบาท  
 จำนวนงานดำเนินการล่าช้า -  
 จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด มี 4 งาน งบประมาณจำนวน 425.47 ล้านบาท  
 จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 9 มี 7 งาน งบประมาณจำนวน 338.21 ล้านบาท  
 จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำวันที่ 25 เมษายน 2565

เขตสุขภาพที่ 2  
ปีงบประมาณ 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คบส. เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
สุโขทัย	1	2562-2564	123/2562 ลว.12 มิ.ย.62	รพ.ศรีสวรรค์ สุโขทัย	อาคารบำบัดรักษา	6	10554,ช.149/ก.ย./63	231.40	21/25	920	12 มิ.ย. 62	8 ธ.ค. 64		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10	บ.วี สถาปัตย์ จำกัด	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-2821570	

ปีงบประมาณ 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คบส. เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุดรดิต์	1	2563-2566	133/2564 ลว.19 ต.ค. 63	รพ.อุดรดิต์	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805,ช.161/พ.ย./61	455.82	6/32	1,070	19 ต.ค. 63	24 ค.ค. 66		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ไพศาลกิจซิสเต็ม จำกัด	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	

ปีงบประมาณ 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คบส. เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ตาก	1	2564 - 2565	8/2563 ลว.2 พ.ย. 63	รพ.ท่าสองยาง	อาคารผู้ป่วยพระราชทาน	6	11111	135.70	6/16	730	2 พ.ย.63	30 พ.ย.65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. ตากชาวละออ	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	
	2	2564 - 2564	74/2564 ลว.27 ธ.ค. 63	รพ.ท่าสองยาง	อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์	6	9713,ช.89/ก.ค./63	13.87	0/6	319	3 ม.ค.64	18 พ.ย.64		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10	หจก. ตากชาวละออ	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	
	3	2564 - 2565	118/2564 ลว.27 ม.ค. 64	รพ.ท่าสองยาง	อาคารโรงครัว-โรงอาหาร	2	9539,ช.145/ก.ย./63	9.75	4/6	360	28 ม.ค.64	22 ม.ค.65		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10	หจก. ตากชาวละออ	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	

ตาก	4	2564 - 2565	116/2564 ลว.27 มี.ค. 64	รพ.พพระ	อาคารทันต กรรมและ แพทย์แผนไทย	2	10591	8.91	4/8	360	2 ก.พ.64	27 มี.ค.65		ปรับ/ไม่ เกินร้อย ละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก่า นของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	ทจก. ตากชาวละออ	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	
	5	2564 - 2565	122/2564 ลว.29 มี.ค. 64	รพ.แม่ระมาด	อาคารพัก พยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)	3	9555,ข.157/ก.ย./63	10.20	6/8	360	29 มี.ค.64	23 มี.ค.65		ปรับ/ไม่ เกินร้อย ละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก่า นของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	ทจก.เกียรติพัฒนารุ่ง	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	
	6	2564 - 2564	145/2564 ลว.17 มี.ค. 64	รพ.แม่สอด	ระบบบำบัด น้ำเสีย		แบบเอกชน	18.39	3/5	250	18 มี.ค.64	22 พ.ย.64	21 มี.ค.65	ปรับ/ไม่ เกินร้อย ละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก่า นของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บ.แซนเทค เซ็นเตอร์ จำกัด	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	
	7	2564 - 2565	208/2564 ลว.28 มี.ย. 64	รพ.แม่สอด	อาคารพยาธิ และนิติเวช	3	แบบเอกชน	19.52	2/15	360	29 มี.ย.64	23 มี.ย.65		ล่าช้า/ เร่งรัด	การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ ระหว่างสัญญา คาดว่างาน ก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของ สัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 5	ทจก. ตากชาวละออ	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	
เพชรบูรณ์	8	2564 - 2566	2/2564 ลว.4 ธ.ค. 63	รพ.เพชรบูรณ์	อาคาร บำบัดรักษา	8	10805,ข.160/พ.ย./62	224.90	7/25	910	5 ธ.ค.63	2 มี.ย.66		ล่าช้า/ เร่งรัด	คาดว่าแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ.วี สถาปัตย์ จำกัด	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-4450095	
	9	2564 - 2566	13/2564 ลว.15 ก.ค. 64	รพ.หล่มสัก	อาคารผู้ป่วย นอกและ อุบัติเหตุ	4	8815,ข.149/ก.ย./63	119.25	1/14	720	16 ก.ค.64	5 ก.ค.66		ล่าช้า/ เร่งรัด	คาดว่าแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ.วี สถาปัตย์ จำกัด	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-4450095	
อุดรดิตต์	10	2564 - 2565	779/2564 ลว.2 ก.ย. 64	รพ.พิชัย	อาคารผู้ป่วย นอก	3	10946,ข.150/ก.ย./63	61.80	0/10	450	2 ก.ย.64	25 พ.ย.65		ล่าช้า/ เร่งรัด	คาดว่าแล้วเสร็จตาม สัญญา	ทจก.ลำปาง ภัทร คอนสตรัคชั่น	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	
สุโขทัย	11	2564 - 2565	134/2564 ลว.13 มี.ค. 64	รพ.สวรรคโลก	อาคารพัก พยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)	3	9555,ข.152/ก.ย./63	8.75	3/8	360	14 มี.ค.64	18 มี.ค.65		ปรับ/ไม่ เกินร้อย ละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก่า นของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บ.เอกพันธ์อุพงษ์ ก่อสร้าง	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-2821570	
	12	2564 - 2565	148/2564 ลว.8 เม.ย. 64	รพ.บ้านด่าน ลานหอย	อาคารพัก พยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)	3	9555,ข.155/ก.ย./63	9.75	3/8	360	9 เม.ย.64	3 เม.ย.65		ปรับ/ไม่ เกินร้อย ละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก่า นของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บ.อิสรินทร์ จำกัด	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-2821570	
พิษณุโลก	13	2564 - 2565	419/2564 ลว.2 พ.ย. 63	รพ.เนินมะปราง	อาคาร อุบัติเหตุ- อำนวยการ	3	10512,ข.148/ก.ย./63	27.19	9/10	365	30 มี.ค.64	29 มี.ค.65		ปรับ/ไม่ เกินร้อย ละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามก่า นของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	ทจก.พิษณุออกได้ แอร์พาณิชย์	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	

## ปีงบประมาณ 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสาร เลขที่	ค่าจ้าง (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส. เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
เพชรบูรณ์	1	2565		รพ.หนองไผ่	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 3 ชั้น	3	8708/พิเศษ/43											
สุโขทัย	2	2565		รพ.ศรีสัชชนาลัย	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 3 ชั้น	3	8708/พิเศษ/43											
รวม	15							1,355.20										

ปกติ	591.52
ล่าช้า	0.00
ล่าช้า/เร่งรัด	425.47
ปรับไม่เกินร้อยละ 10	338.21
ปรับเกินร้อยละ 10	0.00

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

เขตสุขภาพที่ 3

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
3	17	2,003.46	3	137.53	3	166.79	8	1113.88	1	34.50	2	550.76	
ร้อยละ		100	17.65		17.65		47.06		5.88		11.76		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	17	งาน	งบประมาณ	2,003.46	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	137.53	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	166.79	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	8	งาน	งบประมาณ	1113.88	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	34.50	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	550.76	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2565

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครสวรรค์	1	2561 - 2564	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารรังสี และผ่าตัด 6 ชั้น	6	เอกชน	มี	ไม่มี		481.46	18 / 19	975	20 มิ.ย. 61	18 ก.พ. 64	30-ก.ค.-64	ปรับแก้ไขระยะ 10 มาตรฐานค่าปรับเป็น ร้อยละ 0%	ปรับแก้ไขระยะ 10	บริษัท ซีอี จำกัด	จ.อ.โสมน เทียมสอน 063 6299516	ไชยวัฒน์ ศิริภัก 089 6409266

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร			
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
กำแพงเพชร	1	2563 - 2566	รพ.กำแพงเพชร	อาคารบริการและจอร์ด	10	9034,9034/52 +ข.258/ ธ.ค./62	ไม่มี	มี		163.50	1 / 22	1000	1 ต.ค. 63	27 มิ.ย. 66	31-ต.ค.-66	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.กานพวงเพชร ไพโรจน์ก่อสร้าง	ภาณุพันธ์ นิเมษฐ์ดี 081 9733918		
พิจิตร	2	2563 - 2565	รพ.พิจิตร	อาคารพักแพทย์ 32 ยูนิต	5	10482 +ข.14,14,บ.ค./63	ไม่มี	ไม่มี		34.50	5 / 12	470				ปรับไม่แก้ไขระยะ 10	ปรับไม่แก้ไขระยะ 10	กิจการร่วมค้า พาวเวอร์โปร	จ.อ.โสมน เทียมสอน 063 6299516		
นครสวรรค์	3	2563 - 2565	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารผู้ป่วยนอก	5	10953	มี	ไม่มี		349.40	13 / 18	650				ล่าช้า/เร่งรัด	ล่าช้า/เร่งรัด	บริษัท วี.สถาปัตย์	จ.อ.โสมน เทียมสอน 063 6299516	ไชยวัฒน์ ศิริภัก 089 6409266	
นครสวรรค์	4	2563 - 2565	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารผู้ป่วยพิเศษ 6 ชั้น พร้อม ทางเดินเชื่อม 5 ชั้น	6	เอกชน				190.00	7 / 18	720	5 ก.ค. 63	25 ก.ย. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เจริญวิทย์พัฒนาวิทย์ (1984) จำกัด	จ.อ.โสมน เทียมสอน 063 6299516	ไชยวัฒน์ ศิริภัก 089 6409266	
อุทัยธานี	5	2563 - 2565	รพ.อุทัยธานี	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	9	10838 +ข.493/ธ.ค./59	มี	มี		309.00	17 / 21	570	10 ส.ค. 63	3 มิ.ค. 65	17 เม.ย. 65	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เจริญวิทย์พัฒนาวิทย์ (1984) จำกัด	พอาทิตย์ ดวงคำ 081 4746110		
อุทัยธานี	6	2563 - 2565	รพ.อุทัยธานี	อาคารจอร์ด	4	11050	ไม่มี	มี		69.30	8 / 12	530	23 พ.ย. 62	5 พ.ค. 64	28 ธ.ค. 64	ปรับแก้ไขระยะ 10	ปรับไม่แก้ไขระยะ 10	บริษัท เจริญวิทย์พัฒนาวิทย์ (1984) จำกัด	พอาทิตย์ ดวงคำ 081 4746110		

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กำแพงเพชร	1	2564 - 2566	รพ.คลองสูง	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ	4	9893 +ข.280/ธ.ค./62	ไม่มี	มี		84.00	- / 12	645	27 ส.ค. 64	3 มิ.ย. 66	15 ต.ค. 66	ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.กานพวงเพชรไพโรจน์ ก่อสร้าง	ภาณุพันธ์ นิเมษฐ์ดี 081 9733918	
พิจิตร	2	2564 - 2565	รพ.พิจิตร	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153 +ข.139/ต.ค.62	ไม่มี	ไม่มี		63.54	1 / 12	450				ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า วี.ยูเอโอ คอนสตรัคชั่น	จ.อ.โสมน เทียมสอน 063 6299516	
นครสวรรค์	3	2564 - 2565	รพ.บรรพตพิสัย	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน		8728 + ข.49/พ.ค./63	มี	มี		27.80	5 / 9	425	17 เม.ย. 64	10 มิ.ย. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. บ้านสหพาณิชย์ ก่อสร้าง	ไชยวัฒน์ ศิริภัก 089 6409266	
นครสวรรค์	4	2564 - 2565	รพ.หนองบัว	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง	2	7919 +ข.312/ต.ค./63	มี	มี		19.25	7 / 8	360	9 ก.พ. 64	3 ก.พ. 65		ล่าช้า	ล่าช้า	หจก.บ้านสหพาณิชย์ก่อสร้าง	ไชยวัฒน์ ศิริภัก 089 6409266	
นครสวรรค์	5	2564 - 2565	ศูนย์อนามัยที่ 3	อาคารส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	2	10730	มี	มี		22.89	3 / 9	360	19 มิ.ค. 64	13 มิ.ค.-65	9 พ.ค. 65	ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท สหกรรมาก จำกัด	ไชยวัฒน์ ศิริภัก 089 6409266	
นครสวรรค์	6	2564 - 2565	สนง.ควบคุมโรคที่ 3	อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค		10951 +ข.236/พ.ย./63	ไม่มี	ไม่มี		27.80	4 / 9	400	24 พ.ค. 64	28 มิ.ย. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า เอส เอส พี คอนสตรัคชั่น	ไชยวัฒน์ ศิริภัก 089 6409266	
นครสวรรค์	7	2564 - 2565	รพ.ตาคลี	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095 + ข.187/ก.ย.63	มี	ไม่มี		23.49	- / 9	400	4 ส.ค. 64	7 ก.ย. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.บ้านสหพาณิชย์ก่อสร้าง	ไชยวัฒน์ ศิริภัก 089 6409266	

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เภอรัโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เภอรัโทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุทัยธานี	1		รพ.บ้านไร่	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง	3	9025 +ข.120/ส.ค./64				44.84	- / 10	365	10 ก.พ. 65	9 ก.พ. 66		ปกติ	ศตวันแล้วเสร็จตามสัญญา	พจก. เอเซียคอนกรีต ก่อสร้าง	พวทิ/ ดวงกมล 081 4746110	
อุทัยธานี	2		รพ.บ้านไร่	อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น	4	8186/38	มี	รณผลกรททดสอบดิน	41,469,500	45.84	- / 11	366				ปกติ	ศตวันแล้วเสร็จตามสัญญา			
กำแพงเพชร	3		รพ.บ้านไร่	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	3	10946	-	-	65,209,600	46.84		367				ปกติ				
รวม	17									2,003.46										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ศพว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ศพว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ5

สถานะ ปรับรับหรือละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

เขตสุขภาพที่ 4

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
4	19	1,841.31	5	252.62	3	393.29	6	504.42	3	661.08	2	29.90	
ร้อยละ	100		26.32		15.79		31.58		15.79		10.53		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	19	งาน	งบประมาณ	1,841.31	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	252.62	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	393.29	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	6	งาน	งบประมาณ	504.42	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	661.08	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	29.90	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที 25 เมษายน 2565

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/งวด รับเงิน	ระยะดำเนินการ (วัน)				สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา					สถานะ
ปทุมธานี	1	2561 - 2564	รพ.ปทุมธานี	อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น	18	10706	มี	มี (เพิ่มเจาะเบี่ยง เฉพาะ ดล. 0.80 เมตร 24 เมตร เพิ่มความยาวเป็น 32 เมตร)		623.00	36 / 36 (แล้วเสร็จ)	1080	6 ส.ค. 61	20 ก.ค. 64		ปรับเกินร้อยละ 10 มากกว่าค่าปรับเป็น ร้อยละ 0%	รอมใจแบบทยอยสัญญา	บ.ไพฑูริย์ อดิเรก จก.	ศิริวัฒน์ สิริ 089 9517951	

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/งวด รับเงิน	ระยะดำเนินการ (วัน)				สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา					สถานะ
นนทบุรี	1	2563 - 2564	รพ.ปากเกร็ด 2	อาคารหอผู้ป่วย 30 เตียง ซักฟอก จ่ายกลาง	5	10400+ก.146/ก.ย/53 1 เล่ม , ข.406/ค.ค/56 62 แผ่น , ข.262/ช.ค/63 3 แผ่น	ไม่มี	ไม่มี		24.20	2 / 8	480	31 ก.ค. 63	24 พ.ค. 64	31-ม.ค.-65	ปรับเกินร้อยละ 10		พจก. จ อภุกิจ	ศิริวัฒน์ สิริ 089 9517951	
ปทุมธานี	2	2563 - 2566	รพ.คลองหลวง	อาคารผู้ป่วยนอก - ใน 10 ชั้น	10	10097 + ข.259/ช.ค./62	มี	ไม่มี		268.89	11 / 32	1095	17 ก.ค. 63	11 ก.ค. 66			คำขวัญแบบเสร็จตาม สัญญา	บริษัท พุทธะตะชะ จำกัด	อัคร ทิมเจริญ 099 7359484	อภุทธิ์ สิงห์ สสจ.ปทุมธานี

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/งวด รับเงิน	ระยะดำเนินการ (วัน)				สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา					สถานะ
นนทบุรี	1	2564 - 2566	รพ.พระนั่งเกล้า	อาคารเชื่อมขวางด้านอุบัติเหตุ และพักผู้ป่วย	9	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี		377.00	3 / 28	900	5 ส.ค. 63	23 มี.ค. 66		คำขวัญเร่งรัด	บริษัท พุทธะตะชะ จำกัด	ศิริวัฒน์ สิริ 089 9517951	นवल นพคุณ 080 5603069	
นนทบุรี	2	2564 - 2565	รพ.พระนั่งเกล้า 2 (วัดลานนาบุญ)	ปรับปรุงอาคาร รพ.พระนั่งเกล้า 2 (วัดลานนาบุญ)	-	แบบโรงพยาบาล	ไม่มี	ไม่มี		5.70	3 / 4	240		2 ส.ค. 63	17-ม.ค.-64	ปรับเกินร้อยละ 10	ปรับเกินร้อยละ 10	บ.คุณทันใจ จก.	บริหารณ์ 097 0738668	
ปทุมธานี	3	2564 - 2565	รพ.ธัญบุรี	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	4	10482	มี	มี		41.80	2 / 12	450	30 มี.ค. 64	25 มี.ย. 65		คำขวัญ / เร่งรัด	คำขวัญแบบเสร็จตาม สัญญา	บ.เพ็ญโคตร จก.	อัคร ทิมเจริญ 099 7359484	
ปทุมธานี	4	2564 - 2565	รพ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ ธัญบุรี	ปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤต รพ.มหา วิทยาลัยราชภัฏ ธัญบุรี	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี		25.00	4 / 4	180	24 ก.ย. 64	22 มี.ค. 65		แล้วเสร็จ	คำขวัญแบบเสร็จตาม สัญญา	บ.โมเดิร์นคอนสตรัคชั่น จก.	อัคร ทิมเจริญ 099 7359484	
ปทุมธานี	5	2564 - 2565	รพ.ลาดหลุมแก้ว	อาคารซักฟอก จ่ายกลาง	2	9540 + ข.207/ก.ย./63	มี	มี		9.66	2 / 6	416	4 มี.ค. 64	29 ส.ค. 64	24-เม.ย.-65	คำขวัญ / เร่งรัด	คำขวัญแบบเสร็จตาม สัญญา	พจก. ปุ่สร้างเงิน คอน สตรัคชั่น	กิติศักดิ์ เข็มทอง 084 5563769	อภุทธิ์ สิงห์ สสจ.ปทุมธานี
ปทุมธานี	6	2564 - 2565	สถาบันบำบัดรักษา และฟื้นฟูสุขภาพจิต แห่งชาติ	อาคารวิจัยเภสัชกรรม		เอกชน	มี	ไม่มี		18.39	- / 8					คำขวัญ / เร่งรัด	คำขวัญแบบเสร็จตาม สัญญา	สุพร ชุมทอง	081 8442981	
อยุธยา	7	2564 - 2565	รพ.วังน้อย	อาคารโรงครัวโรงอาหาร	2	9539 +ข.205/ก.ย./63	ไม่มี	ไม่มี		7.77	2 / 6	320		14 ก.พ. 65		คำขวัญ / เร่งรัด	คำขวัญแบบเสร็จตาม สัญญา	เบ็นจัน แอน เอ็ม คอนสตรัคชั่น จก.	สุชาติ สุทธิ 9804914	081
สระบุรี	8	2564 - 2565	รพ.พระพุทธบาท	ปรับปรุงห้องแผนก ICU	-	ก.122/ก.ย./63	ไม่มี	ไม่มี		24.88	3 / 5	180	15 พ.ค. 64	10 พ.ย. 64		ปรับไม่เกินร้อยละ 10	คำขวัญแบบเสร็จตาม สัญญา	บริษัท วอลเทอร์ เอสเทท จำกัด	กิติพงษ์ ธีรัมย์ 086 6646598	
สระบุรี	9	2564 - 2565	สสจ.สระบุรี	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	5	9118	มี	มี (คืนเงินค่าเช่า จาก 15 เมตร เหลือ 7 เมตร)		49.80	2 / 12	450	14 มี.ย. 64	27 ส.ค. 65		คำขวัญ / เร่งรัด	คำขวัญแบบเสร็จตาม สัญญา	บริษัท ฐิโมท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	กิติพงษ์ ธีรัมย์ 086 6646598	
สระบุรี	10	2564 - 2566	รพ.สระบุรี	อาคาร รพ.ระดับปฐมภูมิ	4	เอกชน	มี	มี (คืนเงินค่าเช่า จาก 15 เมตร เหลือ 7 เมตร)		99.40	4 / 16	700	31 พ.ค. 64	1 พ.ค. 66		คำขวัญ	คำขวัญแบบเสร็จตาม สัญญา	บริษัท ฐิโมท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	กิติพงษ์ ธีรัมย์ 086 6646598	
ลพบุรี	11	2564 - 2565	รพ.มะรังลพบุรี	ปรับปรุงโครงสร้างและย้าย เครื่องมือหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ณ. อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี		13.20	1 / 2		12 ก.ค. 64	10 ส.ค. 64		ปรับไม่เกินร้อยละ 10	ปรับไม่เกินร้อยละ 10	บริษัท แมจอร์ แอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	กิติพงษ์ ธีรัมย์ 086 6646598	

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งดงาน/งวด	ระยะดำเนินการ (วัน)				สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา					
นนทบุรี	1	2565	รพ.บางบัวทอง2	ท่อรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัด น้ำเสีย 300 ลบ.ม./วัน	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี		7.60	- / 3	150	5 ม.ค. 65	3 มิ.ย. 65		ปกติ	ค่างว่างงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เอส อาร์ ดี คอนสตรัคชั่น จำกัด	กิติศักดิ์ เขื่อนละออ 084 5563769	ฉัตรทิร รัตนวราห์
ปทุมธานี	2	2565	รพ.ธัญบุรี	ก่อสร้างลิฟต์	-	แบบก่อสร้างลิฟต์ ณ.รพ.ธัญบุรี	ไม่มี	ไม่มี		3.37	- / 3		1 ต.ค. 64	29 มี.ค.-65		ปกติ	ค่างว่างงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. เขอนันต์ลิฟต์ จก.	อัคร ทิมเจริญ 099 7359484	
อยุธยา	3	2565	รพ. ท่าเรือ	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095	มี	ไม่มี		24.40	1 / 9	400	9 พ.ย. 64	13 ธ.ค. 65		ปกติ	ค่างว่างงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. สุวรรณพัฒ จก.	สุชาติ ฐิติริ 9804914 081	
ลพบุรี	4	2565 - 2567	รพ.ชัยบาดาล	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษา	6	10129	ไม่มี	ไม่มี		198.00	- / 17	820	4 พ.ย. 64	1 ก.พ. 67		ปกติ	ค่างว่างงานแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า มหเทพทรัพย์ ทรูวิศ	กิติพงษ์ พึ่งเย็น 086 6646598	ฉัตรพล ชัยชวาอ
สระบุรี	5	2565	รพ.วิหารแดง	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟต์)	2	7919	ไม่มี	ไม่มี		19.26	- / 8	360	16 มี.ค. 65	10 มี.ค. 65		ปกติ	ค่างว่างงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ตระกูลใหญ่ก่อสร้าง จก.	กิติพงษ์ พึ่งเย็น 086 6646598	
รวม	19									1841.31										

หมายเหตุ : ค่าอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/ง่ังรัล หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

เขตสุขภาพที่ 5

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
5	18	1,874.83	11	558.85	4	609.30	0	0.00	3	706.68	0	0.00	
ร้อยละ	100		61.11		22.22		0.00		16.67		0.00		

**สรุป** จำนวนงานทั้งหมดมี 18 งาน งบประมาณจำนวน 1874.83 ล้านบาท  
 จำนวนงานดำเนินการปกติ มี 11 งาน งบประมาณจำนวน 558.85 ล้านบาท  
 จำนวนงานดำเนินการล่าช้า มี 4 งาน งบประมาณจำนวน 609.30 ล้านบาท  
 จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด มี 0 งาน งบประมาณจำนวน 0 ล้านบาท  
 จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 มี 3 งาน งบประมาณ จำนวน 706.68 ล้านบาท  
 จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำปี 2565

เขตสุขภาพที่ 5  
ปีงบประมาณ 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา- สิ้นสุดสัญญา	สัญญา จ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน สบส. เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ราชบุรี	1	2563-2565	50/2561	รพ.ราชบุรี	อาคาร อำนวยการ ผู้ป่วยนอก	11	10969	674.88	35/36	1330	0 ม.ค. 00	17มค.65	0 ม.ค. 00	ปรับ	อยู่ระหว่าง ปรับ	0	พงศศักดิ์, วัชร081-208 8738	
	2	2562-2565	7/2562 ลาว28กพ. 62	รพ.บวมราชชนนี ราชบุรี	อาคารเรียนและหอนอน	11	9093และ9093/ พิเศษ	118.00	20/22	1095	0 ม.ค. 00	10กพ.65	0 ม.ค. 00	ล่าช้า	อยู่ระหว่าง ปรับ		มงคล, วัชร085-397 8918	
	3	2563-2567+C10:C13	45/2562 ลาว30ค.61	รพ.บ้านโป่ง	อาคารอุบัติเหตุ และบำบัดรักษา	9	เอกชน	297.90	17/30	1000	9คค.62	4พค.65	0	ล่าช้า	ปกติ		มงคล, วัชร085-397 8919	
	4		256/2563	รพ.โพธาราม	อาคาร เจ้าหน้าที่96 ห้อง	7	10725	64.40	15/15	580	19กย.63	21เม.ย65	0	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.กิจการร่วมค้า ไอเอส	พงศศักดิ์081-208 8738	
	5		1/2562	รพ.สมเด็จพระนางเจ้ารำจวงมณี	อาคารเฉลิมพระเกียรติ		เอกชน	13.60	7/8	270	21มิย.64	29มีค.65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.กิจการร่วมค้า ไอเอส	พงศศักดิ์081-208 8739	
สมุทรสงคราม	6		ก.พ.-63	ศูนย์สุขภาพจิตที่5	อาคารพักเจ้าหน้าที่	3	9555	8.41	7/8	360	0	19พค.64		ปรับ	บ.พีพีร่าคอน สตรัคชั่นจำกัด	อณัฐ, จักรภพ090-850 1020		





สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ณ วันที่ 25 เมษายน 2565  
เขตสุขภาพที่ 6

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
1	31	2,419.40	15	1,321.78	0	0.00	12	819.84	1	86.99	3	90.78	
ร้อยละ	100		48.39		0.00		38.71		3.23		9.68		

**สรุป** จำนวนงานทั้งหมดมี 31 งาน งบประมาณจำนวน 2,419.40 ล้านบาท  
 จำนวนงานดำเนินการปกติ มี 15 งาน งบประมาณจำนวน 1,321.78 ล้านบาท  
 จำนวนงานดำเนินการล่าช้า -  
 จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด มี 12 งาน งบประมาณจำนวน 819.84 ล้านบาท  
 จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 มี 1 งาน งบประมาณจำนวน 86.99 ล้านบาท  
 จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 มี 3 งาน งบประมาณจำนวน 90.78 ล้านบาท

**หมายเหตุ :** คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำวันที่ 25 เมษายน 2565

เขตสุขภาพที่ 6  
ปีงบประมาณ 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์ โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส. เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ชลบุรี	1	2562-2564	43/2562 ลว.23 ก.ย. 62	รพ.บ้านบึง	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944	86.99	13/14	650	24 ก.ย. 62	1 พ.ย. 64		ปรับ/ไม่ เก็บร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ	บริษัท แก้วทอง กระรัต จำกัด	นายพดล ยิ้มเพชร 8890442 081	
สมุทรปราการ	2	2562-2564	4/2562 ลว.21 ก.พ. 62	รพ.บางพลี	อาคารบริการ และจอดรถ	9	9034, ข. 179/มิ.ย./61	179.99	17/20	1011	22 ก.พ. 62	20 มิ.ย. 64		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท แก้วทอง กระรัต จำกัด	นายไกรสุรย์ เจริญวงศ์ 0411649 089	
สระแก้ว	3	2562-2564	132/2562 ลว.30 พ.ค. 62	รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	อาคารพักเจ้าหน้าที่	8	10950	104.39	19/20	720	31 พ.ค. 62	19 พ.ค. 64	30 ส.ค. 64	ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท สยาม เค.พี.ที จำกัด	นายสมภาษณ์ ดำรงค์ 2973927 095	
	4	2562-2564	133/2562 ลว.4 มิ.ย. 62	รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	อาคารจอดรถระบบอัตโนมัติ	8	10965	96.59	17/20	840	5 มิ.ย. 62	1 ต.ค. 64	22 ธ.ค. 64	ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เอส.พี.ที ซีวิล กรุ๊ป จำกัด	นายสมภาษณ์ ดำรงค์ 2973927 095	
	5	2562-2565	134/2562 ลว.4 มิ.ย. 62	รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน	10	10097, ข.220/มิ.ย./61	295.63	5/32	1090	10 ก.ย. 62	3 ก.ย. 65	22 ธ.ค. 64	ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า เอสที-แมกซ์เอนส์-ทีดับบิว	นายสมภาษณ์ ดำรงค์ 2973927 095	
ปราจีนบุรี	6	2562-2564	251/2562 ลว.22 ก.ค. 62	รพ.กบินทร์บุรี	อาคารอุบัติเหตุ	4	10491, ข.206/มิ.ย./61	80.64	14/15	800	23 ก.ค. 62	29 ก.ย. 64	4 ม.ค. 65	ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ส.สุพานิชย์ก่อสร้าง จำกัด	นายธรรมรัตน์ สุขจิระ 085 0194955	

ปีงบประมาณ 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์ โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส. เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ฉะเชิงเทรา	1	2563 - 2565	2/2563 ลว.27 ก.ย. 63	รพ.บางปะกง	อาคาร อำนวยการ และจอดรถ	4	9055, ข. 180/พ.ย./62	118.78	6/16	720	28 ก.ย. 63	18 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ชลบุรี เอส การโยธา จำกัด	นายไกรสุรย์ เจริญวงศ์ 089 0411649	-
	2	2563-2567	176/2563 ลว.28 ก.ย. 63	รพ.พุทธโสธร	อาคาร อุบัติเหตุและโรคหัวใจ	10	9906, ข. 64/ฉ.ย./64	314.80	2/29		29 ก.ย. 63	12 ม.ค. 67	8 พ.ค. 67	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.แก้วทองกระจิต จำกัด	นายพนอด ยิ้มเพชร 081 8890442 นาย พิษณุ ทินปาน 081 0362022	-
ชลบุรี	3	2563-2564	24/2563 ลว. 20 พ.ค. 63	รพ.แหลมฉบัง	อาคาร สนับสนุนบริการ	5	10014, ข.242/ก.ค./61	37.24	6/9	475	21 พ.ค. 63	8 ก.ย. 64	5 ก.พ. 65	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.ยูนิคอนพลัส จำกัด	นายพนอด ยิ้มเพชร 081 8890442	
	4	2563-2565	36/2563 ลว. 25 ส.ค. 63	รพ.พนัสสินคม	อาคารอุบัติเหตุ	4	10007, ข.172/พ.ย./62	137.56	5/10	820	26 ส.ค. 63	14 พ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินรัตน์	นายพนอด ยิ้มเพชร 081 8890442	
ระยอง	5	2563-2565	3/2563 ลว. 5 ต.ค. 63	รพ.ระยอง	ต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกศูนย์อาชีวเวชศาสตร์	5	8254, ข. 142/ต.ค./62	44.45	6/16	550	6 ต.ค. 63	8 เม.ย. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.วกรมรา จำกัด	นายดำรงเกียรติ พลสวัสดิ์ศิริกุล 063 2314265	
	6	2563-2565	810/2563 ลว. 2 ต.ค. 63	รพ.เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา	4	9843, ข. 181/พ.ย./62	88.45	7/14	540	3 ต.ค. 63	24 ก.พ. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.แก้วทองกระจิต จำกัด	นายดำรงเกียรติ พลสวัสดิ์ศิริกุล 063 2314265	
สมุทรปราการ	7	2563-2565	51/2563 ลว. 8 ก.ย. 63	รพ.บางพลี	อาคารพักเจ้าหน้าที่	7	10725, ข.464/ต.ค./59	63.40	6/15	580	9 ก.ย. 63	11 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.แก้วทองกระจิต จำกัด	นายไกรสุรย์ เจริญวงศ์ 089 0411649	
	8	2563-2565	79/2563 ลว. 14 ต.ค. 63	สถาบันราชประชาสมาสัย	อาคารศูนย์สุขภาพที่วันทำงาน	7	9043, ข. 53/ก.พ./53	65.95	4/16	600	15 ต.ค. 63	6 มิ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.เอ็นคอนคอน สตรัคชั่น จำกัด	นายไกรสุรย์ เจริญวงศ์ 089 0411649 นาย จักรภพ วงศ์พันธ์ 099 9341541	
	9	2563-2565	80/2563 ลว. 27 ก.ย. 63	ด่านควบคุมโรค กองโรคติดต่อทั่วไป	อาคารสำนักงาน ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ	6	10947, ก.77/ฉ.ย./61	34.59	7/14	680	28 ก.ย. 63	25 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.กรีนไทยคอน สตรัคชั่น จำกัด	นายไกรสุรย์ เจริญวงศ์ 089 0411649 นาย จักรภพ วงศ์พันธ์ 099 9341541	

ปีงบประมาณ 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)				สถานะ	สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์ โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส. เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา					
ชลบุรี	1	2564-2564	38/2564 ลว.2 ก.พ. 64	รพ.บางละมุง	ปรับปรุงพื้นที่ คัดกรองและ ห้องตรวจ	-	07/2563	2.59	2/4	120	3 ก.พ. 64	3 มิ.ย. 64		ปรับ/ มากกว่า ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาการก่อสร้าง	นายพิษณุ ทินปาน 081 0362022	-
	2	2564-2565	2/2564 ลว.22 มี.ค. 64	วิทยาลัยการ สาธารณสุขสิรินธร	อาคารพัก นักศึกษา	5	8057, ข. 333/พ.ย./63	16.68	7/10	420	23 มี.ค. 64	17 พ.ค. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ.ชลบุรี BS การโยธา จำกัด	นายพิษณุ ทินปาน 081 0362022	-
	3	2564-2564	116/2564 ลว.16 พ.ค. 64	รพ.มะเร็ิงชลบุรี	ทางเดินเชื่อม สองชั้น	2	6204, ข. 117/ส.ค./62	6.40	2/3	200	17 พ.ค. 64	3 ธ.ค. 64		ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ.ส.สุพานิชย์ ก่อสร้าง จำกัด	นายพิษณุ ทินปาน 081 0362022	-
	4	2564-2565	133/2564 ลว.16 ก.ค. 64	รพ.มะเร็ิงชลบุรี	พัฒนาผู้ป่วยใน เพื่อรักษา ผู้ป่วยมะเร็ิง ไทรอยด์ด้วย HIGH DOSE I-131	1	เอกชน	13.77	3/6	270	17 ก.ค. 64	12 เม.ย. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ.นิวเคลียร์ ซิสเต็ม จำกัด	นายพิษณุ ทินปาน 081 0362022	-
ระยอง	5	2564-2566	1077/2564 ลว.30 ก.ย. 64	รพ.ปลวกแดง	อาคารผ่าตัด อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนักและ ผู้ป่วยใน	5	10198, ข.177/พ.ย./62	187.00	2/18	800	30 ก.ย. 64	8 ธ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	นายดำรงเกียรติ พลสวัสดิ์ศิริกุล 063 2314265	-
	6	2564-2566	73/2564 ลว.5 พ.ย. 64	รพ.แกลง	อาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยหนัก	5	10178, ข.179/พ.ย./63	137.50	14/22	809	6 พ.ย. 63	24 ก.พ. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	กิจการร่วมค้า สกส กิจ แอนด์ ศิริธาดา	สิบนอกบุญศักดิ์ สุขชูชัย 081 4949948 นายแมน ศรีคงศรี 063 3955625	-
	7	2564-2566	622/2564 ลว.20 พ.ย.64	รพ.แกลง	อาคารโรง ซักฟอก จ่าย กลาง	2	10145, ข.179/พ.ย./63	37.35	4/8	415	21 พ.ย. 64	10 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท ไชยงศ์ คำไม้ จำกัด	สิบนอกบุญศักดิ์ สุขชูชัย 081 4949948 นายแมน ศรีคงศรี 063 3955625	-
สงขลา	8	2565-2565	10/2564 ลว.28 ม.ค.65	รพ.บางจาก	ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด150ลบ.ม./วัน	6	แบบรพ.บางจาก	12.78	2/6	340	29 ม.ค. 65	2 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท ไชยงศ์ คำไม้ จำกัด	นายจักรภพ วงศ์พันธ์ 099 9341541	-

ปีงบประมาณ 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์ โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส. เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพมหานคร	9	2564-2566	41/2564 ลว.7 มิ.ย.64	รพ.บางจาก	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43, ข.176/ก.ย./63	128.85	0/16	800	8 มิ.ย.64	17 ส.ค.66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ทศก.คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น	นายไกรสุรีย์ เจริญวงศ์ 089 0411649 นายจักรภพ วงศ์พันธ์ 099 9341541	-
จันทบุรี	10	2564-2565	19/2564 ลว.13 ก.ย.64	รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี	งานต่อเติม ลิฟต์สำหรับอาคารหอพักนิสิตแพทย์ 5 ชั้น ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก	5	แบบเอกชน ข.170/พ.ย./62	5.46	0/3	240	14 ก.ย. 64	12 พ.ค. 65	9กย.65	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ. ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด	นายแมน ศรีคงศรี 063 3955625	-
	11	2564-2565	18/2564 ลว.13 ก.ย.64	รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี	ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 จำนวน12 ห้อง	-	ก.36/มี.ค./63	6.48	1/3	120	14 ก.ย. 64	12 ม.ค. 65	23มีค65	ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด	นายแมน ศรีคงศรี 063 3955625	-
สระแก้ว	12	2564-2565	193/2564 ลว.12 พ.ค. 64	รพ.เขานกกระจิ	อาคารอุบัติเหตุ	2	8728 ข. 184/ก.ย./61	28.00	2/9	365	12 พ.ค. 64	1 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	กิจการร่วมค้า เอสเอสที คอนสตรัคชั่น	นายสมภาษณ์ ดำรงค์ 095 2973927	
	13	2564-2565	10/2564 ลว.18 ก.พ. 64	รพ.จิตตเวช สระแก้ว	อาคารพักเจ้าหน้าที่	4	10468 ข.101/ก.ค./63	19.53	4/10	420	9 ก.พ. 64	2 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท อาร์.พี.โอ. เอล.จำกัด	นายสมภาษณ์ ดำรงค์ 095 2973927	
ปราจีนบุรี	14	2564-2565	30/2564 ลว.17 พ.ค. 64	รพ.บ้านสร้าง	อาคารผู้ป่วยนอก	2	10464	29.76	4/10	350	18 พ.ค. 64	12 พ.ค. 65		ล่าช้า / เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า เอสเอสที. คอนสตรัคชั่น	นายธรรมรัตน์ สุขจิระ 085 0194955	



สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ณ วันที่ 25 เมษายน 2565  
เขตสุขภาพที่ 7

เขตสุขภาพที่	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	
7	14	852.25	2	51.00	3	193.70	8	584.36	1	23.20	-	-	
ร้อยละ	100		14.29		21.43		57.14		7.14		-		

สรุป จำนวนงานทั้งหมดมี 14 งาน งบประมาณจำนวน 852.25 ล้านบาท  
 จำนวนงานดำเนินการปกติ มี 2 งาน งบประมาณจำนวน 51 ล้านบาท  
 จำนวนงานดำเนินการล่าช้า มี 3 งาน งบประมาณจำนวน 193.70 ล้านบาท  
 จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด มี 8 งาน งบประมาณจำนวน 584.36 ล้านบาท  
 จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 มี 1 งาน งบประมาณจำนวน 23.20 ล้านบาท  
 จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10



สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ณ วันที่ 25 เมษายน 2565  
เขตสุขภาพที่ 7

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่ เริ่มต้น สัญญา-สิ้นสุด สัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง (ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จงวดที่/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)				สถานะ	สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร
											วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา				
<b>ปีงบประมาณ 2562</b>																		
กาฬสินธุ์	1	2562-2566	03/2561สว.16/พ.ค./2561	รพ.ภูมินารายณ์	อาคารสนับสนุนบริการประกอบด้วยระบบซักโรคระบบงานครัว ระบบฟีดดูและระบบหน่วยจ่ายกลาง	5	เอกชน	-	64.80	6/15	1,560	23 พ.ค. 61	6 ม.ค. 63	3 ม.ค. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งงานล่าช้าไม่เข้าไปตามงวดงาน	หจก.กาฬสินธุ์ก่อสร้าง	สุรัตน์ พลเยี่ยม 081-7171075
<b>ปีงบประมาณ 2563</b>																		
ขอนแก่น	1	2563-2565	ขก.0032.1/206/2563	รพ.ขอนแก่น	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950	ข.147/พ.ย/62	93.70	6/20	720	19 ก.ย. 63	8 ก.ย. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งงานล่าช้าไม่เข้าไปตามงวดงาน	กิจการร่วมค้า เอ็มเอส	อดุล ประเทพ 081-2614386
	2	2563-2565	ขก.0032.2/45/2563	รพ.สิรินธร	อาคารคลอด ผ่าตัด และผู้ป่วยหนัก(ICU)	4	8832	ข.148/พ.ย/62	113.72	3/17	815	30 ก.ย. 63	23 ธ.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งงานล่าช้าไม่เข้าไปตามงวดงาน	บ.ขอนแก่น อินทีเรีย จำกัด	อดุล ประเทพ, พีเชษฐ เพ็ญเหล่า 081-2614386
	3	2563-2565	42/2563	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	อาคารแพลตฟอร์มบุคลากรขนาด 20 ยูนิต	6	8440	ข.122/ส.ค/62	24.42	10/12	732	29 พ.ค. 63	3 ก.ค. 64	31 พ.ค. 65	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งงานล่าช้าไม่เข้าไปตามงวดงาน	บ.ทองแก้ววิศวกรรม จำกัด	พีเชษฐ เพ็ญเหล่า 087-4916224
<b>ปีงบประมาณ 2564</b>																		
ขอนแก่น	1	เงินบริจาค	ขก0032.310/จ.2/2564	รพ.พล	อาคารผู้ป่วยนอก	3	8708/พิเศษ/43	-	74.83	1/15	750	7 ส.ค. 64	26 ก.ย. 66		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งงานล่าช้าไม่เข้าไปตามงวดงาน	หจก.ชัยภูมิสุขภัณฑ์	อดุล ประเทพ 081-2614386
	2	2564-2565	91/2564(พ)	รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น	อาคารศูนย์เตรียมความพร้อมกลับสู่สังคม	-	เอกชน	ข.342/ธ.ค/63	18.90	6/10	400	9 มี.ค. 64	12 เม.ย. 65	1 พ.ค. 65	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งงานล่าช้าไม่เข้าไปตามงวดงาน	บ.ขอนแก่น คิวลิตี้ คอนกรีต จำกัด	อดุล ประเทพ 081-2614386
	3	2564-2566	e077/2564	รพ.จิตเวชขอนแก่นราชชนินทร์	อาคารผู้ป่วยนอก	5	10943	ข.105/ส.ค/63	144.75	2/16	660	26 มี.ค. 64	15 ม.ค. 66		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งงานล่าช้าไม่เข้าไปตามงวดงาน	บ.เลิศพัฒนาศรีสะเกษ จำกัด	อดุล ประเทพ 081-2614386
	4	2564-2565	ขก.0032/26/2564	รพ.โนนศิลา	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง	-	11008	ข.241/ก.ย/63,ขก.20/ม.ค/64	25.40	3/8	340	30 เม.ย. 64	4 เม.ย. 66		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งงานล่าช้าไม่เข้าไปตามงวดงาน	หจก.ศิริวัฒน์ก่อสร้าง (1999)	พีเชษฐ เพ็ญเหล่า 087-4916224
มหาสารคาม	5	2564-2566	47/2564	รพ.มหาสารคาม	หอพักแพทย์	10	10095	ข.150/พ.ย./62	94.45	10/23	860	26 พ.ย. 63	8 เม.ย. 66		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งงานล่าช้าไม่เข้าไปตามงวดงาน	บ.สุทัศน์วิศวกรรม (1994)จำกัด	ศรณีย์ หงษ์เจริญ 087-9196567
กาฬสินธุ์	6	2564-2565	12/2564	รพ.ดอนจาน	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง	-	11008	ข.242/ก.ย/63	23.20	4/8	340	9 เม.ย. 64	14 มี.ค. 65		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	หจก.แบล็ค วอเตอร์ พร อปเพอร์ตี้	สุรัตน์ พลเยี่ยม 081-7171075
	7	2564-2566	กส.090/2564	รพ.กาฬสินธุ์	อาคารพักเจ้าหน้าที่	7	10865	ข.238/ก.ย./63	29.00	2/18	680	25 ส.ค. 64	6 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.วินพรีร์น	สุรัตน์ พลเยี่ยม 081-7171075
ร้อยเอ็ด	8	2564-2565	รอ.0032/100/2564	รพ.สุวรรณภูมิ	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	ข.246/ก.ย/63	68.50	4/10	450	19 เม.ย. 64	13 ก.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งงานล่าช้าไม่เข้าไปตามงวดงาน	หจก.จิวชัยไฮดร	กนกศักดิ์ จันทะคามประเทพ 084-4791595
	9	2564-2565	รอ0032/99/2564	รพ.จตุรพักตรพิมาน	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	ข.244/ก.ย/63	54.60	4/10	450	19 เม.ย. 64	13 ก.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งงานล่าช้าไม่เข้าไปตามงวดงาน	บ.वलย์รันต์ การโยธา จำกัด	กนกศักดิ์ จันทะคามประเทพ 084-4791595
<b>ปีงบประมาณ 2565</b>																		
มหาสารคาม	1	2565-2565	15/2565	รพ.มหาสารคาม	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 88 ยูนิต	10	เอกชน	ข.93/ก.ค/64	22.00	-/7	300	16 ก.พ. 65	12 ธ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ทับทองแห่งการโยธา	ศรณีย์ หงษ์เจริญ 087-9196567
รวมงานทั้งหมด	14								852.25									

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

สถานการณ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

เขตสุขภาพที่ 8

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
8	13	2,071.64	7	664.39	3	934.97	2	93.28	1	379.00	-	-	
ร้อยละ	100		53.85		23.08		15.38		7.69		-		

**สรุป** จำนวนงานทั้งหมดมี 13 งาน งบประมาณจำนวน 2071.64ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการปกติมี 7 งาน งบประมาณจำนวน 664.39 ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการล่าช้ามี 3 งาน งบประมาณจำนวน 934.97 ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัดมี 2 งาน งบประมาณจำนวน 93.28 ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 มี 1 งาน งบประมาณจำนวน 379 ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

เขตสุขภาพที่ 8

จังหวัด	ลำดับ	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้านบาท	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จงวดที่	ระยะดำเนินการ (วัน)	วันสิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ	สถานการณ์	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร
อุดรธานี	1	90/2564(พ) ลว.5 มี.ค.64	รพ.มะเร็งอุดรธานี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต	6	10949	-	74.390	3/18	640	5 ธ.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เป็นไปตามงวดงาน	ดุขฎี+ธวัชชัย 081-9751906
	2	อต.0032/92/2563 ลว.24 ก.ย.63	รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944	-	78.80	7/14		6 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ดุขฎี 081-9751906
	3	86/2564	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี	อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ 24 ห้อง	3	9555	-	8.200	3/8	360	11 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ดุขฎี 081-9751906
	4	สสท๑๖/๒๕๖๕	อาคารศูนย์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก	อาคารศูนย์บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและบริการวิชาการ	4	10847	-	40.500	/13	480	11.ก.พ.66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ดุขฎี 081-9751907
หนองบัวลำภู	5	นท0032/6/2564	รพ.ศรีบุญเรือง	อาคารตึกผ่าตัด 4 ห้อง	2	เอกชน	-	18.888	3/8	360	16 เม.ย. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เป็นไปตามงวดงาน	ดุขฎี+ธวัชชัย 081-9751906
หนองคาย	6	นค.0032/01/2563	รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด และ ICU	10	เอกชน	ข.57/มิ.ย/61	739.836	5/19	915	20 ก.ย. 66	20 ส.ค. 66	ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ภูวเดช 087-2153599
บึงกาฬ	7	44/2563 ลว.13 ส.ค. 63	รพ.บึงกาฬ	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน	-	10327	ข.152/พ.ย/62	377.608	2/24	1,000	10 พ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ดุขฎี 081-9751906
สกลนคร	8	สน.21/2563	รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน	อาคารผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก	4	-	-	35.866	6/7	505	16 ก.พ. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เป็นไปตามงวดงาน	วราวุฒิ 082-8492994
	9	สน.0032.301/1/2564	รพ.วานรนิวาส	อาคารตึกผ่าตัด 4 ห้อง	2	6348	ข.252/ก.ย/63	20.889	3/8	360	10 มิ.ย. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เป็นไปตามงวดงาน	วราวุฒิ 082-8492994
นครพนม	10	นพ.50/2561	รพ.นครพนม	อาคารรักษาโรคระดับสูง-ศูนย์หัวใจ-ศูนย์มะเร็ง-ผ่าตัดและวินิจฉัยโรค	11	10506	ก.14/ม.ค./62	379.00	22/23	1,095	9 พ.ค. 64	6 ก.ย. 64	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	สำเร็จ 062-8959596
	11	นพ.26/2563	รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43	ข.258/ส.ค/52	174.243	3/16	800	10 ก.ย. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่เป็นไปตามงวดงาน	สำเร็จ 062-8959596
	12	22/2564	รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์	โรงอาหารและร้านค้า	2	10567	ข.85/ก.ค/63	15.420	1/8	360	15 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สำเร็จ 062-8959596
	13	นพ48/2564	รพ.ศรีสงคราม	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	4	8815	ข.251/ก.ย/63	108.000	2/14	720	27 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สำเร็จ 062-8959596

รวมมูลค่างานทั้งหมด 2,071.64

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ณ วันที่ 25 เมษายน 2565  
เขตสุขภาพที่ 9

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
9	12	1,704.61	4	339.48	5	1252.32	2	85.11	1	27.70	0	0.00	
ร้อยละ		100		33.33		41.67		16.67		8.33		0.00	

<b>สรุป</b>	จำนวนงานทั้งหมด มี	12 งาน	งบประมาณจำนวน	1,704.61 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ มี	4 งาน	งบประมาณจำนวน	339.48 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า มี	5 งาน	งบประมาณจำนวน	1,252.32 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด มี	2 งาน	งบประมาณจำนวน	85.11 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	1 งาน	งบประมาณจำนวน	27.70 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	- งาน	งบประมาณจำนวน	- ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวง

ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

เขตสุขภาพที่ 9

ปีงบประมาณ 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส. เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครราชสีมา	1	2563-2565	5/2564	โรงพยาบาลปรางชัย	อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง คสล. 7 ชั้น	7	10945	114.00	7 งวด / 20 งวด	690	11 พ.ย. 63	8 ต.ค. 65	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		ธนาเวช 087-5736889	
นครราชสีมา	2	2563-2565	7/2564	โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา	อาคารสนับสนุนบริการ คสล.5 ชั้น	5	10153	57.72	4 งวด / 12 งวด	450	30 ธ.ค. 63	24 มี.ค. 65	-	ล่าช้า/เร่งรัดกำลังดำเนินการขั้นตอนขยายระยะเวลาก่อสร้าง	สถานการณ์เชื้อโควิด-19		ธนาเวช 087-5736889	
นครราชสีมา	3	2563-2565		โรงพยาบาลด่านขุนทด	อาคารผู้ป่วยใน คสล. 5 ชั้น	5	10944	80.19	6 งวด / 14 งวด		15 ธ.ค. 63	25 ก.ย. 65	-	ล่าช้า	สถานการณ์เชื้อโควิด-19		ธนาเวช 087-5736889	
ชัยภูมิ	4	2563/2565	12/2563	โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ	อาคารพักพยาบาล 40 ยูนิต	7	10535	50.88	12 งวด / 15 งวด	570	15 ธ.ค. 63	26 มี.ย. 65	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		อภิชาด 084-5172691	
บุรีรัมย์	5	2563-2566	12/2563	โรงพยาบาลบุรีรัมย์	อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	9	แบบเอกชน	852.86	8 งวด / 22 งวด	1065	4 มี.ค. 63	21 มี.ค. 66	-	ล่าช้า	สถานการณ์เชื้อโควิด-19		อดิสร+กฤษฎา 089-9478439	
บุรีรัมย์	6	2563-2564	19/2563	โรงพยาบาลบุรีรัมย์	ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	แบบเอกชน	27.70	7 งวด / 8 งวด	330	5 ต.ค. 63	9 ก.ย. 64	-	ปรับไม่เกินร้อยละ 10	สถานการณ์เชื้อโควิด-19		อดิสร+กฤษฎา 089-9478439	
สุรินทร์	7	2563-2565	24/2563	โรงพยาบาลสุรินทร์	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	61.61	13 งวด / 15 งวด	580	10 มี.ย. 63	24 มี.ย. 65	165	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา		สมชาย 081-4169492	

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวง

ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

เขตสุขภาพที่ 9

ปีงบประมาณ 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กงแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส. เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครราชสีมา	1	2564-2566	25/2564	โรงพยาบาลปากช่องนานา	อาคารผู้ป่วยนอก คสล. 5 ชั้น	5	10943	140.83	2 งวด / 16 งวด	660	9 มี.ย. 64	30 มี.ค. 66	-	ล่าช้า	สถานการณ์เชื้อโควิด-19	ธนาเวช 087-5736889		
ชัยภูมิ	2	2564-2566	10/2564	โรงพยาบาลจัตุรัส	อาคารอุบัติเหตุ อาคาร คสล. 5 ชั้น	5	8708	64.44	3 งวด / 15 งวด	650	2 เม.ย. 64	11 มี.ค. 66	-	ล่าช้า	สถานการณ์เชื้อโควิด-19	ธนาเวช 087-5736889		
ชัยภูมิ	3	2264-2565	9/2564	โรงพยาบาลบ้านแท่น	อาคารผู้ป่วยนอก คสล. 2 ชั้น	2	10420	27.39	4 งวด / 10 งวด	360	25 มี.ค. 64	25 มี.ค. 65	-	ล่าช้า / เร่งรัด	สถานการณ์เชื้อโควิด-19	อภิชาติ 084-5172691		
บุรีรัมย์	4	2564-2566	16/2564	โรงพยาบาลนางรอง	อาคารผู้ป่วยนอก คสล. 5 ชั้น	5	10943	149.00	- งวด / 16 งวด	660	23 ก.ย. 64	14 ก.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	อดิสร+กฤษฎา 089-9478439		
สุรินทร์	5	2564-2566	17/2564	โรงพยาบาลสุรินทร์	อาคารผู้ป่วยนอก	4	9893	77.99	1 งวด / 16 งวด	650	12 ส.ค. 64	23 พ.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	สมชาย 081-4169492		

รวม	12							1,704.61							ล้านบาท		
-----	----	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	---------	--	--

ปกติ	339.48
ล่าช้า	1252.32
ล่าช้า/เร่งรัด	85.11
ปรับไม่เกินร้อยละ 10	27.70
ปรับเกินร้อยละ 10	0.00

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย  
 สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา  
 สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  
 สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  
 สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10  
 สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10  
 สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

เขตสุขภาพที่ 10

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
8	8	695.85	6	628.79	1	23.11	1	43.95	0	0.00	0	0.00	
ร้อยละ		100		75		13		13		0		0	

สรุป	จำนวนงานทั้งหมด มี	8 งาน	งบประมาณจำนวน	695.85 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ มี	6 งาน	งบประมาณจำนวน	628.79 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า มี	1 งาน	งบประมาณจำนวน	23.11 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด มี	1 งาน	งบประมาณจำนวน	43.95 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	- งาน	งบประมาณจำนวน	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	- งาน	งบประมาณจำนวน	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10





สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ณ วันที่ 25 เมษายน 2565  
เขตสุขภาพที่ 11

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
11	13	2,107.22	7	1252.95	5	330.16	0	0.00	0	0.00	1	524.11	
ร้อยละ		100		53.85		38.46		0.00		0.00		7.69	

<b>สรุป</b>	จำนวนงานทั้งหมด มี	13 งาน	งบประมาณจำนวน	2,107.22 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ มี	7 งาน	งบประมาณจำนวน	1,252.95 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า มี	5 งาน	งบประมาณจำนวน	330.16 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด มี	- งาน	งบประมาณจำนวน	- ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	- งาน	งบประมาณจำนวน	- ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	1 งาน	งบประมาณจำนวน	524.11 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ณ วันที่ 25 เมษายน 2565  
เขตสุขภาพที่ 11  
ปีงบประมาณ 2559

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส. เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
สุราษฎร์ธานี	1	2559-2565	289/2559	รพ.สุราษฎร์ธานี	อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) 9 ชั้น	9	10804	524.11	17/34	1,201	31 มี.ค. 59	27 ธ.ค. 62		ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา และมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10, ผู้รับจ้างถูกปรับตั้งแต่ 27 ธ.ค. 62-ปัจจุบัน และไม่มี การปฏิบัติงาน	บ.เสรีการโยธา จก.	สมศักดิ์ 09 3584 3234	-

ปีงบประมาณ 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส. เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ชุมพร	1	2563-2565	318/2563ลว.22 ก.ค.63	รพ.ท่ามะแซ	อาคารผู้ป่วยหนักฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ	5	10003, ข.208/พ.ย./62	43.77	10/14	720	23 ก.ค. 63	12 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สหทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	อนุกุล 08 8121 3971	-
นครศรีธรรมราช	2	2563-2566	671/2563ลว.30 ก.ย 63	รพ.ร่อนพิบูลย์	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	8708, ข.201/พ.ย./62	74.78	5/10	620	1 ต.ค. 63	12 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.เอส.พี.โยธากิจ (1988)	นัฐกฤต 06 1936 8473	-
สุราษฎร์ธานี	3	2563-2565	111/2563(พ) ลว. 28 พ.ค.63	รพ.มะเร็ตสุราษฎร์ธานี	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น	5	10943, ข.135/ต.ค./62	185.00	11/16	660	29 พ.ค. 63	19 มี.ค. 65	27 มิ.ย. 65	ล่าช้า	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สยามธรรมนันท จำกัด	สมศักดิ์ 09 3584 3234	-

ปีงบประมาณ 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส. เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ชุมพร	1	2564 - 2565	252/2564ลว.9 มี.ค.64	รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	อาคารพลตพักพยาบาล 40 ยูนิต 80 ห้อง	7	10535, ข.122/มิ.ย./60, ข.27/มิ.ค./62	52.97	3/14	500	10 มี.ค. 64	22 ก.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	บ.เอ็มพีซี พิวเจอร์ เอ็นเนอจี เซฟ จำกัด	อนุกุล 08 8121 3971	-
	2	2564 - 2565	302/2564 ลว.17 พ.ค.64	รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4	10915, ข.213/ก.ย./63	46.53	-/11	480	18 พ.ค. 64	9 ก.ย. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	บ.สหทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	อนุกุล 08 8121 3971	-
นครศรีธรรมราช	3	2563-2565	112/2564ลว.23 ธ.ค.63	รพ.มหาราช นครฯ	อาคารสนับสนุนบริการ	8	เอกชน,ข.190/ก.ค./60,ข.ร.พ.ม.นศ./ ก.ค/63	95.40	10/11	560	9 ธ.ค. 63	27 มิ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เกียรติกิจภพ จำกัด	นัฐกฤต 06 1936 8473	-
	4	2563-2564	125/2564ลว.18 ธ.ค.63	รพ.ทุ่งสง	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4ชั้นใต้ดินโล่ง)	4	8821, ข.355/ส.ค./55	24.98	5/10	365	18 ส.ค. 63	18 ธ.ค. 64		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	บ.มหาฤกษ์ดำรงพัฒนา จำกัด	นัฐกฤต 06 1936 8473	-
ภูเก็ต	5	2563-2565	18/2564ลว.28พ.ย. 63(แก้ไขเพิ่มเติม ลว. 22 ก.พ 64)	รพ.ฉลอง	อาคารผู้ป่วยใน	7	10945, ข.207/พ.ย./62	141.73	12/20	690	24 พ.ย. 63	23 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สหโยธาสถาปัตย์ จำกัด	ประกอบ+สุทัศน์ 08 8768 7523	-
	6	2564-2565	43/2564ลว.9 ก.ค 64	รพ.ถลาง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ (โครงสร้าง ตันแผ่นดินไหว)	4	10468, ข.218/พ.ย./63	20.68	3/10	420	10 ก.ค. 64	2 ก.ย. 65		ล่าช้า	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.กนกธร เร็ยล เอสเตท จำกัด	สุทัศน์ 08 7457 0157	-
	7	2564-2567	38/2564ลว.24 ม.ค 64	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโรคหัวใจและชั้นใต้ดิน	10	11041, ข.200/พ.ย./62, ข.ว.ช.ร./พิเศษ/1/63	583.20	7/36	1,185	23 ม.ค. 64	21 เม.ย. 67		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.วอลท์เซ็นเอ็นเดอไฟร์ จำกัด	สุทัศน์+เผ่าพงษ์ 08 7457 0157	-
	8	2564-2566	78/2564ลว.31 มี.ค.64	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง	8	9448,แบบแปลนอาคาร(ส่วนที่เหลือ), ข. 296/ก.ค/59,รายการประกอบแบบฯ(ส่วนที่เหลือ)	250.30	12/43	963	1 เม.ย. 64	19 พ.ย. 66		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สยามธรรมนันท	สุทัศน์+เผ่าพงษ์ 08 7457 0157	-
สุราษฎร์ธานี	9	2564-2566	613/2564ลว.31 ส.ค. 64	รพ.ท่าโรงช้าง	อาคารผู้ป่วยนอก (โครงสร้าง ตันแผ่นดินไหว)	4	8883, ข.167/พ.ค/56, ข.277/ก.ย/61	63.77	1/10	630	2 ก.ย. 64	23 พ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สยามธรรมนันท จำกัด	สมศักดิ์ 09 3584 3234	-
รวม	13							2,107.22										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย  
สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา  
สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  
สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  
สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10  
สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10  
สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

เขตสุขภาพที่ 12

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่างาน ทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
12	16	1,520.04	9	575.20	6	881.35	0	0.00	1	63.49	0	0.00	
ร้อยละ		100		56.25		37.50		0.00		6.25		0.00	

สรุป	จำนวนงานทั้งหมด มี	16 งาน	งบประมาณจำนวน	1,520.04 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ มี	9 งาน	งบประมาณจำนวน	575.20 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า มี	6 งาน	งบประมาณจำนวน	881.35 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด มี	- งาน	งบประมาณจำนวน	- ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	1 งาน	งบประมาณจำนวน	63.49 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	- งาน	งบประมาณจำนวน	- ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ณ วันที่ 25 เมษายน 2565  
เขตสุขภาพที่ 12  
ปีงบประมาณ 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ตรัง	1	2562-2565	103/2562 ลว.2 ก.ย. 62	รพ.ตรัง	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805, ข.127/ม.ย/61	518.00	14/32	1,070	3 ก.ย. 62	7 ส.ค. 65	26 ต.ค. 65	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	บ.งามวงศ์วานการช่าง	ประกอบ 08 8768 7523	-
ยะลา	2	2562-2565	1/157ลว. 30/สค/62	รพ.ยะลา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950, ข.131/ม.ย/61	135.66	11/18	1,080	31 ส.ค. 62	14 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง	ประยุทธ+สิทธิโชค 08 876 87523	-

## ปีงบประมาณ 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ตรัง	1	2563-2566	188/2563 ลว.31 มี.ค. 62	รพ.ตรัง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ส่วนที่เหลือ)	7	10327,ข.300/ธ.ค/62	278.65	6/17	730	1 เม.ย. 63	31 มี.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	กิจการร่วมค้า เอสที-แมกซ์เอนส์-ทีดับบิว	ประกอบ 088-7687523	-
พัทลุง	2	2563-2565	202/2563 ลว.3 ก.ย.63	รพ.ควนขนุน	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946, ข.202/พ.ย/62	63.49	7/10	450	4 ก.ย. 63	27 พ.ย. 64	13 ม.ค. 65	ปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10	หจก.เอส.พี.โยธากิจ (1988)	ประกอบ, นราศักดิ์ 088-7687523	-
สตูล	3	2563-2565	143/2563 ลว.8 ก.ย.63	รพ.ละงู	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944, ข.205/พ.ย/62	95.39	8/14	446	9 ก.ย. 63	20 ก.ค. 65	15 ก.ย. 65	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	หจก.โอ ดีส อินเตอร์คอน	โชคชัย 061-9291615	-

## ปีงบประมาณ 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ตรัง	1	2564-2566	218/2564 ลว.23/มี.ค/64	รพ.ห้วยยอด	อาคารผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	4	เอกชน	38.34	-/7	505	24 มี.ค. 64	10 ส.ค. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	บ.ตากใบการโยธา จำกัด	ประกอบ 088-7687523	-
	2	2564-2567	2865/2564 ลว. 10 ส.ค. 64	รพ.ห้วยยอด	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43, ข.19/มี.ค./2564	140.00	-/16	800	31 ธ.ค. 64	9 มี.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท สิริ 99 จำกัด	ประกอบ 088-7687523	-
นราธิวาส	3	2564-2566	1654/2564 ลว.16 ก.ย. 64	รพ.นราธิวาสราชชนรินทร์	อาคารโรงครัว-อาหาร	3	8957, ข.223/ก.ย/63	54.61	-/9	675	17 ก.ย. 64	23 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.โอดีพาณิชย์	ประยุทธ+ชัชริน 081-5412404	-
ปัตตานี	4	2564-2565	805/2564 ลว.18 ก.ค. 64	รพ.โคกโพธิ์	อาคารพักแพทย์ 40 ยูนิต	6	11096, ข.20/มี.ค/64	42.11	-/14	460	20 ก.ค. 64	25 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ชินไคควิตี	ประยุทธ 081-5412404	-
สงขลา	5	2564-2565	8/2564 ลว. 29 มี.ค. 63	รพ.จิตเวชสงขลาราชชนรินทร์	ส่วนประกอบแบบและระบบงานอาคารผู้ป่วยใน นิตเวชและสารเสพติด (อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น)	-	ก.72/ม.ย/60, รพ.สง.ช.202/พ.ย/63	15.55	2/7	210	29 มี.ค. 64	25 ต.ค. 64	28 มี.ย. 65	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.เพาเวอร์ เฮลธแคร์ จำกัด	โชคชัย 061-9291615	-
	6	2564 - 2565	641/2564	รพ.นาหม่อม	อาคารพักแพทย์ 32 หน่วย	5	10482	36.00	-/12	450	22 มี.ย. 64	14 ก.ย. 65		ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	บ.หาดใหญ่ันนทร จำกัด	โชคชัย 061-9291615	-
	7	2564 - 2565	68/2564 ลว.7 มี.ย.64	สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 12	อาคารสำนักงานเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง	3	8016,รายการประกอบแบบฯ เอกสารเลขที่ 1/2563	7.80	3/5	360	14 มี.ย. 64	8 มี.ย. 65		ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.ณัฐพัชร วิศวกรรมโยธา จำกัด	โชคชัย 061-9291615	-

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ณ วันที่ 25 เมษายน 2565  
เขตสุขภาพที่ 12  
ปีงบประมาณ 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
สงขลา	1	2564-2565	8/2565 ลว. 23 ธ.ค. 64	รพ.จิตเวชสงขลาราช นครินทร์	อาคารพัก 2 ชั้น	2	10109, ข.68/ก.ค./64	6.98	-/5	300	24 ธ.ค. 64	19 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.พินทุสรก่อสร้าง	โชคชัย 061-9291615	-
ตรัง	2	2565-2565	4/2565 ลว. 30 ธ.ค. 64	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง	ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ อนุวิทยาทางการแพทย์	-	ก.136/ต.ค./63	2.56	-/3	85	4 ม.ค. 65	29 มี.ค. 65		ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.พิบูลธรรมศักดิ์ การก่อสร้าง	ประกอบ 088-7687523	-

## นอกปีงบประมาณ

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
สงขลา	1	2564-2565	160/2563	รพ.จะนะ	อาคารบริการ	8	เอกชน	80.00	11/23	900	15 พ.ย. 62	3 พ.ค. 65	18 ธ.ค. 65	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เตชิต วิศวกรรม จำกัด	ประยุทธ+โชคชัย 08 1541 2404	-
	2	2565-2565	42/2565 ลว. 31 ม.ค. 65	รพ.นาหม่อม	โรงพักคอยอาคารผู้ป่วยนอก	-	แบบก่อสร้างปรับปรุงโรงพักคอย	4.90	-/1	240	1 ก.พ. 65	28 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ศรืธาสงขลา คอนสตรัคชั่น จำกัด	โชคชัย 06 1929 1615	-
รวม	16							1,520.04										

## หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ณ วันที่ 25 เมษายน 2565  
เขตสุขภาพที่ 13

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
13	43	5,003.48	24	3165.09	6	109.93	6	1456.79	3	28.37	4	243.30	
ร้อยละ		100		55.81		13.95		13.95		6.98		9.30	

<b>สรุป</b>	จำนวนงานทั้งหมด มี	43	งาน	งบประมาณจำนวน	5,003.48	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ มี	24	งาน	งบประมาณจำนวน	3,165.09	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า มี	6	งาน	งบประมาณจำนวน	109.93	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด มี	6	งาน	งบประมาณจำนวน	1,456.79	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	3	งาน	งบประมาณจำนวน	28.37	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	4	งาน	งบประมาณจำนวน	243.30	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

เขตสุขภาพที่ 13

ปีงบประมาณ 2559

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส. เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพฯ	1	2559-2565	68/2559 (พ)	สถาบันโรคผิวหนัง (พ)	อาคารสถาบันโรคผิวหนัง พร้อมรื้อถอน	22	10892, ข.527/ม.ย./58	1,044.96	50/62	1,260	21 เม.ย. 59	3 ต.ค. 62	23 พ.ค. 65	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ระหว่างขอขยายเวลาจากเหตุโควิด - 19, แล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.อินพี เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สุพร 081-8442981	-

ปีงบประมาณ 2561

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส. เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพฯ	1	2561-2564	6/2561	วพ.กรุงเทพมหานคร	อาคารศูนย์การเรียนรู้	10	10755, ข.563/ส.ค./58	265.00	22/22	900	25 ต.ค. 61	11 เม.ย. 64	24 ต.ค. 64	ปกติ	งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ	บ.นิวเทคโนโลยี เอ็นจิเนียริง คอนสตรัคชั่น จำกัด	สุพร 081-8442981	-

ปีงบประมาณ 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส. เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพฯ	1	2562-2564	113/2562(พ) ลว.20 มี.ย 62	รพ.นพรัตนราชธานี (พ)	อาคารสถาบันอาชีวเวชศาสตร์ ฯ	8	9133, ข.213/กค/60	229.88	16/17	770	6 ก.พ. 62	16 มี.ค. 64	29 ก.ค. 64	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	เก็บรายละเอียด และมีการแก้ไขงานระบบให้ถูกต้อง, ยังไม่ได้แจ้งทดสอบระบบอาคารทั้งหมด, มีการแก้ไขสัญญา งานเพิ่ม, มีการสั่งหยุดงานเนื่องจากโรคระบาด โควิด-19	บ.ไทยสยามนครพร้อมเพอร์ตี จำกัด	เสรี+ปรียาภรณ์ 086-4450095	-
นนทบุรี	2	2562-2565	44/2562ลว.2 พค.62	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	10	เอกชน	219.79	21/22	900	6 พ.ค. 62	21 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	ปกติ	ผู้รับจ้างส่งงวดงานวันที่ 7 ก.พ. 65 (วันสิ้นสุดสัญญา) ขณะนี้อยู่ในช่วงปรับ	บ.อติสรังสรรค์ จำกัด	วรวิชญ์ (จน.ท.ย.)+วชิราพร 085-1122422	-

ปีงบประมาณ 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส. เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพฯ	1	2563-2565	16/2563ลว. 13 ส.ค. 63	สถาบันโรคผิวหนัง	งานจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารใหม่	-	เอกชน	3.86	-/1	330	9 มี.ค. 63	11 มี.ค. 64	23 มี.ย. 65	ปกติ	ชะลองานก่อสร้าง เนื่องจากไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ด้านอาคารได้	การไฟฟ้านครหลวง	สุพร 081-8442981	-
นนทบุรี	2	2563-2565	57/2563	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	อาคารจอดรถสำนักงานฯ	6	เอกชน	96.70	13/14	730	15 เม.ย. 63	13 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.ตรีพีช เอ็นจิเนียริง จำกัด	วรวิชญ์ (จน.ท.ย.)+ มังกร 085-1122422	-
	3	2563-2565	78/2563ลว. 14 ก.ย.63	สถาบันบำราศนราดูร	อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725, ข.134/ต.ค/62	61.10	8/16	500	16 ก.ย. 63	27 ม.ค. 65	6 เม.ย. 65	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	บ.ไอทีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด	ชจรศักดิ์ + มังกร 089-6966597	-

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

เขตสุขภาพที่ 13

ปีงบประมาณ 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสารเลขที่	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส. เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพฯ	1	2564-2565	60/2564 ลว. 5 กพ.64	รพ.นพรัตนราชธานี (พ)	ปรับปรุงอาคาร 4 ตึกผู้ป่วยใน สูดินรีเวชกรรมและกุมารเวชกรรม	5	โรงพยาบาล	160.00	4/8	480	7 ก.พ. 64	31 พ.ค. 65	8 ก.ค. 65	ล่าช้า/เร่งรัด	มีการแก้ไขสัญญา, มีการสั่งหยุดงานเนื่องจากโรคระบาด โควิด-19, มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบ เพิ่มเติม	หจก.แอสแซมบิลด์	เสรี+ปริยาภรณ์ 086-4450095	-
	2	2564-2564	82/2564 ลว. 23 มิ.ย. 64	รพ.นพรัตนราชธานี (พ)	ปรับปรุงพื้นที่ห้องโถงด้านหน้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน พร้อมระบบระบายอากาศ	1	แบบเอกชน	2.79	2/4	150	2 ส.ค. 64	29 ธ.ค. 64		ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	หยุดปฏิบัติงานเนื่องจาก แรงงานติดโควิด-19, ดำเนินการล่าช้าเนื่องจากขาดสภาพคล่อง, มีหนังสือแจ้งค่าปรับเกินร้อยละ 10 และรอหนังสือตอบรับจาก ผวจ. (ภายในวันที่ 27 เม.ย. 65)	บ.เอ็มบี พลัส จำกัด	ปริยาภรณ์ 097-0738668	-
	3	2564-2568	139/2564 (พ)	รพ.ราชวิถี	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	-	เอกชน	874.50	-/32	1,450	11 ส.ค. 64	30 ก.ค. 68		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท เอ็นแอล ดีเวลอปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่ปรึกษา (ซีไอที จำกัด)	-
	4	2564-2565	98/2564 (พ)	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า	-	เอกชน	13.59	-/1	366	19 มี.ค. 64	14 มี.ค. 65	12 พ.ค. 65	ปกติ	ขยายเวลาจากคำสั่งปิดสถานที่ก่อสร้างชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร	การไฟฟ้านครหลวง	สุพร 081-8442981	-
	5	2564-2565	121/2564 (พ)	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	พัฒนาศูนย์ศัลยกรรมทารกแรกเกิด	-	แบบจ้างพัฒนาศูนย์ศัลยกรรมทารกแรกเกิด	102.00	-/10	400	3 มิ.ย. 64	7 ก.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	ขยายเวลาจากการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า/มีคำสั่งปิดสถานที่ก่อสร้างชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร	บ.เด็กซ์ทริส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	สุพร 081-8442981	-
	6	2564-2565	181/2565	สถาบันประสาทวิทยา	ปรับปรุงห้องแรงดันบวกเพื่อป้องกันผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด - 19	-	ก.9/ม.ค./64	3.65	-/2	120	23 พ.ค. 64	21 เม.ย. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในช่วงปรับ	บริษัท มาสเตอร์ บิซิเนส พาร์เทเนอร์ โกลด์ จำกัด	สุพร 081-8442981	-
	7	2564-2565	67/2564 ลว. 7 มิ.ย. 64	กองวิโรค กรมควบคุมโรค	ปรับปรุงห้องชีววินิจฉัยระดับ 3	-	เอกชน	18.17	2/5	240	7 มิ.ย. 64	5 ก.พ. 65	10 เม.ย. 65	ปกติ	ผู้รับจ้างเตรียมทำหนังสือ ขอส่งงวดงาน งวดที่ 3-4 และงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย), ผู้รับจ้างทำหนังสือ mat app เพื่อนำเสนอ ขออนุมัติใช้วัสดุเพิ่มเติม	บริษัท โกลบอลเทค จำกัด	นवल 080-5603069	-
	8	2564-2565	22/2564	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 (ภายในสถาบันราชานุกูล)	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 24 ห้อง	-	9555	9.60	5/8	360	17 มี.ค. 64	11 มี.ค. 65	25 เม.ย. 65	ล่าช้า	ล่าช้ากว่าสัญญา	บ.วัฒน์วิชาการก่อสร้าง จำกัด	ไชยพัฒน์ 089-5128333	-
นนทบุรี	9	2564-2566	5/2564 ลว. 1 มิ.ย. 64	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อาคารจอดรถ 600 คัน	6	10177, ข.334/พ.ย/63	109.98	-/18	600	2 มิ.ย. 64	22 ม.ค. 66		ล่าช้า/เร่งรัด	รอแก้ไขสัญญา, สั่งหยุดงานตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี มาตรการป้องกันโรคติดต่อโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 - 5 สิงหาคม 2564	บ.กิจการร่วมค้าวงวงศ์วาน จำกัด	มังกร+ถิราชนันต์ 089-6966597	-
	10	2564-2567	257/2564 ลว. 24 ส.ค. 64	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	อาคารปฏิบัติการและจอดรถ	7	11029	249.80	1/22	1,080	24 ส.ค. 64	30 ส.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	สุพร+อโนทัย 081-8442981	-
	11	2564-2565	สพท.4/2564 ลว. 20 ก.ย 64	กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	ปรับปรุงห้อง กลุ่มงานสนับสนุนการขึ้นทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาคาร 3 ชั้น 3	-	กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	0.48	-/3	90	27 ก.ย. 64	25 ธ.ค. 64		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	ขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ภายใต้เงื่อนไขค่าปรับ ร้อยละ 0	บ.เอส.เฟอร์นิเจอร์ จำกัด	วชิราพร 086-731-8193	-
	12	2564-2564	17/2564 ลว. 26 มี.ค. 64	กรมควบคุมโรค	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดันต่ำภายในอาคารกรมควบคุมโรค	-	การไฟฟ้านครหลวง	8.23	2/2	210	1 เม.ย. 64	29 ต.ค. 64		ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	สิ้นสุดสัญญา 29 ตุลาคม 2564, รอเอกสารใบ Certificate ตู MDB	การไฟฟ้านครหลวง	ภาวิช 090-9094609	-
	13	2564-2564	81/2564 ลว. 16 ส.ค. 64	กรมควบคุมโรค	ปรับปรุงสำนักงานศูนย์สารสนเทศ พร้อมอุปกรณ์สำนักงาน อาคาร 2 ชั้น 4	-	กรมควบคุมโรค	2.39	3/3	120	23 ส.ค. 64	20 ธ.ค. 64		ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	สิ้นสุดสัญญา 20 ธันวาคม 2564, ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการ	หจก.เอสอาร์ที กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง	ภาวิช 090-9094609	-



งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

เขตสุขภาพที่ 13

ปีงบประมาณ 2564(ต่อ)

นนทบุรี	14	2564-2567	330/2564	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	อาคารห้องปฏิบัติการและทดลอง (MSI)	-	11077, ข.260/ก.ย/63	743.00	1/27	1,093	1 ก.ย. 64	30 ส.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	หจก.จ.ธนุกิจ	อภิชาติ+บรรณ วิฑิต+ภูสกร 084-5172691	-
	15	2564-2565	49/2564 ลว. 14 พ.ค. 64	สถาบันบำราศนราดูร (อาคาร 8 ชั้น 4 )	ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3 และพื้นที่ห้องปฏิบัติการโดยรอบที่เกี่ยวข้อง (Biosafety Level 3 laboratories)	-	เอกชน	24.40	1/5	270	14 พ.ค. 64	12 ก.พ. 65	7 พ.ค. 65	ล่าช้า	ต่อสัญญาถึงวันที่ 7 พ.ค. 2565. มีคำสั่ง จังหวัดนนทบุรีให้หยุดงานก่อสร้าง 27 มิ.ย. 64 เนื่องจากโรคระบาด โควิด-19	บ.โกลบอลเทค จำกัด	กิตติศักดิ์ 081-4062476	-
	16	2564-2565	3/2564ลว.29 มี.ค.63	วิทยาลัยบรมราชชนนี	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	4	8821, ข.309/ต.ค/63	27.75	3/10	420	9 เม.ย. 64	2 ก.ค. 65		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ,อยู่ ระหว่างขอขยายระยะเวลา	บ.อดิสสา กรู๊ป จำกัด	ประทัย 090-9286655	-
ปทุมธานี	17	2564-2565	112/2564	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราช ชนนี	อาคารศูนย์วิจัยเภสัชกรรม	2	แบบสถาบันโรคผิวหนัง	18.00	-/8	360	4 พ.ค. 64	28 เม.ย. 65	23 ก.ค. 65	ปกติ	ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง ขะลองงานก่อสร้าง เหตุเปลี่ยนแปลงเสาเข็มเจาะระบบแห้ง เป็น เสาเข็มเจาะระบบเปียก	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้าน โป่ง เพ้นท์ส	สุพร 081-8442981	-

ปีงบประมาณ 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้น สัญญา-สิ้นสุด สัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่, เอกสาร เลขที่	ค่าจ้าง (ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดที่/งวด งานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุม งาน ศบส. เขต
										วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพฯ	1	2565-2565	15/2565 ลว.17 ม.ค. 65	รพ.นพรัตนราชธานี	ปรับปรุงโครงสร้างภายในและระบบปรับอากาศ หอผู้ป่วยไอทีน้ำร้อนลวก (Burn Unit)	-	เอกชน	18.00	1/7	180	26 ก.พ. 65	24 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา, มี การแก้ไขสัญญา (ปรับงวดงาน)	บ.เอ็กซ์คอน คอน สตรัคชั่น จำกัด	ปรียาภรณ์ 097-0738668	-
	2	2564-2565	26/2565 (ร)	รพ.ราชวิถี	ปรับปรุงหอพักพยาบาล 6 ชั้น (เดิม)	-	เอกชน	36.20	-/5	225	19 พ.ย. 64	2 ก.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	มีการสั่งหยุดงานเนื่องจากโรคระบาด โควิด-19	กิจการร่วมค้า เอ ไอคอน นิค	ภูสกร+บรรณวิฑิต 089-4770890	-
	3	2564-2565	107/2564 (ร)	รพ.ราชวิถี	ปรับปรุงพื้นที่ห้องตรวจคลินิกนขาชาติ ชั้น 1 ตึก อายุรกรรม	-	เอกชน	7.95	2/4	120	18 พ.ย. 64	18 มี.ค. 65		ล่าช้า	มีการสั่งหยุดงานและเครื่องปรับอากาศ ส่งล่าช้า เนื่องจากสถานะการณแพร่ระบาดของโควิด -19	บ.เน็ยบ อินเตอร์ เพอร์ นิช จำกัด	ภูสกร+บรรณวิฑิต 089-4770890	-
	4	2565-2565	3/2565(พ) ลว. 24 มี.ค. 2565	รพ.ราชวิถี	ปรับปรุงห้องตรวจผู้มีบุตรยากและ ห้องปฏิบัติการมนุษย์พันธุศาสตร์ ชั้น 6 อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี	-	เอกชน	21.00	-/4	180	25 มี.ค. 65	20 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท พัลซ ไชเอนซ์ จำกัด	ไชยพัฒน์+ขจร ศักดิ์ 089-5128333	-
	5	2565-2565	115/2565(จ)ลว. 20 ม.ค.2565	รพ.ราชวิถี 2 (รังสิต)	สะพานข้ามคลอง โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)	-	แบบก่อสร้างสะพานข้าม คลองรพ.ราชวิถี 2(รังสิต)	5.83	-/4	240	21 ม.ค. 65	17 ก.ย. 65		ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ปาล์ม คอน จำกัด	อำพร 099-7359484	-
	6	2565-2565	123/2565(พ) ลว. 24 มี.ค. 2565	รพ.เลิดสิน	จ้างตกแต่งภายในอาคารสนับสนุนภายใน 28 ชั้น	-	แปลนงานจ้างตกแต่ง ภายใน อาคารสนับสนุน 28 ชั้น	27.90	-/5	150	25 มี.ค. 65	21 ส.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ทูแมกซ์ จำกัด	ไชยพัฒน์ 089-5128333	-
	7	2564-2565	9/2565 (พ) ลว 1 พ.ย. 2564	รพ.สงฆ์	ปรับปรุงห้องส่องกล้อง พร้อมห้องประกอบการ ใช้งาน	-	รูปแบบ,เอกสารประกอบ แบบ	17.65	4/4	180	2 พ.ย. 64	30 เม.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ. โมเดิร์นฟอรัมเฮลท์แอนด์ แคร์ จำกัด (มหาชน)	สุพร 081-8442981	-
	8	2565-2565	72/2565(พ)	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชนี	ปรับปรุงขยายพื้นที่หอ PICU มหิตลาชั้น4และ พัฒนาหอผู้ป่วยวิกฤติหัวใจเด็ก CCU	-	เอกชน	58.00	-/5	240	14 ม.ค. 65	11 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท เด็ทซ์แอนด์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สุพร 081-8442981	-
	9	2565-2565	7/2565 ลว. 22 ก.พ. 2565	กองวิธโรค (แขวงบางโคล่ เขต บางคอแหลม)	ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายนอกอาคารกองวิธ โรค	-	แบบรูปรายละเอียด คุณลักษณะ	1.05	1/3	120	22 ก.พ. 65	21 มิ.ย. 65		ล่าช้า	มีความล่าช้าในการขนแรงงานเข้าพื้นที่ เนื่องจากโรคระบาด โควิด-19	บริษัท ซีซัน เพ้นท์ จำกัด	นพพล 080-5603069	-

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

เขตสุขภาพที่ 13

ปีงบประมาณ 2565(ต่อ)

นนทบุรี	10	2565-2565	94/2565(พลว 31 ม.ค.2565	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	จ้างปรับปรุงอาคารสระน้ำ	-	ก.109/ส.ค./64	1.69	-/2	120	1 ก.พ. 65	1 พ.ค. 65	7 มิ.ย. 65	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท นากาโน คอนสตรัคชั่น แอนด์ อินทีเรีย จำกัด	อรรถพล 0956973918	-
	11	2564-2565	ใบสั่งจ้างเลขที่ 46/2565ลว.24 ธ.ค. 64	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	ก่อสร้างรางลาดและปรับปรุงพื้นที่สำหรับจอดรถผู้พิการ	-	ก.138/พ.ย./64	0.14	-/1	60	24 ธ.ค. 64	25 ก.พ. 65		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10	บริษัท บ้านโป่ง เพ็ทส์ จำกัด	สีบสกุล 0809684928	-
	12	2564-2565	324/2565 ลว. 28 ก.พ. 64	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	อาคารห้องน้ำสำหรับห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 1	-	เอกชน	0.89	-/3	150	12 เม.ย. 65	8 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท เมน คอนสตรัคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด	สีบสกุล 08 0968 4928	-
	13	2565-2565	5/2565 ลว 18 มี.ค. 65	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	รื้องานระบบไฟฟ้าและสื่อสารของอาคาร ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	-	-	3.60	-/2	180	1 เม.ย. 65	27 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ฟิเลเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	วชิราพร 086-731-8193	-
	14	2565-2565	29/2565 ลว 24 มี.ค. 65	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	งานติดตั้งฝ้าเพดาน (เพิ่มเติม) สำหรับอาคาร ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ	-	แบบแปลนงานก่อสร้าง ติดตั้งฝ้าเพดาน	1.50	-/1	120	1 เม.ย. 65	30 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท อติศรีรังสรรค์ จำกัด	วชิราพร 086-731-8193	-
	15	2565-2565	7/2565 ลว 8 มี.ค. 65	กรมอนามัย	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างกรมอนามัย อาคาร 2-4 และปรับปรุงสิ่งก่อสร้างกรมอนามัย อาคาร 3-5	-	แบบรูปรายการฯ,ก.122/ต.ค./64,ก.123/ต.ค.64	10.91	-/3	180	9 มี.ค. 65	4 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ดีทีเอสส์ กรุ๊ป จำกัด	วชิราพร 086-731-8193	-
	16	2564-2567	14/2565 ลว.10 พ.ย. 64	กรมควบคุมโรค	อาคารศูนย์สาธิตบริการและอาคารจอดรถ	9	เอกชน	480.00	-/21	900	19 พ.ย. 64	6 พ.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	ประทัย+มังกร+ขจรศักดิ์0909286655	-
	17	2565-2565	6/2565 ลว 1 มี.ค. 2565	กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 3 แห่ง	-	อาคาร 5 ชั้น 3 และอาคาร 7 ชั้น 1	1.00	-/1	75	2 มี.ค. 65	15 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดีย เควสท์	อรรถพล 0956973918	-
	18	2565-2566	15/2565 ลว. 17 ม.ค. 65	โรงพยาบาลศรีธัญญา	อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช (บ้านสุ่มีน)	2	แบบ รพ., ต6 4/2564	18.76	-/8	120	18 ม.ค. 65	21 มิ.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท โปรเจกท์ อินเตอร์เทค จำกัด	ประทัย 090-9286655	-
	19	2565-2566	18/2565 ลว. 23 ก.พ. 65	สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ	จ้างปรับปรุงพื้นที่ หอผู้ป่วยรวมสามัญชาย-สามัญหญิง		แบบก่อสร้าง	1.79	-/2	100	24 ก.พ. 65	4 มิ.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ. สยามพัฒนาการช่าง จำกัด	ไชยพัฒน์ 089-5128333	-
รวม	43						5,003.48											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน