

สถานะงานก่อสร้างสถานพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2566

ประจำเดือน ตุลาคม

เขตสุขภาพ	สถานะงานก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการ										จำนวนงานที่แล้วเสร็จ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	หมายเหตุ
	ปกติ		ล่าช้า		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		รวมงานก่อสร้าง					
	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท				
เขต 1	9	657.48	0	-	1	14.45	0	-	10	671.93	แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า 59.00 ล้านบาท	11	730.93	
เขต 2	10	981.03	0	-	5	559.75	0	-	15	1,540.78	แล้วเสร็จ 4 งาน มูลค่า 107.53 ล้านบาท	19	1,648.31	
เขต 3	7	509.89	3	306.10	0	-	4	134.06	14	950.05	แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า 34.50 ล้านบาท	15	984.55	
เขต 4	11	929.30	14	2,048.20	4	396.80	2	62.90	31	3,437.20	แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า 1.97 ล้านบาท	32	3,439.17	
เขต 5	7	619.10	4	572.74	3	376.08	0	-	14	1,567.92	-	14	1,567.92	สถานะ ล่าช้า รพ.จิตเวชหัวหิน 2 งาน มูลค่า 456.70 ล้านบาท และมูลค่า 47.44 ล้านบาท ยังส่งมอบพื้นที่ไม่ได้ (สั่งระงับการก่อสร้างชั่วคราว)
เขต 6	11	572.39	5	1,232.56	0	-	5	632.04	21	2,436.99		21	2,436.99	
เขต 7	3	613.69	3	13.75	3	104.78	2	166.74	11	898.96	แล้วเสร็จ 2 งาน มูลค่า 148.30 ล้านบาท	13	1,047.26	ยกเลิกสัญญา 1 งาน มูลค่า 113.72 ล้านบาท
เขต 8	5	344.42	0	-	6	1,168.17	0	-	11	1,512.59		11	1,512.59	ยกเลิกสัญญา 1 งาน มูลค่า 377.60 ล้านบาท
เขต 9	14	2,043.56	4	874.29	0	-	0	-	18	2,917.85	แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า 80.19 ล้านบาท	19	2,998.04	
เขต 10	2	398.88	4	217.74	1	23.11	0	-	7	639.73	-	7	639.73	
เขต 11	9	1,554.76	2	217.20	0	-	3	163.27	14	1,935.23	-	14	1,935.23	
เขต 12	6	829.90	4	231.45	0	-	3	557.99	13	1,619.34	แล้วเสร็จ 2 งาน มูลค่า 31.55 ล้านบาท	15	1,650.89	
เขต 13	5	1,129.90	4	408.00	1	102.00	0	-	10	1,639.90	-	10	1,639.90	
รวม	99	11,184.30	47	6,122.03	24	2,745.14	19	1,717.00	189	21,768.47		201	22,231.51	
ร้อยละ	52.38		24.87		12.70		10.05							

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2566

เขตสุขภาพที่ ...1.....

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
1	10	671.93	9	657.48	0	0.00	0	0.00	1	14.45	0	0.00	
ร้อยละ	100		90.00		0.00		0.00		10.00		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	10	งาน	งบประมาณ	671.93	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	9	งาน	งบประมาณ	657.48	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	14.45	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน งบประมาณ 59.0 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....
(..นายนิสิต ดิษสาย..)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ ...1...
วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2566

เขตสุขภาพที่ ...1... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
เชียงใหม่	1	2564-2566	รพ.ฮอด	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	9893	ไม่มี	ไม่มี	72.22	80.09 ✓	9/12	645	31 มี.ค. 64	4 ม.ค. 66	-	ปกติ/ งดลด ค่าปรับร้อยละ 0	อยู่ในช่วงทดลองค่าปรับ ร้อยละ 0 ถึง 3 มี.ค. 67	บริษัท เอ็น.เอส.ซี แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	นายณัฐพงศ์ เอ็นใจ 084-040-3593 สสจ. เชียงใหม่
รวม	1									80.09										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ สำช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ สำช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(.....)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ ...1...

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2566

เขตสุขภาพที่ ...1.... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ จาก งาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานออกแบบ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
เชียงราย	1	2565-2566	รพ.แม่ลาว	อาคารผู้ป่วยนอก พร้อมอาคารห้องเครื่อง ระบบปรับอากาศ	2	11006+11025	ไม่มี	ไม่มี	60.62	54.32	3/8	450	29-ก.ย.-65	25-พ.ค.-67	22 ต.ค.66	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้าเอ็นพีแอล และ เวบเทค	-	นายวิกร ไตรวาหะห์ 063-140-7521 นาย ฤทธิเดช จันทรัมย์ สสจ.ชร
แพร่	2	2564-2567	รพ.แพร่	อาคารเรียนและหอสน 11 ชั้น	11	9039+9039/พิเศษ +ช.299/ค.ค./63	มี	มี	-	114.60	7/22	1070	16 ค.ค. 64	20 ก.ย. 67	19 ส.ค. 65	3-มิ.ย.-68	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท แมททริก จำกัด (มหาชน)	นายภาณุวัฒน์ กันทอง 091 853 0509	-
เชียงใหม่	3	2565-2566	รพ.จอมทอง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี	71.96	60.98	11/15	580	24 มี.ค. 65	28 ต.ค. 66	20 ก.ค. 65	ไม่มี	ปกติ / งดลด ค่าปรับร้อยละ 0	อยู่ในช่วงลดค่าปรับ ร้อยละ 0 ถึง 31 ม.ค. 67	หจก.เอ็นพีแอล คอน สตรัคชั่น , บริษัท เวบเทค จีโอเทคนิคอล อิน โนเวชั่น จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	นายพรวิทย์ คำชุมบัว รพ.จอมทอง
	4	2565-2566	สนง.สาธารณสุขเชียงใหม่	อาคารสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่	3	8491	ไม่มี	ไม่มี	-	59.00	9//9	365	26 มี.ค. 65	13 มิ.ย. 66	-	ไม่มี	แล้วเสร็จ		บริษัท ศิลป์โยธา จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	นายณัฐพงศ์ เย็นใจ 084-040-3593 สสจ.เชียงใหม่
	5	2565-2566	รพ.สันทรายรักษ์ เชียงใหม่	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	ไม่มี	ไม่มี	-	14.45	6/10	450	1 เม.ย. 65	25 มิ.ย. 66	-		ปรับ / ไม่เกินร้อยละ 10	มีค่าปรับ	บริษัท ซีเอ็นเอ็น การโยธา จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2418	-
	6	2565-2566	รพ.แม่ออน	อาคารผู้ป่วยนอก (โรงพยาบาลชุมชน) พร้อมห้องเครื่องระบบปรับอากาศ (ขนาดเล็ก)	2	11006+11025 +ช.84/ก.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	-	54.84	1/8	450	10 ก.พ. 66	4 พ.ค. 67	-	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.เอ็นพีแอล คอน สตรัคชั่น , บริษัท เวบเทค จีโอเทคนิคอล อิน โนเวชั่น จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	นายวีโรจน์ สิงห์จันทร์ 063-140-7521, นายณัฐ พงศ์ เย็นใจ 084-040-3593 สสจ.เชียงใหม่
ลำปาง	7	2565-2566	รพ.มะเหล็กลำปาง	อาคารสนับสนุนบริการ ศูนย์ประชุม และที่ จอดรถ	8	8894	ไม่มี	ไม่มี	-	71.93	8/12	530	7 พ.ค. 65	18 ต.ค. 66	-	ไม่มี	ปกติ / งดลด ค่าปรับร้อยละ 0	อยู่ในช่วงลดค่าปรับ ร้อยละ 0 ถึง 13 ต.ค. 66	บริษัท ศิลป์โยธา จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	นายนิติพงษ์ กิตตะ 099-525-6449 นาย เกรียงไกร ปากเมย 091-831-9673

เขตสุขภาพที่ ...1... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ จาก งาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานออกแบบ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
เชียงใหม่	8	2566-2567	รพ.สันป่าง	อาคารผู้ป่วยจิตเวชสามัญ 90 เตียง	3	9550/52+ช.127/มิ.ย./65 +ก.16/มิ.ค./54	ไม่มี	ไม่มี	-	54.99	7/12	450	1 ต.ค. 65	23 ก.พ. 67	-	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท จินตนาการ จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	
	9	2566-2567	รพ.นครพิงค์	อาคารพักแพทย์ 40 คู่มือ 6 ชั้น	6	11096 + R01-11096-10713-66	ไม่มี	ไม่มี	-	36.85	2/14	530	18 เม.ย. 66	2 ก.ค. 67	-	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ลำพูนกาปิษฐ์กุล	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2417	นายจิรัช กอแสง พ.นครพิงค์
ลำปาง	10	2566-2568	รพ.เกาะคา	หอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (จำนวน 156 เตียง)	7	10945	ไม่มี	ไม่มี	-	128.88	0/20	690	4 พ.ค. 66	23 มี.ค. 68	-	ไม่มี	ปกติ	หจก.หยุดงาน มีงานเพิ่มเติม	บริษัท สิงห์ อินโนว่า หรือเทอร์รี่ จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2418	นายนิติพงษ์ กิตตะ คส.1 นาย สิทธิศักดิ์ วัชร สสจ.ลป
รวม	10									650.84											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ สำงา หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ สำงา/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(.....)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ ...1...

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 2

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
2	15	1,540.78	10	981.03	0.00	0.00	0	0.00	5	559.75	0	0.00	
ร้อยละ	100		66.67		0.00		0.00		33.33		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	15	งาน	งบประมาณ	1,540.78	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	10	งาน	งบประมาณ	981.03	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	559.75	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 4 งาน
งบประมาณ 107.53 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายกฤษฎ์ อยู่คง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 2

วันที่.....26 ตุลาคม 2566.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
อุดรดิต์	1	2563-2566	รพ.อุดรดิต์	อาคารวินิจฉัย และรักษา	8	10805	มี	ไม่มี	455.82	455.82	18/32	1,070	19 ต.ค. 63	24 ก.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ไพศาลกิจอิสเต็ม จำกัด	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	ไม่มี
รวม	1									455.82										

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
ตาก	1	2563 - 2565	รพ.ท่าสองยาง	อาคารผู้ป่วย พระราชทาน	5	11111	ไม่มี	ไม่มี	135.70	135.70	14/16	730	2 พ.ย..63	30 พ.ย.65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	หจก. ตากชาวละอ	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	ไม่มี
เพชรบูรณ์	2	2563 - 2566	รพ.เพชรบูรณ์	อาคารบำบัดรักษา	6	10805	ไม่มี	ไม่มี	224.90	224.90	20/25	910	5 ธ.ค.63	2 มิ.ย.66	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บ.วี สถาปัตย์ จำกัด	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-4450095	ไม่มี
	3	2564 - 2566	รพ.หล่มสัก	อาคารผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ	4	8815	ไม่มี	ไม่มี	119.25	119.25	13/14	720	16 ก.ค.64	5 ก.ค.66	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บ.วี สถาปัตย์ จำกัด	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-4450095	ไม่มี
อุดรดิต์	4	2564 - 2565	รพ.พิชัย	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	ไม่มี	ไม่มี	61.80	61.80	10/10	450	2 ก.ย.64	25 พ.ย.65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	แล้วเสร็จ	หจก.ลำปาง ภัทร คอนสตรัคชั่น	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	ไม่มี
รวม	4									541.65										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายกฤษฎ์ อยู่คง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 2

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปี 26 ตุลาคม 2566
เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
สุโขทัย	1	2565-2567	รพ.ศรีสันาลัย	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 3 ชั้น	3	8708	ไม่มี	ไม่มี	82.90	82.90	4/15	748	19 พ.ค. 65	7 มิ.ย. 67	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. รัตนาคะ	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ครานนท์ 088-2821570	ไม่มี
พิษณุโลก	2	2565-2565	รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก	ศูนย์ส่องกล้อง	1		ไม่มี	ไม่มี	18.10	18.10	4/4	300	4 พ.ย. 64	30 ส.ค. 65	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งานแล้วเสร็จ	ห้างหุ้นจำกัด พิษณุโลกอโต้แอร์	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	ไม่มี
รวม	2									101.00										

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
พิษณุโลก	1	2565-2566	รพ.วังทอง	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง(พร้อมลิฟต์)	2	7919+ข. 159/พ.ย./62	ไม่มี	ไม่มี	18.70	18.70	8/8	360	5 ต.ค. 65	29 ก.ย. 66	-	ปกติ	งานแล้วเสร็จ	บริษัท สหชนพรรช จำกัด	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	ไม่มี
	2	2566-2568	รพ.วังทอง	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 4 ชั้น	4	8708	ไม่มี	ไม่มี	69.69	69.69	1/15	650	23 พ.ค. 66	2 มี.ค. 68	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุอโต้แอร์	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843305	ไม่มี
อุดรดิต์	3	2566-2567	รพ.พิชัย	อาคารผู้ป่วยพิเศษ 12 เตียง	1	10828	ไม่มี	ไม่มี	10.82	10.31	3/8	300	18 มี.ค. 66	11 ม.ค. 67	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ศรีวังชัย บิลดิ้ง อินค์สทรี	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	ไม่มี
	4	2566-2567	รพ.อุดรดิต์	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 72 ยูนิต	6	10949	ไม่มี	ไม่มี	97.68	97.60	5/18	640	14 ก.ย. 65	14 มิ.ย. 67	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนาคะ	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	ไม่มี
สุโขทัย	5	2566-2568	รพ.สุโขทัย	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต	6	10949	ไม่มี	ไม่มี	85.00	85.00	1/18	640	25 เม.ย. 66	23 ม.ค. 68	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า บี.จี.เอส	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ นายสุรศักดิ์ สวรรค์ครานนท์ 088-2821570	ไม่มี
	6	2566-2568	รพ.สวรรคโลก	อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น	6	10976	ไม่มี	ไม่มี	69.86	69.86	0/16	720	19 พ.ค. 66	7 พ.ค. 68	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ตากขาวละออ	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ นายสุรศักดิ์ สวรรค์ครานนท์ 088-2821570	ไม่มี
ตาก	7	2566	รพ.พบพระ	อาคารพัสดุ	2	10109	ไม่มี	ไม่มี	8.93	8.93	6/6	300	15 ธ.ค. 65	10 ต.ค. 66	-	ปกติ	งานแล้วเสร็จ	หจก.ตากขาวละออ	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ครานนท์ 088-2821570	ไม่มี
เพชรบูรณ์	8	2566-2568	รพ.หนองไผ่	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 3 ชั้น	3	8708/พิเศษ/ 43	ไม่มี	ไม่มี	82.88	82.22	1/15	750	9 มี.ค. 66	27 มี.ค. 68	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ไทยถาวรบีงสามพันก่อสร้าง	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-4450095	ไม่มี
รวม	8									442.31										

ลงชื่อ.....
(นายกฤษณ์ อยู่คง)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 2

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 3

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
3	14 ✓	950.05 ✓	7 ✓	509.89 ✓	0	0.00	3 ✓	306.10 ✓	0	0.00	4 ✓	134.06 ✓	
ร้อยละ	100		50.00		0.00		21.43		0.00		28.57		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	14 ✓	งาน	งบประมาณ	950.05 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	7 ✓	งาน	งบประมาณ	509.89 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	3 ✓	งาน	งบประมาณ	306.10 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	4 ✓	งาน	งบประมาณ	134.06 ✓	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน
งบประมาณ 34.50 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10



(นายพรกฤษณ์ แทนแก้ว)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 3

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กำแพงเพชร	1	2563 - 2566	รพ.กำแพงเพชร	อาคารบริการและจอดรถ	10	9034,9034/52 +ข.258/ ธ.ค/62	ไม่มี	มี		163.50	16 / 22	1000	1 ต.ค. 63	27 มี.ย. 66	31 ต.ค. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.กำแพงเพชร ไพโรจน์ก่อสร้าง	ภาณุพันธ์ นิ่มสวัสดิ์ 081 9733918	
พิจิตร	2	2563 - 2565	รพ.พิจิตร	อาคารพักแพทย์ 32 ยูนิต	5	10482 +ข.14/ม.ค/63	ไม่มี	ไม่มี		34.50	12 / 12 แล้วเสร็จ ต.ค. 66	470	1 ก.ค. 63	4 ม.ค. 65		แล้วเสร็จ ต.ค. 66	ค่าปรับ 0%	กิจการร่วมค้า พาวเวอร์โปร	จ.อ.โสภณ เทียมสอน 063 6299516	
										198.00										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ ๕
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ ๕
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ ๑๐
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ ๑๐
- สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



(นายพรกฤษณ์ แทนแก้ว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้าง เขตที่ 3

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2566

วันที่ 25 ตุลาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กำแพงเพชร	1	2564 2566	รพ.คลองขลุง	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ	4	9893 +ข.280/6.ค./62	ไม่มี	มี		84.00 /	4 / 12	645	27 ส.ค. 64	3 มิ.ย. 66	15 ต.ค. 66	ล่าช้า/เร่งรัด /	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.กำแพงเพชรไพโรจน์ ก่อสร้าง	ภาณุพันธ์ นิมสรรัตน์ 081 9733918	
พิจิตร	2	2564 - 2565	รพ.พิจิตร	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153 +ข.139/ต.ค.62	ไม่มี	ไม่มี		63.54 /	9 / 10	450	18 มิ.ย. 64	10 ก.ย. 65		ปรับ/เกินร้อยละ 10 /	ค่าปรับ 0%	กิจการร่วมค้า วิทูเรสไอ คอนสตรัคชั่น	จ.อ.โสภณ เทียมสอน 063 6299516	
นครสวรรค์	3	2564 - 2565	รพ.ตาตลี	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095 + ข.187/ก.ย.63	มี	ไม่มี		23.49	6 / 9	400	4 ส.ค. 64	7 ก.ย. 65		ปรับ/เกินร้อยละ 10	ค่าปรับ 0%	บ.ชาติชาย แอนด์ แอสโซซิ เอทส์ จำกัด	ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ 089 6409266	
อุทัยธานี	4	2564	รพ.หนองฉาง	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095	ไม่มี	มี		23.78	7 / 9	400	22 ส.ค. 64	22 ก.ย. 65	-	ปรับ/เกินร้อยละ 10	ค่าปรับ 0%	บ.ชาติชาย แอนด์ แอสโซซิ เอทส์ จำกัด	-	นายช่าง สสจ.
พิจิตร	5	2565	รพ.สมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095	-	-		23.25	6 / 9	400	22 พ.ค. 64	25 มิ.ย. 65		ปรับ/เกินร้อยละ 10	ค่าปรับ 0%	กิจการร่วมค้า วิทูเรส ไอคอนสตรัคชั่น	จ.อ.โสภณ เทียมสอน 063 6299516	นายศุภกิจ ศรีสังข์
										218.06										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ ๕

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ ๕

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ ๑๐

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ ๑๐

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



(นายพรกฤษณ์ แทนแก้ว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 3

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วมเบอริโทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
กำแพงเพชร	1	2565	รพ.คลองลาน	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	3	10946	ไม่มี	ไม่มี	65.21	58.60 ✓	9 / 10	450	11 พ.ค.65	3 ส.ค. 66	19 ส.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. ท.เจริญพันธ์	ภาณุพันธ์ นิมสรรัตน์ 081 9733918	นาชิตพล ชื่นชวาล 082 768 1288
รวม	1									58.60											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ ๕

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ ๕

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ ๑๐

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ ๑๐

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



(นายพรกฤษณ์ แท่นแก้ว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและทำการก่อสร้าง เขตที่ 3

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/งวด งานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบนริ์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบนริ์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครสวรรค์	1	2566	สำนักงานควบคุมโรคที่ 3	ก่อสร้างอาคารชุด 12 ยูนิต (24 ห้อง)	3	11062	ไม่มี	ไม่มี		12.68 ✓	- / 8	360	25 พ.ค. 66	18 พ.ค. 67	ก.ค. 66	-	ปกติ ✓	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท หริปเปิล ทรี กรุ๊ป จำกัด	ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ 089 6409266	นายชนกร แยมสุข สบส.เขตที่3
นครสวรรค์	2	2566	สำนักงานควบคุมโรคที่ 3	ก่อสร้างอาคารคลังยา เวชภัณฑ์ และพัสดุ 2 ชั้น	2	10109	ไม่มี	ไม่มี		7.05 ✓	1 / 6	300	25 พ.ค. 66	19 มี.ค. 67	ก.ค. 66	-	ปกติ ✓	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท หริปเปิล ทรี กรุ๊ป จำกัด	ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ 089 6409266	นายชนกร แยมสุข สบส.เขตที่3
พิจิตร	3	2556	โรงพยาบาลพิจิตร	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 800 ลบ.ม./วัน	1	R02-00000-10726-66	ไม่มี	ไม่มี		34.95 ✓	2 / 9	450	17 พ.ค. 66	8 ส.ค. 67	-	-	ปกติ ✓	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท แชน แมค เซ็นเตอร์ จำกัด	จ.อ.โสภณ เทียมเสถน 063 6299516	
พิจิตร	4	2556	โรงพยาบาลบางมูลนาก	อาคารคลอด พักผู้ป่วย 90 เตียง	4	R03-8791/53-11260-66	ไม่มี	ไม่มี		67.15 ✓	- / 9	350	20 มิ.ย. 66	18 มิ.ย. 67	-	-	ปกติ ✓	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ซูไฮท์ เอนจิเนียริง จำกัด	ภาณุพันธ์ นิ่มสวัสดิ์ 081 9733918	
กำแพงเพชร	5	2556	โรงพยาบาลไทรงาม	อาคารอุบัติเหตุ	2	R03-8728-11229-66	ไม่มี	ไม่มี		31.89 ✓	- / 9	350	4 ก.ค. 66	2 ก.ค. 67	-	-	ปกติ ✓	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ท.เจริญภัณฑ์ก่อสร้าง		
ชัยนาท	6	2556	โรงพยาบาลชัยนาท นเรนทร	อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิก พิเศษและส่งเสริมสุขภาพ	5	10964	ไม่มี	ไม่มี		169.17 ✓	- / 16	595	7 ส.ค. 66	28 มี.ค. 67	-	-	ปกติ ✓	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ท.เจริญภัณฑ์ก่อสร้าง	ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ 089 6409266 นายศักดิ์พัฒน์ ขวาลิต 087 4916224	
พิจิตร	7	2566	โรงพยาบาลพิจิตร	อาคารผู้ป่วยนอก หันตกรรม และพยาธิวิทยาคลินิก	4	R03-00000-10726	ไม่มี	ไม่มี		187.00	- / 18	700	30 ส.ค. 66	29 ก.ค. 68	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท วี.ธอปปีย์ จำกัด	อยู่ระหว่างขอยุ้ควบคุมงาน	
รวม	7									509.89											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ ๕

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ ๕

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ ๑๐

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ ๑๐

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



(นายพรกฤษณ์ แทนแก้ว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 3

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 4

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
4	12 /	1,495.50 /	3 /	406.13 /	4 /	405.73 /	4 /	306.64 /	1 /	377.00 /	0 /	0.00 /	
ร้อยละ	100		25.00		33.33		33.33		8.33		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	12 /	งาน	งบประมาณ	1,495.50 /	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	3 /	งาน	งบประมาณ	406.13 /	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	4 /	งาน	งบประมาณ	405.73 /	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	4 /	งาน	งบประมาณ	306.64 /	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	1 /	งาน	งบประมาณ	377.00 /	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0 /	งาน	งบประมาณ	0.00 /	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย


สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10



(นายเสรี ใจชื้อ)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส


หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขต

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 25 ตุลาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ปทุมธานี	1	2563 - 2566	รพ.คลองหลวง	อาคารผู้ป่วยนอก - ใน 10 ชั้น	10	10097 + ข.259/ธ.ค./62	มี	ไม่มี		268.89	26 / 32	1095	17 ก.ค. 63	11 ก.ค. 66		ล่าช้า ✓	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท พุทธะเดชะ จำกัด	อำพร ทิมเจริญ 099 7359484	อนุพงศ์ สิงขัง สสจ.ปทุมธานี
รวมค่างาน										268.89										



(นายเสรี ใจชื่อ)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขต

วันที่ 25 ตุลาคม 2566


เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2564 - 2566	รพ.พระนั่งเกล้า	อาคารเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุ และพักผู้ป่วย	9	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี		377.00	20 / 28	900	5 ต.ค. 63	23 มี.ค. 66		ปรับไม่เกินร้อยละ10	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท พุทธะเดชะ จำกัด	ธีรวัฒน์ ศิริ 089 9517951	นवल นพคุณ 080 5603069
สระบุรี	2	2564 - 2566	รพ.สระบุรี	อาคาร รพ.ระดับปฐมภูมิ	4	เอกชน	มี	มี (คืนเงินค่า เข็ม จาก 15 เมตร เหลือ 7 เมตร)		99.40 ✓	14 / 16	700	31 พ.ค. 64	1 พ.ค. 66		ล่าช้า ✓	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท ฐโธท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	กิตพงษ์ พึ่งอัน 086 6646598	

รวมค่างาน 476.40

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



(นายเสรี ใจชื่อ)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขต

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 25 ตุลาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ
ลพบุรี	1	2565 - 2567	รพ.ชัยบาดาล	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษา	6	10129	ไม่มี	ไม่มี		198.00 ✓	4 / 17	820	4 พ.ย. 64	1 ก.พ. 67	ส.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด ✓	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	กิจการร่วมค้า มหาวิทยาลัย ทอริเว็ค	กิติพงษ์ พึ่งอัน 086 6646598	
อ่างทอง	2	2565	สสจ.อ่างทอง	สำนักงาน สสจ.อ่างทอง	5	9118	ไม่มี	ไม่มี		45.84 ✓	7 / 12	500	17 ส.ค.65	29 ธ.ค. 66	เจาะสำรวจ ดิน ก.ย. 66		ล่าช้า/เร่งรัด ✓	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท ซูโธท์ เอนจิ เนียริง จำกัด	สุชาติ จูศิริ 081 9804914	
อ่างทอง	3	2565	รพ.วิเศษชัยชาญ	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน 3 ชั้น	3	10954	ไม่มี	ไม่มี		59.80 ✓	8 / 14	480	25 ส.ค.65	17 ธ.ค. 66	เจาะสำรวจ ดิน ก.ย. 66		ล่าช้า/เร่งรัด ✓	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท ซูโธท์ เอนจิ เนียริง จำกัด	-	นายช่างสสจ.อ่างทอง
รวม	3	รวมค่างาน								303.64											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา


สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน


(นายเสรี ใจชื่อ)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขต

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 25 ตุลาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ			
สระบุรี	1	2566	สคร.ที่ 4	ก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24ห้อง) 2 หลัง	4	11062	ไม่มี	ไม่มี	25.5	25.50	3 / 11	540	27 ธ.ค. 65	27 มิ.ย. 67	-	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ การก่อสร้าง	กิตติพงษ์ พึ่งอิน 086 6646598
สระบุรี	2	2566	ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการ ระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ (จำนวน 2 หลัง)	2	11058	ไม่มี	ไม่มี	2.999	3.00	2 / 5	320	1 มี.ค. 66	14 ม.ค. 67	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนคร คอนสตรัคชั่น	กิตติพงษ์ พึ่งอิน 086 6646598
ลพบุรี	3	2566	รพ.มะเร็งบพบุรี	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน	-	เอกชน	ไม่มี	-		14.00	3 / 4	180	ธ.ค. 65	มิ.ย. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. จักรราช คอนสตรัคชั่น	กิตติพงษ์ พึ่งอิน 086 6646598
สระบุรี	4	2566	ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	ก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24ห้อง)	4	11062	ไม่มี	ไม่มี		11.94	3 / 8	360	1 เม.ย. 66	24 มี.ค. 67	-	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ถัสันธร จำกัด	กิตติพงษ์ พึ่งอิน 086 6646598
พระนครศรีอยุธยา	5	2566	รพ.เสนา	อาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด LAB และอำนวยการ	5	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	200	192.23	- / 25	800	6 ก.ค. 66	13 ก.ย. 68	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เวลส์ เคสคอน จำกัด	ธีรวิชญ์ ศิริ 089 9517951
พระนครศรีอยุธยา	6	2566	ศูนย์การแพทย์ กรมการแพทย์ จ. พระนครศรีอยุธยา	ก่อสร้างกำแพงกันดินและปรับพื้นที่ถม ดินพร้อมบดอัดแน่น	-	ก.36/มี.ค./65	ไม่มี	ไม่มี		199.90	2 / 12	300	3 พ.ค. 66	26 ก.พ. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท สองฝั่งเกาะเกษตร จำกัด	อำพร ทิมเจริญ 099 7359484
รวม	6									รวมค่างาน		446.57								

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

(นายเสรี ใจชื่อ)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการณ์ก่อสร้าง เขต

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 4

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
4	19	1,941.70	8	523.17	1	108.48	5	1,227.35	3	19.80	2	62.90	
ร้อยละ	100		42.11		5.25		26.32		15.79		10.53		

สรุป

จำนวนงานทั้งหมดมี

มีจำนวน

19

งาน

งบประมาณ

1,941.70

ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการปกติ

มีจำนวน

8

งาน

งบประมาณ

523.17

ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการล่าช้า

มีจำนวน

1

งาน

งบประมาณ

108.48

ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด

มีจำนวน

5

งาน

งบประมาณ

1,227.35

ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10

มีจำนวน

3

งาน

งบประมาณ

19.80

ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10

มีจำนวน

2

งาน

งบประมาณ

62.90

ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน
งบประมาณ 1.97 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กันยายน 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2563-2565	78/2563 ลว.14 ก.ย. 63	สถาบันบำราศนราดูร	อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725.ข.134/ต.ค/62	มี	ไม่มี	-	61.10	15/16	500	16 ก.ย. 63	27 ม.ค. 65	6 เม.ย. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	ก่อสร้างให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคม 66	บ.ไอทีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด	ขจรศักดิ์+มังกร 08 9696 6597	-
รวม	1										61.10										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2564-2567	330/2564 ลว.20ส.ค.64	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	อาคารห้องปฏิบัติการและทดลอง (MSI)	-	11077.ข.260/ก.ย/63	ไม่มี	ไม่มี	-	743.00	9/27	1,093	1 ก.ย. 64	30 ส.ค. 67	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	หจก.จ.ธนุกิจ	อภิชาติ 08 4517 2691	-
	2	2564-2567	257/2564	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	อาคารปฏิบัติการและจอตรณ	7	11029	ไม่มี	ไม่มี	281.50	249.80	12/22	1,080	24 ส.ค. 64	30 ส.ค. 67	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.ตรีทัช เอ็นจิเนียริง จำกัด	สุพร+อโนทัย 08 1844 2981	-
ปทุมธานี	3	2564-2565	112/2564	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	อาคารศูนย์วิจัยเภสัชกรรม	2	แบบสถาบันโรคผิวหนัง	ไม่มี	การแก้ไขเสาเข็มเจาะระบบแห้ง เป็นเสาเข็มเจาะระบบเปียก และแก้ไขฐานราก	22.00	18.00	5/8	360	4 พ.ค. 64	28 เม.ย. 65	27 ส.ค. 66	ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา ได้รับการขยายเวลา 400 วัน เป็นสิ้นสุดสัญญา 27 ส.ค.2566	บริษัท ชูโลห์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	สุพร 08 1844 2981	-
รวม	4										1,071.90										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่ม สัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ค่าเนิกรแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2564-2567	14/2565 ลว.10 พ.ย. 2564	กรมควบคุมโรค	อาคารศูนย์สาธิตบริการและอาคารจอดรถ	9	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	60.76	480.00 ✓	3/21	900	19 พ.ย. 64	6 พ.ค. 67	9 มี.ค. 65	-	ล่าช้า/เร่งรัด ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บ.ซีเอ็ม แกรนด์ ดี เวลล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	ประทัย+มังกร+ ขจรศักดิ์ 09 0928 6655	-
	2	2565-2566	15/2565 ลว.17 ม.ค. 65	โรงพยาบาลศรีธัญญา	อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช (บ้านสุ่มีน)	2	แบบ รพ., ศธ 4/2564	ไม่มี	ไม่มี	23.41	18.76 ✓	5/8	520	18 ม.ค. 65	21 มิ.ย. 66	-	3 ธ.ค. 66	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10 ✓	ค่าปรับ 0% จำนวน 165 วัน (สิ้นสุดวันที่ 2 ธค. 66)	บริษัท โปรเจกท์ อินเตอร์เทค จำกัด	ประทัย 09 0928 6655	-
ปทุมธานี	3	2565-2566	148/2565	สถาบันบำบัดรักษา และฟื้นฟูฯ	อาคารที่จอดรถ 10 ชั้น	10	10562+10562/1+ข. 141/ส.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	-	103.50 ✓	7/12	560	13 พ.ค. 65	23 พ.ย. 66	-	-	ปกติ ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทันตร การโยธา	อำพร+ไชยพัฒน์ 09 9735 9484	-
รวม	3										602.26											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....


(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2566-2567	3./2566	สถาบันวัดชินแห่งชาติ	อาคารสถาบันวัดชินแห่งชาติ คสล. 7ชั้น	7	11131	ไม่มี	ไม่มี	-	108.48	0/12	600	15 ก.พ. 66	7 ต.ค. 67	-	-	ล่าช้า	ขอสงวนสิทธิ์ เนื่องจากหยุดงานเพื่อ แก้ไขสัญญา	บริษัท วัฒนินา การก่อสร้าง จำกัด	ประทัย+วชิราพร 090 928 6655	-
	2	2566-2566	2/2566 ลว 18 เม.ย. 66	สถาบันเวชศาสตร์ ป้องกันศึกษา	ซ่อมแซมหลังคา	1	ก.128/พ.ย./65	ไม่มี	ไม่มี	-	0.50	0/1	60	28 เม.ย. 66	26 มิ.ย. 66	-	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท P.S.Y.เอ็น เตอร์ไพรส์ จำกัด	ภาวิศ 0909094609	-
	3	2566-2566	3/2566 ลว 10 พ.ค. 66	สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	ปรับปรุงสถานียพระบรมราช ชนก ชั้น 8 อาคาร 4 ชั้น 8	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	1.17	0/4	180	11 พ.ค. 66	6 พ.ย. 66	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองสุวรรณ	ชงรศักดิ์ 08 9696 6597	
	4	2566-2566	100/2566(พ.)	กองบริหารการคลังกรม แพทย์	ปรับปรุงสถานที่กองบริหาร การคลัง	-	ก.61/พค./65	ไม่มี	ไม่มี	-	1.80	2/3	120	24 เม.ย. 66	9 ส.ค. 66	-	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท ไอคอนิค จำกัด	อชิป 0827496235	-
	5	2566/2566	3/2566	วิทยาลัยเทคโนโลยีทาง การแพทย์ กาญจนนา ภิเชก ต.ราชบุรีนิยม อ. ไทรน้อย	อาคารพักขยะ (ขนาดเล็ก)	1	11015 ,R-13-11015- 14684-66	ไม่มี	ไม่มี	-	1.63	0/3	180	17 พ.ค. 66	12 พ.ย. 66	-	4 ธ.ค. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท รุ่งเรือง รวมช่าง จำกัด	กิตติศักดิ์ 0845563769	-
	6	2566/2566	4/2566	วิทยาลัยเทคโนโลยีทาง การแพทย์ กาญจนนา ภิเชก ต.ราชบุรีนิยม อ. ไทรน้อย	ก่อสร้างห้องน้ำรวมสำหรับ นักศึกษา มาตรฐาน ขนาดไม่ น้อยกว่า8ห้อง	1	ข.142/ก.ย./50 , R-13-11163-14684-66	ไม่มี	ไม่มี	-	1.55	0/3	200	17 พ.ค. 66	2 ธ.ค. 66	-	17 ธ.ค. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท รุ่งเรือง รวมช่าง จำกัด	กิตติศักดิ์ 0845563769	-
	7	2566-2566	17/2566	กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ กัญชศึกษา	1	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	2.95	3/4	120	22 มิ.ย. 66	19 ต.ค. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บริษัท ออฟฟิ เชียล อีคิวปเม้นท์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	นายสืบสกุล บุญมาวงศ์080 968 4930	
	8	2566-2566	833/2566 ลว 29 มี.ค. 66	วิทยาลัยเทคโนโลยีทาง การแพทย์ กาญจนนา ภิเชก ต.ราชบุรีนิยม อ. ไทรน้อย	อาคารโรงจอดรถ	-	10696	ไม่มี	ไม่มี	-	0.54	0/2	90	21-มิ.ย.-66	18 ก.ย. 66	-	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บริษัท รุ่งเรือง รวมช่าง จำกัด	กิตติศักดิ์ 0845563769	
	9	2566-2566	196/2566	กรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 100 ปี การกระทรวงสาธารณสุข ไทย (อาคาร 14)	-	ก.144/พ.ย./64	ไม่มี	ไม่มี	-	1.97	1/1	70	30 มิ.ย. 66	7 ก.ย. 66	-	19-ก.ย.-66	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จล่าช้ากว่า สัญญา	บริษัท ชิตชิน จำกัด	วชิราพร 08 6731 8193	-
	10	2566-2567	81/2566	สถาบันบำราศนราดูร	ปรับปรุงห้องแยกโรคสำหรับ ผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่และ โรคติดต่ออันตรายร้ายแรง อาคาร ๗	-	แบบโรงพยาบาล	ไม่มี	ไม่มี	-	79.50	0/7	240	4 ส.ค. 66	30 มี.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท เนเชอรัล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด	มังกร + ชงรศักดิ์ 08 9696 6597	
	11	2566--2568	8/2566	วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี จังหวัด นนทบุรี	ระบบระบายน้ำฝน ระบบ ประปา ระบบรวมน้ำเสีย และระบบน้ำเสียรวม	-	แบบวิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี	ไม่มี	ไม่มี	-	39.60	0/10	540	12 ส.ค. 66	1 ก.พ. 68	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทันตร การโยธา	ประทัย + จิตภัทร 090 928 6655	-

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กันยายน 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต่อ)

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
	12	2566-2567	176/2565 (พ) ลว.22 ก.ย. 65	สถาบันบำบัดรักษาและ ฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด แห่งชาติ กรมราชชนนี	อาคารศูนย์อาหาร สถาบัน บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วย ยาเสพติดแห่งชาติ กรมราช ชนนี	1	อมจ.นบ. 07/2564	ไม่มี	ไม่มี	-	21.09	1/9	360	07-มิ.ย.-66	31 พ.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามสัญญา (มีการ แก้ไขสัญญา)	บริษัท ศรีเจริญ เอ็นจิเนียริง จำกัด	ปรียาภรณ์ 09 7073 8668	-
	13	2566-2567	56/2566	สถาบันบำบัดรักษาและ ฟื้นฟูฯ	ก่อสร้างอาคารโรงยิม	1	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	8.73	0/5	180	13-ก.ค.-66	8 ม.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท พิษณุพนธ์ จำกัด	ไชยพัฒน์ 0895128333	-
รวม	13										269.51											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13
วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2566

เขตสุขภาพที่5....

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
5	14✓	1,567.92	7	619.10	3	571.22	1	1.52	3	376.08	-	-	1.อาคารผู้ป่วยนอก (บ้านคุณพุ่ม) 7 ชั้น รพ.จิตเวชหัวหิน ยังส่งมอบพื้นที่ไม่ได้
ร้อยละ	100		50.00		21.43		7.14		21.43		—		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	14	งาน	งบประมาณ	1,567.92	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	619.10	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	571.22	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	1.52	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	376.08	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(...นายสุทธิพร ปรีชา...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 5

วันที่...25 ตุลาคม 2566....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2566

เขตสุขภาพที่ ...5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ราชบุรี	1	2562 - 2566	รพ.บ้านโป่ง	อาคารอุบัติเหตุและบำบัดรักษา	9	เอกชน	มี	ไม่มี		297.90	28/30	1057	9 ส.ค. 62	4 พ.ค. 65	12 ก.พ.66	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	ปรับ 0 %	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	มงคล + วัชร 085-3978918	
											297.90									

เขตสุขภาพที่ ...5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ประจวบคีรีขันธ์	1	2564 - 2566	รพ.ปราณบุรี	อาคารผู้ป่วยนอก คสล. 5 ชั้น	5	10943	ไม่มี	ไม่มี		141.02	12/16	568	23 ก.ย. 64	15 ก.ค. 66	ไม่มี	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามกำหนดของ สัญญา หรืออาจมี ค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	กิจการร่วมค้า "SK-TIS"	พงศ์ศักดิ์ 081-208-8738	
กาญจนบุรี	2	2564 - 2565	รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19	อาคารพิกพยาบาล 32 หน่วย	5	10482	ไม่มี	ไม่มี		38.68	11/12	470	20 พ.ค. 64	1 ก.ย. 65	2 ก.พ. 66	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	ปรับ 0 %	บ.สถิตยสถาปัตย์ จำกัด	มงคล 085-3978918	
สมุทรสาคร	3	2564 - 2566	สสจ.สมุทรสาคร	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	5	9118+ข.163/ก.ย./63	ไม่มี	ไม่มี		39.50	4/12	570	30 ก.ย. 64	22 เม.ย. 66	10 ส.ค. 66	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้ว เสร็จตามกำหนดของ สัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บริษัท สิริ 99 จำกัด	จักรภาพ 099-934-1542	
รวม	4									219.20										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(...นายสุทธิพร ปรีชา...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 5

วันที่...25 ตุลาคม 2566....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2566

เขตสุขภาพที่5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ					
ราชบุรี	1	2565 - 2567	รพ.ราชบุรี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		68.36	11/15	580	22 มี.ย. 65	8 ก.พ.67	5 ส.ค.65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.เอส เอส ไอ ดี เวลลอปเมนต์	พงศ์ศักดิ์ 081-208-8738		
นครปฐม	2	2565 - 2567	รพ.ดอนตูม	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 3 ชั้น	3	8708/พิเศษ/43	ไม่มี	ไม่มี		83.02	12/15	650	30 เม.ย. 65	8 ก.พ.67	11 มี.ย.65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.พี-เทค ซิวิล เอ็น จิเนียริง จำกัด	มานนท์ 081-9981331	วุฒิชัย 081-7711805	
สุพรรณบุรี	3	2565 - 2566	รพ.ศรีประจันต์	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 4 ชั้น	4	8708	ไม่มี	12 พ.ค.65		73.50	5/15	650	16 มี.ค. 65	25 ธ.ค.66	10 มี.ย.65		ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามกำหนดของ สัญญา หรืออาจมี ค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ.แพคโตคอน จำกัด	มานนท์ 081-9981331	นิพนธ์ 081-8584249	
ประจวบคีรีขันธ์	4	2565 - 2568	รพ.จิตเวชหัวหิน	อาคารผู้ป่วยนอก (บ้านขุนพุ่ม) 7 ชั้น	7	9999	ไม่มี	ไม่มี		356.70	0/23	1095	14 มี.ค. 65	14 มี.ค.68	-		ล่าช้า(ระงับการ ก่อสร้าง)	ยังส่งมอบพื้นที่ไม่ได้	บ.ทูเวิร์คบิวเดอร์ จำกัด	พงศ์ศักดิ์ 081-208-8738 กิตติพัฒน์ 085-9535659		
										581.58												

เขตสุขภาพที่5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
กาญจนบุรี	1	2566 - 2567	รพ.พหลพลพยุหเสนา	อาคารพักเจ้าหน้าที่96ห้อง คสล.7ชั้น (ด้านแผ่นดินไหว)	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		63.99	1/15	580	17 ก.พ. 66	18 ก.ย. 67			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.โชคชัยวัฒนา ก่อสร้าง จำกัด	มงคล 085-3978918	นิกร ช่างรพ.พหลา
สมุทรสาคร	2	2566 - 2566	อ.เมือง จ.สมุทรสาคร	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ ชำนาญการพิเศษ	2	11058	ไม่มี	ไม่มี		1.52	2/5	180	28 ก.พ. 66	26 ส.ค. 66	5 เม.ย. 66		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามกำหนดของ สัญญา หรืออาจมี ค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	บริษัท ภณภัช จำกัด	จักรภพ 099-934-1541	
นครปฐม	3	2566 - 2569	รพ.นครปฐม	อาคารผู้ป่วยนอก	8	10121+ก.17/ ม.ค./43	ไม่มี	ไม่มี		302.95	1/30	1100	1 มี.ย. 66	4 มี.ย.69			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.สุทัศน์วิศวกรรม (1994) จำกัด	พงศ์ศักดิ์ 0812088738	
สมุทรสงคราม	4	2566-2566	อ.เมือง จ. สมุทรสงคราม	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง (165 ตร.ม.)	2	11078	ไม่มี	ไม่มี		2.74	0/6	210	7 มี.ย. 66	2 ม.ค. 67	22 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บริษัท 888 คอน สตรัคชั่น จำกัด	จักรภพ 099-934-1541	
ราชบุรี	5	2566 - 2566	รพ.ดำเนินสะดวก	ก่อสร้างปรับปรุง กลุ่มงานการพยาบาล ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	1	ก.17/ก.พ./66	ไม่มี	ไม่มี		8.79	0/3	120	28 มี.ย. 66	25 ต.ค. 66			ปกติ		เอนคอน คอน สตรัคชั่น จำกัด	คงมด + วัชร 085-3978918	
สมุทรสาคร	6	2566-2567	รพ.บ้านแพ้ว	อาคารพักแพทย์ พยาบาลและบุคลากร	7	10309	ไม่มี	ไม่มี		89.26	1/16	650	15พ.ค.66	22ก.พ.68			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	บ.กรีไทย เอ็นจิเนีย ริงส์ จำกัด	พงศ์ศักดิ์ 0812088738	
รวม	10										469.24										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(...นายสุทธิพร ปรีชา...)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 5
วันที่...25 ตุลาคม 2566....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2566

เขตสุขภาพที่6....

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
6	21	2,436.99	11 ✓	572.39 ✓	3 ✓	816.71	2 ✓	415.85	—	—	5 ✓	632.04	
ร้อยละ	100		52.38		14.29		9.52		0.00		23.81		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	21	งาน	งบประมาณ	2,436.99	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	11 ✓	งาน	งบประมาณ	572.39	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	3 ✓	งาน	งบประมาณ	816.71	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	2 ✓	งาน	งบประมาณ	415.85	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	5 ✓	งาน	งบประมาณ	632.04	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ

ลงชื่อ.....

(..นายอับดุลกอเดส อมรีก..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 6

วันที่....25 ตุลาคม 2566....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2566

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา - สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วมเบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
สระแก้ว	1	2562 - 2565	รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 10 ชั้น	10	10097	ไม่มี	ไม่มี		295.63	12/32	1090	9 ก.ย. 62	3 ก.ย. 65	2 ธ.ค. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 (ขอใช้ ฎ.693) ปรับ 0 %	กิจการร่วมค้าเอสทีแมกซ์เอนส์ ที-กับปิว	สมภรณ์ 095-2973929	
											295.63									

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ฉะเชิงเทรา	1	2563 - 2567	รพ.พุทธโสธร	อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจเป็นอาคาร คสล.10 ชั้น	10	9906	ไม่มี	ไม่มี		314.80	11/29	1317	29 ก.ย. 63	12 ม.ค. 67	8 พ.ค. 67	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับมากกว่าร้อยละ 5	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	นพดล 081-8890442 พิษณุ 081-0362022	
ชลบุรี	2	2563 - 2565	รพ.พนัสนิคม	อาคารอุบัติเหตุ	4	10007	มี	ไม่มี		137.56	11/14	820	27 ส.ค. 63	24 พ.ย. 65		ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 (ขอใช้ ฎ.693) ปรับ 0 %	หจก.รินทร์รัตน์	นพดล อัมเพ็ชร 0818890442	
ระยอง	3	2563 - 2565	รพ.ระยอง	ต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกเป็นศูนย์อาชีวเวชศาสตร์	5	8254	มี	มี		44.45	12/16	550	6 ต.ค. 63	8 เม.ย. 65		ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 (ขอใช้ ฎ.693) ปรับ 0 %	บ.7มกร จำกัด	ดำรงเกียรติ 063-2314265	สมนึก แสงแพรว สมนง โยธาธิการและผังเมืองระยอง
ระยอง	4	2563 - 2565	รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา	4	9843	มี	ไม่มี		88.45	12/14	540	3 ก.ย. 63	24 ก.พ. 65	3 พ.ค. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 (ขอใช้ ฎ.693) ปรับ 0 %	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	ดำรงเกียรติ 063-2314265	
สมุทรปราการ	5	2563 - 2565	สถาบันราชประชาสมาสัย	อาคารศูนย์สุขภาพดีวันทำงาน (Wellness Center) พร้อมทั้งจอดรถ	7	9043	ไม่มี	ไม่มี		65.95	11/15	600	15 ต.ค. 63	6 มิ.ย. 65	3 พ.ย. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 (ขอใช้ ฎ.693) ปรับ 0 %	บ.เอ็นคอนคอน สตรัคชั่น จำกัด	ไกรสุรย์/จักรภพ 089-0411649	
										651.21										

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ระยอง	1	2564 - 2566	รพ.ปลวกแดง	อาคารผ่าตัด อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยใน	5	10198	มี	ไม่มี		187.00	8/18	800	30 ก.ย. 64	8 ธ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	ดำรงเกียรติ 063-2314265	ชุดิพงศ์ เอื้อฐิตาภรณ์ สมนง โยธาธิการและผังเมืองระยอง
สมุทรปราการ	2	2564 - 2566	รพ.บางจาก	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43	ไม่มี	ไม่มี		128.85	6/16	800	8 มิ.ย.64	17 ส.ค.66	18 พ.ย. 66	ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	หจก.คอนเนมโพรารี คอนสตรัคชั่น	ไกรสุรย์/จักรภพ 089-0411649	
รวม	8									315.85										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ..........
(..นายอับดุลกอเดส อมริก..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 6

วันที่....25 ตุลาคม 2566....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2566

เขตสุขภาพที่ ...6.... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
สมุทรปราการ	1	2565 - 2568	รพ.สมุทรปราการ	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717+ข.116/ส.ค./64	ไม่มี	ไม่มี		321.65	2/25	1095	30 พ.ค. 65	28 พ.ค. 68	18 ก.ย.65		ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ.ทิวรีศิวเดออร์ จำกัด	โกธสุรย์ 089-0411649	
ชลบุรี	2	2565 - 2568	รพ.ชลบุรี	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717	ไม่มี	ไม่มี		366.21	8/25	1095	25 เม.ย. 65	25 เม.ย. 68	30 มิ.ย.65		ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	นพดล 0818890442 พิษณุ 0810362022	
ระยอง	3	2565 - 2566	ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวและอนามัยสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง	อาคารห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	3	10951	มี	ไม่มี		37.30	5/11	400	29 ก.ย. 65	2 พ.ย. 66	25 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า เอสเอสพี.คอนสตรัคชั่น	ดำรงเกียรติ พลศรีศิริกุล 063-2314265	
จันทบุรี	4	2565 - 2567	รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี	อาคารพิกัดศึกษาแพทย์ 72 ยูนิต	8	10950+ข.133/ต.ค./62	ไม่มี	ไม่มี		101.05	2/20	720	20 ก.ค. 65	9 ก.ค. 67			ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับมากกว่าร้อยละ 5	กิจการร่วมค้า SK-TIS	แมน 0633955625	
											826.21										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(..นายอัครกุลกอดส อมริก..)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 6
วันที่....25 ตุลาคม 2566.....

เขตสุขภาพที่ ...6.... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
ชลบุรี	1	2566 - 2567	วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี จ.ชลบุรี	อาคารหอพักนักศึกษาและอาจารย์ เป็น คสล. 7ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร	7	10309	ไม่มี	ไม่มี		63.8 ✓	1/16	650	3 ม.ค. 66	16 ต.ค. 67			ปกติ ✓	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์ รุ่งเรือง 2022	นพตล081-8890442 พิษณุ081-0362022	
จันทบุรี	2	2566 - 2567	รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี	อาคารจอดรถ 10 ชั้น	10	10562+10562/1	ไม่มี	ไม่มี		88.88	4/11	545	20 ธ.ค. 65	17 มิ.ย. 67			ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	บ.ข.เจริญฤทธิ์ เอ็นจิ เนียริง จำกัด	แมน 06333955625	
ระยอง	3	2566 - 2567	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระยอง	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	5	9118	ไม่มี	ไม่มี		49.54	3/12	570	28 ก.พ. 66	19 ก.ย. 67	24 เม.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	บ.มาร์เก็ต ดีเวลล อปเม้นท์จำกัด	ดำรงศเกียรติ พลสวัสดิ์สกุล 063-2314265	
ชลบุรี	4	2566 - 2567	โรงพยาบาลแหลมฉบัง	อาคารพักคนงาน 48 ยูนิต	4	8057	ไม่มี	ไม่มี		17.30	3/8	360	17 ก.พ. 66	11 ก.พ. 67	24 มี.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิ แอนด์ ที เฮาส์ ดีไซน์	ดำรงศเกียรติ พลสวัสดิ์สกุล 063-2314265	
ชลบุรี	5	2566 - 2566	โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10	อาคารพัสดุ	2	10109	ไม่มี	ไม่มี		7.70	3/6	300	1 มี.ค. 66	25 ธ.ค. 66			ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	บ.พิทยา เอส.ซีเอส. จำกัด	ดำรงศเกียรติ พลสวัสดิ์สกุล 063-2314265	
ตราด	6	2566-2567	รพ.ตราด	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		58.80	5/15	580	10 ก.พ. 66	12 ต.ค. 67		-	ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	บ.สกุลกิจคอนสตรัคชั่น	ส.อ.บุญศักดิ์ 081-4949948	
จันทบุรี	7	2566-2567	รพ.โป่งน้ำร้อน	อาคารชุดครอบครัว 24 ห้อง	3	11062	ไม่มี	ไม่มี		13.38	3/8	360	16 ก.พ. 66	11 ก.พ. 67		-	ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	หจก.ว.วิรุฬห์ก่อสร้าง	ส.อ.บุญศักดิ์ 081-4949948	
สระแก้ว	8	2566-2567	รพ.วังน้ำเย็น	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง (พร้อม ลิฟท์)	2	7919	ไม่มี	ไม่มี		20.38	3/9	360	13 ก.พ. 66	8 ก.พ. 67			ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	หจก.ว.วิรุฬห์ก่อสร้าง	สมภาพณ 0952973927	
ระยอง	9	2566/2567	โรงพยาบาลนิคมพัฒนา	อาคารอุบัติเหตุ	2	8728	ไม่มี	มี		28.31	0/9	420	28 มิ.ย. 66	20 ส.ค. 67			ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญชัยชลบุรี ก่อสร้าง	ดำรงศเกียรติ พลสวัสดิ์สกุล 063-2314265	
รวม	13									348.09											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ สำช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ สำช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(..นายอับดุลกอเดส อมรีก..)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้างเขตที่ 6
วันที่....25 ตุลาคม 2566.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ ประจําวันที่ 25 ตุลาคม 2566
เขตสุขภาพที่ 7

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
7	11 ✓	898.96	3 ✓	613.69✓	-	-	3 ✓	13.75	3 ✓	104.78✓	2 ✓	166.74✓	
ร้อยละ	100		27.27				27.27		27.27		18.18		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	11 ✓	งาน	งบประมาณ	898.96 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	3 ✓	งาน	งบประมาณ	613.69 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	3 ✓	งาน	งบประมาณ	13.75 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	3 ✓	งาน	งบประมาณ	104.78 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	2 ✓	งาน	งบประมาณ	166.74 ✓	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 2 งาน งบประมาณ 148.30 ล้านบาท
งานก่อสร้างที่ยกเลิกสัญญา จำนวน 1 งาน งบประมาณ 113.72 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....
(นายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 7
วันที่..... 31 ต.ค. 66

2/3

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.7/ สสจ./สนง.โยธาฯ จ.
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ขอนแก่น	-	2564-2565	รพ.ขอนแก่น	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950	มี	ไม่มี	123.09	93.70	แล้วเสร็จ	720	19 ก.ย. 63	8 ก.ย. 65	-	แล้วเสร็จ	-	กิจการร่วมค้า เอ็มเอส	อดุล ประเทพ 081-2614386	คมกฤษ อ่อนพุทธา , นวพล คำตง , เสถียร คำหงษ์ , สาคร คอบค้อ
	-	2564-2565	รพ.สิรินธร	อาคารคลอด ผ่าตัด และผู้ป่วยหนัก (ICU)	4	8832	มี	ไม่มี	122.65	113.72	ยกเลิกสัญญา	815	30 ก.ย. 63	23 ธ.ค. 65	-	ยกเลิกสัญญา/ กันยายน 66	-	บ.ขอนแก่น อินทีเรีย จำกัด	พิเชษฐ เพียลล่า 087-4916224	ธานินทร์ สุวรรณจินดา นพรัตน์ สิละวัน
	1	เงินบริจาค	รพ.พล	อาคารผู้ป่วยนอก	3	8708/พิเศษ/ 43	ไม่มี	ไม่มี	87.90	74.83	5/15	750	7 ส.ค. 64	26 ก.ย. 66	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	หจก.ชัยภูมิสุขภัณฑ์	อดุล ประเทพ 081-2614386	ธีระศักดิ์ วิมลจิตร์ วัน ชัย กองจันทร์
	2	2564-2566	รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	อาคารผู้ป่วยนอก	5	10943	มี	ไม่มี	182.16	144.75	10/16	660	26 มี.ค. 64	15 ม.ค. 66	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	งตค่าปรับ/ตามมาตรการ ช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	บ.เลิศพัฒนาศรีสะเกษ จำกัด	อดุล ประเทพ 081-2614386	ประเมฆ จันทนพิมพ์ ทิพัฒน์ พยัคชาติ
กาฬสินธุ์	3	2564-2566	รพ.กาฬสินธุ์	อาคารพักเจ้าหน้าที่	7	10865	ไม่มี	ไม่มี	36.26	29.00	16/18	680	25 ส.ค. 64	6 ก.ค. 66	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งตค่าปรับ/ตามมาตรการ ช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	หจก.รินทรัพย์รัตน์	อรรถพล ข้าทอง 094-6308886	ณฐกฤษณ์ โพธิ์ศรี ธนิสร ถิตย์บูรณ์
ร้อยเอ็ด	-	2564-2565	รพ.จตุรพักตรพิมาน	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	ไม่มี	ไม่มี	67.02	54.60	แล้วเสร็จ	450	19 เม.ย. 64	13 ก.ค. 65	-	แล้วเสร็จ	-	บ.วลัยรัตน์ การโยธา จำกัด	กนกศักดิ์ จันทะคาม 084-4791595	นุมีติ นนทิวาลัย

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 7
วันที่ 31 ต.ค. 66

3/3

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไข แบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คบส.7/ สสจ./สนง.โยธาฯ จ.	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ
มหาสารคาม	1	2565-2565	รพ.มหาสารคาม	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 88 ยูนิต	10	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	26.18	21.99	5/7	300	16 ก.พ. 65	12 ธ.ค. 65	ไม่มีงานฐาน ราก	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	งดค่าปรับ/ตามมาตรการ ช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	หจก.ทับทองแห่งการ โยธา	อรรถพล ขำทอง 094-6308886	
ขอนแก่น	2	2565-2566	รพ.ชนบท	อาคารบ้านพักข้าราชการชำนาญ งาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ	2	11057	มี	ไม่มี	1.10	0.95	4/5	180	12 ม.ค. 65	18 พ.ย. 65	ม.ค. 66	16 พ.ค. 66	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งดค่าปรับ/ตามมาตรการ ช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	หจก. อุดมทรัพย์ เอ็นจิ เนียริง 2016	พิเชษฐ เพียหล้า 087-4916224	นายกิจภูมิ ชัยศักดิ์รา นายณพดล ชิตทอง

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไข แบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คสส.7/ สสจ./สนง.โยธาฯ จ.	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ
ขอนแก่น	1	2565-2566	รพ.ชนบท	อาคารพัสดุ	2	10109	ไม่มี	ไม่มี		8.44	4/6	300	21 ธ.ค. 65	16 ต.ค. 66	1 พ.ค. 66	12 พ.ย. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	หจก. กิติโชคขอนแก่น	พิเชษฐ เพียหล้า 087-4916224	นายกิจภูมิ ชัยศักดิ์รา นายณพดล ชิตทอง
	2	2566-2566	รพ.ธัญญารักษ์	อาคารส่วนขยายบริการผู้ป่วยนอก	2	เอกชน	มี	มี	เงินบำรุง	3.21	0/5	240	25 มี.ค. 66	19 พ.ย. 66	ยังไม่ได้เริ่ม	-	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	บ.3 ดับเบิลยูโปรเกร จำกัด	พิเชษฐ เพียหล้า 087-4916224	นายยศนท มະณิศรี
	3	2566-2566	รพ.ธัญญารักษ์	อาคารอเนกประสงค์	2	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	เงินบำรุง	2.10	0/5	240	1 เม.ย. 66	26 พ.ย. 66	ยังไม่ได้เริ่ม	-	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	หจก.กลนาวิสตก่อสร้าง	พิเชษฐ เพียหล้า 087-4916224	นายยศนท มະณิศรี
	4	2566-2568	รพ.ธัญญารักษ์	อาคารคนไข้จิตเวช สามัญ 90 เตียง	3	9950/52 + ข.151/ ก.ย./54	ไม่มี	ไม่มี		65.00	0/12	600	2 ก.ย. 66	23 เม.ย. 68	ยังไม่ได้เริ่ม	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. บุญธนีโมนิ่ง	พิเชษฐ เพียหล้า 087-4916224	นายกัมปนาท พัวโสพิศ
	5	2566-2568	รพ.ขอนแก่น	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	7	10725+R07-10725- 10670-66	ไม่มี	ไม่มี	72.75	69.80	0/15	580	19 ก.ค. 66	17 ก.พ. 68	ยังไม่ได้เริ่ม	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท รินรัตน์ จำกัด	อดุล ประเทพ 081-2614386	นายคมกฤษ อ่อนพุทธา, นายณพล คำตง,นาย เสถียร คำหงษ์, นาย สาคร คอบค้อ
ร้อยเอ็ด	6	2566-2569	รพ.ร้อยเอ็ด	อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุ และหัวใจ	12	10917+รอ 0033/ ก.ย./2565 R07-10917-10708-66	ไม่มี	ไม่มี		478.89	0/30	950	25 ก.ย. 66	1 พ.ค. 69	ยังไม่ได้เริ่ม	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ลิงค์ อินโนว่า พร็อพ เพอร์ตี้ จำกัด	นกศักดิ์ จันทะคาม 084-4791595	-
รวม	11	รวมมูลค่างานทั้งหมด								898.96											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 7

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2566
เขตสุขภาพที่ 8

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
8	11✓	1,512.59✓	5✓	344.42✓	0	0.00	0	0.00	6✓	1,168.17✓	0		
ร้อยละ	100		41.67		0.00		0.00		58.33		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	11✓	งาน	งบประมาณ	1,512.59✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	5✓	งาน	งบประมาณ	344.42✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	6✓	งาน	งบประมาณ	1,168.17✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่ยกเลิกสัญญา จำนวน 1 งาน
งบประมาณ 377.60 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....
(นาย ธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ)
หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบและกำกับการก่อสร้างที่ ..8...
วันที่ 25 ตุลาคม 2566

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2566

เขตสุขภาพที่ ..8... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอริโทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
หนองคาย	1	2563 - 2566	รพ.สมเด็จพระพุทธราช ท่าบ่อ	รพ.สมเด็จพระพุทธราชท่าบ่อ	10	เอกชน	มีการแก้ไขแบบ ผนังสำเร็จรูป + เครื่องปรับอากาศ VRF	มี (แก้ไขความยาวเสาเข็ม)	790.00	739.83	12/19	1241	27 มี.ค. 63	20 ก.ย. 66	24 ส.ค.66	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะงานไม่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาในสัญญา	บ. สหการวิศวกรรม	นายภูเดช น้อยสมบัติ 0872153599	
นครพนม	2	2563 - 2565	รพ.ธาตุพนม	รพ.ธาตุพนม	5	8708/43	ไม่มี	มี	189.00	144.88	8/16	700	3 ก.ค. 63	10 ก.ย. 65	2 ก.พ. 66	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะงานไม่แล้วเสร็จทันตาม ระยะเวลาสัญญา	หจก.สกลไทยอีสาน	นายสำเริง ประกายสกุล 06-2895-9596	
บึงกาฬ	3	2563 - 2566	รพ.บึงกาฬ	รพ.บึงกาฬ	7	10327	ไม่มี	มี	424.00	377.60	1/24	1000	14 ส.ค. 64	10 พ.ค. 66		ยกเลิกสัญญา	ยกเลิกสัญญา เตรียมหาผู้ รับจ้างรายใหม่	บ. ซีวิล พี จก.	นายดุษฎี วิไลแก้ว 0819751906	

เขตสุขภาพที่ ...8.. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอริโทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุดรธานี	4	2564 - 2565	รพ.มะเร็งอุดรธานี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต รพ. มะเร็งอุดรธานี	6	10949	ไม่มี	มี	90.40	74.39	13/18	640	6 มี.ค. 64	5 ธ.ค. 65		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่ทันสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิสุขภัณฑ์	นายดุษฎี วิไลแก้ว 0819751906	
หนองคาย	5	2564 - 2565	โรงพยาบาลหนองคาย	อาคารสนับสนุนบริการ โรงพยาบาล หนองคาย	5	10153	มีการแก้ไขแบบ ยกเลิกเครื่องทำความร้อนขนาดใหญ่	มี แก้ไข (แก้ไขความยาวเสาเข็ม)	63.00	60.57	15/18	450	22 ก.ค. 64	14 ต.ค. 65		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะ งานไม่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาในสัญญา	บ.วี ดู คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอลซีลแทนน์	นายภูเดช น้อยสมบัติ 0872153599	
นครพนม	6	2564 - 2565	รพ.ศรีสงคราม	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ รพ.ศรี สงคราม	5	8815	มีการแก้ไขแบบ เครื่องปรับอากาศ VRF	มี	123.00	108.00	13/18	700	7 ส.ค. 64	27 ก.ค. 66		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะ งานไม่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาในสัญญา	หจก.สกลรุ่งเรืองกิจ วิศวกรรม	นายสำเริง ประกายสกุล 06-2895-9596	
รวม	6									1,505.27										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นาย ธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ)
หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบและกำกับกรก่อสร้างที่ ..8...
วันที่ 25 ตุลาคม 2566

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2566

เขตสุขภาพที่ ...8... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์ โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุดรธานี	1	2565 - 2566	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	อาคารสุขภาพชุมชนเมือง	4	10847	ไม่มี	ไม่มี	43.00	40.50	12/13	480	15 ก.พ. 65	6 มิ.ย. 66	30 เม.ษ. 65		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะไม่แล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิสุขภัณฑ์	นายคุณัฏ์ วิไลแก้ว 0819751906	
อุดรธานี	2	2565-2567	สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี	อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน	4	11090	ไม่มี	ไม่มี	71.00	63.40	7/16	540	1 ส.ค. 65	22 ก.ค. 67	10 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.โนนสะอาดก่อสร้าง	นายคุณัฏ์ วิไลแก้ว 0819751906	
สกลนคร	3	2565 - 2568	โรงพยาบาลสกลนคร	อาคารพักคนไข้	10	8998	มี(แก้ไขแบบแปลน)	มี(แก้ไขความลึกฐานราก)	156.00	147.40	5/16	565	18 ก.ค. 65	3 เม.ย. 68	1 มี.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ซีเอ็นเอ็น การโยธา จำกัด	นายสำเริง ประกายสกุล 06-2895-9596	
หนองคาย	4	2566 - 2568	โรงพยาบาลโพนพิสัย	โครงการก่อสร้างหอผู้ป่วยใน(จำนวน 114 เตียง) ความสูง 5 ชั้น	5	10944	ไม่มี	ไม่มี	107.00	93.00	1/14	650	1 มิ.ย. 66	11 มี.ค. 68	21 มิ.ย.6 6		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.สกลรุ่งเรืองกิจวิศวกรรม	นายภูวนเดช น้อยสมบัติ 0872153599	
สกลนคร	5	2566 - 2568	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	โครงการก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 40 ยูนิต คสล. 6 ชั้น	6	11096	ไม่มี	ไม่มี	38.00	35.16	2/14	460	9 พ.ค. 66	10 ส.ค. 67	ยังไม่เริ่มงานฐานราก		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอส 2015 คอนสตรัคชั่น	นายวรารุณ อ่อนศรีระวี 0992362714	
สกลนคร	6	2566 - 2567	โรงพยาบาลคำตากล้า จังหวัดสกลนคร	โครงการก่อสร้างอาคารโภชนาการ คสล. 1 ชั้น	1	11012	ไม่มี	ไม่มี	6.2(เงินบำรุง)	5.46	-/4	300	2 พ.ค. 66	26 ก.พ. 67	1 มิ.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ชรินทร์คอนสตรัคชั่น	นายวรารุณ อ่อนศรีระวี 0992362714	
รวม	6									384.92											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นาย ธนเศรษฐ์ รุ่งชาติ)
หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบและกำกับการก่อสร้างที่ ..8...
วันที่ 25 ตุลาคม 2566

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2566
เขตสุขภาพที่ 9

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
9	18	2,917.85	14	2,043.56	4	874.29	-	-	-	-	-	-	
ร้อยละ	100		70.03		29.97		-		-		-		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	18 ✓	งาน	งบประมาณ	2,917.85✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	14 ✓	งาน	งบประมาณ	2,043.56✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	4 ✓	งาน	งบประมาณ	874.29✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท

มีงานก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน
งบประมาณ 80.19 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....
(นายพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 9
วันที่


(นางสาวศิริณยา ศิริลาภ)
สถาปนิกปฏิบัติการ
แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๙

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครราชสีมา	1	15 ธ.ค. 63 - 25 ก.ย. 65	รพ. ด่านขุนทด	อาคารผู้ป่วยใน	5 ชั้น	10944	มี	ไม่มี		80.19	14/14	650	15 ธ.ค. 63	25 ก.ย. 65	-	แล้วเสร็จ	งานก่อสร้างแล้วเสร็จ	บ. ชัยภูมิสุขภัณฑ์	อภิชาติ 089 6578942	รัตนกรณ์ 063 4699965 สสจ.นครราชสีมา
บุรีรัมย์	2	24 มี.ค. 63 - 21 ก.พ. 66	รพ. บุรีรัมย์	อาคารความเป็นเลิศทางการแพทย์	9 ชั้น	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี		582.86	19/22	1065	24 มี.ค. 63	21 ก.พ. 66	15 ธ.ค. 65	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการช่วยเหลือตาม ว.693)	บ. เลิศพัฒนาศรีสะ	อดิสร 089 9478439 กฤษฎา 093 9299159	- -
รวม	2									663.05										

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ชัยภูมิ	1	2 เม.ย. 64 - 11 ม.ค. 66	รพ. จัตุรัส	อาคารอุบัติเหตุ	5 ชั้น	8708	ไม่มี	ไม่มี		64.44	6/15	650	2 เม.ย. 64	11 ม.ค. 66	-	ล่าช้า	ผู้ว่าจ้างยกเลิกสัญญาจ้าง	บ. กรมกาย	อภิชาติ 089 6578942	-
บุรีรัมย์	2	23 ก.ย. 64 - 14 ก.ค. 66	รพ. นางรอง	อาคารผู้ป่วยนอก	5 ชั้น	10943	ไม่มี	ไม่มี		149.00	12/16	660	23 ก.ย. 64	14 ก.ค. 66	20 เม.ย. 67	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการช่วยเหลือตาม ว.693)	บ. ชัยภูมิสุขภัณฑ์	อดิสร 089 9478439 กฤษฎา 093 9299159	- -
สุรินทร์	3	12 ส.ค. 64 - 23 พ.ค. 66	รพ. ท่าตูม	อาคารผู้ป่วยนอก	4 ชั้น	9893	ไม่มี	ไม่มี		77.99	7/12	650	12 ส.ค. 64	23 พ.ค. 66	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการช่วยเหลือตาม ว.693)	พจก.สุรินทร์รุ่งวิจิตร	สมชาย 081 4169492	-
รวม	3									291.43										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถค่าเงินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 9

วันที่



(นางสาวศิริณยา ทิริลาภ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้างเขตที่ ๙

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวัน 25 ตุลาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา ถึงสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มงาน ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครราชสีมา	1	25 มี.ค. 65 - 15 มี.ค. 67	รพ. ห้วยแถลง	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	4 ชั้น	8815	ไม่มี	ไม่มี	123.02	89.00	1/14	720	23 มี.ค. 65	15 มี.ค. 67	30 มี.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. เคบีบี ดอนสต็อคชั่น	ธนาเวช 087 5736889	รัตนกรณ์ 063 4699965
บุรีรัมย์	2	10 ก.พ. 65 - 29 มี.ย. 67	รพ. บุรีรัมย์	อาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์	6 ชั้น	แบบเอกชน	ไม่มี	มี	180.00	170.89	8/20	870	10 ก.พ. 65	29 มี.ย. 67	15 มี.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. นิวัฒน์วิสดุ	อดิศร 089 9478439	-
																				093 9299159	-
บุรีรัมย์	3	4 มี.ค. 65 - 13 ธ.ค. 66	รพ. กระสัง	อาคารหอผู้ป่วยใน	5 ชั้น	10944	ไม่มี	ไม่มี	103.00	78.00	8/14	650	4 มี.ค. 65	13 ธ.ค. 66	2 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. เคบีบี ดอนสต็อคชั่น	อดิศร 089 9478439	-
																				093 9299159	-
สุรินทร์	4	18 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 69	รพ. สุรินทร์	อาคารผู้ป่วยใน 300 เตียง	ชั้น	11039	ไม่มี	ไม่มี	-	328.89	3/28	1,095	18 ก.ค. 66	16 ก.ค. 69	-		ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.สุรินทร์ ฤสมา	สมชาย 081 4169492	-
รวม	4									666.78											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะปรับ/ไม่ปรับร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานะการรั้ง หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 9

วันที่



(นางสาวศิริณยา ศิริลาม)

สถาปนิกปฏิบัติการ

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๙

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที 25 ตุลาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มงานฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครราชสีมา	1	5 ม.ค. 66 - 17 ก.ค. 67	รพ.จิตเวช	อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด	5 ชั้น	9668/2558	ไม่มี	ไม่มี	-	83.00	6/12	560	5 ม.ค. 66	17 ก.ค. 67	10 ก.พ. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า NKC	อภิชาติ 089 6578942	-
นครราชสีมา	2	15 ก.ค. 66 - 6 ก.ย. 67	รพ.สต.ศรีสะเกษเลิง	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4 ชั้น	10847	ไม่มี	ไม่มี	-	38.50	0/12	420	15 ก.ค. 66	6 ก.ย. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.สุระประดิษฐ์ วิศวกรรม กรูป	ธนาเวช 087 5736889	นายช่างโยธา สสจ.
นครราชสีมา	3	21 ก.ย. 66 - 1 ก.ค. 68	รพ.จักราช	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	3 ชั้น	8708/พิเศษ/43	ไม่มี	ไม่มี	-	78.78	0/15	650	21 ก.ย. 66	1 ก.ค. 68	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า KTL P	ธนาเวช 087 5736889	นายช่างโยธา สสจ.
ชัยภูมิ	4	7 มิ.ย. 66 - 30 พ.ค. 69	รพ.ชัยภูมิ	อาคารผู้ป่วยในผู้ป่วยหนัก 300 เตียง	8 ชั้น	11039	ไม่มี	ไม่มี	-	319.428	3/28	1095	7 มิ.ย. 66	30 พ.ค. 69	15 มิ.ย. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ชัยภูมิสุขภัณฑ์	อภิชาติ 089 6578942	โยธาจังหวัดชัยภูมิ
ชัยภูมิ	5	4 เม.ย. 66 - 22 ม.ค. 68	รพ.บ้านเขว้า	อาคารผู้ป่วยนอก	5 ชั้น	10943	มี	ไม่มี	-	147.00	2/16	650	4 เม.ย. 66	22 ม.ค. 68	1 พ.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เคบีบี คอนสตรัคชั่น	อภิชาติ 089 6578943	โยธาจังหวัดชัยภูมิ
บุรีรัมย์	6	2 พ.ค. 66 - 21 เม.ย. 68	รพ.บุรีรัมย์	อาคารพนักศึกษแพทย์ 96 ยูนิต	8 ชั้น	10950	ไม่มี	ไม่มี	-	97.00	0/20	720	2 พ.ค. 66	21 เม.ย. 68	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เคบีบี คอนสตรัคชั่น	อดิสร 089 9478439 กฤษฎา 093 9299159	-
บุรีรัมย์	7	31 พ.ค. 66 - 7 มิ.ย. 69	รพ.บุรีรัมย์	อาคารผู้ป่วยนอกผ่าตัด และบำบัดรักษา	6 ชั้น	11017	ไม่มี	ไม่มี	-	395.80	2/21	1,095	31 พ.ค. 66	7 มิ.ย. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า ซีอา เอ	อดิสร 089 9478439 กฤษฎา 093 9299159	-
บุรีรัมย์	8	1 มิ.ย. 66 - 24 ก.ค. 67	รพ.สต. ต.หนองโพรง	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4 ชั้น	10847	ไม่มี	ไม่มี	-	43.67	0/12	420	1 มิ.ย. 66	24 ก.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ไทยรุ่งเรืองพาณิชย์ ก่อสร้าง จำกัด	อดิสร 089 9478439 กฤษฎา 093 9299159	-
สุรินทร์	9	29 มิ.ย. 66 - 8 เม.ย. 68	รพ.รัตนบุรี	อาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง	5 ชั้น	10944	ไม่มี	ไม่มี	-	92.49	1/14	650	29 มิ.ย. 66	8 เม.ย. 68	1 ส.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.สุรินทร์ กุสุมา	สมชาย 081 4169492	-
สุรินทร์	10	13 มิ.ย. 66 - 8 ธ.ค. 67	รพ. สุรินทร์	อาคารจอร์จยอนต์	10 ชั้น	10562+10562/1	ไม่มี	ไม่มี	-	81.11	1/11	545	13 มิ.ย. 66	8 ธ.ค. 67	5 ส.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.สุรินทร์ กุสุมา	สมชาย 081 4169492	-
รวม	10									1,376.78											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ปรับไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานะการณั หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์พันธ์ จิวสุวรรณ)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 9

วันที่



(นางสาวศิริณยา ศิริลาภ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๙

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 10

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
10	7	639.73	2	398.88	2	131.29	2	86.45	1	23.11	0	0.00	
ร้อยละ	100		28.57		28.57		42.86		-		-		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	639.73	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	398.88	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	131.29	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	86.45	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	23.11	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....

(นายภูสกร อยู่เย็น)

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 10

วันที่..... ๒๕ ๓๐ ๖๖

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที 25 ตุลาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์ โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
ยโสธร	1	28 ก.ย. 63 - 29 มิ.ย. 65	รพ. ยโสธร	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง	6 ชั้น	10135	ไม่มี	ไม่มี		42.50	14/14	550	25 ก.ย. 63	31 มี.ค. 65	29 มิ.ย. 65	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (ว.693)	หจก. เติตชัยศิกลปัฐงเรือง	ทศพร 063 9517947		
ศรีสะเกษ	2	18 ส.ค. 63 - 10 พ.ย. 64	รพ. ศรีสะเกษ	อาคารโรงครัว - โรงอาหาร		8957	ไม่มี	ไม่มี		43.95	6/9	450	18 ส.ค. 63	10 พ.ย. 64		ล่าช้า/เร่งรัด	1.ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง 2.ขยายสัญญาตาม ว.693	บริษัท เจริญสมทก ออเมจ เนียร์ริง เซอร์วิส จำกัดกับ บริษัท พาวเวอร์ คอนสตรัค ซิมป์ จำกัด	รัตนพล 082 7899893		
รวม	2										86.45										

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุบลราชธานี	1	25 พ.ย. 64 - 23 พ.ย. 67	รพ. มะเร็งอุบลราชธานี	อาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน		11039	ไม่มี	ไม่มี		338.00	6/28	1095	25 พ.ย. 64	23 พ.ย. 67	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา คาดการณ์ ส่งงานงวดที่ 6 ประมาณ 28 กพ.65	บริษัท พอร์ทอล เฟรม(ไทยแลนด์) จำกัดและบริษัท สยามสกุลช่าง จำกัด	รัตนพล 082 7899893	
มุกดาหาร	2	29 ก.ย.64-10 ก.ค.65	รพ. นิคมคำสร้อย	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	3 ชั้น	8708/พิเศษ/43	ไม่มี	ไม่มี		71.49	5/15	650	29 ก.ย. 64	10 ก.ค. 66	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จ (ว.693) หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	กิจการร่วมค้า วายเอสซี	ทศพร 063 9517947	
ยโสธร	3	16 ก.ค. 64 - 8 ต.ค. 65	รพ. คำเขื่อนแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอก	3 ชั้น	10946	ไม่มี	ไม่มี		59.80	10/10	380	16 ก.ย. 64	8 ต.ค. 65	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (ว.693)	บ.จั่วแข็งโยโสธร	ทศพร 063 9517947	-
ยโสธร	4	24 ก.ค. 64 - 18 ก.ค. 65	รพ. สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา	อาคารซักฟอก จ่ายกลางฯ	4 ชั้น	10124	ไม่มี	ไม่มี		23.11	5/10	360	24 ก.ค. 64	18 ก.ค. 65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	1.ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง 2.ขยายสัญญาตาม ว.693	บ.สกายเพชร	ทศพร 063 9517947	-
รวม	4									492.40										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายภูสกร อยู่เย็น)

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 10

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุบลราชธานี	1	29 มี.ค. 65 - 6 ก.พ. 67	รพ. วารินชำราบ	อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง	6 ชั้น	9073	ไม่มี	ไม่มี		60.88	9/14	680	29-มี.ค.-65	6-ก.พ.-67	22 มี.ย.65	-	ปกติ	ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้าง	บริษัท เอกชัยอุบล (2523)จำกัด	รศนพล 082 7899893	-
รวม	1									60.88											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายภูสกร อยู่เย็น)

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 10

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 11

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
11	14✓	1,935.23✓	9✓	1,554.76✓	2✓	217.20✓	0	0.00	0	0.00	3✓	163.27✓	
ร้อยละ	100		64.29		14.29		0.00		0.00		21.43		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	14✓	งาน	งบประมาณ	1,935.23✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	9✓	งาน	งบประมาณ	1,554.76✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	2✓	งาน	งบประมาณ	217.20✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	3✓	งาน	งบประมาณ	163.27✓	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....

(นายไพรัช พงศธรกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 11

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ชุมพร	1	2564-2565	525/2564	รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	อาคารพลตพักพยาบาล 40 ยูนิต 80 ห้อง	7	10535, ข.122/มิ.ย/60, ข. 27/มิ.ค/62	ไม่มี	ไม่มี	48.84	52.97	12/14	500	10 มี.ค. 64	22 ก.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10		บ.เอ็มพีซี พีมเจอร์ เอ็นเนอ ยี เซฟ จำกัด	อนุชิต 08 8121 3971	นายณัฐพล ศุภการ วิศวกร โยธา รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์
	2	2564-2565	302/2564	รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4	10915, ข.213/ก.ย/63	ไม่มี	มี	47.98	46.53	9/11	480	18 พ.ค. 64	9 ก.ย. 65	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	บ.สหทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	อนุชิต 08 8121 3971	นายณัฐพล ศุภการ วิศวกร โยธา รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ภูเก็ต	5	2564-2567	38/2564 ลว. 12ม.ค.65	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโรคหัวใจ และชั้นใต้ดิน	10	11041, ข.200/พ.ย/62, ข.วชร./พิเศษ/1/63	ไม่มี	มี	748.53	583.20	25/36	1,185	23 ม.ค. 64	21 เม.ย. 67	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.วอลท์เซ็นเอ็นเคอโฟร์ จำกัด	สุทัศน์-เผ่าพงษ์ 08 7457 0157	นายอนันต์ สุขช่วย นายช่าง โยธาอาวุโส สังก. ในอา รการและผังเมือง ภูเก็ต
	6	2564-2566	78/2564 ลว 31 มี.ค.64	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง	8	9448,แบบแปลนอาคารา (ส่วนที่เหลือ), ข.296/ก.ค/ 59,รายการประกอบแบบา (ส่วนที่เหลือ)	มี	มี	258.80	250.30	36/43	963	1 เม.ย. 64	19 พ.ย. 66	-	ปกติ		บ.สยามธรรมนนท์	สุทัศน์-เผ่าพงษ์ 08 7457 0157	-
สุราษฎร์ธานี	7	2564-2566	613/2564	รพ.ท่าโรงช้าง	อาคารผู้ป่วยนอก (โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว)	4	8883, ข.167/พ.ค/56, ข. 277/ก.ย/61	ไม่มี	ไม่มี	-	63.77	10/11	630	2 ก.ย. 64	23 พ.ค. 66	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สยามธรรมนนท์ จำกัด	สมศักดิ์ (ย 3584 3234	นายนำพล สิริวัฒน์ นายช่าง โยธาชำนาญงาน สำนักงาน โยธาธิการและผังเมือง สุราษฎร์ธานี
รวม	5										996.77										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายไพรัช พงศกรกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 11

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
สุราษฎร์ธานี	1	2565-2567	302/2564	รพ.สุราษฎร์ธานี	อาคารบริการและจอดรถ (โครงสร้างพื้นแผ่นดินไหว)	9	9034+ข.79/ก.ค./64	-	-	207.00	181.90 ✓	5/20	850	17 มี.ย. 65	13 ต.ค. 67	-	-	ล่าช้า	ศาลาว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.คอนลอร์คชั่น เอ็กสลูซีฟ เนส จำกัด	สมศักดิ์ 09 3584 3234	1.นายเฉลิมชัย ชุมภูกร 2. นายอัครศักดิ์ มุขอย 3. นายชิตทองคำ ชุ่มผือเอก
	2	2565-2567	377/2565 ลว.31 ส.ค.65	รพ.เกาะสมุย	อาคารโรงครัว กายภาพบำบัด โรงอาหารซักฟอก นึ่ง จ่ายกลาง และพัสดุ คสล.3 ชั้น	3	10563	-	-		71.50 ✓	2/18	650	31 ส.ค. 65	16 มี.ย. 67	-	-	ปกติ	ศาลาว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.พีเอ็ม คอนกรีตเรดาร์ จำกัด	ณัฐกฤต 06 1936 8473	นายช่างโยธา กองสุราษฎร์ธานี
รวม	2										253.40											

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครศรีธรรมราช	1	2566-2567	13/2566 ลว.9 พ.ย.65	สำนักงานควบคุมโรคที่ 11	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น	4	10105	-	-		23.36 ✓	7/10	850	10 พ.ย. 65	8 พ.ย. 66	-	-	ปกติ	ศาลาว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.โซนิคกร การโยธา จำกัด	ณัฐกฤต 06 1936 8474	นายช่างโยธา สสจ.นครศรีธรรมราช
ชุมพร	2	2566-2567	305/66	โรงพยาบาลหลังสวน	ระบบประกอบอาคารอุบัติเหตุ แบบบูรณาการ 7 ชั้น	7	ก.108/ค.ค./ 56+R11-00000-11379-66				35.30 ✓	0/5	210	9 มี.ย. 66	4 ม.ค. 67			ล่าช้า	ศาลาว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัทเคมทาส เอ็มจี เน็ทวิสเซ จำกัด	นายอนุชิต งามโสม 0881213971	
สุราษฎร์ธานี	3	2566-2568	139/2566	รพ.เกาะสมุย	อาคาร Marina Hub โรงพยาบาล เกาะสมุย	4	-	-	-		157.68 ✓	-/23	1000	6 ม.ค. 66	2 ต.ค. 68	-	-	ปกติ	ศาลาว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	ทศก. เอส.พี.โยธา(กิจ1988)	ณัฐกฤต 061-936 8473	ความร่วมมือกับนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภูเก็ต	4	2566-2568	05/2566	โรงพยาบาลกลาง	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) (โครงสร้างพื้นแผ่นดินไหว)	5	-10944	-	-		113.99 ✓	-/15	750	8 ก.ย. 66	26 ก.ย. 66	-	-	ปกติ	ศาลาว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเคส อินเตอร์คอน	สุทธิพันธ์ 087-4570157	ความร่วมมือกับนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต
	5	2566-2567	60/2566	โรงพยาบาลชัชวาลย์ภูเก็ต	จ้างทำโครงสร้างถนน ป้าย และ รั้วบางส่วน	1	เอกชน	-	-		38.90 ✓	-/14	180	13 ก.ย. 66	10 มี.ค. 67	-	-	ปกติ	ศาลาว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท พี.เอ็น.เค. คอน กรีตชั่น จำกัด	นายเผ่าพงษ์ ดอนสมพงษ์ (+18608258 นายสุทัศน์ สงเสริม 0874570157	
กระบี่	6	2566-2568	235/2566	โรงพยาบาลกระบี่	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725+R11-10725-10738- 66+ข.กบ/พิเศษ/1/66		-		68.95 ✓	-/17	580	3 ส.ค. 66	4 มี.ค. 68	-	-	ปกติ	ศาลาว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ชินวรงค์ คอน กรีตชั่น จำกัด	นายเผ่าพงษ์ ดอนสมพงษ์ 0818608258	
พังงา	7	2566-2568	342/2566	โรงพยาบาลพังงา	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและ ห้องประชุม	6	10129+R11-10129-10739- 66		-		246.88 ✓	-/31	820	28 ก.ย. 66	25 ธ.ค. 68	-	-	ปกติ	ศาลาว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ลิงก์ อินโนว่า พ้อยพ เพอร์ตี จำกัด	นายเผ่าพงษ์ ดอนสมพงษ์ 0618608258 นายสุทัศน์ สงเสริม 0874570157	
รวม	7										685.06											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา


สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....


(นายไพรัช พงศอรกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 11

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 12

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
12	13	1,619.34	6	829.90	1	8.50	3	222.95	0	0.00	3	557.99	
ร้อยละ	100		46.15		7.69		23.08		0.00		23.08		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	13	งาน	งบประมาณ	1,619.34	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	6	งาน	งบประมาณ	829.90	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	8.50	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	222.95	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	557.99	ล้านบาท

มีงานก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 2 งาน

งบประมาณรวม 31.55ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....

(นายจักรกริสน์ แซ่เล่า)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 12

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้าน บาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ตรัง	1	2562-2565	103/2562	รพ.ตรัง	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805,ข.127/มิ.ย/61	มี	ไม่มี	610.58	518.00	30/32	1,070	3 ก.ย. 62	7 ส.ค. 65	26 ต.ค. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่ เงินไปตามงวดงาน	บ.งานวงค์ความารช่าง	ประกอบ 08 8768 7523	-

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้าน บาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ตรัง	1	2564-2566	218/2564	รพ.ห้วยยอด	อาคารผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก	4	เอกชน	ไม่มี	มี	43.08	38.34	4/7	505	24 มี.ค. 64	10 ส.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่ เงินไปตามงวดงาน	น.คากิโนการโยธา จำกัด	ประกอบ 08 8768 7523	-
	2	2564-2567	91/2565	รพ.ห้วยยอด	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43, ข.19/มี.ค./2564	ไม่มี	มี	152.32	140.00	1/16	800	31 ธ.ค. 64	9 มี.ค. 67	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท สิริ 99 จำกัด	ประกอบ 08 8768 7523	-
นราธิวาส	3	2564-2566	1654/2564	รพ.นราธิวาสราชนครินทร์	อาคารโรงครัว-อาหาร	3	8957, ข.223/ก.ย/63	มี	มี	54.61	54.61	11/20	675	17 ก.ย. 64	23 ก.ค. 66	5 พ.ค. 67	ล่าช้า/เร่งรัด	ปกติ	ทรก.ไอดีฟานิชย์	ประยูรธ+จิตริน 08 1541 2404	-

เขตสุขภาพที่ 12 นอกปีงบประมาณ

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้าน บาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
สงขลา	1	2564-2565	160/2563	รพ.จะนะ	อาคารบริการ	8	เอกชน	มี	มี	80.00	80.00	20/23	900	15 พ.ย. 62	3 พ.ค. 65	18/12/2565(1) 4/10/67(2)	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เดชิต วิศวกรรม จำกัด	ประยูรธ+จิตริน 08 1541 2404	-
รวม	5										#REF!										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายจักรกริสน์ แซ่เล้า)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้าง เขตที่ 12

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันี่ 25 ตุลาคม 2566

๕๑ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
ปัตตานี	1	2565-2566		รพ.ยะรัง	อาคารผู้ป่วยนอก 60 เตียง (พร้อมลิฟต์)	-	7919+ข.162/ม.ย./61+ข. 78/ก.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	22.40	22.34	8/8	360	29 เม.ย. 65	24 เม.ย. 66	9 ก.ย. 65	-	แล้วเสร็จ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	หจก.ชินโศวิติ	ประชุมทศ 08 1541 2404	-
สงขลา	2	2565-2568	561/2565	รพ.สงขลา	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	9	10838+ข.81/ก.ค./64	-	-	511.75	426.90	6/35	1060	29 ส.ค. 65	30 ส.ค. 68	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	กิจการร่วมค้า A.M.C	ประชุมทศ.โซคชัย 06 1929 1615	-
สตูล	3	2565-2568	127/2565	รพ.สตูล	อาคารบำบัดรักษา	6	10554+ข.67/ก.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	153.85	268.15	7/25	910	28 ก.ค. 65	22 ม.ค. 68		-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท วรรณเพียร จำกัด	ประชุมทศ.ไพฑูย์ 08 1541 2404	-

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
สตูล	1	2566-2566	79/2566	รพ.มะนัง	อาคารฟื้นฟูสภาพ (ระดับปฐมภูมิ) เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น	1	11046+R12-11046-28786- 66	ไม่มี	ไม่มี		9.21	6/6	270	20 ม.ค. 66	16 ต.ค. 66		-	แล้วเสร็จ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ.อุบลบาย วิศวกรรม จำกัด	โซคชัย 091-5548930	-
สงขลา	2	2566-2566	31/2566	สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 12	บ้านพักข้าราชการอำนวยการ ระดับสูง	2	11078	ไม่มี	ไม่มี		2.66	3/6	210	27 ก.พ. 23	26 ก.ย. 23			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	หจก วิฑูเณนอินดิย์รัง	โซคชัย 091-5548930	นายณณพพงษ์ ชูวงศ์ วิศวกร สบส. เขตที่ 12
	3	2566-2567	369/2566	รพ.สะบ้าย้อย	อาคารส่งเสริมสุขภาพและ กายภาพบำบัด	2	11007/R12-11007-11391- 66	ไม่มี	ไม่มี		28.34	-/6	365	1 เม.ย. 66	30 มี.ค. 67			ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	หจก.สินทรายผล จำกัด	พัชริน 0807231685	
	4	2566-2567	502/2566	รพ.สมเด็จพระ พระบรมราชินีนาถ ณ	แฟลตพยาบาลอาคารชุด ครอบครั้ว 16 ยูนิต 32 ห้อง)		เอกชน	ไม่มี	ไม่มี		19.70	2/8	360	13 ก.ค. 66	6 ก.ค. 67			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท เดชิต วิศวกรรม จำกัด	พัชริน 0807231686	
	5	2566-2566	020/2566	โรงพยาบาลสิริบุญรักษ์ สงขลา	โครมเอนกประสงค์		เอกชน	ไม่มี	ไม่มี		1.65	-/2	90	10 ม.ค. 66	11 เม.ย. 66			ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ.โยธาทิพย์ เอนเตอร์ ไพรซ์ จำกัด	โซคชัย 091-5548930	
นราธิวาส	6	2566-2567	564/2566	รพ.สุโงโง-ลก	ระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร/วัน	1	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี		32.49	5/9	365	8 เม.ย. 66	22 เม.ย. 67			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ.โลบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	ประชุมทศ/พัชริน 0815210424	
	7	2566-2566	02416/2566	รพ.นราธิวาสราชนครินทร์	ปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกและหอ ผู้ป่วยในแผนกจิตเวช	1	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี		8.50	1/4	210	18 เม.ย. 66	14 พ.ย. 67			ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท เฌม จี.เอ.โด้เมกัน แอนด์เซอร์วิส จำกัด	พัชริน 0807231685	
รวม	10										819.94											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายจักรกริสัน แซ่เล่า)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 12

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 13

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
13	10	1,639.90	5	1,129.90	3	276.00	1	132.00	1	102.00	0	0.00	
ร้อยละ	100		50.00		30.00		10.00		10.00		0.00		

สรุป

จำนวนงานทั้งหมดมี

มีจำนวน

10

งาน

งบประมาณ

1,639.90

ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการปกติ

มีจำนวน

5

งาน

งบประมาณ

1,129.90

ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการล่าช้า

มีจำนวน

3

งาน

งบประมาณ

276.00

ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด

มีจำนวน

1

งาน

งบประมาณ

132.00

ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10

มีจำนวน

1

งาน

งบประมาณ

102.00

ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10

มีจำนวน

0

งาน

งบประมาณ

0.00

ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 0 งาน

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวด งาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์ โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพฯ	1	2564-2568	139/2564(พ)	รพ.ราชวิถี	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	-	เอกชน	มี	มี	874.50	874.50	9/32	1,450	10 ส.ค. 64	30 ก.ค. 68	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทัน	บริษัท เอ็นแอล ดี	บริษัทที่ปรึกษา (ซี	-
	2	2564-2565	60/2564 ลว.5 ก.พ. 64	รพ.นพรัตนราชธานี (พ)	ปรับปรุงอาคาร 4 ตึกผู้ป่วยใน สตินรีเวชกรรมและกุมารเวช กรรม	5	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	160.00	160.00	7/8	608	5 ก.พ. 64	31 พ.ค. 65	-	(1) 8 ก.ค. 65 (2) 6 ต.ค. 65	ปกติ	งตลดค่าปรับ ร้อยละ 0 ถึง 23 ต.ค. 66	หจก.แอสแซมบิลด์	เสรี+ปรียาภรณ์ 08 6445 0095	-
	3	2564-2565	121/2564(พ)	สถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาติมหิดลราชินี	พัฒนาศูนย์ศัลยกรรมทารก แรกเกิด	-	แบบจ้างพัฒนาศูนย์ ศัลยกรรมทารกแรกเกิด	ไม่มี	ไม่มี	160.00	102.00	5.1/10	400	2 มิ.ย. 64	7 ก.ค. 65	-	29 ก.ย. 65	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งานถูกปรับ ใช้สิทธิ์ ค่าปรับเป็นร้อยละ 0	บ.เด็กซ์ทรัส เอ็นจิ เนียริง จำกัด	อนุพันธ์	-
รวม	3										1,136.50											

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ
กรุงเทพฯ	1	2565-2567	176/2565 (พ)	รพ.นพรัตนราชธานี	อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 8 ชั้น หอพักแพทย์ พยาบาล และ เจ้าหน้าที่ อาคารชุด 2 หลัง	8	เอกชน + ข.146/ก.ย./64	ไม่มี	ไม่มี	-	132.00 ✓	3/18	650	23 ก.ย. 65	3 ก.ค. 67	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	หจก.คอนเทมโพ รารี คอนสตรัคชั่น	ถิรรัตน์ต์+ปรียา ภรณ์ 0899517951	-
รวม	1										132.00											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....


(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ร่วม เบอร์โทร	
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
กรุงเทพ	1	2565-2566	41/2566	สถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาติมหาราชินี	ปรับปรุงระบบระบายอากาศ ระบบปรับอากาศเพื่อ แก้ปัญหาเชื้อราและปรับปรุง ระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันการ เกิดอัคคีภัยรวมทั้งตกแต่ง สถานที่ให้สวยงามและเป็น มิตรกับเด็ก ชั้น 2	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	29.00	6/8	300	1 ธ.ค. 65	27 ก.ย. 66	-	6 พ.ย. 66	ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด	อนุพันธ์	-
	2	2566-2567	29/2566	สถาบันกัลยาธราช นครินทร์	อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น	4	11087	ไม่มี	ไม่มี	-	195.50	2/14	540	2 มี.ค. 66	22 ส.ค. 67	-	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท พิพิธชาญ จำกัด	ธีรธนันต์+ ไชยพัฒน์ 0899517951	-
	3	2566-2567	142/2566 ลว 9 พ.ค. 66	สถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาติมหาราชินี	โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ หอผู้ป่วย ส.9 เป็น NICU	-	แบบเอกชน	มี	ไม่มี	-	51.50	0/5	240	10 พ.ค. 66	4 ม.ค. 67	-	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท เอส เอส โอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	อนุพันธ์+ฐิตามร 081 844 2981	-
	4	2566-2566	120/2566 ลว.21 มิ.ย. 66	โรงพยาบาลสงฆ์	ปรับปรุงห้องผ่าตัด	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	24.20	1/4	100	22 มิ.ย. 66	18 ธ.ค. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท แมเจอร์ แอร์คอนดิชันนิง จำกัด	อนันท์ + อธิป 081 844 2981	
	5	2566-2566	5/2566 ลว. 26 มิ.ย. 66	สถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาติมหาราชินี	ปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษ 2 (มหิตลาธิเบศร์ 7ช.)	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	11.30	1/6	210	21 มิ.ย. 66	22 ม.ค. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท เอส เอส โอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	อนุพันธ์ + อธิป 081 844 2981	
	6	2566-2567	21/2566	สถาบันจิตเวช สมเด็จพระเจ้าพระยา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี	-	59.90	0/17	580	2 พ.ค. 66	1 ธ.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท เค พี วาย ดี เวลอปเม้นท์ จำกัด	ธีรธนันต์+ นรา ศักดิ์ 0899517951	
รวม	6										371.40											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

ข้อมูลผู้ประสานงานกรณีหากมีข้อสงสัยรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	เบอร์โทร	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	นายพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ	096 942 8789	ผู้อำนวยการกองแบบแผน	
2	นายนิสิต ดิษสาย	081 847 3477	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 1	
3	นายกฤษณ์ อยู่คง	081 844 4671	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 2	
4	นายพรกฤษณ์ แทนแก้ว	081 816 2584	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 3	
5	นายเสรีใจ ใจซื่อ	081 810 7433	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 4	
6	นายสุทธิพร ปรีชา	089 732 1581	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 5	
7	นายอับดุลกอเดส อมรีก	094 550 1439	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 6	
8	นายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล	086 977 3248	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 7	
9	นายธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ	086 321 3961	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 8	
10	นายบดินทร์ วิบูลวัฒน์	085 044 5515	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 9,10	
11	นายไพรัช พงศธรกุล	081 456 5825	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 11	
12	นายจักรกริสัน แซ่เล่า	085 044 5515	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 12	
13	นายปฏิภาณ อินทร์ทอง	089 529 4019	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 13	