

สถานะงานก่อสร้างสถานพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2566

ประจำเดือน มิถุนายน

เขตสุขภาพ	สถานะงานก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการ										จำนวนงานที่แล้วเสร็จ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	หมายเหตุ
	ปกติ		ล่าช้า		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		รวมงานก่อสร้าง					
	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท				
เขต 1	12	740.33	2	132.91	1	6.50	2	175.94	17	1,055.68		17	1,055.68	
เขต 2	9	895.51	2	344.15	6	258.74	0	-	17	1,498.40	-	17	1,498.40	
เขต 3	4	55.68	7	425.03	0	-	8	695.36	19	1,176.07	-	19	1,176.07	
เขต 4	18	667.15	11	1,850.03	4	469.96	1	61.10	34	3,048.24	แล้วเสร็จ 3 งาน มูลค่า 167.84 ล้านบาท	37	3,216.08	
เขต 5	7	712.76	6	615.09	3	454.58	0	-	16	1,782.43	-	16	1,782.43	สถานะ ล่าช้า รพ.จิตเวชหัวหิน 2 งาน มูลค่า 456.70 ล้านบาทและมูลค่า 47.44 ล้านบาท ยังส่งมอบพื้นที่ไม่ได้ (ส่งระงับการก่อสร้างชั่วคราว) ยกเลิกสัญญา 1 งาน มูลค่า 47.44 ล้านบาท
เขต 6	11	865.73	5	947.90	3	367.45	5	399.81	24	2,580.89	แล้วเสร็จ 2 งาน มูลค่า 58.76 ล้านบาท	26	2,639.65	
เขต 7	0	-	5	117.58	3	240.15	8	386.01	16	743.74	-	16	743.74	
เขต 8	7	475.36	1	739.83	5	347.61	0	-	13	1,562.80		13	1,562.80	ยกเลิกสัญญา 1 งาน มูลค่า 377.60 ล้านบาท
เขต 9	7	664.77	6	1,040.04	0	-	0	-	13	1,704.81	-	13	1,704.81	รอลงนามสัญญา 1 งาน มูลค่า 406 ล้านบาท
เขต 10	2	398.88	5	240.85	0	-	0	-	7	639.73	-	7	639.73	
เขต 11	6	1,267.94	1	78.67	1	63.77	3	120.18	11	1,530.56	แล้วเสร็จ 1 งาน 74.78 ล้านบาท	12	1,605.34	
เขต 12	8	873.45	2	194.61	1	22.34	6	1,048.76	17	2,139.16	-	17	2,139.16	
เขต 13	7	1,142.29	3	169.10	2	104.16	1	160.00	13	1,575.55	แล้วเสร็จ 2 งาน มูลค่า 76 ล้านบาท	15	1,651.55	
รวม	98	8,759.85	56	6,895.79	29	2,335.26	34	3,047.16	217	21,038.06		225	21,415.44	
ร้อยละ	45.16		25.81		13.36		15.67							

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่ ...1.....

เขตสุขภาพที่ 1.....

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
1	17 ✓	1,055.68 ✓	12 ✓	740.33 ✓	2 ✓	132.91 ✓	0	0.00	1 ✓	6.50 ✓	2 ✓	175.94 ✓	
ร้อยละ	100		70.59		11.76		0.00		5.88		11.76		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	17 ✓	งาน	งบประมาณ	1,055.68 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	12 ✓	งาน	งบประมาณ	740.33 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	2 ✓	งาน	งบประมาณ	132.91 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	1 ✓	งาน	งบประมาณ	6.50 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	175.94 ✓	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(..นายนิสิต ดิษสาย..)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ ...1...

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่ ...1... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
แม่ฮ่องสอน	1	2563-2565	รพ.แม่สะเรียง	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944	ไม่มี	ไม่มี	114.00	95.85	12/14	750	26 ก.ย. 63	16 ต.ค. 65		ปรับมากกว่าร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ	บริษัท เคนเบอร์ ซีโอ เทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	-

เขตสุขภาพที่ ...1... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
เชียงราย	2	2564-2565	รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์	อาคารรังสีรักษา	6	10749	ไม่มี	ไม่มี	-	123.00	14/16	760	26 มี.ค. 64	14 เม.ย. 66	21 ก.ย. 66	ปกติ / งดลด ค่าปรับร้อยละ 0	อยู่ในช่วงงดลดค่าปรับ ร้อยละ 0	บริษัท ซูโตนอนจินเมียว จำกัด	-	นายวิกร โตวรพงษ์ 063-140-7521
เชียงใหม่	3	2564-2566	รพ.ฮอด	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	9893	ไม่มี	ไม่มี	72.22	80.09	9/12	645	31 มี.ค. 64	4 เม.ค. 66	-	ปรับมากกว่าร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ	บริษัท เอ็ม.เอส.ซี แอนด์ คิวเวลอปไมน์ท์ จำกัด	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	นายณัฐพงศ์ เชนใจ 084-040-3593 ผจก. เชียงใหม่
	4	2564-2566	สง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 1	อาคารอำนวยความสะดวก สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 1	4	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	59.00	11/12	650	3 พ.ค. 64.	11 ก.พ. 66.	-	ปกติ / งดลด ค่าปรับร้อยละ 0	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา ได้รับการงดลดค่าปรับถึงวันที่ 31 พ.ค. 66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นคร เชียงรายทวีศักดิ์คอนกรีต	-	นายวิโรจน์ สิงห์จันทร์ 063-140-7521, ว่าที่ร้อยตรีภาณุวิธ ยา ดี086-116-2858
รวม	4									357.94										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ค่าเข้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ค่าเข้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(.....)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ ...1...

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่ ...1.... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวด งาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
เชียงราย	1	2565-2566	รพ.แม่ลาว	อาคารผู้ป่วยนอก พร้อมอาคารห้องเครื่อง ระบบไปป์ไลน์	2	11006+11025	ไม่มี	ไม่มี	60.62	54.32	1/8	450	28 ก.ย. 65	29 ก.ย. 65	22 ธ.ค.66	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้าเอ็นพีที และ เบนเนท	-	นายวิกร โคธราพงศ์ 063-140-7521 นายก ฤศภาส จันทร์หอม สสจ.ชร
แพร่	2	2564-2567	รพบ.แพร่	อาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น	11	9039+9039/พิเศษ +ช.299/ท.ค./63	มี	มี	-	114.60	4/22	1070	16 ต.ค. 64	20 ก.ย. 67	19 ต.ค. 65	อยู่ระหว่าง อนุมัติขยาย สัญญา	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่ทันตามสัญญา	บริษัท แมททริก จำกัด (มหาชน)	นายภาณุวัฒน์ กัทโหมภ 091 853 0509	-
	3	2565-2566	รพ.สอง	อาคารผู้ป่วยนอก	2	10402	ไม่มี	ไม่มี	-	32.86	3/10	365	27 ก.ย. 65	27 ก.ย. 66	27 ก.ย. 65	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.วงศ์ประเสริฐแพร่ ก่อสร้าง	นายภาณุวัฒน์ กัทโหมภ 091 853 0509	นายพนพร เวียงมาศ สสจ.แพร่
เชียงใหม่	4	2565-2566	รพ.จอมทอง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี	71.96	60.98	6/15	580	24 มี.ค. 65	28 ต.ค. 66	20 ก.ค. 65	ไม่มี	ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.เอ็นพีที คอน สตรัคชั่น , บริษัท เบนเนท ซีเอทเคอิคอล อื่น โนวชั่น จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	นายพรทวีชัย ตาขุนภา รพ.จอมทอง
	5	2565-2566	สนง.สาธารณสุขเชียงใหม่	อาคารสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่	3	8491	ไม่มี	ไม่มี	-	59.00	4/9	365	26 มี.ค. 65	25 เม.ย. 66	-	13 มิ.ย. 66	ปกติ / งดลด ค่าปรับร้อยละ 0	อยู่ในช่วงลดค่าปรับ ร้อยละ 0	บริษัท ศักดิ์โยธยา จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	นายณัฐพงษ์ เอ็นใจ 084-040-3593 สสจ.เชียงใหม่
	6	2565-2566	รพ.สิรินธรราชัง เชียงใหม่	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	ไม่มี	ไม่มี	-	14.45	5/10	450	1 เม.ย. 65	24 เม.ย. 66	-	15 มิ.ย. 66	ปกติ / งดลด ค่าปรับร้อยละ 0	อยู่ในช่วงลดค่าปรับ ร้อยละ 0	บริษัท ซีเอ็นเอ็น การโยธา จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2418	-
	7	2565-2566	รพ.ดอยสะเก็ด	อาคารซักฟอก อาคาร คสล. ๓ ชั้น	1	11011	ไม่มี	ไม่มี	-	6.50	2/4	300	26 พ.ย. 65	15 เม.ย. 66	-	ไม่มี	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	หจก.ส.สายปายคิววิศดุ และปิโตรเลียม	-	นายวีโรจน์ สิงห์จันทร์ 063-140-7521
	8	2565-2566	รพ.สันกำแพง	อาคารพืศดุ อาคาร คสล. ๒ ชั้น	2	10109	ไม่มี	ไม่มี	-	7.55	2/6		26 พ.ย. 65	21 ก.ย. 66	-	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ส.สายปายคิววิศดุ และปิโตรเลียม	-	นายวีโรจน์ สิงห์จันทร์ 063-140-7522
	9	2565-2566	รพ.แม่ออน	อาคารผู้ป่วยนอก (โรงพยาบาลชุมชน) พร้อมห้องเครื่องระบบไปป์ไลน์ (ขนาดเล็ก)	2	11006+11025 +ช. 84/ท.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	-	54.835	1/8	450	10 ก.พ. 65	4 พ.ค. 67	-	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.เอ็นพีที คอน สตรัคชั่น , บริษัท เบนเนท ซีเอทเคอิคอล อื่น โนวชั่น จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	นายวีโรจน์ สิงห์จันทร์ 063-140-7521, นายณัฐ พงศ์ เอ็นใจ 084-040-3593 สสจ.เชียงใหม่
ลำปาง	10	2565-2566	รพ.มะรังลำปาง	อาคารสนับสนุนบริการ ศูนย์ประชุม และที่ จอดรถ	8	8894	ไม่มี	ไม่มี	-	71.93	5/12	530	7 พ.ค. 65	18 ต.ค. 66	-	ไม่มี	ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่ทันตามสัญญา	บริษัท ศิอบโยธา จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	นายณัฐพงษ์ กัทโห 099-525-6449 นาย เกรียงไกร ปากเมษ 091-831-9673

เขตสุขภาพที่ ...1.... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวด งาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
เชียงใหม่	11	2566-2567	รพ.สวนปรุง	อาคารผู้ป่วยจิตเวชตามัญญ 90 เตียง	3	9550/52+ข.127/ฉ.ย./65 +ก.16/ฉ.ค./54	ไม่มี	ไม่มี	-	54.99	2//12	450	1 ธ.ค. 65	23 ก.พ. 67	-	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ชินเนท จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	
	12	2566-2567	รพ.นครพิงค์	อาคารพักแพทย์ 40 ฐานิต 6 ชั้น	6	11096 + R01-11096-10713-66	ไม่มี	ไม่มี	-	36.85	0/14	530	18 เม.ย. 66	2 ก.ค. 67	-	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ลำขุนภาปัญญ์ทุก	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2417	นายจิรายุย์ กองแสง รพ.นครพิงค์
ลำปาง	13	2566-2568	รพ.เกาะคา	หอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (จำนวน 156 เตียง)	7	10945	ไม่มี	ไม่มี	-	128.88	0/20	690	4 เม.ย. 66	23 มี.ค. 68	-	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท สิงค์ อินโนว่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2418	นายนิติพงษ์ กิตโห ศนส.1 นาย พิทักษ์ ศิริบุตร สสจ.ลป
รวม	13									697.74											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน


ลงชื่อ.....

(.....)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ ...1...

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่ 2

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
2	17 ✓	1,498.40 ✓	9 ✓	895.51 ✓	0.00	0.00	2 ✓	344.15 ✓	6 ✓	258.74 ✓	0	0.00	
ร้อยละ	100		52.94		0.00		11.76		35.29		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	17 ✓	งาน	งบประมาณ	1,498.40 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	9 ✓	งาน	งบประมาณ	895.51 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	2 ✓	งาน	งบประมาณ	344.15 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	6 ✓	งาน	งบประมาณ	258.74 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายกฤษฎ์ อยู่คง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 2

วันที่.....26 มิถุนายน 2566.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปี 2566

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
อุดรดิต	1	2563-2566	รพ.อุดรดิต	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805	มี	ไม่มี	455.82	455.82	15/32	1,070	19 ต.ค. 63	24 ก.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ไพศาลกิจซีสเต็ม จำกัด	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	ไม่มี
รวม	1									455.82										

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
ตาก	1	2563 - 2565	รพ.ท่าสองยาง	อาคารผู้ป่วยพระราชทาน	5	11111	ไม่มี	ไม่มี	135.70	135.70	14/16	730	2 พ.ย. 63	30 พ.ย. 65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	หจก. ตากชาวละออ	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	ไม่มี
	2	2564 - 2565	รพ.แม่สอด	อาคารพยาธิและนิติเวช	3	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	19.52	19.52	13/15	360	29 มิ.ย. 64	23 มิ.ย. 65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	หจก. ตากชาวละออ	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	ไม่มี
เพชรบูรณ์	3	2563 - 2566	รพ.เพชรบูรณ์	อาคารบำบัดรักษา	6	10805	ไม่มี	ไม่มี	224.90	224.90	18/25	910	5 ธ.ค. 63	2 มิ.ย. 66	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาหรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บ.วี สถาปัตย์ จำกัด	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-4450095	ไม่มี
	4	2564 - 2566	รพ.หล่มสัก	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	4	8815	ไม่มี	ไม่มี	119.25	119.25	9/14	720	16 ก.ก. 64	5 ก.ก. 66	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาหรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บ.วี สถาปัตย์ จำกัด	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-4450095	ไม่มี
อุดรดิต	5	2564 - 2565	รพ.พิชัย	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	ไม่มี	ไม่มี	61.80	61.80	9/10	450	2 ก.ย. 64	25 พ.ย. 65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	หจก.ลำปาง มีพร คอนสตรัคชั่น	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	ไม่มี
สุโขทัย	6	2564 - 2565	รพ.บ้านด่านลานหอย	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)	3	9555	ไม่มี	ไม่มี	9.86	9.75	7/8	360	9 เม.ย. 64	3 เม.ย. 65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บ.ธีรวัฒน์ จำกัด	นายสุวภักดิ์ สวรรค์ดรามนท์ 088-2821570	ไม่มี
รวม	6									570.92										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายฤกษ์ ฤกษ์)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 2

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำวัน ที่ 26 มิถุนายน 2566
เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ	การแก้ไขฐานราก	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
							(มี/ไม่มี)	(มี/ไม่มี)				วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
สุโขทัย	1	2565-2567	รพ.ศรีสัชนาลัย	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 3 ชั้น	3	8708	ไม่มี	ไม่มี	82.90	82.90	2/15	748	19 พ.ค. 65	7 มิ.ย. 67	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. รัตนนาคะ	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-2821570	ไม่มี
ตาก	2	2565-2565	รพ.ท่าสองยาง	อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์	2	9713	ไม่มี	ไม่มี	13.87	13.87	4/6	319	4 ม.ค. 65	19 พ.ย. 65	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	หจก. ตากชาวละออ	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	ไม่มี
	3	2565-2566	รพ.แม่ระมาด	อาคารจ่ายกลาง	1	แบบเอกชน เลขที่ MRD 002/2564	ไม่มี	ไม่มี	5.66	5.55	1/5	241	20 ก.ค. 65	18 มี.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า บริษัท เพชรไรชา แคปปิตอล จำกัด	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	ไม่มี
พิษณุโลก	4	2565-2565	รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก	ศูนย์ส่องกล้อง	1		ไม่มี	ไม่มี	18.10	18.10	3/4	300	4 พ.ย. 64	30 ส.ค. 65	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	ห้างหุ้นจำกัด พิชญ์โลกออโต้แอร์	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	ไม่มี
รวม	4									120.42										

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ	การแก้ไขฐานราก	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
							(มี/ไม่มี)	(มี/ไม่มี)				วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
พิษณุโลก	1	2565-2566	รพ.วังทอง	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง(พร้อมลิฟต์)	2	7919+ข. 159/พ.ย./62	ไม่มี	ไม่มี	18.70	18.70	4/6	360	5 ค.ค. 65	29 ก.ย. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท สหชนพรชัย จำกัด	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	ไม่มี
	2	2566-2566	รพ.วังทอง	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	8708	ไม่มี	ไม่มี	69.69	69.69	0/15	650	23 พ.ค. 66	2 มี.ค. 68	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชญ์ออโต้แอร์	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843305	ไม่มี
อุดรธานี	3	2566-2567	รพ.พิชัย	อาคารผู้ป่วยพิเศษ 12 เตียง	1	10828	ไม่มี	ไม่มี	10.82	10.81	1/6	300	18 มี.ค. 66	11 ม.ค. 67	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. ศรีวิชัย บิลด์ดิ้ง อินดัสทรี	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	ไม่มี
	4	2566-2567	รพ.อุดรดิต	อาคารทันตแพทย์แพทย์ 72 ยูนิต	6	10949	ไม่มี	ไม่มี	97.68	97.68	2/18	640	13 ก.ย. 65	15 มิ.ย. 67	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.รัตนนาคะ	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	ไม่มี
สุโขทัย	5	2566-2567	รพ.สุโขทัย	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต	6	10949	ไม่มี	ไม่มี	85.00	85.00	0/18	640	25 เม.ย. 66	23 ม.ค. 68	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า บี.ซี.เอส	นายเสรี บัณฑิตกุลรัตนันท์ นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-2821570	ไม่มี
	6	2566-2567	รพ.สวรรคโลก	อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น	6	10976	ไม่มี	ไม่มี	69.86	69.86	0/16	720	19 พ.ค. 66	7 พ.ค. 68	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ตากชาวละออ	นายเสรี บัณฑิตกุลรัตนันท์ นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-2821570	ไม่มี
รวม	6									351.24										

ลงชื่อ.....

(นายกฤษฎ์ อยู่คง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 2

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่ 3

เขตสุขภาพ	จำนวนงาน ทั้งหมด	รวมมูลค่างาน ทั้งหมด/ล้าน บาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่างาน/ ล้านบาท	
3	19	1,176.07	4	55.68	2	86.24	5	338.79	0	0.00	8	695.36	
ร้อยละ	100		21.05		10.53		26.32		0.00		42.11		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	19	งาน	งบประมาณ	1,176.07	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	55.68	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	86.24	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	338.79	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	8	งาน	งบประมาณ	695.36	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

นายพรกฤษณ์ แทนแก้ว

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 3

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กำแพงเพชร	1	2563 - 2566	รพ.กำแพงเพชร	อาคารบริการและจอดรถ	10	9034,9034/52 +ข.258/ ธ.ค/62	ไม่มี	มี		163.50	13 / 22	1000	1 ต.ค. 63	27 มิ.ย. 66	31 ต.ค. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.กำแพงเพชร ไฟโรจน์ก่อสร้าง	ภาณุพันธ์ นิมสรรัตน์ 081 9733918	
พิจิตร	2	2563 - 2565	รพ.พิจิตร	อาคารพักแพทย์ 32 ยูนิต	5	10482 +ข.14/ม.ค/63	ไม่มี	ไม่มี		34.50	9 / 12	470	1 ก.ค. 63	4 ม.ค. 65		ปรับเกินร้อยละ 10	ค่าปรับ 0%	กิจการร่วมค้า พาวเวอร์วิโปร	จ.อ.โสมณ เทียมสอน 063 6299516	
นครสวรรค์	3	2563 - 2565	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารผู้ป่วยพิเศษ 6 ชั้น พร้อม ทางเดินเชื่อม 5 ชั้น	6	เอกชน	มี	ไม่มี		190.00	13 / 18	720	5 ก.ค. 63	25 ก.ย. 65		ปรับเกินร้อยละ 10	ค่าปรับ 0%	บริษัท เจริญภัณฑ์พาณิชย์ (1984) จำกัด	จ.อ.โสมณ เทียมสอน 063 6299516	ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ 089 6409266
อุทัยธานี	4	2563 - 2565	รพ.อุทัยธานี	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	9	10838 +ข.493/ธ.ค./59	มี	มี		309.00	21 / 21 อยู่ระหว่าง ตรวจรับงวดสุดท้าย	570	10 ส.ค. 63	3 มี.ค. 65	17 เม.ย. 65	ปรับเกินร้อยละ 10	ค่าปรับ 0%	บริษัทเจริญภัณฑ์ พาณิชย์(1984)จำกัด	พชาติพ ดวงทิม 081 4746110	
										697.00										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ ๕
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ ๕
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ ๑๐
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ ๑๐
- สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



นายพรกฤษณ์ แทนแก้ว
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๓

ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กำแพงเพชร	1	2564 2566	รพ.คลองขลุง	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ	4	9893 +ข.280/ธ.ค./62	ไม่มี	มี		84.00	2 / 12	645	27 ส.ค. 64	3 มิ.ย. 66	15 ต.ค. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.กำแพงเพชรไฟโรจน์ ก่อสร้าง	ภาณุพันธ์ นิมสรรัตน์ 081 9733918	
พิจิตร	2	2564 - 2565	รพ.พิจิตร	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153 +ข.139/ต.ค.62	ไม่มี	ไม่มี		63.54	6 / 10	450	18 มิ.ย. 64	10 ก.ย. 65		ปรับเกินร้อยละ 10	ค่าปรับ 0%	กิจการร่วมค้า วิทูเอสไอ คอนสตรัคชั่น	จ.อ.โสมณ เทียมสอน 063 6299516	
นครสวรรค์	3	2564 - 2565	สนง.ควบคุมโรคที่ 3	อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค		10951 +ข.236/พ.ย./63	ไม่มี	ไม่มี		27.80	6 / 9	400	24 พ.ค. 64	28 มิ.ย. 65		ปรับเกินร้อยละ 10	ค่าปรับ 0%	กิจการร่วมค้า เอส เอส ที คอนสตรัคชั่น	ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ 089 6409266	
นครสวรรค์	4	2564 - 2565	รพ.ตาคลี	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095 + ข.187/ก.ย.63	มี	ไม่มี		23.49	4 / 9	400	4 ส.ค. 64	7 ก.ย. 65		ปรับเกินร้อยละ 10	ค่าปรับ 0%	บ.ชาติชาย แอนด์ แอสโซซิ เอทส์ จำกัด	ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ 089 6409266	
อุทัยธานี	5	2564	รพ.หนองฉาง	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095	ไม่มี	มี		23.78	5 / 9	400	22 ส.ค. 64	22 ก.ย. 65	-	ปรับเกินร้อยละ 10	ค่าปรับ 0%	บ.ชาติชาย แอนด์ แอสโซซิ เอทส์ จำกัด	-	นายช่าง สสจ.
พิจิตร	6	2565	รพ.สมเด็จพระพุทธราช ตะพานหิน	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095	-	-		23.25	6 / 9	400	22-May-64	25 มิ.ย. 65		ปรับเกินร้อยละ 10	ค่าปรับ 0%	กิจการร่วมค้า วิทูเอส ไอคอนสตรัคชั่น	จ.อ.โสมณ เทียมสอน 063 6299516	นายสุภกิจ ศรีสิงห์
										245.86										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ ๕
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ ๕
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ ๑๐
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ ๑๐
- สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



นายพรกฤษณ์ แทนแก้ว
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๓

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่ม สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุทัยธานี	1	2565	รพ.บ้านไร่	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง	3	9025 +ข.120/ส.ศ./64	ไม่มี	ไม่มี		44.84	6 / 10	365	10 ก.พ. 65	9 ก.พ. 66	2 มี.ย.65		ล่าช้า	ส่งมอบ รพ.ล่าช้า 5 เม.ย.65	พทก. เอเซียคอนกรีต ก่อสร้าง	พาอีฟ คงจิม 081 4746110	
นครสวรรค์	2	2565	รพ.โกรกพระ	อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น	4	8186/38	มี	-	41.47	41.40	5 / 11	366	6 เม.ย.65	19 ส.ค. 66	5 พ.ค.65		ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. บัวสงพรวิชัย	ไชยวัฒน์ ศรีภักดิ์ 089 6409266	นายช่าง สสจ.
นครสวรรค์	3	2565	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารจิตเวช 2 ชั้น	2	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี		18.71	4 / 8	365	7 มี.ค. 65	6 มี.ย. 66	15 มี.ย. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.แสงพิทักษ์วิศวกรรม	ไชยวัฒน์ ศรีภักดิ์ 089 6409266	
กำแพงเพชร	4	2565	รพ.คลองลาน	อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น	3	10946	ไม่มี	ไม่มี	65.21	58.60	7 / 10	450	11 พ.ค.65	3 ส.ค. 66	19 ส.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	พทก. ทนเจริญพันธ์	ภาณุพันธ์ นิ่มสวัสดิ์ 081 9733918	นาธิพล ชัยชวาล 082 768 1288
พิจิตร	5	2565	รพ.สมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน	อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์	2	9713	ไม่มี	ไม่มี		13.98	2 / 6	320	25 ก.พ. 65	8 ม.ค. 66	1 ธ.ค. 66	8 มี.ค. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานจะถูกปรับ	พทก.ธนาวิถีสรุ่งเรืองการ โยธา	จ.อ.ไฉณ เทียมสอน 063 6299516	นายศุภกิจ ศรีสังข์
รวม	5									177.53											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีล่าช้าไม่เกินร้อยละ ๕
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีล่าช้ามากกว่าร้อยละ ๕
- สถานะ ปรับ/ไม่ทันร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีล่าช้าไม่เกิน ร้อยละ ๑๐
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีล่าช้ามากกว่า ร้อยละ ๑๐
- สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



นายพรกฤษณ์ นุ่นแก้ว
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ ๓

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งานงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอริโทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครสวรรค์	1	2566	ศูนย์อนามัยที่ 3 จังหวัด นครสวรรค์	ก่อสร้างลิฟท์ผู้ป่วย 2 ชั้น	2	ก.116/ก.ย./64	ไม่มี	ไม่มี		1.00	- / 2	240	27 ธ.ค. 65	23 ส.ค. 66	ม.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา		ไชยวัฒน์ ศรีเกตุ 089 6409266	นายชนกร แอ้มสุข สส.เขตที่3
นครสวรรค์	2	2566	สำนักงานควบคุมโรคที่ 3	ก่อสร้างอาคารชุด 12 ยูนิต (24 ห้อง)	3	11062	ไม่มี	ไม่มี		12.68	- / 8	360	25-May-66	18 พ.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ทรินเปิด ตรี กรุ๊ป จำกัด	ไชยวัฒน์ ศรีเกตุ 089 6409266	นายชนกร แอ้มสุข สส.เขตที่3
นครสวรรค์	3	2566	สำนักงานควบคุมโรคที่ 3	ก่อสร้างอาคารคลังยา เวชภัณฑ์ และพัสดุ 2 ชั้น	2	10109	ไม่มี	ไม่มี		7.05	- / 6	300	25-May-66	19-Mar-67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ทรินเปิด ตรี กรุ๊ป จำกัด	ไชยวัฒน์ ศรีเกตุ 089 6409266	นายชนกร แอ้มสุข สส.เขตที่3
พิจิตร	4	2556	โรงพยาบาลพิจิตร	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 800 ลบ.ม./วัน	1	R02-00000-10726-66	ไม่มี	ไม่มี		34.95	- / 9	450	17 พ.ค. 66	8 ส.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท แชน แพค เอ็มเคอร์ จำกัด	จ.อ.โศภณ เทียมสอน 063 6299516	
รวม	4									55.68											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ ๕

สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ ๕

สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ ๑๐

สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ ๑๐

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



นายพรกฤษณ์ แผ่นแก้ว

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้าง เขตที่ ๓

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่ 4

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
4	15 ✓	1,218.73 ✓	8 ✓	169.80 ✓	3 ✓	399.73 ✓	1 ✓	198.00 ✓	3 ✓	451.20 ✓	0	0.00	
ร้อยละ	100		50.00		18.75		12.50		18.75		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	15 ✓	งาน	งบประมาณ	1,218.73 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	8 ✓	งาน	งบประมาณ	169.80	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	3 ✓	งาน	งบประมาณ	399.73	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	198.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	451.20	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย


สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10



(นายเสรี ใจซื่อ)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 4

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ปทุมธานี	1	2563 - 2566	รพ.คลองหลวง	อาคารผู้ป่วยนอก - ใน 10 ชั้น	10	10097 + ข.259/ธ.ค./62	มี	ไม่มี		268.89	19 / 32	1095	17 ก.ค. 63	11 ก.ค. 66		ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท พุทธะเดชะ จำกัด	อภาพร ทิมเจริญ 099 7359484	อนุพงศ์ สิงขัง สสจ.ปทุมธานี
รวมค่างาน										268.89										

ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2564 - 2566	รพ.พระนั่งเกล้า	อาคารเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุ และพักผู้ป่วย	9		เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	377.00	12 / 28	900	5 ต.ค. 63	23 มี.ค. 66		ปรับไม่เกินร้อยละ10	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท พุทธะเดชะ จำกัด	ฉัตรานันต์ ศิริ 089 9517951	นวพล นพคุณ 080 5603069
สระบุรี	2	2564 - 2565	สสจ.สระบุรี	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	5		9118	มี	มี (คืนเงินค่า เพิ่ม จาก 15 เมตร เหลือ 7 เมตร)	49.80	9 / 12	450	14 มิ.ย. 64	27 ต.ค. 65		ปรับไม่เกินร้อยละ10	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ซูโกลท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	กิตติพงษ์ พึ่งอัน 086 6646598	
สระบุรี	3	2564 - 2566	รพ.สระบุรี	อาคาร รพ.ระดับปฐมภูมิ	4		เอกชน	มี	มี (คืนเงินค่า เพิ่ม จาก 15 เมตร เหลือ 7 เมตร)	99.40	12 / 16	700	31 พ.ค. 64	1 พ.ค. 66		ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ซูโกลท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	กิตติพงษ์ พึ่งอัน 086 6646598	
รวมค่างาน										526.20										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

(นายเสรี ใจเชื้อ)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้าง เขตที่ 4

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
อยุธยา	1	2565	รพ. ท่าเรือ	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095	มี	ไม่มี		24.40	6 / 9	400	9 พ.ย. 64	13 ธ.ค. 65	พ.ย. 64		ปรับไม่เกินร้อยละ10	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. สุวรรณพัฒ จก.	สุชาติ จุศิริ 081 9804914	
ลพบุรี	2	2565 - 2567	รพ.ชัยบาดาล	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษา	6	10129	ไม่มี	ไม่มี		198.00	- / 17	820	4 พ.ย. 64	1 ก.พ. 67	ส.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า มหาวรวิทย์ ทุกรวิวิศ	กิติพงษ์ พึ่งอัน 086 6646598	
สระบุรี	3	2565	สคร.ที่ 4 สระบุรี	อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค	3	10951	ไม่มี	ไม่มี		31.44	6 / 11	360	28 มิ.ย. 65	25 มิ.ย. 66	เจาะสำรวจดิน ก.ค. 65		ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ยาร์ ที.โอ.เอส จำกัด	กิติพงษ์ พึ่งอัน 086 6646598	
อ่างทอง	4	2565	สสจ.อ่างทอง	สำนักงาน สสจ.อ่างทอง	5	9118	ไม่มี	ไม่มี		45.84	4 / 12	500	17 ส.ค.65	29 ธ.ค. 66	เจาะสำรวจดิน ก.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ซูโลห์ เอเจนซีอิง จำกัด	สุชาติ จุศิริ 9804914 081	
อ่างทอง	5	2565	รพ.วิเศษชัยชาญ	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน 3 ชั้น	3	10954	ไม่มี	ไม่มี		59.80	- / 14	480	25 ส.ค.65	17 ธ.ค. 66	เจาะสำรวจดิน ก.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ซูโลห์ เอเจนซีอิง จำกัด	-	นายช่างสสจ.อ่างทอง
รวม	5								รวมค่างาน	359.48											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



(นายเสรี ใจชื่อ)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 4

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2566	รพ.ไทรน้อย	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย (ขนาด 90 เตีย)	-	แบบก่อสร้างระบบบำบัด สำนักปลัดกระทรวง สาธารณสุข	ไม่มี	ไม่มี	6.821	6.80	- / 4	240	4 ม.ค. 66	31 ส.ค. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ .เอส ยาร์ ดี คอน สตรัคชั่น จำกัด	นายอิทธิภัทร รัตนวราห 087 853 8181	นายกิตติศักดิ์ เอี่ยมละออ 084 556 3769
สระบุรี	2	2566	สคร.ที่ 4	ก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24ห้อง) 2 หลัง	4	11062	ไม่มี	ไม่มี	25.5	25.50	- / 11	540	27 ธ.ค. 65	27 มิ.ย. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ การก่อสร้าง	กิติพงษ์ พึ่งฮั่น 086 6646598	
สระบุรี	3	2566	ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการ ระดับสูง	2	11078	ไม่มี	ไม่มี	2.919	2.92	3 / 7	210	7 ก.พ. 66	5 ก.ย. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัดกาญจนา โชค เอ็นจิเนียริ่ง	กิติพงษ์ พึ่งฮั่น 086 6646598	
สระบุรี	4	2566	ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการ ระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ (จำนวน 2 หลัง)	2	11058	ไม่มี	ไม่มี	2.999	3.00	- / 5	320	1 มี.ค. 66	14 ม.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนคร คอนสตรัคชั่น	กิติพงษ์ พึ่งฮั่น 086 6646598	นายรัฐวิศว์ แบ่งเงิน ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพ ที่ 4
ลพบุรี	5	2566	รพ.มะรังลพบุรี	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน	-	เอกชน	ไม่มี	-		14.00	3 / 4	180	ธ.ค. 65	มิ.ย. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ. จักรวาช คอนสตรัคชั่น	กิติพงษ์ พึ่งฮั่น 086 6646598	
สระบุรี	6	2566	ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	ก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24ห้อง)	4	11062	ไม่มี	ไม่มี		11.94	- / 8	360	1 เม.ย. 66	24 มี.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท ถัสันนคร จำกัด	กิติพงษ์ พึ่งฮั่น 086 6646598	
รวม	6									รวมค่างาน		64.16									

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา


สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีล่าช้าไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีล่าช้ารับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีล่าช้าไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีล่าช้ารับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



(นายเสรี ใจชื่อ)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 4

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่ 4

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
4	19	1,829.51	10	497.35	3	761.41	4	490.89	1	18.76	1	61.10	
ร้อยละ	100		52.63		15.79		21.05		5.26		5.26		

สรุป

จำนวนงานทั้งหมดมี

มีจำนวน

19

งาน

งบประมาณ

1,829.51

ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการปกติ

มีจำนวน

10

งาน

งบประมาณ

497.35

ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการล่าช้า

มีจำนวน

3

งาน

งบประมาณ

761.41

ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด

มีจำนวน

4

งาน

งบประมาณ

490.89

ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10

มีจำนวน

1

งาน

งบประมาณ

18.76

ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10

มีจำนวน

1

งาน

งบประมาณ

61.10

ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 3 งาน
งบประมาณ 167.84 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่..... 27/6/66

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์ โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2563-2565	78/2563 สว.14 ก.ย. 63	สถาบันบำราศนราดูร	อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725.ข.134/ต.ค/62	มี	ไม่มี	-	61.10	15/16	500	16 ก.ย. 63	27 ม.ค. 65	6 เม.ย. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	ก่อสร้างให้แล้วเสร็จใน เดือนมกราคม 66	บ.โอทีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด	ขจรศักดิ์+มังกร 08 9696 6597	-

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์ โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2564-2566	5/2564	สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข	อาคารจอดรถ 600 คัน	6	10177.ข.334/พ.ย/63	ไม่มี	มีแก้ไข	125.00	109.98	18/18	600	2 มิ.ย. 64	22 ม.ค. 66	29 มี.ค. 66	แล้วเสร็จ	นัดตรวจรับวันที่ 30 มิ.ย. 66 (ผ่านปลัดกะ ทรวงสาธารณสุขเปิด อาคารวันที่ 3 ก.ค.66)	บ.กิจการร่วมค้า งามวงศ์วาน จำกัด	มังกร+ธิดาธนต์ด์ 08 9696 6597	-
	2	2564-2567	330/2564 สว.20ส.ค. 64	กรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์	อาคารห้องปฏิบัติการและ ทดลอง (MSI)	-	11077.ข.260/ก.ย/63	ไม่มี	ไม่มี	-	743.00	6/27	1,093	1 ก.ย. 64	30 ส.ค. 67	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	หจก.จ.ธนกิจ	อภิชาติ 08 4517 2691	-
	3	2564-2567	257/2564	กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ	อาคารปฏิบัติการและจอดรถ	7	11029	ไม่มี	ไม่มี	281.50	249.80	11/22	1,080	24 ส.ค. 64	30 ส.ค. 67	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บ.ตรีทัช เอ็นจิ เนียริง จำกัด	สุพร+อโนทัย 08 1844 2981	-
ปทุมธานี	4	2564-2565	112/2564	สถาบันบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยา เสพติดแห่งชาติบรม ราชชนนี	อาคารศูนย์วิจัยเภสัชกรรม	2	แบบสถาบันโรคผิวหนัง	ไม่มี	การแก้ไขเสาเข็ม เจาะระบบแห้ง เป็น เสาเข็มเจาะระบบ เปียก และแก้ไขฐาน ราก	22.00	18.00	4/8	360	4 พ.ค. 64	28 เม.ย. 65	27 ส.ค. 66	ปกติ	แล้วเสร็จทันตาม สัญญา ได้รับการขยาย เวลา 400 วัน เป็น สิ้นสุดสัญญา 27 ส.ค. 2566	บริษัท ชูโลห์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	สุพร 08 1844 2981	-
รวม	5										1,181.88										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่ 27/6/66

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2564-2567	14/2565 ลว.10 พ.ย. 2564	กรมควบคุมโรค	อาคารศูนย์สาธิตบริการและอาคารจอดรถ	9	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	60.76	480.00	3/21	900	19 พ.ย. 64	6 พ.ค. 67	9 มี.ค. 65	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บ.ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	ประทีป+มังกร+ ขจรศักดิ์ 09 0928 6655	-
	2	2565-2566	15/2565 ลว.17 ม.ค. 65	โรงพยาบาลศรีธัญญา	อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช (บ้านผู้ฝัน)	2	แบบ รพ., ศธ 4/2564	ไม่มี	ไม่มี	23.41	18.76	4/8	520	18 ม.ค. 65	21 มิ.ย. 66	-	2 ธ.ค. 66	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	ค่าปรับ 0% จำนวน 165 วัน (สิ้นสุดวันที่ 2 ธ.ค. 66)	บริษัท โปรเจกท์ อินเตอร์เทค จำกัด	ประทัย 09 0928 6655	-
	3	2565-2566	40/2565	สำนักงาน คณะกรรมการ อาหารและยา	งานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ติดตั้งที่ ของ อาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์เบ็ดเสร็จ	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	49.48	5/5	250	6 ก.ค. 65	12 มี.ค. 66	-	-	แล้วเสร็จ	งานแล้วเสร็จ	บ. อินเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ เอเชีย จำกัด	พัลลภ	-
	4	2565-2566	1/2565 ลว 27 ก.ย. 65	สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข	ปรับปรุงห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 4 และ 5	-	ก.29/มี.ค./65	ไม่มี	ไม่มี	-	8.59	2/4	180	28 ต.ค. 65	25 เม.ย. 66	-	24 ก.ค. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ล่าช้ากว่าสัญญา	บริษัท นากาโน คอนสตรัคชั่น แอนด์ อินทีเรีย จำกัด	อนุพันธ์ 0812354453	-
ปทุมธานี	5	2565-2566	148/2565	สถาบันบำบัดรักษา และฟื้นฟู	อาคารที่จอดรถ 10 ชั้น	10	10562+10562/1+ข. 141/ส.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	-	103.50	3/12	560	13 พ.ค. 65	23 พ.ย. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีหัตถ์ การ โยธา	อำพร+ไชยพัฒน์ 09 9735 9484	-
รวม	5										660.33											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ
สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ
สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่ 27 / 6 / 66

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2565-2566	1/2566 ลว.2 พ.ย. 65	โรงพยาบาลศรีธัญญา	ปรับปรุงถนนคอนกรีต ทางเท้า และเชื่อมกันดิน	-	แบบโรงพยาบาล	ไม่มี	ไม่มี	-	8.38	5/5	180	3 พ.ย. 65	1 พ.ค. 66	ไม่มี	5 มิ.ย. 66	แล้วเสร็จ	งดลดค่าปรับ 32 วัน จาก 35 วัน	บริษัท วัฒโนชา การก่อสร้าง จำกัด	ประทัย อยู่เนาค 090 928 6655	-
	2	2565-2566	53/2566 (พ)	อาคาร 5 ชั้น 4 สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์	ปรับปรุงพื้นที่สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ อาคาร 5 ชั้น 4	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	0.73	5/6	180	23 ธ.ค. 65	20 มิ.ย. 66	-	7 ก.ค. 66	ล่าช้า	ตรวจรับงานวันที่ 24 พ.ค. 2566 ในงวดที่ 5	บริษัท ดีดี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด	นवल นพคุณ 0805603069	-
	3	2566-2567	3./2566	สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	อาคารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ คสล. 7 ชั้น	7	11131	ไม่มี	ไม่มี	-	108.48	0/12	600	15 ก.พ. 66	7 ต.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท วัฒโนชา การก่อสร้าง จำกัด	ประทัย-วชิราพร 090 928 6655	-
	4	2566-2566	10/2565 ลว. 14 ก.พ.66	กรมการแพทย์แผนไทย	ปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบอาคาร	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	3.33	0/4	185	5 ก.พ. 66	18 ส.ค. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท หงษ์ทอง การช่าง 2016 จำกัด	นายสืบสกุล บุญมาวงศ์080 968 4928	-
	5	2566-2566	23/2566 ลว. 28 ก.พ. 66	สำนักงานคณะกรรมการอาหารยา	จ้างติดตั้งระบบระบายอากาศห้องตรวจรับและห้องเก็บรักษายาเสพติดของกลาง (คลังใหม่)	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	5.25	2/4	120	1 มี.ค. 66	28 มิ.ย. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ไดนามิก ออสทีเลีย จำกัด	วชิราพร 08 6731 8193	-
	6	2566-2566	2/2566 ลว 18 เม.ย. 66	สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา	ซ่อมแซมหลังคา	1	ก.128/พ.ย./65	ไม่มี	ไม่มี	-	0.50	0/1	60	28 เม.ย. 66	26 มิ.ย. 66	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท P.S.Y.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ภาวิธ 0909094609	-
	7	2566-2566	3/2566 ลว 10 พ.ค. 66	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงสถานียันพระบรมราชชนก ชั้น 8 อาคาร 4 ชั้น 8	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	1.17	0/4	180	11 พ.ค. 66	6 พ.ย. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัดทองสุวรรณ	จรงค์ศักดิ์ 08 9696 6597	-
	8	2566-2566	100/2566(พ.)	กองบริหารการคลัง กรมแพทย์	ปรับปรุงสถานที่กองบริหารการคลัง	-	ก.61/พค./65	ไม่มี	ไม่มี	-	1.80	1/3	120	24 เม.ย. 66	9 ส.ค. 66	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท โอคอนิค จำกัด	อชิป 0827496235	-
	9	2566-2566	8/2566 ลว 3 พ.ค. 66	สถาบันพัฒนาสุขภาพวะเขตเมือง กรมอนามัย	จัดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	4.64	1/3	120	4 พ.ค. 66	31 ส.ค. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ไทยเทค เอนเนอร์เจอร์ จำกัด	อชิป 0827496235	-
	10	2566/2566	3/2566	วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ กาญจนากิเชก ต.ราชบุรีนิยม อ.ไทรน้อย	อาคารพักขยะ (ขนาดเล็ก)	1	11015 ,R-13-11015-14684-66	ไม่มี	ไม่มี	-	1.63	0/3	180	17 พ.ค. 66	12 พ.ย. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท รุ่งเรือง รวมช่าง จำกัด	กิตติศักดิ์ 0845563769	-

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต่อ)

นนทบุรี	11	2566/2566	4/2566	วิทยาลัยเทคโนโลยี ทางการแพทย์ กาญจนาภิเษก ต. ราชบุรีนิคม อ.โพธารนย์	ก่อสร้างห้องน้ำรวมสำหรับ นักศึกษา มาตรฐาน ขนาด ไม่น้อยกว่า๘ห้อง	1	ข.142/ก.ย./50 , R-13-11163-14684- 66	ไม่มี	ไม่มี	-	1.55	0/3	200	17 พ.ค. 66	2 ธ.ค. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท รุ่งเรือง รวมช่าง จำกัด	กิตติศักดิ์ 0845563769	-	
ปทุมธานี	12	2566-2566	77/2566 (พ) ลว.10 ก.พ. 66	โรงพยาบาลราชวิถี 2	งานปรับปรุงพื้นที่และระบบ อากาศให้ได้มาตรฐาน หน่วย เครื่องใช้กลาง	3	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	17.68	3/5	180	11 ก.พ. 66	9 ส.ค. 66	-	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท วอลส์ เกอรั เอสเตท จำกัด	กิตติศักดิ์ 081 4062476	-	
รวม	12											155.13											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ
สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ
สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ๑0
สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ๑0
สถานะการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและก่อสร้างก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่5....

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
5	16✓	1,782.43	7	712.76✓	5✓	575.59✓	1✓	39.50✓	3✓	454.58✓			1.อาคารผู้ป่วยนอก (บ้านคุณพุ่ม) 7 ชั้น รพ.จิตเวชหัวหิน ยังส่งมอบพื้นที่ไม่ได้
ร้อยละ	100		50.00		35.71		7.14		21.43				

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	16	งาน	งบประมาณ	1,782.43	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	712.76	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	575.59	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	39.50	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	454.58	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

มีงานก่อสร้างที่ยกเลิกสัญญา จำนวน 1 งาน
งบประมาณ 47.44 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(...นายสุทธิพร ปรีชา...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 5

วันที่...26 มิถุนายน 2566....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่ ...5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ราชบุรี	1	2562 - 2566	รพ.บ้านโป่ง	อาคารอุบัติเหตุและบำบัดรักษา	9	เอกชน	มี	ไม่มี		297.90 ✓	27/30	1057	9 ส.ค. 62	4 พ.ค. 65	12 ก.พ. 66	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	ปรับ 0 %	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	มงคล + วีชระ 085-3978918	
ราชบุรี	2	2562 - 2565	รพบ.บรมราชชนนี ราชบุรี	อาคารเรียนและหอนอน	11	9039และ9039/พิเศษ	มี	ไม่มี		118.00 ✓	21/22	1075	28 ก.พ. 62	10 ก.พ. 65	2 มิ.ย. 65	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	ปรับ 0 %	บ.เอนคอนคอน สตรีคชั่น จำกัด	มงคล + วีชระ 085-3978918	
											415.90									

เขตสุขภาพที่ ...5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ประจวบคีรีขันธ์	1	2564 - 2567	รพ.หัวหิน	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและ ห้องประชุม	6	10129	มี	มี		188.89 ✓	15/17	820	2 มิ.ค. 64	19 ธ.ค. 66	15 มิ.ค. 67	ปกติ ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.สิงค์ อินโนว่า พรอบ เพอร์ตี จำกัด	กิตติพัฒน์ 085-9535659	
ประจวบคีรีขันธ์	2	2564 - 2566	รพ.ปราณบุรี	อาคารผู้ป่วยนอก คลส. 5 ชั้น	5	10943	ไม่มี	ไม่มี		141.02 ✓	11/16	568	23 ก.ย. 64	15 ก.ค. 66	ไม่มี	ล่าช้า ✓	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามกำหนดของ สัญญา หรืออาจมี ค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	กิจการร่วมค้า "SK-TIS"	กิตติพัฒน์ 085-9535659	
กาญจนบุรี	3	2564 - 2565	รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	5	10482	ไม่มี	ไม่มี		38.68 ✓	9/12	470	20 พ.ค. 64	1 ก.ย. 65	2 ก.พ. 66	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	ปรับ 0 %	บ.สถิตยสถาปัตย์ จำกัด	มงคล 085-3978918	
สมุทรสาคร	4	2564 - 2566	สสจ.สมุทรสาคร	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	5	9118+ช.163/ก.ย./63	ไม่มี	ไม่มี		39.50 ✓	3/12	570	30 ก.ย. 64	22 เม.ย. 66	10 ส.ค. 66	ล่าช้า/เร่งรัด ✓	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามกำหนดของ สัญญา หรืออาจมี ค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บริษัท สิริ 99 จำกัด	จักรภพ 099-934-1542	
รวม	6										408.09									

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา


สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(...นายสุทธิพร ปรีชา...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 5

วันที่...26 มิถุนายน 2566....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร			
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ							
ราชบุรี	1	2565 - 2567	รพ.ราชบุรี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		68.36 ✓	8/15	580	22 มิ.ย. 65	8 ก.พ.67	5 ส.ค.65		ปกติ ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.เอส เอส โอ ดี เวลลอปเมนต์	พงศ์ศักดิ์ 081-208-8738				
นครปฐม	2	2565 - 2567	รพ.ดอนตูม	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 3 ชั้น	3	8708/พิเศษ/43	ไม่มี	ไม่มี		83.02 ✓	10/15	650	30 เม.ย. 65	8 ก.พ.67	11 มิ.ย.65		ปกติ ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.พี-เทค ซีวิล เอ็น จิเนียร์ริง จำกัด	มานนท์ 081-9981331	วุฒิชัย 081-7711805			
สุพรรณบุรี	3	2565 - 2566	รพ.ศรีประจันต์	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 4 ชั้น	4	8708	ไม่มี	12 พ.ค.65		73.50 ✓	3/15	650	16 มี.ค. 65	25 ธ.ค.66	10 มิ.ย.65		ล่าช้า ✓	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามกำหนดของ สัญญา หรืออาจมี ค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ.แพคโคคอน จำกัด	มานนท์ 081-9981331	นิพนธ์ 081-8584249			
ประจวบคีรีขันธ์	4	2565 - 2568	รพ.จิตเวชหัวหิน	อาคารผู้ป่วยนอก (บ้านคุณพุ่ม) 7 ชั้น	7	9999	ไม่มี	ไม่มี		356.70 ✓	0/23	1095	14 มี.ค. 65	14 มี.ค.68	-		ล่าช้า(ระงับการ ก่อสร้าง) ✓	ยังส่งมอบพื้นที่ไม่ได้	บ.ทิวเวิร์คบิวเดอร์ จำกัด	พงศ์ศักดิ์ 081-208-8738 กิตติพัฒน์ 085-9535659				
										581.58														

เขตสุขภาพที่5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา				
กาญจนบุรี	1	2566 - 2566	รพ.มะการักษ์	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง (167 ตร.ม.)	2	11078	ไม่มี	ไม่มี		2.95	2/6	210	27 ม.ค. 66	24 ส.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	พจก.ทรัพย์ประดิษฐ์ ก่อสร้าง	มงคล 085-3978918	
กาญจนบุรี	2	2566 - 2567	รพ.ทลพลพยุหเสนา	อาคารพักเจ้าหน้าที่96ห้อง คสล.7ชั้น (ด้านแผ่นดินไหว)	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		63.99	0/15	580	17 ก.พ. 66	18 ก.ย. 67		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.โซคชัยวัฒนา ก่อสร้าง จำกัด	มงคล 085-3978918	ฉกร ช่างรพ.พหลฯ
ราชบุรี	3	2566 - 2566	สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 5	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง (167 ตร.ม.)	2	11078	ไม่มี	ไม่มี		2.60	3/6	210	20 ก.พ. 66	19 ก.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	เค.คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส	วัชรช 092-4383296	
สมุทรสาคร	4	2566 - 2566	อ.เมือง จ.สมุทรสาคร	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง (165 ตร.ม.)	2	11078	ไม่มี	ไม่มี		2.85	1/6	210	21 ม.ค. 66	18 ส.ค. 66	30 มี.ค. 66	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามกำหนดของ สัญญา หรืออาจมี ค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	บริษัท โฟกัส เอ็น เตอร์ไพรส์ กรุ๊ป จำกัด	จักรภพ 099-934-1541	
สมุทรสาคร	5	2566 - 2566	อ.เมือง จ.สมุทรสาคร	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ ชำนาญการพิเศษ	2	11058	ไม่มี	ไม่มี		1.52	1/5	180	28 ก.พ. 66	26 ส.ค. 66	5 เม.ย. 66	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามกำหนดของ สัญญา หรืออาจมี ค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	บริษัท ฅนซ์ จำกัด	จักรภพ 099-934-1541	
นครปฐม	6	2566 - 2569	รพ.นครปฐม	อาคารผู้ป่วยนอก	8	10121+ก.17/ ม.ค./43	ไม่มี	ไม่มี		302.95	0/30	1100	1 มิ.ย. 66	4 มิ.ย.69		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.สุทัศน์วิศวกรรม (1994) จำกัด	พงศ์ศักดิ์ 0812088738	
รวม	10									376.86										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(...นายสุทธิพร ปรีชา...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้างเขตที่ 5
วันที่...26 มิถุนายน 2566....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่6....

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
6	24 ✓	2,580.89	11 ✓	865.73	3 ✓	532.05	2 ✓	415.85	3 ✓	367.45	5 ✓	399.81	
ร้อยละ	100		45.83		12.50		8.33		12.50		20.83		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	24 ✓	งาน	งบประมาณ	2,580.89 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	11 ✓	งาน	งบประมาณ	865.73 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	3 ✓	งาน	งบประมาณ	532.05 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	2 ✓	งาน	งบประมาณ	415.85 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	367.45 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	399.81 ✓	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 2 งาน
งบประมาณ 58.76 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ

ลงชื่อ.....
(..นายอับดุลกอเดส อมรีก..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 6

วันที่....26 มิถุนายน 2566....

เขตสุขภาพที่ ...6.... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วมเบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
ชลบุรี	1	2566 - 2567	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.ชลบุรี	อาคารหอพักนักศึกษาและอาจารย์ เป็นคสล. 7ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร	7	10309	ไม่มี	ไม่มี		63.8	0/16	650	3 ม.ค. 66	16 ต.ค. 67			ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์ รุ่งเรือง 2022	นพดล081-8890442 พิษณุ081-0362022	
จันทบุรี	2	2566 - 2567	รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี	อาคารจอดรถ 10 ชั้น	10	10562+10562/1	ไม่มี	ไม่มี		88.88	2/11	545	20 ธ.ค. 65	17 มิ.ย. 67			ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ช.เจริญฤทธิ์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	แมน 0633955625	
ระยอง	3	2566 - 2567	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	5	9118	ไม่มี	ไม่มี		49.54	0/12	570	28 ก.พ. 66	19 ก.ย. 67	24 เม.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.มาร์วิลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ดำรงศเกียรติ พลสวัสดิศิริกุล 063-2314265	
ชลบุรี	4	2566 - 2567	โรงพยาบาลแหลมฉบัง	อาคารพักคนงาน 48 ยูนิต	4	8057	ไม่มี	ไม่มี		17.30	0/8	360	17 ก.พ. 66	11 ก.พ. 67	24 มี.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีแอลที ที เอส์ ดีไซน์	ดำรงศเกียรติ พลสวัสดิศิริกุล 063-2314265	
ชลบุรี	๕	2566 - 2566	โรงพยาบาลสตึกทบ กม.10	อาคารพัสดุ	2	10109	ไม่มี	ไม่มี		7.70	0/6	300	1 มี.ค. 66	25 ธ.ค. 66			ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.พัทยา เอส.ซี.เอส. จำกัด	ดำรงศเกียรติ พลสวัสดิศิริกุล 063-2314265	
ตราด	6	2566-2567	รพ.ตราด	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		58.80	1/15	580	10 ก.พ. 66	12 ต.ค. 67		-	ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สกุลกิจคอนสตรัคชั่น	ส.อ.บุญศักดิ์ 081-4949948	
จันทบุรี	7	2566-2567	รพ.โป่งน้ำร้อน	อาคารชุดครอบครัว 24 ห้อง	3	11062	ไม่มี	ไม่มี		13.38	1/8	360	16 ก.พ. 66	11 ก.พ. 67		-	ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	พจก.ว.วิรุฬห์ก่อสร้าง	ส.อ.บุญศักดิ์ 081-4949948	
สระแก้ว	8	2566-2567	รพ.วังน้ำเย็น	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง (พร้อมลิฟท์)	2	7919	ไม่มี	ไม่มี		20.38	0/9	360	13 ก.พ. 66	8 ก.พ. 67			ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	พจก.ว.วิรุฬห์ก่อสร้าง	สมภาพณ์ 0952973927	
รวม	13									319.78											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เฝ้าระวัง หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(..นายอับดุลกอดส์ อมริก..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้างเขตที่ 6
วันที่....26 มิถุนายน 2566.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่ ...6.... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ค่าเงินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบริโทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
สมุทรปราการ	1	2565 - 2568	รพ.สมุทรปราการ	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717+ข.116/ส.ค./64	ไม่มี	ไม่มี		321.65	2/25	1095	30 พ.ค. 65	28 พ.ค. 68	18 ก.ย.65		ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	บ.ทิวเวิร์คบีมเคอร์ จำกัด	ไกรสุรีย์ 089-0411649	
ชลบุรี	2	2565 - 2568	รพ.ชลบุรี	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717	ไม่มี	ไม่มี		366.21	5/25	1095	25 เม.ย. 65	25 เม.ย. 68	30 มิ.ย.65		ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา หรือปรับไม่ เกินร้อยละ 5	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	นพดล 0818890442 พิษณุ 0810362022	
ชลบุรี	3	2565 - 2566	สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี	อาคารชุดพักอาศัย 40 ยูนิต 6 ชั้น	6	11096	ไม่มี	ไม่มี		36.99	13/14	460	1 มี.ค. 65	3 มิ.ย. 66	24 มี.ค. 65		ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา หรือปรับไม่ เกินร้อยละ 5	บ.บรรพต คอน สตรัคชั่น จำกัด	นพดล ยิ้มเพชร 0818890442	
ระยอง	4	2565 - 2566	ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชี วะและอนามัยสิ่งแวดลอม จังหวัดระยอง	อาคารห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กองโรคจากการ ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	3	10951	มี	ไม่มี		37.30	3/11	400	29 ก.ย. 65	2 พ.ย. 66	25 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า เอส เอสพีคอนสตรัคชั่น	ดำรงค์เกียรติ พลสวัสดิ์ฤกุล 063-2314265	
จันทบุรี	5	2565 - 2567	รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี	อาคารพักนักศึกษาแพทย์ 72 ยูนิต	8	10950+ข.133/ต.ค./62	ไม่มี	ไม่มี		101.05	0/20	720	20 ก.ค. 65	9 ก.ค. 67			ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา หรือปรับ มากกว่าร้อยละ 5	กิจการร่วมค้า SK-TIS	แมน 0639955625	
											863.20										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(..นายอับดุลกอเดส อมริก..)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 6
วันที่....26 มิถุนายน 2566.....

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอรืโทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ระยอง	1	2564 - 2566	รพ.ปลวกแดง	อาคารผ่าตัด อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยใน	5	10198	มี	ไม่มี		187.00	7/18	800	30 ก.ย. 64	8 ธ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	ดำรงศักดิ์เกียรติ 063-2314265	ชุดิพงศ์ เอื้อธิดาภรณ์ สนง.โยธาธิการและผังเมืองระยอง
สมุทรปราการ	2	2564 - 2566	รพ.บางจาก	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43	ไม่มี	ไม่มี		128.85	5/16	800	8 มิ.ย.64	17 ส.ค.66	18 พ.ย. 66	ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	หจก.คอนเทมโพรรี คอนสตรัคชั่น	ไกรสุรีย์/จักรภพ 089-0411649	
ปราจีนบุรี	3	2565 - 2566	วพท.อภัยภูเบศร	อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา	5	8489 ข.419/ต.ค./55	ไม่มี	ไม่มี		37.23	6/8	320	8 เม.ย. 65	21 ก.พ. 66	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (ขอใช้ 2.693) ปรับ 0 %	บ.สยามวิซ เอ็นจิเนียริง จำกัด	ธรรมรัตน์ สุขจิระ 0850194955	
รวม	11									353.08										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(..นายอับดุลกอดส์ อมริก..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 6
วันที่....26 มิถุนายน 2566.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวัน ที่ 26 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่ม สัญญา สิ้นสุด สัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวน วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
สระแก้ว	1	2562 - 2565	รพ.สมเด็จพระยุพราช สระแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 10 ชั้น	10	10097	ไม่มี	ไม่มี		295.63	12/32	1090	9 ก.ย. 62	3 ก.ย. 65	2 ธ.ค. 65	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (ขอใช้ 2.693) ปรับ 0 %	กิจการร่วมค้าเอสพี แมกซ์เอนส์ ที-กับ บิว	สมภาชน์ 095-2973929	
										295.63										

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่ม สัญญา สิ้นสุด สัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวน วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
สมุทรปราการ	1	2563 - 2565	รพ.บางพลี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		63.40	11/15	580	9 ก.ย. 63	11 เม.ย. 65	18 ส.ค. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่า ร้อย ละ 10 (ขอใช้ 2.693) ปรับ 0 %	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	ไกรสุรีย์ 0890411649	
ฉะเชิงเทรา	2	2563 - 2567	รพ.พุทธโสธร	อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น	10	9906	ไม่มี	ไม่มี		314.80	10/29	1317	29 ก.ย. 63	12 ม.ค. 67	8 พค. 67	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามสัญญา หรือปรับ มากกว่าร้อยละ 5	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	นพดล 081-8890442 พิษณุ 081-0362022	
ชลบุรี	3	2563 - 2565	รพ.พนัสนิคม	อาคารอุบัติเหตุ	4	10007	มี	ไม่มี		137.56	11/14	820	27 ส.ค. 63	24 พ.ย. 65		ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่า ร้อย ละ 10 (ขอใช้ 2.693) ปรับ 0 %	หจก.รินทร์รัตน์	นพดล ชัมเพ็ชร 0818890442	
ระยอง	4	2563 - 2565	รพ.ระยอง	ต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกเป็นศูนย์อา ชีวเวชศาสตร์	5	8254	มี	มี		44.45	12/16	550	6 ต.ค. 63	8 เม.ย. 65		ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่า ร้อย ละ 10 (ขอใช้ 2.693) ปรับ 0 %	บ.7มกรา จำกัด	ดำรงศ์เกียรติ 063-2314265	สมนึก แสงแพรว์ สนง. โยธาธิการและผังเมือง ระยอง
ระยอง	5	2563 - 2565	รพ.เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี	อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา	4	9843	มี	ไม่มี		88.45	11/14	540	3 ก.ย. 63	24 ก.พ. 65	3 พ.ค. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่า ร้อย ละ 10 (ขอใช้ 2.693) ปรับ 0 %	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	ดำรงศ์เกียรติ 063-2314265	
สมุทรปราการ	6	2563 - 2565	สถาบันราชประชาสมาสัย	อาคารศูนย์สุขภาพดีวันทำงาน (Wellness Center) พร้อมทั้งจอดรถ	7	9043	ไม่มี	ไม่มี		65.95	9/15	600	15 ต.ค. 63	6 มี.ย. 65	3 พ.ย. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่า ร้อย ละ 10 (ขอใช้ 2.693) ปรับ 0 %	บ.เอ็นคอนคอน สตาร์ชั่น จำกัด	ไกรสุรีย์/จักรภพ 089-0411649	
สมุทรปราการ	7	2563 - 2566	ด้านควบคุมโรคกอง โรคติดต่อทั่วไป	อาคารสำนักงานด้านควบคุม โรคติดต่อระหว่างประเทศ และที่พัก บุคลากรด้านควบคุมโรคฯ	6	10947	ไม่มี	ไม่มี		34.59	13/14	680	28 ก.ย. 63	25 ส.ค. 65	24 ก.พ. 66	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (ขอใช้ 2.693) ปรับ 0 %	บ.กรีนไทยคอน สตรัคชั่น จำกัด	ไกรสุรีย์/จักรภพ 089-0411649	
										749.19										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(..นายอัฒลกลองเตส อมรjik..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 6
วันที่....26 มิถุนายน 2566.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ ประจําวันที่ 25 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่ 7

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
7	16 ✓	743.74 ✓	-	-	2 ✓	5.31 ✓	3 ✓	112.27 ✓	3 ✓	240.15 ✓	8 ✓	386.01 ✓	
ร้อยละ		100	-		12.50		18.75		18.75		50.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	16 ✓	งาน	งบประมาณ	743.74 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	2 ✓	งาน	งบประมาณ	5.31 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	3 ✓	งาน	งบประมาณ	112.27 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	3 ✓	งาน	งบประมาณ	240.15 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	8 ✓	งาน	งบประมาณ	386.01 ✓	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 7

วันที่..... ๒๙ มิ.ย. ๖๖

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวัน ที่ 26 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.7/ สสจ./สนง.โยธาฯ จ.
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ขอนแก่น	1	2564-2565	รพ.ขอนแก่น	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950	มี	ไม่มี	123.09	93.70	18/20	720	19 ก.ย. 63	8 ก.ย. 65	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	งตค่าปรับ/ตามมาตรการ ช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	กิจการร่วมค้า เอ็มเอส	อดุล ประเทพ 081-2614386	คมกฤษ อ่อนพุทธา ,นาว พล คำคง ,เสถียร คำหงษ์ , สาคร คอบค้อ
	2	2564-2565	รพ.สิรินธร	อาคารคลอด ผ่าตัด และผู้ป่วยหนัก (ICU)	4	8832	มี	ไม่มี	122.65	113.72	5/17	815	30 ก.ย. 63	23 ธ.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	งตค่าปรับ/ตามมาตรการ ช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	บ.ขอนแก่น อินทีเรีย จำกัด	พิเชษฐ เพียหล้า 087-4916224	ธานินทร์ สุวรรณจินดา นพรัตน์ สิละวัน
	3	เงินบริจาค	รพ.พล	อาคารผู้ป่วยนอก	3	8708/พิเศษ/ 43	ไม่มี	ไม่มี	87.90	74.83	5/15	750	7 ส.ค. 64	26 ก.ย. 66	-	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	หจก.ชัยภูมิสุขภัณฑ์	อดุล ประเทพ 081-2614386	ธีระศักดิ์ วิมลจิตร วันชัย กองจันทร์
	4	2564-2566	รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	อาคารผู้ป่วยนอก	5	10943	มี	ไม่มี	182.16	144.75	8/16	660	26 มี.ค. 64	15 ม.ค. 66	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งตค่าปรับ/ตามมาตรการ ช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	บ.เลิศพัฒนาศรีสะเกษ จำกัด	อดุล ประเทพ 081-2614386	ประเมษ จันทนพิมพ์ พิพัฒน์ พยัคชาติ
มหาสารคาม	5	2564-2566	รพ.มหาสารคาม	หอพักแพทย์	10	10095	ไม่มี	ไม่มี	122.86	94.45	22/23	860	26 พ.ย. 63	4 เม.ย. 66	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งตค่าปรับ/ตามมาตรการ ช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	บ.สุทัศน์วิศวกรรม (1994)จำกัด	ศรัณย์ หงษ์เจริญ 087-9196567 อรรถพล ขำทอง 094-6308886	
กาฬสินธุ์	6	2564-2566	รพ.กาฬสินธุ์	อาคารพักเจ้าหน้าที่	7	10865	ไม่มี	ไม่มี	36.26	29.00	13/18	680	25 ส.ค. 64	6 ก.ค. 66	-	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่ทำงานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	หจก.รินทร์รัตน์	ศรัณย์ หงษ์เจริญ 087-9196567	ณฐกฤษณ์ โพธิ์ศรี ธนิ สร ถิตย์บุรณ์
ร้อยเอ็ด	7	2564-2565	รพ.สุวรรณภูมิ	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	มี	ไม่มี	74.24	68.50	9/10	450	19 เม.ย. 64	13 ก.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	งตค่าปรับ/ตามมาตรการ ช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	หจก.จั่วเขยโยธธร	กนกศักดิ์ จันทะคาม 084-4791595	นุวัติ นนทิวาลย์
	8	2564-2565	รพ.จตุรพักตรพิมาน	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	ไม่มี	ไม่มี	67.02	54.60	9/10	450	19 เม.ย. 64	13 ก.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	งตค่าปรับ/ตามมาตรการ ช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	บ.วลัยรัตน์ การโยธา จำกัด	กนกศักดิ์ จันทะคาม 084-4791595	นุวัติ นนทิวาลย์

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 7

วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๖

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไข แบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.7/ สสจ./สนง.โยธาฯ จ.	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
มหาสารคาม	1	2565-2565	รพ.มหาสารคาม	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 88 ยูนิต	10	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	26.18	21.99	1/7	300	16 ก.พ. 65	12 ธ.ค. 65	ไม่มีงานฐาน ราก	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	งตค่าปรับ/ตามมาตรการ ช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	หจก.ทับทองแห่งการ โยธา	ศรัณย์ หงษ์เจริญ 087-9196567 อรรถพล ชำทอง 094-6308886	
ขอนแก่น	2	2565-2566	รพ.ชนบท	อาคารส่งเสริมสุขภาพและ อเนกประสงค์(แบบแพทย์แผนไทย/ จิตเวชและยาเสพติด)	2	9638	ไม่มี	ไม่มี	12.51	10.76	5/7	360	12 ม.ค. 65	6 ม.ค. 66	3 พ.ค. 65	1 ก.พ. 66	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	งตค่าปรับ/ตามมาตรการ ช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	หจก. สาโรจการไฟฟ้า	พิเชษฐ เพียห์ล่า 087-4916224	กิจภูมิ ชัยคีตรา ธานินทร์ สุวรรณจินดา
	3	2565-2566	รพ.ชนบท	อาคารบ้านพักข้าราชการชำนาญ งาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ	2	11057	มี	ไม่มี	1.10	0.95	2/5	180	12 ม.ค. 65	18 พ.ย. 65	ม.ค. 66	16 พ.ค. 66	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งตค่าปรับ/ตามมาตรการ ช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	หจก. อุดมทรัพย์ เอ็นจิ เนียริง 2016	พิเชษฐ เพียห์ล่า 087-4916224	นายกิจภูมิ ชัยคีตรา นายณพดล ชิตทอง
ร้อยเอ็ด	4	2565-2565	รพ.ทุ่งเขาหลวง	อาคารส่งเสริมสุขภาพและ อเนกประสงค์	2	9638	ไม่มี	ไม่มี	12.51	11.98	5/7	360	3 ก.พ. 65	29 ม.ค. 66	25 ก.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	งตค่าปรับ/ตามมาตรการ ช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	บ.เชี่ยวชาญ ร่ม จำกัด	-	นุมนิต นนทิวัลย์ 083-2378347
	5	2565-2565	รพ.พนมไพร	อาคารส่งเสริมสุขภาพและ อเนกประสงค์	2	9638	ไม่มี	ไม่มี	12.51	10.76	4/7	360	3 ก.พ. 65	29 ม.ค. 66	25 ก.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	งตค่าปรับ/ตามมาตรการ ช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	บ.เอส 77 จำกัด	-	นุมนิต นนทิวัลย์ 083-2378347

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไข แบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.7/ สสจ./สนง.โยธาฯ จ.
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
ขอนแก่น	1	2566-2566	รพ.ธัญญารักษ์	อาคารส่วนขยายบริการผู้ป่วยนอก	2	เอกชน	มี	มี	เงินบำรุง	3.21	0/5	240	25 มี.ค. 66	19 พ.ย. 66	ยังไม่ได้เริ่ม	-	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งงานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	บ.3 ดับเบิลยูโปรเกร จำกัด	ทิเชษฐ เพียห์ล่า 087-4916224	นายยศนท มະณิศรี
	2	2566-2566	รพ.ธัญญารักษ์	อาคารอเนกประสงค์	2	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	เงินบำรุง	2.10	0/5	240	1 เม.ย. 66	26 พ.ย. 66	ยังไม่ได้เริ่ม	-	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งงานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	หจก.สทนาวีสถุก่อสร้าง	ทิเชษฐ เพียห์ล่า 087-4916224	นายยศนท มະณิศรี
	3	2565-2566	รพ.ชนบท	อาคารพัสดุ	2	10109	ไม่มี	ไม่มี		8.44	1/6	300	21 ธ.ค. 65	16 ต.ค. 66	1 พ.ค. 66	-	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งงานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	หจก. กิติโชคขอนแก่น	ทิเชษฐ เพียห์ล่า 087-4916224	นายกิจภูมิ ชัยคีตรา นายณพดล ชิตทอง
รวม	16	รวมมูลค่างานทั้งหมด									743.74										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายชาติศักดิ์กรินทร์ พาทกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 7

วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๖

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566
เขตสุขภาพที่ 8

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
8	13	1,562.80	7	475.36	0	0.00	1	739.83	5	347.61	0	0.00	
ร้อยละ	100		50.00		0.00		7.14		35.71		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	13	งาน	งบประมาณ	1,562.80	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่ยกเลิกสัญญา จำนวน 1 งาน งบประมาณ 377.60 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	475.36	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	739.83	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	347.61	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....
(นาย ธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ)
หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบและกำกับการก่อสร้างที่ ..8...
วันที่ 26 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่ ..8... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
หนองคาย	2	2563 - 2566	รพ.สมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ	รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	10	เอกชน	มีการแก้ไขแบบ ผนังสำเร็จรูป + เครื่องปรับอากาศ VRF	มี (แก้ไขความยาวเสาเข็ม)	790.00	739.83	10/19	1241	27 มี.ค. 63	20 ก.ย. 66	24 ส.ค.66	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานไม่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาในสัญญา	บ. สหการวิศวกรรม	นายภูวเดช น้อยสมบัติ 0872153599	
นครพนม	3	2563 - 2565	รพ.ธาตุพนม	รพ.ธาตุพนม	5	8708/43	ไม่มี	มี	189.00	144.88	6/16	700	3 ก.ค. 63	10 ก.ย. 65	2 ก.พ. 66	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะงานไม่แล้วเสร็จทันตาม ระยะเวลาในสัญญา	หจก.สกลไทยอีสาน	นายสำเริง ประกายสกุล 06-2895-9596	
บึงกาฬ	4	2563 - 2566	รพ.บึงกาฬ	รพ.บึงกาฬ	7	10327	ไม่มี	มี	424.00	377.60	1/24	1000	14 ส.ค. 64	10 พ.ค. 66		ยกเลิกสัญญา	ยกเลิกสัญญา เตรียมหาผู้ รับจ้างรายใหม่	บ. ซีวิล พี จก.	นายศุภวุฒิ วิไลแก้ว 0819751906	

เขตสุขภาพที่ ...8.. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุดรธานี	5	2564 - 2565	รพ.มะเร่ิงอุดรธานี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 คูณัด รพ. มะเร่ิงอุดรธานี	6	10949	ไม่มี	มี	90.40	74.39	10/18	640	6 มี.ค. 64	5 ธ.ค. 65		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่ทันสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิสุขภัณฑ์	นายศุภวุฒิ วิไลแก้ว 0819751906	
หนองคาย	6	2564 - 2565	โรงพยาบาลหนองคาย	อาคารสนับสนุนบริการ โรงพยาบาล หนองคาย	5	10153	มีการแก้ไขแบบ ยกเลิกเครื่องทำความร้อนขนาดใหญ่	มี แก้ไข (แก้ไขความยาวเสาเข็ม)	63.00	60.57	13/18	450	22 ก.ค. 64	14 ต.ค. 65		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะ งานไม่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาในสัญญา	บ.วี ฑู คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอสซัลแทนน์	นายภูวเดช น้อยสมบัติ 0872153599	
นครพนม	7	2564 - 2565	รพ.ศรีสงคราม	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ รพ.ศรี สงคราม	5	8815	มีการแก้ไขแบบ เครื่องปรับอากาศ VRF	มี	123.00	108.00	10/18	700	7 ส.ค. 64	27 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.สกลรุ่งเรืองกิจ วิศวกรรม	นายสำเริง ประกายสกุล 06-2895-9596	
รวม	7									1,505.27										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นาย ธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ)

หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบและกำกับกับการก่อสร้างที่ ..8...
วันที่ 26 มิถุนายน 2566

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่ ...8... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบลริโธ	ผู้ควบคุมงานร่วม เบลริ โธ	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ					
หนองบัวลำภู	1	2565 - 2566	โรงพยาบาลหนองบัวลำภู	อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น	2	8728	มี(แก้ไขแบบแปลนภายใน)	มี(แก้ไขความลึกฐานราก)	30.57	27.27	8/9	365	11 ก.พ. 65	11 ก.พ. 66	6 พ.ค. 65		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เลิศพัฒนา วิศวะการ จำกัด	นายพงศกร ทิวทัศน์ษา 09446644561		
อุดรธานี	2	2565 - 2566	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	อาคารสุขภาพชุมชนเมือง	4	10847	ไม่มี	ไม่มี	43.00	40.50	7/13	480	15 ก.พ. 65	6 มิ.ย. 66	30 เมษ. 65		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิสุขภัณฑ์	นายศุภภูมิ วิไลแก้ว 0819751906		
อุดรธานี	3	2565-2567	สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี	อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน	4	11090	ไม่มี	ไม่มี	71.00	63.40	6/16	540	1 ส.ค. 65	22 ก.ค. 67	10 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.โนนสะอาดก่อสร้าง	นายศุภภูมิ วิไลแก้ว 0819751906		
อุดรธานี	4	2565 - 2566	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 จ.อุดรธานี	อาคารชุดครอบครัว12ยูนิต (24ห้อง)	3	11062+ข.14/ม.ค./65	ไม่มี	ไม่มี	26.00(เงินบำรุง)	22.94	7/8	360	28 พ.ค. 65	22 พ.ค. 66	5 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครรุ่งเรือง ก่อปฏิบ	นายศุภภูมิ วิไลแก้ว 0819751906		
สกลนคร	5	2565 - 2568	โรงพยาบาลสกลนคร	อาคารพักคนไข้	10	8998	มี(แก้ไขแบบแปลน)	มี(แก้ไขความลึกฐานราก)	156.00	147.40	1/16	565	18 ก.ค. 65	3 เม.ย. 68	1 มี.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ซี.เอ็น.เอ็น การโยธา จำกัด	นายสำเริง ประกายสกุล 06-2895-9596		
หนองคาย	6	2566 - 2568	โรงพยาบาลโพนพิสัย	โครงการก่อสร้างหอผู้ป่วยใน(จำนวน 114 เตียง) ความสูง 5 ชั้น	5	10944	ไม่มี	ไม่มี	107.00	93.00	-/14	650	1 มิ.ย. 66	11 มี.ค. 68	21 มิ.ย.6 6		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.สกลรุ่งเรืองกิจวิศวกรรม	นายภูวนเดช น้อยสมบัติ 0872153599		
สกลนคร	7	2566 - 2565	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	โครงการก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 40 ยูนิต คสล. 6 ชั้น	6	11096	ไม่มี	ไม่มี	38.00	35.16	-/14	460	9 พ.ค. 66	10 ส.ค. 67	ยังไม่เริ่มงานฐานราก		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอช 2015 คอนสตรัคชั่น	นายวรารุณ อ่อนศรีอะริโย 0992362714		
สกลนคร	8	2566 - 2565	โรงพยาบาลคำตากล้า จังหวัดสกลนคร	โครงการก่อสร้างอาคารโภชนาการ คสล. 1 ชั้น	1	11012	ไม่มี	ไม่มี	6.2(เงินบำรุง)	5.46	-/4	300	2 พ.ค. 66	26 ก.พ. 67	1 มิ.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ชรรัตนคอนสตรัคชั่น	นายวรารุณ อ่อนศรีอะริโย 0992362714		
รวม	8									435.13												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นาย ธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ)
หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบและกำกับกรก่อสร้างที่ ..8...
ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2566

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่ 9

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
9	13	1,704.81	7	664.77	6	1,040.04	-	-	-	-	-	-	
ร้อยละ	100		53.85		46.15		-		-		-		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	13	งาน	งบประมาณ	1,704.81	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	664.77	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	6	งาน	งบประมาณ	1,040.04	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เริ่มสัญญา จำนวน 1 งาน
งบประมาณ 406 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 9

วันที่



(นางสาวศิริณยา ศิริธาก)

สถาปนิกปฏิบัติการ

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ ๙

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครราชสีมา	1	18 พ.ย. 63 - 8 ต.ค. 65	รพ. ปักธงชัย	อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง	7 ชั้น	10945	มี	ไม่มี		114.00	17/20	690	18 พ.ย. 63	8 ต.ค. 65	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการช่วยเหลือตาม ว.693)	บ. พุทธเดชะ จำกัด	ชนาเวช 087 5736889	รัตนกรณื 063 4699965 สสจ.นครราชสีมา
นครราชสีมา	2	30 ธ.ค. 63 - 22 ก.ค. 65	รพ. เทพรัตน	อาคารสนับสนุนบริการ	5 ชั้น	10153	มี	มี		57.72	10/12	450	30 ธ.ค. 63	24 มี.ค. 65	22 ก.ค. 65	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการช่วยเหลือตาม ว.693)	บ. เลิศพัฒนาวิริยะ	ชนาเวช 087 5736889	รัตนกรณื 063 4699965 สสจ.นครราชสีมา
นครราชสีมา	3	15 ธ.ค. 63 - 23 ก.ย. 65	รพ. ค่ายขุนทด	อาคารผู้ป่วยใน	5 ชั้น	10944	มี	ไม่มี		80.19	13/14	650	15 ธ.ค. 63	25 ก.ย. 65	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการช่วยเหลือตาม ว.693)	บ. ชัยภูมิสุขภัณฑ์	อภิชาติ 089 6578942	รัตนกรณื 063 4699965 สสจ.นครราชสีมา
บุรีรัมย์	4	24 มี.ค. 63 - 21 ก.พ. 66	รพ. บุรีรัมย์	อาคารความเป็นเลิศทางการแพทย์	9 ชั้น		แบบเอกชน	ไม่มี		582.86	15/22	1065	24 มี.ค. 63	21 ก.พ. 66	15 ธ.ค. 65	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการช่วยเหลือตาม ว.693)	บ. เลิศพัฒนาวิริยะ	อดิศร 089 9478439	- - กฤษฎา 093 9299159
รวม	4									834.77										

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครราชสีมา	1	9 มิ.ย. 64 - 30 มี.ค. 66	รพ. ปากช่องนานา	อาคารผู้ป่วยนอก	5 ชั้น	10943	มี	ไม่มี		140.83	12/16	660	9 มิ.ย. 64	30 มี.ค. 66	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการช่วยเหลือตาม ว.693)	บ.จักรราชคอน	ชนาเวช 087 5736889	รัตนกรณื 063 4699965 สสจ.นครราชสีมา
ชัยภูมิ	2	2 เม.ย. 64 - 11 ม.ค. 66	รพ. จัตุรัส	อาคารอุบัติเหตุ	5 ชั้น	8708	ไม่มี	ไม่มี		64.44	6/15	650	2 เม.ย. 64	11 ม.ค. 66	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการช่วยเหลือตาม ว.693)	บ. ภรรมกาย	อภิชาติ 089 6578942	-
บุรีรัมย์	3	23 ก.ย. 64 - 14 ก.ค. 66	รพ. นางรอง	อาคารผู้ป่วยนอก	5 ชั้น	10943	ไม่มี	ไม่มี		149.00	7/16	660	23 ก.ย. 64	14 ก.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการช่วยเหลือตาม ว.693)	บ. ชัยภูมิสุขภัณฑ์	อดิศร 089 9478439	- - กฤษฎา 093 9299159
สุรินทร์	4	12 ส.ค. 64 - 23 พ.ค. 66	รพ. ท่าตูม	อาคารผู้ป่วยนอก	4 ชั้น	9893	ไม่มี	ไม่มี		77.99	5/12	650	12 ส.ค. 64	23 พ.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการช่วยเหลือตาม ว.693)	หจก.สุรินทร์รุ่งโรจน์	สมชาย 081 4169492	-
รวม	4									432.26										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 9

วันที่



(นางสาวศิริณยา ศิริลาภ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๙

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์ โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มงาน ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครราชสีมา	1	25 มี.ค. 65 - 15 มี.ค. 67	รพ. ห้วยแถลง	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	4 ชั้น	8815	ไม่มี	ไม่มี	123.02	89.00	1/14	720	23 มี.ค. 65	15 มี.ค. 67	30 มิ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. เคบีบี ดอนสตัคชั่น	ธนาเวช 087 5736889	รัตนกรณ์ 063 4699965
บุรีรัมย์	2	10 ก.พ. 65 - 29 มิ.ย. 67	รพ. บุรีรัมย์	อาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพท	6 ชั้น	แบบเอกชน	ไม่มี	มี	180.00	170.00	4/20	870	10 ก.พ. 65	29 มิ.ย. 67	15 มิ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. นิวัฒน์วิสดุ กฤษฎา 093 9299159	อดิศร 089 9478439 - กฤษฎา 093 9299159	- - -
บุรีรัมย์	3	4 มี.ค. 65 - 13 ธ.ค. 66	รพ. กระสัง	อาคารหอผู้ป่วยใน	5 ชั้น	10944	ไม่มี	ไม่มี	103.00	86.00	6/14	650	4 มี.ค. 65	13 ธ.ค. 66	2 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. เคบีบี ดอนสตัคชั่น	อดิศร 089 9478439 กฤษฎา 093 9299159	- - -
สุรินทร์	4	-	รพ. สุรินทร์	อาคารผู้ป่วยใน 300 เตียง		11039	ไม่มี	ไม่มี	406.00	406.00	0/28	-	-	-			รอลงนามสัญญา	รอลงนามสัญญา พจก.สุรินทร์ กุสุมา	สมชาย 081 4169492	-	
รวม	4									751.00											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ สำช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ สำช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 9

วันที่



(นางสาวศิริณยา ศิริलग)

สถาปนิกปฏิบัติการ

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้างเขตที่ ๙

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มงานฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครราชสีมา	1	5 ม.ค. 66 - 17 ก.ค. 67	รพ. จิตเวช	อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด	5 ชั้น	9668/2558	ไม่มี	ไม่มี		83.00	2/12	560	5 ม.ค. 66	17 ก.ค. 67	10 ก.พ. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า NKC	อภิชาติ 089 6578942	-
นครราชสีมา	2	15 ก.ย. 65 - 9 ก.ย. 66	นง.ป้องกันควบคุมโรคที่	อาคารพยาบาล 24 ห้อง	3 ชั้น	9555	ไม่มี	ไม่มี	-	9.78	2/8	360	15 ก.ย. 65	9 ก.ย. 66	12 พ.ย. 65	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. สาโรงการไฟฟ้า	ชนาเวช 087 5736889	ปรียาวัลย์ 064 0875573
รวม	2									92.78											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ค่าจ้าง หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ค่าจ้างเร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 9

วันที่



(นางสาวศิริณยา ศิริลาภ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้างเขตที่ ๙

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566
เขตสุขภาพที่ 10

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
10	7	639.73	2	398.88	2	131.29	3	109.56	0	0.00	0	0.00	
ร้อยละ	100		28.57		28.57		42.86		-		-		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	639.73	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	398.88	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	131.29	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	109.56	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....
(นายภูสกร อยู่เย็น)
แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 10
วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๖

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอ์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอ์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุบลราชธานี	1	29 มี.ค. 65 - 6 ก.พ. 67	รพ. วารินชำราบ	อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง	6 ชั้น	9073	ไม่มี	ไม่มี		60.88	6/14	680	29-มี.ค.-65	6-ก.พ.-67	22 มี.ย.65	-	ปกติ	คาดงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้าง	บริษัท เอกชัยอุบล (2523)จำกัด	รัตนพล 082 7899893	-
รวม	1									60.88											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายภูสกร อยู่เย็น)

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 10

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์ โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ยโสธร	1	28 ก.ย. 63 - 29 มิ.ย. 65	รพ. ยโสธร	อาคารพิทยบาล 100 ห้อง	6 ชั้น	10135	ไม่มี	ไม่มี		42.50	13/14	550	25 ก.ย. 63	31 มี.ค. 65	29 มิ.ย. 65	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (ว.693)	หจก. เข็ดชัยศิลาปิ้งเครื่อง	ทศพร 063 9517947	
ศรีสะเกษ	2	18 ส.ค. 63 - 10 พ.ย. 64	รพ. ศรีสะเกษ	อาคารโรงครัว - โรงอาหาร		8957	ไม่มี	ไม่มี		43.95	6/9	450	18 ส.ค. 63	10 พ.ย. 64		ล่าช้า/เร่งรัด	1.ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง	บริษัท เจริญผลเกษตร เนียงรีง เซอร์วิส จำกัดกับ บริษัท พาวเวอร์ คอนสตรัค ชั่น จำกัด	รัตนพล 082 7899893	
																	2.ขยายสัญญาตาม ว.693			
รวม	2									86.45										

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์ โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุบลราชธานี	1	25 พ.ย. 64 - 23 พ.ย. 67	รพ. มะเร็งอุบลราชธานี	อาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน		11039	ไม่มี	ไม่มี		338.00	6/28	1095	25 พ.ย. 64	23 พ.ย. 67	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา คาดการณ์ส่งงานงวดที่ 6 ประมาณ 28 กพ.65	บริษัท พอร์ทอล เทรน(ไทย แลนด์) จำกัดและบริษัท สยามสกุลช่าง จำกัด	รัตนพล 082 7899893	
มุกดาหาร	2	29 ก.ย.64-10 ก.ค.65	รพ. นิคมคำสร้อย	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	3 ชั้น	8708/พิเศษ/43	ไม่มี	ไม่มี		71.49	2/15	650	29 ก.ย. 64	10 ก.ค. 66	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จ (ว.693) หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	กิจการร่วมค้า วายเอสซี	ทศพร 063 9517947	
ยโสธร	3	16 ก.ค. 64 - 8 ต.ค. 65	รพ. คำเขื่อนแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอก	3 ชั้น	10946	ไม่มี	ไม่มี		59.80	8/10	380	16 ก.ย. 64	8 ต.ค. 65	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (ว.693)	บ.จิวเข็ญโยโสธร	ทศพร 063 9517947	-
ยโสธร	4	24 ก.ค. 64 - 18 ก.ค. 65	รพ. สมเด็จพระพุทธราชเลิงนกทา	อาคารซีกฟอก จ่ายกลางา	4 ชั้น	10124	ไม่มี	ไม่มี		23.11	5/10	360	24 ก.ค. 64	18 ก.ค. 65	-	ล่าช้า/เร่งรัด	1.ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง 2.ขยายสัญญาตาม ว.693	บ.สกายเพชร	ทศพร 063 9517947	-
รวม	4									492.40										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายภูสกร อยู่เย็น)

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 10

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่ 11

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
11	11 ✓	1,530.56 ✓	6 ✓	1,267.94 ✓	1 ✓	78.67 ✓	0	0.00	1 ✓	63.77 ✓	3 ✓	120.18 ✓	
ร้อยละ	100		54.55		9.09		0.00		9.09		27.27		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	11 ✓	งาน	งบประมาณ	1,530.56 ✓	ล้านบาท	มีงานก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน ✓ งบประมาณรวม 74.78 ล้านบาท ✓
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	6 ✓	งาน	งบประมาณ	1,267.94 ✓	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	1 ✓	งาน	งบประมาณ	78.67 ✓	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	1 ✓	งาน	งบประมาณ	63.77 ✓	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	3 ✓	งาน	งบประมาณ	120.18 ✓	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....
(นายไพรัช พงศธรกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 11

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครศรีธรรมราช	1	2563-2566	671/2563	รพ.ว่อนพิบูลย์	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	8708, ข.201/ท.ย/62	ไม่มี	ไม่มี	80.00	74.78	14/15	650	1 ต.ค. 63	12 ส.ค. 65	-	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จตามสัญญา	พช.เขต 11 ภูเก็ต(1988)	ปฎิภาค 06 1936 8473	นายช่างโยธา สสจ. นครศรีธรรมราช

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ชุมพร	1	2564-2565	525/2564	รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	อาคารผลิตภัทพยาบาล 40 ยูนิค 80 ห้อง	7	10535, ข.122/นิ.ย/60, ข.27/นิ.ค/62	ไม่มี	ไม่มี	48.84	52.97	9/14	500	10 มี.ค. 64	22 ก.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10		บ.เม็กซี พีวเจอร์ เอ็มเมอ ยี่ เจฟฟ์ จำกัด	ชบุค 08 8121 3971	นายวิฑูล ศุภการ วิศวกรโยธา รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์
	2	2564-2565	302/2564	รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4	10915, ข.213/ก.ย/63	ไม่มี	มี	47.98	46.53	6/11	480	18 พ.ค. 64	9 ก.ย. 65	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามวงเงินงาน	บ.สหทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ชบุค 08 8121 3971	นายวิฑูล ศุภการ วิศวกรโยธา รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ภูเก็ต	4	2564-2565	43/2564 ลว.9ก.ค.64	รพ.ถลาง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	4	10468, ข.218/ท.ย/63	ไม่มี	มี	24.10	20.68	8/10	420	10 ก.ค. 64	2 ก.ย. 65	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10		บ.กนกกร เรือเอสเคพี จำกัด	สุทัศน์ 08 7457 0157	นายวิฑูล สุทธิกุล นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สสจ.ภูเก็ต
	5	2564-2567	38/2564 ลว. 12ม.ค.65	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโรคหัวใจและชั้นใต้ดิน	10	11041, ข.200/ท.ย/62, ข.วชร./พิเศษ/1/63	ไม่มี	มี	748.53	583.20	19/36	1,185	23 ม.ค. 64	21 เม.ย. 67	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.วอลท์สิ่งขึ้นเบ็นเอโฟร์ จำกัด	สุทัศน์-เผ่าพงษ์ 08 7457 0157	นายณันต์ ชูช่วย นายช่างโยธายาวิโส สนง.โยธาธิการและผังเมือง ภูเก็ต
	6	2564-2566	78/2564 ลว 31 มี.ค.64	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง	8	9448,แบบแปลนอาคารา (ส่วนที่เหลือ), ข.296/ก.ค/59,รายการประกอบแบบบา (ส่วนที่เหลือ)	มี	มี	258.80	250.30	32/43	963	1 เม.ย. 64	19 พ.ย. 66	-	ปกติ		บ.สยามธรมบนท์	สุทัศน์-เผ่าพงษ์ 08 7457 0157	-
สุราษฎร์ธานี	7	2564-2566	613/2564	รพ.ท่าโรงช้าง	อาคารผู้ป่วยนอก (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	4	8883, ข.167/ท.ค/56, ข.277/ก.ย/61	ไม่มี	ไม่มี	-	63.77	8/10	630	2 ก.ย. 64	23 พ.ค. 66	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สยามธรมบนท์ จำกัด	สมศักดิ์ 09 3584 3234	นายนำทศ วิวัฒน์ นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง สุราษฎร์ธานี
รวม	7										1,092.23										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายโพธิ์ พงศกรกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 11

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวัน ที่ 26 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จจริงตาม/จากงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วมเบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
สุราษฎร์ธานี	1	2565-2567	302/2564	รพ.สุราษฎร์ธานี	อาคารบริการและจอดรถ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	9	9034+ข.79/ก.ศ./64	-	-	207.00	181.90	1/20	850	17 มี.ย. 65	13 ต.ค. 67	-	-	ปกติ	ค่าความแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.คอนกรีตคืบ เอ็กคิวซิฟ เนส จำกัด	๓๓๓๓ ๐9 3584 3234	1.นายณิธิชัย ธรมุข 2. นายสิทธิ์ นุช 3. นายจิรพงศ์ ชุ่มเมือง
	2	2565-2567	377/2565 ถว.31 ส.ค.65	รพ.เกาะสมุย	อาคารโรงครัว กายภาพบำบัด โรงอาหารซักฟอก นึ่ง จ่ายกลาง และพัสดุ คสล.3 ชั้น	3	10563	-	-		71.50	1/18	650	31 ส.ค. 65	16 มี.ย. 67	-	-	ปกติ	ค่าความแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.คีน คอนกรีตเคอร์ จำกัด	บัญชีถด 06 1936 8473	นายช่างโยธา ถสจ.สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช	3	2565-2567	สช 340/2565 ถว.23 ก.ย.65	รพ.ทุ่งใหญ่	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ คสล. 3 ชั้น	3	8708	-	-		78.666	-/15	650	24 ก.ย. 65	4 ก.ค. 67	-	-	ล่าช้า	ค่าความแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.วี เอ็ม จำกัด	บัญชีถด 06 1936 8474	นายช่างโยธา ถสจ.นครศรีธรรมราช
รวม	3										332.07											

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จจริงตาม/จากงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วมเบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครศรีธรรมราช	1	2566-2567	13/2566 ถว.9 พ.ย.65	สำนักงานควบคุมโรคที่ 11	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น	4	10105	-	-		23.36	3/10	850	10 พ.ย. 65	8 พ.ย. 66	-	-	ปกติ	ค่าความแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.โรตัสคร การโยธา จำกัด	บัญชีถด 06 1936 8474	นายช่างโยธา ถสจ.นครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี	2	2566-2568	139/2566	รพ.เกาะสมุย	อาคาร Marina Hub โรงพยาบาลเกาะสมุย	4	-	-	-		157.68	-/23	1000	6 ม.ค. 66	2 ต.ค. 68	-	-	ปกติ	ค่าความแล้วเสร็จตามสัญญา	พช. เอกพีโยธาฯ(1988)	บัญชีถด 061-936-8473	คุณาร่วมกับนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รวม	2										157.68											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายโพธิ์ พงศกรกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 11

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่ 12

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
12	17 ✓	2,139.16	8 ✓	873.45	0	0.00	2 ✓	194.61	1 ✓	22.34	6 ✓	1,048.76	
ร้อยละ	100		47.06		0.00		11.76		5.88		35.29		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	17 ✓	งาน	งบประมาณ	2,139.16	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	8 ✓	งาน	งบประมาณ	873.45	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	2 ✓	งาน	งบประมาณ	194.61	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	1 ✓	งาน	งบประมาณ	22.34	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	6 ✓	งาน	งบประมาณ	1,048.76	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย


สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายจักรกริสน์ แซ่เล่า)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 12

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที 26 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ วงค่างาน/วงค่างานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ตรัง	1	2562-2565	103/2562	รพ.ตรัง	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805,ข.127/มิ.ย/61	มี	ไม่มี	610.58	518.00	26/32	1,070	3 ก.ย. 62	7 ส.ค. 65	26 ต.ค. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	อยู่ในสัญญาแต่จ้างล่าช้าไม่ เป็นไปตามวงค่างาน	บ.วงค่างานการจ้าง	ประกอบ 08 8768 7523	-
ยะลา	2	2562-2565	1/157	รพ.ยะลา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950,ข.131/มิ.ย/61	มี	ไม่มี	142.04	135.66	16/18	1,080	31 ส.ค. 62	14 ส.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	พท.หาบโหวตรรพศรี่ง ก่อสร้าง	ประยุทธ-สิทธิโชค 08 876 87523	-	

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ ว่างงาน/ว่างงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ศรี่ง	1	2563-2566	188/2563	รพ.ศรี่ง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน(ส่วนที่เหนือ)	7	10327,ข.300/6.ค/62	ไม่มี	มี	322.62	278.65	7/17	730	1 เม.ย. 63	31 มี.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	อยู่ในสัญญาแต่จ้างล่าช้าไม่ เป็นไปตามวงคางาน	กิจการร่วมค้า เขตที่แผนก เอร์โทร-ศิริังบัว	ประกอบ 08 8768 7523	-

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ ว่างงาน/ว่างงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ศรี่ง	1	2564-2566	218/2564	รพ.ห้วยยอด	อาคารผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก	4	เอกชน	ไม่มี	มี	43.08	38.34	3/7	505	24 มี.ค. 64	10 ส.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	อยู่ในสัญญาแต่จ้างล่าช้าไม่ เป็นไปตามวงคางาน	บ.คางาโยการโยธา จำกัด	ประกอบ 08 8768 7523	-
	2	2564-2567	91/2565	รพ.ห้วยยอด	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43, ข.19/มิ.ค./2564	ไม่มี	มี	152.32	140.00	ม.ค.-16	800	31 ธ.ค. 64	9 มี.ค. 67	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คางางานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท สิริ 99 จำกัด	ประกอบ 08 8768 7523	-
นราธิวาส	3	2564-2566	1654/2564	รพ.นราธิวาสราชนครินทร์	อาคารโรงครัว-อาหาร	3	8957, ข.223/ก.ย/63	มี	มี	54.61	54.61	3/9	675	17 ก.ย. 64	23 ก.ค. 66	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คางางานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.โอเคีคณิษฐ์	ประยุทธ-ศิริังบัว 08 1541 2404	-
ปัตตานี	4	2564-2565	805/2564	รพ.โคกโพธิ์	อาคารพักแพทย์ 40 ยูนิต	6	11096, ข.20/มี.ค/64	ไม่มี	มี	42.24	42.11	8/14	460	20 ก.ค. 64	25 ต.ค. 65	9 มิ.ย. 66	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	คางางานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ซีโนคังคี	ประยุทธ 08 1541 2404	-
สงขลา	6	2564-2565	641/2564	รพ.นาหม่อม	อาคารพักแพทย์ 32 หน่วย	5	10482	ไม่มี	มี	44.25	36.00	2/12	450	22 มิ.ย. 64	14 ก.ย. 65	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	ได้รับควาช่วยเหลือ ค่าปรับ 0%(315วัน)	บ.หาบโหวตันทร จำกัด	โชคธิธ 06 1929 1615	-

เขตสุขภาพที่ 12 นอกปีงบประมาณ

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ ว่างงาน/ว่างงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
สงขลา	1	2564-2565	160/2563	รพ.จะนะ	อาคารบริการ	8	เอกชน	มี	มี	80.00	80.00	20/23	900	15 พ.ย. 62	3 พ.ค. 65	18/12/2565(1) 4/10/67(2)	ปกติ	คางางานแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เคีค วิศกรรม จำกัด	ประยุทธ-โชคธิธ 08 1541 2404	-
รวม	9										1,323.37										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้าเร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คางางานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายจักรกริสน์ แ่งเฝ้า)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและก้ากับการก่อสร้าง เขตที่ 12
วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวัน ที่ 26 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
ปัตตานี	1	2565-2566		รพ.ยะรัง	อาคารผู้ป่วยนอก 60 เตียง (พร้อม ลิฟต์)	-	7919+ข.162/ม.ย./61+ข. 78/ก.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	22.40	22.34	4/8	360	29 เม.ย. 65	24 เม.ย. 66	9 ก.ย. 65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	พจก.ขันโสดศิริ	ประยุทธ 08 1541 2404	-
สงขลา	2	2565-2568	561/2565	รพ.สงขลา	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	9	10838+ข.81/ก.ค./64	-	-	511.75	426.90	2/35	1060	29 ส.ค. 65	30 ส.ค. 68	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	กิจการร่วมค้า AKC	ประยุทธ,โชคชัย 06 1929 1615	-
สตูล	3	2565-2568	127/2565	รพ.สตูล	อาคารบำบัดรักษา	6	10554+ข.67/ก.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	153.85	268.15	3/25	910	28 ก.ค. 65	22 ม.ค. 68		-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท ภาณพิพิธ จำกัด	ประยุทธโชคชัย 08 1541 2404	-

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
สตูล	1	2566-2566	79/2566	รพ.มะนิง	อาคารฟื้นฟูสุขภาพ (ระดับปฐมภูมิ) เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น	1	11046+R12-11046-28786- 66	ไม่มี	ไม่มี		9.21	2/6	270	20 ม.ค. 66	16 ค.ค. 66		-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ่ออยู่สบาย วิศวกรรม จำกัด	โชคชัย 091-5548930	-
สงขลา	2	2566-2566	31/2566	สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 12	บ้านพักข้าราชการอำนวยการ ระดับสูง	2	11078	ไม่มี	ไม่มี		2.66	-/6	210	27 ก.พ. 23	26 ก.ย. 23			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	พจก.วิภูเขื่อนเอเชียเอ็ง	โชคชัย 091-5548930	นายภาณุพงษ์ ชุมวงศ์ วิศวกร มบค. เขตที่ 12
	3	2566-2567	369/2566	รพ.สะบ้าย้อย	อาคารส่งเสริมสุขภาพและ กายภาพบำบัด	2	11007/R12-11007-11391- 66	ไม่มี	ไม่มี		28.34	-/6	365	1 เม.ย. 66	30 มี.ค. 67			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	พจก.อินทราชยะลาก่อสร้าง	จักริน 0807231685	
นราธิวาส	4	2566-2567	564/2566	รพ.สุโหงโกลก	ระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร/วัน	1	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี		32.49	2/9	365	8 เม.ย. 66	22 เม.ย. 67			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ.โอเนก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	ประยุทธ/จิจริน 0815210424	
ตรัง	5	2566-2566	122/2566	โรงพยาบาลปะเหลียน	อาคารส่งเสริมสุขภาพและ กายภาพบำบัด	2	11007	ไม่มี	ไม่มี		25.70	-/6	280	22 ก.พ. 66	28 พ.ย. 66			ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท เนล็คสรี จำกัด	นายประกอบ กิตติคุณ 088-7687523	
รวม	8										815.79											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ชำช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ค่าเข้า/ฟรีคิด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายจักรกฤษณ์ แซ่เล้า)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 12
วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่ 13

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
13	13	1,575.55	7	1,142.29	2	140.10	1	29.00	2	104.16	1	160.00	
ร้อยละ	100		53.86		15.38		7.69		15.38		7.69		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	13	งาน	งบประมาณ	1,575.55	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 2 งาน งบประมาณ 76 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	1,142.29	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	140.10	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	29.00	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	104.16	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	160.00	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่ 27/6/66

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ จวต งาน/วงจรถางทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์ โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพฯ	1	2564-2568	139/2564(พ)	รพ.ราชวิถี	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	-	เอกชน	มี	มี	874.50	874.50	8/32	1,450	10 ส.ค. 64	30 ก.ค. 68	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท เอ็นแอล ดีเวลอปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่ปรึกษา (ซีไอที จำกัด)	-
	2	2564-2565	60/2564 สว.5 ก.พ. 64	รพ.นพรัตนราชธานี (พ)	ปรับปรุงอาคาร 4 ตึกผู้ป่วย ใน สูดินรวิเวชกรรมและ กุมารเวชกรรม	5	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	160.00	160.00	7/8	608	5 ก.พ. 64	31 พ.ค. 65	(1) 8 ก.ค. 65 (2) 6 ต.ค. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	ค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10	หจก.แอสแซม บิลด์	เสรี+ปรียาภรณ์ 08 6445 0095	-
	3	2564-2565	121/2564(พ)	สถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาติมหราชินี	พัฒนาศูนย์ศัลยกรรมทารก แรกเกิด	-	แบบจ้างพัฒนาศูนย์ ศัลยกรรมทารกแรก เกิด	ไม่มี	ไม่มี	160.00	102.00	5/10	400	2 มิ.ย. 64	7 ก.ค. 65	29 ก.ย. 65	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งานถูกปรับ ใช้สิทธิ์ ค่าปรับเป็นร้อยละ 0 อยู่ระหว่างแก้ไข เปลี่ยนแบบรูปแบบ	บ.เด็กซ์ทริส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	สุพร 08 1844 2981	-
รวม	3										1,136.50										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 13
วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ จวดงาน/ จวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์ โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
กรุงเทพฯ	1	2565-2565	113/2565(พ) ลว.25 ก.พ.65	รพ.นพรัตนราชธานี	ปรับปรุงโครงสร้างภายในและระบบปรับอากาศ หอผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก (Burn Unit)	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	19.80	18.00	7/7	180	26 ก.พ. 65	24 ส.ค. 65	ไม่มี	-	แล้วเสร็จ	นัดตรวจรับ 28 มิถุนายน 2566	บ.เอ็กซ์คอน คอนสตรัคชั่น จำกัด	ปริญภรณ์ 09 7073 8668	-
	2	2565-2565	88/2565	โรงพยาบาลเลิดสิน	คลินิกวัดยาง	1	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	2.16	5/6	180	9 มิ.ย. 65	5 ธ.ค. 65	-	17 ม.ค. 66	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	หยุดสัญญารอส่งมอบ	บริษัท สุพัฒนา เซอร์วิส จำกัด	ไชยพัฒน์ 08 9512 8333	-
	3	2565-2565	72/2565(พ)	สถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาติมหราชินี	ปรับปรุงขยายพื้นที่หอ PICU มหิตลาชั้น 4 และพัฒนาหอผู้ป่วยวิกฤติหัวใจเด็ก CCU	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	61.00	58.00	5/5	240	14 ม.ค. 65	11 ก.ย. 65	ไม่มี	-	แล้วเสร็จ	งานแล้วเสร็จ ถูกปรับไม่เกินร้อยละ 10 ใช้สิทธิ์ค่าปรับ เป็นร้อยละ 0 อยู่ระหว่างแก้ไขรูปแบบ	บริษัท เด็กซ์ทีส แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สุพร 081 844 2981	-
	4	2565-2567	176/2565 (พ)	รพ.นพรัตนราชธานี	อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 8 ชั้น หอพักแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ อาคารชุด2 หลัง	8	เอกชน + ข.146/ ก.ย./64	ไม่มี	ไม่มี	-	132.00	3/18	650	23 ก.ย. 65	3 ก.ค. 67	-	-	ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	หจก.คอนเทมโพรารี คอน สตรัคชั่น	จิราอนันต์+ ปริญภรณ์ 0899517951	-
รวม	4										210.16											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย
สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ
สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ
สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ10
สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ10
สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13
วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที 26 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งานตาม/ งานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพ	1	2565-2566	41/2566	สถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาติมหาราชินี	ปรับปรุงระบบระบาย อากาศระบบปรับอากาศ เพื่อแก้ปัญหาเชื้อราและ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อ ป้องกันการเกิดอัคคีภัย รวมทั้งตกแต่งสถานที่ให้ สวยงามและเป็นมิตรกับเด็ก ชั้น 2	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	29.00	4/8	300	1 ธ.ค. 65	27 ก.ย. 66	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท อิน โนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด	สุพร 081 844 2981	-
	2	2565-2566	16/2566 ลว.24 พ.ย. 65	สถาบันป้องกัน ควบคุมโรคเขตเมือง	ปรับปรุงเป็นศูนย์อบรมและ วิจัยด้านการป้องกันควบคุม โรคเขตเมือง (C-TRUDC)	-	เอกชน , ต.22/พ.ย./ 64	ไม่มี	ไม่มี	-	8.10	4/4	150	1 ธ.ค. 65	29 เม.ย. 66	-	-	ล่าช้า	งานแล้วเสร็จ รอ แก้ไขสัญญาและ ตรวจรับงวดสุดท้าย	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ดี.เค.ดี.ไซน์ แอนด์ เพอร์นิชิ่ง	กิตติศักดิ์ 081 4062476	-
	3	2566-2566	9/2566	สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก1 (ชั้น1และ2)	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	11.29	2/5	190	20 ก.พ. 66	28 ส.ค. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท เอกเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ไชยพัฒน์ 08 9512 8333	-
	4	2566-2567	29/2566	สถาบันกัลยาราช นครินทร์	อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น	4	11087	ไม่มี	ไม่มี	-	195.50	0/14	540	2 มี.ค. 66	22 ส.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท พิพิธชาญ จำกัด	ธีรธันต์+ ไชยพัฒน์ 0899517951	-
	5	2566-2566	240/2566 ลว. 20 มี.ค.66	สถาบันประสาท วิทยา	ปรับปรุงห้องผ่าตัดเพื่อ สร้างห้องผ่าตัดความดันลบ และห้องพักสำหรับแพทย์ ประจำบ้านสาขา ประสาทศัลยศาสตร์	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	6.60	2/3	120	21 มี.ค. 66	18 ก.ค. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท เบสท์ ไคเรคชั่น ซิสเต็ม จำกัด	สุพร 08 1844 2981	-
	6	2566-2566	10/2566 ลว. 24 มี.ค. 66	สถาบันราชานุกูล	ปรับปรุงอาคาร กายภาพบำบัด ชั้น 1	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	1.01	1/3	90	3 เม.ย. 66	1 ก.ค. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท มิคซ์ ทเวนตีวัน จำกัด	ไชยพัฒน์ 08 9512 8333	-
	7	2566-2567	142/2566 ลว 9 พ.ค. 66	สถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาติมหาราชินี	โครงการพัฒนาปรับปรุง พื้นที่หอผู้ป่วย ส.9 เป็น NICU	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	51.50	0/5	240	10 พ.ค. 66	4 ม.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด	สุพร + ฐิตามร 081 844 2981	-
	8	2566-2566	142/2566 ลว 1 พ.ค. 66	สถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาติมหาราชินี	ปรับปรุงกันซึม ชั้น 28 และหลังคา คสล. อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี	-	ก.508พ.ค./65	ไม่มี	ไม่มี	-	1.89	0/1	60	2 พ.ค. 66	30 มี.ย. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท ตุรากริต จำกัด	สุพร 081 844 2981	-
รวม	8										304.88											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการณ์ก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....