

สถานะงานก่อสร้างสถานพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2566

ประจำเดือน เมษายน

เขตสุขภาพ	สถานะงานก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการ										จำนวนงานที่แล้วเสร็จ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	หมายเหตุ
	ปกติ		ล่าช้า		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		รวมงานก่อสร้าง					
	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท				
เขต 1	7	403.80	9	578.34	0	-	2	175.94	18	1,158.08	-	18	1,158.08	
เขต 2	5	573.28	2	344.15	6	258.74	0	-	13	1,176.17	-	13	1,176.17	
เขต 3	0	-	7	425.03	0	-	8	695.36	15	1,120.39	แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า 69.3 ล้านบาท	16	1,189.69	
เขต 4	18	1,399.22	9	1,532.06	6	134.54	1	61.10	34	3,126.92	แล้วเสร็จ 4 งาน มูลค่า 97.45 ล้านบาท	38	3,224.37	
เขต 5	7	550.83	4	517.14	3	454.58	0	-	14	1,522.55	-	14	1,522.55	สถานะ ล่าช้า รพ.จิตเวชหัวหิน 2 งาน มูลค่า 456.70 ล้านบาท และมูลค่า 47.44 ล้านบาท ยังส่งมอบพื้นที่ไม่ได้ (ส่ง ระับการก่อสร้างชั่วคราว)
เขต 6	10	845.35	5	947.90	5	426.21	6	518.59	26	2,738.05	-	26	2,738.05	
เขต 7	2	5.31	4	199.23	9	532.11	0	-	15	736.65	แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า 64.80 ล้านบาท	16	801.45	
เขต 8	5	369.01	4	915.29	1	144.88	1	379.00	11	1,808.18	แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า 20.89 ล้านบาท	12	1,829.07	
เขต 9	7	664.77	6	1,040.04	0	-	0	-	13	1,704.81	-	13	1,704.81	รอลงนามสัญญา 1 งาน มูลค่า 406 ล้านบาท
เขต 10	2	398.88	5	240.85	0	-	0	-	7	639.73	-	7	639.73	
เขต 11	6	1,267.94	2	142.44	0	-	4	194.96	12	1,605.34	-	12	1,605.34	
เขต 12	6	790.24	2	194.61	1	22.34	6	1,048.76	15	2,055.95	แล้วเสร็จ 2 งาน มูลค่า 7.33 ล้านบาท	17	2,063.28	
เขต 13	6	1,117.90	2	140.10	1	2.16	2	262.00	11	1,522.16	แล้วเสร็จ 2 งาน มูลค่า 76 ล้านบาท	13	1,598.16	
รวม	81	8,386.53	61	7,217.18	32	1,975.56	30	3,335.71	204	20,914.98		215	21,250.75	
ร้อยละ	39.71		29.90		15.69		14.71							

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2566

เขตสุขภาพที่ ...1.....

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
1	18	1,158.08	7	403.80	6	450.05	3	128.29	0	0	2	175.94	
ร้อยละ	100		38.89		33.33		16.67		0		11.11		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	18	งาน	งบประมาณ	1,158.08	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	403.80	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	6	งาน	งบประมาณ	450.05	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	128.29	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	0	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	175.94	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(..นายนิสิต ดิษสาย..)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ ...1...

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2566

เขตสุขภาพที่ ...1.... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
เชียงราย	1	2565-2566	รพ.แม่ลาว	อาคารผู้ป่วยนอก พร้อมอาคารห้องเครื่องระบบไปป์ไลน์	2	11006+11025	ไม่มี	ไม่มี	60.62	54.32	0/8	450	28-ก.ย.-65	22-ธ.ค.-66		ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้าเอ็นพีเอส และ เวเนค	-	นายวิกร ไชวราพงศ์ 063-140-7521 นายกฤตภาส จันทร์หอม สสจ.ชร
แพร่	2	2564-2567	วพบ.แพร่	อาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น	11	9039+9039/พิเศษ +ช.299/ต.ค./63	มี	มี	-	114.60	2/22	1070	16 ต.ค. 64	20 ก.ย. 67	19 ส.ค. 65	อยู่ระหว่างอนุมัติขยายสัญญา	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่ทันตามสัญญา	บริษัท แมททริก จำกัด (มหาชน)	นายภาณุวัฒน์ กันทองษ์ 091 853 0509	-
	3	2565-2566	รพ.สอง	อาคารผู้ป่วยนอก	2	10402	ไม่มี	ไม่มี	-	32.86	3/10	365	27 ก.ย. 65	27 ก.ย. 66	27 ก.ย. 65	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.วงศ์ประเสริฐแพร่ ก่อสร้าง	นายภาณุวัฒน์ กันทองษ์ 091 853 0509	นายเทพพร เวียงนาค สสจ.แพร่
เชียงใหม่	4	2565-2566	รพ.จอมทอง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี	71.96	60.98	4/15	580	24 มี.ค. 65	28 ต.ค. 66	20 ก.ค. 65	ไม่มี	ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.เอ็นพีเอส คอนสตรัคชั่น , บริษัท เรบเนค จีโอเทคนิคอล อินโนวชัน จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	นายพรภริยห์ ตามบุญพา รพ.จอมทอง
	5	2565-2566	สนง.สาธารณสุขเชียงใหม่	อาคารสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่	3	8491	ไม่มี	ไม่มี	-	59.00	3/9	365	26 มี.ค. 65	25 เม.ย. 66	-	13-มิ.ย.-66	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่ทันตามสัญญา	บริษัท ศิลป์โยธา จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	นายณัฐพงศ์ เอ็นใจ 084-040-3593 สสจ.เชียงใหม่
	6	2565-2566	สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 1	อาคารชุดครอบครัว 32 ชุด 24 ห้อง	3	11062	ไม่มี	ไม่มี	-	64.4	7/8	360	15 มี.ค.65	9 มี.ค. 66.	10 พ.ค. 65	ไม่มี	ล่าช้า / งดลดค่าปรับร้อยละ 0	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา ได้รับการงดค่าปรับเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ทรีอิมันเคง ก่อสร้าง		นายวิโรจน์ สิงห์จันทร์ 063-140-7521, ว่าที่ร้อยตรีภาณุวิธ ยาดี 086-116-2857
	7	2565-2566	รพ.สัตยาภิรักษ์ เชียงใหม่	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	ไม่มี	ไม่มี	-	14.45	5/10	450	1 เม.ย. 65	24 เม.ย. 66	-	15-มิ.ย.-66	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่ทันตามสัญญา	บริษัท ซีเอ็นเอ็น การโยธา จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2418	-
	8	2565-2566	รพ.ดอยสะเก็ด	อาคารซักฟอก อาคาร คสล. ๑ ชั้น	1	11011	ไม่มี	ไม่มี	-	6.50	0/4	300	26 พ.ย. 65	21 ก.ย. 66	-	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ส.สายป่ายคำวักดูและปิโตรเลียม	-	นายวิโรจน์ สิงห์จันทร์ 063-140-7521
	9	2565-2566	รพ.สันกำแพง	อาคารพัสดุ อาคาร คสล. ๒ ชั้น	2	10109	ไม่มี	ไม่มี	-	7.55	0/6		26 พ.ย. 65	21 ก.ย. 66	-	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ส.สายป่ายคำวักดูและปิโตรเลียม	-	นายวิโรจน์ สิงห์จันทร์ 063-140-7522
	10	2565-2566	รพ.แม่ออน	อาคารผู้ป่วยนอก (โรงพยาบาลชุมชน) พร้อมห้องเครื่องระบบไปป์ไลน์ (ขนาดเล็ก)	2	11006+11025 +ช.84/ก.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	-	54.84	0/8	450	10 ก.พ. 65	4 พ.ค. 66	-	ไม่มี	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่ทันตามสัญญา	หจก.เอ็นพีเอส คอนสตรัคชั่น , บริษัท เรบเนค จีโอเทคนิคอล อินโนวชัน จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	นายวิโรจน์ สิงห์จันทร์ 063-140-7521, นายณัฐพงศ์ เอ็นใจ 084-040-3593 สสจ.เชียงใหม่
ลำปาง	11	2565-2566	รพ.มะเงี้งลำปาง	อาคารสนับสนุนบริการ ศูนย์ประชุมและที่จอดรถ	8	8894	ไม่มี	ไม่มี	-	71.93	4/12	530	7 พ.ค. 65	18 ต.ค. 66	-	ไม่มี	ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่ทันตามสัญญา	บริษัท ศิลป์โยธา จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	นายนิติพงษ์ กัลหะ 099-525-6449 นายเกรียงไกร ปากเมย 091-831-9673

เขตสุขภาพที่ ...1... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
เชียงใหม่	12	2566-2567	รพ.สวนปรง	อาคารผู้ป่วยจิตเวชสามัญ 90 เตียง	3	9550/52+ช.127/ฉ.ย./65 +ก.16/ม.ค./54	ไม่มี	ไม่มี	-	54.99	0/12	450	1 ธ.ค. 65	23 ก.พ. 67	-	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ชินนมาร จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	
	13	2566-2567	รพ.นครพิงค์	อาคารพักแพทย์ 40 ชุด 6 ชั้น	6	11096 + R01-11096-10713-66	ไม่มี	ไม่มี	-	70.74	4/12	530	7 พ.ค. 65	18 ต.ค. 66	-	ไม่มี	ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ศิลป์โยธา จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2417	นายนิติพงษ์ กัลหะ 099-525-6449
รวม	13										667.15										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(.....)
หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ ...1...
วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2566

เขตสุขภาพที่ ...1... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
เชียงราย	1	2563-2565	รพ.แม่สาย	อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น	7	10945+ข.167/พ.ย./62	มี	ไม่มี	162.98	132.98	20/20	780	25 ส.ค. 63	15 ก.ค. 65	29 ส.ค. 65 , 5 ก.ค. 67	ปกติ /นัดตรวจรับ งาน 28 เม.ย. 66	งดลดค่าปรับร้อยละ 0	บริษัท เวียงพานทวี วิวัฒน์ จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	นายวิกร ไตรราพงษ์ 063-140-7520
แม่ฮ่องสอน	2	2563-2565	รพ.แม่สะเรียง	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944	ไม่มี	ไม่มี	114.00	95.85	10/14	750	26 ก.ย. 63	16 ต.ค. 65		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ	บริษัท เคมเบอร์ จีโอ เทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด	นายกัทรพล เมืองดี 0932925919	-

เขตสุขภาพที่ ...1... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
เชียงราย	1	2564-2565	รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์	อาคารรังสีรักษา	6	10749	ไม่มี	ไม่มี	-	123.00	13/16	760	26 มี.ค. 64	14 เม.ย. 66	-	ล่าช้า / งดลด ค่าปรับร้อยละ 0	อยู่ในช่วงทดลองค่าปรับ ร้อยละ 0	บริษัท ซูโด้เอนจิเนียริง จำกัด	-	นายวิกร ไตรราพงษ์ 063-140-7521
เชียงใหม่	2	2564-2566	รพ.ฮอด	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	9893	ไม่มี	ไม่มี	72.22	80.09	8/12	645	31 มี.ค. 64	4 เม.ค. 66	-	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ	บริษัท เอ็น.เอส.ซี แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	นายกัทรพล เมืองดี 0932925919	นายณัฐพงศ์ เก็นใจ 084-040-3593 สจร. เชียงใหม่
	3	2564-2566	สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 1	อาคารอำนวยการ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 1	4	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	59.00	10/12	650	3 พ.ค. 64.	11 ก.พ. 66.	-	ล่าช้า / งดลด ค่าปรับร้อยละ 0	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา ได้รับการงดค่าปรับถึงวันที่ 31 พ.ค. 66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นคร เชียงรายวิสาหกิจคือนกวิด	-	นายวิโรจน์ ลิ้มแจ่มจันทร์ 063-140-7521, ว่าที่ร้อยตรีภาณุวิธ ยา ดี086-116-2658
รวม	5									490.92										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
.....

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ ...1...

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 24 เมษายน 2566

เขตสุขภาพที่ 2

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
2	13	1,176.17	5	573.28	0.00	0.00	2	344.15	6	258.74	0	0.00	
ร้อยละ	100		38.46		0.00		15.38		46.15		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	13	งาน	งบประมาณ	1,176.17 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	573.28 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	- ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	344.15 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	6	งาน	งบประมาณ	258.74 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	- ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายกฤษฎ์ อยู่คง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 2

วันที่.....24 เมษายน 2566.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำวัน ที่ 24 เมษายน 2566
เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/ เบอริโทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
อุดรดิต์	1	2563-2566	รพ.อุดรดิต์	อาคารวินิจฉัย และรักษา	8	10805	มี	ไม่มี	455.82	455.82	14/32	1,070	19 ต.ค. 63	24 ก.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ.ไพศาลกิจซิสเต็ม จำกัด	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	ไม่มี
รวม	1									455.82										

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/ เบอริโทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
ตาก	1	2563 - 2565	รพ.ท่าสองยาง	อาคารผู้ป่วย พระราชทาน	5	11111	ไม่มี	ไม่มี	135.70	135.70	13/16	730	2 พ.ย.63	30 พ.ย.65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา มี ค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	หจก. ตากชาวละออ	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	ไม่มี
	2	2564 - 2565	รพ.แม่สลด	อาคารพยาธิและ นิติเวช	3	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	19.52	19.52	13/15	360	29 มิ.ย.64	23 มิ.ย.65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา มี ค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	หจก. ตากชาวละออ	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	ไม่มี
เพชรบูรณ์	3	2563 - 2566	รพ.เพชรบูรณ์	อาคารบำบัดรักษา	6	10805	ไม่มี	ไม่มี	224.90	224.90	18/25	910	5 ธ.ค.63	2 มิ.ย.66	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญาหรืออาจมีค่าปรับ มากกว่าร้อยละ 5	บ.วี สถาปัตย์ จำกัด	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-4450095	ไม่มี
	4	2564 - 2566	รพ.หล่มสัก	อาคารผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ	4	8815	ไม่มี	ไม่มี	119.25	119.25	9/14	720	16 ก.ค.64	5 ก.ค.66	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญาหรืออาจมีค่าปรับ มากกว่าร้อยละ 5	บ.วี สถาปัตย์ จำกัด	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-4450095	ไม่มี
อุดรดิต์	5	2564 - 2565	รพ.พิชัย	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	ไม่มี	ไม่มี	61.80	61.80	8/10	450	2 ก.ย.64	25 พ.ย.65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา มี ค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	หจก.ลำปาง ภัทร คอน สตรัคชั่น	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	ไม่มี
สุโขทัย	6	2564 - 2565	รพ.บ้านด่านลานหอย	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 กรอบครัว)	3	9555	ไม่มี	ไม่มี	9.86	9.75	7/8	360	9 เม.ย.64	3 เม.ย.65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา มี ค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บ.อิสนันท์ จำกัด	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตราบนนท์ 089-2821570	ไม่มี
รวม	6									570.92										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายภคพงษ์ อยู่คง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้าง เขตที่ 2

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำวัน ที่ 24 เมษายน 2566
เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ	การแก้ไขฐานราก	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
							(มี/ไม่มี)	(มี/ไม่มี)				วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
สุโขทัย	1	2565-2567	รพ.ศรีสันกาลัย	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 3 ชั้น	3	8708	ไม่มี	ไม่มี	82.90	82.90	1/15	748	19 พ.ค. 65	7 มิ.ย. 67	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. รัตนนาคะ	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-2821570	ไม่มี
ตาก	2	2565-2565	รพ.ท่าสองยาง	อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์	2	9713	ไม่มี	ไม่มี	13.87	13.87	4/6	319	4 ม.ค.65	19 พ.ย.65	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	หจก. ตากชาวละออ	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	ไม่มี
	3	2565-2566	รพ.แม่ระมาด	อาคารจ่ายกลาง	1	แบบเอกชนเลขที่ MRD 002/2564	ไม่มี	ไม่มี	5.66	5.55	1/5	241	20 ก.ค. 65	18 มี.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า บริษัท เพชรไชยา แคปปิตอล จำกัด	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	ไม่มี
พิษณุโลก	4	2565-2565	รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก	ศูนย์ส่องกล้อง	1		ไม่มี	ไม่มี	18.10	18.10	3/4	300	4 พ.ย. 64	30 ส.ค. 65	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	ห้างหุ้นจำกัด พิษณุโลกออโต้แอร์	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	ไม่มี
รวม	4									120.42										

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ	การแก้ไขฐานราก	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
							(มี/ไม่มี)	(มี/ไม่มี)				วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
พิษณุโลก	1	2565-2566	รพ.วังทอง	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง(พร้อมลิฟต์)	2	7919+ข. 159/พ.ย./62	ไม่มี	ไม่มี	18.70	18.70	3/8	360	5 ต.ค. 65	29 ก.ย. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท สหชนพรธช จำกัด	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	ไม่มี
อุดรดิคด์	2	2566-2567	รพ.พิชัย	อาคารผู้ป่วยพิเศษ 12 เตียง	1	10828	ไม่มี	ไม่มี	10.82	10.31	0/8	300	18 มี.ค. 66	11 ม.ค. 67	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ศรีวิชัย บิลด์จิง อินคัสทรี	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	ไม่มี
รวม	2									29.01										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



ลงชื่อ.....

(นายภุชญ์ อยู่คง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 2

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2566

เขตสุขภาพที่ 3

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
3	15	1,120.39	0.00	0.00	2	86.24	5	338.79	0	0.00	8	695.36	
ร้อยละ	100		0.00		13.33		33.33		0.00		53.33		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	15	งาน	งบประมาณ	1,120.39	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	86.24	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	338.79	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	8	งาน	งบประมาณ	695.36	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน
งบประมาณ 69.3 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

นายพรกฤษณ์ แทนแก้ว

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 3

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2566

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กำแพงเพชร	1	2563 - 2566	รพ.กำแพงเพชร	อาคารบริการและจอดรถ	10	9034,9034/52 +ข.258/ ธ.ค/62	ไม่มี	มี		163.50	13 / 22	1000	1 ต.ค. 63	27 มี.ย. 66	31 ต.ค. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.กำแพงเพชร ไพโรจน์ก่อสร้าง	ภาณุพันธ์ นัมศิริสิทธิ์ 081 9733918	
พิจิตร	2	2563 - 2565	รพ.พิจิตร	อาคารพักแพทย์ 32 ยูนิต	5	10482 +ข.14/ม.ค/63	ไม่มี	ไม่มี		34.50	9 / 12	470	1 ก.ค. 63	4 ม.ค. 65		ปรับเกินร้อยละ 10	ค่าปรับ 0%	กิจการร่วมค้า พาวเวอร์โปร	จ.อ.โสภณ เทียมสอน 063 6299516	
นครสวรรค์	3	2563 - 2565	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารผู้ป่วยพิเศษ 6 ชั้น พร้อม ทางเดินเชื่อม 5 ชั้น	6	เอกชน	มี	ไม่มี		190.00	12 / 18	720	5 ก.ค. 63	25 ก.ย. 65		ปรับเกินร้อยละ 10	ค่าปรับ 0%	บริษัท เจริญภัณฑ์พาณิชย์ (1984) จำกัด	จ.อ.โสภณ เทียมสอน 063 6299516	ไชยวัฒน์ ศิริบท 089 6409266
อุทัยธานี	4	2563 - 2565	รพ.อุทัยธานี	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	9	10838 +ข.493/ธ.ค./59	มี	มี		309.00	20 / 21	570	10 ส.ค. 63	3 มี.ค. 65	17 เม.ย. 65	ปรับเกินร้อยละ 10	ค่าปรับ 0%	บริษัทเจริญภัณฑ์พาณิชย์ พาณิชย์(1984)จำกัด	พายุฬ ดวงทิม 081 4746110	
อุทัยธานี	5	2563 - 2565	รพ.อุทัยธานี	อาคารจอดรถ	4	11050	ไม่มี	มี		69.30	13 / 13 (แล้วเสร็จ)	530	23 พ.ย. 62	5 พ.ค. 64	28 ธ.ค. 64	แล้วเสร็จ ณ.ย. 66	ค่าปรับ 0%	บริษัทเจริญภัณฑ์พาณิชย์ (1984)จำกัด	พายุฬ ดวงทิม 081 4746110	
										766.30										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ ๕

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ ๕

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ ๑๐

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ ๑๐

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



นายพรกฤชณ์ แผ่นแก้ว

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๓

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2566

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กำแพงเพชร	1	2564 2566	รพ.คลองขลุง	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ	4	9893 +ข.280/ธ.ค./62	ไม่มี	มี		84.00	2 / 12	645	27 ส.ค. 64	3 มิ.ย. 66	15 ต.ค. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	พจก.กำแพงเพชรไพโรจน์ ก่อสร้าง	ภาณุพันธ์ นิมะสวัสดิ์ 081 9733918	
พิจิตร	2	2564 - 2565	รพ.พิจิตร	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153 +ข.139/พ.ค.62	ไม่มี	ไม่มี		63.54	6 / 10	450	18 มิ.ย. 64	10 ก.ย. 65		ปรับเกินร้อยละ 10	ค่าปรับ 0%	กิจการร่วมค้า วิทูเอสไอ คอนสตรัคชั่น	จ.อ.โสภณ เทียมสอน 063 6299516	
นครสวรรค์	3	2564 - 2565	สนง.ควบคุมโรคที่ 3	อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค		10951 +ข.236/พ.ย./63	ไม่มี	ไม่มี		27.80	6 / 9	400	24 พ.ค. 64	28 มิ.ย. 65		ปรับเกินร้อยละ 10	ค่าปรับ 0%	กิจการร่วมค้า เอส เอส พี คอนสตรัคชั่น	ไชยวัฒน์ ศรีโกด 089 6409266	
นครสวรรค์	4	2564 - 2565	รพ.ตาคลี	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095 + ข.187/ก.ย.63	มี	ไม่มี		23.49	4 / 9	400	4 ส.ค. 64	7 ก.ย. 65		ปรับเกินร้อยละ 10	ค่าปรับ 0%	บ.ชาดิซาย แอนด์ แอสโซซิ เอทส์ จำกัด	ไชยวัฒน์ ศรีโกด 089 6409266	
อุทัยธานี	5	2564	รพ.หนองฉาง	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095	ไม่มี	มี		23.78	4 / 9	400	22 ส.ค. 64	22 ก.ย. 65	-	ปรับเกินร้อยละ 10	ค่าปรับ 0%	บ.ชาดิซาย แอนด์ แอสโซซิ เอทส์ จำกัด	-	นายช่าง สสจ.
พิจิตร	6	2565	รพ.สมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095	-	-		23.25	6 / 9	400	22 พ.ค. 64	25 มิ.ย. 65		ปรับเกินร้อยละ 10	ค่าปรับ 0%	กิจการร่วมค้า วิทูเอส ไอคอนสตรัคชั่น	จ.อ.โสภณ เทียมสอน 063 6299516	นายศุภกิจ ศรีสิงห์
										245.86										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ ๕

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ ๕

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ ๑๐

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ ๑๐

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



นายพรกฤษณ์ แทนแก้ว

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๓

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2566

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ค่าเดินการแล้ว เสร็จ งบงาน/ งบงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แมน เบอริโทร	ผู้ควบคุมงาน ร่วม เบอริโทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
อุทัยธานี	1	2565	รพ.บ้านไร่	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง	3	9025 +ช.120/ส.ค./64	ไม่มี	ไม่มี		44.84	5 / 10	365	10 ก.พ. 65	9 ก.พ. 66	2 มี.ย.65		ล่าช้า	ส่งมอบ รพ.ล่าช้า 5 เม.ย.65	รพช. เอเซียคอนกรีต ก่อสร้าง	พวธิ์ ดวงทิพย์ 081 4746110	
นครสวรรค์	2	2565	รพ.โกรกพระ	อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น	4	8186/38	มี	-	41.47	41.40	5 / 11	366	6 เม.ย.65	19 ส.ค. 66	5 พ.ค.65		ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ทจก. ป่าแสสหพาณิชย์	ไชยวัฒน์ ศิริใหญ่ 089 6409266	นายช่าง สสจ.
นครสวรรค์	3	2565	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารจิตเวช 2 ชั้น	2	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี		18.71	4 / 8	365	7 มี.ค. 65	6 มี.ย. 66	15 มี.ย. 65		ล่าช้าเร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.แสงฟ้าวิจิตรวรรณ	ไชยวัฒน์ ศิริใหญ่ 089 6409266	
กำแพงเพชร	4	2565	รพ.คลองลาน	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	3	10946	ไม่มี	ไม่มี	65.21	58.60	6 / 10	450	11 พ.ค.65	3 ส.ค. 66	19 ส.ค. 65		ล่าช้าเร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ทจก. น.เจริญพันธ์	ภาณุพันธ์ นิ่มสวัสดิ์ 081 9733918	นายศุภก ชื่นชาต 082 768 1288
พิจิตร	5	2565	รพ.สมเด็จพระพุทธราช ตะพานหิน	อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์	2	9713	ไม่มี	ไม่มี		13.98	2 / 6	320	25 ก.พ. 65	8 ม.ค. 66	1 ธ.ค. 66	8 มี.ค. 66	ล่าช้าเร่งรัด	คาดว่าจะงานจะถูกปรับ	ทจก.ธนาวิสรุ่งเรืองการ โยธา	จ.อ.โสภณ เทียมสอน 063 6299516	นายศุภกิจ ศรีสิงห์
รวม	5									177.53											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีล่าปรับไม่เกินร้อยละ ๕

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีล่าปรับมากกว่าร้อยละ ๕

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีล่าปรับไม่เกิน ร้อยละ ๑๐

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีล่าปรับมากกว่า ร้อยละ ๑๐

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



นายพรกฤษณ์ แทนแก้ว

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ ๓

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2566

เขตสุขภาพที่ 4

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
4	15	1,226.05	7	157.86	3	399.73	3	594.26	2	74.20	0	0.00	
ร้อยละ	100		46.67		20.00		20.00		13.33		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	15	งาน	งบประมาณ	1,226.05	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	157.86	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	399.73	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	594.26	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	74.20	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่เสร็จแล้ว จำนวน 2 งาน

งบประมาณ 66.00 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย


สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10



(นายเสรี ใจชื่อ)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส


หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้าง เขตที่ 4

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2563 - 2564	รพ.ปากเกร็ด 2	อาคารหอผู้ป่วย 30 เตียง ชักฟอก จ่ายกลาง	5	10400+ก.146/ก.ย/53 1 เล่ม , ข.406/ต.ค/56 62 แผ่น , ข. 262/ร.ค/63 3 แผ่น	ไม่มี	ไม่มี		24.20	8 / 8 แล้วเสร็จ	480	31 ก.ค. 63	24 พ.ค. 64	31 ม.ค. 65	แล้วเสร็จ เม.ย. 66	ปรับเกินร้อยละ 10 ค่าปรับเป็น 0%	พจก. จ อนุกิจ	ธีรธาณันต์ ศิริ 089 9517951	
ปทุมธานี	2	2563 - 2566	รพ.คลองหลวง	อาคารผู้ป่วยนอก - ใน 10 ชั้น	10	10097 + ข.259/ร.ค/62	มี	ไม่มี		268.89	17 / 32	1095	17 ก.ค. 63	11 ก.ค. 66		ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท พุทธะตะชะ จำกัด	อำพร ทิมเจริญ 099 7359484	อนุพงศ์ สิงขัง สสจ.ปทุมธานี
รวมค่างาน										293.09										



(นายเสรี ใจซื่อ)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 4


ณ วันที่ 25 เมษายน 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
นนทบุรี	1	2564 - 2566	รพ.พระนั่งเกล้า	อาคารเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุ และพักผู้ป่วย	9	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี		377.00	8 / 28	900	5 ต.ค. 63	23 มี.ค. 66		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท พุทธะเดชะ จำกัด	ณิราชนัดต์ ศิริ 089 9517951	นพพล นพคุณ 080 5603069	
ปทุมธานี	2	2564 - 2565	รพ.ธัญบุรี	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	4	10482	มี	มี		41.80	12 / 12 แล้วเสร็จ	450	30 มี.ค. 64	25 มิ.ย. 65		แล้วเสร็จ เม.ย. 66	ปรับเกินร้อยละ 10 ค่าปรับเป็น 0%	บ. เพ็คโคคอน จก.	อำพร ทิมเจริญ 099 7359484		
สระบุรี	3	2564 - 2565	สสจ.สระบุรี	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	5	9118	มี	มี (คืนเงินค่า เข็ม จาก 15 เมตร เหลือ 7 เมตร)		49.80	8 / 12	450	14 มิ.ย. 64	27 ต.ค. 65		ปรับไม่เกินร้อยละ10	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท ซูโวก์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	กิตติพงษ์ พึ่งฮั่น 086 6646598		
สระบุรี	4	2564 - 2566	รพ.สระบุรี	อาคาร รพ.ระดับปฐมภูมิ	4	เอกชน	มี	มี (คืนเงินค่า เข็ม จาก 15 เมตร เหลือ 7 เมตร)		99.40	10 / 16	700	31 พ.ค. 64	1 พ.ค. 66		ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท ซูโวก์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	กิตติพงษ์ พึ่งฮั่น 086 6646598		
รวมค่างาน										568.00											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน


(นายเสรี ใจชื่อ)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 4

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ			
อยุธยา	1	2565	รพ. ท่าเรือ	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095	มี	ไม่มี		24.40	6 / 9	400	9 พ.ย. 64	13 ธ.ค. 65	พ.ย. 64		ปรับไม่เกินร้อยละ10	บ. สุวรรณพัฒ จก.	สุชาติ ฐศิริ 081 9804914	
ลพบุรี	2	2565 - 2567	รพ.ชัยบาดาล	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษา	6	10129	ไม่มี	ไม่มี		198.00	- / 17	820	4 พ.ย. 64	1 ก.พ. 67	ส.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	กิจการร่วมค้า มหาทรัพย์ ทิวไรต์	กิติพงษ์ พึ่งยืน 086 6646598	
สระบุรี	3	2565	รพ.วิหารแดง	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟต์)	2	7919	ไม่มี	ไม่มี		19.26	6 / 8	360	16 มี.ค. 65	10 มี.ค. 66	5 พ.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	บ.ตระกูลใหญ่ก่อสร้าง จก.	กิติพงษ์ พึ่งยืน 086 6646598	
สระบุรี	4	2565	สคร.ที่ 4 สระบุรี	อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค	3	10951	ไม่มี	ไม่มี		31.44	6 / 11	360	28 มี.ย. 65	25 มี.ย. 66	เจาะสำรวจ ดิน ก.ค. 65		ล่าช้า	บวิษัท อาร์.พี.โอ.เอส จำกัด	กิติพงษ์ พึ่งยืน 086 6646598	
อ่างทอง	5	2565	สสจ.อ่างทอง	สำนักงาน สสจ.อ่างทอง	5	9118	ไม่มี	ไม่มี		45.84	4 / 12	500	17 ส.ค.65	29 ธ.ค. 66	เจาะสำรวจ ดิน ก.ย. 66		ปกติ	บริษัท ชูโลห์ เอนจี เนียริง จำกัด	สุชาติ ฐศิริ 081 9804914	
อ่างทอง	6	2565	รพ.วิเศษชัยชาญ	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน 3 ชั้น	3	10954	ไม่มี	ไม่มี		59.80	- / 14	480	25 ส.ค.65	17 ธ.ค. 66	เจาะสำรวจ ดิน ก.ย. 66		ปกติ	บริษัท ชูโลห์ เอนจี เนียริง จำกัด	-	นายช่างสสจ.อ่างทอง
รวม	6								รวมค่างาน	378.74										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ดำช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

(นายเสรี ใจชื่อ)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 4

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2566	รพ.ไทรน้อย	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย (ขนาด 90 เตียง)	-	แบบก่อสร้างระบบบำบัด สํานักปลัดกระทรวง สาธารณสุข	ไม่มี	ไม่มี	6.821	6.80	- / 4	240	4 ม.ค. 66	31 ส.ค. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ .เอส อาร์ ดี คอน สตรัคชั่น จำกัด	นายธิดิภัทร รัตนวราห 087 853 8181	นายกิตติศักดิ์ เขี่ยมละออ 084 556 3769
สระบุรี	2	2566	สคร.ที่ 4	ก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24ห้อง) 2 หลัง	4	11062	ไม่มี	ไม่มี	25.5	25.50	- / 11	540	27 ธ.ค. 65	27 มี.ย. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ การก่อสร้าง	กิติพงษ์ พึ่งอัน 086 6646598	
สระบุรี	3	2566	ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอํานวยการ ระดับสูง	2	11078	ไม่มี	ไม่มี	2.919	2.92	- / 7	210	7 ก.พ. 66	5 ก.ย. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวญจน โชค เอ็นจิเนียริง	กิติพงษ์ พึ่งอัน 086 6646598	
สระบุรี	4	2566	ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอํานวยการ ระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ (จำนวน 2 หลัง)	2	11058	ไม่มี	ไม่มี	2.999	3.00	- / 5	320	1 มี.ค. 66	14 ม.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนคร คอนสตรัคชั่น	กิติพงษ์ พึ่งอัน 086 6646598	นายรัฐวิศว์ เป้งเงิน ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพ ที่ 4
ลพบุรี	5	2566	รพ.มะรังลพบุรี	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน	-	เอกชน	ไม่มี	-		14.00	2 / 4	180	ธ.ค. 65	มี.ย. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ. จักรราช คอนสตรัคชั่น	กิติพงษ์ พึ่งอัน 086 6646598	
รวม	5								รวมค่างาน	52.22											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

(นายเสรี ใจสื่อ)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้าง เขตที่ 4

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2566

เขตสุขภาพที่ 4

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
4	19	1,900.87	11	1,241.36	0	0.00	3	538.07	4	60.34	1	61.10	
	100		57.89		0.00		15.79		21.06		5.26		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	19	งาน	งบประมาณ	1,900.87	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่เสร็จแล้ว จำนวน 2 งาน งบประมาณ 31.45 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	11	งาน	งบประมาณ	1,241.36	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	538.07	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	60.34	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	61.10	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....
(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13
วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2563-2565	78/2563 ลว.14 ก.ย. 63	สถาบันบำราศนราดูร	อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725.ข.134/ต.ค/62	มี	ไม่มี	-	61.10	15/16	500	16 ก.ย. 63	27 ม.ค. 65	6 เม.ย. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	ก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ในเดือนมกราคม 66	บ.ไอทีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด	ขจรศักดิ์+มังกร 08 9696 6597	-

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2564-2566	5/2564	สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข	อาคารจอดรถ 600 คัน	6	10177.ข.334/พ.ย/63	ไม่มี	มีแก้ไข	125.00	109.98	14/18	600	2 มี.ย. 64	22 ม.ค. 66	29 มี.ค. 66	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	ถูกปรับร้อยละ 10 (ได้สิทธิ์ค่าปรับ เป็นศูนย์)	บ.กิจการร่วมค้า งามวงศ์วาน จำกัด	มังกร+ถิราชนัดต์ 08 9696 6597	-
	2	2564-2567	330/2564 ลว.20ส.ค. 64	กรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์	อาคารห้องปฏิบัติการและ ทดลอง (MSI)	-	11077.ข.260/ก.ย/63	ไม่มี	ไม่มี	-	743.00	5/27	1,093	1 ก.ย. 64	30 ส.ค. 67	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	หจก.จ.ธนุกิจ	อภิชาติ 08 4517 2691	-
	3	2564-2567	257/2564	กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ	อาคารปฏิบัติการและจอด รถ	7	11029	ไม่มี	ไม่มี	281.50	249.80	9/22	1,080	24 ส.ค. 64	30 ส.ค. 67	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บ.ตรีทัช เอ็นจิ เนียริง จำกัด	สุพร+อโนทัย 08 1844 2981	-
	4	2564-2565	3/2564 ลว.29 มี.ค. 64	วิทยาลัยบรมราช ชนนี	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	4	8821.ข.309/ต.ค/63	ไม่มี	ไม่มี	-	27.75	10/10	450	9 เม.ย. 64	2 ก.ค. 65	10 ธ.ค. 65	แล้วเสร็จ	งานแล้วเสร็จทันตาม สัญญา	บ.อดิสยา กรู๊ป จำกัด	ประทัย 09 0928 6655	-
ปทุมธานี	5	2564-2565	112/2564	สถาบันบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยา เสพติดแห่งชาติ บรมราชชนนี	อาคารศูนย์วิจัยเภสัชกรรม	2	แบบสถาบันโรคผิวหนัง	ไม่มี	การแก้ไขเสาเข็ม เจาะระบบแห้ง เป็นเสาเข็มเจาะ ระบบเปียก และ แก้ไขฐานราก	22.00	18.00	3/8	360	4 พ.ค. 64	28 เม.ย. 65	27 ส.ค. 66	ปกติ	แล้วเสร็จทันตาม สัญญา ได้รับการขยาย เวลา 400 วัน เป็น สิ้นสุดสัญญา 27 ส.ค. 2566	บริษัท ชูโลท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	สุพร 08 1844 2981	-
รวม	6										1,209.63										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ลำช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ลำช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2564-2567	14/2565 ลว.10 พ.ย. 2564	กรมควบคุมโรค	อาคารศูนย์สาธิตบริการและอาคารจอดรถ	9	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	60.76	480.00	3/21	900	19 พ.ย. 64	6 พ.ค. 67	9 มี.ค. 65	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บ.ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	ประทัย+มังกร+ ขจรศักดิ์ 09 0928 6655	-
	2	2565-2566	15/2565 ลว.17 ม.ค. 65	โรงพยาบาลศรีธัญญา	อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช (บ้านผู้ ฝัน)	2	แบบ รพ., ศธ 4/2564	ไม่มี	ไม่มี	23.41	18.76	3/8	520	18 ม.ค. 65	21 มิ.ย. 66	-	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท โปรเจกท์ อินเตอร์เทค จำกัด	ประทัย 09 0928 6655	-
	3	2565-2566	40/2565	สำนักงาน คณะกรรมการ อาหารและยา	งานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ติดตั้งกับที่ ของอาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์เบ็ดเสร็จ	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	49.48	-/5	250	6 ก.ค. 65	12 มี.ค. 66	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บ. อินเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ เอเชีย จำกัด	พัลลภ	-
	4	2565-2566	229/2565	กรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์	ปรับปรุงงานระบบสุขาภิบาลภายใน อาคาร 8	-	8749	ไม่มี	ไม่มี	-	3.70	8/8	240	25 พ.ค. 65	19 ม.ค. 66	-	-	แล้วเสร็จ	งานแล้วเสร็จ ตรวจรับ 24 เม.ย. 66 ค่าปรับไม่เกิน	บริษัท รุ่งเรือง รวมช่าง จำกัด	อิทธิพร 08 7853 8181	-
	5	2565-2566	6/2565	สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข	ปรับปรุงห้องน้ำ	-	ก.22/ก.พ./62	ไม่มี	ไม่มี	-	5.84	4/6	280	22 ก.ค.65	28 เม.ย.66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท โอ สแควร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ฐิตามร สุกรวิวัฒน์ 0915149444	-
	6	2565-2566	20/2565 ลว 30 ก.ย. 65	กรมการแพทย์แผน ไทยและการแพทย์ ทางเลือก	ลานและแท่นประดิษฐานพระบรมราชานุ สาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พระบิดาแห่ง การแพทย์ไทย	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	7.00	3/4	160	1 ต.ค. 65	19 มี.ค. 66	-	3 พ.ค. 66	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บริษัท สำนักงาน สถาปนิก กวางทอง จำกัด	สิบลูก นุญมา วงศ์ 080 968 4928	-
	7	2565-2565	90/2565	กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค	ปรับปรุงห้องสำนักงานของกองกฎหมาย	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	1.75	1/3	90	16 ก.ย. 65	14 ธ.ค. 65	-	16 ม.ค. 66	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	ผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างต่อ และ ยินยอมให้ปรับ	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ดี.เค.ดี.ไซน์ แอนด์ เฟอร์นิชิ่ง	สิบลูก นุญมา วงศ์ 080 968 4928	-
	8	2565-2566	1/2565 ลว 27 ก.ย. 65	สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข	ปรับปรุงห้องทำงานผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 4 และ 5	-	ก.29/มี.ค./65	ไม่มี	ไม่มี	-	8.59	1/4	180	28 ต.ค. 65	25 เม.ย. 66	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าแล้วเสร็จ ล่าช้ากว่าสัญญา	บริษัท นากาโน คอนสตรัคชั่น แอนด์ อินทีเรีย จำกัด	เจษฎา 083 076 5622	-
ปทุมธานี	9	2565-2566	148/2565	สถาบันบำบัดรักษา และฟื้นฟู	อาคารที่จอดรถ 10 ชั้น	10	10562+10562/1+พ. 141/ส.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	-	103.50	2/12	560	13 พ.ค. 65	23 พ.ย. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ศรีทันดร การโยธา	อำพร+ไชยพัฒน์ 09 9735 9484	-
รวม	9										678.62											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ
สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ
สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ10
สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ10
สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2565-2566	1/2566 ลว.2 พ.ย. 65	โรงพยาบาลศิริสัญญา	ปรับปรุงถนนคอนกรีต ทางเท้า และเชื่อมกันดิน	-	แบบโรงพยาบาล	ไม่มี	ไม่มี	-	8.38	0/5	180	3 พ.ย. 65	1 พ.ค. 66	ไม่มี	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับ	บริษัท วัฒนธนา การก่อสร้าง จำกัด	ประทัย อยู่ นาค 090 928 6655	-
	2	2565-2566	53/2566 (พ)	อาคาร 5 ชั้น 4 สถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์	ปรับปรุงพื้นที่สถาบันวิจัย และประเมินเทคโนโลยีทาง การแพทย์ อาคาร 5 ชั้น 4	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	0.73	3/6	180	23 ธ.ค. 65	20 มิ.ย. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท ดี.ดี อินฟ ราสตรัคเจอร์ จำกัด	นพพล นพคุณ 0805603069	-
	3	2566-2567	3./2566	สถาบันวัดชิน แห่งชาติ	อาคารสถาบันวัดชิน แห่งชาติ คสล. 7ชั้น	7	11131	ไม่มี	ไม่มี	-	108.48	0/12	600	15 ก.พ. 66	7 ต.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท วัฒนธนา การก่อสร้าง จำกัด	ประทัย+วชิรา พร 090 928 6655	-
	4	2566-2566	10/2565 ลว.14 ก.พ. 66	กรมการแพทย์แผน ไทย	ปรับปรุงพื้นที่วัดบริเวณรอบ อาคาร	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	3.33	0/4	185	5 ก.พ. 66	18 ส.ค. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท หงส์ทอง การช่าง 2016 จำกัด	นายสืบสกุล บุญมาวงศ์080 968 4928	-
	5	2566-2566	23/2566 ลว. 28 ก.พ. 66	สำนักงาน คณะกรรมการ อาหารยา	จ้างติดตั้งระบบระบาย อากาศห้องตรวจรับและ ห้องเก็บรักษายาเสพติด ของกลาง (คลังใหม่)	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	5.25	1/4	120	1 มี.ค. 66	28 มิ.ย. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท ไดนามิก ฮอสพิเทล จำกัด	วชิราพร 08 6731 8193	-
ปทุมธานี	6	2565-2566	46/2566 ลว.13 ม.ค. 66	สถาบัน บำบัดรักษาและ ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แห่งชาติบรมราช ชนนี	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ	-	ก.112/ต.ค./65	ไม่มี	ไม่มี	-	8.25	2/4	180	13 ม.ค. 66	11 ก.ค. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท รมโพธิ์ กรุป คอน สตรัคชั่น จำกัด	กิตติศักดิ์ บุญแสน 081 4062476	-
รวม	6										134.41											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ
สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ
สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 27 เมษายน 2566
เขตสุขภาพที่5....

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
5	14	1,522.55	7	550.83	3	477.64	1	39.50	3	454.58			1.อาคารผู้ป่วยนอก (บ้านคุณพุ่ม) 7 ชั้น 2.อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น รพ.จิตเวชหัวหิน ยังส่งมอบพื้นที่ไม่ได้
ร้อยละ	100		50.00		21.43		7.14		21.43				

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	14	งาน	งบประมาณ	1,522.55	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	550.83	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	477.64	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	39.50	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	454.58	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย
สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....
(...นายสุทธิพร ปรีชา...)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 5
วันที่...27 เมษายน 2566....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 27 เมษายน 2566

เขตสุขภาพที่ ...5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบลร์โพร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอรี่โพร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ราชบุรี	1	2562 - 2566	รพ.บ้านโป่ง	อาคารอุบัติเหตุและบำบัดรักษา	9	เอกชน	มี	ไม่มี		297.90	26/30	1057	9 ส.ค. 62	4 พ.ค. 65	12 ก.พ.66	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	ปรับ 0 %	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	มงคล + วีระะ 085-3978918	
ราชบุรี	2	2562 - 2565	วพบ.บรมราชชนนี ราชบุรี	อาคารเรียนและหอนอน	11		มี	ไม่มี		118.00	21/22	1075	28 ก.พ. 62	10 ก.พ. 65	2 มี.ธ.65	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	ปรับ 0 %	บ.เอนคอนคอน สตรีคชั่น จำกัด	มงคล + วีระะ 085-3978918	
											415.90									

เขตสุขภาพที่ ...5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบลร์โพร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอรี่โพร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ประจวบคีรีขันธ์	1	2564 - 2567	รพ.หัวหิน	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและ ห้องประชุม	6	10129	มี	มี		188.89	9/17	820	2 มี.ค. 64	19 ธ.ค. 66	15 มี.ค. 67	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บลิงค์ อินโนว่า พร็อบ เพอร์รี่ จำกัด	กิตติพัฒน์ 085-9535659	
ประจวบคีรีขันธ์	2	2564 - 2566	รพ.บ้านฉาง	อาคารผู้ป่วยนอก คสล. 5 ชั้น	5	10943	ไม่มี	ไม่มี		141.02	10/16	568	23 ก.ย. 64	15 ก.ค. 66	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	กิจการร่วมค้า "SK-TIS"	กิตติพัฒน์ 085-9535659	
กาญจนบุรี	3	2564 - 2565	รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	5	10482	ไม่มี	ไม่มี		38.68	9/12	470	20 พ.ค. 64	1 ก.ย. 65	2 ก.พ. 66	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	ปรับ 0 %	บ.สทิษฐ์สถาปัตย์ จำกัด	มงคล 085-3978918	
สมุทรสาคร	4	2564 - 2566	ตจ.สมุทรสาคร	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	5	9118+ช.163/ก.ย./63	ไม่มี	ไม่มี		39.50	2/12	570	30 ก.ย. 64	22 เม.ย. 66	10 ส.ค. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามกำหนดของ สัญญา หรืออาจมี ค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บริษัท สิริ 99 จำกัด	จักรภพ 099-934-1542	
รวม	6																			
											408.09									

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(...นายสุทธิพร ปรีชา...)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 5
วันที่...27 เมษายน 2566....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 27 เมษายน 2566

เขตสุขภาพที่ ...5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
ราชบุรี	1	2565 - 2567	รพ.ราชบุรี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		68.36	6/15	580	22 มิ.ย. 65	8 ก.พ.67	5 ส.ค.65		ปกติ	ค่าคว่างานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.เอส เอส ไอ ที เวลลอปเมนต์	พงศ์ศักดิ์ 081-208-8738	
นครปฐม	2	2565 - 2567	รพ.ดอนตูม	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 3 ชั้น	3	8708/พิเศษ/43	ไม่มี	ไม่มี		83.02	7/15	650	30 เม.ย. 65	8 ก.พ.67	11 มิ.ย.65		ปกติ	ค่าคว่างานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.ที.เทค ซีวิล เอ็น จิเนียร์ริ่ง จำกัด	มานนท์ 081-9981331	วุฒิชัย 081-7711805
สุพรรณบุรี	3	2565 - 2566	รพ.ศรีประจันต์	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 4 ชั้น	4	8708	ไม่มี	12 พ.ค.65		73.50	3/15	650	16 มี.ค. 65	25 ธ.ค.66	10 มิ.ย.65		ล่าช้า	ค่าคว่างานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามกำหนดของ สัญญา หรืออาจมี ค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ.แพคโคคอน จำกัด	มานนท์ 081-9981331	นิพนธ์ 081-8584249
ประจวบคีรีขันธ์	4	2565 - 2568	รพ.จิตเวชหัวหิน	อาคารผู้ป่วยนอก(บ้านขุนหุ้ม) 7 ชั้น	7	9999	ไม่มี	ไม่มี		356.70	0/23	1095	14 มี.ค. 65	14 มี.ค.68	-		ล่าช้า(ระงับการ ก่อสร้าง)	ยังส่งมอบพื้นที่ไม่ได้	บ.ทริวิวิคเตอร์ จำกัด	พงศ์ศักดิ์ 081-208-8738 กิตติพัฒน์ 085-9535659	
ประจวบคีรีขันธ์	5	2565 - 2566	รพ.จิตเวชหัวหิน	อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น	5	10942	ไม่มี	ไม่มี		47.44	0/8	450	28 ก.พ. 65	24 พ.ค.66	-		ล่าช้า(ระงับการ ก่อสร้าง)	ยังส่งมอบพื้นที่ไม่ได้	บ.ประเสริฐโยธนา จำกัด	พงศ์ศักดิ์ 081-208-8738 กิตติพัฒน์ 085-9535659	
											629.02										

เขตสุขภาพที่ ...5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
กาญจนบุรี	1	2566 - 2566	รพมการังษี	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง (167 ตร.ม.)	2	11078	ไม่มี	ไม่มี		2.95	0/6	210	27 มี.ค. 66	24 ส.ค. 66			ปกติ	ค่าคว่างานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	พจกพรชัยปะติษฐ ก่อสร้าง	มงคล 085-3978918	
กาญจนบุรี	2	2566 - 2567	รพพหลพลพยุหเสนา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ห้อง คสส.7ชั้น (ด้านแผ่นดินไหว)	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		63.99	0/15	580	17 ก.พ. 66	18 ก.ย. 67			ปกติ	ค่าคว่างานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.โชคชัยวัฒนา ก่อสร้าง จำกัด	มงคล 085-3978918	นิกร ช่างพหลฯ
ราชบุรี	3	2566/2566	สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 5	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง (167 ตร.ม.)	2	11078	ไม่มี	ไม่มี		2.60	0/6	210	20 ก.พ. 66	19 ก.ย. 66			ปกติ	ค่าคว่างานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	เค.คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส	วีระระ 092-4383296	
รวม	8									69.54											

หมายเหตุ : คำอธิบายตามหมายเหตุ

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าคว่างานก่อสร้างดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าคว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าคว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างถึงผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(...นายสุทธิพร ปรีชา...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้างเขตที่ 5
วันที่...27 เมษายน 2566....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 27 เมษายน 2566
เขตสุขภาพที่6....

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
6	26	2,738.05	10	845.35	4	633.10	1	314.80	5	426.21	6	518.59	
ร้อยละ	100		38.46		15.38		3.85		19.23		23.08		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	26	งาน	งบประมาณ	2,738.05	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	10	งาน	งบประมาณ	845.35	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	633.10	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	314.80	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	426.21	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	6	งาน	งบประมาณ	518.59	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย
สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
สถานะ

ลงชื่อ.....
(..นายอับดุลกอเดส อมรีก..)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 6
วันที่....27 เมษายน 2566.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 27 เมษายน 2566

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ค่าเงินการก่อสร้างจริง งบกลาง/งบกลางทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
สระแก้ว	1	2562 - 2565	รพ.สมเด็จพระพุทธระดมแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 10 ชั้น	10	10097	ไม่มี	ไม่มี		295.63	11/32	1090	9 ก.ย. 62	3 ก.ย. 65	2 ส.ค. 65	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (ขอใช้ 2.693) ปรับ 0 %	กิจการร่วมค้าเอสพี แมกซ์โอนด์ ที-ทีบี ปิว	สมภาชน์ 095-2973929	
										295.63										

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ค่าเงินการก่อสร้างจริง งบกลาง/งบกลางทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
สมุทรปราการ	1	2563 - 2565	รพ.บางพลี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		63.40	11/15	580	9 ก.ย. 63	11 เม.ย. 65	18 ส.ค. 65	ปรับมากกว่า ร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 (ขอใช้ 2.693) ปรับ 0 %	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	ไกรสุรย์ 0890411649	
ฉะเชิงเทรา	2	2563 - 2565	รพ.บางปะกง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	9055	มี	ไม่มี		118.78	15/16	720	28 ก.ย. 63	18 ก.ย. 65	ไม่มี	ปรับมากกว่า ร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 (ขอใช้ 2.693) ปรับ 0 %	บ.ชลบุรี บี เอส การโยธา จำกัด	ไกรสุรย์ 0890411649	
ฉะเชิงเทรา	3	2563 - 2567	รพ.พุทธโสธร	อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น	10	9906	ไม่มี	ไม่มี		314.80	8/29	1317	29 ก.ย. 63	12 ม.ค. 67	8 ท.ค. 67	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับมากกว่าร้อยละ 5	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	บทคส 081-8890442 ศัญญ 081-0362022	
ชลบุรี	4	2563 - 2565	รพ.พญานาคันตม	อาคารอุบัติเหตุ	4	10007	มี	ไม่มี		137.56	10/14	820	27 ส.ค. 63	24 พ.ย. 65		ปรับมากกว่า ร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 (ขอใช้ 2.693) ปรับ 0 %	ทอกรีนทรีวิชั่น	บทคส อี้แฉ็ร 0818890442	
ระยอง	5	2563 - 2565	รพ.ระยอง	ต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกเป็นศูนย์อำนวยการ ศิวะเวชศาสตร์	5	8254	มี	มี		44.45	12/16	550	6 ต.ค. 63	8 เม.ย. 65		ปรับมากกว่า ร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 (ขอใช้ 2.693) ปรับ 0 %	บ.7มกาว จำกัด	ดำรงศ.เกียรติ 063-2314265	สมนึก แสงแก้ว สน.ง. โฆษธิการและสิ่งมืองระยอง
ระยอง	6	2563 - 2565	รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา	4	9843	มี	ไม่มี		88.45	11/14	540	3 ก.ย. 63	24 ก.พ. 65	3 พ.ค. 65	ปรับมากกว่า ร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 (ขอใช้ 2.693) ปรับ 0 %	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	ดำรงศ.เกียรติ 063-2314265	
สมุทรปราการ	7	2563 - 2565	สถาบันราชประชาสมาสัย	อาคารศูนย์สุขภาพจิตที่รทำงาน (Wellness Center) พร้อมที่จอดรถ	7	9043	ไม่มี	ไม่มี		65.95	9/15	600	15 ต.ค. 63	6 มิ.ย. 65	3 พ.ย. 65	ปรับมากกว่า ร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 (ขอใช้ 2.693) ปรับ 0 %	บ.เอ็นคอนคอน สหวิชั่น จำกัด	ไกรสุรย์/จักรภพ 089-0411649	
สมุทรปราการ	8	2563 - 2566	ด้านควบคุมโรคกองโรคติดต่อทั่วไป	อาคารสำนักงานด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และที่พักบุคลากรด้านควบคุมโรคฯ	6	10947	ไม่มี	ไม่มี		34.59	13/14	680	28 ก.ย. 63	25 ส.ค. 65	24 ก.พ. 66	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (ขอใช้ 2.693) ปรับ 0 %	บ.กรีนไทยคอน สหวิชั่น จำกัด	ไกรสุรย์/จักรภพ 089-0411649	
										867.98										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(..นายอับดุลกอดดล อมรวิภ..)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้างเขตที่ 6
วันที่...27 เมษายน 2566....

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ค่าเงินค่าก่อสร้างจริงรวม/ราคาจริงทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วมเบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ระยอง	1	2564 - 2566	รพ.ปลวกแดง	อาคารผ่าตัด ออปีติหตุ ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน	5	10198	มี	ไม่มี		187.00	6/18	800	30 ก.ย. 64	8 ธ.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บม.ภัทรวงษ์วิทย์ จำกัด	ดำรงศ.วีระดิ 063-2314265	สุพิพท์ เอื้อสุพรรณ สมนโยชชิตกรและ คณเมืองระยอง
สมุทรปราการ	2	2564 - 2566	รพ.บางจาก	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43	ไม่มี	ไม่มี		128.85	5/16	800	8 มิ.ย.64	17 ส.ค.66	18 พ.ย. 66	ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	พหุคอมเมเน็คพาร์ตเนอร์ จำกัด	โกธธายุ์/ศิริกรภพ 089-0411649	
สระแก้ว	3	2564 - 2565	รพ.เขาลงกรรจ์	อาคารอุบัติเหตุ สูง 2 ชั้น	2	8728	ไม่มี	ไม่มี		29.00	8/9	365	18 ก.พ. 64	12 พ.ค. 65		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (ข้อใช้ 2.693) ปรับ 0 %	กิจการร่วมค้า เอสเอสที คอมเน็คชั่น	สมภาชญ์ 095-2973929	
ปราจีนบุรี	4	2564 - 2565	รพ.บ้านสร้าง	อาคารผู้ป่วยนอก 30 เตียง	2	10464 ซ.134/ก.ย./63, ซ.127/ก.ย./62	มี	มี		29.76	7/8	360	18 พ.ค. 64	12 พ.ค. 65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (ข้อใช้ 2.693) ปรับ 0 %	กิจการร่วมค้า เอสเอสที คอมเน็คชั่น	ธรรมรัตน์ สุจิระ 0850194955	
ปราจีนบุรี	5	2565 - 2566	วพท.อภัยภูเบศร	อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา	5	8489 ซ.419/ต.ค./55	ไม่มี	ไม่มี		37.23	6/8	320	8 เม.ย. 65	21 ก.พ. 66	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (ข้อใช้ 2.693) ปรับ 0 %	นลชนาวิทย์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	ธรรมรัตน์ สุจิระ 0850194955	
รวม	14									411.84										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถคำนวณงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้าเร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(..นายอัครกฤต อมวิท.)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับารก่อสร้างเขตที่ 6
วันที่...27 เมษายน 2566...

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 27 เมษายน 2566

เขตสุขภาพที่ ...6.... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการถึงก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวด ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ข้อสัญญา					สถานะ
สมุทรปราการ	1	2565 - 2568	รพ.สมุทรปราการ	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717+ข.116/ส.ศ./64	ไม่มี	ไม่มี		321.65	1/25	1095	30 พ.ค. 65	28 พ.ค. 68	18 ก.ย.65		ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จคนสัญญา	บ.ทริวิศคอนสตรัค จำกัด	โกธสุรีย์ 089-0411649	
ชลบุรี	2	2565 - 2568	รพ.ชลบุรี	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717	ไม่มี	ไม่มี		366.21	3/25	1095	25 เม.ย. 65	25 เม.ย. 68	30 มิ.ย.65		ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา หรือปรับไม่ เกินร้อยละ 5	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	นพดล 0818890442 พิษณุ 0810362022	
ชลบุรี	3	2565 - 2566	สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี	อาคารชุดพักอาศัย 40 ยูนิต 6 ชั้น	6	11096	ไม่มี	ไม่มี		36.99	12/14	460	1 มี.ค. 65	3 มิ.ย. 66	24 มี.ค. 65		ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา หรือปรับไม่ เกินร้อยละ 5	บ.บรรพต คอน สตรัคชั่น จำกัด	นพดล อัมพันธ์ 0818890442	
ระยอง	4	2565 - 2566	ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีว และชนานามัยสภากาชาด จังหวัดระยอง	อาคารห้องปฏิบัติการด้านชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กองวิจัยจากการ ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	3	10951	มี	ไม่มี		37.30	2/11	400	29 ก.ย. 65	2 พ.ย. 66	25 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า เอส เอสพีคอนสตรัคชั่น	ดำรงศเกียรติ พลสวัสดิ์กุล 069-2314265	
จันทบุรี	5	2565 - 2567	รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี	อาคารพักนักศึกษาแพทย์ 72 ยูนิต	8	10950+ข.133/พ.ศ./62	ไม่มี	ไม่มี		101.05	0/20	720	20 ก.ค. 65	9 ก.ค. 67			ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา หรือปรับไม่ เกินร้อยละ 5	กิจการร่วมค้า SK-TIS	แมน 0693955625	
											865.20										

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ปรับไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างยังไม่สิ้นสุดความหมาย

ลงชื่อ.....
(..นายอับดุลกอเดส อมริก..)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับากก่อสร้างเขตที่ 6
วันที่...27 เมษายน 2566....

เขตสุขภาพที่ ...6.... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วมเบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
ชลบุรี	1	2566 - 2567	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.ชลบุรี	อาคารหอพักนักศึกษาและอาจารย์ เป็น คสล. 7ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร	7	10309	ไม่มี	ไม่มี	63.8	0/16		650	3 ม.ค. 66	16 ต.ค. 67			ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์ รุ่งโรจน์ 2022	นพพล081-8890442 พิษณุ081-0362022	
จันทบุรี	2	2566 - 2567	รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี	อาคารจอดรถ 10 ชั้น	10	10562+10562/1	ไม่มี	ไม่มี	88.88	1/11		545	20 ต.ค. 65	17 มิ.ย. 67			ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สมเจริญทรี เอ็มจี เนียร์ จำกัด	แมน 0633955625	
ระยอง	3	2566 - 2567	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	5	9118	ไม่มี	ไม่มี	49.54	0/12		570	28 ก.พ. 66	19 ก.ย. 67	24 เม.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.มาร์วิลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ดำรงเกียรติ พลสวัสดิ์ฤๅ 063-2314265	
ชลบุรี	4	2566 - 2567	โรงพยาบาลหนองมะปราง	อาคารพักคนงาน 48 คูณ 12	4	8057	ไม่มี	ไม่มี	17.30	0/8		360	17 ก.พ. 66	11 ก.พ. 67	24 มี.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิแอนท์ ที เอ็นท์ ดีไซน์	ดำรงเกียรติ พลสวัสดิ์ฤๅ 063-2314265	
ชลบุรี	5	2566 - 2566	โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10	อาคารพัสดุ	2	10109	ไม่มี	ไม่มี	7.70	0/6		300	1 มี.ค. 66	25 ต.ค. 66			ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.พิทยา เอช.ซี.เอส. จำกัด	ดำรงเกียรติ พลสวัสดิ์ฤๅ 063-2314265	
ตราด	6	2566 - 2567	รพ.ตราด	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี	58.80	1/15		580	10 ก.พ. 66	12 ต.ค. 67		-	ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สกอตติชคอนกรีต	ส.อ.บุญศักดิ์ 081-4949948	
จันทบุรี	7	2566 - 2567	รพ.โป่งน้ำร้อน	อาคารชุดครอบครัว 24 ห้อง	3	11062	ไม่มี	ไม่มี	13.38	1/8		360	16 ก.พ. 66	11 ก.พ. 67		-	ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	พจก.วิรุฬห์ก่อสร้าง	ส.อ.บุญศักดิ์ 081-4949948	
รวม	12									299.40											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/ระงับ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะปรับไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่เสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่เสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายอัมฤต กอเดส อมริก.)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้างเขตที่ 6

วันที่...27 เมษายน 2566....

84

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ ประจำปีที่ 25 เมษายน 2566
เขตสุขภาพที่ 7

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
7	15	736.65	2	5.31	1	0.95	3	198.28	9	532.11	-	-	
ร้อยละ	100		13.33		6.67		20.00		60.00		-		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	15	งาน	งบประมาณ	736.65	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน งบประมาณ 64.80 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	5.31	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	0.95	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	198.28	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	9	งาน	งบประมาณ	532.11	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....
(นายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 7
วันที่..... 25 เม.ย. 66

3

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2566

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คบส.7/ สสจ./สนง.โยธา จ.
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กาฬสินธุ์	-	2562-2566	รพร.ภูจินารายณ์	อาคารสนับสนุนบริการประกอบด้วย ระบบซักกรีด ระบบงานครัว ระบบพัสดุ และระบบหน่วยจ่ายกลาง	5	เอกชน	มี	มี	70.52	64.80	แล้วเสร็จ	1,560	23 พ.ค. 61	6 ม.ค. 63	3 ม.ค. 66	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	หจก.กาฬสินธุ์ก่อสร้าง	กนกศักดิ์ จันทร์คามประเทพ 084-4791595	ฉัตรชัย วรรณสิงห์

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คบส.7/ สสจ./สนง.โยธา จ.
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ขอนแก่น	1	2564-2565	รพ.ขอนแก่น	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950	มี	ไม่มี	123.09	93.70	17/20	720	19 ก.ย. 63	8 ก.ย. 65	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งตค่าปรับ/ตามมาตรการ ช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	กิจการร่วมค้า เอ็มเอส	อดุล ประเทพ 081-2614386	คมกฤช อ่อนพุทธา ,นว พล คำคง ,เสถียร คำหงษ์ , สาคร คอบค้อ
	2	2564-2565	รพ.สิรินธร	อาคารคลอด ผ่าตัด และผู้ป่วยหนัก (ICU)	4	8832	มี	ไม่มี	122.65	113.72	5/17	815	30 ก.ย. 63	23 ธ.ค. 65	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งตค่าปรับ/ตามมาตรการ ช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	บ.ขอนแก่น อินทีเรีย จำกัด	พิเชษฐ เพียหล้า 087-4916224	ธานินทร์ สุวรรณจินดา นพรัตน์ สิละวัน
	3	เงินบริจาค	รพ.พล	อาคารผู้ป่วยนอก	3	8708/พิเศษ/ 43	ไม่มี	ไม่มี	87.90	74.83	5/15	750	7 ส.ค. 64	26 ก.ย. 66	-	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	หจก.ชัยภูมิสุขภัณฑ์	อดุล ประเทพ 081-2614386	ธีระศักดิ์ วัฒนจิตร วันชัย กองจันทร์
	4	2564-2566	รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	อาคารผู้ป่วยนอก	5	10943	มี	ไม่มี	182.16	144.75	8/16	660	26 มี.ค. 64	15 ม.ค. 66	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งตค่าปรับ/ตามมาตรการ ช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	บ.เลิศพัฒนาศรีสะเกษ จำกัด	อดุล ประเทพ 081-2614386	ปรเมษ จันทพิมพ์ พิพัฒน์ พัยชาติ

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

3 เม.ย. 66

Signature

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2566

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไข แบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.7/ สสจ./สนง.โยธาฯ จ.
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุด สัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
มหาสารคาม	5	2564-2566	รพ.มหาสารคาม	หอพักแพทย์	10	10095	ไม่มี	ไม่มี	122.86	94.45	22/23	860	26 พ.ย. 63	4 เม.ย. 66		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	บ.สุทัศน์วิศวกรรม (1994)จำกัด	ศรัณย์ หงษ์เจริญ 087-9196567 นายอรรถพล ขำทอง 094-6308886	
กาฬสินธุ์	6	2564-2566	รพ.กาฬสินธุ์	อาคารพักเจ้าหน้าที่	7	10865	ไม่มี	ไม่มี	36.26	29.00	14/18	680	25 ส.ค. 64	6 ก.ค. 66		ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	หจก.รินทรัพย์	ศรัณย์ หงษ์เจริญ 087-9196567	ณฐกฤษณ์ โพธิ์ศรี ธานี สร ติณบุรณ์
ร้อยเอ็ด	7	2564-2565	รพ.สุวรรณภูมิ	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	มี	ไม่มี	74.24	68.50	8/10	450	19 เม.ย. 64	13 ก.ค. 65		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งดค่าปรับ	หจก.จิวเซียงโฮส	กนกศักดิ์ จันทะคามประเทพ 084-4791595	นุมีติ นนติวัลย์
	8	2564-2565	รพ.จตุรพักตรพิมาน	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	ไม่มี	ไม่มี	67.02	54.60	9/10	450	19 เม.ย. 64	13 ก.ค. 65		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งดค่าปรับ	บ.वलย์รันด การโยธา จำกัด	กนกศักดิ์ จันทะคามประเทพ 084-4791595	นุมีติ นนติวัลย์

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

Signature
25 เม.ย. 66

89

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2566

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไข แบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งบกลาง/ งบงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.7/ สสจ./สนง.โยธาฯ จ.
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุด สัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
มหาสารคาม	1	2565-2565	รพ.มหาสารคาม	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 88 ยูนิต	10	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	26.18	21.99	0/7	300	16 ก.พ. 65	12 ธ.ค. 65	ไม่มีงาน ฐานราก		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งดค่าปรับ	หจก.ทับทองแห่งการ โยธา	ศรัณย์ หงษ์เจริญ 087-9196567	
ขอนแก่น	2	2565-2566	รพ.ชนบท	อาคารส่งเสริมสุขภาพและ อเนกประสงค์(แบบแพทย์แผนไทย/ จิตเวชและยาเสพติด)	2	9638	ไม่มี	ไม่มี	12.51	12.11	5/7	360	12 ม.ค. 65	6 ม.ค. 66	3 พ.ค. 65	1 ก.พ. 66	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งดค่าปรับ	หจก. สาโรจการไฟฟ้า	พิเชษฐ เพียหล้า 087-4916224	กิจภูมิ ชัยศัตรา ชานินทร์ สุวรรณจินดา
	3	2565-2566	รพ.ชนบท	อาคารบ้านพักข้าราชการชำนาญ งาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/นายการ	2	11057	มี	ไม่มี		0.95	1/5	180	12 ม.ค. 65	18 พ.ย. 65	ม.ค. 66	16 พ.ค. 66	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งงานล่าช้าไม่ เป็นไปตามวงดงาน	หจก. อุดมทรัพย์ เอ็นจิ เนียริง 2016	พิเชษฐ เพียหล้า 087-4916224	นายกิจภูมิ ชัยศัตรา นายณพดล ชิตทอง
ร้อยเอ็ด	4	2565-2565	รพ.ทุ่งเขาหลวง	อาคารส่งเสริมสุขภาพและ อเนกประสงค์	2	9638	ไม่มี	ไม่มี	12.51	11.98	4/7	360	3 ก.พ. 65	29 ม.ค. 66	25 ก.ค. 65		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งดค่าปรับ	บ.เชี่ยวชาญ รรณ จำกัด	-	นุมนิต นนติวาลัย 083-2378347
	5	2565-2565	รพ.พนมไพร	อาคารส่งเสริมสุขภาพและ อเนกประสงค์	2	9638	ไม่มี	ไม่มี	12.51	10.76	2/7	360	3 ก.พ. 65	29 ม.ค. 66	25 ก.ค. 65		ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งดค่าปรับ	บ.เอส 77 จำกัด	-	นุมนิต นนติวาลัย 083-2378347

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไข แบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งบกลาง/ งบงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.7/ สสจ./สนง.โยธาฯ จ.	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุด สัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
ขอนแก่น	1	2566-2566	รพ.ธัญธารักษ์	อาคารส่วนขยายบริการผู้ป่วยนอก	2	เอกชน	มี	มี	เงินบำรุง	3.21	0/5	240	25 มี.ค. 66	19 พ.ย. 66	ยังไม่ได้เริ่ม		ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินงาน ก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.3 ดับเบิลยูโปรเกร สจำกัด	พิเชษฐ เพียหล้า 087-4916224	นายศพนท มณีศรี
	2	2566-2566	รพ.ธัญธารักษ์	อาคารอเนกประสงค์	2	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	เงินบำรุง	2.10	0/5	240	1 เม.ย. 66	26 พ.ย. 66	ยังไม่ได้เริ่ม		ปกติ	คาดว่าจะสามารถดำเนินงาน ก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ลลนาวิสตก่อสร้าง	พิเชษฐ เพียหล้า 087-4916224	นายศพนท มณีศรี
รวม	15	รวมมูลค่างานทั้งหมด									736.65										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

28 เม.ย. 66

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 เมษายน 2566
เขตสุขภาพที่ 8

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
8	11	1,808.18	5	369.01	1	40.50	3	874.79	1	144.88	1	379.00	
ร้อยละ	100		45.45		9.09		30.00		9.09		9.09		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	11	งาน	งบประมาณ	1,808.18	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	369.01	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	40.50	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	874.79	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	144.88	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	379.00	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน
งบประมาณ 20.89 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....
(นาย ธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ)
หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบและกำกับกับการก่อสร้างที่ ..8...
วันที่ 25 เมษายน 2566

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2566

เขตสุขภาพที่ ...8... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
หนองบัวลำภู	1	2565 - 2566	โรงพยาบาลหนองบัวลำภู	อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น	2	8728	มี(แก้ไขแบบแปลนภายใน)	มี(แก้ไขความลึกฐานราก)	30.57	27.27	7/9	365	11 ก.พ. 65	11 ก.พ. 66	6 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เลิศพัฒนา วิศวกการ จำกัด	นายพศกร ทิวงศ์ษา 0944664561	
อุดรธานี	2	2565 - 2566	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	อาคารสุขภาพชุมชนเมือง	4	10847	ไม่มี	ไม่มี	43.00	40.50	7/13	480	15 ก.พ. 65	6 มิ.ย. 66	30 เม.ย. 65		ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิสุขภัณฑ์	นายดุษฎี วิไลแก้ว 0819751907	
อุดรธานี	3	2565-2567	สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี	อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน	4	11090	ไม่มี	ไม่มี	71.00	63.40	5/16	540	1 ส.ค. 65	22 ก.ค. 67	10 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.โนนสะอาดก่อสร้าง	นายดุษฎี วิไลแก้ว 0819751907	
อุดรธานี	4	2565 - 2566	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 จ.อุดรธานี	อาคารชุดครอบครัว12ยูนิต (24ห้อง)	3	11062+ข.14/ม.ค./65	ไม่มี	ไม่มี	26.00(เงินบำรุง)	22.94	6/8	360	28 พ.ค. 65	22 พ.ค. 66	5 ก.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครรุ่งเรือง กรุ๊ป	นายดุษฎี วิไลแก้ว 0819751907	
สกลนคร	5	2564 - 2565	โรงพยาบาลสกลนคร	อาคารพักคนไข้	10	8998	ไม่มี	ไม่มี	156.00	147.40	1/16	565	18 ก.ค. 65	3 เม.ย. 68	ยังไม่เริ่มงานฐานราก		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ซีเอ็นเอ็น การโยธา จำกัด	นายสำเริง ประกายสกุล 06-2895-9596	
รวม	5									301.51											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ ☐หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นาย ธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ)
หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบและกำกับกับการก่อสร้างที่ ..8...
วันที่ 25 เมษายน 2566

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2566

เขตสุขภาพที่ ..8... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
รพ.นครพนม	1	2561-2564	รพ.นครพนม	อาคารรักษาโรคระดับสูง-ศูนย์หัวใจ-ศูนย์มะเร็งผ่าตัดและวินิจฉัยโรค	9	10506	มีการแก้ไขแบบ	มี	414.00	379.00	22/23	1,215	10 พ.ค. 61	9 พ.ค. 64	6 ก.ย.64	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	คาดว่าจะงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.สกสไทยอีสาน	นายสำเริง ประกายสกุล 06-2895-9596	

เขตสุขภาพที่ ..8... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
หนองคาย	2	2563 - 2566	รพ.สมเด็จพระพุทธราชห่าบ่อ	รพ.ร.สมเด็จพระพุทธราชห่าบ่อ	10	เอกชน	มีการแก้ไขแบบ ผนังสำเร็จรูป + เครื่องปรับอากาศ VRF	มี (แก้ไขความยาวเสาเข็ม)	790.00	739.83	9/19	1241	27 มี.ค. 63	20 ก.ย. 66	24 ส.ค.66	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา	บ. สหการวิศวกรรม	นายภูเดช น้อยสมบัติ 0872153599	
นครพนม	3	2563 - 2565	รพ.ราตุพนม	รพ.ราตุพนม	5	8708/43	ไม่มี	มี	189.00	144.88	4/16	700	3 ก.ค. 63	10 ก.ย. 65	2 ก.พ. 66	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะงานไม่แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาสัญญา	หจก.สกสไทยอีสาน	นายสำเริง ประกายสกุล 06-2895-9596	

เขตสุขภาพที่ ...8.. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุดรธานี	1	2564 - 2565	รพ.มะเร็งอุดรธานี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต รพ.มะเร็งอุดรธานี	6	10949	ไม่มี	มี	90.40	74.39	9/18	640	6 มี.ค. 64	5 ธ.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่ทันสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิสุขภัณฑ์	นายศุภกิจ วิไลแก้ว 0819751907	
หนองคาย	2	2564 - 2565	โรงพยาบาลหนองคาย	อาคารสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลหนองคาย	5	10153	มีการแก้ไขแบบ ยกเลิกเครื่องทำความร้อนขนาดใหญ่	มี แก้ไข (แก้ไขความยาวเสาเข็ม)	63.00	60.57	11/18	450	22 ก.ค. 64	14 ต.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะ งานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา	บ.วี ดู คอนสตรัคชั่น แอนต์ คอลซิลแทนน์	นายภูเดช น้อยสมบัติ 0872153600	
สกลนคร	3	2564 - 2565	รพ.วานรนิวาส	อาคารฝึกผ่าตัด 4 ห้อง รพ.วานรนิวาส	2	6348	ไม่มี	มี	22.00	20.89	8/8	360	16 มิ.ย. 64	10 มิ.ย. 65		แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	บ.เพชรรวมสามัน มุกดาหาร	นายวรารุณิ อ่อนศรีอะริญ 0992362714	
นครพนม	4	2564 - 2565	รพ.ศรีสงคราม	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ รพ.ศรีสงคราม	5	8815	ไม่มี	มี	123.00	108.00	5/18	700	7 ส.ค. 64	27 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.สกสรุ่งเรืองกิจ วิศวกรรม	นายสำเริง ประกายสกุล 06-2895-9596	
รวม	8									1,983.96										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ ☒ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา☐

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นาย ธนเศรษฐ์ วุ่นชาติ)
หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบและกำกับก่อสร้างที่ ..8...
วันที่ 25 เมษายน 2566

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2566

เขตสุขภาพที่ 9

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
9	13	1,704.81	7	664.77	6	1,040.04	-	-	-	-	-	-	
ร้อยละ	100		53.85		46.15								

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	13	งาน	งบประมาณ	1,704.81	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เริ่มสัญญา จำนวน 1 งาน งบประมาณ 406 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	664.77	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	6	งาน	งบประมาณ	1,040.04	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 9

วันที่



(นางสาวศิริธยา ศิริลาภ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๙

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2566

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครราชสีมา	1	18 พ.ย. 63 - 8 ต.ค. 65	รพ. ปักธงชัย	อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง	7 ชั้น	10945	มี	ไม่มี		114.00	16/20	690	18 พ.ย. 63	8 ต.ค. 65	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการช่วยเหลือตาม 2.693)	บ. พุทธเคชะ จำกัด	ธนาเวช 087 5736889	รัตนกรณ์ 063 4699965 สสจ.นครราชสีมา
นครราชสีมา	2	30 ธ.ค. 63 - 22 ก.ค. 65	รพ. เทพรัตน์	อาคารสนับสนุนบริการ	5 ชั้น	10153	มี	มี		57.72	9/12	450	30 ธ.ค. 63	24 มี.ค. 65	22 ก.ค. 65	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการช่วยเหลือตาม 2.693)	บ. เลิศพัฒน์าศรีสะ	ธนาเวช 087 5736889	รัตนกรณ์ 063 4699965 สสจ.นครราชสีมา
นครราชสีมา	3	15 ธ.ค. 63 - 25 ก.ย. 65	รพ. ต่านขุนทด	อาคารผู้ป่วยใน	5 ชั้น	10944	มี	ไม่มี		80.19	13/14	650	15 ธ.ค. 63	25 ก.ย. 65	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการช่วยเหลือตาม 2.693)	บ. ชัยภูมิสุขภัณฑ์	อภิชาติ 089 6578942	รัตนกรณ์ 063 4699965 สสจ.นครราชสีมา
บุรีรัมย์	4	24 มี.ค. 63 - 21 ก.พ. 66	รพ. บุรีรัมย์	อาคารความเป็นเลิศทางการแพทย์	9 ชั้น	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี		582.86	15/22	1065	24 มี.ค. 63	21 ก.พ. 66	15 ธ.ค. 65	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการช่วยเหลือตาม 2.693)	บ. เลิศพัฒน์าศรีสะ	อดิสร 089 9478439 กฤษฎา 093 9299159	- -
รวม	4									834.77										

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครราชสีมา	1	9 มิ.ย. 64 - 30 มี.ค. 66	รพ. ปากช่องนานา	อาคารผู้ป่วยนอก	5 ชั้น	10943	มี	ไม่มี		140.83	10/16	660	9 มิ.ย. 64	30 มี.ค. 66	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการช่วยเหลือตาม 2.693)	บ.จักรราชคอนกรีต	ธนาเวช 087 5736889	รัตนกรณ์ 063 4699965 สสจ.นครราชสีมา
ชัยภูมิ	2	2 เม.ย. 64 - 11 ม.ค. 66	รพ. จัตุรัส	อาคารอุบัติเหตุ	5 ชั้น	8708	ไม่มี	ไม่มี		64.44	5/15	650	2 เม.ย. 64	11 ม.ค. 66	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการช่วยเหลือตาม 2.693)	บ. ภรผกาย	อภิชาติ 089 6578942	-
บุรีรัมย์	3	23 ก.ย. 64 - 14 ก.ค. 66	รพ. นางรอง	อาคารผู้ป่วยนอก	5 ชั้น	10943	ไม่มี	ไม่มี		149.00	7/16	660	23 ก.ย. 64	14 ก.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการช่วยเหลือตาม 2.693)	บ. ชัยภูมิสุขภัณฑ์	อดิสร 089 9478439 กฤษฎา 093 9299159	- -
สุรินทร์	4	12 ส.ค. 64 - 23 พ.ค. 66	รพ. ท่าตูม	อาคารผู้ป่วยนอก	4 ชั้น	9893	ไม่มี	ไม่มี		77.99	4/12	650	12 ส.ค. 64	23 พ.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการช่วยเหลือตาม 2.693)	หจก.สุรินทร์รุ่งจิตร	สมชาย 081 4169492	-
รวม	4									432.26										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ ☐ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ10
- สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ10
- สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 9
วันที่


(นางสาวศิริณยา ศิริลาภ)
สถาปนิกปฏิบัติการ
แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๙

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2566

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์ โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มงาน ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครราชสีมา	1	25 มี.ค. 65 - 15 มี.ค. 67	รพ. ห้วยแถลง	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	4 ชั้น	8815	ไม่มี	ไม่มี	123.02	89.00	1/14	720	23 มี.ค. 65	15 มี.ค. 67	30 มี.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. เคบีบี ดอนสัดค์ชั่น	ธนาเวช 087 5736889	รัตนกรณ์ 063 4699965
บุรีรัมย์	2	10 ก.พ. 65 - 29 มิ.ย. 67	รพ. บุรีรัมย์	อาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์	6 ชั้น	แบบเอกชน	ไม่มี	มี	180.00	170.00	4/20	870	10 ก.พ. 65	29 มิ.ย. 67	15 มิ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. นิวคันทรีสตุคชั่น	อดิสร 089 9478439 กฤษฎา 093 9299159	- -
บุรีรัมย์	3	4 มี.ค. 65 - 13 ธ.ค. 66	รพ. กระสัง	อาคารหอผู้ป่วยใน	5 ชั้น	10944	ไม่มี	ไม่มี	103.00	86.00	4/14	650	4 มี.ค. 65	13 ธ.ค. 66	2 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. เคบีบี ดอนสัดค์ชั่น	อดิสร 089 9478439 กฤษฎา 093 9299159	- -
สุรินทร์	4	-	รพ. สุรินทร์	อาคารผู้ป่วยใน 300 เตียง		11039	ไม่มี	ไม่มี	406.00	406.00	0/28	-	-	-		รอลงนามสัญญา	รอลงนามสัญญา	หจก.สุรินทร์ กูสุมา	สมชาย 081 4169492	-	
รวม	4										751.00										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ ☐ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา ☐

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เฝ้าระวัง หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์พันธุ์ จิสุวรรณ)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 9

วันที่



(นางสาวศิริณยา ศิริลาม)

สถาปนิกปฏิบัติการ

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๙

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที 25 เมษายน 2566

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มงานฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครราชสีมา	1	5 ม.ค. 66 - 17 ก.ค. 67	รพ. จิตเวช	อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด	5 ชั้น	9668/2558	ไม่มี	ไม่มี		83.00	1/12	560	5 ม.ค. 66	17 ก.ค. 67	10 ก.พ. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า NKC	อภิชาติ 089 6578942	-
นครราชสีมา	2	15 ก.ย. 65 - 9 ก.ย. 66	นง.ป้องกันควบคุมโรคที่	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง	3 ชั้น	9555	ไม่มี	ไม่มี	-	9.78	1/8	360	15 ก.ย. 65	9 ก.ย. 66	12 พ.ย. 65	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. สาโรจการไฟฟ้า	ธนาเวช 087 5736889	ปรียาวัลย์ 064 0875573
รวม	2									92.78											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ ☐ หมายความว่า การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา ☐

สถานะ สำซ้ำ ☐ หมายความว่า การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ สำซ้ำ/เร่งรัด ☐ หมายความว่า การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 ☐ หมายความว่า งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 ☐ หมายความว่า งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื ☐ หมายความว่า การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 9

วันที่



(นางสาวศิริณยา ศิริลาภ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๙

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2566

เขตสุขภาพที่ 10

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
10	7	639.73	2	398.88	2	131.29	3	109.56	0	0.00	0	0.00	
ร้อยละ	100		28.57		28.57		42.86		—		—		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	639.73	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	398.88	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	131.29	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	109.56	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....

(นายภูสกร อยู่เย็น)

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 10

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2566

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์ โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ยโสธร	1	28 ก.ย. 63 - 29 มิ.ย. 65	รพ. ยโสธร	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง	6 ชั้น	10135	ไม่มี	ไม่มี		42.50	12/14	550	25 ก.ย. 63	31 มี.ค. 65	29 มิ.ย. 65	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (ว.693)	พจก. เชิดชัยศิลป์บำรุงเรือง	ทศพร 063 9517947	
ศรีสะเกษ	2	18 ส.ค. 63 - 10 พ.ย. 64	รพ. ศรีสะเกษ	อาคารโรงครัว - โรงอาหาร		8957	ไม่มี	ไม่มี		43.95	6/9	450	18 ส.ค. 63	10 พ.ย. 64		ล่าช้า/เร่งรัด	1.ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง	บริษัท เทมพรเน็กซ์ เอเชีย เนียรั้ง เซอร์วิส จำกัดกับ บริษัท พาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	รัตนพล 082 7899893	
																	2.ขยายสัญญาตาม ว.693			
รวม	2									86.45										

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์ โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุบลราชธานี	1	25 พ.ย. 64 - 23 พ.ย. 67	รพ. มะเร็งอุบลราชธานี	อาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน		11039	ไม่มี	ไม่มี		338.00	6/28	1095	25 พ.ย. 64	23 พ.ย. 67	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา คาดการณ์ ส่งงานงวดที่ 6 ประมาณ 28 กพ.65	บริษัท พอร์ททอล เฟรม(ไทยแลนด์) จำกัดและบริษัท สยามสกลช่วง จำกัด	รัตนพล 082 7899893	
มุกดาหาร	2	29 ก.ย.64-10 ก.ค.65	รพ. นิคมคำสร้อย	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	3 ชั้น	8708/พิเศษ/43	ไม่มี	ไม่มี		71.49	2/15	650	29 ก.ย. 64	10 ก.ค. 66	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จ (ว.693) หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	กิจการร่วมค้า วายเอสซี	ทศพร 063 9517947	
ยโสธร	3	16 ก.ค. 64 - 8 ต.ค. 65	รพ. คำเขื่อนแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอก	3 ชั้น	10946	ไม่มี	ไม่มี		59.80	8/10	380	16 ก.ย. 64	8 ต.ค. 65	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (ว.693)	บ.จิวแซยโสธร	ทศพร 063 9517947	-
ยโสธร	4	24 ก.ค. 64 - 18 ก.ค. 65	รพ. สมเด็จพระพุทธราชาเลิงนกทา	อาคารซีกฟอก จ่ายกลางา	4 ชั้น	10124	ไม่มี	ไม่มี		23.11	4/10	360	24 ก.ค. 64	18 ก.ค. 65	-	ล่าช้า/เร่งรัด	1.ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง 2.ขยายสัญญาตาม ว.693	บ.สกายเพชร	ทศพร 063 9517947	-
รวม	4									492.40										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายภูสกร อยู่เย็น)

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 10
วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2566

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์ โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ
อุบลราชธานี	1	29 มี.ค. 65 - 6 ก.พ. 67	รพ. วารินชำราบ	อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง	6 ชั้น	9073	ไม่มี	ไม่มี		60.88	1/14	680	29-มี.ค.-65	6-ก.พ.-67	22 มี.ย.65	-	ปกติ	คาดการณ์ก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้าง	บริษัท เอกชัยอุบล (2523)จำกัด	รัตนพล 082 7899893	-
รวม	1									60.88											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานะการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายภูสกร อยู่เย็น)

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 10

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2566

เขตสุขภาพที่ 11

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
11	12	1,605.34	6	1,267.94	1	78.67	1	63.77	0	0.00	4	194.96	
ร้อยละ	100		50.00		8.33		8.33		0.00		33.33		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	12	งาน	งบประมาณ	1,605.34	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	6	งาน	งบประมาณ	1,267.94	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	78.67	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	63.77	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	194.96	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ..... (แทน)

(นายไพรัช พงศธรกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 11

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปี 25 เมษายน 2566

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งานงาน/วงจรงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วมเบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครราชสีมา	1	2563-2566	671/2563	รพ.รัตนพิบูลย์	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	8708, ข.201/พ.ย/62	ไม่มี	ไม่มี	80.00	74.78	14/15	650	1 ต.ค. 63	12 ส.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	รอนกิจสัญญา	พณ.เอส ซี โยธากิจ(1988)	โทรศัท 06 1936 8473	นายช่างโยธา สสจ. นครราชสีมา

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งานงาน/วงจรงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วมเบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ชุมพร	1	2564-2565	525/2564	รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์	อาคารพลตพักพยาบาล 40 ยู นิต 80 ห้อง	7	10535, ข.122/มิ.ย/60, ข. 27/มิ.ค/62	ไม่มี	ไม่มี	48.84	52.97	9/14	500	10 มี.ค. 64	22 ก.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10		บ.เอมพีที พิวเจอร์ เอ็นเนอ ยี่ เอช จำกัด	โทรศัท 08 8121 3971	นายอนุชาล ศุภการ วิศวกรโยธา รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์
	2	2564-2565	302/2564	รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4	10915, ข.213/ก.ย/63	ไม่มี	มี	47.98	46.53	6/11	480	18 พ.ค. 64	9 ก.ย. 65	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	อยู่ในสัญญาค่างานล่าช้าไม่ เป็นไปตามรขรงาน	บ.สหทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	โทรศัท 08 8121 3971	นายอนุชาล ศุภการ วิศวกรโยธา รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ภูเก็ต	4	2564-2565	43/2564 ลว.9ก.ค.64	รพ.กลาง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ (โครงสร้าง พื้นดินไหว)	4	10468, ข.218/พ.ย/63	ไม่มี	มี	24.10	20.68	7/10	420	10 ก.ค. 64	2 ก.ย. 65	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10		บ.กนกการ เรือเคเคเคเค จำกัด	สุทัศน์ 08 7457 0157	นายปิยะวุฒิ ภูพิทักษ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สสจ.ภูเก็ต
	5	2564-2567	38/2564 ลว. 12มิ.ค.65	รพ.เวชระภูเก็ต	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโรคหัวใจ และชั้นใต้ดิน	10	11041, ข.200/พ.ย/62, ข.เวชร./พิเศษ/1/63	ไม่มี	มี	748.53	583.20	17/36	1,185	23 มิ.ค. 64	21 เม.ย. 67	-	ปกติ	คทว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.วอธส์ตันเอ็นเคอโรร จำกัด	สุทัศน์+เผ่าพงษ์ 08 7457 0157	นายอนันต์ สุขช่วย นายช่างโยธารูโตะ สอน โยธาธิการและผังเมือง ภูเก็ต
	6	2564-2566	78/2564 ลว 31 มี.ค.64	รพ.เวชระภูเก็ต	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง	8	9448,แบบแปลนอาคาร (ส่วนที่เหลือ), ข.296/ก.ค/59,รายการประกอบแบบา (ส่วนที่เหลือ)	มี	มี	258.80	250.30	20/43	963	1 เม.ย. 64	19 พ.ย. 66	-	ปกติ		บ.สยามธรรมภณท์	สุทัศน์+เผ่าพงษ์ 08 7457 0157	-
สุราษฎร์ธานี	7	2564-2566	613/2564	รพ.ท่าโสมช้าง	อาคารผู้ป่วยนอก (โครงสร้างด้าน พื้นดินไหว)	4	8883, ข.167/พ.ค/56, ข. 277/ก.ย/61	ไม่มี	ไม่มี	-	63.77	6/10	630	2 ก.ย. 64	23 พ.ค. 66	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คทว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สยามธรรมภณท์ จำกัด	สมศักดิ์ 09 3584 3234	นายนำทล ภริณณ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง สุราษฎร์ธานี
รวม	7										1,092.23										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายโพธิ์ พงศกรกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการณ์ก่อสร้าง เขตที่ 11

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2566

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วมเบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
สุราษฎร์ธานี	1	2565-2567	302/2564	รพ.สุราษฎร์ธานี	อาคารบริการและจอดรถ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	9	9034+ข.79/ก.ค./64	-	-	207.00	181.90	1/20	850	17 มี.ย. 65	13 ต.ค. 67	-	-	ปกติ	ค่าตัวแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.คอนสตรัคชั่น เอ็กคิยูซีพี เนส จำกัด	สมศักดิ์ 09 3584 3234	1.นายเฉลิมชัย อมรธร 2. นาทสลิษฐ์ รุชช 3. นายฉัตรพงศ์ ชุ่มเมือง
	2	2565-2567	377/2565 ลว.31 ต.ค.65	รพ.เกาะสมุย	อาคารโรงครัว กายภาพบำบัด โรงอาหารซักฟอก นึ่ง จ่ายกลาง และพัสดุ คสล.3 ชั้น	3	10563	-	-		71.50	~/18	650	31 ส.ค. 65	16 มี.ย. 67	-	-	ปกติ	ค่าตัวแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.กิน คอนแทรคเตอร์ จำกัด	นัฐฤต 06 1936 8473	นายช่างโยธา สสจ.สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช	3	2565-2567	สธ 340/2565 ลว.23 ก.ย.65	รพ.พุนิใหญ่	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ คสล. 3 ชั้น	3	8708	-	-		78.666	~/15	650	24 ก.ย. 65	4 ก.ค. 67	-	-	ล่าช้า	ค่าตัวแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.วิ เลิฟ จำกัด	นัฐฤต 06 1936 8474	นายช่างโยธา สสจ.นครศรีธรรมราช
รวม	3										332.07											

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วมเบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครศรีธรรมราช	1	2566-2567	13/2566 ลว.9 พ.ย.65	สำนักงานควบคุมโรคที่ 11	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น	4	10105	-	-		23.36	3/10	850	10 พ.ย. 65	8 พ.ย. 66	-	-	ปกติ	ค่าตัวแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.โซนิคร การโยธา จำกัด	นัฐฤต 06 1936 8474	นายช่างโยธา สสจ.นครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี	2	2566-2568	139/2566	รพ.เกาะสมุย	อาคาร Marina Hub โรงพยาบาลเกาะสมุย	4	-	-	-		157.68	~/23	1000	6 ม.ค. 66	2 ต.ค. 68	-	-	ปกติ	ค่าตัวแล้วเสร็จตามสัญญา	พณ. เอส.ที.โยธากิจ(1988)	นัฐฤต 061-936-8473	คุมงานร่วมกับนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รวม	2										157.68											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....


(นายโพธิ์ พงศธรกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการณ์ก่อสร้าง เขตที่ 11

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2566

เขตสุขภาพที่ 12

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
12	15	2,055.95	6	790.24	0	0.00	2	194.61	1	22.34	6	1,048.76	
ร้อยละ	100		40.00		0.00		13.33		6.67		40.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	15	งาน	งบประมาณ	2,055.95	ล้านบาท	มีงานก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 2 งาน งบประมาณรวม 7.33 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	6	งาน	งบประมาณ	790.24	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	194.61	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	22.34	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	6	งาน	งบประมาณ	1,048.76	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....
(นายจักรกริสน์ แซ่เล่า)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 12
วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2566

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วมเบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ตรัง	1	2562-2565	103/2562	รพ.ตรัง	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805,ข.127/ฉ.ย/61	มี	ไม่มี	610.58	518.00	23/32	1,070	3 ก.ย. 62	7 ส.ค. 65	26 ต.ค. 65	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	อยู่ในสัญญานำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามวงจรงาน	บ. งามวงศ์วัฒนาช่าง	ประกอบ 08 8768 7523	-
ยะลา	2	2562-2565	1/157	รพ.ยะลา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950,ข.131/ฉ.ย/61	มี	ไม่มี	142.04	135.66	16/18	1,080	31 ส.ค. 62	14 ส.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	พจก. หนองไผ่สูงรพช. ก่อสร้าง	ประยุทธ+สิทธิโชค 08 876 87523	-	

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วมเบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ตรัง	1	2563-2566	188/2563	รพ.ตรัง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน(ส่วนที่เหนือ)	7	10327,ข.300/ก.ค/62	ไม่มี	มี	322.62	278.65	7/17	730	1 เม.ย. 63	31 มี.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	อยู่ในสัญญาทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามวงจรงาน	กิจการร่วมค้า เอสที-แม็กซ์ เอนจิเนียริ่งบีบี	ประกอบ 08 8768 7523	-

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วมเบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ตรัง	1	2564-2566	218/2564	รพ.หัวย้อยด	อาคารผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	4	เอกชน	ไม่มี	มี	43.08	38.34	2/7	505	24 มี.ค. 64	10 ส.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	อยู่ในสัญญาทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามวงจรงาน	บ.คาบในการโยธา จำกัด	ประกอบ 08 8768 7523	-
	2	2564-2567	91/2565	รพ.หัวย้อยด	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43, ข.19/มิ.ค./2564	ไม่มี	มี	152.32	140.00	-/16	800	31 ธ.ค. 64	9 มี.ค. 67	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท สิริ 99 จำกัด	ประกอบ 08 8768 7523	-
นราธิวาส	3	2564-2566	1654/2564	รพ.นราธิวาสราชนครินทร์	อาคารโรงครัว-อาหาร	3	8957, ข.223/ก.ย/63	มี	มี	54.61	54.61	3/9	675	17 ก.ย. 64	23 ก.ค. 66	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	พจก.โอดีพาณิชย์	ประยุทธ+จักรีน 08 1541 2404	-
ปัตตานี	4	2564-2565	805/2564	รพ.โคกโพธิ์	อาคารพักแพทย์ 40 ยูนิต	6	11096, ข.20/มิ.ค/64	ไม่มี	มี	42.24	42.11	7/14	460	20 ก.ค. 64	25 ต.ค. 65	9 มิ.ย. 66	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	พจก.ชินโอเควิศ	ประยุทธ 08 1541 2404	-
สงขลา	6	2564-2565	641/2564	รพ.นาหม่อม	อาคารพักแพทย์ 32 หน่วย	5	10482	ไม่มี	มี	44.25	36.00	2/12	450	22 มิ.ย. 64	14 ก.ย. 65	-	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	ได้รับความช่วยเหลือ ค่าปรับ 0%(315วัน)	บ.ภาคเหนือเอ็นโทรก จำกัด	โคศักดิ์ 06 1929 1015	-

เขตสุขภาพที่ 12 นอกปีงบประมาณ

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วมเบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
สงขลา	1	2564-2565	160/2563	รพ.จะนะ	อาคารบริการ	8	เอกชน	มี	มี	80.00	80.00	20/23	900	15 พ.ย. 62	3 พ.ค. 65	18/12/2565(1) 4/10/67(2)	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เมจิธ วิศวกรรม จำกัด	ประยุทธ+โชคชัย 08 1541 2404	-
รวม	9										1,323.37										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายจักรกริสัน แซ่เล่า)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 12

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2566

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วมเบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
ปัตตานี	1	2565-2566		รพ.ยะรัง	อาคารผู้ป่วยนอก 60 เตียง (พร้อมลิฟต์)	-	7919+ข.162/ฉ.ย./61+ข.78/ก.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	22.40	22.34	3/8	360	29 เม.ย. 65	24 เม.ย. 66	9 ก.ย. 65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	พชก.ชินโอควิส	ประยุทธ 08 1541 2404	-
สงขลา	2	2564-2565	6/2565	รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์	อาคารพัสดุ	2	10109+ข.68/ก.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	8.26	6.98	6/6	300	24 ธ.ค. 64	19 ต.ค. 65	1 พ.ค. 65	-	แล้วเสร็จ	ได้รับความช่วยเหลือ ค่าปรับ 0% (190วัน)	พชก.จินตสุภาอักษร	โชคชัย 06 1929 1615	-
	3	2565-2568	561/2565	รพ.สงขลา	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	9	10838+ข.81/ก.ค./64	-	-	511.75	426.90	1/35	1060	29 ส.ค. 65	30 ส.ค. 68	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า AKC	ประยุทธ,โชคชัย 06 1929 1615	-
นราธิวาส	4	2565-2566	45/2565	ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 12.4	อาคารสำนักงานศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 12.4	2	8732+ก.77/ฉ.ย./61+สคร.12ก.1/2565	ไม่มี	ไม่มี	-	3.32	5/6	450	12 พ.ค. 65	4 ส.ค. 66			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	พชก.จี เอส ซี กรุ๊ป	ประยุทธ+ชิน 08 1541 2404	-
	5	2566-2566	30/2566	ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 12.4	อาคารโรงจอดรถ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 12.4	1	10696./สคร.12ก.8/65	ไม่มี	ไม่มี	-	0.348	1/1	60	22 ก.พ. 66	22 เม.ย. 66			แล้วเสร็จ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	พชก.จี เอส ซี กรุ๊ป	ประยุทธ+ชิน 08 1541 2404	-
สตูล	6	2565-2568	127/2565	รพ.สตูล	อาคารบำบัดรักษา	6	10554+ข.67/ก.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	153.85	268.15	-/25	910	28 ก.ค. 65	22 ม.ค. 68			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท กรีนเพียร์ จำกัด	ประยุทธ+โชคชัย 08 1541 2404	-

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วมเบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
สตูล	1	2566-2566	79/2566	รพ.มะนิ่ง	อาคารฟื้นฟูสภาพ (ระดับปฐมภูมิ) เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น	1	11046+R12-11046-28786-66	ไม่มี	ไม่มี		9.21	1/6	270	20 ม.ค. 66	16 ต.ค. 66			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ฮอัสบาย วิสาหกรรรม จำกัด	โชคชัย 091-5548930	-
สงขลา	2	2566-2566	31/2566	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง	2	11078	ไม่มี	ไม่มี		2.66	-/6	210	27 ก.พ. 23	26 ก.ย. 23			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	พชก.วิบูลย์เนบปโยมียริ่ง	โชคชัย 091-5548930	
รวม	8										739.90											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายจักรกริสน์ แซ่เล่า)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 12

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 เมษายน 2566

เขตสุขภาพที่ 13

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
13	11	1,522.16	6	1,117.90	1	132.00	1	8.10	1	2.16	2	262.00	
	100		54.55		9.09		9.09		9.09		18.18		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	11	งาน	งบประมาณ	1,522.16	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 2 งาน งบประมาณ 76 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	6	งาน	งบประมาณ	1,117.90	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	132.00	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	8.10	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	2.16	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	262.00	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....
(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13
วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2566

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวด งาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์ โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพฯ	1	2564-2568	139/2564(พ)	รพ.ราชวิถี	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	-	เอกชน	มี	มี	874.50	874.50	9/32	1,450	10 ส.ค. 64	30 ก.ค. 68	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท เอ็นแอล ดีเวลอปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่ปรึกษา (ซีไอที จำกัด)	-
	2	2564-2565	60/2564 ลว.5 ก.พ. 64	รพ.นพรัตนราชธานี (พ)	ปรับปรุงอาคาร 4 ตึกผู้ป่วย ใน สูดินรีเวชกรรมและ กุมารเวชกรรม	5	โรงพยาบาล	ไม่มี	ไม่มี	160.00	160.00	7/8	608	5 ก.พ. 64	31 พ.ค. 65 (1) 8 ก.ค. 65 (2) 6 ต.ค. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	มีการแก้ไขแบบ / ค่าปรับมากกว่าร้อยละ ละ 10	หจก.แอสแซม บิลด์	เสรี+ปรียาภรณ์ 08 6445 0095	-	
	3	2564-2565	121/2564(พ)	สถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาติมหาราชินี	พัฒนาศูนย์ศัลยกรรมทารก แรกเกิด	-	แบบจ้างพัฒนาศูนย์ ศัลยกรรมทารกแรก เกิด	ไม่มี	ไม่มี	160.00	102.00	5/10	400	2 มิ.ย. 64	7 ก.ค. 65	29 ก.ย. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	งานถูกปรับ ใช้สิทธิ์ ค่าปรับเป็นร้อยละ 0	บ.เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียริง จำกัด	สุพร 08 1844 2981	-
รวม	3										1,136.50										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการณ์ก่อสร้าง เขตที่ 13
วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2566

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์ โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพฯ	1	2565-2565	113/2565(พ) ลว.25 ก.พ.65	รพ.นพรัตนราชธานี	ปรับปรุงโครงสร้างภายในและระบบปรับอากาศ หอผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก (Burn Unit)	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	19.80	18.00	7/7	180	26 ก.พ. 65	24 ส.ค. 65	ไม่มี	-	แล้วเสร็จ	งานแล้วเสร็จ รอ กรรมการตรวจรับ	บ.เอ็กซ์คอน คอนสตรัคชั่น จำกัด	ปริญญารณ์ 09 7073 8668	-
	2	2565-2565	88/2565	โรงพยาบาลเลิดสิน	คลินิกวัดยาง	1	แบบรพ.	ไม่มี	ไม่มี	-	2.16	6/6	180	9 มิ.ย. 65	5 ธ.ค. 65	-	17 ม.ค. 66	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	ส่งมอบงาน หยุด สัญญา โดยมีเงื่อนไข	บริษัท สุพัฒนา เชอร์วิส จำกัด	ไชยพัฒน์ 08 9512 8333	-
	3	2565-2565	72/2565(พ)	สถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาตินิมหาราจี	ปรับปรุงขยายพื้นที่หอ PICU มหิตลาชั้น 4 และพัฒนาหอผู้ป่วยวิกฤติหัวใจเด็ก CCU	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	61.00	58.00	5/5	240	14 ม.ค. 65	11 ก.ย. 65	ไม่มี	-	แล้วเสร็จ	งานแล้วเสร็จ ถูกปรับไม่เกินร้อยละ 10 อยู่ระหว่างแก้ไข รูปแบบรายการ	บริษัท เด็กซ์ทีส แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	นายสุพร ชุม ทอง 081 844 2981	-
	4	2565-2567	176/2565 (พ)	รพ.นพรัตนราชธานี	อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 8 ชั้น หอพักแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ อาคารชุด 2 หลัง	8	เอกชน + ข.146/ ก.ย./64	ไม่มี	ไม่มี	-	132.00	-/18	650	23 ก.ย. 65	3 ก.ค. 67	-	-	ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	หจก.คอนเทมโพ รารี่ คอน สตรัคชั่น	ธีรธเนต์+ ปริญญารณ์ 0899517951	-
รวม	4										210.16											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2566

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
กรุงเทพ	1	2565-2566	41/2566	สถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาติมหาราชินี	ปรับปรุงระบบระบาย อากาศระบบปรับอากาศ เพื่อแก้ปัญหาเชื้อราและ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อ ป้องกันการเกิดอัคคีภัย รวมทั้งตกแต่งสถานที่ให้ สวยงามและเป็นมิตรกับเด็ก ชั้น 2	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	29.00	3/8	300	1 ธ.ค. 65	27 ก.ย. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท อิน โนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด	นายสุพร ชุม ทอง 081 844 2981	-
	2	2565-2566	16/2566 ลว.24 พ.ย. 65	สถาบันป้องกัน ควบคุมโรคเขตเมือง	ปรับปรุงเป็นศูนย์อบรมและ วิจัยด้านการป้องกันควบคุม โรคเขตเมือง (C-TRUDC)	-	เอกชน , ต.22/พ.ย./ 64	ไม่มี	ไม่มี	-	8.10	2/4	150	1 ธ.ค. 65	29 เม.ย. 66	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ดี.เค.ดีไชน์ แอนด์ เพอร์มิจิง	นายกิตติศักดิ์ บุญ แสน 081 4062476	-
	3	2566-2566	9./2566	สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก1 (ชั้น1และ2)	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	11.29	0/6	190	20 ก.พ. 66	28 ส.ค. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท เอกเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ไชยพัฒน์ 08 9512 8333	-
	4	2566-2567	29/2566	สถาบันกัลยาราชน ครินทร์	อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น	4	11087	ไม่มี	ไม่มี	-	195.50	0/14	540	2 มี.ค. 66	22 ส.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท พิพิธชาญ จำกัด	จิราธน์ดัล+ ไชยพัฒน์ 0899517951	-
	5	2566-2566	240/2566 ลว. 20 มี.ค.66	สถาบันประสาท วิทยา	ปรับปรุงห้องผ่าตัดเพื่อ สร้างห้องผ่าตัดความดันลบ และห้องพักสำหรับแพทย์ ประจำบ้านสาขา	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	6.60	0/3	120	21 มี.ค. 66	18 ก.ค. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท เบสท์ ไดเรคชั่น ซิสเต็ม จำกัด	สุพร 08 1844 2981	-
	6	2566-2566	10/2566 ลว. 24 มี.ค. 66	สถาบันราชานุกูล	ปรับปรุงอาคาร กายภาพบำบัด ชั้น 1	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	1.01	0/3	90	3 เม.ย. 66	1 ก.ค. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท มิคซ์ ทเวนตีวัน จำกัด	ไชยพัฒน์ 08 9512 8333	-
รวม	6										251.50											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....