

สถานะงานก่อสร้างสถานพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2566

ประจำเดือน สิงหาคม

เขตสุขภาพ	สถานะงานก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการ										จำนวนงานที่แล้วเสร็จ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	หมายเหตุ
	ปกติ		ล่าช้า		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		รวมงานก่อสร้าง					
	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท				
เขต 1	16	996.68	0	-	0	-	0	-	16	996.68		16	996.68	
เขต 2	10	981.03	0	-	5	559.75	0	-	15	1,540.78	แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า 9.75 ล้านบาท	16	1,550.53	
เขต 3	6	323.89	6	406.32	0	-	6	477.56	18	1,207.77	แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า 1 ล้านบาท	19	1,208.77	
เขต 4	14	950.12	17	2,059.09	5	470.46	1	61.10	37	3,540.77	แล้วเสร็จ 3 งาน มูลค่า 13.35 ล้านบาท	40	3,554.12	
เขต 5	8	721.69	4	572.74	4	378.93	0	-	16	1,673.36	แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า 2.60 ล้านบาท	17	1,675.96	สถานะ ล่าช้า รพ.จิตเวชหัวหิน 2 งาน มูลค่า 456.70 ล้านบาท และมูลค่า 47.44 ล้านบาท ยังส่งมอบพื้นที่ไม่ได้ (สั่งระงับการก่อสร้างชั่วคราว)
เขต 6	11	572.39	5	1,232.56	0	-	5	632.04	21	2,436.99	แล้วเสร็จ 3 งาน มูลค่า 108.811 ล้านบาท	24	2,545.80	
เขต 7	0	-	5	117.58	3	240.15	5	352.51	13	710.24	แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า 10.76 ล้านบาท	14	721.00	
เขต 8	6	452.42	1	739.83	4	320.34	0	-	11	1,512.59	-	11	1,512.59	ยกเลิกสัญญา 1 งาน มูลค่า 377.60 ล้านบาท
เขต 9	13	1,943.17	8	1,267.03	0	-	0	-	21	3,210.20	-	21	3,210.20	
เขต 10	2	398.88	5	240.85	0	-	0	-	7	639.73	-	7	639.73	
เขต 11	8	1,342.04	0	-	1	63.77	2	99.50	11	1,505.31	แล้วเสร็จ 1 งาน 20.62 ล้านบาท	12	1,525.93	ยกเลิกสัญญา 1 งาน มูลค่า 78.66 ล้านบาท
เขต 12	9	873.31	3	222.95	0	-	5	899.44	17	1,995.70	-	17	1,995.70	ยกเลิกสัญญา 1 งาน มูลค่า44.25 ล้านบาท
เขต 13	8	1,388.19	2	161.00	1	102.00	0	-	11	1,651.19	แล้วเสร็จ 2 งาน มูลค่า 14.70 ล้านบาท	13	1,665.89	
รวม	111	10,943.81	56	7,019.95	23	2,135.40	24	2,522.15	214	22,621.31		227	22,802.90	
ร้อยละ	51.87		26.17		10.75		11.21							

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2566

เขตสุขภาพที่ ...1.....

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
1	16	996.68	16	996.68	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
ร้อยละ	100		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	16	งาน	งบประมาณ	996.68	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	16	งาน	งบประมาณ	996.68	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....

(..นายนิสิต ดิษสาย..)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ ...1...

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2566

เขตสุขภาพที่ ...1... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวด งาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					
เชียงราย	1	2565-2566	รพ.แม่ลาว	อาคารผู้ป่วยนอก พร้อมอาคารห้องเครื่อง ระบบไปป์ไลน์	2	11006+11025	ไม่มี	ไม่มี	60.62	54.32	2/8	450	29-ก.ย.-65	25-พ.ค.-67	22 ธ.ค.66	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้าเอ็นพีเอส และ เจริญเขต	-	นางจิรกร โค้วราพงศ์ 043-140-7521 นายก อุณา ส จันทรัมย์ สสจ.ชร
แพร่	2	2564-2567	รพ.แพร่	อาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น	11	9039+9039/พิเศษ +ช.299/ต.ค./63	มี	มี	-	114.60	5/22	1070	16 ต.ค. 64	20 ก.ย. 67	19 ส.ค. 65	3-มิ.ย.-68	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท แมททริก จำกัด (มหาชน)	นายภาณุวัฒน์ กันทองษ์ 091 853 0509	-
	3	2565-2566	รพ.ลอง	อาคารผู้ป่วยนอก	2	10402	ไม่มี	ไม่มี	-	32.86	7/10	365	27 ก.ย. 65	27 ก.ย. 66	27 ก.ย. 65	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.วงศ์ประเสริฐแพร่ ก่อสร้าง	นายภาณุวัฒน์ กันทองษ์ 091 853 0509	นายบทพร เวียงนาค สสจ.แพร่
เชียงใหม่	4	2565-2566	รพ.จอมทอง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี	71.96	60.98	9/15	580	24 มี.ค. 65	28 ต.ค. 66	20 ก.ค. 65	ไม่มี	ปกติ / งดลด ค่าปรับร้อยละ 0	อยู่ในช่วงทดลองค่าปรับ ร้อยละ 0 ถึง 31 มี.ค. 67	หจก.เอ็นพีเอส คอน สตรัคชั่น , บริษัท เบรินเขต จีโอเทคนิคอล อิน โนเวชั่น จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	นายพรวิรัช ตาจุ้มภา รพ.จอมทอง
	5	2565-2566	สนง.สาธารณสุขเชียงใหม่	อาคารสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่	3	8491	ไม่มี	ไม่มี	-	59.00	7/9	365	26 มี.ค. 65	13 มิ.ย. 66	-	ไม่มี	ปกติ / งดลด ค่าปรับร้อยละ 0	อยู่ในช่วงทดลองค่าปรับ ร้อยละ 0 ถึง 19 ก.ย. 66	บริษัท คีลิงบียา จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	นายณัฐพงศ์ เข็มใจ 084-040-3593 สสจ.เชียงใหม่
	6	2565-2566	รพ.ลี้ญญาวิทยัง เชียงใหม่	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	ไม่มี	ไม่มี	-	14.45	5/10	450	1 เม.ย. 65	15 มิ.ย. 66	-	ไม่มี	ปกติ / งดลด ค่าปรับร้อยละ 0	อยู่ในช่วงทดลองค่าปรับ ร้อยละ 0 ถึง 19 ก.ย. 66	บริษัท ซีเอ็นเอ็น กรูปรักษา จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2418	-
	7	2565-2566	รพ.ดอยสะเก็ด	อาคารซักฟอก อาคาร คลอ. ๑ ชั้น	1	11011	ไม่มี	ไม่มี	-	6.50	2/4	300	26 พ.ย. 65	15 เม.ย. 66	-	ไม่มี	ปกติ / งดลด ค่าปรับร้อยละ 0	อยู่ในช่วงทดลองค่าปรับ ร้อยละ 0	หจก.ส.สายปายคิววิศ และปิโตรเลียม	-	นายวีโรจน์ สิงห์จันทร์ 063-140-7521
	8	2565-2566	รพ.สันกำแพง	อาคารพัสดุ อาคาร คลอ. ๒ ชั้น	2	10109	ไม่มี	ไม่มี	-	7.55	3/6	-	26 พ.ย. 65	21 ก.ย. 66	-	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ส.สายปายคิววิศ และปิโตรเลียม	-	นายวีโรจน์ สิงห์จันทร์ 063-140-7522
	9	2565-2566	รพ.แม่ออน	อาคารผู้ป่วยนอก (โรงพยาบาลชุมชน) พร้อมห้องเครื่องระบบไปป์ไลน์ (ขนาดเล็ก)	2	11006+11025 +ช.84/ก.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	-	54.84	1/8	450	10 ก.พ. 66	4 พ.ค. 67	-	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.เอ็นพีเอส คอน สตรัคชั่น , บริษัท เบรินเขต จีโอเทคนิคอล อิน โนเวชั่น จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	นายวีโรจน์ สิงห์จันทร์ 063-140-7521, นายณัฐ พงศ์ เข็มใจ 084 040-3593 สสจ.เชียงใหม่
ลำปาง	10	2565-2566	รพ.มะเริงลำปาง	อาคารสนับสนุนบริการ ศูนย์ประชุม และที่ จอดรถ	8	8894	ไม่มี	ไม่มี	-	71.93	7/12	530	7 พ.ค. 65	18 ต.ค. 66	-	ไม่มี	ปกติ / งดลด ค่าปรับร้อยละ 0	อยู่ในช่วงทดลองค่าปรับ ร้อยละ 0 ถึง 13 ธ.ค. 66	บริษัท คีลิงบียา จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	นายนิติพงษ์ กัททะ 099-525-6449 นาย เกรียงไกร ปากเมย 091-831-9673

เขตสุขภาพที่ ...1... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวด งาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
เชียงใหม่	11	2566-2567	รพ.สวนปรุง	อาคารผู้ป่วยจิตเวชสามัญ 90 เตียง	3	9550/52+พ.127/ฉ.ย./65 +ก.16/ม.ค./54	ไม่มี	ไม่มี	-	54.99	4/12	450	1 ธ.ค. 65	23 ก.พ. 67	-	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท จินนบกร จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	
	12	2566-2567	รพ.นครพิงค์	อาคารพักแพทย์ 40 คูณิต 6 ชั้น	6	11096 + R01-11096-10713-66	ไม่มี	ไม่มี	-	36.85	0/14	530	18 เม.ย. 66	2 ก.ค. 67	-	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ลำพูนพาณิชย์กุล	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2417	นายจิรวิทย์ กองแดง รพ.นครพิงค์
ลำปาง	13	2566-2568	รพ.เกาะคา	หอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (จำนวน 156 เตียง)	7	10945	ไม่มี	ไม่มี	-	128.88	0/20	690	4 พ.ค. 66	23 มี.ค. 68	-	ไม่มี	ปกติ	มรจ.หยุดงาน มีงานเพิ่มเติม	บริษัท ลิงค์ อินโนว่า หรือทเพอร์ดี จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2418	นายนิติพงษ์ กัททะ คบส.1 นาย พิทักษ์ ศิริบุตร สสจ.ลป
รวม	13									697.74											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ สำงา หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ สำงา/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....



(.....)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ ...1...

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2566

เขตสุขภาพที่ ...1... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
แม่ฮ่องสอน	1	2563-2565	รพ.แม่สะเรียง	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944	ไม่มี	ไม่มี	114.00	95.85	13/14	750	26 ก.ย. 63	16 ต.ค. 65		ปกติ / งดลด ค่าปรับร้อยละ 0	อยู่ในช่วงลดค่าปรับ ร้อยละ 0 ถึง 11 ก.ค. 67	บริษัท เคนเบอร์ จีโอ เทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	-

เขตสุขภาพที่ ...1... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
เชียงราย	2	2564-2565	รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์	อาคารรังสีรักษา	6	10749	ไม่มี	ไม่มี	-	123.00	14/16	760	26 มี.ค. 64	14 เม.ย. 66	21 ก.ย. 66	ปกติ / งดลด ค่าปรับร้อยละ 0	อยู่ในช่วงลดค่าปรับ ร้อยละ 0	บริษัท ซูไฮท์เอชจีเนียร์ง์ จำกัด	-	นายวิกร ไตรวรรณษ์ 063-140-7521
เชียงใหม่	3	2564-2566	รพ.ฮอด	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	9893	ไม่มี	ไม่มี	72.22	80.09	9/12	645	31 มี.ค. 64	4 เม.ค. 66	-	ปกติ / งดลด ค่าปรับร้อยละ 1	อยู่ในช่วงลดค่าปรับ ร้อยละ 0 ถึง 3 มี.ค. 67	บริษัท เอ็น.เอส.ซี แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	นายณัฐพงศ์ เอ็นใจ 084-040-3593 สสจ. เชียงใหม่
รวม	3									298.94										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(.....)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ ...1...

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 2

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
2	15 ✓	1,540.78✓	10 ✓	981.03✓	0.00	0.00	0	0.00	5 ✓	559.75✓	0	0.00	
ร้อยละ	100		66.67		0.00		0.00		33.33		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	15 ✓	งาน	งบประมาณ	1,540.78 ✓ ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	10 ✓	งาน	งบประมาณ	981.03 ✓ ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	- ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	- ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	5 ✓	งาน	งบประมาณ	559.75 ✓ ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	- ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน
งบประมาณ 9.75 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายกฤษฎ์ อยู่คง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 2

วันที่.....28 สิงหาคม 2566.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
อุดรดิต์	1	2563-2566	รพ.อุดรดิต์	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805	มี	ไม่มี	455.82	455.82	15/32	1,070	19 ต.ค. 63	24 ก.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ไพศาลกิจอิสเต็ม จำกัด	นายอวยชัย สุ่มใจ 081-2843306	ไม่มี
รวม	1									455.82										

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
ตาก	1	2563 - 2565	รพ.ท่าสองยาง	อาคารผู้ป่วยพระราชทาน	5	11111	ไม่มี	ไม่มี	135.70	135.70	14/16	730	2 พ.ย..63	30 พ.ย.65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	พจก. ตากชาวละออ	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	ไม่มี
เพชรบูรณ์	2	2563 - 2566	รพ.เพชรบูรณ์	อาคารบำบัดรักษา	6	10805	ไม่มี	ไม่มี	224.90	224.90	20/25	910	5 ธ.ค.63	2 มิ.ย.66	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บ.วี สถาปัตย์ จำกัด	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-4450095	ไม่มี
	3	2564 - 2566	รพ.หล่มสัก	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	4	8815	ไม่มี	ไม่มี	119.25	119.25	13/14	720	16 ก.ค.64	5 ก.ค.66	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บ.วี สถาปัตย์ จำกัด	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-4450095	ไม่มี
อุดรดิต์	4	2564 - 2565	รพ.พิชัย	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	ไม่มี	ไม่มี	61.80	61.80	9/10	450	2 ก.ย.64	25 พ.ย.65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	พจก.ลำปาง ภัทร คอนสตรัคชั่น	นายอวยชัย สุ่มใจ 081-2843306	ไม่มี
สุโขทัย	5	2564 - 2565	รพ.บ้านด่านลานหอย	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)	3	9555	ไม่มี	ไม่มี	9.86	9.75	8/8	360	9 เม.ย.64	3 เม.ย.65	-	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	บ.อิสนันท์ จำกัด	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ครานนท์ 088-2821570	ไม่มี
รวม	5									551.40										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายกฤษฎ์ อยู่คง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 2

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
สุโขทัย	1	2565-2567	รพ.ศรีสันาลัย	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 3 ชั้น	3	8708	ไม่มี	ไม่มี	82.90	82.90	3/15	748	19 พ.ค. 65	7 มิ.ย. 67	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. รัตนาคะ	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ครานนท์ 088-2821570	ไม่มี
พิษณุโลก	2	2565-2565	รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก	ศูนย์ส่องกล้อง	1		ไม่มี	ไม่มี	18.10	18.10	3/4	300	4 พ.ย. 64	30 ส.ค. 65	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา มี ค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	ห้างหุ้นจำกัด พิษณุโลกอโต้แอร์	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	ไม่มี
รวม	2									101.00										

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
พิษณุโลก	1	2565-2566	รพ.วังทอง	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง(พร้อมลิฟต์)	2	7919+ข. 159/พ.ย./62	ไม่มี	ไม่มี	18.70	18.70	4/8	360	5 ต.ค. 65	29 ก.ย. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท สหอนพพรธ จำกัด	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	ไม่มี
	2	2566-2568	รพ.วังทอง	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 4 ชั้น	4	8708	ไม่มี	ไม่มี	69.69	69.69	1/15	650	23 พ.ค. 66	2 มี.ค. 68	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุอโต้แอร์	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843305	ไม่มี
อุดรดิต์	3	2566-2567	รพ.พิชัย	อาคารผู้ป่วยพิเศษ 12 เตียง	1	10828	ไม่มี	ไม่มี	10.82	10.31	1/8	300	18 มี.ค. 66	11 ม.ค. 67	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ศรีวังชัย บิลดิ้ง อินคัสทรี	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	ไม่มี
	4	2566-2567	รพ.อุดรดิต์	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 72 ยูนิต	6	10949	ไม่มี	ไม่มี	97.68	97.60	2/18	640	14 ก.ย. 65	14 มิ.ย. 67	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนาคะ	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	ไม่มี
สุโขทัย	5	2566-2568	รพ.สุโขทัย	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต	6	10949	ไม่มี	ไม่มี	85.00	85.00	0/18	640	25 เม.ย. 66	23 ม.ค. 68	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า บี.ซี.เอส	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ นายสุรศักดิ์ สวรรค์ครานนท์ 088-2821570	ไม่มี
	6	2566-2568	รพ.สวรรคโลก	อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น	6	10976	ไม่มี	ไม่มี	69.86	69.86	0/16	720	19 พ.ค. 66	7 พ.ค. 68	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ตากขาวละออ	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ นายสุรศักดิ์ สวรรค์ครานนท์ 088-2821570	ไม่มี
ตาก	7	2566	รพ.พพระ	อาคารพัสดุ	2	10109	ไม่มี	ไม่มี	8.93	8.93	3/6	300	15 ธ.ค. 65	10 ต.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ตากขาวละออ	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ครานนท์ 088-2821570	ไม่มี
เพชรบูรณ์	8	2566-2568	รพ.หนองไผ่	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 3 ชั้น	3	8708/พิเศษ/ 43	ไม่มี	ไม่มี	82.88	82.22	0/15	750	9 มี.ค. 66	27 มี.ค. 68	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ไทยถาวรปิงสามพันก่อสร้าง	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-4450095	ไม่มี
รวม	8									442.31										

ลงชื่อ.....
(นายกฤษฎ์ อยู่คง)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับากก่อสร้าง เขตที่ 2

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566
เขตสุขภาพที่ 3

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
3	18 /	1,207.77/	6 /	323.89/	2 /	86.24/	4 /	320.08/	0	0.00	6 ✓	477.56/	
ร้อยละ	100		33.33		11.11		22.22		0.00		33.33		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	18 ✓	งาน	งบประมาณ	1,207.77	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	6 ✓	งาน	งบประมาณ	323.89	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	2 ✓	งาน	งบประมาณ	86.24	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	4 ✓	งาน	งบประมาณ	320.08	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	6 ✓	งาน	งบประมาณ	477.56	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน
งบประมาณ 1 ล้านบาท ✓

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10


นายพรกฤษณ์ แทนแก้ว
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 3

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กำแพงเพชร	1	2563 - 2566	รพ.กำแพงเพชร	อาคารบริการและจอดรถ	10	9034,9034/52 +ข.258/ ธ.ค/62	ไม่มี	มี		163.50 ✓	15 / 22	1000	1 ต.ค. 63	27 มี.ย. 66	31 ต.ค. 66	ล่าช้า/เร่งรัด ✓	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.กำแพงเพชร ไฟโรจน์ก่อสร้าง	ภาณุพันธ์ นิมลสิทธิ์ 081 9733918	
พิจิตร	2	2563 - 2565	รพ.พิจิตร	อาคารพักแพทย์ 32 ยูนิต	5	10482 +ข.14/ม.ค/63	ไม่มี	ไม่มี		34.50 ✓	11 / 12	470	1 ก.ค. 63	4 ม.ค. 65		ปรับ/เรียบร้อย 10 ✓	ค่าปรับ 0%	กิจการร่วมค้า พาวเวอร์โปร	จ.อ.โสภณ เทียมสอน 063 6299516	
อุทัยธานี	3	2563 - 2565	รพ.อุทัยธานี	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	9	10838 +ข.493/ธ.ค./59	มี	มี		309.00 ✓	21 / 21 อยู่ระหว่าง ตรวจรับงวดสุดท้าย	570	10 ส.ค. 63	3 มี.ค. 65	17 เม.ย. 65	ปรับ/เรียบร้อย 10 ✓	ค่าปรับ 0%	บริษัทเจริญภัณฑ์ พาณิชย์(1984)จำกัด	พาชีพ ดวงทิม 081 4746110	
										507.00										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ ๕

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ ๕

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ ๑๐

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ ๑๐

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



นายพรกฤษณ์ แทนแก้ว

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๓

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบริโทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กำแพงเพชร	1	2564 2566	รพ.คลองขลุง	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ	4	9893 +ข.280/ธ.ค./62	ไม่มี	มี		84.00 ✓	3 / 12	645	27 ส.ค. 64	3 มิ.ย. 66	15 ต.ค. 66	ล่าช้า/เร่งรัด ✓	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.กำแพงเพชรไฟโรจน์ ก่อสร้าง	ภาณุพันธ์ นิมสวัสดิ์ 081 9733918	
พิจิตร	2	2564 - 2565	รพ.พิจิตร	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153 +ข.139/ต.ค.62	ไม่มี	ไม่มี		63.54 ✓	8 / 10	450	18 มิ.ย. 64	10 ก.ย. 65		ปรับขึ้นร้อยละ 10 ✓	ค่าปรับ 0%	กิจการร่วมค้า วิทูเอสไอ คอนสตรัคชั่น	จ.อ.โสภณ เทียมสอน 063 6299516	
นครสวรรค์	3	2564 - 2565	รพ.ตาคลี	อาคารพักรพทย์ 24 ยูนิต	4	11095 + ข.187/ก.ย.63	มี	ไม่มี		23.49 ✓	5 / 9	400	4 ส.ค. 64	7 ก.ย. 65		ปรับขึ้นร้อยละ 10 ✓	ค่าปรับ 0%	บ.ชาดิชาย แอนด์ แอสโซซิ เอทส์ จำกัด	ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ 089 6409266	
อุทัยธานี	4	2564	รพ.หนองฉาง	อาคารพักรพทย์ 24 ยูนิต	4	11095	ไม่มี	มี		23.78 ✓	6 / 9	400	22 ส.ค. 64	22 ก.ย. 65	-	ปรับขึ้นร้อยละ 10 ✓	ค่าปรับ 0%	บ.ชาดิชาย แอนด์ แอสโซซิ เอทส์ จำกัด	-	นายช่าง สสจ.
พิจิตร	5	2565	รพ.สมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน	อาคารพักรพทย์ 24 ยูนิต	4	11095	-	-		23.25 ✓	6 / 9	400	22 พ.ค. 64	25 มิ.ย. 65		ปรับขึ้นร้อยละ 10 ✓	ค่าปรับ 0%	กิจการร่วมค้า วิทูเอส ไอคอนสัคชั่น	จ.อ.โสภณ เทียมสอน 063 6299516	นายศุภกิจ ศรีสังข์
										218.06										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ ๕

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ ๕

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ ๑๐

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ ๑๐

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



นายพรกฤชณ์ แท่นแก้ว

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๓

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุทัยธานี	1	2565	รพ.บ้านไร่	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง	3	9025 +ช.120/ส.ค./64	ไม่มี	ไม่มี		44.84 ✓	8 / 10	365	10 ก.พ. 65	9 ก.พ. 66	2 มี.ย.65		ล่าช้า ✓	ส่งมอบ รพ.ลำซี้ 5 เม.ย.65	หจก. เอเชียคอนกรีต ก่อสร้าง	พช.ยพ ดวงทิม 081 4746110	
นครสวรรค์	2	2565	รพ.โกรกพระ	อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น	4	8186/38	มี	-	41.47	41.40 ✓	10 / 11	366	6 เม.ย.65	19 ส.ค. 66	5 พ.ค.65		ล่าช้า ✓	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.นำแสงพาณิชย์	ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ 089 6409266	นายช่าง สสจ.
กำแพงเพชร	3	2565	รพ.คลองลาน	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	3	10946	ไม่มี	ไม่มี	65.21	58.60 ✓	8 / 10	450	11 พ.ค.65	3 ส.ค. 66	19 ส.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด ✓	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. ท.เจริญพันธ์	ภาณุพันธ์ นิมลวัณดี 081 9733918	นายชิตพล ชื่นชวาล 082 768 1288
พิจิตร	4	2565	รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน	อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์	2	9713	ไม่มี	ไม่มี		13.98 ✓	4 / 6	320	25 ก.พ. 65	8 ม.ค. 66	1 ธ.ค. 66	8 มี.ค. 66	ล่าช้า/เร่งรัด ✓	คาดว่าจะงานจะถูกปรับ	หจก.ธนาวิวัฒน์รุ่งเรืองการโยธา	จ.อ.โสภณ เทียมสอน 063 6299516	นายศุภกิจ ศรีสังข์
รวม	4									158.82											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ ๕

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ ๕

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ ๑๐

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ ๑๐

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

นายพรกฤษณ์ แทนแก้ว

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๓

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/งวด งานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
นครสวรรค์	1	2566	ศูนย์อนามัยที่ 3 จังหวัด นครสวรรค์	ก่อสร้างลิฟท์ผู้ป่วย 2 ชั้น	2	ก.116/ก.ย./64	ไม่มี	ไม่มี		1.00	2 / 2 แล้วเสร็จ สิงหาคม 2566	240	27 ธ.ค. 65	23 ส.ค. 66	ม.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา		ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ 089 6409266	นายสนากร แยมสุข สส.เขตที่3
นครสวรรค์	2	2566	สำนักงานควบคุมโรคที่ 3	ก่อสร้างอาคารชุด 12 ยูนิต (24 ห้อง)	3	11062	ไม่มี	ไม่มี		12.68	- / 8	360	25 พ.ค. 66	18 พ.ค. 67	ก.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ทริบเบิล ทรี กรุป จำกัด	ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ 089 6409266	นายสนากร แยมสุข สส.เขตที่3
นครสวรรค์	3	2566	สำนักงานควบคุมโรคที่ 3	ก่อสร้างอาคารคลังยา เวชภัณฑ์ และพัสดุ 2 ชั้น	2	10109	ไม่มี	ไม่มี		7.05	- / 6	300	25 พ.ค. 66	19 มี.ค. 67	ก.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ทริบเบิล ทรี กรุป จำกัด	ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ 089 6409266	นายสนากร แยมสุข สส.เขตที่3
พิจิตร	4	2556	โรงพยาบาลพิจิตร	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 800 ลบ.ม./วัน	1	R02-00000-10726-66	ไม่มี	ไม่มี		34.95	1 / 9	450	17 พ.ค. 66	8 ส.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท แชน แทค เซ็นเตอร์ จำกัด	จ.อ.โสภณ เทียมสอน 063 6299516	
พิจิตร	5	2556	โรงพยาบาลบางมูลนาก	อาคารคลอด พักผู้ป่วย 90 เตียง	4	R03-8791/53-11260-66	ไม่มี	ไม่มี		67.15	- / 9	350	20 มิ.ย. 66	18 มิ.ย. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ซูโธท์ เอนจิเนียริง จำกัด	ภาณุพันธ์ นิ่มสวัสดิ์ 081 9733918	
กำแพงเพชร	6	2556	โรงพยาบาลไทรงาม	อาคารอุบัติเหตุ	2	R03-8728-11229-66	ไม่มี	ไม่มี		31.89	- / 9	350	4 ก.ค. 66	2 ก.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ท.เจริญภัณฑ์ก่อสร้าง		
ชัยนาท	7	2556	โรงพยาบาลชัยนาท นเรนทร	อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิก พิเศษและส่งเสริมสุขภาพ	5	10964	ไม่มี	ไม่มี		169.17	- / 16	595	7 ส.ค. 66	28 มี.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ท.เจริญภัณฑ์ก่อสร้าง	ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ 089 6409266 นายกิตติพัฒน์ ชาลิต 087 4916224	
รวม	7									323.89											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ ๕

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ ๕

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ ๑๐

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ ๑๐

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



นายพรกฤษณ์ แทนแก้ว

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการณ์ก่อสร้าง เขตที่ ๓

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566
เขตสุขภาพที่ 4

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
4	16 ✓	1,579.42 ✓	3 ✓	406.13 ✓	5 ✓	408.65 ✓	5 ✓	313.44 ✓	3 ✓	451.20 ✓	0	0.00	
ร้อยละ	100		18.75		31.25		31.25		18.75		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	16	งาน	งบประมาณ	1,579.42	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	406.13	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	408.65	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	313.44	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	451.20	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

(นายเสรี ใจซื่อ)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๔

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข


ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานรวม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ปทุมธานี	1	2563 - 2566	รพ.คลองหลวง	อาคารผู้ป่วยนอก - ใน 10 ชั้น	10	10097 + ข.259/6.ค./62	มี	ไม่มี		268.89 ✓	24 / 32	1095	17 ก.ค. 63	11 ก.ค. 66		ล่าช้า ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บริษัท พุทธะเดชะ จำกัด	อำพร ทิมเจริญ 099 7359484	อนุพงศ์ สิงขัง สส.ปทุมธานี

รวมค่างาน

268.89



(นายเสรี ใจชื่อ)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๔

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2564 - 2566	รพ.พระนั่งเกล้า	อาคารเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุ และพักผู้ป่วย	9	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี		377.00 ✓	16 / 28	900	5 ต.ค. 63	23 มี.ค. 66		ปรับไม่เกินร้อยละ๑๐ ✓	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท พุทธเวช จำกัด	ภิราชนันต์ ศิริ 089 9517951	นवल นพคุณ 080 5603069
สระบุรี	2	2564 - 2565	สสจ.สระบุรี	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	5	9118	มี	มี (คืนเงินค่า เพิ่ม จาก 15 เมตร เหลือ 7 เมตร)		49.80 ✓	11 / 12	450	14 มี.ย. 64	27 ต.ค. 65		ปรับไม่เกินร้อยละ๑๐ ✓	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท อูโล่ท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	กิตพงษ์ ฟ้าอัน 086 6646598	
สระบุรี	3	2564 - 2566	รพ.สระบุรี	อาคาร รพ.ระดับปฐมภูมิ	4	เอกชน	มี	มี (คืนเงินค่า เพิ่ม จาก 15 เมตร เหลือ 7 เมตร)		99.40 ✓	13 / 16	700	31 พ.ค. 64	1 พ.ค. 66		ล่าช้า ✓	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท อูโล่ท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	กิตพงษ์ ฟ้าอัน 086 6646598	

รวมค่างาน 526.20

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา


สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



(นายเสรี ใจชื่อ)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๔

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
อยุธยา	1	2565	รพ. ท่าเรือ	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095	มี	ไม่มี		24.40	8 / 9	400	9 พ.ย. 64	13 ธ.ค. 65	พ.ย. 64		ปรับไม่เกินร้อยละ10	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. สุวรรณพัฒ จก.	สุชาติ จุศิริ 081 9804914	
ลพบุรี	2	2565 - 2567	รพ.ชัยบาดาล	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษา	6	10129	ไม่มี	ไม่มี		198.00	3 / 17	820	4 พ.ย. 64	1 ก.พ. 67	ส.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า มหาทวีทรัพย์ ทิววิรัช	กิตติพงษ์ พึ่งอัน 086 6646598	
อ่างทอง	3	2565	สศจ.อ่างทอง	สำนักงาน สศจ.อ่างทอง	5	9118	ไม่มี	ไม่มี		45.84	7 / 12	500	17 ส.ค.65	29 ธ.ค. 66	เจาะสำรวจ ดิน ก.ย. 66		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ซูโลท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	สุชาติ จุศิริ 081 9804914	
อ่างทอง	4	2565	รพ.วิเศษชัยชาญ	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน 3 ชั้น	3	10954	ไม่มี	ไม่มี		59.80	6 / 14	480	25 ส.ค.65	17 ธ.ค. 66	เจาะสำรวจ ดิน ก.ย. 66		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ซูโลท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	-	นายช่างสจ.อ่างทอง
รวม	4								รวมค่างาน	328.04											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

(นายเสรี ใจชื่อ)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๔

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ
นนทบุรี	1	2566	รพ.ไทรน้อย	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย (ขนาด 90 เตียง)	-	แบบก่อสร้างระบบบำบัด น้ำเสียปลัดกระทรวง สาธารณสุข	ไม่มี	ไม่มี	6.821	6.80 ✓	2 / 4	240	4 ม.ค. 66	31 ส.ค. 66	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ. เอส อาร์ ดี คอน สตรัคชั่น จำกัด	นายอิทธิพร รัตนวราห 087 853 8181	นายกิติศักดิ์ เข็มมะขอ 084 556 3769
สระบุรี	2	2566	สคร.ที่ 4	ก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24ห้อง) 2 หลัง	4	11062	ไม่มี	ไม่มี	25.5	25.50 ✓	2 / 11	540	27 ธ.ค. 65	27 มิ.ย. 67	-	-	ล่าช้า ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ การก่อสร้าง	กิติพงษ์ พึ่งอิน 086 6646598	
สระบุรี	3	2566	ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการ ระดับสูง	2	11078	ไม่มี	ไม่มี	2.919	2.92 ✓	5 / 7	210	7 ก.พ. 66	5 ก.ย. 66	-	-	ล่าช้า ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัดกาญจน โชค เอ็นจิเนียริง	กิติพงษ์ พึ่งอิน 086 6646598	
สระบุรี	4	2566	ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการ ระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ (จำนวน 2 หลัง)	2	11058	ไม่มี	ไม่มี	2.999	3.00	1 / 5	320	1 มี.ค. 66	14 ม.ค. 67	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนคร คอนสตรัคชั่น	กิติพงษ์ พึ่งอิน 086 6646598	นายรัฐวิศว์ แป้งเงิน ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพ ที่ 4
ลพบุรี	5	2566	รพ.มะรังลพบุรี	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน	-	เอกชน	ไม่มี	-		14.00 ✓	3 / 4	180	ธ.ค. 65	มิ.ย. 66	-	-	ปกติ ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ. จักรราช คอนสตรัคชั่น	กิติพงษ์ พึ่งอิน 086 6646598	
สระบุรี	6	2566	ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	ก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24ห้อง)	4	11062	ไม่มี	ไม่มี		11.94 ✓	1 / 8	360	1 เม.ย. 66	24 มี.ค. 67	-	-	ล่าช้า ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท ถลิชนคร จำกัด	กิติพงษ์ พึ่งอิน 086 6646598	
พระนครศรีอยุธยา	7	2566	รพ.เสนา	อาคารผู้ป่วยนอก ฝ่าตัด LAB และอำนวยการ	5	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	200	192.23 ✓	- / 25	800	6 ก.ค. 66	13 ก.ย. 68	-	-	ปกติ ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท เวสต์ เคนคอน จำกัด	ธีรธานันต์ ศิริ 089 9517951	ภาวิธ แก้วสมบัติ 090 9094609
พระนครศรีอยุธยา	8	2566	ศูนย์การแพทย์ กรมการแพทย์ จ. พระนครศรีอยุธยา	ก่อสร้างกำแพงกันดินและปรับพื้นที่ถม ดินพร้อมบดอัดแน่น	-	ก.36/มี.ค./65	ไม่มี	ไม่มี		199.90 ✓	- / 12	300	3 พ.ค. 66	26 ก.พ. 67	-	-	ปกติ ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท สอน่งการเกษตร จำกัด	อำพร ทิมเจริญ 099 7359484	นายกิติศักดิ์ เข็มมะขอ 084 556 3769
รวม	8								รวมค่างาน	456.29											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา


สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



(นายเสรี ใจชื่อ)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๔

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566
เขตสุขภาพที่ 4

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
4	21 ✓	1,961.35	11✓	543.99	1 ✓	108.48	6✓	1,228.52	2 ✓	19.26	1 ✓	61.10	
ร้อยละ	100		52.38		4.76		28.58		9.52		4.76		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	21 ✓	งาน	งบประมาณ	1,961.35	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 3 งาน งบประมาณ 13.35 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	11 ✓	งาน	งบประมาณ	543.99 ✓	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	1 ✓	งาน	งบประมาณ	108.48 ✓	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	6 ✓	งาน	งบประมาณ	1,228.52	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	2 ✓	งาน	งบประมาณ	19.26	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	1 ✓	งาน	งบประมาณ	61.10	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....
(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13
วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2563-2565	78/2563 ลว.14 ก.ย. 63	สถาบันบำราศนราดูร	อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725.ข.134/ต.ค/62	มี	ไม่มี	-	61.10 ✓	15/16	500	16 ก.ย. 63	27 ม.ค. 65	6 เม.ย. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10 ✓	ก่อสร้างให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคม 66	บ.ไอทีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด	ขจรศักดิ์+มังกร 08 9696 6597	-
รวม	1										61.10										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2564-2567	330/2564 ลว.20ส.ค.64	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	อาคารห้องปฏิบัติการและทดลอง (MSI)	-	11077.ข.260/ก.ย/63	ไม่มี	ไม่มี	-	743.00 ✓	7/27	1,093	1 ก.ย. 64	30 ส.ค. 67	-	ล่าช้า/เร่งรัด ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	หจก.จ.ธนุกิจ	อภิชาติ 08 4517 2691	-
	2	2564-2567	257/2564	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	อาคารปฏิบัติการและจอตรด	7	11029	ไม่มี	ไม่มี	281.50	249.80 ✓	12/22	1,080	24 ส.ค. 64	30 ส.ค. 67	-	ปกติ ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.ตรีทัช เอ็นจิเนียริง จำกัด	สุพร+อโนทัย 08 1844 2981	-
ปทุมธานี	3	2564-2565	112/2564	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	อาคารศูนย์วิจัยเภสัชกรรม	2	แบบสถาบันโรคผิวหนัง	ไม่มี	การแก้ไขเสาเข็มเจาะระบบแห้ง เป็นเสาเข็มเจาะระบบเปียก และแก้ไขฐานราก	22.00	18.00 ✓	5/8	360	4 พ.ค. 64	28 เม.ย. 65	27 ส.ค. 66	ปกติ ✓	แล้วเสร็จทันตามสัญญาได้รับการขยายเวลา 400 วัน เป็นสิ้นสุดสัญญา 27 ส.ค.2566	บริษัท ซูโลท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	สุพร 08 1844 2981	-
รวม	4										1,071.90										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
นนทบุรี	1	2564-2567	14/2565 สว.10 พ.ย. 2564	กรมควบคุมโรค	อาคารศูนย์สาธิตบริการและอาคารจอตรก	9	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	60.76	480.00 ✓	3/21	900	19 พ.ย. 64	6 พ.ค. 67	9 มี.ค. 65	-	ล่าช้า/เร่งรัด ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บ.ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	ประทัย+มังกร+ ขจรศักดิ์ 09 0928 6655	-
	2	2565-2566	15/2565 สว.17 ม.ค. 65	โรงพยาบาลศรีธัญญา	อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช (บ้านสุฝัน)	2	แบบ รพ., ศธ 4/2564	ไม่มี	ไม่มี	23.41	18.76 ⚡	5/8	520	18 ม.ค. 65	21 มิ.ย. 66	-	2 ธ.ค. 66	ค่าปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10 ✓	ค่าปรับ 0% จำนวน 165 วัน (สิ้นสุดวันที่ 2 ธ.ค. 66)	บริษัท โปรเจกท์ อินเตอร์เทค จำกัด	ประทัย 09 0928 6655	-
	3	2565-2566	1/2565 สว 27 ก.ย. 65	สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข	ปรับปรุงห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 4 และ 5	-	ก.29/มี.ค./65	ไม่มี	ไม่มี	-	8.59 ✓	3/4	180	28 ต.ค. 65	25 เม.ย. 66	-	(1) 24 ก.ค. 66 (2) 25 ส.ค. 66	แล้วเสร็จ ✓	แล้วเสร็จทันตาม สัญญา	บริษัท นากาโน คอนสตรัคชั่น แอนด์ อินทีเรีย จำกัด	อนุพันธ์ 0812354453	-
ปทุมธานี	4	2565-2566	148/2565	สถาบันบำบัดรักษา และฟื้นฟูฯ	อาคารที่จอตรก 10 ชั้น	10	10562+10562/1+ข. 141/ส.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	-	103.50 ✓	5/12	560	13 พ.ค. 65	23 พ.ย. 66	-	-	ปกติ ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทันตร การ โยธา	อำพร+ไชยพัฒน์ 09 9735 9484	-
รวม	4										610.85											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย
สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายปฏิภาณ อินทรทอง)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 13
วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วมเบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2566-2567	3/2566	สถาบันวัดชินแห่งชาติ	อาคารสถาบันวัดชินแห่งชาติ คสล. 7ชั้น	7	11131	ไม่มี	ไม่มี	-	108.48 ✓	0/12	600	15 ก.พ. 66	7 ต.ค. 67	-	-	ล่าช้า ✓	ขอสงวนสิทธิ์เนื่องจากหยุดงานเพื่อแก้ไขสัญญา	บริษัท วัดโนนขาการก่อสร้าง จำกัด	ประทัย+วชิราพร 090 928 6655	-
	2	2566-2566	10/2565 ลว. 14 ก.พ.66	กรมการแพทย์แผนไทย	ปรับปรุงพื้นผิวบริเวณรอบอาคาร	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	3.33 ✓	4/4	185	5 ก.พ. 66	18 ส.ค. 66	-	-	แล้วเสร็จ ✓	แล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท หงส์ทองการช่าง 2016 จำกัด	นายสืบสกุล บุญมาวงศ์080 968 4928	-
	3	2566-2566	2/2566 ลว 18 เม.ย. 66	สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา	ซ่อมแซมหลังคา	1	ก.128/พ.ย/65	ไม่มี	ไม่มี	-	0.50	0/1	60	28 เม.ย. 66	26 มิ.ย. 66	-	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท P.S.Y.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ภาวิข 0909094609	-
	4	2566-2566	3/2566 ลว 10 พ.ค. 66	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงสถานียันพระบรมราชชนก ชั้น 8 อาคาร 4 ชั้น 8	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	1.17 ✓	0/4	180	11 พ.ค. 66	6 พ.ย. 66	-	-	ปกติ ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัดทองสุวรรณ	ขจรศักดิ์ 08 9696 6597	-
	5	2566-2566	100/2566(พ.)	กองบริหารการคลังกรมแพทย์	ปรับปรุงสถานที่กองบริหารการคลัง	-	ก.61/พค./65	ไม่มี	ไม่มี	-	1.80 ✓	1/3	120	24 เม.ย. 66	9 ส.ค. 66	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท โอคอนิค จำกัด	อชิป 0827496235	-
	6	2566/2566	3/2566	วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ กาญจนนาภิเชก ต.ราชบุรีนิยม อ. ไทรน้อย	อาคารพักขยะ (ขนาดเล็ก)	1	11015 ,R-13-11015-14684-66	ไม่มี	ไม่มี	-	1.63 ✓	0/3	180	17 พ.ค. 66	12 พ.ย. 66	-	4 ธ.ค. 66	ล่าช้า/เร่งรัด ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท รุ่งเรืองรวมช่าง จำกัด	กิตติศักดิ์ 0845563769	-
	7	2566/2566	4/2566	วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ กาญจนนาภิเชก ต.ราชบุรีนิยม อ. ไทรน้อย	ก่อสร้างห้องน้ำรวมสำหรับนักศึกษา มาตรฐาน ขนาดไม่น้อยกว่า8ห้อง	1	ข.142/ก.ย/50 , R-13-11163-14684-66	ไม่มี	ไม่มี	-	1.55 ✓	0/3	200	17 พ.ค. 66	2 ธ.ค. 66	-	17 ธ.ค. 66	ล่าช้า/เร่งรัด ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท รุ่งเรืองรวมช่าง จำกัด	กิตติศักดิ์ 0845563769	-
	8	2566-2566	65/2566	กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างสำนักงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1	ก.7/ม.ค./66	ไม่มี	ไม่มี	-	1.43 ✓	02-ก.พ.-23	80	28-มิ.ย.-66	30 ส.ค. 66	-	-	แล้วเสร็จ ✓	แล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เค.ดี.โชน แอนด์ เพอร์นิจิง	นายสืบสกุล บุญมาวงศ์080 968 4929	-

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต่อ)

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	9	2566-2566	17/2566	กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ กัญชศึกษา	1	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	2.95	1/4	120	22 มี.ย. 66	19 ต.ค. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บริษัท ออฟฟิ เชียล อีคิว แมนท์ แมนูแฟค เจอร์ริงจำกัด	นายสืบสกุล บุญมาวงศ์080 968 4930	
	10	2566-2566	833/2566 ลง 29 มี.ค. 66	วิทยาลัยเทคโนโลยีทาง การแพทย์ กาญจนนา ภิเชก ต.ราชบุรีนิยม อ. ไทรน้อย	อาคารโรงจอดรถ	-	10696	ไม่มี	ไม่มี	-	0.54	0/2	90	21-มี.ย.-66	18 ก.ย. 66	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บริษัท รุ่งเรือง รวมช่าง จำกัด	กิตติศักดิ์ 0845563769	
	11	2566-2566	196/2566	กรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 100 ปี การกระทรวงสาธารณสุข ไทย (อาคาร 14)	-	ก.144/พ.ย./64	ไม่มี	ไม่มี	-	1.97	0/1	70	30 มี.ย. 66	7 ก.ย. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บริษัท ชิตชิน จำกัด	วชิราพร 08 6731 8193	-
	12	2566-2567	81/2566	สถาบันบำราศนราดูร	ปรับปรุงห้องแยกโรค สำหรับผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติ ใหม่และโรคติดต่ออันตราย ร้ายแรง อาคาร ๗	-	แบบโรงพยาบาล	ไม่มี	ไม่มี	-	79.50	0/7	240	4 ส.ค. 66	30 มี.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท เนเชอรัล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด	มังกร + ชงรศักดิ์ 08 9696 6597	
	13	2566-2568	8/2566	วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี จังหวัด นนทบุรี	ระบบระบบน้ำฝน ระบบ ประปา ระบบบรรณน้ำเสีย และระบบน้ำเสียรวม	-	แบบวิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี	ไม่มี	ไม่มี	-	39.60	0/10	540	12 ส.ค. 66	1 ก.พ. 68	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทันตร การ โยธา	ประทัย + อติ ภัทร 090 928 6655	-
ปทุมธานี	14	2566-2566	77/2566 (พ) ลง.10 ก.พ. 66	โรงพยาบาลราชวิถี 2	งานปรับปรุงพื้นที่และระบบ อากาศให้ได้มาตรฐาน หน่วย เครื่องใช้กลาง	3	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	17.68	3/5	180	11 ก.พ. 66	9 ส.ค. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท วอล์ค เกอร์ เอสเทท จำกัด	กิตติศักดิ์ 081 4062476	-
	15	2566-2567	176/2565 (พ) ลง.22 ก.ย. 65	สถาบันบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด แห่งชาติ บรมราช ชนนี	อาคารศูนย์อาหาร สถาบัน บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วย ยาเสพติดแห่งชาติ บรมราช ชนนี	1	อผจ.นบ. 07/2564	ไม่มี	ไม่มี	-	21.09	0.11	360	07-มี.ย.-66	31 พ.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามสัญญา (มีการ แก้ไขสัญญา)	บริษัท ตรีเจริญ เอ็นจิเนียริง จำกัด	ปรียาภรณ์ 09 7073 8668	-
	16	2566-2567	56/2566	สถาบันบำบัดรักษา และฟื้นฟูฯ	ก่อสร้างอาคารโรงอิม	1	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	8.73	1/5	180	13-ก.ค.-66	8 ม.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท พิษณุพนธ์ จำกัด	ไชยพัฒน์ 0895128333	-
รวม	16										291.95											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ

สถานะ ปรับไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2566

เขตสุขภาพที่5....

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
5	16 ✓	1,673.36 ✓	8 ✓	721.69 ✓	3 ✓	571.22 ✓	1 ✓	1.52 ✓	4	378.93 ✓			1.อาคารผู้ป่วยนอก (บ้านคุณพุ่ม) 7 ชั้น รพ.จิตเวชหัวหิน ยังส่งมอบพื้นที่ไม่ได้
ร้อยละ	100		57.14		21.43		7.14		28.57				

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	16 ✓	งาน	งบประมาณ	1,673.36 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	8 ✓	งาน	งบประมาณ	721.69 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	3 ✓	งาน	งบประมาณ	571.22 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1 ✓	งาน	งบประมาณ	1.52 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	4 ✓	งาน	งบประมาณ	378.93 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน
งบประมาณ 2.60 ล้านบาท ✓

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(...นายสุทธิพร ปรีชา...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 5

วันที่...28 สิงหาคม 2566....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2566

เขตสุขภาพที่5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
ราชบุรี	1	2565 - 2567	รพ.ราชบุรี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		68.36	10/15	580	22 มี.ย. 65	8 ก.พ.67	5 ส.ค.65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.เอส เอส โอ ดี เวลลอปเม้นต์	พงศ์ศักดิ์ 081-208-8738	
นครปฐม	2	2565 - 2567	รพ.ดอนตูม	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 3 ชั้น	3	8708/พิเศษ/43	ไม่มี	ไม่มี		83.02	11/15	650	30 เม.ย. 65	8 ก.พ.67	11 มี.ย.65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.พี-เทค ซีวิล เอ็น จิเนียร์ริง จำกัด	มานนท์ 081-9981331	วุฒิชัย 081-7711805
สุพรรณบุรี	3	2565 - 2566	รพ.ศรีประจันต์	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 4 ชั้น	4	8708	ไม่มี	12 พ.ค.65		73.50	4/15	650	16 มี.ค. 65	25 ธ.ค.66	10 มี.ย.65		ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามกำหนดของ สัญญา หรืออาจมี ค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ.แพคโคคอน จำกัด	มานนท์ 081-9981331	นิพนธ์ 081-8584249
ประจวบคีรีขันธ์	4	2565 - 2568	รพ.จิตเวชหัวหิน	อาคารผู้ป่วยนอก (บ้านคุณพุ่ม) 7 ชั้น	7	9999	ไม่มี	ไม่มี		356.70	0/23	1095	14 มี.ค. 65	14 มี.ค.68	-		ล่าช้า(รับงบการ ก่อสร้าง)	ยังส่งมอบพื้นที่ไม่ได้	บ.ทริวิคคิวเดอร์ จำกัด	พงศ์ศักดิ์ 081-208-8738 กิตติพัฒน์ 085-9535659	
										581.58											

เขตสุขภาพที่5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
กาญจนบุรี	1	2566 - 2566	รพ.มะการักษ์	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง (167 ตร.ม.)	2	11078	ไม่มี	ไม่มี		2.95	4/6	210	27 ม.ค. 66	24 ส.ค. 66			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	ทจก.ทรัพย์ประดิษฐ์ ก่อสร้าง	มงคล 085-3978918	
กาญจนบุรี	2	2566 - 2567	รพ.พหลพลพยุหเสนา	อาคารพักเจ้าหน้าที่96ห้อง คสล.7ชั้น (ด้านแผ่นดินไหว)	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		63.99	0/15	580	17 ก.พ. 66	18 ก.ย. 67			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.โชคชัยวัฒนา ก่อสร้าง จำกัด	มงคล 085-3978918	นิกร ช่างพ.พหลฯ
สมุทรสาคร	3	2566 - 2566	อ.เมือง จ.สมุทรสาคร	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง (165 ตร.ม.)	2	11078	ไม่มี	ไม่มี		2.85	4/6	210	21 ม.ค. 66	18 ส.ค. 66	30 มี.ค. 66		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้ว เสร็จตามกำหนดของ สัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บริษัท โฟกัส เอ็น เตอร์ไพรส์ กรุ๊ป จำกัด	จักรภพ 099-934-1541	
สมุทรสาคร	4	2566 - 2566	อ.เมือง จ.สมุทรสาคร	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ ชำนาญการพิเศษ	2	11058	ไม่มี	ไม่มี		1.52	2/5	180	28 ก.พ. 66	26 ส.ค. 66	5 เม.ย. 66		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามกำหนดของ สัญญา หรืออาจมี ค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	บริษัท ภูมิภัก จำกัด	จักรภพ 099-934-1541	
นครปฐม	5	2566 - 2569	รพ.นครปฐม	อาคารผู้ป่วยนอก	8	10121+ก.17/ ม.ค./43	ไม่มี	ไม่มี		302.95	0/30	1100	1 มี.ย. 66	4 มี.ย.69			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.สุทัศน์วิศวกรรม (1994) จำกัด	พงศ์ศักดิ์ 0812088738	
สมุทรสงคราม	6	2566-2566	อ.เมือง จ. สมุทรสงคราม	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง (165 ตร.ม.)	2	11078	ไม่มี	ไม่มี		2.74	0/6	210	7 มี.ย. 66	2 ม.ค. 67	22 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บริษัท 888 คอน สตรัคชั่น จำกัด	จักรภพ 099-934-1541	
ราชบุรี	7	2566 - 2566	รพ.ดำเนินสะดวก	ก่อสร้างปรับปรุง กลุ่มงานการพยาบาล ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	1	ก.17/ก.พ./66	ไม่มี	ไม่มี		8.79	0/3	120	28 มี.ย. 66	25 ต.ค. 66			ปกติ		เอนคอน คอน สตรัคชั่น จำกัด	คณมล + วีชระ 085-3978918	
รวม	11									385.79											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(...นายสุทธิพร ปรีชา...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 5

วันที่...28 สิงหาคม 2566....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2566

เขตสุขภาพที่ ...5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ราชบุรี	1	2562 - 2566	รพ.บ้านโป่ง	อาคารอุบัติเหตุและบำบัดรักษา	9	เอกชน	มี	ไม่มี		297.90	27/30	1057	9 ส.ค. 62	4 พ.ค. 65	12 ก.พ.66	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	ปรับ 0 %	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	มงคล + วีชนะ 085-3978918	
										297.90										

เขตสุขภาพที่ ...5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ประจวบคีรีขันธ์	1	2564 - 2567	รพ.หัวหิน	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและ ห้องประชุม	6	10129	มี	มี		188.89	16/17	820	2 มี.ค. 64	19 ธ.ค. 66	15 มี.ค. 67	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.ลิงค์ อินโนว่า พร็อพ เพอร์ตี้ จำกัด	กิตติพัฒน์ 085-9535659	
ประจวบคีรีขันธ์	2	2564 - 2566	รพ.ปราณบุรี	อาคารผู้ป่วยนอก คลส. 5 ชั้น	5	10943	ไม่มี	ไม่มี		141.02	11/16	568	23 ก.ย. 64	15 ก.ค. 66	ไม่มี	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามกำหนดของ สัญญา หรืออาจมี ค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	กิจการร่วมค้า "SK-TIS"	กิตติพัฒน์ 085-9535659	
กาญจนบุรี	3	2564 - 2565	รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19	อาคารพยาบาล 32 หน่วย	5	10482	ไม่มี	ไม่มี		38.68	10/12	470	20 พ.ค. 64	1 ก.ย. 65	2 ก.พ. 66	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	ปรับ 0 %	บ.สลิคย์สถาปัตย์ จำกัด	มงคล 085-3978918	
สมุทรสาคร	4	2564 - 2566	สสจ.สมุทรสาคร	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	5	9118+ข.163/ก.ย./63	ไม่มี	ไม่มี		39.50	3/12	570	30 ก.ย. 64	22 เม.ย. 66	10 ส.ค. 66	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้ว เสร็จตามกำหนดของ สัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บริษัท สิริ 99 จำกัด	จักรภพ 099-934-1542	
รวม	5									408.09										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(...นายสุทธิพร ปรีชา...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 5

วันที่...28 สิงหาคม 2566....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2566

เขตสุขภาพที่6....

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
6	21 ✓	2,436.99 ✓	11 ✓	572.39	3 ✓	816.71	2 ✓	415.85	-	-	5 ✓	632.04 ✓	
ร้อยละ	100		52.38		14.29		9.52		0.00		23.81		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	21 ✓	งาน	งบประมาณ	2,436.99 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	11 ✓	งาน	งบประมาณ	572.39 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	3 ✓	งาน	งบประมาณ	816.71 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	2 ✓	งาน	งบประมาณ	415.85 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	5 ✓	งาน	งบประมาณ	632.04 ✓	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 3 งาน
งบประมาณ 108.811 ล้านบาท ✓

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย


สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ

ลงชื่อ.....

(..นายอับดุลกอเดส อมริก..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 6

วันที่....28 สิงหาคม 2566....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2566

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
สระแก้ว	1	2562 - 2565	รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 10 ชั้น	10	10097	ไม่มี	ไม่มี		295.63 ✓	12/32	1090	9 ก.ย. 62	3 ก.ย. 65	2 ธ.ค. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10 ✓	มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 (ขอใช้ ๖.693) ปรับ 0 %	กิจการร่วมค้าเอสพีแมกซ์เอนส์ ที-กับ บิว	สมภาชน์ 095-2973929	
										295.63										

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ฉะเชิงเทรา	1	2563 - 2567	รพ.พุทธโสธร	อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจเป็นอาคาร คสล.10 ชั้น	10	9906	ไม่มี	ไม่มี		314.80 ✓	11/29	1317	29 ก.ย. 63	12 ม.ค. 67	8 พ.ค. 67	ล่าช้า/เร่งรัด ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับมากกว่าร้อยละ 5	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	นพดล 081-8890442 พิษณุ 081-0362022	
ชลบุรี	2	2563 - 2565	รพ.พนัสนิคม	อาคารอุบัติเหตุ	4	10007	มี	ไม่มี		137.56 ✓	11/14	820	27 ส.ค. 63	24 พ.ย. 65		ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10 ✓	มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 (ขอใช้ ๖.693) ปรับ 0 %	หจก.จินทร์รัตน์	นพดล อัมเพ็ชร 0818890442	
ระยอง	3	2563 - 2565	รพ.ระยอง	ต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกเป็นศูนย์อาชีวเวชศาสตร์	5	8254	มี	มี		44.45 ✓	12/16	550	6 ต.ค. 63	8 เม.ย. 65		ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10 ✓	มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 (ขอใช้ ๖.693) ปรับ 0 %	บ.7มกรา จำกัด	ดำรงค์เกียรติ 063-2314265	สมนึก แสงแพร่ฯ สนง.โยธาธิการและผังเมืองระยอง
ระยอง	4	2563 - 2565	รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา	4	9843	มี	ไม่มี		88.45 ✓	12/14	540	3 ก.ย. 63	24 ก.พ. 65	3 พ.ค. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10 ✓	มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 (ขอใช้ ๖.693) ปรับ 0 %	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	ดำรงค์เกียรติ 063-2314265	
สมุทรปราการ	5	2563 - 2565	สถาบันราชประชาสมาสัย	อาคารศูนย์สุขภาพดีวันทำงาน (Wellness Center) พร้อมห้องตรวจ	7	9043	ไม่มี	ไม่มี		65.95 ✓	11/15	600	15 ต.ค. 63	6 มิ.ย. 65	3 พ.ย. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10 ✓	มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 (ขอใช้ ๖.693) ปรับ 0 %	บ.เอ็นคอนคอน สตรัคชั่น จำกัด	ไกรสุรย์/จักรภพ 089-0411649	
										651.21										

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ระยอง	1	2564 - 2566	รพ.ปลวกแดง	อาคารผ่าตัด อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยใน	5	10198	มี	ไม่มี		187.00 ✓	7/18	800	30 ก.ย. 64	8 ธ.ค. 66		ปกติ ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	ดำรงค์เกียรติ 063-2314265	ชุดิพงศ์ เอื้ออุฎาภรณ์ สนง.โยธาธิการและผังเมืองระยอง
สมุทรปราการ	2	2564 - 2566	รพ.บางจาก	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43	ไม่มี	ไม่มี		128.85 ✓	6/16	800	8 มิ.ย.64	17 ส.ค.66	18 พ.ย. 66	ล่าช้า ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	หจก.คอนเทมไพเราะรีคอนสตรัคชั่น	ไกรสุรย์/จักรภพ 089-0411649	
รวม	8										315.85									

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(..นายอับดุลกอตต์ สมริท..)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้างเขตที่ 6
วันที่....28 สิงหาคม 2566.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2566

เขตสุขภาพที่ ...6.... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอริโทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ						
สมุทรปราการ	1	2565 - 2568	รพ.สมุทรปราการ	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717+ข.116/ส.ค./64	ไม่มี	ไม่มี		321.65 ✓	2/25	1095	30 พ.ค. 65	28 พ.ค. 68	18 ก.ย.65		ล่าช้า ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ.ทริเวิร์คบีมเคอร์ จำกัด	ไกรสุรีย์ 089-0411649			
ชลบุรี	2	2565 - 2568	รพ.ชลบุรี	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717	ไม่มี	ไม่มี		366.21 ✓	7/25	1095	25 เม.ย. 65	25 เม.ย. 68	30 มิ.ย.65		ล่าช้า ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	นพดล 0818890442 พิษณุ 0810362022			
ระยอง	3	2565 - 2566	ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวะและอนามัยสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง	อาคารห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	3	10951	มี	ไม่มี		37.30 ✓	4/11	400	29 ก.ย. 65	2 พ.ย. 66	25 ต.ค. 65		ปกติ ✓	คาดว่าจะสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า เอสเอสที.คอนสตรัคชั่น	ดำรงศักดิ์เกียรติ พลสวัสดิ์ศิริกุล 063-2314265			
จันทบุรี	4	2565 - 2567	รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี	อาคารพักนักศึกษาแพทย์ 72 ยูนิต	8	10950+ข.133/ต.ค./62	ไม่มี	ไม่มี		101.05 ✓	1/20	720	20 ก.ค. 65	9 ก.ค. 67			ล่าช้า/เร่งรัด ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับมากกว่าร้อยละ 5	กิจการร่วมค้า SK-TIS	แมน 0633955625			
											826.21												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าตามราคาค่าเนิมนงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(..นายอับดุลกอดส์ อนุริก..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 6

วันที่....28 สิงหาคม 2566.....

เขตสุขภาพที่ ...6.... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
ชลบุรี	1	2566 - 2567	วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี จ.ชลบุรี	อาคารหอพักนักศึกษาและอาจารย์ เป็น คสล. 7ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร	7	10309	ไม่มี	ไม่มี		63.8 ✓	0/16	650	3 ม.ค. 66	16 ต.ค. 67			ปกติ ✓	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์ รุ่งเรือง 2022	นพตล081-8890442 พิษณุ081-0362022	
จันทบุรี	2	2566 - 2567	รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี	อาคารจอดรถ 10 ชั้น	10	10562+10562/1	ไม่มี	ไม่มี		88.88 ✓	3/11	545	20 ธ.ค. 65	17 มิ.ย. 67			ปกติ ✓	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	บ.ข.เจริญฤทธิ์ เอ็นจิ เนียริง จำกัด	แมน 0633955625	
ระยอง	3	2566 - 2567	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระยอง	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	5	9118	ไม่มี	ไม่มี		49.54 ✓	2/12	570	28 ก.พ. 66	19 ก.ย. 67	24 เม.ย. 66		ปกติ ✓	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	บ.มาวันวิสต์ ดีเวลล อปเม้นท์จำกัด	ตำรวจเกียรติ พลสวัสดิ์ศิริกุล 063-2314265	
ชลบุรี	4	2566 - 2567	โรงพยาบาลแหลมฉบัง	อาคารพักคนงาน 48 ยูนิต	4	8057	ไม่มี	ไม่มี		17.30 ✓	2/8	360	17 ก.พ. 66	11 ก.พ. 67	24 มี.ค. 66		ปกติ ✓	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แอนด์ ที เอส์ ดีไซน์	ตำรวจเกียรติ พลสวัสดิ์ศิริกุล 063-2314265	
ชลบุรี	๕	2566 - 2566	โรงพยาบาลสตึกหีบ กม.10	อาคารพัสดุ	2	10109	ไม่มี	ไม่มี		7.70 ✓	0/6	300	1 มี.ค. 66	2๖ ธ.ค. 66			ปกติ ✓	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	บ.พัทยา เอส.ซี.เอส. จำกัด	ตำรวจเกียรติ พลสวัสดิ์ศิริกุล 063-2314265	
ตราด	6	2566-2567	รพ.ตราด	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		58.80 ✓	5/15	580	10 ก.พ. 66	12 ต.ค. 67		-	ปกติ ✓	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	บ.สกุลกิจคอนสตรัคชั่น	ส.อ.บุญศักดิ์ 081-4949948	
จันทบุรี	7	2566-2567	รพ.โป่งน้ำร้อน	อาคารชุดครอบครัว 24 ห้อง	3	11062	ไม่มี	ไม่มี		13.38 ✓	3/8	360	16 ก.พ. 66	11 ก.พ. 67		-	ปกติ ✓	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	หจก.ว.วิรุฬห์ก่อสร้าง	ส.อ.บุญศักดิ์ 081-4949948	
สระแก้ว	8	2566-2567	รพ.วังน้ำเย็น	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง (พร้อม ลิฟท์)	2	7919	ไม่มี	ไม่มี		20.38 ✓	2/9	360	13 ก.พ. 66	8 ก.พ. 67			ปกติ ✓	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	หจก.ว.วิรุฬห์ก่อสร้าง	สมภาพณณ์ 0952973927	
ระยอง	9	2566/2567	โรงพยาบาลนิคมพัฒนา	อาคารอุบัติเหตุ	2	8728	ไม่มี	มี		28.31 ✓	0/9	420	28 มิ.ย. 66	20 ส.ค. 67			ปกติ ✓	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญชัยชลบุรี ก่อสร้าง	ตำรวจเกียรติ พลสวัสดิ์ศิริกุล 063-2314265	
รวม	13									348.09											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เวิ้งว้าง หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(..นายอับดุลกietsoomrit อมริก..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 6
วันที่....28 สิงหาคม 2566....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ ประจําวันที่ 25 สิงหาคม 2566
เขตสุขภาพที่ 7

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
7	13	710.24	-	-	1	2.10	4	115.48	3	240.15	5	352.51	
ร้อยละ	100		-		7.69		30.77		23.08		38.46		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	13	งาน	งบประมาณ	710.24	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่เสร็จแล้ว จำนวน 1 งาน งบประมาณ 10.76 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	2.10	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	115.48	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	240.15	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	352.51	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....
(นายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 7
วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที 25 สิงหาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คบส.7/ สสจ./สนง.โยธา จ.
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ขอนแก่น	1	2564-2565	รพ.ขอนแก่น	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950	มี	ไม่มี	123.09	93.70	19/20	720	19 ก.ย. 63	8 ก.ย. 65	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	งดค่าปรับ/ตามมาตราการ ช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	กิจการร่วมค้า เอ็มเอส	อดุล ประเทพ 081-2614386	คมกฤช อ่อนพุทธา ,นาวล คำตง ,เสถียร คำหงษ์ , สาคร คอบค้อ
	2	2564-2565	รพ.สิรินธร	อาคารคลอด ผ่าตัด และผู้ป่วยหนัก (ICU)	4	8832	มี	ไม่มี	122.65	113.72	5/17	815	30 ก.ย. 63	23 ธ.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	งดค่าปรับ/ตามมาตราการ ช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	บ.ขอนแก่น อินทีเรีย จำกัด	พิเชษฐ เพียหล้า 087-4916224	ธานินทร์ สุวรรณจินดา นพรัตน์ ลีละวัน
	3	เงินบริจาค	รพ.พล	อาคารผู้ป่วยนอก	3	8708/พิเศษ/ 43	ไม่มี	ไม่มี	87.90	74.83	5/15	750	7 ส.ค. 64	26 ก.ย. 66	-	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	หจก.ชัยภูมิสุขภัณฑ์	อดุล ประเทพ 081-2614386	ธีระศักดิ์ วิมลจิตร์ วัน ชัย กองจันทร์
	4	2564-2566	รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	อาคารผู้ป่วยนอก	5	10943	มี	ไม่มี	182.16	144.75	9/16	660	26 มี.ค. 64	15 ม.ค. 66	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งดค่าปรับ/ตามมาตราการ ช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	บ.เลิศพัฒนาศรีสะเกษ จำกัด	อดุล ประเทพ 081-2614386	ปรเมษ จันทนพิมพ์ พิพัฒน์ พยัคชาติ
มหาสารคาม	5	2564-2566	รพ.มหาสารคาม	หอพักแพทย์	10	10095	ไม่มี	ไม่มี	122.86	94.45	22/23	860	26 พ.ย. 63	4 เม.ย. 66	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งดค่าปรับ/ตามมาตราการ ช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	บ.สุทัศน์วิศวกรรม (1994)จำกัด	ศรัณย์ หงษ์เจริญ 087-9196567 อรรถพล ขำทอง 094-6308886	
กาฬสินธุ์	6	2564-2566	รพ.กาฬสินธุ์	อาคารพักเจ้าหน้าที่	7	10865	ไม่มี	ไม่มี	36.26	29.00	16/18	680	25 ส.ค. 64	6 ก.ค. 66	-	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	หจก.รินทรัพย์รัตน์	ศรัณย์ หงษ์เจริญ 087-9196567	ณฐกฤษณ์ โพธิ์ศรี ธนิสร เกียรติบูรณ์
ร้อยเอ็ด	7	2564-2565	รพ.สุวรรณภูมิ	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	มี	ไม่มี	74.24	68.50	9/10	450	19 เม.ย. 64	13 ก.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	งดค่าปรับ/ตามมาตราการ ช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	หจก.จิวเซ็งโยสธร	กนกศักดิ์ จันทะคาม 084-4791595	นุมนิ นนติวัลย์
	8	2564-2565	รพ.จตุรพักตรพิมาน	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	ไม่มี	ไม่มี	67.02	54.60	9/10	450	19 เม.ย. 64	13 ก.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	งดค่าปรับ/ตามมาตราการ ช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	บ.วลัยรัตน์ การโยธา จำกัด	กนกศักดิ์ จันทะคาม 084-4791595	นุมนิ นนติวัลย์

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายชาติศักดิ์กรินทร์ พาทุกล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 7

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไข แบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอริโทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.7/ สสจ./สนง.โยธาฯ จ.
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
มหาสารคาม	1	2565-2565	รพ.มหาสารคาม	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 88 หน่วย	10	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	26.18	21.99 ✓	3/7	300	16 ก.พ. 65	12 ธ.ค. 65	ไม่มีงานฐาน ราก	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10 ✓	งดค่าปรับ/ตามมาตรการ ช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	หจก.ทับทองแห่งการ โยธา	ศรัณย์ หงษ์เจริญ 087-9196567 อรรถพล ชำทอง 094-6308886	
ขอนแก่น	-	2565-2566	รพ.ชนบท	อาคารส่งเสริมสุขภาพและ อเนกประสงค์(แบบแพทย์แผนไทย/ จิตเวชและยาเสพติด)	2	9638	ไม่มี	ไม่มี	12.51	10.76 ✓	แล้วเสร็จ	360	12 ม.ค. 65	6 ม.ค. 66	3 พ.ค. 65	1 ก.พ. 66	แล้วเสร็จ ✓	-	หจก. สาโรจการไฟฟ้า	พิเชษฐ เพียหล้า 087-4916224	กิจภูมิ ชัยคีตรา ธานินทร์ สุวรรณจินดา
	2	2565-2566	รพ.ชนบท	อาคารบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ	2	11057	มี	ไม่มี	1.10	0.95 ✓	2/5	180	12 ม.ค. 65	18 พ.ย. 65	ม.ค. 66	16 พ.ค. 66	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10 ✓	งดค่าปรับ/ตามมาตรการ ช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	หจก. อุดมทรัพย์ เอ็นจิ เนียริง 2016	พิเชษฐ เพียหล้า 087-4916224	นายกิจภูมิ ชัยคีตรา นายพนพล ชิตทอง

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไข แบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/ งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอริโทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.7/ สสจ./สนง.โยธาฯ จ.
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
ขอนแก่น	1	2566-2566	รพ.ธัญญารักษ์	อาคารส่วนขยายบริการผู้ป่วยนอก	2	เอกชน	มี	มี	เงินบำรุง	3.21 ✓	0/5	240	25 มี.ค. 66	19 พ.ย. 66	ยังไม่ได้เริ่ม	-	ล่าช้า/เร่งรัด ✓	อยู่ในสัญญาแต่งงานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	บ.3 ดับเบิลยูโปรเกร ส่ากิด	พิเชษฐ เพียหล้า 087-4916224	นายยศนท มະณิศรี
	2	2566-2566	รพ.ธัญญารักษ์	อาคารอเนกประสงค์	2	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	เงินบำรุง	2.10 ✓	0/5	240	1 เม.ย. 66	26 พ.ย. 66	ยังไม่ได้เริ่ม	-	ล่าช้า ✓	อยู่ในสัญญาแต่งงานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	หจก.กลนาวิสตูก่อสร้าง	พิเชษฐ เพียหล้า 087-4916224	นายยศนท มະณิศรี
	3	2565-2566	รพ.ชนบท	อาคารพัสดุ	2	10109	ไม่มี	ไม่มี		8.44 ✓	2/6	300	21 ธ.ค. 65	16 ต.ค. 66	1 พ.ค. 66	-	ล่าช้า/เร่งรัด ✓	อยู่ในสัญญาแต่งงานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	หจก. กิติโชคขอนแก่น	พิเชษฐ เพียหล้า 087-4916224	นายกิจภูมิ ชัยคีตรา นายพนพล ชิตทอง
รวม	13									รวมมูลค่างานทั้งหมด	710.24										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 7

วันที่ 29 ส.ค. 66

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566
เขตสุขภาพที่ 8

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
8	11 ✓	1,512.59 ✓	6 ✓	452.42 ✓	0	0.00	1 ✓	739.83 ✓	4 ✓	320.34 ✓	-	-	ยกเลิกสัญญา 1 งาน
ร้อยละ	100		54.55		0.00		9.09		36.36		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	11 ✓	งาน	งบประมาณ	1,512.59 ✓	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่ยกเลิกสัญญา จำนวน 1 งาน งบประมาณ 377.60 ล้านบาท ✓
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	6 ✓	งาน	งบประมาณ	452.42 ✓	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1 ✓	งาน	งบประมาณ	739.83 ✓	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	4 ✓	งาน	งบประมาณ	320.34 ✓	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....
(นาย ธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ)
หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบและกำกับการก่อสร้างที่ ..8...
วันที่ 25 สิงหาคม 2566

เขตสุขภาพที่ ..8... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
หนองคาย	2	2563 - 2566	รพ.สมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ	รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	10	เอกชน	มีการแก้ไขแบบ ผนังสำเร็จรูป + เครื่องปรับอากาศ VRF	มี (แก้ไขความยาวเสาเข็ม)	790.00	739.83 ✓	11/19	1241	27 มี.ค. 63	20 ก.ย. 66	24 ส.ค.66	ล่าช้า/เร่งรัด ✓	คาดว่าจะงานไม่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาในสัญญา	บ. สหการวิศวกรรม	นายภูวเดช น้อยสมบัติ 0872153599	
นครพนม	3	2563 - 2565	รพ.ธาตุพนม	รพ.ธาตุพนม	5	8708/43	ไม่มี	มี	189.00	144.88 ✓	6/16	700	3 ก.ค. 63	10 ก.ย. 65	2 ก.พ. 66	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 ✓	คาดว่าจะงานไม่แล้วเสร็จทันตาม ระยะเวลาสัญญา	หจก.สกลไทยอีสาน	นายสำเริง ประกายสกุล 06-2895-9596	
บึงกาฬ	4	2563 - 2566	รพ.บึงกาฬ	รพ.บึงกาฬ	7	10327	ไม่มี	มี	424.00	377.60 ✓	1/24	1000	14 ส.ค. 64	10 พ.ค. 66		ยกเลิกสัญญา ✓	ยกเลิกสัญญา เตรียมหาผู้ รับจ้างรายใหม่	บ. ซีวิล พี จก.	นายศุภภูมิ วิไลแก้ว 0819751906	

เขตสุขภาพที่ ...8... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุดรธานี	5	2564 - 2565	รพ.มะเร็งอุดรธานี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิค รพ. มะเร็งอุดรธานี	6	10949	ไม่มี	มี	90.40	74.39 ✓	13/18	640	6 มี.ค. 64	5 ธ.ค. 65		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 ✓	คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่ทันสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิสุขภัณฑ์	นายศุภภูมิ วิไลแก้ว 0819751906	
หนองคาย	6	2564 - 2565	โรงพยาบาลหนองคาย	อาคารสนับสนุนบริการ โรงพยาบาล หนองคาย	5	10153	มีการแก้ไขแบบ ยกเลิกเครื่องทำความร้อนขนาดใหญ่	มี แก้ไข (แก้ไขความยาวเสาเข็ม)	63.00	60.57 ✓	15/18	450	22 ก.ค. 64	14 ต.ค. 65		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 ✓	คาดว่าจะ งานไม่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาในสัญญา	บ.วี ดู คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอลลิดแทนน์	นายภูวเดช น้อยสมบัติ 0872153599	
นครพนม	7	2564 - 2565	รพ.ศรีสงคราม	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ รพ.ศรี สงคราม	5	8815	มีการแก้ไขแบบ เครื่องปรับอากาศ VRF	มี	123.00	108.00 ✓	12/18	700	7 ส.ค. 64	27 ก.ค. 66		ปกติ ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.สกลรุ่งเรืองกิจ วิศวกรรม	นายสำเริง ประกายสกุล 06-2895-9596	
รวม	7									1,505.27										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ ☒หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา ☐

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นาย ธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ)
หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบและกำกับากก่อสร้างที่ ..8...
วันที่ 25 สิงหาคม 2566

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25สิงหาคม 2566

เขตสุขภาพที่ ...8... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ					
อุดรธานี	1	2565 - 2566	กรมการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก	อาคารสุขภาพชุมชนเมือง	4	10847	ไม่มี	ไม่มี	43.00	40.50 ✓	10/13	480	15 ก.พ. 65	6 มิ.ย. 66	30 เม.ษ. 65		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 ✓	คาดว่าจะงานไม่แล้วเสร็จตาม สัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิสุขภัณฑ์	นายคุณฤทิ วิไลแก้ว 0819751906		
อุดรธานี	2	2565-2567	สำนักงานป้องกันและควบคุม โรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี	อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน	4	11090	ไม่มี	ไม่มี	71.00	63.40 ✓	8/16	540	1 ส.ค. 65	22 ก.ค. 67	10 ก.ย. 65		ปกติ ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	หจก.โนนสะอาดก่อสร้าง	นายคุณฤทิ วิไลแก้ว 0819751906		
สกลนคร	3	2565 - 2568	โรงพยาบาลสกลนคร	อาคารพักคนไข้	10	8998	มี(แก้ไขแบบแปลน)	มี(แก้ไขความลึกฐานราก)	156.00	147.40 ✓	3/16	565	18 ก.ค. 65	3 เม.ย. 68	1 มี.ค. 66		ปกติ ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท ซีเอ็นเอ็น การ โยธา จำกัด	นายสำเริง ประกายสกุล 06-2895-9596		
หนองคาย	4	2566 - 2568	โรงพยาบาลโพนพิสัย	โครงการก่อสร้างหอผู้ป่วยใน(จำนวน 114 เตียง) ความสูง 5 ชั้น	5	10944	ไม่มี	ไม่มี	107.00	93.00 ✓	-/14	650	1 มิ.ย. 66	11 มี.ค. 68	21 มิ.ย.6 6		ปกติ ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	หจก.สกลรุ่งเรืองกิจ วิศวกรรม	นายภูวเดช น้อยสมบัติ 0872153599		
สกลนคร	5	2566 - 2565	โรงพยาบาลสมเด็จพระ ยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร	โครงการก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 40 ยูนิต คสล. 6 ชั้น	6	11096	ไม่มี	ไม่มี	38.00	35.16 ✓	1/14	460	9 พ.ค. 66	10 ส.ค. 67	ยังไม่เริ่มงาน ฐานราก		ปกติ ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอส 2015 คอนสตรัคชั่น	นายวรวิมล อ่อน ศรีอะริญ 0992362714		
สกลนคร	6	2566 - 2565	โรงพยาบาลคำตากล้า จังหวัดสกลนคร	โครงการก่อสร้างอาคารโภชนาการ คสล. 1 ชั้น	1	11012	ไม่มี	ไม่มี	6.2(เงินบำรุง)	5.46 ✓	-/4	300	2 พ.ค. 66	26 ก.พ. 67	1 มิ.ย. 66		ปกติ ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ชร จินทรคอนสตรัคชั่น	นายวรวิมล อ่อน ศรีอะริญ 0992362714		
รวม	6										384.92											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ ไม่หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ5

สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ5

สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นาย ธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ)
หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบและกำกับกับการก่อสร้างที่ ..8...
วันที่ 25 สิงหาคม 2566

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 9

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
9	21 ✓	3,210.20 ✓	13 ✓	1,943.17 ✓	8 ✓	1,267.03 ✓	-	-	-	-	-	-	
ร้อยละ	100		60.50		39.50		-		-		-		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	21 ✓	งาน	งบประมาณ	3,210.20 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	13 ✓	งาน	งบประมาณ	1,943.17 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	8 ✓	งาน	งบประมาณ	1,267.03 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์พันธุ์ จิสุวรรณ)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 9

วันที่



(นางสาวศิริณยา ศิริลาภ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๙

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครราชสีมา	1	18 พ.ย. 63 - 8 ต.ค. 65	รพ. ปักธงชัย	อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง	7 ชั้น	10945	มี	ไม่มี		114.00	19/20	690	18 พ.ย. 63	8 ต.ค. 65	-	สำเร็จ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการช่วยเหลือตาม ฎ.693)	บ. พุทธเดชะ จำกัด	ธนาเวช 087 5736889	รัตนกรณั 063 4699965 สสจ.นครราชสีมา
นครราชสีมา	2	30 ธ.ค. 63 - 22 ก.ค. 65	รพ. เทพรัตน์	อาคารสนับสนุนบริการ	5 ชั้น	10153	มี	มี		57.72	11/12	450	30 ธ.ค. 63	24 มี.ค. 65	22 ก.ค. 65	สำเร็จ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการช่วยเหลือตาม ฎ.693)	บ. เลิศพัฒนาศิริสะ	ธนาเวช 087 5736889	รัตนกรณั 063 4699965 สสจ.นครราชสีมา
นครราชสีมา	3	15 ธ.ค. 63 - 25 ก.ย. 65	รพ. ด่านขุนทด	อาคารผู้ป่วยใน	5 ชั้น	10944	มี	ไม่มี		80.19	13/14	650	15 ธ.ค. 63	25 ก.ย. 65	-	สำเร็จ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการช่วยเหลือตาม ฎ.693)	บ. ชัยภูมิสุขภัณฑ์	อภิชาติ 089 6578942	รัตนกรณั 063 4699965 สสจ.นครราชสีมา
บุรีรัมย์	4	24 มี.ค. 63 - 21 ก.พ. 66	รพ. บุรีรัมย์	อาคารความเป็นเลิศทางการแพทย	9 ชั้น	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี		582.86	18/22	1065	24 มี.ค. 63	21 ก.พ. 66	15 ธ.ค. 65	สำเร็จ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการช่วยเหลือตาม ฎ.693)	บ. เลิศพัฒนาศิริสะ	อดิศร 089 9478439 กฤษฎา 093 9299159	- -
รวม	4									834.77										

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครราชสีมา	1	9 มิ.ย. 64 - 30 มี.ค. 66	รพ. ปากช่องนานา	อาคารผู้ป่วยนอก	5 ชั้น	10943	มี	ไม่มี		140.83	14/16	660	9 มิ.ย. 64	30 มี.ค. 66	-	สำเร็จ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการช่วยเหลือตาม ฎ.693)	บ.จักรราชคอน	ธนาเวช 087 5736889	รัตนกรณั 063 4699965 สสจ.นครราชสีมา
ชัยภูมิ	2	2 เม.ย. 64 - 11 ม.ค. 66	รพ. จัตุรัส	อาคารอุบัติเหตุ	5 ชั้น	8708	ไม่มี	ไม่มี		64.44	6/15	650	2 เม.ย. 64	11 ม.ค. 66	-	สำเร็จ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการช่วยเหลือตาม ฎ.693)	บ. ภรมกาย	อภิชาติ 089 6578942	-
บุรีรัมย์	3	23 ก.ย. 64 - 14 ก.ค. 66	รพ. นางรอง	อาคารผู้ป่วยนอก	5 ชั้น	10943	ไม่มี	ไม่มี		149.00	10/16	660	23 ก.ย. 64	14 ก.ค. 66	20 เม.ย. 67	สำเร็จ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการช่วยเหลือตาม ฎ.693)	บ. ชัยภูมิสุขภัณฑ์	อดิศร 089 9478439 กฤษฎา 093 9299159	- -
สุรินทร์	4	12 ส.ค. 64 - 23 พ.ค. 66	รพ. ท่าตูม	อาคารผู้ป่วยนอก	4 ชั้น	9893	ไม่มี	ไม่มี		77.99	6/12	650	12 ส.ค. 64	23 พ.ค. 66	-	สำเร็จ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการช่วยเหลือตาม ฎ.693)	พจก.สุรินทร์รุ่งวิจิตร	สมชาย 081 4169492	-
รวม	4									432.26										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ สำเร็จ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ สำเร็จ/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์พันธ์ จิวสุวรรณ)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 9

วันที่



(นางสาวศิริณยา ศิริลาภ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

แผนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๙

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์ โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มงาน ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
นครราชสีมา	1	25 มี.ค. 65 - 15 มี.ค. 67	รพ. ห้วยแถลง	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	4 ชั้น	8815	ไม่มี	ไม่มี	123.02	89.00	1/14	720	23 มี.ค. 65	15 มี.ค. 67	30 มิ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. เคบีบี คอนคัคชั่น	ชนาเวช 087 5736889	รัตนกรณ 063 4699965
บุรีรัมย์	2	10 ก.พ. 65 - 29 มิ.ย. 67	รพ. บุรีรัมย์	อาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพท	6 ชั้น	แบบเอกชน	ไม่มี	มี	180.00	170.00	6/20	870	10 ก.พ. 65	29 มิ.ย. 67	15 มิ.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. นิวัฒน์วิสด	อดิศร 089 9478439	-
																			กฤษฎา 093 9299159	-	
บุรีรัมย์	3	4 มี.ค. 65 - 13 ธ.ค. 66	รพ. กระสัง	อาคารหอผู้ป่วยใน	5 ชั้น	10944	ไม่มี	ไม่มี	103.00	86.00	7/14	650	4 มี.ค. 65	13 ธ.ค. 66	2 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. เคบีบี คอนคัคชั่น	อดิศร 089 9478439	-
																			กฤษฎา 093 9299159	-	
สุรินทร์	4	18 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 69	รพ. สุรินทร์	อาคารผู้ป่วยใน 300 เตียง	ชั้น	11039	ไม่มี	ไม่มี	-	328.89	1/28	1,095	18 ก.ค. 66	16 ก.ค. 69	-		ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	พจก.สุรินทร์ กุสุมา	สมชาย 081 4169492	-
รวม	4									673.89											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ลำช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้าเร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 9

วันที่



(นางสาวศิริณยา ศิริลาม)

สถาปนิกปฏิบัติการ

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๙

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ค่าเป็นงบแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน บอริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม บอริโทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มงาน ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครราชสีมา	1	5 ม.ค. 66 - 17 ก.ค. 67	รพ.จิตเวช	อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด	5 ชั้น	9668/2558	ไม่มี	ไม่มี	-	83.00	2/12	560	5 ม.ค. 66	17 ก.ค. 67	10 ก.พ. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า NKC	อริชาติ 089 6578942	-
นครราชสีมา	2	15 ก.ย. 65 - 9 ก.ย. 66	สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง	3 ชั้น	9555	ไม่มี	ไม่มี	-	9.78	3/8	360	15 ก.ย. 65	9 ก.ย. 66	12 พ.ย. 65	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. สาโรงการไฟฟ้า	ธนาเวช 087 5736889	ปรียารัตย์ 064 0875573
ชัยภูมิ	3	7 มิ.ย. 66 - 30 พ.ค. 69	รพ.ชัยภูมิ	อาคารผู้ป่วยในผู้ป่วยหนัก 300 เตียง	8 ชั้น	11039	ไม่มี	ไม่มี	-	319.428	2/28	1095	7 มิ.ย. 66	30 พ.ค. 69	15 มิ.ย. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ชัยภูมิสุขภัณฑ์	อริชาติ 089 6578942	โยธางังหวัดชัยภูมิ
ชัยภูมิ	4	4 เม.ย. 66 - 22 ม.ค. 68	รพ.บ้านเขว้า	อาคารผู้ป่วยนอก	5 ชั้น	10943	มี	ไม่มี	-	147.00	1/16	650	4 เม.ย. 66	22 ม.ค. 68	1 พ.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เคบีบีคอนสตรัคชั่น	อริชาติ 089 6578943	โยธางังหวัดชัยภูมิ
บุรีรัมย์	5	2 พ.ค. 66 - 21 เม.ย. 68	รพ.บุรีรัมย์	อาคารพักนักศึกษาแพทย์ 96 บูติด	8 ชั้น	10950	ไม่มี	ไม่มี	-	97.00	0/20	720	2 พ.ค. 66	21 เม.ย. 68	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เคบีบีคอนสตรัคชั่น	อดิสร 089 9478439 กฤษฎา 093 9299159	-
บุรีรัมย์	6	31 พ.ค. 66 - 7 มิ.ย. 69	รพ.บุรีรัมย์	อาคารผู้ป่วยนอกผ่าตัด และบำบัดรักษา	6 ชั้น	11017	ไม่มี	ไม่มี	-	395.80	0/21	1,095	31 พ.ค. 66	7 มิ.ย. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า ซีอาเอ	อดิสร 089 9478439 กฤษฎา 093 9299159	-
บุรีรัมย์	7	1 มิ.ย. 66 - 24 ก.ค. 67	รพ.สต. ต.หนองโพรง	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4 ชั้น	10847	ไม่มี	ไม่มี	-	43.67	0/12	420	1 มิ.ย. 66	24 ก.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ไทยรุ่งเรืองพานิชก่อสร้าง จำกัด	อดิสร 089 9478439 กฤษฎา 093 9299159	-
สุรินทร์	8	29 มิ.ย. 66 - 8 เม.ย. 68	รพ.รัตนบุรี		ชั้น	10944	ไม่มี	ไม่มี	-	92.49	0/14	650	29 มิ.ย. 66	8 เม.ย. 68	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.สุรินทร์ กุสุมา	สมชาย 081 4169492	-
สุรินทร์	9	13 มิ.ย. 66 - 8 ธ.ค. 67	รพ. สุรินทร์		ชั้น	10562+10562/1	ไม่มี	ไม่มี	-	81.11	0/11	545	13 มิ.ย. 66	8 ธ.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.สุรินทร์ กุสุมา	สมชาย 081 4169492	-
รวม	9									1269.28											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะล่าช้าเร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยดูจากผลงาน

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์พันธ์ จิวสุวรรณ)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 9

วันที่



(นางสาวศิริณยา ศิริลาภ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๙

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2566
เขตสุขภาพที่ 10

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
10	7 ✓	639.73 ✓	2 ✓	398.88 ✓	2 ✓	131.29 ✓	3 ✓	109.56 ✓	0	0.00	0	0.00	
ร้อยละ	100		28.57		28.57		42.86		-		-		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	7 ✓	งาน	งบประมาณ	639.73 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	2 ✓	งาน	งบประมาณ	398.88 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	2 ✓	งาน	งบประมาณ	131.29 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	3 ✓	งาน	งบประมาณ	109.56 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....

(นายภูสกร อยู่เย็น)

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 10

วันที่..... ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๖

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์ โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ยโสธร	1	28 ก.ย. 63 - 29 มิ.ย. 65	รพ. ยโสธร	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง	6 ชั้น	10135	ไม่มี	ไม่มี		42.50 ✓	13/14	550	25 ก.ย. 63	31 มี.ค. 65	29 มิ.ย. 65	ล่าช้า/เร่งรัด✓	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (ว.693)	พจก. เชิดชัยศิลป์รุ่งเรือง	ทศพร 063 9517947	
ศรีสะเกษ	2	18 ส.ค. 63 - 10 พ.ย. 64	รพ. ศรีสะเกษ	อาคารโรงครัว - โรงอาหาร		8957	ไม่มี	ไม่มี		43.95 ✓	6/9	450	18 ส.ค. 63	10 พ.ย. 64		ล่าช้า/เร่งรัด✓	1.ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง	บริษัท เจริญเนกท เอ็นจ เนียริง เซอร์วิส จำกัดกับ บริษัท พาวเวอร์ คอนสตรัค ชั่น จำกัด	รัตนพล 082 7899893	
																	2.ขยายสัญญาตาม ว.693			
รวม	2									86.45										

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์ โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุบลราชธานี	1	25 พ.ย. 64 - 23 พ.ย. 67	รพ. มะเร็งอุบลราชธานี	อาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน		11039	ไม่มี	ไม่มี		338.00 ✓	6/28	1095	25 พ.ย. 64	23 พ.ย. 67	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา คาดการณ์ ส่งงานงวดที่ 6 ประมาณ 28 กพ.65	บริษัท พอร์ทอล เฟรม(ไทยแลนด์) จำกัดและบริษัทสยามสกุลช่าง จำกัด	รัตนพล 082 7899893	
มุกดาหาร	2	29 ก.ย.64-10 ก.ค.65	รพ. นิคมคำสร้อย	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	3 ชั้น	8708/พิเศษ/43	ไม่มี	ไม่มี		71.49 ✓	3/15	650	29 ก.ย. 64	10 ก.ค. 66	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จ (ว.693) หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	กิจการร่วมค้า วายเอสซี	ทศพร 063 9517947	
ยโสธร	3	16 ก.ค. 64 - 8 ต.ค. 65	รพ. คำเขื่อนแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอก	3 ชั้น	10946	ไม่มี	ไม่มี		59.80	9/10	380	16 ก.ย. 64	8 ต.ค. 65	-	ล่าช้า✓	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (ว.693)	บ.จิวชัยโยธร	ทศพร 063 9517947	-
ยโสธร	4	24 ก.ค. 64 - 18 ก.ค. 65	รพ. สมเด็จพระพุทธราชเลิงนกทา	อาคารซักฟอก จ่ายกลางฯ	4 ชั้น	10124	ไม่มี	ไม่มี		23.11 ✓	5/10	360	24 ก.ค. 64	18 ก.ค. 65	-	ล่าช้า/เร่งรัด✓	1.ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง 2.ขยายสัญญาตาม ว.693	บ.สกายเพชร	ทศพร 063 9517947	-
รวม	4									492.40										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายภูสกร อยู่เย็น)

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 10

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุบลราชธานี	1	29 มี.ค. 65 - 6 ก.พ. 67	รพ. วาจิณชาารบ	อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง	6 ชั้น	9073	ไม่มี	ไม่มี		60.88	8/14	680	29-มี.ค.-65	6-ก.พ.-67	22 มี.ย.65	-	ปกติ	คาดงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้าง	บริษัท เอกชัยอุบล (2523)จำกัด	รัตนพล 082 7899893	-
รวม	1									60.88											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ลำช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ลำช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายภูสกร อยู่เย็น)

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 10

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 11

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
11	11 ✓	1,505.31 ✓	8 ✓	1,342.04 ✓	0	0.00	0	0.00	1 ✓	63.77 ✓	2 ✓	99.50 ✓	
ร้อยละ	100		72.73		0.00		0.00		9.09		18.18		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	11 ✓	งาน	งบประมาณ	1,505.31 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	8 ✓	งาน	งบประมาณ	1,342.04 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	1 ✓	งาน	งบประมาณ	63.77 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	2 ✓	งาน	งบประมาณ	99.50 ✓	ล้านบาท

มีงานก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน ✓
งบประมาณรวม 20.62 ล้านบาท ✓
มีงานก่อสร้างยกเลิกสัญญา จำนวน 1 งาน ✓
งบประมาณรวม 78.666 ล้านบาท ✓

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....


(นายไพรัช พงศธรกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 11

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ชุมพร	1	2564-2565	525/2564	รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	อาคารผลิตที่พักพยาบาล 40 ยูนิต 80 ห้อง	7	10535, ข.122/มิ.ย/60, ข. 27/มิ.ค/62	ไม่มี	ไม่มี	48.84	52.97 ✓	10/14	500	10 มี.ค. 64	22 ก.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10 ✓		บ.เอ็มพีซี พีวเจอร์ เอ็นเนอ ยี เซฟ จำกัด	อนุฤต 08 8121 3971	นายปฐพล คุกกการ วิศวกร โยธา รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์
	2	2564-2565	302/2564	รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4	10915, ข.213/ก.ย/63	ไม่มี	มี	47.98	46.53	7/11	480	18 พ.ค. 64	9 ก.ย. 65	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	อยู่ในสัญญานแต่ยังไม่ เป็นไปตามงวดงาน	บ.สหทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	อนุฤต 08 8121 3971	นายปฐพล คุกกการ วิศวกร โยธา รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ภูเก็ต	4	2564-2565	43/2564 สว.9ก.ค.64	รพ.ถลาง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ (โครงสร้าง ด้านแผ่นดินไหว)	4	10468, ข.218/พ.ย/63	ไม่มี	มี	24.10	20.68	10/10	420	10 ก.ค. 64	2 ก.ย. 65	-	แล้วเสร็จ		บ.กนกกร เรียงนอนสห จำกัด	สุทัศน์ 08 7457 0157	นายปิยะวุฒิ สุทธิมฤต นาย ช่างโยธาปฏิบัติงาน สสจ. ภูเก็ต
	5	2564-2567	38/2564 สว. 12ม.ค.65	รพ.เวชระกูลเกิด	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโรคหัวใจ และชั้นใต้ดิน	10	11041, ข.200/พ.ย/62, ข.วชร./พิเศษ/1/63	ไม่มี	มี	748.53	583.20 ✓	20/36	1,185	23 ม.ค. 64	21 เม.ย. 67	-	ปกติ ✓	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.วอลท์เซ็นเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	สุทัศน์-เผ่าพงษ์ 08 7457 0157	นายอนันต์ ชูช่วย นายช่าง โยธาอาวุโส สนง.โยธา ธิการและผังเมือง ภูเก็ต
	6	2564-2566	78/2564 สว 31 มี.ค.64	รพ.เวชระกูลเกิด	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง	8	9448,แบบแปลนอาคารฯ (ส่วนที่เหลือ), ข.296/ก.ค/ 59,รายการประกอบแบบฯ (ส่วนที่เหลือ)	มี	มี	258.80	250.30 ✓	34/43	963	1 เม.ย. 64	19 พ.ย. 66	-	ปกติ ✓		บ.สยามธรรมนนท์	สุทัศน์-เผ่าพงษ์ 08 7457 0157	-
สุราษฎร์ธานี	7	2564-2566	613/2564	รพ.ท่าโรงช้าง	อาคารผู้ป่วยนอก (โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว)	4	8883, ข.167/พ.ค/56, ข. 277/ก.ย/61	ไม่มี	ไม่มี	-	63.77 ✓	8/10	630	2 ก.ย. 64	23 พ.ค. 66	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 ✓	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สยามธรรมนนท์ จำกัด	สมศักดิ์ 09 3584 3234	นายนำพล ภีร์วัฒน์ นายช่าง โยธานำงาน สำนักงาน โยธาธิการและผังเมือง สุราษฎร์ธานี
รวม	6										1,017.45										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เฝ้ารัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายไพรัช พงศกรกุล)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 11
วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอริโทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
สุราษฎร์ธานี	1	2565-2567	302/2564	รพ.สุราษฎร์ธานี	อาคารบริการและจอดรถ (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	9	9034+ข.79/ก.ค./64	-	-	207.00	181.90	2/20	850	17 มิ.ย. 65	13 ต.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.คอนสตรัคชั่น เอ็กคิอุซีฟ เนค จำกัด	ณ.ศักดิ์ 09 3584 3234	1.นายเฉลิมชัย อรบุตร 2. นายอัมรินทร์ นุชชอ 3. นายจิตรพงศ์ ชุ่มเมือก
	2	2565-2567	377/2565 ถว.31 ส.ค.65	รพ.เกาะสมุย	อาคารโรงครัว กายภาพบำบัด โรงอาหารซีกฟอก นึ่ง จ่ายกลาง และพัสดุ คลส.3 ชั้น	3	10563	-	-		71.50	1/18	650	31 ส.ค. 65	16 มิ.ย. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สิน คอนแทรกเตอร์ จำกัด	ปัฐกฤต 06 1936 8473	นายช่างโยธา ตลง.สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช	3	2565-2567	สธ 340/2565 ถว.23 ก.ย.65	รพ.ทุ่งใหญ่	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ คลส. 3 ชั้น	3	8708	-	-		78.666	-/15	650	24 ก.ย. 65	4 ก.ค. 67	-	-	ยกเลิกสัญญา	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.วี เลิฟ จำกัด	ปัฐกฤต 06 1936 8474	นายช่างโยธา ตลง.นครศรีธรรมราช
รวม	3										332.07											

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอริโทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครศรีธรรมราช	1	2566-2567	13/2566 ถว.9 พ.ย.65	สำนักงานควบคุมโรคที่ 11	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น	4	10105	-	-		23.36	5/10	850	10 พ.ย. 65	8 พ.ย. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.โชนิคร การโยธา จำกัด	ปัฐกฤต 06 1936 8474	นายช่างโยธา ตลง.นครศรีธรรมราช
ชุมพร	2	2566-2567	305/66	โรงพยาบาลหลังสวน	ระบบประกอบอาคารอุบัติเหตุ แบบบูรณาการ 7 ชั้น	7	ก.108/ต.ค./ 56+R11-00000-11379-66				35.30	0/5	210	9 มิ.ย. 66	4 ม.ค. 67			ปกติ	บริษัทคอมพาส เอ็นจิเนียริ่ง53 จำกัด	นายอนุกุล จวงโสมง 0881213971	2566	
	3	2566-2568	34/2566	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระนอง	อาคารสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระนอง	4	10628 + R11-10628- 00067-66				38.80	0/8	-360	26 พ.ค. 66	19 พ.ค. 67			ปกติ	พจก.เอ ซี.เจ คอนสตรัคชั่น	นายอนุกุล จวงโสมง 0881213971	2564	
สุราษฎร์ธานี	4	2566-2568	139/2566	รพ.เกาะสมุย	อาคาร Marina Hub โรงพยาบาล เกาะสมุย	4	-	-	-		157.68	-/23	1000	6 ม.ค. 66	2 ต.ค. 68	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	พจก. เอส.ที.โยธากิจ(1988)	ปัฐกฤต 061-936-8473	คุมงานร่วมกับนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รวม	4										255.14											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....


(นายไพรัช พงศธรกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 11

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 12

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
12	17 ✓	1,995.70 ✓	9 ✓	✓ 873.31	1 ✓	28.34 ✓	2 ✓	194.61 ✓	0	0.00	5 ✓	899.44 ✓	
ร้อยละ	100		52.94		5.88		11.76		0.00		29.41		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	17 ✓	งาน	งบประมาณ	1,995.70	ล้านบาท	มีงานก่อสร้างยกเลิกสัญญา จำนวน 1 งาน งบประมาณรวม 44.25 ล้านบาท ✓
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	9 ✓	งาน	งบประมาณ	873.31	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	1 ✓	งาน	งบประมาณ	28.34	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	2 ✓	งาน	งบประมาณ	194.61	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	5 ✓	งาน	งบประมาณ	899.44	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....
(นายจักรกริสน์ แซ่เล้า)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 12
วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้าน บาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ตรัง	1	2562-2565	103/2562	รพ.ตรัง	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805,ข.127/มิ.ย/61	มี	ไม่มี	610.58	518.00	28/32	1,070	3 ก.ย. 62	7 ส.ค. 65	26 ต.ค. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	อยู่ในสัญญาค่างานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	บ.งามวงศ์วานการช่าง	ประกอบ 08 8768 7523	-

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้าน บาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ตรัง	1	2563-2566	188/2563	รพ.ตรัง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และ อุบัติเหตุฉุกเฉิน(ส่วนที่เหลือ)	7	10327,ข.300/ธ.ค/62	ไม่มี	มี	322.62	278.65	7/17	730	1 เม.ย. 63	31 มี.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	อยู่ในสัญญาค่างานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	กิจการร่วมค้า เอชที-แมกซ์ เอนส์-ทีดับบีว	ประกอบ 08 8768 7523	-

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้าน บาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ตรัง	1	2564-2566	218/2564	รพ.ห้วยยอด	อาคารผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก	4	เอกชน	ไม่มี	มี	43.08	38.34	4/7	505	24 มี.ค. 64	10 ส.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	อยู่ในสัญญาค่างานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	บ.ตากใบการโยธา จำกัด	ประกอบ 08 8768 7523	-
	2	2564-2567	91/2565	รพ.ห้วยยอด	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43, ข.19/มี.ค./2564	ไม่มี	มี	152.32	140.00	1/16	800	31 ธ.ค. 64	9 มี.ค. 67	-	ล่าช้า/เร่งรัด	ค่าตัวงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท สิริ 99 จำกัด	ประกอบ 08 8768 7523	-
นราธิวาส	3	2564-2566	1654/2564	รพ.นราธิวาสราชนครินทร์	อาคารโรงครัว-อาหาร	3	8957, ข.223/ก.ย/63	มี	มี	54.61	54.61	4/9	675	17 ก.ย. 64	23 ก.ค. 66	5 พ.ค. 67	ล่าช้า/เร่งรัด	ค่าตัวงานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.โอดีพาณิชย์	ประยุทธ-ชัชชิน 08 1541 2404	-
ปัตตานี	4	2564-2565	805/2564	รพ.โคกโพธิ์	อาคารพักแพทย์ 40 คูณิต	6	11096, ข.20/มี.ค/64	ไม่มี	มี	42.24	42.11	10/14	460	20 ก.ค. 64	25 ต.ค. 65	9 มิ.ย. 66	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	ค่าตัวงานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.สันโศควดี	ประยุทธ 08 1541 2404	-
สงขลา	6	2564-2565	641/2564	รพ.นาหม่อม	อาคารพักแพทย์ 32 หน่วย	5	10482	ไม่มี	มี	44.25	36.00	2/12	450	22 มิ.ย. 64	14 ก.ย. 65	-	ยกเลิกสัญญา	ได้รับความช่วยเหลือ ค่าปรับ 0%(315วัน)	บ.หาดใหญ่เนชั่นทร จำกัด	โชคชัย 06 1929 1615	-

เขตสุขภาพที่ 12 นอกปีงบประมาณ

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้าน บาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
สงขลา	1	2564-2565	160/2563	รพ.จะนะ	อาคารบริการ	8	เอกชน	มี	มี	80.00	80.00	20/23	900	15 พ.ย. 62	3 พ.ค. 65	18/12/2565(1) 4/10/67(2)	ปกติ	ค่าตัวแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เคซีที วิศวกรรม จำกัด	ประยุทธ-โชคชัย 08 1541 2404	-
รวม	8										1,187.71										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายจักรกริสน์ แซ่เล่า)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับารก่อสร้าง เขตที่ 12

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบบรโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบบรโทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
ปัตตานี	1	2565-2566		รพ.ยะรัง	อาคารผู้ป่วยนอก 60 เตียง (พร้อมลิฟต์)	-	7919+ข.162/นิ.ย./61+ข. 78/ก.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	22.40	22.34 ✓	6/8	360	29 เม.ย. 65	24 เม.ย. 66	9 ก.ย. 65	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10 ✓	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	หจก.ชัยโควิติ	ประยุทธ 08 1541 2404	-
สงขลา	2	2565-2568	561/2565	รพ.สงขลา	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	9	10838+ข.81/ก.ค./64	-	-	511.75	426.90 ✓	5/35	1060	29 ส.ค. 65	30 ส.ค. 68	-	-	ปกติ ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	กิจการร่วมค้า AKC	ประยุทธ.โคชัย 06 1929 1615	-
สตูล	3	2565-2568	127/2565	รพ.สตูล	อาคารบำบัดรักษา	6	10554+ข.67/ก.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	153.85	268.15 ✓	5/25	910	28 ก.ค. 65	22 ม.ค. 68		-	ปกติ ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท ภาณเพียร จำกัด	ประยุทธ.โคชัย 08 1541 2404	-

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบบรโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบบรโทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
สตูล	1	2566-2566	79/2566	รพ.มะนัง	อาคารฟื้นฟูสภาพ (ระดับปฐมภูมิ) เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น	1	11046+R12-11046-28786- 66	ไม่มี	ไม่มี		9.21 ✓	3/6	270	20 ม.ค. 66	16 ต.ค. 66		-	ปกติ ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ.อยู่สบาย วิศวกรรม จำกัด	โชคชัย 091-5548930	-
สงขลา	2	2566-2566	31/2566	สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 12	บ้านพักข้าราชการอำนวยการ ระดับสูง	2	11078	ไม่มี	ไม่มี		2.66 ✓	2/6	210	27 ก.พ. 23	26 ก.ย. 23			ปกติ ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	หจก.วิทูเรียนเอนจิเนียริ่ง	โชคชัย 091-5548930	นายภาณุพงษ์ ชุมวงศ์ วิศวกร สนล เขตที่ 12
	3	2566-2567	369/2566	รพ.สะบ้าย้อย	อาคารส่งเสริมสุขภาพและ กายภาพบำบัด	2	11007/R12-11007-11391- 66	ไม่มี	ไม่มี		28.34 ✓	-/6	365	1 เม.ย. 66	30 มี.ค. 67			ล่าช้า ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	หจก.อินทระยาเภสัชก่อสร้าง	ชัชชิน 0807231685	
	4	2566-2567	502/2566	รพ.สมเด็จพระ พระบรมราชินีนาถ ณ	แฟลตพยาบาล(อาคารชุด ครอบครั้ว 16 ยูนิต 32 ห้อง)		เอกชน	ไม่มี	ไม่มี		19.70 ✓	-/8	360	13 ก.ค. 66	6 ก.ค. 67			ปกติ ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท เดชิต วิศวกรรม จำกัด	ชัชชิน 0807231686	
นราธิวาส	5	2566-2567	564/2566	รพ.สุโงโกล-ลก	ระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร/วัน	1	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี		32.49 ✓	3/9	365	8 เม.ย. 66	22 เม.ย. 67			ปกติ ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บ.โอบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	ประยุทธ/ชัชชิน 0815210424	
	6	2566-2566	02416/2566	รพ.นราธิวาสราชนครินทร์	ปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกและหอ ผู้ป่วยในแผนกจิตเวช	1	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี		8.50 ✓	0/4	210	18 เม.ย. 66	14 พ.ย. 67			ปกติ ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท เอ็ม ซีโอได้มชั่น แอนด์เซอร์วิส จำกัด	ชัชชิน 0807231685	
ตรัง	7	2566-2566	122/2566	โรงพยาบาลปะเหลียน	อาคารส่งเสริมสุขภาพและ กายภาพบำบัด	2	11007	ไม่มี	ไม่มี		25.70 ✓	0/6	280	22 ก.พ. 66	28 พ.ย. 66			ปกติ ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท เหล็กทรง จำกัด	นายประกอบ กิตติคุณ 088-7687523	
รวม	10										843.99											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายจักรกริสัน แซ่เล่า)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 12
วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 13

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
13	11 ✓	1,651.19✓	8 ✓	1,388.19✓	1 ✓	29.00	1 ✓	132.00✓	1 ✓	102.00✓	0	0.00	
ร้อยละ	100		72.73		9.09		9.09		9.09		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	11 ✓	งาน	งบประมาณ	1,651.19	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่เสร็จแล้ว จำนวน 2 งาน งบประมาณ 14.70 ล้านบาท ✓
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	8 ✓	งาน	งบประมาณ	1,388.19	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	1 ✓	งาน	งบประมาณ	29.00	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1 ✓	งาน	งบประมาณ	132.00	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	1 ✓	งาน	งบประมาณ	102.00	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่ ๒๘/๘/๖๖

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	ความถี่ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวด งาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์ โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพฯ	1	2564-2568	139/2564(พ)	รพ.ราชวิถี	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	-	เอกชน	มี	มี	874.50	874.50 ✓	8/32	1,450	10 ส.ค. 64	30 ก.ค. 68	-	ปกติ ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท เอ็นแอล ดี เวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่ปรึกษา (ซีไอที จำกัด)	-
	2	2564-2565	60/2564 ลว.5 ก.พ. 64	รพ.นพรัตนราชธานี (พ)	ปรับปรุงอาคาร 4 ตึกผู้ป่วย ใน สูดินรืเวชกรรมและกุมาร เวชกรรม	5	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	160.00	160.00 ✓	7/8	608	5 ก.พ. 64	31 พ.ค. 65	(1) 8 ก.ค. 65 (2) 6 ต.ค. 65	ปกติ ✓	งตลตค่าปรับ ร้อยละ 0 ถึง 23 ต.ค. 66	หจก.แอสแซมบิลด์	เสรี+ปรียาภรณ์ 08 6445 0095	-
	3	2564-2565	121/2564(พ)	สถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาติมหาราชินี	พัฒนาศูนย์ศัลยกรรมทารก แรกเกิด	-	แบบจ้างพัฒนาศูนย์ ศัลยกรรมทารกแรกเกิด	ไม่มี	ไม่มี	160.00	102.00 ✓	5/10	400	2 มิ.ย. 64	7 ก.ค. 65	29 ก.ย. 65	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10 ✓	งานถูกปรับ ใช้สิทธิ์ ค่าปรับเป็นร้อยละ 0	บ.เด็กซ์ทรัส เอ็นจิ เนียริง จำกัด	สุพร 08 1844 2981	-
รวม	3										1,136.50										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ลำช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ลำช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13
วันที่ ๒๘/๘/๖๖

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วมเบอร์โทร	
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
กรุงเทพฯ	1	2565-2567	176/2565 (พ)	รพ.นพรัตนราชธานี	อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 8 ชั้น หอพักแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ อาคารชุด 2 หลัง	8	เอกชน + ข.146/ก.ย./64	ไม่มี	ไม่มี	-	132.00	2/18	650	23 ก.ย. 65	3 ก.ค. 67	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	หจก.คอนเทมโพราเร่ คอนสตรัคชั่น	ธีรธันต์ถ์+ปวียาภรณ์ 0899517951	-
รวม	1										132.00											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย
สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
สถานะ ล่าช้า หมายถึง กางประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ5
สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ5
สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 13
วันที่..... ๒๘/๘/๖๖

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/งวด งานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพ	1	2565-2566	41/2566	สถาบันสุขภาพ เด็กแห่งชาติมหา ราชินี	ปรับปรุงระบบระบายอากาศ ระบบปรับอากาศเพื่อ แก้ปัญหาเชื้อราและปรับปรุง ระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันการ เกิดอัคคีภัยรวมทั้งตกแต่ง สถานที่ให้สวยงามและเป็น มิตรกับเด็ก ชั้น 2	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	29.00✓	6/8	300	1 ธ.ค. 65	27 ก.ย. 66	-	-	ล่าช้า✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด	สุพร 081 844 2981	-
	2	2565-2566	16/2566 ลว.24 พ.ย. 65	สถาบันป้องกัน ควบคุมโรคเขตเมือง	ปรับปรุงเป็นศูนย์อบรมและ วิจัยด้านการป้องกันควบคุม โรคเขตเมือง (C-TRUDC)	3	เอกชน , ต.22/ พ.ย./64	ไม่มี	ไม่มี	-	8.10✓	4/4	150	1 ธ.ค. 65	29 เม.ย. 66	-	-	แล้วเสร็จ✓	งานแล้วเสร็จ มี ค่าปรับ ส่งงานงวด สุดท้าย 15 ส.ค. 66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เค.ทีไซน์ แอนด์ เพอร์นิงซ์	กิตติศักดิ์ 081 4062476	-
	3	2566-2566	9/2566	สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก1 (ชั้น1และ2)	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	11.29✓	4/5	190	20 ก.พ. 66	28 ส.ค. 66	-	-	ปกติ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท เอกเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ไชยพัฒน์ 08 9512 8333	-
	4	2566-2567	29/2566	สถาบันกัลยาราช นรินทร์	อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น	4	11087	ไม่มี	ไม่มี	-	195.50✓	1/14	540	2 มี.ค. 66	22 ส.ค. 67	-	-	ปกติ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท พิพิธชาญ จำกัด	ถิราชนัดต์+ ไชยพัฒน์ 0899517951	-
	5	2566-2566	240/2566 ลว. 20 มี.ค. 66	สถาบันประสาท วิทยา	ปรับปรุงห้องผ่าตัดเพื่อ สร้างห้องผ่าตัดความดันลบ และห้องพักสำหรับแพทย์ ประจำบ้านสาขาสารสาทย ศาสตร์	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	6.60	3/3	120	21 มี.ค. 66	18 ก.ค. 66	-	-	แล้วเสร็จ✓	แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างแก้ไข สัญญา	บริษัท เบสท์ ไทรเรชั่น ซิสเต็ม จำกัด	สุพร 08 1844 2981	-
	6	2566-2567	142/2566 ลว 9 พ.ค. 66	สถาบันสุขภาพ เด็กแห่งชาติมหา ราชินี	โครงการพัฒนาปรับปรุง พื้นที่หอผู้ป่วย ส.9 เป็น NICU	-	แบบเอกชน	มี	ไม่มี	-	51.50✓	0/5	240	10 พ.ค. 66	4 ม.ค. 67	-	-	ปกติ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด	สุพร + ฐิตามร 081 844 2981	-
	7	2566-2566	120/2566 ลว.21 มี.ย. 66	โรงพยาบาลสงฆ์	ปรับปรุงห้องผ่าตัด	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	24.20✓	1/4	100	22 มี.ย. 66	18 ธ.ค. 66	-	-	ปกติ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท เมเจอร์ แอร์คอนดิชั่นนิง จำกัด	สุพร + อธิป 081 844 2981	-
	8	2566-2566	5/2566 ลว. 26 มี.ย. 66	สถาบันสุขภาพ เด็กแห่งชาติมหา ราชินี	ปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษ 2 (มหิตลาธิเบศร์ 7ข.)	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	11.30✓	0/6	210	21 มี.ย. 66	22 ม.ค. 66	-	-	ปกติ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด	สุพร + อธิป 081 844 2981	-
	9	2566-2567	21/2566	สถาบันจิตเวช สมเด็จพระยา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี	-	59.90✓	0/17	580	2 พ.ค. 66	1 ธ.ค. 67	-	-	ปกติ✓	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท เค พี วาย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ถิราชนัดต์+ นราศักดิ์ 0899517951	-
รวม	9										397.38											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่ 25/8/66