

สถานะงานก่อสร้างสถานพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2567

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

เขตสุขภาพ	สถานะงานก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการ										จำนวนงานที่แล้วเสร็จ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	หมายเหตุ
	ปกติ		ล่าช้า		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		รวมงานก่อสร้าง					
	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท				
เขต 1	6	330.58	0	-	1	71.93	1	80.09	8	482.60	-	8	482.60	
เขต 2	10	679.94	0	-	1	10.31	2	575.07	13	1,265.32	แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า 224.90 ล้านบาท	14	1,490.22	
เขต 3	6	314.57	2	236.32	2	247.50	3	70.52	13	868.91	-	13	868.91	
เขต 4	13	1,332.63	13	2,106.63	3	397.31	0	-	29	3,836.57	แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า 1.17 ล้านบาท	30	3,837.74	
เขต 5	5	535.58	2	430.20	3	441.66	2	41.02	12	1,448.46	แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า 83.02 ล้านบาท	13	1,531.48	
เขต 6	9	369.98	7	1,296.04	1	187.00	6	669.34	23	2,522.36	แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า 13.38 ล้านบาท	24	2,535.74	
เขต 7	4	912.29	2	73.01	3	105.93	2	166.74	11	1,257.97	-	11	1,257.97	
เขต 8	5	344.42	0	-	3	959.10	0	-	8	1,303.52	แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า 377.60 ล้านบาท	9	1,681.12	
เขต 9	13	1,965.56	5	952.29	0	-	0	-	18	2,917.85	-	18	2,917.85	
เขต 10	2	398.88	3	173.79	0	-	2	67.06	7	639.73	-	7	639.73	
เขต 11	8	1,304.46	1	181.90	1	250.30	1	63.77	11	1,800.43	-	11	1,800.43	
เขต 12	8	1,202.19	3	222.95	1	8.50	4	560.65	16	1,994.29	-	16	1,994.29	
เขต 13	5	916.85	4	407.40	0	-	0	-	9	1,324.25	-	9	1,324.25	
รวม	94	10,607.93	42	6,080.53	19	2,679.54	23	2,294.26	178	21,662.26	-	183	22,362.33	
ร้อยละ	52.81		23.60		10.67		12.92							

ข้อมูลผู้ประสานงานกรณีหากมีข้อสงสัยรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	เบอร์โทร	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	นายพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ	096 942 8789	ผู้อำนวยการกองแบบแผน	
2	นายนิสิต ดิษสาย	081 847 3477	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 1	
3	นายภุชงค์ อยู่คง	081 844 4671	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 2	
4	นายพรกฤษณ์ แทนแก้ว	081 816 2584	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 3	
5	นายเสรีใจ ใจชื่อ	081 810 7433	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 4	
6	นายสุทธิพร ปรีชา	089 732 1581	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 5	
7	นายอับดุลกอเดส อมรีก	094 550 1439	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 6	
8	นายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล	086 977 3248	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 7	
9	นายธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ	086 321 3961	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 8	
10	นายบดินทร์ วิบูลวัฒน์	081 807 1573	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 9,10	
11	นายไพรัช พงศธรกุล	081 456 5825	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 11	
12	นายจักรกริสัน แซ่เล้า	085 044 5515	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 12	
13	นายปฏิภาณ อินทร์ทอง	089 529 4019	กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 13	

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

เขตสุขภาพที่ ...1.....

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
1	8	482.60	6 ✓	330.58	0	0.00	0	0.00	1 ✓	71.93	1 ✓	80.09	
ร้อยละ	100		75.00		0.00		0.00		12.50		12.50		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	8	งาน	งบประมาณ	482.60	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	6	งาน	งบประมาณ	330.58	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	71.93	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	80.09	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....


(..นายนิสิต ดิษสหาย..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ ...1...
 วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

เขตสุขภาพที่ ...1... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ค่าเงินการแล้วเสร็จ งวด งาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานออกแบบ แบบ เบริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบริโทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ส่งสัญญา	สถานะ				
เชียงใหม่	1	2564-2566	รพ.ชอง	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	9893	ไม่มี	ไม่มี	72.22	80.09	9/12	645	31 มี.ค. 64	4 ม.ค. 66	-	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	อยู่ระหว่างการปรับ	บริษัท เอ็น.เอส.ซี. แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	นางณัฐพรพงศ์ เก่งใจ 084-040-3593 ผจก. เชียงใหม่
รวม	1									80.09										

หมายเหตุ : ค่าอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/ไร้ชีวิต หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานะการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(.....)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและทำการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ ...1...
วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

เขตสุขภาพที่ ...1... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
เชียงราย	1	2565-2566	รพ.แม่ลาว	อาคารผู้ป่วยนอก พร้อมอาคารห้องเครื่อง ระบบไฮโดร	2	11006+11025	ไม่มี	ไม่มี	60.62	54.32	3/8	605	29/9/65	29 ก.ย. 65	25 พ.ค. 67	ไม่มี	ปกติ	ค่าความแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้าเอ็นพีเอส และ เรนเนด	-	นายวิกร โคตรพงศ์ 063-140-7321 นายกฤตภาส ชื่นกรหอม 089-87
แพร่	2	2564-2567	รพ.นพบุรี	อาคารเรียนและหอสน 11 ชั้น	11	9039+9039/พิเศษ +บ.299/ ค.ค./63	มี	มี	-	114.60	9/22	1070	16 ค.ค. 64	20 ก.ย. 67	19 ส.ค. 65	3 มี.ย. 68	ปกติ	ค่าความแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท แมกทริก จำกัด (นพพร)	นายภาณุวัฒน์ กันทอง 091 853 0309	-
เชียงใหม่	3	2565-2566	รพ.จอมทอง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี	71.96	60.98	13/15	580	28 มี.ค. 65	28 ส.ค. 66	20 ก.ค. 65	10-มี.ค.-67	ปกติ	ค่าความแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.เอ็นพีเอส คอน สตรัคชั่น , บริษัท เบริ เนค ซีอีเอคคิยอ สัน ไมวชั่น จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	นายพรวิเศษ ธรรมบ่า รพ.จอมทอง
ลำปาง	4	2565-2566	รพ.แม่ใจลำปาง	อาคารสนับสนุนบริการ ศูนย์ประชุม และห้องสมุด	8	8894	ไม่มี	ไม่มี	-	71.93	10/12	530	7 พ.ค. 65	18 ส.ค. 66	-	18-8.ค.-66	ปรับ/ไม่ปฏิบัติตาม สัญญา	บริษัท สิบปีโยธา จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	นายนิติพงษ์ กักกะ 099-525-6449	

เขตสุขภาพที่ ...1... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เขตสุขภาพที่ ... ๖ จำนวนประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
เชียงใหม่	5	2566-2567	รพ.สวนปรุง	อาคารผู้ป่วยจิตเวชตาม 90 เตียง	3	9550/52+ข.127/มี.ย./65 +ก.16/บ.ค./54	ไม่มี	ไม่มี	-	54.99	10/12	450	1 ส.ค. 65	13 มี.ค. 67	-	ไม่มี	ปกติ	ค่าความแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท จินเนมร จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	
	6	2566-2567	รพ.นครพิงค์	อาคารพักแพทย์ 40 คูณ 6 ชั้น	6	11096 + R01-11096-10713-66	ไม่มี	ไม่มี	-	36.85	8/14	530	18 เม.ย. 66	2 ก.ค. 67	-	ไม่มี	ปกติ	ค่าความแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.เก้าปูนนิษฐ์กุล	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2417	นายศิริพงษ์ กองแสง รพ.นคร พิงค์
เชียงราย	7	2566-2567	รพ.พาน	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1 ชั้น	1	10404+R01-11190-10404-66	ไม่มี	ไม่มี	-	8.84	1/8	300	9 ก.ย. 66	4 ก.ค. 67	-	ไม่มี	ปกติ	ค่าความแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เอ็ม คอนเนค จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2419	
รวม	7									002.51											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ สำเร็จ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ค่าปรับเร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

.....

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ ...1...

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

เขตสุขภาพที่ 2

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
2	13	1,265.32	10	679.94	0.00	0.00	0	0.00	1	10.31	2	575.07	
ร้อยละ	100		76.92		0.00		0.00		7.69		15.38		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	13	งาน	งบประมาณ	1,265.32	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	10	งาน	งบประมาณ	679.94	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	10.31	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	575.07	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน

งบประมาณ 224.90 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายกฤษฎ์ อยู่คง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 2

วันที่.....23 กุมภาพันธ์ 2567.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปี 23 กุมภาพันธ์ 2567

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ค่าเงินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/ เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
อุดรดิต์	1	2563-2566	รพ.อุดรดิต์	อาคารวินิจฉัย และรักษา	8	10805	มี	ไม่มี	455.82	455.82	22/32	1,070	19 ต.ค. 63	24 ก.ย. 66		ปรับมากกว่าร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา มี ค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10	บ.ไพศาลกิจฮิตเต็ม จำกัด	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	ไม่มี
รวม	1									455.82										

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564																				
จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
เพชรบูรณ์	1	2563 - 2566	รพ.เพชรบูรณ์	อาคารบำบัดรักษา	6	10805	ไม่มี	ไม่มี	224.90	224.90	25/25	910	5 ต.ค.63	2 มิ.ย.66	-	แล้วเสร็จ	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10	บ.วี สถาปัตย์ จำกัด	นายเสรี ชัยสุทธิฤทธิพันธ์ 086-4450095	ไม่มี
	2	2564 - 2566	รพ.หม่มสัก	อาคารผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ	4	8815	ไม่มี	ไม่มี	119.25	119.25	13/14	720	16 ก.ค.64	5 ก.ค.66	-	ปรับมากกว่าร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10	บ.วี สถาปัตย์ จำกัด	นายเสรี ชัยสุทธิฤทธิพันธ์ 086-4450095	ไม่มี
รวม	2									344.15										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายกฤษฎี อยู่คง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการณ์ก่อสร้าง เขตที่ 2

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปี 23 กุมภาพันธ์ 2567
เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
สุโขทัย	1	2565-2567	รพ.ศรีษะนาถ	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 3 ชั้น	3	8708	ไม่มี	ไม่มี	82.90	82.90	7/15	748	19 พ.ค. 65	7 มิ.ย. 67	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	พจก. รัตนนาคะ	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-2821570	ไม่มี
รวม	1									82.90										

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
พิษณุโลก	1	2561-2567	รพ.นครไทย	อาคารผ่าตัดคลอดและผู้ป่วยหนัก(ICU)	3	เอกชน	มี	มี	47.39	47.39	6/15	550	13 มี.ค. 61	13 ก.ย. 62	14 มี.ค. 67	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	พจก.คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น	นายอวยชัย สุ่มใจ 081-2843306	ไม่มี
	2	2566-2568	รพ.วังทอง	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 4 ชั้น	4	8708	ไม่มี	ไม่มี	69.69	69.69	2/15	650	23 พ.ค. 66	2 มี.ค. 68	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุออกได้นอร์	นายอวยชัย สุ่มใจ 081-2843305	
	3	2566-2568	วสส.พิษณุโลก	อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา	6	8294	ไม่มี	ไม่มี	64.49	64.50	1/20	540	27 ก.ย. 66	20 มี.ค. 68		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เกียรติธานีคอนสตรัคชั่น (1990) จำกัด	นายอวยชัย สุ่มใจ 081-2843306	
อุดรธานี	4	2566-2567	รพ.พิชัย	อาคารผู้ป่วยพิเศษ 12 เตียง	1	10828	ไม่มี	ไม่มี	10.82	10.31	5/8	300	18 มี.ค. 66	11 มี.ค. 67	-	ปรับ/แก้ไขร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนดของสัญญา มี ค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	พจก.ศรีวังชัย บิลด์อิง อินดัสทรี	นายอวยชัย สุ่มใจ 081-2843306	ไม่มี
	5	2566-2567	รพ.ลับแล	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	3	10946	ไม่มี	ไม่มี	68.50	68.50	2/10	450	29 มิ.ย. 66	20 ก.ย. 67		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	พจก. รัตนนาคะ	นายอวยชัย สุ่มใจ 081-2843306	
	6	2566-2567	รพ.อุดรธานี	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 72 ยูนิต	6	10949	ไม่มี	ไม่มี	97.68	97.60	8/18	640	14 ก.ย. 65	14 มิ.ย. 67	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนนาคะ	นายอวยชัย สุ่มใจ 081-2843306	ไม่มี
สุโขทัย	7	2566-2568	รพ.สุโขทัย	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต	6	10949	ไม่มี	ไม่มี	85.00	85.00	2/18	640	25 เม.ย. 66	23 มี.ค. 68	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า บี.ซี.เอส	นายเสรี ชัยสุทธีกุลรัตน์ นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-2821570	ไม่มี
	8	2566-2568	รพ.สวรรคโลก	อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น	6	10976	ไม่มี	ไม่มี	69.86	69.86	0/16	720	19 พ.ค. 66	7 พ.ค. 68	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	พจก.ดาวขาวละออ	นายเสรี ชัยสุทธีกุลรัตน์ นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-2821570	ไม่มี
	9	2566-2567	รพ.ศรีษะนาถ	ระบบบำบัดน้ำเสียคลองวนเวียนขนาด รองรับ 150 ลบ.ม/วัน	1	เอกชน	มี	ไม่มี	12.28	12.28	1/6	350	22 ก.ค. 66	5 ก.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.อินเตอร์เทค เทคโนโลยี จำกัด	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-2821570	
เพชรบูรณ์	10	2566-2568	รพ.หนองไผ่	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 3 ชั้น	3	8708/พิเศษ/43	ไม่มี	ไม่มี	82.88	82.22	3/15	750	9 มี.ค. 66	27 มี.ค. 68	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	พจก.ไทยธาราบึงสามพันก่อสร้าง	นายเสรี ชัยสุทธีกุลรัตน์ 086-4450095	ไม่มี
รวม	10									607.35										

ลงชื่อ.....
(นายกฤษฎ์ อยู่คง)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 2

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

เขตสุขภาพที่ 3

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
3	13	868.91	6	314.57	1	169.17	1	67.15	2	247.50	3	70.52	
ร้อยละ	100		46.15		7.69		7.69		0.00		23.08		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	13	งาน	งบประมาณ	868.91	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	6	งาน	งบประมาณ	314.57	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	169.17	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	67.15	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	247.50	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	70.52	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

นายพรกฤษณ์ แทนแก้ว

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 3

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอริโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอริโทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กำแพงเพชร	1	2563 - 2566	รพ.กำแพงเพชร	อาคารบริการและจอดรถ	10	9034,9034/52 +ข.258/ ธ.ศ./62	ไม่มี	มี		163.50	20 / 22	1000	1 ต.ค. 63	27 มิ.ย. 66	31 ต.ค. 66	ปรับปรุงร้อยละ10	ค่าปรับ 0%/ค่าคว่าแล้ว เสร็จทันมาตรการงดค่าปรับ	หจก.กำแพงเพชร ไพโรจน์ก่อสร้าง	ภาพยนตร์ นิมลัดดี 081 9733918	
										163.50										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ ๕

สถานะล่าช้า/งัดรัศ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ ๕

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ ๑๐

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ ๑๐

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



นายพรกฤษณ์ แพนแก้ว

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับโครงการก่อสร้าง เขตที่ ๓

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เภรโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบรโทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กำแพงเพชร	1	2564-2566	รพ.คลองขลุง	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ	4	9893 +ข.280/ธ.ค./62	ไม่มี	มี		84.00	7 / 12	645	27 ส.ค. 64	3 มิ.ย. 66	15 ต.ค. 66	ปรับไม่เกินร้อยละ 10	ค่าปรับ 0%/คาดว่าจะแล้ว เสร็จทันมาตรการลดค่าปรับ	หจก.กำแพงเพชรโทรจนี ก่อสร้าง	ภาณุพันธ์ นิมิตต์ดี 081 9733918	
นครสวรรค์	3	2564 - 2565	รพ.ตาคลี	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095 + ข.187/ก.ย.63	มี	ไม่มี		23.49	6 / 9	400	4 ส.ค. 64	7 ก.ย. 65		ปรับเกินร้อยละ 10	ค่าปรับเกินมาตรการ 0% / ยังดำเนินการ	บ.ชาติชาย แอนด์ แอสโซซิ เอทส์ จำกัด	ใจวัฒน์ ศิริเกตุ 089 6409266	นางสาวเพ็ญแข ศรีวงศ์ สสจ.นครสวรรค์
อุทัยธานี	4	2564	รพ.หนองฉาง	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095	ไม่มี	มี		23.78	8 / 9	400	22 ส.ค. 64	22 ก.ย. 65	-	ปรับเกินร้อยละ 10	ค่าปรับเกินมาตรการ 0% / ยังดำเนินการ	บ.ชาติชาย แอนด์ แอสโซซิ เอทส์ จำกัด	ใจวัฒน์ ศิริเกตุ 089 6409267	นางสาวเพ็ญแข ศรีวงศ์ สสจ.นครสวรรค์
พิจิตร	5	2565	รพ.สมเด็จพระพุทธราช ตะพานหิน	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095	-	-		23.25	7 / 10	400	22 พ.ค. 64	25 มิ.ย. 65		ปรับเกินร้อยละ 10	ค่าปรับเกินมาตรการ 0% / ยังดำเนินการ	กิจการร่วมค้า วิสุเส ไอคอนสฟิคชั่น	จ.อ.โสมณ เขี่ยมสอน 063 6299516	นายสุภกิจ ศรีจันทร์ สสจ. พิจิตร
										154.52										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ ๕

สถานะล่าช้า/งัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ ๕

สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ ๑๐

สถานะปรับมากกว่าร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ ๑๐

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



นายพรกฤษณ์ แทนแก้ว

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๓

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
นครสวรรค์	1	2566	สำนักงานควบคุมโรคที่ 3	ก่อสร้างอาคารชุด 12 ยูนิต (24 ห้อง)	3	11062	ไม่มี	ไม่มี		12.68	3 / 8	360	25 พ.ค. 66	18 พ.ค. 67	ก.ค. 66	-	ปกติ	ค่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ทรินบิล ตรี กรุ๊ป จำกัด	โชยวัฒน์ สิริเทศ 089 6409266	นายชนกร แฉิมสุข สบ.เขตที่3
นครสวรรค์	2	2566	สำนักงานควบคุมโรคที่ 3	ก่อสร้างอาคารคลังยา เวชภัณฑ์ และพัสดุ 2 ชั้น	2	10109	ไม่มี	ไม่มี		7.05	3 / 6	300	25 พ.ค. 66	19 มี.ค. 67	ก.ค. 66	-	ปกติ	ค่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ทรินบิล ตรี กรุ๊ป จำกัด	โชยวัฒน์ สิริเทศ 089 6409266	นายชนกร แฉิมสุข สบ.เขตที่3
พิจิตร	3	2556	โรงพยาบาลพิจิตร	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 800 ลบ.ม./วัน	1	R02-00000-10726-66	ไม่มี	ไม่มี		34.95	4 / 9	450	17 พ.ค. 66	8 ส.ค. 67	-	-	ปกติ	ค่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท แชน นาค เซ็นเตอร์ จำกัด	จ.อ.โกมล เข็มทอง 063 6299516	
พิจิตร	4	2556	โรงพยาบาลบางมูลนาก	อาคารคลอด พักผู้ป่วย 90 เตียง	4	R03-8791/53-11260-66	ไม่มี	ไม่มี		67.15	5 / 9	350	20 มิ.ย. 66	18 มิ.ย. 67	-	-	ล่าช้าเร่งรัด	ค่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ฐาโลห์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	กาญจพันธ์ วัฒนวิทย์ 081 9733918	
กำแพงเพชร	5	2556	โรงพยาบาลไทรงาม	อาคารอุบัติเหตุ	2	R03-8728-11229-66	ไม่มี	ไม่มี		31.89	5 / 9	350	4 ก.ค. 66	2 ก.ค. 67	-	-	ปกติ	ค่าแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ท.เจริญวัฒน์ก่อสร้าง	กาญจพันธ์ วัฒนวิทย์ 081 9733918 นายจิตพล ชื่นขวา 082 7681287	
ชัยนาท	6	2556	โรงพยาบาลชัยนาท นเรนทร	อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิก พิเศษและส่งเสริมสุขภาพ	5	10964	ไม่มี	ไม่มี		169.17	2 / 16	595	7 ส.ค. 66	28 มี.ค. 67	-	-	สร้าง	ค่าแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ท.เจริญวัฒน์ก่อสร้าง	โชยวัฒน์ สิริเทศ 089 6409266 นายจิตดิวัฒน์ ชวสิด 087 4916224	
พิจิตร	7	2566	โรงพยาบาลพิจิตร	อาคารผู้ป่วยนอก หันตกรรม และพยาธิวิทยาคลินิก	4	R03-00000-10726	ไม่มี	ไม่มี		187.00	1 / 18	700	5 ก.ค. 66	29 ก.ค. 68	-	-	ปกติ	ค่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท วิสตาบิลด์ จำกัด	จ.อ.โกมล เข็มทอง 063 6299516	
นครสวรรค์	8	2566	สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3	อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 3	4	ข.37/พ.ศ.64	ไม่มี	ไม่มี		41.00	2 / 8	450	31 ส.ค. 66	26 ก.ย. 67	ก.ย. 66	-	ปกติ	ค่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท สัญญ กรุ๊ป จำกัด	โชยวัฒน์ สิริเทศ 089 6409266	นางสาวทิพย์เช ศีวงศ์ สบ.นครสวรรค์
รวม	8									550.89											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ความสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ความสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ ๕

สถานะ ล่าช้าเร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ความสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ ๕

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ ๑๐

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ ๑๐

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



นายทรงฤกษ์ณ์ แพนแก้ว

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๓

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

เขตสุขภาพที่ 4

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
4	19	2,438.21	11	1,117.90	3	55.91	3	1,244.09	2	20.31	0	0.00	
ร้อยละ	100		57.89		15.79		15.79		10.53		0.00		

สรุป

จำนวนงานทั้งหมดมี

มีจำนวน

19

งาน

งบประมาณ

2,438.21

ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการปกติ

มีจำนวน

11

งาน

งบประมาณ

1,117.90

ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการล่าช้า

มีจำนวน

3

งาน

งบประมาณ

55.91

ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด

มีจำนวน

3

งาน

งบประมาณ

1,244.09

ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10

มีจำนวน

2

งาน

งบประมาณ

20.31

ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10

มีจำนวน

0

งาน

งบประมาณ

0.00

ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน
งบประมาณ 1.17 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวัน 23 กุมภาพันธ์ 2567

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เภสัชกร	ผู้ควบคุมงานร่วม เภสัชกร	
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		ต่อสัญญา					สถานะ
นนทบุรี	1	2564-2567	330/2564 สว.20ส.ศ.64	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	อาคารห้องปฏิบัติการและ ทดลอง (MSI)	-	11077.ช.260/ก.ย/63	ไม่มี	ไม่มี	-	743.00	11/27	1,095	1 ก.ย. 64	30 ส.ค. 67		-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	หจก.จ.ธนกิจ	อภิชาติ 08 4517 2691	-
	2	2564-2567	257/2564	กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ	อาคารปฏิบัติการและจอดรถ	7	11029	ไม่มี	ไม่มี	281.50	249.80	14/20	1,080	24 ส.ค. 64	30 ส.ค. 67		-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	บ.ตริทัช เอ็นจิ เนียริง จำกัด	มังกร+ธโนทัย 08 1844 2981	-
รวม	2										992.80											

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวัน 23 กุมภาพันธ์ 2567

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้าน บาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เภสัชกร	ผู้ควบคุมงานร่วม เภสัชกร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2564-2567	14/2565 สว.10 พ.ย. 2564	กรมควบคุมโรค	อาคารศูนย์สาธิตบริการและ อาคารจอดรถ	9	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	60.76	480.00	4/21	900	19 พ.ย. 64	6 พ.ค. 67	9 มี.ค. 65	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	บ.ซีเอ็ม แกรนด์ ดี เวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	ประทัย+มังกร+ ขจรศักดิ์ 09 0928 6655	-
	2	2565-2566	15/2565 สว.17 ม.ค. 65	โรงพยาบาลศรีธัญญา	อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย จิตเวช (บ้านผู้ฝัน)	2	แบบ รพ. ศธ 4/2564	ไม่มี	ไม่มี	23.41	18.76	6/8	520	18 ม.ค. 65	21 มี.ย. 66	-	3 ส.ค. 66	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	ค่าปรับ 0% จำนวน 165 วัน (สิ้นสุดวันที่ 2 ส.ค. 66)	บริษัท โปรเจกท์ อินเตอร์เทค จำกัด	ประทัย 09 0928 6655	-
รวม	2										498.76											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 13
วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีงบประมาณ สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการชื่อโครงการ	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วางในงบประมาณ (ด้าน บาท)	ค่าจ้าง(ด้านบาท)	ค่าเงินตามสัญญา จากแบบ/ราคาจริงที่เสนอ	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานจริง เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มงาน จริง	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2566-2567	3/2566	สถาบันเวชภัณฑ์แห่งชาติ	อาคารสถาบันเวชภัณฑ์แห่งชาติ ชั้น 7 ขึ้น	7	11131	ไม่มี	ไม่มี	-	108.48	0/12	600	15 ก.พ. 66	7 มี.ค. 67	-	185	ปกติ	ขอสงวนสิทธิ์เนื่องจากเหตุผลเพื่อ แก้ไขสัญญา	บริษัท วัฒนาการก่อสร้าง จำกัด	ประจักษ์+จิราพร 090 928 6655	-
	2	2566-2566	3/2566 ลว 10 พ.ค. 66	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงตึกอำนวยการรวมรวมชั้น 8 อาคาร 4 ชั้น 8	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	1.17	2/4	180	11 พ.ค. 66	6 พ.ย. 66	-	16 ส.ค. 66	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองสุวรรณ	ชวรงค์ศักดิ์ 08 9696 6597	-
	3	2566/2566	4/2566	วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ กาญจนาภิเษก จ.ราชบุรี นิคม อ.โพธิ์ น้อย	ก่อสร้างห้องเรียนสำหรับนักศึกษา มาตรฐาน ขนาดไม่น้อยกว่าห้อง เรียน	1	ข.142/ก.บ./50 , R-13-11163-14684-66	ไม่มี	ไม่มี	-	1.55	2/3	200	17 พ.ค. 66	2 ส.ค. 66	-	17 ส.ค. 66	ปรับปรุง/ไม่เกินร้อยละ 10	อยู่ในช่วงปรับปรุงจำนวน 68 วัน	บริษัท ฟูมจิอิมเมจ จำกัด	ภิกษุศักดิ์ 0845563769	-
	4	2566-2567	81/2566	สมทบบ้านคนราก	ปรับปรุงห้องแยกโรคสำหรับผู้ป่วยโรคติดต่อ อุบัติใหม่และโรคติดต่ออันตราย อาคาร ๗	-	แบบโรงพยาบาล	ไม่มี	ไม่มี	-	79.50	0/7	240	4 ส.ค. 66	30 มี.ค. 67	-	-	ปกติ	อยู่ระหว่างรอแก้ไขสัญญา	บริษัท เนชั่นกรุ๊ป กรีน อิน โนเวชั่น จำกัด	มังกร + ชวรงค์ศักดิ์ 08 9696 6597	-
	5	2566-2568	8/2566	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัด นนทบุรี	ระบบระบายน้ำฝน ระบบประปา ระบบรวม น้ำเสีย และระบบน้ำเสียรวม	-	แบบวิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี	ไม่มี	ไม่มี	-	39.60	0/10	540	12 ส.ค. 66	1 ก.พ. 68	-	-	ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีวิเศษ การ โยธา	ประจักษ์ + ภูมิวิภา 090 928 6655	-
ปทุมธานี	6	2566-2567	176/2565 (ท) ลว.22 ก.ย. 65	สถาบันป๋วยทึญและพื้นที่ผู้สูงอายุ เขตเทศบาลนครนนทบุรี	อาคารศูนย์อาหาร สถาบันป๋วยทึญและ พื้นที่ผู้สูงอายุเขตเทศบาลนครนนทบุรี	1	ฉผจ.นบ. 07/2564	ไม่มี	ไม่มี	-	21.09	3/9	360	07-มี.ย.-66	31 พ.ค. 67	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา (มี การแก้ไขสัญญา)	บริษัท ศรีเจริญ เป็นเจริญ จำกัด	ปริญญากรณ์ 09 7073 8668	-
นนทบุรี	7	2566-2567	52/2566 ลว. 26 ก.ย. 66		ปรับปรุงสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ มาติดต่อของสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา อาคาร ๓ ชั้น ๓	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	3.67	0/4	120	29 ก.ย. 66	30 มี.ค. 67	-	-	ปกติ	อยู่ระหว่างรอแก้ไขสัญญา	บริษัท เอนวิชั่น เทรนนิ่ง อิน ฟอร์ม จำกัด	จิราพร 08 6731 8194	-
	8	2566-2567	12/2566	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัด นนทบุรี	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม	1	ก 141/ท.บ./64	ไม่มี	ไม่มี	-	15.64	0/4	180	23 ก.ย. 66	20 มี.ค. 67	-	-	ล่าช้า	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ชวรงค์ ฟิล์ม จำกัด	ประจักษ์+จิตติมา 090 928 6655	-
	9	2566-2569	14/2566 ลว.29 ก.ย. 66	สถาบันพระบรมราชชนก ภายใน โรงพยาบาลศิริราช	อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันพระบรม ราชชนก	9	10767	ไม่มี	ไม่มี	-	585.85	2/35	1,095	30 ก.ย. 66	28 ก.ย. 69	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท วิศวกรร่วมค้า ชูชน คอนสตรัคชั่น จำกัด	มังกร + ชวรงค์ศักดิ์ + ธีรวัฒน์ 08 9696 6597	-
	10	2566-2567	148/2566 ลว.20 ก.ย. 66	กรมการแพทย์	จ้างซ่อมแซมห้อง PARIATHY อาคารกรมการ แพทย์	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	0.66	0/4	120	21 ก.ย. 66	18 มี.ค. 67	-	-	ล่าช้า	อยู่ในช่วงปรับปรุง	บริษัท ภูพิงค์ 2565 จำกัด	จิราพร 08 6731 8193	-
	11	2566-2567	18/2566 ลว.9 ส.ค. 66	สถาบันพัฒนาคน	งานเดินสายและติดตั้งระบบไฟฟ้าใต้ดิน สำหรับสถาบันพัฒนาคน	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	9.40	0/1	210	9 ส.ค. 66	มี.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	การไฟฟ้านครหลวง	อนุพันธ์ 0812354453	-
รวม	11										866.62											

หมายเหตุ คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีล่าช้าไม่เกินร้อยละ 5
สถานะ ล่าช้าเร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีล่าช้าเกินร้อยละ 5
สถานะ ปรับปรุงแก้ไขร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีล่าช้าไม่เกิน ร้อยละ 10
สถานะ ปรับปรุงแก้ไขร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีล่าช้าเกินกว่า ร้อยละ 10
สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ
นนทบุรี	1	2566-2567	07/2567 ถว 4 ต.ค. 66	สถาบันสิรินธรเพื่อ การฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางการแพทย์แห่งชาติ	ปรับปรุงอาคารพัฒนาวิชาการ	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	8.93	2/5	180	5 ต.ค. 66	1 เม.ย. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท อินเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ เอเชีย จำกัด	อนุพันธ์ 0812354453	-
	2	2566-2567	1/2567 ถว.19 ต.ค.66	วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี จังหวัด นนทบุรี	อาคารโรงจอดรถ	-	9927	ไม่มี	ไม่มี	-	2.29	0/2	90	20 ต.ค. 66	19 ม.ค. 67	-	-	ปกติ	อยู่ระหว่างขอย้าย เวลา.	บริษัท เบธชี วินด์ เพาเวอร์ จำกัด	ประทัย 09 0928 6655	-
	3	2566-2567	1/2567 ถว.10 พ.ย. 66	โรงพยาบาลบางใหญ่	ปรับปรุงห้องผ่าตัดมาตรฐานและระบบเวียน อากาศแบบลามินาร์ Clean room with Laminar flow ปรับปรุงระบบอากาศชนิดความ ดันบวกพร้อมควบคุมความชื้นและปรับปรุง โครงสร้างท่อผู้ป่วยวิกฤต ICU ระบบอากาศ ธรรมดา	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	22.50	0/5	210	13 ส.ค. 66	9 ก.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท โตนามิก ฮอสพิเทล ซิส เต็มส์ จำกัด	กฤษฎา 0939299159	-
ปทุมธานี	4	2566-2567	29/2567 ถว.15 ส.ค.66	โรงพยาบาลมหา วชิราลงกรณ์ธัญบุรี	ปรับปรุงศูนย์บริการให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	16.58	0/4	180	15 ม.ค. 67	12 มิ.ย. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท วอลเกอร์ เอสเทท จำกัด	อำพร 0997359484	-
	5	2566-2568	28/2567 ถว.15 ส.ค.67	โรงพยาบาลมหา วชิราลงกรณ์ธัญบุรี	ปรับปรุงหออภิบาลคุณภาพชีวิต	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	30.90	0/4	180	15 ม.ค. 67	12 มิ.ย. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท วอลเกอร์ เอสเทท จำกัด	อำพร 0997359485	-
รวม	5										81.20											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย
สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

เขตสุขภาพที่ 4

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
4	10 /	1,398.36	2 /	214.73	4 /	405.73	3 /	400.90	1 /	377.00	0	0.00	
ร้อยละ	100		20.00		40.00		30.00		10.00		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	10 /	งาน	งบประมาณ	1,398.36	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	2 /	งาน	งบประมาณ	214.73	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	4 /	งาน	งบประมาณ	405.73	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	3 /	งาน	งบประมาณ	400.90	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	1 /	งาน	งบประมาณ	377.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

(นายเสรี ใจชื่อ)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 4

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ปทุมธานี	1	2563 - 2566	รพ.คลองหลวง	อาคารผู้ป่วยนอก - ใน 10 ชั้น	10	10097 + ข.259/ธ.ค./62	มี	ไม่มี		268.89	30 / 32	1095	17 ก.ค. 63	11 ก.ค. 66		ค่าจ้าง	ค่าจ้างงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท พุทธระเคช จำกัด	อำพร ทิมเจริญ 099 7359484	อภพงศ์ สิงขัง สสจ.ปทุมธานี
รวมค่างาน										268.89										

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2564 - 2566	รพ.พระนั่งเกล้า	อาคารเขียวชาญต้านอุบัติเหตุ และพักผู้ป่วย	9	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี		377.00	22 / 28	900	5 ต.ค. 63	23 มี.ค. 66		ปรับไม่เก็บร้อยละ10	ค่าจ้างงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท พุทธระเคช จำกัด	ศิรธนันต์ ศิริ 089 9517951	นพพล นพคุณ 080 5603069
สระบุรี	2	2564 - 2566	รพ.สระบุรี	อาคาร รพ.ระดับปฐมภูมิ	4	เอกชน	มี	มี (คืนเงินค่า เข็ม จาก 15 เมตร เหลือ 7 เมตร)		99.40	14 / 16	700	31 พ.ค. 64	1 พ.ค. 66		ค่าจ้าง	ค่าจ้างงานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท รุโรถ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	กิตติพงษ์ พึ่งอัน 086 6646598	
รวมค่างาน										476.40										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ค่าจ้าง หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ค่าจ้าง/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



(นายเสรี ใจเชื้อ)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 4

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา					สถานะ
ลพบุรี	1	2565 - 2567	รพ.ชัยบาดาล	อาคารอุบัติเหตุ-ไว้บำบัดรักษา	6	10129	ไม่มี	ไม่มี		198.00 ✓	5 / 17	820	4 พ.ย. 64	1 ก.พ. 67	ส.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด ✓	คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม สัญญา	กิจการร่วมค้า มหาทรัพย์ กรุวิทย์	กิติพงษ์ หังฮั่น 086 6646598	
รวม	1								รวมค่างาน	198.00											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

(นายเสรี ใจชื่อ)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 4


งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
สระบุรี	1	2566	สคร.ที่ 4	ก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว 12 คูณิต (24ห้อง) 2 หลัง	4	11062	ไม่มี	ไม่มี	25.5	25.50	4 / 11	540	27 ธ.ค. 65	27 มี.ย. 67	-	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ การก่อสร้าง	กิตติพงษ์ พึ่งชั้น 086 6646598	
สระบุรี	2	2566	ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการ ระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ (จำนวน 2 หลัง)	2	11058	ไม่มี	ไม่มี	2.999	3.00	4 / 5	320	1 มี.ค. 66	14 มี.ค. 67	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนคร คอนสตรัคชั่น	กิตติพงษ์ พึ่งชั้น 086 6646598	นายสุวิศรี แป้งเงิน ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพ ที่ 4
สระบุรี	4	2566	ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	ก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว 12 คูณิต (24ห้อง)	4	11062	ไม่มี	ไม่มี		11.94	7 / 8	360	1 เม.ย. 66	24 มี.ค. 67	-	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท กลั่นนคร จำกัด	กิตติพงษ์ พึ่งชั้น 086 6646598	
พระนครศรีอยุธยา	5	2566	รพ.เสนา	อาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด LAB และ อำนวยการ	5	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	200	192.23	1 / 25	800	6 ก.ค. 66	13 ก.ย. 68	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท เวลท์ เกลตอน จำกัด	ทิราชนันต์ ศิริ 089 9517951	ภาวิธ แก้วสมบัติ 090 9094609
พระนครศรีอยุธยา	6	2566	ศูนย์การแพทย์ กรมการแพทย์ จ. พระนครศรีอยุธยา	ก่อสร้างกำแพงกันดินและปรับพื้นที่ถม ดินพร้อมบดอัดแน่น	-	ก.36/มี.ค./65	ไม่มี	ไม่มี		199.90	10 / 12	300	3 พ.ค. 66	26 ก.พ. 67	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท สองฝั่งการเกษตร จำกัด	อำพร หิมเจริญ 099 7359484	นายกิตติศักดิ์ เขื่อน ละออด 084 556 3769
นนทบุรี	7	2566	รพ.บางใหญ่	ปรับปรุงห้องผ่าตัดและระบบหมุนเวียน อากาศ , ปรับปรุงห้องผ่าตัดความดันบวก , ปรับปรุงโครงสร้างหอผู้ป่วย	-	คค/65 , ก.57/เมย/63 ,ก71	ไม่มี	ไม่มี		22.50	- / 5	210	13 ธ.ค. 66	9 ก.ค. 67	ไม่มี	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท ไคมานิค คอนสตรัคชั่น ซิสเต็ม จำกัด		นพพล นพคุณ 080 5603069
รวม	6									รวมค่างาน	455.07										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน


(นายเสรี ใจชื่อ)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้าง เขตที่ 4

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

เขตสุขภาพที่5....

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
5	12	1,448.46	5	535.58	2	430.20	-	-	3	441.66	2	41.02	
ร้อยละ	100		41.67		16.67		0.00		25.00		16.67		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	12	งาน	งบประมาณ	1,448.46	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	535.58	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	430.20	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	441.66	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	41.02	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน
งบประมาณ 83.02 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(...นายสุทธิพร ปรีชา...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 5

วันที่...23 กุมภาพันธ์ 2567....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวัน 23 กุมภาพันธ์ 2567

เขตสุขภาพที่ ...5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ราชบุรี	1	2562 - 2566	รพ.บ้านโป่ง	อาคารอุบัติเหตุและบำบัดรักษา	9	เอกชน	มี	ไม่มี		297.90	29/30	1057	9 ส.ค. 62	4 พ.ค. 65	12 ก.พ. 66	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	ปรับ 0 %	บ แก้วทองกะรัต จำกัด	วัชร 085-3978918	
										297.90										

เขตสุขภาพที่ ...5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ประจวบคีรีขันธ์	1	2564 - 2566	รพ.ปราณบุรี	อาคารผู้ป่วยนอก คสล. 5 ชั้น	5	10943	ไม่มี	ไม่มี		141.02	13/16	568	23 ก.ย. 64	15 ก.ค. 66	ไม่มี	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	ปรับ 0 %	กิจการร่วมค้า "SK-TIS"	พงศ์ศักดิ์ 081-208-8738	
สมุทรสาคร	2	2564 - 2566	สสจ.สมุทรสาคร	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	5	9118+ข.163/ก.ย./63	ไม่มี	ไม่มี		39.50	5/12	570	30 ก.ย. 64	22 เม.ย. 66	10 ส.ค. 66	ปรับ/ มากกว่าร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้ว เสร็จตามกำหนดของ สัญญา มีค่าปรับ มากกว่า ร้อยละ 10	บริษัท สิริ 99 จำกัด	จักรภพ 099-934-1542	
รวม	3									180.52										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(...นายสุทธิพร ปรีชา...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 5

วันที่...23 กุมภาพันธ์ 2567....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

เขตสุขภาพที่5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบลอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบลอร์โทร			
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ							
สุพรรณบุรี	1	2565 - 2566	รพ.ศรีประจันต์	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 4 ชั้น	4	8708	ไม่มี	12 พ.ค.65		73.50	12/15	650	16 มี.ค. 65	25 ธ.ค.66	10 มี.ย.65	11 เม.ย. 67	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามกำหนดของ สัญญา หรืออาจมี ค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ.แพคโศคอน จำกัด	มานนท์ 081-9981331	นิพนธ์ 081-8584249			
ประจวบคีรีขันธ์	2	2565 - 2568	รพ.จิตเวชหัวหิน	อาคารผู้ป่วยนอก (บ้านคุณพุ่ม) 7 ชั้น	7	9999	ไม่มี	ไม่มี		356.70	0/23	1095	14 มี.ค. 65	14 มี.ค.68	-		ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามกำหนดของ สัญญา หรืออาจมี ค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ.ทริวิคคิวคอร์ด จำกัด	พงศ์ศักดิ์ 081-208-8738				
										430.20														

เขตสุขภาพที่5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบลอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบลอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
กาญจนบุรี	1	2566 - 2567	รพ.พหลพลพยุหเสนา	อาคารพักเจ้าหน้าที่96ห้อง คลส.7ชั้น (ด้านแผ่นดินไหว)	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		63.99	5/15	580	17 ก.พ. 66	18 ก.ย. 67			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.โชคชัยวัฒนา ก่อสร้าง จำกัด		นิกร ช่างรพ.พหลฯ
สมุทรสาคร	2	2566 - 2566	อ.เมือง จ.สมุทรสาคร	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ ชำนาญการพิเศษ	2	11058	ไม่มี	ไม่มี		1.52	3/5	180	28 ก.พ. 66	26 ส.ค. 66	5 เม.ย. 66		ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้ว เสร็จตามกำหนดของ สัญญา มีค่าปรับ มากกว่า ร้อยละ 10	บริษัท ภูมิกิจ จำกัด	จักรกฤษ 099-934-1541	
นครปฐม	3	2566 - 2569	รพ.นครปฐม	อาคารผู้ป่วยนอก	8	10121+ก.17/ ม.ค./43	ไม่มี	ไม่มี		302.95	3/30	1100	1 มิ.ย. 66	4 มิ.ย.69			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.สุทัศน์วิศวกรรม (1994) จำกัด	พงศ์ศักดิ์ 0812088738	
สมุทรสงคราม	4	2566-2566	อ.เมือง จ. สมุทรสงคราม	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง (165 ตร.ม.)	2	11078	ไม่มี	ไม่มี		2.74	4/6	210	7 มิ.ย. 66	2 ม.ค. 67	22 ก.ค. 66		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้ว เสร็จตามกำหนดของ สัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บริษัท 888 คอน สตรัคชั่น จำกัด	จักรกฤษ 099-934-1541	
สมุทรสาคร	5	2566-2567	รพ.บ้านแพ้ว	อาคารพักแพทย์ พยาบาลและบุคลากร	7	10309	ไม่มี	ไม่มี		89.26	6/16	650	15พ.ค.66	22ก.พ.68			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	บ.กรีไทย เอ็นจิเนีย ริงส์ จำกัด	พงศ์ศักดิ์ 0812088738	
ราชบุรี	6	45/2567	รพ.ราชบุรี	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 78 คูณ 10	7	10725/ช.132 ก.ย. 62	ไม่มี	ไม่มี		71.42	0/15	580	1 พ.ย. 66	3 มิ.ย. 68			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	บ.เอส เอส โอ ดี เวลคอปไมน์ท์ จำกัด	พงศ์ศักดิ์+วัชร 081-2088738	
กาญจนบุรี	7	25/2567	ศูนย์ควบคุม โรคติดต่อโดยแมลงที่ 5.1	บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4	2	11057	ไม่มี	ไม่มี		7.96	0/5	360	2 ม.ค. 67	27 ธ.ค. 67			ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา	พจก.ทรัพย์ ประดิษฐ์ก่อสร้าง	วัชร 091-4383296	
รวม	9									539.84											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(...นายสุทธิพร ปรีชา...)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับารก่อสร้างเขตที่ 5
วันที่...23 กุมภาพันธ์ 2567....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

เขตสุขภาพที่6....

เขตสุขภาพ	จำนวน งานทั้งหมด	รวมมูลค่า งานทั้งหมด/ ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	จำนวน งาน	รวมมูลค่า งาน/ล้านบาท	
6	23 ✓	2,522.36 ✓	9	369.98 ✓	4 ✓	751.34	3 ✓	544.70	1 ✓	187.00	6 ✓	669.34 ✓	
ร้อยละ	100		39.13		17.39		13.04		4.35		26.09		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	23 ✓	งาน	งบประมาณ	2,522.36 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	9 ✓	งาน	งบประมาณ	369.98 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	4 ✓	งาน	งบประมาณ	751.34 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	544.70 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	1 ✓	งาน	งบประมาณ	187.00 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	6	งาน	งบประมาณ	669.34 ✓	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน
งบประมาณ 13.38 ล้านบาท ✓

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ

ลงชื่อ.....

(..นายอัครกฤต อมริก..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 6

วันที่....23 กุมภาพันธ์ 2567....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ					
สระแก้ว	1	2562 - 2565	รพ.สมเด็จพระยุพราช สระแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 10 ชั้น	10	10097	ไม่มี	ไม่มี		295.63	13/32	1090	9 ก.ย. 62	3 ก.ย. 65	2 ธ.ค. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10 ✓	มีค่าปรับมากกว่า ร้อย ละ 10 (ขอใช้ 6.693) ปรับ 0 %	กิจการร่วมค้าเอสพี แมกซ์เอนส์ ที-กับ บิว	สมาคม 095-2973929		
											295.63										

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งานคงงาน/งานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร		
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ						
ฉะเชิงเทรา	1	2563 - 2567	รพ.พุทธโสธร	อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น	10	9906	ไม่มี	ไม่มี		314.80	14/29	1317	29 ก.ย. 63	12 ม.ค. 67	8 พ.ค. 67	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับมากกว่าร้อยละ 5	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	นพคค 081-8890442 พิษณุ 081-0362022			
ชลบุรี	2	2563 - 2565	รพ.พนัสนิคม	อาคารอุบัติเหตุ	4	10007	มี	ไม่มี		137.56	11/14	820	27 ต.ค. 63	24 พ.ย. 65		ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 (ขอใช้ 6.693) ปรับ 0 %	หจก.จินทรัพย์	นพคค ยัมเพ็ชร 0818890442			
ระยอง	3	2563 - 2565	รพ.ระยอง	ต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกเป็นศูนย์อาชีวเวชศาสตร์	5	8254	มี	มี		44.45	13/16	550	6 ต.ค. 63	8 เม.ย. 65		ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 (ขอใช้ 6.693) ปรับ 0 %	บ.7มกรา จำกัด	ดำรงเกียรติ 063-2314265	สมนึก แสงแพรว สง.โยธาธิการและผังเมืองระยอง		
ระยอง	4	2563 - 2565	รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา	4	9843	มี	ไม่มี		88.45	13/14	540	3 ก.ย. 63	24 ก.พ. 65	3 พ.ค. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 (ขอใช้ 6.693) ปรับ 0 %	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	ดำรงเกียรติ 063-2314265			
สมุทรปราการ	5	2563 - 2565	สถาบันราชประชาสมาสัย	อาคารศูนย์สุขภาพดีวันทำงาน (Wellness Center) พร้อมที่จอดรถ	7	9043	ไม่มี	ไม่มี		65.95	11/15	600	15 ต.ค. 63	6 มิ.ย. 65	3 พ.ย. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 (ขอใช้ 6.693) ปรับ 0 %	บ เอ็นคอนคอน สตรัคชั่น จำกัด	ไกรสุรีย์/จักรภพ 089-0411649			
											651.21											

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งานคงงาน/งานคงงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วมเบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ระยอง	1	2564 - 2566	รพ.ปลวกแดง	อาคารผ่าตัด อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยใน	5	10198	มี	ไม่มี		187.00	9/18	800	30 ก.ย. 64	8 ธ.ค. 66		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	ดำรงเกียรติ 063-2314265	ชุติพงศ์ เอื้อจิตาภรณ์ สง.โยธาธิการและผังเมืองระยอง
สมุทรปราการ	2	2564 - 2566	รพ.บางจาก	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43	ไม่มี	ไม่มี		128.85	9/16	800	8 มิ.ย.64	17 ต.ค.66	18 พ.ย. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับมากกว่าร้อยละ 5	หจก.คอนเนคไพเราะ คอนกรีตวิเศษ	ไกรสุรีย์/จักรภพ 089-0411649	
รวม	8										315.85									

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(..นายอัครกฤต อมริก..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้างเขตที่ 6

วันที่...23 กุมภาพันธ์ 2567....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

เขตสุขภาพที่ ...6.... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ					
สมุทรปราการ	1	2565 - 2568	รพ.สมุทรปราการ	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717+ข.116/ส.ค./64	ไม่มี	ไม่มี		321.65	2/25	1095	30 พ.ค. 65	28 พ.ค. 68	18 ก.ย.65		ล่าช้า	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ยกเลิกสัญญาจ้าง	บ.ทริวิศคิวิเตอร์ จำกัด	ไกรสุรีย์ 089-0411649		
ชลบุรี	2	2565 - 2568	รพ.ชลบุรี	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717	ไม่มี	ไม่มี		366.21	10/25	1095	25 เม.ย. 65	25 เม.ย. 68	30 มิ.ย. 65		ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	นพพล 0818890442 พิษณุ 0810362022		
ระยอง	3	2565 - 2566	ศูนย์พัฒนาริชาการอาชีวและอนามัยสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง	อาคารห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	3	10951	มี	ไม่มี		37.30	8/11	400	29 ก.ย. 65	2 พ.ย. 66	25 ต.ค. 65		ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	งานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา มีค่าปรับเกินร้อยละ 10	กิจการร่วมค้า เอสเอสพี คอนสตรัคชั่น	ดำรงเกียรติ พลสวัสดิ์กุล 063-2314265		
จันทบุรี	4	2565 - 2567	รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี	อาคารพักนักศึกษาแพทย์ 72 คูณิต	8	10950+ข.133/ต.ค./62	ไม่มี	ไม่มี		101.05	9/20	720	20 ก.ค. 65	9 ก.ค. 67			ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับมากกว่าร้อยละ 5	กิจการร่วมค้า SK-TIS	แมน 0633955625		
										826.21												

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(..นายอับดุลกอเดส อมร็ก..).....

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 6
วันที่....23 กุมภาพันธ์ 2567.....

เขตสุขภาพที่ ...6.... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร	
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
ชลบุรี	1	2566 - 2567	วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี จ.ชลบุรี	อาคารหอพักนักศึกษาและอาจารย์ เป็น คสล. 7ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร	7	10309	ไม่มี	ไม่มี		63.8	3/16	650	3 ม.ค. 66	16 ต.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์ รุ่งเรือง 2022	นพคธ081-8890442 พิษณุ081-0362022		
จันทบุรี	2	2566 - 2567	รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี	อาคารจอดรถ 10 ชั้น	10	10562+10562/1	ไม่มี	ไม่มี		88.88	7/11	545	20 ธ.ค. 65	17 มิ.ย. 67		ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	บ.ช.เจริญฤทธิ์ เอ็นจิ เนียริง จำกัด	แมน 0633955625		
ระยอง	3	2566 - 2567	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระยอง	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	5	9118	ไม่มี	ไม่มี		49.54	5/12	570	28 ก.พ. 66	19 ก.ย. 67	24 เม.ย. 66	ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	บ.มาร์เก็ต ดีเวลล อปเม้นท์จำกัด	ดำรงศักดิ์เกียรติ พลสวัสดิ์ศิริกุล 063-2314265		
ชลบุรี	4	2566 - 2567	โรงพยาบาลแหลมฉบัง	อาคารพักคนงาน 48 บูนิต	4	8057	ไม่มี	ไม่มี		17.30	6/8	360	17 ก.พ. 66	11 ก.พ. 67	24 มี.ค. 66	ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แอนด์ ที เอ๊าส์ ทีโซน	ดำรงศักดิ์เกียรติ พลสวัสดิ์ศิริกุล 063-2314265		
ตราด	5	2566-2567	รพ.ตราด	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		58.80	12/15	580	10 ก.พ. 66	12 ต.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	บ.สกุลกิจคอนสตรัคชั่น	แมน 0633955625		
สระแก้ว	6	2566-2567	รพ.วังน้ำเย็น	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง (พร้อม ลิฟท์)	2	7919	ไม่มี	ไม่มี		20.38	5/9	360	13 ก.พ. 66	8 ก.พ. 67		ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	หจก.ว.วิรุฬห์ก่อสร้าง	สมภาพณ์ 0952973927		
ระยอง	7	2566/2567	โรงพยาบาลนิคมพัฒนา	อาคารอุบัติเหตุ	2	8728	ไม่มี	มี		28.31	3/9	420	28 มิ.ย. 66	20 ส.ค. 67		ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญชัยชลบุรี ก่อสร้าง	ดำรงศักดิ์เกียรติ พลสวัสดิ์ศิริกุล 063-2314265		
ชลบุรี	8	2566 - 2567	รพ.เกาะจันทร์จ.ชลบุรี	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 3ชั้น	3	10946	มี	ไม่มี		60.956	2/10	480	8 ก.ย. 66	30 ธ.ค. 67		ล่าช้า	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	บริษัท อริธเมติก จำกัด	นพคธ 081-8890442		
ชลบุรี	9	2567 - 2568	รพ.ชลบุรี จ.ชลบุรี	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 4ชั้น	4	10847	มี	ไม่มี		39.88	0/12	480	8 ม.ค. 67	2 พ.ค. 68		ปกติ	คาดว่าจะสามารถ ดำเนินงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามสัญญา	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	นพคธ 081-8890442		
สมุทรปราการ	10	2566 - 2567	สถาบันราชประชา สมาสัย	ทางเชื่อมอาคารระหว่างอาคารพื้นฟู 5 ชั้น กับอาคารอาชีวเวชศาสตร์		ช 61/พ.ค./63	ไม่มี	ไม่มี		2.52	1/2	150	5 ต.ค. 66	2 มี.ค. 67		ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามกำหนดของ สัญญา หรืออาจมี ค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ. แอล แอล พี โซลูชั่นจำกัด	ไกรสุรีย์ 089-0411649		
ฉะเชิงเทรา	11	2566 - 2567	รพ.บางปะกง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมราง ระบายน้ำ พร้อมราง ค.ส.ล.รูปตัวยู- ท่อระบายน้ำ และบ่อพัก		2406, ช.51/มิ.ย./66	ไม่มี	ไม่มี		3.09	-/2	150	29 พ.ย. 66	26 เม.ย. 66		ปกติ	ปกติ	หจก.ที พี วิศวกรรมการโยธา	ไกรสุรีย์ 089-0411649		
รวม	15									433.46											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
 (..นายอับดุลกอเดส อมรียก..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 6
 วันที่...23 กุมภาพันธ์ 2567....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ ประจําวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567
เขตสุขภาพที่ 7

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
7	11	1,257.97	4 /	912.29 /	-	-	2 /	73.01	3 /	105.93 /	2 /	166.74 /	
ร้อยละ	100		36.36				18.18		27.27		18.18		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	11 ✓	งาน	งบประมาณ	1,257.97 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	4 ✓	งาน	งบประมาณ	912.29 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	2 ✓	งาน	งบประมาณ	73.01 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	3 ✓	งาน	งบประมาณ	105.93 ✓	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	2 ✓	งาน	งบประมาณ	166.74 ✓	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....
(นายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 7
วันที่..... 29 กุมภาพันธ์ 2567

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐาน ราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้าน บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คบส.7/ สตจ./สนง.โยธาฯ จ.
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ขอนแก่น	1	เงินบริจาค	รพ.พล	อาคารผู้ป่วยนอก	3	8708/พิเศษ/ 43	มี	ไม่มี	87.90	74.83	10/15	750	7 ส.ค. 64	26 ก.ย. 66	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	หจก.ชัยภูมิสุขภัณฑ์	อดุล ประเทพ 081-2614386	ธีระศักดิ์ วัฒนจิตร วัน ชัย กองจันทร์
	2	2564-2566	รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	อาคารผู้ป่วยนอก	5	10943	มี	ไม่มี	182.16	144.75	12/16	660	26 มี.ค. 64	15 ม.ค. 66	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	งตค่าปรับ/ตามมาตราการ ช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 % / งบประมาณถูกพับ งวดที่ 11	บ.เลิศพัฒนาศรีสะเกษ จำกัด	อดุล ประเทพ 081-2614386	ประเมษ จันทนพิมพ์ ทิพัฒน์ พัคฆาติ
กาฬสินธุ์	3	2564-2566	รพ.กาฬสินธุ์	อาคารพักเจ้าหน้าที่	7	10865	ไม่มี	ไม่มี	36.26	29.00	17/18	680	25 ส.ค. 64	6 ก.ค. 66	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งตค่าปรับ/ตามมาตราการ ช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	หจก.วินทรัธน์	อรรถพล ขำทอง 094-6308886	ณฤกษ์ณั โห้ศรี ดิษฐ์บุรณ์

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



ลงชื่อ.....
(นายชาติศักดิ์กรินทร์ พาทุก)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 7

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไข แบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คบส.7/ สสจ./สนง.โยธาฯ จ.
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
มหาสารคาม	1	2565-2565	รพ.มหาสารคาม	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 88 ยูนิต	10	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	26.18	21.99	6/7	300	16 ก.พ. 65	12 ธ.ค. 65	ไม่มีงานฐาน ราก	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	งตค่าปรับ/ตามมาตรการ ช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	ทจก.หีบทองแห่งการ โยธา	อรรถพล ขำทอง 094-6308886	

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความ สูง	แบบเลขที่	การแก้ไข แบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน คบส.7/ สสจ./สนง.โยธาฯ จ.
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
ขอนแก่น	1	2566-2566	รพ.ธัญบุรีรักษ์	อาคารส่วนขยายบริการผู้ป่วยนอก	2	เอกชน	มี	มี	เงินบำรุง	3.21	0/5	240	25 มี.ค. 66	19 พ.ย. 66	6 ต.ค. 66	-	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่่างานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	บ.3 ดับเบิลยู โปรเกรส จำกัด	พิเชษฐ เพียหล้า 087-4916224	นายศนันท มະณิศรี
	2	2566-2566	รพ.ธัญบุรีรักษ์	อาคารอเนกประสงค์	2	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	เงินบำรุง	2.10	2/5	240	1 เม.ย. 66	26 พ.ย. 66	ส.ค 66	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	อยู่ในสัญญาแต่่างานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	ทจก.ลดนารัฐก่อสร้าง	พิเชษฐ เพียหล้า 087-4916224	นายศนันท มະณิศรี
	3	2566-2568	รพ.ธัญบุรีรักษ์	อาคารคนไข้จิตเวช สามัญ 90 เตียง	3	9950/52 + ข. 151/ก.ย./54	ไม่มี	ไม่มี		65.00	0/12	600	2 ก.ย. 66	23 เม.ย. 68	ยังไม่ได้เริ่ม	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ทจก. บุญชนโมนิง	พิเชษฐ เพียหล้า 087-4916224	นายกันปนาท พัวโสพิศ
	4	2566-2568	รพ.ขอนแก่น	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	7	10725+R07- 10725-10670-66	ไม่มี	ไม่มี	72.75	69.80	0/15	580	19 ก.ค. 66	17 ก.พ. 68	ยังไม่ได้เริ่ม	-	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่่างานล่าช้าไม่ เป็นไปตามงวดงาน	บ.วินรัตน์ จำกัด	อดุล ประเทพ 081-2614386	นายคมกฤษ อ่อนพุทธา , นายวพล คำตง,นาย เสถียร คำหงษ์, นาย สาคร คอบค้อ
	5	2566-2568	ศูนย์อนามัยที่ 7	อาคารพักแพทย์ 40 ยูนิต	6	11096	ไม่มี	ไม่มี		43.40	0/14	480	21 พ.ย. 66	22 ก.พ. 68		-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ทจก. ที เอช 2015 คอนสตรัคชั่น	อดุล ประเทพ 081-2614386	
ร้อยเอ็ด	6	2566-2569	รพ.ร้อยเอ็ด	อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุ และหัวใจ	12	10917+รอ 0033/ ก.ย./2565 R07-10917-10708- 66	ไม่มี	ไม่มี		478.89	2/30	950	25 ก.ย. 66	1 พ.ค. 69	ยังไม่ได้เริ่ม	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ลิงค์ อินโนว่า พร็อพ เพอร์ตี้ จำกัด	กนกศักดิ์ จันทะคาม 084-4791595	-
กาฬสินธุ์	7	2566-2569	รพ.กาฬสินธุ์	อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น	8	10121	ไม่มี	ไม่มี		325	0/30	1,080	1 ธ.ค. 66	30 พ.ย. 69	ยังไม่ได้เริ่ม	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. สุทัศน์วิหการ (1994) จำกัด	อรรถพล ขำทอง 094-6308886	ณฐกฤษณ์ โพธิ์ศรี ธนสร ติดยบุรณ์
รวม	11									รวมมูลค่างานทั้งหมด	1,257.97										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



ลงชื่อ.....

(นายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 7

วันที่..... 29 กุมภาพันธ์ 2567

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567
เขตสุขภาพที่ 8

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
8	8	1,303.52	5	344.42	0	0.00	0	0.00	3	959.10	0	-	
ร้อยละ	100		62.50		0.00		0.00		44.44		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	8	งาน	งบประมาณ	1,303.52	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	344.42	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	959.10	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่ยกเลิกสัญญา จำนวน 1 งาน
งบประมาณ 377.60 ล้านบาท
-

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นาย ธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ)

หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบและกำกับการก่อสร้างที่ 8

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

เขตสุขภาพที่ ..8.. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/งวด งานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์ โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
หนองคาย	1	2563 - 2566	รพร.สมเด็จพระพุทธราช ท่าบ่อ	รพร สมเด็จพระพุทธราชท่าบ่อ	10	เอกชน	มีการแก้ไขแบบ ผนังสำเร็จรูป + เครื่องปรับอากาศ VRF	มี (แก้ไขความยาวเสาเข็ม)	790.00	739.83	14/19	1241	27 มี.ค. 63	20 ก.ย. 66	24 ส.ค.66	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะงานไม่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาในสัญญา	บ. สหการวิศวกรรม	นายคุณัญ วิไลแก้ว 0819751906	นายภูวเดช น้อยสมบัติ 0872153599
นครพนม	2	2563 - 2565	รพร.ธาตุพนม	รพร ธาตุพนม	5	8708/43	ไม่มี	มี	189.00	144.88	10/16	700	3 ก.ค. 63	10 ก.ย. 65	2 ก.พ. 66	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะงานไม่แล้วเสร็จทันตาม ระยะเวลาสัญญา	หจก.สกลไทยอีสาน	นายสำเริง ประกายสกุล 06-2895-9596	
บึงกาฬ	3	2563 - 2566	รพ.บึงกาฬ	รพ.บึงกาฬ	7	10327	ไม่มี	มี	424.00	377.60	1/24	1000	14 ส.ค. 64	10 พ.ค. 66		ยกเลิกสัญญา	ยกเลิกสัญญา เตรียมหาผู้ รับจ้างรายใหม่	บ. ซีวิล พี จก.	นายคุณัญ วิไลแก้ว 0819751906	นายธวัชชัย คำตา 0992362714

เขตสุขภาพที่ ...8.. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ ไม่มี	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ งวดงาน/งวด งานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์ โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุดรธานี	4	2564 - 2565	รพมะเร็งอุดรธานี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต รพ. มะเร็งอุดรธานี	6	10949	ไม่มี	มี	90.40	74.39	17/18	640	6 มี.ค. 64	5 ธ.ค. 65		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่ทันสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิอุบลภัณฑ์	นายคุณัญ วิไลแก้ว 0819751906	นายธวัชชัย คำตา 0992362714
รวม	5									1,387.70										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ สำข้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ค่าเข้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ _____
(นาย ธนเศรษฐ์ จันทชาติ)
หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบและกำกับการณ์ก่อสร้างที่ 8
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

เขตสุขภาพที่ ...8... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ค่าเงินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์ โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ข้อสัญญา	สถานะ				
อุดรธานี	1	2565-2567	สำนักงานป้องกันและควบคุม โรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี	อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน	4	11090	ไม่มี	ไม่มี	71.00	63.40	13/16	540	1 ส.ค. 65	22 ก.พ. 67	10 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	พจก.โนนสะอาดก่อสร้าง	นายหญิง วิไลแก้ว 0819751906	
สกลนคร	2	2565 - 2568	โรงพยาบาลสกลนคร	อาคารพักคนไข้	10	8998	มี(แก้ไขแบบแปลน)	มี(แก้ไขความลึกฐานราก)	156.00	147.40	8/16	565	18 ก.ค. 65	3 เม.ย. 68	1 มี.ค. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	บริษัท ซีเอ็นเอ็น การ โยธา จำกัด	นายสำเริง ประกายสกุล 06-2895-9596	
หนองคาย	3	2566 - 2568	โรงพยาบาลโพนพิสัย	โครงการก่อสร้างหอผู้ป่วยใน(จำนวน 114 เตียง) ความสูง 5 ชั้น	5	10944	ไม่มี	ไม่มี	107.00	93.00	4/14	650	1 มี.ย. 66	11 มี.ค. 68	21 มี.ย.6 6		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	พจก.ลกลุ่งเรืองกิจ วิศวกรรม	นายภูวเดช น้อยสมบัติ 0872153599	นายพงศกร ทิวคำษา 0944664561
สกลนคร	4	2566 - 2568	โรงพยาบาลสมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จังหวัด สกลนคร	โครงการก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 40 บู닛 คสล. 6 ชั้น	6	11096	ไม่มี	ไม่มี	38.00	35.16	5/14	460	9 พ.ค. 66	10 ส.ค. 67	ยังไม่เริ่มงาน ฐานราก		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอช 2015 คอนสตรัคชั่น	นายวรารุณ อ่อน ศรีเจริญ 0992362714	
สกลนคร	5	2566 - 2567	โรงพยาบาลคำตากล้า จังหวัดสกลนคร	โครงการก่อสร้างอาคารโภชนาการ คสล. 1 ชั้น	1	11012	ไม่มี	ไม่มี	6.2(เงินบำรุง)	5.46	1/4	300	2 พ.ค. 66	26 ก.พ. 67	1 มี.ย. 66		ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตาม สัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ช รเงินคอนสตรัคชั่น	นายวรารุณ อ่อน ศรีเจริญ 0992362714	
รวม	5									344.42											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการจนก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ คำชี้ว่า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ คำชี้ว่า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นาย ธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ)
หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบและกำกับกับการก่อสร้างที่ 8
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567
เขตสุขภาพที่ 9

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
9	18	2,917.85	13	1,965.56	5	952.29	-	-	-	-	-	-	
ร้อยละ	100		67.36		32.64		-		-		-		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	18	งาน	งบประมาณ	2,917.85	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	13	งาน	งบประมาณ	1,965.56	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	952.29	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....
(นายกฤษฎ์ อยู่คง)
รองผู้อำนวยการกองแบบแผน
กำกับกลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 9
วันที่

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีเริ่มสัญญา ถึงสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การมีงบประมาณ (มี/ไม่มี)	การมีงบฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน(ล้านบาท)	จำนวนการเสร็จสิ้น งาน/วงเงินงานที่อนุมัติ	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานที่การ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานของแบบแผน เสร็จโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เสร็จโทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	ถึงสุดสัญญา	ผลสัญญา	สถานะ				
บุรีรัมย์	1	24 มี.ค 63 - 21 ก.พ 66	รพ.บุรีรัมย์	อาคารศูนย์รวมเป็นเลิศทางการแพทย์	9 ชั้น	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี		582.86	21/22	1065	24 มี.ค 63	21 ก.พ 66	15 มี.ค 65	สำเร็จ	ค่าจ้างงานก่อสร้างไม่ได้รับรองตามสัญญา (ในโครงการช่วยเหลือตาม 3.693)	บ.เลิศพัฒนาวิเทศนานา	อัคร 089 9478439 ภาณุภา 093 9299159	- -
รวม	1									582.86										

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีเริ่มสัญญา ถึงสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การมีงบประมาณ (มี/ไม่มี)	การมีงบฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน(ล้านบาท)	จำนวนการเสร็จสิ้น งาน/วงเงินงานที่อนุมัติ	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานที่การ	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานของแบบแผน เสร็จโทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เสร็จโทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	ถึงสุดสัญญา	ผลสัญญา	สถานะ				
ชัยภูมิ	1	2 เม.ย 64 - 11 มี.ค 66	รพ.ชัยภูมิ	อาคารอุบัติเหตุ	5 ชั้น	8708	ไม่มี	ไม่มี		64.44	6/15	650	2 เม.ย 64	11 มี.ค 66	-	สำเร็จ	ผู้ว่าจ้างยกเลิกสัญญาจ้าง	บ. รวมเกษ	อภิชาติ 089 6578942	-
บุรีรัมย์	2	23 ก.ย 64 - 14 ก.ค 66	รพ.นางรอง	อาคารผู้ป่วยนอก	5 ชั้น	10943	ไม่มี	ไม่มี		149.00	12/16	660	23 ก.ย 64	14 ก.ค 66	20 เม.ย 67	สำเร็จ	ค่าจ้างงานก่อสร้างไม่ได้รับรองตามสัญญา (ในโครงการช่วยเหลือตาม 3.693)	บ. ชัยภูมิทุนกับพี	อัคร 089 9478439 ภาณุภา 093 9299159	- -
สุรินทร์	3	12 ส.ค 64 - 23 พ.ค 66	รพ.ท่าตูม	อาคารผู้ป่วยนอก	4 ชั้น	9893	ไม่มี	ไม่มี		77.99	9/12	650	12 ส.ค 64	23 พ.ค 66	-	สำเร็จ	ค่าจ้างงานก่อสร้างไม่ได้รับรองตามสัญญา (ในโครงการช่วยเหลือตาม 3.693)	พณ.สุรินทร์(บุรีรัมย์)วิเทศ	ผ.จาย 081 4169492	-
รวม	3									291.43										

หมายเหตุ : ค่าอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ สำเร็จ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ สำเร็จล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่ได้รับรอง 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่ได้รับรองตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่ได้รับรองตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานะการไม่ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายเกียรติ อนุสร)
รองผู้อำนวยการกองแบบแผน
กำกับกลุ่มออกแบบและดำเนินการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 9
วันที่

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีงบประมาณ ต้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบก่อสร้าง	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขราคา (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ค่าเป็นการแล้วเสร็จ จากงาน/ราคากลางโดยขอ	ระยะดำเนินการ (ปี)						ผลการดำเนินงาน	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างแบบแผนแม่บท	ผู้ควบคุมงานร่วม เบนซ์โท
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มงานจริง	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครราชสีมา	1	25 มี.ค. 65 - 15 มี.ค. 67	รพ. ห้วยแถลง	อาคารผู้โดยสารรถสาธารณะ	4 ชั้น	BB15	ไม่มี	ไม่มี	123.02	89.00	1/14	720	23 มี.ค. 65	15 มี.ค. 67	30 มี.ย. 65		ปกติ	ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. เคบีซีคอนกรีต	สน.บ.พ 087 5736889	โทรศัพท์ 063 4699965
บุรีรัมย์	2	10 ก.พ. 65 - 29 มี.ย. 67	รพ. บุรีรัมย์	อาคารศูนย์สืบสุขภาพทางการแพทย์	6 ชั้น	แบบเอกชน	ไม่มี	มี	180.00	170.89	10/20	870	10 ก.พ. 65	29 มี.ย. 67	15 มี.ย. 65		ปกติ	ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. บีเอ็มวีคอน	บริษัท 089 9478439	-
บุรีรัมย์	3	4 มี.ค. 65 - 13 ต.ค. 66	รพ. กระสัง	อาคารหอผู้ป่วย	5 ชั้น	1C946	ไม่มี	ไม่มี	103.00	78.00	10/14	650	4 มี.ค. 65	13 ต.ค. 66	2 พ.ค. 65	30 เม.ย. 66	ล่าช้า	ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการเร่งรัดเพียง 2.693)	บ. เคบีซีคอนกรีต	บริษัท 089 9478439	-
สุรินทร์	4	18 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 69	รพ. สุรินทร์	อาคารผู้โดยสาร 300 ที่นั่ง	ชั้น	11039	ไม่มี	ไม่มี	-	328.89	7/28	1,095	18 ก.ค. 66	16 ก.ค. 69	-		ปกติ	ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	พจ.สุรินทร์ กูรู	สน.บ.พ 081 4169492	-
รวม	4									666.78											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปัง/ไม่ปังร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปัง/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานะการล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา

ลงชื่อ.....
(นายณัฐกร อยู่คง)
รองผู้อำนวยการกองแบบแผน
กำกับกลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 9
วันที่

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน(ล้านบาท)	ค่าเงินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						ผลการดำเนินงาน	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานออกแบบ แบบ เปรียบเทียบ	ผู้ควบคุมงานร่วม เปรียบเทียบ
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มงาน ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครราชสีมา	1	5 ม.ค. 66 - 17 ก.ค. 67	รพ.จิตเวช	อาคารผู้ป่วยใน 001000และแยกอาคาร	5 ชั้น	9668/2558	ไม่มี	ไม่มี	-	63.00	9/12	560	5 ม.ค. 66	17 ก.ค. 67	10 ก.พ. 66	-	ปกติ	ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า NKC	บริษัทฯ 089 6578942	-
นครราชสีมา	2	15 ก.ค. 66 - 6 ก.ย. 67	รพ.ศค.ศรีสะเกษ	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4 ชั้น	10847	ไม่มี	ไม่มี	-	38.50	1/12	420	15 ก.ค. 66	6 ก.ย. 67	-	-	ปกติ	ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	พจก.ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนเมือง	บริษัทฯ 087 5736889	นายช่างไมตรี พจก.
นครราชสีมา	3	21 ก.ย. 66 - 1 ก.ค. 68	รพ.บ้านไผ่	อาคารผู้ป่วยนอก 001000	3 ชั้น	8708/1.1.1.1.1.1	ไม่มี	ไม่มี	-	78.78	0/15	650	21 ก.ย. 66	1 ก.ค. 68	-	-	ปกติ	ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า KLP	บริษัทฯ 087 5736889	นายช่างไมตรี พจก.
ชัยภูมิ	4	7 มิ.ย. 66 - 30 ก.ค. 69	รพ.ชัยภูมิ	อาคารผู้ป่วยใน 001000 300 เตียง	8 ชั้น	11039	ไม่มี	ไม่มี	-	319.428	4/28	1095	7 มิ.ย. 66	30 ก.ค. 69	15 มิ.ย. 66	-	ปกติ	ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ชัยภูมิพัฒนา	บริษัทฯ 089 6578942	นายช่างไมตรี พจก.
ชัยภูมิ	5	4 เม.ย. 66 - 22 ม.ค. 68	รพ.บ้านไผ่	อาคารผู้ป่วยนอก 001000	5 ชั้น	10943	มี	ไม่มี	-	147.00	2/16	650	4 เม.ย. 66	22 ม.ค. 68	1 พ.ค. 66	-	ปกติ	ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เคบีซี คอนสตรัคชั่น	บริษัทฯ 089 6578943	นายช่างไมตรี พจก.
บุรีรัมย์	6	2 พ.ค. 66 - 21 เม.ย. 68	รพ.บุรีรัมย์	อาคารผู้ป่วยนอก 001000 300 เตียง	8 ชั้น	10950	ไม่มี	ไม่มี	-	97.00	3/20	720	2 พ.ค. 66	21 เม.ย. 68	-	-	ปกติ	ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เคบีซี คอนสตรัคชั่น	บริษัทฯ 089 94789439 กรุงเทพฯ 093 9299159	-
บุรีรัมย์	7	31 พ.ค. 66 - 7 มิ.ย. 69	รพ.บุรีรัมย์	อาคารผู้ป่วยนอก 001000 และบ้านพักผู้ป่วย	6 ชั้น	11017	ไม่มี	ไม่มี	-	395.80	7/21	1,095	31 พ.ค. 66	7 มิ.ย. 69	-	-	ปกติ	ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า ซีอีเอ	บริษัทฯ 089 94789439 กรุงเทพฯ 093 9299159	-
บุรีรัมย์	8	1 มิ.ย. 66 - 24 ก.ค. 67	รพ.ศค. ศรีสะเกษ	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4 ชั้น	10847	ไม่มี	ไม่มี	-	43.67	3/12	420	1 มิ.ย. 66	24 ก.ค. 67	-	-	ปกติ	ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ไทยรุ่งเรืองพาณิชย์ก่อสร้าง จำกัด	บริษัทฯ 089 94789439 กรุงเทพฯ 093 9299159	-
สุรินทร์	9	29 มิ.ย. 66 - 8 เม.ย. 68	รพ.รัตนบุรี	อาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง	5 ชั้น	10944	ไม่มี	ไม่มี	-	92.49	3/14	650	29 มิ.ย. 66	8 เม.ย. 68	1 ก.ค. 66	-	ปกติ	ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	พจก.สุรินทร์พัฒนา	บริษัทฯ 081 4169492	-
สุรินทร์	10	13 มิ.ย. 66 - 8 ก.ค. 67	รพ.สุรินทร์	อาคารหอผู้ป่วย	10 ชั้น	10562+10562/1	ไม่มี	ไม่มี	-	81.11	4/11	545	13 มิ.ย. 66	8 ก.ค. 67	5 ก.ค. 66	-	ปกติ	ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	พจก.สุรินทร์พัฒนา	บริษัทฯ 081 4169492	-
รวม	10									1,376.78											

หมายเหตุ : ค่าอื่นนอกเหนือจากนี้

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ยกเว้น หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ยกเว้น หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ยกเว้น หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ยกเว้น หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ยกเว้น หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

ลงชื่อ (นายแพทย์ อนุพงศ์)
รองผู้อำนวยการกองแบบแผน
กำกับแผนแบบและค่าก่อสร้างเขตสุขภาพที่ 9
วันที่

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

เขตสุขภาพที่ 10

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
10	7	639.73	2	398.88	2	131.29	1	42.50	0	0.00	2	67.06	
ร้อยละ	100		28.57		28.57		42.86		-		-		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	639.73	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	398.88	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	131.29	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	42.50	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	67.06	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายภูสกร อยู่เย็น)

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 10

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา ถึงสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ทำงาน(ล้านบาท)	ค่าเงินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์ โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์ โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ยโสธร	1	28 ก.ย. 63 - 29 มิ.ย. 65	รพ. ยโสธร	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง	6 ชั้น	10135	ไม่มี	ไม่มี		42.50	14/14	550	25 ก.ย. 63	31 มี.ค. 65	29 มิ.ย. 65	ล่าช้าเร่งรัด	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (2.693)	พจก. เจริญศิลป์รุ่งเรือง	ทศพร 063 9517947	
ศรีสะเกษ	2	18 ต.ค. 63 - 10 พ.ย. 64	รพ. ศรีสะเกษ	อาคารโรงครัว - โรงอาหาร		8957	ไม่มี	ไม่มี		43.95	6/9	450	18 ต.ค. 63	10 พ.ย. 64		ปรับมากกว่าร้อยละ 10	1.ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง 2.ขยายสัญญาตาม ว.693	บริษัท พรหมมณีนายอง เนืองใจเซอร์วิซ จำกัดกับ บริษัท พาวเวอร์ คอนสตรัค มี.ค. 65	รัตนพล 082 7899893	
รวม	2									86.45										

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา ถึงสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ทำงาน(ล้านบาท)	ค่าเงินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์ โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์ โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุบลราชธานี	1	25 พ.ย. 64 - 23 พ.ย. 67	รพ. มะเร็งอุบลราชธานี	อาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน		11039	ไม่มี	ไม่มี		338.00	9/28	1095	25 พ.ย. 64	23 พ.ย. 67	-	ปกติ	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาคาดการณ์ ส่งงานงวดที่ 6 ประมาณ 28 กพ 65	บริษัท พอร์ทอล เฟรม(ไทยแลนด์) จำกัดและบริษัท ทยานศกุลช่าง จำกัด	รัตนพล 082 7899893	
นุฤาหาร	2	29 ก.ย.64-10 ก.ค.65	รพ. ปิยะมัตถ์ชัย	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	3 ชั้น	8708/พิเศษ/43	ไม่มี	ไม่มี		71.49	6/15	650	29 ก.ย. 64	10 ก.ค. 66	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จ (2.693) หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	กิจการร่วมค้า วาณอดชี	ทศพร 063 9517947	
ยโสธร	3	16 ก.ค. 64 - 8 ต.ค. 65	รพ. ท่าขอนแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอก	3 ชั้น	10946	ไม่มี	ไม่มี		59.80	10/10	380	16 ก.ย. 64	8 ต.ค. 65	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (2.693)	บ.จิวจึงโฮเตอร	ทศพร 063 9517947	-
ยโสธร	4	24 ก.ค. 64 - 18 ก.ค. 65	รพ. สมเด็จพระพุทธราชเสด็จกทา	อาคารซักฟอก ถ่ายกลางๆ	4 ชั้น	10124	ไม่มี	ไม่มี		23.11	5/10	360	24 ก.ค. 64	18 ก.ค. 65	-	ปรับมากกว่าร้อยละ 10	1.ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง 2.ขยายสัญญาตาม ว.693	บ.ศกาศเพชร	ทศพร 063 9517947	-
รวม	4									492.40										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถชำระเงินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ค่าจ้างเร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายภูสกร อยู่เย็น)
แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 10
วันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๗

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่ยื่นสัญญา ต้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	เบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ค่าเงินกรเก็บหรือ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณื	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบนอวีธร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบนอวีธร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุบลราชธานี	1	29 มี.ค. 65 - 6 ก.พ. 67	รพ. วารินชำราบ	อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง	6 ชั้น	9073	ไม่มี	ไม่มี		60.88	11/14	680	29 มี.ก. 65	6 ก.พ. 67	22 มี.ย.65	-	ปกติ	โครงการก่อสร้างแก๊วตรีศคมสัญญาอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้าง	บริษัท เอกชัยอุบล (2523)จำกัด	รัตนพท 082 7899893	-
รวม	1									60.88											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถค่นเงินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างเกินกำหนดของสัญญา าจเื่ออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้าเร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างเกินกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายภูสกร อยู่เย็น)

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแผนและกำกับการก่อสร้างเขตสุขภาพที่ 10

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

เขตสุขภาพที่ 11

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
11	11	1,800.43	8	1,304.46	1	181.90	0	0.00	1	250.30	1	63.77	
ร้อยละ	100		72.73		9.09		0.00		9.09		9.09		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	11	งาน	งบประมาณ	1,800.43	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	8	งาน	งบประมาณ	1,304.46	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	181.90	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	250.30	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	63.77	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายไพรัช พงศธรกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 11

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ภูเก็ต	1	2564-2567	38/2564 ณ. 12พ.ค.65	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโรคหัวใจ และชั้นใต้ดิน	10	11041, ข.200/พ.บ./62, ข.วช.ร./พิเศษ/1/63	ไม่มี	มี	748.53	583.20	27/36	1,185	23 มี.ค. 64	21 เม.ย. 67	-	ปกติ	ค่าก่อสร้างอาคารสัญญา	บจก.พีเอ็มเอ็นเอกซ์โพร เจ็คส์	สุทัศน์ นามพงษ์ 08 7457 0157	นายณัฏฐ์ ชูรัตน์ โทร 08 7457 10340 ไม่สามารถโทรหา กรรมการจึงมีเบอร์มือถือ
	2	2564-256๐	78/2564 ณ. 31 มี.ค. 64	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง	8	9448,แบบแปลนอาคารฯ (ส่วนที่เหนือ), ข.29๐/ก.ค./ 59,รายการประกอบแบบฯ (ส่วนที่เหลือ)	มี	มี	258.80	250.30	49/43	9๐3	1 เม.ย. 64	19 พ.ย. 66	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		บจก.พีเอ็มเอ็นเอกซ์	สุทัศน์ นามพงษ์ 08 7457 0157	-
สุราษฎร์ธานี	3	2564-2566	613/2564	รพ.ท่าเรือฯ	อาคารผู้ป่วยนอก (โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว)	4	8883, ข.1๐7/พ.ค./56, ข. 277/ก.บ/61	ไม่มี	ไม่มี	-	๐3.77	10/11	630	2 ก.ย. ๖4	23 พ.ค. 66	-	ปรับมากกว่าร้อยละ 10	ค่าจ้างก่อสร้างสัญญา	บจก.เนชั่นเนลท์ จำกัด	สมศักดิ์ ๐๙ 3584 3234	นายณัฏฐ์ ชูรัตน์ โทร 08 7457 10340 ไม่สามารถโทรหา กรรมการจึงมีเบอร์มือถือ สุราษฎร์ธานี
รวม	3										847.27										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายโพธิ์ พงศกรกุล)

ข้าพเจ้าลงนามและทำใบกำกับก่อสร้าง เลขที่ 11

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบลอโพร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบลอโพร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
สุราษฎร์ธานี	1	2565-2567	302/2564	รพ.สุราษฎร์ธานี	อาคารบริการและจอดรถ (โครงสร้างคานแผ่นดินไหว)	9	9034+บ.79/ก.ค. 64	-	-	207.00	181.90	9/20	850	17 มิ.ย. 65	13 ต.ค. 67	-	-	ล่าช้า	ก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เบลอโพร จำกัด เบลอ จี โพร	เบลอ.ส.ส. 09 3294 2334	1. น. นพ.นพ. นพ. 2. น. นพ.นพ. นพ. 3. น. นพ.นพ. นพ.
	2	2565-2567	377/2565 บว 31 ส.ค. 65	รพ.เกาะสมุย	อาคารโรงครัว อาคารพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน นิ่ง จ้างอาคาร และพัสดุ คลล 3 ชั้น	3	10563	-	-		71.50	2/18	650	31 ส.ค. 65	16 มิ.ย. 67	-	-	ปกติ	ก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เบลอโพร จำกัด เบลอ จี โพร	เบลอ.ส.ส. 06 1936 8473	น. นพ. นพ. สงขลา
รวม	2										253.40											

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบลอโพร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบลอโพร	
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
นครศรีธรรมราช	1	2565-2567	13/2566 บว 9 พ.ย. 65	สำนักงานควบคุมโรคที่ 11	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น	4	10125	-	-		23.36	7/10	850	10 พ.ย. 65	8 พ.ย. 66	-	-	ปกติ	ก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เบลอโพร จำกัด	เบลอ.ส.ส. 06 1936 8470	นายชัชวาลย์ สงขลา
สุราษฎร์ธานี	2	2566-2568	139/2566	รพ.เกาะสมุย	อาคาร Marina Hub โรงพยาบาลเกาะสมุย	4	-	-	-		157.68	-/23	1000	6 มี.ค. 66	2 ต.ค. 68	-	-	ปกติ	ก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เบลอโพร จำกัด	เบลอ.ส.ส. 06 1936 8473	นางสาวนันทนา สงขลา
ภูเก็ต	3	2566-2568	05/2566	โรงพยาบาลคลอง	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น จำนวน 114 เตียง (โครงสร้างคาน แผ่นดินไหว)	5	-10944	-	-		113.99	-/15	750	8 ก.ย. 66	26 ก.ย. 66	-	-	ปกติ	ก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เบลอโพร จำกัด	เบลอ.ส.ส. 08 1936 8473	นางสาวนันทนา สงขลา
	4	2566-2567	60/2566	โรงพยาบาลวิชัยภูมิ	จ้างทำโครงสร้างถนน ป้าย และ รั้วบางส่วน	1	แยกชน	-	-		38.90	-/14	180	13 ก.ย. 66	10 มี.ค. 67	-	-	ปกติ	ก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เบลอโพร จำกัด	เบลอ.ส.ส. 08 1936 8473	นางสาวนันทนา สงขลา
กระบี่	5	2566-2568	235/2566	โรงพยาบาลกระบี่	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725+R11-10725-10738 -บว+บ.ก.บ.พิเศษ 1/กบ	-	-		68.45	-/17	580	3 ส.ค. 66	4 มี.ค. 68	-	-	ปกติ	ก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เบลอโพร จำกัด	เบลอ.ส.ส. 08 1936 8473	นางสาวนันทนา สงขลา
พังงา	6	2566-2568	342/2566	โรงพยาบาลพังงา	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและ หัตถิ ประชุม	6	10129+R11-10129- 10739-66	-	-		246.88	-/31	820	28 ก.ย. 66	25 ต.ค. 68	-	-	ปกติ	ก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เบลอโพร จำกัด	เบลอ.ส.ส. 08 1936 8473	นางสาวนันทนา สงขลา
รวม	6										649.76											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้าเร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(ในชื่อ/วัน พ.ศ. 2566)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและดำเนินการก่อสร้าง เขตที่ 11

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

เขตสุขภาพที่ 12

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้าง										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
12	16	1,994.29	8	1,202.19	0	0.00	3	222.95	1	8.50	4	560.65	
ร้อยละ	100		50.00		0.00		18.75		6.25		25.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	16	งาน	งบประมาณ	1,994.29	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	8	งาน	งบประมาณ	1,202.19	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	222.95	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	8.50	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	560.65	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....


(นายจักรกริสน์ แซ่เล่า)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 12

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ตรัง	1	2562-2565	103/2562	รพ ตรัง	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805,ร 127/มิ 6/61	มี	ไม่มี	610.58	518.00	30/32	1,070	3 ก.ย. 62	7 ส.ค. 65	26 ส.ค. 65	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่ เปิดตามวงเงิน	นางฉวีวรรณ นามารักษ์	ประกอบ 08 8768 7523	-

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ตรัง	1	2564-2566	218/2564	รพ.หัวขยด	อาคารผู้ป่วยนอก (รพ.ในปมใหม่) และการตรวจรักษาอื่นๆ	4	เอกชน	ไม่มี	มี	43.08	38.34	4/7	505	24 มี.ค. 64	10 ส.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10	อยู่ในสัญญาแต่ยังไม่ เปิดตามวงเงิน	น.ดาโมการโระ จำกัด	ประกอบ 08 8768 7523	-
	2	2564-2567	91/2565	รพ.หัวขยด	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43, ข.19/มิ ค. 2564	ไม่มี	มี	152.32	140.00	1/16	805	31 มี.ค. 64	9 มิ.ค. 67	-	ค่าเข้า/เร่งรัด	ค.ศรีเกษมรับสร้างตมสัญญา	บริษัท สริ 99 จำกัด	ประกอบ 08 8768 7523	-
นราธิวาส	3	2564-2566	1654 /2564	รพ นราธิวาสราชนครินทร์	อาคารโรงครัว-อาหาร	3	8957, ข 223/ก ย/63	มี	มี	54.61	54.61	11/20	675	17 ก.ย. 64	23 ก.ค. 66	5 พ.ค. 67	ค่าเข้า/เร่งรัด	แก้ไข	พณ.โอสถเภทยา	ประสิทธิ์ 08 1561 2406	-
รวม	4										700.95										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ค่าเข้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายจักรกริชน์ แสงเล่า)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 12
วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วมเบอร์โทร	
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา					สถานะ
สงขลา	1	2565-2568	561/2565	รพ.สงขลา	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	9	10838+ข.81/ก.ค./ก.4	-	-	511.75	426.90	6/35	1050	29 ส.ค. 65	30 ส.ค. 68	-	-	ปกติ	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	บริษัท ร่มฟ้า SNC	นางสาว พิศาล 06 1929 1615	-
สตูล	2	2565-2568	127/2565	รพ.สตูล	อาคารผู้ป่วยใน	6	10554+ข.67 ก.ค./ก.4	ไม่มี	ไม่มี	153.85	268.15	8/25	910	28 ก.ค. 65	22 ม.ค. 68	-	-	ปกติ	อาคารผู้ป่วยใน	บริษัท ร่มฟ้า SNC	นางสาว พิศาล 06 1929 1615	-

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ			
สงขลา	1	2566-2568	31/2566	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12	บ้านพักข้าราชการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12	2	11078	ไม่มี	ไม่มี	2.66	3.6		210	27 ก.พ. 23	26 ก.ย. 23			ปกติ	บริษัท ร่มฟ้า SNC	นางสาว พิศาล 06 1929 1615	-
	2	2566-2567	369/2566	รพ.สท.ปัตตานี	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	2	11007.812-11007-11391-03	ไม่มี	ไม่มี	28.34	1.6		365	1 เม.ย. 66	30 มี.ค. 67			ปกติ	บริษัท ร่มฟ้า SNC	นางสาว พิศาล 06 1929 1615	-
	3	2566-2567	502/2566	รพ.สต.ปัตตานี	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	2	11007.812-11007-11391-03	ไม่มี	ไม่มี	19.70	4.8		360	13 ก.ค. 66	6 ก.ค. 67			ปกติ	บริษัท ร่มฟ้า SNC	นางสาว พิศาล 06 1929 1615	-
	4	2566-2568	020/2566	โรงพยาบาลสตูล	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	2	11007.812-11007-11391-03	ไม่มี	ไม่มี	1.65	2.3		90	10 ม.ค. 66	11 เม.ย. 66			ปกติ	บริษัท ร่มฟ้า SNC	นางสาว พิศาล 06 1929 1615	-
นราธิวาส	5	2566-2567	564/2566	รพ.สต.นราธิวาส	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	1	11007.812-11007-11391-03	ไม่มี	ไม่มี	32.49	7.9		365	8 เม.ย. 66	22 เม.ย. 67			ปกติ	บริษัท ร่มฟ้า SNC	นางสาว พิศาล 06 1929 1615	-
	6	2566-2568	02416/2566	รพ.สต.นราธิวาส	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	1	11007.812-11007-11391-03	ไม่มี	ไม่มี	8.50	2.4		210	18 เม.ย. 66	14 พ.ย. 67			ปกติ	บริษัท ร่มฟ้า SNC	นางสาว พิศาล 06 1929 1615	-
พัทลุง	7	2566-2569	305/2566	โรงพยาบาลพัทลุง	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	6	1244	ไม่มี	ไม่มี	349.60	139		1020	24 ก.ค. 65	9 ก.ค. 69			ปกติ	บริษัท ร่มฟ้า SNC	นางสาว พิศาล 06 1929 1615	-
สงขลา	8	2566-2568	1/2567	รพ.สต.สงขลา	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	6	10144	ไม่มี	ไม่มี	69.26	123		720	9 ส.ค. 66	28 ก.ย. 68			ปกติ	บริษัท ร่มฟ้า SNC	นางสาว พิศาล 06 1929 1615	-
	9	2566-2567	12/2567	รพ.สต.สงขลา	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	3	11002	ไม่มี	ไม่มี	16.40	8		365	18 ก.ค. 65	18 ส.ค. 67			ปกติ	บริษัท ร่มฟ้า SNC	นางสาว พิศาล 06 1929 1615	-
	10	2566-2567	502/2566	รพ.สต.สงขลา	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	4	11002	ไม่มี	ไม่มี	19.70	4.8		360	13 ก.ค. 65	6 ก.ค. 67			ปกติ	บริษัท ร่มฟ้า SNC	นางสาว พิศาล 06 1929 1615	-
รวม	12									1,249.34											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/ไร้ผล หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายจักรกฤษณ์ แซ่เต๋)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 12
วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

เขตสุขภาพที่ 13

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
13	9	1,324.25	5	916.85	1	59.90	3	347.50	0	0.00	0	0.00	
ร้อยละ	100		55.56		11.11		33.33		0.00		0.00		

สรุป

จำนวนงานทั้งหมดมี

มีจำนวน

9

งาน

งบประมาณ

1,324.25

ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการปกติ

มีจำนวน

5

งาน

งบประมาณ

916.85

ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการล่าช้า

มีจำนวน

1

งาน

งบประมาณ

59.90

ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด

มีจำนวน

3

งาน

งบประมาณ

347.50

ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10

มีจำนวน

0

งาน

งบประมาณ

0.00

ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10

มีจำนวน

0

งาน

งบประมาณ

0.00

ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 0 งาน

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....
(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 13
วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์ โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพฯ	1	2564-2568	139/2564(ท)	รพ.ราชวิถี	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	-	เอกชน	มี	มี	874.50	874.50	9/32	1,450	10 ส.ค. 64	30 ก.ค. 68	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	บริษัท เอ็นแอล ที เวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่ปรึกษา (ซี ไอที จำกัด)	-
รวม	1									874.50												

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่ม สัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้าน บาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพฯ	1	2565-2567	176/2565 (ท)	รพ.นพรัตนราชธานี	อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 8 ชั้น หอพักแพทย์ พยาบาล และ เจ้าหน้าที่ อาคารชุด 2 หลัง	8	เอกชน + ข.146/ก.ย./64	ไม่มี	ไม่มี	-	132.00	9/18	650	23 ก.ย. 65	3 ก.ค. 67	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	หจก.คอนเทมโพ รารี คอนสตรัคชั่น	ธีราชนัดด์+ปริญญ์ ภรณ์ 0899517951	-
รวม	1									-	132.00											

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่ม สัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้าน บาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐาน ราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
	1	2566-2567	29/2566	สถาบันกัลยาราช นครินทร์	อาคารผู้ป่วนอก 4 ชั้น	4	11087	ไม่มี	ไม่มี	-	195.50	4/14	540	2 มี.ค. 66	22 ส.ค. 67	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	บริษัท ดิพิธชาญ จำกัด	ธีราชนัดด์+ ไชยพัฒน์ 0899517951	-
	2	2566-2567	21/2566	สถาบันจิตเวชสมเด็จ เจ้าพระยา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี	-	59.90	1/17	580	2 พ.ค. 66	1 ธ.ค. 67	-	-	ล่าช้า	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทัน ตามสัญญา	บริษัท เค พี วาย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	ธีราชนัดด์+ นรา ศักดิ์ 0899517951	-
รวม	2									-	255.40											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่าจ้าง(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพ	1	2566-2567	11/2567 ลว.8 พ.ย. 66	โรงพยาบาลราชวิถี	ปรับปรุงพื้นที่หอผู้ป่วยปลูก ถ่ายอวัยวะและหอผู้ป่วยปลูก ถ่ายไขกระดูก ชั้น 17B อาคารทพมินทราธิราช	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	20.00	0/4	200	9 พ.ย. 66	26 พ.ค. 67	-	-	ล่าช้า/ เร่งรัด	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท เนเชอรัล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด	ปรียาภรณ์ 09 7073 8668	-
	2	2566-2567	68/2567 ลว.12 ธ.ค. 66	โรงพยาบาลราชวิถี	ปรับปรุงห้องคลีนรูมสำหรับ ผสมยาเคมีบำบัด ชั้น 16 อาคารทพมินทราธิราช	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	4.12	0/4	120	27 ธ.ค. 66	10 เม.ย. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท เมเจอร์ แอร์คอนดิชั่นนิ่ง จำกัด	ภูสกร+บรรวิจิต 0894770889	-
	3	2567-2567	68/2567 ลว.2 ม.ค.67	โรงพยาบาลราชวิถี	ปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุด อาคาร สิรินธร	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	17.45	0/6	240	3 ม.ค. 67	29 ส.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท ที เค ที อิน เทลลิเจนซ์ จำกัด	ภูสกร+บรรวิจิต 0894770890	-
	4	2567-2567	2/2567 ลว.10 ม.ค. 67	โรงพยาบาลราชวิถี	ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 อาคารทศ มินทราธิราช	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	19.00	0/5	150	29 ม.ค. 67	29 ส.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	บริษัท วรางคณา เทคโนโลยี จำกัด	ปรียาภรณ์ 09 7073 8668	-
	5	2566-2567	1/2567	สถาบันมะเร็ง แห่งชาติ	จ้างทาสีตึกสถาบันมะเร็ง แห่งชาติ	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	1.78	0/3	150	1 ธ.ค. 66	28 เม.ย. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ ทันตามสัญญา	หจก. บ้านโป่งเพ้นส์	กฤษฎา 093-9299159	-
รวม	5										62.35											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ5
สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ5
สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้าง เขตที่ 13
วันที่.....