

ข้อมูลผู้ประสานงานกรณีหากมีข้อสงสัยรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล                   | เบอร์โทร     | ผู้รับผิดชอบ                            | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------|----------|
| 1     | นายอับดุลกอเดส อมริก        | 094 550 1439 | ผู้อำนวยการกองแบบแผน                    |          |
| 2     | นายนิสิต ดิษสาย             | 081 847 3477 | กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 1  |          |
| 3     | นายเอกชัย รัตนวัย           | 081 475 5477 | กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 2  |          |
| 4     | นายเวชยันต์ กลั่นกสิกรณ์    | 081 819 8584 | กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 3  |          |
| 5     | นายปิติกัทร ขาวแสง          | 080 393 9996 | กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 4  |          |
| 6     | นางสาวทัศนภรณ์ ศรีอภิวัดน์  | 085 701 8207 | กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 5  |          |
| 7     | นางสาวสุภากร กำมะหยี่       | 080 577 3963 | กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 6  |          |
| 8     | นายณัฐภัทร ศิริลิ้มประพันธ์ | 089 619 5998 | กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 7  |          |
| 9     | นายธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ        | 086 921 3961 | กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 8  |          |
| 10    | นางสาวศิริณยา ศิริลาภ       | 086 519 1957 | กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 9  |          |
| 11    | นายบดินทร์ วิบูลวัฒน์       | 081 807 1573 | กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 10 |          |
| 12    | นายไพรัช พงศธรกุล           | 081 456 5825 | กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 11 |          |
| 13    | นายจักรกริสัน แซ่เล่า       | 085 044 5515 | กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 12 |          |
| 14    | นายจิระศักดิ์ โลกมิตร       | 091 825 7895 | กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 13 |          |

สถานะงานก่อสร้างสถานพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2569

ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

| เขตสุขภาพ | สถานะงานก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |                      |          |                      |                       |                      |                       |                      |                |                      | จำนวนงานที่แล้วเสร็จ                   | จำนวนงานทั้งหมด | รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท | หมายเหตุ                                         |
|-----------|-----------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
|           | ปกติ                                    |                      | ล่าช้า   |                      | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 |                      | ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 |                      | รวมงานก่อสร้าง |                      |                                        |                 |                             |                                                  |
|           | จำนวนงาน                                | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน              | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน              | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน       | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท |                                        |                 |                             |                                                  |
| เขต 1     | 3                                       | 1,313.50             | 3        | 330.65               | 1                     | 45.73                | 0                     | -                    | 7              | 1,689.88             |                                        | 7               | 1,689.88                    |                                                  |
| เขต 2     | 10                                      | 1,074.734            | 1        | 40.600               | 0                     | -                    | 2                     | 96.430               | 13             | 1,211.764            |                                        | 13              | 1,211.764                   |                                                  |
| เขต 3     | 10                                      | 1,499.06             | 0        | -                    | 0                     | -                    | 1                     | 23.25                | 11             | 1,522.31             |                                        | 11              | 1,522.31                    |                                                  |
| เขต 4     | 15                                      | 1,351.76             | 1        | 54.90                | 1                     | 5.50                 | 0                     | -                    | 17             | 1,412.16             | แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า 9.66 ล้านบาท    | 18              | 1,421.82                    |                                                  |
| เขต 5     | 12                                      | 1,982.77             | 0        | -                    | 0                     | -                    | 0                     | -                    | 12             | 1,982.77             |                                        | 12              | 1,982.77                    | บอกเลิกสัญญา จำนวน 1 งาน งบประมาณ 356.70 ล้านบาท |
| เขต 6     | 8                                       | 928.73               | 4        | 225.59               | 0                     | -                    | 1                     | 7.35                 | 13             | 1,161.67             | แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า 295.63 ล้านบาท  | 14              | 1,457.30                    |                                                  |
| เขต 7     | 6                                       | 864.61               | 8        | 447.72               | 2                     | 88.23                | 0                     | -                    | 16             | 1,400.56             | แล้วเสร็จ 2 งาน มูลค่า 479.759 ล้านบาท | 18              | 1,880.319                   |                                                  |
| เขต 8     | 9                                       | 1,350.39             | 4        | 624.82               | 1                     | 57.94                | 1                     | 743.482              | 15             | 2,776.63             |                                        | 15              | 2,776.63                    |                                                  |
| เขต 9     | 14                                      | 1,808.46             | 2        | 462.80               | 0                     | -                    | 1                     | 24.89                | 17             | 2,296.15             | แล้วเสร็จ 2 งาน มูลค่า 92.86 ล้านบาท   | 19              | 2,389.01                    |                                                  |
| เขต 10    | 9                                       | 1,540.80             | 0        | -                    | 0                     | -                    | 1                     | 23.11                | 10             | 1,563.91             |                                        | 10              | 1,563.91                    |                                                  |
| เขต 11    | 8                                       | 1,209.38             | 2        | 433.10               | 0                     | -                    | 2                     | 185.80               | 12             | 1,828.28             | แล้วเสร็จ 2 งาน มูลค่า 121.50 ล้านบาท  | 14              | 1,949.78                    |                                                  |
| เขต 12    | 13                                      | 1,874.42             | 2        | 448.38               | 0                     | -                    | 1                     | 268.15               | 16             | 2,590.95             | แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า 60.88 ล้านบาท   | 17              | 2,651.83                    |                                                  |
| เขต 13    | 8                                       | 812.23               | 2        | 65.64                | 2                     | 19.34                | 1                     | 26.66                | 13             | 923.87               | แล้วเสร็จ 2 งาน มูลค่า 106.18 ล้านบาท  | 15              | 1,030.05                    |                                                  |
| รวม       | 125                                     | 17,610.844           | 29       | 3,134.20             | 7                     | 216.74               | 11                    | 1,399.12             | 172            | 22,360.906           | 849.621                                | 183             | 23,527.375                  |                                                  |
| ร้อยละ    | 72.67                                   |                      | 16.86    |                      | 4.07                  |                      | 6.40                  |                      |                |                      |                                        |                 |                             |                                                  |

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2569  
เขตสุขภาพที่ ...1.....

| เขตสุขภาพ | จำนวน<br>งานทั้งหมด | รวมมูลค่า<br>งานทั้งหมด/<br>ล้านบาท | สถานะงานก่อสร้างฯ |                          |              |                          |                |                          |                       |                          |                       |                          | หมายเหตุ |
|-----------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------|
|           |                     |                                     | ปกติ              |                          | ล่าช้า       |                          | ล่าช้า/เร่งรัด |                          | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 |                          | ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 |                          |          |
|           |                     |                                     | จำนวน<br>งาน      | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวน<br>งาน | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวน<br>งาน   | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวนงาน              | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวนงาน              | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท |          |
| 1         | 7                   | 1,689.88                            | 3                 | 1313.50                  | 0            | 0.00                     | 3              | 330.65                   | 1                     | 45.73                    | 0                     | 0.00                     |          |
| ร้อยละ    | 100                 |                                     | 42.86             |                          | 0.00         |                          | 42.86          |                          | 14.29                 |                          | 0.00                  |                          |          |

|      |                                        |         |   |     |          |          |         |
|------|----------------------------------------|---------|---|-----|----------|----------|---------|
| สรุป | จำนวนงานทั้งหมดมี                      | มีจำนวน | 7 | งาน | งบประมาณ | 1,689.88 | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการปกติ                  | มีจำนวน | 3 | งาน | งบประมาณ | 1313.50  | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า                | มีจำนวน | 0 | งาน | งบประมาณ | 0.00     | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด        | มีจำนวน | 3 | งาน | งบประมาณ | 330.65   | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 | มีจำนวน | 1 | งาน | งบประมาณ | 45.73    | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 | มีจำนวน | 0 | งาน | งบประมาณ | 0.00     | ล้านบาท |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

  
ลงชื่อ.....

( นายนิสิต ดิษสาย )

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ ...1...

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

เขตสุขภาพที่ ...1.... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570

| จังหวัด   | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง                                       | รายการสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                           | ความสูง | แบบเลขที่             | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ งานตาม/<br>งวดงานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |                       |          | สถานการณ์                 | ผู้รับจ้าง                    | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เบอร์<br>โทร | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร                                                       |                                                                                                                     |
|-----------|-------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-----------------------|----------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |       |                                 |                                                       |                                                                                                                                                              |         |                       |                           |                              |                             |                 |                                                 | จำนวน<br>วัน        | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | วันที่เริ่ม<br>ฐานราก | ต่อสัญญา |                           |                               |                                        |                                                                                    | สถานะ                                                                                                               |
| แพร่      | 1     | 2568-2569                       | วพ.แพร่                                               | อาคารพักอาจารย์แพทย์ 52 ยู<br>นิต 4 ชั้น                                                                                                                     | 4       | 10468                 | มี                        | มี                           | -                           | 26.20           | 6/10                                            | 420                 | 22 พ.ค. 68 | 21 ก.ค. 69   |                       |          | ล่าช้า/เร่งรัด            | คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม<br>สัญญา | บริษัท จินเนกร<br>จำกัด                | นายภาณุวัฒน์<br>กันตพงษ์ 091<br>853 0509                                           | นายฤทธิพงษ์ รุ่งเช้า<br>วิศวกร รพ.แพร่                                                                              |
| เชียงราย  | 2     | 2567-2569                       | รพ.เชียงรายประชานุ<br>เคราะห์                         | อาคารศูนย์บริการสุขภาพ<br>นานาชาติชั้นเลิศด้านโรคหัวใจ<br>และหลอดเลือด 14 ชั้น                                                                               | 14      | R01-10982-10674-66    | ไม่มี                     | ไม่มี                        | -                           | 738.30          | 8/21                                            | 1080                | 26 ก.ย. 66 | 10 ก.ค. 69   | -                     |          | ปกติ                      | คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม<br>สัญญา | บริษัท ไพศาลกิจ<br>ซิสเต็ม จำกัด       | นายสุรเชษฐ์<br>ปัญญาใจ 098<br>385 2420                                             | นายวิกร ไชยวงศ์<br>(คส.1),นายคาราพงษ์<br>การุณวงศ์ (ยธ.สร),<br>นายมนัส ยอดสุวรรณ<br>(รพ.สร)                         |
|           | 3     | 2568-2569                       | ศูนย์วิทยาศาสตร์<br>การแพทย์ ที่ 1/1<br>เชียงราย      | อาคารปฏิบัติการศูนย์<br>วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 1/1<br>เชียงราย                                                                                              | 14      | เอกชน                 | ไม่มี                     | ไม่มี                        | -                           | 253.40          | 1/20                                            | 839                 | 21 ส.ค. 68 | 8 ธ.ค. 70    | -                     |          | ปกติ                      | อยู่ระหว่างการแก้ไข<br>สัญญา  | พจก. จรณกิจ                            | นายสุรเชษฐ์<br>ปัญญาใจ 098<br>385 2421<br>นายภาณุวัฒน์<br>กันตพงษ์ 091<br>853 0508 |                                                                                                                     |
|           | 4     | 2568-2570                       | รพ.เชียงรายประชานุ<br>เคราะห์                         | อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น                                                                                                                                       | 8       | 10121 - ข.144/ต.ค./54 | ไม่มี                     | ไม่มี                        | -                           | 321.80          | 3/30                                            | 1080                | 14 ส.ค. 68 | 28 ก.ค. 71   | -                     |          | ปกติ                      | คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม<br>สัญญา | พจก. จรณกิจ                            | นายสุรเชษฐ์<br>ปัญญาใจ 098<br>385 2421                                             | นายนิลพงษ์ กัลลหะ<br>(คส.1)/นายณัฐพล<br>ตันแก้ว(ยธ.สร)/นาย<br>มนัส ยอดสุวรรณ(รพ.<br>สร)/นายณัฐพล สุทธิตถ<br>(รพ.สร) |
| ลำปาง     | 5     | 2568-2569                       | ศูนย์บริการการแพทย์<br>แผนไทยฯ สาขาเขต<br>สุขภาพที่ 1 | อาคารศูนย์บริการแพทย์แผน<br>ไทยและการแพทย์ทางเลือก<br>และบริการวิชาการกรมการ<br>แพทย์แผนไทยและการแพทย์<br>ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 1<br>จังหวัดลำปาง 4 ชั้น | 4       | 10847                 | ไม่มี                     | ไม่มี                        | -                           | 45.73           | 5/12                                            | 480                 | 22 ก.พ. 68 | 17 เม.ย. 69  | -                     |          | ปรับ ไม่เกิน<br>ร้อยละ 10 | ปรับ                          | บริษัท คีน คอน<br>สตรัคเจอร์ จำกัด     | นายภาณุวัฒน์<br>กันตพงษ์ 091<br>853 0509                                           |                                                                                                                     |
| เชียงใหม่ | 6     | 2568-2569                       | รพ.ประจักษ์                                           | อาคารจอดรถ 7 ชั้น                                                                                                                                            | 7       | 9043                  | ไม่มี                     | ไม่มี                        | -                           | 56.95           | 5/10                                            | 420                 | 12 ก.พ. 68 | 7 เม.ย. 69   | -                     |          | ล่าช้า/เร่งรัด            | อยู่ระหว่างการแก้ไข<br>สัญญา  | บริษัท เอ็ม.อี.ซี<br>วิศวกรรม จำกัด    | นายภาณุวัฒน์<br>กันตพงษ์ 091<br>853 0509                                           |                                                                                                                     |

1/111 000.

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข


ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

เขตสุขภาพที่ ...1.... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570

| จังหวัด | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง           | รายการสิ่งก่อสร้าง                          | ความสูง | แบบเลขที่ | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ งวดงาน/<br>งวดงานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |                       |          |                | สถานการณ์                    | ผู้รับจ้าง                              | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เบอร์<br>โทร      | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร                                                                                                                                                     |
|---------|-------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-----------------------|----------|----------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |       |                                 |                           |                                             |         |           |                           |                              |                             |                 |                                                 | จำนวน<br>วัน        | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | วันที่เริ่ม<br>ฐานราก | ต่อสัญญา | สถานะ          |                              |                                         |                                             |                                                                                                                                                                                  |
| น่าน    | 7     | 2567-2570                       | รพ.สมเด็จพระยุพราช<br>ปัว | อาคารผู้ป่วยนอก วิมิเจียม และ<br>บำบัดรักษา | 5       | 11084     | มี                        | มี                           | -                           | 247.50          | 2/14                                            | 510                 | 21 ต.ค. 67 | 15 เม.ย. 69  | -                     |          | ล่าช้า/เร่งรัด | อยู่ระหว่างการแก้ไข<br>สัญญา | บริษัท โชคชัย<br>พัฒนาก่อสร้าง<br>จำกัด | น.ส. ปริยากรณ์<br>พุทธวิงศกร<br>065-9458935 | จสอ.ธีรยุทธ บุญมาปะ<br>ยธ.น่าน/น.ส. อรกานต์<br>ไลโซสง ยธ.น่าน/นาย<br>กฤตภาส จันทร์หอม<br>สบส.1/นายวิระพันธ์<br>เนตรทิพย์ รพ.สมเด็จพระ<br>ยุพราชปัว/นายยุทธการ<br>สายสัน สสจ.น่าน |
| รวม     | 7     |                                 |                           |                                             |         |           |                           |                              |                             | 1,689.88        |                                                 |                     |            |              |                       |          |                |                              |                                         |                                             |                                                                                                                                                                                  |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา  
สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  
สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  
สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10  
สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10  
สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

  
ลงชื่อ.....

( นายนิต ดิษสาย )

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ ...1...

วันที่.....

## สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2569

## เขตสุขภาพที่ 2

| เขต<br>สุขภาพ | จำนวน<br>งานทั้งหมด | รวมมูลค่างานทั้งหมด/<br>ล้านบาท | สถานะงานก่อสร้าง |                           |              |                           |                |                           |                       |                           |                       |                           | หมายเหตุ |
|---------------|---------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|----------|
|               |                     |                                 | ปกติ             |                           | ล่าช้า       |                           | ล่าช้า/เร่งรัด |                           | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 |                           | ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 |                           |          |
|               |                     |                                 | จำนวน<br>งาน     | รวมมูลค่างาน<br>(ล้านบาท) | จำนวน<br>งาน | รวมมูลค่างาน<br>(ล้านบาท) | จำนวน<br>งาน   | รวมมูลค่างาน<br>(ล้านบาท) | จำนวน<br>งาน          | รวมมูลค่างาน<br>(ล้านบาท) | จำนวน<br>งาน          | รวมมูลค่างาน<br>(ล้านบาท) |          |
| 2             | 13                  | 1,211.764                       | 10               | 1,074.734                 | 0            | -                         | 1              | 40.600                    | 0                     | -                         | 2                     | 96.430                    |          |
| ร้อยละ        | 100                 |                                 | 76.92            |                           | 0.00         |                           | 7.69           |                           | 0.00                  |                           | 15.38                 |                           |          |

|      |                                        |         |        |          |                   |
|------|----------------------------------------|---------|--------|----------|-------------------|
| สรุป | จำนวนงานทั้งหมดมี                      | มีจำนวน | 13 งาน | งบประมาณ | 1,211.764 ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการปกติ                  | มีจำนวน | 10 งาน | งบประมาณ | 1,074.734 ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า                | มีจำนวน | - งาน  | งบประมาณ | - ล้านบาท         |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด        | มีจำนวน | 1 งาน  | งบประมาณ | 40.600 ล้านบาท    |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 | มีจำนวน | - งาน  | งบประมาณ | - ล้านบาท         |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 | มีจำนวน | 2 งาน  | งบประมาณ | 96.430 ล้านบาท    |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายเอกชัย รัตนวิชัย)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 2

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2569

| เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |       |                                 |                 |                        |                |           |                        |                           |                          |                  |                                        |                         |            |              |            |                       |                                                                   |                |                                            |                                              |
|-------------------------------------|-------|---------------------------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------|------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| จังหวัด                             | ลำดับ | ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง | สิ่งก่อสร้าง           | ความสูง (ชั้น) | เลขที่แบบ | การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) | ค่างาน (ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด | ระยะเวลาดำเนินการ (วัน) |            |              |            |                       | สถานการณ์                                                         | ผู้รับจ้าง     | ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร             | ผู้ควบคุมงาน คบส.เขต                         |
|                                     |       |                                 |                 |                        |                |           |                        |                           |                          |                  |                                        | วัน                     | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | ขยายสัญญา  | สถานะ                 |                                                                   |                |                                            |                                              |
| สุโขทัย                             | 1     | 2566-2568                       | รพ.สวรรคโลก     | อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น | 6              | 10976     | ไม่มี                  | ไม่มี                     | 69.860                   | 69.860           | 14/16                                  | 720                     | 19 พ.ค. 66 | 7 พ.ค. 68    | 25 ส.ค. 68 | ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 | งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับเกินร้อยละ 10 | พจก.ตาเพชรขะฮอ | นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์<br>088-282-1570 | นายเสรี ชัยสุทธิกุล<br>รัตน์<br>086-445-0095 |
| รวม                                 | 1     |                                 |                 |                        |                |           |                        |                           |                          | 69.860           |                                        |                         |            |              |            |                       |                                                                   |                |                                            |                                              |

ลงชื่อ.....  
(นายเอกชัย รัตนวิทย์)  
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 2

| เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |       |                                 |                              |                                                              |                |                           |                        |                            |                           |                  |                                         |                         |            |              |             |                        |                                                                    |                |                                                                           |                                        |
|-------------------------------------|-------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| จังหวัด                             | ลำดับ | ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง              | สิ่งก่อสร้าง                                                 | ความสูง (ชั้น) | เลขที่แบบ                 | การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี) | การแก้ไข ฐานราก (มี/ไม่มี) | วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท) | ค่างาน (ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด | ระยะเวลาดำเนินการ (วัน) |            |              |             |                        | สถานการณ์                                                          | ผู้รับจ้าง     | ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร                                            | ผู้ควบคุมงาน คบส.เขต                   |
|                                     |       |                                 |                              |                                                              |                |                           |                        |                            |                           |                  |                                         | วัน                     | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | ขยายสัญญา   | สถานะ                  |                                                                    |                |                                                                           |                                        |
| ตาก                                 | 1     | 2567-2568                       | รพ.พบพระ                     | อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น 52 ห้อง (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) | 4              | 10468                     | ไม่มี                  | ไม่มี                      | 26.660                    | 26.570           | 3/10                                    | 360                     | 23 ต.ค. 67 | 17 ต.ค. 68   | -           | ปรับ/มากกว่า ร้อยละ 10 | งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับเกิน ร้อยละ 10 | หจก.ตากชาวละออ | นายกัทรพล เมืองดี 093-292-5920                                            | ไม่มี                                  |
|                                     | 2     | 2568-2569                       | รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช | อาคารศูนย์สุขภาพ 4 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)            | 4              | 10847 +ข.194/ก.ค./60      | ไม่มี                  | ไม่มี                      | 46.620                    | 40.600           | 1/12                                    | 365                     | 6 ม.ค. 68  | 5 ม.ค. 69    | 14 มิ.ย. 69 | ล่าช้า                 | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา                                          | หจก.ตากชาวละออ | นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-282-1570<br>นายกัทรพล เมืองดี 093-292-5920 | ไม่มี                                  |
| สุโขทัย                             | 3     | 2568-2571                       | รพ.สุโขทัย                   | อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)             | 8+ ชั้นใต้ดิน  | 10121 +R02-10121-10724-67 | ไม่มี                  | ไม่มี                      | 326.680                   | 319.890          | 2/30                                    | 1100                    | 1 มี.ค. 68 | 4 มี.ค. 71   | -           | ปกติ                   | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา                                          | หจก.ตากชาวละออ | นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-282-1570                                   | นายเสรี ชัยสุทธิกุล รัตน์ 086-445-0095 |
| รวม                                 | 3     |                                 |                              |                                                              |                |                           |                        |                            |                           | 387.060          |                                         |                         |            |              |             |                        |                                                                    |                |                                                                           |                                        |

ลงชื่อ.....  
(นายเอกชัย รัตนวิชัย)  
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 2

| เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |       |                                 |                                   |                                                                       |                |                       |                        |                           |                          |                  |                                        |                         |             |              |           |       |                           |                                           |                                         |                                       |  |
|-------------------------------------|-------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|-----------|-------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--|
| จังหวัด                             | ลำดับ | ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง                   | สิ่งก่อสร้าง                                                          | ความสูง (ชั้น) | เลขที่แบบ             | การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) | ค่างาน (ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด | ระยะเวลาดำเนินการ (วัน) |             |              |           |       | สถานการณ์                 | ผู้รับจ้าง                                | ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร          | ผู้ควบคุมงานศบส.เขต                   |  |
|                                     |       |                                 |                                   |                                                                       |                |                       |                        |                           |                          |                  |                                        | วัน                     | เริ่มสัญญา  | สิ้นสุดสัญญา | ขยายสัญญา | สถานะ |                           |                                           |                                         |                                       |  |
|                                     | 1     | 2568-2569                       | รพ.ศรีสังวรสุโขทัย                | อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)          | 7              | 10725                 | ไม่มี                  | ไม่มี                     | 71.960                   | 65.900           | 10/15                                  | 580                     | 7 มี.ค. 68  | 7 ต.ค. 69    | -         | ปกติ  | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา | หจก.โจโจ วิศวกรรม                         | นายสุรศักดิ์ สวรรค์ดรานนท์ 088-282-1570 | ไม่มี                                 |  |
|                                     | 2     | 2568-2569                       | รพ.ศรีมาศ                         | อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง) (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)     | 3              | 11062                 | ไม่มี                  | ไม่มี                     | 14.900                   | 14.280           | 8/8                                    | 360                     | 16 พ.ค. 68  | 10 พ.ค. 69   | -         | ปกติ  | เสร็จตามสัญญา             | บริษัท วงจรช่างโยธา จำกัด                 | นายสุรศักดิ์ สวรรค์ดรานนท์ 088-282-1570 | ไม่มี                                 |  |
|                                     | 3     | 2568-2571                       | รพ.สุโขทัย                        | อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)                      | 6              | 10554                 | มี                     | มี                        | 263.285                  | 263.285          | 0/25                                   | 910                     | 15 พ.ย. 68  | 12 พ.ค. 71   | -         | ปกติ  | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา | บริษัท ซีเอ็นเอ็น การโยธา จำกัด           | นายสุรศักดิ์ สวรรค์ดรานนท์ 088-282-1570 | นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-445-0094 |  |
| อุตรดิตถ์                           | 4     | 2568-2569                       | รพ.อุตรดิตถ์                      | อาคารระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 1,000 ลบ.ม./วัน (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)   | 7              | เอกชน                 | ไม่มี                  | ไม่มี                     | 89.000                   | 76.500           | 11/14                                  | 585                     | 28 ธ.ค. 67  | 4 ส.ค. 69    | -         | ปกติ  | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา | บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติง 1992 จำกัด |                                         | นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-445-0095 |  |
|                                     | 5     | 2569-2570                       | รพ.น้ำปาด                         | อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)                      | 3              | 10946 +ก.113ธ.ค.58    | มี                     | มี                        | 71.800                   | 71.080           | 1/10                                   | 450                     | 13 ม.ค. 69  | 8 เม.ย. 70   | -         | ปกติ  | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา | บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด         |                                         | นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-445-0096 |  |
| พิษณุโลก                            | 6     | 2568-2570                       | รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก (ปีงบฯใหญ่) | อาคารรังสีรักษา (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)                             | 6              | 10749 +ก.12ม.ค.62     | ไม่มี                  | ไม่มี                     | 154.800                  | 154.800          | 1/16                                   | 750                     | 16 เม.ย. 68 | 5 ต.ค. 70    | -         | ปกติ  | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา | หจก.ไทยถาวร                               |                                         | นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-445-0097 |  |
| ตาก                                 | 7     | 2569-2570                       | รพ.ท่าสองยาง                      | ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียขนาด 120 ลบ.ม./วัน (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) | -              | R02-11173/11241 +5419 | ไม่มี                  | ไม่มี                     | 16.890                   | 16.890           | 1/8                                    | 360                     | 22 ม.ค. 69  | 16 ม.ค. 70   | -         | ปกติ  | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา | บริษัท เอส อาร์ ดี คอนสตรัคชั่น จำกัด     | นายภัทรพล เมืองดี 093-292-5920          | ไม่มี                                 |  |
|                                     | 8     | 2569-2570                       | รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช      | อาคารพักอาจารย์แพทย์ 40 ยูนิต (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)               | 6              | 11096                 | ไม่มี                  | ไม่มี                     | 44.143                   | 44.143           | 0/14                                   | 460                     | 9 ก.พ. 69   | 18 พ.ค. 70   | -         | ปกติ  | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา | หจก.ตากขาวละเอียด                         | นายภัทรพล เมืองดี 093-292-5920          | ไม่มี                                 |  |
| รวม                                 | 8     |                                 |                                   |                                                                       |                |                       |                        |                           |                          | 706.878          |                                        |                         |             |              |           |       |                           |                                           |                                         |                                       |  |

ลงชื่อ.....  
(นายเอกชัย รัตนวิทย์)  
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 2

| เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |       |                                 |                                               |                                                                                     |                |              |                        |                           |                          |                  |                                        |                         |            |              |           |       |                           |                           |                                            |                      |
|-------------------------------------|-------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------|--------------|-----------|-------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| จังหวัด                             | ลำดับ | ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง                               | สิ่งก่อสร้าง                                                                        | ความสูง (ชั้น) | เลขที่แบบ    | การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) | ค่างาน (ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด | ระยะเวลาดำเนินการ (วัน) |            |              |           |       | สถานการณ์                 | ผู้รับจ้าง                | ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร             | ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต |
|                                     |       |                                 |                                               |                                                                                     |                |              |                        |                           |                          |                  |                                        | วัน                     | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | ขยายสัญญา | สถานะ |                           |                           |                                            |                      |
| สุโขทัย                             | 1     | 2568-2570                       | ตำบลบ้านป้อม<br>อำเภอศรีมาศ<br>จังหวัดสุโขทัย | อาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยและ<br>การแพทย์ทางเลือก 4 ชั้น<br>(โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) | 4              | 10847+916601 | ไม่มี                  | ไม่มี                     | 47.966                   | 47.966           | 0/12                                   | 420                     | 26 ธ.ค. 68 | 18 ก.พ. 70   | -         | ปกติ  | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา | พจก. ท.เจริญภัณฑ์ก่อสร้าง | นายสุรศักดิ์ สวรรค์ครานนท์<br>088-282-1570 | ไม่มี                |
| รวม                                 | 1     |                                 |                                               |                                                                                     |                |              |                        |                           |                          | 47.966           |                                        |                         |            |              |           |       |                           |                           |                                            |                      |

ลงชื่อ.....  
(นายเอกชัย รัตนวิทย์)  
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้าง เขตที่ 2

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2569  
เขตสุขภาพที่ 3

| เขตสุขภาพที่ | จำนวนงานทั้งหมด | รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท | สถานะงานก่อสร้างฯ |                      |          |                      |                |                      |                       |                      |                       |                      | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------|
|              |                 |                             | ปกติ              |                      | ล่าช้า   |                      | ล่าช้า/เร่งรัด |                      | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 |                      | ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 |                      |          |
|              |                 |                             | จำนวนงาน          | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน       | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน              | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน              | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท |          |
| 3            | 11              | 1,522.31                    | 10                | 1,499.06             | 0        | 0.00                 | 0              | 0.00                 | 0                     | 0.00                 | 1                     | 23.25                |          |
| ร้อยละ       | 100.00          |                             | 90.91             |                      | 0.00     |                      | 0.00           |                      | 0.00                  |                      | 9.09                  |                      |          |

|      |                                          |         |    |     |          |          |         |
|------|------------------------------------------|---------|----|-----|----------|----------|---------|
| สรุป | จำนวนงานทั้งหมดมี                        | มีจำนวน | 11 | งาน | งบประมาณ | 1,522.31 | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการปกติ                    | มีจำนวน | 10 | งาน | งบประมาณ | 1,499.06 | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า                  | มีจำนวน | 0  | งาน | งบประมาณ | 0.00     | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด          | มีจำนวน | 0  | งาน | งบประมาณ | 0.00     | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 - | มีจำนวน | 0  | งาน | งบประมาณ | 0.00     | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 - | มีจำนวน | 1  | งาน | งบประมาณ | 23.25    | ล้านบาท |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

  
 (นายเวชยันต์ กลั่นสีกรณ์)  
 วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ  
 หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 3

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| จังหวัด | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง              | รายการสิ่งก่อสร้าง     | ความสูง | แบบเลขที่ | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐาน<br>ราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |          |                   | สถานการณ์                               | ผู้รับจ้าง                              | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เบอร์โทร | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร      |
|---------|-------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|---------|-----------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|----------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|         |       |                                 |                              |                        |         |           |                           |                                  |                                 |                 |                                            | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา | สถานะ             |                                         |                                         |                                    |                                   |
| พิจิตร  | 1     | 2565                            | รพ.สมเด็จพระพุทธ<br>ตะพานหิน | อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต | 4       | 11095     | -                         | -                                |                                 | 23.25           | 7 / 9                                      | 400                 | 22 พ.ศ. 64 | 25 มี.ย. 65  |          | ปรับเกินร้อยละ 10 | ค่าปรับเกินมาตรการ 0% /<br>ยังดำเนินการ | กิจการร่วมค้า วิทูเรส<br>ไดคอบล็คคันทัน | จ.อ.โสภณ เพ็ญสอน 063<br>6299516    | นายศุภกิจ ศรีสังข์ สจจ.<br>พิจิตร |
|         |       |                                 |                              |                        |         |           |                           |                                  |                                 |                 | 23.25                                      |                     |            |              |          |                   |                                         |                                         |                                    |                                   |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ ๕
- สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ ๕
- สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ ๑๐
- สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ ๑๐
- สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



(นายเวชยันต์ กลั่นกลีกรณ)

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 3

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที 25 พฤษภาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| จังหวัด   | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง           | รายการสิ่งก่อสร้าง                              | ความสูง | แบบเลขที่                  | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐาน<br>ราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ งบค่าแว/<br>งานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |                   |          |       | สถานการณื            | ผู้รับจ้าง                 | ผู้ควบคุมงานกองแบบ<br>แผน เบอร์โทร                                | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร |
|-----------|-------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|---------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------------|----------|-------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|           |       |                                 |                           |                                                 |         |                            |                           |                                  |                                 |                 |                                               | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | วันที่เริ่มฐานราก | ต่อสัญญา | สถานะ |                      |                            |                                                                   |                              |
| นครสวรรค์ | 1     | 2567                            | โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ | อาคารสนับสนุนและบริการ                          | 8       | 11037 + 03-10675-946716-67 | มี                        | ไม่มี                            | 164.33                          | 164.33          | 7 / 14                                        | 720                 | 18 ต.ค. 67 | 8 ต.ค. 69    | -                 | -        | ปกติ  | แล้วเสร็จทันตามสัญญา | บริษัท ไทธร ก่อสร้าง จำกัด | ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ 089 6409266                                     |                              |
| กำแพงเพชร | 2     | 2567                            | โรงพยาบาลกำแพงเพชร        | อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก และบำบัดรักษา | 10      | 11127                      | ไม่มี                     | ไม่มี                            | 594.00                          | 594.00          | 7 / 22                                        | 1,040               | 11 ม.ค. 68 | 16 พ.ย. 70   | -                 | -        | ปกติ  | แล้วเสร็จทันตามสัญญา | บริษัท ทูทองตะ จำกัด       | ภาณุพันธ์ นิสวัสดิ์ 081 9733918<br>นายจิตพร ชื่นชาวด 082-768-1287 |                              |
| รวม       | 2     |                                 |                           |                                                 |         |                            |                           |                                  |                                 | 758.33          |                                               |                     |            |              |                   |          |       |                      |                            |                                                                   |                              |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

(นายเวชยันต์ กลั่นกลิกรณ์)  
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้างเขตที่ 3

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวัน 25 พฤษภาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| จังหวัด   | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง                         | รายการสิ่งก่อสร้าง                                                         | ความสูง | แบบเลขที่           | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐาน<br>ราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่าจ้าง(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงาน<br>ทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |             |              |                       |          |       | สถานการณ์            | ผู้รับจ้าง                           | ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน<br>เบอร์โทร                                     | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร |
|-----------|-------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------|-------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|           |       |                                 |                                         |                                                                            |         |                     |                           |                                  |                                 |                  |                                                | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา  | สิ้นสุดสัญญา | วันที่เริ่มฐาน<br>ราก | ต่อสัญญา | สถานะ |                      |                                      |                                                                       |                              |
| นครสวรรค์ | 1     | 2568                            | โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราช<br>นครินทร์ | อาคารผู้ป่วยในและบำบัด 4 ชั้น                                              | 4       | RS-11169-12277      | มี                        | มี                               | 113.40                          | 113.40           | 3 / 18                                         | 780                 | 30 เม.ย. 68 | 18 มิ.ย. 70  | -                     | -        | ปกติ  | แล้วเสร็จทันตามสัญญา | บริษัท ไทสธร ก่อสร้าง<br>จำกัด       | จ.อ โสภณ เพ็ญมสอ<br>063 629 9516<br>ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ<br>089 6409266  |                              |
| ชัยนาท    | 2     | 2568                            | โรงพยาบาลเนินขาม                        | อาคารพัสดุ                                                                 | 2       | 10109               | ไม่มี                     | ไม่มี                            | 7.30                            | 7.30             | 7 / 9                                          | 300                 | 21 เม.ย. 68 | 14 ก.พ. 69   | -                     | -        | ปกติ  | แล้วเสร็จทันตามสัญญา | หจก. สิบพงษ์ก่อสร้าง                 | นายกิตติพัฒน์ ขวสิด<br>085-953-5659                                   |                              |
| ชัยนาท    | 3     | 2568                            | โรงพยาบาลสรรพางค์<br>ชัยนาท             | อาคารที่พักผู้ป่วย                                                         | 1       | 11046               | ไม่มี                     | ไม่มี                            | 6.68                            | 6.68             | 3 / 6                                          | 320                 | 21 เม.ย. 68 | 26 มี.ค. 69  | -                     | -        | ปกติ  | แล้วเสร็จทันตามสัญญา | บริษัท นครสวรรค์โย<br>ธาติ จำกัด     | ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ<br>089 6409266<br>ธนกร แยมสุข<br>081-7072538        |                              |
| อุทัยธานี | 4     | 2568                            | โรงพยาบาลบ้านไร่                        | อาคารพัสดุ(ระดับปฐมภูมิ)                                                   | 2       | 10109               | ไม่มี                     | ไม่มี                            | 7.55                            | 7.55             | 4/7                                            | 300                 | 22 ก.ค. 68  | 17 พ.ค. 69   | -                     | -        | ปกติ  | แล้วเสร็จทันตามสัญญา | หจก. สิบพงษ์ก่อสร้าง                 | นายกิตติพัฒน์ ขวสิด<br>0859535659                                     |                              |
| นครสวรรค์ | 5     | 2568                            | โรงพยาบาลแม่เปิน                        | อาคารผู้ป่วยนอก (โรงพยาบาล<br>ชุมชน) พร้อมอาคารห้องเครื่อง<br>ระบบไปป์ไลน์ | 2       | 11006+11025         | ไม่มี                     | ไม่มี                            | 65.70                           | 65.70            | 2/10                                           | 480                 | 11 ก.ย.68   | 3 ม.ค.70     |                       |          | ปกติ  | แล้วเสร็จทันตามสัญญา | หจก.บ้านแสงพานิชย์<br>ก่อสร้าง       | ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ<br>089 6409266                                      |                              |
|           |       |                                 |                                         |                                                                            |         |                     |                           |                                  |                                 |                  |                                                |                     |             |              |                       |          |       |                      |                                      | ธนกร แยมสุข<br>081-7072538                                            |                              |
|           |       |                                 |                                         |                                                                            |         |                     |                           |                                  |                                 |                  |                                                |                     |             |              |                       |          |       |                      |                                      | นางสาวเพ็ญแข ศรีวงศ์<br>080-118-5554                                  |                              |
| นครสวรรค์ | 6     | 2568                            | โรงพยาบาลแม่เปิน                        | อาคารชุดครอบครัว 12 ยูนิต<br>24 ห้อง                                       | 3       | 11062               | ไม่มี                     | ไม่มี                            | 15.22                           | 15.22            | 5/8                                            | 360                 | 20 ส.ค.68   | 14 ส.ค.69    |                       |          | ปกติ  | แล้วเสร็จทันตามสัญญา | บริษัท อนุรักษ์การโยธา<br>1996 จำกัด | ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ<br>089 6409266                                      |                              |
|           |       |                                 |                                         |                                                                            |         |                     |                           |                                  |                                 |                  |                                                |                     |             |              |                       |          |       |                      |                                      | ธนกร แยมสุข<br>081-7072538                                            |                              |
|           |       |                                 |                                         |                                                                            |         |                     |                           |                                  |                                 |                  |                                                |                     |             |              |                       |          |       |                      |                                      | นางสาวเพ็ญแข ศรีวงศ์<br>080-118-5554                                  |                              |
| อุทัยธานี | 7     | 2568                            | โรงพยาบาลอุทัยธานี                      | อาคารผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยใน คลอด<br>ผ่าตัด                                  | 7       | 576601              | ไม่มี                     | ไม่มี                            | 369.88                          | 369.88           | 0/22                                           | 1080                | 16 ก.ย. 68  | 30 ส.ค. 71   |                       |          | ปกติ  | แล้วเสร็จทันตามสัญญา | บ.เจริญภัณฑ์พาณิชย์<br>(1984)จำกัด   | นายกิตติพัฒน์ ขวสิด<br>0859535659 นายไชยวัฒน์ ศิริ<br>เกตุ 0896409266 |                              |
| กำแพงเพชร | 8     | 2568                            | โรงพยาบาลชานุมารรักษบุรี                | อาคารผ่าตัด ผู้ป่วยหนัก และ<br>ผู้ป่วยใน                                   | 5       | 11111+ก.76/มิ.ย./63 | ไม่มี                     | ไม่มี                            | 155.00                          | 155.00           | 0/16                                           | 730                 | 19 ส.ค. 68  | 18 ส.ค. 70   |                       |          | ปกติ  | แล้วเสร็จทันตามสัญญา | บ.จีเอ็มเอ็ม การโยธา<br>จก.          | นายจิตพล ชื่นชาวล<br>082-768-1287                                     |                              |
| รวม       | 8     |                                 |                                         |                                                                            |         |                     |                           |                                  |                                 | 740.73           |                                                |                     |             |              |                       |          |       |                      |                                      |                                                                       |                              |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

(นายเวชนันต์ กสิณกสิกรรม)  
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 3

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 4

| เขตสุขภาพ | จำนวนงานทั้งหมด | รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท | สถานะงานก่อสร้าง |                      |          |                      |                |                      |                       |                      |                       |                      | หมายเหตุ |
|-----------|-----------------|-----------------------------|------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------|
|           |                 |                             | ปกติ             |                      | ล่าช้า   |                      | ล่าช้า/เร่งรัด |                      | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 |                      | ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 |                      |          |
|           |                 |                             | จำนวนงาน         | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน       | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน              | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน              | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท |          |
| 4         | 8               | -                           | 7                | 647.61               | 0        | 0.00                 | 1              | 54.90                | 0                     | 0.00                 | 0                     | 0.00                 |          |
| ร้อยละ    | 100             |                             | 87.50            |                      | 0.00     |                      | 12.50          |                      | 0.00                  |                      | 0.00                  |                      |          |

|      |                                          |         |   |     |          |         |                                     |
|------|------------------------------------------|---------|---|-----|----------|---------|-------------------------------------|
| สรุป | จำนวนงานทั้งหมดมี                        | มีจำนวน | 8 | งาน | งบประมาณ | ล้านบาท | งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน |
|      | จำนวนงานดำเนินการปกติ                    | มีจำนวน | 7 | งาน | งบประมาณ | 647.61  | ล้านบาท<br>งบประมาณ 9.66 บาท        |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า                  | มีจำนวน | 0 | งาน | งบประมาณ | 0.00    | ล้านบาท                             |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด          | มีจำนวน | 1 | งาน | งบประมาณ | 54.90   | ล้านบาท                             |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 - | มีจำนวน | 0 | งาน | งบประมาณ | 0.00    | ล้านบาท                             |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 - | มีจำนวน | 0 | งาน | งบประมาณ | 0.00    | ล้านบาท                             |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10



(นายปิติภัทร ขาวแสง)

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 4

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| จังหวัด  | ลำดับ | ปีเริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง                   | รายการสิ่งก่อสร้าง                                                     | ความสูง | แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่ | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐาน<br>ราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงาน<br>ทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |                       |          | สถานการณ์            | ผู้รับจ้าง                   | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เบอร์โทร                   | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร          |                                       |
|----------|-------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-----------------------|----------|----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|          |       |                              |                                   |                                                                        |         |                          |                           |                                  |                                 |                 |                                                | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | วันที่เริ่มฐาน<br>ราก | ต่อสัญญา |                      |                              |                                                      |                                       | สถานะ                                 |
| ลพบุรี   | 1     | 2568                         | รพ.มะเริงลพบุรี                   | งานก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง                          | 7       | 10725                    | มี                        | มี (ลดความยาวเสาเข็ม)            | 65.9                            | 65.9            | 12 / 14                                        | 500                 | 21 ม.ค. 68 | 5 มิ.ย. 69   | -                     | -        | ปกติ                 | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา | บริษัท จักรราชคอนส<br>ตรัคชั่น จำกัด                 | กิตติพงษ์ พันธ์<br>086 6646601        |                                       |
| ลพบุรี   | 2     | 2568                         | รพ.พระนารายณ์มหา<br>ราช           | อาคารทันตกรรม 16 ยูนิต                                                 | 2       | 11198                    | ไม่มี                     | ไม่มี                            | 56                              | 54.9            | 3 / 9                                          | 360                 | 28 พ.ค. 68 | 22 พ.ค. 69   |                       |          | ล่าช้า/เร่งรัด       | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา | หจก.สุวกร คอนสตรัคชั่น                               | กิตติพงษ์ พันธ์<br>086 6646602        |                                       |
| ปทุมธานี | 3     | 2568                         | รพ.ลำลูกกา                        | ก่อสร้างหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน114<br>เตียง) โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว | 5       | 10944                    | -                         | มี                               | 95.46                           | 95.46           | 7 / 14                                         | 750                 | 27 ม.ค. 68 | 15 ก.พ. 70   | -                     | -        | ปกติ                 | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา | บริษัท กมกฤษ คอน<br>สตรัคชั่น แอนด์ เทรคคิง<br>จำกัด | กิตติศักดิ์ เอี่ยมละออ<br>084 5563769 | นายอนุพงษ์ สิงข<br>รสง.ปทุมธานี       |
| อ่างทอง  | 4     | 2568                         | รพ.อ่างทอง                        | อาคาร X-Ray , คลอด , ICU และพัก<br>ผู้ป่วย                             | 6       | 10937                    | ไม่มี                     | ไม่มี                            | 201.95                          | 201.95          | 3 / 24                                         | 900                 | 28 มี.ค.68 | 13-ก.ย.-70   | -                     | -        | ปกติ                 | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา | บริษัท ซูโหล เอ็มจีเนียริ่ง<br>จำกัด                 | ธีรธนาภรณ์ ศิริ<br>089 9517951        | กิตติศักดิ์ เอี่ยมละออ<br>084 5563769 |
| อ่างทอง  | 5     | 2568                         | รพ.โพธิ์ทอง                       | ก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤติ                                        | -       | แบบเอกชน                 | ไม่มี                     | ไม่มี                            | 29.97                           | 29.97           | 4 / 4 แล้วเสร็จ<br>พ.ค. 69                     | 180                 | 15 ส.ค. 68 | 10 ก.พ. 70   | -                     | -        | แล้วเสร็จ<br>พ.ค. 69 | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา |                                                      | กิตติศักดิ์ เอี่ยมละออ<br>084 5563769 |                                       |
| อยุธยา   | 6     | 2568                         | รพ.วังน้อย                        | อาคารทันตกรรม 16 ยูนิต                                                 | 2       | 11198                    | ไม่มี                     | ไม่มี                            | 53.18                           | 53.18           | 2/10                                           | 360                 | 18 ก.ย. 68 | 10-ก.ย.-69   | -                     | -        | ปกติ                 | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา | บริษัท เวลด์ เบลคคอน<br>จำกัด                        | ภาวิธ แก้วสมบัติ<br>090 9094609       | สบส.เขต 4                             |
| อ่างทอง  | 7     | 2568                         | รพ.อ่างทอง                        | อาคารพักอาศัย จำนวน 21 ห้อง                                            | 3       | เอกชน                    | ไม่มี                     | ไม่มี                            | (เงินบริจาค)                    | 10.5            | 1 / 9                                          | 330                 | 8 ก.ย. 68  | 4 ส.ค. 68    | -                     | -        | ปกติ                 | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา | บริษัท ซูโหล เอ็มจีเนียริ่ง<br>จำกัด                 | ธีรธนาภรณ์ ศิริ<br>089 9517951        | กิตติศักดิ์ เอี่ยมละออ<br>084 5563769 |
| ลพบุรี   | 8     | 2568                         | รพ.ชัยบาดาล                       | อาคารอุบัติเหตุ บำบัดรักษา และห้อง<br>ประชุม                           | 6       | 10129                    | มี                        | -                                | 240.00                          | 207.00          | - / 11                                         | 620                 | 15-ม.ค.-69 | 27-ก.ย.-70   | -                     | -        | ปกติ                 | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา | บริษัท จักรราชคอนส<br>ตรัคชั่น จำกัด                 | กิตติพงษ์ พันธ์<br>086 6646601        |                                       |
| อยุธยา   | 9     | 2568                         | รพ.สมเด็จพระ<br>สังฆราช (นครหลวง) | ระบบบำบัดน้ำเสีย AS (ตะกอนเร่ง)<br>ขนาด 300 ลบ.ม./วัน                  | -       | เอกชน                    | ไม่มี                     | ไม่มี                            | 13.62                           | 13.62           | 2 / 5                                          | 420                 | 9 ก.ย. 68  | 3 พ.ย. 69    | -                     | -        | ปกติ                 | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา | บริษัท อินเตอร์เทค<br>เทคโนโลยี จำกัด                | ภาวิธ แก้วสมบัติ<br>090 9094609       | สนง.โยธาจังหวัด<br>พระนครศรีอยุธยา    |
|          |       |                              |                                   |                                                                        |         |                          |                           |                                  |                                 |                 |                                                |                     |            |              |                       |          |                      |                              |                                                      |                                       |                                       |
| รวม      | 8     |                              |                                   |                                                                        |         |                          |                           |                                  | รวมค่างาน                       | 732.48          |                                                |                     |            |              |                       |          |                      |                              |                                                      |                                       |                                       |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา  
สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  
สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  
สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10  
สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10  
สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน



(นายปิณฑิกร ขาวแสง)  
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้างเขตพื้นที่ 4

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2569

พื้นที่ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวง และพื้นที่จังหวัดปริมณฑล

| เขตสุขภาพ | จำนวน<br>งานทั้งหมด | รวมมูลค่า<br>งานทั้งหมด/<br>ล้านบาท | สถานะงานก่อสร้างฯ |                          |              |                          |                |                          |                       |                          |                       |                          | หมายเหตุ |
|-----------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------|
|           |                     |                                     | ปกติ              |                          | ล่าช้า       |                          | ล่าช้า/เร่งรัด |                          | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 |                          | ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 |                          |          |
|           |                     |                                     | จำนวน<br>งาน      | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวน<br>งาน | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวน<br>งาน   | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวน<br>งาน          | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวน<br>งาน          | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท |          |
| 4         | 9                   | 709.65                              | 8                 | 704.15                   | 0            | 0.00                     | 0              | 0.00                     | 1                     | 5.50                     | 0                     | 0.00                     |          |
| ร้อยละ    | 100                 |                                     | 88.89             |                          | 0.00         |                          | 0.00           |                          | 11.11                 |                          | 0.00                  |                          |          |

|      |                                        |         |   |     |          |        |         |                                      |
|------|----------------------------------------|---------|---|-----|----------|--------|---------|--------------------------------------|
| สรุป | จำนวนงานทั้งหมดมี                      | มีจำนวน | 9 | งาน | งบประมาณ | 709.65 | ล้านบาท | มีงานก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 0 งาน   |
|      | จำนวนงานดำเนินการปกติ                  | มีจำนวน | 8 | งาน | งบประมาณ | 704.15 | ล้านบาท | งบประมาณรวม 0 ล้านบาท                |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า                | มีจำนวน | 0 | งาน | งบประมาณ | 0.00   | ล้านบาท | มีงานก่อสร้างยกเลิกสัญญา จำนวน 0 งาน |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด        | มีจำนวน | 0 | งาน | งบประมาณ | 0.00   | ล้านบาท | งบประมาณรวม 0 ล้านบาท                |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 | มีจำนวน | 1 | งาน | งบประมาณ | 5.50   | ล้านบาท |                                      |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 | มีจำนวน | 0 | งาน | งบประมาณ | 0.00   | ล้านบาท |                                      |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

*gi*

ลงชื่อ.....

(นายจิระศักดิ์ โลกมิตร)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2569

พื้นที่ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวง และพื้นที่จังหวัดปริมณฑล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| จังหวัด | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญาสิ้นสุดสัญญา | สัญญาจ้างเลขที่          | สถานที่ก่อสร้าง                          | รายการสิ่งก่อสร้าง                        | ความสูง | แบบเลขที่ | การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ งบกลาง/ งบกลางทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |                   |          | สถานการณ์ | ผู้รับจ้าง                                     | ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร  | ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร | วันสิ้นสุดคำสั่ง |
|---------|-------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------|------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------------|----------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------|
|         |       |                             |                          |                                          |                                           |         |           |                        |                           |                          |                 |                                          | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | วันที่เริ่มฐานราก | ต่อสัญญา |           |                                                |                                 |                           |                  |
| นนทบุรี | 1     | 2566-2569                   | 14/2566<br>ทว 29 ก.ย. 66 | สถานีพระบรมราชชนกภายในโรงพยาบาลศิริสัญญา | อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก | 9       | 10767     | ไม่มี                  | ไม่มี                     | -                        | 585.85          | 31/35                                    | 1,095               | 30 ก.ย. 66 | 28 ก.ย. 69   | -                 | -        | ปกติ      | บริษัท กิจการร่วมค้า ชู-ทวี คอนสตรัคชั่น จำกัด | มังกร + อีราชนัดดี 08 9696 6597 | -                         | 28 ม.ค. 69       |
| รวม     | 1     |                             |                          |                                          |                                           |         |           |                        |                           |                          | 585.85          |                                          |                     |            |              |                   |          |           |                                                |                                 |                           |                  |

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2569

พื้นที่ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวง และพื้นที่จังหวัดปริมณฑล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| จังหวัด | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญาสิ้นสุดสัญญา | สัญญาจ้างเลขที่          | สถานที่ก่อสร้าง    | รายการสิ่งก่อสร้าง                  | ความสูง | แบบเลขที่ | การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ งบกลาง/ งบกลางทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |                   |          | สถานการณ์ | ผู้รับจ้าง          | ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร | ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร | วันสิ้นสุดคำสั่ง |
|---------|-------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------|-----------|------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------------|----------|-----------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|
|         |       |                             |                          |                    |                                     |         |           |                        |                           |                          |                 |                                          | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | วันที่เริ่มฐานราก | ต่อสัญญา |           |                     |                                |                           |                  |
| นนทบุรี | 1     | 2567-2569                   | 41/2567<br>ทว.28 ส.ค. 67 | โรงพยาบาลศิริสัญญา | อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต 6 ชั้น | 6       | 10949     | ไม่มี                  | ไม่มี                     | -                        | 9.59            | 17/18                                    | 640                 | 29 ส.ค. 67 | 30 พ.ค. 69   | -                 | -        | ปกติ      | บริษัท จินณพร จำกัด | ธีรชนัดดี+ไชยพันธ์ 0899517951  | -                         |                  |
| รวม     | 1     |                             |                          |                    |                                     |         |           |                        |                           |                          | 9.59            |                                          |                     |            |              |                   |          |           |                     |                                |                           |                  |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย  
สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา  
สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  
สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10  
สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10  
สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10  
สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

gi

ลงชื่อ.....

(นายจิระศักดิ์ โลกมิตร)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและทำการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวัน ที่ 25 พฤษภาคม 2569

พื้นที่ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวง และพื้นที่จังหวัดปริมณฑล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| จังหวัด | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สัญญาจ้างเลขที่                 | สถานที่ก่อสร้าง                       | รายการสิ่งก่อสร้าง                                           | ความสูง | แบบเลขที่ | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐาน<br>ราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ งบกลาง/<br>งบกลางทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |                       |          |                       | สถานการณื                                               | ผู้รับจ้าง                                | ผู้ควบคุมงาน<br>กองแบบแผน<br>เบอร์โทร | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร | วันสิ้นสุดค่าตั้ง |
|---------|-------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-----------------------|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|         |       |                                 |                                 |                                       |                                                              |         |           |                           |                                  |                                 |                 |                                                 | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | วันที่เริ่มฐาน<br>ราก | ต่อสัญญา | สถานะ                 |                                                         |                                           |                                       |                              |                   |
| นนทบุรี | 1     | 2568-2568                       | 109/2568                        | อาคารสำนักงานปลัดกระทรวง<br>สาธารณสุข | ศูนย์ดูแลเด็กชั้น 1 อาคาร 5 สำนักงาน<br>ปลัดกระทรวงสาธารณสุข | -       | -         | ไม่มี                     | ไม่มี                            | -                               | 5.50            | 3/4                                             | 160                 | 27 ก.พ. 68 | 5 ส.ค. 68    | -                     | -        | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10                                   | บริษัท ฟีนอนที โอทีสปีด<br>โซลูชั่น จำกัด | ประทัย<br>090-928-6655                | -                            | -                 |
|         | 2     | 2568-2569                       | 179/2568 (พ)<br>ถว. 30 เม.ย. 68 | สถาบันทรวงอก                          | ปรับปรุงพื้นที่หอผู้ป่วยพิเศษและสามัญ<br>(IPD) ชั้น 6-7      | -       | -         | มี                        | ไม่มี                            | -                               | 72.79           | 4/7                                             | 380                 | 1 พ.ค. 68  | 15 พ.ค. 69   | -                     | -        | ปกติ                  | อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา คาดว่างาน<br>แล้วเสร็จทันตามสัญญา | บริษัท อินเทอร์เน็ตเเจอร์<br>จำกัด        | ประทัย                                | -                            | -                 |
| รวม     | 2     |                                 |                                 |                                       |                                                              |         |           |                           |                                  |                                 | 78.29           |                                                 |                     |            |              |                       |          |                       |                                                         |                                           |                                       |                              |                   |

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวัน ที่ 25 พฤษภาคม 2569

พื้นที่ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกระทรวง และพื้นที่จังหวัดปริมณฑล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| จังหวัด  | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สัญญาจ้างเลขที่              | สถานที่ก่อสร้าง                            | รายการสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                         | ความสูง | แบบเลขที่ | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐาน<br>ราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ งบกลาง/<br>งบกลางทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |                       |          |       | สถานการณื                                                                                    | ผู้รับจ้าง                         | ผู้ควบคุมงาน<br>กองแบบแผน<br>เบอร์โทร | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร | วันสิ้นสุดค่าตั้ง |
|----------|-------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-----------------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|          |       |                                 |                              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |           |                           |                                  |                                 |                 |                                                 | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | วันที่เริ่มฐาน<br>ราก | ต่อสัญญา | สถานะ |                                                                                              |                                    |                                       |                              |                   |
| นนทบุรี  | 1     | 2568-2569                       | 4/2569 (พ)<br>ถว.3 ส.ค. 68   | สถาบันทรวงอก                               | ปรับปรุงสำนักงานอยุธยาศสศรัหัวใจ                                                                                                                                                                                                                                                           | -       | แบบเอกชน  | ไม่มี                     | ไม่มี                            | -                               | 12.62           | 2/6                                             | 210                 | 4 ส.ค. 68  | 1 พ.ค. 69    | -                     | -        | ปกติ  | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา                                                              | บริษัท เคชินทรีกรุ๊ป จำกัด         | วชิราพร                               | -                            | 16 มี.ค. 69       |
|          | 2     | 2568-2569                       | 01/2569<br>ถว. 24 ส.ค. 68    | รพ.ศรีธัญญา                                | ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการอำนวยการ<br>ระดับสูง                                                                                                                                                                                                                                          | 2       | 10846     | ไม่มี                     | ไม่มี                            | -                               | 2.89            | 3/6                                             | 210                 | 23 ส.ค. 68 | 20 พ.ค. 69   | -                     | -        | ปกติ  | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา                                                              | บริษัท อะดอม เคนคอปเรชั่น<br>จำกัด | ไชยพัฒน์                              | -                            | -                 |
|          | 3     | 2569                            | กส. 1/2569<br>ถว. 9 ก.พ. 69  | สถาบันโรคผิวหนัง<br>สาขากะหมวงสาธารณสุข    | ปรับปรุงศูนย์บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ                                                                                                                                                                                                                                                   | -       | แบบเอกชน  | ไม่มี                     | ไม่มี                            | -                               | 8.34            | 0/4                                             | 180                 | 10 ก.พ. 69 | 8 ส.ค. 69    | -                     | -        | ปกติ  | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา                                                              | บริษัท เคชินทรีกรุ๊ป จำกัด         | วชิราพร + ณัฐ<br>พัชร                 | -                            | -                 |
|          | 4     | 2569                            | 6/2569                       | กรมอนามัย                                  | ปรับปรุงห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และ<br>เครือข่าย                                                                                                                                                                                                                                          | -       | แบบเอกชน  | ไม่มี                     | ไม่มี                            | -                               | 7.22            | 1/3                                             | 210                 | 29 ม.ค. 69 | 26 ส.ค. 69   | -                     | -        | ปกติ  | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จทันตามสัญญา                                                              | บริษัท เนลเนท ซัพพลาย<br>จำกัด     | ประทัย<br>090-928-6655                | -                            | -                 |
| ปทุมธานี | 5     | 2568-2569                       | 1/2569 (ร) ถว.<br>17 ส.ค. 68 | โรงพยาบาลราชวิถี 2<br>(รังสิต) กรมการแพทย์ | งานซื้อขายระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน<br>แสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง โครงการส่งเสริม<br>การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่ง<br>เป้ากับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตาม<br>มาตรา 97(4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.<br>2567 โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) กรมการ<br>แพทย์ ต.ประชาวิทย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี | 4       | เอกชน     | ไม่มี                     | ไม่มี                            | -                               | 4.85            | 2/3                                             | 180                 | 18 ส.ค. 68 | 15 เม.ย. 69  | -                     | -        | ปกติ  | ส่งงานตามสัญญา รอตรวจรับงาน<br>งวดที่ 3 (รอยอาคารทาวไฟฟ้าส่วน<br>ภูมิภาค)<br>(ช่วงงตค่าปรับ) | บริษัท พิสสิ ไฟศาลสิน จำกัด        | กิตติศักดิ์<br>081 4062476            | -                            | -                 |
| รวม      | 5     |                                 |                              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |           |                           |                                  |                                 | 35.92           |                                                 |                     |            |              |                       |          |       |                                                                                              |                                    |                                       |                              |                   |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้าเร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานะกรณี หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

gi

ลงชื่อ.....

(นายจิระศักดิ์ โภกมิตร)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2569

เขตสุขภาพที่ ....5....

| เขตสุขภาพ | จำนวน<br>งานทั้งหมด | รวมมูลค่า<br>งานทั้งหมด/<br>ล้านบาท | สถานะงานก่อสร้าง |                          |              |                          |                |                          |                       |                          |                       |                          | หมายเหตุ                                                                                      |
|-----------|---------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                     |                                     | ปกติ             |                          | ล่าช้า       |                          | ล่าช้า/เร่งรัด |                          | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 |                          | ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 |                          |                                                                                               |
|           |                     |                                     | จำนวน<br>งาน     | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวน<br>งาน | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวน<br>งาน   | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวน<br>งาน          | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวน<br>งาน          | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท |                                                                                               |
| 5         | 12                  | 1,982.77                            | 12               | 1,982.77                 |              |                          |                |                          |                       |                          |                       |                          | บอกเลิกสัญญา จำนวน 1 งาน<br>งบประมาณ 356.70 ล้านบาท (อยู่ใน<br>ขั้นตอน ประเมิน ค่างานคงเหลือ) |
| ร้อยละ    | 100                 |                                     | 100.00           |                          | 0.00         |                          | 0.00           |                          | 0.00                  |                          | 0.00                  |                          |                                                                                               |

|      |                                        |         |    |     |          |          |         |
|------|----------------------------------------|---------|----|-----|----------|----------|---------|
| สรุป | จำนวนงานทั้งหมดมี                      | มีจำนวน | 12 | งาน | งบประมาณ | 1,982.77 | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการปกติ                  | มีจำนวน | 12 | งาน | งบประมาณ | 1982.77  | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า                | มีจำนวน | 0  | งาน | งบประมาณ | 0.00     | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด        | มีจำนวน | 0  | งาน | งบประมาณ | 0.00     | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 | มีจำนวน | 0  | งาน | งบประมาณ | 0.00     | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 | มีจำนวน | 0  | งาน | งบประมาณ | 0.00     | ล้านบาท |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(...นางสาวทัศนีย์กรณ์ ศรีอภิวัดน์...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 5

วันที่...25 พฤษภาคม 2569....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2569

เขตสุขภาพที่ ....5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| จังหวัด         | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง | รายการสิ่งก่อสร้าง                   | ความสูง | แบบเลขที่ | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงาน<br>ทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |             |              |                       |          | สถานการณ์                                                | ผู้รับจ้าง | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เบอร์โทร                     | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร |
|-----------------|-------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------|-----------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
|                 |       |                                 |                 |                                      |         |           |                           |                              |                                 |                 |                                                | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา  | สิ้นสุดสัญญา | วันที่เริ่ม<br>ฐานราก | ต่อสัญญา |                                                          |            |                                                        |                              |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 1     | 2565 - 2568                     | รพ.จิตเวชหัวหิน | อาคารผู้ป่วยนอก (บ้านคุณพุ่ม) 7 ชั้น | 7       | 9999      | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                                 | 356.70          | 2/23                                           | 1095                | 14 มี.ค. 65 | 14 มี.ค.68   | -                     |          | บอกเลิกสัญญา อยู่ใน<br>ขั้นตอน ประเมิน ค่า<br>งานคงเหลือ |            | พงศ์ศักดิ์<br>081-208-8738<br>ธรรมรัตน์<br>085-0194955 |                              |
|                 |       |                                 |                 |                                      |         |           |                           |                              |                                 | 356.70          |                                                |                     |             |              |                       |          |                                                          |            |                                                        |                              |

เขตสุขภาพที่ ....5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| จังหวัด   | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง  | รายการสิ่งก่อสร้าง                        | ความสูง | แบบเลขที่              | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงาน<br>ทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |                       |          | สถานการณ์ | ผู้รับจ้าง                       | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เบอร์โทร      | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร |       |
|-----------|-------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-----------------------|----------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------|
|           |       |                                 |                  |                                           |         |                        |                           |                              |                                 |                 |                                                | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | วันที่เริ่ม<br>ฐานราก | ต่อสัญญา |           |                                  |                                         |                              | สถานะ |
| นครปฐม    | 1     | 2566 - 2569                     | รพ.นครปฐม        | อาคารผู้ป่วยนอก                           | 8       | 10121+ก.17/<br>ม.ค./43 | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                                 | 302.95          | 29/30                                          | 1100                | 1 มี.ย. 66 | 4 มี.ย.69    |                       |          | ปกติ      | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ<br>ตามสัญญา | บ.สุทัศน์วิศวกรรม<br>(1994) จำกัด       | พงศ์ศักดิ์<br>0812088738     |       |
| ราชบุรี   | 2     | 2567-2570                       | รพ.ราชบุรี       | อาคารสนับสนุนบริการพร้อมเครื่องลด 10 ชั้น | 10      | รบ 66-1                | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                                 | 298.00          | 9/20                                           | 900                 | 4 ก.ย. 67  | 20 ก.พ. 70   |                       |          | ปกติ      | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ<br>ตามสัญญา | บ.แก้วทองกะรัต<br>จำกัด                 | วัชรระ<br>092-4383296        |       |
| กาญจนบุรี | 3     | 2567-2569                       | รพ.พหลพลพยุหเสนา | อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น                | 8       | 11037+10768            | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                                 | 172.40          | 7/14                                           | 720                 | 6 ม.ค. 68  | 26 ธ.ค. 69   |                       |          | ปกติ      | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จ<br>ตามสัญญา | กิจการร่วมค้า เอล<br>เอสพี.คอนสตรัคชั่น | มานนท์<br>081-9981331        |       |
| รวม       | 3     |                                 |                  |                                           |         |                        |                           |                              |                                 | 773.35          |                                                |                     |            |              |                       |          |           |                                  |                                         |                              |       |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ลำบาก หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เก็บร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(...นางสาวทัศนีย์ ศรีอภิวัฒน์...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 5

วันที่...25 พฤษภาคม 2569....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2569

เขตสุขภาพที่ ....5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| จังหวัด         | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง              | รายการสิ่งก่อสร้าง                     | ความสูง | แบบเลขที่                      | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงาน<br>ทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |             |              |                       |          |       | สถานการณื                  | ผู้รับจ้าง                                     | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เบอร์โทร                     | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร |
|-----------------|-------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------|-------|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
|                 |       |                                 |                              |                                        |         |                                |                           |                              |                                 |                 |                                                | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา  | สิ้นสุดสัญญา | วันที่เริ่ม<br>ฐานราก | ต่อสัญญา | สถานะ |                            |                                                |                                                        |                              |
| ราชบุรี         | 1     | 2568-2569                       | รพ.ดำเนินสะดวก               | อาคารพักแพทย์ 40 ยูนิต                 | 6       | 11096                          | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                                 | 40.53           | 8/14                                           | 460                 | 14 ก.พ. 68  | 19 พ.ค. 69   |                       |          | ปกติ  | อาคารแล้วเสร็จ<br>ตามสัญญา | บ.กุลชัยการโยธา<br>จำกัด                       | มานนท์<br>081-9981331                                  |                              |
| สมุทรสาคร       | 2     | 2568-2569                       | รพ.กระทุ่มแบน<br>จ.สมุทรสาคร | อาคารจอดรถ 7 ชั้น                      | 7       | 9043                           | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                                 | 58.20           | 6/10                                           | 420                 | 17 มี.ย. 68 | 11 ต.ค. 69   | -                     | -        | ปกติ  | อาคารแล้วเสร็จ<br>ตามสัญญา | บ.เค.วี.เอ็น คอน<br>สตรัคชั่น                  | จักรภพ<br>099-934-1541                                 |                              |
| สมุทรสาคร       | 3     | 2568-2570                       | รพ.สมุทรสาคร                 | อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง     | 7       | 10725                          | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                                 | 78.42           | 4/15                                           | 560                 | 18 ก.ค. 68  | 17 ก.พ. 70   | -                     | -        | ปกติ  | อาคารแล้วเสร็จ<br>ตามสัญญา | พจก.ล้านเจริญ<br>ก่อสร้าง                      | จักรภพ<br>099-934-1541                                 |                              |
| นครปฐม          | 4     | 2568-2569                       | รพ.นครปฐม                    | อาคารจอดรถ 10 ชั้น                     | 10      | 10562+10562/1+<br>ข.30/ก.พ./54 | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                                 | 100.856789      | 5/11                                           | 545                 | 8 ก.ค. 68   | 3 ม.ค.70     |                       |          | ปกติ  | อาคารแล้วเสร็จ<br>ตามสัญญา | บ.เจริญฤทธิ์ เอ็นจิ<br>เนียริง จำกัด           | พงศ์ศักดิ์<br>0812088738                               |                              |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 5     | 2568-2570                       | รพ.สามร้อยยอด                | อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุและผู้ป่วยใน | 5       | 10690                          | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                                 | 158.75          | 4/20                                           | 850                 | 22 ก.ค. 68  | 18 พ.ย. 70   |                       |          | ปกติ  | อาคารแล้วเสร็จ<br>ตามสัญญา | บ.สยามสกุลช่าง<br>จำกัด                        | พงศ์ศักดิ์<br>081-208-8738<br>ธรรมรัตน์<br>085-0194955 |                              |
| สุพรรณบุรี      | 6     | 2568-2571                       | รพ.เจ้าพระยาอภัยมัย          | อาคารพักพยาบาล 400 ห้อง 12 ชั้น        | 12      | รพจ.400-2566                   | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                                 | 188.7963        | 1/24                                           | 1000                | 16 ก.ย. 68  | 11 มี.ย.71   |                       |          | ปกติ  | อาคารแล้วเสร็จ<br>ตามสัญญา | บ.คณฤช<br>คอนสตรัคชั่น แอนด์<br>เทรดดิ้ง จำกัด | มานนท์<br>081-9981331                                  |                              |
| สมุทรสงคราม     | 7     | 2568-2571                       | รพ.สมเด็จพระพุทธ<br>เลิศหล้า | อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน คลส. 10 ชั้น | 7       | 10097+ก.90/<br>มี.ย./64        | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                                 | 535.00          | 2/34                                           | 1120                | 6 พ.ย. 68   | 30 พ.ย. 71   | -                     | -        | ปกติ  | อาคารแล้วเสร็จ<br>ตามสัญญา | บ.พุทธเกษตร จำกัด                              | พงศ์ศักดิ์<br>0812088738 จักร<br>ภพ 099-934-1541       |                              |
| นครปฐม          | 8     | 2568-2570                       | รพ.ห้วยพลู                   | อาคารทันตกรรม 8 ยูนิต                  | 1       | 11197                          | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                                 | 24.00           | -/8                                            | 330                 | 17 ก.พ. 69  | 12 ม.ค. 70   | 18 พ.ค. 69            |          | ปกติ  | อาคารแล้วเสร็จ<br>ตามสัญญา | พจก.ชัยคอนกรีต                                 | จักรภพ<br>099-934-1541                                 |                              |
| นครปฐม          | 9     | 2568-2570                       | รพ.นครชัยศรี                 | อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น             | 4       | 10468                          | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                                 | 24.87           | -/10                                           | 420                 | 31 มี.ค. 69 | 24 พ.ค.70    |                       |          | ปกติ  | อาคารแล้วเสร็จ<br>ตามสัญญา | บ.ช.เอกเจริญภัณฑ์<br>จก                        | จักรภพ<br>099-934-1541                                 |                              |
| รวม             | 9     |                                 |                              |                                        |         |                                |                           |                              |                                 | 1,209.42        |                                                |                     |             |              |                       |          |       |                            |                                                |                                                        |                              |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ค่าจ้าง หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ค่าจ้าง/เรอรัล หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานะการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....  
 (...นางสาวทัศนีย์ ศรีอภิวัฒน์...)  
 หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 5  
 วันที่...25 พฤษภาคม 2569....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2569

เขตสุขภาพที่ ....6....

| เขตสุขภาพ | จำนวน<br>งานทั้งหมด | รวมมูลค่า<br>งานทั้งหมด/<br>ล้านบาท | สถานะงานก่อสร้างฯ |                          |              |                          |                |                          |                       |                          |                       |                          | หมายเหตุ |
|-----------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------|
|           |                     |                                     | ปกติ              |                          | ล่าช้า       |                          | ล่าช้า/เร่งรัด |                          | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 |                          | ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 |                          |          |
|           |                     |                                     | จำนวน<br>งาน      | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวน<br>งาน | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวน<br>งาน   | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวนงาน              | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวน<br>งาน          | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท |          |
| 6         | 13                  | 1,161.67                            | 8                 | 928.73                   | 3            | 202.95                   | 1              | 22.64                    |                       |                          | 1                     | 7.35                     |          |
| ร้อยละ    | 100                 |                                     | 61.54             |                          | 23.08        |                          | 7.69           |                          | 0.00                  |                          | 7.69                  |                          |          |

|      |                                          |         |    |     |          |          |         |
|------|------------------------------------------|---------|----|-----|----------|----------|---------|
| สรุป | จำนวนงานทั้งหมดมี                        | มีจำนวน | 13 | งาน | งบประมาณ | 1,161.67 | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการปกติ                    | มีจำนวน | 8  | งาน | งบประมาณ | 928.73   | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า                  | มีจำนวน | 3  | งาน | งบประมาณ | 202.95   | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด          | มีจำนวน | 1  | งาน | งบประมาณ | 22.64    | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 - | มีจำนวน | 0  | งาน | งบประมาณ | 0.00     | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 - | มีจำนวน | 1  | งาน | งบประมาณ | 7.35     | ล้านบาท |

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน  
งบประมาณ 295.63 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ

ลงชื่อ.....

(..นางสาวสุภาพร กำมะหยี่..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 6

วันที่....25 พฤษภาคม 2569.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2569

เขตสุขภาพที่ ...6.... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| จังหวัด    | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง        | รายการสิ่งก่อสร้าง                                      | ความสูง | แบบเลขที่ | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไข<br>ฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่าจ้าง(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงาน<br>ทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |             |              |                       |                | สถานการณ์                                            | ผู้รับจ้าง       | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เบอร์โทร | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร |
|------------|-------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------|
|            |       |                                 |                        |                                                         |         |           |                           |                                  |                                 |                  |                                                | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา  | สิ้นสุดสัญญา | วันที่เริ่ม<br>ฐานราก | ต่อสัญญา       |                                                      |                  |                                    |                              |
| ปราจีนบุรี | 1     | 2567 - 2568                     | รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร | อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น 48 ห้อง<br>(เพิ่มชั้นใต้ดิน) | 4       | 8057      | ไม่มี                     | ไม่มี                            |                                 | 22.64            | 7/10                                           | 420                 | 24 มิ.ย. 67 | 18 ส.ค. 68   |                       | ล่าช้า/เร่งรัด | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับมากกว่าร้อยละ 5 | บ.วรวิจิตร จำกัด | สมภรณ์ 095-2973929                 |                              |
| รวม        | 1     |                                 |                        |                                                         |         |           |                           |                                  |                                 | 22.64            |                                                |                     |             |              |                       |                |                                                      |                  |                                    |                              |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่ปรับร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....  
(นางสาวสุภาพร กัมมะทัย..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 6  
วันที่.....25 พฤษภาคม 2569.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2569

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| จังหวัด     | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญาสิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง            | รายการสิ่งก่อสร้าง                   | ความสูง | แบบเลขที่                  | การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |             |              |                   |          | สถานการณ์                 | ผู้รับจ้าง                                                | ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร                             | ผู้ควบคุมงานร่วมเบอร์โทร             |       |
|-------------|-------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------|----------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------------|----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|
|             |       |                             |                            |                                      |         |                            |                        |                           |                          |                 |                                        | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา  | สิ้นสุดสัญญา | วันที่เริ่มฐานราก | ต่อสัญญา |                           |                                                           |                                                            |                                      | สถานะ |
| ระยอง       | 1     | 2568/2568                   | โรงพยาบาลปลวกแดง           | อาคารโรงซ่อมบำรุงพัสดุ               | 2       | 9543                       | ไม่มี                  | ไม่มี                     |                          | 7.35            | 3/6                                    | 300                 | 10 ม.ค. 68  | 5 พ.ย. 68    | 3 มี.ค. 68        |          | ปรับปรุง/มากกว่าร้อยละ 10 | งานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10        | บ.พราณส์คอน 2017 จำกัด                                     | ดำรงเกียรติ พลสวัสดิ์ฤกษ์ 0629825398 |       |
| สมุทรปราการ | 2     | 2568 - 2570                 | รพ.สมุทรปราการ             | อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น    | 14      | 10717                      | ไม่มี                  | ไม่มี                     |                          | 317.50          | 8/22                                   | 800                 | 10 เม.ย. 68 | 26 เม.ย. 70  |                   |          | ปกติ                      | คาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา          | กิจการร่วมค้าวานเอส                                        | ไกรสุรีย์ 089-0411649                |       |
| ชลบุรี      | 3     | 2568-2569                   | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ชลบุรี | อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 6     | 3       | 10951                      | มี                     | ไม่มี                     |                          | 32.8519         | 5/11                                   | 400                 | 29 มี.ค. 68 | 2 พ.ค. 69    |                   |          | ล่าช้า                    | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา /อาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 | บ.นิรมิตรวังสรรพ์ จำกัด                                    | ดำรงเกียรติ พลสวัสดิ์ฤกษ์ 0629825398 |       |
| ระยอง       | 4     | 2568-2569                   | โรงพยาบาลนิคมพัฒนา         | อาคารผู้ป่วยนอก                      | 3       | 10946                      | ไม่มี                  | ไม่มี                     |                          | 66.1            | 3/10                                   | 450                 | 13 มี.ย. 68 | 5 ก.ย. 69    |                   |          | ล่าช้า                    | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา /อาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 | บ.ปิณณวัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด                             | ดำรงเกียรติ พลสวัสดิ์ฤกษ์ 0629825398 |       |
| ฉะเชิงเทรา  | 5     | 2568 - 2569                 | รพ.พนมสารคาม               | อาคารพักอาศัย 42 ห้อง 5 ชั้น         | 5       | 8057+ข.31/มี.ค./66         | ไม่มี                  | ไม่มี                     |                          | 20.801999       | 9/10                                   | 420                 | 11 มี.ค. 68 | 4 พ.ค. 69    |                   |          | ปกติ                      | คาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา          | บ.กรกมลคอนสตรัคชั่น(2018) จำกัด                            | พิชญ 0810362022                      |       |
| ชลบุรี      | 6     | 2568 - 2570                 | รพ.ชลบุรี                  | อาคารจอดรถ 10 ชั้น                   | 10      | 10562+10562/1+ข.30/ก.พ./54 | ไม่มี                  | ไม่มี                     |                          | 87.90           | 1/11                                   | 545                 | 30 ก.ค. 68  | 25 เม.ค. 70  |                   |          | ปกติ                      | คาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา          | กิจการร่วมค้า เคพี ดีเวลลอปเม้นท์ โดย บ.แก้วทองกะรัต จำกัด | นพพล 0818890442 พิชญ 0810362022      |       |
| สมุทรปราการ | 7     | 2568-2570                   | สถาบันราชประชาสมาสัย       | อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง   | 7       | 10725                      | ไม่มี                  | ไม่มี                     |                          | 71.402499       | 8/15                                   | 580                 | 1 ส.ค. 68   | 3 มี.ค. 70   |                   |          | ปกติ                      | คาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา          | บ.2499 คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด             | ไกรสุรีย์ 089-0411649                |       |
| ระยอง       | 8     | 2568-2570                   | โรงพยาบาลปลวกแดง           | หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) | 5       | 10944                      | ไม่มี                  | ไม่มี                     |                          | 104.00          | 2/14                                   | 750                 | 15 ส.ค. 68  | 3 ก.ย. 70    |                   |          | ล่าช้า                    | คาดว่าจะงานแล้วเสร็จตามสัญญา /อาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5 | กิจการร่วมค้า SST-AUG                                      | ดำรงเกียรติ พลสวัสดิ์ฤกษ์ 0629825398 |       |
| ระยอง       | 9     | 2568/2569                   | โรงพยาบาลระยอง             | อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น           | 4       | 10468                      | ไม่มี                  | ไม่มี                     |                          | 24.57           | 4/10                                   | 420                 | 9 ก.ย. 68   | 1 พ.ย. 69    |                   |          | ปกติ                      | คาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา          | บ.โซยองส์ คำไม้ จำกัด                                      | ดำรงเกียรติ พลสวัสดิ์ฤกษ์ 0629825398 |       |
| ฉะเชิงเทรา  | 10    | 2568 - 2570                 | รพ.วัดสมานรัตนาราม         | อาคารบำบัดรักษา 9 ชั้น               | 9       | แบบเอกชน                   | ไม่มี                  | ไม่มี                     |                          | 325             | 0/15                                   | 600                 | 21 มี.ย. 68 | 10 ก.พ. 70   |                   |          | ปกติ                      | คาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา          | บ.ไพศาลกิจวิสัยเต็ม จำกัด                                  | นพพล 0818890442 พิชญ 0810362022      |       |
| ฉะเชิงเทรา  | 11    | 2568 - 2569                 | รพ.วัดสมานรัตนาราม         | ปรับปรุงแผนกฉุกเฉิน 3                | 1       | แบบเอกชน                   | ไม่มี                  | ไม่มี                     |                          | 44.72           | 1/5                                    | 260                 | 19 พ.ย. 68  | 6 ส.ค. 69    |                   |          | ปกติ                      | คาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา          | บ.เมเจอร์แอร์ คอนดิชั่นนิ่ง จำกัด                          | นพพล 0818890442 พิชญ 0810362022      |       |
| ตราด        | 12    | 2568 - 2570                 | รพ.พระปิยมหาราช            | อาคารผ่าตัด                          | 4       | 10289                      | ไม่มี                  | ไม่มี                     |                          | 36.84           | -/12                                   | 520                 | 12 ม.ค. 69  | 16 มี.ย. 70  |                   |          | ปกติ                      | คาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา          | บ.ทองเพชรไทย จก.                                           | เนน 0633955625                       |       |
| รวม         | 12    |                             |                            |                                      |         |                            |                        |                           |                          | 1,139.03140     |                                        |                     |             |              |                   |          |                           |                                                           |                                                            |                                      |       |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้าเร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภาพร กำมะหยี่.)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้างเขตที่ 6 วันที่...25 พฤษภาคม 2569....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ณ ประจําวันที่ 25 พฤษภาคม 2569  
เขตสุขภาพที่ 7

| เขตสุขภาพ | จำนวนงานทั้งหมด | รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท | สถานะงานก่อสร้างฯ |                      |          |                      |                |                      |                       |                      |                       |                      | หมายเหตุ |  |
|-----------|-----------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------|--|
|           |                 |                             | ปกติ              |                      | ล่าช้า   |                      | ล่าช้า/เร่งรัด |                      | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 |                      | ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 |                      |          |  |
|           |                 |                             | จำนวนงาน          | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน       | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน              | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน              | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท |          |  |
| 7         | 16              | 1,400.56                    | 6                 | 864.61               | 6        | 216.59               | 2              | 231.13               | 2                     | 88.23                |                       |                      |          |  |
| ร้อยละ    | 100             |                             | 37.50             |                      | 37.50    |                      | 12.50          |                      | 12.50                 |                      | 0.00                  |                      |          |  |

|      |                                        |         |    |     |          |          |         |                                                                 |
|------|----------------------------------------|---------|----|-----|----------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| สรุป | จำนวนงานทั้งหมดมี                      | มีจำนวน | 16 | งาน | งบประมาณ | 1,400.56 | ล้านบาท | งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 2 งาน<br>งบประมาณ 479.759 ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการปกติ                  | มีจำนวน | 6  | งาน | งบประมาณ | 864.61   | ล้านบาท |                                                                 |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า                | มีจำนวน | 6  | งาน | งบประมาณ | 216.59   | ล้านบาท |                                                                 |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด        | มีจำนวน | 2  | งาน | งบประมาณ | 231.13   | ล้านบาท |                                                                 |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 | มีจำนวน | -  | งาน | งบประมาณ | 88.23    | ล้านบาท |                                                                 |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 | มีจำนวน | -  | งาน | งบประมาณ | -        | ล้านบาท |                                                                 |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

  
(นายธีระวัฒน์ ทรมิฤทธิ์)

สถาปนิกชำนาญการ(ด้านวางแผนและออกแบบ)  
รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 7

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| จังหวัด   | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง | รายการสิ่งก่อสร้าง                           | ความ<br>สูง | แบบเลขที่                                       | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐาน<br>ราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน(ล้าน<br>บาท) | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ งวดงาน/งวด<br>งานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |          |           | สถานการณ์                     | ผู้รับจ้าง                               | ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน<br>เบอร์โทร | ผู้ควบคุมงาน คบส.7/ สสจ./สนง.โยธาฯ จ. |
|-----------|-------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|----------|-----------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|           |       |                                 |                 |                                              |             |                                                 |                           |                                  |                                 |                     |                                                 | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา | สถานะ     |                               |                                          |                                   |                                       |
| ร้อยเอ็ด  | -     | 2566-2569                       | รพ.ร้อยเอ็ด     | อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุและหัวใจ | 12          | 10917+รอ 0033/<br>ก.ย./2565<br>R07-10917-10708- | ไม่มี                     | ไม่มี                            |                                 | 478.89              | 30/30                                           | 950                 | 25 ก.ย. 66 | 1 พ.ค. 69    | -        | แล้วเสร็จ | -                             | บ.ลิงค์ อินโนว่า พร็อพ<br>เพอร์ตี้ จำกัด | กนกศักดิ์ จันทะคาม<br>084-4791595 | -                                     |
| กาฬสินธุ์ | 1     | 2566-2569                       | รพ.กาฬสินธุ์    | อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น                       | 8           | 10121                                           | ไม่มี                     | ไม่มี                            |                                 | 325.00              | 26/30                                           | 1,080               | 1 ธ.ค. 66  | 14 พ.ย. 69   | -        | ปกติ      | คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม<br>สัญญา | บ. สุทัศน์วิศวกรรม (1994)<br>จำกัด       | อรรถพล ขำทอง<br>094-6308886       | ณัฐกฤษณ์ โพธิ์ศรี ธนิสร ภัคย์บุรณ์    |

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| จังหวัด | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง | รายการสิ่งก่อสร้าง           | ความ<br>สูง | แบบเลขที่                                                       | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐาน<br>ราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน(ล้าน<br>บาท) | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ งวดงาน/งวด<br>งานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |             |              |          |                           | สถานการณ์                                                                     | ผู้รับจ้าง                      | ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน<br>เบอร์โทร | ผู้ควบคุมงาน คบส.7/ สสจ./สนง.โยธาฯ<br>จังหวัด                                                                                                                              |
|---------|-------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |       |                                 |                 |                              |             |                                                                 |                           |                                  |                                 |                     |                                                 | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา  | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา | สถานะ                     |                                                                               |                                 |                                   |                                                                                                                                                                            |
| ขอนแก่น | 1     | 2567-2569                       | รพ.ชุมแพ        | อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต | 7           | 10725,ก.86/ก.ย./<br>66,ข.464/พ.ค./59,<br>07-10998-936739-<br>67 | ไม่มี                     | ไม่มี                            | 74.42                           | 69.45               | 11/15                                           | 580                 | 15 ม.ค. 68  | 17 ส.ค. 69   |          | ล่าช้า                    | อยู่ในสัญญาแต่งาน<br>ล่าช้าไม่เป็นที่ไปตามงวด<br>งาน                          | บ.เอ็ม.อี.ซี. วิศวกรรม<br>จำกัด | พิเชษฐ เพียห์ล่า<br>087-4916224   | นายธานีนทร์ สุวรรณจินดา,นายเกรียงไกร ปาก<br>เมย,นายภูวนัย อาจทวีกุล,นายสุนันท์ อัมพล                                                                                       |
|         | 2     | เงินบำรุง ปี<br>2567            | รพ.พล           | อาคารพักเจ้าหน้าที่ 52 ยูนิต | 4           | 10648                                                           | ไม่มี                     | ไม่มี                            | 28.57                           | 27.78               | 4/10                                            | 420                 | 18 มี.ค. 68 | 11 พ.ค. 69   |          | ปรับ/ไม่เกิน<br>ร้อยละ 10 | งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ<br>ตามกำหนดของสัญญา มี<br>ค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 | ทพพร มหาวังจันทร์               | 06-39517947                       | 1.นายธีระศักดิ์ วิมลจิตร นายช่างเทคนิค<br>ชำนาญงาน รพ.พล 2. นายกิจภูมิ ชัยศัตรา<br>นายช่างโยธาชำนาญงาน สสจ.ขก. 3. นาย<br>ณรงค์ศักดิ์ แสนสม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน<br>คสส. 7 |

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| จังหวัด   | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง    | รายการสิ่งก่อสร้าง                                                     | ความ<br>สูง | แบบเลขที่                                                                       | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐาน<br>ราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน(ล้าน<br>บาท) | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ งวดงาน/งวด<br>งานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |             |              |                               |                           | สถานการณ์                                                                     | ผู้รับจ้าง                                   | ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน<br>เบอร์โทร | ผู้ควบคุมงาน คบส.7/ สสจ./สนง.โยธาฯ<br>จังหวัด                                                                                           |
|-----------|-------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |       |                                 |                    |                                                                        |             |                                                                                 |                           |                                  |                                 |                     |                                                 | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา  | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา                      | สถานะ                     |                                                                               |                                              |                                   |                                                                                                                                         |
| กาฬสินธุ์ | 1     | 2567-2570                       | รพ.กมลาไสย         | อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง)                              | 5           | 10944+07-11078-<br>936733-67                                                    | ไม่มี                     | ไม่มี                            | 106.70                          | 101.70              | 5/14                                            | 750                 | 14 มี.ค. 68 | 2 เม.ย. 70   |                               | ล่าช้า/เร่งรัด            | อยู่ในสัญญาแต่งาน<br>ล่าช้าไม่เป็นที่ไปตามงวด<br>งาน                          | ทจก.สกลรุ่งเรืองกิจ<br>วิศวกรรม              | กนกศักดิ์ จันทะคาม<br>084-4791595 | 1.นายฉัตรชัย วรรณสิงห์ นายช่างโยธาชำนาญ<br>งาน สสจ.กาฬสินธุ์ 2.นายพีระยุทธ มาลัยพวง<br>นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน คสส.7                       |
|           | 2     | 2567-2570                       | รพ.ยางตลาด         | อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง)                              | 5           | 10944+07-11081-<br>936740-67                                                    | ไม่มี                     | ไม่มี                            |                                 | 109.49              | 8/14                                            | 750                 | 15 มี.ค. 68 | 2 เม.ย. 70   |                               | ปกติ                      | คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม<br>สัญญา                                                 | บ.ลิงค์ อินโนว่า พร็อพ<br>เพอร์ตี้ จำกัด     | อรรถพล ขำทอง<br>094-6308886       | นายฉัตรชัย วรรณสิงห์,นายอรรถพล สุวรรณหงษ์                                                                                               |
| ขอนแก่น   | 3     | 2568-2569                       | รพ.ภูผาม่าน        | อาคารผู้ป่วยนอก (โรงพยาบาลชุมชน) พร้อม<br>อาคารห้องเครื่องระบบไปป์ไลน์ | 2           | 11006,11025 +<br>07-11012-936732 -<br>67 + ขก.06/พ.ค./67<br>9658 + ขก 01/มิ.ย./ | ไม่มี                     | ไม่มี                            | 63.98                           | 60.45               | 2/8                                             | 479                 | 27 ม.ค. 68  | 22 เม.ย. 69  | 29 วัน ถึงวันที่<br>21 พ.ค.69 | ปรับ/ไม่เกิน<br>ร้อยละ 10 | งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตาม<br>กำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่<br>เกิน ร้อยละ 10 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิ<br>สุขภัณฑ์        | พิเชษฐ เพียห์ล่า<br>087-4916224   | นายธานีนทร์ สุวรรณจินดา,นายภูวนัย อาจทวี<br>กุล,นายประชัย คำพา                                                                          |
|           | 4     | 2568-2570                       | รพ.สีชมพู          | อาคารพักเจ้าหน้าที่                                                    | 6           | 68 + 07-10999-<br>976746-68                                                     | ไม่มี                     | ไม่มี                            |                                 | 29.53               | 4/12                                            | 400                 | 1 ต.ค.68    | 4 พ.ย.69     |                               | ล่าช้า/เร่งรัด            | อยู่ในสัญญาแต่งาน<br>ล่าช้าไม่เป็นที่ไปตามงวด<br>งาน                          | บ.โปรดิโชน์ แอนด์ คอน<br>สตรัคชั่น จำกัด     | พิเชษฐ เพียห์ล่า<br>087-4916224   | นายธรรมรัฐ นพแก้ว นายวัชรยะ ลาตศิลา                                                                                                     |
|           | 5     | 2568 - 2570                     | รพ.สิรินธร         | อาคารคลอด ผ่าตัด และผู้ป่วยหนัก (ICU)                                  | 4           | 8832 + ข.148/พ.ย/<br>62                                                         |                           |                                  |                                 | 99.90               | 2/11                                            | 495                 | 11 พ.ย. 68  | 20 มี.ค. 70  |                               | ล่าช้า/เร่งรัด            | อยู่ในสัญญาแต่งาน<br>ล่าช้าไม่เป็นที่ไปตามงวด<br>งาน                          | บ.บี.ซี.คอนซัลแตนท์ จำกัด                    | พิเชษฐ เพียห์ล่า<br>087-4916224   | นายธานีนทร์ สุวรรณจินดา นายพีระยุทธ<br>มาลัยพวง นายพรรัตน์ สีละวัน                                                                      |
| ร้อยเอ็ด  | 6     | 2567-2570                       | รพ.เสถภูมิ         | อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง)                              | 5           | 10944+07-11069-<br>936735-67                                                    | ไม่มี                     | ไม่มี                            | 104.72                          | 102.00              | 6/14                                            | 750                 | 28 ม.ค. 68  | 16 ก.พ. 70   |                               | ล่าช้า                    | อยู่ในสัญญาแต่งาน<br>ล่าช้าไม่เป็นที่ไปตามงวด<br>งาน                          | ทจก.สกลรุ่งเรืองกิจ<br>วิศวกรรม              | กนกศักดิ์ จันทะคาม<br>084-4791595 | 1.นายภูมิติ นนทิวาลัย นายช่างโยธาชำนาญงาน<br>สสจ.ร้อยเอ็ด                                                                               |
|           | 7     | 2568-2570                       | รพ.ร้อยเอ็ด        | อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น (จำนวน 156 เตียง)                                | 7           | 10945+รอ 001/<br>ก.ค./2566                                                      | มี                        | ไม่มี                            |                                 | 148.48              | 12/20                                           | 690                 | 18 เม.ย. 68 | 8 มี.ค. 70   |                               | ปกติ                      | คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม<br>สัญญา                                                 | บริษัท ลิงค์ อินโนว่า<br>พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด | กนกศักดิ์ จันทะคาม<br>084-4791595 |                                                                                                                                         |
| มหาสารคาม | 8     | 2568-2570                       | รพ.วาปีปทุม        | อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น                                                 | 5           | 10943+เอกสาร<br>07-11058-936734-<br>67                                          | ไม่มี                     | ไม่มี                            |                                 | 176.69              | 6/12                                            | 750                 | 7 พ.ค. 68   | 27 ธ.ค. 69   |                               | ปกติ                      | คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม<br>สัญญา                                                 | บ.ลิงค์ อินโนว่า พร็อพ<br>เพอร์ตี้ จำกัด     | อรรถพล ขำทอง<br>094-6308886       | นายสว่าง วงศ์เปี้ย,นายอรรถพล สุวรรณหงษ์,<br>นายสันติสุข วรรณศรี (ผู้ควบคุมงานโยธาธิการ<br>จังหวัดและผังเมือง),สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ |
|           | 9     | 2568-2570                       | รพ.พยุคนกภูมิพิสัย | อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง)<br>เป็น อาคาร คลส. 5 ชั้น    | 5           | 10944+07-11057-<br>966726-68                                                    | ไม่มี                     | ไม่มี                            |                                 | 102.40              | 2/14                                            | 750                 | 27 ส.ค. 68  | 10 ก.ย.70    |                               | ปกติ                      | คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม<br>สัญญา                                                 | ทจก. จ้าวเซียงไฮสธ                           | อรรถพล ขำทอง<br>094-6308886       |                                                                                                                                         |

ประจำวันที 25 พฤษภาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| จังหวัด   | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง                | รายการสิ่งก่อสร้าง                                               | ความ<br>สูง | แบบเลขที่ | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐาน<br>ราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน(ล้าน<br>บาท) | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ งวดงาน/งวด<br>งานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |          |           | สถานการณ์                                           | ผู้รับจ้าง                                     | ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน<br>เบอร์โทร | ผู้ควบคุมงาน คบส.7/ สสจ./สนง.โยธาฯ<br>จังหวัด                                                              |
|-----------|-------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |       |                                 |                                |                                                                  |             |           |                           |                                  |                                 |                     |                                                 | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา | สถานะ     |                                                     |                                                |                                   |                                                                                                            |
| ขอนแก่น   | 1     | 2569                            | รพ.จิตเวช ขอนแก่น              | อาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 100 – 500 KW.                            | 1           | 9891      | ไม่มี                     | ไม่มี                            |                                 | 0.87                | 3/3                                             | 120                 | 1 ต.ค. 68  | 9 มี.ค. 69   |          | แล้วเสร็จ | -                                                   | บริษัท 3ดับเบิลยู โปรเทส จำกัด                 | ทศพร มหาจันทร์<br>06-39517947     | 1.นายประเมษ จันทนพิมพ์ นายช่างเทคนิค<br>รพจ.ขอนแก่น 2.พิเชษฐ์ โคติการินา นาย<br>ช่างเทคนิค รพจ.ขอนแก่น     |
|           | 2     | 2569                            | รพ.จิตเวช ขอนแก่น              | บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง 2 ชั้น                          | 2           | 11078     | ไม่มี                     | ไม่มี                            |                                 | 2.714               | 1/6                                             | 210                 | 14 ม.ค. 69 | 11 ส.ค. 69   |          | ล่าช้า    | อยู่ในสัญญาแต่ทำงาน<br>ล่าช้าไม่เป็นไปตามงวด<br>งาน | บริษัท 3ดับเบิลยู โปรเทส จำกัด                 | ทศพร มหาจันทร์<br>06-39517947     | 1.นายประเมษ จันทนพิมพ์ นายช่างเทคนิค<br>รพจ.ขอนแก่น 2.นายทรงพล ทรงแสงฤทธิ์<br>อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา |
|           | 3     | 2569                            | รพ.ขอนแก่น                     | อาคารพักนักศึกษแพทย์ 96 คูณิต                                    | 7           | 10725     | ไม่มี                     | ไม่มี                            |                                 | 42.43               | 1/7                                             | 250                 | 5 ม.ค. 69  | 12 ก.ย. 69   |          | ล่าช้า    | อยู่ในสัญญาแต่ทำงาน<br>ล่าช้าไม่เป็นไปตามงวด<br>งาน | บริษัท วิสุรีย์ ซีเอสเอ็ม จำกัด                | ทศพร มหาจันทร์<br>06-39517947     |                                                                                                            |
| มหาสารคาม | 4     | 2569                            | วิทยาลัยพยาบาลศรี<br>มหาสารคาม | ระบบน้ำบ่อน้ำเสียสำเร็จรูปเติมอากาศ ขนาด<br>120 ลูกบาศก์เมตร/วัน | 5           | 826702    | ไม่มี                     | ไม่มี                            |                                 | 2.55                | 1/3                                             | 120                 | 10 ก.พ. 69 | 9 มิ.ย. 69   |          | ปกติ      | คาดว่าแล้วเสร็จตาม<br>สัญญา                         | บริษัท เอส แอนด์ ที วอ<br>เคอร์เทรดแมนัท จำกัด | อรรถพล ชำทอง<br>094-6308886       |                                                                                                            |
| รวม       | 16    |                                 |                                |                                                                  |             |           |                           |                                  |                                 | รวมมูลค่างานทั้งหมด |                                                 | 1,400.56            |            |              |          |           |                                                     |                                                |                                   |                                                                                                            |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เ่งรัค หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

  
(นายวิชิต วรรณฤทธิ์)  
สถาปนิกชำนาญการ(ด้านวางแผนและออกแบบ)  
รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 7

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 8

| เขตสุขภาพ | จำนวนงานทั้งหมด | รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท | สถานะงานก่อสร้าง |                      |          |                      |                |                      |                       |                      |                       |                      | หมายเหตุ |
|-----------|-----------------|-----------------------------|------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------|
|           |                 |                             | ปกติ             |                      | ล่าช้า   |                      | ล่าช้า/เร่งรัด |                      | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 |                      | ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 |                      |          |
|           |                 |                             | จำนวนงาน         | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน       | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน              | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน              | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท |          |
| 8         | 15              | 2,776.63                    | 9                | 1,350.39             |          |                      | 4              | 624.82               | 1                     | 57.94                | 1                     | 743.482              |          |
| ร้อยละ    | 100             |                             | 60.00            |                      | 0.00     |                      | 26.67          |                      | 6.67                  |                      | 6.67                  |                      |          |

|      |                                          |         |    |     |          |          |         |
|------|------------------------------------------|---------|----|-----|----------|----------|---------|
| สรุป | จำนวนงานทั้งหมดมี                        | มีจำนวน | 15 | งาน | งบประมาณ | 2,776.63 | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการปกติ                    | มีจำนวน | 9  | งาน | งบประมาณ | 1350.39  | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า                  | มีจำนวน | 0  | งาน | งบประมาณ | 0.00     | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด          | มีจำนวน | 4  | งาน | งบประมาณ | 624.82   | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 - | มีจำนวน | 1  | งาน | งบประมาณ | 57.94    | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 - | มีจำนวน | 1  | งาน | งบประมาณ | 743.48   | ล้านบาท |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

(นายธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ)

สถาปนิกชำนาญการ(ด้านวางแผนและออกแบบ)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 8

| งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข |                     |                              |                                |                                                                              |                |                                                                  |                    |                                         |               |             |              |                                        |                   |                              |                                   |                                                                       |                                              |                                                                |
|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ประจำปี 25 พฤษภาคม 2569                             |                     |                              |                                |                                                                              |                |                                                                  |                    |                                         |               |             |              |                                        |                   |                              |                                   |                                                                       |                                              |                                                                |
| เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563                  |                     |                              |                                |                                                                              |                |                                                                  |                    |                                         |               |             |              |                                        |                   |                              |                                   |                                                                       |                                              |                                                                |
| จังหวัด                                             | ลำดับงานแยกแต่ละเขต | ปีที่เริ่มสัญญา-สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง                | สิ่งก่อสร้าง                                                                 | ความสูง (ชั้น) | แบบเลขที่ และ เอกสารเลขที่                                       | รวมค่างาน /ล้านบาท | ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ |             |              |                                        |                   | สถานการณ์                    | ผู้รับจ้าง                        | ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน /บอริโทร                                       | เงินงบประมาณ ปี พ.ศ./เงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ. | ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน                          |
|                                                     |                     |                              |                                |                                                                              |                |                                                                  |                    |                                         | วัน           | เริ่มสัญญา  | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา                               | สถานะ             |                              |                                   |                                                                       |                                              |                                                                |
| หนองคาย                                             | 1                   | 2563-2566                    | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ | โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในห้องพักคลอด ห้องผ่าตัดและICU 10 ชั้น | 10 ชั้น        | แบบเอกชน + ข 57/ฉ.ย./61                                          | 743,482,042        | 18 / 19                                 | 1241          | 30 พ.ค. 63  | 20 ส.ค. 66   | ครั้งที่ 1(326 วัน)ครั้งที่ 2(500 วัน) | อยู่ในช่วงถูกปรับ | งานถูกปรับเกินกว่าร้อยละ10   | บ. สหการวิศวกรรม                  | นายศุภชัย วิไลแก้ว<br>0819751906<br>นายภูวนศ น้อยสมบัติ<br>0872153599 | 2563-2566                                    | 1. นายช่างโยธาโรงพยาบาลสมเด็จพระท่าบ่อ                         |
| เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567                  |                     |                              |                                |                                                                              |                |                                                                  |                    |                                         |               |             |              |                                        |                   |                              |                                   |                                                                       |                                              |                                                                |
| จังหวัด                                             | ลำดับงานแยกแต่ละเขต | ปีที่เริ่มสัญญา-สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง                | สิ่งก่อสร้าง                                                                 | ความสูง (ชั้น) | แบบเลขที่ และ เอกสารเลขที่                                       | รวมค่างาน /ล้านบาท | ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ |             |              |                                        |                   | สถานการณ์                    | ผู้รับจ้าง                        | ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน /บอริโทร                                       | เงินงบประมาณ ปี พ.ศ./เงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ. | ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน                          |
|                                                     |                     |                              |                                |                                                                              |                |                                                                  |                    |                                         | วัน           | เริ่มสัญญา  | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา                               | สถานะ             |                              |                                   |                                                                       |                                              |                                                                |
| บึงกาฬ                                              | 1                   | 2567-2569                    | รพ.บึงกาฬ                      | อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.7ชั้น             | 7              | 10327 +ฉ.ข.พ.190ก.ค. 65                                          | 377,444,000        | 15/23                                   | 940           | 23 มี.ค. 67 | 18 ส.ค. 69   |                                        | ล่าช้า/เร่งรัด    |                              | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครโยธยสถาน  | นายธวัชชัย คำตา นายศุภชัย วิไลแก้ว                                    | 2567-2569                                    | ผู้ควบคุมงานโยธาธิการจังหวัดและผังเมือง,สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ |
| เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568                  |                     |                              |                                |                                                                              |                |                                                                  |                    |                                         |               |             |              |                                        |                   |                              |                                   |                                                                       |                                              |                                                                |
| จังหวัด                                             | ลำดับงานแยกแต่ละเขต | ปีที่เริ่มสัญญา-สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง                | สิ่งก่อสร้าง                                                                 | ความสูง (ชั้น) | แบบเลขที่ และ เอกสารเลขที่                                       | รวมค่างาน /ล้านบาท | ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดที่/งวดงานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ |             |              |                                        |                   | สถานการณ์                    | ผู้รับจ้าง                        | ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน /บอริโทร                                       | เงินงบประมาณ ปี พ.ศ./เงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ. | ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน                          |
|                                                     |                     |                              |                                |                                                                              |                |                                                                  |                    |                                         | วัน           | เริ่มสัญญา  | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา                               | สถานะ             |                              |                                   |                                                                       |                                              |                                                                |
| หนองคาย                                             | 1                   | 2568-2570                    | โรงพยาบาลโพนพิสัย              | โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น              | 7 ชั้น         | 10725 + ก.86/ก.ย./66 + เอกสาร 08-11092-966740-68 + ก.147/ก.ย./53 | 69,480,000         | 3 / 15                                  | 580           | 8 ส.ค. 68   | 10 มี.ค. 70  | -                                      | ล่าช้า/เร่งรัด    | คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา | บริษัท สติทอรัมเมอร์ จำกัด        | นายภูวนศ น้อยสมบัติ<br>0872153599นายอนุกุล จวงโฮง<br>0881213971       | 2568-2570                                    | -                                                              |
| เลย                                                 | 2                   | 2568-2569                    | โรงพยาบาลวังสะพุง              | โครงการก่อสร้างหอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (156 เตียง) เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น          | 7 ชั้น         | 10945 + ก.77/ส.ค./66 + เอกสาร 08-11036-946753-67                 | 152,448,998        | 5/ 20                                   | 690           | 17 ม.ค. 68  | 7 ส.ค. 69    | -                                      | ล่าช้า / เร่งรัด  | คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิสุขภัณฑ์ | นายภูวนศ น้อยสมบัติ<br>0872153599                                     | 2568-2569                                    | 1 นายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย                      |

| นครพนม                             | 3                   | 2568-2569                    | รพ.ศรีสงคราม                      | อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง (มาตรฐาน) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น        | 2              | 10738                                      | 57,936,000         | 4 / 8                                   | 360           | 17 มี.ค. 68 | 11 มี.ค. 69  |          | งานถูกปรับ    |           | บริษัท สุทธชนะวิศวกรรม จำกัด              | นายวราวุธ อ่อนศรีเจริญ                     | 2568-2569                                    | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม                                         |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------|-------------|--------------|----------|---------------|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                    | 4                   | 2568-2569                    | โรงพยาบาลจิตเวช นครพนมราชนครินทร์ | อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น                                                  | 4              | 10468+08-12277-976764-68                   | 25,450,000         | 3/10                                    | 420           | 29 เม.ย. 68 | 22 มิ.ย. 69  |          | ลำช้า/เร่งรัด |           | บริษัท พรหมธรรมา ก่อสร้าง จำกัด           | นายธวัชชัย คำตา                            | 2568-2569                                    | ไม่มี                                                                  |
|                                    | 5                   | 2568-2569                    | รพ.นาหว้า                         | อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น                                                      | 3              | 10946+ข.43/พ.ค.66+ก.74/ส.ค.66              | 65,900,000         | 6/10                                    | 450           | 17 ก.ย. 68  | 10 ธ.ค. 69   |          | งานปกติ       |           | กิจการร่วมค้า เอ็ม.อี.ซี.ไทยอิสาน         | นายธวัชชัย คำตา นายวราวุธ อ่อนศรีเจริญ     | 2568-2569                                    | สาธารณสุขจังหวัดนครพนม                                                 |
| สกลนคร                             | 6                   | 2568-2570                    | รพ.พังโคน                         | อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (114 เตียง) เป็นอาคาร คสล.5ชั้น                     | 5              | 10944+08-11092-966740-68+ก.76/ส.ค./66      | 103,835,100        | 3/14                                    | 750           | 27 ส.ค. 68  | 15 ก.ย. 70   |          | งานปกติ       |           | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลรุ่งเรืองกิจวิศวกรรม | นายวราวุธ อ่อนศรีเจริญ นายพงศกร ศิววงศ์ษา  | 2568-2570                                    | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร, สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8                 |
|                                    | 7                   | 2568-2569                    | รพ.พระอาจารย์มั่น                 | อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น                                                      | 3              | 10946+ข.43/พ.ค.66+ก.74/ส.ค.66              | 59,880,000         | 6/10                                    | 450           | 13 มิ.ย. 68 | 5 ก.ย. 69    |          | งานปกติ       |           | บริษัท พรหมกาญจน์วิทย์ จำกัด              | นายธวัชชัย คำตา นายวราวุธ อ่อนศรีเจริญ     | 2568-2569                                    | สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร                                                 |
| หนองบัวลำภู                        | 8                   | 2568-2569                    | โรงพยาบาลโนนสัง                   | อาคารพัสดุ 2 ชั้น                                                           | 2              | 10109                                      | 7,777,000          | 3/6                                     | 300           | 26 มิ.ย. 68 | 21 เม.ย. 69  |          | งานปกติ       |           | หจก.วิสาพรการโยธา                         | นายพงศกร ศิววงศ์ษา                         | 2568                                         | นางนิรมล พรหมน้อย สบส.เขต 8                                            |
| อุดรธานี                           | 9                   | 2568-2569                    | ศูนย์อนามัยที่ 8                  | อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพ                                            | 4              | 10847                                      | 45,900,000         | 9/12                                    | 420           | 26 ก.พ. 68  | 20 เม.ย. 69  |          | งานปกติ       |           | เลิศพัฒนาวិสาหการ                         | นายพงศกร ศิววงศ์ษา นายศุภฤกษ์ วิไลแก้ว     | 2568                                         | นายกิตติชัย นามบุญมี นางนิรมล พรหมน้อย สบส.เขต 8                       |
|                                    | 10                  | 2568-2671                    | ร.พ.อุดรธานี                      | อาคารผู้ป่วยนอก 9 ชั้น และ 1 ชั้นใต้ดิน                                     | 9              | 10804                                      | 564,000,000        | 4/34                                    | 1070          | 18 ก.ย. 68  | 22 ส.ค. 71   |          | งานปกติ       |           | บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด       | นายศุภฤกษ์ วิไลแก้ว                        | 2568-2571                                    | (ผู้ควบคุมงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุดรธานี) วิศวกร ร.พ.อุดรธานี |
|                                    | 11                  | 2568-2570                    | ร.พ.หนองหาน                       | อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น                                                      | 5              | 10943                                      | 178,400,000        | 8/12                                    | 600           | 29 พ.ย. 68  | 21 ก.ค. 70   |          | งานปกติ       |           | บริษัท ซีเอ็นเอ็น การโยธา จำกัด           | นายศุภฤกษ์ วิไลแก้ว                        | 2568-2570                                    | สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี/นายช่าง ร.พ.หนองหาน                           |
| เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 |                     |                              |                                   |                                                                             |                |                                            |                    |                                         |               |             |              |          |               |           |                                           |                                            |                                              |                                                                        |
| จังหวัด                            | ลำดับงานแยกแต่ละเขต | ปีที่เริ่มสัญญา-สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง                   | สิ่งก่อสร้าง                                                                | ความสูง (ชั้น) | แบบเลขที่ และ เอกสารเลขที่                 | รวมค่างาน /ล้านบาท | ดำเนินการแล้วเสร็จ จวคที่/จวคงานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ |             |              |          |               | สถานการณ์ | ผู้รับจ้าง                                | ผู้ควบคุมงาน กองแบบแผน /เบอร์โทร           | เงินงบประมาณ ปี พ.ศ./เงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ. | ผู้ควบคุมงาน สบส.เขต ร่วมกับกองแบบแผน                                  |
|                                    |                     |                              |                                   |                                                                             |                |                                            |                    |                                         | วัน           | เริ่มสัญญา  | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา | สถานะ         |           |                                           |                                            |                                              |                                                                        |
| สกลนคร                             | 1                   | 2568-2569                    | รพ.สกลนคร                         | ปรับปรุงและต่อเติมงานระบบประกอบอาคารพักคนไข้ เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น         | 10             | 8998 +1655/2568 +ป 1/1655/พ.ค./68          | 41,500,000         | 3/5                                     | 210           | 23 ธ.ค. 68  | 20 ก.ย. 69   |          | งานปกติ       |           | บริษัท วิ.สถาปัตย์ จำกัด                  | นายวราวุธ อ่อนศรีเจริญ                     | 2569                                         | โรงพยาบาลสกลนคร                                                        |
|                                    | 2                   | 2569-2570                    | รพ.พังโคน                         | อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน ปาฏิรักษา และสำนักงาน เป็นอาคาร คสล.4ชั้น | 4              | 11160+08-11092-946749-67+ตสจ สน 003/1/2567 | 283,200,000        | 0/19                                    | 1080          | 15 ม.ค. 69  | 29 ธ.ค. 71   |          | งานปกติ       |           | กิจการร่วมค้า เอ็ม.อี.ซี.ไทยอิสาน         | นายวราวุธ อ่อนศรีเจริญ นายศุภฤกษ์ วิไลแก้ว | 2569-2571                                    | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร, สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8                 |
|                                    |                     |                              |                                   |                                                                             |                |                                            |                    |                                         |               |             |              |          |               |           |                                           |                                            |                                              |                                                                        |
|                                    |                     |                              |                                   |                                                                             |                |                                            | 2,776,633,139.500  |                                         |               |             |              |          |               |           |                                           |                                            |                                              |                                                                        |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ลำช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ .

สถานะ ลำช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่า

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

(นายธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ)

สถาปนิกชำนาญการ(ด้านวางผังและออกแบบ)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้างเขตที่ 8

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2569  
เขตสุขภาพที่ 9

| เขตสุขภาพ | จำนวนงานทั้งหมด | รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท | สถานะงานก่อสร้าง |                      |          |                      |                |                      |                       |                      |                       |                      | หมายเหตุ |
|-----------|-----------------|-----------------------------|------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------|
|           |                 |                             | ปกติ             |                      | ล่าช้า   |                      | ล่าช้า/เร่งรัด |                      | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 |                      | ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 |                      |          |
|           |                 |                             | จำนวนงาน         | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน       | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน              | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน              | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท |          |
| 9         | 17              | 2,296.15                    | 14               | 1,808.46             | 0        | 0.00                 | 2              | 462.80               | 0                     | 0.00                 | 1                     | 24.89                |          |
| ร้อยละ    | 100             |                             | 78.76            |                      | 0.00     |                      | 20.16          |                      | 0.00                  |                      | 1.08                  |                      |          |

|      |                                        |         |    |     |          |          |         |                                     |
|------|----------------------------------------|---------|----|-----|----------|----------|---------|-------------------------------------|
| สรุป | จำนวนงานทั้งหมดมี                      | มีจำนวน | 17 | งาน | งบประมาณ | 2,296.15 | ล้านบาท | งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 2 งาน |
|      | จำนวนงานดำเนินการปกติ                  | มีจำนวน | 14 | งาน | งบประมาณ | 1,808.46 | ล้านบาท | งบประมาณ 71.08 ล้านบาท              |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า                | มีจำนวน | 0  | งาน | งบประมาณ | 0.00     | ล้านบาท | งบบำรุง 21.78 ล้านบาท               |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด        | มีจำนวน | 2  | งาน | งบประมาณ | 462.80   | ล้านบาท |                                     |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 | มีจำนวน | 0  | งาน | งบประมาณ | 0.00     | ล้านบาท |                                     |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 | มีจำนวน | 1  | งาน | งบประมาณ | 24.89    | ล้านบาท |                                     |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....  
( นางสาวศิริณยา ศิริลาม )  
สถาปนิกชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 9

วันที่ .....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| จังหวัด   | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา ถึงสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง | รายการสิ่งก่อสร้าง                    | ความสูง | แบบเลขที่                  | การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ วัสดุงาน/รวมงานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |                      |           |                       | สถานการณ์                           | ผู้รับจ้าง           | ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอริโทร      | ผู้ควบคุมงานร่วม เบอริโทร |
|-----------|-------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------|----------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|----------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|
|           |       |                             |                 |                                       |         |                            |                        |                           |                          |                 |                                           | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | วันที่เริ่มงานฐานราก | ต่อสัญญา  | สถานะ                 |                                     |                      |                                     |                           |
| ชัยภูมิ   | 1     | 7 มิ.ย. 66 - 30 พ.ค. 69     | รพ ชัยภูมิ      | อาคารผู้ป่วยในผู้ป่วยนอก 300 เตียง    | 8 ชั้น  | 11039                      | ไม่มี                  | ไม่มี                     | -                        | 319.428         | 20/28                                     | 1095                | 7 มิ.ย 66  | 30 พ.ค. 69   | 15 มิ.ย. 66          | -         | ปกติ                  | ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา | บ ชัยภูมิทุ่งกึ่งฟ้า | บริษัทฯ 089 6578942                 | โยธาจังหวัดชัยภูมิ        |
| บุรีรัมย์ | 2     | 31 พ.ค. 66 - 7 มิ.ย 69      | รพ.บุรีรัมย์    | อาคารผู้ป่วยนอกหลังเก่า และปฎิบัติการ | 5 ชั้น  | 11017                      | ไม่มี                  | มี                        | -                        | 395.80          | 16/21                                     | 1,095               | 31 พ.ค. 66 | 7 มิ.ย. 69   | -                    | -         | ล่าช้า                | ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา | กิจการร่วมค้า ชีอาอ  | อัครา 089 9478439 กฤษฏา 093 9299159 | -                         |
| สุรินทร์  | 3     | 29 มิ.ย 67 - 23 มิ.ย. 68    | รพ ชุมพล        | อาคารศูนย์สุขภาพเด็ก                  | 2 ชั้น  | 8728 + สสพ.รพ 01/ท.ค./2566 | ไม่มี                  | ไม่มี                     | เงินสำรอง                | 24.89           | 3/9                                       | 360                 | 29 มิ.ย 67 | 23 มิ.ย 68   | -                    | 6 ต.ค. 68 | ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 | ค่าจ้างสัญญาจ้าง                    | พพค บุณย์พันธ์       | หมายเลข 081 4169492                 | -                         |
| รวม       | 3     |                             |                 |                                       |         |                            |                        |                           |                          | 740.12          |                                           |                     |            |              |                      |           |                       |                                     |                      |                                     |                           |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา  
สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5  
สถานะ ค่าจ้างใกล้ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5  
สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10  
สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10  
สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....  
(นางสาวศิริธยา ศิริสาบ)  
สถาปนิกชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 9  
วันที่ .....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| จังหวัด    | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา ถึงสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง | รายการสิ่งก่อสร้าง          | ความสูง | แบบเลขที่     | การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ งาน/วงเงินงบประมาณทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |             |                      |          |        | สถานการณ์                           | ผู้รับจ้าง                | ผู้ควบคุมงานแบบแผน เสร็จโทร            | ผู้ควบคุมงานร่วม เสร็จโทร           |
|------------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|---------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------------------|---------------------|------------|-------------|----------------------|----------|--------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
|            |       |                             |                 |                             |         |               |                        |                           |                          |                 |                                              | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | ถึงสุดสัญญา | วันที่เริ่มงานฐานราก | ต่อสัญญา | สถานะ  |                                     |                           |                                        |                                     |
| บุรีรัมย์  | 1     | 7 พ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 68      | รพ.บุรีรัมย์    | อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น  | 7 ชั้น  | 10725         | ไม่มี                  | มี                        | เงินบำรุง                | 67.00           | 9/15                                         | 580                 | 7 พ.ย. 67  | 6 ก.ย. 68   | -                    | -        | สำเร็จ | ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา | บ.เอ็ม.อี.ซี วิศวกรรม จก. | สมัคร 089 9478439 กรุงเทพฯ 093 9299160 | -                                   |
| สุรินทร์   | 2     | 5 ธ.ค. 67 - 27 ก.ค. 69      | รพ.ศรีณรงค์     | อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น  | 5 ชั้น  | 11038         | ไม่มี                  | มี                        | -                        | 134.40          | 13/14                                        | 650                 | 5 ธ.ค. 67  | 27 ก.ค. 69  | -                    | -        | ปกติ   | ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา | พจก.สุรินทร์ ภูเก็ต       | ณชาย 081 4169492                       | -                                   |
| นครราชสีมา | 3     | 24 ก.พ. 68 - 27 ก.ย. 69     | รพ. ปรางค์กู่   | อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง | 7 ชั้น  | 10725         | ไม่มี                  | ไม่มี                     | -                        | 67.35           | 9/15                                         | 580                 | 25 ก.พ. 68 | 27 ก.ย. 69  | 21 เม.ย. 68          | -        | ปกติ   | ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา | บ.ประสาทรูส จำกัด         | ณนาเวช 067 5736889                     | นายช่างโยธา สสจ.                    |
| นครราชสีมา | 4     | 25 ก.พ. 68 - 15 ม.ค. 70     | รพ.สีคิ้ว       | อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง    | 7 ชั้น  | 10945         | ไม่มี                  | ไม่มี                     | -                        | 146.43          | 9/20                                         | 690                 | 25 ก.พ. 68 | 15 ม.ค. 70  | -                    | -        | ปกติ   | ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา | บ.ประสาทรูส จำกัด         | ณนาเวช 087 5736890                     | นายช่างโยธา สสจ.                    |
| ชัยภูมิ    | 5     | 29 ก.พ. 68 - 15 ม.ค. 70     | รพ.ชัยภูมิ      | อาคารจอดรถ 10 ชั้น          | 10ชั้น  | 10562+10562/1 | ไม่มี                  | ไม่มี                     | -                        | 79.35           | 7/11                                         | 545                 | 25 พ.ย. 67 | 25 พ.ค. 69  | -                    | -        | ปกติ   | ค่าจ้างงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา | บ.ชัยภูมิยูไนเต็ด         | อภิชาติ 089 6578945                    | วิศวกร รพ.ชัยภูมิ นายช่างโยธา สสจ 9 |
| รวม        | 5     |                             |                 |                             |         |               |                        |                           |                          | 494.53          |                                              |                     |            |             |                      |          |        |                                     |                           |                                        |                                     |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถคำนวณงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ค่าจ้างคงที่ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่คืนร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานะถาวร หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ   
(นางสาววิมลยา สิริธนา)  
สถาปนิกชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับอาคารก่อสร้าง เขตที่ 9

วันที่ .....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| จังหวัด    | ลำดับ | ปีเริ่มต้นสัญญา ถึงสิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง        | รายการสิ่งก่อสร้าง                      | ความสูง | แบบเลขที่ | การแบ่งแบบ (มี/ไม่มี) | กรรมสิทธิ์ฐานราก (มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) | จำนวน (ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ จากงาน/รวมงานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |             |              |                      |          |       | สถานการณ์                            | ผู้รับจ้าง                            | ผู้ควบคุมงานก่อนแบบแปลน                 | ผู้ควบคุมงานรวม เบอริโทร |
|------------|-------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------|-----------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|----------------------|----------|-------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
|            |       |                                 |                        |                                         |         |           |                       |                             |                          |                 |                                         | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา  | สิ้นสุดสัญญา | วันที่เริ่มงานฐานราก | ต่อสัญญา | สถานะ |                                      |                                       |                                         |                          |
| บุรีรัมย์  | 1     | 13 มี.ค. 68 - 11 พ.ค. 70        | รพ.บุรีรัมย์           | อาคารผู้ป่วย 10 ชั้น                    | 10 ชั้น | เอกชน     | ไม่มี                 | มี                          | -                        | 177.60          | 5/20                                    | 790                 | 13 มี.ค. 68 | 11 พ.ค. 70   | -                    | -        | ปกติ  | คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา | บ. ศรีธนาภย์โยธก่อสร้าง               | อัคริศ 089 9478439 กรุงเทพฯ 093 9299159 | -                        |
| บุรีรัมย์  | 2     | 3 พ.ค. 68 - 23 มี.ค. 70         | รพ.บุรีรัมย์           | อาคารรังสีรักษา                         | 6 ชั้น  | 10749     | ไม่มี                 | ไม่มี                       | เงินป่างู                | 178.00          | 1/16                                    | 690                 | 3 พ.ค. 68   | 23 มี.ค. 70  | -                    | -        | ปกติ  | คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา | บ. ศรีธนาภย์โยธก่อสร้าง               | อัคริศ 089 9478439 กรุงเทพฯ 093 9299160 | -                        |
| บุรีรัมย์  | 3     | 21 ส.ค. 68 - 21 พ.ย. 69         | รพ.บุรีรัมย์           | อาคารตรวจและผสมพลาสมาใหญ่               | 5 ชั้น  | เอกชน     | ไม่มี                 | ไม่มี                       | เงินป่างู                | 89.50           | 2/11                                    | 450                 | 21 ส.ค. 68  | 21 พ.ย. 69   | -                    | -        | ปกติ  | คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา | บ. รวณวัชร พัฒนา จก.                  | อัคริศ 089 9478439 กรุงเทพฯ 093 9299160 | -                        |
| บุรีรัมย์  | 4     | 23 ส.ค. 68 - 18 ก.พ. 70         | รพ.บุรีรัมย์           | อาคารจอดรถ 10 ชั้น                      | 10 ชั้น | 10562/1   | ไม่มี                 | ไม่มี                       | เงินป่างู                | 88.35           | 1/11                                    | 545                 | 23 ส.ค. 68  | 18 ก.พ. 70   | -                    | -        | ปกติ  | คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา | บ. เอส.เค. อี.คอนกรีต อื่นๆ           | อัคริศ 089 9478439 กรุงเทพฯ 093 9299161 | -                        |
| นครราชสีมา | 5     | 31 ส.ค. 68 - 26 ส.ค. 69         | สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 | อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9             | 5 ชั้น  | 10786     | ไม่มี                 | ไม่มี                       | -                        | 41.89           | 1/9                                     | 350                 | 1 พ.ย. 68   | 26 ส.ค. 69   | 1 ต.ค. 68            | -        | ปกติ  | คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา | บ. อีซีที แพลตฟอร์ม จำกัด             | ชนบท 087 5736889                        | นายช่างโยธา สสจ.         |
| นครราชสีมา | 6     | 4 ส.ค. 68 - 3 มี.ค. 71          | รพ.พิมาย               | อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม | 6 ชั้น  | 10129     | ไม่มี                 | ไม่มี                       | -                        | 209.88          | 1/17                                    | 819                 | 5 ส.ค. 68   | 3 มี.ค. 71   | 5 ม.ค. 69            | -        | ปกติ  | คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา | กิจการร่วมค้า LECC                    | ชนบท 087 5736889                        | นายช่างโยธา สสจ.         |
| สุรินทร์   | 7     | 23 ม.ค. 69 - 27 ก.พ. 70         | รพ.พรมคชรักษ์          | อาคารพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น              | 5 ชั้น  | 9658      | ไม่มี                 | ไม่มี                       | เงินพระราชทาน            | 34.90           | 2/12                                    | 400                 | 23 ม.ค. 69  | 27 ก.พ. 70   | -                    | -        | ปกติ  | คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา | หจก.สุรินทร์ กูญยา                    | ชนบท 081 4169492                        | -                        |
| นครราชสีมา | 8     | 26 ก.พ. 69 - 20 มิ.ย. 70        | รพ.บัวใหญ่             | อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง                 | 6 ชั้น  | 10135     | ไม่มี                 | ไม่มี                       |                          | 50.38           | 1/14                                    | 480                 | 26 ก.พ. 69  | 20 มิ.ย. 70  | -                    | -        | ปกติ  | คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา | หจก.สุระประสิทธิ์ วิสาหกิจชุมชน กัญญา | อัคริศ 089 6578945                      |                          |
| นครราชสีมา | 9     | 1 พ.ค. 69 - 18 มิ.ย. 71         | รพ.หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ | อาคารวินิจฉัยและบำบัดรักษา              | 4 ชั้น  | 11083     | ไม่มี                 | ไม่มี                       |                          | 191.00          | 0/18                                    | 780                 | 1 พ.ค. 69   | 18 มิ.ย. 71  | -                    | -        | ปกติ  | คาดว่าจะงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา | บ. เอส.พี.คอนกรีต อื่นๆ               | อัคริศ 089 6578945                      |                          |
| รวม        | 9     |                                 |                        |                                         |         |           |                       |                             |                          | 1,061.50        |                                         |                     |             |              |                      |          |       |                                      |                                       |                                         |                          |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/ล่าช้าจริง หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปัง/ไม่กินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปังมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ 

( นางสาวศิริณา ศิริธนาภย์ )

สถาปนิกชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 9

วันที่ .....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2569  
เขตสุขภาพที่ 10

| เขตสุขภาพ | จำนวน<br>งานทั้งหมด | รวมมูลค่า<br>งานทั้งหมด/<br>ล้านบาท | สถานะงานก่อสร้างฯ |                          |              |                          |                |                          |                       |                          |                       |                          | หมายเหตุ |
|-----------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------|
|           |                     |                                     | ปกติ              |                          | ล่าช้า       |                          | ล่าช้า/เร่งรัด |                          | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 |                          | ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 |                          |          |
|           |                     |                                     | จำนวน<br>งาน      | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวน<br>งาน | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวน<br>งาน   | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวนงาน              | รวมมูลค่างาน/<br>ล้านบาท | จำนวนงาน              | รวมมูลค่างาน/<br>ล้านบาท |          |
| 10        | 10                  | 1,563.91                            | 9                 | 1,540.80                 | 0            | 0.00                     | 0              | 0.00                     | 0                     | 0.00                     | 1                     | 23.11                    |          |
| ร้อยละ    | 100                 |                                     | 98.52             |                          | 0.00         |                          | -              |                          | -                     |                          | 1.48                  |                          |          |

|      |                                        |         |    |     |          |          |         |
|------|----------------------------------------|---------|----|-----|----------|----------|---------|
| สรุป | จำนวนงานทั้งหมดมี                      | มีจำนวน | 10 | งาน | งบประมาณ | 1,563.91 | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการปกติ                  | มีจำนวน | 9  | งาน | งบประมาณ | 1,540.80 | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า                | มีจำนวน | 0  | งาน | งบประมาณ | 0.00     | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด        | มีจำนวน | 0  | งาน | งบประมาณ | 0.00     | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 | มีจำนวน | 0  | งาน | งบประมาณ | 0.00     | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 | มีจำนวน | 1  | งาน | งบประมาณ | 23.11    | ล้านบาท |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย


สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายบดินทร์ วิบูลย์วัฒน์)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 10

วันที่ 25 พฤษภาคม 2569

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| จังหวัด | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สถานที่ก่อสร้าง                  | รายการสิ่งก่อสร้าง    | ความสูง | แบบเลขที่ | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน<br>(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ งวดงาน/<br>งวดงานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |          |                           | สถานการณื                                                                             | ผู้รับจ้าง | ผู้ควบคุมงานกองแบบ<br>แผน เบอร์โทร | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร |
|---------|-------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------|-----------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------|
|         |       |                                 |                                  |                       |         |           |                           |                              |                                 |                     |                                                 | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | ต่อสัญญา | สถานะ                     |                                                                                       |            |                                    |                              |
| ยโสธร   | 1     | 24 ก.ค. 64 ถึง<br>18 ก.ค. 65    | รพ. สมเด็จพระพุทธราช<br>เลิงนกทา | อาคารซักฟอก จ่ายกลางา | 4 ชั้น  | 10124     | ไม่มี                     | ไม่มี                        |                                 | 23.11               | 5/10                                            | 360                 | 24 ก.ค. 64 | 18 ก.ค. 65   | -        | ปรับ/<br>มากกว่าร้อยละ 10 | บอกเลิกสัญญา<br>และอยู่ระหว่างดำเนินการ<br>สำรวจและทำราคากลาง เพื่อ<br>ดำเนินการต่อไป | บ.สกายเพชร |                                    | -                            |
| รวม     | 1     |                                 |                                  |                       |         |           |                           |                              |                                 |                     |                                                 | 23.11               |            |              |          |                           |                                                                                       |            |                                    |                              |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....  
(นายบัณฑิต วิบูลย์วัฒน์)  
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 10  
วันที่ 25 พฤษภาคม 2569

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| จังหวัด     | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา             | สถานที่ก่อสร้าง                         | รายการสิ่งก่อสร้าง                       | ความสูง | แบบเลขที่ | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน<br>(ล้านบาท) | ค่าเป็นกรณี<br>เสร็จ งวดงาน/งวด<br>งานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |                       |          |                    | สถานการณ์                                                                                                                                          | ผู้รับจ้าง                             | ผู้ควบคุมงานกองแบบ<br>แผน เบอร์โทร                  | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร |
|-------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-----------------------|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
|             |       |                                             |                                         |                                          |         |           |                           |                              |                                 |                     |                                               | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | วันที่เริ่มฐาน<br>ราก | ต่อสัญญา | สถานะ              |                                                                                                                                                    |                                        |                                                     |                              |
| อุบลราชธานี | 1     | 15 ต.ค. 67 ถึง<br>6 มิ.ย. 69<br>(งบ 67-69)  | โรงพยาบาล 50 พรรษา<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏ | อาคารผู้ป่วยนอก                          | 5 ชั้น  | 10943     |                           |                              |                                 | 178.90              | 5 /12                                         | 600                 | 15 ต.ค. 67 | 6 มิ.ย. 69   |                       | -        | ล่าช้า<br>ตามสัญญา | คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 6,7/12<br>ในวันที่29 พ.ค. 2569<br>ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์<br>ความไม่สงบตะวันออกกลาง/ตุรกี                                   | ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิริวิวัฒน์           | รัตนพล<br>082 7899893                               | -                            |
| ยโสธร       | 2     | 15 พ.ย. 67 ถึง<br>24 มี.ค. 70<br>(งบ 67-70) | โรงพยาบาลยโสธร                          | อาคารพักแพทย์                            | 10 ชั้น | 10095     |                           |                              |                                 | 125.10              | 8 /23                                         | 800                 | 15 พ.ย. 67 | 24 มี.ค. 70  |                       | -        | ปกติ               | คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 12/23<br>ในวันที่ 29 มิ.ย. 2569<br>ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์<br>ความไม่สงบตะวันออกกลาง                                        | บริษัท เลิศพัฒนา<br>คอนสตรัคชั่น จำกัด | รัตนพล<br>082 7899893<br>/ นราศักดิ์<br>083 7332324 | -                            |
| อุบลราชธานี | 3     | 21 ก.พ. 68 ถึง<br>9 ส.ค. 70<br>(งบ 67-70)   | โรงพยาบาล<br>พิบูลมังสาหาร              | อาคารอุบัติเหตุ ฉุกเฉินและ<br>บำบัดรักษา | 6 ชั้น  | 10213     |                           |                              |                                 | 268.00              | 3 /25                                         | 900                 | 21 ก.พ. 68 | 9 ส.ค. 70    |                       | -        | ปกติ               | คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 4/25<br>ในวันที่ 4-5 มิ.ย. 2569<br>ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์<br>ความไม่สงบตะวันออกกลาง สินค้า<br>ขึ้นราคาจากการปรับราคาน้ำมัน | บริษัท เลิศพัฒนา<br>คอนสตรัคชั่น จำกัด | รัตนพล<br>082 7899893                               | -                            |
|             |       |                                             |                                         |                                          |         |           |                           |                              |                                 |                     |                                               |                     |            |              |                       |          |                    |                                                                                                                                                    |                                        |                                                     |                              |
| รวม         | 3     |                                             |                                         |                                          |         |           |                           |                              |                                 | 572.00              |                                               |                     |            |              |                       |          |                    |                                                                                                                                                    |                                        |                                                     |                              |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

  
ลงชื่อ.....  
(นายปณิทร วิวุธวัฒน์)  
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 10  
วันที่ 25 พฤษภาคม 2569

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| จังหวัด     | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา             | สถานที่ก่อสร้าง                      | รายการสิ่งก่อสร้าง                                  | ความสูง | แบบเลขที่           | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน<br>(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ งวดงาน/งวด<br>งานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |             |              |                       |          | สถานการณ์ | ผู้รับจ้าง                                                                                                  | ผู้ควบคุมงานกองแบบ<br>แผน เบนซ์โพธิ์ | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบนซ์โพธิ์ |   |
|-------------|-------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|
|             |       |                                             |                                      |                                                     |         |                     |                           |                              |                                 |                     |                                                 | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา  | สิ้นสุดสัญญา | วันที่เริ่มฐาน<br>ราก | ต่อสัญญา | สถานะ     |                                                                                                             |                                      |                                |   |
| อุบลราชธานี | 1     | 19 มิ.ย. 68 ถึง<br>9 พ. ค. 70<br>(งบ 68-70) | โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย | อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น<br>156 เตียง                  | 7 ชั้น  | 10945               |                           |                              |                                 | 148.99              | 7 /20                                           | 690                 | 19 มิ.ย. 68 | 9 พ.ค. 70    |                       | -        | ปกติ      | คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 8/20<br>ในวันที่ 30 พ.ค. 2569<br>ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์<br>ความไม่สงบตะวันออกกลาง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>รังสิตวิศวกรรม  | รัตนพล<br>082 7899893          | - |
| อุบลราชธานี | 2     | 3 ก.ย. 68 ถึง<br>1 ก.ย. 71<br>(งบ 68 -70)   | โรงพยาบาล<br>สรรพสิทธิประสงค์        | อาคารผู้ป่วยนอก<br>อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน วินิจฉัยรักษา | 8 ชั้น  | R11-11183<br>-11325 |                           |                              |                                 | 539.00              | 2 /35                                           | 1095                | 3 ก.ย. 68   | 1 ก.ย. 71    |                       | -        | ปกติ      | คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 3/35<br>ในวันที่ 30 พ.ค. 2569<br>วัสดุก่อสร้าง เหล็ก เข้านำงานล่าช้า<br>เริ่มเข้าดูแผน | บริษัท ชูโลท อินจิเนียริง<br>จำกัด   | รัตนพล<br>082 7899893          | - |
|             |       |                                             |                                      |                                                     |         |                     |                           |                              |                                 |                     |                                                 |                     |             |              |                       |          |           |                                                                                                             |                                      |                                |   |
|             |       |                                             |                                      |                                                     |         |                     |                           |                              |                                 |                     |                                                 |                     |             |              |                       |          |           |                                                                                                             |                                      |                                |   |
| รวม         | 2     |                                             |                                      |                                                     |         |                     |                           |                              |                                 |                     |                                                 | 687.99              |             |              |                       |          |           |                                                                                                             |                                      |                                |   |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

  
ตั้งชื่อ.....  
(นายบัณฑิต วิบูลย์วัฒน์)  
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 10  
วันที่ 25 พฤษภาคม 2569

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| จังหวัด     | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา             | สถานที่ก่อสร้าง             | รายการสิ่งก่อสร้าง                                                | ความสูง | แบบเลขที่                                        | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน<br>(ล้านบาท) | ค่าเงินการแล้ว<br>เสร็จ งวดงาน/งวด<br>งานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |                       |          |       | สถานการณ์                                                                                                  | ผู้รับจ้าง                       | ผู้ควบคุมงานกองแบบ<br>แผน เบอร์โทร | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร |
|-------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-----------------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|             |       |                                             |                             |                                                                   |         |                                                  |                           |                              |                                 |                     |                                                  | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | วันที่เริ่มฐาน<br>ราก | ต่อสัญญา | สถานะ |                                                                                                            |                                  |                                    |                              |
| ศรีสะเกษ    | 1     | 20 ม.ค. 69 ถึง<br>13 ก.ค. 70<br>(งบ 69-70)  | โรงพยาบาล<br>อุทุมพรพิสัย   | อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน                                           | 3 ชั้น  | 126601                                           |                           |                              |                                 | 93.94               | 0 / 15                                           | 540                 | 20 ม.ค. 69 | 13 ก.ค. 70   |                       | -        | ปกติ  | คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 1/15<br>ในวันที่ 20 มิ.ย. 2569<br>ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์<br>ความไม่สงบตะวันออกกลาง | บริษัท ส.การโยธา 1993<br>จำกัด   | รัตนพล<br>082 7899893              | -                            |
| ศรีสะเกษ    | 2     | 30 ม.ค. 69 ถึง<br>13 มิ.ย. 70<br>(งบ 69-70) | โรงพยาบาลกันทรลักษณ์        | อาคารรักษาพยาบาล<br>(รพ. ขนาด 400 เตียง)                          | 4 ชั้น  | 8816+ข.58<br>พค/58 และ<br>10-10929-<br>966738-68 |                           |                              |                                 | 144.89              | 0 / 10                                           | 500                 | 30 ม.ค. 69 | 13 มิ.ย. 70  |                       | -        | ปกติ  | ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์<br>ความไม่สงบตะวันออกกลาง<br>เข้าฤดูฝน                                           | บริษัท ส.การโยธา 1993<br>จำกัด   | รัตนพล<br>082 7899893              | -                            |
| อุบลราชธานี | 3     | 9 มี.ค. 69 ถึง<br>4 มี.ค. 70<br>(งบ 69-70)  | โรงพยาบาล<br>พระศรีมหาโพธิ์ | อาคาร 5ชั้น หอผู้ป่วย 30เตียง<br>ซักฟอก,จ่ายกลาง,โรงครัว<br>พัสดุ | 5 ชั้น  | 10400 + อส<br>10-12269-<br>936862-69             |                           |                              |                                 | 30.50               | 0 / 8                                            | 360                 | 9 มี.ค. 69 | 4 มี.ค. 70   |                       | -        | ปกติ  | คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 1/8<br>ในวันที่ 7 มิ.ย. 2569<br>ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์<br>ความไม่สงบตะวันออกกลาง   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>อุบลการโยธา | รัตนพล<br>082 7899893              | -                            |
| อุบลราชธานี | 4     | 3 ก.พ. 69 ถึง<br>28 ม.ค. 70<br>(งบ 69-70)   | โรงพยาบาล<br>พระศรีมหาโพธิ์ | อาคารห้องชุดครอบครัว<br>12 ยูนิต 24 ห้อง                          | 3 ชั้น  | 11062 + อส<br>10-12269-<br>936863-69             |                           |                              |                                 | 11.48               | 0 / 8                                            | 360                 | 3 ก.พ. 69  | 28 ม.ค. 70   |                       | -        | ปกติ  | คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 1/8<br>ในวันที่ 30 พ.ค. 2569<br>ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์<br>ความไม่สงบตะวันออกกลาง   | บริษัท ส.การโยธา 1993<br>จำกัด   | รัตนพล<br>082 7899893              | -                            |
|             |       |                                             |                             |                                                                   |         |                                                  |                           |                              |                                 |                     |                                                  |                     |            |              |                       |          |       |                                                                                                            |                                  |                                    |                              |
| รวม         | 4     |                                             |                             |                                                                   |         |                                                  |                           |                              |                                 | 280.81              |                                                  |                     |            |              |                       |          |       |                                                                                                            |                                  |                                    |                              |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....  
(นายบัณฑิต วิบูลย์วัฒน์)  
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 10  
วันที่ 25 พฤษภาคม 2569

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 11

| เขตสุขภาพ | จำนวนงานทั้งหมด | รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท | สถานะงานก่อสร้างฯ |                      |          |                      |                |                      |                       |                      |                       |                      | หมายเหตุ |
|-----------|-----------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------|
|           |                 |                             | ปกติ              |                      | ล่าช้า   |                      | ล่าช้า/เร่งรัด |                      | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 |                      | ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 |                      |          |
|           |                 |                             | จำนวนงาน          | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน       | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน              | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน              | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท |          |
| 11        | 12              | 1,828.28                    | 8                 | 1,209.38             | 0        | 0.00                 | 2              | 433.10               | 0                     | 0.00                 | 2                     | 185.80               |          |
| ร้อยละ    | 100             |                             | 66.67             |                      | 0.00     |                      | 16.67          |                      | 0.00                  |                      | 16.67                 |                      |          |

|      |                                        |         |    |     |          |          |         |                                      |
|------|----------------------------------------|---------|----|-----|----------|----------|---------|--------------------------------------|
| สรุป | จำนวนงานทั้งหมดมี                      | มีจำนวน | 12 | งาน | งบประมาณ | 1,828.28 | ล้านบาท | มีงานก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 2 งาน   |
|      | จำนวนงานดำเนินการปกติ                  | มีจำนวน | 8  | งาน | งบประมาณ | 1,209.38 | ล้านบาท | งบประมาณรวม 121.50 ล้านบาท           |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า                | มีจำนวน | 0  | งาน | งบประมาณ | 0.00     | ล้านบาท | มีงานก่อสร้างยกเลิกสัญญา จำนวน 0 งาน |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด        | มีจำนวน | 2  | งาน | งบประมาณ | 433.10   | ล้านบาท | งบประมาณรวม 0 ล้านบาท                |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 | มีจำนวน | 0  | งาน | งบประมาณ | 0.00     | ล้านบาท |                                      |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 | มีจำนวน | 2  | งาน | งบประมาณ | 185.80   | ล้านบาท |                                      |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายไพรัช พงศธรกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 11

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| จังหวัด      | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สัญญาจ้างเลขที่        | สถานที่ก่อสร้าง | รายการสิ่งก่อสร้าง                                                       | ความสูง | แบบเลขที่ | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน<br>(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/<br>งวดงาน | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |                   |          |           | สถานการณ์ | ผู้รับจ้าง              | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เบอร์โทร | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร |
|--------------|-------|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------------|----------|-----------|-----------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|              |       |                                 |                        |                 |                                                                          |         |           |                           |                              |                             |                     |                                         | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | วันที่เริ่มฐานราก | ต่อสัญญา | สถานะ     |           |                         |                                    |                              |
| สุราษฎร์ธานี | 1     | 2565-2567                       | 377/2565 สว. 31 ส.ค.65 | รพ.เกาะสมุย     | อาคารโรงครัว กายภาพบำบัด โรงอาหาร ซักฟอก นึ่ง ซัวย่างและฟัดคุ คลส.3 ชั้น | 3       | 10563     | -                         | -                            |                             | 71.50               | 18/18                                   | 650                 | 31 ส.ค. 65 | 16 มิ.ย. 67  | -                 | -        | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | บ.สิน คอนแทคเคอร์ จำกัด | นัฏกฤต 06 1936 8473                | นายช่างโยธา สสจ.สุราษฎร์ธานี |
| รวม:         | 1     |                                 |                        |                 |                                                                          |         |           |                           |                              |                             | 71.50               |                                         |                     |            |              |                   |          |           |           |                         |                                    |                              |

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| จังหวัด | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สัญญาจ้างเลขที่ | สถานที่ก่อสร้าง | รายการสิ่งก่อสร้าง                      | ความสูง | แบบเลขที่                | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน<br>(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/<br>งวดงาน | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |                   |            |       | สถานการณ์                 | ผู้รับจ้าง                               | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เบอร์โทร | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร |
|---------|-------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------------|------------|-------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|         |       |                                 |                 |                 |                                         |         |                          |                           |                              |                             |                     |                                         | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | วันที่เริ่มฐานราก | ต่อสัญญา   | สถานะ |                           |                                          |                                    |                              |
| พังงา   | 1     | 2566-2568                       | 342/2566        | โรงพยาบาลพังงา  | อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม | 6       | 10129+R11-10129-10739-66 |                           | -                            |                             | 246.88              | 30/31                                   | 820                 | 28 ก.ย. 66 | 25 ธ.ค. 68   | -                 | 1 มิ.ย. 69 | ปกติ  | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา | บริษัท สิงค์ อินโนวา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด | นายเผ่าพงษ์ , นายสุทัศน์           |                              |
| รวม     | 1     |                                 |                 |                 |                                         |         |                          |                           |                              |                             |                     | 246.88                                  |                     |            |              |                   |            |       |                           |                                          |                                    |                              |

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| จังหวัด       | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สัญญาจ้างเลขที่        | สถานที่ก่อสร้าง            | รายการสิ่งก่อสร้าง                                                         | ความสูง | แบบเลขที่   | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน<br>(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/<br>งวดงาน | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |                   |             |                       | สถานการณ์                      | ผู้รับจ้าง                            | ผู้ควบคุมงานกอง<br>แบบแผน เบอร์โทร | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร |
|---------------|-------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|               |       |                                 |                        |                            |                                                                            |         |             |                           |                              |                             |                     |                                         | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | วันที่เริ่มฐานราก | ต่อสัญญา    | สถานะ                 |                                |                                       |                                    |                              |
| นครศรีธรรมราช | 1     | 2567-2568                       | 137/2567 สว. 23/น.ศ.67 | ร.พ. นพรัตนราชธานีประชาราช | อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง)<br>(โครงสร้างคานแผ่นคันทันไหว)   | 5       | 10944       |                           |                              |                             | 104.00              | 12/12                                   | 650                 | 23 ม.ค. 67 | 2 พ.ย. 68    | -                 | -           | ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 | อยู่ระหว่างพิจารณาบอกเลิกสัญญา | พจก.ทองเจริญ รุ่งเรือง 1998           | นัฏกฤต 06 1936 8473                |                              |
|               | 2     | 2565-2566                       | 136/2569               | ร.พ. นพรัตนราชธานีประชาราช | อาคารทันตกรรม 5 ชั้น                                                       | 5       | แบบ เอกชน   | -                         | -                            |                             | 81.80               | 16/16                                   | 720                 | 23 ม.ค. 67 | 11 ม.ค. 69   | -                 | -           | ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 | อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา          | พจก.ทองเจริญ รุ่งเรือง 1998           | นัฏกฤต 06 1936 8473                |                              |
| สุราษฎร์ธานี  | 3     | 2567-2569                       | 337/2567               | รพ.สุราษฎร์ธานี            | อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ)เป็นอาคาร คลส.9ชั้น                         | 9       | 10804       |                           |                              |                             | 324.95              | 11/16                                   | 510                 | 19 ส.ค. 67 | 11 ม.ค. 69   | -                 | 4 ก.ค. 69   | ล่าช้า/เร่งรัด        | ล่าช้า/เร่งรัด                 | บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)     | นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์0935843234   |                              |
|               | 4     | 2567-2569                       | 186/2567               | รพ.เกาะพะลิม               | อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ (โครงสร้างคานแผ่นคันทันไหว เป็นอาคาร คลส.3 ชั้น | 3       | ข79/ก.ศ./64 |                           |                              |                             | 108.15              | 9/15                                    | 750                 | 2 เม.ย. 67 | 21 เม.ย. 69  | -                 | 15 พ.ค. 69- | ล่าช้า/เร่งรัด        | ล่าช้า/เร่งรัด                 | บริษัท คอนสตรัคชั่น เอ็กคูซิฟเส จำกัด | นายสืบสกุล บุญมาวงศ์               |                              |
| รวม           | 4     |                                 |                        |                            |                                                                            |         |             |                           |                              |                             | 618.90              |                                         |                     |            |              |                   |             |                       |                                |                                       |                                    |                              |

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| จังหวัด       | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สัญญาจ้างเลขที่          | สถานที่ก่อสร้าง      | รายการสิ่งก่อสร้าง                                 | ความสูง | แบบเลขที่                | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน<br>(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/<br>งวดงานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |                   |          | สถานการณ์ | ผู้รับจ้าง                | ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร                       | ผู้ควบคุมงานร่วมเบอร์โทร         |       |
|---------------|-------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------------|----------|-----------|---------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
|               |       |                                 |                          |                      |                                                    |         |                          |                           |                              |                             |                     |                                                | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | วันที่เริ่มฐานราก | ต่อสัญญา |           |                           |                                                      |                                  | สถานะ |
| นครศรีธรรมราช | 1     | 2568-2570                       | สธ.239/2568 ตว. 19/11/67 | โรงพยาบาลท่าศาลา     | อาคารพัสดุ                                         | 5       | 9003                     |                           |                              |                             | 50.00               | 10/10                                          | 650                 | 19 พ.ย. 67 | 12 ก.พ. 69   | -                 | -        | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ                 | พจก.ทองเจริญ รุ่งเรือง 1998                          | นัฏกฤต 06 1936 8473              |       |
| กระบี่        | 2     | 2568-2570                       | 29/2568                  | โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต | อาคารวังลิ้นจี่ฯ ขนาด 6 ชั้น                       | 6       | เอกชน                    |                           |                              |                             | 421.00              | 3/25                                           | 840                 | 1 ส.ค. 68  | 18 พ.ย. 70   | -                 | -        | ปกติ      | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา | บริษัท วอลท์เซ็นเอ็น เทอโพรซ์ จำกัด                  | สุทัศน์ , เผ่าพงษ์               |       |
|               | 3     | 2568-2569                       | 319/2568                 | โรงพยาบาลอ่าวลึก     | อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น (โครงสร้างคานแผ่นคันทันไหว) | 3       | 10946+01-11343-976918-68 |                           |                              |                             | 73.90               | 4/10                                           | 450                 | 10 ก.ค. 68 | 2 ต.ค. 69    | -                 | -        | ปกติ      | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา | บริษัท ชินวงศ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด                    | นายเผ่าพงษ์ ,นายสุทัศน์          |       |
|               | 4     | 2568-2571                       | 346/2568                 | โรงพยาบาลกระบี่      | อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น                             | 6       | 10554+11-10738-966738-68 |                           |                              |                             | 289.97              | 2/28                                           | 910                 | 6 ต.ค. 68  | 2 เม.ย. 71   | -                 | -        | ปกติ      | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา | บริษัท สยามธรรมนทร์ จำกัด                            | นายเผ่าพงษ์ ,นายสุทัศน์          |       |
|               | 5     | 2568-2569                       | 347/2568                 | โรงพยาบาลกระบี่      | อาคารนิติเวชและพยาธิวิทยาภาควิชา 3 ชั้น            | 3       | เอกชน                    |                           |                              |                             | 25.00               | 5/15                                           | 360                 | 3 ต.ค. 68  | 30 ก.ย. 69   | -                 | -        | ปกติ      | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา | บริษัท ชินวงศ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด                    | นายเผ่าพงษ์ ,นายสมพงษ์           |       |
| พังงา         | 6     | 2568-2570                       | 352/2568                 | โรงพยาบาลพังงา       | ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร/วัน         | -       | เอกชน                    |                           |                              |                             | 30.75               | 1/14                                           | 570                 | 1 ก.ย. 68  | 3 เม.ย. 70   | -                 | -        | ปกติ      | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา | บริษัท เอเนทค โพลีตี้ จำกัด                          | สุทัศน์ 087-4570157              |       |
| สุราษฎร์ธานี  | 7     | 2568-2570                       | 5/2569                   | โรงพยาบาลพระแสง      | อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น                             | 3       | 10946                    |                           |                              |                             | 74.64               | 1/15                                           | 420                 | 12 ธ.ค. 68 | 13 มี.ค. 70  | -                 | -        | ปกติ      | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา | บริษัท ที.เอส. ดีเวลอปเม้นท์ แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด | นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์0935843234 |       |
| รวม           | 7     |                                 |                          |                      |                                                    |         |                          |                           |                              |                             | 965.26              |                                                |                     |            |              |                   |          |           |                           |                                                      |                                  |       |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับมากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ   
(นายไพรัช หงษ์ทอง)  
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับงานก่อสร้าง เขตที่ 11  
วันที่ .....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| จังหวัด      | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สัญญาจ้างเลขที่ | สถานที่ก่อสร้าง | รายการสิ่งก่อสร้าง | ความสูง | แบบเลขที่ | การ<br>แก้ไข<br>แบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไข<br>ฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน<br>(ล้าน<br>บาท) | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวด<br>งานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |             |              |                       |          |       | สถานการณื                 | ผู้รับจ้าง                       | ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน<br>เบอร์โทร | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร |
|--------------|-------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------|-------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|              |       |                                 |                 |                 |                    |         |           |                                   |                                  |                                 |                         |                                                    | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา  | สิ้นสุดสัญญา | วันที่เริ่ม<br>ฐานราก | ต่อสัญญา | สถานะ |                           |                                  |                                   |                              |
| สุราษฎร์ธานี | 1     | 2569-2570                       | สธ. 270/2569    | โรงพยาบาลพาศาลา | อาคารจอดรถ 3 ชั้น  | 3       | 10103     | -                                 | -                                | -                               | 47.24                   | 0/6                                                | 360                 | 28 มี.ค. 69 | 22 มี.ค. 69  | -                     | -        | ปกติ  | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา | บริษัท ศิริวิทย์การช่าง<br>จำกัด | มือถือ 06 1936 8473               |                              |
| รวม          | 1     |                                 |                 |                 |                    |         |           |                                   |                                  |                                 | 47.24                   |                                                    |                     |             |              |                       |          |       |                           |                                  |                                   |                              |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....  
(นายไพรัช พงศธรกุล)  
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 11  
วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 12

| เขตสุขภาพ | จำนวนงานทั้งหมด | รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท | สถานะงานก่อสร้างฯ |                      |          |                      |                |                      |                       |                      |                       |                      | หมายเหตุ |
|-----------|-----------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------|
|           |                 |                             | ปกติ              |                      | ล่าช้า   |                      | ล่าช้า/เร่งรัด |                      | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 |                      | ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 |                      |          |
|           |                 |                             | จำนวนงาน          | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน       | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน              | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท | จำนวนงาน              | รวมมูลค่างาน/ล้านบาท |          |
| 12        | 16              | 2,590.95                    | 13                | 1874.42              | 1        | 370.38               | 1              | 78.00                | 0                     | 0.00                 | 1                     | 268.15               |          |
| ร้อยละ    | 100             |                             | 81.25             |                      | 6.25     |                      | 6.25           |                      | 0.00                  |                      | 6.25                  |                      |          |

|      |                                        |         |    |     |          |          |         |
|------|----------------------------------------|---------|----|-----|----------|----------|---------|
| สรุป | จำนวนงานทั้งหมดมี                      | มีจำนวน | 16 | งาน | งบประมาณ | 2,590.95 | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการปกติ                  | มีจำนวน | 13 | งาน | งบประมาณ | 1874.42  | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า                | มีจำนวน | 1  | งาน | งบประมาณ | 370.38   | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด        | มีจำนวน | 1  | งาน | งบประมาณ | 78.00    | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 | มีจำนวน | 0  | งาน | งบประมาณ | 0.00     | ล้านบาท |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 | มีจำนวน | 1  | งาน | งบประมาณ | 268.15   | ล้านบาท |

|                                      |
|--------------------------------------|
| มีงานก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน   |
| งบประมาณรวม 60.88 ล้านบาท            |
| มีงานก่อสร้างยกเลิกสัญญา จำนวน 0 งาน |
| งบประมาณรวม 0 ล้านบาท                |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....  
(นายจักรกริสน์ แซ่เล้า)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 12  
วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวัน 25 พฤษภาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| จังหวัด | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สัญญาจ้างเลขที่ | สถานที่ก่อสร้าง | รายการสิ่งก่อสร้าง | ความสูง | แบบเลขที่          | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงาน<br>ทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |                       |          |                       | สถานการณื             | ผู้รับจ้าง           | ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน<br>เบอร์โทร | ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร |
|---------|-------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------|--------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|         |       |                                 |                 |                 |                    |         |                    |                           |                              |                             |                 |                                                | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | วันที่เริ่มฐาน<br>ราก | ต่อสัญญา | สถานะ                 |                       |                      |                                   |                           |
| อุดร    | 1     | 2565-2568                       | 127/2565        | รพ.อุดร         | อาคารบำบัดรักษา    | 6       | 10554+บ.67/ก.ค./64 | -                         | -                            | 153.85                      | 268.15          | 22/25                                          | 910                 | 28 ก.ค. 65 | 22 ม.ค. 68   |                       | -        | ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 | ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 | บริษัท กรณิศัย จำกัด | ประยุทธ-ไพฑูริย์ 08 1541 2404     | -                         |
| รวม     | 1     |                                 |                 |                 |                    |         |                    |                           |                              |                             | 268.15          |                                                |                     |            |              |                       |          |                       |                       |                      |                                   |                           |

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| จังหวัด  | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สัญญาจ้างเลขที่ | สถานที่ก่อสร้าง | รายการสิ่งก่อสร้าง                       | ความสูง | แบบเลขที่                            | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) |       | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |                       |          |        | สถานการณื               | ผู้รับจ้าง                     | ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน<br>เบอร์โทร | ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร                                       |
|----------|-------|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---------------------|------------|--------------|-----------------------|----------|--------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|          |       |                                 |                 |                 |                                          |         |                                      |                           |                              |                             |                 |       | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | วันที่เริ่มฐาน<br>ราก | ต่อสัญญา | สถานะ  |                         |                                |                                   |                                                                 |
| นราธิวาส | 1     | 2566-2570                       | 241/2567        | รพ.ทุ่งใหญ่-ลก  | อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น                   | 6       | 10554+R12-10554-10751-66 ก.96/ ๓๗/65 | -                         | -                            | -                           | 331.27          | 16/25 | 1095                | 29 ก.พ. 67 | 28 ก.พ. 70   |                       |          | ปกติ   | ค่างานแล้วเสร็จตามสัญญา | หจก.หาดใหญ่สราภกิจก่อสร้าง     | ประยุทธ/ชัยวัน 0815210424         |                                                                 |
| พัทลุง   | 2     | 2566-2569                       | 305/2566        | โรงพยาบาลพัทลุง | อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินเป็นอาคาร คล.๑ชั้น | 6       | 12๙4                                 | -                         | -                            | -                           | 349.60          | 24/30 | 1020                | 24 ก.ค. 66 | 9 พ.ค. 69    |                       |          | ปกติ   | ค่างานแล้วเสร็จตามสัญญา | บริษัท รามวาทันทรการช่าง จำกัด | โชติชัย 091-5548930               | ศูนย์ร่วมกับวิศวกรโยธา และนายช่างเทคนิค รพ.พัทลุง จังหวัดพัทลุง |
| ปัตตานี  | 3     | 2566-2567                       | 191/2567        | รพ.ปัตตานี      | อาคารผ่าตัด ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ      | 7       | 8135,๓.25/ก.พ./65,พ.59/พ.ค./65       | -                         | -                            | -                           | 309.50          | 9/31  | 1395                | 22 ส.ค. 66 | 17 พ.ค. 70   |                       |          | ล่าช้า | ค่างานแล้วเสร็จตามสัญญา | บริษัท กรณิศัย จำกัด           | ประยุทธ 0815210424                |                                                                 |
| รวม      | 3     |                                 |                 |                 |                                          |         |                                      |                           |                              |                             | 990.37          |       |                     |            |              |                       |          |        |                         |                                |                                   |                                                                 |

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| จังหวัด | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สัญญาจ้างเลขที่ | สถานที่ก่อสร้าง                  | รายการสิ่งก่อสร้าง                                                       | ความสูง | แบบเลขที่                  | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวดงาน<br>ทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |             |              |                       |          |                | สถานการณื               | ผู้รับจ้าง                               | ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน<br>เบอร์โทร          | ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร                                         |
|---------|-------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------|----------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|         |       |                                 |                 |                                  |                                                                          |         |                            |                           |                              |                             |                 |                                                | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา  | สิ้นสุดสัญญา | วันที่เริ่มฐาน<br>ราก | ต่อสัญญา | สถานะ          |                         |                                          |                                            |                                                                   |
| ยะลา    | 1     | 2569-2569                       | 138/2568        | รพ.ยะลา                          | อาคารเพื่อคลีนิคพยาบาล 80 ห้อง                                           | 7       | 10535                      | -                         | -                            | -                           | 93.58           | 11/16                                          | 600                 | 22 พ.ย. 67  | 15 ก.ค. 69   | -                     | -        | ปกติ           | ค่างานแล้วเสร็จตามสัญญา | หจก.หาดใหญ่สราภกิจก่อสร้าง               | ประยุทธ/ชัยวัน 0815210424                  |                                                                   |
|         | 2     | 2568-2569                       | 141/2568        | รพ.ยะลา                          | อาคารรังสีวิทยา                                                          | 3       | 10535                      | -                         | -                            | -                           | 78.00           | 7/15                                           | 540                 | 2 ส.ค. 67   | 26 พ.ค. 69   | -                     | -        | ล่าช้า/เร่งรัด | ค่างานแล้วเสร็จตามสัญญา | บริษัท จัณณิน ยะลา เอ็นเนอร์ยีโพรค จำกัด | ประยุทธ/ชัยวัน 0815210424                  |                                                                   |
|         | 3     | 2568-2571                       | 139/2568        | วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร      | อาคารเรียนและหอพัก                                                       | 11      | 9039/พิเศษ+ข.55 มี.ค.54    |                           |                              |                             | 128.70          | 0/23                                           | 1070                | 20 มิ.ย. 68 | 18 มิ.ย. 71  |                       |          | ปกติ           | ค่างานแล้วเสร็จตามสัญญา | หจก.ปารุญโยธากิจ                         | ประยุทธ/ชัยวัน 0815210424                  |                                                                   |
| สงขลา   | 4     | 2568-2569                       | 7/2568          | โรงพยาบาลจิตเวชเขตสุขภาพนราธิวาส | อาคารพักเจ้าหน้าที่ (โครงสร้างชั้นบนดินใหม่)                             | 4       | 10468+ก.113/อ.ค./58        | -                         | -                            | -                           | 23.58           | 5/10                                           | 420                 | 11 มี.ค. 68 | 5 พ.ค. 69    | -                     | -        | ปกติ           | ค่างานแล้วเสร็จตามสัญญา | หจก.พิษณุพรก่อสร้าง                      | โชติชัย 091-5548930                        |                                                                   |
|         | 5     | 2568-2569                       | 147/2568        | โรงพยาบาลสงขล                    | อาคารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยประจำระดับ(แบบแพทย์แผนไทย-จิตเวชและยาเสพติด) | 2       | 9638+12+11405-976734-68    | -                         | -                            | -                           | 13.30           | 1/10                                           | 360                 | 26 ส.ค. 68  | 20 ส.ค. 69   | -                     | -        | ปกติ           | ค่างานแล้วเสร็จตามสัญญา | หจก.โอ เอส อิมเมอรัลคอน                  | โชติชัย 091-5548930                        | วิศวกรโยธา ศูนย์วิชาการ จังหวัดสตูล เจ้าหน้าที่ สขจ.สตูล          |
|         | 6     | 2568-2571                       | 450/2568        | โรงพยาบาลหาดใหญ่                 | ก่อสร้างอาคารอาคารผู้โดยสารและผู้โดยสาร ๓๐๐ เตียง                        | 8       | 11039                      | -                         | -                            | -                           | 395.80          | 3/28                                           | 1095                | 2 ก.ย. 68   | 13 ส.ค. 71   | -                     | -        | ปกติ           | ค่างานแล้วเสร็จตามสัญญา | บริษัท วอธอร์ธอินเตอร์โพรค จำกัด         | ประยุทธ 081-5412404<br>โชติชัย 091-5548930 | วิศวกรโยธา รพ.หาดใหญ่                                             |
| พัทลุง  | 7     | 2568-2569                       | 181/2568        | โรงพยาบาลพัทลุง                  | อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง (โครงสร้างชั้นบนดินใหม่)                     | 7       | 10725+ข.464/ก.ค./59        | -                         | -                            | -                           | 60.88           | 14/14                                          | 500                 | 1 พ.ค. 67   | 12 ส.ค. 68   | -                     | -        | แล้วเสร็จ      | แล้วเสร็จ               | หจก.นิคมและวิศวกรรม                      | โชติชัย 091-5548930                        | ศูนย์ร่วมกับวิศวกรโยธา และนายช่างเทคนิค รพ.พัทลุง จังหวัดพัทลุง   |
|         | 8     | 2568-2569                       | 181/2568        | โรงพยาบาลพัทลุง                  | อาคารจอดรถ (โครงสร้างชั้นบนดินใหม่)                                      | 10      | 10562+10562/1+ข.30/ก.พ./54 | -                         | -                            | -                           | 99.99           | 6/11                                           | 575                 | 3 ส.ค. 67   | 30 มิ.ย. 69  | -                     | -        | ปกติ           | ค่างานแล้วเสร็จตามสัญญา | บริษัท กิจการร่วมค้า รามวงส์วัน จำกัด    | โชติชัย 091-5548930                        | ศูนย์ร่วมกับวิศวกรโยธา สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพัทลุง |
| ตรัง    | 9     | 2568-2570                       | 198/2568        | โรงพยาบาลตรัง                    | อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน                            | 7       | 10372+936706               | -                         | -                            | -                           | 284.80          | 1/10                                           | 575                 | 17 มิ.ย. 68 | 12 ม.ค. 70   | -                     | -        | ปกติ           | ค่างานแล้วเสร็จตามสัญญา | กิจการร่วมค้า วานเอช                     | นายประจวบ กิตติคุณ 088-768-7523            |                                                                   |
| รวม     | 9     |                                 |                 |                                  |                                                                          |         |                            |                           |                              |                             | 1,178.71        |                                                |                     |             |              |                       |          |                |                         |                                          |                                            |                                                                   |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การดำเนินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่างานสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา  
สถานะ ล่าช้า หมายถึง การดำเนินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10  
สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การดำเนินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา ค่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10  
สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10  
สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10  
สถานะการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....  
(นายจักรกริชณั์ แซ่คำ)  
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 12  
วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวัน 25 พฤษภาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| จังหวัด | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สัญญาจ้าง<br>เลขที่ | สถานที่ก่อสร้าง          | รายการสิ่งก่อสร้าง                  | ความสูง | แบบเลขที่ | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐาน<br>ราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน(ล้าน<br>บาท) | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ<br>งวดงาน/งวด<br>งานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |             |              |                           |              |       | สถานการณื                 | ผู้รับจ้าง                        | ผู้ควบคุมงานกองแบบ<br>แผน เบอริโทร | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอริโทร |
|---------|-------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------|-----------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------|--------------|-------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|         |       |                                 |                     |                          |                                     |         |           |                           |                                  |                                 |                     |                                                    | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา  | สิ้นสุดสัญญา | วันที่<br>เริ่มฐาน<br>ราก | ต่อ<br>สัญญา | สถานะ |                           |                                   |                                    |                              |
| ตรัง    | 1     | 2568-2569                       | 1/2569              | โรงพยาบาลตรัง            | อาคารรังสิรักษา 1 ชั้น              | 1       | เอกชน     | -                         | -                                | -                               | 32.75               | 2/10                                               | 360                 | 3 ต.ค. 68   | 27 ก.ย. 69   | -                         | -            | ปกติ  | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา | บริษัท งามวงศ์วานการช่าง จำกัด    | นายประกอบ กิตติคุณ                 |                              |
|         | 2     | 2569-2570                       | 73/2569             | โรงพยาบาลตรัง            | อาคารพักอาจารย์แพทย์ 72 คูณิต       | 6       | 10949     | -                         | -                                | -                               | 99.80               | 0/18                                               | 640                 | 22 ม.ค. 69  | 23 ต.ค. 70   | -                         | -            | ปกติ  | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา | บริษัท เดชิตวิศวกรรม จำกัด        | นายประกอบ กิตติคุณ                 |                              |
| ยะลา    | 3     | 2569-2570                       | 27/2569             | ศูนย์วันโรคที่ 12 จ.ยะลา | อาคารสำนักงาน                       | 2       | 8732/56   | -                         | -                                | -                               | 7.02                | 0/6                                                | 300                 | 11 มี.ค. 69 | 11 ม.ค. 70   | -                         | -            | ปกติ  | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา | กิจการร่วมค้า อีโสระโกลบอล กรุป ๑ | จขจริน 0807231685                  |                              |
|         | 4     | 2569-2570                       | 4/2569              | ศูนย์วันโรคที่ 12 จ.ยะลา | บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด | 2       | 11056     | -                         | -                                | -                               | 14.15               | 0/5                                                | 405                 | 26 มี.ค. 69 | 5 พ.ค. 70    | -                         | -            | ปกติ  | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา | บริษัท ก้าวมันพัฒนากิจ จำกัด      | จขจริน 0807231685                  |                              |
| รวม     | 4     |                                 |                     |                          |                                     |         |           |                           |                                  |                                 | 153.72              |                                                    |                     |             |              |                           |              |       |                           |                                   |                                    |                              |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ5

สถานะล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ5

สถานะปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณื หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

มีงานก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 0 งาน

งบประมาณรวม 0 ล้านบาท

ลงชื่อ.....



(นายจักรกริสน์ แซ่เล่า)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกรก่อสร้าง เขตที่ 12

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 13

| เขตสุขภาพ | จำนวน<br>งานทั้งหมด | รวมมูลค่า<br>งานทั้งหมด/<br>ล้านบาท | สถานะงานก่อสร้างฯ |                          |              |                          |                |                          |                       |                          |                       |                          | หมายเหตุ |
|-----------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------|
|           |                     |                                     | ปกติ              |                          | ล่าช้า       |                          | ล่าช้า/เร่งรัด |                          | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 |                          | ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 |                          |          |
|           |                     |                                     | จำนวน<br>งาน      | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวน<br>งาน | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวน<br>งาน   | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวน<br>งาน          | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท | จำนวน<br>งาน          | รวมมูลค่า<br>งาน/ล้านบาท |          |
| 13        | 13                  | 923.87                              | 8                 | 812.23                   | 1            | 15.74                    | 1              | 49.90                    | 2                     | 19.34                    | 1                     | 26.66                    |          |
| ร้อยละ    | 100                 |                                     | 61.54             |                          | 7.69         |                          | 7.69           |                          | 15.38                 |                          | 7.69                  |                          |          |

|      |                                        |         |    |     |          |        |         |                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------|---------|----|-----|----------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สรุป | จำนวนงานทั้งหมดมี                      | มีจำนวน | 13 | งาน | งบประมาณ | 923.87 | ล้านบาท | <div>มีงานก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 2 งาน</div> <div>งบประมาณรวม 106.18 ล้านบาท</div> <div>มีงานก่อสร้างยกเลิกสัญญา จำนวน 0 งาน</div> <div>งบประมาณรวม 0 ล้านบาท</div> |
|      | จำนวนงานดำเนินการปกติ                  | มีจำนวน | 8  | งาน | งบประมาณ | 812.23 | ล้านบาท |                                                                                                                                                                      |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า                | มีจำนวน | 1  | งาน | งบประมาณ | 15.74  | ล้านบาท |                                                                                                                                                                      |
|      | จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด        | มีจำนวน | 1  | งาน | งบประมาณ | 49.90  | ล้านบาท |                                                                                                                                                                      |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 | มีจำนวน | 2  | งาน | งบประมาณ | 19.34  | ล้านบาท |                                                                                                                                                                      |
|      | จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 | มีจำนวน | 1  | งาน | งบประมาณ | 26.66  | ล้านบาท |                                                                                                                                                                      |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....  
(นายจิระศักดิ์ โลกมิตร)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวัน ที่ 25 พฤษภาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| จังหวัด  | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สัญญาจ้างเลขที่         | สถานที่ก่อสร้าง | รายการสิ่งก่อสร้าง       | ความสูง | แบบเลขที่ | การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี) | วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) | ค่างาน(ล้านบาท) | ดำเนินการแล้วเสร็จ จวคงาน/จวคงานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |                   |          |                       | สถานการณ์             | ผู้รับจ้าง                     | ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร | ผู้ควบคุมงานรวม เบอร์โทร | วันสิ้นสุดคำสั่ง |
|----------|-------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|---------|-----------|------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-------------------|----------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|
|          |       |                                 |                         |                 |                          |         |           |                        |                           |                          |                 |                                         | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | วันที่เริ่มฐานราก | ต่อสัญญา | สถานะ                 |                       |                                |                                |                          |                  |
| กรุงเทพฯ | 1     | 2566-2567                       | 22/2567<br>ถว.7 จ.ศ. 66 | โรงพยาบาลสงฆ์   | ปรับปรุงกลุ่มงานทันตกรรม | -       | เอกชน     | ไม่มี                  | ไม่มี                     | -                        | 26.66           | 2/5                                     | 150                 | 8 ธ.ค. 67  | 28 ก.ค. 67   | -                 | -        | ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 | บริษัท วอล็คเกอร์ เอสเตท จำกัด | เจษฎา 0830765623               | -                        | -                |
| รวม      | 1     |                                 |                         |                 |                          |         |           |                        |                           |                          | 26.66           |                                         |                     |            |              |                   |          |                       |                       |                                |                                |                          |                  |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ สำเร็จ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ สำช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....  
(นายจิระศักดิ์ โสภมิตร)  
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13  
วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปี 26 เมษายน 2569

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| จังหวัด  | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สัญญาจ้าง<br>เลขที่               | สถานที่ก่อสร้าง                      | รายการสิ่งก่อสร้าง                                              | ความสูง | แบบเลขที่          | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐาน<br>ราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน(ล้าน<br>บาท) | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ งบคงงาน/<br>งวดงานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |             |              |                       |           |                       | สถานการณ์                 | ผู้รับจ้าง                                              | ผู้ควบคุมงานกองแบบ<br>แผน เบอร์โทร                                      | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>เบอร์โทร                      | วันสิ้นสุดคำสั่ง |
|----------|-------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
|          |       |                                 |                                   |                                      |                                                                 |         |                    |                           |                                  |                                 |                     |                                                  | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา  | สิ้นสุดสัญญา | วันที่เริ่มฐาน<br>ราก | ต่อสัญญา  | สถานะ                 |                           |                                                         |                                                                         |                                                   |                  |
| กรุงเทพฯ | 1     | 2568-2571                       | 152/2568 (พ)                      | สถาบันประสาทวิทยา                    | อาคารบริการจอร์จระบบน้ำเสีย<br>ระบบปิดและพักเจ้าหน้าที่ 12 ชั้น | 12      | R13-11158-12439+67 | มี                        | ไม่มี                            | -                               | 372.15              | 2/29                                             | 1095                | 12 มี.ค. 68 | 10 มี.ค. 71  | -                     | 7 ส.ค. 71 | ปกติ                  | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา | บริษัท เอ็นแอส ดีเวลลอป<br>เมนต์ จำกัด                  | ประทัย + อโนทัย<br>090-928-6655                                         | -                                                 | -                |
|          | 2     | 2568-2570                       | 22/2568<br>ถว. 31 มี.ค.<br>68     | โรงพยาบาลแพทย์และ<br>การแพทย์ผสมผสาน | โรงพยาบาลแพทย์และการแพทย์<br>ผสมผสาน 6 ชั้น                     | 6       |                    | ไม่มี                     | ไม่มี                            | -                               | 243.89              | 3/20                                             | 960                 | 1 เม.ย. 68  | 16 พ.ย. 70   | -                     | -         | ปกติ                  | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา | บริษัท อาคาร 33 จำกัด                                   | ประทัย+ชนะชัย+<br>น.ส.ปริญญ์ 090-928-6655                               | -                                                 | -                |
|          | 3     | 2568-2569                       | 19/2568                           | โรงพยาบาลพริตน์                      | จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์แพทย์<br>ศาสตรบัณฑิตคลินิก                | 5       |                    | ไม่มี                     | ไม่มี                            | -                               | 102.00              | 11/12                                            | 360                 | 8 พ.ค. 68   | 2 พ.ค. 69    | -                     | -         | ปกติ                  | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา | บริษัท คมกฤษ คอน<br>สตรัคชั่น แอนด์ เทรตติ้ง<br>จำกัด   | นายประทัย อยู่ภาค<br>น.ส.จิราพร วิญญูจิตร<br>น.ส.ปริญญ์ พุทธิ<br>วงศ์กร |                                                   | -                |
|          | 4     | 2568-2569                       | 227/2568<br>(พ) ถว. 17<br>ก.ย. 68 | โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์            | งานก่อสร้างปรับปรุงหอพัก<br>อาคารซักฟอก                         | 4       |                    | มี                        | ไม่มี                            | -                               | 49.9                | 0/5                                              | 180                 | 18 ก.ย. 68  | 16 มี.ค. 69  | -                     | 5 ส.ค. 69 | ล่าช้า/เร่งรัด        | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา | บริษัท โมเดิร์นฟาร์ม<br>เฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด<br>(มหาชน) | นายกิตติภัก บุญแสน<br>081 4062476                                       |                                                   | -                |
|          | 5     | 2568-2568                       | 18/2568<br>ถว.26 มี.ย.<br>68      | กองรังโรค                            | อาคารชุดครอบครัว 12 ยูนิต<br>(24ห้อง)                           | 3       | 11062              | ไม่มี                     | ไม่มี                            | -                               | 15.74               | 4/8                                              | 360                 | 1 ก.ค. 68   | 25 มี.ย. 68  | -                     | -         | ล่าช้า                | คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา | บริษัท จิราธร จำกัด                                     | น.ส.ปริญญ์ พุทธิ<br>วงศ์กร 065-9458935                                  |                                                   | -                |
|          | 6     | 2568-2569                       | 18/2568<br>ถว.17 ก.ค.<br>68       | สถาบันโรคผิวหนัง                     | ศูนย์บริการสู่ความเป็นเลิศ<br>(Premium Clinic)                  | 1       |                    | ไม่มี                     | ไม่มี                            | -                               | 11.89               | 3/4                                              | 210                 | 18 ก.ค. 68  | 12 ก.พ. 69   | -                     | -         | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10     | บริษัท เน็บบ อินเทอร์เน็ต<br>เพอร์นิช จำกัด             | น.ส.ปริญญ์ พุทธิ<br>วงศ์กร 065-9458937                                  | นายณาวรัตน์ ปอง<br>ไป นายช่างเทคนิค<br>ส.สิริบทัง | -                |

| งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข |       |                                 |                                |                           |                                                                                                       |         |           |                           |                               |                                 |                     |                                                      |                     |            |              |                       |          |           |                         |                                                |                                                                    |                                                        |             |
|-----------------------------------------------------|-------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-----------------------|----------|-----------|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| ประจำปี 25 พฤษภาคม 2569                             |       |                                 |                                |                           |                                                                                                       |         |           |                           |                               |                                 |                     |                                                      |                     |            |              |                       |          |           |                         |                                                |                                                                    |                                                        |             |
| เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)          |       |                                 |                                |                           |                                                                                                       |         |           |                           |                               |                                 |                     |                                                      |                     |            |              |                       |          |           |                         |                                                |                                                                    |                                                        |             |
| จังหวัด                                             | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สัญญาจ้าง<br>เลขที่            | สถานที่ก่อสร้าง           | รายการสิ่งก่อสร้าง                                                                                    | ความสูง | แบบเลขที่ | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐาน<br>ราก (มี/ไม่มี) | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน(ล้าน<br>บาท) | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ งบกลาง/<br>งบดำเนินงานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |            |              |                       |          | สถานการณ์ | ผู้รับจ้าง              | ผู้ควบคุมงานกองแบบ<br>แผน เบริโทร              | ผู้ควบคุมงานร่วม<br>บริโทร                                         | วันสิ้นสุดคำสั่ง                                       |             |
|                                                     |       |                                 |                                |                           |                                                                                                       |         |           |                           |                               |                                 |                     |                                                      | จำนวนวัน            | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | วันที่เริ่มฐาน<br>ราก | ต่อสัญญา |           |                         |                                                |                                                                    |                                                        | สถานะ       |
| กรุงเทพฯ                                            | 7     | 2568-2568                       | กศ 3/2568<br>ธว.3 ก.ศ. 68      | สถาบันโรคผิวหนัง          | ปรับปรุงห้อง Clinic Anti-aging                                                                        | 1       | แบบเอกชน  | ไม่มี                     | ไม่มี                         | -                               | 5.68                | 4/4                                                  | 180                 | 4 ก.ศ. 68  | 30 ธ.ศ. 68   | -                     | -        | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ               | บริษัท เนียบ อินเคอร์<br>เพอร์นิช จำกัด        | น.ส.ปริญญณ์ พุทธิ<br>วศกร 065-9458938                              | นายธนวัฒน์ ปอง<br>ไป นายช่างเทคนิค<br>ส.ผิวหนัง        | -           |
|                                                     | 8     | 2568-2569                       | 1/2569 ธว.<br>5 พ.ย. 68        | โรงพยาบาลราชวิถี          | ปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยชั้นใต้ดิน ถึง<br>ชั้น3 และงานระบบประกอบ<br>อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน (หลังใหม่)    | 3       | แบบเอกชน  | ไม่มี                     | ไม่มี                         | -                               | 100.50              | 5/5                                                  | 180                 | 6 พ.ย. 68  | 4 พ.ศ. 69    | -                     | -        | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ               | บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอป<br>เมนต์ จำกัด (มหาชน) | ปริญญณ์ + วชิราพร<br>065-9458939                                   | -                                                      | 23 มี.ศ. 69 |
|                                                     | 9     | 2568-2569                       | 6/2568 (พ)<br>ธว.3 ศค. 68      | โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ | งานก่อสร้างปรับปรุง OPD<br>โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญาไท<br>เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร                    | 1       | แบบเอกชน  | ไม่มี                     | ไม่มี                         | -                               | 31.75               | 1/8                                                  | 290                 | 4 ค.ศ. 68  | 20 ก.ศ. 69   | -                     | -        | ปกติ      | คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา | บริษัท เอ็กซ์คอน คอน<br>สตรัคชั่น จำกัด        | นายอธิป ศิริยศ<br>082-7496235<br>นายกิตติภัก บุญแสน<br>081 4062476 | สุทธิศักดิ์ แพง<br>ทรัพย์ นายช่าง<br>เทคนิคฯ (รพ.สงฆ์) | -           |
|                                                     | 10    | 2568-2569                       | 220/2568<br>(พ)ธว.26 ศค.<br>68 | โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ | งานก่อสร้างปรับปรุงกลุ่มงานรังสี<br>วิทยา โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่ง<br>พญาไท เขตราชเทวี<br>กรุงเทพมหานคร | 1       | แบบเอกชน  | ไม่มี                     | ไม่มี                         | -                               | 19.80               | 2/7                                                  | 215                 | 27 ส.ศ. 68 | 29 มี.ศ. 69  | -                     | -        | ปกติ      | คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา | บริษัท เอ็กซ์คอน คอน<br>สตรัคชั่น จำกัด        | นายอธิป ศิริยศ<br>082-7496235<br>นายกิตติภัก บุญแสน<br>081 4062476 | สุทธิศักดิ์ แพง<br>ทรัพย์ นายช่าง<br>เทคนิคฯ (รพ.สงฆ์) | -           |
| รวม                                                 | 10    |                                 |                                |                           |                                                                                                       |         |           |                           |                               |                                 | 953.30              |                                                      |                     |            |              |                       |          |           |                         |                                                |                                                                    |                                                        |             |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ค่าจ้าง หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ค่าจ้าง/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่ปรับร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....  
(นายจิระศักดิ์ โสภณมิตร)  
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ 13  
วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2569

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| จังหวัด | ลำดับ | ปีที่เริ่มสัญญา<br>สิ้นสุดสัญญา | สัญญาจ้าง<br>เลขที่            | สถานที่ก่อสร้าง               | รายการสิ่งก่อสร้าง                                | ความสูง | แบบเลขที่ | การแก้ไขแบบ<br>(มี/ไม่มี) | การแก้ไขฐาน<br>ราก<br>(มี/ไม่มี) | วงเงิน<br>งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | ค่างาน(ล้าน<br>บาท) | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ งวดงาน/<br>งวดงานทั้งหมด | ระยะดำเนินการ (วัน) |             |              |                       |          |                       | สถานการณ์             | ผู้รับจ้าง                                              | ผู้ควบคุมงานกองแบบ<br>แผน เบอร์โทร | ผู้ควบคุมงาน<br>ร่วม เบอร์โทร | วันสิ้นสุดคำสั่ง |
|---------|-------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|
|         |       |                                 |                                |                               |                                                   |         |           |                           |                                  |                                 |                     |                                                 | จำนวน<br>วัน        | เริ่มสัญญา  | สิ้นสุดสัญญา | วันที่เริ่ม<br>ฐานราก | ต่อสัญญา | สถานะ                 |                       |                                                         |                                    |                               |                  |
| กรุงเทพ | 1     | 2568-2569                       | 23/2570                        | โรงพยาบาลศูนย์<br>กรมการแพทย์ | ปรับปรุงระบบปรับอากาศ ชั้น 7-8 ตึก<br>กายาธิวัฒนา | -       | แบบเอกชน  | ไม่มี                     | ไม่มี                            | -                               | 7.45                | 2/4                                             | 120                 | 22 พ.ย. 68  | 14 ก.พ. 69   | -                     | -        | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 | ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 | บริษัท เทรนนอร์ซี จำกัด                                 | ไชยพัฒน์                           | -                             |                  |
|         | 2     | 2569                            | 62/2569                        | โรงพยาบาลเด็ก                 | ปรับปรุงห้อง TPN โรงพยาบาลเด็ก                    | -       | แบบเอกชน  | ไม่มี                     | ไม่มี                            | -                               | 2.45                | 0/7                                             | 260                 | 10 มี.ค. 69 | 6 ต.ค. 69    | -                     | -        | ปกติ                  | คาดว่าจะเสร็จตามสัญญา | บริษัท อินเทลลิเจนซ์ แอร์<br>จำกัด                      | ไชยพัฒน์                           | -                             | -                |
|         | 3     | 2569                            | 117/2569<br>(พ)ร.12 ก.พ.<br>69 | โรงพยาบาลราชวิถี              | ปรับปรุงชั้น 12 ตึกลิตรินธร รพ.ราชวิถี            | -       | แบบเอกชน  | ไม่มี                     | ไม่มี                            | -                               | 23.79               | 0/6                                             | 240                 | 13 ก.พ. 69  | 10 ต.ค. 69   | -                     | -        | ปกติ                  | คาดว่าจะเสร็จตามสัญญา | กิจการค้าร่วม เขียน-เอ็นโก้<br>น.ส.เปี่ยมวรรณ หุทธิวงศ์ |                                    |                               |                  |
|         | 4     | 2569                            | 141/2569                       | สถาบันมะเร็งแห่งชาติ          | ปรับปรุงอาคารสำนักงานการกีดกัน<br>อำนาจการ        | -       | แบบเอกชน  | ไม่มี                     | ไม่มี                            | -                               | 16.40               | 1/5                                             | 180                 | 10 มี.ค. 69 | 5 ก.ย. 69    | -                     | -        | ปกติ                  | คาดว่าจะเสร็จตามสัญญา | บริษัท สยาม คอนโม คอน<br>สตรัคชั่น จำกัด                | ประทัย+อโนทัย<br>090-928-6655      |                               |                  |
| รวม     | 4     |                                 |                                |                               |                                                   |         |           |                           |                                  |                                 | 50.09               |                                                 |                     |             |              |                       |          |                       |                       |                                                         |                                    |                               |                  |

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

- สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
- สถานะ สำช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5
- สถานะ สำช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5
- สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10
- สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10
- สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....  
(นายจิระศักดิ์ โคมมิตร)  
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับอาคารก่อสร้าง เขตที่ 13  
วันที่.....