

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความ สูง(ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ ล้านบาท	จำนวนงวดงาน	ผลการดำเนินงาน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)																				อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง งวดที่	ระยะดำเนินการ			ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน		เงินงบประมาณ ปี พ.ศ./เงินนอก งบประมาณ ปี พ.ศ.	หมายเหตุ	
																															วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		กองแบบแผน	เบอร์โทร			
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
										21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40										
										41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60										
										61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80										
นนทบุรี	1	21/2556	กรมสุขภาพจิต (ภายในกระทรวง)	อาคารกรมสุขภาพจิต		9047/52		188.50	25																					14/25	1221	18 ธ.ค. 55	22 เม.ย. 59	บ.เจมไคโนย แอนแอสโซซิเอท จำกัด	ประเสริฐ + ยงยุทธ	081-8070369	2556	คุม 2 คน	
	2	14/2560	รพ.พระนั่งเกล้า	ทาสี 16 อาคาร		ก.148/ก.ย./53		3.40	3																					1/3	45	11 มี.ค. 60	24 เม.ย. 60	บ.นำโชค 2557 ก่อสร้าง	ติลก	089-8017590	2560	1 เม.ย. 60	
	3	12/2559	รพ.พระนั่งเกล้า	อาคารผู้ป่วยใน 8 ชั้น		8	9693	ข.466/ม.ย./58	182.00	13																					5/20	800	15 มี.ค. 59	2 มิ.ย. 61	บ.สุทัศน์วิศวกรรม(1994) จำกัด	ติลก + มังกร	089-6956596	2559	คุม 2 คน
	4	1/2557(พ)	สถาบันพันดกธรรม	อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการ ทางพันดกธรรมโนบาเซียน			10223		319.00	22																					18/22	800	24 ต.ค. 57	1 ม.ค. 60	บ.รัตนพิทักษ์กรรม จำกัด	ติลก	089-8017590	2557	
	5	10/2560*	วทบ.นนทบุรี วิทยาเขตศรีสัญญา	ซ่อมแซมเสาดมอ					1.02	1																					1/1	60	7 ก.พ. 60	1 เม.ย. 60	บ.เวิร์คคอน เซอร์วิส จำกัด	ติลก	089-8017590	2560	
	6	23/2558	วทบ.นนทบุรี วิทยาเขตศรีสัญญา	อาคารเรียนและหอนอน (11ชั้น)		11	9039+9039/ พิเศษ		127.99	24																					17/24	1100	29 ก.ค. 58	13 ส.ค. 61	หจก. จ.ธัญกิจ	ติลก + ประทัย	089-8017590 090-9937277	2558	คุม 2 คน
	7	13/2560	รพ.ศรีสัญญา	อาคารผู้ป่วยจิตเวชชาย 9 ชั้น		9	9758	ข.450/ส.ค./ 59 (45 แผ่น)	210.16	26																					1/26	1015	21 ก.พ. 60	2 ธ.ค. 62	กิจการร่วมค้า บ.เอสเอส โอเอสโอ	ติลก + ประทัย	089-8017590 090-9937277	2560	คุม 2 คน
	8	(6/ 2560)	สำนักงานปลัดกระทรวง สธ	ปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร สป.			ก.77/พ.ค./55	-	1.98	3																					1/2	165	23 ธ.ค. 59	24 มี.ค. 60	บ. บี อาร์ เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ประทัย	090-9937277	2560	
	9	37/2560	สำนักงานปลัดกระทรวง สธ	ปรับปรุงสำนักผู้ตรวจราชการ			ก.63/ส.ค./59		8.18	2																					1/2	90	29 มี.ค. 60	29 มิ.ย. 60	หจก. เอส แอนด์ เอส โยธา	สุพร	081-8442981	2560	
	10	(6/ 2560)	สำนักงานปลัดกระทรวง สธ	ปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร สป.			ก.23/เม.ย./59		3.04	2																					1/2	95	29 มี.ค. 60	1 ก.ค. 60	บ. ซีคิว กรุ๊ป จำกัด	ภาณุพันธ์	081-9733918	2560	17 เม.ย.60.
	11	32/2559	รพ.ปากเกร็ด	ถนนคอนกรีต เชื่อมกันน้ำ ท่อระบายน้ำ			10152		11.40	4																					1/4.		คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือนเมษายน 2560			สุระเชษฐ์	098-3582416	2559	
	12	24/2558	วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์	อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา																													คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือนเมษายน 2560			สุระเชษฐ์	098-3582416	2558	
	13	22/2556	รพ.บางใหญ่	อาคารพักผู้ป่วย 144 เตียง			9073		63.40	14																					9/14	680	27 พ.ย. 55	19 ม.ค. 60	หจก.โซครุ่งเรืองพันธ์	ธรรมรัตน์	085-0194955	2556	
	14		รพ.บางใหญ่	อาคารพักผู้ป่วย 114 เตียง (5 ชั้น)		5	8605		54.49	20																					8/20	650	30 ส.ค. 59	28 ม.ค. 60	บ.วีเล็คเคสคอน จำกัด	ธรรมรัตน์	085-0194955	2558	
	15	15/2560	รพ.บางใหญ่	อาคารซักฟอก จ่ายกลาง โรงครัว ผลิต		5	10400	ข.102/ธ.ค./59+1000/ คค./59	32.33	12																													

 งานโครงสร้าง
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
 จำนวนงวด

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำโดย กลุ่มมาตรฐานการก่อสร้าง โทร 02-193-7000 ต่อ 18311 หรือ 091 229 0391
ประจำเดือน เมษายน 2560
เขตสุขภาพที่ 1

จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้าน บาท	จำนวนงวดงาน	ผลการดำเนินงาน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)																				อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง งวดที่	ระยะดำเนินการ			ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน		เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. /เงินนอก งบประมาณ ปี พ.ศ.	หมายเหตุ (ตั้งแต่)
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		กองแบบแผน	เบอร์โทร		
										21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40									
ลำพูน	1	59/2559	รพ.ป่าซาง	อาคารผู้ป่วยนอน (4 ชั้น)	4	8883	-	72.15	12																					5/12	-	-	-	-	วิชญ	081-8885205	2559	-
	2	77/2558	รพ.ลำพูน	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ (- ชั้น)		8815	-	119.35	15																					4/15	720	29 ก.ค. 58	18 ก.ค. 60	บ.แอวานซ์ซีวีค เอ็นจิเนียริง จำกัด	วิชญ	081-8885205	2558	-
	3	-/2560	รพ.ลำพูน	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (3 ชั้น)	3	9555	ข.391/กค/59	8.21	8																					9/10	360	1 ธ.ค. 59	25 พ.ย. 60	บ.เกียรติชาวแก้วคอนสตรัคชั่น จำกัด	วิชญ	081-8885205	2560	-
พะเยา	4	รพ พะเยา 9/2560	รพ.พะเยา	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง	6	10135	ข.270/กค/59	47.99	14																					1/14	480	1 ก.พ. 60	4 ส.ค. 61	ทจก.เวียงพานทวีกันท์	สุกิจ	089-6442559	2560	-
	-	22/2559	รพ.พะเยา	อาคารผู้ป่วยนอน (6 ชั้น)	6	10904	-	368.70	กองแบบแผนไม่ได้ควบคุมงาน																				-	-	-	-	-	-	-	2559	-	
	-	24/2557	รพ.พะเยา	อาคารศูนย์พักแพทย์ (7 ชั้น)	7	-	-	136.70	กองแบบแผนไม่ได้ควบคุมงาน																				-	-	-	-	-	-	-	2559	-	
แพร่	5	16/2559	รพ.แพร่	อาคาร 156 เตียง (8 ชั้น)	8	9045	ข.470/นีย./58	119.49	18																					4/18	750	1 ก.พ. 60	4 ส.ค. 61	บ.เอ็น เอส ซี แอนด์ เอ็น ดีเวลอปเม้นต์ จก.	สุกิจ	089-6442559	2560	5 เม.ย. 60
	-	10/2559	รพ.แพร่	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้น)	4	8821	-	33.15	กองแบบแผนไม่ได้ควบคุมงาน																				-	-	-	-	-	-	-	2558	-	
	-	11/2559	รพ.แพร่	อาคารพักเจ้าหน้าที่ (4 ชั้น)	4	10468	-	26.60	กองแบบแผนไม่ได้ควบคุมงาน																				-	-	-	-	-	-	-	2558	-	
	-	18/58	รพ.แพร่	อาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต (6 ชั้น)	6	8440	-	26.70	กองแบบแผนไม่ได้ควบคุมงาน																				-	-	-	-	-	-	-	2559	-	
	-	-	รพ.แพร่	อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น	-	-	-	34.67	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมาณลง																				-	-	-	-	-	-	-	สุกิจ		
	-	-	รพ.ร่องกวาง	อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น	-	-	-	34.67	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมาณลง																				-	-	-	-	-	-	-	สุกิจ		
	-	-	สสจ.แพร่	อาคาร สสจ.แพร่ 3 ชั้น	-	-	-	30.93	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมาณลง																				-	-	-	-	-	-	-	สุกิจ		
น่าน	6	11/2560	รพ.น่าน	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน (4 ชั้น)	4	10847	ข.184/ก.ค./59	40.08																					1/12	420	17 มี.ค. 60	12 พ.ค. 61	ทจก.สายทองก่อสร้าง	สุกิจ	089-6442559	2560	4 เม.ย. 60	
	-	11/2559	รพ.น่าน	อาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต (6 ชั้น)	6	8440		26.70	กองแบบแผนไม่ได้ควบคุมงาน																				-	-	-	-	-	-	-	2559	-	
	-	14/2559	รพ.น่าน	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้น)	4	8821		33.50	กองแบบแผนไม่ได้ควบคุมงาน																				-	-	-	-	-	-	-	2559	-	
	-	-	รพ.น่าน	อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น	-	-	-	148.21	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมาณลง																				-	-	-	-	-	-	-	สุกิจ		
เชียงใหม่	-	32/2559(พ)	รพ.ธัญญารักษ์	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (2 ชั้น)	2	5515		14.85	กองแบบแผนไม่ได้ควบคุมงาน																				-	-	-	-	-	-	-	2558	-	
	-	58/2559(พ)	รพ.ธัญญารักษ์	อาคารเรือนนอนผู้ป่วยฟื้นฟู (4 ชั้น)	4	8162		62.00	กองแบบแผนไม่ได้ควบคุมงาน																				-	-	-	-	-	-	-	2558	-	
	-	-	รพ.นครพิงค์	อาคารสนับสนุนบริการ 3 ชั้น	-	-	-	67.64	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมาณลง																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	รพ.นครพิงค์	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง	-	-	-	54.06	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมาณลง																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	รพ.นครพิงค์	อาคารพัสดุ 1 ชั้น	-	-	-	67.64	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมาณลง																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	รพ.นครพิงค์	อาคารรังสีรักษา 6 ชั้น	-	-	-	142.08	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมาณลง																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	รพ.สันทราย	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง	-	-	-	54.06	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมาณลง																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	รพ.สันทราย	อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น	-	-	-	87.06	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมาณลง																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	รพ.สันทราย	อาคารจ่ายกลาง ชักฟอกฯ พัสด 4 ชั้น	-	-	-	27.91	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมาณลง																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	รพ.สวนปรง	อาคารโภชนาการ 2 ชั้น	-	-	-	10.95	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมาณลง																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	รพ.ฝาง	อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น	-	-	-	87.06	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมาณลง																				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
แม่ฮ่องสอน	-	-	-	-	-	-	-	-	กองแบบแผนไม่ได้ควบคุมงาน																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ลำปาง	-	-	รพ.ลำปาง	อาคารคลังเวชภัณฑ์5 ชั้น	-	-	-	45.00	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมาณลง																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	รพ.เกาะคา	อาคารจ่ายกลาง ชักฟอกฯ พัสด 4 ชั้น	-	-	-	27.91	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมาณลง																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เชียงราย	-	-	รพ.เชียงแสน	อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น	-	-	-	34.67	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมาณลง																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์	อาคารจอดรถ 7 ชั้น	-	-	-	57.31	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมาณลง																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6								2,075.09																													

☒ งานโครงสร้าง
☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ
☐ จำนวนงวด

ความก้าวหน้างานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำโดย กลุ่มมาตรฐานการก่อสร้าง โทร 02-193-7000 ต่อ 18311 หรือ 091 229 0391																																							
ประจำเดือน เมษายน 2560																																							
เขตสุขภาพที่ 2																																							
จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงวด	ผลการดำเนินงาน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)																				อยู่ระหว่างการก่อสร้างงวดที่	ระยะดำเนินการ			ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน		เงินงบประมาณ ปี พ.ศ./เงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ.	หมายเหตุ (ตั้งแต่)	
																															วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		กองแบบแผน	เบอร์โทร			
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
										21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40										
ตาก	1	382/2558	รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินา	ผู้ป่วยใน 60 ห้อง 6 ชั้น	6	9129		85.23	16																														
	2	148/2560	รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินา	อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรฯ	8	คิมคอนส์	ข.357/ก.ค./59	73.17	18																														
	3	183/2560	รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น	6	10904	ข.330/ก.ค./59	347.91	22																														
	4	92/2559	รพ.แม่สอด	อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์	8	คิมคอนส์		68.48	18																														
	5	155/2560	รพ.แม่สอด	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง	8	9448	ข.369/ก.ค./59	264.74	34																														
	6	99/2559	รพ.แม่สอด	อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น	8	10121		317.99	30																														
			รพ.แม่ระมาด	อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ 2 ชั้น				79.29	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมาณงาน																									วิระศักดิ์					
			รพ.แม่ระมาด	อาคารคลอด ผ่าตัด และพักผู้ป่วย 5 ชั้น				61.61	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมาณงาน																									วิระศักดิ์					
เพชรบูรณ์	7	14/2558	รพ.หนองไผ่	อาคารผู้ป่วย 114 เตียง	5	8605		57.11	20																														
	8	4/2560	รพ.เพชรบูรณ์	อาคารพักเจ้าหน้าที่	4	10468	ข. 273/ก.ค./59	19.88	10																														
	9	5/2560	รพ.เพชรบูรณ์	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง	3	9555	ข. 49/ต.ค./59	7.59	8																														
	10	3/2560	รพ.เพชรบูรณ์	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4	10847	ข. 181/ก.ค./59	37.80	12																														
	11	14/2559	สสจ.เพชรบูรณ์	อาคารสำนักงาน สสจ. 6 ชั้น	6	9079		42.25	13																														
อุดรดิต์	12	342/2558	รพ.อุดรดิต์	อาคารผู้ป่วยนอก - ใน อายุรกรรม 7 ชั้น	7	8135		253.29	15																														
	13	404/2558	รพ.อุดรดิต์	อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์		เอกชน(คิมคอน)		69.50	18																														
			รพ.อุดรดิต์	อาคารบริการ 4 ชั้น				54.49	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมาณงาน																									เสรี					
สุโขทัย	14	101/2559	รพ.สุโขทัย	อาคารรักษาพยาบาล ขนาด 400 เตียง		8816		99.00	15																														
	15	133/2560	รพ.สุโขทัย	อาคารจ่ายกลาง ชักฟอก โรงอาหาร	4	10124	ข. 286/ก.ค./59	27.12																															
			รพ.สุโขทัย	อาคารจ่ายกลาง ชักฟอก โรงอาหาร พัสตุ 4 ชั้น				27.82	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมาณงาน																									สุรศักดิ์					
พิษณุโลก	16	521/2558	รพ.พุทธชินราช	อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์	8	เอกชน		70.71	18																														
	17	522/2558	รพ.พุทธชินราช	อาคารผู้ป่วย 60 ห้อง 6 ชั้น	6	9129		73.61	16																														
	18	197/2559	รพ.พุทธชินราช	อาคารผู้ป่วย 144 เตียง 6 ชั้น	6	9073		63.00	14																														
	19	707/2560	รพ.พุทธชินราช	กำแพงกันดิน		01-17/17		10.01	9																														
	20	283/2560	รพ.พุทธชินราช	อาคารพยาธิวิทยา	3			16.63	15																														
	21	42/2557	รพ.จิตเวช	รพ.จิตเวชพิษณุโลก		โครงการใหม่		381.25	25																														
	22	22/2558	วพบ.พิษณุโลก	อาคารเรียน คสล. 8 ชั้น	8	เอกชน		130.00	18																														
	23	339/2560	รพ.พุทธชินราช	อาคารผ่าตัดผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 7 ชั้น	7	8135	ข. 274/ก.ค./59	173.37	15																														
			รพ.สมเด็จพระพุทธพรานครไทย	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น				44.08	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมาณงาน																									อวยชัย					
	23							3,184.41																															

- งานโครงสร้าง
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
- จำนวนงวด

ความก้าวหน้างานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำโดย กลุ่มมาตรฐานการก่อสร้าง โทร 02-193-7000 ต่อ 18311 หรือ 091 229 0391																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ประจำเดือน เมษายน 2560																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
เขตสุขภาพที่ 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
จังหวัด	ลำดับงาน แยกแต่ละ เขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่างาน /ล้านบาท	จำนวน งวดงาน	ผลการดำเนินงาน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)																				อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง งวดที่	ระยะดำเนินการ			ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน		เงินงบประมาณ ปี พ.ศ./เงินนอก งบประมาณ ปี พ.ศ.	หมายเหตุ (ตั้งแต่)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																															วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		กองแบบแผน	เบอร์โทร																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
										21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

- งานโครงสร้าง
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
- จำนวนงวด

ความก้าวหน้างานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำโดย กลุ่มมาตรฐานการก่อสร้าง โทร 02-193-7000 ต่อ 18311 หรือ 091 229 0391																																						
ประจำเดือน เมษายน 2560																																						
เขตสุขภาพที่ 4																																						
จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงวดงาน	ผลการดำเนินงาน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)																		อยู่ระหว่างการก่อสร้างงวดที่	ระยะดำเนินการ			ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน		เงินงบประมาณ ปี พ.ศ /เงินอกงบประมาณ ปี พ.ศ.	หมายเหตุ (ตั้งแต่)		
																														วัน	เริ่มสัญญา		สิ้นสุดสัญญา	กองแบบแผน			เบอร์โทร	
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19									20
										21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40									
ปทุมธานี	1	62/2558 (พ)	สถาบันธัญญารักษ์ฯ	กลุ่มอาคารผู้ป่วยบำบัดยาและผู้ป่วยมีโรคแทรกซ้อนทางกายและจิต		10850		205.00	15																			8/15	850	30 พ.ค. 58	25 ก.ย. 60	หจก.จ.ธนุกิจ	อำพร	099-7359484	2558			
	2	49/2558(พ)	รพ.ราชวิถี 2 (จำนวน 3 อาคาร)	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ อาคารพักผู้ป่วย 120 เตียง อาคารบริการ 4 ชั้น		8708/43 9128 4 เอกชน		315.00	18																			3/18	470	1 เม.ย. 58	15 ธ.ค. 60	บ.พีคอนสตรัคชั่น จำกัด	อำพร	099-7359484	2559			
	3	10/2559.	รพ.ธัญบุรี	อาคารจ่ายกลาง ชักฟอก โรงอาหาร	4	10124		26.30	10																			2/10	150	23 มี.ค. 59	19 ส.ค. 59	บ.เฮง เฮง ดี วิสตุ จำกัด	อำพร	099-7359484	2559			
	4	10/2559*	รพ.ปทุมธานี	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง		10135		48.30	14																			9/14						อำพร	099-7359484	2559		
	5	15/2559	รพ.ปทุมธานี	อาคารจอดรถ 10 ชั้น		10562+10562/1		88.00	11																			2/11	545	28 ม.ค. 59	25 ก.ค. 60.	หจก.ชาติไพบุลย์	อำพร	099-7359484	2559			
	6	4/2560.	รพ.สามโคก	อาคารผู้ป่วยนอก	3	9635	ข.279/กค./59	41.96	10																			1/10	450	2 ก.พ. 60	27 เม.ย. 61	บ.วงศ์แสงทอง คอนสตรัคชั่น จก	สุระเชษฐ์	098-3582416	2560			
				รพ.ธัญบุรี	อาคารผู้ป่วยนอก - ใน 10 ชั้น				328.58	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมาณงาน																									สำเร็จ เกตุ			
นครนายก	7	73/2559	รพ.นครนายก	อาคารบริการ 4 ชั้น	4																														สำเร็จ เกตุ	081-9880418		
	8	65/2560	รพ ปากพลี	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง	3	9555	ข.276/กค./59	8.00	8																			1/8	360	24 ธ.ค. 59	18 ธ.ค. 60	หจก. นครนายก การโยธา	สำเร็จ เกตุ	081-9880418	2560	14 มี.ค. 60		
อยุธยา	9		รพ.พระนครศรีอยุธยา	อาคารไต่เตี้ยม 5 ชั้น	5				18																			15/18							สำเร็จ เกตุ	081-9880418	2558	
	10	19/2558	รพ.เสนา	อาคารพักผู้ป่วย 144 เตียง		9128/2550			18																			12/18	800	31 มี.ค. 58	8 มิ.ย. 60	บ. สแตนดาร์ด บิลเดอร์ จำกัด	สุชาติ	081-9804914	2558			
	11	6/2560*	รพสมเด็จพระสังฆราชฯ	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ 4 ชั้น	4	9893	ข.361/กค./59	93.70	12																			1/12	640	13 มี.ค. 60	23 ธ.ค. 61	บ. ธัญญกรุป จำกัด	สุชาติ	081-9804914	2560	4 เม.ย. 60		
	12		รพ.พระนครศรีอยุธยา	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน 3 ชั้น				68.71	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมาณงาน																								สุชาติ					
			รพ.เสนา	อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น				72.21	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมาณงาน																								สุชาติ					
สิงห์บุรี	13	229/2558	รพ.สิงห์บุรี	อาคารจอดรถ 7 ชั้น	7	9043		58.04	10																			7/10							สำเร็จ เกตุ	081-9804914	2558	
	14	108/2559	รพ.สิงห์บุรี	อาคารพักแพทย์ พยาบาล เกสซ์	7	เอกชน		68.00	18																			7/18	700	30 ม.ค. 59	25 ธ.ค. 60	บ.เอส.เคจี จำกัด	สำเร็จ เกตุ	081-9804914	2559			
สระบุรี	15	243/2555	รพ.สระบุรี	อาคารบริการโรคหัวใจ มะเร็งและวินิจฉัยรักษาฯ		10127		376.88	24																			19/24	1,410	15 ก.ย. 55	10 ส.ค. 59	บ.เชียงใหม่วิระวิศวการ จำกัด	วิสนันท์	085-2168318	2555			
ลพบุรี	16	141/2559	รพ.ชัยบาดาล	อาคารคลอดและพักผู้ป่วยใน 90 เตียง				44.28																											วิสนันท์	085-2168318	2559	รอข้อมูล
	17	143/2559	รพ.บ้านหมี่	อาคารพักพยาบาล	4	8821		30.90	10																				450	5 ก.พ. 59	29 เม.ย. 60	หจก.เพิ่มพูลพานิช	วิสนันท์	085-2168318	2559			
	18	144/2559	รพ.พระนารายณ์	อาคารพักแพทย์																														วิสนันท์	085-2168318	2559	รอข้อมูล	
	19	178/2560	รพ.พระนารายณ์	อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง(16 ครอบครัว	4	8813	-	9.49	8																			7/8.	365	21 มี.ค. 60	20 มี.ค. 61	หจก.กรวรรณ การโยธา	วิสนันท์	085-2168318	2560	4 เม.ย. 60		
	20	65/2559 (พ)	รพ.มะเริงลพบุรี	อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น	6	10129		229.77	17																			7/17.	840	26 มี.ค. 59	23 ก.ค. 61	หจก.จักรราชคอนกรีตชั้น	วิสนันท์	085-2168318	2559			
	21	179/2560	รพ.บ้านหมี่	อาคารพลตพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น	6	8440		26.28	18																			1/12	400	21 มี.ค. 60	24 เม.ย. 61	บ.พุ่มพฤกษ์ก่อสร้าง จก.	สำเร็จ เกตุ	081-9804914	2560	10 เม.ย. 60		
อ่างทอง			รพ.อ่างทอง	อาคารพลตพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น				25.08	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมาณงาน																								สำเร็จ เกตุ					
	21							2,164.48																														

- งานโครงสร้าง
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
- จำนวนงวด

ความก้าวหน้างานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำโดย กลุ่มมาตรฐานการก่อสร้าง โทร 02-193-7000 ต่อ 18311 หรือ 091 229 0391
ประจำเดือน เมษายน 2560
เขตสุขภาพที่ 5

งานโครงสร้าง
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
 จำนวนงวด

ความก้าวหน้างานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำโดย กลุ่มมาตรฐานการก่อสร้าง โทร 02-193-7000 ต่อ 18311 หรือ 091 229 0391																																							
ประจำปีเงิน งบประมาณ 2560																																							
เขตสุขภาพที่ 6																																							
จังหวัด	ลำดับงานแยกย่อยเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบแผนที่	เอกสารแผนที่	รวมค่างาน/จำนวนบาท	จำนวนผู้รับจ้าง	ผลการดำเนินงาน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)																				อยู่ระหว่างการก่อสร้างวันที่	ระยะดำเนินการ			ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน		เงินงบประมาณ ปี พ.ศ./เงินนอกงบประมาณปี พ.ศ.	หมายเหตุ(ตั้งแค)	
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		กองแบบแผน	เบอร์โทร			
ฉะเชิงเทรา	1	7/2558	รพ.พุทธโสธร	อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น	8	เอกชน		121.85	14																				7/14	720	30 ก.ค. 58	18 ก.ค. 60	บ.วิจิตร ดีไซน์ จำกัด	นพทล	081-9062151	2558			
	2	2/2559	รพ.พุทธโสธร	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง				50.98	14																				3/14	440	30 ม.ค. 59	23 พ.ค. 60	บ.สยามธรรมบอนด์ จำกัด	นพทล	081-9062151	2559			
	3	2/2560	รพ.สนามชัยเขต	อาคารคลอด และพักผู้ป่วยใน 90 เตียง	4	8791	ข.211/ก.ค./59	41.00	9																				1/9	360	31 มี.ค. 60	21 มิ.ย. 61	พจก.ช่อทวีโชคก่อสร้าง	นพทล	081-9062151	2560	10 เม.ย 60		
			รพ.บางน้ำเปรี้ยว	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง 2 ชั้น				14.86		งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมูลงาน																										นพทล			
ชลบุรี	4	16/2559	รพ.บ้านบึง	อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น	5	10014		37.49	10																				2/10	475	29 ม.ค. 59	17 พ.ค. 59	พจก. ส.สุพานิชย์ก่อสร้าง	ประตั้น	081-5767080	2559			
	5	21/2559	รพ.บ่อทอง	อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น	2			27.00	10																				3/10	450	22 มี.ค. 59	14 มิ.ย. 60	บ.โพธิ์ชัย จำกัด	ประตั้น	081-5767080	2558			
	6	17/2559	รพ.พนัสนิคม	อาคารสนับสนุนบริการ 3 ชั้น	3	9635		43.10	10																				4/10	450	30 ม.ค. 59	23 เม.ย. 60	บ.ชัยพัฒน์ จำกัด	ประตั้น	081-5767080	2559			
	7	19/2559	รพ.พนมดงรัก	อาคารผู้ป่วย 114 เตียง		8605		55.58	20																				6/20	650	17 ก.พ. 59	27 พ.ย. 60	บ.ชลบุรี นิยมสการโยธา จำกัด	ประตั้น	081-5767080	2559			
	8		รพ.พานทอง	อาคารสนับสนุนบริการ 3 ชั้น	3	9635		39.99	10																									ประตั้น	081-5767080		รอข้อมูล		
	9	17/2559	รพ.ชลบุรี	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 10 ชั้น	10	8908		327.00	20																				1/20	900	4 ม.ค. 59	21 มิ.ย. 61	บ.ม.วิทองกะรัต จำกัด	นพทล	081-8890442	2559			
	10	33/2559	รพ.บางละมุง	อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน 10 ชั้น	10	10097		284.10	32																				8/32	1090	26 มี.ค. 59	20 มี.ค. 62	บ.ทศพร เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด	นพทล	081-8890442	2559			
	11	62/2559 (พ)	รพ.มะเร็ิงชลบุรี	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย				10879																					3/21	1020	15 มี.ค. 59	29 ธ.ค. 61	บ.ไพศาลกิจเจ็ดเต็ม จำกัด	นพทล	081-8890442	2559			
	12	57/2560 (พ)	รพ.มะเร็ิงชลบุรี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น	7	10725	ข.639/ธ.ค./58	67.70																					1/14	500	28 ก.พ. 60	13 ก.ค. 61	บ.ม.วิทองกะรัต จำกัด	นพทล	081-8890442	2560	17 มี.ค 60		
	13	10/2560*	รพ.บ้านบึง	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย 4 ชั้น	4	8821	ข.211/ก.ค./59	23.90	10																				1/10	450	22 มี.ค. 60	14 มิ.ย. 61	บ.สิริภาณ จำกัด	ประตั้น	081-5767080	2560	1 เม.ย 60		
	14	440/2559	รพ.ระยอง	ปรับปรุงอาคารบริการ 12 ชั้น	12	เอกชน			15																				3/15					ธมพงศ์		081-4449752			
ระยอง	15	383/2558	รพ.ระยอง	อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ 5 ชั้น	5	9951		71.65	13																				4/13	26 พ.ค. 58	25 พ.ย. 59	พจก.อนาคม เอ็นจิเนียริ่ง (2003)	ธมพงศ์	081-4449752	2558				
	16	507/2558	รพ.แม่กลอง	อาคารซักฟอก น้ำกลาง		2083		11.51	6																				5/6		3 ก.ค. 58	27 มิ.ย. 59	พจก.พีนิคช เจ็ด เจ็ด เจ็ด	ธมพงศ์	081-4449752	2558			
	17	303/2559	รพ.แม่กลอง	อาคารผ่าตัด คลอด และพักผู้ป่วย		7895		42.32	15																				2/15	750	30 มี.ค. 59	18 เม.ย 61	บ.ศิริวัฒนาหารนร จำกัด	ธมพงศ์	081-4449752	2558			
			รพ.ระยอง	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง				51.06		งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมูลงาน																										ธมพงศ์			
			รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ	อาคารพักแพทย์ 20 คูณ 6 ชั้น				30.87		งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมูลงาน																										ธมพงศ์			
	18		รพ.ตราด	อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น	5	10014		40.20	9																					7/9					แมน	081-8558182			
	19	71/2559	รพ.ตราด	อาคารแพทย์ที่พักแพทย์ 20 คูณ 6 ชั้น	6	8440		25.84	14																					8/14	460	30 ม.ค. 59	3 พ.ค. 60	บ.ที ทีที จำกัด	แมน	081-8558182	2559		
ตราด	20	86/2560	รพ.คลองใหญ่	อาคารศูนย์สุขภาพ 4 ชั้น	4	10847	ข.432/พ.ค./57	38.80	12																				1/12	420	24 ก.พ. 60	20 มี.ค. 61	บ.ที เออนด์ เอพี คลัสเตอร์ จำกัด	แมน	081-8558182	2560	22 มี.ค 60		
			รพ.ตราด	อาคารเอ็กซเรย์ คลอด พักผู้ป่วย 6 ชั้น				205.34		งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมูลงาน																										แมน			
	21	35/2557	รพ.พระปกเกล้า	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยใน 10 ชั้น	10	10225		315.50	24																				15/24	1080	18 เม.ย 58	1 เม.ย 61	บ.วอลท์เจ็นเอ็นเคอโรโพรซ์ จำกัด	แมน	081-8558182	2557			
	22	7/2559*	รพ.พระปกเกล้า	อาคารซักฟอก จ่ายกลาง 2 ชั้น	2	10145		35.32	8																				6/8	450	31 มี.ค. 59	23 มิ.ย 60	บ.บูรพาคอนกรีต แอนด์ จำกัด	แมน	081-8558182	2559			
จันทบุรี	23	19/2559	รพ.พระปกเกล้า	อาคารเรียนและศูนย์ปฏิบัติการจำลอง		10261		42.32	3																				5/12					แมน	081-8558182				
	24	20/2559	รพ.พระปกเกล้า	อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว	3	8079		11.31	8																				5/8	360	1 เม.ย. 59	26 มี.ค. 60	พจก.ที.เอ็มพี.เอ็นจิเนียริ่ง จันทบุรี	แมน	081-8558182	2559			
	25		รพ.พระปกเกล้า	ปรับปรุงห้องส่งนม ริมหลังติด					4																				1/4					แมน	081-8558182				
	26	4/2560.	รพ.พระปกเกล้า	อาคารหอพักนักศึกษาและอาจารย์	7	10309	ข. 121/เม.ย.59	65.99	16																				1/16	650	20 ธ.ค. 59	30 ก.ย. 61	พจก. ขาดีไพโรจน์ คอนสตรัคชั่น	แมน	081-8558182	2560			
ปราจีนบุรี	27	1/2559.	รพ.ขลุง	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น		9635		43.70	10																				4/10	450	8 ก.พ. 59	2 พ.ค. 60	บ.ภวงชิน คอนสตรัคชั่น จก.	แมน	081-8558182	2559			
	28	1/2559.	รพ.เขาคาว	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ 5 ชั้น	5	8708		72.00	15																				2/15	650	31 พ.ค. 59	11 มี.ค. 62	พจก. ว.วิบูลย์ ก่อสร้าง	แมน	081-8558182	2559			
	29	137/2558	รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร	อาคารอุบัติเหตุ		10007		166.00	14																				5/14	400	28 พ.ค. 58	20 ก.พ. 61	บ.พรสิริสาร จำกัด จำกัด	สุชาติ + ดำรงเกียรติ	081-9804914	2558	ทุน 2 คน		
	30		ว.แพทย์แผนไทย	อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา				9635	12																				1/12					ดำรงเกียรติ	063-2314265				
	31	85/2559.	รพ.ศรีมหาโพธิ์	อาคารผู้ป่วยนอก		9635		42.44	10																				5/10	450	2 ก.พ. 59	26 เม.ย 60	บ.เอ็นเอเอส 216 จำกัด	ดำรงเกียรติ	063-2314265	2559			
สระแก้ว	32	33/2559	รพ.จิตเวช สระแก้ว	อาคารผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด	5	9668		58.85	12																				6/12	550	12 ก.พ. 59	15 ธ.ค. 60	บ.ฟอยร์ คอน จำกัด	ดำรงเกียรติ	063-2314265	2559			
	33	92/2559.	รพ.วังน้ำเย็น	อาคารผู้ป่วยนอก				8883	12																				5/12	600	30 มี.ค. 59	19 พ.ย. 60	บ.ปรมินทรม่อสร้างมหาสารคาม	สมกาญจน์	093-3245672	2559			
	34	91/2559	รพ.อรัญประเทศ	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง		10135		47.45	14																				3/14	480	29 มี.ค. 59	21 ก.ค. 60	พจก.เอส.พี.ที ซีวิลกรุ๊ป	สมกาญจน์	093-3245672	2559			
	35	132/2560	รพ.อรัญประเทศ	อาคารแพทย์ที่พักแพทย์ 20 คูณ 6 ชั้น	6	8440	ข. 257/ก.ค./59	23.95	12																				8/12	400	21 มี.ค. 60	23 เม.ย. 61	บ.สุทนต์ การก่อสร้าง จำกัด	สมกาญจน์	093-3245673	2560	10 เม.ย 60		
	36	93/2559	รพ.อรัญประเทศ	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 10 ชั้น	10				284.10	32																			6/32	1,090	31 มี.ค. 59	25 มี.ค. 62	บ.ทศพร เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด	นพทล + สมกาญจน์	081-8890442	2559	ทุน 2 คน		
สมุทรปราการ	37	88/2556*	รพ.สมุทรปราการ	อาคารฉีกรพรีเบียร์ดี 60 ปี				10245																					34/35	1240	14 มิ.ย 56	1 ส.ค. 59	บ.สุทนต์วิศวกรรม(1994) จำกัด	ไกรสุรีย์	089-0411649	2556			
	38	38/2559	รพ.พรสมุทรเจริญ สราทธยานนท์	หอผู้ป่วย 30 เตียง ซักฟอก จ่ายกลาง ไรศครัว ฟิตเนส	5	10400	ข. 204/ก.ค./59	41.80	12																				1/12	420	29 ธ.ค. 59	21 ก.พ. 61	บ.แพทโคคอน จำกัด	ไกรสุรีย์	089-0411649	2559			
	39	71/2558	รพ.บางจาก	อาคารพักเจ้าหน้าที่		8057			8																				1/8	400	24 ธ.ค. 59	17 ก.พ. 60	บ.เอส อี ซี จำกัด	ไกรสุรีย์	089-0411649	2559			
	40	29/2557	รพ.บางปะอิน	อาคารผู้ป่วยใน กายภาพบำบัด และแพทย์แผนไทย		10777		168.30	16																				12/16	800	27 พ.ย. 57	4 ก.พ. 60	บ.มอริทคอน เฟอร์นิเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	ไกรสุรีย์	089-0411649	2557			
	41	39/2560	อาคารรพ.ศาลเจ้าพ่อเสือ และสิ่งอำนวยความสะดวก กรมควบคุมโรค	ปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการ อาคารรพ.ศาลเจ้าพ่อเสือและสิ่งอำนวยความสะดวก จังหวัดสมุทรปราการ	-			6.90	3																			1/3	120	29 ธ.ค. 59	27 เม.ย 60	บ.ทีเอสอี ออลเทอร์เนทิฟ จำกัด	ไกรสุรีย์	089-0411649	2560				
	42	37/2558	รพ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก				8.44	5																				3/5	345	23 พ.ค. 58	23 ก.พ. 59	บ.ไดเอสเอสอูบิเอน แอนด์เคอร์ จำกัด	ไกรสุรีย์	089-0411649	2558			
	43	65/2560	รพ.สมุทรปราการ	อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร	8	เอกชน	ข. 206/ก.ค./59	77.15	18																				1/18	640	28 ก.พ. 60	3							

ความก้าวหน้างานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำโดย กลุ่มมาตรฐานการก่อสร้าง โทร 02-193-7000 ต่อ 18311 หรือ 091 229 0391
ประจำเดือน เมษายน 2560
เขตสุขภาพที่ 7

 งานโครงสร้าง
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
 จำนวนงวด

ความก้าวหน้างานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำโดย กลุ่มมาตรฐานการก่อสร้าง โทร 02-193-7000 ต่อ 18311 หรือ 091 229 0391																																					
ประจำเดือน เมษายน 2560																																					
เขตสุขภาพที่ 8																																					
จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่า งาน/ล้านบาท	จำนวนงวดงาน	ผลการดำเนินงาน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)													อยู่ระหว่างการก่อสร้าง งวดที่	ระยะดำเนินการ			ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน		เงินงบประมาณ ปี พ.ศ./เงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ.	หมายเหตุ						
																								วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		กองแบบแผน	เบอร์โทร								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13										14	15	16	17	18	19
										21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40								
อุดรธานี	1	อด 1/2557	วพ.อุดรธานี	อาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น	11	9039 + 9039พิเศษ		117.55	22														21/22	1068	21 ธ.ค. 56	5พ.ย.59	บริษัท ไทวันอุดร จำกัด	ดุขฎี	081-9751906	2558							
	2	49/2557	รพ.มะเร็งอุดรธานี	อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก และวินิจฉัย		10765		375.95	21														20/21	1080	19 ก.ย. 57*	2 ก.ย. 60	บ.สุทัศน์วิศวกรรม(1994) จำกัด	ดุขฎี	081-9751906	2557							
	3	89/2559	รพ.มะเร็งอุดรธานี	อาคารผ่าตัดทักแพทย์		8440		25.37	12														1/12					ดุขฎี	081-9751906	2559							
	4	69/2560 (พ)	รพ.มะเร็งอุดรธานี	อาคารรังสีรักษา	6	10486	ข. 177/ก.ค./59	124.50	15														1/15	740	18 มี.ค. 60	27 มี.ค. 60	บ.สุทัศน์วิศวกรรม(1994) จำกัด	ดุขฎี	081-9751906	2560	1 เม.ย. 60						
	5	11/2558	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8	อาคารบริการปฏิบัติการ		เอกชน		138.49	10														7/10	600	28 ก.ค 58	19 มี.ค 60	บ.เชียงใหม่วิระวิศวกรรม จำกัด	ดุขฎี	081-9751906	2558							
	6	32/1/2559	รพ.หนองหาน	อาคารผู้ป่วย 114 เตียง	5	8605		54.90	20														11/20	710	31 ต.ค. 58	30 ส.ค. 60	หจก.สกลรุ่งเรืองกิจ	ดุขฎี	081-9751906	2559							
	7	อด0032/43/2558	รพ.กุมภวาปี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง	7	10725		66.67	14														12/14	720	23 มิ.ย. 58	12 มิ.ย. 60	บ.ไต้หวันอุดร จำกัด	ดุขฎี	081-9751906	2558							
	8	อด 0032/45/2559	รพ.กุมภวาปี	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 4 ชั้น	4	8815		117.60	14														3/14	728	15 มี.ค. 59	4 มี.ค. 61.	หจก.ส.บุรินทร์การช่าง	ดุขฎี	081-9751906	2559							
	9	1/2560	รพ.ธัญญารักษ์	อาคารโรงอาหารตึกบำบัด 1 ชั้น	1			2.00	4														1/4					ดุขฎี	081-9751906	2560	รอข้อมูล						
	10	43/2559 (พ)	รพ.ธัญญารักษ์	อารพิกพยาบาล 32 ห้อง 16 ครอบครัว	4	8813	ข. 177/ก.ค./59	8.81	8														1/8	420	21 ธ.ค. 59	13 ก.พ. 61	หจก.ทงกิตต์ก่อสร้าง	ดุขฎี	081-9751906	2560							
	11	อด 0032/36/2560	รพ.บ้านผือ	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	3	8708	ข. 57/ก.พ./59	71.69	15														1/15	750	2 มี.ค. 60	21 มี.ค. 62	หจก.อุดรอนวิษก่อสร้าง	ดุขฎี	081-9751906	2560	2 มี.ค. 60						
	12	อด 0032/23/2557	รพ.บ้านผือ	อาคารผ่าตัดทักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น	6	8440	ข. 70/ก.พ./59	21.80	15														1/15	400	15 ก.พ. 60	21 มี.ค. 60	หจก.ชลภัทรการโยธา	วราวุฒิ	082-8492994	2560	1 เม.ย. 60						
	13	อด 0032/23/2557	สสจ.อุดรธานี	อาคารสำนักงาน สสจ.อุดรธานี 5 ชั้น	5	10786	ข. 435/ส.ค./59	36.54	15														1/14	360	15 ก.พ. 60	9 ก.พ. 61	หจก.วิ ทรรศการโยธา	วราวุฒิ	082-8492994	2560	1 เม.ย. 60						
			รพ.กุมภวาปี	อาคารผู้ป่วยพิเศษ 60 ห้อง 5 ชั้น				63.30	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมาณงาน															ดุขฎี													
			รพ.อุดรธานี	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง 8 ชั้น				290.71	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมาณงาน															ดุขฎี													
เลย	14	21/2558	รพ.เลย	อาคารผ่าตัดทักแพทย์ พยาบาล 8 ชั้น	8	เอกชน		68.88	18														3/18		30 เมย.55	7 พค.56	หจก.ส.บุรินทร์การช่าง	ดุขฎี	081-9751906	2558							
	15	35/2559	รพ.จิตเวชเลย	อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด	5	9668		55.70	12														2/12		31 มี.ค. 02	1 ต.ค. 60	บ. เอฟเวอร์เรส จำกัด	ดุขฎี	081-9751906	2558							
หนองคาย	16	32/E2/2558	รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	อาคารผ่าตัดทักแพทย์ 20 ยูนิต	6	8840		24.00	12														11/12	400	13 พค 58	15 มิ.ย59	หจก.ยงอันพานิชท่าบ่อ	วิกรม	089-7137070	2558							
	17	32/E3/2558	รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง	7	10725		65.39	14														2/14	720	18 มิ.ย. 58	6 มิ.ย 60	บ.เอฟ.ที.ซี.คอนสตรัคชั่น จก.	วิกรม	089-7137070	2558							
	18	นค 0032/6/2560	รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	อาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาหาร	4	10124	ข. 80/ก.พ./59	24.89															1/10	300	29 ธ.ค. 59	24 ต.ค. 60	หจก.อุดรศรีวิโลกก่อสร้าง	วิกรม	089-7137070	2560							
	19	32/21/2559	รพ.หนองคาย	อาคารพิภพยาบาล 100 ห้อง		10135		45.38	14														8/14	480	31 ธ.ค. 58	23 เม.ย. 60	หจก.วิทย์กุลก่อสร้าง	วิกรม	089-7137070	2559							
				รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	อาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาหาร พัสต ๔ ชั้น				27.82	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมาณงาน															วิกรม												
				รพ.หนองคาย	อาคารบำบัดรักษา ๑๐ ชั้น				421.51	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมาณงาน															วิกรม												
บึงกาฬ	20	20/2559	รพ.บึงกาฬ	อาคร 6 ชั้น 144 เตียง		9073		61.45	14														1/14	680	1 เม.ย. 59.	9 ก.พ. 61.	บ.ทริ กรุ๊ป ดีไซน์ด์ แอนด์ จำกัด	พิเชฐ	087-4916224	2557							
สกลนคร	21	90/2555	รพ.สกลนคร	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจและมะเร็ง 9 ชั้น	9	10716		356.95	22														21/22		29 ส.ค. 54	23 ส.ค. 55	หจก.สกลนครไทยอิสาน	ตระกูล	086-2289251	2555	เสร็จ เมษายน 2560						
	22	32/6/2559	รพ.บ้านม่วง	อาคารโรงครัว โรงอาหาร 2 ชั้น	2	9539		7.12	6														5/6	330	22 ธ.ค. 58	15 พ.ย 59*	บ.บอสกลก่อสร้าง จำกัด	วราวุฒิ	082-8492994	2559							
	23	32/13/2559	รพ.ร.สว่างแดนดิน	อาคารเภสัชกรรม 2 ชั้น	2	7553		8.20	6														5/6					วราวุฒิ	082-8492994	2559							
นครพนม	24	34/2559	รพ.นครพนม	อาคารพัสดุ ซ่อมบำรุง อาคาร 5 ชั้น	5			33.00	10														4/10	450	1 ก.พ. 59	25 เม.ย. 60	บ.ส.แสงคำ จำกัด	สำเร็จ ประกาย	086-8747345	2559							
	25	14/2560	รพ.จิตเวชนครพนม	อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด	5	9668./58	ข.130/มิ.ย./59	70.39	12														1/12	520	18 ม.ค. 60	21 มิ.ย. 61	บ.เอส ดี ที คอนสตรัคชั่น จำกัด	สำเร็จ ประกาย	086-8747345	2560							
				รพ.นครพนม	อาคารรักษาโรคระดับสูง 11 ชั้น				450.77	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมาณงาน															สำเร็จ ประกาย												
	25							3,237.33																													

- งานโครงสร้าง
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
- จำนวนงวด

ความก้าวหน้างานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำโดย กลุ่มมาตรฐานการก่อสร้าง โทร 02-193-7000 ต่อ 18311 หรือ 091 229 0391
ประจำเดือน เมษายน 2560
เขตสุขภาพที่ 9

จังหวัด	ลำดับ งานตาม แผนกิจกรรม	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่างาน /ล้านบาท	จำนวนแรงงาน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	ผลการดำเนินงาน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)																				อยู่ระหว่าง งวดที่	ระยะดำเนินการ			ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน		เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. /เงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ.	หมายเหตุ (ตั้งแค)			
										การก่อสร้าง																					วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		กองแบบแผน	เบอร์โทร					
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
ชัยภูมิ	1		รพ.หนองบัวแดง	อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น		8883		71.28	12																					11/12					อภิชาติ	084-5172691					
	2	จ.15/2560	รพ.ชัยภูมิ	อาคารคลอดและผ่าตัด 6 ชั้น	6	10263	ข 160/กท./59	144.97	14																					1/21	960	31 มี.ค. 59	10 พ.ย. 62	บริษัท ซีวิล ที จำกัด	อภิชาติ	084-5172691	2560	24 เม.ย. 60			
นครราชสีมา	3	36/2558	รพท.รพช.นครราชสีมา	อาคารพักคนไข้ 10 ชั้น	10	8998		140.08	21																					9/21	990	4 มี.ย. 58	9 มี.ย. 61	พจ.ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง	เทียนชัย + อภิชาติ	081-6692939	2558	คณ. 2 คน			
	4	101/2559	รพท.รพช.นครราชสีมา	อาคารจำลองการเรียน		10261		39.14	12																					1/12	450	25 ส.ค. 59	17 พ.ย. 60	พจ.โชคชัยวัฒนา	เทียนชัย	081-6692939					
	5	45/2559	รพ.ด่านขุนทด	อาคารอุบัติเหตุและอำนวยการ		8708		67.17	15																					6/15	570	10 มี.ย. 59	21 มี.ค. 61	พจ.ชัยภูมิศุภะพันธ์	เทียนชัย + อภิชาติ	081-6692939	2559	คณ. 2 คน			
	6	39/2558	รพ.ประทาย	อาคารผู้ป่วยนอก		9635			10																					5/10					เทียนชัย	081-6692939	2558				
	7	40/2559	รพ.บัวใหญ่	อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น	4	8883		71.28	12																					3/12		18-Apr-59	7 เม.ย. 61	พจ.ชัยภูมิสุขภัณฑ์	เทียนชัย + อภิชาติ	081-6692939	2559	คณ. 2 คน			
	8	44/2559	รพ.บัวใหญ่	อาคารรักษาพยาบาล 400 เตียง		8816		132.89	15																					5/15	570	10 มี.ย. 59	8 ส.ค. 61	พจ.ชัยภูมิสุขภัณฑ์	เทียนชัย + อภิชาติ	081-6692939	2559	คณ. 2 คน			
	9	36/2558	รพ.บัวใหญ่	อาคารผู้ป่วย 144 เตียง	6	9073		73.00	14																					11/14	685	30 มี.ย. 58	15 ส.ค. 60	พจ.จ.ลพบุรีไทย	เทียนชัย	081-6692939	2558				
	10	35/2558	รพ.ปากช่องนานา	อาคารอุบัติเหตุ - ปากัรักษาและห้องประชุม		10129		231.90	17																					13/17	820	25 มี.ย. 58	27 ก.ย. 60	พจ.จักรรัตนคอนสตรัคชั่น	เทียนชัย + ธนาเวช	087-5736889	2558	คณ. 2 คน			
	11	20/2559	ศูนย์อนามัยที่ 9	อาคารส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ		10730		18.50	9																					5/9					ธนาเวช	087-5736889	2558				
				รพ.ปากช่องนานา	อาคารแม่เหล็กแพทย์ 20 ยูนิค 6 ชั้น			25.08																													เทียนชัย + ธนาเวช + อภิชาติ				
				รพท.รัตนนครราชสีมา	อาคารแม่เหล็กแพทย์ 20 ยูนิค 6 ชั้น			25.08																														เทียนชัย + ธนาเวช + อภิชาติ			
			รพ.โชคชัย	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ 5 ชั้น			170.76																														เทียนชัย + ธนาเวช + อภิชาติ				
			รพ.โนนสูง	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง 3 ชั้น			44.34																														เทียนชัย + ธนาเวช + อภิชาติ				
			รพ.คง	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น			44.08																														เทียนชัย + ธนาเวช + อภิชาติ				
			รพท.รพช.นครราชสีมา	อาคารวินิจฉัย 8 ชั้น			600.00																														เทียนชัย + ธนาเวช + อภิชาติ				
			รพ.ปักธงชัย	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ 5 ชั้น			170.76																														เทียนชัย + ธนาเวช + อภิชาติ				
สุรินทร์	12	23/2557	รพ.ศีร์ษะภูมิ	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708	ข258/สก./52	148.59	16																					8/16	29 กค 58	6 ตค. 60	บ. ทรัพย์สินก่อสร้าง จำกัด	จอ.โสภณ	082-3629444	2559					
	13	12/2557	รพ.สุรินทร์	อาคารอุบัติเหตุ สถานี โทรหัวใจและเร่งเร้ง 9 ชั้นและชั้นใต้ดิน	9	10716		418.00	22																					15/22	9 ก.ย. 57	24 ส.ค. 57	พจ.จ้าวเชิงไธสง	จอ.โสภณ	082-3629444	2557					
	14	16/2558	รพ.สุรินทร์	อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง	7	9073		76.50	14																					11/14	800	26 ก.ย. 58*	26 พ.ย. 60*	บ.สุรินทร์ภูมิจา จำกัด	จอ.โสภณ	082-3629444	2559				
	15	8/2560	รพ.สุรินทร์	อาคารพักพยาบาล 32 หมอว 4 ชั้น	4	8821		30.24	10																					1/10	450	21 กพ 60	16 ทค 61	พจ. รุ่งเรืองชัยสุรินทร์	จอ.โสภณ	082-3629444	2560	10 มีค 60			
	16	15/2558	รพ.ปราสาท	อาคารบริการหริ อาคาร พืช ซักฟอก มีรกลา	3	8914/2556	ข245/กท./59	29.50	8																					1/8	420	22 มีค 60	15 ทค 61	บ. สุรินทร์เพรทีลสา จำกัด	จอ.โสภณ	082-3629444	2560	4 เมย 60			
	17	14/2560	รพ.ปราสาท	อาคารพักพยาบาล 32 หมอว 4 ชั้น	4	8821	ข246/กท./59	25.40	10																					1/10	450	21 มีค 60	16 มิย 61	บ. สุรินทร์เพรทีลสา จำกัด	จอ.โสภณ	082-3629444	2560	5 เมย 60			
				รพ.สังขะ	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ 5 ชั้น			170.76																													จอ.โสภณ				
บุรีรัมย์	18	63/2557	รพ.บุรีรัมย์	อาคารอุบัติเหตุ สถานี โทรหัวใจและเร่งเร้ง 9 ชั้นและชั้นใต้ดิน	9	10716		423.50	22																					17/22						อดิศร	089-9478439	2557			
	19	23/2559	รพ.บุรีรัมย์	อาคารผู้ป่วย 156 เตียง 8 ชั้น	8	10254		97.30	19																					13/19	728	16 ก.ย. 58*	13 ก.ย. 60	บ.ธนาสิทธิ์ จำกัด	อดิศร	089-9478439	2558				
	20	35/2559	รพ.บุรีรัมย์	อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น 156 เตียง	9	9129/52		114.00	19																					7/19		1 เม.ย. 59.	5 เม.ย. 61.	พจ.ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง	อดิศร	089-9478439	2558				
	21	18/2559	รพ.บุรีรัมย์	อาคารพักอาจารย์ 32 ยูนิค	4	8813		11.40	8																					6/8						อดิศร	089-9478439	2559			
	22	35/2559	รพ.บุรีรัมย์	อาคารผู้ป่วยในอายุกรรม(ใต้ถุนสูง)	9	9045		112.90	15																					5/15						อดิศร	089-9478439	2559			
	23	46/2558	รพ.นางรอง	อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง	4	8821		27.90	10																					6/10	70	31 ธ.ค. 58.	21 ก.พ. 58	พจ.ธนาสิทธิ์เพ็ญนิษฐ์	อดิศร	089-9478439	2558				
	24	22/2558	รพ.ลำปลายมาศ	อาคารผู้ป่วย 114 เตียง	5	8605		60.69	20																					12/20	650	29 พ.ค. 58*	9 ส.ค. 60*	บ.ธนาสิทธิ์ จำกัด	อดิศร	089-9478439	2558				
	25	47/2558	รพ.ลำปลายมาศ	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ		8708		71.50	15																					6/15	600	31 ธ.ค. 58.	10 ต.ค. 60.	พจ.พศกนิชก่อสร้าง	อดิศร	089-9478439	2558				
				รพ.นางรอง	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง 6 ชั้น			51.06																														อดิศร			
				รพ.บุรีรัมย์	อาคารผู้ป่วย 10 ชั้น			187.64																															อดิศร		
				รพ.นางรอง	อาคารมาลีธรรม 4 ชั้น			36.07																															อดิศร		
				รพ.ประโคนชัย	อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น			86.64																															อดิศร		
				รพ.คูเมือง	อาคารผู้ป่วย 114 เตียง 5 ชั้น			57.76																															อดิศร		
				รพ.บ้านกรวด	อาคารอุบัติเหตุ 2 ชั้น			30.78																															อดิศร		
			รพ.ละหานทราย	อาคารซักฟอก ถ้ายกลาาง โรงหรีด พืช 4 ชั้น			27.82																															อดิศร			
	25							4,366.35																																	

ความก้าวหน้างานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำโดย กลุ่มมาตรฐานการก่อสร้าง โทร 02-193-7000 ต่อ 18311 หรือ 091 229 0391
ประจำเดือน เมษายน 2560
เขตสุขภาพที่ 10

จังหวัด	ลำดับงานแยกแต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง(ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงวดงาน	ผลการดำเนินงาน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)																				อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง งวดที่	ระยะดำเนินการ			ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน		เงินงบประมาณ ปี พ.ศ./เงินออก งบประมาณ ปี พ.ศ.	หมายเหตุ						
																															วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		กองแบบแผน	เบอร์โทร								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20															
										21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40															
ยโสธร			ไม่มีงานก่อสร้าง																																									
มุกดาหาร			ไม่มีงานก่อสร้าง																																									
อำนาจเจริญ	5	58/2559	รพ.อำนาจเจริญ	อาคารผู้ป่วย 114 เตียง 5 ชั้น	5	8605			19																					3/19	620	18 มี.ค. 59.	27 มี.ค. 60.	หจก.รังสิตวิศวกรรม	ทศพร	063-9517947	2559							
	6	294/2558	รพ.สรรพสิทธิประสงค์	อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ 10 ชั้น	10	10926			23																					9/23	1040	29 พ.ค. 58	2 เม.ย. 61	หจก.อุบลวรสิทธิ์	นพพร + รัตนพล	081-5938700	2558	คุม 2 คน						
	7	51/2558	ร.พ.มะเร็งอุบลราชธานี	อาคารผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย		10879			21																					2/21		31 มี.ค. 58	15 มี.ค. 61	หจก.เชื่องในวัสดุ	นพพร + รัตนพล	081-5938700	2558	คุม 2 คน						
	8	57/2559(พ)	รพ. มะเร็งอุบลราชธานี	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	4	8821			10																					1/10	450	29 ม.ค. 59.	22 เม.ย. 60.	หจก.ถलगกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	นพพร	081-5938700	2559	คุม 2 คน						
	9	50/2560(พ)	รพ. มะเร็งอุบลราชธานี	อาคารบริการและจอดรถ 9 ชั้น	9																														นพพร + รัตนพล	081-5938700	2560	คุม 2 คน						
	10	5/2560	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10	บ้านพักระดับ 9 (ผู้อำนวยการ)	2	9926/53																													รัตนพล	084-9363132								
	11	4/2560	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10	อาคารพัก เจ้าหน้าที่ (24 ห้อง)	3	9555																													รัตนพล	084-9363132								
	12	247/2558	ร.พ.วารินชำราบ	อาคาร 144 เตียง	6	9073+9858			14																					10/14	680	29 พ.ค. 58	8 เม.ย. 60	หจก.เลิศพัฒนาศรีสะเกษ	รัตนพล	084-9363132	2558							
	13	32/2559	ร.พ.พระศรีมหาโพธิ์	อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด	5	9668			12																					5/12	550	13 ก.พ. 59.	15 ส.ค. 60.	บ.ส.การโยธา 1993	รัตนพล	084-9363132	2559							
	14	12/2560	ร.พ.พระศรีมหาโพธิ์	ปรับปรุงอาคารสนับสนุนบำบัดรักษา		2.19			3																					1/3	120	22 ธ.ค. 59.	20 เม.ย. 60.	บ. อุบลก่อสร้าง จำกัด	รัตนพล	084-9363132	2560							
	15	51/2560	สส.เขต 10 อุบลราชธานี	อาคารสำนักงาน 4 ชั้น	4	10628	ข.461/ก.ย./59		10																					1/8	350	23 ก.พ. 60	19 กพ. 61	หจก.กิจศิริวุฒิ	รัตนพล	084-9363132	2560							
	16	อบ 17/181/2557	ร.พ.สมเด็จพระราชเชษฐาสุมาลา	อาคารรักษาพยาบาล 400 เตียง 4 ชั้น	4	8816			10																					8/10		2 มิ.ย. 57	21 มิ.ย. 59	หจก.เชื่องในวัสดุ	ประยูร	089-7711988	2557							
	17	144/2259	ร.พ.สมเด็จพระราชเชษฐาสุมาลา	อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น	4	8883			12																					4/12					ประยูร	089-7711988	2558							
	18	248/2558	ร.พ.สมเด็จพระราชเชษฐาสุมาลา	อาคาร 144 เตียง		9073+9858			14																					14/15					ประยูร	089-7711988								
	19	94/2559	รพ.บุณทริก	อาคารผู้ป่วยนอก 30 เตียง 2 ชั้น	2	10464			8																					5/8	360	23 ธ.ค. 59.	17 ธ.ค. 59.	หจก.วิชัยฟาร์มการเกษตร	ประยูร	089-7711988	2559							
	20	106/2559	ร.พ. ตระการพืชผล	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง 3 ชั้น	3	9025			10																					4/10	450	29 ม.ค. 59*	23 เม.ย. 60	หจก.กิจศิริวุฒิ	ประยูร	089-7711988	2559							
				รพ.วารินชำราบ	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ 4 ชั้น	4				งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมาณงาน																												ประยูร						
				รพ.สรรพสิทธิประสงค์	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ 4 ชั้น	4				งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมาณงาน																												ประยูร						
	ศรีสะเกษ	22	267/2558	รพ.ศรีสะเกษ	อาคารอำนวยการผู้ป่วยใน 7 ชั้น	7	10108	ข.596/ก.ย./52	193.30	22																					2/22		28 ก.ค. 58	23 พ.ย. 60		ประยูร + จอ. โสภณ	089-7711988	2558	คุม 2 คน					
				รพ.กันทรารมย์	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	3					งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมาณงาน																												ประยูร					
			รพ.ขุนหาญ	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	3					งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมาณงาน																												ประยูร						
	22							1,792.60																																				

-  งานโครงสร้าง
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
 จำนวนงวด

ความก้าวหน้างานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำโดย กลุ่มมาตรฐานการก่อสร้าง โทร 02-193-7000 ต่อ 18311 หรือ 091 229 0391																																																	
ประจำเดือน เมษายน 2560																																																	
เขตสุขภาพที่ 12																																																	
จังหวัด	ลำดับ งานแยก แต่ละเขต	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	รวมค่างาน /ล้านบาท	จำนวนงวดงาน	ผลการดำเนินงาน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)																				อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง งวดที่	ระยะดำเนินการ			ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงาน		เงินงบประมาณ ปี พ.ศ./เงินนอก งบประมาณ ปี พ.ศ.	หมายเหตุ											
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		กองแบบแผน	เบอร์โทร													
สตูล			ไม่มีงานก่อสร้าง																																														
สงขลา	1	319/2557	รพ.หาดใหญ่ (ก่อสร้างที่ รพ. นาหม่อม)	อาคารรังสีรักษา เป็นอาคาร คลส. 6 ชั้น	6	10749		142.10	18																			3/18	750	16 ก.ค. 57	3 ส.ค. 59	หจก.หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง	ศิริศักดิ์ + ประยุทธ	061-9291615	2557	คุม 2 คน													
	2	49/2558	รพ.หาดใหญ่	อาคารแพลตฟอร์มพยาบาล 80 ห้อง	7	10535		65.80	15																			3/15	570	9 ก.พ. 59	31 ส.ค. 60	หจก.มิตรแสงวิศวกรรม	ศิริศักดิ์	061-9291615	2559														
	3	444/2559	รพ.สะเดา	อาคารอุบัติเหตุ	3	8728		30.90	9																			2/9	420	29 เม.ย. 59.	22 มิ.ย. 60	บ.เดชิต วิศวกรรม จำกัด	ศิริศักดิ์	061-9291615	2558														
	4	499/2558	รพ.สงขลา	อาคารเวชศาสตร์รักษา โรคอหิวาต์สุนัข ผ่าตัดฯ	5	10840		168.44	18																			11/18	800	30 พ.ค. 58	6 ส.ค. 60	บจ.เวล เกรต เอ็นจิเนียริ่ง	ศิริศักดิ์	061-9291615	2558														
	5	261/2559	รพ.สมเด็จพระบรมราชชนนี	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง	2	7919		17.84	8																			4/8	360	11 ม.ค. 56.	5 ม.ค. 60	บ.เดชิต วิศวกรรม จำกัด	ศิริศักดิ์	061-9291615	2559														
	6	51/2559 (พ)	รพ.รัษฎาฯสงขลา	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	4	8821		27.85	10																			6/10	450	16 ม.ค. 59*	9 เม.ย. 60*	หจก.มิตรแสงวิศวกรรม	ศิริศักดิ์	061-9291615	2559														
	7	52/2559 (พ)	รพ.รัษฎาฯสงขลา	อาคารผู้ป่วยนอก	3	5362/2531		15.95	6																			4/6	360	16 ม.ค. 59*	9 ม.ค. 60*	หจก.มิตรแสงวิศวกรรม	ศิริศักดิ์	061-9291615	2559														
	8	53/2559 (พ)	รพ.รัษฎาฯสงขลา	อาคารเรือนนอนและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย	4	10776		47.98	12																			2/12	470	23 ม.ค.59*	6 พ.ค. 59*	หจก.ดี-ชัย คอนสตรัคชั่น	ศิริศักดิ์	061-9291615	2559														
	9	471/2558	รพ.บางกล่ำ	อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู	3	เอกชน		31.48	12																			5/12	480	18 พ.ค. 58*	9 ก.ย. 59*	บ.พีเคเอ็ม คอนสตรัคชั่น จำกัด	ศิริศักดิ์	061-9291615	2558														
	10	496/2558	รพ.รัตภูมิ	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	9893		90.44	12																			6/12	650	29 พ.ค. 58	6 มี.ค. 60	หจก.รัตภูมิค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง	โชคชัย	089-5548930	2558														
		รพ.สะเดา	อาคารอุบัติเหตุ 4 ชั้น				86.65	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมาณงาน																																					ศิริศักดิ์				
		รพ.สะบ้าย้อย	อาคารอุบัติเหตุ 2 ชั้น				29.33	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมาณงาน(สงจ.ดำเนินการ)																																						ไม่ส่ง			
พัทลุง	12	180/2558	สสจ.พัทลุง	อาคารสำนักงาน	5	9118		46.90	13																			9/13		22 ก.ค. 01	11 ม.ค. 60*	บ.เอเอสเอ	โชคชัย	089-5548930	2557														
	13	181/2558	รพ.พัทลุง	อาคารแพลตฟอร์มแพทย์ 20 ยูนิต	6	8440		26.99	12																			4/12						โชคชัย	089-5548930	2558													
			รพ.พัทลุง	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง 8 ชั้น				301.44	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมาณงาน																																					ประกอบ + โชคชัย			
ปัตตานี	14	ปน 337/2559	รพ.ร. สายบุรี	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	4	8821		31.56	10																			3/10	430	12 มี.ค. 59.	4 มิ.ย. 60.	หจก.ก้าวหน้า ดีเวลลอปเม้นท์	ประยุทธ	081-5412404	2559														
	15	793/2558	รพ.ปัตตานี	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ (9 ชั้น)	9	10838		484.00	35																			7/35	1,000	13 ก.ค. 58	7 เม.ย. 61	หจก.หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง	ประยุทธ	081-5412404	2558														
ยะลา	16	84/2558	รพศ. ยะลา	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 10 ชั้น	10	8908		391.75	20																			6/20	1,350	26 ธ.ค. 57	4 ก.ย. 61	หจก.หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง	ประยุทธ	081-5412404	2558														
	17	258/2558	รพศ. ยะลา	อาคารไต่ห้ยม ผู้ป่วยนอก-หนัก 5 ชั้น	5	10437		178.80	18																			1/18	990	25 ก.ย. 58.	16 มิ.ย. 61.	หจก.ยะลา ซี เอส เอ็นจิเนียริ่ง	ประยุทธ	081-5412404	2558														
	18	58/2559	วสส.ยะลา	อาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น	11	9039		116.90	22																			2/22	1,200	4 ธ.ค. 58*	20 เม.ย. 63*	หจก.ถาวรสุขการโยธา	ประยุทธ	081-5412404	2559														
นราธิวาส	19	374/2558	รพ.นราธิวาสราชนครินทร์	อาคารซักฟอกจ่ายกลาง	3	9916		29.40	9																			5/9	400	21 ก.ค. 58*	23 ส.ค. 02	หจก.ไอดีฟานิชย์	ประยุทธ	081-5412404	2558														
	20	274/2559	รพ.นราธิวาสราชนครินทร์	อาคารรอนกประสงค์(แพทย์แผนไทย)	2	9637		12.40	7																			1/7	540	24 ก.พ. 59*	26 ส.ค. 60*	หจก.ไอดีฟานิชย์	ประยุทธ	081-5412404	2559														
			รพ.ตากใบ	อาคารอุบัติเหตุ 2 ชั้น				32.21	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมาณงาน																																					ประยุทธ			
ตรัง	21	62/2560	รพ.ตรัง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน 7 ชั้น	7	10327		404.00	23																			1/23	940	8 พ.ย. 59	5 มิ.ย. 62	บ.ทพร เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด	ประกอบ	088-7687523	2557 (ประมาณ ใหม่ปี 2559)														
	22	197/2558	รพ.ตรัง	อาคารพักแพทย์ พยาบาล เกสัฯกรฯ 88 ยูนิต	8	เอกชน		73.50	18																			9/18	750	7 ม.ค. 43		บ.เบทเทอร์ ซีวิล เอ็นฯฯ จำกัด	ประกอบ	088-7687523	2558														
	23	92/2559	รพ.ตรัง	อาคารโรงครัว โรงอาหาร 2 ชั้น	2	9217		18.48	9																			8/9	360	27 ม.ค. 59*	20 ม.ค. 60*	บ.มหาฤกษ์ ดำรงพัฒนา จำกัด	ประกอบ	088-7687523	2559														
	24	139/2560	รพ.ตรัง	อาคารสุขภาพชุมชนเมือง	4																													ประกอบ	088-7687523		รอข้อมูล												
			รพ.ตรัง	อาคารบริการ จอตรล 10 ชั้น	10			225.42	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมาณงาน																																					ประกอบ			
			รพ.ห้วยยอด	อาคารแพลตฟอร์มแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น	6			25.08	งบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รอประมาณงาน																																						ประกอบ		
	23							3,153.59																																									

- งานโครงสร้าง
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
- จำนวนงวด

เขตสุขภาพที่ 1

จังหวัด	ผู้บังคับการสถานีตำรวจ	สัญญาจ้างมาชดเชย	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	แบบแผนที่	เอกสารแผนที่	รวมค่า งาน/ ด้านบาท/ ใช้เงินงบประมาณ	อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง วันที่	ระยะดำเนินการ			ผู้รับจ้าง	คู่ควบคุมงาน			เงินงบประมาณ ปี พ.ศ./วินยอก งบประมาณ ปี พ.ศ.		
									วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		เดิม	ใหม่	นายไพร			
กองแบบแผน																		
แพร่	1	1	10/2559	รพ.แพร่	อาคารพิทยบาลา 32 หน่วย	8821		33.15	10	2/10	450	10 พ.ค. 59.	1 ส.ค. 60	พจก.โชคนคร	อวัชชัย	สุกิจ	089-4295469	2558
	2	2	11/2559	รพ.แพร่	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น	10468		26.60	10	3/10				อวัชชัย	สุกิจ	089-4295469	2558	
	3	3	16/2559	รพ.แพร่	อาคาร 156 เตียง 8 ชั้น			123.00	18	1/18				อวัชชัย	สุกิจ	089-4295469	2558	
	4	4	18/58	รพ.แพร่	อาคารที่พักแพทย์ 20 คูณ 6 ชั้น	8440		26.70	12	4/12	400	17 ส.ค. 58	20 ก.ย. 58	พจก.บ้านสหชาติ	อวัชชัย	สุกิจ	089-4295469	2558
	ส.บ. เขต 1																	
	4	5		สง.แพร่	อาคาร สง.													
	5	6		รพ.บ.แพร่														
	ส.บ. เขต 1																	
	6	7		รพ.ร่องทรง	อาคารผู้ป่วยนอก													งบประมาณปี 60
	7	8		รพ.แพร่	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 100 คูณ 6													งบประมาณปี 60
กองแบบแผน																		
พะเยา	8	1	22/2559	รพ.พะเยา	อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น	10904		368.70	22	1/22	1000	30 มี.ค. 59	24 ส.ค. 61	บ.พพพร เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด	อวัชชัย	สุกิจ	089-4295469	2559
	ส.บ. เขต 1																	
	10			รพ.พะเยา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 100 คูณ 6													
กองแบบแผน																		
น่าน	11	1	11/2559	รพ.น่าน	อาคารที่พักแพทย์ 20 คูณ 6 ชั้น	8440		26.70	12	1/12					อวัชชัย	สุกิจ	089-4295469	2559
	ส.บ. เขต 1																	
	13			รพ.น่าน	อาคารผู้ป่วย 156 เตียง													
	14			รพ.น่าน	อาคารสาธารณสุขชุมชน													
กองแบบแผน																		
เชียงใหม่	15	1	32/2559(พ)	รพ.สัญญาวิรักษ์	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง 2 ชั้น	5515		14.85	7	4/7					ไพฑูย์	วิษณุ	083-7641393	2558
	16	2	58/2559(พ)	รพ.สัญญาวิรักษ์	อาคารเรือนนอนผู้ป่วยกึ่ง 4 ชั้น	8162		62.00	15	2/15					ไพฑูย์	วิษณุ	083-7641393	2558
	17	3		รพ.สันทราย	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ													
	18	4		รพ.สันทราย	อาคารพักคนไข้ 8 ชั้น													
	19	5		รพ.แม่อาย	อาคารผู้ป่วยนอก													
	20	6		รพ.นครพิงค์	อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น													
	21	7		รพ.นครพิงค์	อาคารศูนย์พักแพทย์ 9 ชั้น													
	22	8		รพ.วัดจันทร์	อาคารแพทย์แผนไทย													
	23	9		รพ.สันทราย	อาคารผู้ป่วย 8 ชั้น													
	24	10		รพ.สันทราย	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น													
	กองแบบแผน																	
	ลำพูน	25	1	59/2559	รพ.ลำพูน	อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น	8883		72.15	15	5/12					ไพฑูย์	วิษณุ	083-7641393
26		2	77/2558	รพ.ลำพูน	อาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุ	8815		119.35	15	3/15	720	29 ก.ค. 58	18 ก.ค. 60	บ.แฉาวานซ์วิศก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	วิษณุ	วิษณุ	081-8885205	2558
27		3	59/2559	รพ.ลำพูน	อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น	10420		32.80	10	5/10					วิษณุ	วิษณุ	081-8885205	2558
กองแบบแผน																		
ลำปาง	28	1		รพ.ลำปาง	อาคารโรตารี													
	29	2		รพ.ลำปาง	อาคารพิทยบาลา													
	30	3		รพ.ลำปาง	อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น													
	31	4		รพ.ลำปาง	อาคารพยาธิ													
	32	5		รพ.ภามาศา	อาคารมัลลิกพิทยบาลา													
	33	6		รพ.เมิน	อาคารผู้ป่วย													
	กองแบบแผน																	
แม่ฮ่องสอน	34	1		รพ.แม่สะเรียง	อาคารผู้ป่วยนอก													
	35	2		รพ.ป่าเมด้า	อาคารผู้ป่วยนอก													
กองแบบแผน																		
เชียงราย	36	1		รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน 14 ชั้น													
	37	2		รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์	อาคารพักนักกีฬาแพทย์ 8 ชั้น													
	38	3		รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น													
	39	4		รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์	อาคารที่พัก 4 ยูนิต 3 ชั้น													
	40	5		รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์	อาคารจอดรถ 8 ชั้น													
	41	6		รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 100 คูณ 6													
	42	7		รพ.แม่จัน	อาคารผู้ป่วย 6 ชั้น													
	43	8		รพ.เชียงของ	อาคารผู้ป่วยนอก													