สถานะงานก่อสร้างสถานพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2566

ประจำเดือน กรกฎาคม

เขตสุขภาพ	สถานะงานก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการ										จำนวนงานที่แล้วเสร็จ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	หมายเหตุ
	ปกติ		ล่าช้า		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		รวมงานก่อสร้าง					
	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท				
เขต 1	16	996.68	0	-	0	-	0	-	16	996.68	แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า 59 ล้านบาท	17	1,055.68	
เขต 2	10	981.03	0	-	6	569.50	0	-	16	1,550.53	แล้วเสร็จ 3 งาน มูลค่า 38.94 ล้านบาท	19	1,589.47	
เขต 3	6	154.72	6	406.32	0	-	6	477.56	18	1,038.60	แล้วเสร็จ 3 งาน มูลค่า 236.51 ล้านบาท	21	1,275.11	
เขต 4	19	1,066.85	13	1,828.38	4	469.96	1	61.10	37	3,426.29	แล้วเสร็จ 4 งาน มูลค่า 42.06 ล้านบาท	41	3,468.35	
เขต 5	9	724.29	6	615.09	2	336.58	0	-	17	1,675.96	แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า 118 ล้านบาท	18	1,793.96	สถานะ ล่าช้า รพ.จิตเวชหัวหิน 2 งาน มูลค่า 456.70 ล้านบาท และมูลค่า 47.44 ล้านบาท ยังส่งมอบพื้นที่ไม่ได้ (สั่งระงับการก่อสร้างชั่วคราว)
เขต 6	10	544.08	6	1,269.55	3	367.45	4	336.41	23	2,517.49	แล้วเสร็จ 1 งาน มูลค่า 63.40 ล้านบาท	24	2,580.89	
เขต 7	0	-	5	117.58	3	240.15	6	363.27	14	721.00	แล้วเสร็จ 2 งาน มูลค่า 22.74 ล้านบาท	16	743.74	
เขต 8	6	452.42	1	739.83	4	320.34	0	-	11	1,512.59	แล้วเสร็จ 2 งาน มูลค่า 50.21 ล้านบาท	13	1,562.80	ยกเลิกสัญญา 1 งาน มูลค่า 377.60 ล้านบาท
เขต 9	11	1,476.74	8	1,267.03	0	-	0	-	19	2,743.77	-	19	2,743.77	
เขต 10	2	398.88	5	240.85	0	-	0	-	7	639.73	-	7	639.73	
เขต 11	7	1,318.68	1	78.67	1	63.77	3	120.18	12	1,581.30	แล้วเสร็จ 1 งาน 23.36 ล้านบาท	13	1,604.66	
เขต 12	8	853.61	3	222.95	1	22.34	5	913.10	17	2,012.00	แล้วเสร็จ 1 งาน 135.66 ล้านบาท	18	2,147.66	
เขต 13	7	1,228.19	3	169.10	1	102.00	1	160.00	12	1,659.29	แล้วเสร็จ 5 งาน มูลค่า 69.66 ล้านบาท	17	1,728.95	
รวม	**111**	**10,196.17**	**57**	**6,955.35**	**25**	**2,492.09**	**26**	**2,431.62**	**219**	**22,075.23**		**243**	**22,934.77**	
ร้อยละ	50.68		26.03		11.42		11.87							

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

เขตสุขภาพที่ ...1.....

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
1	16	996.68	16	996.68	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
ร้อยละ	100		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	16	งาน	งบประมาณ	996.68	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	16	งาน	งบประมาณ	996.68	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน

งบประมาณ 59 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....

(..นายนิสิต ดิษสาย..)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ ...1...

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

เขตสุขภาพที่ ...1... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
แม่ฮ่องสอน	1	2563-2565	รพ.แม่สะเรียง	อาคารผู้ป่วยใน	5	10944	ไม่มี	ไม่มี	114.00	95.85	13/14	750	26 ก.ย. 63	16 ต.ค. 65		***ปกติ / งดลด ค่าปรับร้อยละ 0***	*อยู่ในช่วงหลลดค่าปรับ ร้อยละ 0 ถึง 11 ก.ค. 67*	*บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด*	*นายภัทรพล เมืองดี 0932925919*	-

เขตสุขภาพที่ ...1... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
เชียงราย	2	2564-2565	รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์	อาคารรังสีรักษา	6	10749	ไม่มี	ไม่มี	-	123.00	14/16	760	26 มี.ค. 64	14 เม.ย. 66	21 ก.ย. 66	***ปกติ / งดลด ค่าปรับร้อยละ 0***	*อยู่ในช่วงหลลดค่าปรับ ร้อยละ 0*	*บริษัท ซูไลท์อบจิเนียริง จำกัด*	-	*นายวิกร โตวราพงษ์ 063-140-7521*
เชียงใหม่	3	2564-2566	รพ.ยอด	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	4	9893	ไม่มี	ไม่มี	72.22	80.09	9/12	645	31 มี.ค. 64	4 ม.ค. 66	-	***ปกติ / งดลด ค่าปรับร้อยละ 1***	*อยู่ในช่วงหลลดค่าปรับ ร้อยละ 0 ถึง 3 มี.ค. 67*	*บริษัท เอ็น.เอส.ซี แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด*	*นายภัทรพล เมืองดี 0932925919*	*นายณัฐพงศ์ เย็นใจ 084-040-3593 สสจ. เชียงใหม่*
	4	2564-2566	สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 1	อาคารอำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1	4	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	59.00	12/12	650	3 พ.ค. 64.	11 ก.พ. 66.	-	***แล้วเสร็จ***		*ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครเชียงรายทวีศักดิ์คอนกรีต*	-	*นายวีโรจน์ สิงห์จันทร์ 063-140-7521, ว่าที่ร้อยตรีกานุวัส ยาดี086-116-2858*
รวม	4									357.94										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(.....)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ ...1...

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

เขตสุขภาพที่ ...1.... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานก่อแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
เชียงราย	1	2565-2566	รพ.แม่ลาว	อาคารผู้ป่วยนอก พร้อมอาคารห้องเครื่อง ระบบไปป์ไลน์	2	11006+11025	ไม่มี	ไม่มี	60.62	54.32	1/8	450	29-ก.ย.-65	25-พ.ค.-67	22 ธ.ค.66	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้าเย็นพลัส และ เรบเนค	-	นายวิกร ไตรวรพงศ์ 063-140-7521 นายกฤตภาส จันทร์หอม สสจ.ชร
แพร่	2	2564-2567	รพท.แพร่	อาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น	11	9039+9039/พิเศษ +ช.299/ต.ค./63	มี	มี	-	114.60	5/22	1070	16 ต.ค. 64	20 ก.ย. 67	19 ส.ค. 65	3-มิ.ย.-68	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท แมททริค จำกัด (มหาชน)	นายภาณุวัฒน์ กันทหงษ์ 091 853 0509	-
	3	2565-2566	รพ.ลอง	อาคารผู้ป่วยนอก	2	10402	ไม่มี	ไม่มี	-	32.86	5/10	365	27 ก.ย. 65	27 ก.ย. 66	27 ก.ย. 65	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.วงศ์ประเสริฐแพร่ ก่อสร้าง	นายภาณุวัฒน์ กันทหงษ์ 091 853 0509	นายนพพร เวียงนาค สสจ.แพร่
เชียงใหม่	4	2565-2566	รพ.จอมทอง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี	71.96	60.98	6/15	580	24 มี.ค. 65	28 ต.ค. 66	20 ก.ค. 65	ไม่มี	ปกติ / งดลด ค่าปรับร้อยละ 1	อยู่ในช่วงงดลดค่าปรับ ร้อยละ 0 ถึง 31 ม.ค. 67	หจก.เย็นพลัส คอนสตรัคชั่น , บริษัท เรบเนค จีโอเทคนิคอล อินโนเวชั่น จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	นายทรงวิทย์ ดาจุมป่า รพ.จอมทอง
	5	2565-2566	สนง.สาธารณสุขเชียงใหม่	อาคารสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่	3	8491	ไม่มี	ไม่มี	-	59.00	5/9	365	26 มี.ค. 65	13 มิ.ย. 66	-	ไม่มี	ปกติ / งดลด ค่าปรับร้อยละ 0	อยู่ในช่วงงดลดค่าปรับ ร้อยละ 0 ถึง 19 ก.ย. 66	บริษัท ศิลป์โยธา จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	นายณัฐพงศ์ เย็นใจ 084-040-3593 สสจ.เชียงใหม่
	6	2565-2566	รพ.ธัญญารักษ์ เชียงใหม่	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	ไม่มี	ไม่มี	-	14.45	5/10	450	1 เม.ย. 65	15 มิ.ย. 66	-		ปกติ / งดลด ค่าปรับร้อยละ 0	อยู่ในช่วงงดลดค่าปรับ ร้อยละ 0 ถึง 19 ก.ย. 66	บริษัท ซีเอ็นเอ็น การโยธา จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2418	-
	7	2565-2566	รพ.ดอยสะเก็ด	อาคารพักฟอก อาคาร ศสล. ๑ ชั้น	1	11011	ไม่มี	ไม่มี	-	6.50	2/4	300	26 พ.ย. 65	15 เม.ย. 66	-	ไม่มี	ปกติ / งดลด ค่าปรับร้อยละ 0	อยู่ในช่วงงดลดค่าปรับ ร้อยละ 0	หจก.ส.สายปายค้าวัสดุ และบิ๊ดรเสียม	-	นายวีโรจน์ สิงห์จันทร์ 063-140-7521
	8	2565-2566	รพ.สันกำแพง	อาคารพัสดุ อาคาร ศสล. ๒ ชั้น	2	10109	ไม่มี	ไม่มี	-	7.55	3/6		26 พ.ย. 65	21 ก.ย. 66	-	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ส.สายปายค้าวัสดุ และบิ๊ดรเสียม	-	นายวีโรจน์ สิงห์จันทร์ 063-140-7522
	9	2565-2566	รพ.แม่ออน	อาคารผู้ป่วยนอก (โรงพยาบาลชุมชน) พร้อมห้องเครื่องระบบไปป์ไลน์ (ขนาดเล็ก)	2	11006+11025 +ช.84/ก.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	-	54.835	1/8	450	10 ก.พ. 66	4 พ.ค. 67	-	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.เย็นพลัส คอนสตรัคชั่น , บริษัท เรบเนค จีโอเทคนิคอล อินโนเวชั่น จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	นายวีโรจน์ สิงห์จันทร์ 063-140-7521, นายณัฐพงศ์ เย็นใจ 084-040-3593 สสจ.เชียงใหม่
ลำปาง	10	2565-2566	รพ.มะเร็งลำปาง	อาคารสนับสนุนบริการ ศูนย์ประชุม และที่จอดรถ	8	8894	ไม่มี	ไม่มี	-	71.93	7/12	530	7 พ.ค. 65	18 ต.ค. 66	-	ไม่มี	ปกติ / งดลด ค่าปรับร้อยละ 0	อยู่ในช่วงงดลดค่าปรับ ร้อยละ 0 ถึง 13 ธ.ค. 66	บริษัท ศิลป์โยธา จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	นายนิติพงษ์ กัลหะ 099-525-6449 นายเกรียงไกร ปากเมย 091-831-9673

เขตสุขภาพที่ ...1... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานก่อแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
เชียงใหม่	11	2566-2567	รพ.สวนปรุง	อาคารผู้ป่วยจิตเวชสามัญ 90 เตียง	3	9550/52+ช.127/มิ.ย./65 +ก.16/ม.ค./54	ไม่มี	ไม่มี	-	54.99	3/12	450	1 ธ.ค. 65	23 ก.พ. 67	-	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท จิณณกร จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2416	
	12	2566-2567	รพ.นครพิงค์	อาคารพักแพทย์ 40 ยูนิต 6 ชั้น	6	11096 + R01-11096-10713-66	ไม่มี	ไม่มี	-	36.85	0/14	530	18 เม.ย. 66	2 ก.ค. 67	-	ไม่มี	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ลำพูนกนิษฐ์กุล	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2417	นายจิรัฏฐ์ กองแดง รพ.นครพิงค์
ลำปาง	13	2566-2568	รพ.เกาะคา	หอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (จำนวน 156 เตียง)	7	10945	ไม่มี	ไม่มี	-	128.88	0/20	690	4 พ.ค. 66	23 มี.ค. 68	-	ไม่มี	ปกติ	ผรจ.หยุดงาน มีงานเพิ่มเติม	บริษัท ลิงค์ อินโนว่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	นายสุรเชษฐ์ ปัญญาใจ 098 385 2418	นายนิติพงษ์ กัลหะ ศปส.1 นายฟักกัษ์ ศิริบุตร สสจ.ลป
รวม	13									697.74											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(.....)

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เขตสุขภาพที่ ...1...

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 2

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
2	16	1,550.53	10	981.03	0.00	0.00	0	0.00	6	569.50	0	0.00	
ร้อยละ	100		62.50		0.00		0.00		37.50		0.00		

<u>สรุป</u>	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	16	งาน	งบประมาณ	1,550.53	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	10	งาน	งบประมาณ	981.03	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	6	งาน	งบประมาณ	569.50	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 3 งาน

งบประมาณ 38.94 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....

(นายกฤษฎ์ อยู่คง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 2

วันที่.....26 กรกฎาคม 2566.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
อุตรดิตถ์	1	2563-2566	รพ.อุตรดิตถ์	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805	มี	ไม่มี	455.82	455.82	15/32	1,070	19 ต.ค. 63	24 ก.ย. 66		ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ไพศาลกิจชิสเต็ม จำกัด	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	ไม่มี
รวม	1									455.82										

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
ตาก	1	2563 - 2565	รพ.ท่าสองยาง	อาคารผู้ป่วยพระราชทาน	5	11111	ไม่มี	ไม่มี	135.70	135.70	14/16	730	2 พ.ย..63	30 พ.ย.65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	หจก. ตากขาวละออ	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	ไม่มี
	2	2564 - 2565	รพ.แม่สอด	อาคารพยาธิและนิติเวช	3	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	19.52	19.52	15/15	360	29 มิ.ย.64	23 มิ.ย.65	-	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	หจก. ตากขาวละออ	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	ไม่มี
เพชรบูรณ์	3	2563 - 2566	รพ.เพชรบูรณ์	อาคารบำบัดรักษา	6	10805	ไม่มี	ไม่มี	224.90	224.90	18/25	910	5 ธ.ค.63	2 มิ.ย.66	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บ.วี สถาปัดย์ จำกัด	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-4450095	ไม่มี
	4	2564 - 2566	รพ.หล่มสัก	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	4	8815	ไม่มี	ไม่มี	119.25	119.25	9/14	720	16 ก.ค.64	5 ก.ค.66	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บ.วี สถาปัดย์ จำกัด	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-4450095	ไม่มี
อุตรดิตถ์	5	2564 - 2565	รพ.พิชัย	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	ไม่มี	ไม่มี	61.80	61.80	9/10	450	2 ก.ย.64	25 พ.ย.65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	หจก.ลำปาง ภัทร คอนสตรัคชั่น	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	ไม่มี
สุโขทัย	6	2564 - 2565	รพ.บ้านด่านลานหอย	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)	3	9555	ไม่มี	ไม่มี	9.86	9.75	7/8	360	9 เม.ย.64	3 เม.ย.65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	บ.อีสนันท์ จำกัด	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-2821570	ไม่มี
รวม	6									551.40										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายกฤษฎ์ อยู่คง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 2

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
สุโขทัย	1	2565-2567	รพ.ศรีสัชนาลัย	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 3 ชั้น	3	8708	ไม่มี	ไม่มี	82.90	82.90	3/15	748	19 พ.ค. 65	7 มิ.ย. 67	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. รัตนนาคะ	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-2821570	ไม่มี
ตาก	2	2565-2565	รพ.ท่าสองยาง	อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์	2	9713	ไม่มี	ไม่มี	13.87	13.87	6/6	319	4 ม.ค.65	19 พ.ย.65	-	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	หจก. ตากขาวละออ	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	ไม่มี
	3	2565-2566	รพ.แม่ระมาด	อาคารจ่ายกลาง	1	แบบเอกชน เลขที่ MRD 002/2564	ไม่มี	ไม่มี	5.66	5.55	5/5	241	20 ก.ค. 65	18 มี.ค. 66	-	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	กิจการร่วมค้า บริษัท เพชรไชยา แคปปิตอล จำกัด	นายภัทรพล เมืองดี 0932925919	ไม่มี
พิษณุโลก	4	2565-2565	รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก	ศูนย์ส่องกล้อง	1		ไม่มี	ไม่มี	18.10	18.10	3/4	300	4 พ.ย. 64	30 ส.ค. 65	-	ปรับ/ไม่เกิน ร้อยละ 10	งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10	ห้างหุ้นจำกัด พิษณุโลกออโต้แอร์	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	ไม่มี
รวม	4									101.00										

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มต้นสัญญา-สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	ความสูง (ชั้น)	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน/เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.เขต
												วัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ขยายสัญญา	สถานะ				
พิษณุโลก	1	2565-2566	รพ.วังทอง	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง(พร้อมลิฟต์)	2	7919+ช. 159/พ.ย./62	ไม่มี	ไม่มี	18.70	18.70	4/8	360	5 ต.ค. 65	29 ก.ย. 66	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท สหธนพรรษ จำกัด	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	ไม่มี
	2	2566-2568	รพ.วังทอง	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 4 ชั้น	4	8708	ไม่มี	ไม่มี	69.69	69.69	1/15	650	23 พ.ค. 66	2 มี.ค. 68	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุออโต้แอร์	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843305	ไม่มี
อุตรดิตถ์	3	2566-2567	รพ.พิชัย	อาคารผู้ป่วยพิเศษ 12 เตียง	1	10828	ไม่มี	ไม่มี	10.82	10.31	1/8	300	18 มี.ค. 66	11 ม.ค. 67	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ศรีวังชัย บิลดิ้ง อินดัสทรี	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	ไม่มี
	4	2566-2567	รพ.อุตรดิตถ์	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 72 ยูนิต	6	10949	ไม่มี	ไม่มี	97.68	97.60	2/18	640	14 ก.ย. 65	14 มิ.ย. 67	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนนาคะ	นายอวยชัย อุ่นใจ 081-2843306	ไม่มี
สุโขทัย	5	2566-2568	รพ.สุโขทัย	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต	6	10949	ไม่มี	ไม่มี	85.00	85.00	0/18	640	25 เม.ย. 66	23 ม.ค. 68	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า บี.ซี.เอส	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-2821570	ไม่มี
	6	2566-2568	รพ.สวรรคโลก	อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น	6	10976	ไม่มี	ไม่มี	69.86	69.86	0/16	720	19 พ.ค. 66	7 พ.ค. 68	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ตากขาวละออ	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-2821570	ไม่มี
ตาก	7	2566	รพ.พบพระ	อาคารพัสดุ	2	10109	ไม่มี	ไม่มี	8.93	8.93	2/6	300	15 ธ.ค. 65	10 ต.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ตากขาวละออ	นายสุรศักดิ์ สวรรค์ตรานนท์ 088-2821570	ไม่มี
เพชรบูรณ์	8	2566-2568	รพ.หนองไผ่	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 3 ชั้น	3	8708/พิเศษ/43	ไม่มี	ไม่มี	82.88	82.22	0/15	750	9 มี.ค. 66	27 มี.ค. 68	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ไทยถาวรบึงสามพันก่อสร้าง	นายเสรี ชัยสุทธิกุลรัตน์ 086-4450095	ไม่มี
รวม	8									442.31										

ลงชื่อ.....

(นายฤษฎ์ อยู่คง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 2

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566
เขตสุขภาพที่ 3

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
3	18	1,038.60	6	154.72	2	86.24	4	320.08	0	0.00	6	477.56	
ร้อยละ	100		33.33		11.11		22.22		0.00		33.33		

<u>สรุป</u>	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	18	งาน	งบประมาณ	1,038.60	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 3 งาน
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	6	งาน	งบประมาณ	154.72	ล้านบาท	งบประมาณ 236.51 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	86.24	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	320.08	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	6	งาน	งบประมาณ	477.56	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

(นายพรกฤษณ์ แท่นแก้ว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กำแพงเพชร	1	2563 - 2566	รพ.กำแพงเพชร	อาคารบริการและจอดรถ	10	9034,9034/52 +ข.258/ธ.ค/62	ไม่มี	มี		163.50	15 / 22	1000	1 ต.ค. 63	27 มิ.ย. 66	31 ต.ค. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	ควรว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.กำแพงเพชรไพโรจน์ก่อสร้าง	ภาณุพันธ์ นิ่มสวัสดิ์ 081 9733918	
พิจิตร	2	2563 - 2565	รพ.พิจิตร	อาคารพักแพทย์ 32 ยูนิต	5	10482 +ข.14/ม.ค/63	ไม่มี	ไม่มี		34.50	10 / 12	470	1 ก.ค. 63	4 ม.ค. 65		ปรับเกินร้อยละ 10	ค่าปรับ 0%	กิจการร่วมค้า พาวเวอร์โปร	จ.อ.โสภณ เทียมสอน 063 6299516	
นครสวรรค์	3	2563 - 2565	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารผู้ป่วยพิเศษ 6 ชั้น พร้อมทางเดินเชื่อม 5 ชั้น	6	เอกชน	มี	ไม่มี		190.00	18 / 18 (แล้วเสร็จ ก.ค. 2566)	720	5 ก.ค. 63	25 ก.ย. 65		ปรับเกินร้อยละ 10	ปรับ 0% (แล้วเสร็จ ก.ค. 256	บริษัท เจริญภัณฑ์พานิชย์ (1984) จำกัด	จ.อ.โสภณ เทียมสอน 063 6299516	ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ 089 6409266
อุทัยธานี	4	2563 - 2565	รพ.อุทัยธานี	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	9	10838 +ข.493/ธ.ค./59	มี	มี		309.00	21 / 21 อยู่ระหว่างตรวจรับงวดสุดท้าย	570	10 ส.ค. 63	3 มี.ค. 65	17 เม.ย. 65	ปรับเกินร้อยละ 10	ค่าปรับ 0%	บริษัทจริญภัณฑ์พาณิชย์(1984)จำกัด	พายัพ ดวงทิม 081 4746110	
										697.00										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ ๕

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ ๕

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ ๑๐

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ ๑๐

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

(นายพรกฤษณ์ แท่นแก้ว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๓

ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กำแพงเพชร	1	2564 2566	รพ.คลองขลุง	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ	4	9893 +ข.280/ธ.ค./62	ไม่มี	มี		84.00	2 / 12	645	27 ส.ค. 64	3 มิ.ย. 66	15 ต.ค. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	ควรว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.กำแพงเพชรไพโรจน์ก่อสร้าง	ภาณุพันธ์ นิ่มสวัสดิ์ 081 9733918	
พิจิตร	2	2564 - 2565	รพ.พิจิตร	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153 +ข.139/ต.ค.62	ไม่มี	ไม่มี		63.54	7 / 10	450	18 มิ.ย. 64	10 ก.ย. 65		ปรับเกินร้อยละ 10	ค่าปรับ 0%	กิจการร่วมค้า วีดูเอสไอคอนสตรัคชั่น	จ.อ.โสภณ เทียมสอน 063 6299516	
นครสวรรค์	3	2564 - 2565	สนง.ควบคุมโรคที่ 3	อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค		10951 +ข.236/พ.ย./63	ไม่มี	ไม่มี		27.80	9 / 9 (แล้วเสร็จ ก.ค. 2566)	400	24 พ.ค. 64	28 มิ.ย. 65		ปรับเกินร้อยละ 10	ค่าปรับ 0% (แล้วเสร็จ ก.ค. 2566)	กิจการร่วมค้า เอส เอส พี คอนสตรัคชั่น	ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ 089 6409266	
นครสวรรค์	4	2564 - 2565	รพ.ตาคลี	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095 + ข.187/ก.ย.63	มี	ไม่มี		23.49	5 / 9	400	4 ส.ค. 64	7 ก.ย. 65		ปรับเกินร้อยละ 10	ค่าปรับ 0%	บ.ชาติชาย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด	ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ 089 6409266	
อุทัยธานี	5	2564	รพ.หนองฉาง	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095	ไม่มี	มี		23.78	6 / 9	400	22 ส.ค. 64	22 ก.ย. 65	-	ปรับเกินร้อยละ 10	ค่าปรับ 0%	บ.ชาติชาย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด	-	นายช่วง สสจ.
พิจิตร	6	2565	รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095	-	-		23.25	6 / 9	400	22 พ.ค. 64	25 มิ.ย. 65		ปรับเกินร้อยละ 10	ค่าปรับ 0%	กิจการร่วมค้า วีดูเอส ไอคอนสตรัคชั่น	จ.อ.โสภณ เทียมสอน 063 6299516	นายศุภกิจ ศรีสังข์
										245.86										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ ๕

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ ๕

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ ๑๐

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ ๑๐

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

(นายพรกฤษณ์ แท่นแก้ว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๓

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญาสิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานก่องแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุทัยธานี	1	2565	รพ.บ้านไร่	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง	3	9025 +ข.120/ส.ค./64	ไม่มี	ไม่มี		44.84	7 / 10	365	10 ก.พ. 65	9 ก.พ. 66	2 มิ.ย.65		ล่าช้า	ส่งมอบ พท.ล่าช้า 5 เม.ย.65	หจก. เอเชียคอนกรีตก่อสร้าง	พวัฒ ดวงทิม 081 4746110	
นครสวรรค์	2	2565	รพ.โกรกพระ	อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น	4	8186/38	มี	-	41.47	41.40	8 / 11	366	6 เม.ย.65	19 ส.ค. 66	5 พ.ค.65		ล่าช้า	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.บ้านแสงพาณิชย์	ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ 089 6409266	นายช่าง สสจ.
นครสวรรค์	3	2565	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	อาคารจิตเวช 2 ชั้น	2	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี		18.71	8 / 8	365	7 มี.ค. 65	6 มิ.ย. 66	15 มิ.ย. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.แสงฟิทวิศวกรรม	ไชยวัฒน์ ศิริเกตุ 089 6409266	
กำแพงเพชร	4	2565	รพ.คลองลาน	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	3	10946	ไม่มี	ไม่มี	65.21	58.60	7 / 10	450	11 พ.ค.65	3 ส.ค. 66	19 ส.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. ท.เจริญพันธ์	ภาณุพันธ์ นิมสวัสดิ์ 081 9733918	นาซิดพล ยืนชวาล 082 768 1288
พิจิตร	5	2565	รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน	อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์	2	9713	ไม่มี	ไม่มี		13.98	3 / 6	320	25 ก.พ. 65	8 ม.ค. 66	1 ธ.ค. 66	8 มี.ค. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่างานจะถูกปรับ	หจก.ธณาลัสร์รุ่งเรืองการโยธา	จ.อ.โอภาส เพียมสอน 063 6299516	นายพุฒกิจ ศรีสังข์
รวม	5									177.53											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ ๕

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ ๕

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ ๑๐

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ ๑๐

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

(นายพรกฤษณ์ แท่นแก้ว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๓

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครสวรรค์	1	2566	ศูนย์อนามัยที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์	ก่อสร้างลิฟท์ผู้ป่วย 2 ชั้น	2	ก.116/ก.ย./64	ไม่มี	ไม่มี		1.00	1 / 2	240	27 ธ.ค. 65	23 ส.ค. 66	ม.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา		ไชยวัฒน์ ศิรินทุ 089 6409266	นายชนากร แย้มสุข สบส.เขตที่3
นครสวรรค์	2	2566	สำนักงานควบคุมโรคที่ 3	ก่อสร้างอาคารชุด 12 ยูนิต (24 ห้อง)	3	11062	ไม่มี	ไม่มี		12.68	- / 8	360	25 พ.ค. 66	18 พ.ค. 67	ก.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ทริปเปิล ทรี กรุ๊ป จำกัด	ไชยวัฒน์ ศิรินทุ 089 6409266	นายชนากร แย้มสุข สบส.เขตที่3
นครสวรรค์	3	2566	สำนักงานควบคุมโรคที่ 3	ก่อสร้างอาคารคลังยา เวชภัณฑ์และพัสดุ 2 ชั้น	2	10109	ไม่มี	ไม่มี		7.05	- / 6	300	25 พ.ค.66	19 มี.ค. 67	ก.ค. 66	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ทริปเปิล ทรี กรุ๊ป จำกัด	ไชยวัฒน์ ศิรินทุ 089 6409266	นายชนากร แย้มสุข สบส.เขตที่3
พิจิตร	4	2556	โรงพยาบาลพิจิตร	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 800 ลบ.ม./วัน	1	R02-00000-10726-66	ไม่มี	ไม่มี		34.95	1 / 9	450	17 พ.ค. 66	8 ส.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท แสน แทค เซ็นเตอร์ จำกัด	จ.อ.โสภณ เทียมสอน 063 6299516	
พิจิตร	5	2556	โรงพยาบาลบางมูลนาก	อาคารคลอด พักผู้ป่วย 90 เตียง	4	R03-8791/53-11260-66	ไม่มี	ไม่มี		67.15	- / 9	350	20 มิ.ย. 66	18 มิ.ย. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ซูโลห์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด	ภาณุพันธ์ นิมสวัสดิ์ 081 9733918	
กำแพงเพชร	6	2556	โรงพยาบาลไทรงาม	อาคารอุบัติเหตุ	2	R03-8728-11229-66	ไม่มี	ไม่มี		31.89	- / 9	350	4 ก.ค. 66	2 ก.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ท.เจริญภัณฑ์ก่อสร้าง		
รวม	6									154.72											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ ๕

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ ๕

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ ๑๐

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ ๑๐ หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ ๑๐

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

(นายพรกฤษณ์ แท่นแก้ว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๓

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 4

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
4	16	1,579.42	9	555.13	2	368.29	2	204.80	3	451.20	0	0.00	
ร้อยละ	100		56.25		12.50		12.50		18.75		0.00		

<u>สรุป</u> จำนวนงานทั้งหมดมี มีจำนวน 16 งาน งบประมาณ 1,579.42 ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการปกติ มีจำนวน 9 งาน งบประมาณ 555.13 ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการล่าช้า มีจำนวน 2 งาน งบประมาณ 368.29 ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด มีจำนวน 2 งาน งบประมาณ 204.80 ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 - มีจำนวน 3 งาน งบประมาณ 451.20 ล้านบาท

จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 - มีจำนวน 0 งาน งบประมาณ 0.00 ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน
งบประมาณ 31.44 บาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

(นายเสรี ใจซื่อ)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๔

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566
เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ปทุมธานี	1	2563 - 2566	รพ.คลองหลวง	อาคารผู้ป่วยนอก - ใน 10 ชั้น	10	10097 + ข.259/ธ.ค./62	มี	ไม่มี		268.89	22 / 32	1095	17 ก.ค. 63	11 ก.ค. 66		ล่าช้า	*คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา*	*บริษัท พุทธะเดชะ จำกัด*	*อำพร ทิมเจริญ 099 7359484*	*อนุพงศ์ สิงชัง สสจ.ปทุมธานี*
									รวมค่างาน	268.89										

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566
เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2564 - 2566	รพ.พระนั่งเกล้า	อาคารเฉียวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย	9	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี		377.00	14 / 28	900	5 ต.ค. 63	23 มี.ค. 66		ปรับไม่เกินร้อยละ10	*คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา*	*บริษัท พุทธะเดชะ จำกัด*	*ธีราธนัตถ์ ศิริ 089 9517951*	*นวพล นพคุณ 080 5603069*
สระบุรี	2	2564 - 2565	สสจ.สระบุรี	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	5	9118	มี	มี (คืนเจิรค่าเข็ม จาก 15 เมตร เหลืออ 7		49.80	11 / 12	450	14 มิ.ย. 64	27 ต.ค. 65		ปรับไม่เกินร้อยละ10	*คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา*	*บริษัท ซูไลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด*	*กิติพงษ์ ฟั่งอ้น 086 6646598*	
สระบุรี	3	2564 - 2566	รพ.สระบุรี	อาคาร รพ.ระดับปฐมภูมิ	4	เอกชน	มี	มี (คืนเจิรค่าเข็ม จาก 15 เมตร เหลืออ 7 เมตร)		99.40	12 / 16	700	31 พ.ค. 64	1 พ.ค. 66		ล่าช้า	*คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา*	*บริษัท ซูไลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด*	*กิติพงษ์ ฟั่งอ้น 086 6646598*	
									รวมค่างาน	526.20										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

(นายเสรี ใจซื่อ)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๔

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566
เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
อยุธยา	1	2565	รพ. ท่าเรือ	อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต	4	11095	มี	ไม่มี		24.40	6 / 9	400	9 พ.ย. 64	13 ธ.ค. 65	พ.ย. 64		ปรับไม่เกินร้อยละ10	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. สุวรรณพัฒ จก.	สุชาติ งูศิริ 081 9804914	
ลพบุรี	2	2565 - 2567	รพ.ชัยบาดาล	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษา	6	10129	ไม่มี	ไม่มี		198.00	- / 17	820	4 พ.ย. 64	1 ก.พ. 67	ส.ค. 65		ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า มหาทรัพย์ หมูเวิร์ค	กิติพงษ์ พึ่งอ้น 086 6646598	
สระบุรี	3	2565	สคร.ที่ 4 สระบุรี	อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค	3	10951	ไม่มี	ไม่มี		31.44	11 / 11 (แล้วเสร็จ กรกฎาคม 2566)	360	28 มิ.ย. 65	25 มิ.ย. 66	เจาะสำรวจดิน ก.ค. 65		(แล้วเสร็จ กรกฎาคม 2566)	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา (แล้วเสร็จ กรกฎาคม 2566)	บริษัท อาร์.พี.โอ.เอส จำกัด	กิติพงษ์ พึ่งอ้น 086 6646598	
อ่างทอง	4	2565	สสจ.อ่างทอง	สำนักงาน สสจ.อ่างทอง	5	9118	ไม่มี	ไม่มี		45.84	4 / 12	500	17 ส.ค.65	29 ธ.ค. 66	เจาะสำรวจดิน ก.ย. 66		ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ซูไลฟ์ เอนจี เนียริง จำกัด	สุชาติ งูศิริ 081 9804914	
อ่างทอง	5	2565	รพ.วิเศษชัยชาญ	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน 3 ชั้น	3	10954	ไม่มี	ไม่มี		59.80	- / 14	480	25 ส.ค.65	17 ธ.ค. 66	เจาะสำรวจดิน ก.ย. 66		ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ซูไลฟ์ เอนจี เนียริง จำกัด	-	นายช่างสสจ.อ่างทอง
รวม	4								รวมค่างาน	359.48											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

(นายเสรี ใจซื่อ)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๔

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566
เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่ / เอกสารเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2566	รพ.ไทรน้อย	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย (ขนาด 90 เตียง)	-	แบบก่อสร้างระบบบำบัด สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ไม่มี	ไม่มี	6.821	6.80	2 / 4	240	4 ม.ค. 66	31 ส.ค. 66	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เอส อาร์ ดี คอนสตรัคชั่น จำกัด	นายกิตินทร รัตนวราห 087 853 8181	นายกิตติศักดิ์ เย็ฒละออ 084 556 3769
สระบุรี	2	2566	สคร.ที่ 4	ก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24ห้อง) 2 หลัง	4	11062	ไม่มี	ไม่มี	25.5	25.50	- / 11	540	27 ธ.ค. 65	27 มิ.ย. 67	-	-	ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์การก่อสร้าง	กิติพงษ์ พึ่งอ้น 086 6646598	
สระบุรี	3	2566	ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง	2	11078	ไม่มี	ไม่มี	2.919	2.92	4 / 7	210	7 ก.พ. 66	5 ก.ย. 66	-	-	ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัดกาญจนโชค เอ็นจิเนียริ่ง	กิติพงษ์ พึ่งอ้น 086 6646598	
สระบุรี	4	2566	ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ (จำนวน 2 หลัง)	2	11058	ไม่มี	ไม่มี	2.999	3.00	- / 5	320	1 มี.ค. 66	14 ม.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนครคอนสตรัคชั่น	กิติพงษ์ พึ่งอ้น 086 6646598	นายรัฐวิศร์ แป้นเงิน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 4
ลพบุรี	5	2566	รพ.มะเร็งลพบุรี	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน	-	เอกชน	ไม่มี	-		14.00	3 / 4	180	ธ.ค. 65	มิ.ย. 66	-	-	ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. จักราช คอนสตรัคชั่น	กิติพงษ์ พึ่งอ้น 086 6646598	
สระบุรี	6	2566	ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	ก่อสร้างอาคารชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24ห้อง)	4	11062	ไม่มี	ไม่มี		11.94	- / 8	360	1 เม.ย. 66	24 มี.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ถล้อนคร จำกัด	กิติพงษ์ พึ่งอ้น 086 6646598	
พระนครศรีอยุทธยา	7	2566	รพ.เสนา	อาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด LAB และอำนวยก	5	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	200	192.23	- / 25	800	6 ก.ค. 66	13 ก.ย. 68	-	-	ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เวิลด์ เดสคอน จำกัด	อิราธนัตถ์ ศิริ 089 9517951	ภาวิช แก้วสมบัติ 090 9094609
พระนครศรีอยุทธยา	8	2566	ศูนย์การแพทย์ กรมการแพทย์ จ.พระนครศรีอยุธยา	ก่อสร้างกำแพงกั้นดินและปรับพื้นที่ถมดินพร้อมบดอัดแน่น	-	ก.36/มี.ค./65	ไม่มี	ไม่มี		199.90	- / 12	300	3 พ.ค. 66	26 ก.พ. 67	-	-	ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ธองสิ่งการเกษตร จำกัด	อำพร หิมเจริญ 099 7359484	นายกิติศักดิ์ เย็ฒละออ 084 556 3769
รวม	8								รวมค่างาน	456.29											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

(นายเสรี ใจซื่อ)
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๔

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 4

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
4	21	1,846.87	10	511.72	1	1.55	8	1,253.74	1	18.76	1	61.10	
ร้อยละ	100		47.62		4.76		38.10		4.76		4.76		

<u>สรุป</u>

จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	21	งาน	งบประมาณ	1,846.87	ล้านบาท
จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	10	งาน	งบประมาณ	511.72	ล้านบาท
จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	1.55	ล้านบาท
จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	8	งาน	งบประมาณ	1,253.74	ล้านบาท
จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	18.76	ล้านบาท
จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	61.10	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 3 งาน
งบประมาณ 10.62 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2563-2565	78/2563 ลว.14 ก.ย. 63	สถาบันบำราศนราดูร	อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725.ข.134/ต.ค/62	มี	ไม่มี	-	61.10	15/16	500	16 ก.ย. 63	27 ม.ค. 65	6 เม.ย. 65	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	ก่อสร้างให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคม 66	บ.ไอทีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด	ขจรศักดิ์+มังกร 08 9696 6597	-

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2564-2567	330/2564 ลว.20ส.ค. 64	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	อาคารห้องปฏิบัติการและทดลอง (MSI)	-	11077.ข.260/ก.ย/63	ไม่มี	ไม่มี	-	743.00	7/27	1,093	1 ก.ย. 64	30 ส.ค. 67	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	หจก.จ.ธนุกิจ	อภิชาต 08 4517 2691	-
	2	2564-2567	257/2564	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	อาคารปฏิบัติการและจอดรถ	7	11029	ไม่มี	ไม่มี	281.50	249.80	11/22	1,080	24 ส.ค. 64	30 ส.ค. 67	-	ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	สุพร+อโนทัย 08 1844 2981	-
ปทุมธานี	3	2564-2565	112/2564	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	อาคารศูนย์วิจัยเภสัชกรรม	2	แบบสถาบันโรคผิวหนัง	ไม่มี	การแก้ไขเสาเข็มเจาะระบบแห้ง เป็นเสาเข็มเจาะระบบเปียก และแก้ไขฐานราก	22.00	18.00	4/8	360	4 พ.ค. 64	28 เม.ย. 65	27 ส.ค. 66	ปกติ	แล้วเสร็จทันตามสัญญา ได้รับการขยายเวลา 400 วัน เป็นสิ้นสุดสัญญา 27 ส.ค. 2566	บริษัท ซูไลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	สุพร 08 1844 2981	-
รวม	4										1,071.90										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีล่าปรับไม่เกินร้อยละ5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีล่าปรับมากกว่าร้อยละ5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีล่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีล่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/รวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานก่อแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2564-2567	14/2565 ลว.10 พ.ย. 2564	กรมควบคุมโรค	อาคารศูนย์สาธิตบริการและอาคารจอดรถ	9	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	60.76	480.00	3/21	900	19 พ.ย. 64	6 พ.ค. 67	9 มี.ค. 65	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	ประทัย+มังกร+ขจรศักดิ์ 09 0928 6655	-
	2	2565-2566	15/2565 ลว.17 ม.ค. 65	โรงพยาบาลศรีธัญญา	อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช (บ้านสู่ฝัน)	2	แบบ รพ., ศธ 4/2564	ไม่มี	ไม่มี	23.41	18.76	5/8	520	18 ม.ค. 65	21 มิ.ย. 66	-	2 ธ.ค. 66	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	ค่าปรับ 0% จำนวน 165 วัน (สิ้นสุดวันที่ 2 ธค. 66)	บริษัท โปรเจกท์ อินเตอร์เทค จำกัด	ประทัย 09 0928 6655	-
	3	2565-2566	1/2565 ลว 27 ก.ย. 65	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 4 และ 5	-	ก.29/มี.ค./65	ไม่มี	ไม่มี	-	8.59	3/4	180	28 ต.ค. 65	25 เม.ย. 66	-	(1) 24 ก.ค. 66 (2) 25 ส.ค. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าแล้วเสร็จล่าช้ากว่าสัญญา	บริษัท นากาโน คอนสตรัคชั่น แอนด์ อินทีเรีย จำกัด	อนุพันธ์ 0812354453	-
ปทุมธานี	4	2565-2566	148/2565	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูฯ	อาคารที่จอดรถ 10 ชั้น	10	10562+10562/1+ข. 141/ส.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	-	103.50	4/12	560	13 พ.ค. 65	23 พ.ย. 66	-	-	ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทันดร การโยธา	อำพร+ไชยพัฒน์ 09 9735 9484	-
รวม	4										610.85											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	1	2565-2566	53/2566 (พ)	อาคาร 5 ชั้น 4 สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์	ปรับปรุงพื้นที่สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ อาคาร 5 ชั้น 4	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	0.73	6/6	180	23 ธ.ค. 65	20 มิ.ย. 66	-	7 ก.ค. 66	แล้วเสร็จ	ตรวจรับงานงวดสุดท้าย 10 ก.ค. 66	บริษัท ดีดี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด	นวพล นพคุณ 0805603069	-
	2	2566-2567	3./2566	สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	อาคารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ คสล. 7ชั้น	7	11131	ไม่มี	ไม่มี	-	108.48	0/12	600	15 ก.พ. 66	7 ต.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท วัฒโนชา การก่อสร้าง จำกัด	ประทีย+วชิราพร 090 928 6655	-
	3	2566-2566	10/2565 ลว. 14 ก.พ.66	กรมการแพทย์แผนไทย	ปรับปรุงพื้นผิวบริเวณรอบอาคาร	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	3.33	0/4	185	5 ก.พ. 66	18 ส.ค. 66	-	-	ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท หงส์ทอง การช่าง 2016 จำกัด	นายสิบสกุล บุญมาวงค์080 968 4928	-
	4	2566-2566	23/2566 ลว. 28 ก.พ. 66	สำนักงานคณะกรรมการอาหารยา	จ้างติดตั้งระบบระบายอากาศห้องตรวจรับและห้องเก็บรักษายาเสพติดของกลาง (คลังใหม่)	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	5.25	4/4	120	1 มี.ค. 66	28 มิ.ย. 66	-	-	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ไดนามิก ยอสพิเทิล จำกัด	วชิราพร 08 6731 8193	-
	5	2566-2566	2/2566 ลว 18 เม.ย. 66	สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา	ซ่อมแซมหลังคา	1	ก.128/พ.ย./65	ไม่มี	ไม่มี	-	0.50	0/1	60	28 เม.ย. 66	26 มิ.ย. 66	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท P.S.Y.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ภาวิช 0909094609	-
	6	2566-2566	3/2566 ลว 10 พ.ค. 66	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงสถายันพระบรมราชชนก ชั้น 8 อาคาร 4 ชั้น 8	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	1.17	0/4	180	11 พ.ค. 66	6 พ.ย. 66	-	-	ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองสุวรรณ	ขจรศักดิ์ 08 9696 6597	
	7	2566-2566	100/2566(พ.)	กองบริหารการคลัง กรมแพทย์	ปรับปรุงสถานที่กองบริหารการคลัง	-	ก.61/พค./65	ไม่มี	ไม่มี	-	1.80	1/3	120	24 เม.ย. 66	9 ส.ค. 66	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท ไอคอนิค จำกัด	อธิป 0827496235	-
	8	2566-2566	8/2566 ลว 3 พ.ค. 66	สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย	จัดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	4.64	1/1	120	4 พ.ค. 66	31 ส.ค. 66	-	-	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ไทยเทคเยนเนอเรเตอร์ จำกัด	อธิป 0827496235	-
	9	2566/2566	3/2566	วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ กาญจนาภิเษก ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย	อาคารพักขยะ (ขนาดเล็ก)	1	11015 ,R-13-11015-14684-66	ไม่มี	ไม่มี	-	1.63	0/3	180	17 พ.ค. 66	12 พ.ย. 66	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท รุ่งเรืองรวมช่าง จำกัด	กิติศักดิ์ 0845563769	-

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต่อ)

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นนทบุรี	10	2566/2566	4/2566	วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ กาญจนาภิเษก ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย	ก่อสร้างห้องน้ำรวมสำหรับนักศึกษา มาตรฐาน ขนาดไม่น้อยกว่า8ห้อง	1	ข.142/ก.ย./50 , R-13-11163-14684-66	ไม่มี	ไม่มี	-	1.55	0/3	200	17 พ.ค. 66	2 ธ.ค. 66	-	-	ล่าช้า	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท รุ่งเรืองรวมช่าง จำกัด	กิติศักดิ์ 0845563769	-
	11	2566-2566	65/2566	กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง สำนักงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1	ก.7/ม.ค./66	ไม่มี	ไม่มี	-	1.43	0/2	80	28-มิ.ย.-66	30 ส.ค. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เค.ดี.ไซน์ แอนด์ เฟอร์นิชิ่ง	นายสืบสกุล บุญมาวงศ์080 968 4929	-
	12	2566-2566	17/2566	กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา	1	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	2.95	0/4	120	22 มิ.ย. 66	19 ต.ค. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิป เม้นท์ แมนูเฟคเจอริ่งจำกัด	นายสืบสกุล บุญมาวงศ์080 968 4930	
	13	2566-2566	833/2566 ลว 29 มี.ค. 66	วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ กาญจนาภิเษก ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย	อาคารโรงจอดรถ	-	10696	ไม่มี	ไม่มี	-	0.54	0/2	90	21-มิ.ย.-66	18 ก.ย. 66	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท รุ่งเรืองรวมช่าง จำกัด	กิติศักดิ์ 0845563769	
	14	2566-2566	196/2566	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 100 ปี การกระทรวงสาธารณสุขไทย (อาคาร 14)	-	ก.144/พ.ย./64	ไม่มี	ไม่มี	-	1.97	0/1	70	30 มิ.ย. 66	7 ก.ย. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ขีดขิน จำกัด	วชิราพร 08 6731 8193	-
ปทุมธานี	15	2566-2566	77/2566 (ฬ) ลว.10 ก.พ. 66	โรงพยาบาลราชวิถี 2	งานปรับปรุงพื้นที่และระบบอากาศให้ได้มาตรฐาน หน่วยเครื่องใช้กลาง	3	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	17.68	3/5	180	11 ก.พ. 66	9 ส.ค. 66	-	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท วอล์คเกอร์ เอสเตท จำกัด	กิติสัก 081 4062476	-
	16	2566-2567	176/2565 (ฬ) ลว.22 ก.ย. 65	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดแห่งชาติ บรมราชชนนี	อาคารศูนย์อาหาร สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดแห่งชาติ บรมราชชนนี	1	อผจ.นบ. 07/2564	ไม่มี	ไม่มี	-	21.09	0/9	360	07-มิ.ย.-66	31 พ.ค. 66	-	-	ปกติ	คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา (มีการแก้ไขสัญญา)	บริษัท ตรีเจริญเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ปรียาภรณ์ 09 7073 8668	-
รวม	16										174.74											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566
เขตสุขภาพที่ ....5....

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
5	17	1,675.96	9	724.29	5	575.59	1	39.50	2	336.58			1.อาคารผู้ป่วยนอก (บ้านคุณพุ่ม) 7 ชั้น รพ.จิตเวชหัวหิน ยังส่งมอบพื้นที่ไม่ได้
ร้อยละ	100		64.29		35.71		7.14		14.29				

<u>สรุป</u>	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	17	งาน	งบประมาณ	1,675.96	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	9	งาน	งบประมาณ	724.29	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	575.59	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	39.50	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	336.58	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน
งบประมาณ 118 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....

(...นายสุทธิพร ปรีชา...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 5

วันที่...26 กรกฎาคม 2566....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

เขตสุขภาพที่ ...5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ราชบุรี	1	2562 - 2566	รพ.บ้านโป่ง	อาคารอุบัติเหตุและบำบัดรักษา	9	เอกชน	มี	ไม่มี		297.90	27/30	1057	9 ส.ค. 62	4 พ.ค. 65	12 ก.พ.66	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	ปรับ 0 %	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	มงคล + วัชระ 085-3978918	
										297.90										

เขตสุขภาพที่ ...5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ประจวบคีรีขันธ์	1	2564 - 2567	รพ.หัวหิน	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม	6	10129	มี	มี		188.89	15/17	820	2 มี.ค. 64	19 ธ.ค. 66	15 มี.ค. 67	ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สิงค์ อินโนว่า พร็อบเพอร์ตี้ จำกัด	กิตติพัฒน์ 085-9535659	
ประจวบคีรีขันธ์	2	2564 - 2566	รพ.ปราณบุรี	อาคารผู้ป่วยนอก คสล. 5 ชั้น	5	10943	ไม่มี	ไม่มี		141.02	11/16	568	23 ก.ย. 64	15 ก.ค. 66	ไม่มี	ล่าช้า	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	กิจการร่วมค้า "SK-TIS"	กิตติพัฒน์ 085-9535659	
กาญจนบุรี	3	2564 - 2565	รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	5	10482	ไม่มี	ไม่มี		38.68	10/12	470	20 พ.ค. 64	1 ก.ย. 65	2 ก.พ. 66	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	ปรับ 0 %	บ.สถิตย์สถาปัตย์ จำกัด	มงคล 085-3978918	
สมุทรสาคร	4	2564 - 2566	สสจ.สมุทรสาคร	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	5	9118+ข.163/ก.ย./63	ไม่มี	ไม่มี		39.50	3/12	570	30 ก.ย. 64	22 เม.ย. 66	10 ส.ค. 66	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5	บริษัท สิริ 99 จำกัด	จักรภพ 099-934-1542	
รวม	5									408.09										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(...นายสุทธิพร ปรีชา...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 5

วันที่...26 กรกฎาคม 2566....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

เขตสุขภาพที่ ....5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
ราชบุรี	1	2565 - 2567	รพ.ราชบุรี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		68.36	9/15	580	22 มิ.ย. 65	8 ก.พ.67	5 ส.ค.65		ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เอส เอส ไอ ดี เวลลอปเมนต์	พงศ์ศักดิ์ 081-208-8738	
นครปฐม	2	2565 - 2567	รพ.ดอนตูม	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 3 ชั้น	3	8708/พิเศษ/43	ไม่มี	ไม่มี		83.02	10/15	650	30 เม.ย. 65	8 ก.พ.67	11 มิ.ย.65		ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.พี-เทค ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	มานนท์ 081-9981331	วุฒิชัย 081-7711805
สุพรรณบุรี	3	2565 - 2566	รพ.ศรีประจันต์	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 4 ชั้น	4	8708	ไม่มี	12 พ.ค.65		73.50	4/15	650	16 มี.ค. 65	25 ธ.ค.66	10 มิ.ย.65		ล่าช้า	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ.แฟคโตคอน จำกัด	มานนท์ 081-9981331	นิพนธ์ 081-8584249
ประจวบคีรีขันธ์	4	2565 - 2568	รพ.จิตเวชหัวหิน	อาคารผู้ป่วยนอก (บ้านคุณพุ่ม) 7 ชั้น	7	9999	ไม่มี	ไม่มี		356.70	0/23	1095	14 มี.ค. 65	14 มี.ค.68	-		ล่าช้า(ระงับการก่อสร้าง)	ยังส่งมอบพื้นที่ไม่ได้	บ.ทรูเวิร์คบิวเดอร์ จำกัด	พงศ์ศักดิ์ 081-208-8738 กิตติพัฒน์ 085-9535659	
										581.58											

เขตสุขภาพที่ ....5... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกอง แบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่ม ฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
กาญจนบุรี	1	2566 - 2566	รพ.มะการักษ์	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง (167 ตร.ม.)	2	11078	ไม่มี	ไม่มี		2.95	3/6	210	27 ม.ค. 66	24 ส.ค. 66			ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ทรัพย์ประดิษฐก่อสร้าง	มงคล 085-3978918	
กาญจนบุรี	2	2566 - 2567	รพ.พหลพลพยุหเสนา	อาคาพักเจ้าหน้าที่96ห้อง คสล.7ชั้น (ต้านแผ่นดินไหว)	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		63.99	0/15	580	17 ก.พ. 66	18 ก.ย. 67			ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.โชคชัยวัฒนาก่อสร้าง จำกัด	มงคล 085-3978918	นิกร ช่างรพ.พหลฯ
ราชบุรี	3	2566 - 2566	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง (167 ตร.ม.)	2	11078	ไม่มี	ไม่มี		2.60	3/6	210	20 ก.พ. 66	19 ก.ย. 66			ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	เค.คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส	วัชระ 092-4383296	
สมุทรสาคร	4	2566 - 2566	อ.เมือง จ.สมุทรสาคร	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง (165 ตร.ม.)	2	11078	ไม่มี	ไม่มี		2.85	3/6	210	21 ม.ค. 66	18 ส.ค. 66	30 มี.ค. 66		ล่าช้า	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	บริษัท โพกัส เอ็นเตอร์ไพรส์ กรุ๊ป จำกัด	จักรภพ 099-934-1541	
สมุทรสาคร	5	2566 - 2566	อ.เมือง จ.สมุทรสาคร	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ	2	11058	ไม่มี	ไม่มี		1.52	2/5	180	28 ก.พ. 66	26 ส.ค. 66	5 เม.ย. 66		ล่าช้า	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	บริษัท ภณภัช จำกัด	จักรภพ 099-934-1541	
นครปฐม	6	2566 - 2569	รพ.นครปฐม	อาคารผู้ป่วยนอก	8	10121+ก.17/ ม.ค./43	ไม่มี	ไม่มี		302.95	0/30	1100	1 มิ.ย. 66	4 มิ.ย.69			ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สุทัดนิวิศวการ (1994) จำกัด	พงศ์ศักดิ์ 0812088738	
สมุทรสงคราม	7	2566-2566	อ.เมือง จ. สมุทรสงคราม	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง (165 ตร.ม.)	2	11078	ไม่มี	ไม่มี		2.74	0/6	210	7 มิ.ย. 66	2 ม.ค. 67	22 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท 888 คอนสตรัคชั่น จำกัด	จักรภพ 099-934-1541	
ราชบุรี	8	2566 - 2566	รพ.ดำเนินสะดวก	ก่อสร้างปรับปรัง กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	1	ก.17/ก.พ./66	ไม่มี	ไม่มี		8.79	0/3	120	28 มิ.ย. 66	25 ต.ค. 66			ปกติ		เอนคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด	คงมล + วัชระ 085-3978918	
รวม	12									388.39											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/ระงับ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(...นายสุทธิพร ปรีชา...)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 5

วันที่...26 กรกฎาคม 2566....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566
เขตสุขภาพที่ ....6....

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
6	23	2,517.49	10	544.08	4	853.70	2	415.85	3	367.45	4	336.41	
ร้อยละ	100		43.48		17.39		8.70		13.04		17.39		

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน
งบประมาณ 63.4 ล้านบาท

<u>สรุป</u>	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	23	งาน	งบประมาณ	2,517.49	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	10	งาน	งบประมาณ	544.08	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	853.70	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	415.85	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	367.45	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	336.41	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ

ลงชื่อ.....
(..นายอับดุลกอเดส อมรึก..)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 6
วันที่....26 กรกฎาคม 2566.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานก่อแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
สระแก้ว	1	2562 - 2565	รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอก-ใน 10 ชั้น	10	10097	ไม่มี	ไม่มี		295.63	12/32	1090	9 ก.ย. 62	3 ก.ย. 65	2 ธ.ค. 65	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (ขอใช้ ว.693) ปรับ 0 %	กิจการร่วมค้าเอสพีแมกซ์เอนส์ ที-กับบิว	สมภาษณ์ 095-2973929	
										295.63										

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานก่อแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ฉะเชิงเทรา	1	2563 - 2567	รพ.พุทธโสธร	อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น	10	9906	ไม่มี	ไม่มี		314.80	10/29	1317	29 ก.ย. 63	12 ม.ค. 67	8 พค. 67	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับมากกว่าร้อยละ 5	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	นพดล 081-8890442 พิษณุ 081-0362022	
ชลบุรี	2	2563 - 2565	รพ.พนัสนิคม	อาคารอุบัติเหตุ	4	10007	มี	ไม่มี		137.56	11/14	820	27 ส.ค. 63	24 พ.ย. 65		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 (ขอใช้ ว.693) ปรับ 0 %	หจก.รินทร์รัตน์	นพดล ยิ้มเพียร 0818890442	
ระยอง	3	2563 - 2565	รพ.ระยอง	ต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกเป็นศูนย์อายุรเวชศาสตร์	5	8254	มี	มี		44.45	12/16	550	6 ต.ค. 63	8 เม.ย. 65		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 (ขอใช้ ว.693) ปรับ 0 %	บ.7มกรา จำกัด	ดำรงค์เกียรติ 063-2314265	สมนึก แสงแพร้ว สนง.โยธาธิการและผังเมืองระยอง
ระยอง	4	2563 - 2565	รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา	4	9843	มี	ไม่มี		88.45	12/14	540	3 ก.ย. 63	24 ก.พ. 65	3 พ.ค. 65	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 (ขอใช้ ว.693) ปรับ 0 %	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	ดำรงค์เกียรติ 063-2314265	
สมุทรปราการ	5	2563 - 2565	สถาบันราชประชาสมาสัย	อาคารศูนย์สุขภาพดีวันทำงาน (Wellness Center) พร้อมที่จอดรถ	7	9043	ไม่มี	ไม่มี		65.95	11/15	600	15 ต.ค. 63	6 มิ.ย. 65	3 พ.ย. 65	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10 (ขอใช้ ว.693) ปรับ 0 %	บ.เอ็นคอนคอน สตรัคชั่น จำกัด	ไกรสูรย์/จักรภพ 089-0411649	
สมุทรปราการ	6	2563 - 2566	ด่านควบคุมโรคกองโรคติดต่อทั่วไป	อาคารสำนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และที่พักบุคลากรด่านควบคุมโรคฯ	6	10947	ไม่มี	ไม่มี		34.59	13/14	680	28 ก.ย. 63	25 ส.ค. 65	24 ก.พ. 66	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (ขอใช้ ว.693) ปรับ 0 %	บ.กรีนไทยคอน สตรัคชั่น จำกัด	ไกรสูรย์/จักรภพ 089-0411649	
										685.79										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(..นายอับดุลกอเดส อมรีก..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 6

วันที่....26 กรกฎาคม 2566.....

เขตสุขภาพที่ ...6... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ระยอง	1	2564 - 2566	รพ.ปลวกแดง	อาคารผ่าตัด อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยใน	5	10198	มี	ไม่มี		187.00	7/18	800	30 ก.ย. 64	8 ธ.ค. 66		ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	ดำรงค์เกียรติ 063-2314265	ชุติพงศ์ เอื้อชูตาภรณ์ สนง.ไปรษณีย์และผังเมืองระยอง
สมุทรปราการ	2	2564 - 2566	รพ.บางจาก	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43	ไม่มี	ไม่มี		128.85	6/16	800	8 มิ.ย.64	17 ส.ค.66	18 พ.ย. 66	ล่าช้า	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	หจก.คอนเทมโพรารี่ คอนสทรัคชั่น	ไกรสูรย์/จักรภพ 089-0411649	
ปราจีนบุรี	3	2565 - 2566	วพท.อภัยภูเบศร	อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา	5	8489 ข.419/ต.ค./55	ไม่มี	ไม่มี		37.23	7/8	320	8 เม.ย. 65	21 ก.พ. 66	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10 (ขอใช้ ว.693) ปรับ 0 %	บ.สยามวิช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธรรมรัตน์ สุขจิระ 0850194955	
รวม	10									353.08										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....
(..นายอับดุลกอเดส อมรีก..)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 6
วันที่....26 กรกฎาคม 2566.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

เขตสุขภาพที่ ...6.... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานก่องแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
สมุทรปราการ	1	2565 - 2568	รพ.สมุทรปราการ	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717+ข.116/ส.ค./64	ไม่มี	ไม่มี		321.65	2/25	1095	30 พ.ค. 65	28 พ.ค. 68	18 ก.ย.65		ล่าช้า	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ.ทรูเวิร์คบิวเดอร์ จำกัด	ไกรสูรย์ 089-0411649	
ชลบุรี	2	2565 - 2568	รพ.ชลบุรี	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น	14	10717	ไม่มี	ไม่มี		366.21	6/25	1095	25 เม.ย. 65	25 เม.ย. 68	30 มิ.ย.65		ล่าช้า	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ.แก้วทองกะรัต จำกัด	นพดล 0818890442 พิษณุ 0810362022	
ชลบุรี	3	2565 - 2566	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี	อาคารชุดพักอาศัย 40 ยูนิต 6 ชั้น	6	11096	ไม่มี	ไม่มี		36.99	13/14	460	1 มี.ค. 65	3 มิ.ย. 66	24 มี.ค. 65		ล่าช้า	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับไม่เกินร้อยละ 5	บ.บรรพต คอนสตรัคชั่น จำกัด	นพดล ยิ้มเพ็ชร 0818890442	
ระยอง	4	2565 - 2566	ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวและอนามัยสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง	อาคารห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	3	10951	มี	ไม่มี		37.30	4/11	400	29 ก.ย. 65	2 พ.ย. 66	25 ต.ค. 65		ปกติ	คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า เอส เอสพี.คอนสตรัคชั่น	ดำรงค์เกียรติ พลวัลศิริกุล 063-2314265	
จันทบุรี	5	2565 - 2567	รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี	อาคารพักนักศึกษาแพทย์ 72 ยูนิต	8	10950+ข.133/ต.ค./62	ไม่มี	ไม่มี		101.05	0/20	720	20 ก.ค. 65	9 ก.ค. 67			ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือปรับมากกว่าร้อยละ 5	กิจการร่วมค้า SK-TIS	แมน 0633955625	
										863.20											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(..นายอับดุลกอเดส อมรีก..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 6

วันที่....26 กรกฎาคม 2566.....

เขตสุขภาพที่ ...6.... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
ชลบุรี	1	2566 - 2567	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.ชลบุรี	อาคารหอพักนักศึกษาและอาจารย์ เป็น ศสล. 7ชั้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร	7	10309	ไม่มี	ไม่มี		63.8	0/16	650	3 ม.ค. 66	16 ต.ค. 67			ปกติ	คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์ รุ่งเรือง 2022	นพดล081-8890442 พิษณุ081-0362022	
จันทบุรี	2	2566 - 2567	รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี	อาคารจอดรถ 10 ชั้น	10	10562+10562/1	ไม่มี	ไม่มี		88.88	2/11	545	20 ธ.ค. 65	17 มิ.ย. 67			ปกติ	คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ช.เจิญฤทธิ์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	แมน 0633955625	
ระยอง	3	2566 - 2567	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	5	9118	ไม่มี	ไม่มี		49.54	1/12	570	28 ก.พ. 66	19 ก.ย. 67	24 เม.ย. 66		ปกติ	คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.มาร์เวิลด์ ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด	ดำรงค์เกียรติ พลสวัสดิ์ศิริกุล 063-2314265	
ชลบุรี	4	2566 - 2567	โรงพยาบาลแหลมฉบัง	อาคารพักคนงาน 48 ยูนิต	4	8057	ไม่มี	ไม่มี		17.30	0/8	360	17 ก.พ. 66	11 ก.พ. 67	24 มี.ค. 66		ปกติ	คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แอนด์ ที เฮ้าส์ ดีไซน์	ดำรงค์เกียรติ พลสวัสดิ์ศิริกุล 063-2314265	
ชลบุรี	5	2566 - 2566	โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10	อาคารพัสดุ	2	10109	ไม่มี	ไม่มี		7.70	0/6	300	1 มี.ค. 66	25 ธ.ค. 66			ปกติ	คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.พัทยา เอส.ซี.เอส. จำกัด	ดำรงค์เกียรติ พลสวัสดิ์ศิริกุล 063-2314265	
ตราด	6	2566-2567	รพ.ตราด	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี		58.80	4/15	580	10 ก.พ. 66	12 ต.ค. 67		-	ปกติ	คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สกุลกิจคอนสตัคชั่น	*ส.อ.บุญศักดิ์ 081-4949948*	
จันทบุรี	7	2566-2567	รพ.โป่งน้ำร้อน	อาคารชุดครอบครัว 24 ห้อง	3	11062	ไม่มี	ไม่มี		13.38	2/8	360	16 ก.พ. 66	11 ก.พ. 67		-	ปกติ	คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ว.วิรุหก่อสร้าง	*ส.อ.บุญศักดิ์ 081-4949948*	
สระแก้ว	8	2566-2567	รพ.วังน้ำเย็น	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง (พร้อมลิฟท์)	2	7919	ไม่มี	ไม่มี		20.38	2/9	360	13 ก.พ. 66	8 ก.พ. 67			ปกติ	คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ว.วิรุหก่อสร้าง	สมภาษณ์ 0952973927	
รวม	13									319.78											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(..นายอับดุลกอเดส อมรีก..)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 6

วันที่....26 กรกฎาคม 2566.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 7

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
7	14	721.00	-	-	1	2.10	4	115.48	3	240.15	6	363.27	
ร้อยละ	100		-		7.14		28.57		21.43		42.86		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	14	งาน	งบประมาณ	721.00	ล้านบาท	งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 2 งาน
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท	งบประมาณ 22.74 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	2.10	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	115.48	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	240.15	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	6	งาน	งบประมาณ	363.27	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....

(นายชาติศักรินทร์ พาหุกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 7

วันที่ 27 กค. 66

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส.7/ สสจ./สนง.โยธาฯ จ.
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ขอนแก่น	1	2564-2565	รพ.ขอนแก่น	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950	มี	ไม่มี	123.09	93.70	19/20	720	19 ก.ย. 63	8 ก.ย. 65	-	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	งดค่าปรับ/ตามมาตรการช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	กิจการร่วมค้า เอ็มเอส	อดุล ปุระเทพ 081-2614386	คมกฤช อ่อนพุทธา , นวพล คำดง ,เสถียร เค้าหงษ์ ,สาคร คอบค้อ
	2	2564-2565	รพ.สิรินธร	อาคารศลอด ผ่าตัด และผู้ป่วยหนัก (ICU)	4	8832	มี	ไม่มี	122.65	113.72	5/17	815	30 ก.ย. 63	23 ธ.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	งดค่าปรับ/ตามมาตรการช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	บ.ขอนแก่น อินทีเรีย จำกัด	พิเชษฐ เพียหล้า 087-4916224	ธานินทร์ สุวรรณ จินดา นพรัตน์ สิละวัน
	3	เงินบริจาค	รพ.พล	อาคารผู้ป่วยนอก	3	8708/ พิเศษ/43	ไม่มี	ไม่มี	87.90	74.83	5/15	750	7 ส.ค. 64	26 ก.ย. 66	-	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	หจก.ชัยภูมิสุขภัณฑ์	อดุล ปุระเทพ 081-2614386	ธีระศักดิ์ วิมลจิตร วันชัย กองจันทร์
	4	2564-2566	รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	อาคารผู้ป่วยนอก	5	10943	มี	ไม่มี	182.16	144.75	9/16	660	26 มี.ค. 64	15 ม.ค. 66	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งดค่าปรับ/ตามมาตรการช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	บ.เลิศพัฒนาศรีสะเกษ จำกัด	อดุล ปุระเทพ 081-2614386	ปรเมษ จันทนพิมพ์ พิพัฒน์ พยัคชาติ
มหาสารคาม	5	2564-2566	รพ.มหาสารคาม	หอพักแพทย์	10	10095	ไม่มี	ไม่มี	122.86	94.45	22/23	860	26 พ.ย. 63	4 เม.ย. 66	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งดค่าปรับ/ตามมาตรการช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	บ.สุทัศน์วิศวการ (1994)จำกัด	ศรัณย์ หงษ์เจริญ 087-9196567 อรรถพล ชำทอง 094-6308886	
กาฬสินธุ์	6	2564-2566	รพ.กาฬสินธุ์	อาคารพักเจ้าหน้าที่	7	10865	ไม่มี	ไม่มี	36.26	29.00	16/18	680	25 ส.ค. 64	6 ก.ค. 66	-	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	หจก.รินทร์รัตน์	ศรัณย์ หงษ์เจริญ 087-9196567	ณฐกฤษณ์ โพธิ์ศรี ธนิสร ถิตย์บูรณ์
ร้อยเอ็ด	7	2564-2565	รพ.สุวรรณภูมิ	อาคารสนับสนุนบริการ	5	10153	มี	ไม่มี	74.24	68.50	9/10	450	19 เม.ย. 64	13 ก.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	งดค่าปรับ/ตามมาตรการช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	หจก.จั่วเซ้งยโสธร	กนกศักดิ์ จันทะคาม 084-4791595	นุมัติ นนติวาลย์
	8	2564-2565	รพ.จตุรพักตรพิมาน	อาคารผู้ป่วยนอก	3	10946	ไม่มี	ไม่มี	67.02	54.60	9/10	450	19 เม.ย. 64	13 ก.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	งดค่าปรับ/ตามมาตรการช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	บ.วลัยรันต์ การโยธา จำกัด	กนกศักดิ์ จันทะคาม 084-4791595	นุมัติ นนติวาลย์

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายชาติศักรินทร์ พาหุกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 7

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส. 7/ สสจ./สนง.โยธาฯ จ.
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
มหาสารคาม	1	2565-2565	รพ.มหาสารคาม	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 88 ยูนิต	10	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	26.18	21.99	2/7	300	16 ก.พ. 65	12 ธ.ค. 65	ไม่มีงานฐานราก	-	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	งดค่าปรับ/ตามมาตรการช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	หจก.พับทองแห่งการโยธา	ศรัณย์ หงษ์เจริญ 087-9196567 อรรถพล ขำทอง 094-6308886	
ขอนแก่น	2	2565-2566	รพ.ชนบท	อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์(แบบแพทย์แผนไทย/จิตเวชและยาเสพติด)	2	9638	ไม่มี	ไม่มี	12.51	10.76	6/7	360	12 ม.ค. 65	6 ม.ค. 66	3 พ.ค. 65	1 ก.พ. 66	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	งดค่าปรับ/ตามมาตรการช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	หจก. สาโรจการไฟฟ้า	พิเชษฐ เพียหล้า 087-4916224	กิจภูมิ ชัยศัตราธานินทร์ สุวรรณจินดา
	3	2565-2566	รพ.ชนบท	อาคารบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ	2	11057	มี	ไม่มี	1.10	0.95	2/5	180	12 ม.ค. 65	18 พ.ย. 65	ม.ค. 66	16 พ.ค. 66	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งดค่าปรับ/ตามมาตรการช่วยเหลือค่าปรับเป็น 0 %	หจก. อุดมทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง 2016	พิเชษฐ เพียหล้า 087-4916224	นายกิจภูมิ ชัยศัตรา นายนพดล ชิดทอง
ร้อยเอ็ด	4	2565-2565	รพ.ทุ่งเขาหลวง	อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์	2	9638	ไม่มี	ไม่มี	12.51	11.98	แล้วเสร็จ	360	3 ก.พ. 65	29 ม.ค. 66	25 ก.ค. 65	-	แล้วเสร็จ		บ.เขียวสุวรรณ จำกัด	-	นุมัติ นนติวาลย์ 083-2378347
	5	2565-2565	รพ.พนมไพร	อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์	2	9638	ไม่มี	ไม่มี	12.51	10.76	แล้วเสร็จ	360	3 ก.พ. 65	29 ม.ค. 66	25 ก.ค. 65	-	แล้วเสร็จ		บ.เอส 77 จำกัด	-	นุมัติ นนติวาลย์ 083-2378347

เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน (ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงาน ศบส. 7/ สสจ./สนง.โยธาฯ จ.
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
ขอนแก่น	1	2566-2566	รพ.ธัญญารักษ์	อาคารส่วนขยายบริการผู้ป่วยนอก	2	เอกชน	มี	มี	เงินบำรุง	3.21	0/5	240	25 มี.ค. 66	19 พ.ย. 66	ยังไม่ได้เริ่ม	-	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	บ.3 ดับเบิ้ลยูโปรเกรสำกัด	พิเชษฐ เพียหล้า 087-4916224	นายยศนนท มะณีศรี
	2	2566-2566	รพ.ธัญญารักษ์	อาคารอเนกประสงค์	2	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	เงินบำรุง	2.10	0/5	240	1 เม.ย. 66	26 พ.ย. 66	ยังไม่ได้เริ่ม	-	ล่าช้า	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	หจก.ลลนาวัสดุก่อสร้าง	พิเชษฐ เพียหล้า 087-4916224	นายยศนนท มะณีศรี
	3	2565-2566	รพ.ชนบท	อาคารพัสดุ	2	10109	ไม่มี	ไม่มี		8.44	1/6	300	21 ธ.ค. 65	16 ต.ค. 66	1 พ.ค. 66	-	ล่าช้า/เร่งรัด	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	หจก. กิติโชคขอนแก่น	พิเชษฐ เพียหล้า 087-4916224	นายกิจภูมิ ชัยศัตรา นายนพดล ชิดทอง
รวม	16								รวมมูลค่างานทั้งหมด	721.00											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายชาติศักรินทร์ พาหุกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 7

วันที่ 27 ก.ค. 66

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566
เขตสุขภาพที่ 8

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
8	11	1,512.59	6	452.42	0	0.00	1	739.83	4	320.34	-		ยกเลิกสัญญา 1 งาน
ร้อยละ	100		54.55		0.00		9.09		36.36		0.00		

สรุป

จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	11	งาน	งบประมาณ	1512.59	ล้านบาท
จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	6	งาน	งบประมาณ	452.42	ล้านบาท
จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	739.83	ล้านบาท
จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 -	มีจำนวน	4	งาน	งบประมาณ	320.34	ล้านบาท
จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 -	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

งานก่อสร้างที่ยกเลิกสัญญา จำนวน 1 งาน
งบประมาณ 377.60 ล้านบาท ✓

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 2 งาน
งบประมาณ 50.21 ล้านบาท ✓

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....

(นาย ธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ)
หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบและกำกับการก่อสร้างที่ ..8...
วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

เขตสุขภาพที่ ..8... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานก่องแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
หนองคาย	2	2563 - 2566	รพร.สมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ	รพร.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	10	เอกชน	มีการแก้ไขแบบ ผนังสำเร็จรูป + เครื่องปรับอากาศ VRF	มี (แก้ไขความยาวเสาเข็ม)	790.00	739.83	11/19	1241	27 มี.ค. 63	20 ก.ย. 66	24 ส.ค.66	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่างานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา	บ. สหการวิศวกรรม	นายภูวเดช น้อยสมบัติ 0872153599	
นครพนม	3	2563 - 2565	รพร.ธาตุพนม	รพร.ธาตุพนม	5	8708/43	ไม่มี	มี	189.00	144.88	6/16	700	3 ก.ค. 63	10 ก.ย. 65	2 ก.พ. 66	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่างานไม่แล้เสร็จทันตามระยะเวลาสัญญา	หจก.สกลไทยอีสาน	นายสำเริง ประกายสกุล 06-2895-9596	
บึงกาฬ	4	2563 - 2566	รพ.บึงกาฬ	รพ.บึงกาฬ	7	10327	ไม่มี	มี	424.00	377.60	1/24	1000	14 ส.ค. 64	10 พ.ค. 66		ยกเลิกสัญญา	ยกเลิกสัญญา เตรียมหาผู้รับจ้างรายใหม่	บ. ซีวิล พี จก.	นายดุษฎี วิไลแก้ว 0819751906	

เขตสุขภาพที่ ...8.. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานก่องแบบ แผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุดรธานี	5	2564 - 2565	รพ.มะเร็งอุดรธานี	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต รพ.มะเร็งอุดรธานี	6	10949	ไม่มี	มี	90.40	74.39	11/18	640	6 มี.ค. 64	5 ธ.ค. 65		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าแล้วเสร็จไม่ทันสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิสุขภัณฑ์	นายดุษฎี วิไลแก้ว 0819751906	
หนองคาย	6	2564 - 2565	โรงพยาบาลหนองคาย	อาคารสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลหนองคาย	5	10153	มีการแก้ไขแบบ ยกเลิกเครื่องทำความร้อนขนาดใหญ่	มี แก้ไข (แก้ไขความยาวเสาเข็ม)	63.00	60.57	14/18	450	22 ก.ค. 64	14 ต.ค. 65		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่า งานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา	บ.วี ดู คอนสรัคชั่น แอนด์ คอลซัลแทนน์	นายภูวเดช น้อยสมบัติ 0872153599	
นครพนม	7	2564 - 2565	รพ.ศรีสงคราม	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ รพ.ศรีสงคราม	5	8815	มีการแก้ไขแบบ ครื่องปรับอากาศ VRF	มี	123.00	108.00	11/18	700	7 ส.ค. 64	27 ก.ค. 66		ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.สกลรุ่งเรืองกิจวิศวกรรม	นายสำเริง ประกายสกุล 06-2895-9596	
รวม	7									1,505.27										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นาย ธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ)

หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบและกำกับการก่อสร้างที่ ..8...

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

เขตสุขภาพที่ ...8... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
หนองบัวลำภู	1	2565 - 2566	โรงพยาบาลหนองบัวลำภู	อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น	2	8728	มี(แก้ไขแบบแปลนภายใน)	มี(แก้ไขความลึกฐานราก)	30.57	27.27	9/9	365	11 ก.พ. 65	11 ก.พ. 66	6 พ.ค. 65		แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	บริษัท เลิศพัฒนา วิศวการ จำกัด	นายพงศกร ทิวงศ์ษา 0944664561	
อุดรธานี	2	2565 - 2566	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	อาคารสุขภาพชุมชนเมือง	4	10847	ไม่มี	ไม่มี	43.00	40.50	9/13	480	15 ก.พ. 65	6 มิ.ย. 66	30 เมษ. 65		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่างานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิสุขภัณฑ์	นายตุษฎี วิไลแก้ว 0819751906	
อุดรธานี	3	2565-2567	สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี	อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน	4	11090	ไม่มี	ไม่มี	71.00	63.40	6/16	540	1 ส.ค. 65	22 ก.ค. 67	10 ก.ย. 65		ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.โนนสะอาดก่อสร้าง	นายตุษฎี วิไลแก้ว 0819751906	
อุดรธานี	4	2565 - 2566	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 จ.อุดรธานี	อาคารชุดครอบครัว12ยูนิต (24ห้อง)	3	11062+ข.14/ม.ค./65	ไม่มี	ไม่มี	26.00(เงินบำรุง)	22.94	8/8	360	28 พ.ค. 65	22 พ.ค. 66	5 ก.ค. 65		แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	*ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครรุ่งเรือง กรุ๊ป*	นายตุษฎี วิไลแก้ว 0819751906	
สกลนคร	5	2565 - 2568	โรงพยาบาลสกลนคร	อาคารพักคนไข้	10	8998	มี(แก้ไขแบบแปลน)	มี(แก้ไขความลึกฐานราก)	156.00	147.40	3/16	565	18 ก.ค. 65	3 เม.ย. 68	1 มี.ค. 66		ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ซีเอ็นเอ็น การโยธา จำกัด	นายสำเริง ประกายสกุล 06-2895-9596	
หนองคาย	6	2566 - 2568	โรงพยาบาลโพนพิสัย	โครงการก่อสร้างหอผู้ป่วยใน(จำนวน 114 เตียง) ความสูง 5 ชั้น	5	10944	ไม่มี	ไม่มี	107.00	93.00	-/14	650	1 มิ.ย. 66	11 มี.ค. 68	21 มิ.ย.6 6		ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.สกลรุ่งเรืองกิจวิศวกรรม	นายภูวเดช น้อยสมบัติ 0872153599	
สกลนคร	7	2566 - 2565	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	โครงการก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 40 ยูนิต คสล. 6 ชั้น	6	11096	ไม่มี	ไม่มี	38.00	35.16	-/14	460	9 พ.ค. 66	10 ส.ค. 67	ยังไม่เริ่มงานฐานราก		ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอช 2015 คอนสตรัคชั่น	นายวรางฺฆิ อ่อนศรีอะรัญ 0992362714	
สกลนคร	8	2566 - 2565	โรงพยาบาลคำตากล้า จังหวัดสกลนคร	โครงการก่อสร้างอาคารโภชนาการ คสล. 1 ชั้น	1	11012	ไม่มี	ไม่มี	6.2(เงินบำรุง)	5.46	-/4	300	2 พ.ค. 66	26 ก.พ. 67	1 มิ.ย. 66		ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพียรินทร์คอนสตรัคชั่น	นายวรางฺฆิ อ่อนศรีอะรัญ 0992362714	
รวม	8									435.13											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นาย ธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ)

หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบและกำกับการก่อสร้างที่ ..8...

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 9

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
9	19	2,743.77	11	1,476.74	8	1,267.03	-	-	-	-	-	-	
ร้อยละ	100		53.82		46.18		-		-		-		

<u>สรุป</u>	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	19	งาน	งบประมาณ	2,743.77	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	11	งาน	งบประมาณ	1,476.74	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	8	งาน	งบประมาณ	1,267.03	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	-	งาน	งบประมาณ	-	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 9

วันที่ .....

(นางสาวศิริณยา ศิริลาภ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๙

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครราชสีมา	1	18 พ.ย. 63 - 8 ต.ค. 65	รพ. ปักธงชัย	อาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง	7 ชั้น	10945	มี	ไม่มี		114.00	18/20	690	18 พ.ย. 63	8 ต.ค. 65	-	ล่าช้า	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการช่วยเหลือตาม ว.693)	บ. พุทธเดชะ จำกัด	ธนาเวช 087 5736889	รัตนกรณ์ 063 4699965 สสจ.นครราชสีมา
นครราชสีมา	2	30 ธ.ค. 63 - 22 ก.ค. 65	รพ. เทพรัตน์	อาคารสนับสนุนบริการ	5 ชั้น	10153	มี	มี		57.72	11/12	450	30 ธ.ค. 63	24 มี.ค. 65	22 ก.ค. 65	ล่าช้า	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการช่วยเหลือตาม ว.693)	บ. เลิศพัฒนาศรีสะ	ธนาเวช 087 5736889	รัตนกรณ์ 063 4699965 สสจ.นครราชสีมา
นครราชสีมา	3	15 ธ.ค. 63 - 25 ก.ย. 65	รพ. ด่านขุนทด	อาคารผู้ป่วยใน	5 ชั้น	10944	มี	ไม่มี		80.19	13/14	650	15 ธ.ค. 63	25 ก.ย. 65	-	ล่าช้า	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการช่วยเหลือตาม ว.693)	บ. ชัยภูมิสุขภัณฑ์	อภิชาติ 089 6578942	รัตนกรณ์ 063 4699965 สสจ.นครราชสีมา
บุรีรัมย์	4	24 มี.ค. 63 - 21 ก.พ. 66	รพ. บุรีรัมย์	อาคารความเป็นเลิศทางการแพทย์	9 ชั้น	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี		582.86	16/22	1065	24 มี.ค. 63	21 ก.พ. 66	15 ธ.ค. 65	ล่าช้า	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการช่วยเหลือตาม ว.693)	บ. เลิศพัฒนาศรีสะ	อดิศร 089 9478439 กฤษฎา 093 9299159	- -
รวม	4									834.77										

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครราชสีมา	1	9 มิ.ย. 64 - 30 มี.ค. 66	รพ. ปากช่องนานา	อาคารผู้ป่วยนอก	5 ชั้น	10943	มี	ไม่มี		140.83	13/16	660	9 มิ.ย. 64	30 มี.ค. 66	-	ล่าช้า	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการช่วยเหลือตาม ว.693)	บ.จักรราชคอน	ธนาเวช 087 5736889	รัตนกรณ์ 063 4699965 สสจ.นครราชสีมา
ชัยภูมิ	2	2 เม.ย. 64 - 11 ม.ค. 66	รพ. จัตุรัส	อาคารอุบัติเหตุ	5 ชั้น	8708	ไม่มี	ไม่มี		64.44	6/15	650	2 เม.ย. 64	11 ม.ค. 66	-	ล่าช้า	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการช่วยเหลือตาม ว.693)	บ. ภรผกาย	อภิชาติ 089 6578942	-
บุรีรัมย์	3	23 ก.ย. 64 - 14 ก.ค. 66	รพ. นางรอง	อาคารผู้ป่วยนอก	5 ชั้น	10943	ไม่มี	ไม่มี		149.00	9/16	660	23 ก.ย. 64	14 ก.ค. 66	-	ล่าช้า	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการช่วยเหลือตาม ว.693)	บ. ชัยภูมิสุขภัณฑ์	อดิศร 089 9478439 กฤษฎา 093 9299159	- -
สุรินทร์	4	12 ส.ค. 64 - 23 พ.ค. 66	รพ. ท่าตูม	อาคารผู้ป่วยนอก	4 ชั้น	9893	ไม่มี	ไม่มี		77.99	5/12	650	12 ส.ค. 64	23 พ.ค. 66	-	ล่าช้า	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (มาตรการช่วยเหลือตาม ว.693)	หจก.สุรินทร์รุ่งวิจิตร	สมชาย 081 4169492	-
รวม	4									432.26										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 9

วันที่ .....

(นางสาวศิริณยา ศิริลาภ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๙

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	คำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานก่อแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มงานฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครราชสีมา	1	25 มี.ค. 65 - 15 มี.ค. 67	รพ. ห้วยแถลง	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	4 ชั้น	8815	ไม่มี	ไม่มี	123.02	89.00	1/14	720	23 มี.ค. 65	15 มี.ค. 67	30 มิ.ย. 65		ปกติ	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. เคบีบี ดอนสดัคชั่น	ธนาเวช 087 5736889	รัตนกรณ์ 063 4699965
บุรีรัมย์	2	10 ก.พ. 65 - 29 มิ.ย. 67	รพ. บุรีรัมย์	อาคารศูนย์พื้นฟูสมรรถภาพทางการแพท	6 ชั้น	แบบเอกชน	ไม่มี	มี	180.00	170.00	5/20	870	10 ก.พ. 65	29 มิ.ย. 67	15 มิ.ย. 65		ปกติ	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. นิวัฒน์วัสดุ	อดิศร 089 9478439 กฤษฎา 093 9299159	- -
บุรีรัมย์	3	4 มี.ค. 65 - 13 ธ.ค. 66	รพ. กระสัง	อาคารหอผู้ป่วยใน	5 ชั้น	10944	ไม่มี	ไม่มี	103.00	86.00	7/14	650	4 มี.ค. 65	13 ธ.ค. 66	2 พ.ค. 65		ปกติ	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ. เคบีบี ดอนสดัคชั่น	อดิศร 089 9478439 กฤษฎา 093 9299159	- -
สุรินทร์	4	18 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 69	รพ. สุรินทร์	อาคารผู้ป่วยใน 300 เตียง	ชั้น	11039	ไม่มี	ไม่มี	-	328.89	0/28	1,095	18 ก.ค. 66	16 ก.ค. 69	-		ปกติ	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.สุรินทร์ กุสุมา	สมชาย 081 4169492	-
รวม	4									673.89											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้าร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 9

วันที่ .....

(นางสาวศิริณยา ศิริลาภ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๙

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มงานฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครราชสีมา	1	5 ม.ค. 66 - 17 ก.ค. 67	รพ.จิตเวช	อาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด	5 ชั้น	9668/2558	ไม่มี	ไม่มี		83.00	2/12	560	5 ม.ค. 66	17 ก.ค. 67	10 ก.พ. 66	-	ปกติ	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า NKC	อภิชาติ 089 6578942	-
นครราชสีมา	2	15 ก.ย. 65 - 9 ก.ย. 66	สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 1	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง	3 ชั้น	9555	ไม่มี	ไม่มี	-	9.78	3/8	360	15 ก.ย. 65	9 ก.ย. 66	12 พ.ย. 65	-	ปกติ	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. สาโรจการไฟฟ้า	ธนาเวช 087 5736889	ปรียาวัลย์ 064 0875573
บุรีรัมย์	3	2 พ.ค. 66 - 21 เม.ย. 68	รพ.บุรีรัมย์	อาคารพักนักศึกษาแพทย์ 96 ยูนิต	8 ชั้น	10950	ไม่มี	ไม่มี	-	97.00	0/20	720	2 พ.ค. 66	21 เม.ย. 68	-	-	ปกติ	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เคบีบี คอนสตรัคชั่น	อดิศร 089 9478439 กฤษฎา 093 9299159	-
บุรีรัมย์	4	31 พ.ค. 66 - 7 มิ.ย. 69	รพ.บุรีรัมย์	อาคารผู้ป่วยนอกผ่าตัด และบำบัดรักษา	6 ชั้น	11017	ไม่มี	ไม่มี	-	395.80	0/21	1,095	31 พ.ค. 66	7 มิ.ย. 69	-	-	ปกติ	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า ซีอาเอ	อดิศร 089 9478439 กฤษฎา 093 9299159	-
บุรีรัมย์	5	1 มิ.ย. 66 - 24 ก.ค. 67	รพ.สต. ต.หนองโพรง	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4 ชั้น	10847	ไม่มี	ไม่มี	-	43.67	0/12	420	1 มิ.ย. 66	24 ก.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.ไทยรุ่งเรืองพานิชก่อสร้าง จำกัด	อดิศร 089 9478439 กฤษฎา 093 9299159	-
สุรินทร์	6	29 มิ.ย. 66 - 8 เม.ย. 68	รพ.รัตนบุรี		ชั้น	10944	ไม่มี	ไม่มี	-	92.49	0/14	650	29 มิ.ย. 66	8 เม.ย. 68	-	-	ปกติ	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.สุรินทร์ กุสุมา	สมชาย 081 4169492	-
สุรินทร์	7	13 มิ.ย. 66 - 8 ธ.ค. 67	รพ. สุรินทร์		ชั้น	10562+10562/1	ไม่มี	ไม่มี	-	81.11	0/28	545	13 มิ.ย. 66	8 ธ.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.สุรินทร์ กุสุมา	สมชาย 081 4169492	-
รวม	7									802.85											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 9

วันที่ .....

(นางสาวศิริณยา ศิริลาภ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๙

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 10

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
10	7	639.73	2	398.88	2	131.29	3	109.56	0	0.00	0	0.00	
ร้อยละ	100		28.57		28.57		42.86		-		-		

<u>สรุป</u>	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	639.73	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	398.88	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	131.29	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	109.56	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....

(นายภูสกร อยู่เย็น)

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 10

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ยโสธร	1	28 ก.ย. 63 - 29 มิ.ย. 65	รพ. ยโสธร	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง	6 ชั้น	10135	ไม่มี	ไม่มี		42.50	13/14	550	25 ก.ย. 63	31 มี.ค. 65	29 มิ.ย. 65	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (ว.693)	หจก. เชิดชัยศิลปีรุ่งเรือง	ทศพร 063 9517947	
ศรีสะเกษ	2	18 ส.ค. 63 - 10 พ.ย. 64	รพ. ศรีสะเกษ	อาคารโรงครัว - โรงอาหาร		8957	ไม่มี	ไม่มี		43.95	6/9	450	18 ส.ค. 63	10 พ.ย. 64		ล่าช้า/เร่งรัด	1.ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง 2.ขยายสัญญาตาม ว.693	บริษัท เทพมณีก่อสร้าง เนียริ่ง เซอร์วิส จำกัดกับ บริษัท พาเวอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	รัตนพล 082 7899893	
รวม	2									86.45										

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จงวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุบลราชธานี	1	25 พ.ย. 64 - 23 พ.ย. 67	รพ. มะเร็งอุบลราชธานี	อาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน		11039	ไม่มี	ไม่มี		338.00	6/28	1095	25 พ.ย. 64	23 พ.ย. 67	-	ปกติ	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา คาดการณ์ ส่งงานงวดที่ 6 ประมาณ 28 กพ.65	บริษัท พอร์ทอล เฟ่ม(ไทยแลนด์) จำกัดและบริษัท สยามสกุลช่าง จำกัด	รัตนพล 082 7899893	
มุกดาหาร	2	29 ก.ย.64-10 ก.ค.65	รพ. นิคมคำสร้อย	อาคารผู้ป่วนอกและอุบัติเหตุ	3 ชั้น	8708/พิเศษ/43	ไม่มี	ไม่มี		71.49	3/15	650	29 ก.ย. 64	10 ก.ค. 66	-	ล่าช้า	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จ (ว.693) หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5	กิจการร่วมค้า วายเอสซี	ทศพร 063 9517947	
ยโสธร	3	16 ก.ค. 64 - 8 ต.ค. 65	รพ. คำเขื่อนแก้ว	อาคารผู้ป่วยนอก	3 ชั้น	10946	ไม่มี	ไม่มี		59.80	8/10	380	16 ก.ย. 64	8 ต.ค. 65	-	ล่าช้า	คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา (ว.693)	บ.จั่วเซ้งยโสธร	ทศพร 063 9517947	-
ยโสธร	4	24 ก.ค. 64 - 18 ก.ค. 65	รพ. สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา	อาคารชักฟอก จ่ายกลางฯ	4 ชั้น	10124	ไม่มี	ไม่มี		23.11	5/10	360	24 ก.ค. 64	18 ก.ค. 65	-	ล่าช้า/เร่งรัด	1.ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง 2.ขยายสัญญาตาม ว.693	บ.สกายเพชร	ทศพร 063 9517947	-
รวม	4									492.40										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายภูสกร อยู่เย็น)

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 10

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงาน ทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
												จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
อุบลราชธานี	1	29 มี.ค. 65 - 6 ก.พ. 67	รพ. วารินชำราบ	อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง	6 ชั้น	9073	ไม่มี	ไม่มี		60.88	6/14	680	29-มี.ค.-65	6-ก.พ.-67	22 มิ.ย.65	-	ปกติ	คาดงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้าง	บริษัท เอกชัยอุบล (2523)จำกัด	รัตนพล 082 7899893	-
รวม	1									60.88											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายภูสกร อยู่เย็น)

แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตสุขภาพที่ 10

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 11

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
11	12	1,581.29	7	1,318.68	1	78.67	0	0.00	1	63.77	3	120.18	
ร้อยละ	100		58.33		8.33		0.00		8.33		25.00		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	12	งาน	งบประมาณ	1,581.29	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	1,318.68	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	78.67	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	63.77	ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	120.18	ล้านบาท

มีงานก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน

งบประมาณรวม 23.36 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....

(นายไพรัช พงศธรกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 11

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ชุมพร	1	2564-2565	525/2564	รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	อาคารแฟลตพักพยาบาล 40 ยูนิต 80 ห้อง	7	10535, ข.122/มิ.ย/60, ข. 27/มิ.ค/62	ไม่มี	ไม่มี	48.84	52.97	10/14	500	10 มี.ค. 64	22 ก.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		บ.เอ็มพีซี ฟิวเจอร์ เอ็นเนอยี่ เซฟ จำกัด	อนุกูล 08 8121 3971	นายนัฐพล ศุภการ วิศวกรโยธา รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์
	2	2564-2565	302/2564	รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	4	10915, ข.213/ก.ย/63	ไม่มี	มี	47.98	46.53	7/11	480	18 พ.ค. 64	9 ก.ย. 65	-	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	บ.สหทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	อนุกูล 08 8121 3971	นายนัฐพล ศุภการ วิศวกรโยธา รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ภูเก็ต	4	2564-2565	43/2564 ลว.9ก.ค.64	รพ.ถลาง	อาคารพักเจ้าหน้าที่ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	4	10468, ข.218/พ.ย./63	ไม่มี	มี	24.10	20.68	9/10	420	10 ก.ค. 64	2 ก.ย. 65	-	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		บ.กนกธร เรียลเอสเตท จำกัด	สุทัศน์ 08 7457 0157	นายปิยะวุฒิ สุพัฒกุล นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สสจ.ภูเก็ต
	5	2564-2567	38/2564 ลว. 12ม.ค.65	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโรคหัวใจและชั้นใต้ดิน	10	11041, ข.200/พ.ย/62, ข.วชร./พิเศษ/1/63	ไม่มี	มี	748.53	583.20	20/36	1,185	23 ม.ค. 64	21 เม.ย. 67	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.วอลท์เซ็นเอ็นเตอไพร์ จำกัด	สุทัศน์-เผ่าพงษ์ 08 7457 0157	นายอนันต์ ชูช่วย นายช่างโยธาอาวุโส สนง.โยธาธิการและผังเมือง ภูเก็ต
	6	2564-2566	78/2564 ลว 31 มี.ค.64	รพ.วชิระภูเก็ต	อาคารพักคนไข้ 298 เตียง	8	9448,แบบแปลนอาคารฯ (ส่วนที่เหลือ), ข.296/ก.ค/59,รายการประกอบแบบฯ (ส่วนที่เหลือ)	มี	มี	258.80	250.30	32/43	963	1 เม.ย. 64	19 พ.ย. 66	-	ปกติ		บ.สยามธรรมนนท์	สุทัศน์-เผ่าพงษ์ 08 7457 0157	-
สุราษฎร์ธานี	7	2564-2566	613/2564	รพ.ท่าโรงช้าง	อาคารผู้ป่วยนอก (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	4	8883, ข.167/พ.ค/56, ข. 277/ก.ย/61	ไม่มี	ไม่มี	-	63.77	8/10	630	2 ก.ย. 64	23 พ.ค. 66	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.สยามธรรมนนท์ จำกัด	สมศักดิ์ 09 3584 3234	นายนำพล ภิวัฒน์ นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง สุราษฎร์ธานี
รวม	6										1,017.45										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายไพรัช พงศธรกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 11

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
สุราษฎร์ธานี	1	2565-2567	302/2564	รพ.สุราษฎร์ธานี	อาคารบริการและจอดรถ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	9	9034+ข.79/ก.ค./64	-	-	207.00	181.90	2/20	850	17 มิ.ย. 65	13 ต.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.คอนสตรัคชั่น เอ็กคลูซีฟ เนส จำกัด	สมศักดิ์ 09 3584 3234	1.นายเฉลิมชัย อรมุตร 2. นายอลันต์ มุขอ 3. นายจิตพงศ์ ชุ่มเมือก
	2	2565-2567	377/2565 ลว.31 ส.ค.65	รพ.เกาะสมุย	อาคารโรงครัว กายภาพบำบัด โรงอาหารชักพ่อก นึ่ง จ่ายกลาง และพัสดุ คสล.3 ชั้น	3	10563	-	-		71.50	1/18	650	31 ส.ค. 65	16 มิ.ย. 67	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.คีน คอนแทรคเตอร์ จำกัด	นัฐกฤต 06 1936 8473	นายช่างโยธา สสจ.สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช	3	2565-2567	สธ 340/2565 ลว.23 ก.ย.65	รพ.ทุ่งใหญ่	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ คสล. 3 ชั้น	3	8708	-	-		78.666	-/15	650	24 ก.ย. 65	4 ก.ค. 67	-	-	ล่าช้า	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.วี เสิฟ จำกัด	นัฐกฤต 06 1936 8474	นายช่างโยธา สสจ.นครศรีธรรมราช
รวม	3										332.07											

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
นครศรีธรรมราช	1	2566-2567	13/2566 ลว.9 พ.ย.65	สำนักงานควบคุมโรคที่ 11	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น	4	10105	-	-		23.36	10/10	850	10 พ.ย. 65	8 พ.ย. 66	-	-	แล้วเสร็จ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.โยดินคร การโยธา จำกัด	นัฐกฤต 06 1936 8474	นายช่างโยธา สสจ.นครศรีธรรมราช
ชุมพร	2	2566-2567	305/66	โรงพยาบาลหลังสวน	ระบบประกอบอาคารอุบัติเหตุ แบบบูรณาการ 7 ชั้น	7	ก.108/ต.ค./ 56+R11-00000-11379-66				35.30	0/5	210	9 มิ.ย. 66	4 ม.ค. 67			ปกติ	บริษัทคอมพาส เอ็นจิเนียริ่ง53 จำกัด	นายอนุกูล จวงโฮสง 0881213971	2566	
	3	2566-2568	34/2566	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระนอง	อาคารสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระนอง	4	10628 + R11-10628-00067-66				38.80	0/8	-360	26 พ.ค. 66	19 พ.ค. 67			ปกติ	หจก.เอ ซี.เจ คอนสตรัคชั่น	นายอนุกูล จวงโฮสง 0881213971	2564	
สุราษฎร์ธานี	4	2566-2568	139/2566	รพ.เกาะสมุย	อาคาร Marina Hub โรงพยาบาลเกาะสมุย	4	-	-	-		157.68	-/23	1000	6 ม.ค. 66	2 ต.ค. 68	-	-	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก. เอส.พี.โยธากิจ(1988)	นัฐกฤต 061-936-8473	คุมงานร่วมกับนายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รวม	4										157.68											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายไพรัช พงศธรกุล)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 11

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 12

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
12	17	2,012.00	8	853.61	1	28.34	2	194.61	1	22.34	5	913.10	
ร้อยละ	100		47.06		5.88		11.76		5.88		29.41		

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	17	งาน	งบประมาณ	2,012.00	ล้านบาท	มีงานก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 งาน
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	8	งาน	งบประมาณ	853.61	ล้านบาท	งบประมาณรวม 135.66 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	28.34	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	2	งาน	งบประมาณ	194.61	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	22.34	ล้านบาท	
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	5	งาน	งบประมาณ	913.10	ล้านบาท	

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ10

ลงชื่อ.....

(นายจักรกริสน์ แซ่เล้า)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 12

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ตรัง	1	2562-2565	103/2562	รพ.ตรัง	อาคารวินิจฉัยและรักษา	8	10805,ข.127/มิ.ย/61	มี	ไม่มี	610.58	518.00	28/32	1,070	3 ก.ย. 62	7 ส.ค. 65	26 ต.ค. 65	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	บ.งามวงศ์วานการช่าง	ประกอบ 08 8768 7523	-
ยะลา	2	2562-2565	1/157	รพ.ยะลา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต	8	10950,ข.131/มิ.ย/61	มี	ไม่มี	142.04	135.66	18/18	1,080	31 ส.ค. 62	14 ส.ค. 65	-	แล้วเสร็จ		หจก.หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง	ประยุทธ-สิทธิโชค 08 876 87523	-

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ตรัง	1	2563-2566	188/2563	รพ.ตรัง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน(ส่วนที่เหลือ)	7	10327,ข.300/ธ.ค/62	ไม่มี	มี	322.62	278.65	7/17	730	1 เม.ย. 63	31 มี.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	กิจการร่วมค้า เอสที-แมกซ์เอนส์-ทีดับบิว	ประกอบ 08 8768 7523	-

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
ตรัง	1	2564-2566	218/2564	รพ.ห้วยยอด	อาคารผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	4	เอกชน	ไม่มี	มี	43.08	38.34	3/7	505	24 มี.ค. 64	10 ส.ค. 65	-	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	อยู่ในสัญญาแต่งานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน	บ.ตากใบการโยธา จำกัด	ประกอบ 08 8768 7523	-
	2	2564-2567	91/2565	รพ.ห้วยยอด	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	5	8708/43, ข.19/มิ.ค./2564	ไม่มี	มี	152.32	140.00	1/16	800	31 ธ.ค. 64	9 มี.ค. 67	-	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท สิริ 99 จำกัด	ประกอบ 08 8768 7523	-
นราธิวาส	3	2564-2566	1654/2564	รพ.นราธิวาสราชนครินทร์	อาคารโรงครัว-อาหาร	3	8957, ข.223/ก.ย/63	มี	มี	54.61	54.61	4/9	675	17 ก.ย. 64	23 ก.ค. 66	5 พ.ค. 67	ล่าช้า/เร่งรัด	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ไอลิพาณิชย์	ประยุทธ+ชัชริน 08 1541 2404	-
ปัตตานี	4	2564-2565	805/2564	รพ.โคกโพธิ์	อาคารพักแพทย์ 40 ยูนิต	6	11096, ข.20/มิ.ค/64	ไม่มี	มี	42.24	42.11	10/14	460	20 ก.ค. 64	25 ต.ค. 65	9 มิ.ย. 66	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ซันไอดิวดี	ประยุทธ 08 1541 2404	-
สงขลา	6	2564-2565	641/2564	รพ.นาหม่อม	อาคารพักแพทย์ 32 หน่วย	5	10482	ไม่มี	มี	44.25	36.00	2/12	450	22 มิ.ย. 64	14 ก.ย. 65	-	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	ได้รับความช่วยเหลือ ค่าปรับ 0%(315วัน)	บ.หาดใหญ่นันทกร จำกัด	โชคชัย 06 1929 1615	-

เขตสุขภาพที่ 12 นอกปีงบประมาณ

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
สงขลา	1	2564-2565	160/2563	รพ.จะนะ	อาคารบริการ	8	เอกชน	มี	มี	80.00	80.00	20/23	900	15 พ.ย. 62	3 พ.ค. 65	18/12/2565(1) 4/10/67(2)	ปกติ	คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.เคดิต วิศวกรรม จำกัด	ประยุทธ+โชคชัย 08 1541 2404	-
รวม	9										1,323.37										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายจักรกริสน์ แซ่เล้า)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 12

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
ปัตตานี	1	2565-2566		รพ.ยะรัง	อาคารผู้ป่วยนอก 60 เตียง (พร้อมลิฟต์)	-	7919+ข.162/มิ.ย./61+ข.78/ก.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	22.40	22.34	4/8	360	29 เม.ย. 65	24 เม.ย. 66	9 ก.ย. 65	-	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.ตันโอคิวดี	ประยุทธ 08 1541 2404	-
สงขลา	2	2565-2568	561/2565	รพ.สงขลา	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	9	10838+ข.81/ก.ค./64	-	-	511.75	426.90	5/35	1060	29 ส.ค. 65	30 ส.ค. 68	-	-	ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	กิจการร่วมค้า AKC	ประยุทธ,โชคชัย 06 1929 1615	-
สตูล	3	2565-2568	127/2565	รพ.สตูล	อาคารบำบัดรักษา	6	10554+ข.67/ก.ค./64	ไม่มี	ไม่มี	153.85	268.15	3/25	910	28 ก.ค. 65	22 ม.ค. 68		-	ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท ภรณ์เพียร จำกัด	ประยุทธ,โชคชัย 08 1541 2404	-

เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
สตูล	1	2566-2566	79/2566	รพ.มะนัง	อาคารฟื้นฟูสภาพ (ระดับปฐมภูมิ) เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น	1	11046+R12-11046-28786-66	ไม่มี	ไม่มี		9.21	2/6	270	20 ม.ค. 66	16 ต.ค. 66		-	ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.อยู่สบาย วิศวกรรม จำกัด	โชคชัย 091-5548930	-
สงขลา	2	2566-2566	31/2566	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง	2	11078	ไม่มี	ไม่มี		2.66	1/6	210	27 ก.พ. 23	26 ก.ย. 23			ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.วิชูเอ็นเอนยิเนียริ่ง	โชคชัย 091-5548930	นายภานุพงษ์ ชุมวงศ์ วิศวกร สบส. เขตที่ 12
	3	2566-2567	369/2566	รพ.สะบ้าย้อย	อาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด	2	11007/R12-11007-11391-66	ไม่มี	ไม่มี		28.34	-/6	365	1 เม.ย. 66	30 มี.ค. 67			ล่าช้า	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	หจก.อินทรายละกก่อสร้าง	ชัชริน 0807231685	
นราธิวาส	4	2566-2567	564/2566	รพ.สุไหงโก-ลก	ระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร/วัน	1	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี		32.49	3/9	365	8 เม.ย. 66	22 เม.ย. 67			ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	บ.โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	ประยุทธ/ชัชริน 0815210424	
		2566-2566	02416/2566	รพ.นราธิวาสราชนครินทร์	ปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกและหอผู้ป่วยในแผนกจิตเวช	1	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี		8.50	0/4	210	18 เม.ย. 66	14 พ.ย. 67			ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เอ็ม.ซี.ออโต้เมชั่น แอนด์เซอร์วิส จำกัด	ชัชริน 0807231685	
ตรัง	5	2566-2566	122/2566	โรงพยาบาลปะเหลียน	อาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด	2	11007	ไม่มี	ไม่มี		25.70	0/6	280	22 ก.พ. 66	28 พ.ย. 66			ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท เหล็กตรัง จำกัด	นายประกอบ กิตติคุณ 088-7687523	
รวม	8										824.29											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายจักรกริสน์ แซ่เล้า)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 12

วันที่.....

สรุป งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 13

เขตสุขภาพ	จำนวนงานทั้งหมด	รวมมูลค่างานทั้งหมด/ล้านบาท	สถานะงานก่อสร้างฯ										หมายเหตุ
			ปกติ		ล่าช้า		ล่าช้า/เร่งรัด		ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10		ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10		
			จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	จำนวนงาน	รวมมูลค่างาน/ล้านบาท	
13	12	1,659.28	7	1,228.19	3	169.10	0	0.00	1	102.00	1	160.00	
ร้อยละ	100		58.34		25.00		0.00		8.33		8.33		

งานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ จำนวน 5 งาน
งบประมาณ 69.66 ล้านบาท

สรุป	จำนวนงานทั้งหมดมี	มีจำนวน	12	งาน	งบประมาณ	1,659.28 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปกติ	มีจำนวน	7	งาน	งบประมาณ	1,228.19 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า	มีจำนวน	3	งาน	งบประมาณ	169.10 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการล่าช้า/เร่งรัด	มีจำนวน	0	งาน	งบประมาณ	0.00 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	102.00 ล้านบาท
	จำนวนงานดำเนินการปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	มีจำนวน	1	งาน	งบประมาณ	160.00 ล้านบาท

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้างเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)					สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพฯ	1	2564-2568	139/2564(พ)	รพ.ราชวิถี	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	-	เอกชน	มี	มี	874.50	874.50	8/32	1,450	10 ส.ค. 64	30 ก.ค. 68	-	ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท เอ็นแอลดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่ปรึกษา (ซีโอที จำกัด)	-
	2	2564-2565	60/2564 ลว.5 ก.พ. 64	รพ.นพรัตนราชธานี (พ)	ปรับปรุงอาคาร 4 ตึกผู้ป่วยใน สูตินรีเวชกรรมและกุมารเวชกรรม	5	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	160.00	160.00	7/8	608	5 ก.พ. 64	31 พ.ค. 65	(1) 8 ก.ค. 65 (2) 6 ต.ค. 65	ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10	ค่าปรับมากกว่าร้อยละ 10	หจก.แอสแซม บิลด์	เสรี+ปรียาภรณ์ 08 6445 0095	-
	3	2564-2565	121/2564(พ)	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	พัฒนาศูนย์ศัลยกรรมทารกแรกเกิด	-	แบบจ้างพัฒนาศูนย์ศัลยกรรมทารกแรกเกิด	ไม่มี	ไม่มี	160.00	102.00	5/10	400	2 มิ.ย. 64	7 ก.ค. 65	29 ก.ย. 65	ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10	งานถูกปรับ ใช้สิทธิ์ค่าปรับเป็นร้อยละ 0	บ.เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	สุพร 08 1844 2981	-
รวม	3										1,136.50										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพฯ	2	2565-2565	88/2565	โรงพยาบาลเลิดสิน	คลินิกวัดยาง	1	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	2.16	5/6	180	9 มิ.ย. 65	5 ธ.ค. 65	-	17 ม.ค. 66	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	บริษัท สุพัฒนา เซอร์วิส จำกัด	ไชยพัฒน์ 08 9512 8333	-
	3	2565-2565	72/2565(ท)	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	ปรับปรุงขยายพื้นที่หอ PICU มหิตลาชั้น 4 และพัฒนาหอผู้ป่วยวิกฤติหัวใจเด็ก CCU	-	เอกชน	ไม่มี	ไม่มี	61.00	58.00	5/5	240	14 ม.ค. 65	11 ก.ย. 65	ไม่มี	-	แล้วเสร็จ	งานแล้วเสร็จ ถูกปรับไม่เกินร้อยละ 10 ใช้สิทธิ์ค่าปรับเป็นร้อยละ 0 อยู่ระหว่างแก้ไขรูปแบบ	บริษัท เด็กซ์ทัส แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สุพร 081 844 2981	-
	4	2565-2567	176/2565 (พ	รพ.นพรัตนราชธานี	อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 8 ชั้น หอพักแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ อาคารชุด2 หลัง	8	เอกชน + ข.146/ ก.ย./64	ไม่มี	ไม่มี	-	132.00	2/18	650	23 ก.ย. 65	3 ก.ค. 67	-	-	ล่าช้า	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	หจก.คอนเทมโพรารี่ คอนสตรัคชั่น	ธีราธนัตถ์+ ปรียาภรณ์ 0899517951	-
รวม	3										192.16											

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัด	ลำดับ	ปีที่เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา	สัญญาจ้าง เลขที่	สถานที่ก่อสร้าง	รายการสิ่งก่อสร้าง	ความสูง	แบบเลขที่	การแก้ไขแบบ (มี/ไม่มี)	การแก้ไขฐานราก (มี/ไม่มี)	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ค่างาน(ล้านบาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวดงาน/งวดงานทั้งหมด	ระยะดำเนินการ (วัน)						สถานการณ์	ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานกองแบบแผน เบอร์โทร	ผู้ควบคุมงานร่วม เบอร์โทร
													จำนวนวัน	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วันที่เริ่มฐานราก	ต่อสัญญา	สถานะ				
กรุงเทพ	1	2565-2566	41/2566	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	ปรับปรุงระบบระบายอากาศระบบปรับอากาศเพื่อแก้ปัญหาเชื้อราและปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย รวมทั้งตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและเป็นมิตรกับเด็ก ชั้น 2	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	29.00	5/8	300	1 ธ.ค. 65	27 ก.ย. 66	-	-	ล่าช้า	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท อิน โนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด	สุพร 081 844 2981	-
	2	2565-2566	16/2566 ลว.24 พ.ย. 65	สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง	ปรับปรุงเป็นศูนย์อบรมและวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (C-TRUDC)	-	เอกชน , ต.22/ท.ย./64	ไม่มี	ไม่มี	-	8.10	4/4	150	1 ธ.ค. 65	29 เม.ย. 66	-	-	ล่าช้า	งานแล้วเสร็จ รอแก้ไขสัญญาและตรวจรับงวดสุดท้าย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เค.ดีไซน์ แอนด์ เฟอร์นิชิ่ง	กิติสัก 081 4062476	-
	3	2566-2566	9./2566	สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต	*ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก1 (ชั้น1และ2)*	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	11.29	3/5	190	20 ก.พ. 66	28 ส.ค. 66	-	-	ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	*บริษัท เอคเทค คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด*	ไชยพัฒน์ 08 9512 8333	-
	4	2566-2567	29/2566	สถาบันกัลยาราชนครินทร์	อาคารผู้ป่วนนอก 4 ชั้น	4	11087	ไม่มี	ไม่มี	-	195.50	1/14	540	2 มี.ค. 66	22 ส.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท พิพิธชาญ จำกัด	ธิราธนัตถ์+ ไชยพัฒน์ 0899517951	-
	5	2566-2566	240/2566 ลว. 20 มี.ค.66	สถาบันประสาทวิทยา	ปรับปรุงห้องผ่าตัดเพื่อสร้างห้องผ่าตัดความดันลบและห้องพักสำหรับแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทศัยศาสตร์	-	-	ไม่มี	ไม่มี	-	6.60	3/3	120	21 มี.ค. 66	18 ก.ค. 66	-	-	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา	บริษัท เบสท์ ไดเรคชั่น ซิสเต็ม จำกัด	สุพร 08 1844 2981	-
	6	2566-2566	10/2566 ลว. 24 มี.ค. 66	สถาบันราชานุกูล	ปรับปรุงอาคารกายภาพบำบัด ชั้น 1	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	1.01	3/3	90	3 เม.ย. 66	1 ก.ค. 66	-	-	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จตามสัญญา	บริษัท มิคซ์ ทเวนตี้วัน จำกัด	ไชยพัฒน์ 08 9512 8333	-
	7	2566-2567	142/2566 ลว 9 พ.ค. 66	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่หอผู้ป่วย ส.9 เป็น NICU	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	51.50	0/5	240	10 พ.ค. 66	4 ม.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	สุพร + ฐิตามร 081 844 2981	-
	8	2566-2566	142/2566 ลว 1 พ.ค. 66	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	ปรับปรุงกันซึม ชั้น 28 และหลังคา คสล. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี	-	ก.508พ.ค./65	ไม่มี	ไม่มี	-	1.89	0/1	60	2 พ.ค. 66	30 มิ.ย. 66	-	-	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ นัดตรวจรับงาน 26 ก.ค.66	บริษัท ดูราการีต จำกัด	สุพร 081 844 2981	-

งานก่อสร้างสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต่อ)

กรุงเทพ	9	2566-2566	120/2566 ลว.21 มิ.ย. 66	โรงพยาบาลสงฆ์	ปรับปรุงห้องผ่าตัด	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	24.20	0/4	100	22 มิ.ย. 66	18 ธ.ค. 66	-	-	ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท เมเจอร์ แอร์คอนดิชั่นนิ่ง จำกัด	สุพร + อธิป 081 844 2981	
	10	2566-2566	5/2566 ลว.26 มิ.ย. 66	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	ปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษ 2 (มหิตลาธิเบศร์ 7ข.)	-	แบบเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	-	11.30	0/6	210	21 มิ.ย. 66	22 ม.ค. 66	-	-	ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด	สุพร + อธิป 081 844 2981	
	11	2566-2567	21/2566	สถาบันจิตเวช สมเด็จเจ้าพระยา	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง	7	10725	ไม่มี	ไม่มี	-	59.90	0/17	580	2 พ.ค. 66	1 ธ.ค. 67	-	-	ปกติ	คาดว่างานแล้วเสร็จทันตามสัญญา	บริษัท เค พี วาย ดีเวลอปเมนท์ จำกัด	ธิราธนัตถ์+ นราศักดิ์ 0899517951	
รวม	11										400.28										

หมายเหตุ : คำอธิบายความหมาย

สถานะ ปกติ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่าสามารถดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา

สถานะ ล่าช้า หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับไม่เกินร้อยละ 5

สถานะ ล่าช้า/เร่งรัด หมายถึง การประเมินงานก่อสร้าง อยู่ระหว่างสัญญา คาดว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา หรืออาจมีค่าปรับมากกว่าร้อยละ 5

สถานะ ปรับ/ไม่เกินร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับไม่เกิน ร้อยละ 10

สถานะ ปรับ/มากกว่าร้อยละ 10 หมายถึง งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญา มีค่าปรับมากกว่า ร้อยละ 10

สถานการณ์ หมายถึง การประเมินงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

วันที่.....